


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 806
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.03.2025
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 33 LCQ 2025

  
 (ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸಲಾಜು)  
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು  
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:806ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

2022-23

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>												
1	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಸಿಂಧನೂರು ತಾ. ರೌಡಕುಂದಿ - ಸೋಮಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	235.00	207.97	25.00	0.00	0.00	232.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ವೀರಧರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾಳ (ಯು) ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 43 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಭಾಗಶಪ್ಪ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ69 (ಸೀಮಾ ವೆಂಕಟಾಪುರ) ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 54 ಮೀಟರ್ 9 ಅರ್ ಉಪಕಾಲುವೆಗೆ ಅಬಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	0.00	486.67	0.00	355.40	842.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೆಹಮತ್ಕಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಫ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	135.56	116.14	0.00	0.00	251.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರಕಲ್, ಸೋಮಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ರಾವುಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00	0.00	848.16	0.00	457.95	1306.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	52.78	0.00	2.82	10.18	65.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲಪರ್ವಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕಾಂಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸಹಿತ ಕಾಮವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	201.49	10.27	0.00	0.00	211.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	67.50	50.00	0.00	0.00	7.93	57.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.35	67.33	24.41	0.00	0.00	91.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	27.55	0.00	7.09	34.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	20.00	0.00	7.33	27.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ಸಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	122.50	86.84	0.00	0.00	28.00	114.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಸಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮದ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ನಾಲೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	0.00	0.00	36.28	36.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಸಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿರತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	25.99	0.00	0.00	18.00	43.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಸಂಧನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಪನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	160.00	46.76	206.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0.00	0.00	112.00	85.29	197.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರ ನಂದಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	34.26	34.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುಂಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಂಟ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	0.00	0.00	20.00	3.67	23.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನಂ.68 ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಕೊಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00		0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	94.29	0.00		0.00	94.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲದುರ್ಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಲ್ಲುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಪುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	202.46	0.00	0.00	202.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಲೆಕ್ಕಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00		0.00	4.33	0.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯರದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	5.85	1.79	0.00	0.00	7.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಲ್ಲದ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಾಕೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	115.37	0.00	30.00	74.59	219.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	28.02	16.57	0.00	0.00	44.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	14.87	9.26	0.00	0.00	24.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಿಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	12.00	12.46	0.00	0.00	24.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	15.09	0.00	0.00	15.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	11.34	0.00	0.00	11.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಹಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	8.74	0.00	0.00	8.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಜೋಗೇರದೊಡ್ಡಿ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	160.00	16.24	43.07	219.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾ ಹಾಗೂ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಜೊತೆ ಸೇಶುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00	252.70	0.00	50.45	303.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐಜಾಪುರ ಊರಕೇರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	10.00	20.00	2.00	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	97.61	0.00	0.00	10.00	2.00	12.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	35.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲೂಮೂರು ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	16.00	3.99	0.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲೂಮೂರು ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡತಾಕುಂದಾ ದೇವನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	8.19	0.00	8.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಲಾಪೂರ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	15.00	4.00	0.00	19.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	30.00	4.97	0.00	34.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	30.00	4.98	0.00	34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	46.60	46.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	15.00	4.98	0.00	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತೂರು ಸರ್ಜಾಪೂರ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	14.00	17.40	0.00	31.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ರಾಯಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಪಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ಹೋಸ ಮೋಟಾರ್, ಪಂಪ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	140.00	151.00	0.00	0.00	56.48	207.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	87.00	244.35	0.00	0.00	331.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	69.39				69.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.03ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	85.39				85.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.04ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.63				75.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.05ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.20				76.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.06ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	83.41				83.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.41				27.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.41				27.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	77.11				77.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	77.08				77.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.03 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.42				27.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.04 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.43				27.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.05 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00				0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.06 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00				0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	75.89				75.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	74.15				74.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.03 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	58.70				58.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.04 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	66.70				66.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು, ಗೌಸನಗರ, ಸಂಕನೂರು, ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	64.28	435.80	500.08			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	71.74	74.91	0.00	146.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನಡಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.473 (ಆತ್ಮಾರು ಸೀಮಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಇತರರು.	100.00	87.75	0.00	2.32	0.00	90.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಜಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.124/ಅ, ಜಂಗಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಲೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	76.77	0.00	4.00	0.00	80.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತು ಸರ್ವೆ ನಂ.74/1, ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.74/2, ಬಜಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.104 ದೊಡ್ಡ ಆಂವಿಭಾಗನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.104, ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.56 ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.119, ಜಯಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.119/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	93.48	0.00	5.00	0.00	98.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.79	1.61	1.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪ್ರತಿ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನಳಿನ ಗಂಡ ಅಂಜನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.25	3.78	1.61	1.00	0.00	6.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಂಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	1.61	1.00	0.00	2.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯವಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಥ		ಷರಾ
						2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗ ತಂದೆ ಬದ್ಧಕಾಯಿ ನರಸ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	1.34	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಾಳಸ ಗೋಕರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಿಗಾ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
90	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೇಜು ಗೋವಿಂದು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
91	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ವೈ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
94	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋಕರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಂಜೀನಯ್ಯ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಮೂಕಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
97	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಪ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ದಿಾಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ನಡುಪಿ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೇಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಥ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೀರಲಿಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
108	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
110	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
111	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೋನಿ ಭಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಂಪಲು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
115	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ನಡುಪಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಗೂನಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	4.11	0.00	0.00	4.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
122	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
123	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
126	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗವತಿ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
128	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
129	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬುಚ್ಚಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
132	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೋಮಾನ್ ತಂದೆ ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಈರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಸೇನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಯರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ರಾಹೀಮ್ ತಂದೆ ಕರೆಣ್ಣು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
138	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಥಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ಯಾದೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
139	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ದಾನಿಗ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
140	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಗಾ ತಂದೆ ದಾನಿಗಾ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
141	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
142	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಯಾಕೋಬಗಾ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.62	0.00	0.00	5.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಧಾರ ಸೀಮಾಂತರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	88.74	88.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಯದ್ದಲಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	0.00	2.49	0.00	0.00	2.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
145	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	0.00	2.49	0.00	0.00	2.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
146	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.20	0.00	2.49	0.00	0.00	2.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.95	0.00	2.48	0.00	0.00	2.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.95	0.00	2.21	0.00	0.00	2.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.95	0.00	2.21	0.00	0.00	2.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
150	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
151	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.95	0.00	2.21	0.00	0.00	2.21		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
152	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.70	0.00	2.21	0.00	0.00	2.21		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
153	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನ್ನಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.70	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
154	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳ್ಳಮಾನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಯ್ಯ ತಂದೆ ಸುಖಾ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ತಂದೆ ಸುಖಾ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
156	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಜಂಬ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.70	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
157	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
158	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	2.36	0.00	0.00	2.36		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
159	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
160	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಜಂಟಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.70	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
162	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಕೋತಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.20	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
163	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ವೀರೇಶ ನಾಯಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.95	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
164	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೇಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
165	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
166	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.70	4.08	0.00	1.00	0.00	5.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸವಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೂಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.70	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
168	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.45	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
169	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.95	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
170	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಮೂಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.70	4.03	0.00	1.00	0.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
171	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜನಗೇರಾ, ರಾಜಲಬಂಡಾ, ವಡವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	4.03	318.84	0.00	167.67	490.54			
172	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಯುದ್ಧಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	41.56	0.00	0.00	41.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
173	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	35.36	0.00	0.00	35.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಮುಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	23.97	0.00	0.00	23.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
175	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	36.24	0.00	0.00	36.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
176	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	21.38	0.00	0.00	21.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
177	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾರಲದ್ದಿನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	109.34	0.00	0.00	109.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
178	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚುಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	0.00	80.78	8.38	0.00	89.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
179	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದ್ದಿನ್ನಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.11	2.73	1.98	1.00	18.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
180	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲೂಮೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.94	0.00	0.00	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
181	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಲಾಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.16	1.59	0.00	0.00	9.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
182	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಲಟಕೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	0.00	14.53	5.00	1.69	21.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	ರಾಯಚೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಚೆಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	106.36	0.00	0.00	106.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
184	ಮಾನವಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಮೂಕಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.185, ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಮೂಕಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.120, ಶಿವರಾಜು ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.120 ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.121 ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.121 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	90.00	25.30	27.36	0.00	6.00	58.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
185	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	71.56	9.13	0.00	0.00	80.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
186	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಜನುಗು ಕೆರೆಗೆ (ಃಣಟಿಜ) ಎರಿಯಾ (270 ಮೀಟರ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತೂಬು (ಫುಟಿಂಗು) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	67.76	62.62	0.00	0.00	130.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
187	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರೋಲಿ ಜನುಗು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟುಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗೆ fencino ಅಳವಡಿಸುವುದು	100.00	0.00	63.40	0.00	5.83	69.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
188	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	ಮಾನ್ವಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ:164, ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ:157, ವಿಭಾಗರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ:164, ಮರಿಗಾ ತಂದೆ ನರಸಾ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ:164, ಸಣ್ಣ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯಾ ಸರ್ವೆ ನಂ:158 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00	0.00	0.00	35.00	37.61	72.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
190	ಮಾನ್ವಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.122 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು (ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ)	30.00	22.00	0.00	0.00	12.12	34.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
191	ಮಾನ್ವಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಗಿರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್-2ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.61	4.34	0.00	0.00	104.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
192	ಮಾನ್ವಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ವೆ ನಂ.17 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು (ಹಳ್ಳದಿಂದ)	30.00	15.00	13.61	0.00	4.47	33.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	ಮಾನ್ವಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಅಮರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗೂಗಬಾಳ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
194	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಬಾವಿ ಕೆರೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	28.88	0.00	28.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
195	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟುರು ಕೆರೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	14.06	0.00	14.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
196	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಿಕಿನಾಳ ಕೆರೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
197	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	20.00	2.51	22.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
198	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆನುಗು ಕೆರೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
199	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.92	0.00	24.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
200	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.81	0.00	24.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
201	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	14.60	0.00	14.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕೇರ ಮಡುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	223.76	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
203	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.									
204	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೇಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಊಟಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	80.00	15.00	18.22	113.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
205	ಮಸ್ಕಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಹಂತ1)	45718.00	0.00	1000.00	2956.39	866.07	4822.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
206		4703 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಹಂತ2)		0.00	0.00	997.00	1033.93	2030.93		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
207	ಮಸ್ಕಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಗಾನೂರು ಸೀಮೆ ಬಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.149 ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	90.00	0.00	0.00	50.00	40.00	90.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	ಮಸ್ಕಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	60.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
209	ಮಸ್ಕಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಾಳ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
210	ಮಸ್ಕಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಗಮರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಬಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 15/2ರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	30.00	0.00	0.00	0.00	20.18	20.18		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
211	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ) ಲಿಂಗಸಗುರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ದ ಸರ್ವೆ ನಂ 193(ಗುಂಡಮ ಕೋಂ ನೀಲಪ್ಪ)ರ ಹೊಲದ ನಾಲಾದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
212	ಮಸ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	87.54	0.00	0.00	87.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
213	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು , ಸರ್ವೆ ನಂ. 45	50.00	8.37	8.06	0.00	0.00	16.43		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
214	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00		0.00	180.00	13.00	193.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	ಸಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-436 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಡಿಗೋಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	104.35	0.00	28.94	0.00	0.00	28.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
216	ಲಿಂಗಸಗುರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗುರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಯರದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	90.00	0.00	2.00	92.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
217	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	98.41	0.00	0.00	98.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
218	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.10	0.00	0.00	10.00	30.34	40.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
219	ದೇವದುರ್ಗ	4703 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	275.00	11.94	96.93	0.00	26.52	135.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	ದೇವದುರ್ಗ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಲವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.147/2, ಬಸಮ್ಮ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.145, ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.146, ಗೌರಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.147/2, ಬಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.143/ಫಿ, ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.144/ಫಿ1, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.148, ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮವ್ವ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.148/2, ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.146/ಡ, ಚನ್ನಪ್ಪ/ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.146/ಕ, ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.147/2 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ)	100.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	ದೇವದುರ್ಗ	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಲವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.141,44,44/7, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಾ ಅಮರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.141,45,45/1,43/1/2, ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.147/2, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.148, ರಾಜಾ ಅಮರಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.141,144,43/1,41,16, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.42/1&2, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.6/3, 6/4,6/5 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ)	450.00	0.00	0.00	104.40	350.92	455.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
<b>2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>												
222	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79ರ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	15.00	4.53	19.53		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
223	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಓಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪುರ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಮ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	240.00	0.00	0.00	57.00	7.98	64.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಓಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರ್ ಕಂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	31.38	31.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
225	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಓಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಪಗಡದಿನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಿಯರ್ ಕಂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
226	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲೇಕೂಡಗಿ - ಬಸಾಪುರ (ಇಜಿ.) ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ).	173.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
227	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 57 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
228	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 83/1 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ರವರ ಜಮೀನಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
229	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ, ಮಿಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾಪುರ, ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಾಲೆಗೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
231	ಮಸ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಂಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
232	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊತಗಲ್, ಕಸ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್, ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
233	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಪೇಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಹಳ್ಳದರಾಯ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆದಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆದಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆದಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.39, 40, 267 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
234	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	101.00	22.99	123.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖಕಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	65.00	22.24	87.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
236	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖಕಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಮಟ್ಟೂರು ಸೀಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಗೆಡ್ಡೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಬು ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
237	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖಕಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭತ್ತರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಮಜ್ಜಲಮಡಗು ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
238	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
239	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
240	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಂಖಾನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
241	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಜಲಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.81	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
242	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.74	0.00	0.00	13.21	0.00	13.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
243	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಗುರಾಳ ರಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.61	0.00	0.00	15.00	5.96	20.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	ಮಾನವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
245	ಮಾನವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಕಲ್ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
246	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರ ಊರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
247	ರಾಯಚೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಊರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
248	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನ್ವಾರ ಊರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
249	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಲಗೇರಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
250	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡತಾಕುಂದಾ ದೇವನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
251	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚಡ್ ರಾಜಾಸಾಬ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
252	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಬುಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	21.99	21.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
253	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐಜಾಪೂರ ಊರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
254	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಾಮಪೂರ ಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಟಾಪೂರ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
256	ಮಾನವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
257	ಮಾನವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದಾಪೂರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
258	ಸಿರವಾರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
259	ಸಿರವಾರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಬಂಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
260	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಕಲ್ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	22.00	2.00	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
261	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
262	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೋಲಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	8.63	0.00	8.63	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
263	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
264	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಗಮೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐದನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
266	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನಾಪೂರ ಬಂಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	43.25	0.00	43.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
267	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	19.58	2.00	21.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
			ಒಟ್ಟು	63660.81	3126.24	5400.29	5779.34	5022.63	19328.50			