


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 552
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ,
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14-08-2025.
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಂತದ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾ ಕೆರೆಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ /ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 150 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಯಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 157 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 68 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ	ಕಳೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಟೆಂಡರ್ ದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೃದುವೋರಣೆ ತೋರಿರುವುದು ಸರಿಯೇ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ವರದಿಯಾದಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ 57ಎಲ್ ಸಿಕ್ಯೂ 2025



(ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
					2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರೈಸಿದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	48	8034.20	158.02	330.12	180.90	4861.02	195.48	0.00	5725.54	0	1	47	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	38	3022.28	926.59	380.63	558.17	88.99	87.11	0.00	2041.49	0	0	38	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	39	740.00	152.94	49.48	16.00	0.00	7.00	0.00	225.42	0	0	39	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4	180.00	109.40	61.32	7.69	0.00	0.00	0.00	178.41	0	0	4	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	5	180.00	42.52	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0	0	5	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4	120.00	120.00	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	4	
2020-21 ಒಟ್ಟು			138	12276.48	1509.47	958.63	879.36	4950.01	289.59	0.00	8350.46	0	1	137	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	16	1000.00	0.00	421.80	324.97	103.50	255.32	0.00	1105.59	0	0	16	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	11	1450.00	0.00	55.98	336.09	435.16	556.78	0.00	1384.01	0	0	11	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	15	385.00	0.00	44.72	99.39	67.20	74.45	0.00	285.76	0	0	15	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	3	54.50	0.00	0.00	29.68	24.17	0.00	0.00	53.85	0	0	3	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	1	16.00	0.00	1.68	14.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0	0	1	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	2	600.00	0.00	0.00	0.00	745.43	0.00	0.00	745.43	0	0	2	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	10	604.50	0.00	0.00	0.00	270.58	240.23	0.00	510.81	0	0	10	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	1	40.00	0.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12	0	0	1	
2021-22 ಒಟ್ಟು			59	4150.00	0.00	524.18	804.13	1684.23	1128.71	0.00	4141.25	0	0	59	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	20	1489.95	0.00	0.00	297.31	343.81	158.79	0.00	799.91	0	2	18	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	27	2315.00	0.00	0.00	0.00	612.95	148.87	0.00	761.82	0	1	26	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	31	3641.00	0.00	0.00	237.61	806.06	1009.22	0.00	2052.89	0	0	31	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	7	310.00	0.00	0.00	239.14	53.63	13.26	0.00	306.03	0	0	7	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.04	0.00	42.04	0	0	2	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	19	924.50	0.00	0.00	157.13	294.57	41.61	0.00	493.31	0	1	18	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	2	89.00	0.00	0.00	0.00	84.28	1.93	0.00	86.24	0	0	2	
2022-23 ಒಟ್ಟು			108	8819.45	0.00	0.00	931.19	2195.30	1415.72	0.00	4542.24	0	4	104	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	32	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.79	0.00	295.79	0	23	9	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	22	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.27	0.00	450.27	0	14	8	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	3	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.68	0.00	63.68	0	3	0	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	2	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0	1	0	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	15	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.10	0.00	197.18	0	4	11	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	
2023-24 ಒಟ್ಟು			76	3655.00	0.00	0.00	0.00	30.08	993.84	0.00	1023.92	0	47	29	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	29	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24	0.00	79.24	16	4	9	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	40	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅರ್ಜಿಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	27	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	11	6	10	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	1
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	21	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77	41.62	69.39	0	1	19	1
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	21	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.63	46.40	74.03	0	1	18	2
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	7	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	24.90	0	0	6	1
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	9	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	0.00	301.83	0	6	3	0
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	5	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	107.45	0	2	3	0
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1
2024-25 ಒಟ್ಟು			171	3295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.51	88.02	746.53	56	21	88	6
ಒಟ್ಟಾರೆ			552	32195.93	1509.47	1482.81	2614.68	8859.62	4486.37	88.02	18804.40	56	73	417	6

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2020-21																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೊಳಲೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಗುಂದರಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗೊಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗಿರುವ ಯಗಚಿ ಹಳ್ಳದ ರಾಜಗಾಲುವೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00	0.00	0.00	0.00	3.17	172.42		175.59		1		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದ ರಾಯನ ಕೆರೆ ತೊಂಬು ಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ	12.00	0.00	4.31	48.62	0.00	0.00		52.93			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಲ್ಲೂರು ಗೌರಿ ಕೆರೆ ಖರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ	45.00	0.00	0.00	0.00	37.48	0.00		37.48			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತಾವರ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟು ಕೋಡಿ ನಾಲೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	10.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00		9.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಠಪುರ ಕೋಡಿ ಕೆರೆ ಇಂದ ಕರ್ತಿಕೆರೆ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	10.00	0.00	9.00	0.00	0.86	0.00		9.86			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಮಾರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಖರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಕೊಳಲೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	6.00	0.00						0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12				ಒಟ್ಟು	1578.00	9.98	13.31	48.62	41.51	172.42	0.00	285.84	0.00	1	11		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇದನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಂ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮಾರವಳ್ಳಿ ಬಿರಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	58.43	37.98	0.00	0.00	0.00		96.41			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಸರಪಳಿ 2100.00 ಮೀ. ಮತ್ತು 2200.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ನಾಲೆ ಖರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ	10.00	0.00	9.00	0.00	0.98	0.00		9.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಕಿಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	10.00	0.00	9.00	0.00	0.86	0.00		9.86			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಜಾನಲ್ ಏರಿ (ಬೆರಾಪುರ ಹತ್ತಿರ) ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00		9.91			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದಾರಾಯನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 10.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	48.62	0.00	0.00		48.62			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 510 00-620 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	0.00	138.29	0.00	2.00	0.00		140.29			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದಾರಾಯನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 10.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	48.62	0.00	0.00		48.62			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 510 00-620 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00		9.83			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಣ್ಣೂರು ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 05.00 ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00		19.94			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅರತ್ತಿನ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 02.00 ಹಾಗೂ 07.00 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	0.00	19.96	0.00	0.00		19.96			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಯಮಸಂಧಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 01.00 ರಲ್ಲಿ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ, ಗ್ರೇಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	10.00	9.93	0.00	0.00		19.93			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12				ಒಟ್ಟು	590.00	58.43	234.04	127.13	13.75	0.00	0.00	433.35			12		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (2ನೇ ಹಂತ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ: ಬೆಳವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೆನಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡಾ ಹೋಬಳಿ ಬಾಸಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರ ಹುಲಿಗುಂದಾರಾಯನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	1.29	0	0	0	0		1.29			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡಾ ಹೋಬಳಿ ನೇರಲಕ್ಕೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	2.04	0	0	0	0		2.04			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೇಟೆ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೋತುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	5.39	0	0	0	0		5.39			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡಾ ಹೋಬಳಿ ಕಡವಂತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	1.43	0	0	0	0		1.43			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಾಂತಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ವಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗುಂಡಿಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ದಿಡಿಗನಮಠ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಲುಬ್ಬಿ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	1.15	0	0	0	0		1.15	0		1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ವಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.38	0	0	0	0		11.38			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಖಾಂಡ್ವಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	0	5.8	0.15	0	0		5.95			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ A ಬೆಳವಾಡಿ ಕರೆ ಕೊಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	0	35	5	0	22.39		62.39			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ವಕ್ರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0	10	0	0	0		10			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ತೋಗರಿಹಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಬ್ಬಿಗನಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಜೋಡಿಹೋಬಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಲದಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	10.37	0	0	0		10.37			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಡಿ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0	5.2	0	0	0		5.2			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0	4	0	0	0.67		4.67			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹೋಬಳಿ ಮೈಲಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.65	0	0	0	0		8.65			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇರ ಓಣಿಬಿಲ್ಲು ಸಗನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16				ಒಟ್ಟು	222.00	31.33	70.37	5.15	0.00	23.06	0.00	129.91	0	0	16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	10	10.4	0	0	0		20.4			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಅಲೇಹೋಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	5.82	2	0	0	0		7.82			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಂಡುನಾಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.02	0	0	0	0		8.02			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪರೋಜನ(ವಿಕಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಖಂಡ್ಕ ಹೋಬಳಿ ಬೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಮೀನುಗಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಚುಚಕಟ್ಟು, ಹಳಕೆ, ವಿಕಪ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	34.44			1.85			36.29				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	80.00	58.28	12.40	0.00	1.85	0.00	0.00	72.53	0	0	4		
4									4078.92	0.00	0.00	4078.92				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-3-01-139-P ಪ್ರಧಾನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬೇರಾವುರ	4262.00				422.08	0.00	0.00	422.08				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-3-01-139-P ಪ್ರಧಾನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾವುರ ಊರಮುಂದಿನ	630.78				302.91	0.00	0.00	302.91				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-3-01-139-P ಪ್ರಧಾನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾವುರ ಒಟ್ಟು	471.42												
3					5364.20	0.00	0.00	0.00	4803.91	0.00	0.00	4803.91	0	0	3		
3				ಅಂತರ ಒಟ್ಟು	8034.20	158.02	330.12	180.90	4861.02	195.48	0.00	5725.54	0	1	47		
48																	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಿಕೆರೆ ಬೆರಟೆಕೆರೆ ವಿಕಪ ಜಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾ: ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ತೂಲುಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	25.00	27.04	0.00	0.00	0.00		52.04				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	199.00	25.23	25.94	100.00	48.07	0.00		199.24				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	75.00	0.00	0.00	38.20	5.00	0.00		43.20				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	60.00	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00		60.57				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಂಗಲಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	5.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00		1.64				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡೆಗಿರಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	70.18	0.00	34.96	0.00	0.00		105.14				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00	66.06	0.00	70.09	0.63	0.00		136.78				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಣಗಿರಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	50.96	0.48	45.23	0.00	0.00		96.67				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ಜೆ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	42.30	74.06	54.71	0.00	0.00		171.07				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾ. ಸೂರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಬಸವನಕಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	95.07	5.75	0.00	1.00	0.00		101.82				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾ. ಸೂರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಕಡೆಕಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	54.02	19.57	0.00	0.00		73.59				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	0	0.35	0.35	0.00	55.00		55.70				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆ ತೂಲುಗಳ ಪೈನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಕ್ಯೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಂ)	250.00	80.40	79.44	110.00	4.64	0.00		274.48				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15				ಒಟ್ಟು	1631.90	475.2	327.65	473.11	60.98	55	0	1391.94	0	0	15		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹನುಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನೂರು ಲಕ್ಕಿಂ ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00		103.58			1	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ಜೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಜಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳ್ಳಂಬಳ ಸೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಜಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ಜೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ತೊಬಿಕೆರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	147.43	10.00	0.00	0.00	0.00		157.43			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಸಿಂಗಟೆಗೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ	80.00	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00		87.62			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕನಮುದ್ದ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00		19.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಮುದ್ದ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು	30.00	0.00	10.00	19.53	0.00	0.00		29.53			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತೆಂಗಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಏರಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	19.78	0.00	0.00		19.78			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	425.00	338.63	20	59.29	0	0	0	417.92	0	0	10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (4ನೇ ಹಂತ)	ಕಡೂರು ತಾ. ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	
1				ಒಟ್ಟು	200.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (6ನೇ ಹಂತ)	ತೆಂಗಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉತ್ತರ ನಾಲಾ)	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	
1				ಒಟ್ಟು	265.06	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (9ನೇ ಹಂತ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (9ನೇ ಹಂತ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	259.00	0	0	0	0	0		0			2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಮೃತಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬ್ಯಾಗಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.67	0	0	0	0		25.67			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಉಡುಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಂಚಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.66	15	0	0	0		40.66			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ)	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10	10	0	0	0		20			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ)	ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	7.98	0.00	0.00	0.00		17.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	100.00	71.33	32.98	0	0	0	0	104.31	0	0	4	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಂಗಲ್ ಉರಮುಂದಿನಕರ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	43.32	0	0	0	0	31.17		31.17			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	43.32	0	0	0	0	31.17		31.17			1	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಿಲೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0	0	25.77	0.86	0.94		27.57			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ)	ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.97	0	0	0	0		20.97			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ)	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಣ್ಣಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00		20.46			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	65.00	41.43	0.00	25.77	0.86	0.94		69.00			3	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-3-01-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- LIS	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ	33.00	0.00	0.00	0.00	27.15	0.00	0.00	27.15			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	33.00	0	0	0	27.15	0	0	27.15	0	0	1	
38				ಒಟ್ಟು	3022.28	926.59	380.63	558.17	88.99	87.11	0	2041.49	0	0	38	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.5 ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	0	0	16	0	0		16			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋಗಣ್ಣನ ದಿಣ್ಣೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಉಡುಕಿನ ಅರಿಸಿನ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ 230.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ	5.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	180.00	0	0	16	0	0	0	16	0	0	3	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಪ್ಪಿಯ ಮೂಡನಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಸ.ಕ್ರ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಗೂಡು ಹಳ್ಳದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	20.00	0.5	0	0	0	0		0.5			1	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಚರಕರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಚರಕರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ	15.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೂವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ	35.00	15.98	0	0	0	0		15.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳ್ಳದ ಗೃಡವಾಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ	5.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಇಡುಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ	12.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 300.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಡುಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಟಹಳ್ಳ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ	10.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುಂಬರಗಿಡ ಹಳ್ಳದ ಗೃಡವಾಲ್ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00		4.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳದ ಗೃಡವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0	10	0	0	0		10			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12				ಒಟ್ಟು	267.00	16.48	14.98	0	0	0	0	31.46	0	0	12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆವೃತಿ ಹೋಬಳಿ ಬಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10	0.05	0	0	0		10.05			1	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳೂರು ಹಳ್ಳದ ಸರೋಜಮ್ಮರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.73	0	0	0	0		8.73			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆವೃತಿ ಹೋಬಳಿ ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗವಿಗದ್ದೆ ಪ.ಜಾ. ಮಲ್ಲಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	6.88	0.27	0	0	0		7.15			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆವೃತಿ ಹೋಬಳಿ ಆವೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವೃತಿ ಹೋಬಳಿ ಪ.ಜಾ. ವಸಂತಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	10.12	0	0	0		10.12			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪುಗತಿಯ ದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾದಿಹಳ್ಳಿ ವಡಕಲ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	7.94	0.48	0	0	0		8.42			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳಲೂರು ಕೊರಡಕರ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.6	0	0	0	0		9.6			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ವಸ್ತೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುದೂವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡುವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.01	0.2	0	0	0		10.21			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.05	0	0	0	0		5.05			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ವಸ್ತೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುದೂವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಡಗನ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	5.57	4.13	0	0	0		9.7			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ವಸ್ತೂರ ಹೋಬಳಿ ಅಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೀರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	4.95	16.06	0	0	0		21.01			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ನಿಡುವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರ್ಕಲ್ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.7	0	0	0	0		9.7			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಣಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಕೆರೆಗಡ್ಡೆ ಮೇಲ್ದಾಡದ ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ A ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.23	0	0	0	0		0.23			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಗೋಬಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಲುಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.46	0	0	0	0		7.46			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಗೂರು ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.96	0	0	0	0		9.96			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಕೂವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಲ್ಲಿಮಕ್ಕಿ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9	0.5	0	0	0		9.5			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ A ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.38	0	0	0	0		8.38			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಫಲ್ಲುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸಗೋಡು ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಇಡಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಗ್ಗೂರು ಪಿಕ್ಪಾ ಗಾಂವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	40.00	0	0	0	0	0		0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೇಡಯ್ಯ ಬಿನಾ ಕಲ್ವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಜಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	0	0	0	7		7			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20				ಒಟ್ಟು	228.00	113.46	31.81	0	0	7	0	152.27	0	0	20		

ಸ.ಕ್ರ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ	
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಣ್ಣಕುಂಬ್ಳೆ ಕಳಸಪಾಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹೋಳಿಗೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	13.3	0	0	0	0		13.3			1	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲುಗರೆ ಗದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	9.7	2.69	0	0	0		12.39			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಹುಲುಗಾರು ಗದ್ದೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮುನೇಗ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	65.00	23.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69	0	0	4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39					740.00	152.94	49.48	16	0	7	0	225.42	0	0	39	

1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ.ಹಾ	ದೋರನಾಳ ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಣ್ಣದಳ್ಳೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	42.18	7.69	0.00	0.00	0.00	49.87			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ.ಹಾ	ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ನಂದಿಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಖರಿ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	40.00	39.70	0.00		0.00	0.00	0.00	39.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ.ಹಾ	ಮೇರಳನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ	40.00	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					130.00	78.79	42.18	7.69	0.00	0.00	0.00	128.66				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	4702-ಕೆ.ಆ											0				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವಂಗಲ ರಾಜೀಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	30.61	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
					50.00	30.61	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					180.00	109.40	61.32	7.69	0.00	0.00	0.00	178.41				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತ್ಯಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ ಆ ಮ.ಹಾ	ಸಿ.ಎ.ಎ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತ್ಯಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ ಆ ಮ.ಹಾ	ಮೇಣಸೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೊಂಡಗೇರಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಬೇಗೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಳವಂತಿಕೊಡಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಬೇಗೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅನುಕುಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ (ನಿರ್ಮಾಣ)	30.00	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					120.00	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ನಾಗಲಾಪುರ (ಸ.ನಂ ೧೫೫,೧೫೬/೮) ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	26.52	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ವೊಳಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತುಪ್ಪುರು ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಒಡೆದ ಹಳ್ಳದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00		39.87			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹರಾವರಿ ದಾವಣ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್(ನಿರ್ಮಾಣ)	40.00	0.00	39.88		0.00		0.00	39.88			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಂಭಾಪುರ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳೆಹಿತ್ತು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00	16.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5					180.00	42.52	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕೆ, ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿರುವ ದಿ.ನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ದಿ.ನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2021-22															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಬಳಿ ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸೇಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25 00	312.17	0.00	15.00	14.29		341.46			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೊಬಳಿ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟೆ, ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100 00	100.63	0.00	0.00	0.00		100.63			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಮಗಾರಿ	75 00	9.00	26.02	0.00	47.26		82.28			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಕರ್ತಿಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	125 00	0.00	0.00	0.00	14.33		14.33			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4					ಒಟ್ಟು	325.00	421.80	26.02	15.00	75.88	0.00	538.70	0	0	4	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೊಬಳಿ ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟೆ, ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50 00	0.00	0.00	0.00	26.27		26.27			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೊಬಳಿ ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40 00	0.00	43.14	0.00	0.00		43.14			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿನಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40 00	0.00	9.93	0.00	5.00		14.93			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ (ಅಕ್ಕಿಂ*ಮಸಿಪುರ) ಬರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100 00	0.00	26.02	0.00	0.00		26.02			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೊಬಳಿ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟೆ, ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100 00	0.00	102.76	9.50	0.00		112.26			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೊಬಳಿ ಅರಶಿನಾಲಾ ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100 00	0.00	54.85	28.53	20.08		103.46			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೊಬಳಿ ಯಮಸಂಧಿ ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100 00	0.00	12.57	35.66	32.55		80.78			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೊಬಳಿ ಬೊಟ್ಟೂರು ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50 00	0.00	49.68	14.81	7.50		71.99			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8					ಒಟ್ಟು	580.00	0.00	298.95	88.50	91.40	0.00	478.85	0	0	8	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕವಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳಕೆ, ಚೆಕ್ಕಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40 00	0.00	0.00	0.00	54.43		54.43			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕವಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮೂಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15 00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕವಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20 00	0.00	0.00	0.00	11.13		11.13			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕವಾ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕವಾ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20 00	0.00	0.00	0.00	22.48		22.48			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4					ಒಟ್ಟು	95.00	0.00	0.00	0.00	88.04	0.00	88.04	0	0	4	
16						1000.00	421.80	324.97	103.50	255.32	0.00	1105.59	0.00	0	16	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ (ಸರ್ವೆ ನಂ 35 ರಲ್ಲಿ) ಕಸಬಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	46.98	0.00	0.00	0.00		46.98			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಣ್ಣಗೋಡು ಪಿಕ್ಪಾ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಪಾ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	49.71	80.00		129.71			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಖರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	9.00	0.00	50.00	0.00		59.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	277.75	0.00	14.14		291.89			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4				ಒಟ್ಟು	650.00	55.98	277.75	99.71	94.14	0.00	527.58	0	0	4		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 109 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	27.00	41.00		68.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಚೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	27.00	0.00		27.00	0	0	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಗುಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗೇಹಳ್ಳಿ ನಾಮದ್ಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರಿಹಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	1.54	166.80			168.34			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಬಿನಗುಂಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.19ರ ಬಳಿ ವೇದಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	68.40	32.44		100.84			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4				ಒಟ್ಟು	500.00	0.00	0.00	123.94	240.24	0.00	364.18	0	0	4		
4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 52 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	52.66	0.00	46.51		99.17			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ (ಸರ್ವೆ ನಂ 35 ರಲ್ಲಿ) ಅವುತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ದಂಡಿನಹಳ್ಳಿ) ತಡೆಗೋಡೆ/ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	3.65	175.89	175.89		355.43			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಟೆಲಿಂಗತ್ತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	2.03	35.62	0.00		37.65			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3				ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	58.34	211.51	222.40	0.00	492.25	0	0	3		
11				ಒಟ್ಟು	1450.00	55.98	336.09	435.16	556.78	0.00	1384.01	0	0	11		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಂಡಿಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳಿ ಪಿಕ್ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	0.00	0.00	15.00	4.17		19.17			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಂಡಿಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಿಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಗಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	44.72	0.00	15.00	0.00		59.72			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಂಡಿಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಪಾ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	30.00	0.00	0.22	22.20	7.47		29.89			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3				ಒಟ್ಟು	130.00	44.72	0.22	52.20	11.64	0.00	108.78	0	0	3		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಂಡಿಗರ	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಿಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	51.66	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿದ್ದ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	50.00	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	16	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಡೆಗಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	25.00	15.00	0.00		40.00			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಡೆಗಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿನ್ನಡಿ ಜಿನದಬ್ಬಿಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಫಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಣಜೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	0.00	26.09		26.09			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂಕದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಗೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	12.40	0.00	1.18		13.58			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುರದಮಕ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	0.00	0.00	16.30		16.30			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡುವಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಗಿನಕೊಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	10.11	0.00	1.00		11.11			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ದೇವನಗೋಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	0.00	0.00	18.24		18.24			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
11				ಒಟ್ಟು	205.00	0.00	47.51	15.00	62.81	0.00	125.32	0	0	11		
15					385.00	44.72	99.39	67.20	74.45	0.00	234.10	0	0	15	0	
42					2835.00	522.50	760.45	605.86	886.55	0.00	2723.70	0	0	42		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-800-8-00-133 - ವಿಶೇಷ ಆದಿವಸಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಗವತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೋಡಿ ಕಂ ಬುಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ)	25.00	0.00	15.00	10.98	0.00	0.00	25.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	25.00	0.00	15.00	10.98	0.00	0.00	25.98					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	19.50	0.00	14.68	3.51	0.00	0.00	18.19			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	9.68			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
3				ಒಟ್ಟು	29.50	0.00	14.68	13.19	0.00	0.00	27.87					
					54.50	0.00	29.68	24.17	0.00	0.00	53.85					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜಂಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಶಿವನಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	16.00	1.68	14.00	0.00	0.00	0.00	15.68			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	16.00	1.68	14.00	0.00	0.00	0.00	15.68					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಕಳಿ ಚಟ್ಟಿನಡ್ಡು ಕರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂವು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.50	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	19.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	19.50	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	19.00					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿಪಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಜನಿಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	30.00	0.00	0.00	27.25	2.48	0.00	29.73			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಕಳಿಕೊಪ್ಪ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	43.07	0.00	43.07			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಸ್ಸಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	40.93	3.96	0.00	44.89			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	36.85			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಣುಕುಣಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	35.00	0.00	0.00	31.23	3.71	0.00	34.94			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	19.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಕ್ರ.ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿನಗದ್ದೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	37.74	2.18	0.00	39.92			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಕುರುಕುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಗರಮಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	22.97	0.00	22.97			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-02-139 - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	103.45	116.01	0.00	219.46			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
10				ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	0.00	103.45	116.01	0.00	219.46					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ.ದುರಸ್ತಿ	ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರಡಿಗದ್ದೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-02-139 - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾ ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಅಡಗಾಬ್ಬಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ ೨೨ ರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00	0.00	496.98	0.00	0.00	496.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-02-139 - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾ ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಅಡಗಾಬ್ಬಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ ೧೬೯ ರಲ್ಲಿ ಮೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	248.45	0.00	0.00	248.45			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
2				ಒಟ್ಟು	600.00	0.00	0.00	745.43	0.00	0.00	745.43					

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕೆ, ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2022-23															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	500.00	0	135.6	25.48		161.08			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಿ *ಮುಪುರ ಕೊಡ್ಲಿಕೆರೆ ತೂಬುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	30.25	21.26		51.51			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	0	0	0.36		0.36		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.		
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಸನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	0	0	0		0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.		
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	9.28	47.67	31.57	16.18		95.42			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	47.67	0	45.11	16.18		61.29			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹೋಬಳಿ ವಸ್ತಾರ ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.00	0	0	23.13		23.13			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಂಪಪುರ ಕರ್ಕಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 215 ಮೀ ರಿಂದ 317 ಮೀ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	140.00	124.82	0	14.33		139.15			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 195 ಮೀ ರಿಂದ 305 ಮೀ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	120.00	124.82	0	0		124.82			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲೂರು ಗೌರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 280.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	0	37.48	0		37.48			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ	
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬರಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಖರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ.	19.00	0	5.06	13.58		18.64		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನರಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	0	10	8.53		18.53		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಪ್ಪೇಡನಕೆರೆ ಖರಿಯ ದುರಸ್ತಿ	26.00	0	0	0		0		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಣ್ಣೂರು ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	19.00	0	18.83	0		18.83		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅರಶಿನನಾಲ್ಕಾ ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.20 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0	10	9.88		19.88		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಯಮಸಂಧಿ ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0	10	9.88		19.88		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0	9.91	0		9.91		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
17				ಒಟ್ಟು	1189.95	297.31	343.81	158.79	0	799.91	0	2	15			
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	0	0	0		0		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲುಮಿಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	0	0	0		0		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಟಪುರ ಪಿಕ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	0	0	0		0		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ದಿದ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				ಒಟ್ಟು	300.00	0	0	0	0	0	0	0	3			
20					1489.95	297.31	343.81	158.79	0	799.91	0	2	18			
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉರುಗಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	32.50	0	0	34.44		34.44			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಿತರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0	0	9.94		9.94			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮಜ್ಜೆರೆ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	220.00	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಯಗಟೆ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	240.00	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಾಗರ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 400.00ಮೀ ನಿಂದ 850.00ಮೀ ವರೆಗೆ)	9.50	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಂಗಲೆ ಕೆರೆ (ಕಗ್ಗರೆ) ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	15.00	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದಗಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕೋಡಿ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗರೆ ಕೆರೆಯು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	6.00	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಾಗರ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಜಾನಲ್ ಏರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ(ಸರಪಳಿ 3.50 ಯಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	15.00	0	0	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ರಾಯಗಾಲು ಮತ್ತು ಜಾನಲ್ ಏರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 6.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	19.00	0	0	0		0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೊಳಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೊಳಹಿರಿಯೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.00 ಯಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	0	0	0		0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಕೆರೆ ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ (ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	0	0	0		0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12				ಒಟ್ಟು	625.00	0	0	44.38	0	44.38	0	0	12				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	0	0	0				1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
1				ಒಟ್ಟು	990.00	0	0	0	0	0	0	1	0				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0	0	52.14					1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಗುಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0	0	52.35					1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2				ಒಟ್ಟು	100.00	0	0	104.49	0	0	0	0	2				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	52.68	0					1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	52.38	0					1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	52.38	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಂಗಟಕರ ಹೋಬಳಿ, ಕರಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂಚೆಚೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	52.38	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	52.35	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	50.6	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತುರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬ್ಯಾಗಡೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	52.03	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಪಿಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	51.54	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಡುಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಂಚಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	48.74	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಕನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	47.53	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0	48.28	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಹುಲಿಕೆರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹುಲಿಕೆರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0	52.06	0					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
				ಒಟ್ಟು	600.00	0	612.95	0	0	0	0	0	12			
12					2315.00	0	612.95	148.87	0	44.38	0	1	26			
27					3804.95	297.31	956.76	307.66	0	844.29	0	3	44			
47																
	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಖರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	200.00	0.00	184.50	16.79	0.00	201.29			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಅತ್ತಿಗನಾಳ ರಾಮನಾಯ್ಕನಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	35.00	0.00	33.96	0.96	0.00	34.92			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
					235.00	0.00	218.46	17.75	0.00	236.21						
2																
	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	169.44	0.00	0.00	169.44			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	119.87	0.00	119.87			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಪತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	0.00	221.46	620.04	0.00	841.50			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂರಿಕುಲು ಹೊಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಡ್ಡಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	33.00	40.42	0.00	73.42			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಲಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	83.13	0.00	83.13			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೇರಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪುನರ್ವಿಳಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	82.38	0.00	0.00	82.38			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯಕರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಅರಮಂದಿನ ಕರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ನಾಣ್ಕು ನಾಲಾ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನಲ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಒಡೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11					3040.00	0.00	531.28	926.96	0.00	1458.24						
	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ												1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲಿಬಸವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೊಟ್ಟಿನಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	6.46	5.49	0.00	0.00	11.95			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಫಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಾಳು ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.18	0.47	0.00	0.00	39.65			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	27.22	0.74	0.00	0.00	27.96			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕರೆಯ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲೇದೇವರ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.04	4.93	0.00	0.00	49.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	9.97	0.00	0.00	9.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	11.00	12.00	0.00	23.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾದಿಕರ ದೊಡ್ಡಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	28.32	1.66	0.00	0.00	29.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪೂರೈಕೆಯ ಲಿಫ್ಟ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
						7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟಿನಮಡು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	10.83	14.14	0.00	24.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲಿನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.57	0.40	0.00	0.00	39.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
11					370.00	185.79	45.49	50.11	0.00	281.39						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾತೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.98	0.00	0.00	0.00	7.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.94	0.00	0.00	0.00	7.94			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕಾತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.97	0.00	0.00	0.00	7.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಯಲವೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.97	0.00	0.00	0.00	7.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಪ್ಪಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.98	0.00	0.00	0.00	7.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟಿನಮಡು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	10.83	14.14	0.00	24.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7					87.00	51.82	10.83	14.14	0.00	76.79						
31					3732.00	237.61	806.06	1008.96	0.00	2052.63						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಜೈ. ಫಲಾನಂಮೀರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಡೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.33	0.65	0.00	0.00	49.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	48.97	0.00	0.00	48.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2					100.00	49.33	49.62	0.00	0.00	98.95						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.92	4.01	3.02	0.00	52.95			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾವೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆ ಜೈನೇಜ್ 0.00 ರಿಂದ 2.48.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.97	0.00	3.02	0.00	49.99			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

[illegible]

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ								ಕಾಮಗಾರಿಯು	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿಪಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ					
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಕಳಿ ಚಟನಿಡ್ಡು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.50	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1					19.50	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00							
	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು																
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಕ್ರ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	23.00	1.50	0.00	24.50			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2																	
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	26.43	0.00	0.00	26.43			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3																	
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾನೂರು ಕಾಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಮಹಡ್ಡು ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	15.00	20.84	0.00	35.84			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4																	
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳಹಿಡ್ಡು ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	43.83	0.00	0.00	43.83			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5					220.00	0.00	133.26	22.34	0.00	155.60							
5																	
	4711-01-103-1-00-140 - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4711-01-103-1-00-140 - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳಹಿಡ್ಡು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.022 ರಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1																	
	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ																
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕೊಟಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	20.00	4.95	0.00	24.95			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆನ ವೆಚ್ಚ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕಣಗಳಲೆಕರ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	150.00	2.50	0.00	152.50			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಮನೆ ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	30.08	4.48	0.00	34.56			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಗರ ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	16.55	0.00	0.00	16.55			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4					100.00	0.00	216.63	11.93	0.00	228.56						
	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಮನ್ಸು ಗ್ರಾಮದ ತರಟ್ಟು ಕೊಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	49.00	0.00	46.09	0.00	0.00	46.09			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
					49.00	0.00	46.09	0.00	0.00	46.09						
	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರಡಿದ್ದ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0	38.19	1.93	0.00	40.12			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
					40.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12						
					89.00	0.00	84.28	1.93	0.00	86.21						
2																
	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತವಾನಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಹಡ್ಡು ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವಲ್ ಮನೆತ್ತಗಿನ ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.04	0.00	29.04			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2				ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	0.00	42.04	0.00	42.04						

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2023-24															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಕಾನರಕೆರೆ ತುಂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	6.96		6.96		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ P*ವ್ಯಮ ವಂಚಾಯತ್ ಐನಹಳ್ಳಿ P*ವ್ಯಮದ ಐನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00		0.00			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ತುಂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1240)	25.00	0.00	6.50		6.50			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1312)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1304)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆರದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರದವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1241)	25.00	0.00	25.93		25.93			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಿ ಪಿಫಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕೆರೆ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಂದಾಲಕಟ್ಟಿ ಜಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1242)	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
9	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕೆರೆ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಗಣ್ಣಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1313)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
10	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕೆರೆ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಮಣ್ಣುಗಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1305)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
10				ಒಟ್ಟು	350.00	0.00	39.39	0.00	39.39	0	7	3				
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿರಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಬೆಕೆಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	45.35		45.35			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಬೆಕೆಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	20.88		20.88			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕಾವಲ್ ನೀರಿಗಿರಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕೆಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	20.84		20.84			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳ ರಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕೆಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	23.83		23.83			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಬಿಂಡಿಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಬೆಕೆಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	24.35		24.35			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಉಕ್ಕುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕೆಡ್ಡಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕಲ್ಪು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
8	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಗಣಿಗಾಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
9	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ಕಂ ಬೃಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
10	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರುಗಂಡಿ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಯೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
11	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಬೂದನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ಕಂ ಬೃಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.40		0.40		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
12	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಸಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮಲ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1310)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
13	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿನ್ನಡಿ ಪಿಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1297)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
14	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಡಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
15	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾವಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಪಿಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1303)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
16	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳ ಪಿಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಾಂತಿ ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟುಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಳಂದೂರು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟುಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ-ಕಾ-ಕಾಸಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟುಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಲ್ಲಾರ ಹೋಬಳಿ ಹಂಬರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿಂಚೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ-ಕಾ-ಕಾಸಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1244)	25.00	0.00	0.00		0.00			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟುಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಕ್ಕಿ-ಶಮರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1307)	30.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
20				ಒಟ್ಟು	775.00	0.00	135.65		135.65		14	6				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ನಬಾರ್ಡ್-ಆರ್.ಐ.ಡಿ. ಎಫ್-29-ಕಾಮಗಾರಿ	Improvements to Ambale Doddkere in Chikkamagaluru taluk chikkamagaluru district	75.00	0.00	104.33		104.33		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ನಬಾರ್ಡ್-ಆರ್.ಐ.ಡಿ. ಎಫ್-29-ಕಾಮಗಾರಿ	Improvements to Lakshimpura kodlikere in Chikkamagaluru taluk chikkamagaluru district.	100.00	0.00	16.42		16.42		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
2					175.00	0.00	120.75		120.75		2	0				
32					1300.00	0.00	295.79	0.00	295.79	0	23	9				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೇವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಕ್ಕಿಹಿರಿಯೂರು ಹೊಬಳಿ ಜಿಕ್ಕಿಹಿರಿಯೂರು ಅರಮಂದಿನಕೆರೆ ವೋಷಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ).	100.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ತಂಗಲಿ U-ಫ಼ಮ ವಂಚಾಯತ್ ಗಂಧದಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೋಣಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	9.98		9.98			1	ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಗೊಂಡಿ ಯು.			
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೊಬಳಿ ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ರಾಯಗಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರದಷ್ಟೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಮಡಬಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00		0.00			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇಕೆಪಾಕಿ ವೋರ್ಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗರ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ಮರಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ವೋಷಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧುನೀಕರ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	36.84		36.84			1	ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಗೊಂಡಿದೆ			
6	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೊಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗರ ಅರಮಂದಿನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
6				ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0	3	3				
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೊಬಳಿ ಬಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ಬಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೊಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಾಮಿಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೊಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೊಬಳಿ ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	11.16		11.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ	ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ	ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡುಗದಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ವಿ.ಹೆಚ್. ಹತ್ತಿರ ತಗ್ಗುಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ವೆ ನಂ.91/3 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.86		0.86		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಅವುತಿ ನದಿ/ಹಳ್ಳದ ದಂಡಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.68		0.68		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರಿಯಂಗಲ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಪ್ಪುತನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಕೋಟೆ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00		0.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
7				ಒಟ್ಟು	420.00	0.00	12.70	0.00	12.70	0	6	1					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	411 - ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದಾಖಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಡೂರು ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.52 ರಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	46.51		46.51			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
1				ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	46.51		46.51		0	1					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯುಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಪಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	0.00	60.57		60.57		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯುಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ವಕ್ಕಲಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	47.51		47.51		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.44 ಕಾಚಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	23.35		23.35		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಾನ್ಸಲ್ (ಹಳ್ಳಿ) ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.58 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	26.03		26.03		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿ.ಯರದಕರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹಂಪಾವುರ ಹಾಗೂ ಚೆಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	62.53		62.53		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	26.10		26.10			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ವೇದಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	48.36		48.36			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುರಾಯವಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ನೀಲಿನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	49.79		49.79			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8				ಒಟ್ಟು	350.00	0.00	344.24	0.00	344.24	0	5	3				
22					1120.00	0.00	450.27	0.00	450.27	0	14	8				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ, ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಸಣಿಗೆ ಹಳ್ಳದ (ಕೋಲುಮಕ್ಕಿ ಕಡೆಗಿದ್ದ) ಪಿಕ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	63.00		63.00		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.45		0.45		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಪಿಕ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00	0.23		0.23		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
3				ಒಟ್ಟು	275.00	0.00	63.68	0.00	63.68	0	3	0				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57					2695.00	0.00	809.74	0.00	809.74	0	40	17				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0	0			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ					
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕೆಂ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು	150.00	0	0	0			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ					
				ಒಟ್ಟು	350.00											
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	44.62	0.00	44.62					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	0.00	24.00	0.00	24.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಪಿನಬೆಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆರಂಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	17.00	0.00	17.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಾಗದ್ಡೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕವ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	11.28	0.00	11.28					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
				ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	96.90	0.00	96.90							

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-140 - ವೈವಾಹಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳಗ್ರಾ. ಪಂ ವಗಡೆ, ಮುಳುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-140 - ವೈವಾಹಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಜಾನಲಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	48.56	0.00	48.56					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
				ಒಟ್ಟು	80.00	0.00	48.56	0.00	48.56							
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ, ಶಿರಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 45 ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	17.00	0.00	17.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆರೆಮನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	30.08	4.08	0.00	34.16					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಲೆಹಿತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.56	0.00	0.56					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಇಜಿಕೆರೆ ಸ.ನಂ 2.2ರ ಮೇಲಿನ 2.2ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಕೊಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 0.00 ರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತೋಟದ ಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
6	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾರದಾ ವಿಧ್ಯಾಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಳುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6				ಒಟ್ಟು	170.00	30.08	21.64	0.00	51.72							

[illegible]

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2024-25															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪೃಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	45.35		45.35		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪೃಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 13ರ ಗಂಗೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0		0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪೃಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡುವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸಾಪುರ ಕಾಡುಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0		0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
3				ಒಟ್ಟು	475.00	45.35	0	45.35	0	3	0					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಗೌಜ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ-3199)	5.00	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋವಿಡಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಡೋನಿ ಚಂಗಬೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.25		4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಿರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.25		4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಸರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3201) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳವಾಡಿ ಅಂಚೆ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3201) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಬಿನ್ ಸಗನ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೋಳಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಎಂ. ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3201) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಚಿಕ್ಕೋಳಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.24		4.24	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿನಗರ ಅಂಚೆ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.24		4.24	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೂಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ದುಂಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಇಂದಾವರ ಅಂಚೆ ಎರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ತಿರುವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಜಾನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜಾನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೈಮರ ಅಂಚೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಲೇ.ವಾಸು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಶಿರಪಾಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರಪುರದ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3203)	5.00	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ			
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವತಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಾಣಿಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
20				ಒಟ್ಟು	100.00	29.7	0	29.7	13	0	7					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3196) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.19		4.19			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಒಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3202)	5.00	0		0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸುಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಲಕ್ಷಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಕೆ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಜಯಂತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೯೫೦೦ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋರಣಮಾವು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಶಲ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3204)	5.00	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6				ಒಟ್ಟು	30.00	4.19	0.00	4.19	3	1	2					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29				ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	605.00	79.24	0.00	79.24	16	4	9					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ, ಮಂಜೇರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡರಾಮ್‌ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3190)	5.00	4.19		4.19			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೇರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3202)	5.00	0		0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3212)	5.00	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ. ಕಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3212)	5.00	0		0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸೇಲರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸೇಲರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.23		4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿಸೇಲರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಪ್ಪಯ್ಯ ಕದಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೬ ಪೋರ್ಟ್‌ಫಲ್ಡ್, ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೬ ಪೋರ್ಟ್‌ಫಲ್ಡ್, ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪುನರ್ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	TSP	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00		0.00	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿಹ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.					
12				ಒಟ್ಟು	55.00	12.66	0	12.66	6	1	5						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿರಂತರತೆ (ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿ.ಯರದಕೆರೆ ಮತ್ತು ವೈ.ಮಲ್ಲಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ವೇದಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ವಕ್ಕಲಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ.ಯರದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ವನದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0		0	1			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಲೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಸಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0		0			1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಎಲ್.ಅಗ್ಗುಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್.ಅಗ್ಗುಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		0.00			1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
3				ಒಟ್ಟು	350.00	0	0	0	1	0	2						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-02-139-8 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಬಳಿ ರಾಸ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	1.61		1.61	1			ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.					
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿಹ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.					
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪಿನಳ್ಳದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿಹ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.					
3				ಒಟ್ಟು	800.00	1.61	0	1.61	3	0	0						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗವಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇ-3199)	5.00	0		0		1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ						
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ. ಗಂಗಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.25		4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯಾ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿದ್ದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.25		4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟೆಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.23		4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ, ತಾಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಸತೀಶ್‌ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಸತೀಶ್‌ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.23		4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮ್ಮಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರುಳನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಾಬಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ (ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ (ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.24		4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡ್ಯದ ರೂಪಾಸಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (3211)	5.00	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲೇಕೆರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (3211)	5.00	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ (ಲಕ್ಕಿಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅನಂತಬೇವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಸಿ.ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0	0	1				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0	0	1				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ವಡ್ಡುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಆರ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0	0	1				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಧು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0	0	1				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭ ಪಾಗಿರುವು ದಿಲ್ಲ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿವಡ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿವಡ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಭೂಷಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಪ್ಪಿನ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರುಳನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕುನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಭೂಷಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6546	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6546	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6547)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ (ಲಕ್ಷ್ಮಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರಿ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6547)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ	
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಸಾಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಮಲೆಯನಾಯ್ಡು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6524)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಿ ವಡ್ಡುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಭೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಭೂತಾಭೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6524)	5.00	0		0	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಕಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6524)	5.00	0.00		0.00	1			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ				
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00		0.00	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ				
31				ಒಟ್ಟು	155.00	33.92	0	33.92	19	0	12					
49				ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	1360.00	48.19	0	48.19	29	1	19					
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಮೆಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್-3205)	5.00	0		0				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಗ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಸಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಣಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್-3205)	5.00	0		0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.63		3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.63		3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೀ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.63		3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.63		3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.63		3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಟೀನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.63		3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿ.ನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ದಿ.ನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.64		3.64			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋವಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3207)	5.00	4.23		4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3207)	5.00	4.23		4.23		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೇಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ ಕೋಂ ಲೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3207)	5.00	4.22		4.22		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಶಿಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಸಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತುದಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿವರಾಂ ಬಿನ್ ಲೇ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ತರುವ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿಲ್ ಬಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಲೇ.ಬಾಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಕೆರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00		0.00	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿಪಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಬಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಬತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೦೦ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ				
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಗಲಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಬಿ.ರಘು ಬಿನ್ ಲೇಬತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೦೦ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ				
21				ಒಟ್ಟು	105.00	38.1	0	38.1	9	4	8					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬಾಳಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿನ್ ಸಿರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೦೦ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಕಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ಗರಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕು ಕೊಂ ಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0		0	1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೦೦ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ತಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶೇಷ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.85		0.85				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದ ಕೊಂ ಉಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಹಾಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಉಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3208) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	0.85		0.85		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೂವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3208) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	0.85		0.85		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಸಣಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೈನಕೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3208)	5.00	0.85		0.85			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6				ಒಟ್ಟು	30.00	3.4	0	3.4	2	2	2					
27				ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	135.00	41.50	0	41.5	11	6	10					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವನಕರ ಗ್ರಾಮದ ದಾದು ಕೊಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0			1			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ೨೦೦೦ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾವಿನಕರೆಯ ಹಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್-3208) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	0.84					1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2				ಕಳಸ	10.00	0.84	0	0	1	0	1					
107					2110.00	169.77	0	168.93	57	11	39					
					1310.00	21.09										
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.09	0.00	4.09				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.18	4.18				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಚೇನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.23	4.23				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶ್ ವೈ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.23	4.23				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.96	0.00	3.96				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಾಬೇವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.97	0.00	3.97				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹನುಮಂತಬೇವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.85	0.00	3.85				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.97	0.00	3.97				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.96	0.00	3.96				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
10				ತರೀಕೆರೆ	50.00	23.80	12.64	36.44								

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಪ್ರಗತಿಯ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.92	0.00	3.92				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಬ್ಬೇನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.92	0.00	3.92				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.92	0.00	3.92				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.92	0.00	3.92				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹರಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.15	0.00	4.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡೈ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.13	4.13				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಲರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.44	4.44				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.21	4.21				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಬಲ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಲಗಾಭೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ವಿ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುವಳ್ಳೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.23	4.23				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
10				ಅಜ್ಜಂಪುರ	50.00	19.83	21.26	41.09								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಕದಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಳ್ಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿದ್ದ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಟು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2				ಶೃಂಗೇರಿ	10.00	8.32	0.00	8.32								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಸುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.15	0.00	4.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಲೇನತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	SCP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.16	0.00	4.16				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3				ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	15.00	12.47	0.00	12.47								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕೋಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಅಂಜನಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.97	0.00	3.97				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.11	4.11				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.17	4.17				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕೊಂ ಲೇ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.11	4.11				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿತಿಮ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮದಾನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.12	4.12				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡೇವಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಯು.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.13	4.13				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಪಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಪಾರ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.15	4.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡೇವಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.19	4.19				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
8				ತರೀಕೆರೆ	40.00	3.97	28.98	32.95								

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಧೀರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.83	0.00	3.83				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.97	0.00	3.97				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.12	4.12				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಶಿನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.12	4.12				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.12	4.12				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.48	4.48				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ				
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ತರೀಕೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಒಬ್ಬಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.15	4.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾನವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ						
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.15	4.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಡ್ಕಿತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ				
11				ಅಜ್ಜಂಪುರ	55.00	7.80	25.14	32.94								
21	0	0	0		105.00	27.63	46.40	74.03	0	0	0	0				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸನಲ ದಯಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.14	0.00	4.14			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಣಸಿನಹಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರ್ಗೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.14	0.00	4.14			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ	
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಣಸಿನಹಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.14	0.00	4.14			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
3				ಕೊಪ್ಪ	15.00	12.42	0.00	12.42								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	TSP	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚಿರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಕಾಡಾನಾಯ್ಡು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.14	0.00	4.14			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
1				ಶೃಂಗೇರಿ	5.00	4.14	0.00	4.14								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07 139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೂರಕನಾಲೆಯ ಒಡೆದ ಭಾಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0	0	0				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07 139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಾಯ್ಡುನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಜೈನೇಜ್ 0.00 ಮೀ ರಿಂದ 0.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ				
2				ತರೀಕೆರೆ	130.00	0	0	0								
20	0	0	0		220.00	27.77	41.62	69.39	0	0	0					
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ				
1				ತರೀಕೆರೆ	300.00	0	0	0								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07 139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಂಡ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0	0	0				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
1				ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	40.00	0	0	0								
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07 139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಿಲಗುಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ				
2				ಕೊಪ್ಪ	60.00	0.00	0.00	0.00								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಭೂಪುರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.63	0	48.63				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.27	0	48.27				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ತಿರಗಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಮೇಲಿನ ಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.15	0	48.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ಕೇಶ್ವರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುಣಸೆಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.66	0	47.66				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಗಲುಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕೆ ಪಿಕಪ್ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.85	0	47.85				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ತಿರಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.8	0	48.8				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
6				ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	300.00	289.36	0.00	289.36								

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಾಂತಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ			ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರಂಭ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು											ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗೋಡು ಕೂಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.79	0	47.79				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ತರಳೇ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.2	0	47.2				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				
2				ಶೃಂಗೇರಿ	100.00	94.99	0.00	94.99								

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ & ಟಿ.ಎಸ್.ವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
					2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	16	307.00	31.33	70.37	5.15	0.00	23.06	0.00	129.91	0	0	16	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4	100	71.33	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	104.31	0	0	4	0
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	20	228	113.46	31.81	0.00	0.00	7.00	0.00	152.27	0	0	20	0
	2020-21 ಒಟ್ಟು		40	635	216.12	135.16	5.15	0.00	30.06	0.00	386.49	0	0	40	0
	2021-22										0.00				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4	95	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04	0.00	88.04	0	0	4	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	0	0							0.00			0	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	11	205	0.00	0.00	47.51	15.00	62.81	0.00	125.32	0	0	11	0
	2021-22 ಒಟ್ಟು		15	300	0	0	47.51	15	150.85	0	213.36	0	0	15	0
	2022-23 ಒಟ್ಟು														
	2023-24 ಒಟ್ಟು														
ಯಾವೂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ															
ಯಾವೂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	20	100	0.00	0.00	0.00	0.00	29.7	0.00	29.7	0	4	6	10
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	31	155	0.00	0.00	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0	0	12	19
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	23	145	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	0.00	38.10	0	6	8	9
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	10	50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	12.64	36.44	0	1	9	0
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	10	50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83	21.26	41.09	0	0	10	0
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	3	15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	12.48	0	0	3	0
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	3	15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	0	0	3	0
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	0	0	2	0
	2024-25 ಒಟ್ಟು		102	540	0.00	0.00	0.00	0.00	178.62	33.895	212.515	0	11	53	38
	ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ		157	1475	216.12	135.16	52.66	15.00	359.53	33.90	812.37	0	11	108	38
ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗ															

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ

1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4	80.00	58.28	12.40	0.00	1.85	0.00	0.00	72.53	0	0	4	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	3	65.00	41.43	0.00	25.77	0.86	0.94	0.00	69.00	0	0	3	0
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4	65.00	23.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69	0	0	4	0
	2020-21 ಒಟ್ಟು		11	210	122.71	15.09	25.77	2.71	0.94	0.00	167.22	0	0	11	0
	2021-22 ಒಟ್ಟು														
	2022-23 ಒಟ್ಟು														
	2023-24 ಒಟ್ಟು														
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	6	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	4.19	0	1	2	3
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	12	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	0.00	12.66	0			

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
					2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಾದ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	8	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.4	0.00	3.4	4	2	2	0
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	8	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	28.98	32.95	0	0	8	0
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	11	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	25.14	32.94	0	1	8	2
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	3	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0	0	3	0
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	6	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.36	0.00	289.36	0	6	0	0
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.99	0.00	94.99	0	2	0	0
	2023-24 ಒಟ್ಟು		57	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.79	54.12	482.91	4	13	29	11
	ಒಟ್ಟು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ		68	885.00	122.71	15.09	25.77	2.71	429.73	54.12	650.13	4	13	40	11

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ - ಅನುಬಂಧ-2

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ & ಟಿ.ಎಸ್.ವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯುಳ್ಳಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2020-21																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಬಾನಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರ ಹುಲಿಗರಮಕ್ಕಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15	1.29	0	0	0	0	0	1.29			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ನೇರಲಕೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳಬಿ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15	2.04	0	0	0	0	0	2.04			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವೇಟೆ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೊಳತುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25	5.39	0	0	0	0	0	5.39			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಕಡವಂತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	1.43	0	0	0	0	0	1.43			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗುಂಡಿಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ದಿಡಗಿನಮಕ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳಬಿ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15	1.15	0	0	0	0	0	1.15	0		1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15	11.38	0	0	0	0	0	11.38			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಖಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	85	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	7	0	5.8	0.15	0	0	0	5.95			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳವಾಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65	0	35	5	0	22.39	0	62.39			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ವಕ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5	0	10	0	0	0	0	10			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ತೋಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಬ್ಬಿಣಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಜೋಡಹೋಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ಯಾಲದಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	10.37	0	0	0	0	10.37			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಡಿ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5	0	5.2	0	0	0	0	5.2			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5	0	4	0	0	0.67	0	4.67			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವನ್ನೂರ ಹೋಬಳಿ ಮೈಲಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	8.65	0	0	0	0	0	8.65			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇರ ಒಣಿಬೆಲ್ಕು ಸಗನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16					307	31.33	70.37	5.15	0	23.06	0	129.91	0	0	16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಪ್ಪತ್ತಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಾಗ್ಗಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25	25.07	0	0	0	0	0	25.07				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆನ ವೆಚ್ಚ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುಟಿ ಹೋಬಳಿ ಉಡುಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಂಚಿಹಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25	25.66	15	0	0	0	0	40.66			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25	10	10	0	0	0	0	20			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಗಿರಿಯಾವುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25	10	7.98	0	0	0	0	17.98	0	0	4	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	100	71.33	32.98	0	0	0	0	104.31				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಆವುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸರಹಳ್ಳಿ, ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	10	0.05	0	0	0	0	10.05			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳೂರು ಬಾಳಗದ್ದೆ ಸರೋಜಮ್ಮರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	8.73	0	0	0	0	0	8.73			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಆವುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗವಿಗದ್ದೆ, ಪ.ಜಾ. ಮಲ್ಲಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	7	6.88	0.27	0	0	0	0	7.15			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಆವುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಆವುತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವುತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಪ.ಜಾ. ವಸಂತಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	10.12	0	0	0	0	10.12			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಡಿನಹಳ್ಳಿ, ವಡಕಲ್ಲು, ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	8	7.94	0.48	0	0	0	0	8.42			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳಲೂರು ಕೊಂಡಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	9.6	0	0	0	0	0	9.6			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ವನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುದುಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುದುಲವಳ್ಳಿ, ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	10.01	0.2	0	0	0	0	10.21			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5	5.05	0	0	0	0	0	5.05			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ವನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುದುಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಡಗನ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	5.57	4.13	0	0	0	0	9.7			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ವನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೀರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	4.95	16.06	0	0	0	0	21.01			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ನಿಡುಮಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರ್ಕಲ್ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	9.7	0	0	0	0	0	9.7			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಕಂತ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಣ್ಣಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಮೇಲ್ದಾಗಿ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ A ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0.23	0	0	0	0	0	0.23			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಲುಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	7.46	0	0	0	0	0	7.46			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಗೂರು ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	9.96	0	0	0	0	0	9.96			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಕೂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಲ್ಲಿಮುಕ್ಕಿ, ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಕುದುರೆಯ ನೇರಿನ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	9	0.5	0	0	0	0	9.5			1	ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿನಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿನಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮರು
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಳುವರಿ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ವೆ ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	8.38	0	0	0	0	0	8.38			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಫಲ್ಗುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಗಲೂರು ವೆ ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	0	0	0	0	0	0				
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಇಡಳಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಗ್ಗುರು ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾಲನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	40	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	8	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಬಗ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಗೌಡದಲ್ಲಿ ಜಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2021-22				ಒಟ್ಟು	228	113.46	31.81	0.00	0.00	7.00	0.00	162.27	0	0	20	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.43	0.00	54.43			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಾಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾಲನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	0.00	11.13			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಎ ಜಾಲನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48	0.00	22.48			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	95	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04	0.00	88.04	0	0	4	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲ್ಲೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಾಲನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	40	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	40.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಣ್ಣೇಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿನ್ನಡಿ ಜಿನಡಬ್ಬೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಣೇನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಫಟ್ಟಿದದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಣಜೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	26.09			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಣೇನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಗೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15	0.00	0.00	12.40	0.00	1.18	0.00	13.58			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರದಮಕ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಎ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡುಮಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಗಿನಕಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ												

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಯು ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರುವ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯಿತಿ ಅಕ್ಷಿಗರೆ ದೇವನಗೋಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	0.00	18.24			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್ಯು ಮತ್ತು ಅಡಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯಿತಿ ಆರತಿಹಳ್ಳಿ, ಪುಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ, ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11					205	0.00	0.00	47.51	15.00	62.81	0.00	125.32	0	0	11	
	2022-23		NIL													
	2023-24		NIL													
	2024-25															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ-3199)	5	0	0	0	0	0	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋವಿಡಿ, ಕಾರಂಹಳ್ಳಿ, ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಚಂಗಬೋವಿ ಬಿನ್ ವಂಕಟೇಶ್‌ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.25	0	4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.25	0	4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚೆ, ಸಂಪನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಗುರುಚಾಂತಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3201) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳವಾಡಿ ಅಂಚೆ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3201) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಬಿನ್ ಸಗನ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೋಳಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಎಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3201) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಚಿಕ್ಕೋಳಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಅಂಚೆ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕನೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೂಗಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ದುಂಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಇಂದಾವರ ಅಂಚೆ ಎರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈದೀಶ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮುರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ತಿರುವು ಅಸ್ಸತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ ಜಿ.ಜಾನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜಾನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೈಮರ ಅಂಚೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಲೇ ವಾಸು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಶಿರವಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರಪುರದ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ವಿನೋದ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಗ್ಲಾಮ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3203)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವತಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಾಣಿಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ರಾಹಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20				ಒಟ್ಟು	100	0	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.70	0	4	6	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗವಿಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇ-3199)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.25	0	4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಲ್ಲ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.25	0	4.25			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟೆಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.23	0	4.23			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಸಿ ಸತೀಶ್‌ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.23	0	4.23			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರುಳನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಬಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ (ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ (ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡ್ಯದ ರೂಪಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (3211)	5	0	0	0	0	0	0	0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (3211)	5	0	0	0	0	0	0	0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ (ಲಕ್ಕಿಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರಿ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅನಂತಬೇಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಸಿ.ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ವಡ್ಡುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಆರ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಧು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ವಡ್ಡುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ವಡ್ಡುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ್ಪಿನ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರುಳನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕುನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಯಬ್ಬೇಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6473)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲ್ಯ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟಾಳು ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6546	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಗರುಗದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6546	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6547)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯ (ಲಕ್ಕಿಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮರಿ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6547)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಸಾಮ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮಲಿಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6524)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಜಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಭೂತಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6524)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಕಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6524)	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
31				ಒಟ್ಟು	155	0	0.00	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0	0		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಮಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್-3205)	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಸಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಣಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್-3205)	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.63	0	3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.63	0	3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.63	0	3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.63	0	3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.63	0	3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಟೇನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.63	0	3.63			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಾರುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಕೋಟೆ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	3.64	0	3.64			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋವಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3207)	5	0	0	0	0	4.23	0	4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3207)	5	0	0	0	0	4.23	0	4.23		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದಬೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ ಕೋಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3207)	5	0	0	0	0	4.22	0	4.22		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಕಿ. ರೇಶ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತುದಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿವರಾಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಬತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ತರುವ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಟಿ ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣೂರು ಹೋಬಳಿ ದುರ್ಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀಲ್ ಬಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಬಾಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಬಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಬತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಬಿ.ರಘು ಬಿನ್ ಲೇ ಬತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ										ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವಸ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						2020-21													
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವಸ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಬಣಕಲ್ ಹೋ. ಪ್ರೀತುರ ಗ್ರಾಮ ಕೋಣೆಗೆ ವಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬಲಾಘರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೆರೆ ಚೌಕಾಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಗೋಕಬೀಡು ಹೋ. ಉರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮ. ಮೇಕನಗಡ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	20	0	0	0	0	0	0	0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಗೋಕಬೀಡು ಹೋ. ಉರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮ. ಮೇಕನಗಡ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	20	0	0	0	0	0	0	0		1	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
23				ಒಟ್ಟು	145	0	0	0	0	38.1	0	38.1	0	6	8				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	4.09			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	4.18			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶ್ ವೆ. ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಂದಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಾಬೇಗವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	3.97			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹನುಮಂತರಾವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	3.97			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕೋಡಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ನಂದಿ ಶಿವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
10				ತರೀಕೆರೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	12.64	36.44	0.00	1.00	9.00				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗಡಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹರಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆರಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ		ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಬಲ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಲಾಬೇಗವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	4.25			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂವುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂವುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡೆರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ವಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10				ಅಜ್ಜಂವುರ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83	21.26	41.09	0.00	0.00	10.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಕದಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಿನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಳ್ಳಮ್ಮ ಕೊಂ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3					15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	3.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯುಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	2.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಸುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	SCP (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	3.00	
28	0				140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90	33.90	110.80	0.00	1.00	27.00	
	2020-21															
	4702-00-796-0-00-423															
	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಸುಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	10	10.4	0	0	0	0	20.4		0	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅಲೇಹೋಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	5.82	2	0	0	0	0	7.82			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಂಡುನಾಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	8.02	0	0	0	0	0	8.02			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಕರಿಮನುಗಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಚುಚ್ಚು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	40	34.44			1.85		0	36.29			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	80	58.28	12.40	0.00	1.85	0.00	0.00	72.53	0	0	4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	4702-00-796-0-00-423															
	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)															
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಿಲೆರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎನ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25	0	0	25.77	0.86	0.94	0	27.57			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾದಿಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20	20.97	0	0	0	0	0	20.97			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದಿವಸ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿವಸ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿವಸ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿವಸ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿವಸ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಸಿಂಗಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು	20 65	20.46 41.43	0 0.00	0 25.77	0 0.86	0 0.94	0 0.00	20.46 69.00	0 0	0 0	1 3	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಣ್ಣಕುಂಬೆ ಕಳಸವಾಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ಕುಂಬೆ ಹೋಗಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	13.3	0	0	0	0	0	13.3			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲುಗರ ಗದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15	9.7	2.69	0	0	0	0	12.39			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಹುಲುಗಾರು ಗದ್ದೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	20	0	0	0	0	0	0	0			1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ(ಪಿಕ್‌ಪ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮನೇಳ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	20 65	0 23.00	0 2.69	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 25.69	0 0	0 0	1 4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4				ಒಟ್ಟು													
	2021-22			NIL													
	2022-23			NIL													
	2023-24			NIL													
	2024-25																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-3196) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.19	0	4.19			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಒಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3202)	5	0	0	0	0	0	0	0	1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸಾಹಿ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸುಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಕೆ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಜಯಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಜನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋರಣಮಾವು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಲಶ ಬಿನ್ ಅಮ್ಮತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3204)	5 30	0 0	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 4.19	0 0.00	0 4.19	0 0	1 1	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6				ಒಟ್ಟು													
				ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡರಾಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.19	0	4.19			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು	ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೇರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ, ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3202)	5	0	0	0	0	0	0	0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3212)	5	0	0	0	0	0	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ. ಕಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (3212)	5	0	0	0	0	0	0	0			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	4.24	0	4.24			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ, ಕೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	4.23	0	4.23			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಹೋಬಳಿ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಲಿಂಗದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12				ಒಟ್ಟು	60	0	0.00	0.00	0.00	12.66	0.00	12.66	0	1	5	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೊಡಿಗರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬಾಳಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿನ್ ಸಿ. ರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೊಡಿಗರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ಗಿಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕು, ಕೋಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೊಡಿಗರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ತಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶೇಷ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0.85	0	0.85			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ದಿದೆ	ಪರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರ್ಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದ ಕೋಂ ಉಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಹಾರ್ಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಉಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಟ್-3208) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	0.85	0	0.85			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೂವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಟ್-3208) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5	0	0	0	0	0.85	0	0.85			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಣಹಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೈನಕೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಟ್-3208)	5	0	0	0	0	0.85	0	0.85				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ ಕಿರು ಚೆಕ್ಕಾಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10	0	0	0	0	0	0	0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾ. ಕಳಸ ಹೋ. ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರುಡುಗೋಳಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30	0	0	0	0	0	0	0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8				ಒಟ್ಟು	70	0	0	0	0	3.4	0	3.4	0	4	2		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ kppp ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಡು ಕೋಂ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅಂಜನಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	3.97				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	4.11				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗಾವುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	4.17				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	4.11				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿತಿಮ್ಮಾವುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಷ್ಪಮಾದನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡೇವಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಯು.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಪಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಪಾರ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡೇವಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	4.19				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8				ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	28.98	32.95	0	0	8		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲ್ಲೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	0.00	3.83				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	3.97				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಶಿನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಶಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಶಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ತರೀಕೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ. ನಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಒಬ್ಬಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15			0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾನವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಬಡ್ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
11				ಅಜ್ಜಂಪುರ	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	25.14	32.94	0	1	8	2-ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸನಲ ದಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸಿನಹಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರ್ಗಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	TSP(ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸಿನಹಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶಿಮ್ಮಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14			1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಕೊಪ್ಪ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0	0	3	

1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಭೇರಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63	48.63			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲಮನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.27	48.27			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿರಗಲ ಹತ್ತಿರದ ಮಲಿನ ಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15	48.15			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ಕೇಶ್ವರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹುಣಸೆಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	47.66			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಗಲಮನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿರಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.8	48.8			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.36	289.36	0	0	6	0	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಗಾರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗೋಡು ಕೊಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79	47.79			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಗಾರು ಪಂಚಾಯತಿ ತರಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.2	47.2			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
				ಶೃಂಗೇರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.99	94.99	0	0	2	0	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-3

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
					2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	12	1578.00	9.98	13.31	48.62	41.51	172.42	0.00	285.84	0	1	11	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	15	1631.90	475.20	327.65	473.11	60.98	55.00	0.00	1391.94	0	0	15	0
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	3	180.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0	0	3	0
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4	180.00	109.40	61.32	7.69	0.00	0.00	0.00	178.41			4	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	5	180.00	42.52	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60			5	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4	120.00	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60			4	
2020-21 ಒಟ್ಟು			43	3869.90	637.10	655.96	545.42	102.49	227.42	0.00	2168.39	0	1	42	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4	325.00	0.00	421.80	26.02	15.00	75.88	0.00	538.70	0	0	4	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4	650.00	0.00	55.98	277.75	99.71	94.14	0.00	527.58	0	0	4	0
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	2	29.50	0.00	0.00	14.68	13.19	0.00	0.00	27.87			2	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	1	16.00	0.00	1.68	14.00	0.00	0.00	0.00	15.68			1	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	9	304.50	0.00	0.00	0.00	167.13	124.22	0.00	291.35			9	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	1	40.00	0.00	0.00	0.00	38.19	0.00	0.00	38.19			1	
2021-22 ಒಟ್ಟು			21	1365.00	0.00	479.46	332.45	333.22	294.24	0.00	1439.37	0	0	21	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	17	1189.95	0.00	26.00	297.31	343.81	158.79	0.00	825.91	2	0	15	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	12	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	0.00	44.38	0	0	12	0
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	20	692.00	0.00	0.00	237.61	274.78	82.00	0.00	594.39			20	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	7	310.00	0.00	0.00	239.14	53.63	13.26	0.00	306.03			7	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.04	42.04			2	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	13	404.50	0.00	0.00	157.13	331.63	31.20	0.00	519.96			13	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	1	40.00	0.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12			1	
2022-23 ಒಟ್ಟು			72	3311.45	0.00	26.00	931.19	1042.04	331.56	42.04	2372.83	2	0	70	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	10	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39	0.00	39.39	0	7	3	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	6	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0	3	3	0
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	20	692.00	0.00	0.00	237.61	274.78	82.00	0.00	594.39			20	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	7	310.00	0.00	0.00	239.14	53.63	13.26	0.00	306.03			7	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	1	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
					2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂಗ ಟೈ ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕಿದೆ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	6	170.00	0.00	0.00	0.00	30.08	21.64	0.00	51.72	0	2	4	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	
2023-24 ಒಟ್ಟು			51	1882.00	0.00	0.00	476.75	375.49	203.11	0.00	1055.35	0	13	38	0
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	3	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	45.35	0	3	0	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	2	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	1	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0
2023-24 ಒಟ್ಟು			9	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	45.35	0	5	0	4
ಒಟ್ಟಾರೆ			196	11433.35	637.10	1161.42	2285.81	1853.24	1101.68	42.04	7081.29	2	19	171	4

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 417 ಕೆ, ಉತ್ತರ -ಅನುಬಂಧ-3

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ					
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರೈಸಿದ ಭಾಗ ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2020-21																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೊಳಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಗುಂದಗಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳಾದ ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳಾದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	700	0.00	0.00	0.00	3.17	172.42	0.00	175.59		1			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದ ರಾಯನ ಕೆರೆ ತೊಟ್ಟು ಕೊಡುವ ವೈನಿಶ್ಚಿತನ	12	0.00	4.31	48.62	0.00	0.00	0.00	52.93			1		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಲ್ಲೂರು ಗೌರಿ ಕೆರೆ ವೈನಿಶ್ಚಿತನ	45	0.00	0.00	0.00	37.48	0.00	0.00	37.48			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತಾವರ ಹುಲಿಗುಂದ ಕೊಡು ನಾಲೆ ವೈನಿಶ್ಚಿತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	10	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂಗಮ್ಮಪುರ ಕೊಡುಕೆರೆ ಇಂದ ಕರ್ತಿಕೆರೆ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ವೈನಿಶ್ಚಿತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	10	0.00	9.00	0.00	0.86	0.00	0.00	9.86			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಗವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ವೈನಿಶ್ಚಿತನ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಕೊಳಲ ಕೆರೆ ಫೇಡರ್ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12				ಒಟ್ಟು	1578	9.98	13.31	48.62	41.51	172.42	0.00	285.84	0	1	11	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ																	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿ ಕೆರೆ ಬೆರಗುಕೆರೆ ಪಿಕ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00			1		
			4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಮ್ಮುನಕೆರೆ ತೊಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು	17.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ				
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗರಗದಹಳ್ಳಿ ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50	25.00	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	199	25.23	25.94	100.00	48.07	0.00	0.00	199.24			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ.	75	0.00	0.00	38.20	5.00	0.00	0.00	43.20			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಕಾಪಾ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	60	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಂಗಲಿ ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಮಾಡುವುದು.	5	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	1.64			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಣ್ಣಿಗರೆ ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100	70.18	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	105.14			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125	66.06	0.00	70.09	0.63	0.00	0.00	136.78			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗೆರೆ ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100	50.96	0.48	45.23	0.00	0.00	0.00	96.67			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗರ್ಜಿ ಅರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150	42.30	74.06	54.71	0.00	0.00	0.00	171.07			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾ ಸಬಾರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಬಸವನಕಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100	95.07	5.75	0.00	1.00	0.00	0.00	101.82			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾ ಸಬಾರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಕಡೇಕಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	60	0.00	54.02	19.57	0.00	0.00	0.00	73.59			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆಯ ಕೊಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	250	0.00	0.35	0.35	0.00	55.00	0.00	55.70			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆ ತೊಲುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಂ)	250	80.4	79.44	110.00	4.64	0.00	0.00	274.48			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಒಟ್ಟು	1631.9	475.20	327.65	473.11	60.98	55.00	0.00	1391.94	0	0	15	0	
15	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ																
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೊಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪು ಹೋಬಳಿ ಹಳೇ ಮೊಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 6 ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	145	0	0	16	0	0	0	16			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೊಡಿಗೆರೆ	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತೋಗಾಣ ನದೀಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಮಾಡುವುದು	30	0	0	0	0	0	0	0			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ					
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡುಗರೆ	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭೂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಉದುಸಿನ ಕೆರೆ ಸರಮಳೆ 230.00 ಮೀ. ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ													
3				ಒಟ್ಟು	5	0	0	0	0	0	0	0					
					180	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0	0	1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಣ್ಣದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	42.18	7.69	0.00	0.00	0.00	49.87			3	0	
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎರಿ ಕೊಡು ದುರಸ್ತಿ	40.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.87			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ	40.00	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	30.61	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					180.00	109.40	61.32	7.69	0.00	0.00	0.00	49.75			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.41					
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೊಂಡಗೇರಿ ಪಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಬೇಗೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಳವಂಶಿ ಕೊಡುಗೆ ಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅನುಕುಳ ಪಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ (ನಿರ್ಮಾಣ)	30.00	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					120.00	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ನಾಗಲಾಪುರ (ಸ.ಸಂ ೧೫೫,೧೫೬/೮) ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	26.52	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60	0.00	0	4	0	
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ವೊಳಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತುಮ್ಮೇರು ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಒಡೆದ ಹಳ್ಳದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ರಾಂಪುರ ದಾಟಿಕಾರಪುರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್(ನಿರ್ಮಾಣ)	40.00	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಬಿ. ಕೊಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಂಭಾವುರಿ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-ಕೆ.ಆ. ಮ.ಹಾ	ಕಾಂಪುರ ಪರವಾಯತ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳೆಹಿತ್ತು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00	16.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5					180.00	42.52	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ								179.60	0.00	0.00	5.00	0.00	
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹೋಬಳಿ ಆಣಾಂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಮುಣಸೇಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25	0.00	312.17	0.00	15.00	14.29	0.00	341.46			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಂದಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.63			1		ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

						ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ					
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75	0.00	9.00	26.02	0.00	47.26	0.00	82.28			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
															4	0	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾವುರ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	125	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	0.00	538.70	0	0			
4				ಒಟ್ಟು	325	0	421.80	26.02	15.00	75.88	0.00						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ																	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದ್ದು ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಪ್ಪರ ಗ್ರಾಮ (ಸರ್ವೆ ನಂ 35 ರಲ್ಲಿ) ಕಸಬಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಸಮದ್ದು ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0.00	0.00	0.00	49.71	80.00	0.00	129.71			1		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದ್ದು ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0.00	9.00	0.00	50.00	0.00	0.00	59.00				1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250	0.00	0.00	277.75	0.00	14.14	0.00	291.89	0	0	4	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	650	0	55.98	277.75	99.71	94.14	0.00	527.58			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ತರೀಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	19.50	0.00	0.00	14.68	3.51	0.00	0.00	18.19			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಬ್ಬಂವುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಅಬ್ಬಂವುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	29.50	0.00	0.00	14.68	13.19	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	1.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಬ್ಬಂವುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಅಬ್ಬಂವುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	16.00	0.00	1.68	14.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	19.50	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	19.00	0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	27.25	2.48	0.00	29.73	0		1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	43.07	0.00	0.00	43.07				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	40.93	3.96	0.00	44.89				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	36.85				1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23	3.71	0.00	34.94				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ					
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ವುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಹೀರಿಕೆ ಕೆಲಸದ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	19.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ವುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಹೀರಿಕೆ ಕೆಲಸದ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	37.74	2.18	0.00	39.92			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ವುರ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಹೀರಿಕೆ ಕೆಲಸದ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	0.00	22.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9				ಒಟ್ಟು	304.50	0.00	0.00	0.00	167.13	124.22	0.00	291.35	0	0	9	0	
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-ಕೆ ಆ ಮ ಹಾ ದುರಸ್ತಿ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಹೀರಿಕೆ ಕೆಲಸದ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12	0.00	0.00	1.00	0.00	
2022-23																	
4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ																	
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಹೀರಿಕೆ ಕೆಲಸದ ದುರಸ್ತಿ	500	0.00	0.00	0.00	135.60	25.48	0.00	161.08			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಠವು ಕೆರೆಗೆ ತಲುಪುವುದು	50	0.00	0.00	0.00	30.25	21.26	0.00	51.51			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.28	0.00	0.00	47.67	31.57	16.18	0.00	95.42			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	47.67	0.00	0.00	0.00	45.11	16.18	0.00	61.29			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13	0.00	23.13			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	140	0.00	0.00	124.82	0.00	14.33	0.00	139.15			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120	0.00	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00	124.82			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೊಬಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40	0.00	0.00	0.00	37.48	0.00	0.00	37.48			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ				
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬರಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	19	0.00	0.00	0.00	5.06	13.58	0.00	18.64			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನರಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಸೇತುವೆ ನಾಲೆಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19	0.00	0.00	0.00	10.00	8.53	0.00	18.53			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಕಾನಾಪ್ಪೇಡೆನಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	26	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಬಣ್ಣೂರು ಚಾನಲ್ ಕಿ ಮೀ 4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	19	0.00	0.00	0.00	18.83	0.00	0.00	18.83			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಅರಶಿನೋಲಾ ಚಾನಲ್ ಕಿ ಮೀ 20 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20	0.00	0.00	0.00	10.00	9.88	0.00	19.88			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಯಮನಗುಡಿ ಚಾನಲ್ ಕಿ ಮೀ 4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20	0.00	0.00	0.00	10.00	9.88	0.00	19.88			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10	0	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	9.91			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17				ಒಟ್ಟು	1189.95	0.00	26.00	297.31	343.81	158.79	0.00	825.91	2	0	15	0	
4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ																	
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯವಟ್ಟೂ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಅರಿಯಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	32.5	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯವಟ್ಟೂ ಹೋಬಳಿ ಅರಿಯಾಲುವೆ ಬುಡುಸಮುದ್ರ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ 00 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಡೆಕಟ್ಟೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	0.00	9.94			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮಚ್ಚೆರಿ ಅರಮಂದಿನ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಯಗಟಿ ಅರಮಂದಿನ ಕೆರೆ	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗಿರಿ ಅರಮಂದಿನ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 400 ರಿಂದ 850 ಮೀ ವರೆಗೆ)	19.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೆರೆ (ಕೆರೆ) ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ					
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7		ಕಡೂರು	139-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದ್ದುಗೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ (ಬುಡ್ಡೆದೇವರ ಕೋಡಿ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8		ಕಡೂರು	139-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಟುಗೆರೆ ಎಂಬ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9		ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೊಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಕಡರಮಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಎರಡು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ(ಸರಪಳಿ 3.50 ಯಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10		ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೊಬಳಿ ಹೊಸಮದ್ದುಗೆರೆ ಉಯ್ಯಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಎರಡು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 6.00 ಯಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11		ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಿದಿಯೂರು ಹೊಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಿದಿಯೂರು ಕಡರಮಂದಿನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ, ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.00 ಯಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12		ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ (ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14	0	0	0	0	0	0	0			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12				ಒಟ್ಟು	625	0.00	0	0.00	0.00	44.38	0.00	44.38	0	0	12	0	
1		ತರೀಕೆರೆ	139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	200.00	0.00	0	0.00	184.50	16.79	0.00	201.29			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2		ತರೀಕೆರೆ	139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ವೃದ್ಧಾಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಅತ್ತಿಗನಾಳು ರಾಮನಾಯಕಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	35.00	0.00		0.00	33.96	0.96	0.00	34.92			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3		ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲಿಬುವನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೊಟ್ಟಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00		6.46	5.49	0.00	0.00	11.95			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4		ತರೀಕೆರೆ	139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಹೊಸಮದ್ದುಗೆರೆ ಹೊಸಮದ್ದುಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00		0.00	0.00	8.98	0.00	8.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5		ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಾಳು ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		39.18	0.47	0.00	0.00	39.65			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6		ತರೀಕೆರೆ	139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಅತ್ತಿಗನಾಳು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	0.00		27.22	0.74	0.00	0.00	27.96			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7		ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00		0.00	0.00	14.99	0.00	14.99			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8		ತರೀಕೆರೆ	139-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಗುಡ್ಡ ಮಲ್ಲೇದವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		45.04	4.93	0.00	0.00	49.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ				
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		0.00	9.97	0.00	0.00	9.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬೀದಿನಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		0.00	11.00	12.00	0.00	23.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾದಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		28.32	1.66	0.00	0.00	29.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟೆನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		0.00	10.83	14.14	0.00	24.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳಿನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		39.57	0.40	0.00	0.00	39.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾಪ್ಪೂರು ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		7.98	0.00	0.00	0.00	7.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		7.94	0.00	0.00	0.00	7.94			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕಾಪುರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00		11.98	0.00	0.00	0.00	11.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರಡು ಅರಣ್ಯಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		7.97	0.00	0.00	0.00	7.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲ್ಗುನಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		7.97	0.00	0.00	0.00	7.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಕಿಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		7.98	0.00	0.00	0.00	7.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟೆನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		0.00	10.83	14.14	0.00	24.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20					692.00	0.00	0	237.61	274.78	82.00	0.00	594.39	0	0	20	0	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಂಬುರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೊಡು ಕಾಲುವೆ ಜಿ. ೯೮೫ ರಿಂದ ೨೦೦೦ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0	49.33	0.65	0.00	0.00	49.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಂಬುರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0	0.00	48.97	0.00	0.00	48.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಬಾನ್ಸಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0	45.92	4.01	3.02	0.00	52.95			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾವೂರು ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆ ಜಿ.ನೇ.ಜಿ ೦೦೦ ರಿಂದ ೨೯೫೦ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		46.97	0.00	3.02	0.00	49.99			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾವೂರು ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆ ಜಿ.ನೇ.ಜಿ ೨೯೫೦ ರಿಂದ ೨೯೫೦ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		46.78	0.00	4.89	0.00	51.67			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾವೂರು ಅರಣ್ಯಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆ ಜಿ.ನೇ.ಜಿ ೦೦೦ ರಿಂದ ೧೧೯೦ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		45.02	0.00	0.00	0.00	45.02			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ				
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೆಚ್ಚು	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಲ್ವಾಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		5.12	0.00	2.33	0.00	7.45			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					310.00	0.00	0.00	239.14	53.63	13.26	0.00	306.03	0.00	0.00	7.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಜನಿಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್ವಾ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	30.00	0.00	0.00	27.25	2.48	0.00	0.00	29.73			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಪಿಕ್ವಾ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	43.07	1.90	0.00	44.97			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅನ್ನಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್ವಾ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	40.93	3.96	0.00	0.00	44.89			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್ವಾ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	0.00	36.85			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಣುಕುಣಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್ವಾ ದುರಸ್ತಿ	35.00	0.00	0.00	31.23	3.71	0.00	0.00	34.94			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್ವಾ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	19.98	0.00	1.36	0.00	21.34			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿನಗಡ್ಡೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್ವಾ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	37.74	2.18	0.00	0.00	39.92			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕುರುಕುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಗರಮಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್ವಾ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	22.97	2.01	0.00	24.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕೊಟೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4.95	0.00	24.95			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕಣಗಳಲಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2.50	0.00	152.50			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಮನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	30.08	4.48	0.00	34.56			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಆ ಪುರ	139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಿನಗಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	16.55	0.00	0.00	16.55			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13					404.50	0.00	0.00	157.13	331.85	31.20	0.00	520.18	0	0	13	0	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರದಿಗಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ವಾ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00		0	38.19	1.93	0.00	40.12			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1					40.00	0.00	0.00	0.00	38.19	1.93	0.00	40.12	0.00	0.00	1.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊನ್ನ	139- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ				
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		0.00	0.00	29.04	0.00	29.04			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	2.00	0.00	
2023-24																	
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50	0.00	0	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ 14ನೇ ಮೈಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14ನೇ ಮೈಲಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ತೊಲು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಮರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1240)	25	0.00	0	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1312)	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಿವೇರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1304)	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಆರದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರದವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1241)	25	0.00	0	0.00	0.00	25.93	0.00	25.93			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಮೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯವ ಜಂಡಾಲಕಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1242)	50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಾನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1313)	30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಮಣ್ಣುಗಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1305)	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	350	0.00	0	0.00	0.00	39.39	0.00	39.39	0	7	3	0	
1	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಂಪುಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಳಿಹಿರಿಯೂರು ಉರಮುದಿನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	100	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಂಗಡಿ 14ನೇ ಮೈಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಂಡದಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯವ ದೊಣ್ಣೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25	0.00	0	0.00	0.00	9.98	0.00	9.98			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ							ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ				
						2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪುಗಟಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಮದ್ದು ಕೆರೆ ರಾಯಗಾಲುವೆ ಸರಣಿ 6.00 ಕಿ ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕೆರೆ ಮಡಬಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಡ್ರಾ ಇತರವಾಗಿ ವೋರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮರಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50	0	0.00	0.00	0.00	36.84	0.00	36.84			1		ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ AA
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25	0	0	0	0	0	0	0		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	300	0	0	0	0	46.82	0	46.82	0	3	3	0	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್‌ಎ ವುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00				0.00	17.00	0.00	17.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್‌ಎ ವುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00				30.08	4.08	0.00	34.16		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್‌ಎ ವುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00				0.00	0.56	0.00	0.56		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್‌ಎ ವುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00				0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್‌ಎ ವುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್‌ಎ ವುರ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	170.00	0.00	0.00	0.00	30.08	21.64	0.00	51.72	0.00	4.00	2.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವೇಲ ಮನ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00				0.00	17.00	0.00	17.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವೇಲ ಮನ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00				0.00	0.00	0.00	0.00			1		ಕಾಮಗಾರಿ ವೋರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ
1									0.00	0.00	0.00	0.00					
	2024-25																
				4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ													
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವೇಲ ಮನ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150	0.00	0	0	0	45.35	0	45.35		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವೇಲ ಮನ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

[illegible]