

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 610 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 14.08.2025 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3788 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ.	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ;	
ಈ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ; ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯು 508 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 16 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆಯಷ್ಟು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಪ್ರದೇಶವು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತಳತೆಯ ಸುಮಾರು 9 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ನ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 05 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಒತ್ತುವರಿಗಳ ಪೈಕಿ 07 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, BWSSB ಯವರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ) ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ 08 ಎಕರೆ 38

	ಗುಂಟೆಗಳ ಪೈಕಿ 04 ಎಕರೆ 07 ಗುಂಟೆ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 04 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 63ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ: W.P 15174/2024 ರಂತೆ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿತ್ತಗನೂರು ಸ್ಥಳಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 1.5 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
--	---

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID/66/LCQ/2025

(ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 (610) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -1

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು(ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4
1	ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)	46	4724
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ)	98	9680
3	ರಾಮನಗರ	101	14788
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	185	23376
5	ದಾವಣಗೆರೆ	82	10370
6	ಕೋಲಾರ	143	12197
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	203	27391
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	306	22683
9	ತುಮಕೂರು	426	38504
10	ಮೈಸೂರು	50	6781
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	65	13139
12	ಮಂಡ್ಯ	48	4447
13	ಹಾಸನ	168	12365
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	127	16898
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2	132
16	ಉಡುಪಿ	4	283
17	ಕೊಡಗು	29	1948
18	ಬಳ್ಳಾರಿ	36	3417
19	ವಿಜಯನಗರ	87	13455
20	ಬೀದರ	125	21494
21	ಕಲಬುರಗಿ	169	29014
22	ಯಾದಗಿರಿ	71	6549
23	ರಾಯಚೂರು	72	8706
24	ಕೊಪ್ಪಳ	122	15844
25	ಬೆಳಗಾವಿ	291	30916

26	ವಿಜಯಪುರ	160	23474
27	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	71	10845
28	ಧಾರವಾಡ	114	14316
29	ಗದಗ	32	7741
30	ಹಾವೇರಿ	264	23427
31	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	91	13755
	ಒಟ್ಟು	3788	442659

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 (610) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.44	6.56	30.00	12.51	6.56	19.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.57	4.43	45.00	15.14	4.43	19.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.73	3.27	42.00	13.21	3.27	16.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	198.46	1.54	200.00	8.46	1.54	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	5.00	100.00	17.52	0.00	17.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಮಾಚೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.73	4.27	100.00	15.73	4.27	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ					491.93	25.07	517.00	82.57	20.07	102.64	
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.37	2.63	49.00	13.56	2.63	16.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ					46.37	2.63	49.00	13.56	2.63	16.19	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	233.74	9.28	243.02	122.94	9.27	132.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಾವನಿಡಲಾಗಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	239.91	7.38	247.29	218.43	7.38	225.81	ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಕೋಲಾರ					473.65	16.66	490.31	341.37	16.65	358.02	
ಇ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆದರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	56.54	5.94	62.48	26.17	2.67	28.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.10	9.39	62.49	15.85	3.79	19.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	54.65	7.83	62.48	4.54	0.69	5.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	73.74	15.48	89.22	11.51	3.48	14.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.17	2.30	46.47	11.03	2.30	13.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	282.20	40.94	323.14	69.10	12.93	82.03	
1	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ದೇವಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	635.59	41.31	750.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಟೋರು ಕೆರೆಯ ಜೊಗು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.85	3.31	60.00	8.94	0.00	8.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿರಿಯೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	127.12	10.81	150.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.46	1.00	18.24	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೊಗಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.10	1.05	19.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರ್ವತನಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ ಅಡ್ಡವೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.29	2.76	44.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ಗಾಲ್ ಛತ್ರ ಕೆರೆಯ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.68	2.97	48.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.90	2.47	40.00	13.68	1.32	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.68	3.01	48.00	6.20	1.58	7.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಗರೆ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	38.14	2.82	45.00	7.38	2.32	9.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗವಾಲ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.68	2.97	48.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.68	2.97	48.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

13	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಕಾರಕಾರ್ಯಾಂಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	38.14	2.78	45.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆ. ಜಟ್ಟಿಯಂಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.68	2.97	48.00	6.23	1.76	7.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆ. ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.68	2.97	48.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.68	2.97	48.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡಜನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	313.56	22.89	370.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	7.54	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	381.36	33.94	450.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಗಡೂರು ಕೊಮ್ಮಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	7.54	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಿರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	67.80	6.03	80.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಿಸಿನಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	144.07	12.82	170.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶಟ್ಟರಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	21.19	1.89	25.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಕಾಳಿಯಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	21.19	1.45	25.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿನಿಮಿಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	5.81	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	148.31	10.16	175.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಬ್ಬಾ ಜಾನಲ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	5.81	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

28	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	3.09	50.00	11.64	1.15	12.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೇಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	84.75	6.19	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
30	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾವರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	127.12	9.28	150.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	105.93	7.73	125.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	169.49	12.37	200.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
33	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	127.12	9.28	150.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೈಲಾಸಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	148.31	10.83	175.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುರಕನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	67.80	4.95	80.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
36	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವೇ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	169.49	12.37	200.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
				ಮೈಸೂರು	3756.14	281.11	4432.24	54.07	8.13	62.20	
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಥ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	169.49	11.61	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಥ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	169.49	10.93	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಗಳ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	169.49	10.42	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಗಳ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	169.49	11.61	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಗುಂಡ ಕರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	169.49	10.25	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	161.02	9.66	190.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	38.64	2.18	45.60	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.97	1.58	33.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹೊಂಡರಬಾಳು ಕರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.53	0.93	19.50	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.95	1.24	20.00	18.84	1.09	19.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಂಪನಪುರ ಕರೆಯ ಎರಿ, ತೂಬು ಮತ್ತು ನಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.95	1.24	20.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	3.09	50.00	7.92	2.08	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಗಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	3.09	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತನೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	2.61	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಟಪುರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	3.03	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವಪುರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	2.69	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಡಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.37	2.61	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಅಮ್ಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ)	63.56	3.91	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಂಗನೂರು ಹಾರೆ ಕರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	169.49	10.25	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬ್ಯಾಡಮೂಡುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಬೀಳು ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	5.13	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಗದ ಕೆರೆ, ಯಡಿಯೂರು ಅಡ್ಡಹಳ್ಳ ಕೆರೆ, ಅಮಚವಾಡಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಥಾನಾಯಕನ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	932.20	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
22	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಗನೂರು ಹಿರೇಕರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1228.81	2.31	1450.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
23	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗನಹುಂಡಿ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	6.03	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಯಂಡಿ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	6.66	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	6.31	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಕರ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	7.16	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಡರಬಾಳು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	6.31	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲ್ಲತ್ತನಾಣಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	6.14	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	5.46	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಪಿನಾಥ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.75	5.89	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಚಾಮರಾಜನಗರ	4536.53	160.35	5353.10	26.76	3.17	29.93	
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07- 139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	58.02	6.98	65.00	13.33	2.94	16.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07- 139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.82	8.18	50.00	10.72	3.72	14.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	ಕೂಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.60	2.40	26.00	8.40	1.00	9.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಕೂಡಗು	123.44	17.56	141.00	32.45	7.66	40.11	
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಹಮ್ಮಿಗನೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ	320.00	30.00	350.00	4.88	0.54	5.42	
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ಯಾಮವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0	
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನ್ನೇಹಾಳು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	93.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0	
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನ್ನೇಹಾಳು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	92.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0	
5	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಖರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	93.00	7.00	100.00	6.09	0.67	6.76	
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಶ್ಯಪನಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	10.00	100.00	8.43	0.93	9.36	
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಲಕ್ಕೀಸಾಗರಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	4.00	49.00	0.00	0.00	0	
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊಡಗವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	43.00	6.00	49.00	0.00	0.00	0	
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತ್ರಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಂಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆನೆಬಾಗಿಲು ಗೋಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	21.85	1.15	23.00	0.00	0.00	0	

13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಂಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಲಗಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.75	1.25	25.00	0.00	0.00	0	
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಏರಿಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.75	1.25	25.00	12.69	1.41	14.1	
15	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊಂಡಕೊಳ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.75	2.25	45.00	0.00	0.00	0	
16	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	142.50	7.50	150.00	9.00	1.00	10	
17	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಧುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	2.00	40.00	11.21	1.24	12.45	
18	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಗರಣಿಹಳ್ಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.75	1.25	25.00	0.00	0.00	0	
19	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಡಪನಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ರಾಣಿಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗದ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.75	2.25	45.00	0.00	0.00	0	
20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಜೂರು ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡಬಾಗದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.23	0.28	5.50	4.89	0.54	5.43	
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಜೂರು ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಬಟ್ಟಿಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಸಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	28.50	1.50	30.00	0.00	0.00	0	
22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ಕಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	17.10	0.90	18.00	4.50	0.50	5	
23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಳೂರು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	4.50	0.50	5	
24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೃಂದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0	
25	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಿಗಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	33.25	1.75	35.00	8.00	0.88	8.88	

26	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಿಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ ಕೆಳ ಭಾಗದ (Left Side of Down Stream) ಕೊರೆದಿರುವ ಶ್ರಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	43.70	2.30	46.00	0.00	0.00	0	
27	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0	
28	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 104ರ ಹತ್ತಿರ ರಾಣಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಟರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	9.00	1.00	10	
29	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಂಗರೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
30	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಗಲಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹರವಿಗೊಂಡಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	43.23	2.28	45.50	0.00	0.00	0	
31	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.55	0.45	9.00	0.00	0.00	0	
32	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಧರ್ಮಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	332.50	17.50	350.00	0.00	0.00	0	
33	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
34	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉಡುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	6.78	0.75	7.53	
35	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೇಮದಳ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
36	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.75	2.25	45.00	0.00	0.00	0	
37	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ಧಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.75	2.25	45.00	0.00	0.00	0	
38	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
39	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗಲದ್ದಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	9.00	1.00	10	

40	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
41	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
42	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೇಮದಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
43	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
44	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಕಲ್ಮೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
45	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭರಂಗಿರೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
46	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಕಲ್ಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.40	1.60	32.00	0.00	0.00	0	
47	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	18.00	2.00	20	
48	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	237.50	12.50	250.00	0.00	0.00	0	
49	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
50	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	237.50	12.50	250.00	0.00	0.00	0	
51	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಪ್ಪದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0	

52	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ವರವು ಕರೆ, ರಾಮಸಾಗರ ಕರೆ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯನಕೋಟೆ ಕರೆ, ಹಿರಹಳ್ಳಿ ಕರೆ, ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಕರೆ, ಬುಕ್ಕಾಂಬೂದಿ ಕರೆ, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕರೆ ಮತ್ತು ಫಟಪರ್ತಿ ಕರೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	318.25	16.75	335.00	5.97	0.66	6.63	
53	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ದುಪ್ಪಿಕಟ್ಟೆ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	31.63	1.66	33.29	0.00	0.00	0	
54	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಯ್ಯದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಏರಿ, ಗೇಟುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಡ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
55	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
56	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
57	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
58	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ, ತೂಬು ಹಾಗೂ ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
59	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ, ತೂಬು ಹಾಗೂ ಪುರಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
60	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
61	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
62	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
63	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	

64	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳಿರ್ವಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
65	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖಲಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
66	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೀರೆಮಲ್ಲನಹೊಳೆ-ರೇಖಲಗರೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0	
67	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, / ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುಪ್ಪದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	142.50	7.50	150.00	0.00	0.00	0	
68	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, / ಟೌನ್ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
69	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟಿ. ಯಮ್ಮಿಗನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆತುಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
70	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರುನುಲಿನೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆತುಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
71	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭರಮಸಾಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
72	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭರಮಸಾಗರ ಅರಶಿಣಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಬರುವ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
73	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
74	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನಹೊಂಡ ದುರಸ್ತಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
75	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮ್ಮಿನಘಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಕುಸುಮಾವಿನಕೆರೆ ಗೋಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
76	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಲ್ಕೆರೆ ಎರಡು ಕೋಡಿಗಳ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ	46.55	2.45	49.00	7.88	0.87	8.75	

77	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವಿವಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಅರನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಗೋಳಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಭರತಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	11.04	1.22	12.26	
78	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	85.50	4.50	90.00	0.00	0.00	0	
79	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	9.00	1.00	10	
80	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಜನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
81	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
82	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿ.ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.75	2.25	45.00	0.00	0.00	0	
83	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	57.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0	
84	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0	
85	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
86	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	7.40	0.82	8.22	
87	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
88	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
89	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	133.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0	

90	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬನ್ನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
91	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
92	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರಮಸಾಗರ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ಖರಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0	
93	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	152.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0	
94	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಡರನಾಳ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ಕಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.75	1.25	25.00	0.00	0.00	0	
95	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರಗುಂದ ಕೆರೆಯ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
96	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
97	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ. ಹಾಲುರಾಮೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	380.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0	
98	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಕಪ್ಪೆಗರೆ ಮತ್ತು ಸೊಡರನಾಳ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	43.49	2.29	45.78	0.00	0.00	0	
99	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಕನಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	23.75	1.25	25.00	0.00	0.00	0	
100	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಖರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0	
101	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಖರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
102	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದುಗ್ಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಕಲ್ಲು ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0	
103	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	MOT	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ (ಗವಿಯಣ್ಣಕೆರೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	61.75	3.25	65.00	0.00	0.00	0	

				ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	11153.62	623.45	11777.07	158.26	17.53	175.79	
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಂಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಅವರಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳದ ಕೊರೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.55	2.45	49.00	2.17	0.24	2.41	
5	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ಹುಚ್ಚವನಹನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.60	2.40	48.00	0.00	0.00	0	
6	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
7	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	6.29	0.69	6.98	
8	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ ಬಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	11.31	1.25	12.56	
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಜಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0	
11	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಏಳುಹೊಳೆ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
12	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	42.75	2.25	45.00	0.00	0.00	0	
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0	

14	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಳನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಗೋರಣ್ಣಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	7.60	0.40	8.00	0.00	0.00	0	
15	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಉರಮುಂದಿನ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಯ್ಯನ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	71.25	3.75	75.00	0.00	0.00	0	
17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಮರದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಹಳ್ಳದ ಚಕ್ಕಾಂ ದುರಸ್ತಿ	33.25	1.75	35.00	0.00	0.00	0	
18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡೂಮಟ್ಟೆ ಕರೆಯ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಬಸಿ ನೀರು (ಲೀಕೇಜ್) ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
19	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
21	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ಮರವಂಜಿ ಹೊಸಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ಬೀಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ಮರವಂಜಿ ದೊಡ್ಡಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ಮಲ್ಲಾಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
25	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ವಡ್ಡಾಳ್ ಕರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	47.50	2.50	50.00	9.00	1.00	10	
26	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಆಪಿನ ವಡ್ಡಿನ ಕರೆಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
27	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಡ್ಡಿನ ಕರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ.	95.00	5.00	100.00	25.40	2.82	28.22	
28	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಬನ್ನೂರು ಉರಮುಂದಿನ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
29	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಳನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಕುಂಬಾರಗಟ್ಟೆ ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
30	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಹೊಳೆ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	

31	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
32	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
33	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಮಳಲಿ ವಡ್ಡಿನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.50	4.50	90.00	0.00	0.00	0	
34	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.60	2.40	48.00	0.00	0.00	0	
35	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
36	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗಳೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.60	2.40	48.00	0.00	0.00	0	
37	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
38	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.60	2.40	48.00	4.50	0.50	5	
39	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಹುಚ್ಚವ್ವಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
40	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	28.50	1.50	30.00	3.22	0.35	3.57	
41	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಜಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	8.45	0.93	9.38	
42	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಭರಮಸಮುದ್ರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
43	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
44	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಹಿರಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	2.45	49.00	0.00	0.00	0	
45	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	39.54	2.08	41.62	9.00	1.00	10	
46	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
47	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
48	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	5.00	100.00	13.50	1.50	15	

49	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	MOT	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಧರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	336.30	17.70	354.00	31.50	3.50	35	
50	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗ ಊರಮುಂದಿನ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
51	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗ ಹೊಸಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	142.50	7.50	150.00	0.00	0.00	0	
52	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರು ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
53	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0	
54	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
55	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
56	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
57	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
58	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಲೆ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
59	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
60	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗಕರೆಯ ಮೇಲ್ವಾಗದ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	13.50	1.50	15	
61	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗಕರೆಯ ಕಳಭಾಗದ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	

62	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗಲೂರಮುಂದಿನಕರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	20.70	2.30	23	
63	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ತಾವರಕರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	71.25	3.75	75.00	0.00	0.00	0	
64	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರ ಹಾಗೂ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0	
65	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ತಾವರಕರ ಕೋಡಿ ನಾಲೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	137.75	7.25	145.00	0.00	0.00	0	
66	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ತಾವರಕರ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0	
67	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ಭರನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	27.67	1.46	29.13	0.00	0.00	0	
68	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	MOT	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಹೊಸಜೋಗ ಕರಗಳ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	39.90	2.10	42.00	0.00	0.00	0	
				ದಾವಣಗೆರೆ	5383.41	283.34	5666.75	158.54	17.58	176.12	
				ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ(ದ) ವಲಯ ಒಟ್ಟಾರೆ	26247.28	1451.11	28749.61	936.68	106.35	1043.03	

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 (610) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	108.65	9.40	118.05	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.95	9.05	120.00	48.54	0.00	48.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.98	4.02	70.00	8.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಗದಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	184.00	16.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳ್ಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.50	6.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಫೇಸ್-2)	186.98	13.02	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24 ರ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	185.94	14.06	200.00	30.90	0.00	30.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31 ರ ಗೋಕುಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.39	7.61	100.00	40.00	0.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.57	7.43	100.00	48.00	2.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಹಿರಿಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.84	9.16	120.00	93.34	5.50	98.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಹಿರಿಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.98	6.02	100.00	93.98	6.02	100.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.88	6.12	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	61.75	3.25	65.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಾವರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಯರ್‌ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	547.94	52.06	600.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಮಿಶ್ರಗೊಡರಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.79	6.21	100.00	61.26	6.21	67.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	145.34	12.06	157.40	58.00	0.00	58.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಟಕಿನಾಳ ಕೆರೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	185.98	14.02	200.00	159.08	10.00	169.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	18.97	1.03	20.00	17.00	1.03	18.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	11.76	0.82	12.58	11.55	0.82	12.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.92	0.12	2.04	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20				ಒಟ್ಟು	2487.11	197.96	2685.07	669.65	31.58	701.23	
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ, ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹೊಸುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಒಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೇವಾರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	21.84	0.56	22.40	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟೀಜಿ, ಜಿಗೇರಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮತ್ತು ನಾಗರಶಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಒಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೇವಾರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡವಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.97	6.03	100.00	25.00	0.00	25.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	92.98	7.02	100.00	56.50	3.50	60.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	48.00	25.00	0.00	25.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಪೇತಾಲೂರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	30.00	4.99	0.00	4.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಡಂಬಳ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	45.00	19.73	0.00	19.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	41.67	1.62	43.29	10.00	0.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	94.97	5.03	100.00	80.65	5.03	85.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.68	6.32	100.00	55.48	6.32	61.80	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಂಬಳ ಹಾಗೂ ಜಂತ್ರಿ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.97	6.03	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.77	6.23	100.00	0.00	0.00	0.00	
13	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂತ್ರಿ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.97	7.03	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	138.37	11.63	150.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	71.97	8.03	80.00	28.82	0.00	28.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	91.97	8.03	100.00	56.77	8.03	64.80	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.88	6.12	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಳಗುಂದದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.38	9.62	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಕಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಬಲಾ ಯತಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	236.59	23.41	260.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	233.92	21.08	255.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	187.55	12.45	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21				ಒಟ್ಟು	2103.74	146.24	2249.98	362.94	22.88	385.82	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳವಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ.118 ರ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	28.88	1.12	30.00	7.32	0.00	7.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೊಸಕೋಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	47.97	2.03	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೀರಕಣವಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	28.94	1.06	30.00	13.00	0.00	13.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ (ಹೊಸ ಕೆರೆಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	187.37	12.63	200.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿತ್ತೋಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	68.88	6.12	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.112/114/76ರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	46.15	3.85	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಂಕಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	38.97	1.03	40.00	14.93	0.00	14.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.77	6.23	100.00	8.69	0.00	8.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	94.97	5.03	100.00	66.90	5.03	71.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.35	0.65	40.00	5.00	0.00	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಮುಳುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.75	1.25	40.00	20.00	0.00	20.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಳಿಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ತೂಬುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.20	0.80	40.00	30.31	0.80	31.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.49	3.51	50.00	23.12	3.51	26.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ತೂಬುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.54	3.46	40.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಶೇಷಪ್ಪನ ವಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	143.77	6.23	150.00	65.00	0.00	65.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.98	5.02	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.79	4.21	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 150 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.94	4.06	60.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ (ರಾಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಬೂತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಾಲುವೆ) ಸುಧಾರಣೆ	93.15	6.85	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ (ಯಮದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ) ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	47.99	2.01	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಗಂಭಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಸಾಬನ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	47.35	2.65	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಟಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.	57.57	2.43	60.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರು (ರಿ ಸಂ 436) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	59.48	0.52	60.00	42.88	0.52	43.40	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	66.50	3.50	70.00	20.00	0.00	20.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ. 119ರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	191.10	8.90	200.00	65.68	0.00	65.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಟೇಲ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.98	1.02	50.00	27.98	1.02	29.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಕೆರೆಯ ಟೇಲ್ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	62.20	2.80	65.00	62.48	2.80	65.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶೀರಬಡಗಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.64	0.83	26.47	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.77	0.23	50.00	22.47	0.23	22.70	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ (ಬಸವನಕೋಪ್ಪ) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.98	1.02	90.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಿವಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	49.38	0.62	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	59.50	0.50	60.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.75	1.25	50.00	32.31	1.25	33.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.80	4.20	70.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚವಡಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.88 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.70	6.30	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲಿಮರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.01 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	189.50	10.50	200.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	29.11	0.89	30.00	20.12	0.89	21.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಟಗೋಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಧರೀಕರಣ	96.64	3.36	100.00	44.89	3.36	48.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಗ್ಗಾವ ಗಂಗಲೂರು ಕೆರೆ ಎರಿ ಸುಧಾರಣೆ	48.64	1.36	50.00	10.60	0.00	10.60	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	67.92	2.08	70.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 155 ಕೆರೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.77	1.23	50.00	20.32	0.00	20.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	97.44	2.56	100.00	65.85	2.56	68.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೆರೆ ಕರಿಯನಕಟ್ಟಿ/ಗೊಡಗಟ್ಟಿ 48 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.48	1.52	50.00	38.82	1.52	40.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಲಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	58.35	1.65	60.00	15.00	0.00	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.50	1.50	50.00	44.56	1.50	46.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.50	1.50	50.00	37.53	1.50	39.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.50	1.50	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಕಟ್ಟ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	58.28	1.72	60.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	73.14	1.86	75.00	73.95	1.86	75.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	73.05	1.95	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಬಳ ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	58.98	1.02	60.00	34.58	1.02	35.60	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಡಗರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	68.48	1.52	70.00	19.69	1.52	21.21	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	58.37	1.63	60.00	19.43	1.63	21.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಕಂಚಿಗೇರಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.98	6.02	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟಗೋಡಿ ಸೀಮಿಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.99	6.01	100.00	94.87	6.01	100.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಿತಲಾಬ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	141.95	8.05	150.00	48.16	0.00	48.16	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರ ಬಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	71.50	3.50	75.00	30.00	0.00	30.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	92.40	7.60	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
59	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	56.50	3.50	60.00	15.45	0.00	15.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಹಿರೇಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	191.35	8.65	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	98.50	1.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:16 ರ ಸುಧಾರಣೆ.	72.68	2.32	75.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
63	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	93.26	6.74	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
64	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:42 ಸುಧಾರಣೆ.	69.80	5.20	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರುರ ಜಿಲ್ಲಿಕೇರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	47.50	2.50	50.00	23.95	2.50	26.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯದಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	57.30	2.70	60.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
67	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಣ ಬಕಾಸುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	142.15	7.85	150.00	64.91	7.85	72.76	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
68	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:63 ಸುಧಾರಣೆ.	142.50	7.50	150.00	30.00	0.00	30.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
69	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	52.50	2.50	55.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಬಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	47.80	2.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ ನಂ.40 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ.	92.38	7.62	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೂಳುತ್ತಿರುವುದು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.50	5.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು ಹೂಲಸೂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒಡಕೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೆ, ಗಂಗೇರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೂಳುತ್ತಿರುವುದು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.50	5.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾ: ಅಸುಂಡಿ ನಾಲಾ ಕೆರೆ (ಗುಡಗುರ ಕೆರೆ) ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಆಧುನೀಕರಣ	189.50	10.50	200.00	130.35	10.50	140.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗುರ ಕೆರೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	131.80	8.20	140.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	52.80	2.20	55.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣಕಲಬಿದರಿ ಕೆರೆ ಟೀಲ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.20	1.80	40.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.80	1.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.80	1.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಡಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	93.80	6.20	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಗಿನೆಲೆ ದೊಡ್ಡಕೇರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4(0)	48.80	1.20	50.00	45.52	1.20	46.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಾರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	68.50	1.50	70.00	65.83	1.50	67.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಸೂರು (ರಿಸ ನಂ 248) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	63.20	1.80	65.00	47.68	1.80	49.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.20	0.80	35.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.37 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಗಾರಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	109.80	4.20	114.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
86	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಡಂಬಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	47.80	2.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	48.50	1.50	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಗಲಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.65	1.35	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
89	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಬ್ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.90	1.10	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
89				ಒಟ್ಟು	6547.29	303.18	6850.47	1570.13	63.88	1634.01	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದ ಹಳ್ಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.30	6.70	90.00	41.75	6.70	48.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.33	0.67	10.00	5.60	0.60	6.20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜತಗಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.12	0.88	20.00	8.17	0.83	9.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಸಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧರ್ಮ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.156ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.05	16.95	100.00	17.68	16.95	34.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	194.80	25.20	220.00	73.20	25.08	98.28	
1	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಡಚಣ ಮತ್ತು ಗೋಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	98.22	1.78	100.00	52.41	1.00	53.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೇಗಜೇವಣಗಿ ಸ್ಟೇಟ್-2, ಇಂಚಗೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	98.96	1.04	100.00	66.19	1.04	67.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಲಾರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಕ್ಕಲಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸ್ಟೇಟ್-1, ಗರಸಂಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮತ್ತು ಮುಳವಾಡ ಜಿನಗು(ಹೊಸ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	49.25	8.75	58.00	31.19	5.94	37.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಾಗರಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	93.94	6.06	100.00	60.82	5.96	66.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಿಜಯಪುರ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಮೀನುಗಳ ಫಿರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.46	9.54	20.00	9.53	2.79	12.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	233.98	16.02	250.00	122.56	16.02	138.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.8	3.2	50.00	0	0.00	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಆಲಮೇಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣದ 54 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	344.56	5.44	350.00	96.56	5.44	102	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ವಿಜಯಪುರ	ತಾಳಿಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೂರ-ತಮದಡ್ಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ, ಬಳಗಾನೂರ ಮತ್ತು ವನಹಳ್ಳಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	73.92	3.2	77.12	29.55	2.09	31.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾರನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	97.86	2.14	100.00	22.94	1.00	23.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.4	9.60	100.00	52.72	3.60	56.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಇಂಡಿ ಹಸುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಜಲದಪ್ಪನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.55	19.45	100.00	10.00	0.00	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊರತಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.75	2.25	30.00	10.16	0.00	10.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂದವಾನ ಸ್ಕೆಟ-2 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.88	0.36	39.24	21.16	0.36	21.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14				ಒಟ್ಟು	1385.53	88.83	1474.36	585.79	45.24	631.03	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	496.75	3.25	500.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಹುನಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚಿಬಂಡಿ, ಶಿರೂರ, ಅಚನೂರ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	128.89	51.11	180.00	65.00	25.50	90.5	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ/ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಿ-ಗಂಜೇಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.86	4.14	130.00	7.00	0.00	7.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸಕೊಪ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	187.92	2.08	190.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	277.34	22.66	300.00	260.9	20.16	281.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.55	9.45	50.00	4.00	5.00	9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾವಲಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	91.96	8.04	100.00	69.35	4.09	73.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.09	94.91	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಇಳಕಲ್	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	ಹಿರೇಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.21	97.79	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.14	98.86	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	1357.71	392.29	1750.00	406.25	54.75	461.00	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮಕನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಿನಗುಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	149.54	50.46	200.00	46.41	37.17	83.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಕೂಡಾ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	162.54	17.46	180.00	0.00	0.00	0.00	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	70.00	0.11	70.11	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ವೇಚನ ಕಾಮಗಾರಿ.	191.16	8.84	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.01	51.99	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ (ಬೊಂದೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.53	16.47	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	704.78	145.33	850.11	46.41	37.17	83.58	
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮಿಟಕಲ್	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ತೂರ ಕೆರೆ (ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.73	35.27	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ಮುಸಾಖಾನ ಕೆರೆ (ಮಾಲಗತ್ತಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	58.19	41.81	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮಿಟಕಲ್	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ಸೊಂತನ ಕೆರೆ ರಾಂಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	67.74	32.26	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	190.66	109.34	300.00	0.00	0.00	0.00	
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಪಾಸಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.04	4.96	100.00	10.88	4.96	15.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಿನೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	198.84	6.16	205.00	43.84	6.16	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟುರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	172.52	7.48	180.00	42.52	7.48	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	466.40	18.60	485.00	97.24	18.60	115.84	
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702 ನಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಲತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಗನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.95	9.05	100.00	95.04	8.80	103.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋರನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	199.09	0.91	200.00	161.52	0.51	162.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	192.29	7.71	200.00	75.00	6.47	81.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	198.21	1.79	200.00	178.66	2.25	180.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	680.54	19.46	700.00	510.22	18.03	528.25	
1	ವಿಜಯನಗರ	ಕೊಟ್ಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.74	2.26	50.00	47.01	2.67	49.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	77.01	10.95	87.96	56.49	8.13	64.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಯು. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	87.57	10.25	97.82	37.84	12.09	49.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	Improvements to Hanasi Tank in H.B.Halli Taluk, Vijayanagara District.	43.78	6.22	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	Improvements to Kanchikere Tank in Harapanahalli Taluk, Vijayanagara District.	82.2	17.80	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	Improvements to Talakallu Tank in Hadagali Taluk, Vijayanagara District.	43.45	6.55	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	381.75	54.03	435.78	141.34	22.89	164.23	
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಳ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	69.03	30.97	100.00	20.73	30.97	51.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವನಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	68.79	31.21	100.00	21.97	29.73	51.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಇರಕಲ್‌ಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	161.06	38.94	200.00	57.35	36.23	93.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	77.87	22.13	100.00	29.55	22.13	51.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07- 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	77.87	22.13	100.00	71.48	22.10	93.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲ್ ತಾವರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	116.72	33.28	150.00	60.30	33.28	93.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	66.19	33.81	100.00	14.96	15.04	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮನಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	58.91	11.09	70.00	40.99	11.22	52.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	44.02	15.98	60.00	37.24	14.97	52.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕನಮರಡಿ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	52.03	7.97	60.00	26.78	7.43	34.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.15	7.85	35.00	14.38	6.30	20.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಯದುಣಸಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.54	5.46	30.00	3.77	5.46	9.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರಿಮರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.50	6.50	20.00	6.20	6.50	12.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದೇಶ್ವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.94	23.06	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	SDMF	ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	79.59	20.41	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	SDMF	ಬುಡಿತೆಟ್ಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	37.52	12.48	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16				ಒಟ್ಟು	1001.72	323.28	1325.00	405.70	241.36	647.06	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಊರಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	385.10	64.90	450.00	496.69	246.97	743.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	157.93	182.07	340.00	0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	211.17	113.83	325.00	290.27	225.96	516.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಊರಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	311.66	63.34	375.00				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	151.22	48.78	200.00				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	178.95	96.05	275.00	438.92	117.65	556.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯದ್ದಲಕುಂಟ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	478.41	21.59	500.00				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ/ಸೂಗುರಾಳ ರಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	421.18	48.82	470.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	443.09	56.91	500.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗೊಶಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	152.01	44.99	197.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.90	9.10	150.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	SDMF	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	209.34	40.66	250.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12				ಒಟ್ಟು	3240.94	791.06	4032.00	1225.88	590.58	1816.46	
208				ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	20742.96	2614.80	23357.77	6094.76	1172.03	7266.79	

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 (610) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -3

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು		ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆರೆಗಳು		ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆರೆಗಳು	
		ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	46	5850.86	25	3270.375	21	2580.58
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	96	15942.31	96	15942.305	0	0.00
3	ರಾಮನಗರ	101	25557.88	92	24972.60	0	0.00
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	203	25611.20	195	24733.12	6	799.10
5	ಕೋಲಾರ	143	29634.16	117	23829.6	4	1051.88
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	186	40586.05	186	40586.05	0	0.00
7	ದಾವಣಗೆರೆ	82	10816.79	69	7814.47	13	3002.30
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	306	8578.99	136	3237.78	170	5256.66
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	127	9566.70	79	5218.61	46	6347.48
10	ತುಮಕೂರು	427	58118.33	372	57413.00	55	705.33
11	ಮಂಡ್ಯ	48	3752.24	48	3752.24	0	0.00
12	ಮೈಸೂರು	50	16754.71	31	349.79	0	0.00
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	65	7033.69	46	5582.08	7	532.22

14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2	10.85	2	10.85	0	0.00
15	ಕೊಡಗು	29	112.54	29	112.54	0	0.00
16	ಉಡುಪಿ	4	84.46	4	84.46	0	0.00
17	ಹಾಸನ	168	17126.17	56	7925.68	112	9200.49
ದಕ್ಷಿಣ ಪಲಯದ ಒಟ್ಟು		2083	275138	1583	224836	434	29476

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 (610) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -3

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು		ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆರೆಗಳು		ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆರೆಗಳು	
		ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಬೆಳಗಾವಿ	291	8881.50	233	7164.17	58	1717.33
2	ಧಾರವಾಡ	114	3466.21	110	3453.02	4	13.19
3	ಗದಗ	32	3424.01	32	3424.01	0	0.00
4	ಹಾವೇರಿ	264	12663.25	74	4531.65	190	8131.60
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	91	3354.38	91	3354.38	0	0.00
6	ವಿಜಯಪುರ	160	12548.33	150	9654.58	10	2893.75
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	71	5198.49	71	5198.49	0	0.00
8	ಕಲಬುರಗಿ	169	8711.74	169	8711.74	0	0.00
9	ಯಾದಗಿರ	71	7302.13	71	7302.13	0	0.00
10	ಬೀದರ	125	6936.83	125	6936.83	0	0.00
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	36	2715.96	36	2715.96	0	0.00
12	ವಿಜಯನಗರ	87	12284.82	87	12284.82	0	0.00
13	ಕೊಪ್ಪಳ	122	6778.79	122	6778.79	0	0.00
14	ರಾಯಚೂರು	72	5643.02	72	5643.02	0	0.00
ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		1705	99909.45	1443	87153.58	262	12755.87