


## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಧೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರುವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	188 (183)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	14.12.2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು;	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 193 ಯುಎಂಎಸ್ 2021

  
 (ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು  
 (ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

## ಅನುಬಂಧ

ಕೆಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.188 (183))

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	4	5	6	7	8	
-17	ವಿಜಯಪುರ	ಅಮೃತ	ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ 15 ಝೋನಗಳಿಗೆ 24x7 ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	15600.00	14207.08	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಶೇ 87% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸ್ಕಾಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರಿನೇಶನ್ ರೂಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ -2022 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಉಪ ಮೊತ್ತ</b>	<b>15600.00</b>	<b>14207.08</b>	
-18			ಇಲ್ಲ			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2018-19	ವಿಜಯಪುರ	ಅಮೃತ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೋನ್ ನಂ. 12-ಮತ್ತು 13ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	2198.00	2024.00	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಕಿ.ಮೀ, ಫೀಡರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 1.28 ಎರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ 5.24 ಕಿ.ಮೀ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪರ್ಕ 1400 ಸಂಖ್ಯೆ, 55 ಲ.ಲೀ ಸಾ: ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ, 10 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಂಪು ಹೌಸ್, 100 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶೀನರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 31.10.2020 ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ವಿಜಯಪುರ	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ರವರ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 10ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1500.00	1497.46	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಚೇಂಬ ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ 5.15 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎಮ್.ಎಸ್. ಶುದ್ಧ ನೀ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 60 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಾ: ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 250 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಂಟ್ರೀಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದಿನಾಂಕ: 16.01.2021 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.