

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೂತ್ತು)
ಚಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	147 (188)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	14.12.2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಶೇ.70% ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಿಸಲು 230.23 ಕೆ.ಮೀ ಉದ್ದೇಶ ಸಿವರ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 214.50 ಕೆ.ಮೀ ನಷ್ಟ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ನವಂಬರ್-2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್-2013 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಲೀನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರಣ ಮುಗಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್-2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2016 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಮಾರ್ಚ್-2019 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮುಲೀನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.0 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಮುಲೀನ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಕೆಂಜೆಗಳಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ಐಕೆಂಜೆ(1) ರದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಿಸಲಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನಾರ್ಥಾಜೆಕ್ಸ್ ಮೆ   ಅಭಿರಾಮ್ ಪ್ರೇ. ಲಿಲಿಟ್‌ಡ್,</li> </ul> </ul>	

	<p>ಹ್ಯಾದ್ಯಾಬಾದ್ ರವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್-2011 ರಂದು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2013 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 09.03.2020 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೇಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಂಗೋಳ್ಜ್‌ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಷಾಕೇಜ್(2) ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ, ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಿಕರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.</li> <li>• ಷಾಕೇಜ್ (3) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 20 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮುದ್ರ್ಯದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಒಳಿಕರಂಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮು   ಓಯಸಿಸ್ ಇಪಿಸಿ ಸಲ್ಯಾಂನ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದ ಕಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು 8.0 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಒಳಿಕರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <li>• ಷಾಕೇಜ್ (4) ಮತ್ತು (5) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಪಂಪಿಂಗ್ ವಿಷಣವಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮು   ಶುಭೋದಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> <li>• ಷಾಕೇಜ್ (6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಗರದ 7 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ</li> </ul>
--	--

	ದಾಟಲು                  ಮು   ಕನ್ನಟಕ್ಕನ್ನ ಹ್ಯಾದ್ಯಾಭಾದ್ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ವ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಯುನಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ
--	---	-----------------------------

ಬಾಧಕೇಜ್ (1)ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಡಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ವ,

1. ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್‌, ಮೃಸೂರು ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ವ, ಸದರಿಯವರು 4 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರಾಫಾಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಚನಾವುಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ತಾ ನಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಟೆಕರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿಮಾರಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ).

2. 2ನೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಮು||ಮ್ಯಾಕಾನ್ ಕನ್ನಟಕ್ಕನ್ನ, ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ವ, ಸದರಿಯವರು ಬಾಧಕೇಜ್(1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಳಿಯಿಂದ ಮೂರುಮನೆ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಬರುವ 1ನೇ ಡೆಟ್ರಾಫಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷೆಪೇಟೆಯಿಂದ ಚನಾವುಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬರುವ 2ನೇ ಡೆಟ್ರಾಫಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಣ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ವ, 18 ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಳಿಂದಿರಿಸುವಂತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಂಡಿತವಾಗಿದ್ವ, ಸದ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರದಿಂದ ಕಾಣೀ ಡೇ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1900 ಮೀಟರ್ ಕೊಳ್ಳವೆ ಮಾರ್ಗ

	<p>ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 715 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕೊಳಪೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಷಾಕೇಜ್‌ನ್ನು ಜನವರಿ-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅಲ್ಲದೇ, ಷಾಕೇಜ್ (1) ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು, ಯಥಾ ನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಂಡರ್‌ನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ಗುರು ರಾಷ್ಟ್ರವೇಂದ್ರ ಎಂಟರ್ ಪ್ರಿಸೆಸ್ ರವರಿಗೆ, ಷಾಕೇಜ್(1)ರ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇನಾರ್ಪಾರ್ಪಾಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೀ.ಲಿ.ಮಿಟೆಡ್, ರವರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೊಣಗಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೋಪದೋಷಗಳ ವರದಿ ಯಥಾ ನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p style="text-align: center;">ಚಾಲ್ಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p style="text-align: right;">ಒಳಚರಂಡಿ ಜನವರಿ-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ಹಾಲೀ ನಗರದಲ್ಲಿ 9000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 17000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.0 ಕಿ.ಮೀ೧ ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂ.26.31 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಾರಿಟಕ ಘನ ಸಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 03.06.2021 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ</li> </ul>
--	--

		<p>ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 21.09.2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಣ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p>
ಆ)	<p>ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?</p>	<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಉಳಿದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವಿತರಣಾ ಜಾಲ, 27000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಾಲ್ಕು 192 ಯು.ಎಂ.ಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಸಿ.ಸುದ್ಹಾಕಾರರಾಜು)  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು  
(ಬಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು)  
ಪ್ರಾಣಾಭ್ಯಾಸದ್ವಿಧಾನ ಸಚಿವರು