


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 406
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 15.09.2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ.	ಇದುವರೆಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: MID 115 LCQ 2022



(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 406ಕ್ಕೆ
ಅನುಬಂಧಕ್ಕೆ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				2020-21	2021-22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5		6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	2020-21	279	9119.20	8237.92	241	20	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. 09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ		126	17193.44	2118.61	69	47	08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.
4	ಕೋಲಾರ	2021-22	15	0.00	32.37	10	2	03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ		13	0.00	0.00	-	9	04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟು			433	26312.64	10388.90			

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 406ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್-14	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಬೂರ್ ಬಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.21	0.00	0.00	20.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
2	ಕೋಲಾರ	-	-	ಸಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-26	Providing MS Gates to Existing checkdams and improvements to feeding naals all along the KC Valley LIS in Kolar.	0.00	81.58	380.73	462.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮಾರ್ಕೆಂಡೇಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಪತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	23.20	0.00	0.00	23.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸ.ನಂ.28 ರ 3.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	5.05	0.00	0.00	5.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬೆನ್ ಬೋಡಪ್ಪ, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ.60 ರ 3.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	5.28	0.00	0.00	5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆನ್ ತಿರುಮಲಪ್ಪ, ಶಿವಲಿಂಗ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸ.ನಂ.24 ರ 3.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	5.19	0.00	0.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೆನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಕಳವಂಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸ.ನಂ.20 ರ 3.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	5.06	0.00	0.00	5.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಪಪ್ಪ ಬೆನ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮಬೋವಿ, ಜಿ.ವಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 26/3/75 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.85	0.00	0.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	1) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆನ್ ಗೋಲ್ಪಪ್ಪ, ಜಿ.ವಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ.58/540/1 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.86	0.00	0.00	4.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಥ		ಪೂರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	2) ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕ ಕೋಂ. ಗೋಲ್ಡ್‌ಪವ್, ಜಿ.ವಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಸ.ನಂ. 26/ಓ84, 26/ಓ 73ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.85	0.00	0.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	3) ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ.ವಿ.ಕಾಲೋನಿ ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಸ.ನಂ. 56/2ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.85	0.00	0.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಲೆಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಇವರ ಸ.ನಂ 86/ಓ-80ರ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	4.84	0.00	0.00	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮುನಿಯಪ್ಪ ಉರುಫ್ ಮುನಿಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ 90/ಓ-2ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	4.84	0.00	0.00	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮಾಲೂರು ತಾ ಇರಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	27.03	0.00	0.00	27.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.57	3.26	0.00	3.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	2.45	0.00	2.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಸೋನ್ನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	2.38	0.00	2.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವಿ.ಆರವಿಂದ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಮುನಿ . ಬೂಸಾಲಕುಂಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	0.43	1.97	0.00	2.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ನಾಚಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ.ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.55	2.98	0.00	3.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸ.ನಂ.60/ಓ11 ಸಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	0.38	1.48	0.00	1.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೋಳಳಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ.76/3 ಕೆ. ತಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	0.53	2.91	0.00	3.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವಿರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಮುನಿ . ಬೂಸಾಲಕುಂಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	0.45	2.32	0.00	2.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕಲಗೇರಿ (ಪೋಸ್ಟ್)ನ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕುರಿತು.	4.17	0.00	0.00	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
24	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಿ.ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ಕೊರಪ್ಪಳ್ಳಿ, ರೋಣೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
25	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ಮೊಗಿಲಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.36	7.89	0.51	15.76	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
26	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಿ.ಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ತಿವಪುರ, ಚಿಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
27	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುನಿತಾಮಿ, ದಿಂಜಾಲ, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
28	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟ ಬೋವಿ, ವೀರಾಜನೇಯ ನಗರ (ವಡ್ಡರಪಾಳೆ) ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
29	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಪತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಪ್ಪ, ಮದನಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಗುಣರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.36	0.00	0.00	27.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
31	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಾಗರಾಜ ಜಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜನ್ನಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಗುಣರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
32	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಪ್ಪಪ್ಪ ಐತರಾಸಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
33	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕಪ್ಪ ಐತರಾಸಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
34	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ (ಮುಸಳು) ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಕೊರೆಗಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
35	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಾಗಪ್ಪ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜೇಡಿಮಾಕಲಪ್ಪ ಮಲಗೊರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
36	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಎಸ್.ವಿ.ರಂಕರ್ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬೋವಿಬಾಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಮುನಿರಾಮ. ದೊಡ್ಡಂದಾಡ್ಡಹಳ್ಳಿ. ನೆಲವಂಕಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.37	0.00	1.72	29.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
38	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ. ಮುರಿಮಡಗು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
39	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿನ್ ಲೇ ಮುನಿರಾಮ. ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
40	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಹೆಚ್.ರಾಮಪ್ಪ. ಯದರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
41	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ. ಪಾಕಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ. ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
42	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಜಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ. ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.47	0.00	2.11	24.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
43	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಮಹಮದ್‌ಪುರ. ಕೊಳತೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಪೂರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹಸುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪುರ. ಮುಕ್ತಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
45	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ ಮುದಿಮಡಗು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.83	0.00	0.00	4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
46	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
47	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
48	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜನ್ನಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
49	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಬೋವಿ, ವೀರಾಂಜನೇಯ ನಗರ (ವಡ್ಡರಪಾಳೆ) ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
50	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಚಿಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ವತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
52	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ (ಮುಸೆಳ್ಳಿ) ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಕೂರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
53	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ನಾಗಪ್ಪ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜೇಡಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
54	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಎಸ್.ವಿ.ರಂಕರ್ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಜೋಷಿ ಬಾಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
55	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಂದಾರ್ಹಳ್ಳಿ ನೆಲವಂತಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
56	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿನ್ ಲೇ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
57	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಬಿ.ರಾಮಪ್ಪ ಜಿನ್ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ಕೊರಪ್ಪಳ್ಳಿ, ದೋಣೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಚಿಂತಮಾಸಪಲ್ಲಿ ಮುನಿಮಡಗು ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
59	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಹೆಚ್.ರಾಮಪ್ಪ, ಯದರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
60	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಪಾತಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ, ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
61	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಜಯನ್ ಜಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಮನ್, ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
62	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಸಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಮದ್ ಪುರ, ಕೊಳತೂರು ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
63	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಹನುಮಪ್ಪ ಜಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸಾರಾಯಣಪುರ, ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
64	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.26	0.00	0.00	22.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
65	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹುಣಸಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	21.14	0.00	21.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣತೆ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಸುಗ್ಗಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
67	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	57.15	21.82	0.00	78.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
68	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	27.58	0.00	27.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
69	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	24.93	0.00	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
70	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	54.62	26.42	0.00	81.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
71	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	48.45	48.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
72	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಗುರಂಪುರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	8.29	0.00	8.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
73	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	9.10	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
74	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ಯಾಮಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	14.19	14.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
75	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
76	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ತೊಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	16.15	16.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
77	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದುವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	15.45	15.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಗುಬ್ಬಿಮಿಂದವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.58	0.00	0.00	11.58	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
79	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಜಂಗಮಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.89	0.00	0.53	9.42	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
80	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.90	0.00	0.53	9.43	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
81	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.90	0.00	0.52	9.42	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
82	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮದರಂಗಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	10.61	13.12	23.73	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
83	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	19.41	19.41	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
84	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಉಪ್ಪರಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	9.78	9.78	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
85	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಾಣಾಲಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.30	0.00	10.30	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
86	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಸಂಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.30	0.00	10.30	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-
87	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.90	0.40	0.00	6.30	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಹಕೀತ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಲವಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
89	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಲವಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಪಿ. ಜೇಡಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿತಿವಿವೇಕಿದೆ.
90	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಲವಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಅಮ್ಮಗಾರವೇಟೆ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿತಿವಿವೇಕಿದೆ.
91	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಲವಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣ್ಣಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿತಿವಿವೇಕಿದೆ.
92	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ನಲವಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಜೋಡಿಸೋತ್ತಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿತಿವಿವೇಕಿದೆ.
93	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಸುಗುಬೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಮುಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ನಿಗರನೇಟೆ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.42	0.00	15.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
94	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಯಿಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಂತಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	3.05	12.38	15.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
95	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	15.39	15.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
96	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಮುಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹಸುಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುನಿಬಾಗಿಲಪ್ಪ ವೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.198 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	0.00	4.98	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
97	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.130 ರ ಶ್ರೀ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಉರುಫ್ ಪೀಂಚಪ್ಪ ಜಿನ್ ತಿಂಗರಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದು	0.00	4.98	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.91 ರ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಜಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಗಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರಿಸುವುದು	0.00	3.67	1.31	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
99	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪದವತಮ್ಮ ಜಿನ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಕ್ಕಬಂಡೆಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	0.00	4.98	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
100	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೋಯಿ ಜಿನ್ ನಾಗನ ಬೋಯಿ ಎನ್.ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	0.00	4.98	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
101	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.26	0.00	15.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
102	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	11.21	11.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
103	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಟೆಟಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	1.25	0.00	11.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
104	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುರಗುಂಪುರ್ಗ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	26.16	0.00	26.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
105	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗಾಂದಿನಗರ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.78	0.00	0.00	11.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
106	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	22.82	0.00	22.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
107	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	14.94	0.28	15.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
108	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗ್ರಹಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
109	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಂದಿಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ / ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	50.63	50.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
110	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದಮಂಗಲ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	29.32	29.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
111	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	22.53	22.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
112	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	22.92	0.00	22.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಬ್ಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	22.68	0.00	22.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
114	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಾರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	72.31	72.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
115	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	37.10	0.00	37.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
116	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಮ್ಪಂದ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	37.07	0.00	37.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
117	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪ್ಪಲಮದಗು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	16.86	20.65	37.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
118	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	30.00	15.92	45.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
119	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	19.30	0.00	19.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
120	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇವದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	18.68	0.00	18.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
121	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	37.04	37.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
122	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
123	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	23.67	23.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
124	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	24.64	24.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
125	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಜಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	17.66	0.00	0.00	17.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
126	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿಮ್ಯೂನ್ಯೀಕರಣ)	ಕರಡುಗುರಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.48	0.00	0.00	0.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
127	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿಮ್ಯೂನ್ಯೀಕರಣ)	ಹುಲಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.00	0.00	0.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
129	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮನ್ನ ನೆಲವಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
130	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
131	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಅಡ್ಡಗಲ್ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.18	0.00	0.00	27.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
132	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
133	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಲಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
134	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಚಳ್ಳಾಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಅರಿಕುಂಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ರೋಡ್ಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
135	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕದಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಾರಂಗಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.19	9.96	0.00	18.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜಿನ್ ಹಸುಮಪ್ಪ ಅಣವಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಬಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
137	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನಾಗರಾಜ ಜಿನ್ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ಕೋಳೂರು ಜಿ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
138	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಜಿನ್ ದೊಡ್ಡ ನಾರಪ್ಪ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
139	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಿನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ಐತರನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.65	7.92	0.00	13.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
140	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ವೆಲಗಲಬುಲೆ, ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
141	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಸುಣ್ಣಕಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
142	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಿನ್ ರಾಮನ್ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
143	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಬಿ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ವರಾ
						ಫಾರ್ಮ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಅಡ್ಡಗಲ್ ರಾಯಲ್ಯಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬಲ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
145	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಲಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಲ್ಯಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬಲ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
146	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ಕದಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಾರಂಗಿ, ಮುತ್ತಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬಲ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
147	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ಯಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬಲ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
148	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ಐತಲನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು
149	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ವೆಲಗಲಬುಲೆ, ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಗುಟೂರು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
150	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ)	ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ನಾರಪ್ಪ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಗುಟೂರು ಹೋಬಳಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಬಲ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
151	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	1.71	0.00	18.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಯಿಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	23.06	0.00	23.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
153	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದಿನ್ನೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
154	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಯಿಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	18.32	2.00	20.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
155	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	22.69	0.00	22.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
156	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	22.33	0.00	22.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
157	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
158	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	84.39	0.00	84.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
159	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಎಸ್.ಜೇಡಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
160	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಗುವ ಮಂಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
161	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.15	29.64	0.00	60.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
162	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಕಿಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
163	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
164	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಕುಂಬಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
165	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲೋರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
166	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.50	1.62	0.00	20.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
167	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಯಿಲ್ಲಾವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸಹಿತ ಕೆಳಗಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	70.45	70.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.15/2, 17/1 ಮತ್ತು 17/2 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಬೆನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟನಾಯಕ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದು	0.00	4.97	0.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
169	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.14	0.00	15.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
170	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೇರಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	2.92	0.00	14.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
171	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.05	0.00	15.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
172	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.18	0.00	15.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
173	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	30.22	0.00	30.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
174	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	14.65	0.00	14.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
175	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	14.32	0.00	14.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
176	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಬೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದರ ಅತ್ತಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	15.93	0.00	15.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
177	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಗ್ಗನಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಎಗುವ ಗೂಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	14.96	0.00	14.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
178	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎವ್ವಾಪುಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	34.06	0.00	34.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
179	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ಮೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೊಳೆಯ ವಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.42	0.00	0.00	27.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
180	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕೋಡು ಕೊಡಗೀ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.24	0.00	0.00	20.24	-	-	ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
181	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	29.09	0.00	0.00	29.09	-	-	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣತೆ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.37	0.00	0.00	25.37	-	-	
183	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.49	0.00	0.00	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
184	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	41.57	0.00	0.00	41.57	-	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
185	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ಮೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.44	0.00	0.00	7.44	-	-	
186	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ದೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.34	0.00	0.00	3.34	-	-	
187	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕರವೆರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.45	0.00	0.00	0.45	-	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
188	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.88	0.00	0.00	30.88	-	-	
189	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.82	0.00	0.00	43.82	-	-	
190	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಡಿಕೇರೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.94	2.00	1.00	28.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
191	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	80.43	0.00	3.46	83.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
192	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.82	21.61	1.50	34.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
193	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.85	0.00	0.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
194	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	17.77	7.47	0.00	25.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
195	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೆಚ್.ಗೊಂಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.39	9.34	0.00	17.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
196	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಯಲಾಡು ಮೋಟುಳಿಯ ಬದ್ಧಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	34.98	0.00	0.00	34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
197	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಥ		ಪರಿಶೀಲನೆ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	ಬೋಡಗುರ್ತಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	33.28	6.29	0.00	39.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
199	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	ಕಿಮ್ಮಕಂಡ್ರ ಬಾಲಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
200	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
201	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
202	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	ರಾಮನಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
203	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.91	7.68	0.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
204	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.91	39.24	20.18	85.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
205	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಡಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	1.35	92.63	93.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
206	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊಂಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
207	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	49.83	49.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
208	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	49.63	49.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
209	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿಮ್ಪನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	15.00	35.58	50.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
210	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರಂವಾರಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ರಸಾದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	35.54	14.81	50.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
211	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	49.95	0.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
212	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	48.49	0.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪೂರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ದರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.55	14.05	0.00	39.60	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	-	-
214	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	11.04	0.00	11.04	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
215	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
216		ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
217	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
218		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
219	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
220		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
221	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಪಿ.ಎಚ್	ಕೆ.ಪಿ.ಎಚ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆ.ಪಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
222		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
223	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
224		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನನಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
225	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಿಬೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
226		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಬುರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
227	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೈಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
228		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಚಂಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	9.96	9.96	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಯಿಲ್ವಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
230	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತುಣು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
231		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
232	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೆ.ವಿ.ಎಚ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೆ.ವಿ.ಎಚ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರಿಸಾಟಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1830.13	0.00	0.00	1830.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
233	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ /ಕೆ.ವಿ.ಎಚ್	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ /ಕೆ.ವಿ.ಎಚ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಘಟ್ಟಮಾರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಮೂರನೇ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	64.00	9.05	0.00	73.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
234	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ /ಕೆ.ವಿ.ಎಚ್	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ /ಕೆ.ವಿ.ಎಚ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಘಟ್ಟಮಾರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಸಾಲಕನೇ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.95	8.34	0.00	36.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
235	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.92	0.00	0.00	40.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
236	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಮಲ್ಲಾಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	34.56	0.00	0.00	34.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
237	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಹಿಂತಿಹೋಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೋಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.99	0.00	0.00	60.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
238	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೋಸಕ ಕಾಲುವೆಗೆ "ಕಾನ್ವೆ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.29	3.82	0.00	14.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
239	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ನೆಲ್ಲಕೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹಳ್ಳಕೆ "ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ / ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.90	6.63	0.00	81.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
240	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಓಂಡಿಗನಗರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.71	0.00	0.00	20.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಹರಳಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.67	0.00	0.00	20.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
242	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.71	0.00	0.00	20.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
243	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ರೋಣೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಳುವೆ ಚಿಲಕನತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.29	0.00	0.00	8.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
244	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೂಲಗುರ್ಗ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	37.96	0.00	0.00	37.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
245	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಬಳಿಯ ಹೋಬಳಿ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬೆಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
246	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಂಡಮುರಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	11.54	11.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬೆಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
247	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಟಂಗುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.57	2.00	0.00	34.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
248	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	85.66	85.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
249	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಡ್ಡಗಲ್ ವಸಂತನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಹೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
250	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕರಡುಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	23.34	0.00	23.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
251	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಯೂರು ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	23.30	0.00	23.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
252	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.54	0.00	15.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
253	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದವತ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.60	0.00	15.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	43.47	0.00	43.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
255	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ (ರೀಬಾರ್ಜ್ ಕಾಫ್)	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಬಾರ್ಜ್ ಕಾಫ್" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
256		ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೊಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಬಾರ್ಜ್ ಕಾಫ್" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
257		ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ತಂದೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಾರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಬಾರ್ಜ್ ಕಾಫ್" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
258	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ (ಸರಣಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ) 4702-00-101-5-01-139	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಕಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
259		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
260		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
261		ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
262		ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮನುರ್ದು ಹೋಬಳಿ ಕುರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
263	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 126 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	129012.35	7398.58	2229.05	138639.98	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
264	ಕೋಲಾರ	-	-	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 126 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 257 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	225.02	0.00	225.02	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ದರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	ಕೋಲಾರ	-	-	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	"ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹುಳಿಮಾವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 10 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ"					-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
266	ಕೋಲಾರ	-	-	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	"ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 15 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಅಗ್ಗ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ"					-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
267	ಕೋಲಾರ	-	-	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	"ಅಗರ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಪ್ಪು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 35 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಕೋಡೋಯ್ಯುಲು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ" ಸರ್ವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ / Investigation ನಡೆಸಿ ವಿವರವಾದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್)ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ"	0.00	47.09	4615.91	4663.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
268	ಕೋಲಾರ	-	-	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	Lifting pumping "40 MLD secondary treated water from Kadubeesanahalli sewage treatment plant (STP) to Bellanduru Jackwell including Improvements and Beautification of Narasapura tank, Kolar Amanikere tank in Kolar taluk & Someshwara Palya tank in Mulbagal Taluk "					-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
269	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.86	13.83	2.00	36.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
270	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ನಕ್ಕಲಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.57	0.00	0.00	21.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
271	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಯಿಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾರಂಗಿ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.17	2.14	0.00	35.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
272	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಮ್ಯಾಳಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.18	0.00	0.00	34.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಪೂಲಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.24	3.28	0.00	30.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
274	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೇತಗಾಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.16	16.92	0.00	42.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
275	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	33.36	7.28	0.00	40.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
276	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	ಎ ಕೊತ್ತೂರು ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.55	7.77	7.50	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
277	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	ಗೌಸಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.85	0.00	0.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
277	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					132668.71	9119.20	8182.27	149970.18			
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಬ್‌ಡಿಸ್ ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್-26	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಸರಸಿಪುರದಿನ್ನೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	55.65	55.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಯರಕೊಂಡರಾಯನ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಾರ್ಕೆ ಕೆರೆ ಮೋಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					0.00	0.00	55.65	55.65			
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಕಿ ಕಾರೋನಿ ಮತ್ತು ಒಳಿಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾಸಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
6	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ, ಐದುಕಾಲುವೆ ಒಬಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬದ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಪಿ.ಎ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಹುಡ್ಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ) ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಅಡ್ಡಗಲ್ ವಸಂತಲಾಯಕನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಗಿ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಭೀಮಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇ-ಮೋರ್ಚಲಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಹುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
11	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆವಣಿ ಹೋಬಳಿ ಪದಕಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಿಸ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಕ್ಷಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಪೈಪನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
12	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	15.16	15.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
13	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾಡಿಗೋಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
14	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣರಾವಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	7.49	7.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೋಡಗುರ್ತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	5.22	5.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9 10)	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15				2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	32.37	32.37			

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 406 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ದೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈಲ್ವೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪೂರೈಕೆ
						2020-21	2021-22	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ನವಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.41	1.52	0.00	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	4.56	0.00	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಗಾಂವಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.15	2.44	0.00	4.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆದೋಮ್ಮನಂದ್ರ ನಾಯಕರಾಯ ಕೆರೆ ತುಂಬು ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.39	20.00	0.00	24.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1422 0ಂದ 1458ರ ವರೆಗೆ) 37 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ / ರಾಜಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	51.50	35.51	0.00	87.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1459 0ಂದ 1508ರ ವರೆಗೆ) 50 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ / ರಾಜಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	107.60	10.00	0.00	117.60	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಾರುಕುಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.65	0.00	0.00	16.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೇಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	21.25	0.00	21.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	17.60	5.65	23.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ತಾಂಡದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	12.12	10.78	22.90	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿ.ವಾಳ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	20.91	20.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	8.00	8.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಬಸ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	18.84	18.84	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						2020-21	2021-22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾದಿಮರಳೂರು ಕೆರೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೂಸುವಿಕೆ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.65	8.57	0.00	44.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದಲೋಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	42.85	0.00	42.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿವಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆದರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನೂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಚಿಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲಚಿಕ್ಕನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಬೊಮ್ಮನಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ನವಾಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.93	6.65	0.00	26.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ನವಾಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	52.61	52.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
25	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಎಸ್ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಸ.ನಂ 230/ಖ18 ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	3.63	0.65	0.00	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಗಾರಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	64.00	0.00	64.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	26.77	0.00	26.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
28	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಗರಿಹನ ಲಹ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲೇಮರಿ ಹೋಬಳಿ ಸುರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಸ.ನಂ.541 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	5.47	0.00	5.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
29	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏರೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಡೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	68.02	0.00	0.00	68.02	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
30	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮಲಾಪುರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	149.40	42.87	0.00	192.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
31	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.61	56.02	0.00	90.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
32	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪಗ್ಗಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡೈಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	64.35	10.00	0.00	74.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
33	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಕರಿಗಾನಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.66	0.00	0.00	4.66	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
34	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಎಲ್ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	16.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
35	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	90.80	13.30	104.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
36	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಐವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.42	51.23	2.55	74.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						2020-21	2021-22	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
37	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಜ್ಞಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿರಂಗಂಟ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	30.42	0.00	30.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
38	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಡಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	28.42	0.00	28.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
39	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಜ್ಞಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	56.97	0.00	56.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
40	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	69.56	0.00	69.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
41	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಟ್ಟೇಮರಿ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	53.98	0.00	53.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
42	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡದಿಂ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	54.29	0.00	54.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
43	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.39	56.84	0.00	92.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
44	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	58.35	7.56	0.00	65.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
45	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	35.56	0.00	65.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
46	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.44	0.00	80.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
47	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪುರದಿವಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
48	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	53.00	53.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
49	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಬ್ಬಾಳ-ನಾಗವಾರ ಕಣಿವೆಯ ದ್ವೀಪಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರಂಜನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 65 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
50	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಟ್ಟು ಹೋಬಳಿ, ಓರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
51	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
52	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಏತೀಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಪಾತ್ ಮೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.31	0.00	13.99	31.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
53	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಏತೀಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಟ್ಟು ಹೋಬಳಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಪಾತ್ ಮೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.67	0.00	26.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಫಲಾನುಭವಿ
						2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
54	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆವಲಗುರ್ತಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 159/5 ವರವಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	1.42	0.00	1.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
55	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚೇಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಿನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 126 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.65	2.87	0.00	4.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
56	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೊನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಜಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 190/2 ವರವಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	3.65	0.00	3.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
57	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಮರಳನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.04	12.65	0.00	36.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
58	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಭಾಗ - 2)	548.82	30.00	0.00	578.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
59	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಮರಳನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.78	0.57	0.00	37.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
60	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಅರಸೀಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೆಲ್ಲಗಟ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.98	31.25	0.00	41.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
61	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
62	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	30.21	5.64	35.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
63	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜನನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
64	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಬೋಯಿನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.88	50.47	0.00	71.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
65	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ನಂದಿ ಹೋಬಳಿ ಗುರುಕುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
66	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂಬೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
67	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿದ್ದಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
68	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ರಾಮಪಟ್ಟಣ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಜಿಂಟಾಪುರ	ಶಿಕ್ಷಣ	4702 ನವಾಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಂಟಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಿಕ್ಷಣ) ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕೋಶ) ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಎಗಿಗದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
70	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಕೋ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಸ.ನಂ.154ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	4.69	0.00	4.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
71	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಜಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಗಂಜಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಜಿನ್ ಪೆನ್ಸನ್ ಇವರ ಸ ನಂ 5/1 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.36	2.49	0.00	3.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
72	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರಜಗಾಕಿನಿ ಕೊಳವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ವಲಸೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಜನ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಉಪ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	65.99	0.00	0.00	65.99	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
73	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋರಾಯಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನ ಅರಂಭದಿಂದ ಸೋರಾಯಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ತಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪನ್ಸಾರ್ ಕೊಳ್ಳೆ ವಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	42.18	0.00	0.00	42.18	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
74	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೇಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಕೇಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಅಮಾನಿ ಬಂಡಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.20	2.65	0.00	42.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
75	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	24.88	0.98	0.00	25.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
76	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುರಡಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ತೂಬು ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.49	1.99	0.00	24.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
77	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲಸೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪಾಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 162ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.01	0.00	0.00	7.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
78	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲಸೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ, ನಂದನವನ ಮತ್ತು ಬಸವಾಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಸೂರಪ್ಪುಂಟೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.42	0.00	0.00	10.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
79	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲಸೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚಿಲಕಲಸೇರ್ಮ-ಮಂಜಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.13	15.61	59.21	104.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
80	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಲಕಲಸೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ ತುಳುವನೂರು ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
81	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಲಕಲಸೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಬಾಲರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
82	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.62ರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
83	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಳಮಾಜಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾದೂರು-ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
84	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಂಜಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಂದರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						2020-21	2021-22	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
85	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ. ಮುತ್ತುಕವರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
86	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ - ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	92.55	0.00	92.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
87	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಮೋಟುಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	43.59	0.00	4.12	47.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
88	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡನಕೆರೆ ಕೊಂಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 200.00 ಮೀ. ನಿಂದ 450.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	31.38	31.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
89	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲಕಲನೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ) ಕೋರ್ಲಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರತಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
90	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದರಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾದರಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರತಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
91	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರತಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
92	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ನವಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	51.77	51.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
93	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಗೌನಿಚಿರವುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.87	10.00	0.00	26.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
94	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಲ್ಲರಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.80	17.00	0.00	52.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
95	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಪೆದ್ದೂರು ಪಂ. ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.13	14.65	0.00	38.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
96	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಾಜರಗು ಹೋಬಳಿ ಕೋಟಗಲ್ ಕೆರೆ ಕೊಂಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	38.23	16.00	54.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
97	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡದಲಮರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	20.70	30.00	50.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
98	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುತಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.69	26.17	0.00	66.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
99	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ನಳ್ಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.28	3.65	0.00	20.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
100	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡವವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
101	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
102	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಕಪ್	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಜಿಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ - ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.41	0.00	15.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
103	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಕಪ್	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಭೂಮಿರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂ. ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	7.00	33.38	95.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
104	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಡದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	26.58	0.00	51.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
105	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.68	0.80	0.86	14.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿ ನಾಯಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.50	0.08	0.00	10.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗುಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಠಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.43	9.58	0.00	35.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
108	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರಗಮ್ಮಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
109	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
110	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡವವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
111	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
112	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
114	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
115	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
116	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
117	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬಿಡ್ಡೆಘಟ್ಟ, ಗೊಂಬಿನೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಿಹಂಕ	4702 ಏಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ- ನಾಗವಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನಿರೀತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	71558.07	15747.95	1611.16	88917.18	-	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
117	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					73555.27	17193.44	2043.15	92791.86			

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಕೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	36.78	36.78	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	38.68	38.68	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21	2021-22		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳನೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಓರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವೇವರಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಬೆಲಕಲಸೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಏನಿಗದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಮೂಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಮಾನಿ ದೊಡ್ಡದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
9	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					0.00	0.00	75.46	75.46			

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಬಲ್ಲದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
						2020-21	2021-22	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಾಲಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊರ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಲಾಪರ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪ್ರದ್ವ ಕಂ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಮಾರಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು						0.00	0.00	0.00	0.00			