


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜುಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	292
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	15.12.2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ;	ಹೌದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಡಾ : ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ 83119 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
(ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ; (ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಇ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ? (ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 219 ಹೆಚ್‌ಎಂ 2021


 (ಪಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)

ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ- 1

12

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು, ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಐರ್ಚು ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
1	Gandhinagar, Bangalore,	5483.18	933	M/s. Amma Construction India Pvt.Ltd.	2770.94	583
2	BTM & Chikkapet, Bangalore	5805.45	1008	M/s.Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd	4560.5	995
3	Rajaji nagar Mahalakshmpura, Bangalore,	5238.79	893	M/s.Yankee Builders, Bangalore	4030.93	875
4	T.Dasarahalli, Bangalore,	2682.53	457	M/s.Yankee Builders, Bangalore	1950.02	457
5	Yeshwanthpura, Bangalore	5044.30	860	M/s.Aishwaryagiri Construction Pvt.Ltd., Bangalore	1131.9	384
6	Sarvangna Nagar & Pulakeshi nagar, Bangalore,	4500.30	762	M/s.Ramalingam Constructions	3235.45	658
7	Yalahanka Malleshwarum, Bangalore,	4483.66	759	M/s.DEC Infrastructure Pvt.Ltd., & M/s Maverick holdings Investments Pvt.Ltd.,	2997.13	499
8	Krishnaraja constituency, Mysore	7968.52	1329	M/s.RPP Infra Projects Ltd., Erode & M/s.Tanisujan Infra Pvt., Ltd., Mysore	3223.04	717
9	HDMC- Hubballi	3064.92	525	M/s.Gowri Infra Engineers Pvt.Ltd.,	1017.84	234
10	Belagavi	4344.95	829	Sri.S.R.Chandrasena	4167.64	829
11	KGF	3983.18	843	Sri.G.Chandre Gowda	2982.69	843
12	Chintamani	1083.80	230	Sri.HK Parameshwarappa	886.78	230
13	Sira	2193.84	450	Sri.Mohammed Rahamathulla	1489.64	436
14	Hassan	1599.55	327	Sri.A.H.Mohan Kumar	534.42	258
15	Ramanagara	7557.47	1530	M/s.Gowri Infra Engineers Pvt.Ltd.,	4210.96	1196

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಐರ್ಪಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
16	Koppal	1592.33	337	Sri.Eranna Mamadapur	1407.41	337
17	Yadhagiri	1426.95	302	Sri.Syed Mannan	1357.9	302
18	Madhugiri	2194.34	450	M/s.DEC Infrastructure Pvt., Ltd.	1966.22	450
19	Kanakapura	9225.08	1881	M/s.Gowri Infra Engineers Pvt.Ltd.,	6603.8	1881
20	Sagara	8745.66	1588	M/s.Aishwaryagiri Construction Pvt.Ltd., Bangalore	979.08	304
21	Padmanabhanagara Constituency- BBMP	5258.39	895	Sri.G.Chandre Gowda	1321.37	604
22	Basavanagudi & Bengaluru South Constituency- BBMP	9947.35	1699	Sri.T.N.Paramesh	808.23	603
23	Chikkaballapura	1138.29	242	Sri.B.Nagaraj	745.45	242
24	Narasimharaja area (KN Pura), Mysore,	4196.32	700	Sri.T.N.Paramesh	1268.35	350
25	Chamaraja area, Mysore	3856.65	655	M/s.Maverick Holdings & Investments Pvt.Ltd.,	714.73	211
26	Bellary	5681.69	1188	M/s NPCC	5069.66	1188
27	Raichur	4689.10	1050	Sri Syed Mannan	4000.03	1050
28	Bagalkote	3256.00	784	Sri Srikantha H. Bandi	879.29	319
29	Vijayapura	4601.49	1028	Sri Srikantha H. Bandi	4089.83	1028
30	Bidar	6301.57	1500	Sri Erannana Mamadapur	4147.01	1255
31	Chikkapete	2740.00	500	M/s Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd	638.82	167
32	Sarvajnanagar	3383.36	616	M/s Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd	753.7	189
33	Byatarayanapura	1896.08	346	Sri. Prasanna N Rajapurohit	827.74	251
34	Pulakeshinagar	2657.80	485	Sri G Chandregowda	0	0
35	Yalahanka	3256.00	592	Sri G Chandregowda	2526.56	585
36	Govindrajanagara	9999.90	1845	M/s Gowri Infra Engineers Pvt. Ltd	2807.56	1142
37	Vijayanagar	7551.44	1378	M/s Gowri Infra Engineers Pvt. Ltd	1912.19	683

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಐರ್ಪಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
38	Govindrajanagara & Vijayanagara	8838.50	1607	M/s Gowri Infra Engineers Pvt. Ltd	1897.49	629
39	RR Nagar	3310.44	588	M/s Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd	150.82	0
40	Jayanagar, Chamarajapete & Chikpete	5101.88	931	M/s Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd	808.78	401
41	Gandhi Nagara	2740.00	500	Sri G Chandregowda	66.77	34
42	Shivaji Nagara	2740.00	500	Sri. S.R.Construction	0	0
43	Shanthi Nagara	1918.00	350	Sri. Prasanna N Rajapurohit	710.54	335
44	Doddaballapura	2625.00	500	Sri G Chandregowda	1559.7	500
45	Channapattana	7604.74	1450	M/s National Projects Constructions Corporation Ltd (A Govt of India Enterprise)	2001.71	964
46	Magadi	2655.94	504	M/s Gowri Infra Engineers Pvt. Ltd	1251.06	391
47	Sira	5544.00	1008	M/s Ramalingam Construction Company Pvt Ltd	1888.58	1008
48	Turuvekere	1024.00	200	Sri. B.N. Krishne Gowda	451.77	137
49	Pavagada	1575.00	300	Sri. Nagaraja B	1063.38	300
50	Kunigal	2560.00	500	Sri G Chandregowda	1421.18	395
51	Mulabagilu	2560.00	500	Sri G Chandregowda	2029.1	500
52	Bangarapete	2048.00	400	Sri G Chandregowda	1735.17	400
53	Srinivasapura	3036.00	600	Sri G Chandregowda	1408.03	490
54	Shidlaghatta	2560.00	500	Sri G Chandregowda	2026.84	500
55	Hunsur	2544.38	500	Sri. Nagaraja B	1046.19	365
56	Nanjanagudu	1524.70	300	M/s SS Natarajan \$ Co Engineering Contractors	0	0
57	T.Narasipura	1020.30	200	M/s SS Natarajan \$ Co Engineering Contractors	440.93	125
58	Bannur	1530.45	300	Sri. Nagaraja B	976.7	291
59	Mandya	2495.00	500	Sri. B.N. Krishne Gowda	943.36	391

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
60	Malavalli	2430.00	500	Sri.N Srinivasa Raju	1176.82	451
61	Nagamangala	1215.00	250	M/s Chaitra Civil Venture LLP,	474.79	225
62	Madduru	1215.00	250		180.05	125
63	Chamarajanagara	2530.15	500		Sri.Sai Residency	773.84
64	Kollegala	2550.75	500	Sri. Nagaraja B	854.86	200
65	Gundlupete	1277.75	250	Sri.Bhupathi G	280.81	161
66	Arasikere	1533.00	300	Sri.Krishnamurthy & Co	429.98	132
67	Sakaleshpura	1367.50	250	Sri.N Srinivasa Raju	266.81	116
68	Channarayaptna	2555.00	500	Sri. S.R.Ravi	342.69	114
69	Arakalugodu	2590.38	486	Sri. Nagaraja B	567.5	220
70	Holenarasipura	2350.60	460	Sri. S.R.Ravi	359.91	167
71	Chikkamagaluru	1492.40	280	Sri.Sadananda Nayak Kumble (Architecture Plus)	260	126
72	Tarikere	1277.50	250		230.66	111
73	Kadur	2064.44	404	M/s Mycon Construction Ltd	1271.18	322
74	Shivamogga	8504.23	1590	M/s National Projects Constructions Corporation Ltd (A Govt of India Enterprise)	2961.47	757
75	Bhadravathi	2674.29	500	M/s Mycon Construction Ltd	1382.25	300
76	Soraba	1398.60	250	M/s Mycon Construction Ltd	388.42	81
77	Haveri	5150.67	963	M/s National Projects Constructions Corporation Ltd (A Govt of India Enterprise)	4907.68	963
78	Byadagi	1398.65	250	M/s Shubham Civil Projects Pvt Ltd	2739	250
79	Hangal	1398.60	250			250
80	Udupi	2806.57	500	M/s Mugrody Constructions,	1084.54	280
81	Mangaluru	2806.57	500	M/s Mugrody Constructions,	0	0
82	Harapanahalli	1367.21	253	M/s Ravindranath Constructions Pvt Ltd	1365.94	253
83	Harihara	4328.60	801	M/s Mycon Construction Ltd	3981.66	801
84	Channagiri	1594.18	295	K Gopalraju	1625.35	295
85	Challakere	6090.31	1127	M/s Ramkrishy Infrastructure Pvt. Ltd	1963.46	784

2

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
86	Holalkere	1767.11	327	M/s R.M Enterprises (Sathya B.R)	829.38	278
87	Hiriyur	2577.71	477	M/s Yankee Consruction LLP	1068.99	289
88	Bellary	8755.20	1613	M/s National Projects Constructions Corporation Ltd (A Govt of India Enterprise)	5778.38	1431
89	Thekkalakote	1454.68	268	Sri Syed Mannan	1278.2	268
90	Kamalapura	2665.10	491	M/s Ravindranath Constructions Pvt Ltd	2331.59	491
91	Dharwad	7405.32	1292	M/s Gowri Infra Engineers Pvt. Ltd	588.08	1292
92	Hubli	7371.00	1300	M/s Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd	3582.6	1300
93	Kalaghatagi	2835.00	500	Sri G Chandregowda	1418.2	500
94	Mulgund	2588.52	479	Sri.Ashfaq S Betageri	967.27	284
95	Rona	1134.84	210	M/s S M D Engineers And Contractors	1029.38	210
96	Lakshmeshwar	1853.57	343	Sri.Ashfaq S Betageri	1543.94	343
97	Gokak	3300.00	600	M/s National Projects Constructions Corporation Ltd (A Govt of India Enterprise)	1070.34	306
98	Ramdurga	3300.00	600	M/s National Projects Constructions Corporation Ltd (A Govt of India Enterprise)	1280.85	577
99	Kudachi	1655.50	301	M/s Ravindranath Constructions Pvt Ltd	1346.05	301
100	Chikkodi	2469.50	449	M/s ManannConstructions	583.6	449
101	Mundgod	1176.67	209	M/s Dayanand Basavaraj Masur	1598.05	193
102	Haliyala	1199.19	213			213
103	Dandeli	1615.81	287	M.s Shubham Civil Projects Pvt Ltd	1214.23	287
104	Vijayapura	2750.00	500	M/s S M D Engineers And Contractors	1435.87	474
105	B.Bagewadi	1650.00	300	M/s Shree Patil Enterprises	454.15	123
106	Muddebihal	1375.00	250	M/s S M D Engineers And Contractors	1061.73	105
107	Indi	1375.00	250		0	250

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಐರ್ಪಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
108	Ilkal	1375.00	250	M/s S M D Engineers And Contractors	1070.49	179
109	Kerur	1375.00	250			184
110	Mudhol	1375.00	250			210
111	R.Banahatti	1375.00	250	M/s S M D Engineers And Contractors	1437.46	155
112	Jamakhandi	1375.00	250			73
113	Aland	1367.50	250	Sri Syed Mannan	578.22	217
114	Afzalpura	1367.50	250			250
115	Chincholi	1367.50	250	Sri Syed Mannan	2468.92	229
116	Shahabad	1367.50	250			230
117	Jewargi	2188.00	400	Sri. J.M. Constructions Company	1012.29	271
118	Sadam	2188.00	400	Sri. J.M. Constructions Company	906.57	308
119	Kalaburagi	2735.00	500	Sri Syed Mannan	2585.7	500
120	Chittapura	5470.00	1000	M/s KMV Projects Ltd	3632.16	1000
121	Humnabad	1367.50	250	Sri. J.M. Constructions Company	641.47	235
122	Bhalki	2188.00	400	Sri. J.M. Constructions Company	1430.82	400
123	Raichur	2680.00	500	Sri Eranna Mamdapur	1857.75	426
124	Deodurga	1340.00	250	Sri Eranna Mamdapur	3406.12	233
125	Sindhanur	1340.00	250			234
126	Manvi	1340.00	250			250
127	Shahapura	1094.00	200	Sri Syed Mannan	3497.17	200
128	Yadgir	1285.00	250			245
129	Shorapur	1340.00	250			250
130	K R Pura	4515.84	768	M/s Maverick Holdind and investment Pvt Ltd.	1975.33	768
131	Chikkapete, Chamarajpete	6329.41	1155	M/s Maverick Holdind and investment Pvt.Ltd.	236.47	114
132	Shiralkoppa	1336.80	250	M/s.RM Enterprises	488.78	250
133	Jagalooru	1118.54	207	Sri.Syed Abid Pasha Quadri	1113.77	207

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ತಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7
134	Bilagi	2750.00	500	M/s.RM Enterprises	653.07	203
135	Vijayapura	9999.00	1800	Sri.Srikanth H Bandi	3865.4	1120
136	Krishnaraja Constituency (Malalavadi Sy. No. 99 /100), Mysore	7453.27	1344	M/s.Gowri Infra Engineers Pvt Ltd.,	345.84	1344
137	Krishnaraja Constituency (Mandakalli Sy No: 317 & Kasaba Hbli 198 & 199), Mysore	4971.20	868	M/s Maverick Holdind and investment Pvt ltd	0	868
138	N R Constituency, Mysore	4265.70	825	Sri Krishnamuthya (Krishnamurty amd Co	473.61	161
	TOTAL	446069.49	83119		202554	59502



ಅನುಬಂಧ- 2

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5
1	Gandhinagar, Bangalore,	933	504	504
2	BTM & Chikkapet, Bangalore	1008	702	702
3	Rajaji nagar Mahalakshmipura, Bangalore,	893	680	680
4	T.Dasarahalli, Bangalore,	457	247	247
5	Yeshwanthpura, Bangalore	860	169	169
6	Sarvangna Nagar & Pulakeshi nagar; Bangalore,	762	536	536
7	Yalahanka Malleshwarum, Bangalore,	759	499	499
8	Krishnaraja constituency, Mysore	1329	598	598
9	HDMC- Hubballi	525	194	194
10	Belagavi	829	829	829
11	KGF	843	700	700
12	Chintamani	230	175	175
13	Sira	450	302	302
14	Hassan	327	0	0
15	Ramanagara	1530	260	260
16	Koppal	337	335	335
17	Yadhagiri	302	302	302
18	Madhugiri	450	349	349
19	Kanakapura	1881	680	680
20	Sagara	1588	137	137
21	Padmanabhanagara Constituency- BBMP	895	53	53
22	Basavanagudi & Bengaluru South Constituency- BBMP	1699	3	0
23	Chikkaballapura	242	222	222
24	Narasimharaja area (KN Pura), Mysore,	700	225	225
25	Chamaraja area, Mysore	655	98	98
26	Bellary	1188	1156	1156
27	Raichur	1050	1050	1050
28	Bagalkote	784	0	0
29	Vijayapura	1028	378	378

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5
30	Bidar	1500	853	853
31	Chikkapete	500	26	26
32	Sarvajnanagar	616	18	18
33	Byatarayanapura	346	10	10
34	Pulakeshinagar	485	0	0
35	Yalahanka	592	2	2
36	Govindrajanagara	1845	0	0
37	Vijayanagar	1378	157	157
38	Govindrajanagara & Vijayanagara	1607	0	0
39	RR Nagar	588	0	0
40	Jayanagar, Chamarajapete & Chikpete	931	26	26
41	Gandhi Nagara	500	4	4
42	Shivaji Nagara	500	0	0
43	Shanthi Nagara	350	1	1
44	Doddaballapura	500	100	100
45	Channapattana	1450	0	0
46	Magadi	504	1	1
47	Sira	1008	0	0
48	Turuvekere	200	52	52
49	Pavagada	300	60	60
50	Kunigal	500	266	266
51	Mulabagilu	500	0	0
52	Bangarapete	400	160	160
53	Srinivasapura	600	0	0
54	Shidlaghatta	500	350	350
55	Hunsur	500	50	50
56	Nanjanagudu	300	0	0
57	T.Narasipura	200	22	22
58	Bannur	300	65	65
59	Mandya	500	28	28
60	Malavalli	500	28	28
61	Nagamangala	250	9	9
62	Madduru	250	5	5
63	Chamarajanagara	500	4	4
64	Kollegala	500	16	16
65	Gundlupete	250	0	0

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5
66	Arasikere	300	0	0
67	Sakaleshpura	250	0	0
68	Channarayaptna	500	0	0
69	Arakalugodu	486	0	0
70	Holenarasipura	460	0	0
71	Chikkamagaluru	280	0	0
72	Tarikere	250	0	0
73	Kadur	404	98	98
74	Shivamogga	1590	343	343
75	Bhadravathi	500	190	190
76	Soraba	250	56	56
77	Haveri	963	963	963
78	Byadagi	250	250	250
79	Hangal	250	250	250
80	Udupi	500	40	40
81	Mangaluru	500	0	0
82	Harapanahalli	253	253	253
83	Harihara	801	799	799
84	Channagiri	295	295	295
85	Challakere	1127	190	190
86	Holalkere	327	80	80
87	Hiriyur	477	93	93
88	Bellary	1613	1004	1004
89	Thekkalakote	268	220	220
90	Kamalapura	491	355	355
91	Dharwad	1292	0	0
92	Hubli	1300	0	0
93	Kalaghatagi	500	0	0
94	Mulgund	479	0	0
95	Rona	210	190	190
96	Lakshmeshwar	343	0	0
97	Gokak	600	227	227
98	Ramdurga	600	176	176
99	Kudachi	301	301	301
100	Chikkodi	449	98	98
101	Mundgod	209	123	123
102	Haliyala	213	180	180

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5
103	Dandeli	287	258	258
104	Vijayapura	500	0	0
105	B.Bagewadi	300	3	3
106	Muddebihal	250	0	0
107	Indi	250	0	0
108	Ilkal	250	6	6
109	Kerur	250	36	36
110	Mudhol	250	0	0
111	R.Banahatti	250	0	0
112	Jamakhandi	250	0	0
113	Aland	250	15	15
114	Afzalpura	250	250	250
115	Chincholi	250	201	201
116	Shahabad	250	7	7
117	Jewargi	400	138	138
118	Sadam	400	75	75
119	Kalaburagi	500	490	490
120	Chittapura	1000	680	0
121	Humnabad	250	57	57
122	Bhalki	400	0	0
123	Raichur	500	323	323
124	Deodurga	250	158	158
125	Sindhanur	250	196	196
126	Manvi	250	150	150
127	Shahapura	200	194	194
128	Yadgir	250	245	245
129	Shorapur	250	250	250
130	K R Pura	768	0	0
131	Chikkapete, Chamarajpete	1155	0	0
132	Shiralkoppa	250	0	0
133	Jagalooru	207	207	207
134	Bilagi	500	0	0
135	Vijayapura	1800	0	0
136	Krishnaraja Constituency (Malalavadi Sy. No. 99 /100), Mysore	1344	0	0

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5
137	Krishnaraja Constituency (Mandakalli Sy No: 317 & Kasaba Hbli 198 & 199), Mysore	868	0	0
138	N R Constituency, Mysore	825	0	0
	TOTAL	83119	24409	23726

