


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ನದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಯಾಪುರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 384
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 15.12.2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ; ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ; (ವರ್ಷವಾರು,ಯೋಜನೆವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28248 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪೈಕಿ 11859 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 12304 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 395 ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 3690 ಮನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಾರು, ಯೋಜನೆವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಆ)	ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಆಗದಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
(ಇ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ; ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಂದಿವೆ ; ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿ ಏನು ? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸತಿ ರಹಿತ/ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 110628 ವಸತಿ ರಹಿತರು ಹಾಗೂ 29880 ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೆ 11859 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡುವ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 44 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ಚ್ 2021(ಭಾಗ-1), ದಿನಾಂಕ: 31.07.2021 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 44 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ಚ್ 2021(ಭಾಗ-1), ದಿನಾಂಕ:09.09.2021 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 431 ಹೆಚ್‌ಎಂಎಂ 2021


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)

ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

District	Taluk	Scheme	SeriesYear	Selection	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Block
Bidar	Aurad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	1765	1020	216	146	231	593	2	150
Bidar	Aurad	Basava Housing	2017-2018	932	399	140	110	134	384	0	149
Bidar	Aurad	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	303	98	68	34	41	143	48	14
Bidar	Aurad	PMAYG	2017-2018	218	138	30	19	20	69	0	11
Bidar	Aurad	PMAYG	2019-2020	5	0	0	0	0	0	5	0
Bidar	Aurad	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	3	0	1	0	0	1	2	0
	Aurad Total			3226	1655	455	309	426	1190	57	324
Bidar	Aurad TP	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	26	10	6	3	3	12	0	4
	Aurad TP Total			26	10	6	3	3	12	0	4
Bidar	Basavakalyana	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	825	479	91	76	95	262	0	84
Bidar	Basavakalyana	Basava Housing	2017-2018	1292	698	179	134	155	468	0	126
Bidar	Basavakalyana	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	182	68	35	19	29	83	31	0
Bidar	Basavakalyana	PMAYG	2017-2018	66	51	4	3	6	13	0	2
Bidar	Basavakalyana	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	1	0	0	1	0	1	0	0
Bidar	Basavakalyana	PMAYG	2019-2020	4	1	2	0	0	2	0	1
Bidar	Basavakalyana	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	11	0	3	0	0	3	8	0
	Basavakalyana Total			2381	1297	314	233	285	832	39	213
Bidar	Basavakalyana CMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	61	23	6	1	1	8	0	30
Bidar	Basavakalyana CMC	Devraj Urs Housing Urban	2017-2018	10	0	3	0	0	3	7	0
Bidar	Basavakalyana CMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	117	36	7	12	5	24	0	57
	Basavakalyana CMC Total			188	59	16	13	6	35	7	87
Bidar	Bhalki	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	7958	2236	1716	1114	1618	4448	0	1274
Bidar	Bhalki	Basava Housing	2017-2018	3788	1288	557	490	853	1900	0	600
Bidar	Bhalki	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	11	2	2	2	5	9	0	0
Bidar	Bhalki	PMAYG	2017-2018	95	55	3	14	19	36	0	4
Bidar	Bhalki	PMAYG	2019-2020	18	0	1	1	0	2	15	1
Bidar	Bhalki	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	21	0	2	0	0	2	19	0
	Bhalki Total			11891	3581	2281	1621	2495	6397	34	1879
Bidar	Bhalki TMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	1056	587	72	105	177	354	0	115
Bidar	Bhalki TMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	856	515	43	97	101	241	0	100
	Bhalki TMC Total			1912	1102	115	202	278	595	0	215
Bidar	Bidar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	431	229	65	50	50	165	0	37

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

District	Taluk	Scheme	SeriesYear	Selection	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Block
Bidar	Bidar	Basava Housing	2017-2018	1203	403	214	170	157	541	0	259
Bidar	Bidar	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	77	25	13	15	10	38	14	0
Bidar	Bidar	PMAYG	2017-2018	133	75	9	12	27	48	0	10
Bidar	Bidar	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	2	1	1	0	0	1	0	0
Bidar	Bidar	PMAYG	2019-2020	25	0	6	0	0	6	19	0
Bidar	Bidar	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	33	0	6	1	0	7	26	0
	Bidar Total			1904	733	314	248	244	806	59	306
Bidar	Bidar CMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	26	9	3	4	1	8	0	9
Bidar	Bidar CMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	182	28	26	19	35	80	1	73
	Bidar CMC Total			208	37	29	23	36	88	1	82
Bidar	Chitguppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	1153	700	100	129	130	359	0	94
Bidar	Chitguppa	Basava Housing	2017-2018	390	217	50	44	52	146	0	27
Bidar	Chitguppa	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	462	119	147	63	45	255	86	2
Bidar	Chitguppa	PMAYG	2017-2018	81	72	2	1	5	8	0	1
Bidar	Chitguppa	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	2	1	1	0	0	1	0	0
Bidar	Chitguppa	PMAYG	2019-2020	5	0	3	2	0	5	0	0
Bidar	Chitguppa	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	93	0	47	7	4	58	33	2
	Chitguppa Total			2186	1109	350	246	236	832	119	126
Bidar	Chitguppa TMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	18	8	3	2	2	7	0	3
Bidar	Chitguppa TMC	Devraj Urs Housing Urban	2017-2018	11	0	2	2	0	4	7	0
Bidar	Chitguppa TMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	44	26	3	5	2	10	0	8
	Chitguppa TMC Total			73	34	8	9	4	21	7	11
Bidar	Hulsoor	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	20	15	1	1	1	3	0	2
Bidar	Hulsoor	Basava Housing	2017-2018	356	172	48	41	60	149	0	35
Bidar	Hulsoor	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	3	2	0	0	1	1	0	0
Bidar	Hulsoor	PMAYG	2017-2018	35	31	2	0	2	4	0	0
Bidar	Hulsoor	PMAYG	2019-2020	5	0	4	0	0	4	1	0
	Hulsoor Total			419	220	55	42	54	161	1	37
Bidar	Humnabad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	1307	815	142	126	123	391	0	101
Bidar	Humnabad	Basava Housing	2017-2018	732	379	83	92	81	256	0	97
Bidar	Humnabad	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	177	53	41	32	15	88	34	2
Bidar	Humnabad	PMAYG	2017-2018	60	44	3	7	5	15	0	1
Bidar	Humnabad	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	1	0	1	0	0	1	0	0

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

District	Taluk	Scheme	SeriesYear	Selection	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Block
Bidar	Humnabad	PMAYG	2019-2020	3	0	1	1	0	2	1	0
Bidar	Humnabad	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	88	3	51	8	1	60	25	0
	Humnabad Total			2368	1294	322	266	225	813	60	201
Bidar	Humnabad TMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	72	36	9	5	9	23	0	13
Bidar	Humnabad TMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	65	28	3	6	2	11	0	26
	Humnabad TMC Total			137	64	12	11	11	34	0	39
Bidar	Kamalnagar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	559	334	55	47	75	177	0	48
Bidar	Kamalnagar	Basava Housing	2017-2018	669	280	96	67	110	273	0	116
Bidar	Kamalnagar	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	39	17	5	5	9	19	3	0
Bidar	Kamalnagar	PMAYG	2017-2018	47	33	2	1	9	12	0	2
Bidar	Kamalnagar	PMAYG	2019-2020	3	0	3	0	0	3	0	0
Bidar	Kamalnagar	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	12	0	4	0	0	4	8	0
	Kamalnagar Total			1329	664	165	120	203	488	11	166
	Grand Total			28248	11859	4442	3346	4516	12304	395	3690

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

District	Taluk	Scheme	SeriesYear	Selection	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Block
Bidar	Aurad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	1765	1020	216	146	231	593	2	150
Bidar	Aurad	Basava Housing	2017-2018	932	399	140	110	134	384	0	149
Bidar	Aurad	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	303	98	68	34	41	143	48	14
Bidar	Aurad	PMAYG	2017-2018	218	138	30	19	20	69	0	11
Bidar	Aurad	PMAYG	2019-2020	5	0	0	0	0	0	5	0
Bidar	Aurad	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	3	0	1	0	0	1	2	0
	Aurad Total			3226	1655	455	309	426	1190	57	324
Bidar	Aurad TP	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	26	10	6	3	3	12	0	4
	Aurad TP Total			26	10	6	3	3	12	0	4
Bidar	Basavakalyana	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	825	479	91	76	95	262	0	84
Bidar	Basavakalyana	Basava Housing	2017-2018	1292	698	179	134	155	468	0	126
Bidar	Basavakalyana	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	182	68	35	19	29	83	31	0
Bidar	Basavakalyana	PMAYG	2017-2018	66	51	4	3	6	13	0	2
Bidar	Basavakalyana	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	1	0	0	1	0	1	0	0
Bidar	Basavakalyana	PMAYG	2019-2020	4	1	2	0	0	2	0	1
Bidar	Basavakalyana	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	11	0	3	0	0	3	8	0
	Basavakalyana Total			2381	1297	314	233	285	832	39	213
Bidar	Basavakalyana CMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	61	23	6	1	1	8	0	30
Bidar	Basavakalyana CMC	Devraj Urs Housing Urban	2017-2018	10	0	3	0	0	3	7	0
Bidar	Basavakalyana CMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	117	36	7	12	5	24	0	57
	Basavakalyana CMC Total			188	59	16	13	6	35	7	87
Bidar	Bhalki	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	7958	2236	1716	1114	1618	4448	0	1274
Bidar	Bhalki	Basava Housing	2017-2018	3788	1288	557	490	853	1900	0	600
Bidar	Bhalki	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	11	2	2	2	5	9	0	0
Bidar	Bhalki	PMAYG	2017-2018	95	55	3	14	19	36	0	4
Bidar	Bhalki	PMAYG	2019-2020	18	0	1	1	0	2	15	1
Bidar	Bhalki	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	21	0	2	0	0	2	19	0
	Bhalki Total			11891	3581	2281	1621	2495	6397	34	1879
Bidar	Bhalki TMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	1056	587	72	105	177	354	0	115
Bidar	Bhalki TMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	856	515	43	97	101	241	0	100
	Bhalki TMC Total			1912	1102	115	202	278	595	0	215
Bidar	Bidar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	431	229	65	50	50	165	0	37

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

District	Taluk	Scheme	SeriesYear	Selection	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Block
Bidar	Bidar	Basava Housing	2017-2018	1203	403	214	170	157	541	0	259
Bidar	Bidar	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	77	25	13	15	10	38	14	0
Bidar	Bidar	PMAYG	2017-2018	133	75	9	12	27	48	0	10
Bidar	Bidar	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	2	1	1	0	0	1	0	0
Bidar	Bidar	PMAYG	2019-2020	25	0	6	0	0	6	19	0
Bidar	Bidar	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	33	0	6	1	0	7	26	0
	Bidar Total			1904	733	314	248	244	806	59	306
Bidar	Bidar CMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	26	9	3	4	1	8	0	9
Bidar	Bidar CMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	182	28	26	19	35	80	1	73
	Bidar CMC Total			208	37	29	23	36	88	1	82
Bidar	Chitguppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	1153	700	100	129	130	359	0	94
Bidar	Chitguppa	Basava Housing	2017-2018	390	217	50	44	52	146	0	27
Bidar	Chitguppa	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	462	119	147	63	45	255	86	2
Bidar	Chitguppa	PMAYG	2017-2018	81	72	2	1	5	8	0	1
Bidar	Chitguppa	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	2	1	1	0	0	1	0	0
Bidar	Chitguppa	PMAYG	2019-2020	5	0	3	2	0	5	0	0
Bidar	Chitguppa	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	93	0	47	7	4	58	33	2
	Chitguppa Total			2186	1109	350	246	236	832	119	126
Bidar	Chitguppa TMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	18	8	3	2	2	7	0	3
Bidar	Chitguppa TMC	Devraj Urs Housing Urban	2017-2018	11	0	2	2	0	4	7	0
Bidar	Chitguppa TMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	44	26	3	5	2	10	0	8
	Chitguppa TMC Total			73	34	8	9	4	21	7	11
Bidar	Hulsoor	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	20	15	1	1	1	3	0	2
Bidar	Hulsoor	Basava Housing	2017-2018	356	172	48	41	60	149	0	35
Bidar	Hulsoor	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	3	2	0	0	1	1	0	0
Bidar	Hulsoor	PMAYG	2017-2018	35	31	2	0	2	4	0	0
Bidar	Hulsoor	PMAYG	2019-2020	5	0	4	0	0	4	1	0
	Hulsoor Total			419	220	55	42	64	161	1	37
Bidar	Humnabad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	1307	815	142	126	123	391	0	101
Bidar	Humnabad	Basava Housing	2017-2018	732	379	83	92	81	256	0	97
Bidar	Humnabad	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	177	53	41	32	15	88	34	2
Bidar	Humnabad	PMAYG	2017-2018	60	44	3	7	5	15	0	1
Bidar	Humnabad	Devraj Urs Housing Rural	2018-2019	1	0	1	0	0	1	0	0

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

District	Taluk	Scheme	SeriesYear	Selection	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Block
Bidar	Humnabad	PMAYG	2019-2020	3	0	1	1	0	2	1	0
Bidar	Humnabad	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	88	3	51	8	1	60	25	0
	Humnabad Total			2368	1294	322	266	225	813	60	201
Bidar	Humnabad TMC	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2017-2018	72	36	9	5	9	23	0	13
Bidar	Humnabad TMC	Vajpayee Housing Scheme	2017-2018	65	28	3	6	2	11	0	26
	Humnabad TMC Total			137	64	12	11	11	34	0	39
Bidar	Kamalnagar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2017-2018	559	334	55	47	75	177	0	48
Bidar	Kamalnagar	Basava Housing	2017-2018	669	280	96	67	110	273	0	116
Bidar	Kamalnagar	Devraj Urs Housing Rural	2017-2018	39	17	5	5	9	19	3	0
Bidar	Kamalnagar	PMAYG	2017-2018	47	33	2	1	9	12	0	2
Bidar	Kamalnagar	PMAYG	2019-2020	3	0	3	0	0	3	0	0
Bidar	Kamalnagar	Devraj Urs Housing Rural	2020-2021	12	0	4	0	0	4	8	0
	Kamalnagar Total			1329	664	165	120	203	488	11	166
	Grand Total			28248	11859	4442	3346	4516	12304	395	3690

[Handwritten Signature]