


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 391 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 16.02.2023 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು | : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು |

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																			
ಅ	2019 ರಿಂದ 2022ರ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th colspan="3">ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> <tr> <th>2019-20</th> <th>2020-21</th> <th>2021-22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಗದಗ</td> <td>1,875.78</td> <td>761.79</td> <td>1,429.19</td> </tr> <tr> <td>ಹಾವೇರಿ</td> <td>3540.47</td> <td>3226.84</td> <td>3157.14</td> </tr> <tr> <td>ಧಾರವಾಡ</td> <td>2766.40</td> <td>3003.27</td> <td>2312.62</td> </tr> </tbody> </table>	ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			2019-20	2020-21	2021-22	ಗದಗ	1,875.78	761.79	1,429.19	ಹಾವೇರಿ	3540.47	3226.84	3157.14	ಧಾರವಾಡ	2766.40	3003.27	2312.62
ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)																				
	2019-20	2020-21	2021-22																		
ಗದಗ	1,875.78	761.79	1,429.19																		
ಹಾವೇರಿ	3540.47	3226.84	3157.14																		
ಧಾರವಾಡ	2766.40	3003.27	2312.62																		
ಆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																			
ಇ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.																			
ಈ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?																				

ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂಐಡಿ 11 ಎಲ್‌ಒ/ಕೊ 2023



(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್, (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:391 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪಾಯಿಡು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-436	ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಯತ್ಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	22.00	33.22	0.00	0.00	0.00	55.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-05-01-436	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	63.56	33.13	0.00	0.00	0.00	96.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-05-01-436	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-02-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯಿಂದ ಏಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1,400.00	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮಜ್ಜೂರ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	25.00	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	17.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಪಟೇರನಾಡಿ ಮಹದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	32.28	0.00	5.37	0.00	0.00	37.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ (ಸೈಟ್ ನಂ.3) ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	19.32	21.00	0.00	0.00	0.00	40.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೆರಗಂದಿ-ಬೊಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	35.68	1.22	0.00	0.00	0.00	36.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡವಾಡ ಸೇವಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	10.50	29.76	0.00	0.00	0.00	40.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯೆಳವತ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	19.90	13.47	0.00	0.00	0.00	33.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯೆಳವತ್ತಿ ಯೆಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00	41.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಹಾಕೇಶ	ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ 2019ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ಗದಗ	ಮುಂಜರಗಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಜರಗಿ ತಾಲೂಕು ಜಾಲವಾಡಗಿ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	41.85	10.14	0.00	51.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಆದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಸಾರಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ.1)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಸಾರಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ.2)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10	59.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರಿಂಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ 6) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು	35.00	0.00	0.00	0.00	34.96	0.00	34.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ 8) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು	35.00	0.00	0.00	0.00	34.93	0.00	34.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ 9) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು	33.00	0.00	0.00	0.00	32.95	0.00	32.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಬಿದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಟಿಪೆ ನಂ 13) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು	40.00	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-3-01-139	ಮುಳಬಂದ ವಾನಿನೀಗಂಗದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಿ.ಬಿ. ಮಂಜುಪ್ಪೇವೆಣಗೊಳಿಸುವುದು.	12.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	11.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತ ಕೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	18.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಹೊಸೂರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು.	950.00	202.72	361.88	5.84	193.89	0.00	764.33		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಹೊಸೂರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು (ವಿದ್ಯುತ್ಸಂಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	131.00	0.00	0.00	0.00	81.56	21.11	102.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಂಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ ಫೌಲಪ್ಪ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	47.59	0.00	47.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ಹಾಲಪ್ಪ ಮುಂಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ ಫೌಲಪ್ಪ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	0	0	48.54	0.00	48.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಗದಗ	ಮಂಡರಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	PROVIDING LIFT IRRIGATION SCHEME TO BIDARAHALLI FARMERS SHRI JANEKUNTI RAMANNA S/OF JADEPPA SY NO: 176/9, 176/10 AND 179/4 IN MUNDARAGI TALUK, GADAG DISTRICT.	30.00	13.27	2.48	0.00	0.00	0.00	15.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422	ದೇವೇಶ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	35.00	15.70	0.00	15.70	2.82	0.00	34.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಗದಗ	ಮಂಡರಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422	ದೇವೇಶ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	25.00	13.02	0.00	7.62	1.46	0.00	22.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಗದಗ	ಮಂಡರಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422	ದೇವೇಶ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	20.00	11.72	0.00	6.37	0.00	0.00	18.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಗದಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422	ದೇವೇಶ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	15.00	8.54	0.00	3.89	0.00	0.00	12.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ರೀಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಮೋಕ್ಷಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಸಾಕುಮೋಟೆ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪರಶುರಾಮ ಹಂಜಿಗ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ದಾವಲಪ್ಪ ಸಾಕುಮೋಟೆ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	12.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಬ್ಬಾಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಪ್ಪಣ್ಣವರ ಸಾ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಟೇರಪ್ಪ ಮಂಜಲದ ಸಾ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿವಡ್ಡಣ್ಣವರ ಸಾ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.89	0.00	12.00	0.00	0.00	29.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಶಂಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಧಾವರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	11.04	0.00	5.70	0.00	0.00	16.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಳು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಕೆರಳು ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ರವಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಕೆರಳು ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾರಾಂಜಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಉರ್ಬಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ ಕೆರಳು ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಧಾವರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	16.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬುಜ ತಂದೆ ಗಾಳಪ್ಪ ಮಾದರ ಉರ್ಬಾ ಗುಡಿಪಲಮನಿ ಸಾ ಹದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಹದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರೇವಿಪ್ಪ ರಾವಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಹದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	12.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಧರಸಿಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.220/5 ರ 7.21 ಎಕರೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	7.06	-0.00	4.86	0.00	0.00	11.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಣ್ಣೇಗೌರಿ ಸಾ ಮುಂಡರಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪಾಡಗಿ ಸಾ ಮುಂಡರಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	13.36	0.00	7.81	0.00	0.00	21.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 81/4 ಪಾಗೂರಿ ಇತರರು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	16.43	0.00	0.00	7.98	24.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾದಿಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	44.70	0.00	0.00	44.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00	39.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಚಿಗಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	65.00	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00	31.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಹದರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀ.ವಾಂಡಪ್ಪ ಸೋಮಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	22.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕೆರೆಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪರದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏಕ ನಿರೀತಾಪರಿ ಮೂಲಕ ನಿರೀತಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಂ.2	25.00	0.00	0.00	0.00	15.06	0.00	15.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕೆರೆಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪರದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏಕ ನಿರೀತಾಪರಿ ಮೂಲಕ ನಿರೀತಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಂ.3	25.00	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	18.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮೂಲ್ಕೆಳೆ ವರದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದುವಾಳು ತಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸರ್ವೆ ಸಂ.33/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಿರೀತಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	6.00	0.00	2.60	0.00	0.00	3.83	6.43		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಿಮಪ್ಪ ಕಿವಪ್ಪ ಸಂದೇಶ್ವರ ಸಾ. ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕಿವಪ್ಪ ತಾಳುಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾ. ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ನಿಲಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾ. ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಾಂತರ ನಿರೀತಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ	30.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	14.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವರದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಬಿಜ್ಜೆ ಪಂಗಡ ಕೆರೆ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ. 32, ತಳವಾರ ಫಕೀರಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	3.04	5.50	0.00	0.00	0.00	8.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	21.83	0.00	0.00	21.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಐರಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00	32.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಸೋರಬೀರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	40.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-789-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳೆ - ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.57	195.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-796-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖೇಶ ಎಮ್ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರ.ಸಿ ಸಂ.11/7 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
56	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-796-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯೆಲ್ಲಪ್ಪ ತೆರಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ರ.ಸಿ ಸಂ.20/6 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರ.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡವಾಡ, ಶಿರೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಮುರಡಿ ಸಣ್ಣ ನಿರೀತಾಪರಿ ಕೆರೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಕ್ಷೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಯಾಮ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-1-07-133	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳಿ, ಜಲ್ಲಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಗಲುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಬದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-800-8-00-133	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಾಳ-ಶಿಬ್ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಉಪ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00	43.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4711-01-103-2-01-200	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆನೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಲಾಹಿ ಹೂಳಿತ್ತುವು.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4711-01-103-2-01-200	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವ್ವ ಬಸವ್ವ ದಂಡೇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.133/312 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	0.00	0.00	0.00	7.95	5.13	13.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4711-01-103-2-01-200	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಿರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.20/6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-05-01-436	Constn. of Bridge-cum-Barrage across halla near Kurtakoti (Site-2) Gadag Tq Gadag Dist	100.00	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	37.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-05-01-436	ಹೂಸಳ್ಳಿ (ಸ್ಟ.2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00	46.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-05-01-436	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟೆ-ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಪಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರ್ಲ ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂ.32195)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52	42.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಪಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಳಿತ್ತುವು.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	17.01		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುಚಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆರೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆರೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (S+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಏಳವರೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62	37.62		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	160.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	45.40	24.37	0.00	0.00	0.00	69.77		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	55.06	12.73	0.00	0.00	0.00	67.79		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	34.29	1.71	0.00	0.00	0.00	36.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	170.26	4.01	0.00	0.00	174.27		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	53.58	25.82	0.00	0.00	0.00	79.40		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	20.00	31.44	0.00	30.32	0.00	81.76		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಗದಗ	ಹಿರಹಳ್ಳಿ-ರೋಡ್	ಗದಗ	4702	Constn of Series of check dam across Loca .Nalas in Gadag Dist	2,500.00	2,145.54	130.00	0.00	30.63	0.00	2,306.17		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾ.ಅಧಿಕಾರಿ	ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ಪೆನ್ಷನ್	ಪೆನ್ಷನ್				ಒಟ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ (8+9+10+11+12)	ಸಮಗುಣಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಟಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	92.03	0.00	92.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಟಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	8.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇತರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	97.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಶಿವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	77.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	44.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಟಗೇರಿ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂ-4) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	40.01	0.00	40.00	0.00	0.00	80.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	33.07	0.00	6.25	0.00	0.00	39.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	41.13	0.00	9.26	0.00	0.00	50.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	2018-19 ನೇ ಸಾವಿರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಮಾಲ್ತಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00	28.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂ-5)	50.00	0.00	0.00	51.81	0.00	0.00	51.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂ-5)	50.00	0.00	0.00	0.00	46.95	0.00	46.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.35	44.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-796-0-00-423 ಗುಬ್ಬಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗದಗ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂ-3 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00	43.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಮಾತೃಕೆ	ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಆಯ್ಕೆ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	19.22	0.00	0.00	19.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4711-01-103-2-01-200 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಂದಾರ ಮನರಂಜನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4711-01-103-2-01-200 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Protection wall to Banur Village in Laxmeshwara Tq Gadag Dist	10.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	4711-01-103-2-01-200 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮನರಂಜನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	9.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ರೋಣ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	0.00	0.00	0.00	52.84	0.00	52.84		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ರೋಣ	4702-00-101-05-01-436 ನಿರ್ಮಾಣ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠಾ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Bhandara across local nala near Jantlshinur Village.	100.00	0.00	0.00	0.51	99.23	4.26	104.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾ. ಪರಗೋಳ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	84.00	55.42	0.00	0.00	0.00	139.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಲಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಜು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	93.50	0.00	0.00	38.87	0.00	132.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಣಚಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲುರ ಭೂ ಸ್ವರೋಣ	160.00	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	77.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ರೋಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಾಸ್ತುಗೊಂಡಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಮರ್ಮು	55.00	20.00	6.41	0.00	0.00	0.00	26.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	ರೋಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡುಗುಂಡಿ ಇಂಜು ಕೆರೆ ಮನರಂಜನಗೊಳಿಸುವುದು	18.00	0.00	0.00	0.00	15.52	2.42	17.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠಾ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ170-16-17	135.00	4.07	62.78	0.00	0.00	0.00	66.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ 2019ರ ಪರಿಣ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಬಗೆರೆ, ಮುರಿಗೆರೆ, ಲಾಜಾರು, ಸರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳ, ಕೂಡದಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಸ್ 60 ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಗದಗ	ಮುಂಡರಿ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಳಭಾಗದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಗದಗ	ಮುಂಡರಿ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಗದಗ	ಮುಂಡರಿ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈತಾಪೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಗದಗ	ಮುಂಡರಿ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಗದಗ	ಮುಂಡರಿ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಗದಗ	ಮುಂಡರಿ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇತಾಲೂರಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ:5)	50.00	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00	52.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕು ಹಾಳಕೆರೆ ಬಾಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗನೂರ ಬಾಂದಾರದ ಮೇಲ್ದಿಗದಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹಾಗೂ ರಿಬಾರ್ಡ್ ಓಟ ಕಾಮಗಾರ	78.00	0.00	0.00	0.00	51.60	0.00	51.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ನಾರಪುರ ಪಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಶಿಂಗಟಾಯೋ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	29.11	0.00	0.00	17.39	46.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟಾಯೋನಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಶಿಂಗಟಾಯೋರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	350.00	0.00	0.00	0.00	53.31	96.67	151.98		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಡೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.41	74.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇವಾಂಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಯುವ ಪಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	34.10	6.50	0.00	0.00	0.00	40.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪುರ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಯುವ ಪಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	28.09	5.90	0.00	0.00	0.00	33.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	16.84	2.86	0.00	0.00	19.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಗಣದ ಜನಾಂಗದ ಲೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 80/3ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	65.00	0.00	18.00	13.50	0.54	0.00	32.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಗದಗ	ಮಂಡರಿಗೆ	ರೋಣ	4702-00-789-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಶಿಂಗಟಾಯೋನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	38.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಬುಳ, ಜಿಗೇರಿ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮತ್ತು ನಾಗರಲೋಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಕೀವಾರಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ರೋಣಿ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಓ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಳಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	45.95	9.80	0.00	0.00	0.00	55.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ರೋಣಿ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಓ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಶಾವರ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00	38.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ರೋಣಿ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಓ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಶಾವರ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 3) ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	29.02	4.51	0.00	0.00	0.00	33.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಗದಗ	ರೋಣಿ	ರೋಣಿ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಓ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00	33.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-05-01-436 ಸರ್ಕಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn.of Bridge-cum-Barrage across halla near Chikkanargund village Nargund Tq Gadag Dist	100.00	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00	89.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-05-01-436 ಸರ್ಕಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ "ವಿಲ್ ಎಸ್. ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಲಾಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ" (ವರ್ಕ್ ನಂ.30867)	98.00	0.00	0.00	0.00	25.26	29.09	54.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳ್ಳೇರಿ-ಅವಿಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	100.00	96.97	13.74	0.00	0.00	210.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಿರಹೊಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	109.99	49.69	0.00	0.00	0.00	159.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಿಸೀಟಿ-ಸವಲೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದ್ರಿಷ್ಟಿ ಹಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಗದಗ	ರೋಣಿ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಣಿ ಅಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಳಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಡಲ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಏನವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮಂಟಪದ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಪ.ಸ.ಹದಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆತುದುವು.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಯರಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81	26.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಗದಗ	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ-ಸುಪ್ಪದೊರೆ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	ಗದಗ	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗವಾಳ-ಬಳಗಾಸೋಡು ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಗದಗ	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಗದಗ	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	ಗದಗ	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	ಗದಗ	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬೇಕೋಡು ಮತ್ತು ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಯರಬೇಲೇರಿ ಮತ್ತು ಕುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ವಸತುಲ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಟಗೇರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜ.ಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಡ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	ಗದಗ	ರೋಣ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	ಗದಗ	ರೋಣ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದಿಗ್ಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಕಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (ಸ.ನಂ.51 ರ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.38	104.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಡ್ಯಾರ್ಜಿಬ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	98.25	0.00	98.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಪೇಟೆರಪ್ಪ ಕೆಳಗೆರಿ ಮತ್ತು ಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸರ ಎವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಡಾಂಕರ ನಿರೀತಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	2.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇರ ಕಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 168,167,189 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾಲಾಡಿಂದ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 136 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾಲಾಡಿಂದ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಿಶೆಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 26,32,33 ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾಲಾಡಿಂದ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	65.00	23.22	0.00	7.25	0.00	0.00	30.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಗದಗ	ಸರಗುಂದ	ಸರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 108,109 ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾಲಾಡಿಂದ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.00	13.81	0.00	5.64	0.00	0.00	19.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಯವ್ಯಯ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	7.61	0.00	2.14	0.00	0.00	9.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಣಿಮೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.62	0.00	1.09	0.00	0.00	4.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾವನೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ: 39 ಕ್ಷೇತ್ರ 13 ಎಕರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	8.36	0.00	0.35	0.00	0.00	8.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಮೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	8.39	0.00	0.56	0.00	0.00	8.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ: 233 ಕ್ಷೇತ್ರ 6 ಎಕರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.76		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾ.ಸ.ಹಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	5.62	0.00	1.12	0.44	0.00	7.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕರುಹು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	110.00	0.00	0.00	54.17	0.00	17.19	71.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವನಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	38.40	16.13	0.00	54.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಅಬೀರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	20.00	17.54	10.72	48.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	1.82	11.12	12.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ: 23,246,225 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	9.10	0.00	1.25	1.88	15.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ:60,61,31 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	6.97	6.12	0.00	0.90	0.00	13.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಗದಗ	ರೋಣ	ನರಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ:121,231,234, 235, 242,246, 156, 113, 159,158,159,160 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯೋಕಲ್ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.00	24.92	15.20	0.00	0.75	1.84	42.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಂತಕೋಡೆ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಉಳಿದು ಬಂದ ಮೊತ್ತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಪನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ಗದಗ	ದೋಣ	ನರಗಂದ	2018-19 ಸೇ. ಕಾರ್ಡ್ ಗುರುತಿಸಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂವಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	19.63	0.00	0.00	19.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
						15.00	34.79	76.00	18.89	16.47	21.93	133.27		
						10.00	2.50	1.87	1.72	1.10	1.06	6.89		
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳು ಅಧೀನಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಮನೆಕುಳಿ & ಕಡ್ಡಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77	38.77		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯುಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn of Barrage across Dharma river near Hombali village in Hangal Tq Haveri District	75.00	52.96	4.59	0.00	0.00	0.00	57.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-03-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ವಿತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Construction of LIS Scheme near Laxminpur Village from Dharma River of Hangal Tq Haveri Dist	300.00	0.00	20.00	208.94	72.85	0.00	301.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಹೂವಣ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಅಪನೀತಿ ರಿ.ನ.ನಂ. 31ರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	40.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	33.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಹೂವಣ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡನಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	100.00	0.00	0.00	79.29	16.78	0.00	96.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಹೂವಣ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲವರಕೋಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	80.00	0.00	0.00	22.00	27.40	15.40	64.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಹೂವಣ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡಗಾಂತ್ರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	25.00	0.00	16.71	7.38	0.00	0.00	24.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಹೂವಣ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	30.00	0.00	10.89	17.58	0.00	0.00	28.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ತಾಲೂಕು	ಮಂಡಳಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವರ್ಷ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಡ್ಡಗುಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	4.34	5.10	0.00	0.00	9.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಳದ್ದುರು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	25.00	0.00	17.79	6.10	0.00	0.00	23.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಲಕೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	5.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾವಲಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	20.00	0.00	6.47	10.98	0.00	0.00	17.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಸಸಾಬಾದಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	30.00	0.00	10.66	16.57	0.95	0.00	28.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳವತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	20.00	0.00	8.52	0.00	10.97	0.00	19.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲುಕೊಪ್ಪ ರ.ಸ.ನಂ. 11 ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	25.00	0.00	17.95	6.03	0.00	0.00	23.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	30.90	0.00	0.00	6.92	0.00	37.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವತ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	55.00	47.83	3.50	0.00	0.00	0.00	51.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೂಪಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಪ್ರಗತಿ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಸುಧಾರಣೆ.	55.00	34.24	17.89	0.00	0.00	0.00	52.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಗಲ್ ಅನೇಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	47.64	3.06	0.00	0.00	0.00	50.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	40.00	32.25	0.00	6.32	0.00	0.00	38.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಗಮೂಲ ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆರಗುದುರ ಫೀಡಲ್ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	32.07	18.13	0.00	0.00	0.00	50.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿಗಟ್ಟಿ ರ.ಸ.ನಂ.38 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00	43.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂರನೇದ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಳಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ	30.00	0.00	0.00	17.50	8.61	0.00	26.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಲಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ	12.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	11.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	5.00	0.00	0.00	0.00	40.85	0.00	40.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರಗುದುರ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ	50.00	0.00	0.00	36.23	12.24	0.00	48.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರಗುದುರ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	9.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಡಲ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಕ್ಕನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯವು	40.00	0.00	0.00	10.19	0.00	26.75	36.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯವು	50.00	0.00	0.00	0.00	49.17	0.00	49.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೋಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯವು	50.00	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	22.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಾಂತರ ಹೊಸಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯವು	50.00	0.00	0.00	15.85	32.39	0.00	48.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೋಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯಾರ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಮನುಷ್ಯವು	25.00	0.00	0.00	8.14	14.23	0.00	22.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೋಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಂಡಿ ಮತ್ತು ಭೀಮನಗಂಡಿ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯವು	50.00	0.00	0.00	20.00	22.03	5.78	47.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮನುಷ್ಯವು	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡೂರು ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮನುಷ್ಯವು	50.00	0.00	0.00	40.00	9.97	0.00	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾನನ ಕೆರೆಯ ಮನುಷ್ಯವು	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಕ್ಕನಿ ಕೆರೆಯ ಮನುಷ್ಯವು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಕ್ಕನಿ ಹೊಸಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಮನುಷ್ಯವು	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	11.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಡಲ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	50.00	0.00	0.00	47.35	0.00	0.00	47.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	30.00	0.00	0.00	0.00	28.11	0.00	28.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	50.00	0.00	0.00	18.24	30.13	0.00	48.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	30.00	0.00	0.00	18.50	10.54	0.00	29.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	30.00	0.00	0.00	4.25	24.38	0.00	28.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	30.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	40.00	0.00	0.00	20.00	17.32	0.00	37.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	20.00	0.00	8.47	0.00	10.66	0.00	19.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	50.00	0.00	0.00	0.00	47.19	0.00	47.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸದು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸದು	
									2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಿಲ್ಲವಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	9.13	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	20.00	0.00	0.00	19.08	0.29	0.00	19.37	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಸನೂರು ಬೆಂದಿಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	9.94	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಝಡಕಿ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	25.00	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	21.87	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಂಕಣ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	50.00	0.00	0.00	0.00	48.53	0.00	48.53	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳಗುಲಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.48	1.49	10.97	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಸಗಲ್ ಅ.ನಿ.ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	8.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರೇಣಗುಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	5.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	4.98	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಂಬನಹಂಪಣ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	8.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	7.53	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಸಗಲ್	ಹಾಸಗಲ್	4702-00-101-3-01-139	ನೀರರಿಗಿ ಅಲ್ಲಾವೂರು ಹಳ್ಳಿ ಸರಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ-3 ನಿರ್ಮಾಣ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓತನ್-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.	ನೀರರಿಗಿ ಅಲ್ಲಾವೂರು ಹಳ್ಳಿ ಸರಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ-3 ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00	43.68	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾನಗಲ್ ಹತ್ತಿರ ಭರಮಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬನ್ನಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿಮೂರಿ ಹಳ್ಳಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-2 ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	39.13	1.13	0.00	0.00	40.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	19.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ಸದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಸ್ಟಿಪ್ ನಂ-2) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	70.98	0.00	9.07	0.00	80.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿವಮೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	20.00	0.00	0.00	18.58	0.00	0.00	18.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀರಲಗಿ ಮೂಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	30.00	0.00	0.00	26.94	0.00	0.00	26.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಡತಟ್ಟುಹಳ್ಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	30.00	0.00	0.00	29.02	0.00	0.00	29.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಲಕ್ಕಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	49.70	0.00	0.00	48.39	0.00	0.00	48.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ನಂ.1)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ನಂ.2)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ/ಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಬಜೆಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಬೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳಹೊಸಳೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	12.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	11.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಂಬಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	12.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	11.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಕ್ಕಿಗಾಯಕನಗೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	12.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗನೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	4.00	0.00	0.00	0.00	3.33		3.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-3-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕುಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	280.00	0.00	67.10	70.15	47.14		184.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-3-01-139	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	480.00	0.00	76.65	280.91	0.00	128.84	486.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-3-01-139	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	200.00	0.00	0.00	78.77	70.66	0.00	149.43		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-3-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕುಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರ	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಾಟಕಟ್ಟ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-3-01-139 ಬಳಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರನೇ ವಿತರಣಾ ವಲಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗ (ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ) ಸಾಮಗಾರಿ	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾತುತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೂಡುವುದು, ಚಿಕ್ಕಾಂತಿ ಹೂಡುವುದು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	13.80	1.00	0.00	0.00	0.00	14.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಾಸುಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಹರಿಹರ, ಬ್ಯಾಣ್ಣಿಹಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	12.36	2.15	0.00	0.00	0.00	14.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಣ್ಣೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬರ್ಮಾಪ್ಪ ಮಾದಲ, ಯರವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	12.35	2.15	0.00	0.00	0.00	14.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಗರಾಜು ಕಾಯಪ್ಪ ಗಾಜೇಪುರ ಕ್ಯಾನ್ಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	13.00	10.31	1.90	0.00	0.00	0.00	12.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸಪ್ಪ ಮೋಸಪ್ಪ ಮೋಸೇಪ್ಪರ ಕ್ಯಾನ್ಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	6.00	5.71	5.60	0.00	0.00	0.00	11.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ವ್ಯಾಪ್ಪೋಜಿ, ಅರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	12.00	9.40	1.90	0.00	0.00	0.00	11.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊರಗಲ್, ಹೋಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	12.00	1.75	8.12	0.00	0.00	0.00	9.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪರಮೇಶ್ವರ ರಂತ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಕೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	12.00	8.37	2.19	0.00	0.00	0.00	10.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ವಡ್ಡಲ್, ಬ್ಯಾಣ್ಣಿಹಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	11.00	9.32	1.00	0.00	0.00	0.00	10.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಂಗಪ್ಪ ಫೀರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಕೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	11.00	6.35	3.90	0.00	0.00	0.00	10.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ವ್ಯಾಪ್ಪಪ್ಪ ಹುಬ್ಬೆಮರಿಯಣ್ಣನವಲ್, ಕೋಮನಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	11.00	8.83	1.90	0.00	0.00	0.00	10.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಮೇಶ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಕಲ್ಲಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	13.00	3.97	6.75	0.00	0.00	0.00	10.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನೆಟ್ಟಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಡ್ಡಮಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	1.89	5.20	0.00	0.00	0.00	7.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ನನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಗಣೇಶ್ವರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	3.97	0.00	0.00	9.33	0.00	13.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹ್ಯಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಗೌಡ್ ಹುಲಿಗೇಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ)	2.00	1.75	0.00	0.00	7.39	0.00	9.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶೃಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೋಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	8.81	0.00	1.82	0.00	0.00	10.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲಿಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಪ್ಪ ಲಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	6.89	0.00	1.30	0.00	0.00	8.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ಪ ದೇವಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	2.84	0.00	1.09	0.00	0.00	3.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಕ್ಷತ್ರಗೌಡ್ ಮಾರಪ್ಪ ಗೌಡಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	7.13	0.00	1.82	0.00	0.00	8.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೈಲವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಕ್ಕಿಗೌಡ್ ಜಾನಪ್ಪ ಮುನೇಷ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	3.76	0.00	0.00	4.84	0.00	8.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಕ್ಕಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನೀಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	6.52	0.00	1.30	0.00	0.00	7.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
104	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಿರೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪುನಿಮಂತಪ್ಪ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	7.34	0.00	1.30	0.00	0.00	8.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
105	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಗುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಪುರಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	8.09	0.00	1.20	0.00	0.00	9.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
106	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಶಿಣಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೆ. ಗಿರಿಜಾ ನಾಗಪ್ಪ ಪುರಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	11.00	8.91	0.00	1.18	0.00	0.00	10.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
107	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಳ್ಳಿಬೀಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಳೆಯಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.76	0.00	0.00	4.70	0.00	8.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
108	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಒಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	300.00	0.00	260.20	0.00	345.55	4.60	610.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	2018-19 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	71.26	0.00	12.20	0.00	83.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
110	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ (ಲಿ.ನ.ಸಂ.19) ಸುಧಾರಣೆ.+4.5% (ಆಕ್ಟೋಬರ್-20)	50.00	0.00	0.00	30.00	20.83	0.00	50.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹುತಕೇಂದ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ವಸತಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-789-0-00-422-ವಿರೇಷ ಫೌಜಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ (ಶಿ.ಸಂ.184) ಸುಧಾರಣೆ. +4.5% (ಅಕ್ಟೋಬರ್-20)	50.00	0.00	0.00	45.00	6.81	0.00	51.81	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
112	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ತಾವರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲಿಂಗ ರಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	2.07	2.00	0.00	0.00	0.00	4.07	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
113	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.108-2/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
114	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.108-2/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	8.00	0.00	2.40	4.60	0.00	0.00	7.00	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
115	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಾಸಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ ಕಂಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 69/1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	2.23	0.00	2.50	0.00	0.00	4.73	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
116	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಾಸಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟ ಚಂದ್ರಕೇಯರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 69/1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	2.23	0.00	1.90	0.00	0.00	4.13	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
117	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆತ್ತೇಶ್ವರ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	60.00	10.00	0.00	99.36	0.00	169.36		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆರೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	5.51	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
119	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-800-8-00-133 ವಿರೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಟಿ)	ಕಲ್ಲುಹಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಮೇಶ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ.	20.00	14.36	1.09	0.00	0.00	0.00	15.45	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
120	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	4702-00-800-8-00-133 ವಿರೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಟಿ)	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಸ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರವಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	10.00	32.75	0.00	0.00	0.00	42.75	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
1	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-436 ನೆಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ	Modernisation of Tour MI Tank in Shiggaon Tq of Haveri Dist.(Impits to Feeder canal)	12.30	7.58	1.89	0.00	0.00	0.00	9.47	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	
2	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-436 ನೆಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಹುರಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ"	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಅಂದಲಾಗಿ ಮಾರನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	75.00	0.00	0.00	59.09	0.00	0.00	59.09	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾಜಿ = 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಲಗಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಎರ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	19.50	6.40	0.00	0.00	0.00	25.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಲಗಿ ಮಾರನಕಟ್ಟೆ ಎರ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	21.55	6.35	0.00	0.00	0.00	27.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಲಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಬೆಟ್ಟ ಎರ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	9.67	15.86	0.00	0.00	0.00	25.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ್ಯಾವಳಿ ವಡ್ಡನ ಕೆರೆ ಎರ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	20.00	5.75	0.00	0.00	0.00	25.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮುದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಎರ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	26.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಮುಪ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 035	50.00	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00	30.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ್ಯಾವಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	0.00	0.00	0.00	8.31	20.57	29.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತವರಮಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	0.00	15.45	0.00	2.88	0.00	18.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನಕೆರೆ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಹ್ಯಾಪುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	38.68	40.71	0.00	0.00	0.00	79.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೊಸುರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಟ್ಟಾಳು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	0.00	0.00	28.00	0.00	7.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿರ್ತುಕ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಪರಿಣಾಮ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತೊಂಡೂರು ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	14.57	0.00	0.00	14.57	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಶಿವನುಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	40.00	0.00	0.00	0.00	19.93	0.00	19.93	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಶಿವನುಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಗುಳುಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	37.00	0.00	0.00	25.00	10.15	0.00	35.15	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನುಂದ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ಭಾಗ-1)	50.00	0.00	0.00	0.00	28.91	0.00	28.91	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಸೂರು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	9.52	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗುಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	40.00	0.00	0.00	22.82	8.63	0.00	31.45	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಕೊಂಬೆಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	10.00	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00	4.52	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಡೆ ಕಂಬಗಾರುಳ್ಳ ಜೂದೇ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	26.00	0.00	0.00	0.00	21.41	0.00	21.41	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನುಂದ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ಭಾಗ-2)	500.00	0.00	0.00	0.00	100.31	366.17	466.48	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಶಿಗ್ಗಂವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಹಿರಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	14.00	0.00	0.00	0.00	13.52	0.00	13.52	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	25.00	0.00	0.00	22.85	1.19	0.00	24.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	38.00	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00	13.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೋಣಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	50.00	0.00	0.00	42.93	0.00	0.00	42.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಅಡವಿಸೂಮಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	50.00	0.00	0.00	29.24	0.00	0.00	29.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸುರು ಗಂಗವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	35.00	0.00	0.00	27.43	5.93	0.00	33.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುಲೆಟ್ಟು ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	18.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	10.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯವಿರುವ ಹಾಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಕಿತಲಾಸಿ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	50.00	0.00	0.00	26.68	0.00	0.00	26.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿತ್ತಿಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.64	42.64		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣುಕೆರೆ ಕರಿಯನಕಟ್ಟೆ/ಗಾಡಗಟ್ಟೆ 48 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ, ರಿಪ್ಪನಂ 155 ಕೆರೆ ಸಂಯೋಜನಾ ಕೆರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	6.27		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ದುಂಡು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	37.80		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	0.00	0.00	0.00	4.42	10.57	14.99		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ.ತರಗಲ್ಲೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41	32.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾಪುರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.41	68.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ಗಂಡಾವಾಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74	39.74		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಣೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.09	41.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ರಿನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59	32.59		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆ ಪೂರಣೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	24.03		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಪೂಜ್ಜೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ತಾ.ಬಿ.ಇ.ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳುಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	42.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಜಂಜಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಜಂಜಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	35.60		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಜಂಜಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61	70.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಡಗರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೆಕೆರೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡುಕೆರೆ ಕವಳಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಬ್ಬೆಗೋಡಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89	57.89		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
58	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಲಾಲು ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುತಕ್ಕಿತ್ತ	ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೂಂಡಿವೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಣೂರು ಬಳ್ಳುಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಸುಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಸುಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜವಿಸೋಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಡಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:16 ರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತವರಮಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿದಗುಂದಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:42 ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಯರ ಪಲ್ಲಿಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	ಶಿಗ್ಗಾವೆ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಮದಯಾದಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 20.9ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಣ, ಬಹಾಸೂರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:63 ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ/ಹೊಂಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	ಹಾವೇರಿ	ಸವನೂರು	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ/ಹೊಂಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಂದಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಮರಳು ಮಾಡುವುದು.	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಾಸೂರಿ ಕೆರೆ ಮರಳು ಮಾಡುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಿರೇಮಣಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಗವನ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00	23.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಿರೇಮಣಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00	24.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೋಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	10.00	30.84	0.00	0.00	40.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಮ್ಮರಡಿ (ಶೈಲಿ-3) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	65.00	21.77	40.74	0.00	0.00	0.00	62.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮನುಷ್ಯವನ	5.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣ)	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇಮುಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಮನುಷ್ಯವನ ಸಾಮಗಾರಿ	2.50	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	2.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇಮುಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈಟ ನಂ 1	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈಟ ನಂ 1	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈಟ ನಂ 2	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮುಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಸರಣಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಸರಣಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ.	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮರ ಹಳ್ಳಿ-ಹರೇಮುಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ-ಮಂತ್ರೀಡಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರಿ.	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
91	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
92	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕೋಡಿ-ಕಾಡಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
93	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಣಿಮೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮನುಷ್ಯವನ	35.00	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	18.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮನುಷ್ಯವನ	10.80	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬರದೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮನುಷ್ಯವನ	11.00	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮನುಷ್ಯವನ	15.00	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	10.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-3-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲೆ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವು.	125.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
98	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-101-3-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೋತಕಲಾಬ ಎಲೆ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನುಷ್ಯವನ	12.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	29.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	0.00	19.93	0.00	19.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರು ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	0.00	0.00	0.00	28.09	0.00	28.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	46.26	0.00	0.00	0.00	39.49	0.00	39.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಪರಿಗಣ ಪೆಚ್ಚು	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ವೆಚ್ಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಒಸವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-133	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲ ಗಂಗೆಗೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕುಡಾರಣೆ	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
104	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕಿವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಕಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೇಲೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಕ್ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪರದಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೇಲೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	15.00	9.70	0.00	0.00	0.00	24.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
108	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪರದಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	48.70	6.19	0.00	0.00	54.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
110	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
114	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
115	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-436	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕುಡಾರಣೆ (ಸೆ ಸಂ:319)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಶೋಧನೆ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಪಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿವ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	13.52	0.52	0.00	0.00	0.00	14.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	45.19	25.70	0.00	0.00	0.00	70.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೆಗ್ಗಲೆ, ಕೆರೆ ರಿ.ನ.ನಂ. 119ರ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	1.20	27.07	10.27	26.69	65.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಹಳ್ಳಿ ಎಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೆಂಟ್ರಿಪೂಲ್ ಹಂಪ ಬದಲಾಗಿ ಬರ್ಬೆನ್ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವುದು.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.09	102.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಕೈಲ್-4) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	22.87	37.00	0.00	0.00	0.00	59.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಕೈಲ್-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	39.39	13.53	0.00	0.00	0.00	52.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಕೈಲ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	25.00	26.71	0.00	0.00	0.00	51.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಹಾ. ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತಸ್ತ ಕಂಚಮ್ಮಲೆ ಬವರೆ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕೆ ಅಂಚು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	14.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹುತಕೀರ್ತಿ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾ. ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಬಸವ್ವ ಕಂಚಮಲ್ಲ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	22.28	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾ. ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಗನೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	23.37	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾ. ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಗರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	15.85	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	55.44	17.09	0.00	0.00	72.53	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	57.17	0.00	0.00	57.17	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಪುಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00	55.87	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಹೊಸದು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶೈಟ್ ನಂ-2)	60.00	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00	56.47	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶೈಟ್ ನಂ 5)	60.00	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00	56.68	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕೆಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರ್ಪಗಿ-ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕೆಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿವೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪುರಕಟ್ಟಡ	ಲೆಕ್ಕ ಸೀರ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಮಂಜುಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	1122.91	0.00	0.00	7.06	0.00	129.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹನಂಗಮೂರ (ಕುಡವಲಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರ	40.00	0.00	0.00	0.00	17.52	0.00	17.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ (12/1 ಬಿ ಸರ್ವೆ ನಂ) ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಓಕರ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರ	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಏಕ ನಿಲಾವುರ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇವಿಮೈಸೂರು (ಬಾವಕೆರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಏಕ ನಿಲಾವುರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರ	300.00	0.00	0.00	158.95	165.43	0.00	324.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-3-01-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ಏಕ ನಿಲಾವುರ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರ.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಾಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬೂದಿಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಲಾವುರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವ ನಾಗಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತವು ಶ್ರೀ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಲಾವುರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮತಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಲ್ಲಾಪೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಲಾವುರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.65	0.00	1.05	0.00	0.00	4.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಡಲ	ಶ್ರೇಣಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಒಂದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	7.00	3.90	0.00	2.15	0.00	0.00	6.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	4.76	0.00	1.26	0.00	0.00	6.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಡಕಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.80	0.00	4.05	0.00	0.00	9.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಳಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆವಣ್ಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಒಂದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	12.00	7.13	0.00	4.56	0.00	0.00	11.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	4.77	0.00	1.26	0.00	0.00	6.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಜಯವೀರಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	4.88	0.00	2.43	0.00	0.00	7.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	11.00	6.39	0.00	3.86	0.00	0.00	10.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	11.00	6.69	0.00	4.17	0.00	0.00	10.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	6.35	0.00	3.84	0.00	0.00	10.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	7.18	0.00	4.66	0.00	0.00	11.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಗು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	5.02	0.00	1.26	0.00	0.00	6.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗೋಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	6.63	0.00	4.11	0.00	0.00	10.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗೋಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	7.19	0.00	4.67	0.00	0.00	11.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗೋಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	4.27	0.00	1.24	0.00	0.00	5.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಯಾಜಿ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ 2019 ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಂದಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದಾಸಪ್ಪ ಯಂತ್ರವು ಲವಾಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರದ ಸ.ನಂ.42,43,46,50 ಮತ್ತು 56 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏಕ ನಿರೀತವರ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು(4/1)	2.00	1.75	0.00	0.00	17.70	5.20	24.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಂಪತಿಮಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಂಕಪ್ಪ ಖೇರಪ್ಪ ಲವಾಣೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.75	0.00	1.24	0.00	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವನಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಲವಾಣೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.63	0.00	3.88	0.00	0.00	9.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	5.96	0.00	3.43	0.00	0.00	9.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈಲಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಪುಂಜುನಾಥ ಪದ್ಮರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	5.31	0.00	1.93	0.00	0.00	7.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಿ. ವಾಕಪ್ಪನವರ, ಸಾ. ಮರೋಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	3.90	0.00	1.19	0.00	0.00	5.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್ ನಂ-2) ಬಾಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	29.86	0.00	0.00	29.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬುದು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	1.75	0.00	2.09	0.00	0.00	3.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೊರಪ್ಪ ಸಶಪ್ಪ ಲವಾಣೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	4.00	0.00	2.25	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬುಕ್ಕಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಲವಾಣೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.20	3.95	0.00	2.20	0.00	0.00	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಪ್ಪ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚೌಡಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	3.78	0.00	2.03	0.00	0.00	5.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡರ ಮೂಲತೀರ ಹರವನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	3.73	0.00	1.98	0.00	0.00	5.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಬಸಪ್ಪ ಮೋಕಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.04	0.00	2.29	0.00	0.00	6.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಪ್ಪ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ವಿರೇವೀರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತವರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	7.00	3.96	0.00	2.21	0.00	0.00	6.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಜ್ಞ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		13	14
63	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಂಡವೆತ್ತರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಒದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	7.00	3.93	0.00	2.18	0.00	0.00	6.11	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಗೊಡಚೆಕೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಒದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	7.00	3.92	0.00	2.17	0.00	0.00	6.09	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಲಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ಹಂಚಿನವನಿ(ಮ.ಸಾ.ವಿ.12-31/03/2017) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	4.82	0.00	0.00	4.73	0.00	9.55	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ದೊಪದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಕಮ್ಮೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ(ಮ.ಸಾ.ವಿ.12-31/03/2017) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	2.87	0.00	1.12	0.00	0.00	3.99	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಕೆಂಚಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಕಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜರಾಯ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾಯ್ಕೆ ಲವಣಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	2.87	0.00	1.12	0.00	0.00	3.99	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಯೋಗಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತರದಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	2.87	0.00	1.27	0.00	0.00	4.14	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಿರೇಯಪಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮರಣಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	2.87	0.00	1.12	0.00	0.00	3.99	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.98	0.00	2.23	0.00	0.00	6.21	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ್ವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಒದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	5.00	3.02	0.00	1.27	0.00	0.00	4.29	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ವಿವಾಹಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.96	0.00	2.21	0.00	0.00	6.17	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಜಾಲಪ್ಪ ದೊಪದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	3.54	0.00	1.27	0.00	0.00	4.81	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
74	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಮರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೂರಪ್ಪ ಭಿಷ್ಣುಪ್ಪ ಲವಣಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.55	0.00	0.10	0.00	0.00	2.65	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೆಂಬೂರಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಭಾಂಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.57	0.00	0.10	0.00	0.00	2.67	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಲವಣಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.51	0.00	0.10	0.00	0.00	2.61	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (S+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಸವ್ವ ಮೂವರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.58	0.00	0.10	0.00	0.00	2.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಿ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಕಪ್ಪ ಗುತ್ತುವ ಬಜ್ಜನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.50	0.00	0.00	1.98	0.00	4.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಿ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.62	0.00	0.10	0.00	0.00	2.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಯಂಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	3.16	0.00	0.10	0.00	0.00	3.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರಬಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಕಪ್ಪ ಪಟ್ಟರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.68	0.00	0.10	0.00	0.00	2.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.51	0.00	0.00	1.40	0.00	3.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.73	0.00	0.00	1.41	0.00	4.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಮನುಮಂತ್ರ ಲಮಾಣಿ(14/02/2018) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.00	1.75	0.00	0.00	8.06	0.00	9.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಿಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಟ್ಟರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.00	1.75	0.00	0.00	0.44	0.00	2.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಿಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.00	1.75	0.00	0.00	5.95	0.00	7.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಮನುಮಂತ್ರಪ್ಪ ಬಂಡಿಪಟ್ಟರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	2.78	0.00	1.03	0.36	0.00	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	40.38	5.29	45.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	2018-19 ನೇ ಹಂತದ ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00	47.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮಾನ್ಯ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಸವಣೂರು ತಾ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00	47.98		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
91	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಬೂದಾಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.51 ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಾಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	30.00	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಚ್ಚುಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	39.56	7.55	47.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲವಾರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೇಪ್ಪ ಪುರಕಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	6.00	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	10.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿವನಗಟ್ಟಿ ದ್ವಾಮಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	25.00	3.23	0.00	18.83	0.00	0.00	22.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	18.60	0.00	5.99	0.00	24.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	29.82	0.00	0.00	29.82		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4702-00-789-0-00-423- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	21.38	20.12	0.00	0.00	41.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-800-8-00-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಟಿ)	ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಾರು ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00	43.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ- ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	Construction of Protection wall near Jack well of Gourapur Devihosur Lift Irrigation in Haven Tq	60.00	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	62.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ- ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸರತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	47.30	9.24	0.00	0.00	0.00	56.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ- ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	42.24	14.24	0.00	0.00	0.00	56.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ- ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.00	46.95	0.00	9.99	0.00	56.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಳಗನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪುಂಗುಳವಾಡಿ ಕೂಡುವ ವರದಾ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕವಾಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕವಾಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ನಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	ಹಾವೇರಿ	ಕವಾಣೂರು	ಹಾವೇರಿ	4711-01-103-2-01-200	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕವಾಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-05-01-436	Constn.of Bandhara cum Hard passage across local nala(Site-4)near Arabagonda Village in Byadagi Tq Haveri dist	5715.20	558.84	789.58	470.00	400.00	240.10	2181.52		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-05-01-436	Constn.of Bandhara across halla near Thimmemahalli village Haveri Tq	70.00	11.66	41.32	0.00	0.00	0.00	52.98		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-05-01-436	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಕಾಂಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಬ್ಬಾಳಗಿ ಬಾಂಧಾರ ಕೆರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ"	100.00	0.00	0.00	0.00	71.84	0.76	72.60		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 26.30 ಹೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಯ ದುರುತ್ತಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	230.00	207.06	14.00	0.00	0.00	0.00	221.06		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	50.00	41.45	7.24	0.00	0.00	0.00	48.69		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-07-139	ಬಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.40	3.65	0.00	0.00	0.00	45.05		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-07-139	ಬಟ್ಟಣವ ಕೆರೆ ಹಾಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	50.00	25.77	13.96	5.00	0.00	0.00	44.73		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನಸಭೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆವಡಿ (ರ.ಸ.ನಂ.15) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	25.44	0.00	0.00	25.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಾಯ (ರ.ಸ.ನಂ.59) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	34.94	13.26	0.00	0.00	0.00	48.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರು (ರ.ಸ.ನಂ.184) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆವೆಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	33.11	9.76	0.00	0.00	0.00	42.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆನಕನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	8.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಸುರಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5ಲಕ್ಷ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	8.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಳಗನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾನಬಗಲೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5ಲಕ್ಷ)	5.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಡಗೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5ಲಕ್ಷ)	5.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5ಲಕ್ಷ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಹಣವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಹನುಮಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾಮರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಹೆಬಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬಿಯಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಬೊಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂಜನ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (15 ಲಕ್ಷ)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಣಕಲ್ಲದರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಣಕಲ್ಲದರ ಕೆರೆ (10 ಲಕ್ಷ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಅಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಅಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಡಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಬೀರನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (10 ಲಕ್ಷ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳಾಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5 ಲಕ್ಷ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಳೇನಂಗರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5 ಲಕ್ಷ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಳೇನಂಗರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (5 ಲಕ್ಷ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಚ್ ಕೋಡ್	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ವಸವು ಅಂತ್ಯವವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಬಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾನೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಲಚಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಗಾರಿ. (5 ಲಕ್ಷ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೋಗುಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆದರಮಂಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದೆವಲ್ಲಿ ಹಾದು ಅನುಂಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	53.22	103.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65	56.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೆಲೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದಾರ್ಜಿ ಸಾಮಗಾರಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	46.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಷ್ಕಿಣಹಳ್ಳಿ (ಸ್ಟೇಟ್ ನಂ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತರ ನರುಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ - ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು.	65.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	63.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾಸ್ಟೆಲ್	ಪ್ರಾಂಶು	ಪ್ರಾಂಶು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ	
									2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿವ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಕೀಮ್ ನಂ 2)	60.00	0.00	56.70	0.27	0.00	0.00	56.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಿಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	55.97	0.51	0.00	0.00	56.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಮಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	56.54	0.31	0.00	0.00	56.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುರವರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	37.63	0.00	2.17	0.00	39.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಅಕ್ಕಿಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಗನವಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಟ್ಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	80.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ್ಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	60.00	0.00	0.00	0.00	59.83	0.00	59.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನಿರಾಪರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಕ್ಕೇತ್ತಿನ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಗಿರಿ ಕೆರೆಗೆ ಪರವಾ ನೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01		
51	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಕೇಶ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಮಾದರ ಉರ್ವ ವಿರೇಷಪ್ರಾಜ್ಞವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	3.60	0.00	1.07	0.00	0.00	4.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ವಿರೇಷಪ್ರಾಜ್ಞವರ ಉರ್ವ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.83	0.00	1.07	0.00	0.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಬಜೆಟ್ 2019-20 ವರದಿಗನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಪಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಅನುಮತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ)		ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.65	0.00	1.07	0.00	0.00	4.72	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
54	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.72	0.00	1.07	0.00	0.00	4.79	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
55	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಾ ಚೌಡಪ್ಪ ನಾಗಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಒರಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	5.00	3.73	0.00	1.07	0.00	0.00	4.80	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
56	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಹುಣ್ಣಿಗನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.60	0.00	1.07	0.00	0.00	4.67	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
57	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಮುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಣಪಗಾಲರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.70	0.00	1.07	0.00	0.00	4.77	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
58	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಮುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಜ್ಜರ ಉಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಮಠ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.55	0.00	1.07	0.00	0.00	4.62	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
59	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ರಾವಿಡಪ್ಪ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.55	0.00	1.07	0.00	0.00	4.62	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
60	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಮುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಶಿವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮಠ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	4.65	0.00	2.28	0.00	0.00	6.93	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
61	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ನೀಲಪ್ಪ ಗುಣೇಶ್ವರನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.63	0.00	1.07	0.00	0.00	4.70	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
62	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.74	0.00	1.07	0.00	0.00	4.81	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
63	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ರೇವಿಪ್ಪ ಶಿಂಗೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಶೇವಿಪ್ಪ ಶಿಂಗೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	3.85	0.00	1.24	0.00	0.00	5.09	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
64	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಬ್ಬೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ಸೋಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	14.00	7.76	0.00	5.13	0.00	0.00	12.89	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	
65	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಬ್ಬೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಣೇಶ್ವರ ಕೆಂಪಶಿವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಉಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಮಠ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	3.75	0.00	1.24	0.00	0.00	4.99	ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಯಾಮ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.00	3.85	0.00	1.24	0.00	0.00	5.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	13.00	7.36	0.00	4.84	0.00	0.00	12.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5.00	3.55	0.00	1.06	0.00	0.00	4.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	12.00	6.95	0.00	4.10	0.00	0.00	11.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5.00	3.77	0.00	1.24	0.00	0.00	5.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5.00	3.65	0.00	1.06	0.00	0.00	4.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.00	3.85	0.00	1.19	0.00	0.00	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.00	3.75	0.00	1.06	0.00	0.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	12.00	6.05	0.00	4.53	0.00	0.00	10.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.00	3.67	0.00	1.24	0.00	0.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.00	3.68	0.00	1.19	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	12.00	6.91	0.00	4.40	0.00	0.00	11.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.00	3.80	0.00	1.24	0.00	0.00	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	11.00	6.33	0.00	3.86	0.00	0.00	10.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹೋಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾರಪ್ಪ ಕೊರಗರ ಉರ್ಬಾ ಭವಂತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	3.73	0.00	1.24	0.00	0.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಹೋಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಹೊಂಬರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	3.72	0.00	1.20	0.00	0.00	4.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಹೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	9.00	3.83	0.00	1.21	0.00	0.00	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	11.00	6.21	0.00	3.55	0.00	0.00	9.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	14.00	7.63	0.00	5.07	0.00	0.00	12.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.55	0.00	2.97	0.00	0.00	8.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ವಾನಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.79	0.00	3.22	0.00	0.00	9.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಂಪಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	11.00	5.79	0.00	3.22	0.00	0.00	9.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇರಗಪ್ಪ ಮಂಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	5.50	0.00	2.98	0.00	0.00	8.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹಂಪಪ್ಪಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	6.89	0.00	4.24	0.00	0.00	11.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ಸಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	8.00	3.88	0.00	1.24	0.00	0.00	5.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ದೇರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	6.00	3.76	0.00	1.21	0.00	0.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶ್ರೇಣಿ ವಿವರಣೆ	ಸಾಮಗರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗರಿಯ ಹಂಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ವಸತು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಬಸವ್ವ ಮಾರ್ಗ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.83	0.00	3.29	0.00	0.00	9.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೀಣಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	3.62	0.00	1.06	0.00	0.00	4.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.93	0.00	3.29	0.00	0.00	9.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಪ್ಪ ಶಾಂಭೂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ಶಾಂಭೂಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.87	0.00	3.33	0.00	0.00	9.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಬೊಡವ್ವ ಸಾವತ್ರೆಪ್ಪ ಸವೇಶ್ವರನವರ ಉರ್ಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	6.03	0.00	3.31	0.00	0.00	9.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪ್ಪ ವಿರೇಷ್ ಕೀರವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	6.00	0.00	3.45	0.00	0.00	9.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಟ್ಟೇಪ್ಪ ಬಂಡಿವಳ್ಳೂ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪ ಪಟ್ಟೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	3.86	0.00	1.24	0.00	0.00	5.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೊಳಬಸವ್ವ ಬಸವ್ವ ಮಾರ್ಗ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	6.69	0.00	4.04	0.00	0.00	10.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
104	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೂಪ್ಪಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	5.85	0.00	3.22	0.00	0.00	9.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
105	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	3.76	0.00	1.06	0.00	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
106	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00		
107	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಸಾಮಗರಿಯ	ಲಾಣಹಿಗ್ಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳಿ ಶಾಂಭೂ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	37.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಡಿ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿಗೂಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	23.52	14.97	0.00	52.08	0.00	90.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	46.60	5.02	0.00	51.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
110	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.50	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.50	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.50	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿಗೂಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿಗೂಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.50	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
115	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿಗೂಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.50	2.38	2.60	0.00	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-789-0-00-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಲಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	34.91	6.48	0.00	41.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-133-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡವ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಾಲ-ಬೇವಹೊಸರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಚಾಕ್ಲೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	62.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೇಹಂದಿಹಳ್ಳಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	28.00	0.00	0.00	27.97	0.00	0.00	27.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು	4702-00-101-1-07-436-ಸರ್ವಿಸ್-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Modernisation of Javalikatti MI Tank	30.00	13.14	11.45	0.00	0.00	0.00	24.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
						327.50	839.44	122.29	283.56	399.60	212.41	2180.09		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಪರಿಗಣನೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-436	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	97.00	0.00	0.00	0.00	80.60	0.00	80.60		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-02-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಾವಳಿ ಕೆರೆಯ ಮನುಷ್ಯವನ	20.00	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00	26.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-02-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	20.00	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00	25.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-02-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ ಮನುಷ್ಯವನ	19.50	0.00	0.00	12.18	0.00	0.00	12.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-02-139	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಮುಖಂಡ ಕೆರೆಯ ಮನುಷ್ಯವನ	10.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139	ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸರ್ವೆ ಸಂ.294	300.00	251.91	20.29	0.00	0.00	0.00	272.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-119	ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಡ್ಡಕೆರೆ ರ.ಸಂ.192ರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	150.00	98.29	17.41	0.00	0.00	0.00	115.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139	ಯಕ್ಷಿಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 148 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139	ಹುಡುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಸಿಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 202 ರ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	0.00	16.61	4.43	1.28	2.28	24.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139	ಅಲದಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 182ರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	24.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ಶಾಖೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಹತೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಕಾಮರ ಕೆರೆಯ ಮುನರುಜ್ಜೀವನ	20.00	0.00	0.00	13.57	0.00	5.53	19.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೆರೆಯ ಮುನರುಜ್ಜೀವನ	5.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	6.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮುನರುಜ್ಜೀವನ	15.00	0.00	0.00	13.22	0.00	0.00	13.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವರಹ ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಮುನರುಜ್ಜೀವನ	20.00	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	15.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಹಾವೇರಿ	ರಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	ಹಾವೇರಿ	ರಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಂಡಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಬಾಂಧಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	101.74	0.00	101.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಹಾವೇರಿ	ರಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಂಪಬಾವಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮುನರುಜ್ಜೀವನ	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಸಂಕಾಮರ ಕೆರೆ-106	4.00	0.00	1.66	0.00	7.97	0.00	9.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ದೊಸ ಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಮುಂದಾಚಾರ	6.00								
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ಪೊನ್ನದಕೆರೆ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.69 ಮೇಡ್ವೂರು	5.00								
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ದೊಡ್ಡಕೆರೆ-47 ಯಮ್ನುಗೂಡು	4.50								
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ದೊಡ್ಡಕೆರೆ-33 ಒಡೆಯನವೂರು	4.50								
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ದೊಡ್ಡಕೆರೆ-296/308 ಬನ್ನಮುಳುಗುಂದ	5.00								
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ದರ್ಗಾ ಕೆರೆ-16ಪಾಂಚನಾಡಿ	2.00								
	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು		ದೊಡ್ಡಕೆರೆ-124 ಗೊಡ್ಡಗೊಂಡ	3.50								
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ (ರಿ.ಸ.ನಂ. 13/1ರಲ್ಲಿ) ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	18.25	0.00	0.00	1.18	19.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಲೋನಿ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	30.00	7.67	0.09	0.00	37.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿಷಾಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	46.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	5.00	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುಸೂಬು, ಹಿರೇಕೇರೂರು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ(2019-20)	1,707.00	0.00	0.00	0.00	200.00	844.19	1,044.19		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-3-01-139 ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಿರೇಕೇರೂರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	355.00	0.00	278.86	73.62	0.00	0.00	352.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಣೀಶ್ವರ ಚನ್ನನವರ ಅರಳುಬೆಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	3.67	0.00	0.92	0.00	0.00	4.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಳವೆ ಚನ್ನನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	4.83	0.00	0.08	0.00	0.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಡಿಪೆಟ್ಟು ತಾಯಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಹರಿಬಸ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.24	0.00	1.36	0.00	0.00	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ಣ ಹರಿಬಸ ಚನ್ನನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.50	3.84	0.00	0.09	0.00	0.00	3.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಣಿಪ್ಪಾಳು (ಹರಿಬಸ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.50	2.65	0.00	0.90	0.00	0.00	3.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೌರಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಣಿಪ್ಪಾಳು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.50	1.84	0.00	0.09	0.00	0.00	1.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸುಗಂ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	0.00	104.73	0.00	104.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿಗುಡಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	46.30	0.00	0.00	46.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿಗ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-789-0-00-422- ವಿವೇಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಯೋಜನೆ	ರಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	48.96	0.00	48.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳವ್ವ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಚಾಲ್ತಿಯವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	1.98	0.00	4.13	0.00	0.00	6.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮಹಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾದರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಇಟೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	2.48	0.00	2.46	0.00	0.00	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆಲದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ವಿರಬಸಪ್ಪ ಮಠ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	1.52	3.90	0.00	0.00	0.00	5.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗೇಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.20	1.90	0.00	0.00	0.00	3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ಜನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.52	2.30	0.00	0.00	0.00	3.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪುಟ್ಟನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚರಮಪ್ಪ ಹೊಳಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.52	2.16	0.00	0.00	0.00	3.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುನಮಂತಪ್ಪ ಪತೀರಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.02	2.90	0.00	0.00	0.00	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಘಟ್ಟರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	2.58	2.00	0.00	0.00	0.00	4.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಂದೇಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇದೂರ-ಕಂದೇಬಾಗೂರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	19.65	0.00	0.00	19.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರಗಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	0.00	0.00	36.91	2.80	39.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-133 ವಿವೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಲಬಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೆಂ:125 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
47	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-1-07-133 ವಿವೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						ಒಟ್ಟು	7,709.04	44,332	157.70	2,16.62	6,13.27	1,01.02	2,443.99		
	ಹಾವೇರಿ	ಶಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಶಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-05-01-436 ಸೂರ್ಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಮಾಣ	Constn.of BCB across Santedaari halla near Billhali village Ranebennur Tq Haven dist	75.00	0.00	56.13	3.67	0.00	0.00	59.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Protection wall for Kuppeluru barrage Ranebennur Tq Haveri dist	60.00	56.13	3.47	0.00	0.00	0.00	59.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯುಬಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಂಪಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಜ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.02	93.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಡ್ಡೆಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	18.48	12.95	0.00	0.00	0.00	31.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ. ಅಸಂಧಿ ಪಾಟಿ ಕೆರೆ (ನುಜುರ ಕೆರೆ) ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ 3ಡಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	200.00	0.00	1.95	24.00	99.10	7.00	132.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಮಲ್ಲೂವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	40.29	15.92	13.48	5.00	74.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬೀಲ್ ಬಾನಲ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ. ಹಾಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ಇಬಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ-1)	150.00	105.42	43.26	0.00	0.00	0.00	148.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಲ್ ಹ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (40.00	0.00	26.80	0.25	0.00	0.00	27.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಡ್ಡೆಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಲ್ ಹ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	27.77	0.00	0.20	0.00	27.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿ.ಕ್ರ.	ಹಾ.ಬಿ.ನಂ.	ಮತಭೇದ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯು.ಬಿ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00	56.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	0.00	35.61	1.40	0.00	37.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	0.00	47.07	0.00	0.00	47.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.62	55.00	0.00	0.00	55.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ -28.84	55.00	0.00	0.00	25.07	0.00	0.00	25.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702 ಸರಣಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹುತನಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಕೆಂ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	80.00	20.00	42.12	0.00	0.00	0.00	62.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702 ಸರಣಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಸನೂರು (ಕೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	70.00	34.12	26.03	0.00	0.00	0.00	60.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702 ಸರಣಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಸನೂರು (ಕೈಟ್-3) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	33.48	0.23	0.00	0.00	0.00	33.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಡವಲಿ(ಬಡವಂಗಜೂರು) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಪ್ ಪ್ರೀಡ್ ನ ಮನೆಯುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒರಮಾನಗನೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟುರು-ಗೋಡಿಹಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪುರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕಲರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡಾಮು ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 17ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡಾಮು ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 08ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡಾಮು ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಮಂಡ್ಯದ ಬಿ.ನಿ.ಯೋ. ಪಂಪ್ ಹೆಚ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕಿ ಬೇರಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರ	20.00	14.18	0.00	2.89	0.00	0.00	17.07		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಬಸವೇಗಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾ ಇವರ ಸ.ನಂ.922/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	3.56	3.20	1.05	0.00	0.00	7.81		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರೀ ದೂರಗಪ್ಪ ನಿಲುವು ತಿಪ್ಪೇಗೇರಿ. ಜುಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ.49/7+8 ರ 1.32 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	7.92	2.12	0.00	0.00	0.00	10.04		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಮೈಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ(ಲುಪ್ಪ ಮಾದರ) ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ.97/3 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	8.39	3.00	0.00	0.00	0.00	11.39		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡ ಹನುಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ.127/ಎ ರ 5.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	4.00	4.60	1.47	0.00	0.00	10.07		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ಚೇರಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದರ/ಸಣ್ಣಕೊಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಹೂರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	4.79	2.41	2.24	0.00	0.00	9.44		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ಚೇರಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ ಲಮಾಣಿ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	2.80	4.89	1.05	0.00	0.00	8.74		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ಹಲವು	ಮತಸ್ಥಳ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್ಯನಿರತ ವರ್ಷ	ಆರಂಭದ ವರ್ಷ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿಗ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯನಿರತ ವರ್ಷ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟದಪ್ಪ ಯಂತ್ರವು ದೋಷದಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	13.00	7.31	0.00	4.78	0.00	0.00	12.09	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
38	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಗುಡಗೂರು ತಾಂಡಾ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.10	0.00	4.58	0.00	0.00	11.68	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
39	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಅನನ್ಯ ಲಮಾಣಿ ಲಮಾಣಿ/ನಾಗವಂತ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	3.60	7.00	0.00	0.00	0.00	10.60	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
40	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಕೇವಿಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅಂಕನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.93	1.20	0.00	0.00	0.00	9.13	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
41	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಪನುಮಂತ್ಯಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲುಕಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	13.00	7.40	0.00	4.89	0.00	0.00	12.29	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
42	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಿವ್ವಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	8.42	2.90	0.00	0.00	0.00	11.32	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
43	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲಪಾಡಿ ಮುಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.83	5.90	1.08	0.00	0.00	9.81	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
44	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅಂಕನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.60	4.92	1.07	0.00	0.00	9.59	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
45	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದುಕ್ಕಪ್ಪ ರಂಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಿವ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.60	5.00	1.07	0.00	0.00	9.67	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
46	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೇಶ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ಬಂಧಿಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	8.58	2.90	0.00	0.00	0.00	11.48	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
47	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪದ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.77	3.99	1.25	0.00	0.00	9.01	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
48	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಳಬಲ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	8.67	1.90	0.00	0.00	0.00	10.57	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
49	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರು ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ವಿರೇಷ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.38	2.51	0.00	0.00	0.00	9.89	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	
50	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲುಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.82	4.77	1.07	0.00	0.00	8.66	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿಡೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವರ್ಷ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಒನವರಿ ಅಂತ್ಯವವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ರೂಪ್ಪು ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	3.58	5.10	1.07	0.00	0.00	9.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.70	1.60	0.00	0.00	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ತಿರಪ್ಪ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.92	1.90	0.00	0.00	0.00	9.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಿಟ್ಟು ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	13.00	6.39	0.00	4.02	0.00	0.00	10.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	9.51	0.00	7.14	0.00	0.00	16.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋವಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮೋಟುಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.00	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	42.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಕಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಬೊಡಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	10.49	0.00	6.77	0.00	0.00	17.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಮೇಶ ಕೊರವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	9.29	0.00	7.54	0.00	0.00	16.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹುಳೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	7.14	0.00	5.69	0.00	0.00	13.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೂರಿ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ತಿರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	18.00	8.13	0.00	6.38	0.00	0.00	14.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕನವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	7.44	0.00	5.69	0.00	0.00	13.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮೈಲಪ್ಪ ಹಾಳಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.74	0.00	1.99	0.00	0.00	5.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೂರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	7.40	0.00	5.65	0.00	0.00	13.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	2013-19 ನೇ ಸ್ಥಾನದ ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯ ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಿಟ್ಟು ತಾಂಡದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00	34.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	23.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	0.00	59.65	0.00	0.00	59.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00	0.00	42.88	0.00	0.00	42.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-800-8-00-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಡಿ.ಒ)	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	45.97	3.57	0.00	0.00	0.00	49.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆರೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿಂಡುಗಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	74.52	20.88	0.00	0.00	0.00	95.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ 200 ಮೀ ರಿಸ್ಕಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು (ಕಡೆಗೋಡೆ) ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	10.65	28.65	0.00	0.00	0.00	39.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of Protection wall Kundvan River in Manakur Village in Ranebennur Tq	55.00	0.00	0.00	52.83	0.00	0.00	52.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಅಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸ.ನಂ 73 ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶೋಣತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಂಭದಾ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7						3,798.01	2,925	630.78	412.38	114.18	105.81	1,883.36		
						39,358.31	571,701	384,119	3,02,834	81,574	26,420	1,010,630		
										0.00	0.00	20.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1.	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Modernisation of Manur Tank in Habli Tq Dharwad Dist.	21.00	12.62	7.69	0.00	0.00	0.00	18.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Modernisation of Bhadrapur Tank in Navalgunda Tq Dharwad Dist.	20.00	16.61	1.88	0.00	0.00	0.00	18.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-05-01-436 ನವಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೆಳೆಬಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವರ್ಕೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:32340)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60	58.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ನಿರೂಪಕ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡ್ಡಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	17 00	0.00	15 72	0.83	0.00	0 00	16 55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಬಿಸಿಡ (ಹುಬ್ಬಳಿಪಾಲಾ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	5 00	0.00	4.73	0.00	0.00	0 00	4 73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	22 00	0.00	21.27	0.00	0 00	0 00	21 27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.16	0.00	0 00	11.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಂಟೂರ-ಬಿಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ ಸ್ಟೆಟ-1	25.00	21.70	0.50	0.00	0.00	0 00	22.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಂಟೂರ-ಬಿಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ ಸ್ಟೆಟ-2	35.00	26.90	5.00	0.00	0.00	0 00	31.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	75.00	38.96	17.58	0.00	0.00	0 00	56 54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಐದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	70.00	14 36	31.27	0.00	0 00	115.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಗೋಳ-ಬೆಟಗೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ	150 00	0.00	0.00	4.39	132.29	0 00	136.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಯ ಹರಿಗನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	149 85	0 00	0 00	149.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಇನವಂ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	45.00	20.35	0.00	0.00	0.00	65.35	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಯ್ಯಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	45.00	18.49	34.78	0.00	0.00	98.27	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದಗ-ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	20.00	0.00	7.70	0.00	27.70	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	9.87	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	11.87	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಿಕೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00	31.86	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	16.60	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಂದಾರ (ಸ್ಕೆಚ್ ನಂ.1) ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	0.00	13.79	0.00	0.00	13.79	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಕಿಮ್ ಸಂ.2) ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	17.00	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	16.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	17.00	0.00	0.00	16.47	0.00	0.00	16.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಜೆ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	12.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ-ಪುತ್ತೂರು ಬಿಸಿಜೆ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	40.00	0.00	0.00	38.98	0.00	0.00	38.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	10.00	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	9.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಿ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	10.00	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	9.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ-ಬಂದಾರ ಬಿಸಿಜೆ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ಮುಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಬಿಸಿಜೆ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ	12.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	11.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	9.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜೂರ-ಬಿಡ್ಕಾಳ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟಿ ನಂ.1) ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	11.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜೂರ-ಬಿಡ್ಕಾಳ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟಿ ನಂ.2) ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00	11.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ (ಕುವೆರಿಪಾಲಾ) ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಾಡ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	37.00	0.00	0.00	35.90	0.00	0.00	35.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	11.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೇಗೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಣ್ಣೇಗೇರಿ - ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	36.80	0.00	6.17	0.00	0.00	42.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಂಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಶೇಷ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	32.00	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	31.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವ್ವ ರಾಜಪ್ಪ ಸನಿಹಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	7.12	0.00	4.20	0.00	0.00	11.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಪ್ಪ ಬಂಜಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ಸಂ.692/2ಕ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	8.90	0.00	4.35	0.00	0.00	13.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತೇಶ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	7.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಂಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕುಬೇಂದ್ರ ಹಾಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	25.00	18.19	0.00	5.30	0.00	0.00	23.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿರಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವ.ಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	25.00	14.54	0.00	6.54	0.00	0.00	21.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಳುಕುಸುಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೆಹದೇವ.ಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	2.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	1.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	35.00	0.00	0.00	36.31	0.00	0.00	36.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಲಕವಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ಸೂಲೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	54.53	0.00	54.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಪ್ಪ ತುಳಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಶೇಷ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜುಜ್ಜವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಶೇಷ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	12.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಂತ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಕ್ಕೇರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನೇಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಕ್ಕುಬಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)	15.00	11.81	2.12	0.00	0.00	0.00	13.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಧಾರವಾಡ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುಗ್ಗಿ ಸಾ ಬ್ಯಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ಸಂ.1553/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಧಾರವಾಡ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ ಬ್ಯಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ಸಂ.1328/1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಧಾರವಾಡ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ ಬ್ಯಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ಸಂ.1013/3 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	1.33	2.20	0.00	0.00	0.00	3.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಧಾರವಾಡ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬ್ಯಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	2.68	3.20	0.00	0.00	0.00	5.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಧಾರವಾಡ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬ್ಯಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮಾ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	7.15	0.00	2.15	0.00	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಸವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಬೇಸುಪ್ಪ ಕೋಂ ದ್ರಾಪುಣ್ಣಿ ಶಿಡಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	13.00	0.64	8.10	3.46	0.00	0.00	12.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಬಸವಪ್ಪ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.64	6.12	0.00	0.00	0.00	6.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿಪ್ಪ, ಬಸವಪ್ಪ, ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.64	5.10	0.00	0.00	0.00	5.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಂಜಪ್ಪ, ಕಿಡ್ಡಪ್ಪ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	1.39	4.60	1.60	0.00	0.00	7.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಳವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜನಕರಾಜ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	0.00	6.12	7.33	0.00	0.00	13.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ನಂಜಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	1.39	4.00	4.13	0.00	0.00	9.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ವೆಂಕಪ್ಪ, ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	2.57	2.10	0.00	0.00	0.00	4.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವರ್ಮಣ್ಣ, ದ್ರಾಪುಣ್ಣ, ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	1.39	4.12	0.00	0.00	0.00	5.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಒಳವರ ಆಂಶ್ಯವವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಕ್ಷೇಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವಪ್ಪ ಕೋಲನಾಯ್ಕ ನಾಯ್ಕರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	2.57	3.15	0.00	0.00	0.00	5.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೆಚ್ಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದುಬ್ಬದಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	2.34	2.15	0.00	0.00	0.00	4.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೆಚ್ಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುಬ್ಬದಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	1.06	6.41	0.00	0.00	0.00	7.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಾವಿಯು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.62	5.12	0.00	0.00	0.00	5.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	2.67	4.15	0.00	0.00	0.00	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೇಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹಂಪಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.64	4.50	0.00	0.00	0.00	5.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪಂಚರತ್ನ ಉಪಚಾರ್ಥ ಗುಮಾಸ್ತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.73	5.60	0.00	0.00	0.00	6.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-789-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮಂಟೂರ ಮಧ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00	19.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	0.00	41.69	0.00	41.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ ಟಿ)	ಅಕ್ಷೇಗೇರಿ-ಮೊಸಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸವಳ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	35.67	53.37	0.00	0.00	0.00	89.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	41.30	15.21	0.00	0.00	0.00	56.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಅಂಚೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ-ಭದ್ರಪುರ ಜಿಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಳಿವಾಡ-ಅಕ್ಷೇಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರಸಾಳ ಹಳ್ಳಿ ಹೆವ್‌ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರದಿ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	ಪೂರೈಯಲಿಲ್ಲ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-05-01-436	Constn of Bridge-cum-Barrage across Local nalla near Bhagwad village in Kundgol Tq Dharwad Dist	100.00	54.54	44.16	0.00	0.00	0.00	99.10	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
2	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-05-01-436	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
3	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ತಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	17.00	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	16.92	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
4	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ತಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	12.00	0.00	11.35	0.59	0.00	0.00	11.94	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
5	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಗೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ತಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	22.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
6	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-07-139	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಲ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಯರಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ರೂಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುಳಾಂಣೆ	50.00	35.46	11.92	0.00	0.00	0.00	47.38	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
7	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-07-139	ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ	100.00	12.85	57.78	0.00	0.00	0.00	80.67	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
8	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ತಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	17.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	16.50	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
9	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ತಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	17.00	0.00	3.00	16.54	0.00	0.00	16.54	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	
10	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಯರಿವಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಿಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಳೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು.	150.00	111.92	30.68	0.00	0.00	0.00	142.62	ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಂಡಿದ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಧಾರವಾಡ	ಕಾಲೋನಿ	ಮಂಡಲ	ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಂತೆ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	65.96	18.18	37.90	0.00	0.00	122.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಬಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	155.09	0.00	0.00	0.00	155.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕುಂದಗೋಳ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	108.16	1.80	0.00	0.00	0.00	109.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಡಸಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಮದಿನಹಳ್ಳ ಸ್ಟ್ರೀಟ್-1 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	58.24	35.23	0.00	0.00	0.00	93.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಡಸಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಮದಿನಹಳ್ಳ ಸ್ಟ್ರೀಟ್-2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	65.15	24.53	0.00	0.24	0.00	89.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವರ್ಣಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	68.62	47.92	0.00	116.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವರ್ಣಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	48.28	47.91	0.00	96.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಬಿಸಿಬಿ ಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಿಯಾಲ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	0.00	0.00	26.87	0.00	0.00	26.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಡಲ	ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆರಂಭದ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಬಂಡವಾಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	12.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	11.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲೆವಾಡ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	20.00	0.00	0.00	19.91	0.00	0.00	19.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಲ್ಲೂಳಿ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	20.00	0.00	0.00	19.91	0.00	0.00	19.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ-ಶಿರೂರ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	27.00	0.00	0.00	26.88	0.00	0.00	26.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಾಡಿಯೂರ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	17.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ-ಮುಳುಗುಂದ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	22.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	21.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	22.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಉಮಟಿ ಬಿಸಿಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	22.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಿಬಂದಿಹಾಳ ಬೆಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	11.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಲ್ಲು ಬೆಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	11.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಬೆಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	22.00	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	15.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲೆಬಾಳ ಬೆಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	27.00	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	26.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಬಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಮ್ಮನೂರ ಬಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	-0.00	11.94	0.00	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		
								2019-20	2020-21	2021-22		2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-3-01-139 ಅಣಿಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	16.08	0.84	0.00	0.00	16.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	ಎರ ನೋವಲು ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಂಜಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಭದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರಿಕೆಗೆ (ಸೆ.ನಂ. 223) ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಏತನೀರಾವು ಯೋಜನೆ	860.00	794.68	62.09	0.00	0.00	0.00	856.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-3-01-139 ಎರ ನೋವಲು ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರ ಎರ ನೋವಲು ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00	34.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿವೃತ್ತನೋಮಲಪುರಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಬನೂರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	38.86	0.00	7.76	0.00	0.00	66.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 1 ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	57.06	0.00	19.62	0.00	0.00	76.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 2 ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	19.00	0.00	20.65	0.00	0.00	39.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	50.00	49.02	0.00	0.00	0.00	99.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ-ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.10	109.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ-ಕೋಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	44.35	0.00	73.05	0.00	0.00	117.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವೇಪರಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಿ ದಾಸರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ.103 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.59	3.40	0.00	0.00	0.00	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೆಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುರೇಶ ರಾಮಣ್ಣ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ. ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	10.00	8.32	0.00	1.13	0.00	0.00	9.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ. ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	12.00	10.29	0.00	1.33	0.00	0.00	11.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕಕ್ಷೆ	ಲಕ್ಷ ತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ಸಂಗಣಿ ಗಿರಿಜಿನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.00	0.55	7.10	0.00	0.00	0.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ಹರ್ಲಾಕೂರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	3.50	2.60	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-796-0-00-423	ಕುರಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ.199/18 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	5.00	0.98	3.90	0.00	0.00	0.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-07-436	Modernisation of Garag tank	65.00	27.04	8.00	17.30	0.00	0.00	52.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-05-01-436	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಕರಡಿಸ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	180.67	10.89	0.00	0.00	0.00	191.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-05-01-436	Constn. of Bridge-cum-Barrage across Chikka Halla near Uppin Betageri in Dharwad Tq Dharwad Dist	95.00	0.00	87.71	0.00	0.00	0.00	87.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-05-01-436	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪುಷ್ಪ ಕಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.93	104.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಬಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	10.41	1.13	0.00	0.00	11.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸರೇಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	15.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	15.26	1.13	0.00	0.00	16.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಬೋಕ್ಕಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	15.40	1.13	0.00	0.00	16.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಗದಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.73	0.00	49.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	90.99	13.82	104.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00	11.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುಪ್ಪರ ನಾಲಾ ದ್ವಾರೀಜಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗೋಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಗಳು	15.00	0.00	0.00	12.69	0.00	0.00	12.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ/ಅವ್ವಿಗಳ ಉಪ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00		
15	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	235.00	223.55	7.49	0.00	0.00	0.00	231.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತುಪ್ಪರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ದ್ವಾರೀಜ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	98.48	27.05	30.24	0.00	0.00	155.77		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂ-1	140.00	51.23	27.17	0.00	0.00	0.00	78.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು	50.00	46.87	20.00	0.00	0.00	0.00	66.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಒಣಜಲ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದನಮ್ಮ-ಮಾರಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	45.04	106.52	9.09	0.00	0.00	160.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಡಳವಡ-ಕಲ್ಲುಮೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಜಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	55.00	45.17	0.00	0.00	0.00	100.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ.1)	55.00	22.53	31.44	0.00	0.00	0.00	53.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ.2)	70.00	54.68	10.46	0.00	0.00	0.00	65.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-ಹಲ್ಲು ರಸ್ತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಜಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	75.52	39.11	0.00	0.00	0.00	114.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಕೊಡಲ ಸಂಗಮ) ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	25.00	10.29	0.00	0.00	0.00	35.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಡಕೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಜಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	87.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಲಮೇರಬ ಸೀಮೆ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಜಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00	83.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ತೇಗೂರು ಹಳೇತೇಗೂರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಶುಭ್ರ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕಿಯಲ್ ಸಹಿತ ಬಾಸಲ್ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	15.50	15.69	0.00	0.00	31.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಮ್ಮಾಪುರ ಹತ್ತಿರದಿರುವ ಕಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	37.87	1.93	0.00	39.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಜಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	75.73	33.30	0.00	0.00	0.00	109.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಕಟ್ಟು-ಪಿಕಪ್ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	4.97	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
40	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಕಟ್ಟು-ಪಿಕಪ್ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	9.89	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕೋರಿ-ಹಬ್ಬಳಿ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	9.91	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
42	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲವಾಯಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	9.91	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
43	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-ಹಬ್ಬಳಿ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	9.91	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-ಪಡಕೇರಿ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	0.00	0.00	25.97	0.00	0.00	25.97	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-ಶೇಮೇರಿ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00	25.99	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	
46	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಕೋರಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	0.00	0.00	26.28	0.00	0.00	26.28	ಮಾರ್ಚ್ಗೂಡಿದ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶುಲ್ಕ ರಿಟರ್ನಿಕ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12) -	ಕಾಮಗಾರದ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ-ವನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಬಿ. ಅತಿವೃಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	11.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬಳವಡಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.30	0.00	16.11	0.00	0.00	16.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಯಿಲರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.06	0.00	0.00	21.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಬಾದಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	21.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.12	0.00	0.00	21.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳೆ ತೋಡರ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗ, ಹಂಗರೆ, ಕೋಟಬಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೋಕುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 163.50 ಎಕರೆಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪು ಮುಖ್ಯ ಹಳವನ್ನು ರಿಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಲಿಯ ಅಂಚು ಬಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ/ಸಂರಕ್ಷಣೆ	495.00	0.00	0.00	0.00	101.02	428.54	529.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36		
54	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಬಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತರಿಬನ ವಗೆರೆ, ಮಾದನಬಾದಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	2.90	0.00	1.50	0.00	0.00	4.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ರಿವರಂಗಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣರಪ್ಪ ಮಾವರ ವಗೆರೆ, ಕಲ್ಲಮೂರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	9.75	0.00	1.66	0.00	0.00	11.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಾಲಿ ವಗರೆ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	5.29	0.00	0.82	0.00	0.00	6.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾದರ ವಗರೆ, ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	10.29	0.00	1.65	0.00	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹುದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ವಗರೆ, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	15.00	13.17	0.00	1.72	0.00	0.00	14.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ತೇರಡಾಳಿ ವಗರೆ, ಹುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	8.53	0.00	0.38	0.00	0.00	8.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶೋಕೋರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಎ.ಕೆ.ಎ. ಶಿವಪ್ಪ ತರಡಗಿಗುಡ್ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	7.86	0.00	0.82	0.00	0.00	8.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶೋಕೋರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಗೌಡಪ್ಪ.ನೋಡನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	6.88	0.00	0.76	0.00	0.00	7.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ.ತಮ್ಮಣ್ಣ.ಮಾಲಿನಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	6.95	0.00	1.48	0.00	0.00	8.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ವಾಸನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯು.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ.ನಮಂತಪ್ಪ.ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	5.93	0.00	0.36	0.00	0.00	6.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶೋಕೋರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ.ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ.ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	6.99	0.00	0.36	0.00	0.00	7.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಧಾಮಚಂದ್ರ.ಮಣಿವಾಳಪ್ಪ.ಮೇದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	7.47	0.00	1.08	0.00	0.00	8.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನುರೇಶ.ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	5.38	0.00	0.84	0.00	0.00	6.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಂಗಪ್ಪ.ಯು.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ.ಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	11.60	0.00	0.36	0.00	0.00	11.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಉಪ್ಪಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಮುಯ್ಯಪ್ಪ.ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	4.82	0.00	0.76	0.00	0.00	5.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ.ಅಡಿವಪ್ಪ.ಬೋವಿನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	6.66	0.00	0.84	0.00	0.00	7.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಪಂಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಗದಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಿಂಗಳ್ಳು ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	10.03	0.00	1.25	0.00	0.00	11.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
72	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಮಾಣಿಡ.ಭೀಮನಗೌಡ.ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	7.56	0.00	0.14	0.00	0.00	7.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
73	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಿಂಗಳ್ಳು ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	7.32	0.00	0.84	0.00	0.00	8.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
74	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಳ್ಳು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	5.39	0.00	1.40	0.00	0.00	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
75	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹರಿಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	4.75	0.00	1.20	0.00	0.00	5.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
76	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಶಿಬಾರಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರುಪ್ಪಪ್ಪ ಹರಿದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	16.00	12.44	0.00	2.75	0.00	0.00	15.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
77	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಕಟ್ಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಧವ. ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	6.76	0.00	0.36	0.00	0.00	7.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
78	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಕಟ್ಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮರೆಪ್ಪ. ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	5.50	0.00	0.71	0.00	0.00	6.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
79	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಕಡಗಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ತಾಡು ಗಂಗಪ್ಪ ಹಲಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	6.61	0.00	0.36	0.00	0.00	6.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
80	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಅಮ್ನಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್.ಮಾರುತಿ.ಪತೇಲವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	11.11	0.00	0.52	0.00	0.00	11.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
81	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕಾರಪ್ಪ.ಪರಮಪ್ಪ.ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	1.97	0.00	1.30	0.00	0.00	3.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
82	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಪ್ರಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	10.00	9.38	0.00	0.35	0.00	0.00	9.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
83	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಪಂಕಜನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಪ್ಪ.ರಾ.ಡ.ನೀಳಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	9.32	0.00	1.20	0.00	0.00	10.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	
84	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422	ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬೀಮಪ್ಪ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ಹರಿಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	5.63	0.00	0.59	0.00	0.00	6.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಾಲಿಕೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಶರಣಾ.ಗಣಪತಿ.ಕಂದೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	15.00	11.97	0.00	1.50	0.00	0.00	13.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಯುಕ್ತಪ್ಪನವರವರು.ಹೊಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	2.00	1.17	0.00	0.37	0.00	0.00	1.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮನವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪನವರು.ಪಿ.ಕೆ.ನವರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	2.00	1.33	0.00	0.06	0.00	0.00	1.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮನವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪನವರು.ಪಿ.ಕೆ.ನವರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	6.60	0.00	0.29	0.00	0.00	6.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮನವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪನವರು.ಪಿ.ಕೆ.ನವರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	6.13	0.00	0.39	0.00	0.00	6.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆಂಪಟೇಗೌಡರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾಯಕಿ.ಯಮನಪ್ಪನವರಿಗಿಡದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	18.00	13.31	0.00	3.26	0.00	0.00	16.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	3.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬುರುಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪನವರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	25.00	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	22.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಸಾ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಇವರ ಸ.ನಂ.295/ಬ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಸಾಮಗಾರಿಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ ನಂ.1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	43.46	0.71	0.00	0.00	44.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಸಾಮಗಾರಿಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ ನಂ.2) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	45.95	0.00	0.00	45.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಸಾಮಗಾರಿಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶ್ರೀ.ಪರಮೇಶ್. ದಾವಲಪ್ಪಬ್ಬಾಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.150 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	11.00	0.00	2.05	0.78	7.74	0.00	10.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಸಾಮಗಾರಿಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶ್ರೀಮತಿ.ಜೀವಕ್ಕಾ ಕೋಂ ಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಬಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.684 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	11.00	0.00	2.06	1.04	7.74	0.00	10.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಶ್ರೀ.ಸಣ್ಣಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಾಬರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ಸಂ.205 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	11.00	2.05	0.00	0.43	7.74	0.00	10.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದನಮಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ಸಂ.20 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನವಾಡಿ ಶ್ರೀ.ಮತಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಕೋಂ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಉರ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ಸಂ.165 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	0.00	2.05	0.00	7.73	0.00	9.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಲಕ್ಕಿ ಶ್ರೀ.ಜನಬಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಅಗ್ಗಿ.ಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ಸಂ.8 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಮ್.ಎ.ಡಿ. 30/9/19)	50.00	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	49.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಮ್.ಎ.ಡಿ. 30/9/19)	50.00	0.00	0.00	0.00	51.48	0.00	51.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
104	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	20.00	12.20	0.00	0.30	0.00	32.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
105	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ವಗೆರೆ, ಅಮ್ಮಿನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	5.76	2.20	0.00	0.00	0.00	7.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
106	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುಣ ಮನಿಪ್ಪ ವಗೆರೆ, ಮಾರಣೆ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	1.20	5.60	0.00	0.00	0.00	6.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
107	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ದ್ವಾಪುಣ್ಣ ಮೊಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇವಾರ ವಗೆರೆ, ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	1.20	7.60	0.00	0.00	0.00	8.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
108	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿವರಂಗಪ್ಪ,ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಉರ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	6.37	5.30	0.00	0.00	0.00	11.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮ, ತಂದೆ ಕೋಮಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	7.66	0.91	0.00	0.00	0.00	8.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
110	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೂಳುತುಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರ	40.00	0.00	0.00	0.00	40.14	0.00	40.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಪರಿಗಣಿತ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಪ್ರಗತಿ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬಸವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	7.17	1.20	0.00	0.00	0.00	8.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬಸವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	13.00	7.44	5.50	0.00	0.00	0.00	12.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಲಾಸಾಪೇಟೆ (ಕಂಬಾರಗೌಡ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬಸವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	7.28	3.50	0.00	0.00	0.00	10.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಲಾಸಾಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬಸವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	6.50	1.25	0.00	0.00	0.00	7.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
115	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬಸವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	12.00	7.07	4.55	0.00	0.00	0.00	11.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	15.00	7.06	6.40	0.00	0.00	0.00	13.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಲೋಕೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	5.93	2.10	0.00	0.00	0.00	8.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಲೋಕೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	5.18	2.20	0.00	0.00	0.00	7.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿಂಜಪ್ಪ ಬಸವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	2.44	3.60	0.00	0.00	0.00	6.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	0.67	5.50	0.00	0.00	0.00	6.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
122	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	0.60	4.30	3.12	0.00	0.00	8.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
123	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	2.32	3.10	2.25	0.00	0.00	7.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
124	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ದಂಡಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	4.55	1.20	0.00	0.00	0.00	5.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
125	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ಕೋಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಪ್ಪ ಗೃಹವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧೀನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	7.00	3.79	1.10	0.00	0.00	0.00	4.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
126	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4702-00-796-0-00-423	ತಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತೇಶ್ವರನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	7.17	1.25	0.00	0.00	0.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
127	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಕಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಬೆಟಗೇರಿ ಹತ್ತಿ ತುಪುರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ	25.00	0.00	0.00	21.75	0.00	0.00	21.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
128	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಕಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಮಾಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.115 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	12.00	0.00	0.00	7.93	3.60	0.00	11.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
129	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಕಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.276 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	13.00	7.21	0.00	0.00	4.96	0.00	12.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
130	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	2018-19 ನೇ ಕಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಯ್ಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡಕ್ಕನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.8 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	8.00	4.64	0.00	2.49	2.73	0.00	9.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
131	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4711-01-103-2-01-200	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೆ ಹನುಮನಾಳ ಬೆಟೆ ಹತ್ತಿರ ತುಪುರ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಸಂಗ್ರಹಣಾಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರುವ ಬೆಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ/ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	94.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
132	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-71	4711-01-103-2-01-200	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ರಸ್ತೆಯ ತುಪುರ ಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-101-05-01-436	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂಬಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಟೀಲ್ ನಂ.4)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-101-05-01-436	ಬೆಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಲ್-2 ಆಡಳಿತಾಂಗಿ ಬಾಂಬಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	89.68	0.00	0.00	2.44	0.00	92.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-101-05-01-436	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡ್ಕಲ್-ಮಂಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂಬಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಟೀಲ್ ನಂ.3)	80.00	0.00	0.00	0.00	62.71	0.00	62.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-101-05-01-436	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.00	0.00	0.00	101.55	0.00	101.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಧಾರವಾಡ	ಮಂಡ್ಯಾಪುರ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-789-0-00-423	ಮಂಡ್ಯಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗಿವಾಡ-ಕೋಟಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಂಗಡದ ಕೈತಳ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂಬಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	56.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-789-0-00-423-10	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾಕಿ ಜನರ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43	60.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)	4702-00-789-0-00-423-10	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮಂಟೂರ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾಕಿ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00	119.06	169.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-05-01-436	Construction of Barrage across Kudi halla near Unkal village in Hubli Tq Dharwad Dist	94.00	0.00	0.00	0.12	75.44	23.67	99.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	27.00	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	26.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಕೆರೆ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್ ನಂ.2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	22.00	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯೂರು ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	27.00	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00	26.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-1-07-139	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನ್ವರ ಪಾರಿಕೆರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	170.00	99.34	69.48	0.00	0.00	0.00	168.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-1-07-139	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನ್ವರ ಪಾರಿಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೋಳನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	60.00	47.35	8.62	0.00	0.00	0.00	55.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ.3) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಓಕೆಟ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು.	75.00	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	74.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾವನಗಟ್ಟು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	10.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಮನಿಗಟ್ಟಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	11.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್ ನಂ.1) ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್ ನಂ.3) ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	17.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	16.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ (ಸೈಟ್ ನಂ.2) ಹತ್ತಿರದ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಧುಯ್ಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	1.40	5.59	0.00	0.00	0.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಉಣಕಲ್-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪುಟಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.24	104.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಕೇಂದ್ರ)	4702-00-789-0-00-422 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟಿಪ್ಪೆ ಪಂಚದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	40.00	0.00	41.01	0.67	0.00	0.00	41.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-05-01-436 ಸರ್ಕಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಮನಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	917.00	185.82	236.09	48.51	25.44	117.91	364.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸಳೆ ಕಿರಗು ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲೂರ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	25.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	24.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಮಾತೃಕೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗೃಹೀಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	20.00	0.00	6.81	12.60	0.00	0.00	19.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವನಗರದ ಕಾನೂನು ವಿಧ್ಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮರು ಮೂರ್ತೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಡವಿದ ಕೆರೆಗಳ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ (ಫೇಸ್-2)	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಾವನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಡಕನಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	90.00	87.73	1.20	0.00	0.00	0.00	88.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-5-01-139	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	48.02	0.00	0.00	1.06	0.00	49.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವನಗರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	9.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	11.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಕೂಲ ಸಂ.1)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-789-0-00-422	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	42.62	1.96	1.96	0.00	0.00	66.54			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ಪೆದ್ದೇಣ್ಣ ಕಂದೆ ಪೆದ್ದಂಗಣ್ಣ ನಾಗಬಾಬು, ಸಾ. ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	3.00	0.00	2.60	0.00	0.39	0.00	2.99			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-789-0-00-422	ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹರಿಗೆಪ್ಪ,ಪೆಕೇರಪ್ಪ,ವಿವೇಕನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	1.38	2.21	0.00	0.00	0.00	3.59			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-789-0-00-422	ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೆ.ಬಸವ್ವ ಕೋಂ ಹನಮಂತ ಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	16.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	15.25			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-789-0-00-422	ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೆ.ಶಾಂತಪ್ಪ,ಹನಮಂತಪ್ಪ,ಕಾಳಿ ಸ.ಸಂ.710 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-789-0-00-422	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೂಳಿಹಿಡುವ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	14.33	104.33			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾಮಪ್ಪ ಮಾದೇವಪ್ಪ ರೇವಡಿಹಾಳ ಸಾ. ಅಬ್ಬಿಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	16.00	9.19	0.00	5.97	0.00	0.00	15.16			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಸವ್ವ ಸೋಮಣ್ಣವರ, ಸಾ. ಜೋಗಯ್ಯಾಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	5.62	2.10	0.00	0.00	0.00	7.72			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ನಿಂಜಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಾ. ತಡಸಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	9.00	1.68	7.12	0.00	0.00	0.00	8.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಬಸವ್ವ ಕಂದೆ ಬಸವ್ವ ಬೇಬೂರ, ಸಾ. ಋಣಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	5.86	1.10	0.00	0.00	0.00	6.96			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-796-0-00-423	ಗಾಮನಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೆ.ಶಿ.ಯ್ಯಾಪ್ಪ ಕೋಂ ಪಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.64	7.12	0.00	0.00	0.00	7.76			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4702-00-796-0-00-423	ಗಾಮನಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೆ.ಯ್ಯಾಪ್ಪ,ಅಡಿವೆಪ್ಪ,ಗೋಳಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	1.33	7.12	0.00	0.00	0.00	8.45			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4711-01-103-2-01-200	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ)	4711-01-103-2-01-140	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	7.05		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30						7792.00	793.07	82.00	83.10	81.45	125.00	669.69		
1	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-05-01-436	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	67.18	27.65	0.00	0.00	0.00	94.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-05-01-436	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	24.60	3.47	0.00	0.00	0.00	28.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-05-01-436	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	15.94	11.11	0.00	0.00	0.00	27.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-05-01-436	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಿಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.54	74.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	150.00	0.00	0.00	84.00	50.11	15.79	149.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	60.00	0.00	0.00	38.10	21.99	0.00	60.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	10.00	0.00	9.34	0.56	0.00	0.00	9.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	15.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	14.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	12.08	22.07	0.00	0.00	34.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	12.57	2.03	0.00	0.00	14.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಂಠಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	18.32	1.13	0.00	0.00	19.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳಾವಲ ಪುಂಜಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	8.83	1.12	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	12.90	3.60	0.00	0.00	16.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	8.82	1.13	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಫಸವರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಲಿಂಗೇಬಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	13.67	2.76	0.00	0.00	16.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕ್ಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	16.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾರಗೇಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	20.34	1.13	0.00	0.00	21.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಲ್ ಕಾಮುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00	29.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರನಾಪುರ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	20.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಮಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾರಗೇಡಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ಮತ್ತು 34ರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.95	6.83	0.00	0.00	0.00	45.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಧೇನು ಬಾಂಧಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	83.96	35.02	0.00	0.00	0.00	118.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿನಾಗಲಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	7.46	0.00	0.00	3.06	10.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ಕಾಲಘಟನೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಯಾಮ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರವರೆಗೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (S+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಬೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	22.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	21.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	27.00	0.00	0.00	24.10	1.94	0.00	26.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಶೇರಿಗಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	9.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಗುರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	22.00	0.00	0.00	21.36	0.00	0.00	21.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	14.42	0.00	0.00	14.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	25.00	0.00	6.31	0.00	17.89	0.00	24.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	9.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	22.00	0.00	0.00	19.97	0.00	0.00	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	23.00	0.00	0.00	0.00	22.98	0.00	22.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬಕಮೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	9.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗೆ	ಕಲಘಟಗೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಗುರಿ-ಜನಾರ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	13.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಏನವರಿಂದ ಅಂತ್ಯವವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕೆಹೊನ್ನಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	14.45	0.00	0.00	14.45	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
38	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗುಟ್ಟಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	19.47	0.00	0.00	19.47	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
39	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಮ್ಮೂರು, ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00	11.59	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
40	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00	21.30	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
41	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗುಳಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.31	0.00	0.00	11.31	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
42	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಮ್ಮೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00	11.16	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
43	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	16.57	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
44	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೋಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	10.62	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
45	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಂಬೆ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	9.99	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
46	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೋಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	16.56	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	
47	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆರೆಯ ವರೆಗಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.04	0.00	17.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳುಪರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರೇರಿ ಸಂಧ್ಯಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.06	682.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.53	82.53		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಲಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಕೆರೆಗಳ ಬಾಂಧ್ರಿ ಟ್ರಿಂಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೇವಣಕ ಕಾಲುವೆ/ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	10.09	0.00	10.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	0	20.81	20.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	0.00	19.97	1.34	21.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಬನುರ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಟಾ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.15	16.95	0.00	0.00	0.00	42.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಟಾ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ್ಟ್ರಾಂ ನಂ.3)	110.00	57.00	43.41	0.00	0.00	0.00	100.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ	ಅಂಚೆ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟೆ (ಸ್ಯಾನ್ ನಂ.1) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಬಂಡಾರ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	23.63	0.00	0.00	23.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟೆ (ಸ್ಯಾನ್ ನಂ.3) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	38.92	0.29	0.00	39.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಗೇರಿ ಜಿಬಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	38.92	0.00	0.00	38.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	21.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಜಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	19.45	0.00	0.00	19.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಗನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ರಿಂಗನಮಲ) ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	39.08	0.00	0.00	39.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಒಳವರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4701-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟು (ಸ್ಟೀಟ್ ನಂ.2) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	5.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-10-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಸ್ಟೀಟ್ ನಂ.1) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	10.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಸ್ಟೀಟ್ ನಂ.2) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿ)	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	9.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಿ ಕೋಟೆಗಿಲಗೇರಿ ಬಿಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	17.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	16.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಕೋಟೆ ಬಿಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	22.00	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00	21.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-10-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಿ ಕೋಟೆ ಬಿಸಿಡ್ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಾರ ಅತಿವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ 2019ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡದ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	11.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನದಿ ದಡದ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	11.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನದಿ ದಡದ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	21.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗದೇವರಹಳ್ಳಿ ನದಿ ದಡದ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	21.23	0.00	0.00	21.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕೋಟೆ ನದಿ ದಡದ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	0.00	20.87	0.00	0.00	20.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	76.68	0.00	76.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ನದಿ ದಡದ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	11.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಥ ಬೀದಿ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	0.00	11.67	0.00	11.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಡನಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	40.00	0.00	0.00	36.57	1.65	0.00	38.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬರ-ತಾಪರಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	10.00	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	9.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.13	0.00	0.00	11.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಗುಡಿಹಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	11.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ಬಾಂದಾರಕೋಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	20.00	0.00	0.00	19.55	0.00	0.00	19.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಂತೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	40.00	0.00	0.00	24.48	14.44	0.00	38.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಪರಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	7.08	4.32	0.00	11.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬರ-ತಾಪರಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರ	12.00	0.00	0.00	7.69	0.81	0.00	8.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬುಡ್ಜೆ 2019ರ ವರಿಗಣ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	8.84	2.85	0.00	11.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕೋಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	29.26	0.00	0.00	29.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂಳಕೋಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	18.15	0.00	0.00	18.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೋನ್ನಳ್ಳಿ-ಬೆಸಣ್ಣಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	16.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	13.39	0.00	6.05	0.00	19.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ (ದಾಪ್ಪಿಕೋಪ್ಪ) ಬಾಸನಕೋಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕೋಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಾವರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	0.00	0.00	68.31	0.00	68.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ಶಾಖೆ	ವಿಭಾಗ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ವಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
98	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೇರನಾಂಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
99	ಧಾರವಾಡ	ಆಳುವರ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳುವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಗಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಳುವರ ಲಿಂಗಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
100	ಧಾರವಾಡ	ಆಳುವರ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳುವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಗಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಳುವರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
101	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಗಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
102	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗೇನಾಂಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
103	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
104	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
105	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	ಏತ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Resotation work for Galaginakatte LIS in Damage Portion due to Heavy Flood in Galaginakatte Village in Kalaghatagi Tq	70.00	0.00	0.00	25.64	43.83	0.00	69.47	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ	
106	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	ಏತ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಿಗವಾಡ (ಹೋಸಿ) ಏತ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20)	160.00	0.00	0.00	0.00	234.37	4.85	239.22	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ	
107	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	ಏತ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Resotation work for Hirehonnalli LIS in Site No01 Village in Kalaghatagi Tq	70.00	0.00	0.00	20.59	45.76	15.53	81.88	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ	
108	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ದೀವ ಪುಟ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಬಸವ್ವ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮಾದರ. ಕಾಮಗಾರಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತಿಯ ಫೌಲಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	3.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ	
109	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ದೀವ ಪುಟ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡಬಸವ್ವ ಹರಿಬಸ. ಕಾಮಗಾರಿ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀತಿಯ ಫೌಲಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	3.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ಡೀಟಿಲ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ಶಂಭುನಗೌಡ ಕಲ್ಪನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಾ.ಬ.ಗಡಗೇರಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.47 ರ 3.14 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	3.00	0.00	1.57	0.00	0.00	4.59	6.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಯಾವನಾಡ, ಸಾ.ಬ.ಯಕನಹರಿಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಸ.ನಂ.166 ರ 4.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	3.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ವಿರೇಷ ಫುಟಕ ಯೋಜನೆ	70.00	55.00	0.00	14.72	0.00	0.00	69.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿರೇಷ ಫುಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀಹೊಂಗಲ ಅವರ ಸ.ನಂ.151 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಹುಳುಕೆ ಬೆಳೆ' ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	35.63	3.35	0.00	0.00	0.00	38.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-789-0-00-422	ವಿರೇಷ ಫುಟಕ ಯೋಜನೆ	50.00	0.00	0.00	50.54	0.00	0.00	50.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
115	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.00	1.69	0.00	5.61	0.00	0.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.00	1.00	4.15	2.13	0.44	0.00	7.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.00	0.51	4.30	0.00	0.00	0.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	9.00	0.13	4.15	0.00	0.00	0.00	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	15.00	0.84	2.15	10.39	0.00	0.00	13.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
122	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.00	1.16	2.60	0.00	0.00	0.00	3.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
123	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.00	0.67	4.60	0.00	0.00	0.00	5.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಸಾಮಗರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಸಾಮಗರಿಯ ಪಂಚ	
								2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವಾಲೀಕಾರ ಟರ್ನಾಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆ.ಹುಣಿಸಿಟ್ಟೆ, ತಾ. ಕಲಘಟಗಿ ಇವರ ಸ.ಸಂ.80/5ಆ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	3.04	1.40	0.00	0.00	0.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
125	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-796-0-00-423	ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಂದೆ, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸ.ಸಂ.277 ರ 6.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8.00	0.93	2.90	2.80	0.00	0.00	6.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
126	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-133	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಜಾಲಗುಡಿ ಶಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-800-8-00-133	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಡಾ.ಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಡಿ ಪಿ)	155.00	112.10	38.85	0.00	0.00	0.00	150.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
128														
129														

02.05.2012

16

16

16