


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2084
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 17-03-2022

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು												
ಅ.	<p>ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು);</p>	<p>ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 73 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1607 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 43 ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th style="width: 40%;">ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th style="width: 50%;">ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2018-19</td> <td style="text-align: center;">286.03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2019-20</td> <td style="text-align: center;">286.79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2020-21</td> <td style="text-align: center;">380.81</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	1	2018-19	286.03	2	2019-20	286.79	3	2020-21	380.81
ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)												
1	2018-19	286.03												
2	2019-20	286.79												
3	2020-21	380.81												
ಆ	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ;</p>	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 42 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ 7 ಯೋಜನೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>												
ಇ	<p>ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣವಲ್ಲದೇ ಜಲಾಶಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲೆಗಳ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?</p>	<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ನೀರು ಹರಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>												

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 63 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2022


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 1742(2084) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ/ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೆಟ್ಟು (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಾ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಕುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು											
1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು										
1	ಹಳೇಬೀಡು - ಮಾರಿಜಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು	ಹಾಸನ	ದೇವರೂರು	9.00	11.65	3.00	4.00	0.22	39	0.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 88 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	28.00	33.48	2.00	2.00	1.41	88	1.30	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 28 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	6.20	6.00	2.00	2.00	0.15	24	0.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಿ.ಎನ್.ಪಿ. ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಸರಪಳಿ 5075 ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 11 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಂಬಿಸುವ ಮುಗ್ಗೇಶಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	17.60	16.68	3.00	2.00	1.03	11	0.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಆಲಂಬೂರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ನಂಬನಗೂಡು ಬಾಹುಬಲನಗರ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ	212.00	253.58	0.82	0.83	0.36	20	250.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಉಕ್ಕೂರು ಕೆರೆನುಂಬ ನೀರಿಗೆ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ಬಾಹುಬಲನಗರ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ	93.00	51.24	1.06	0.00	2.72	11	28.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕದವಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಾಂಧೀ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಂಬನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಂಬಿಸುವುದು	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ನಂಬನಗೂಡು ಬಾಹುಬಲನಗರ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ	67.50	70.45	2.65	3.00	0.60	12	68.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಣ್ಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	248.00	236.93	8.00	3.00	0.35	105	225.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ರೋಳುಬಾವಣಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಳೆಬಾಣನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಬಿಸುವುದು	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ & ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	18.50	17.75	2.77	1.84	0.14	6	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಚಿಕ್ಕನಂದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	45.50	50.74	5.00	1.98	0.13	23	51.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ನೇರಳೆಕೆರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	0.66	0.72	0.02	0.65	0.00	1	0.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಶಿಕ್ಷೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಉಪ್ಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೈ (ಉಪ್ಪಿವಂ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಕಾರ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 27 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ	155.00	144.43	10.00	2.00	3.7732	27	138.32	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
13	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಮೈಸೂರು	ಗುಡ್ಡ	3.25	3.68	0.00	0.00	0.00	1	4.49	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕುಮ್ಭಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಗೋಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ 52 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	55.00	60.68	0.00	0.00	0.00	49	71.75	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
15	(ಇ)ಕುಮ್ಭಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	87.20	81.67	2.00	1.00	0.00	14	84.29	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೆರೆಗೋಟಿ ರಂಗನಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆ	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	1.40	1.54	0.00	0.00	0.00	1	1.54	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
17	ಬೆಳ್ಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	5.70	6.41	0.50	0.50	0.03	6	6.29	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
18	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹಾಗೂ 36 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	11.75		2.50	0.20	0.42	1	11.73	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
19	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಟೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಮ್ಭಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿ 101.38 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರು ಹರಿ 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	3.35		1.00	0.20	0.00	1	3.48	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
20	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಯೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಮ್ಭಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿ 98.85 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರು ಹರಿ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	2.90	32.70	1.00	0.20	0.00	1	3.66	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
21	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟೇರಿ, ಮೊಟ್ಟೂರು, ಕುಮ್ಭಕೂಟ ಹಾಗೂ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	5.31		1.20	0.20	0.20	3	5.41	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
22	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಟ್ಟೇರಿ, ಕುಮ್ಭಕೂಟ ಹಾಗೂ 40 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	8.20		1.70	0.30	0.08	3	8.15	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕುಮ್ಭಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಟ್ಟೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯಿತು)	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	1.30	1.29	0.4	0.1	0.115	2	1.16	ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
24	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಮೂರು, ಕೊಟ್ಟಿ, ಮುಮ್ಬಕೂಟ, ಅನೇಕಲ್, ಎಮ್ಮೆಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಯೂರು ಹಾಗೂ 12 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಮ್ಭಕೂಟ	ಗುಡ್ಡ	12.50	12.43	0.1	0.2	0.03	7	12.60	ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ಪಾಲುದಾರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಿಶೀಲನೆ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ಶುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಬ್ಬೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ (ದಿಬ್ಬೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕು.ನೀ.ಯೋ)	ಹೇಮಾವತಿ	ಶುರುವೇಕೆರೆ	3.00	3.31	1.20	0.20	0.18	2	2.42	ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯನವಟ್ಟೂ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉದ್ಯಾನ ತಿವಯೋಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	3.30	3.03	0.20	0.20	0.00	1	2.94	ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಸಾಲೆ ಸರಪಳಿ 38975 ಮೀ ವೃದ್ಧಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಿಗಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರಿಗಿಳಿಸುವ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ಶುರುವೇಕೆರೆ	4.67	4.11	2.00	1.00	0.87	1	3.87	ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಆರೋಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ,ಕೆಂಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರ 2 ಕೆರೆಗಳು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಸಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.725 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವನಿ & ತುಮಕೂರು	ಆರೋಕೆರೆ	7.50	7.38	2.00	1.00	2.00	6	7.02	ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೂ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾಖಾ ಸಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆ-10 ರ 7 ನೇ ಉಪ ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ	2.73	3.14	2.00	0.20	0.35	2	1.27	ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ತುಮಕೂರು ಪಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋ.	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	5.00	4.81	0.00	0.00	1.00	2	4.16	ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಬೆಕ್ಕನಾಂಜನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕನಾಂಜನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ಬೆಕ್ಕನಾಂಜನೂರು	102.60	85.68	8.00	2.00	17.00	25	49.78	ಬೆಕ್ಕನಾಂಜನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕನಾಂಜನೂರು ಕೆರೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ.
31	ಒಟ್ಟು			1187.62	1195.51	66.06	30.70	33.13	500.00	1068.11	

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿವರಣೆ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ-ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ವಿವರ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು											
1	ಜನಿವಾರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶ್ರವಣದೇವಗೂಳ - ಹಿರಿಯರ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾರ್ಡ್ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	56.00	57.93	2.60	2.00	2.86	22	0.79	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಮೃತಕೆರೆಯಿಂದ ರಿವೈವ್ ಮುಖೇನ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 25 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	70.00	64.89	8.00	2.00	3.66	25	4.34	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸರಾ ಹೋಬಳಿ ಗೋಪ್ತಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾಕ್ಯೂಂ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ಗೋಪ್ತಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರಿವಂಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.90	0.75	0.20	0.20	0.11	2	0.09	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	46.50	43.44	3.00	15.00	18.95	22	11.73	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	(a) ಆನೆಕೆರೆ ಕಂಠದೇವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನ ಹೋಬಳಿಯ ಆನೆಕೆರೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 300 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪ್ಯಾಕ್ಯೂಂ 26 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	47.00	51.47	0.00	1.00	3.39	27	1.81	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	(b) ಹೇಮಾವತಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಕೆರೆ ಕಂಠದೇವರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.00	19.98	2.00	1.00	4.11	2	2.00	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೇಮಾವತಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿಗಳ 160 ಕೆರೆಗಳ ಹಾಗೂ 10 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	333.00	359.33	111.20	2.00	47.23	160	32.30	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿವರಿಸಿದ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಬಡ್ಡಿ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನದಿ ಕುರಿತು ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾವನಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಿತಿಯವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವನ	ಬಿನ್ನರಾಯವಳ್ಳಿ	32.00	28.51	0.00	17.47	5.30	19	2.00	ಕಾಮಗಾರವು ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಪೇಯಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಗುಣ್ಣೆಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖೇನ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೆ.ಆರ್.ವೆ.ಟಿ. ನಾಗಮಂಗಲ, ಚನ್ನರಾಯವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಿತಿಯವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವನ ಮತ್ತು ಮಂಜು	ಚನ್ನರಾಯವಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್.ವೆ.ಟಿ	212.00	207.36	0.00	70.70	31.97	69	25.00	ಕಾಮಗಾರವು ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಹಾವನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಶೀನಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿತಿಯವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	ಹಾವನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	54.00	50.28	0.00	18.00	8.89	1	4.00	ಕಾಮಗಾರವು ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಯುಗಟೆ ನದಿಯ ರೇಣುಪ್ಪಿ ತಟದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ, ಕಂಟಪುರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೇಲೂರು	125.46	115.89	0.00	10.00	19.85	8	7.63	ಕಾಮಗಾರವು ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಪಿರಿಯಾವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿನಮಠನೂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 79 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 133 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 17 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಿತಿಯವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಮತ್ತಿನ ಸೀಲಿಗೆ ಯೋಜನೆ)	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾವಳ್ಳಿ	295.00	246.90	8.00	14.29	13.72	113	135.36	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರ ಹಾಗೂ 25 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	45.00	45.19	5.00	2.00	2.05	26	26.78	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಬಾಹುರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು (ಮಕ್ಕಳು) ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುರಾಜನಗರ	ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಹುರಾಜನಗರ ಎಳೆಂದೂರು	233.00	188.24	8.57	16.53	58.50	24	144.49	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಬಾಹುರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಬೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆರ್ಕಾಡೆ ನದಿಯಿಂದ ಹಿತಿಯವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುರಾಜನಗರ	ಕನಕಪುರ	27.00	21.92	9.99	2.00	1.31	11	14.12	ಮುಗಿದಿದೆ


(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿವರಣೆ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ-ಕಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಾ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಮಾತಿ ನಡೆಯಿಸಿದ ಕೊತಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	70.00	61.30	9.98	2.00	2.66	13	48.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮಂಜು ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಂಟಕ ಎಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತನ ಮತ್ತು 16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇಗ್ನೇಯಾ ಬ್ಯಾರೀಜ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಕ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಮಂಜು	ಮದ್ದೂರು	77.00	70.69	1.00	2.00	3.52	16	24.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕದನಿ ನದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬುಹಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕದನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 39 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	68.00	62.64	1.00	31.24	2.81	39	61.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುಂಜಾಲ್ ಬಲಾಕೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಡ್ಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೂರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.(ರಾಮನ ಗುಡ್ಡ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ /ಹನೂರು	129.00	115.05	5.00	2.00	7.65	3	89.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಬಳ್ಳುಗು. ರಾಮನಗರ. ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪರಬರಣು ಮಾಡಲು ಪತ್ಯಕಾಲದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಇಗ್ನೇಯಾ ಹತ್ತಿರದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಬ್ಯಾರೀಜ್‌ಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಬಳ್ಳುಗು	540.00	543.53		5.00	34.63	0	267.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಮೊದಲನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಕುದ್ರಿಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ	146.00	160.30	4.92	2.00	11.76	147	10.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆರಿವಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಮಂಜು	ಪಾಂಡವಪುರ	23.00	23.03	0.63	15.00	1.70	18	6.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		ಪಾಟ
									ಕೆರೆಗಳ-ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	15.00	15.36	5.00	2.00	1.40	12	10.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
21	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಡಾ, ಮಲ್ಲಿಮಟ್ಟೂ, ಕೋನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 150 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಕುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	ಆರಕಲಗೂಡು & ಮೊಮ್ಮವಾರಬೇಟೆ	120.00	106.03	0.49	9.90	8.49	150	57.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
24	ಮಂಡ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಆನೆಕಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಡಲ್ ಮಂಡ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಶೋಕ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	45.00	38.86	9.99	2.00	2.79	20	0.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
25	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ (ಹುಣ ಯೋಜನೆ)	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	80.00	-	0.00	0.00	0.00	7	0.00	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
26	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಮಠ ಮತ್ತು ನತರ 9 ಕೆರೆ ಮತ್ತು 9 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ನಂಜನಗೂಡು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	14.00	-	0.00	0.00	0.70	10	0.00	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಒಕ್ಕಟಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೇಮಾವತಿ	ಗುಬ್ಬೆ	2.20	2.28	1.00	1.00	0.30	3	1.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ (ಇ.ಒ.ಎ)
28	ಗುಬ್ಬೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬತ್ತೇಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ನತರ ಹೋಬಳಿಯ 30 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬೆ	28.16	36.64	7.50	0.20	3.00	19	22.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
29	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 84 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು 284 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಶ್ರೀರಂಗೆ ಕು.ನೀ.ಯೋ. ಯೋಜನೆ)	ಹುಮಕೂರು	ಬೀದರ್	277.5 / 450.00	324.67	15.00	5.00	36.26	84	133.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿವರಿಸಿದ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ-ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್- 2022 ರವರೆಗೆ)	ವರಾ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಂಥ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	5.00	0.00				18-00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಪೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ 105.725 ರಿಂದ ಗುರುತುಪಡಿಸಿದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 42 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮೋಟಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದ್ವಾರಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತರೆ 8 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ತುಮಕೂರು	ಗುಡ್ಡಿ/ಶಿರಾ	25.65	0.00	0.00	2.00	5.40	8	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡತೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ
5	ಪೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾನಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷಣೆ 81.10 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂದರನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು		2.95	0.00	0.00	0.00	0.20	2	0.00	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (Balance work)	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
7	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಡಿ.ಎಂ ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಸಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00			ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಒಟ್ಟು			167.05	0.00	0.00	2.00	5.60			ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಒಟ್ಟು			4385.74	4284.94	286.03	286.79	380.81	1607+43	2215.45	


 ಮೈಸೂರು ನಿರೀಕ್ಷಕರು,
 ಕೆ.ಎ.ಎ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ-2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 1742(2084) ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 72.267 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲೂರು ನವಿಲೆ ಸುರಂಗ ಆಗಮನದ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 5.575 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	562.30	620.61	805.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 72.267 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 214.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	809.58	883.14	989.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹೇಮಾವತಿ ಬಲಮೇಲ್ಕಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 97.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	425.10	379.55	394.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಹೇಮಾವತಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 92.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	422.75	372.77	326.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಣ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.50	46.58	15.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಡಿ.ಡಿ ಅರಸ್ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 49.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 75.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	24.80	26.67	21.93	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 01 ರಿಂದ 46.25 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-2 ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಕೇಜ್ -1ಎ)	300.00	330.48	12.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:27.083ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 89.905ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	116.00	128.71	112.97	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9	ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:85.905ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 149.385ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.15	56.11	46.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
10	ಕಬಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್‌ಕಾಟನ್, ಹಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.30	21.04	19.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯನಾಲೆ 15.727 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 21.175 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ (ನಾಲೆಯ ಅಧುನೀಕರಣ) ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	491.00	242.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಶುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ 70.36 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 166.90 ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	550.00	611.97	26.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಒಟ್ಟು	3806.48	3968.63	3012.88	

0/09/20
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
 ಕಾನೀ.ನಿ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು