

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
157ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1118 (1209)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 17-12-2025

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವರ್ಷವಾರು ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದು)	2022-23, 2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಲೋಇ/1265/ಐಎಫ್‌ಎ/2025


(ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
2022-23						
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನೇಲಮಂಗಲ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ	1	1	473.12
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನೇಲಮಂಗಲ	4059 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	1		764.61
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನೇಲಮಂಗಲ	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು	2	2	473.43
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನೇಲಮಂಗಲ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	5	5	1015.36
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನೇಲಮಂಗಲ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ನವೀಕರಣ	1	1	452.65
6	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	11	11	1197.13
7	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	1	1	207.05
8	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ	1	1	490.76
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	15	8	1694.19
10	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	20	19	4124.91
11	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	3	3	1720.00
12	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	9	8	525.00
13	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	2	2	713.62
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	6	6	1104.67
15	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	6	6	1337.44
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	18	14	1611.53
ಒಟ್ಟು				102	88	17905.47

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
2023-24						
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನಲಮಂಗಲ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	1		23.87
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನಲಮಂಗಲ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	6		0.71
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	1		
4	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ರಾಮನಗರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	2	2	295.00
5	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	2	2	634.44
6	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ನವೀಕರಣ	2	1	861.34
7	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆಗಳು- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	1		490.00
8	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1		
9	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	14	8	227.48
10	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	4	1	1.35
11	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	5	5	42.36
12	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ನವೀಕರಣ	4	4	298.88
ಒಟ್ಟು				43	23	2875.43
2024-25						
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನಲಮಂಗಲ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	1		
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನಲಮಂಗಲ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	11		
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	11		0.68
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1	1	199.07
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	3	1	0.44
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	1		
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ	1	1	71.79
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	4	1	
9	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	2		
10	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ರಾಮನಗರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	4		
11	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	8		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
12	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ರಾಮನಗರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ನವೀಕರಣ	2		
13	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1		
14	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	14	6	82.04
15	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	4		
16	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	3	1	
17	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು -ನವೀಕರಣ	2		
18	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ	3		
ಒಟ್ಟು				76	11	354.02

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.1118 (1209) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	Devanahalli	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS OF BANGALORE - NANDI ROAD (SH-104) FROM CH. 52.90 TO 54.14 KM IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT	254.00	1.90	230.15	230.15	Work Completed
2	Devanahalli	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements of Bangalore - Nandi Road (SH-104) from Ch. 45.60 to 49.20km in Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District (Working Ch-47.30 To 49.40 Km)	313.00	14.02	254.85	254.85	Work Completed
3	Devanahalli	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM KODAGURKI TO PRESTIGE GOLFSHIRE ENTRANCE IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT	499.50	7.92	475.92	475.92	Work Completed
4	Devanahalli	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	RESURFACING OF NH-207 TO JOIN KARAHALLI VIA KOIRA, MAYASANDRA, MEESAGANAHALLI, THALAGERE FROM CH-3.60 TO 10.50 KM (SELECTED REACHES) IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. I No. 164142/Call 4	157.00	12.50	100.00	100.00	Work Completed
5	Devanahalli	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NANDI VILLAGE TO ANDHRA BORDER VIA VIJAYAPURA, SHIDLAGHATTA, DIBBURAHALLI, E-THIMMASANDRA, PALIKERE ROAD FROM CH. 5.81 TO 15.60KM IN DEVANAHALLI TALUK. I.No.168220	500.00	71.12	150.00	150.00	Work Completed
6	Devanahalli	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM BANGALORE NANDI (SH-104) AT CH. 30TH KM OF GOLLAHALLI JUNCTION IN DEVANAHALLI TALUK. I.No.168222	200.00	28.45	126.52	126.52	Work Completed
7	D B Pura	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	WIDENING/IMPROVEMENTS TO SH-74 ROAD AT CH:15.00 TO 24.00 KM (KODIPALYA TO ARALUMALLIGE) IN DODDABALLAPURA TALUK.KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT163845	496.00	39.50	213.78	213.78	Work Completed
8	D B Pura	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	WIDENING/IMPROVEMENTS TO SH-74 ROAD AT CH:24.00 TO 26.90 KM ARALUMALLIGE TANK BUND (ARALUMALLIGE TO ALAHALLI) IN DODDABALLAPURA TALUK. KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT163847	498.00	39.66	499.84	499.84	Work Completed
9	Nelamangala	2022-23	5054-03-337-0-17-160-SH (PLAN)-Renewals	MAINTENANCE OF ROAD FROM TAMILNADU STATE BORDER TO ANDHRA PRADESH STATE BORDER CHAIN FROM 127.30 TO 136.80 KM STRETCH OF STATE HIGHWAY-3 BORDER NELAMANGALA TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. I.No.163601	490.00	82.28	473.12	473.12	Work Completed
10	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-44 SERVICE ROAD TO BYCHAPURA ROAD VIA BHUVANAHALLI, ANNESHWARA AND OTHER ALLIED WORKS IN DEVANAHALLI TALUK. AS PER SPG NORMS.	25.00	0.14	24.94	24.94	Work Completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ (ಬಿ)	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
11	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SPECIAL REPAIRS TO AIRPORT CONNECTIVITY ROADS IN VIEW OF HON'BLE PRIME MINISTER VISIT ON 11/11/2022 (TO LINK SOUTH-WEST ROAD OF KIAL) OF KANNURU-BAGALURU-MYLANAHALLI-BEGUR ROAD (SH-104) FROM CH. 17.50KM TO 22.50KM AS PER SPG NORMS.	30.00	1.41	9.89	9.89	Work Completed
12	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SITE CLEARANCE, LOWERING & LEVELLING & APPROACH ROAD TO PARKING KSIIDC PREMISES & NEAT RAILWAY TRACK FOR MOTOR CYCLES, CARS & OTHER ALLIED WORKS AS RECOGNISED & SHOWN BY POLICE DEPARTMENT PEOPLE PUBLIC FUNCTION IN VIEW OF HON,BLE PRIME MINISTER VISIT 11/11/2022 IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALOR RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS	45.00	0.14	44.89	44.89	Work Completed
13	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SITE CLEARANCE, LOWERING & LEVELLING APPROACH ROAD TO PARKING AT OZONE URBANA, BISLERI FACTORY, INFOSYS & PRIVATE PROPERTY FOR PUBLIC FUNCTION IN VIEW OF HON,BLE PRIME MINISTER VISIT 11/11/2022 IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALOR RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS	50.00	0.14	49.94	49.94	Work Completed
14	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS & WIDENING FROM BANGALORE SIGNATURE BUSINESS PARK TO DEVANAHALLI TOWN VIA ANNESHWARA AND BYCHAPURA IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS.	60.00	1.41	59.93	59.93	Work Completed
15	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SPECIAL REPAIRS TO KEMPEGOWDA CIRCLE TO RANI CIRCLE FROM CH. 0.00 KM TO 3.60KM IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS.	60.00	3.55	55.02	55.02	Work Completed
16	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	PROVIDING GSB, WET MIX MACADAM AND ASPHALT FOR DIAS IN PRIME MINISTER PROGRAMME AND OTHER ALLIED WORKS AT KSSIDC PARK IN DEVANAHALLI TALUK BANGALORE RURAL DISTRICT.	95.00	0.14	94.94	94.94	Work Completed
17	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS & WIDENING OF NH-44 SERVICE ROAD TO BANGALORE SIGNATURE BUSINESS PARK AND APPROACH ROAD IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS.	95.00	2.83	94.95	94.95	Work Completed
18	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	PROVIDING ENTRANCE ROAD FOR VVIP FROM AIRPORT PREMISES & VIP ENTRY FROM AIRPORT BACK GATE (AIRPORT RAILWAY STATION ROAD) TO BANGALORE SIGNATURE BUSINESS PARK FOR PUBLIC FUNCTION IN DEVANAHALLI TALUK AS PER SPG NORMS.	100.00	14.22	8.11	8.11	Work Completed
19	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SPECIAL REPAIRS TO NH-7 TO MAYASANDRA ROAD FROM CH. 6.00 KM IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS	36.00	0.14	35.94	35.94	Work Completed
20	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SITE CLEARANCE, LOWERING & LEVELLING & APPROACH ROAD TO BANGALORE SIGNATURE BUSINESS PARK FOR PUBLIC FUNCTION & VEHICLE PARKING IN VIEW OF HON,BLE PRIME MINISTER VISIT 11/11/2022 IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALOR RURAL DISTRICT. AS PER SPG NORMS	200.00	0.14	199.90	199.90	Work Completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
21	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಸಾದನಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.167887	50.00	7.11	49.68	49.68	Work Completed
22	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಬುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ವಯಾ ಅಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬೊಮ್ಮವಾರ, ದೇವಾನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಚೇಮನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಣ ಲಿಂಗಧೀರಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ, ಪಂಡಿತಪುರ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 9.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 16.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.157397	200.00	28.45	30.00	30.00	Work Under Progress
23	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 21.00 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ (ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಅಗ್ರಹಾರ ಯಲಿಯೂರು, ಹಳೆಯೂರು, ದೊಡ್ಡತ್ತಮ್ಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ಗುಡುವನಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.30 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.165834	50.00	0.14	49.95	49.95	Work Completed
24	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ (ಎಸ್.ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಅಗ್ರಹಾರ, ಯಲಿಯೂರು, ಹಳೆಯೂರು, ದೊಡ್ಡತ್ತಮ್ಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ಗುಡುವನಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.20 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.157347	200.00	28.45	2.57	2.57	Work Under Progress
25	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ತೆನೆಯೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 12.70 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.165836	380.00	24.90	69.79	69.79	Work Under Progress
26	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	SPECIAL MAINTENANCE TO ROAD FROM SH-9 TO NH-7(44) VIA ARADESHANAHALLI, JALIGE,UGANAWADI FROM CH-0.00 TO 15.60KM IN DEVANAHALLI TALUK. I. No. 164114	250.00	5.94	0.00	0.00	Work Under Progress
27	Devanahalli	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-7(44) KEMPEGOWDA CIRCLE TO RANI CIRCLE FROM CH-0.0 TO 2.20 KM IN DEVANAHALLI TALUK. (4 LANE). I. No. 164117	600.00	39.15	731.09	731.09	Work Completed
28	D B Pura	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to road from Mukkadighatta to Tubagere cross via Kallukote, Chikkamuddenahalli, Hiremuddenahalli (from Ch:1.00 to 2.45km Mukkadighatta to Kallukote) in Doddaballapura Taluk. I.No.154207	100.00	3.97	96.96	96.96	Work Completed
29	D B Pura	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to Belavangala-Arudi road from Ch:24.00 to 26.50km at selected reaches in Doddaballapura taluk. (Banavati to Nachukunte cross via Arudi) I.No.165421	410.00	58.32	250.64	250.64	Work Completed

4.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಾ. (ತಾ.)	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
30	D B Pura	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to road connecting Yelahanka-Hindupura road to Join NH-207 via Marasandra, Doddaturmakuru, Gowdahalli, Kadanuru, Madagondanahalli, Muppadighatta, Hadripura, Uddichikkanahalli, Kasaghatta, Inahalli, Purushanahalli, Halenahalli, Kathihosahalli from Ch:33.00 to 39.00km at selected reaches in Doddaballapura taluk. (Ambalagere to Kathihosahalli). I.No.165422	290.00	41.25	269.58	269.58	Work Completed
31	D B Pura	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to road connecting Hosahalli-Mavatturu road to join NH-207 via Machenahalli, Sasalu, Lakkenahalli, Alappanahalli from Ch:26.80 to 35.00km at selected reaches in Doddaballapura taluk. (Alappanahalli to Gundlahalli Cross) I.No.165423	300.00	42.67	0.00	0.00	Work Completed
32	D B Pura	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to SS Ghati road to join Channaveeranahalli via Thirumagondanahalli, Bachahalli, Antharahalli, Kamaluru, Nellukunte, Chelenahalli, Thippuru, Maralenahalli, Hanabe, Hullukudibetta, Thambenahalli, Buchanahalli, Halekote from Ch:17.00 to 18.00 km in Doddaballapura Taluk. I.No.167934	200.00	28.45	0.69	0.69	Work Completed
33	D B Pura	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO SS GHATI ROAD TO JOIN MDR VIA THIRUMAGONDANAHALLI, BACHAHALLI, ANTHARAHALLI, KAMALURU, NELLUKUNTE, CHELENAHALLI, THIPPURU, MARALENAHALLI, HANABE, HULLUKUDIBETTA, BUCHANAHALLI, HALEKOTE FROM CH:16.00 TO 21.00 KM (HULLUKUDIBETTA TO HALEKOTE) AT SELECTED REASHES IN DODDABALLAPURA TALUK. (CH:18.00 TO 21.00 KM SELECTED REACHES) I.No.157371	490.00	70.98	486.80	486.80	Work Completed
34	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಕೋಟೆ-ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-95) ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ-207, ದೊಡ್ಡದನ್ನಸ್ತಂದ್ರ, ಡಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 17.30 ರಿಂದ 18.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.154177	100.00	14.12	93.72	93.72	Work Completed
35	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಹೊಸಕೋಟೆ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ದ್ವಾವಸ್ತಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.09 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	210.00	29.87	108.48	108.48	Work Completed
36	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಗರೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗೆ ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಡಿ. ಶಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಲಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವನಾಪುರ-ಹತ್ತಕ್ಕಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155153	200.00	28.45	182.57	182.57	Work Completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
37	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಗುಡಿಯಿಂದ ರಾಮಗೋವಿಂದಪುರ, ಚೀಮಸಂದ್ರ, ಅನುಪಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155537	300.00	42.67	292.92	292.92	Work Completed
38	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ, ಚೀಮಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜಿನ್ನಾಗರ, ವಾಗಟ, ವಣಚನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ, ಚೀಮಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜಿನ್ನಾಗರ, ವಾಗಟ, ವಣಚನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.90 ರಿಂದ 10.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155414	499.00	70.98	238.96	238.96	Work Completed
39	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ರಾ.ಹೆ. 207 ರಿಂದ ನಡುವತ್ತಿ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ, ಪರಮನಹಳ್ಳಿ ತಿಂಢು, ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಾ.ಹೆ-95ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155149/Call-2	499.00	70.90	284.65	284.65	Work Completed
40	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇತುವೆಯಿಂದ (ಹೊಸಕೋಟೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 (648), ಸೌತ್ ಹೋಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ ಕ್ರಾಸ್, ಡಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಲಿಂಗಧೀರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಎರಿಯಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ) ಸರಪಳಿ : 0.70 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.163148	370.00	52.63	153.13	153.13	Work Completed
41	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಕೋಟೆ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-82) ಭೀಮಕನಹಳ್ಳಿ ಸೊಳ್ಳೆಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಬೇಗೂರು, ಏಜರಾಜಪುರ, ಈ ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ಎಂ. ಸತ್ಯವಾರ, ಸೊಳ್ಳೆಹಳ್ಳಿಪುರ ಮೂಲಕ ಹಸಿಗಾಳ ಬಳಿ ರಾ.ಹೆ. 207 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155148	450.00	64.01	339.76	339.76	Work Completed
42	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಕೋಟೆ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-82) ಮೋತಕದಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿ ಹಳವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155150	201.00	29.87	0.00	0.00	Work Under Progress
43	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಕೊಳತ್ತೂರು, ಸೋಲೂರು, ಇಂಜನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡದೇವನಹಳ್ಳಿ ಉಮ್ಮಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.155151	350.00	10.67	0.00	0.00	Work Under Progress
44	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ರಾ.ಹೆ-207 ರಿಂದ ನಡುವತ್ತಿ-ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ-ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ-ಪರಮನಹಳ್ಳಿ ತಿಂಢು-ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I.No.156047	200.00	6.40	0.00	0.00	Work Under Progress

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
45	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಬೋದನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.00	8.37	0.00	0.00	Work Under Progress
46	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ಕೊಳತ್ತೂರು, ಸೋಲೂರು ಇಂಜನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಉಮ್ಮಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	6.40	0.00	0.00	Work Under Progress
47	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮುತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಳ್ಳಕಾಯಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಲೇಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	214.00	7.10	0.00	0.00	Work Under Progress
48	Hosakote	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ನಡುವತ್ತಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ, ಪರಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟೀನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	8.36	0.00	0.00	Work Under Progress
49	Nelamangala	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	2.0 X2.0M Culvert construction work And Drain work at State Highway-3 Dabespet Shivagange road Near Dabespete in Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural District. I.No.162212	80.00	11.38	74.12	74.12	Work Completed
50	Nelamangala	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to road from NH-48 to Tumkur border via Srinivasapura-Honnenhalli, Kengal, Sripathihalli from Ch 6.00 Km to 10.20 Km in Nelamangala Taluk, Bangalore Rural District. (One time development). I.No.163598	200.00	28.45	189.21	189.21	Work Completed
51	Nelamangala	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	Construction of road from Thyamagondlu to Thyamagondlu village in Nelamangala taluk Bangalore rural district. I.No.157340	200.00	28.45	193.25	193.25	Work Completed
52	Nelamangala	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	construction of concrete road from behind siddhartha college to begur thyamagondlu niduvanda district road in nelamangala taluk bangalore rural district. I.No.155344/Call-2	150.00	8.37	51.58	51.58	Work Completed
53	Nelamangala	2022-23	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	IMPROVEMENTS TO ROAD CONNECTING RAYARAPALYA GATE ON NH-48 TO STATE HIGHWAY 3 VIA CHANNOHALLI FROM CH: 0.00 KM TO 3.50 KM IN NELAMANGALA TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT (ONE TIME DEVELOPMENT). I.No.153821	500.00	29.42	507.20	507.20	Work Completed
54	Nelamangala	2022-23	5054-04-337-0-01-160-(PLAN) -MDR RENEWALS	MAINTENANCE OF ROAD FROM TYAMAGONDLU ISUVANAHALLI TO HASURAVALLI ROAD CHAIN FROM 0.00 TO 8.30 KM NELAMANGALA TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT163600	490.00	37.35	452.65	452.65	Work Completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಛೇದ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
55	Nelamangala	2022-23	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು	Construction of 2nd floor Judicial Judges Qtrs in court premises at Nelamangala Taluk. I.No.155800	100.00	116.68	116.68	116.68	Work Completed
56	Nelamangala	2022-23	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು	Construction of 3 Judicial Judges Qtrs in court premises at Nelamangala Taluk (GF+FF+SF) Bengaluru Rural District. I.No. 155512	325.00	356.75	356.75	356.75	Work Completed
57	Nelamangala	2022-23	4059-80-051-0-29-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	Construction of Post Metric Girls Hostel at Nelamangala in Bangalore Rural District.	1930.00	764.61	764.61	764.61	Work in progress
58	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 157.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 158.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	300.00	300.00	207.05	207.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-03-337-0-17-160- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು-ಸೋಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸೋಲೂರಿನಿಂದ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಚನ್ನೋವಳ್ಳಿ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಉಡುಕುಂಟೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಲಿನಹಳ್ಳಿ (ಶಿವಗಂಗೆ) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	500.00	490.76	490.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿನಗರದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	89.52	89.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 67/6 ಮತ್ತುರಾಜರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳ ಅಡ್ಡಕೇಟ್ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ190/4 ರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	54.00	54.00	32.06	32.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಡದಿ-ಬಾನಂದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಯಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	32.00	32.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶ್ರೇಣಿ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ / ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
63	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಾನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೈರವನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)	80.00	80.00	63.01	63.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಕ್ಕಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	70.00	49.99	49.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
65	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿ-ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಉಪಾರ್ತಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಉಪಾರ್ತಿ-ಶ್ರೀಪತಿಹಳ್ಳಿ-ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ-ಹೊಸಪಾಳ್ಯ-ಜಾನಿಗೇರೆ-ಬೆಣ್ಣಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ-ಸೂರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (17.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀಯವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	83.53	83.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿ ಕೂಟಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಗವಿನಾಗಮಂಗಲದ ಶ್ರೀ ಚೋಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ 0.00 ರಿಂದ 0.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	40.00	33.61	33.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ. ಕಂಚುಗಲ್ ಬಂಡೇಮಠಕ್ಕೆ (ಮಾಗಡಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1.95 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	170.00	170.00	136.20	136.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69	ಮಾಗಡಿ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ)	300.00	300.00	249.91	249.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
70	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ರಾಹೆ-75 ರ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಾ, ಸಂಕೀರ್ಣಾಟ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಅಡಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ವಿರೂಪಾಪುರ, ಹುಲಿಕಲ್, ಗುಂಡಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುದೂರು-ಶಿವಗಂಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 2.350 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸ. 2.350 ರಿಂದ 3.240 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	500.00	427.30	427.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Thungani to Rampura, Basavanabannikuppe, via join Hanumanahalli to BM Road From Ch:0.00 to 4.50 km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist	180.00	180.00	161.32	161.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Channapattana-Sathanuru road via Vadaradoddi, Kachuvanahalli, Atthihalli, Vaderahalli to join Venkatarayanadoddi road from ch:6.20 to 10.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist	160.00	160.00	154.07	154.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	RESURFACING TO ROAD FROM ALLIMARANAHALLI-UDARAHALLY ROAD TO JOIN CHANNAPATTANA ROAD VIA BASAVANADODDI, VADEDODDI, THIMMANADODDI, BYALALU FROM CH:0.00 TO 7.00KM IN KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DIST	300.00	300.00	266.95	266.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
74	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements to road from Kabbalu to Kanachanahalli via Goravinapura road from ch:9.06 to 11.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist	200.00	200.00	189.03	189.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Channapattana-Sheetalawadi road from Ch:11.00 to 21.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist (From Udarahalli, Allimaranahalli, Chantrada gate, Adanakuppe)	400.00	400.00	134.48	134.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Udarahalli-Venkatarayanadoddi via Kurubarahalli road from Ch:0.00 to 6.90km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist.	300.00	300.00	140.94	140.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	ರಾಮನಗರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Kanakapura-Sangam road 19.00km to chunchi colony via Elgalli , Haroshivanahalli and neharudoddi road from ch 0.00 to 12.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara Dist	400.00	400.00	392.47	392.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೋಡ್	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
78	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From state highway Doddakabballi to Herindyapanahalli via Kadushivanahalli road via join Tamilnadu-Andrapradesh Border from ch:0.00 to 4.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara Dist	160.00	160.00	127.21	127.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Kanakapura-Gullahattikaval via kallahalli road from ch:0.00 to 6.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist (From Kallahalli gate to Kallahalli, Tigalarahosahalli,Aralalusandra, tungani, Tungani gate)	250.00	250.00	171.68	171.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From NH-209 kalegowdandoddi to seegekote, gangaiahnadoddi, horalagallu via join hulibele in kanakapura-Sangama SH Road from ch:0.00 to 4.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist (from kalegowdanadoddi to horalugallu)	160.00	160.00	146.76	146.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
81	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Tamilnadu-Andrapradesh Border Hosadurga-Anakadaburu-Salabanni, Kempalanatha via Alanatha road from ch:2.00 to 9.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist.	250.00	250.00	250.00	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
82	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements to road from Kabbalu to join Bangalore-dindigal NH-209 near honniganahalli via Kurubarahallidoddi sasalapura, sasalapura to honniganahalli from ch:6.00km to 10.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara Dist	365.00	365.00	365.00	365.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
83	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Tamilnadu Border to join Andrapradesh Border to join State High way road at T.Bekuppe, Jogamanahosahalli Nidagallu from ch:-0.00 to 3.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist (From Bekuppe to Nidagallu).	130.00	130.00	130.00	130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
84	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Hunasanahalli to Chikkahalli SH-3 join Aralimaradoddi to Chikkakabballi, Halasuru, K-Gollahalli via Kebere from ch:-3.00 to 11.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara Dist.	320.00	320.00	320.00	320.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
85	ರೂ. ೧೨೨೨೨೨	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Kanakapura to Sundagatta via Malagalu, Javanammanadoddi, Chakanahalli from ch:-0.00 to 6.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist (From kanakapura to Chanakanahalli upto Kadavekeredoddi).	250.00	250.00	250.00	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
86	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphalting to Road from Kodamaballi to Madegowdanadoddi Via Shanuboganahalli from Ch 4.20Km to 5.40Km in Channapatna Taluk.	35.00	35.00	35.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
87	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Resurfacing to Road From Bangalore-Dindigal National Highway road to nayakanahalli, Honniganahalli, Harihara, Bhooahalli via Kodihalli-Sathanuru road from ch:0.00 to 2.20km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist	120.00	120.00	120.00	120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
88	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements to road from Kanakapura Sangama State highway road to chowkasandra via NH 209 joining Gadasahally-venkatarayanadoddi road from ch:5.00 to 5.50km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist (joining to Shivanahalli to gadasahalli-venkatarayanadoddi road).	100.00	100.00	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
89	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements to road from Venkatarayanadoddi-Udarahalli cross road in Mallappanahosahalli, Hosahalli, Allikuppedoddi, Basavanahalli, Belikottanuru road from ch:1.00 to 7.00km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist	400.00	400.00	400.00	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
90	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Widening to Road From Kanakapura-Sangama SH-92 road to Maralgavi mutt road from ch:0.00 to 0.70km Resurfacing to Road From ch 1.00 km to 2.05km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist	270.00	270.00	270.00	270.00	ಮರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
91	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphalting of Road in selected reaches of road from Ch15.00Km of Channapatna-Sathanuru road to join Ramanagara Border Via Aralalusandra, Somegowdanadoddi(Including Loop road from Channapatna Sathanuru road Via Dyvapatna) from Ch 6.00Km to 10.00Km in Channapatna Taluk	70.00	70.00	70.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
92	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphalting to Road in Selected reaches of Byrapatna-Iggalur Road Ch 7.40Km to join Channapatna-Nidasale Road at Ch 5.80Km Via Hottigenahosahalli, Doddamaluru, Kotamaranahalli from Ch 0.00Km to 13.50Km in Channapatna Taluk.	70.00	70.00	70.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
93	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphalting to road in selected reaches of Bantwala-Bangalore NH-275 to join Beyoor to Kengal Road Via Koluru, Sibanahalli, Annigere, Munkunda, Valgeredoddi from Ch 0.00Km to 24.00Km in Channapatna Taluk.	70.00	70.00	70.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲಕ್ಷ್ಯ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
94	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphaltting to Road in selected reaches of Road Joining from Bagepalli-Halaguru SH-94 to Border Road Via Kodamaballi, Hunsanahalli, Moleycross, Sadahalli, Krishnapura, Mengahalli from Ch 9.00Km to 12.00Km in Channapatna Taluk.	70.00	70.00	70.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
95	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphaltting to Road from Neraluru-Kanakapura Road to Join Neraluru Kanakapura Road Via Karalahalli, Honniganahalli, Shanuboganahalli from Ch 6.00Km to 7.50Km in Channapatna Taluk.	70.00	70.00	70.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
96	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphaltting to Road in selected reaches of road from Chikkaboregowdanadoddi Village of Rudrakshipura-Halaguru Road Ch 19.00Km to join Malavalli Border Via Neraluru, gudisaraguru from Ch 0.00Km to 10.00km in Channapatna Taluk.	70.00	70.00	70.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
97	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphaltting to road in selected reaches of Road from Thittamaranahalli-Byadarahalli road to Via Thorehosuru, Mogenahalli, M K Doddi, Thoutnahalli joining Byrapatna-Kesturu road from Ch 0.00Km to 12.00Km in Channapatna Taluk.	35.00	35.00	35.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
98	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Improvements & Asphaltting to road from Kadankanahalli-Savandipura road to join Madegowdanadoddi Via Guvvapura, Siddapura, Kallapaura, Jagadapura from Ch 8.20Km to 10.90Km in Channapatna Taluk.	35.00	35.00	35.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
99	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2022-23	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	Construction of Cement Concrete Road & Drain in Neraluru knnakapura road to Banathahalli, Manchegowdanadoddi via join karekoppa from Ch 4.80Km to 5.00Km at karekoppa village limits in Channapatna Taluk.	35.00	35.00	35.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	Resurfacing to Road From Harohalli-Maralawadi-Hunasannahalli-Bannimukodlu-Alanatha-Kodihalli-Sathanuru-Kabbalu-Channapattana-Thittamaranahalli-Bevuru road to join State highway-33 at working ch:90.60 to 95.80km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist.	250.00	250.00	250.00	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
101	ಕನಕಪುರ	2022-23	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	Improvements to road from Neraluru to join Kanakapura via kodamballi, Singarajipura, venktarayanadoddi from ch:24.60 to 33.50km in Kanakapura Taluk, Ramanagara dist.	670.00	670.00	670.00	670.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ / ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
102	ರೂ. 1000	2022-23	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	Improvements of road From Harohalli to Connecting SH-33 at Bevuru Via Maralawadi-Hunasanaahalli-Bannimukkkodlu- Aalanatha-Kodihalli-Sathnuru-Kabbalu-Channapatna-Tittamaranahalli village, Road Bannimukkkodlu to Aalanatha Chainage 51.00km to 59.30km in Kanakapura Taluk of Ramanagaram Dist.	800.00	800.00	800.00	800.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ					25303.50	11892.65	17905.47	17905.47	

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.1118 (1209) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	Devanahalli	2023-24	5054-03-337-0-17-154	Construction of concrete road (4 lane) from Nandi village to Andhra Border road via Vijayapura, Shidlaghatta, Dibburahalli, E-Timmasandra, Cheluru from Ch:15.10 to 16.40 km in Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District (Vijayapura Town Limits)	500.00	37.52	0.00	0.00	Work in Progress
2	Nelamangala	2023-24	5054-03-337-0-17-154	IMPROVEMENTS OF ROAD FROM CHENNAIPATTANA TO KAVANAPURA S.R.S BETTA AVVERAHALLI-KAILANCHANAGOHALLI-HUNASANAHALI, HURAGAHALLI, BIDADI-GANAGALLU NELAMANGALA CONNECTING ROAD FROM CH 76.70 TO 81.10 KM IN NELAMANGALA TALUK BANGLORE RURAL DISTRICT. (New Ch.63.65 Km to 66.32 Km) & Loop road from NH-48 to Nelamangala Town (Ch.0.00 Km to 0.62 Km) PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT12735	1300.00	97.56	23.87	23.87	Work in Progress
3	Nelamangala	2023-24	5054-04-337-0-01-154	RE-SURFACING OF ROAD PASSING THROUGH NELAMANGALA TOWN FROM CH 0.00 KM TO 4.00 KM AND FROM IN NELAMANGALA TALUK BANGLORE RURAL DISTRICT	900.00	182.49	0.71	0.71	TB @ CE
4	Nelamangala	2023-24	5054-04-337-0-01-154	Improvements to road from NH-4 to Tumkur Boarder Via K.G srinivasapura Honnenhalli,Kengal sripathi halli From Ch.0.00 to 10.20 Km (At Selected Reaches) in Nelamangala Taluk Bengaluru Rural District.	200.00	40.55	0.00	0.00	FB @ CE
5	Nelamangala	2023-24	5054-04-337-0-01-154	Road Improvements from SH-3 to Veerasagra via Dabuspet to connected sripathihalli in Ch2.85km to 6.00km in Nelamangala taluck Bangalore Rural District	300.00	60.83	0.00	0.00	FB @ CE 10.

6	Nelamangala	2023-24	5054-04-337-0-01-154	Improvements to road from Sondekoppa to Banasavadi From Ch.0.00 to 6.00 Km in Nelamangala Taluk Bengaluru Rural District	200.00	40.55	0.00	0.00	FB @ CE
7	Nelamangala	2023-24	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-4 TO KEMPALAINGANAHALLI KUPPEMALA CONNECTING ROAD VIA GEDDALAHALLI, THOREKEMPOHALLI FROM CH.0.00 TO 7.00KM IN NELAMANGALA TALUK BENGALURU RURAL DISTRICT	300.00	60.83	0.00	0.00	FB @ CE
8	Nelamangala	2023-24	5054-04-337-0-01-154	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಕಮಲಪುರ-ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ-ಸೋಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 14.64 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	50.00	10.14	0.00	0.00	Estimate @ Sub Dvn office
14	ರಾಮನಗರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಡಿಕವಾಗಿಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	200.00	90.00	90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ರಾಮನಗರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲಿಕರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಾಮನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	900.00	900.00	205.00	205.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮಾಗಡಿ	2023-24	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿ-ಕೂಟಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ, ಗುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೇರಳೇಮರದದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 5.50. ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	495.00	485.56	485.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಾಗಡಿ	2023-24	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಸೋಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಣವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.90 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	150.00	148.88	148.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಾಗಡಿ	2023-24	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಯಪಾಳ್ಯ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಳೆಗಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ವೈಜಿ ಗುಡ್ಡ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಗೆಜ್ಜಗಾರಗುಪ್ಪೆ ಪಟ್ಟದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	900.00	900.00	370.77	370.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

19	ಮಾಗಡಿ	2023-24	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮನ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮಾನಗಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94ರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	500.00	490.57	490.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಮಾಗಡಿ	2023-24	5054-03-101-0-02-132-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಡದಿ-ಮುದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಗೋಪಳ್ಳಿ, ಚೌಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೈರಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.25 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿರುವ ವೃಷಭಾವತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	995.00	995.00	490.00	490.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ರಾಮನಗರ/ ಮಾಗಡಿ	2023-24	4059-80-051-0-29-386- ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00	700.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬದ ಅಂಚನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 0.6 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಕ್ಕೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಮಠೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೇರೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಿಂದ 2.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	42.36	42.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬೋರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಗರಕಹಳ್ಳಿ-ಇಗ್ಗಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಂದೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಮ್ಮಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕಲ್ಲಾಪುರ, ಜಗದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ: 0.00ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 10.90ಕಿ.ಮೀ) (ಜಗದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಗೇ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.25 ಕಿಮೀನಿಂದ 10.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಪುರದಿಂದ ಮಳಗಾಳು, ಜವನಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಂಡಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಡವೆಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸುಂಡಘಟ್ಟ) ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	90.68	90.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿಕಾವಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಪಡುವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಅಗರದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	495.00	48.21	48.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	495.00	70.60	70.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಮರಳವಾಡಿ- ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ(ಕಾಡುಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಕಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಂಡೆದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.50ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	350.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾವರೆಕಟ್ಟೆ - ಬಿಜ್ಜಹಳ್ಳಿ - ಗಟ್ಟಿಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.75ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	130.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

11	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಹರ, ಭೂಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.50ಕಿ.ಮೀ ದೂರತೂರಿನಿಂದ ಸರಪಳಿ:9.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಅಣಕಡಬೂರು, ಕೆಂಪಲನಾಥ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲನಾಥ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ - ಮರಳವಾಡಿ - ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಾಳು - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಬೇವೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಡುಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಬ್ಬೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುನಿಗನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00	225.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ - ಮರಳವಾಡಿ - ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಾಳು - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಬೇವೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00	225.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -3 ರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಡೆದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮರಳದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.64	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

16	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಳಿಮರದೊಡ್ಡಿ - ಕೆಬ್ಬರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹಲಸೂರುನಿಂದ ಹೆರಿದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 1.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ - ಮರಳವಾಡಿ - ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಾಳು - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಬೇವೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗರಸನಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಚೆಪುರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 1.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ತಾವರೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಜ್ಜಹಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಟಿಗುಂದ, ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 11.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	17.35	17.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಪುರದಿಂದ ಮಳಗಾಳು, ಜವನಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಪಪುಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	350.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	ನೇರಳೂರಿನಿಂದ-ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ-ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ-ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 27.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮಿತಿಮ್ಮಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	635.00	635.00	1.35	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

21	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	ಅ) ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿಡದಿ-ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಅನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.80 ರಿಂದ 16.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 17.20 ರಿಂದ 17.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಪರಿಮಿತಿ) ಆ) ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಮರಳವಾಡಿ-ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡಲು-ಆಲನಾಥ-ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-ಸಾತನೂರು-ಕಬ್ಬಾಳು-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಬೇವೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಪರಿಮಿತಿ)	900.00	900.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ- ಮರಳವಾಡಿ-ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಆಲನಾಥ - ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ - ಸಾತನೂರು - ಕಬ್ಬಾಳು - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಬೇವೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ :ಕಿ.ಮೀ 44.50 ಯಿಂದ 46.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚಿಕ್ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-3 ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	325.00	325.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಕನಕಪುರ	2023-24	5054-03-337-0-17-154 SH Improvements	ಆಲೂರು - ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) ದಿಂದ ಸಾತನೂರು (ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-279 ರಸ್ತೆಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ: 232.50 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದ್ದಾರೆಯಿಂದ ಸರಪಳಿ:240.00 ಕಿ.ಮೀ ಅರಣ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	500.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-160 MDR Renewals	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಿಂದ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ-ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಮೋಳೆ ಕ್ರಾಸ್, ಸಾಡಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಮೆಂಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ದೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 9.00 ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	117.57	117.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

25	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-160 MDR Renewals	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುದುಗೆರೆ, ಅಣೆಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಲುವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ನಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-160 MDR Renewals	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಅಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	181.31	181.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2023-24	5054-04-337-0-01-160 MDR Renewals	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲಿಯೂರು, ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ನಿಡಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ					16820.00	13600.47	2875.43	2875.43	

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.1118 (1209) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಾ.ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ-ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ /ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	Devanahalli	2024-25	5054-03-337-0-17-154	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD (4LANE) FROM NANDI VILLAGE TO ANDHRA BORDER ROAD VIA VIJAYAPURA, SHIDLAGHATTA, DIB-BURAHALLI, E-TIMMASANDRA, CHELURU FROM CH-14.53 TO 15.35KM IN DEVANAHALLI TA-LUK, BANGALORE RURAL DISTRICT (SHIDLAGHATTA JUNCTION IMPROVEMENT) PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT20045	900.00	450.00	0.00	0.00	FB @ Govt
2	Nelamangala	2024-25	5054-03-337-0-17-154	IMPROVEMENTS OF ROAD FROM CHENNAIPATTANA TO KAVANAPURA-S.R.S BETTA-AVVERAHALLI- KAILANCHA -NAGOHALLI - HUNASANAHALI HURAGAHALLI, BIDADI - GANAGALLU NELAMANGALA CONNECTING ROAD FROM NEW CH.63.65 KM TO 66.32 KM IN NELAMANGALA TALUK BANGLORE RURAL DISTRICT. (BALANCE LENGTH CH.65.65 KM TO 66.32 KM) PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19741	400.00	400.00	0.00	0.00	median work and drain work in Progress
3	Devanahalli	2024-25	5054-03-337-0-17-160-SH (PLAN)-Renewals	RESURFACING OF BANGALORE-NANDI 4 LANE ROAD (SH-104) FROM CH 33.30 TO 36.90KM IN DEVANAHALLI TALUK PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19468 /Call-2	500.00	500.00	71.79	71.79	work completed,.
4	Devanahalli	2024-25	5054-04-337-0-01-154	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD OF NH-7(44) TO MAYASANDRA ROAD FROM CH-12.60 TO 13.40KM AT BYADARAHALLI VILLAGE LIMITS IN DEVANAHALLI TALUK PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18641	100.00	100.00	0.00	0.00	WORK COMPLETED
5	Devanahalli	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS OF SH-104 TO JOIN VIJAYAPURA VIA YAMBRAHALLI, HAROHALLI, DANDIGANAHALI FROM CH-0.00 TO 4.80 KM AND CH-8.00 TO 13.00KM IN DEVANA-HALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT.PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT22343	46.00	46.00	0.00	0.00	Work in progress
6	Devanahalli	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS OF NH-7 TO JOIN ARADESHANAHALI VIA KANNAMANGALA, SA-DAHALLI, BETTENAHALLI, FROM CH-5.00 TO 13.00KM IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT.(WORKING CH- 5.80 TO 7.20 KM. PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT22348	45.00	45.00	0.00	0.00	Work in progress
7	Devanahalli	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS OF YELAHAMKS-VIJAYAPURA ROAD FROM CH-25.00 TO 27.80KM AND HOSAKOTE-DEVANAHALLI ROAD FROM CH-21.00 TO 22.50KM IN DEVANAHALLI TAUk, BANGALORE RURAL DISTRICT. PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT22445	9.00	9.00	0.00	0.00	Work in progress

14.

8	D B PURA	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD CONNECTING Y H ROAD TO JOIN MADHUGIRI-THONDEBHAVI VIA GUNDAMAGERE-HOSAHALLI ROAD SELECTED REACH AT CH6.00 KM TO 11.00KM, IN DODDABALLAPURA TALUK PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19038	495.00	495.00	0.00	0.00	WORK IN PROGRESS
9	D B PURA	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO KODIGEHALLI-KANAKENAHALLI ROAD FROM CH 2.70 TO 3.10, 4.50 TO 4.90, 5.40 TO 5.50, 5.90 TO 6.00, 6.90 TO 7.10 AND 7.80 TO 8.80KM AT SELECTED REACHES IN DODDABALLAPURA TALUK PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19040	260.00	260.00	0.00	0.00	Wok in Progrss
10	D B PURA	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD CONNECTING NH-207 TO JOIN CHIKKAMANKANALA VIA KOLIGERE, KAMANA AGRAHARA AT CH:4.00 TO 4.50 KM IN DODDABALLAPURA TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18854	45.00	45.00	0.44	0.44	Work Completed
11	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM BELLIKERE CROSS TO AJJAGONDANAHALLI VIA MUTHSANDRA, THIMMANDAHALLI (UPTO HOSKOTE BORDER) IN HOSKOTE TALUK.PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT11288/Call-2	500.00	500.00	0.00	0.00	DBMwork under progress
12	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM CHANNASANDRA BRIDGE (HOSKOTE-BENGALURU BORDER) TO MALUR INDUSTRIAL AREA (TILL TALUK BORDER) VIA NH-207(648), SOUKHYA HOLISTIC CENTER, DODDADUNNASANDRA CROSS, DEVALAPURA, DEVANAGUNDHI CROSS, D-HOSAHALLI, MEDAHALLI CROSS AND LINGADHEERA MALLASANDRA FROM CH 2.50KM TO 7.00KM(SELECTED REACHES) IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18903	300.00	300.00	0.00	0.00	Wet mix work under progress
13	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM SH-82 TO NH-4 NEAR HALASAHALLI VIA SONNADENAHALLI, KUMBALAHALLI, UPPARAHALLI, KALLAHALLI, KURUBARAHALLI, BRF ROAD AND DODDAHULLURU FROM CH 0.00KM TO 2.00KM (SELECTED REACHES) IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18901	200.00	200.00	0.00	0.00	LOA issued
14	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NAGARENAHALLI TO HETHAKKI VIA DODDAKOLIGA, BRF ROAD, DODDADENAHALLI, D-SHETTIHALLI, MALIYAPPANAHALLI, AND SHIVANAPURA FROM CH 1.60KM TO 2.50KM AND 11.00KM TO 13.00KM (SELECTED REACHES) IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18897	200.00	200.00	0.00	0.00	LOA issued
15	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM SHIDLAGHATTA ROAD(SH-35) TO SULIBELE FROM CH 0.00KM TO 1.00KM AND 3.20KM TO 4.50KM(SELECTED REACHES) IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18893	200.00	200.00	0.00	0.00	LOA issued
16	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM MUTHKURU TO CHIKKATIRUPATHI ROAD VIA BYALAHALLI, MUTHUKADAHALLI, THATHANURU AND THIRUVARANGA FROM CH 0.00KM TO 2.50KM IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18892	200.00	200.00	0.00	0.00	Wet mix work under progress

17	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-207 TO BELLIKERE VIA BODHANAHOSAHALLI, HEMANDAHALLI AND MUTHKURU FROM CH 0.00KM TO 2.50KM IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18884/CALL-2	200.00	200.00	0.00	0.00	wet mix work in progress
18	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-207 TO SH-95 VIA NADUVATTI BISANHALLI HUNASANAHALI PARAMANAHALI THINDLU K-HOSAHALLI AND KATTIGENAHALLI FROM CH 21.70KM TO 23.00KM IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT	100.00	100.00	0.00	0.00	wet mix work in progress
19	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM HOSKOTE-CHINTAMANI ROAD(SH-82) TO NH-207 NEAR HASIGALA VIA BHIMAKANAHALI SONNEBAICHANAHALI BEGURU EKARAJUPURA E-MUTHSANDRA M-SATHYAVARA AND SONNAHALLIPURA FROM CH 5.80KM TO 7.00KM IN HOSKOTE TALUK. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT18786	100.00	100.00	0.00	0.00	excavation work for widening under progress
20	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM SH-95 TO MALUR-THORNAHALI ROAD (MDR) VIA CHIKKATHAGGALI, DODDATHAGGALI AND ALAGONDANAHALI FROM CH-0.00KM TO 4.30KM IN HOSKOTE TALUK (ONE TIME IMPROVEMENT) PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT22317	490.00	490.00	0.00	0.00	jungle clearance under progress
21	Hoskote	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM MALUR - THORNAHALI ROAD (MDR) TO SH-95 VIA ALAGONDANAHALI, DODDATHAGGALI AND CHIKKATHAGGALI FROM CH 6.50 KM TO 4.30 KM IN HOSKOTE TALUK (ONE TIME IMPROVEMENT) PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT22386	240.00	240.00	0.00	0.00	jungle clearance under progress
22	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	ROAD DEVELOPMENT WORK FROM THYMAGONDLU TO HASIRUHALI VIA ESUVANAHALI IN NELAMANGALA TALUK BENGALURU RURAL DISTRICT. (FROM CH 5.30 KM BYRANAYAKANAHALI RAILWAY UNDER PASS TO CH 11.20 KM CHIKKANAHALLI ROCK). (WORKING CH 8.30KM TO 11.20 KM). PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19653	200.00	200.00	0.00	0.00	JUNGLE work in progress
23	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-4 TO DODDABELE RAILWAY STATION VIA BUDUHAL, KACHANAHALI, BARADI FROM CH.5.85 TO 7.60 KM (FROM BARADI TO HASIHALI CROSS) IN NELAMANGALA TALUK BENGALURU RURAL DISTRICT. PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19171/Call-2	100.00	100.00	0.68	0.68	Jungle Work in progress
24	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD CONNECTING NH-4 TO KACHANAHALI VIA VEERANANJIPURA IN NELAMANGALA TQ (CH.2.50 KM DINNEPALYA TO 3.70 KM MACHONAYKANAHALI) PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19189	100.00	100.00	0.00	0.00	Jungle Work in progress
25	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD CONNECTING BEGUR- THYAMAGONDLU-NIDUVANDA ROAD TO JAKKANAHALLI VIA KAMBAIAHYANAPALYA IN NELAMANGALA TQ (CH.0.00 KM TO 1.00 KM) PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT19210/Call-2	100.00	100.00	0.00	0.00	Jungle Work in progress

26	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM BARAGENAHALLI TO SRIPATHIHALLI CONNECTING ROAD VIA HUCCHAVEERAYANAPALYA, DEVAGANAHALLI FROM CH.0.00 TO 4.20KM IN NELAMANGALA TALUK BENGALURU RURAL DISTRICT.(ONE TIME DEVELOPMENT) PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT22629	300.00	300.00	0.00	0.00	FB @ CE
27	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಪ್ಪೇಮಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.10 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	500.00	0.00	0.00	DTS
28	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಪ್ಪೇಮಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	DTS
29	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಪ್ಪೇಮಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	500.00	0.00	0.00	Est @ CE office
30	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS OF ROAD FROM THYMAGONDLU TO DODDABALLAPURA BORDER VIA DODDABELE VADAKUNTE FROM CH 0.00 TO 8.00 KM IN NELAMANGALA TALUK OF BANGALORE RURAL DISTRICT. (ONE TIME DEVELOPMENT). PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT28457	500.00	500.00	0.00	0.00	LDR DT 05.12.2025
31	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	IMPROVEMENTS OF ROAD FROM SONDEKOPPA -TAVAREKERE ROAD TO HANCHIPURA VIA MALLARABANAWADI FROM KM 0.00 TO KM 2.00 IN NELAMANGALA TALUK OF BANGALORE RURAL DISTRICT. (ONE TIME DEVELOPMENT)PWD/2025-26/RD/WORK_INDENT28429	250.00	250.00	0.00	0.00	LDR DT 05.12.2025
32	Nel	2024-25	5054-04-337-0-01-154	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಿಂದ ಸೀಗೇಪಾಳ್ಯ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	250.00	0.00	0.00	Est @ CE office
33	HOSKOTE	2024-25	4059-80-051-0-29-386 Departmental Buildings	CONSTRUCTION OF NEW OFFICE BUILDING FOR HOSKOTE PWD, SUB-DIVISION AT HOSKOTE TALUK PWD/2024-25/BD/WORK_INDENT16737/Call-2	200.00	199.07	199.07	199.07	work completed

22	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-265, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುತುಕದಹಳ್ಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ಸೋಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ, ಕಾಕೋಳು, ಮಧುರೆ, ಕೋಡಿಪಾಳ, ಚಿಕ್ಕಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬಿಳಿಜಾಜಿ, ತೊರೆನಾಗಸಂದ್ರ, ನರಸೀಪುರ, ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ, ಮಾಕಳಿ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಸೊಂಡೊಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85, ಪೆದ್ದನಪಾಳ, ಉಣ್ಣೆಗೆರೆ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಕಲ್ಲು, ಬಿಡದಿ, ಬೈರಮಂಗಲ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ 93.380 ರಿಂದ 103.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 105.10 ರಿಂದ 107.86 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 101.00 ರಿಂದ 102.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	401.00	401.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements of Road from SH-178 Solur to sogala Road via Thaggikuppe - Magadi - Kempegowda Circle - Ajjanahalli - Kutagal - Shyanubhoganahalli Ch.:22.00 to 26.00 Km in Magadi Taluk, Ramanagara District	600.00	600.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾನುಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ಎಲ್ಲೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:4.00 ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜಾಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಪದ್ವಾಪನ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	991.00	991.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಬಿಡದಿ-ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜಾಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 ಯಿಂದ 10.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ)	99.00	99.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ರಾಮನಗರ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ-ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಬಿಳುಗುಂಬ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿಎನ್‌ಎಪಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	693.00	693.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ರಾಮನಗರ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಉರಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪುರ-ಎಂ.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ-ಬೆಣ್ಣಹಳ್ಳಿ-ಹುಚ್ಚಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	99.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ರಾಮನಗರ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಟ್ಟರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಂಜಾಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	270.00	270.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

30	ರಾಮನಗರ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿಕಾವಲ್ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 32.50 ರಿಂದ 35.00 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	240.00	240.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಕ್ರಬಾವಿ, ಸೀಗಕುಪ್ಪೆ, ಬಿಳಿಗುಂಬ ಚಲುವಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	99.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು-ಶಿವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	901.00	901.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುದೂರು-ಸೋಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಣವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 4.15 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಮಾಗಡಿ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲೂರು, ಅಕ್ಕಿನಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್ ಹೆಚ್-75 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	800.00	800.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
35	ಮಾಗಡಿ / ನೆಲಮಂಗಲ	2024-25	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಟನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	70.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
36	ರಾಮನಗರ	2024-25	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಕೈಲಾಂಚದಿಂದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	99.00	99.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ರಾಮನಗರ	2024-25	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿದೊಡ್ಡಿ ನೆಲಮಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	99.00	99.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಮಾಗಡಿ	2024-25	4059-80-051-0-29-386- ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

43	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	1) ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಕೆರೆ ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ಕುಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿ, ಕುಕ್ಕೂರು, ತೂಬಿನಕೆರೆ, ಎ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೋಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 11.90 ನಿಂದ 12.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2) ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಕೆರೆ ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ಕುಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿ, ಕುಕ್ಕೂರು, ತೂಬಿನಕೆರೆ, ಎ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೋಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 10.50 ನಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	90.00	43.55	43.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಮಾರ್ಗ ವಿರೂಪಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.60 ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ, ಇಗ್ಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.40 ನಿಂದ ಹೊಟ್ಟಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಳೂರು, ಕೋಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ನಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	38.49	38.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕದರಮಂಗಲದಿಂದ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.95 ನಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗರಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ).	250.00	250.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣ ದಶವಾರ ನಾಗವಾರಿ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.80 ನಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	400.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಹೊಸೂರು, ಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಸಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ, ತಾಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.60 ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	630.00	630.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಜನ್ಮಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಪ್ಪಗೆರೆ, ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೆಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ್ಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 10.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

51	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	ಐಆರ್ಐ 15.12.2025
52	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ವಿಹಳ್ಳಿ ಅಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಭೂಹಳ್ಳಿ, ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	210.00	210.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣಂತಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.90 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪುಟ್‌ಬಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಂಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	150.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
55	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆ (ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ) ಕಾಮಗಾರಿ	99.90	99.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-04-337-0-01-154 MDR improvements	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	500.00	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
57	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-279 ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರದಿಂದ ಹಲಗೂರು, ಮುತ್ತತ್ತಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾತನೂರು ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 237.00 ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 241.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	800.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
58	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92ರ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.25 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 9.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	370.00	370.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
59	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92ರ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.25 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 10.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	430.00	430.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

60	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92ರ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.90 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.45 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	400.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
61	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕನಕಪುರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-948) ದಿಂದ ನುಣ್ಣೂರು ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಡಸುಹಳ್ಳಿ, ತಂಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ, ಸಿಂಗರಾಜಪುರ, ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94) ಹಂಚಿಪುರ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 17.00 ನಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	850.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ಕೆಂಗಲ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275) ರಿಂದ ಆಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-110ಲ್)ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣ್ಣ, ದಶವಾರ, ಮಾಕಳಿ, ಉಜನಿ, ಉತ್ತಲಾಪುರ, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಲಾರ, ಹಂಚಿಪುರ, ಪಡುವಗೆರೆ, ಹನುಮಾಪುರಗೇಟ್, (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-84) ಕೋಡವತ್ತಿ, ಯಡಿಯೂರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75), ಬಿಳಗುಂದ, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೋರವನಹಳ್ಳಿ, (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ), ಬೋಚಹಳ್ಳಿ, ತಾಳೆಕೆರೆ, ಅರಳಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ, (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ), ತುರುವೇಕೆರೆ, ನೋಣವಿನಕೆರೆ, ಹೆಡಗರಹಳ್ಳಿ, (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47), ಹುಣಸೆಘಟ್ಟ, ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಿಘಟ್ಟಕ್ರಾಸ್, ಕೆಂಕೆರೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7) ಈಡಿಗರಹಟ್ಟಿ, ಗಂಡಸಿ, (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7) ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೇಶ್ವರ, (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102), ನೀರಗುಂದ, ನಿಟ್ಟೂರು, ರಾಯಪುರ, (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21), ಕಡದರಹಳ್ಳಿ, (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373) ಚಿಕ್ಕಗಡ್ಡುವಳ್ಳಿ, ಕಲತಾಮ್ನನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕನಕಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:16.40 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 18.65 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	2024-25	5054-03-337-0-17-154 - SH IMPROVEMENTS	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಗುಡಿಬಂಡೆ, ತೊಂಡೆಭಾವಿ, ಮಾವತ್ತೂರು ಕೋಲಾಲ, ಉರಡಿಗರೆ, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ, ನೇರಳಾಪುರ, ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗ ಹಲಗೂರು, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ಸರಪಳಿ 221.93 ನಿಂದ 227.93 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	400.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
64	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-160 - SH Renewals	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-03 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 17.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ), ಸರಪಳಿ: 20.70 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 21.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸರಪಳಿ:22.80 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 23.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 25.40 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 25.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	800.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

65	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-160 - SH Renewals	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಲೂರು - ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) ದಿಂದ ಸಾತನೂರು (ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-279 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:256.52 ಕಿ.ಮೀ ಅರಣ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ:263.02 ಕಿ.ಮೀ ಸಾತನೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
66	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-03-337-0-17-160 - SH Renewals	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮರಳವಾಡಿ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು, ಕಬ್ಬಾಳು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:46.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 50.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	200.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
67	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-04-337-0-01-160 - MDR Renewals	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಮುಗ್ಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಾಳಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ಕಿ.ಮೀ ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ನಿಂದ ಸರಪಳಿ:5.50 ಕಿ.ಮೀ ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
68	ಕನಕಪುರ	2024-25	5054-04-337-0-01-160 - MDR Renewals	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಂಡಿಗಲ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಹರ, ಭೂಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ - ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸರಪಳಿ:2.50 ಕಿ.ಮೀ ಹರಿಹರ ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ:4.20 ಕಿ.ಮೀ ಭೂಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ: 4.60 ಕಿ.ಮೀ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ:7.50 ಕಿ.ಮೀ ದೂತೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	23750.90	23299.97	354.02	354.02	