


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು        | : | ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ |
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : | 1302                      |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ              | : | 18-03-2020                |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು                 | : | ವಸತಿ ಸಚಿವರು               |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ   | ಉತ್ತರ   |        |        |                           |        |                           |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
|----------|---|---|--------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--|---------------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|---------|------|-------|------|-------|------|--------|---|---------|--------|------|--------|-------|--------|-------|---|---------|------|------|------|--------|------|--------|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| (ಅ)      | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)            | <p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆಗೆರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th rowspan="2">ವರ್ಷ</th> <th colspan="2">ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ</th> <th colspan="2">ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ</th> <th colspan="2">ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳು)</th> </tr> <tr> <th>ಕೇಂದ್ರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ</th> <th>ಕೇಂದ್ರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ</th> <th>ಕೇಂದ್ರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017-18</td> <td>0.00</td> <td>50.47</td> <td>0.00</td> <td>54.48</td> <td>0.00</td> <td>104.95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018-19</td> <td>105.78</td> <td>0.00</td> <td>406.43</td> <td>42.44</td> <td>512.21</td> <td>42.44</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019-20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>279.99</td> <td>0.00</td> <td>279.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>105.78</td> <td>50.47</td> <td>406.43</td> <td>376.91</td> <td>512.21</td> <td>427.38</td> </tr> </tbody> </table> | ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ   | ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ        |        | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ |  | ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳು) |  | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | 1 | 2017-18 | 0.00 | 50.47 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 104.95 | 2 | 2018-19 | 105.78 | 0.00 | 406.43 | 42.44 | 512.21 | 42.44 | 3 | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.99 | 0.00 | 279.99 |  | ಒಟ್ಟು | 105.78 | 50.47 | 406.43 | 376.91 | 512.21 | 427.38 |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ವರ್ಷ  | ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ  |        |        | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ |        | ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳು)       |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
|          |   | ಕೇಂದ್ರ  | ರಾಜ್ಯ  | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ                     | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ                     |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
| 1        | 2017-18   | 0.00  | 50.47  | 0.00   | 54.48                     | 0.00   | 104.95                    |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
| 2        | 2018-19   | 105.78  | 0.00   | 406.43 | 42.44                     | 512.21 | 42.44                     |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
| 3        | 2019-20   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 279.99                    | 0.00   | 279.99                    |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
|          | ಒಟ್ಟು   | 105.78  | 50.47  | 406.43 | 376.91                    | 512.21 | 427.38                    |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
| (ಆ)      | ಈ ಹಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಯೋಜನಾವಾರು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)   | ಈ ಹಣದಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಆ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.   |        |        |                           |        |                           |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |
| (ಇ)      | ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ಫಲಾನುಭವಿಗಳವಾರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆಗೆರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಆ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.   |        |        |                           |        |                           |  |                     |  |        |       |        |       |        |       |   |         |      |       |      |       |      |        |   |         |        |      |        |       |        |       |   |         |      |      |      |        |      |        |  |       |        |       |        |        |        |        |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 50 ಎಸ್‌ಬಿಎಂ 2020

  
 (ವಿ.ನೋಮಣ್ಣ)  
 ವಸತಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - ೨

GOVERNMENT OF KARNATAKA  
KARNATAKA SLUM DEVELOPMENT BOARD, BENGALURU

Statement showing the details of Physical and Financial progress of Rajiv Awas Yojana Scheme {RAY} - KARNATAKA as of 29.02.2020

(Rs. In Lakhs)

| Sl. No | Name of the Project                | Project Approved Date | Financial                  |                    |                    |                          |                |                       |                |                         |                       | Physical                |                    |                  |                       |                        |
|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|        |                                    |                       | CSMC Approved Project Cost | GoI Share Released | GoK Share Released | Beneficiary Contribution |                | Tender Prem. Released | ULB Share      | Total Amount with Board | Progress/ Expenditure | No. Of DUs units Sancd. | No. of DUs started | No of DUs Comptd | Alloted/ Occupied DUs | No. of DUs in progress |
|        |                                    |                       |                            |                    |                    | SC/TSP                   | Benef.         |                       |                |                         |                       |                         |                    |                  |                       |                        |
| 1      | 2                                  | 3                     | 4                          | 5                  | 6                  | 7                        | 8              | 9                     | 10             | 11                      | 12                    | 13                      | 14                 | 15               | 16                    | 17                     |
| 1      | Sulikunte- Mahadevapura            | 1/30/2013             | 5709.62                    | 2614.80            | 1433.64            | 254.77                   | 1129.05        | 1048.53               | 10.87          | 6491.66                 | 5992.09               | 900                     | 900                | 900              | 900                   | 0                      |
| 2      | Bengaluru Urban- 08 Slums          | 9/26/2013             | 6430.38                    | 3067.69            | 1592.85            | 585.32                   | 427.30         | 432.63                | 0.00           | 6105.79                 | 5709.36               | 1353                    | 1353               | 1238             | 1238                  | 115                    |
| 3      | K R Pura - Bengaluru               | 12/12/2013            | 3576.57                    | 1706.26            | 885.95             | 388.53                   | 125.96         | 478.96                | 47.34          | 3633.00                 | 3474.63               | 668                     | 668                | 588              | 588                   | 80                     |
| 4      | Kuvempunagar- Byatarayanapura      | 12/12/2013            | 3629.70                    | 1731.60            | 899.10             | 671.57                   | 84.76          | 510.67                | 54.12          | 3951.82                 | 3307.63               | 666                     | 666                | 666              | 666                   | 0                      |
| 5      | Rajarajeshwarinagar- Bengaluru     | 12/30/2013            | 8459.74                    | 4035.84            | 2095.53            | 1245.20                  | 0.00           | 1307.77               | 120.03         | 8804.37                 | 4983.64               | 1562                    | 1562               | 901              | 901                   | 661                    |
| 6      | Shanthinagara - Bengaluru          | 12/30/2013            | 8713.92                    | 4157.11            | 2158.50            | 1117.86                  | 382.74         | 1164.83               | 122.09         | 9103.13                 | 7079.96               | 1614                    | 1614               | 1506             | 1426                  | 108                    |
|        | <b>Total of Bangalore District</b> |                       | <b>36519.93</b>            | <b>17313.30</b>    | <b>9065.57</b>     | <b>4263.25</b>           | <b>2149.82</b> | <b>4943.39</b>        | <b>354.45</b>  | <b>38089.78</b>         | <b>30547.31</b>       | <b>6763</b>             | <b>6763</b>        | <b>5799</b>      | <b>5719</b>           | <b>964</b>             |
| 7      | Dibbur-Tumkar                      | 1/30/2013             | 6996.48                    | 3892.58            | 1068.56            | 547.72                   | 1100.79        | 375.23                | 0.00           | 6984.88                 | 6805.71               | 1200                    | 1200               | 1200             | 1200                  | 0                      |
| 8      | Tumkur - 06 slums                  | 12/12/2013            | 6798.55                    | 3892.02            | 1035.38            | 494.17                   | 723.87         | 874.00                | 314.70         | 7334.14                 | 6487.30               | 1566                    | 1566               | 1566             | 1566                  | 0                      |
|        | <b>Total of Tumkur District</b>    |                       | <b>13795.03</b>            | <b>7784.60</b>     | <b>2103.94</b>     | <b>1041.89</b>           | <b>1824.65</b> | <b>1249.23</b>        | <b>314.70</b>  | <b>14319.01</b>         | <b>13293.01</b>       | <b>2766</b>             | <b>2766</b>        | <b>2766</b>      | <b>2766</b>           | <b>0</b>               |
| 9      | Chitradurga - 08 Slums             | 1/20/2014             | 6784.31                    | 3883.86            | 1033.21            | 764.71                   | 261.24         | 930.27                | 130.28         | 7003.57                 | 6736.00               | 1563                    | 1563               | 1563             | 1563                  | 0                      |
| 10     | Belgaum- 7 Slums                   | 12/12/2013            | 4549.83                    | 2604.67            | 692.91             | 434.71                   | 0.00           | 776.73                | 63.80          | 4572.82                 | 4485.76               | 1044                    | 1044               | 1044             | 1044                  | 0                      |
| 11     | Gulbarga- 03 slums                 | 9/20/2013             | 5580.59                    | 2662.40            | 1382.35            | 639.38                   | 349.80         | 780.51                | 102.25         | 5916.69                 | 5044.84               | 1024                    | 1024               | 1024             | 704                   | 0                      |
| 12     | Gulbarga- 07 slums                 | 12/30/2013            | 6510.19                    | 3105.79            | 1612.62            | 730.29                   | 330.88         | 828.47                | 140.09         | 6748.14                 | 5330.63               | 1196                    | 1196               | 1196             | 1196                  | 0                      |
| 13     | Gulbarga- 06 slums                 | 12/30/2013            | 6585.83                    | 3141.87            | 1750.48            | 758.80                   | 321.92         | 993.47                | 137.15         | 7103.69                 | 6172.19               | 1227                    | 1227               | 1227             | 1227                  | 0                      |
|        | <b>Total of Gulbarga District</b>  |                       | <b>18676.61</b>            | <b>8910.06</b>     | <b>4745.45</b>     | <b>2128.47</b>           | <b>1002.60</b> | <b>2602.45</b>        | <b>379.49</b>  | <b>19768.52</b>         | <b>16547.66</b>       | <b>3447</b>             | <b>3447</b>        | <b>3447</b>      | <b>3127</b>           | <b>0</b>               |
| 14     | Hubli-Dharwad - 06 Slums           | 12/30/2013            | 5753.21                    | 2744.65            | 1425.11            | 259.80                   | 341.75         | 722.77                | 0.00           | 5494.08                 | 5131.73               | 1056                    | 1056               | 1033             | 1033                  | 23                     |
| 15     | Hubli-Dharwad-Pilot Project        | 12/30/2013            | 6766.52                    | 3065.78            | 1732.29            | 581.34                   | 23.64          | 867.49                | 162.08         | 6432.62                 | 6574.11               | 1072                    | 1072               | 1072             | 0                     | 0                      |
|        | <b>Total of Dharwad District</b>   |                       | <b>12519.73</b>            | <b>5810.43</b>     | <b>3157.40</b>     | <b>841.14</b>            | <b>365.39</b>  | <b>1590.26</b>        | <b>162.08</b>  | <b>11926.70</b>         | <b>11705.84</b>       | <b>2128</b>             | <b>2128</b>        | <b>2105</b>      | <b>1033</b>           | <b>23</b>              |
| 16     | Kolar -04 Slums                    | 12/12/2013            | 3710.25                    | 2124.03            | 565.05             | 570.86                   | 32.58          | 380.02                | 40.85          | 3713.39                 | 3704.62               | 851                     | 851                | 851              | 851                   | 0                      |
| 17     | Mandya- 05 Slums                   | 12/12/2013            | 6499.27                    | 1601.66            | 535.67             | 722.68                   | 0.00           | 834.12                | 45.76          | 3739.89                 | 4425.90               | 1335                    | 1335               | 920              | 0                     | 415                    |
|        | <b>TOTAL</b>                       |                       | <b>103054.96</b>           | <b>50032.61</b>    | <b>21899.20</b>    | <b>10767.71</b>          | <b>5636.27</b> | <b>13306.47</b>       | <b>1491.41</b> | <b>103133.67</b>        | <b>91446.10</b>       | <b>19897</b>            | <b>19897</b>       | <b>18495</b>     | <b>16103</b>          | <b>1402</b>            |

Technical Director -01  
KSDB, Bangalore.

Technical Director-02  
KSDB, Bangalore.

**KARNATAKA SLUM DEVELOPMENT BOARD  
PMAY (U)-HFA**

Statement showing the details of Physical & Financial Progress of projects-29.02.2020

| Sl. No         | CS MC No. | CSMC Date  | District        | Name of the Project                  | Type     | Sanctioned Houses | Project Cost | No of Houses Tended | No of Houses                |                                |        |      |           |           |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |               |
|----------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                |           |            |                 |                                      |          |                   |              |                     | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel | Roof | Finishing | Completed | Alloted/ Occupied |                             | To be started |
| <b>PHASE-I</b> |           |            |                 |                                      |          |                   |              |                     |                             |                                |        |      |           |           |                   |                             |               |
| 1              | 7         | 18.03.2016 | Bengaluru Urban | Gandhinagar- BBMP                    | GF       | 933               | 5483.18      | 933                 | 465                         | 14                             | 19     | 15   | 78        | 339       | 339               | 468                         | 1983.52       |
| 2              |           |            |                 | Bangalore-BTM & Chickpet- BBMP       | GF & G+3 | 1008              | 5805.45      | 1008                | 940                         | 19                             | 39     | 114  | 242       | 526       | 499               | 68                          | 3408.64       |
| 3              |           |            |                 | Rajajinagar & Mahalaxmipuram- BBMP   | GF       | 893               | 5238.79      | 893                 | 660                         | 44                             | 56     | 109  | 279       | 172       | 73                | 233                         | 1792.15       |
| 4              |           |            |                 | T.Dasarahalli- BBMP                  | GF       | 457               | 2682.53      | 457                 | 356                         | 108                            | 86     | 59   | 42        | 61        | 30                | 101                         | 866.08        |
| 5              |           |            |                 | Yeshwanthpur- BBMP                   | GF       | 860               | 5044.30      | 860                 | 357                         | 22                             | 53     | 113  | 50        | 119       | 72                | 503                         | 1167.32       |
| 6              |           |            |                 | Sarvagannagar & Pulikeshinagar- BBMP | GF       | 762               | 4500.34      | 762                 | 605                         | 0                              | 28     | 77   | 123       | 377       | 377               | 157                         | 2542.85       |
| 7              |           |            |                 | Yalahanka & Malleshwram- BBMP        | GF & G+3 | 759               | 4483.66      | 759                 | 507                         | 8                              | 0      | 0    | 59        | 440       | 263               | 252                         | 2322.55       |
| 8              |           |            | Mysore          | Krishnaraja Area, Mysore             | GF       | 1329              | 7968.52      | 1329                | 683                         | 42                             | 5      | 31   | 77        | 528       | 501               | 646                         | 2993.71       |
| 9              |           |            | Dharwad         | HDMC- Hubballi                       | GF & G+2 | 525               | 3064.92      | 525                 | 178                         | 30                             | 12     | 17   | 19        | 100       | 92                | 347                         | 512.29        |
| 10             |           |            | Belagavi        | Belagavi                             | GF       | 829               | 4344.95      | 829                 | 829                         | 0                              | 0      | 0    | 10        | 819       | 635               | 0                           | 3939.35       |
| 11             |           |            | Kolar           | KGF (Robertsonpete)                  | GF       | 843               | 3983.18      | 843                 | 843                         | 28                             | 60     | 170  | 560       | 25        | 23                | 0                           | 2089.79       |
| 12             |           |            | Chikkaballapura | Chintamani                           | GF       | 230               | 1083.80      | 230                 | 230                         | 0                              | 0      | 26   | 174       | 30        | 28                | 0                           | 781.91        |
| 13             |           |            | Tumkur          | Sira                                 | GF       | 450               | 2194.84      | 450                 | 450                         | 109                            | 4      | 55   | 26        | 256       | 166               | 0                           | 1118.47       |
| 14             |           |            | Hassan          | Hassan                               | GF       | 327               | 1599.55      | 327                 | 271                         | 61                             | 0      | 113  | 97        | 0         | 0                 | 56                          | 186.84        |
| 15             |           |            | Ramanagara      | Ramanagara                           | GF       | 1530              | 7557.47      | 1530                | 966                         | 45                             | 296    | 521  | 6         | 98        | 98                | 564                         | 3547.06       |
| 16             |           |            | Koppal          | Koppal                               | GF       | 337               | 1592.33      | 337                 | 337                         | 8                              | 0      | 2    | 0         | 327       | 312               | 0                           | 1407.41       |
| 17             |           |            | Yadhagiri       | Yadhagiri                            | GF       | 302               | 1426.95      | 302                 | 302                         | 0                              | 0      | 0    | 0         | 302       | 302               | 0                           | 1157.90       |
| 18             |           |            | Tumkur          | Madhugiri                            | GF       | 450               | 2194.34      | 450                 | 423                         | 193                            | 0      | 0    | 0         | 230       | 222               | 27                          | 698.83        |
| 19             |           |            | Ramanagara      | Kanakapura                           | GF & G+3 | 1881              | 9225.08      | 1881                | 1241                        | 57                             | 140    | 273  | 372       | 399       | 369               | 640                         | 4442.14       |

| Sl. No           | CS MC No. | CSMC Date  | District        | Name of the Project                               | Type     | Sanctioned Houses | Project Cost    | No of Houses Tendered | No of Houses                |                                |            |             |             |             |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |                 |        |
|------------------|-----------|------------|-----------------|---|----------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|                  |           |            |                 |   |          |                   |                 |                       | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel     | Roof        | Finishing   | Completed   | Alloted/ Occupied |                             | To be started   |        |
| 20               |           |            | Shivamogga      | Sagara  | GF       | 1588              | 8745.66         | 1588                  | 207                         | 33                             | 66         | 24          | 84          | 0           | 0                 | 1381                        | 651.45          |        |
| <b>Total</b>     |           |            |                 |   |          | <b>16293</b>      | <b>88219.84</b> | <b>16293</b>          | <b>10850</b>                | <b>821</b>                     | <b>864</b> | <b>1719</b> | <b>2298</b> | <b>5148</b> | <b>4401</b>       | <b>5443</b>                 | <b>37610.25</b> |        |
| <b>PHASE-II</b>  |           |            |                 |   |          |                   |                 |                       |                             |                                |            |             |             |             |                   |                             |                 |        |
| 1                | 11        | 11.08.2016 | Bengaluru Urban | Padmanabhanagara Constituency- BBMP               | GF       | 895               | 5258.40         | 895                   | 251                         | 182                            | 51         | 18          | 0           | 0           | 0                 | 644                         | 51.64           |        |
| 2                |           |            |                 | Basavanagudi & Bengaluru South Constituency- BBMP | GF & G+3 | 1699              | 9947.35         | 1699                  | 603                         | 603                            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                           | 1096            | 0.00   |
| 3                |           |            | Chikkaballapura | Chikkaballapura                                   | GF       | 242               | 1138.29         | 242                   | 242                         | 39                             | 8          | 42          | 153         | 0           | 0                 | 0                           | 0               | 732.95 |
| 4                |           |            | Mysore          | Narasimharaja area (KN Pura), Mysore,             | GF       | 700               | 4196.32         | 700                   | 300                         | 40                             | 38         | 20          | 10          | 192         | 143               | 400                         | 931.99          |        |
| 5                |           |            | Mysore          | Chamaraja area, Mysore                            | GF       | 655               | 3856.65         | 655                   | 115                         | 21                             | 1          | 10          | 39          | 44          | 32                | 540                         | 450.34          |        |
| 6                |           |            | Bellary         | Bellary   | GF       | 1188              | 5681.69         | 1188                  | 1188                        | 27                             | 20         | 45          | 371         | 725         | 716               | 0                           | 4478.75         |        |
| 7                |           |            | Raichur         | Raichur   | GF       | 1050              | 4689.10         | 1050                  | 1013                        | 68                             | 31         | 75          | 88          | 751         | 751               | 37                          | 3820.37         |        |
| 8                |           |            | Bagalkote       | Bagalkote   | GF       | 784               | 3256.39         | 784                   | 208                         | 0                              | 63         | 145         | 0           | 0           | 0                 | 576                         | 389.38          |        |
| 9                |           |            | Vijayapura      | Vijayapura  | GF & G+1 | 1028              | 4601.48         | 1028                  | 998                         | 0                              | 0          | 50          | 68          | 880         | 188               | 30                          | 4089.83         |        |
| 10               |           |            | Bidar           | Bidar   | GF       | 1500              | 6301.56         | 1500                  | 1145                        | 195                            | 92         | 256         | 301         | 301         | 298               | 355                         | 2685.51         |        |
| <b>Total</b>     |           |            |                 |   |          | <b>9741</b>       | <b>48927.23</b> | <b>9741</b>           | <b>6063</b>                 | <b>1175</b>                    | <b>304</b> | <b>661</b>  | <b>1030</b> | <b>2893</b> | <b>2128</b>       | <b>3678</b>                 | <b>17630.76</b> |        |
| <b>PHASE-III</b> |           |            |                 |   |          |                   |                 |                       |                             |                                |            |             |             |             |                   |                             |                 |        |
| 1                | 23        | 21.06.2017 | Renealuru       | Chikkapete- BBMP                                  | GF       | 500               | 2740.00         | 500                   | 155                         | 55                             | 0          | 52          | 27          | 21          | 21                | 345                         | 160.55          |        |
| 2                |           |            |                 | Sarvajnanagar- BBMP                               | GF       | 616               | 3383.36         | 616                   | 130                         | 92                             | 16         | 22          | 0           | 0           | 0                 | 486                         | 222.08          |        |
| 3                |           |            |                 | Byatarayanapura- BBMP                             | GF       | 346               | 1896.08         | 346                   | 78                          | 18                             | 0          | 60          | 0           | 0           | 0                 | 268                         | 290.61          |        |
| 4                |           |            |                 | Pulakeshinagar- BBMP                              | GF       | 485               | 2657.80         | 485                   | 0                           | 0                              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | 485                         | 0.00            |        |
| 5                |           |            |                 | Yalahanka- BBMP                                   | GF       | 592               | 3256.00         | 592                   | 501                         | 146                            | 34         | 321         | 0           | 0           | 0                 | 91                          | 1110.26         |        |
| 6                |           |            |                 | Govindranaganara- BBMP                            | GF       | 1845              | 9999.90         | 1845                  | 288                         | 70                             | 50         | 6           | 0           | 162         | 0                 | 1557                        | 481.00          |        |
| 7                |           |            |                 | Vijayanagar- BBMP                                 | GF       | 1378              | 7551.44         | 1378                  | 222                         | 42                             | 23         | 18          | 3           | 136         | 83                | 1156                        | 359.00          |        |

| Sl No | CS MC No. | CSMC Date  | District        | Name of the Project                       | Type     | Sanctioned Houses | Project Cost | No of Houses Tended | No of Houses                |                                |        |      |           |           |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |               |         |
|-------|-----------|------------|-----------------|---|----------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------|
|       |           |            |                 |   |          |                   |              |                     | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel | Roof | Finishing | Completed | Alloted/ Occupied |                             | To be started |         |
| 8     |           |            | Urban           | Govindrajanagara & Vijayanagara- BBMP     | GF       | 1607              | 8838.50      | 1607                | 142                         | 30                             | 12     | 44   | 0         | 56        | 0                 | 1465                        | 420.00        |         |
| 9     |           |            |                 | Rajarajeshwarinagar- BBMP                 | G+3      | 588               | 3310.44      | 588                 | 0                           | 0                              | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 588                         | 150.82        |         |
| 10    |           |            |                 | Jayanagar, Chamarajapete & Chikpete- BBMP | GF       | 931               | 5101.88      | 931                 | 162                         | 100                            | 30     | 32   | 0         | 0         | 0                 | 769                         | 371.05        |         |
| 11    |           |            |                 | Gandhi Nagara- BBMP                       | GF       | 500               | 2740.00      | 500                 | 0                           | 0                              | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 500                         | 0.00          |         |
| 12    |           |            |                 | Shivaji Nagara- BBMP                      | GF       | 500               | 2740.00      | 500                 | 0                           | 0                              | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 500                         | 0.00          |         |
| 13    |           |            |                 | Shanthi Nagara- BBMP                      | GF       | 350               | 1918.00      | 350                 | 7                           | 7                              | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 343                         | 0.00          |         |
| 14    |           |            | Bengaluru Rural | Doddaballapura                            | GF       | 500               | 2625.00      | 500                 | 342                         | 45                             | 0      | 297  | 0         | 0         | 0                 | 158                         | 898.94        |         |
| 15    | 23        | 21.06.2017 | Ramanagara      | Channapattana                             | GF       | 1450              | 7604.74      | 1450                | 498                         | 122                            | 336    | 40   | 0         | 0         | 0                 | 952                         | 619.06        |         |
| 16    |           |            |                 | Magadi                                    | GF & G+2 | 504               | 2655.94      | 504                 | 271                         | 31                             | 63     | 102  | 75        | 0         | 0                 | 0                           | 233           | 740.59  |
| 17    |           |            | Tumkur          | Sira                                      | G+2      | 1008              | 5544.00      | 1008                | 1008                        | 876                            | 0      | 132  | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 0             | 1282.29 |
| 18    |           |            |                 | Turuvekere                                | GF       | 200               | 1024.00      | 200                 | 110                         | 53                             | 5      | 43   | 9         | 0         | 0                 | 0                           | 90            | 138.55  |
| 19    |           |            |                 | Pavagada                                  | GF       | 300               | 1575.00      | 300                 | 259                         | 60                             | 35     | 164  | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 41            | 697.38  |
| 20    |           |            |                 | Kunigal                                   | GF       | 500               | 2560.00      | 500                 | 358                         | 62                             | 27     | 111  | 158       | 0         | 0                 | 0                           | 142           | 621.56  |
| 21    |           |            | Kolar           | Mulabagilu                                | GF       | 500               | 2560.00      | 500                 | 500                         | 170                            | 315    | 14   | 1         | 0         | 0                 | 0                           | 0             | 866.46  |
| 22    |           |            |                 | Bangarapete                               | GF       | 400               | 2048.00      | 400                 | 400                         | 186                            | 74     | 140  | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 0             | 386.23  |
| 23    |           |            |                 | Srinivasapura                             | GF & G+1 | 600               | 3036.00      | 600                 | 416                         | 125                            | 180    | 111  | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 184           | 670.72  |
| 24    |           |            | Chikkaballapura | Shidlaghatta                              | GF       | 500               | 2560.00      | 500                 | 460                         | 100                            | 63     | 207  | 90        | 0         | 0                 | 0                           | 40            | 1067.66 |
| 25    |           |            | Mysore          | Hunsur                                    | GF       | 500               | 2544.38      | 500                 | 350                         | 119                            | 51     | 180  | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 150           | 583.46  |
| 26    |           |            |                 | Nanjanagudu                               | GF       | 300               | 1524.70      | 300                 | 20                          | 20                             | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 280           | 0.00    |
| 27    |           |            |                 | T.Narasipura                              | GF       | 200               | 1020.30      | 200                 | 109                         | 23                             | 3      | 65   | 14        | 4         | 0                 | 0                           | 91            | 133.67  |
| 28    |           |            |                 | Bannur                                    | GF       | 300               | 1530.45      | 300                 | 251                         | 41                             | 0      | 210  | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 49            | 378.36  |
| 29    | Mandya    | GF         |                 | 500                                       | 2495.00  | 500               | 350          | 215                 | 110                         | 22                             | 3      | 0    | 0         | 0         | 150               | 246.69                      |               |         |
| 30    | Malavalli | GF         |                 | 500                                       | 2430.00  | 500               | 424          | 287                 | 105                         | 32                             | 0      | 0    | 0         | 0         | 76                | 437.77                      |               |         |

| Sl. No | CS MC No. | CSMC Date  | District        | Name of the Project | Type     | Sanctioned Houses | Project Cost | No of Houses Tended | No of Houses                |                                |        |      |           |           |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |               |
|--------|-----------|------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|        |           |            |                 |                     |          |                   |              |                     | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel | Roof | Finishing | Completed | Alloted/ Occupied |                             | To be started |
| 31     |           |            | Maddur          | Nagamangala         | GF       | 250               | 1215.00      | 250                 | 160                         | 160                            | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 90                          | 0.00          |
| 32     |           |            |                 | Madduru             | GF       | 250               | 1215.00      | 250                 | 53                          | 36                             | 7      | 10   | 0         | 0         | 0                 | 197                         | 0.00          |
| 33     |           |            | Chamarajanagara | Chamarajanagara     | GF       | 500               | 2530.15      | 500                 | 220                         | 71                             | 41     | 108  | 0         | 0         | 0                 | 280                         | 223.36        |
| 34     |           |            |                 | Kollegala           | GF       | 500               | 2550.75      | 500                 | 176                         | 45                             | 8      | 123  | 0         | 0         | 0                 | 324                         | 423.20        |
| 35     |           |            |                 | Gundlupete          | GF       | 250               | 1277.75      | 250                 | 103                         | 66                             | 0      | 37   | 0         | 0         | 0                 | 147                         | 142.14        |
| 36     |           |            | Hassan          | Arasikere           | GF       | 300               | 1533.00      | 300                 | 245                         | 170                            | 75     | 0    | 0         | 0         | 0                 | 55                          | 72.75         |
| 37     |           |            |                 | Sakaleshpura        | GF       | 250               | 1367.50      | 250                 | 225                         | 111                            | 41     | 53   | 20        | 0         | 0                 | 25                          | 112.89        |
| 38     |           |            |                 | Channarayaptna      | GF       | 500               | 2555.00      | 500                 | 458                         | 400                            | 0      | 30   | 28        | 0         | 0                 | 42                          | 0.00          |
| 39     |           |            |                 | Arakalugodu         | GF       | 486               | 2590.38      | 486                 | 486                         | 364                            | 61     | 31   | 30        | 0         | 0                 | 0                           | 159.61        |
| 40     |           |            |                 | Holenarasipura      | GF       | 460               | 2350.60      | 460                 | 460                         | 361                            | 19     | 44   | 22        | 14        | 0                 | 0                           | 0.00          |
| 41     |           |            | Chikkamagaluru  | Chikkamagaluru      | GF       | 280               | 1492.40      | 280                 | 280                         | 171                            | 27     | 10   | 72        | 0         | 0                 | 0                           | 0.00          |
| 42     |           |            |                 | Tarikere            | GF       | 250               | 1277.50      | 250                 | 206                         | 148                            | 28     | 8    | 22        | 0         | 0                 | 44                          | 100.00        |
| 43     |           |            |                 | Kadur               | GF       | 404               | 2064.44      | 404                 | 384                         | 138                            | 26     | 27   | 72        | 121       | 0                 | 20                          | 658.24        |
| 44     |           |            | Shivamogga      | Shivamogga          | GF       | 1590              | 8504.23      | 1590                | 443                         | 55                             | 22     | 299  | 27        | 40        | 26                | 1147                        | 1150.17       |
| 45     |           |            |                 | Bhadravathi         | GF       | 500               | 2674.29      | 500                 | 233                         | 8                              | 0      | 184  | 0         | 41        | 36                | 267                         | 864.64        |
| 46     |           |            |                 | Soraba              | GF       | 250               | 1398.60      | 250                 | 62                          | 8                              | 1      | 32   | 21        | 0         | 0                 | 188                         | 244.16        |
| 47     |           |            | Haveri          | Haveri              | GF       | 963               | 5150.67      | 963                 | 879                         | 199                            | 18     | 455  | 134       | 73        | 69                | 84                          | 2155.05       |
| 48     |           |            |                 | Byadagi             | GF       | 250               | 1398.60      | 250                 | 250                         | 0                              | 0      | 0    | 95        | 155       | 55                | 0                           | 1749.17       |
| 49     |           |            |                 | Hanagal             | GF       | 250               | 1398.60      | 250                 | 250                         | 0                              | 0      | 100  | 72        | 78        | 0                 | 0                           |               |
| 50     |           |            | Udupi           | Udupi               | GF & G+2 | 500               | 2806.57      | 500                 | 500                         | 460                            | 0      | 0    | 40        | 0         | 0                 | 0                           | 314.60        |
| 51     | 23        | 21.06.2017 | Mangaluru       | Mangaluru           | G+2      | 500               | 2806.57      | 500                 | 96                          | 96                             | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 404                         | 0.00          |
| 52     |           |            | Bellary         | Harapanahalli       | GF       | 253               | 1367.21      | 253                 | 253                         | 7                              | 12     | 0    | 34        | 200       | 200               | 0                           | 1186.52       |
| 53     |           |            | Davanagere      | Harihara            | GF       | 801               | 4328.60      | 801                 | 801                         | 3                              | 30     | 125  | 127       | 516       | 251               | 0                           | 2809.22       |
| 54     |           |            |                 | Channagiri          | GF       | 295               | 1594.18      | 295                 | 295                         | 0                              | 0      | 0    | 45        | 250       | 250               | 0                           | 1576.78       |
| 55     |           |            |                 | Challakere          | GF       | 1127              | 6090.31      | 1127                | 203                         | 105                            | 16     | 58   | 24        | 0         | 0                 | 924                         | 457.70        |

| Sl No | CS MC No. | CSMC Date  | District    | Name of the Project | Type | Sanctioned Houses | Project Cost | No of Houses Tended | No of Houses                |                                |        |      |           |           |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |               |
|-------|-----------|------------|-------------|---------------------|------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|       |           |            |             |                     |      |                   |              |                     | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel | Roof | Finishing | Completed | Alloted/ Occupied |                             | To be started |
| 56    |           |            | Chitradurga | Holalkere           | GF   | 327               | 1767.11      | 327                 | 101                         | 44                             | 18     | 35   | 4         | 0         | 0                 | 226                         | 326.73        |
| 57    |           |            |             | Hiriyur             | GF   | 477               | 2577.71      | 477                 | 124                         | 9                              | 17     | 84   | 14        | 0         | 0                 | 353                         | 215.56        |
| 58    |           |            | Bellary     | Bellary             | GF   | 1613              | 8755.20      | 1613                | 970                         | 94                             | 39     | 133  | 381       | 323       | 235               | 643                         | 3769.29       |
| 59    |           |            |             | Thekkalakote        | GF   | 268               | 1454.68      | 268                 | 268                         | 23                             | 65     | 60   | 60        | 60        | 60                | 0                           | 862.97        |
| 60    |           |            |             | Kamalapura          | GF   | 491               | 2665.10      | 491                 | 376                         | 29                             | 30     | 117  | 148       | 52        | 32                | 115                         | 1295.10       |
| 61    |           |            | Dharwad     | Dharwad             | G+3  | 1292              | 7405.32      | 1292                | 1292                        | 1292                           | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 354.00        |
| 62    |           |            |             | Hubballi            | G+2  | 1300              | 7371.00      | 1300                | 1264                        | 1060                           | 0      | 204  | 0         | 0         | 0                 | 36                          | 1305.06       |
| 63    |           |            |             | Kalaghatagi         | GF   | 500               | 2835.00      | 500                 | 464                         | 436                            | 15     | 13   | 0         | 0         | 0                 | 36                          | 198.02        |
| 64    |           |            | Gadag       | Mulgund             | GF   | 479               | 2588.52      | 479                 | 222                         | 47                             | 68     | 107  | 0         | 0         | 0                 | 257                         | 291.29        |
| 65    |           |            |             | Rona                | GF   | 210               | 1134.84      | 210                 | 210                         | 1                              | 5      | 74   | 104       | 26        | 20                | 0                           | 660.19        |
| 66    |           |            |             | Lakshmeshwar        | GF   | 343               | 1853.57      | 343                 | 337                         | 0                              | 62     | 175  | 85        | 15        | 12                | 6                           | 1080.17       |
| 67    |           |            | Belagavi    | Gokak               | GF   | 600               | 3300.00      | 600                 | 211                         | 40                             | 0      | 71   | 85        | 15        | 13                | 389                         | 612.45        |
| 68    |           |            |             | Ramdurga            | GF   | 600               | 3300.00      | 600                 | 226                         | 41                             | 29     | 50   | 87        | 19        | 7                 | 374                         | 422.57        |
| 69    |           |            |             | Kudachi             | GF   | 301               | 1655.50      | 301                 | 295                         | 82                             | 0      | 63   | 150       | 0         | 0                 | 6                           | 947.06        |
| 70    |           |            |             | Chikkodi            | GF   | 449               | 2469.50      | 449                 | 285                         | 285                            | 0      | 0    | 0         | 0         | 0                 | 164                         | 162.96        |
| 71    |           |            | UK          | Mundgod             | GF   | 209               | 1176.67      | 209                 | 145                         | 34                             | 5      | 83   | 23        | 0         | 0                 | 64                          | 1070.72       |
| 72    |           |            |             | Haliyal             | GF   | 213               | 1199.19      | 213                 | 213                         | 11                             | 2      | 85   | 39        | 76        | 22                | 0                           |               |
| 73    |           |            |             | Dandeli             | GF   | 287               | 1615.81      | 287                 | 229                         | 141                            | 14     | 30   | 44        | 0         | 0                 | 58                          | 295.00        |
| 74    |           |            | Vijayapura  | Vijayapura          | GF   | 500               | 2750.00      | 500                 | 335                         | 24                             | 48     | 13   | 250       | 0         | 0                 | 165                         | 977.43        |
| 75    | 23        | 21.06.2017 |             | B.Bagewadi          | GF   | 300               | 1650.00      | 300                 | 89                          | 32                             | 19     | 38   | 0         | 0         | 0                 | 211                         | 245.60        |
| 76    |           |            |             | Muddebihal          | GF   | 250               | 1375.00      | 250                 | 43                          | 21                             | 22     | 0    | 0         | 0         | 0                 | 207                         | 296.48        |
| 77    |           |            |             | Indi                | GF   | 250               | 1375.00      | 250                 | 160                         | 43                             | 34     | 51   | 32        | 0         | 0                 | 90                          |               |

| Sl No | CS MC No. | CSMC Date  | District   | Name of the Project | Type               | Sanctioned Houses | Project Cost | No of Houses Tendered | No of Houses                |                                |        |      |           |           |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |               |         |
|-------|-----------|------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------|
|       |           |            |            |                     |                    |                   |              |                       | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel | Roof | Finishing | Completed | Alloted/ Occupied |                             | To be started |         |
| 78    |           |            | Bagalkot   | Ilkal               | GF                 | 250               | 1375.00      | 250                   | 91                          | 32                             | 30     | 25   | 4         | 0         | 0                 | 159                         | 404.10        |         |
| 82    |           |            |            | Kerur               | GF                 | 250               | 1375.00      | 250                   | 122                         | 0                              | 45     | 77   | 0         | 0         | 0                 | 128                         |               |         |
| 79    |           |            |            |                     | Mudhol             | GF                | 250          | 1375.00               | 250                         | 210                            | 10     | 90   | 110       | 0         | 0                 | 0                           | 40            | 960.85  |
| 80    |           |            |            |                     | Rabakavi Banahatti | GF                | 250          | 1375.00               | 250                         | 132                            | 17     | 10   | 55        | 45        | 5                 | 0                           | 118           |         |
| 81    |           |            |            |                     | Jamakhandi         | GF                | 250          | 1375.00               | 250                         | 73                             | 6      | 16   | 51        | 0         | 0                 | 0                           | 177           |         |
| 83    |           |            | Kalaburagi | Shahabad            | GF                 | 250               | 1367.50      | 250                   | 70                          | 20                             | 16     | 8    | 24        | 2         | 2                 | 180                         | 62.76         |         |
| 84    |           |            |            |                     | Aland              | GF                | 250          | 1367.50               | 250                         | 200                            | 0      | 50   | 38        | 112       | 0                 | -                           | 50            | 999.34  |
| 85    |           |            |            |                     | Afzalpura          | GF                | 250          | 1367.50               | 250                         | 149                            | 7      | 9    | 33        | 100       | 0                 | -                           | 101           |         |
| 86    |           |            |            |                     | Chincholi          | GF                | 250          | 1367.50               | 250                         | 165                            | 15     | 25   | 50        | 75        | 0                 | -                           | 85            | 452.86  |
| 87    |           |            |            |                     | Jewargi            | GF                | 400          | 2188.00               | 400                         | 133                            | 5      | 25   | 50        | 46        | 7                 | -                           | 267           | 401.43  |
| 88    |           |            |            |                     | Sedam              | GF                | 400          | 2188.00               | 400                         | 100                            | 22     | 16   | 62        | 0         | 0                 | -                           | 300           | 319.01  |
| 89    |           |            |            |                     | Kalaburagi         | GF                | 500          | 2735.00               | 500                         | 360                            | 0      | 10   | 45        | 305       | 0                 | -                           | 140           | 1270.58 |
| 90    | 23        | 21.06.2017 |            | Chittapura          | G+1                | 1000              | 5470.00      | 1000                  | 1000                        | 424                            | 16     | 480  | 80        | 0         | -                 | 0                           | 1771.49       |         |
| 91    |           |            | Bidar      | Humnabad            | GF                 | 250               | 1367.50      | 250                   | 114                         | 28                             | 12     | 29   | 45        | 0         | -                 | 136                         | 327.70        |         |
| 92    |           |            |            |                     | Bhalki             | G+2               | 400          | 2188.00               | 400                         | 400                            | 0      | 0    | 368       | 32        | 0                 | -                           | 0             | 1150.67 |
| 93    |           |            | Raichur    | Raichur             | GF                 | 500               | 2680.00      | 500                   | 319                         | 45                             | 0      | 131  | 125       | 18        | -                 | 181                         | 942.39        |         |
| 94    |           |            |            |                     | Devadurga          | GF                | 250          | 1340.00               | 250                         | 146                            | 35     | 23   | 88        | 0         | 0                 | -                           | 104           | 1656.20 |
| 95    |           |            |            |                     | Sindhanur          | GF                | 250          | 1340.00               | 250                         | 153                            | 43     | 14   | 66        | 10        | 20                | 14                          | 97            |         |
| 96    |           |            |            |                     | Manvi              | GF                | 250          | 1340.00               | 250                         | 205                            | 15     | 10   | 87        | 73        | 20                | 11                          | 45            |         |
| 97    |           |            | Yadgir     | Shahapura           | G+2                | 200               | 1094.00      | 200                   | 200                         | 0                              | 0      | 104  | 96        | 0         | -                 | 0                           | 1622.13       |         |
| 98    |           |            |            |                     | Yadgir             | GF                | 250          | 1285.00               | 250                         | 150                            | 0      | 25   | 25        | 100       | 0                 | -                           |               | 100     |
| 99    |           |            |            |                     | Shorapur           | GF                | 250          | 1340.00               | 250                         | 200                            | 0      | 25   | 25        | 150       | 0                 | -                           |               | 50      |



| Sl. No       | CS MC No. | CSMC Date  | District        | Name of the Project  | Type        | Sanctioned Houses | Project Cost | No of Houses Tendered | No of Houses                |                                |        |       |           |           |                   | Expenditure (Rs. In lakhs)- |               |         |
|--------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------|
|              |           |            |                 |  |             |                   |              |                       | Started/ Demolition Stage - | Earth Work/ Plinth/ Foundation | Lintel | Roof  | Finishing | Completed | Alloted/ Occupied |                             | To be started |         |
| Total        |           |            |                 |  |             | 49368             | 266184.02    | 49368                 | 28083                       | 10790                          | 2923   | 7652  | 4193      | 2525      | 1419              | 21285                       | 55465.11      |         |
| PHASE-IV & V |           |            |                 |  |             |                   |              |                       |                             |                                |        |       |           |           |                   |                             |               |         |
| 1            | 27        | 30.10.2017 | Bengaluru Urban | K R Pura-BBMP  | G+3         | 768               | 4515.84      | 768                   | 768                         | 704                            | 0      | 64    | 0         | 0         | 0                 | 0                           | 842.35        |         |
| 2            | 29        | 27.12.2017 |                 | Chikkapete & Chamarajpete, Bengaluru   | GF          | 1155              | 6329.40      | 1155                  | 55                          | 35                             | 0      | 12    | 8         | 0         | 0                 | 1100                        | 20.42         |         |
| 3            |           |            |                 | Shivamogga   | Shiralkoppa | GF                | 250          | 1336.80               | 250                         | 99                             | 10     | 10    | 79        | 0         | 0                 | 0                           | 151           | 365.62  |
| 4            |           |            |                 | Davanagere   | Jagalooru   | GF                | 207          | 1118.63               | 207                         | 207                            | 2      | 3     | 6         | 26        | 170               | 76                          | 0             | 899.26  |
| 5            |           |            |                 | Bagalkot   | Bilagi      | GF                | 500          | 2750.00               | 500                         | 131                            | 10     | 111   | 10        | 0         | 0                 | 0                           | 369           | 384.69  |
| 6            |           |            |                 | Vijayapura   | Vijayapura  | GF                | 1800         | 9900.00               | 1800                        | 962                            | 170    | 182   | 509       | 101       | 0                 | 0                           | 838           | 2448.76 |
| 7            | 30        | 07.02.2018 | Mysore          | Krishnaraja Constituency (Malalavadi Sy. No. 99 /100 ), Mysore                   | G+3         | 1344              | 7453.27      | 1344                  | 0                           | 0                              | 0      | 0     | 0         | 0         | 1344              | 345.84                      |               |         |
| 8            |           |            |                 | Krishnaraja Constituency (Mandakalli Sy No: 317 & Kasaba Hbli 198 & 199), Mysore | G+2         | 868               | 4971.20      | 868                   | 0                           | 0                              | 0      | 0     | 0         | 0         | 0                 | 868                         | 0.00          |         |
| 9            |           |            |                 | N R Constituency, Mysore   | GF          | 825               | 4265.70      | 825                   | 50                          | 50                             | 0      | 0     | 0         | 0         | 0                 | 775                         | 0             |         |
| Total        |           |            |                 |  |             | 7717              | 42640.84     | 7717                  | 2272                        | 981                            | 306    | 680   | 135       | 170       | 76                | 5445                        | 5306.94       |         |
| Grand Total  |           |            |                 |  |             | 83119             | 445971.93    | 83119                 | 47268                       | 13767                          | 4397   | 10712 | 7656      | 10736     | 8024              | 35851                       | 116013.06     |         |

Technical Director-01  
Karnataka Slum Development Board  
Bengaluru

Technical Director-02  
Karnataka Slum Development Board  
Bengaluru


ಅನುಬಂಧ-೪

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳು/ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆ  | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು/<br>ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ<br>ಅನುದಾನ | ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ<br>ಮನೆಗಳು | ನೀಡಲಾಗಿರುವ<br>ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ವೆಚ್ಚ    |
|--------|---------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1      | ಬಳ್ಳಾರಿ | 3813                                 | 19923.88          | 1360                  | 1243                       | 11592.63 |
| 2      | ಬೀದರ್   | 2150                                 | 9857.06           | 301                   | 298                        | 4163.88  |
| 3      | ರಾಯಚೂರು | 2300                                 | 11389.10          | 809                   | 776                        | 6418.96  |
| 4      | ಯಾದಗಿರಿ | 500                                  | 2625.00           | 0                     | 0                          | 1622.13  |
| 5      | ಕಲಬುರಗಿ | 6497                                 | 36727.61          | 3456                  | 3129                       | 21825.13 |
|        | ಒಟ್ಟು   | 15260                                | 80522.65          | 5926                  | 5446                       | 45622.73 |

\*\*\* ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

  
 ಅಯುಕ್ತರು  
 ಕಕೋಅಮ, ಬೆಂಗಳೂರು