

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 1633
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 18.03.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ, ವಹಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																									
ಅ)	ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; 2022-23, 2023-24 ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ:</p> <p>ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9055 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th>ಮಂಜೂರಾತಿ</th> <th>ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು</th> <th>ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</td> <td>428</td> <td>62</td> <td>225</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಉಡುಪಿ</td> <td>68</td> <td>2</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ</td> <td>8559</td> <td>1078</td> <td>2438</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>9055</td> <td>1142</td> <td>2683</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಯೋಜನವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p> <p>ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಸದರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೂ.3607.36ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ:</p> <p>2022-23, 2023-24, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ & ಮನೆಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p>	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	428	62	225	0	ಉಡುಪಿ	68	2	20	0	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	8559	1078	2438	22	ಒಟ್ಟು	9055	1142	2683	22
ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು																							
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	428	62	225	0																							
ಉಡುಪಿ	68	2	20	0																							
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	8559	1078	2438	22																							
ಒಟ್ಟು	9055	1142	2683	22																							

ಶಿ.ನಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ವಿವರ	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡೆ	1115	6.76	1107	8	0
	ಹಲಿಯಾಳ	874	6.84	656	146	72
	ಡಾಂಡೇಲಿ	1463	6.77	1054	409	0
	ಕುಮಟೆ	411	8.07	0	74	337
	ಸಿರಸಿ	644	8.13	324	260	60
	ಯಲ್ಲಾಪುರ	579	8.13	579	-	0
	ಭಟ್ಕಳ	313	8.13	-	-	313
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	500	8.04	-	-	500
ಶಾಂತಿ	ಶಾಂತಿ	900	6.93	280	120	500
	ಶಾಂತಿ	250	7.54	-	250	0
	ಒಟ್ಟು	7049		4000	1267	1782

ಅ) ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 428 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಡಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ;(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ :19.11.2022 ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಟ್ಟು 557 ಅರ್ಜಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ಜಮೀನುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಜಮೀನುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಇದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 27.06.2025 ರಂದು ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಂಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ; ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಎಂದು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15.02.2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡಲಾಗುವುದು;(ವಿವರ ರಚಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರ ಸಮಿತಿಯು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡುವುದು)

ಈ) ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚದೇ ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;

ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನು ತುಂಬಾ ಏರುಪೇರು ಇರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

		<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಂತೆ ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>																																						
<p>ಉ) ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂತ-1 ರಲ್ಲಿ 36789 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 42345 ಮನೆಗಳನ್ನು 24.1.2026ರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p>	<table border="1" data-bbox="655 719 1358 1131"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th rowspan="2">ತಾಲ್ಲೂಕು</th> <th rowspan="2">ಮಂಜೂ-ರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th colspan="2">ವಿತರಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> <tr> <th>ಹಂತ-1 ಮಾರ್ಚ್ 2024</th> <th>ಹಂತ-2 24-1-2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ</td> <td>ಮುಂಡಗೋಡ</td> <td>1115</td> <td>-</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>ಹಳಿಯಾಳ</td> <td>874</td> <td>211</td> <td>443</td> </tr> <tr> <td>ಡಾಂಡೇಲಿ</td> <td>1463</td> <td>420</td> <td>396</td> </tr> <tr> <td>ಸಿರಸಿ</td> <td>644</td> <td>220</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>ಯಲ್ಲಾಪುರ</td> <td>579</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ಉಡುಪಿ</td> <td>ಉಡುಪಿ</td> <td>900</td> <td>240</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>5575</td> <td>1670</td> <td>1153</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂ-ರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿತರಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಹಂತ-1 ಮಾರ್ಚ್ 2024	ಹಂತ-2 24-1-2026	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	1115	-	180	ಹಳಿಯಾಳ	874	211	443	ಡಾಂಡೇಲಿ	1463	420	396	ಸಿರಸಿ	644	220	94	ಯಲ್ಲಾಪುರ	579	579	-	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	900	240	40		ಒಟ್ಟು	5575	1670	1153
ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂ-ರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ವಿತರಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																		
			ಹಂತ-1 ಮಾರ್ಚ್ 2024	ಹಂತ-2 24-1-2026																																				
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	1115	-	180																																				
	ಹಳಿಯಾಳ	874	211	443																																				
	ಡಾಂಡೇಲಿ	1463	420	396																																				
	ಸಿರಸಿ	644	220	94																																				
	ಯಲ್ಲಾಪುರ	579	579	-																																				
ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	900	240	40																																				
	ಒಟ್ಟು	5575	1670	1153																																				

ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 142 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2026


 (ಬಿ.ಜೆ.ಜೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಾನಾನ್)
 ವಸತಿ, ವಕ್ಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
 ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

District	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total Progress	Unstarted	Blocked
Dakshinakannada	Basava Housing Scheme	2022-2023	190	16	21	59	63	143	31	0
Dakshinakannada	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	62	0	10	5	7	22	40	0
Dakshinakannada	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	14	0	4	2	0	6	8	0
Dakshinakannada	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2022-2023	59	4	10	10	18	38	17	0
Dakshinakannada	PMAY(G)	2024-2025	33	2	0	3	0	3	28	0
Dakshinakannada	PMAY(U)- Non Convergence	2023-2024	47	39	3	3	2	8	0	0
Dakshinakannada	PM-JANMAN	2023-2024	23	1	0	5	0	5	17	0
Dakshinakannada Total			428	62	48	87	90	225	141	0
Udupi	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2022-2023	1	0	0	0	0	0	1	0
Udupi	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	59	2	6	7	7	20	37	0
Udupi	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	7	0	0	0	0	0	7	0
Udupi	PMAY(G)	2024-2025	1	0	0	0	0	0	1	0
Udupi Total			68	2	6	7	7	20	46	0
Uttarakannada	Basava Housing Scheme	2022-2023	3735	826	579	557	524	1660	1236	13
Uttarakannada	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2022-2023	1	0	0	1	0	1	0	0
Uttarakannada	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	224	3	18	17	16	51	170	0
Uttarakannada	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	41	0	3	2	0	5	36	0
Uttarakannada	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2022-2023	633	166	88	75	90	253	205	9
Uttarakannada	PMAY(G)	2024-2025	3925	83	0	468	0	468	3374	0
Uttarakannada Total			8559	1078	688	1120	630	2438	5021	22
Grand Total			9055	1142	742	1214	727	2683	5208	22

Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total Progress	Unstarted	Blocked
Bantwal	Basava Housing Scheme	2022-2023	49 ✓	7	3	16	10	29	13	0
Bantwal	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	5	0	1	0	0	1	4	0
Bantwal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2022-2023	9	0	3	1	2	6	3	0
Bantwal	PMAY(G)	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Bantwal	PM-JANMAN	2023-2024	2	1	0	0	0	0	1	0
Bantwal Total			65	8	7	17	12	36	21	0
Belthangadi	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	21	0	5	1	4	10	11	0
Belthangadi	PMAY(G)	2024-2025	32	2	0	3	0	3	27	0
Belthangadi	PM-JANMAN	2023-2024	6	0	0	2	0	2	4	0
Belthangadi Total			59	2	5	6	4	15	42	0
Kadaba	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	5	0	0	0	0	0	5	0
Kadaba	PMAY(G)	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Kadaba	PM-JANMAN	2023-2024	1	0	0	0	0	0	1	0
Kadaba Total			6	0	0	0	0	0	6	0
Mangaluru	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	1	0	0	0	0	0	1	0
Mangaluru	PMAY(G)	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Mangaluru	PM-JANMAN	2023-2024	4	0	0	0	0	0	4	0
Mangaluru Total			5	0	0	0	0	0	5	0
Mangaluru CC	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	9	0	3	0	0	3	6	0
Mangaluru CC	PMAY(U)- Non Convergence	2023-2024	15	10	1	3	1	5	0	0
Mangaluru CC Total			24	10	4	3	1	8	6	0
Mudabidre	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	6	0	0	2	0	2	4	0
Mudabidre	PMAY(G)	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Mudabidre Total			6	0	0	2	0	2	4	0
Mudubidre TMC	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	1	0	0	0	0	0	1	0
Mudubidre TMC Total			1	0	0	0	0	0	1	0

Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total Progress	Unstarted	Blocked
Mulki	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	2	0	0	0	0	0	2	0
Mulki	PMAY(G)	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulki Total			2	0	0	0	0	0	2	0
Mulki TP	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	3	0	0	2	0	2	1	0
Mulki TP	PMAY(U)- Non Convergence	2023-2024	7	7	0	0	0	0	0	0
Mulki TP Total			10	7	0	2	0	2	1	0
Puttur	Basava Housing Scheme	2022-2023	141 ✓	9	18	43	53	114	18	0
Puttur	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	1	0	0	0	0	0	1	0
Puttur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2022-2023	50	4	7	9	16	32	14	0
Puttur	PM-JANMAN	2023-2024	3	0	0	0	0	0	3	0
Puttur Total			195	13	25	52	63	146	36	0
Someshwara TMC	PMAY(U)- Non Convergence	2023-2024	8	6	1	0	1	2	0	0
Someshwara TMC Total			8	6	1	0	1	2	0	0
Sullia	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	5	0	2	0	1	3	2	0
Sullia	PMAY(G)	2024-2025	1	0	0	0	0	0	1	0
Sullia	PM-JANMAN	2023-2024	7	0	0	3	0	3	4	0
Sullia Total			13	0	2	3	1	6	7	0
Ullal	Devraj Urs Housing Scheme-Rural (Flood Affected)	2024-2025	16	0	2	2	2	6	10	0
Ullal	PMAY(G)	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Ullal Total			16	0	2	2	2	6	10	0
Ullal CMC	PMAY(U)- Non Convergence	2023-2024	17	16	1	0	0	1	0	0
Ullal CMC Total			17	16	1	0	0	1	0	0
Ullal TMC	Devraj Urs Housing Scheme-Urban (Flood Affected)	2024-2025	1	0	1	0	0	1	0	0
Ullal TMC Total			1	0	1	0	0	1	0	0
Grand Total			428	62	48	87	90	225	141	0