


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 286
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.07.2024
4. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 05 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 09 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 10 ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯ ಸರಾಸರಿಗೂ (2014-2023) ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೂನ್-2024ರ ಮಾಹೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜಿನುಗು ಕೆರೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಪರಿಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 57 LCQ 2024


 (ಎನ್.ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಆನಂದ-1

Bengaluru Rural and Ramanagara 10 years average static water level 233 Taluks (in meters)

Sl. No.	District	Taluk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangalore Rural	Devanahalli	31.81	31.82	30.82	32.02	32.72	35.22	36.87	33.55	25.52	19.03
2	Bangalore Rural	Doddaballapur	36.49	34.04	28.73	27.81	24.95	29.84	29.10	31.64	22.92	20.28
3	Bangalore Rural	Hosakote	57.27	57.03	56.63	67.31	72.13	73.05	57.88	48.48	35.42	22.95
4	Bangalore Rural	Nelamangala	31.00	26.66	23.06	28.60	24.03	29.50	31.70	34.91	36.39	26.85
5	Ramanagara	Kanakapura	28.38	24.61	26.68	22.02	15.91	25.19	17.94	22.91	12.84	18.62
6	Ramanagara	Harohalli	27.21	29.23	34.88	25.14	5.20	8.61	3.41	2.71	4.45	7.95
7	Ramanagara	Ramanagara	46.78	34.20	42.14	33.63	18.83	21.54	20.70	25.91	14.54	20.62
8	Ramanagara	Channapatna	21.44	17.57	14.36	11.77	7.63	9.38	9.48	17.33	5.28	6.71
9	Ramanagara	Magadi	58.78	53.03	43.55	33.57	32.59	41.82	46.59	41.47	22.33	23.04

ಗ್ರನುಬಂಧ - 2

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೂನ್ (2014-2023) ಹಾಗೂ ಜೂನ್-2024ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಥಿರ ಮಟ್ಟದ ವಿವರ

Sl No	District	Taluk	Jun-14	Jun-15	Jun-16	Jun-17	Jun-18	Jun-19	Jun-20	Jun-21	Jun-22	Jun-23	Mean of 10 Yrs	Jun-24	Fluctuation
1	Bengaluru Rural	Devanahalli	33.17	32.89	31.66	32.71	32.16	36.32	55.63	34.27	45.36	51.03	38.52	61.93	-23.41
2	Bengaluru Rural	Doddaballapura	39.67	34.88	32.48	34.54	26.96	33.39	33.01	33.29	26.06	28.11	32.24	29.55	2.69
3	Bengaluru Rural	Hosakote	58.57	58.30	54.26	70.24	67.52	73.75	64.48	48.33	42.99	45.18	58.36	70.52	-12.16
4	Bengaluru Rural	Nelamangala	38.60	34.15	28.02	39.77	31.37	37.63	37.70	29.16	53.47	32.50	36.24	43.97	-7.73
5	Ramanagara	Channapatna	22.29	17.66	13.15	13.46	7.01	9.97	11.80	8.50	5.64	5.97	11.54	13.15	-1.61
6	Ramanagara	Harohali	50.31	51.70	61.42	61.73	5.75				5.07	6.95	34.70	16.75	17.95
7	Ramanagara	Kanakapura	31.83	25.09	28.43	30.43	16.86	27.78	22.79	18.85	13.51	19.31	23.49	30.91	-7.42
8	Ramanagara	Magadi	60.37	54.69	45.39	39.84	38.16	42.32	49.25	46.03	20.88	22.41	41.93	40.9	1.03
9	Ramanagara	Ramanagara	55.67	54.32	50.45	45.57	19.27	30.29	29.90	29.38	17.84	19.94	35.26	38.56	-3.30

**ಶ್ರೀ .ಎಸ್. ರವಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 311 (286) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು**

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದ) ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ನಂದಿ ಹೋಬಳಿ ಗುರುಕುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	35.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂಟೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ದಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಣಸೇಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	38.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ತಾಂಡದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	12.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ / ಬಿಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	76.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಅರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲ್ಲಗಟ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮೋಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧನಮಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಂತು ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	26.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರಗಮಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	109.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	34.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	105.63		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	2019-20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	209.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು/ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮುರಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	437.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು/ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು/ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು/ರಾಮನಗರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಕಿನಮಡುಗನಿಂದ ಬೋವಿಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	44.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಶಿರಾ ತಾ ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೂತಕಾಟನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	303.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
29	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	68.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
30	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರತಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	198.00	119.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
31	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆಣೆಯ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	979.00	1057.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
32	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	41.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
33	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೂರು - ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	41.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
34	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
35	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ. ಎಸ್. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
36	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	124.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ & ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	124.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ & ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	124.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ & ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ತುಯಿಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	38.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
40	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಬಡಗರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	38.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
41	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಸೊಂಡೆಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಲಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
42	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಮಣೆಚೆಂಡೂರು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
43	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.		
44	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬೀರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	42.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.		
45	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಜಿನಾಳು ಸರ್ವೆ ನಂ.59 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	63.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
46	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹುಂಜಿನಾಳು ಸರ್ವೆ ನಂ.334 ರ ತಾರೆಮರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
47	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಟಿ. ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ತರೂರು ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	22.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
48	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	22.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
50	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
51	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾ, ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗ್ನನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
52	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	84.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
53	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.9/7 ಮತ್ತು 10 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	35.00	38.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
54	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕರೇಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.67ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	38.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
55	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಅಗ್ರಹಾರ ಸ.ನಂ.97 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	67.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
56	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದೊಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	49.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
57	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಸ.ನಂ.325 ರ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	49.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
58	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಂಗನಾಥಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	147.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೇ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಯಿಲ್‌ದೂರೆ ಕಾವಲ್ ಸ.ನಂ.63, 62, 61, 56ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	66.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
60	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-796-0-00-423 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಾರಪುರ ಸ.ನಂ.24 ರ ಹತ್ತಿರ ಬೋರನಕಣಿವೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	152.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
61	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702-00-796-0-00-423 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶಿಡ್ಡೆಕೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
62	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	45.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	45.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಪ್ಪಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	46.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	44.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	51.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುನಬೇವು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	48.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ವಡ್ಡರಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	51.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಸೊಂಡೆಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	53.00	50.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕ್ಯಾಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	54.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	54.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	45.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಬೆಟ್ಟದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	57.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕಡ್ಡೆಗುದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	62.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	56.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೊ. ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	46.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	77.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕ್ಯಾದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	38.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಇಂಗಳದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	53.00	28.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕರುಮರಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	60.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಜಾನುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	50.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	51.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	77.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಹಳೆ ದ್ಯಾಮವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	78.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ದ್ಯಾಮವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	79.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಮುದ್ದಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	64.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ. ಯಳಗೋಡು ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	217.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ. ಅಡವಿ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಯರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಾಪೇನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	133.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ಹಟ್ಟಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪುಟ್ಟೋರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಸ.ನಂ.1/106 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ನನ್ನಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	17.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಲಘಟ್ಟಾ ರಿ.ಸ.ನಂ.101.1.1 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	98.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ. ಯಾದಲಘಟ್ಟಾ ರಿ.ಸ ನಂ:101/4ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	166.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಗೋಲ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	3.72			
101	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	3.99		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
102	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.81 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	188.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಭಾಗದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕಾವಲು (ಚೌಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	108.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ರಾಮಚೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	39.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ನಗರಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	30.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
107	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಟಿ.ಎನ್.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್-1)	25.00	15.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
108	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಟಿ.ಎನ್. ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸೈಟ್-2)	25.00	17.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂಡಸಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಜಯನಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	50.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇಷಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	46.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
113	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಈಶ್ವರಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.97/1, 97/2 ವನಜಾಕ್ಷಿಕೋಂ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	58.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.60ರ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಆಶಿನಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ (ಮೊಸಳೆ ಮಡಗು)ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	61.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲ್ಮಮಡು ಭೂತನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	51.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿಜಾಲನ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	17.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
117	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಯಾಲ ಎಸ್.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಉಡುವಳ್ಳಿ ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆರೆ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	16.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಕೋವೇರಹಟ್ಟಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿಬಿಳಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	22.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿನಗರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	21.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	550.00	434.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	818.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲುಹುಣಿಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.21/2 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	755.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಹೊಸನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	18.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಕರಿಯಾಲ ಮೂಡಹಳ್ಳಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಎನ್.ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	14.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.167 ಮತ್ತು 168ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	51.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂಡಸಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋರೆಬೀನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ:69 ಮತ್ತು 70 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	83.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ ಬುಡರುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.196 ಮತ್ತು 197ರಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	750.00	753.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
132	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ ಚಿಕ್ಕುಂತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಬಾಡಿವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಬಾಡಿವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	210.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಲಿಯಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	797.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಠದಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	230.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
137	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	230.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
138	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಪುರ ಜೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	286.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಸಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ಯಾಗಲೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	225.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರಘಟ್ಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	76.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
142	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
143	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಣ್ಣಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	8.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
145	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಸಾಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
146	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಡೇಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	19.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಟಿ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾಪನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯದ ಎಸ್.ಸಿ.ಹೊಲಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
148	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	21.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
149	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮ್ಮಿನಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಹೊಲಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	10.00			
150	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
151	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗಸನ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	241.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
152	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಕೆರೆ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲರ ಪಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
153	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲೆಮಳಲಿ ಓರೇಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
154	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
155	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	199.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
156	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ರಂಗಾಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
157	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚನ್ನಸಮುದ್ರ ಮೇಗಳಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಕಣಿವೆಬೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
159	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಸಾಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	102.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
160	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೋಗುಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	141.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
161	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಅಪ್ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	222.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
162	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ-ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
163	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೂರು ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	455.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
164	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಗೋಕಟ್ಟೆ (ಹೊಂಡ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	21.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
165	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಲಿಕೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
166	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
167	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಕಲ ವಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
168	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ.ಗೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
169	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ.ಕೆಂಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ 300 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	267.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
170	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲವನಹಳ್ಳಿನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	161.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
171	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗಿರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾಳಗಿ ಮರಳು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	159.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
172	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ - ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	174.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
173	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	70.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
174	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡದಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	162.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
175	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶನಿವೇವರ ಬಳಿ)	250.00	82.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
176	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಳಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ವರೇನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	114.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಲಂಬಾಣಿ ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇಂಗುಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	85.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
178	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	72.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
179	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	76.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
180	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪೇನ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಗುಡಿ ಹೊರಭಾಗ ರಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	61.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
181	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
182	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪೇನ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	39.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
183	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ-ಹತ್ತಿರ ಬಬ್ಬೂರಣ್ಣರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	41.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
184	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	31.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
185	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಲೇಟ್ ದಿವಾಕರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	31.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
186	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ದುರಸ್ತಿ	30.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
187	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	180.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
188	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಣೇಗೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಕರಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	65.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
189	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡವಿಗರೆ ವಜ್ರ ಸಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	71.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
190	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	83.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
191	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	100.00	80.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
192	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ದುರಸ್ತಿ	30.00	29.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
193	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಸಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಠಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	47.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
195	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಟಿ.ಕರಿಯಪುರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	51.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
196	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	51.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
197	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	91.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
198	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ (ಕೆರೆಯಗಳಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	28.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
199	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	31.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
200	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಚಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ಕಂ ಕಾನ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
201	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಹೆಚ್.ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	39.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
202	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಟಹಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	22.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
203	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ರಾಂ ಕಂ ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
204	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	47.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
205	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಚ್ಚವನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ರಾಂ ಕಂ ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	71.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
206	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಬಸಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ)	100.00	49.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
207	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	44.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
208	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
209	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
210	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು ಹತ್ತಿರ ಹಿರೆಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ದುರಸ್ತಿ	45.00	44.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
211	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರದಾವತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	95.00	77.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
212	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ವಡ್ಡನೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	35.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಲೂಡ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	31.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
214	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಡಕಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	93.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
215	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮ ತುಂಬಿಗರೆ ಮತ್ತು ಅಣಜಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	90.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
216	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲೂಕು ಮಸಣಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ. ವೀರಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ.20/3ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	25.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
217	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲೂಕು ಮಸಣಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಜಿ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ.46ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	25.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
218	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ.62ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	16.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
219	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣಚಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	26.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
220	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆ ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	21.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
221	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ:18 ರ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	16.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
222	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ:64/1 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	13.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
223	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಚಿರಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	38.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
224	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾ ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಪನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	29.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
225	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೂರು ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	81.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
226	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ತೇರದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	29.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
227	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 61 ರ ಪಿಕಪ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	30.00	29.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
228	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೇಲಿನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	29.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 17 ರ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆ ಕೊರೆದು ಹೋದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	15.00	14.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
230	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲೇಗದ್ದೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	12.50	12.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
231	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸೂರು ಹಳ್ಳದ ಗುಡ್ಡದಿಂಬ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ)	30.00	29.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
232	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
233	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳೆಯರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ 73 ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಕೆರೆ ಕೋಡಿಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ)	4.00	3.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
234	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ ತಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	20.00	19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
235	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹರುಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	44.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
236	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 26 ರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ)	25.00	24.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
237	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌತಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಡೆಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ)	25.00	24.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
238	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ	30.00	17.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
239	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನವಿಲೆಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	44.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
240	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕ್‌ಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾನಂಬಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
241	2019-20	Kolar	Kolar / Kolar	ನಬಾರ್ಡ್-23	Construction of check dam across palar river near Sresandra village Huttur Hobali in Kolar taluk, Kolar	75.00	57.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
242	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	24.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾ ಇರಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
244	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಕ್ಕರಸಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗಟಿ-ಖಿಜಿಟಿಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ)	50.00	36.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
245	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ /ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಗಟಿ-ಖಿಜಿಟಿಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ)	50.00	36.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
246	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
247	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
248	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
249	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
250	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಡಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
251	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಗ್ಗಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
252	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆರ್.ಪೇಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:192ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	60.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
253	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
254	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಜಂಗಮಬಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
255	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	78.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
256	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಗ್ಗಲನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
257	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
258	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
259	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಶಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
261	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	22.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
262	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
263	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಸ್ಸಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
264	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಂಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
265	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಜಗ-ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
266	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾ ಪೇಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
267	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	81.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
268	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	48.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
269	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
270	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
271	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂಢ್ರಕಾಯಲಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
272	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಆರ್.ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
273	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಈಚಲಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
274	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಗುರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
275	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
276	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕರಂಗೇಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
277	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಅಡವಿಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಮ್ಮಗಾರಿಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	17.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
300	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣ್ಣಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		8.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
301	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಜೋಡಿಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		21.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
302	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಗುಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ನಿಗರನೇಟೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	15.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
303	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಂತಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		15.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
304	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		15.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
305	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
306	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾ ಜಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
307	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಗಿಲೇರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
308	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
309	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚೋಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
310	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು/ ಮಾಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ದಿನ್ನೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
311	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಆರಿಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
312	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
313	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
314	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
315	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	23.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
316	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
317	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ನೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
318	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	22.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
319	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	22.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
321	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
322	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಭೋವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
323	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
324	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	32.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
325	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
326	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
327	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	84.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
328	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಡೆಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
329	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	28.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
330	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ನೀಲಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
331	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಗುವ ಮಂಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	60.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
332	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
333	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರಂಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			-	-	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
334	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	-	-	ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದುದರಿಂದ
335	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ತುಂಬಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			-	-	ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ
336	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲೋರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			-	-	
337	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಕುರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	23.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
338	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಗುಳ್ಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		34.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
339	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ದಿಗುವ ಮಂಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
340	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
342	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
343	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
344	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗೂಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
345	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
346	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
347	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
348	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಭೀಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
349	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಟುವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
350	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೋಗಿಲೇರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
351	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
352	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಡುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
353	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸಹಿತ ಕೆಳಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	70.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
354	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1800.00	1830.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
355	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ /ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಳಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಮೂರನೇ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	73.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
356	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ /ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ನಾಲಕನೇ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	36.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
357	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
358	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಪಟ್ಟಾರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	34.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಸೀತಿಸೋಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೋಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	60.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
360	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ "ಕಾಸ್‌ವೇ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
361	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ನಲ್ಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ "ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ / ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	112.50	81.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
362	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
363	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಹರಳಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
364	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
365	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ರೋಣೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಳುವೆ ಚಿಲಕನತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
366	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೂಲಗುರ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
367	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗುರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
368	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸುಂಕಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
369	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
370	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಂಡಮುರಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
371	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಟಂಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
372	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಡವಿಚೆಂಬಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
373	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಸುಗುಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಸೀಮೆಗುಂಟೆಮ್ಮ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
374	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಗುಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಈಚಲ ದಿನ್ನೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
375	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	85.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
376	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅಡ್ಡಗಲ್ ವಸಂತನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
377	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಮುಷ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ / ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
378	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕರಡುಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಯೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
380	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಕಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
381	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದುವತ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
382	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕದರಿಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
383	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	43.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
384	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೊಕ್ಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
385	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾನಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
386	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಲಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ನಕ್ಕಲಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
387	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾರಂಗಿ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	35.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
388	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಮ್ಯಾಕಲಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	34.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
389	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಲಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಪೂಲಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
390	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೇಶಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	42.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
391	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ / ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	135.00	101.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
392	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
393	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಎ ಕೊತ್ತೂರು ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
394	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
395	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
396	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ತೊರಲಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
397	2019-20		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಶಾಫ್ಟ್" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ (ರೀಚಾರ್ಜ್ ಶಾಫ್ಟ್)	ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಶಾಫ್ಟ್" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
399	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ತಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಶಾಫ್ಟ್" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	57.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
400	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ (ಸರಣಿ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ) 4702-00-101-5-01-139	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾತಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ
401	2019-20		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.40	49.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ
402	2019-20		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.80	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ
403	2019-20		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.80	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ
404	2019-20		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕುರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	108.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
405	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
406	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
407	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೇಟೆಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
408	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುರುಗುಂಜಗುರ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
409	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗಾಂದಿನಗರ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
410	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
411	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
412	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗ್ಗಹಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
413	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ / ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	50.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
414	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದಮಂಗಲ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
415	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
416	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
417	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	72.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
419	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
420	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
421	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
422	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
423	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	19.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
424	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
425	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
426	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	3.26	-	-	2022-2023 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಸ.ಕಾ.ಇಂ
427	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	23.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
428	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
429	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
430	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೇರಿ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
431	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
433	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
434	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
435	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
436	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಜರ ಅತ್ತಿಕ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
437	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದುಗ್ಗನಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಎಗುವ ಗೂಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
438	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	34.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
439	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾರತಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	44.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
440	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	58.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
441	2019-20	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಕಿರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	130.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
442	2019-20	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
443	2019-20	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	19.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
444	2019-20	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
445	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂಜನಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
446	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಯೋಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
447	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
448	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
450	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	18.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
451	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	13.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
452	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮ್ಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
453	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
454	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
455	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡವಂಕಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	27.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
456	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
457	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂಜನಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
458	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
459	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
460	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮುದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
462	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡವಂಕಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
463	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
464	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	37.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
465	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ / ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	199.00	146.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
466	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	25.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
467	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
468	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	78.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
469	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	88.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
470	2019-20	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
471	2019-20	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವೈಶ್ಯಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
472	2019-20	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಂ.ಟಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
473	2019-20	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
474	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	99.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಅಂಗೈದೊಡ್ಡಿಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಶೀರೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	65.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
476	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಸತ್ತಾರಮೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕುಡುಪಿನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	91.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
477	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಅರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎರಕಟ್ಟೆ ಹೊನ್ನಹುಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಾದೇಗೌಡು ಮತ್ತು ನಿಂಗರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	99.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
478	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾಜಪುರದ ಕರನಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
479	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
480	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಡರಬಾಳು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
481	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
482	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
483	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
484	2019-20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ತಿಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
485	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ವಸ್ತಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
486	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	21.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
487	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	40.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
488	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	25.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
489	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ತೆಂಗಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
490	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದ ಪಳನಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
491	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಷ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸನ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
493	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಪಳನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
494	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುದುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
495	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡೆರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮ ಬೋವಿ ಬಿನ್ ಮಾದ ಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗುಡ್ಡೆಕಾಡುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
496	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪದ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕೋರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
497	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಳ್ಳದಬಯಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೋರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
498	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಂಚಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೊರೆ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕೋರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
499	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	50.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
500	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	59.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
501	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಎ.ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
502	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಿಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
503	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟೆಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಾಂತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	24.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
504	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
505	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
506	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಕೆರೆಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
507	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಣಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
508	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮೂಡಲ ಅಗ್ಗಹಾರ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
510	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸೊತ್ತನಹುಂಡಿ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
511	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮರಿಗುಂಟೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	27.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
512	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಡಲ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
513	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಡಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
514	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	33.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
515	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	98.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
516	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	38.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
517	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
518	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	43.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
519	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
520	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ ಚೆಳ್ಳಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
521	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
522	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ ಚೆಳ್ಳಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚೆನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಲಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	84.00	83.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
524	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಬೊಕ್ಕೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಯೆನ್ನಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	146.00	103.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
525	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಬಿಸಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬಂದಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಾವಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	59.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
526	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
527	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಿಂಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 0.350 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
528	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಗ್ಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 0.350 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	76.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
529	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀಳನರ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ಪಿಕಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
530	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ತೀಳನರ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ	50.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
531	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲ್ಲಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	272.00	272.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
532	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	544.00	544.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
533	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ಯಾಡಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	156.00	156.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
534	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪಲೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	772.00	772.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
535	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಡದಕರಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	392.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
536	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	157.00	157.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
537	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಣಂದೂರು ಬೈಲು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	157.00	157.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
538	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	157.00	157.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
539	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೆಂಜೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	293.00	293.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿಲ್ಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	308.00	308.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
541	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಪಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	546.00	546.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
542	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉರುವಾಲು-ಮಜ್ಜಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಲೇಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	380.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
543	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಿಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	530.00	509.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
544	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	640.00	618.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
545	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟ್ಯಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು(ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	273.00	273.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
546	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಠಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1079.00	1,079.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
547	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಳನೀರು ಸಂಚೈಕೊಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	229.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
548	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹತ್ತಿಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯರಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	979.30	979.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
549	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿನಡೆ-ಕೊಂಗಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	328.00	328.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
550	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾರಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಾಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	52.00	52.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
551	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಿರಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	492.00	491.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
552	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	222.00	222.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
553	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಏತನೀರಾವರಿ ಬಳಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	824.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
554	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	478.00	226.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
555	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	321.00	321.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
556	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಕೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	40.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
557	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಕಳ ಮನೆಹತ್ತು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
558	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಾಬಲ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	29.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
559	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಣತ್ತಗುತ್ತು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	31.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಿಲ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	30.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
561	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಾಣು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	24.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
562	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಬಾಬೆಟ್ಟುಕುಟ್ಟ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	39.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
563	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆಣ್ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
564	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡಮೇರು ಜಲಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
565	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕಡ ಸುಲೀ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
566	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರಂತಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
567	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಂಗಿ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	40.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
568	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಜೆಡ್ಡು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	33.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
569	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
570	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಳಾಳಿ ಜಯಂತ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	128.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
571	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಜರುವತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	187.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
572	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ್ವಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಓದೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	163.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
573	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	190.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
574	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಮೀನುಗಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	102.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
575	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಕಮ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	116.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
576	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಚಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	87.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
577	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಗೆ ದೋಣಿಕಡವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	69.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
578	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯಿಗೆ ಜೆಡ್ಡುಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	125.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
579	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಿಕುಲಗುಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಉಪನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	196.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿಲ್ಪಾಲಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	172.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
581	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	164.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
582	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಾಣಿ ಗೋನಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	166.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
583	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆಬೆಟ್ಟು ಕವಲು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	105.00	130.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
584	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುತ್ತಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	167.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
585	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ಯಬಳಿ ವಿಠಲ ಅಮೀನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	100.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
586	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳೆ ಬೈಲು ಬಳಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	266.49	292.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
587	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಂಜೇರು (ಪರಪ್ಪಾಡಿ) ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	258.42	277.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
588	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಡ್ಡೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಡೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	117.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
589	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಣೆಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	88.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
590	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಾಚೆಕಿಟ್ಟು ಮೂಲ್ಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	84.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
591	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಾಚೆ ಗಲಾಬಿ ಮೂಲ್ಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	115.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
592	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉಜಿರಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	91.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
593	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	74.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
594	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಮಲ್ಲೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	87.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
595	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಲಪಾಡಿ ಹೆಪ್ಪನಜಾನಕಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	106.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
596	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಬೈಲು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	98.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
597	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂದಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಛಾವಡಿ ಅರಮನೆ ಎದುರು ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	71.00	71.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
598	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾಲ್‌ಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	60.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
599	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಈದು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಪಲ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	166.00	166.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
600	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಈದು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರದೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	164.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
602	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಡ್ಡು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	103.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
603	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಲ್ಲಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಷಲ್ ವಾಸ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	60.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
604	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡ್ಡಾಲು ರಸ್ತೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	174.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
605	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಂದಾಡಿಜಡ್ಡು ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	109.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
606	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆರ್ಮಸಗುತ್ತಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	65.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
607	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರುಚಿತ್ತಪ್ಪಲು ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	76.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
608	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಕಡೆಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	111.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
609	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರು ಮೂಡುಕಿರಿಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಬಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	101.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
610	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುದಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	70.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
611	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಬಾಕ್ಕಾರು ಎಂ.ಬಿ.ಆಚಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	135.00	139.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
612	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	69.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
613	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗು ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	68.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
614	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಳಾಡಿ ಮಿಞ್ಣಾಲು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	92.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
615	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂತವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಳಾಡಿ ಪಾಪುದೂರು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	89.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
616	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜುಮ್ಮಕುಮೇರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	95.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
617	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	76.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
618	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕುಲಾಲ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	118.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
619	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	102.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
620	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಂಗೇರಿ ತೋಟ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	75.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
621	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	65.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡೇಲು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	86.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
623	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಲ್ಲ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	71.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
624	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಾಡಿ ತೀರ್ಥಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	107.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
625	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಯಾಂಡ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	87.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
626	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಣಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಂಜೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	112.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
627	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಕುಡೂರು ಸುಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	288.00	288.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
628	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟುಪಾಡಿ ಕೊಳಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	69.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
629	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಕಲ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	162.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
630	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಕೆ ಗದ್ದೆಯ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	86.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
631	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾರಿ ಮತ್ತು ಉಕಿರದೊಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	84.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
632	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	66.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
633	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೆಜಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	281.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
634	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಪಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪದ್ವೆಹತ್ತು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	139.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
635	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೆಂಡಿಗೆ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	200.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
636	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಳ್ಳಾಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	82.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
637	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	34ನೇ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರುಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	271.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
638	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	104.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
639	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರ್ಗೋಳ ಮತ್ತು ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	102.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
640	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	5290.00	5,208.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
641	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ದೊಂಬೆ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	65.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
642	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
643	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ವಾಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	70.00	72.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
644	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮೋಗೇರ ಗರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	68.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
645	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ತೋಕ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
646	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಗಿ ಚಿತ್ತಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	60.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
647	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
648	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹೊಡುವಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	68.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
649	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಜಡ್ವಾಡಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
650	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	43.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
651	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಆಯ್ತೂರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗನಾಡಿ ನಡುವೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	27.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
652	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇಡೂರು ಕುಂಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪುಸ್ಕೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	60.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
653	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸೇನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
654	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೋಗೇರ ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	315.00	315.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
655	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹಳಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	618.00	618.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
656	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಗಾಣೆಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	125.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
657	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಮುಂದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	508.90	503.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
658	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಡ್ಡಿನಮುಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	928.00	926.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
659	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಲ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	680.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
660	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಲ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಯಡೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	470.00	559.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
661	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಮಲಶಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ರೇಬೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	632.00	631.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
662	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೋಟೆಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	757.45	855.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
663	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರೋಡ್ಡು ಬಿಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1119.90	1,151.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
664	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ತಗ್ಗಂಜೆ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	124.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
665	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಆಲೂರು ಹುಂತನಗೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1119.90	1,184.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
666	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರಂಜಾಲು-ಕರ್ಕಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	49.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
667	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಪಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	107.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
668	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಟ್ಟಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	86.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
669	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ನೀರಾಕೊಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	88.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
670	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬಂಟ್ವಾಡಿ ತುಂಬಿಗುಡ್ಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	92.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
671	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ತೂರು ಕೊಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
672	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯಡ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತರ್ಗಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	536.00	536.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
673	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ವಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	750.00	728.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
674	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	188.00	188.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
675	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಲಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೋಜಿ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	17.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
676	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಂದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
677	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಕಾವಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	150.00	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
678	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	140.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
679	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಾಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್) ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	50.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
680	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಾಚೆಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಟ್ಟ ಹಿತ್ತಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
682	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	41.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
683	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೋಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಜಬೋಡಿ (ಕುಕ್ಕುಡೇಲು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	60.00	59.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
684	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಣ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಡಂತರಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	200.00	120.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
685	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೇರಿಗುಡ್ಡೆ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	70.00	61.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
686	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನೆ-ಚಿಂಬೆತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	40.00	33.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
687	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪಾಲಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾದೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	62.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
688	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಒಳಮೂಗರು ಗ್ರಾಮದ ಎಡೆಂಜಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	40.00	33.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
689	2019-20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಯ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಜಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೈತಡ್ಡೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	146.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
690	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುವನ್ನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	330.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
691	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಲ್ಮೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಾಣ್ಣೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	215.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
692	2019-20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಳ್ಳಿಹೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ನಡುಮುದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	546.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
693	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದೆ ಹೋ: ಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಮತ್ತು 114 ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
694	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದೆ ಹೋ: ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
695	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ	170.00	174.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
696	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	102.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
697	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	62.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
698	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	63.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
699	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಬೆಳ್ಳಾವರ ಪಿಕಪ್, ಹಿರಿಗರ್ಜೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಹಿರಿಹಸಡೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಬಕ್ರವಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸಿರಗೂರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಜಲಾಸವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಬಳದಕಲ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಮಲ್ಲಾಸುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	990.00	241.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
700	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೀನಕೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತುಂಬದವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಯಾರೇಜ್ ಬಿರಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಕ್ರವಳ್ಳಿ ವಾಟಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	485.00	99.17		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
701	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನಾಸುರ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	70.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
702	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡಾಳು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	80.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
703	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಪುಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಹೊಳೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	84.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
704	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	62.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
705	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲೆಯಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೋಗಲಮ್ಮ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	58.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
706	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	54.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
707	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಮಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರಲಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	62.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
708	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಗಿ ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	98.76		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
709	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಶವಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	82.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
710	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೊತ್ತೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	114.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ; ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	135.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
712	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ; ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	114.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
713	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗವೇದಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	62.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
714	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	83.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
715	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
716	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ(ಜಾಡಗಟ್ಟದಾರಿ)ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	92.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
717	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	75.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
718	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	103.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
719	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಡುಕುಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಈಚಲ ಮರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	155.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
720	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	104.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
721	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	73.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
722	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	70.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
723	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಬಳಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳು ಈಚಲರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	72.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
724	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಾಡಘಟ್ಟದಿಂದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	83.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳು ಊರಮುಂದಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	72.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
726	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾಳೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	84.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
727	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಾಡಘಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	103.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
728	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ಗಂದ ಗ್ರಾಮದ ಆನೆಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	100.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
729	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಮರದಹಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	103.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
730	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಡುಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	104.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
731	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟದಿಂದ ಮಾರಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಗ್ರನಹಳ್ಳಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	70.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
732	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಣಘಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	47.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
733	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನೆಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ತೊಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗುರಬರಹಟ್ಟಿ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕೆರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	92.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
734	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮರಘಟ್ಟ ತಾಂಡ್ಯದಿಂದ ಕುರುವಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	104.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
735	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಮ್ಮದರ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಕಿಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	99.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
736	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಮುತ್ತಾಣೆಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	19.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
737	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆನ್ನಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	47.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
738	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಯರಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಂದನಕೆರೆ-ಯರಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	136.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
739	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	34.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
740	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಯಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	93.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
741	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	56.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
742	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ತುಂಬಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	99.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
743	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	51.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
744	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹನುಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
745	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಡೇಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	35.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
746	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇದನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ)	100.00	90.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
747	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾ ನದಿಗೆ ಕುಂಟಿನತಗ್ಗು ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	111.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
748	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಪೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಬಿರಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗದ್ದೆ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	203.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
749	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡಬೈಲು ಬಾಸಾಪುರ ಹ್ಯಾರಂಗೆ ಹೋಗುವ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
750	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೇಹೊಳೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	83.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಸಸಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	48.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
752	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಗೂಡು ಹಳ್ಳದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	20.00	19.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
753	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಹತ್ತಿರ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
754	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಜಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	5.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
755	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಳ್ಳಂಬಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಜಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	5.00	10.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
756	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗರ್ಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	5.00	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
757	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ತೂಬಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	157.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
758	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಂತರ್ಜಲ ಅತಿ ಬಳಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ	80.00	87.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
759	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅಂತರ್ಜಲ ಅತಿ ಬಳಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	57.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
760	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ತರಗಲೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬೂರು ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	201.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
761	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಗನಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	65.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
762	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆಸುಗುಲಿ, ಬೆಳಗೋಡು, ಕುಂದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	51.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
763	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಾವಗಲ್ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಾವಗಲ್ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	157.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
764	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರಾನಗರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮರಳು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ-ಕೊಮರಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗೋಡಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	152.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
765	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಕಾವಲು ಬಳಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	163.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
766	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	208.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
767	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಳೂರು ಮತ್ತು ಹೋಳೆಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	51.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
768	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಂಕರ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	52.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
769	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ಗೌರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪುರ ದೊಣ್ಣೆಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	206.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
770	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಂಡೇಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಡುವಿನ ಮಡ್ಡಲ್, ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ, ಕಡುವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	93.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
771	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
772	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಮತಿಘಟ್ಟ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
773	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
774	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ವಡಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
775	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೂರು ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
776	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಂಪ ಈರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದೇವಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
777	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಾಪುರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
778	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
779	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಹೈದಳ್ಳ ಕಾವಲ್ ಹಾಗೂ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಕಾವಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
780	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕಡಲೂರು, ಗೌಡಗೆರೆ, ಹಿರಿಕಡಲೂರು, ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	108.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
781	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ, ಹುಳುವಾರ, ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮುಕುಲಿ, ಬಸ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	23.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
782	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲಕಾವಲ್, ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಸಮುದ್ರ, ಕಮ್ಮರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಬೈರಾಪುರ, ಹರಿಹರಪುರ ಹಾಗೂ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	187.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
783	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಲದಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮಾಪುರ, ಗುಡ್ಡದತೆರಣ್ಣ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಡಣಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಗರೆ, ಕಾಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬುಗ, ಕೊಂತಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಹಿರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	67.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
784	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಾಲದಹಳ್ಳಿ, ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರಳ್ಳಿ, ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	33.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
785	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬೈಸೂರು ಮುಗಳಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
786	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
787	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಗಿಣ್ಣನಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಾಟೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	31.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
788	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಜಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
789	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಭದ್ರಕಟ್ಟೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	6.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
791	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
792	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಹಸಬೆ, ದೀಣೇಕೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
793	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	53.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
794	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಣ್ಣೆದಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	35.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
795	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೈಕೆರೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಹತ್ತಿರ ಕುದುರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	56.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
796	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗೋಡು ಹತ್ತಿರ ಶಂಖುತೀರ್ಥಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	58.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
797	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಯೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
798	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಾಜಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
799	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಡ್ಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
800	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಪೂರು ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕತೀರ್ಥಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
801	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	43.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
802	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
803	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಸ್ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
804	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
805	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಿಕಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	105.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
806	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಂಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	105.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
807	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಶಂಖುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಈರ್ಲಣನಪೇಟೆ, ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	88.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
808	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ನಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	77.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
809	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	104.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
810	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
811	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
812	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
813	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
814	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
815	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಷಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
816	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
817	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮದ, ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
818	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
833	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಮರಟಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
834	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಪ.ಜಾ. ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
835	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಮರದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಂಗಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	41.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
836	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	13.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
837	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	17.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
838	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಪ.ಪಂಗಡದ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	42.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
839	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಹರತನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
840	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
841	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
842	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಿಳಿತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
843	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಳಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
844	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
845	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಓಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
846	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಸಿಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆತಿವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
861	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇರೆ ಓಣಿಬೈಲು ಸಗನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
862	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಶೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ನ ಕಲ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
863	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌಡಪಳ್ಳಿ ಜಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
864	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಂಗರಮಕ್ಕಿ ಹಿರೇಮಕ್ಕಿ ಮಳಲ್ಲೆರೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
865	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ನಿಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಬಾದಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	12.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
866	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೇಕನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
867	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಸ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಮ್ಮನವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
868	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
869	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಜ್ಜಿಕೊಡಿಗೇ ಬಿ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	10.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
870	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬಿರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
871	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಸಂತಪುರ ದುಗ್ಗಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	10.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
872	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಗೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್	5.00	4.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
873	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಲ್ಲೇಮನೆ ದೇವರಾಜುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
874	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಕ್ಕಿ ದೇವರಾಜುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
875	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಲಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
876	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳೂರು ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಸರೋಜಮ್ಮರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	17.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
877	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಬಾಸಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರ ಹುಲಿಗೇರಿಮಕ್ಕಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
878	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ನೇರಲಕ್ಕೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
879	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೇಟೆ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೋತುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
880	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಕಡವಂತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	11.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
881	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ದಿಡಿಗಿನಮಕ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಲಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
882	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
883	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಅಮಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
884	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊದನಕಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
885	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೂದುವಳ್ಳಿ ನಿಂಗಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
886	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಣೇನಳ್ಳಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
887	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
888	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
889	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಗುಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
890	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
891	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟ ಹೋಬಳಿ ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಖಂಡುಗದಹಳ್ಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	26.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
892	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
893	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
894	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ, ಹನುಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	81.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
895	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧ, ಮಂಜುಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	66.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
896	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡ್ಡೆಕ್ಕಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	87.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
897	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	61.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
898	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಉಳುವಾರೆ, ಬನವಾಸೆ, ಚಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	42.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
899	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಯೋಗೀಶನಾಯ್ಕ, ದೇವನಾಯ್ಕ, ರಾಮನಾಯ್ಕ, ಬೂದೀಶನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	97.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
900	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	107.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
901	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಶಿವನಾಯಕ ಮತ್ತು ರತ್ನಬಾಯಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
902	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ದೇವರಾಜನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸರೋಜಬಾಯಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
903	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಕುಮಾರ, ರಾಮನಾಯ್ಕ, ಗಂಗಾಧರನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	108.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
904	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ತೀರ್ಥನಾಯಕ, ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ, ಶಿವನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	109.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
905	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನಾಯಕರ ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ದಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೀಕನಾಯಕನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	83.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
906	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	19.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
907	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
908	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	97.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
909	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
910	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗ ದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	35.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
911	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	108.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
912	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಂಜಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	101.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
913	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೇಮಹಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಯು ಕೆಲ್ಸಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	79.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
914	2019-20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಕ್ವೆವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಯು ಅರೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	65.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
915	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗವೇದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	63.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
916	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪನೀರಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
917	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	59.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
918	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗವೇದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುಹಿರೇಕಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
919	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಮರಟಗೆರೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	26.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
920	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	63.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
921	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	53.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
922	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	79.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
923	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	79.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
924	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	27.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
925	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಡಾಳು ದಿಬ್ಬೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
926	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
927	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೀಚಲುಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	77.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
928	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	163.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
929	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	26.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
930	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೇಗಲ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	82.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
931	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	31.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
932	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	53.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
933	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	24.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
934	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
935	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	21.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
936	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಂಬ, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(3 ಸಂಖ್ಯೆ)	150.00	120.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
937	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾವಲಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	65.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
938	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	36.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
939	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(3 ಸಂಖ್ಯೆ)	150.00	145.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
940	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	71.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
941	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	29.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
942	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲು (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾಲೆ) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	180.00	191.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
943	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೋರನಕೂಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	58.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
944	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ದೋಡ್ಡಮೇಟಿಕರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	33.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
945	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಂಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
946	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗಳನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	21.7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
947	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	39.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
948	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಸಿಕ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಟ್ಟಿ ತಾಳೇಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	39.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
949	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
950	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	21.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
951	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	120.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
952	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನೆರಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
953	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
954	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗೊಳಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
955	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಂತೆವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
956	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
957	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
958	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
959	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
960	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
961	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
962	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳವಾಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
963	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
964	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಬ್ಬಿಣನೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
965	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ಯಾಲದಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
966	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಡಿ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
967	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
968	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಅವ್ಯಕ್ತಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬ್ಯಾಗಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
969	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಂಚಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
970	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
971	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
972	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆವುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
973	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆವುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗವಿಗದ್ದೆ ಪ.ಜಾ. ಮಲ್ಲಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
974	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆವುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಆವುತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವುತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ವಸಂತಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
975	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾದಿಹಳ್ಳಿ ವಡೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
976	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳಲೂರು ಕೊರಡಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
977	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ವಸ್ತೂರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುದೂವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಡುವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
978	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
979	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ವಸ್ತೂರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುದೂವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಡಗನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
980	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ವಸ್ತೂರೆ ಹೋಬಳಿ ಆಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೀರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	21.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
981	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ನಿಡುವಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರ್ಕಲ್ ಪ.ಜಾ. ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
982	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಮೇಲ್ಗಾಡದ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
983	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಲಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
984	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೇಗೂರು ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
985	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಕೂವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಲ್ಲಿಮಕ್ಕಿ ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
986	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹರಿಹರದಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
987	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಫಲ್ಲಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಪ.ಜಾ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
988	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
989	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಿಗರೆ, ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ, ಸಿದ್ದನಾಯಕ, ಈಶ್ವರನಾಯಕ, ಹುಲಿನಾಯಕ, ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪನಾಯಕ ರವರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	208.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
990	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
991	2019-20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
992	2019-20	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
993	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮಗೇಹಳ್ಳಿ ಪ. ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	14.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
994	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಬೀರಕನಹಳ್ಳಿ ಪ. ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
995	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಟ್ಟ ಪ. ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
996	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಮಗಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಗಣಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
997	2019-20	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಮಗಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಗಣಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
998	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
999	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟು ಹೋಬಳಿ ಹರಳುಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1000	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟು ಹೋಬಳಿ ಯರಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1001	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾಡಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1002	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1003	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲ್ಲಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1004	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕುರುದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1005	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1006	2019-20	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕಸ್ತೂರಿಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	54.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1007	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶನಿವೇವರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1008	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಿಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1009	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಅಗ್ರಹಾರ ಬೆಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1010	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1011	2019-20	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1012	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಣ್ಣಕುಂಬ್ರಿ ಕೆಳರಪಾಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ಕುಂಬ್ರಿ ಹೊಳೆಗೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1013	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯುಲಗರ ಗದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1014	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1015	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಿಲೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1016	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಾಸನ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ, ಮೊಗಯ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1017	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಾಸನ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1018	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲದೇವಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	64.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1018					2019-20 ಒಟ್ಟು	89619.86	77770.44			
1	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಹಿರೇನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	81.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಏನಿಗದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	76.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	73.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	74.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	73.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	99.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಬದನಕೆರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	36.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಐಬಸಾಪುರ ತೆನೆಯೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	38.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಓ.ಬಿ ಚೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಎಂ ಕಾವಲಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	61.00	55.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.210 ಮತ್ತು 211ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	59.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
11	2020-21	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	650.00	212.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.		
12	2020-21	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.110ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಆವಿನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.66ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	26.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ-02)	50.00	51.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ-03)	50.00				

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2020-21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಏಕಪ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702-ನಬಾರ್ಡ್-26)	94.00	93.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (4702-ನಬಾರ್ಡ್-26)	96.00	71.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರಕೆರೆ, ಕಂಠಾಪುರ-ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್-26)	99.00	103.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪುರ ಮತ್ತು ಕಂದನಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(4702-ನಬಾರ್ಡ್-26)	50.00	23.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪೋಷಕನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್-26)	100.00	35.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಂದ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್-26)	99.00	71.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲೇದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(4702-ನಬಾರ್ಡ್-26)	97.00	98.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಡೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್-26)	98.00	83.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	4702-00-101-5-01-436 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್-26)	100.00	88.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶೀರ್ಘಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೀರ್ಘಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರಿಯಂಬಕಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇರಲೆ ಹೊಸಗದ್ದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	94.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶೀರ್ಘಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೀರ್ಘಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಣಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ಅಲಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	149.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಧರಪುರ ಹತ್ತಿರ ಮಾವಿನಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಏಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೌರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	98.00	78.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.ನಂ. 55 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಕೆರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ತಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:7/2 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಗಸನಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ್ಪು ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ:25/ಬಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	88.00	92.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬುಕ್ಕಾಂಬೂದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	136.00	93.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಗಣೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	99.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸೊರಬ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು & ಪಿಕಪ್ - ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ	30.00	17.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	996.00	635.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2020-21	ಕೋಲಾರ	-	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-26	Providing MS Gates to Existing checkdams and improvements to feeding nals all along the KC Valley LIS in Kolar	400.00	489.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
38	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-26	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ನರಸಿಪುರದಿನ್ನೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
39	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	56.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
40	2020-21	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಜನಾಂಗದ ಶಿವಕಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40	23.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
41	2020-21	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50	37.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	2020-21	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ.	120	81.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
43	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-436 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ (ನಬಾರ್ಡ್)	ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ನಾರ್ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-436 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ (ನಬಾರ್ಡ್)	ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	82.00	82.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-436 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ (ನಬಾರ್ಡ್)	ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	83.00	83.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಉಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಪಿಕಪ್‌ನ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಗಜ್ಜೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಲೋ-ಲೆವೆಲ್ ಕಾಸವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಕೆಸುವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಡುವಲಹಳ್ಳದ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಲೋ-ಲೆವೆಲ್ ಕಾಸವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸುವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2020-21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	8520.00	8,321.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
53	2020-21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	70.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
54	2020-21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	59.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
55	2020-21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
56	2020-21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶೆಂಕ ಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿಜಿನಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
57	2020-21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಾಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರ್ಪಡ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	87.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗವೀರ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	4243.30	4,765.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
59	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಡಿಸಾಲು ಹೊಳೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	4361.31	4,902.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
60	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೇರಿ ತೋಮನಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	115.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
61	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡರ್ಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚ್ಚಾಡಿ ಬೆಮ್ಮರ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	85.65		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
62	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲ್ತಾರು ಸೋಮವಾರ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	85.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
63	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ದಾಡಿಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	108.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
64	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳೆನೆ ಚಿತ್ತೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	450.00	279.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
65	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಬುಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	36.93		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
66	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಣೆಹರ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
67	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ ವಂಡಾರು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	0.31		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
68	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾವಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೊಂಬಾಡಿ ಮಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
70	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆವರ್ಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಗರಡಿಬೈಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.52		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
71	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋನ್ನೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.52		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
72	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬಚ್ಚಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
73	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹಜ್ಜಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	220.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌಡ ಚಂದ್ರಯ್ಯರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
75	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಯೂಕಾಡಿ ಕಂಬಳಕಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
76	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಬ್ಬಿಕಟ್ಟೆ ಗೋಪಾಲ ಹೆಬ್ಬಾರರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
77	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡಿನಬೈಲು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.52		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
78	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಶಹಬಾದ್ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	210.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
79	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	145.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
80	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
81	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	110.00	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
82	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
83	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗೋಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
84	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಗಿಲುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
85	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಡು ತೋಟದಬೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
86	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ಹೂಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	110.00	0.57		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
87	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಳದೊಡಮ್ಮಣೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	127.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
88	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 76 ಹಾಲಾಡಿ ಕುರ್ಕನಗುಡ್ಡೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	39.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
89	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀಜಾಡಿ 2 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಿ ಮರಕಾಲ್ತಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	11.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
90	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚರಿನಕೊಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕುದೇವಸ್ವಾನ ಬಳಿ ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	385.00	372.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಮ್ಮಲ ಹಳನೀರು ಬಡಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	998.00	1,000.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
92	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	225.00	253.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
93	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಜ ಕೆರೆಮನೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	144.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
94	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಜ ಕಾರಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	91.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
95	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡಮಲೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಯಡಮಲೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	92.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
96	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಣಬಗೆ ಚಮ್ಮಾಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	210.00	223.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
97	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೆಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	160.00	177.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
98	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌರಿಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	92.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
99	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಕಾಡೂರು ಬಳೆಗಾರರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	56.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
100	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೂರು ತೆಂಕಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	155.00	144.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
101	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂತ್ರಾಡಿ ಭರದಕಲ್ಲು ಸಂಜು ಪುಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	102.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
102	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	91.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
103	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರೋಳ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	98.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
104	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೊಂಬಾಡಿ - ಮಂದಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡಾಡಿ - ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕೂರು ಉಡುಬಿನ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	111.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
105	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಕುಡುಬೇರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	91.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
106	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂರಾಡಿ ಕುಂಟೂರು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	149.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
107	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಂಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕದಬಾಗಿಲು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	104.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
108	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡೆರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮತಿ ಮಾನಂಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹವರಾಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	180.00	184.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	2020-21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಬ್ಬಾಡಿ ಕೋಟೆ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	325.00	379.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
110	2020-21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	304.00	303.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
111	2020-21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಂಪಾಜೆ ಕುಂಟಕಾನ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಂನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	217.00	216.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
112	2020-21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಬ್ಬಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ದಬ್ಬಡ್ಡೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	258.00	257.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
113	2020-21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಊರುಬೈಲು ಚಿಟ್ಟಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	355.00	355.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
114	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಮಳೆಹಾನಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದುವ ತಂಗಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಏರಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೈಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-ಮಳೆಹಾನಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದುವ ಕುಂಬರಗಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-ಮಳೆಹಾನಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದುವ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳದ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
117	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಮಳೆಹಾನಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದುವ ಬೇಣ್ಣೂರು ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 05.00 ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಮಳೆಹಾನಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದುವ ಅರಶಿನ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 02.00 ಹಾಗೂ 07.00 ರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಮಳೆಹಾನಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದುವ ಯಮಸಂಧಿ ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 01.00 ರಲ್ಲಿ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ, ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	2020-21	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಯಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್-31987)	4.99	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
121	2020-21	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
122	2020-21	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಕಾಂತರಾಜರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	2020-21	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಹೊನ್ನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
123					2020-21 ಒಟ್ಟು	32125.57	29424.91			
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೋರ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	206.87		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲಾಜಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಮಾರಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ, ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ - ನಕ್ಕಲೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊವಿಬಾಪನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	2021-22	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಟಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಣ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	70.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2021-22	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.119 ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	248.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2021-22	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಂಚಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	3.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2021-22	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಜೀವಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	38.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2021-22	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೊರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	10.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
11	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೇರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬರಗೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	42.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
13	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಯಾದಲಡಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	47.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
14	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಬಂಡಿಹೋಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
15	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭೂಪೂರು ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	102.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
16	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯುರಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	101.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
17	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊತ್ತೂರು ಟಿ.ಎನ್ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	101.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
18	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	101.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
19	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೆರೆತಿಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	59.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
20	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	45.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಬಾಯಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	3.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ನಾತಿಬಾಯಿ ಇವರುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
23	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
24	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
25	2021-22	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.99ರ ರಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	55.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ & ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-68/3 ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾದೇವನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡಬನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
32	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್ ನಂ-01)	100.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್ ನಂ-02)	100.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾತ್ರಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆನ್ನೆಡಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	99.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀಬಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	144.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿ.ಆರ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಡರಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	83.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	155.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	168.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯಿತ್ತೋಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	155.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೋಡಿಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	151.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	73.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಮನೆ ಬಂಜಾರ ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	65.00	73.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	72.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಯಾಲ ಪೌಡಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	160.00	142.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲ್ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	57.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿವಿನಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಭೂತಿನಮಡು ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	133.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	317.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡಿಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
70	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪ್ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
71	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ಯಾಗಲೇ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಣ್ಣುಮೂರನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
76	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ದುರ್ಗದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಕೊಡಗವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ, ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಶೀಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೇರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಆರ್.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
80	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಿಕೆರೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00				
81	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	195.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾನೋಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00				
83	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು-1 ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00				
84	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದನೇರಲಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಣಿವೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	61.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮ್ಮಾಪುರದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಸುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಂಗೈನೂರು ಹತ್ತಿರದ ಚಿಕ್ಕಜ್ಜರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	50.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡದಿನಕೆರೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
89	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಲಿ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಗದಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	1.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
90	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಂಧಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	29.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
91	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗಾವರ ಕೋಟೆಕಲ್ಲುರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದ ತಡೆಗೋಡೆ, ಸೋಪಾನ, ಕಾಸುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
92	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಡುವಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
93	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾನಕಲ್ ಶಂಕರದೇವರ ಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಖಾನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	260.00	52.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
95	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	77.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಕೆರೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
97	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	130.12		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
98	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನೂಗೊಂದಿ ಬೋವಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	490.00	3.12		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
99	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುರುಡೆಕಟ್ಟಿ ರಿ.ಸಂ.77/3ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
							33.00			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
101	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂತಿಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ. 60/6, 60/7, 60/8 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	10.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
102	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ ಗಲಬೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	135.45		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
103	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
104	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದುಗ್ಗಾವರ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
105	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಳಹಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
106	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಲಗೂರು ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಜಿಲ್ಲು ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
107	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುಮ್ಪು ಹಳ್ಳದ ಕಾಸ್‌ವೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	97.00	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
108	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಕುಂಟಬೂತಪ್ಪನ ಹಳ್ಳದ ಕಾಸ್‌ವೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
110	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ	50.00	110.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
114	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಸೆನಾಳ್ ಬಳಿ ಗುಂಡುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
115	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪಾದದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	114.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 180/1 ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಕುವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
118	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸ್ತೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	213.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
119	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಗಿಡ್ಡನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00					
120	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನ ಮಲ್ಲಾಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00					
121	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಗುಡ್ಡದ ಮಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	291.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
122	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಕಂಗ್ರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00					
123	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
124	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಬಾಳು - ಗಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	23.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
125	2021-22	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಂನ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.30	ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ			
126	2021-22	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00					
127	2021-22	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕಪ್‌ನ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00					
128	2021-22	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00					
129	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ರಾಯಲ್ಗಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಭೀಮಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	220.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿಗ ದಿನಾಂಕ:17-08-2023 ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮು.ಇಂ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಬೇಕೆಂದು,	
130	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಬಾರ್ಡ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಹುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	82.00	83.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಈರಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	51.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
132	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	92.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
133	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	52.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
134	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಡಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಎಂ.ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	102.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
135	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
136	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	105.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
137	2021-22	ಚಾ.ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ನಬಾರ್ಡ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	99.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
138	2021-22	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	80.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
139	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಾರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (32504/ಕಾಲ್-2)	423.00	280.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಿಕಪ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	197.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೆಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ/1/ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ/2023 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸದರ
142	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾನಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ/1/ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ/2023 ಬೆಂಗಳೂರು, ಸದರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದ್ದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಕೆರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ನದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ/1/ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ/ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು.
144	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
145	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
146	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಮಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (34131)	150.00	46.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೆಂಕಲಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (34381)	300.00	171.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇರಕನಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	65.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಮೇಟಿಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ದಡಗ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	65.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
150	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	65.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
151	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಗ್ಲುವಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (35108)	995.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
152	2021-22	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗುಣ ಹಿಣಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (35503)	200.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದೆ.
153	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಡಿಮನೆಯ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	22.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
154	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಮರಮಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಗಿಯಡ್ಡೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	16.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
155	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ನೆಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ಮಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಣಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿ. ಯು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	60.00	63.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟನಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	6.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
157	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೋರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋರ್ಗಿ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	70.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
158	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೋರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಮಠ ಒಳಾಂಗಡಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
159	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆಪುಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಂತಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	128.00	133.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
160	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	61.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
161	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	96.00	100.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
162	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಜೀಪ ನಡು ಗ್ರಾಮದ ತಾರೆಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	119.00	116.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
163	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಕುವತ್ತಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	76.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
164	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡ್ಡಾಣ್ ಗ್ರಾಮದ ಏಪೆದ ಗುರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	40.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
165	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತುಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	64.00	61.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
166	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	69.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
167	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	121.00	122.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
168	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೆಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	71.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
169	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಬದ ಹಿತ್ತಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.87		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
170	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	123.00	127.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
171	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಡುಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	144.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
172	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರ್ಲೆ ಹಿತ್ತು ಮೀನಂಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	76.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
173	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಾರದ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	126.00	126.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
174	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಿಪ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	1.04		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
175	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	44.00	44.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
176	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗುಂಡ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	54.00	51.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಂದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	108.00	110.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
178	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	68.00	67.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
179	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.00	55.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
180	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಪುಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	65.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
181	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಾರು ಕಂಬಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	41.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
182	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	79.00	65.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
183	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಿಲ ಬಾಳಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.00	93.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
184	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	41.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
185	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬೈಲು ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	42.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
186	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಜಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	78.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
187	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	72.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
188	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಾನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	436.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
189	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗ ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆಚಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	157.00	106.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
190	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಕೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ಉಪನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	102.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
191	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಲಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	164.00	165.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
192	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿ ಬೋಜ ಮಂಡನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
193	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	138.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
194	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀರುಡೆ ಅಮ್ಮಿಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	302.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
195	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಟಪಳ್ಳ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕಾಟಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲು ಬೋಳಾಜೆ ಪಡೀಲ್ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	20.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	157.00	120.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
197	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಾರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೇವರು-ಇಷ್ಟದೇವತಾ- ಬಲವಾಂಡಿ-ವ್ಯಾಪ್ತಕಾಮುಂಡಿ ದೇವ-ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	144.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
198	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಟ್ಟ(ಕೊಳವಿಲ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	159.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
199	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಡುಗುತ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	186.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
200	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	100.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
201	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಲದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	152.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
202	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ಡಿಯಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	26.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
203	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	85.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
204	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	68.00	69.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
205	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲುಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	66.00	69.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
206	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚಲಮಾರು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	27.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
207	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	26.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
208	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಣೆಬದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	44.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
209	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತೂಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	261.00	222.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
210	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೇಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	171.00	178.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
211	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	86.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
212	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡಂದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಟೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.00	194.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
213	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳದೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	92.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
214	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪುಚ್ಚಮುಗೆರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೋನ್ನಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	90.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೇ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
216	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕಮಿಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	216.00	101.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
217	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	423.00	397.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
218	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
219	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಚ್ಚಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	387.00	390.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
220	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	133.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
221	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ತಿಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	225.00	236.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
222	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕಮಿಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	124.00	126.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
223	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಣ್ಣದಗೂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
224	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕವತ್ತಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	81.00	79.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
225	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅವುದಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	106.00	109.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
226	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕಮಿಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಲಾಯಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	216.00	220.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
227	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	144.00	156.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
228	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಭಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	345.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
229	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	278.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
230	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಲಮಠ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	189.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
231	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಣಿಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	0.85			ತಕ್ಕಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
232	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಾರೆತ್ತಿಯಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	264.00	182.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
233	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	15.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
234	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	540.00	563.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
235	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪುದಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	140.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	111.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
237	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ಯಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	145.00	79.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
238	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	108.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
239	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಕುಮೇರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	264.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
240	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನರ್ದರಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	178.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
241	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಟ್ಟಪಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	270.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
242	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಬರಕಲ್ಲು (ಮಲಾರು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	434.00	323.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
243	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಯಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	230.00	147.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
244	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜತ್ತಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	13500.00	4,661.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
245	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	166.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
246	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜೆಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	201.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
247	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಲೆರಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	330.00	375.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
248	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೆಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಲಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	136.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
249	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪದರಂಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	315.00	104.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
250	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗರೋಡಿ-ಪೊನ್ನತ್ತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	167.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
251	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇದ್ದಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	158.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
252	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	368.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
253	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಪುಣೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	166.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
254	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	100.00	103.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
255	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಗೆರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	100.00	105.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
256	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಟ್ಟಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟು-ಕೊತ್ತಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	290.00	239.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಚಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	180.00	197.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
258	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಟ್ಟ ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರಶಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	105.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
259	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಟ್ಟ ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರುವಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
260	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಟ್ಟಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವನಬೋಜನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	310.00	332.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
261	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಿಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪಂಗಳ- ಆನಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	80.00	82.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
262	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳ್ಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಬಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	102.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
263	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಿಯಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	130.00	124.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
264	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1700.00	1,574.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
265	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಕತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ನದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	600.00	745.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
266	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಎರಕಡಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	180.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
267	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಚೈಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	108.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
268	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	570.00	663.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
269	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	325.00	235.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
270	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತೂರು-ಚಂದ್ರೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	469.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
271	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು-ಬೋಜಾರ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	195.00	240.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
272	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಗುಳಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	380.00	112.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
273	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	30.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
274	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸುಲೈಲಿಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಲಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	166.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
275	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರ ಕೋಡಂಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	299.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
276	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಂಗೆಲಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	335.00	363.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ರಾಯ-ವಾಳ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	405.00	467.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
278	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅಲೆಂಜಕಟ್ಟು-ಮೋಟೆತ್ತಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	245.00	262.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
279	2021-22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	202.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
280	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಮಾಳು ತೆಂಕ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಯಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	140.03		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
281	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	61.00	63.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
282	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಬಿದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದಬೆಟ್ಟು 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ತೋಟದ ಮನೆ ರಾಫು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	54.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
283	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.00	45.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
284	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	133.00	104.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
285	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಯಾರು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	105.00	100.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
286	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	493.00	527.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
287	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತುರ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	162.00	177.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
288	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಂಜೆಲಾಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಫುವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	33.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
289	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಲಪಾದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	307.00	305.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
290	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ಗೇರಿಜಡ್ಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	210.00	71.80		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
291	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಲ್ಲೂರು ಬೊಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬೈಲು ತೋಡಿಗ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	68.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
292	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ ಭಂಡಾರ್ ಬೈಲು ತೋಡಿಗ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	88.00	93.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
293	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟಕೋಡಿ ಬಾಲು ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	312.00	321.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬಡೆಪಾಡಿ ಅನಂತ್ ಭಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	106.00	105.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
295	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈರೇಶ್ವರಗಳ ಗರಡಿ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	88.00	65.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
296	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬರ್ಪಾಣಿ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	132.00	110.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
297	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	76- ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	92.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
298	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	66.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
299	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲುಮನೆ ಹಾಗೂ ಗರಡಿಬೆಟ್ಟಿನ ಹಾಡಿಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಮರಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	54.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
300	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುತ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
301	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜೂರು ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	97.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
302	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಣ್ಣ ಮಕ್ಕಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	82.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
303	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಾರಹಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	0.62			ಸ್ಥಳ ತೆಕರಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ
304	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	114.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
305	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುರಾಲ ಪಡುಜೆಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಕಟ್ಟು ಬಡಾ ಮನೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	38.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
306	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸೂರಾಲ ಅರೆಕಲ್ಲುಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	50.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
307	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇರುವ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	71.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
308	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳ ತೋಟದ ಬಳಿ(ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಡು) ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	83.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
309	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	34 ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ವಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ನರಸಿಂಹ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾರಬೆಟ್ಟು ಸಿದ್ಧು ಹಾಂಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	144.00	152.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಟಲ ಕಲ್ಲು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	55.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
311	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂಚಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಸುಂದ ಬೊಂಬಿನ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	77.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
312	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬೆಳ್ಳೆಡರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	74.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
313	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ನಗರ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
314	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾವಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	61.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
315	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಮಲ್ಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಓಂಬದಿ ತೋಡಿಗ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.26			ರದ್ದು
316	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಳ ಪರ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗ ಗರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	43.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
317	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಡಿ ತೋಡಿಗ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
318	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡೆ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೈಕಾಡಿ ಬಡಾಬೈಲು ದೊಡ್ಡತೋಡಿಗ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	77.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
319	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇಶ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	212.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
320	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಟಂ ಪೊಟ್ಟಳ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	51.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
321	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿದಿರಕಟ್ಟು)	78.00	54.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
322	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗರಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಡಿಗ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.00	72.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
323	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗುಪಂಜಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಲ ಆದಂ ಸಾಹೇಬ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	68.00	67.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
324	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಬೆಟ್ಟು ಪಾದೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	97.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
325	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಬೆಟ್ಟು ರಘುರಾಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	96.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
326	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣುಕುದ್ದು ರತ್ನರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	54.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	87.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
328	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಳ್ಳಿ, ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಕಕ್ಕಂಜೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	91.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
329	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೆಕಾರು, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು, ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	92.00	98.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
330	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಪುಂಡಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	235.00	258.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
331	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಬರಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	154.00	158.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
332	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರಿಕುಮೇರು ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.00	99.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
333	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಡ ಕೊಂಬಲೈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	688.00	775.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
334	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	83.00	73.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
335	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳ ಬಾಕ್ಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	295.00	313.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
336	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಮ್ಮೆಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	392.00	311.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
337	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಈದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿಲತ್ತಕ್ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	118.00	125.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
338	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡುಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	238.00	262.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
339	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಜಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	292.00	324.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
340	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೀರ್ಥೋಟ್ಟು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	222.00	278.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
341	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿತ್ತುಮನೆ ಉಮೇಶ ಸೇವೆಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	161.00	141.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
342	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಸಿನ ಬೈಲು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	223.00	245.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಿಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	181.00	223.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
344	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
345	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಡ್ಡಲ್ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	96.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
346	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಡ್ಡಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಿಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
347	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
348	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಲಾರ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	81.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
349	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಟು ವಾರ್ಡಿನ ಪುಟ್ಟನಮಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಂಮಾಡಿ ಮೂಡುಮುಂದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	95.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
350	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಕಿಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	155.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
351	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಟ್ಟಿಕುದ್ದು ಮತ್ತು ಕಳಾಕಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	94.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
352	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	62.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
353	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇಡೂರು ಕುಂಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಬಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	82.00	89.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
354	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಂಕಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	99.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
355	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬುಗುರಿಕಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	98.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
356	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡುಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	69.00	71.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
357	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ದಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	72.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
358	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳ್ಳಾರಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನೀರು ತೆಡೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	134.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
359	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಳ್ಳೂರು-74 ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೀಬೈಲು ಉಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	122.00	130.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
360	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯತ್ರಬೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	84.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	85.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
362	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಡವು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾರಸಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	88.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
363	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	61.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
364	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೀಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	74.00	45.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
365	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಕೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	119.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
366	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	220.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
367	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಾರು ಮಜೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	71.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
368	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಳೆಚಿತ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಠೇಲರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	158.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
369	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಣ್ಣೆಬೇಲ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಳೆಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.00	92.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
370	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	115.00	75.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
371	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊಂಬತ್ತು ಚೇಳುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
372	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
373	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಚ್ಚಲತೋಡು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	42.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
374	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	218.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
375	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	159.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
376	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್‌ಬೆಟ್ಟು ಮುಜಂದ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	61.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
377	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಡಜೆಡ್ಡು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆದ್ದಾಯರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	58.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡ್ಲಾಡಿ ಭವಾನಿ ಶೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
379	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೋಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಸಬೈಲು ಅಕ್ಕಾಲಿಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	41.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
380	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆವರ್ಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕಂಜೆ ಹೋರ್ಗುಂಡಿ ಹುತ್ತಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	117.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
381	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇರ್ಡಿಯರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾಗು ಮರಕಾಲದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	81.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
382	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಟಾಡಿ ಗುಂಡಾಣ ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
383	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಾಡಿ ನಂದೀಕೇಶ್ವರದ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
384	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
385	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಕ್ಕಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	94.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
386	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳಿಕಾಡು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	119.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
387	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾವುಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಪ್ಪೆ ಕರಿಯ ಕುಲಾಲರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	86.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
388	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟುಹೊಳೆ ಜೋಡುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	135.00	148.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
389	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂವಿನಕೆರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೇರೇಗಾರರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	43.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
390	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಟ್ಟಕುದ್ದು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	105.00	109.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
391	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋಯ್ಯೆಸಾಲು ತೋಡಿಗ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.49		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
392	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂದಾಡಿ ಅಕ್ಕು ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	51.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಸಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	32.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
394	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಂಡಾರು ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	28.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
395	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಹುತ್ತಿಕೆ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	61.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
396	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಬುಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	89.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
397	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಗಿಹಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	65.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
398	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊನ್ನಾನೆ ಬುಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ಸಮೀಪ ಕಳುಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	190.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
399	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೆ ಹುತ್ತಿಕೆ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	45.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
400	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	44.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
401	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇರ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	34.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
402	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದೂರಿ ಶಿವರಾಮ ಅಡಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	66.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
403	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಗುಂಡಿ ಮುದೂರಿ ಗೌರಿ ಕುಲಾಲ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	50.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
404	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕಾಳ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	34.24		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
405	2021-22	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೀಟುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	329.50	328.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
406	2021-22	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಟ್ಟಂದಿ-ಎರಡನೇ ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	174.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
407	2021-22	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂಡಂಗಾಲ-ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	352.00	351.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
408	2021-22	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ಬಾಡಗ - ಪೊದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	169.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
409	2021-22	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೇರಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೊದ್ದೇಳೆ ಹೊಳೆಗೆ ಬಕ್ಕರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	262.00	261.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
410	2021-22	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ಯಾಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	163.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	2021-22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	403.00	403.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
412	2021-22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆ. ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	363.00	362.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
413	2021-22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಂ. ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ, ಕೊಚ್ಚೆಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00	339.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
414	2021-22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ, ಅರಮನ್ ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	154.00	153.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
415	2021-22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಳ್ಳೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	274.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
416	2021-22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಂ. ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನೆಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
417	2021-22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಬದನೆಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00	339.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
418	2021-22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಅಭಿ ಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	429.00	428.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
419	2021-22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	279.00	278.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
420	2021-22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕಲುಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	221.15	221.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
421	2021-22	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
422	2021-22	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಗೆಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	25.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
423	2021-22	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	45.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
424	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಬಾಯಿ, ಭೀಮನಾಯ್ಕ, ಗೌರಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ(33914)	150.00	160.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
425	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚನಾಯ್ಕ, ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ, ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33914)	100.00	116.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
426	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ, ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ(33914)	150.00	173.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
427	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ, ತೇಜನಾಯ್ಕ, ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33914)	100.00	108.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ, ಧನಂಜಯನಾಯ್ಕ, ಸೀತಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	114.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
429	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನಬಾಯಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	99.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
430	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ, ಸೀತಾನಾಯ್ಕ, ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	94.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
431	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಬಡಿಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	115.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
432	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿನಾಯ್ಕ, ರಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	97.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
433	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡನಾಯ್ಕ, ದೊಡ್ಡನಾಯ್ಕ, ಸಕ್ರನಾಯ್ಕ, ನಾಗಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ(33882)	100.00	97.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
434	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33882)	200.00	290.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
435	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಕಾವಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33882)	200.00	19.93		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
436	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	8.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
437	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುರದಮಕ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	16.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
438	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಣೇಗದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	8.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
439	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ದೇವನಗೋಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	8.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
440	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿನ್ನಡಿ ಜಿನಡಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
441	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಗೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡುವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಗಿನಕೊಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.11		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
443	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	8.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
444	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	34.43		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
445	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	8.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
446	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಮೂಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆರತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
447	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
448	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
449	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣಚೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
450	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂಕದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
451	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತೊಡ್ಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
452	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಡೇನೇರಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹುಲ್ಲಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
453	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಕ್ಕಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡವರ ತಟ್ಟುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
454	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡುಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಗರಕೂಡಿಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
455	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೀರನಾಯಕ, ಕೆಂಚನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸನಾಯಕ, ಭೀಮನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.(33832)	100.00	105.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕನಾಯಕ, ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ, ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33832)	150.00	151.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
457	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರನಾಯಕ, ರಂಗನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33832)	100.00	106.70		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
458	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ, ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಯಕ, ದಾಸನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (33832)	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
459	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸನಾಯಕ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಭೀಮನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33832)	100.00	60.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
460	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡನಾಯಕ, ಹಾಲನಾಯಕ, ಕಲ್ಲನಾಯಕ, ಗೋವಿಂದನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33860)	100.00	59.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
461	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿನಾಯಕ, ಮರಿನಾಯಕ, ತಿಮ್ಮಾನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33860)	100.00	106.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
462	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸನಾಯಕ, ಪುಟ್ಟನಾಯಕ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ(33860)	150.00	116.61		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
463	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33910)	60.00	65.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
464	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33910)	60.00	40.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
465	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33910)	60.00	40.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
466	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33910)	100.00	108.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
467	2021-22	ಹಾಸನ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳಲಿ ಪಿಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33911)	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
468	2021-22	ಹಾಸನ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33911)	100.00	108.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	2021-22	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33911)	140.00	71.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
470	2021-22	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33911)	100.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
471	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಕಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33911)	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
472	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(33911)	60.00	32.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
473	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮತ್ತಿಪ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	59.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
474	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಣಿ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	65.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
475	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	92.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
476	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	59.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
477	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	37.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
478	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	60.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
479	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಪ್ಪಟ್ಟ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	42.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
480	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
481	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
482	2021-22	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸರಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	101.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	2021-22	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡೆ, ಹೊಣಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	72.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
484	2021-22	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಜಿ.ಮಂಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಲಗಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	81.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
485	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	50.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
486	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	103.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
487	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ವೀರಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	97.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
488	2021-22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	50.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
489	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
490	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕಲ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
491	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
492	2021-22	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಚಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಫಾರೆಸ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
493	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
494	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	41.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
495	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	41.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
497	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಗದ್ದೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	48.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
498	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲುಮಡಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	22.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
499	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ) ಬರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
499					2021-22 ಒಟ್ಟು	79802.65	55320.39			
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಚನಪುರ - ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	16.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತಕ್ಕೇಶ್ವರ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ, ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 53 ಮತ್ತು ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 80ರ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಂದನವನ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಬೋವಿ ಜನಾಂಗದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೇ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬಡ್ಡು ಬಸವಪ್ಪಯ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 38/86 ರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರಪು ಹೋಬಳಿ ಮೋಟಕಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	22.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರಪು ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೋದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರುಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00			ಬಂಡಲ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಡಲ್
15	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರುಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00			ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಡಲ್
16	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ತಾಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:118ರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00			ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಬಂಡಲ್
17	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೇಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:33ರ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00			ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ
18	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಫಿಫಿಗಿಬೆಂಬೆ (4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	Construction of Checkdam Cum Bridge Across Halla near Ranganakere Village in Huliaryu Hobli , C.N. Halli Taluk , Tumakuru District.	175.00	180.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		
19	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಲ್ಲರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	0.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪಾಲಕರೇ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/5ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
21	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸೋಂಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ತೇ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00			ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ
22	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
23	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಭಕ್ಷರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ತೇ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
25	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	148.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
26	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಬರಕ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 43/1 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	137.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಬರಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಳಗುಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ
29	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಅವನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 48/1, 47/8 ಮುತ್ತುರಾಯನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ತೇ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00			ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
30	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಂಗಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ.ನಂ.46/ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	15.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
31	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹೊಸಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-1)	25.00	16.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಖನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯಾ ಹತ್ತಿರ ಸೀತಾಲಾಂಚಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಸಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-2)	25.00	16.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
33	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರಳೇಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಲಾಪುರ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಯ ಪೂರಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	16.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
34	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನೀರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕುನಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಯರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಕೋರಪನರಸಪ್ಪ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.46ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
40	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಿನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸ.ನಂ.48ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ		
41	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಗುಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ದುರಸ್ತಿ	100.00	30.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
42	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನ್ನೇಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೇ ನಂ 39 ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
43	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಗರಣಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	38.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊರೆಕೊಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	89.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಳಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಎಂ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
48	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	60.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.138ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	101.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಳಕು ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	58.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಗಂಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	25.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯೂರು ಅಂದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	166.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	24.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರಗ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
59	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮ್ಮಿನಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	10.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡವಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಡವಗೆರೆ ಗ್ರಾಂಟಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	130.00	0.64		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
63	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:26 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ಅಂತ್ಯಕ ದಡ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
64	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಲಿರಂಗಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	5.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
65	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ:21 ರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ. 22 ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾಗಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
67	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಡಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನ ಹೊಳೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
68	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆನಗೆರೆ ಕಲ್ಲೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 24 ರಲ್ಲಿ ಹೆನಗೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	48.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಂಠಿಕುಲು ಹೋಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಡ್ಡಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
70	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
71	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೇರಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
72	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
73	2022-23	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	221.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
74	2022-23	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	169.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
75	2022-23	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಂಜನಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
77	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಂಜನಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೋಣಿಯ ಹೊಳೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
78	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ	80.00	82.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
79	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ದಿ:18/05/2023 ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ.ಇಂ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಆ.ಇಂ
80	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
81	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸೀಪುರ-ಅಂಚಿಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100	65.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
82	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 290 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
83	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	200	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
84	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ತೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ದಾರಿ ಬೇಗೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
85	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಕಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಳ್ಳದಿಂದ ಅಕಲಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
86	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಕಣವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
87	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
88	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಲಿ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿಯ ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಂಬೇಕಿದೆ.
90	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	828.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	101.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾರಂಗಿ ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00			ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧ
93	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕನಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (36631)	50.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ/1/ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ/ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು.
94	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಲಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (36640)	50.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ/1/ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ/ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು.
95	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರವು ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	325.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ
97	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಬಿಟಿ ಜಚಿಟಿಬಿಜಿ)	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಲೋಕಪಾವನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
98	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಬಿಟಿ ಜಚಿಟಿಬಿಜಿ)	ಮಳೆ ಇಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ನಾರಗೋನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.00	19.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಬಿಟಿ ಜಚಿಟಿಚಿರಡಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮಳೆ ಇಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವಳಗೆರೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಬಿಟಿ ಜಚಿಟಿಚಿರಡಿ)	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಮೊಸರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂದಾಡಿ-ಕುಮ್ಭಗೋಡಿನಿಂದ ಬಾರ್ಕೂರು-ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16025.00	1,424.27		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
102	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಂಡೇಶ್ವರ-ಮೂಡಹಡು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು-ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15100.00	1,985.65		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
103	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಪ್ಪೆ ಹುತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	200.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ನವೋದಯ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7000.00	2,145.38		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
105	2022-23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಕಾಡು ನಾಲದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	17.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	2022-23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	997.20	513.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
107	2022-23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಪಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7200.00	489.37		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
108	2022-23	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	2022-23	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	54.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾತನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿರೇಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯಿಂದ ಸಾತನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	286.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಶಿಬಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
112	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಅಹಮದ್‌ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ರಾಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಮೂಜೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಗುರಬರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಡುಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಬಂದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	125.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಭಾಗೇಶಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	50.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	2022-23	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(1) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಗಂಗೂರು ಕೆರೆ ಕೋರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	160.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	2022-23	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(1) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುತಿಘಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು (3) ನಂಜಾಪುರ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	62.69		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
119	2022-23	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(1) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಮಲಯಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
120	2022-23	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(1) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೈರಾಪುರ ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2) ಹಳೆಬೀಡು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಬೂದಿಗುಂಡಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	61.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
121	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	990.00	456.22		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
122	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೇಗುಡ್ಡೆ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	990.00	188.63		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.02		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
124	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
125	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಸವಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
126	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
127	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
128	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
129	2022-23	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಂದಾಲಕ್ಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	101.83		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
131	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲುಮಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	68.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
132	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತುರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಟಿವೂರು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	45.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	15.00	14.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	20.00	19.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	30.00	31.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	25.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
138	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿಯ	15.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
139	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಏರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ(ಸರಪಳಿ 3.50 ಯಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ರಾಯಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಏರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 6.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	19.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ., ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.00 ಯಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
142	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ (ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
143	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬೃಹದಾಳಿ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಡೆಕ್ಸ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10.00	9.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬರಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಏರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ.	19.00	5.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
145	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನರಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
146	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಣ್ಣೂರು ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	19.00	18.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅರಶಿನನಾಲಾ ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.20 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಯಮಸಂಧಿ ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10.00	9.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149					2022-23 ಒಟ್ಟು	66718.20	10943.10			
1	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಯಲಹಂಕ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಸೋನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00			ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
2	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00			ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
3	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
4	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
5	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
6	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಶಾನದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	275.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
7	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
8	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳುಗೊಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ & ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ಕರಾರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
9	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ಬಳಿ ಪಿಕಪ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
10	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೊದಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ
11	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯುವ ಹಂದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವತ್ತೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ
13	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎಡಮಡು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಹರಿಯುವ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
14	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇವೂರು ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳದ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
15	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅರಸರ ದೊಡ್ಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
16	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
17	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮೋದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
18	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
19	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಚ್ಚಿಹಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.64 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಶಿಂಷಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
20	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
21	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
22	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿಹಳ್ಳ ಬೋಗಸಂದ್ರ, ಹರದಗೆರೆ, ಈಚಲಕಾವಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹರಿಯುವ ಸಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡಲ್ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
23	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
24	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲನಕೆರೆ ಫೀಡಲ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಯಾಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
26	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆತ್ತಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಕುರಿ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	475.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
27	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾರದಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
28	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಮಡಿ ಕೆ ಹೋಬಳಿ ರೆಡ್ಡಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಯರ್ರೋಳವಂಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
29	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
30	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಷೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 5 ರ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಅಲತಕ ಒಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
32	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಸ.ನಂ.43 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
33	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	260.00	0.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ.
35	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಿನಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡೈಕ್ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
36	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00			ಎಲ್ ಒ ಎ ನೀಡಬೇಕಿದೆ
37	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
38	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿಕಟ್ಟಿ ನುಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
40	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
41	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
42	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ವೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
43	2023-24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	0.00			ತಂತ್ರಜ್ಞ ದಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
44	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊಸಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ	
45	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ.ನಂ 77ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
46	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರಿಣಿವೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ.ನಂ:45 ರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
47	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಗ್ಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಿಗನತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:79 ಹಾಗೂ 80 ರ ನಡುವೆ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
48	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬ್ಯಾಡರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
49	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌತಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
50	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತ್ರೀಧರಪುರದ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾನ
51	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಿರವಾಳ ಚಾನಲ್ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾನ
52	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅರಸಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.60ರ ಹತ್ತಿರ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.42ರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
54	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.13ರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
55	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.42ರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
56	2023-24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 32ರ ಹತ್ತಿರ ಹೊನ್ನೆಬೈಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತ	
57	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಹಿನಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
59	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
61	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ರಂಭಾಪುರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
63	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮತಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸಪ್ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
64	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮೇಲ್ದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
66	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೆಂಗನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ - ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಪಾಲಾರ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	-	-	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ಈ
67	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
68	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಳಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	
69	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಣ್ಣಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	
70	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
71	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ / ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	-	-	
72	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಲಮಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	
73	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿದೆ
74	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	-	-	
75	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	-	-	
76	2023-24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಂದಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಸಿ.ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	-	-	
77	2023-24	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
78	2023-24	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
79	2023-24	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿರಿಬೆಟ್ಟ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದುದ್ದಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊತ್ತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
81	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೊಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
82	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 290 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
83	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 92ರಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
84	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮುಗಯ್ಯ ಚಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹೇವ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
85	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
86	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.33	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
87	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.33	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
88	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿರಗುಂಡದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.33	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
89	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
90	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸ್ತೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
91	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
92	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
93	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
94	2023-24	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸೋಪಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠೀಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಣಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
96	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ವಿಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಜಂತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
97	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ತಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
98	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
99	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್ತಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
100	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾವರ ಕಟ್ಟೆ ಮೋಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
101	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಪುರದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
102	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಗದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
103	2023-24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಅಂಕಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
104	2023-24	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್ /ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೆಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಬದಲಿ
105	2023-24	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್ /ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾನಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಬದಲಿ
106	2023-24	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್ /ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಬದಲಿ
107	2023-24	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್ /ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡಗಾ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಬದಲಿ
108	2023-24	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್ /ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
109	2023-24	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್ /ಬಂದಾರನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಿಥಿಲಗೊಂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	2023-24	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	100	0		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
111	2023-24	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100	0		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
112	2023-24	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅದೇಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗ, ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗ ಮತ್ತು ತೂಚಮಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವರ ಅಡ್ಡ ತೋಡುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100	0		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
113	2023-24	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅವತೋಕ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ತಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100	0.21		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
114	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ, ಮರಸೇರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮರಸೇರಿಗೆ ಹಳ್ಳದ (ಕೋಲುಮಕ್ಕೆ ಕಡೆಗದ್ದೆ) ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
115	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
116	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಡೆಗದ್ದೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಡುಸಸಿ ಗ್ರಾಮದ ತುದಿಯಾಲ ಹಳ್ಳ ಪಿಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	65.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
118	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
119	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರುಗಂಡಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
120	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೂದನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮಲ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1310)	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
122	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿನ್ನಡಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1297)	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
123	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಡಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
124	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾವಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1303)	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
125	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
126	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಳಂದೂರು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
127	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
128	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿಂಜೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1244)	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
129	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಕ್ಕಿ-ಶಮಕರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಪಿಕಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1307)	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
130	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
131	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಾಮಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
132	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿರಬಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
133	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹಸನುಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕಾವಲ್ ನೀಲಿಗಿರಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
135	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಗೌಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
136	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
137	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
138	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಬಿಂಡಿಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
139	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಉಕ್ಕುಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
140	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೇ ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
141	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕಲ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
142	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೇ ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋಗಣ್ಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
143	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ವಿ.ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.91/3 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
144	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆವೃತಿ ನದಿ/ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
145	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅವುತನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಕೋಟೆ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	2023-24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುರ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
147	2023-24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
148	2023-24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗ್ಗುಮ ಹೋಬಳಿ ವರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು
149	2023-24	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎಂಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಆಳೇನಹಳ್ಳಿ, ವಡಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
150	2023-24	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರಡರ್
151	2023-24	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಳುಗುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರಡರ್
152	2023-24	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00			ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರಡರ್
153	2023-24	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00			ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರಡರ್
154	2023-24	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00			ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರಡರ್
155	2023-24	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ನೇಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	0.00			ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು
155					2023-24 ಒಟ್ಟು	16129.99	0.21			

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:286 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇರಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	271.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಜಗಾ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	283.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡವಾಡಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	102.72		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಾಮವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	158.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನವಿನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	195.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಳಶ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	244.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ*	150.00	151.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	126.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಚಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡ್ಲೂರ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	153.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ (ಕೆ.ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	148.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.50	36.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೋಮದೇವರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	78.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	105.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:216 ಮುಪತ್ ಗಾಯರಾಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	154.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2019-20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	250.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2019-20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾವಲಗಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	74.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2019-20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	266.83	228.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಘವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	92.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್ 4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು..	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಬಲ್ಲಪುರ ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	138.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು..	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮೋರಗರೆ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	120.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು..	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	106.63	129.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು..	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	84.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	99.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	198.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಮಸಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	105.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26					2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	4060.96	3732.89			
1	2020-21	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡವಾಡಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	102.72		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2020-21	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	292.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಘವಪುರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	92.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	118.27		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4					2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	940.00	605.81			
1	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	175.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	60.87		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಜಗಾ (ಸೈಟ್-3) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	216.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	162.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	171.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲಲಿಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	128.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	99.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	607.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಕನಡಕು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದಡಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00				

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬೆವೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆಗೆ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಏರಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಗನೊಸುರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	370.00	116.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11					2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	2615.00	1563.92			
1	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ್-1) ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಂಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00	85.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ವೀರಕ್ರಮರ ಹತ್ತಿರ) ಲದ್ದಿಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	155.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೇಖರಣ ಕೆರೆ (Storage Tank) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5					2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	1529.00	240.93			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1					2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	150.00	0.00			
47					ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	9294.96	6143.55			

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:286 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಬಂದಾರ/ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್ಯಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್ ನಂ.2 (ಸ.ನಂ.289/ಬ) ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಡ್‌ಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	126.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	47.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	26.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	26.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯಾಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಂಜಿವಣಗಿ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ಯಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	59.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯಾಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲಘಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯಾಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಕ್ಕಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:169 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಎರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	18.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2019-20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯಾಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದರಖಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	80.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:104 ಹತ್ತಿರದ ಜಮೀನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 86/4 ಹತ್ತಿರದ ಜಮೀನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	16.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	16.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕೇರಿ ಎಲ್.ಟಿ.-1 ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	104.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅತಾಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲೊಹಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	58.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97/2, 105 ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	61.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 314 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	49.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	53.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾರಬೋಸಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	56.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಡುರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	72.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	54.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೆಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ)	55.00	49.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದು ರಾಠೋಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 401-402ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	85.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	81.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನವಿಲು ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	81.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	95.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಣ್ಣರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	52.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮೇಳಕುಂದಾ-ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಮೂಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	117.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಿಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಣಪ್ಪ ಸ.ನಂ 55 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	71.00	74.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಂತವೀರ ಬಡಗೇರ ಸ.ನಂ 162 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	72.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿನಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಮು ತಂದೆ ವಾಲು ಸ.ನಂ.34 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	72.00	74.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	169.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅರಣಕಲ ಬುಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	134.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಲೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00	42.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	50.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಡೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	67.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	66.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	104.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳೆಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	34.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಂಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 341ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	168.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾವನಗುಡಿ-ಯಲಮಾಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	86.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚೆಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ತಾನ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	95.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೋನಸಪುರ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	91.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	62.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕಲಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	95.00	56.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	54.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರೇಜ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್-1)	135.00	67.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಂಗಳನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2019-20	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	67.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2019-20	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುರುಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	26.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2019-20	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	18.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2019-20	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದಾಸರಗೋಟನಲ್ಲಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	69.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪಪ್ಪಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಡಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	10.00	9.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪಪ್ಪಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಡಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪ ಹಿರದೊಡ್ಡಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	10.00	8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮನಗರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಗಣು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	10.00	9.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	10.00	9.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	10.00	9.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೂವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಖೆರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 224 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	10.00	8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಹಿನೂರ (ಕೋಹಿನೂರ ನಾಲಾ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	30.00	28.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2019-20	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	25.00	23.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	2019-20	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ. .	25.00	24.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2019-20	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾಳೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ. .	25.00	24.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2019-20	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮತಿ ಫಾಳೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ. .	25.00	24.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2019-20	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಸಿಂಗ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	187.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2019-20	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	98.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	20.00	19.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	18.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	19.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	14.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಯಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಂತರ ಭಾರತಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	14.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹಣಗೊಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಿಮಶಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2019-20	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2019-20	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀರಣ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153 ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	14.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2019-20	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. .	40.00	38.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2019-20	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	37.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ ರಾಮಣ್ಣಾ ಧನಗರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ..	10.00	8.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2019-20	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಬಾರ್ಡ್- 4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಚಿಕೊಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	28.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಬಾರ್ಡ್- 4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	35.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಬಾರ್ಡ್- 4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಜೀವರಾಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	41.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರ್ ಬಂಡೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.00	46.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	49.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಣನೂರು/ಹಗರಿ ನಡುವೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	44.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ/ ತೋಲಮಾಮಿಡಿ ನಡುವೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	45.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಈಶ್ವರಗುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	39.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿಗೊಳ್ಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	22.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	34.50	20.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	34.20	13.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	29.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡವದ್ದಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಚಿನ್ನಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ನೀರಗೊಳ್ಳ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಗಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	30.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಕೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ/ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
107	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿರಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಬುಡ್ಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	43.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಮ್ಮಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	19.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	46.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
113	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	54.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	30.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	107.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	23.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
117	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ. ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	48.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.50	40.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	61.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಡಿನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	76.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಹೊಸ ಕೆರೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗಂಡಿಬಸವೇಶ್ವರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ತಾರಾನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	26.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗುಂಡಿನಹೊಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಿಗೇರಿ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿದ್ದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	90.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	39.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್-2 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	20.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	33.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲುಮನಹಳ್ಳಿ ಸೈಟ್ -3 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ-4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	52.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
137	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ಸೈಟ್-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
138	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿನ್ನ ಹಗರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	87.00	86.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
139	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹರಿಜನ ಚೌಡಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಡಲಡಕು ಗ್ರಾಮ) ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	34.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲುಮೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ (ಸೈಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	22.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	29.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
142	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ (ಸೈಟ್-3) ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	23.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
143	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ (ಸೈಟ್-3) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	26.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	58.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
145	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕನಡುಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	35.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ (ಹುಡೇಂ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	105.00	104.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡೇಂ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	31.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
150	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	23.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
151	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	25.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
152	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	37.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
153	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಬಳಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	29.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
154	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು..	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	42.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
155	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
156	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರುಕೋಡು ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	82.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
157	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿತ್ತಾನತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	40.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
158	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್- 4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
159	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೆಬಾಳು ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	28.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
160	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಲಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	66.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
161	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	53.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
163	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
164	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
165	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
166	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಟ್ಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
167	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಂಬಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	24.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
168	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
169	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	98.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
170	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯು. ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವೆ ನಂ 470 ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
171	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದ ಲಕ್ಕಾನಾಯಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
172	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗಿಲವಾಡ ಶಿವಪುರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
173	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
174	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡ್ಡಗೇರೆ ತಾಂಡಾದ ಬಳಿ ಎಂ.ಪಿ ನಾಯ್ಕರವರ ಹೊಲದ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
175	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೌಡೂರು ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
177	2019-20	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾತ್ರಿಕೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಹಗರಿ ಹಳ್ಳಿಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಂಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	850.00	856.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
178	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಶಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	25.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
179	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	60.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
180	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
181	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
182	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	33.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
183	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನಗುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
184	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿರತಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	73.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
185	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	36.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
186	2019-20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ್-4) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	74.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
187	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	21.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	22.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
189	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	26.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
190	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸೋಳಕೇರಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	16.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
191	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಜುವೇ ಕಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	36.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
192	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಸರಿಹಾಳ ಸೀಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ 327/328ರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಂ ಕಾಜುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	90.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
193	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕನಕಗಿರಿ ಪದವಿ ಪರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	111.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
194	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಕನಕಗಿರಿ ಸ.ನಂ.309ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	33.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
195	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ವಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂ ಮರೇಗೌಡ ಗೋನಾಳ ಸ.ನಂ.73 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ಉದ್ದ-30.00 ಮೀಟರ್)	40.00	33.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
196	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಬಸಪ್ಪ ತಂ/ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸ.ನಂ.52 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಉದ್ದ-35.00 ಮೀಟರ್)	55.00	50.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
197	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಲೇಬಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.80	57.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
198	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	49.40	56.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕನ್ನೇರಮಡುವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
200	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಿರೇವಡ್ಡರಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	32.30	23.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
201	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	150.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
202	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	350.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
203	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	150.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
204	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 367 ಮತ್ತು 369ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	102.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
205	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	66.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
206	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಎನ್.ಎಚ್.ನಿಂದ ಬಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	115.00	123.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
207	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	77.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
208	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	230.00	236.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
209	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಉಸುಕಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	77.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.303 ಮತ್ತು 304ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುರುಬೇರ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	101.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
211	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಗೀರ ಗುಡದೂರು ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
212	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಲ್ಲಾಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕನಕನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	71.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
213	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	219.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
214	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	218.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
215	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	237.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
216	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಕರ್ತಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	217.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
217	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಕರ್ತಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	209.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
218	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	220.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
219	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಿದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	211.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
220	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	221.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇತಮಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	225.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
222	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	225.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
223	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	225.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
224	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೆಂಗುಂಟಿಯಿಂದ ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್-1	200.00	221.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
225	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೆಂಗುಂಟಿಯಿಂದ ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್-2	200.00	220.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
226	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೆಂಗುಂಟಿಯಿಂದ ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್-3	200.00	221.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
227	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಕಲ್ ವಣಗೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್-1	200.00	230.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
228	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಕಲ್ ಟಕ್ಕಳರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	230.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
229	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋತಗಿಯಿಂದ ಸಿರಗುಂಪಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್-1	200.00	221.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
230	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋತಗಿಯಿಂದ ಸಿರಗುಂಪಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್-2	150.00	155.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
231	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಸಗೇರ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	115.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	217.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
233	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	100.00	120.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
234	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಒಮಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	100.00	111.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
235	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೀಲಾರ ಹಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	171.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
236	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	57.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
237	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಲಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
238	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
239	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭತ್ತರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
240	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಂಚೇರಿ ತಾಂಡ-3 ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ತುಗ್ಗಿ ಹಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	53.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
241	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಈಶಪ್ಪ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ69 (ಸೀಮಾ ವೆಂಕಟಾಪುರ) ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	123.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
242	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗೊರ್ಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	78.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
244	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
245	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಸಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
246	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
247	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಯದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
248	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಲಭಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
249	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
250	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಕುಡುಸುಂಚಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
251	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (02 ಸಂಖ್ಯೆ)	20.00	12.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
252	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, (ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 193 (ಹುಂಡಮ್ಮ ಕೋಂ ನೀಲಪ್ಪ) ರ ಹೋಲದ ನಾಲಾದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	44.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
253	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	198.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	212.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
255	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
256	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	263.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
257	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	255.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
258	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	263.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
259	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟ್ಟರಡ್ಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	268.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
260	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	160.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
261	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	257.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
262	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	242.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
263	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	118.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
264	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕಾರಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರವಾರ-ಗೋಡಿನಾಳ ಸೀಮಾ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	487.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
265	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕಾರಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
266	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕಾರಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಮಳಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
267	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕಾರಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
268	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾದರಡೊಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	1558.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
269	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿ.ಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರ ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
271	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
272	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
273	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
274	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
275	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
276	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
277	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪರಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	371.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
278	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
279	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಸಲಾಪುರ-ಪರಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	230.00	1103.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
280	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕಾರಟಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
281	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೈಲಕ್ಕಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
282	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
283	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗೋಡಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
284	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಕನಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
285	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯದುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
286	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	538.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
288	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
289	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	87.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
290	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	36.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
290					2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	24086.70	22969.78			
1	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದಗ-ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಡುವಿನಹಳ್ಳ ಸೈಟ್-1 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	93.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಡುವಿನಹಳ್ಳ ಸೈಟ್-2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	89.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	116.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	96.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೈಟ್ ನಂ-1	140.00	78.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ) ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	35.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಕಾಶಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	48.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಡುವಿನಹಳ್ಳ ಸೈಟ್-2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	92.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ.3)	50.00	56.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	66.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn.of Bandhara across Badagi halla near Tabakadahonnalli Village in Kalghtagi Tq Dharwad Dist	35.00	28.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn.of bandhara across Ullagaddi halla near Kudalgi in Kalghtagi Tq Dharwad Dist	35.00	27.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಹದರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡಪ್ಪ ಸೋಮಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	22.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗಿನಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	34.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟಿ ನಾಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದು ಇರುವ ಈಚಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	81.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Bhandara across local nala near Jantlishirur Village.	100.00	104.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702 ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ಚನ್ನಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿಗಿಮೂರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ-2 ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತೊಂಡೂರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	29.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	4702 ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ಜೋಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	72.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	57.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ 2)	60.00	56.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	56.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	56.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	39.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702 ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	ತೋಟಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	37.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	27.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	27.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	37.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	47.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	55.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	25.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಭಂಟನಾಳ-ಹುಣಶ್ಯಾಳ-ಸಂಕನಾಳ-ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ-ಬ್ಯಾಕೋಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	88.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2020-21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾದನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.00	97.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	79.00	75.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	149.00	148.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	142.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	159.00	165.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	84.00	81.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವ್ವ ತಂದೆ ಸಂಗಶೇಖರಪುರವರ ಸ. ನಂ. 63/1, 63/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	50.00	42.21		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	179.00	175.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	103.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	161.00	162.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2020-21	ಬೀದರ	ಚಿಟಗುಪ್ಪ	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಮಳಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	68.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತ್ರಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	84.00	88.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-1, ಹತ್ತಿರ ಆಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ 2 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	82.00	85.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	108.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದನಹಟ್ಟಿ, ಗಣಿಕಿಹಾಳ್ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 3 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	91.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	4702-00-101-5-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:575/ಎ/4, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.82 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 02 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	83.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	35.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	155.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡಗಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00				
57	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	103.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಳಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	89.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	103.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	100.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61					2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	4719.00	4393.33			
1	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	83.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	48.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	18.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮೂಡಲಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊರವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮೂಡಲಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ದಬಾಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	10.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯಮಕನಮರಡಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	35.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2021-22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯಮಕನಮರಡಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	80.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2021-22	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯನಹುಲಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	45.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2021-22	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡ್ನಾಳ-ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ.3)	80.00	62.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2021-22	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-789-0-00-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ-ಕೊಂಕನಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	56.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2021-22	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಿಕೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	10.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2021-22	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	92.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2021-22	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ-5)	50.00	46.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2021-22	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	41.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2021-22	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2021-22	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಲಿ, ಕೊಡದಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	61.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2021-22	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	95.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2021-22	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಮಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	51.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2021-22	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಪೇತಾಲೂರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ:5)	50.00	52.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2021-22	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು, ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2021-22	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2021-22	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ-ಪೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	29.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	19.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡೂರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	28.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೆಬೆಂಡಿಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	46.26	39.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುರಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಕಾಸಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಕಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ"	100.00	72.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	59.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	2021-22	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ರಿ.ಸ.ನಂ. 13/1ರಲ್ಲಿ) ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	19.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2021-22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಲತಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	38.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2021-22	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರವಿ-ಭೂತನಾಳ-ಭರಟಗಿ-ಇಂಗನಾಳ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	99.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2021-22	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಿ-ಮೂಕರ್ತಿಹಾಳ-ಗೊಳಸಂಗಿ-ಬೀರಲದಿನ್ನಿ-ಪುಣಶ್ಯಾಳ-ವಂದಾಲ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	70.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2021-22	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಗಣಿಬಿದರಿ-ಯಕ್ಕುಂಡಿ-ಕಾತ್ರಾಳ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	88.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2021-22	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ-ಗುಣಕಿಹಾಳ-ಜಲಪೂರ-ಅಡವಿಹುಲುಗಬಾಳ-ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ-ಡೊಂಕಮಡು ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	92.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2021-22	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ಜಾಲಗೇರಿ,ಅರಕೇರಿ,ಟಕ್ಕಳಕಿ,ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ,ಲೋಹಾಗಾಂವ,ಕನಮಡಿ ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ ಗತಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ /ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	312.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2021-22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	101.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2021-22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೂಳ್ಳಿ-ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	96.00	72.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	77.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಸಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 55, 56 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	144.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.189/1, 189/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	30.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
45	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	294.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	62.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	38.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2021-22	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋತಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	114.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	87.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್-2 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	87.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	53.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೆಯಾಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	150.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುರುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಯರೋಬಯ್ಯನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	238.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅರ್ಜುನ ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳ್ಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಡೇಲಡಕು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಸಾಗರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಎಂ.ಬಿ. ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	261.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
67	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
68	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
69	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	31.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
70	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿ, ಹಂಪಾಪುರ, ಅರಸನಹಾಳು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	119.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	425.00	50.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	75.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	85.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತರಕೆ-ಗುಡ್ಲಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	55.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಂಪಿ, ಹೇಮಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	475.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಾರ್ ತೀರ್ಮಾಪೂರ, ಹಾಸಗಲ್, ನಾಗೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	450.00	285.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	425.00	132.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಅರಶಿನಕೇರಿ, ಇಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	450.00	387.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಗುಡ್ಡ ಸೋಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	47.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	450.00	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳೇಕಲ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	480.00	109.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಡೂರು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಳ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಚಿನಾಳ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	450.00	260.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇರಮಡು ಸೋಮಸಾಗರ ಮತ್ತು ಗುಡದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	270.00	199.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈಟ್-1	100.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈಟ್-2	100.00	87.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2021-22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	62.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕೇರ ಮಡುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
89	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
90	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಧಾರ ಸೀಮಾಂತರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು, ಗೌಸನಗರ, ಸಂಕನೂರು, ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಅಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	64.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
92	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	180.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಜೋಗೇರದೊಡ್ಡಿ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	176.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2021-22	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜನಗೇರಾ, ರಾಜಲಬಂಡಾ, ವಡವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	318.83		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
94					2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	13280.26	6528.77			
1	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಅಳ್ವಾವರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳ್ವಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಬಾರಗಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.76 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸೂಳಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	60.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	83.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.108 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಅಳ್ವಾವರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳ್ವಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಂಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.139 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	94.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2022-23	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	94.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2022-23	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ.1)	60.00	45.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2022-23	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಜನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	153.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	79.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	48.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟಗೇರಿ ಹಾತಲಗೇರಿ ಮದ್ಯ ಇರುವ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2022-23	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊಣಚಗೇರಿ, ಮುಶಿಗೇರಿ, ರಾಜೂರು, ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	329.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	2022-23	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	84.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಳಭಾಗದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	45.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	88.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	63.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಮಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ನಾರಸ್ಸನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	28.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	109.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	76.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವ್ವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	22.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಯರೇಬೆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	41.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ-ಗುಡದೂರ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	67.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2022-23	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	21.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಕಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.ನಂ:51 ರ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಯವ್ವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೈಟಿ ನಂ 1	60.00	58.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಯವ್ವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೈಟಿ ನಂ 2	60.00	53.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಯವ್ವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	91.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ.	400.00	224.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ.	370.00	345.82		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುತ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	26.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾ: ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 164 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	23.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	80.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2022-23	Haveri	Ranebennur	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ -28	Construction of Check Dam across nala near Itagi village in Ranebennur Taluk of Haveri Dist.	100.00	87.68		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	2022-23	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಾಂಧಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	73.30	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	167.52	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
42	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	142.55	45.16		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	153.40	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	86.82	30.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
45	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	156.14	142.63		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
46	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	139.40	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
47	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	142.80	21.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	60.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	155.60	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
50	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	158.65	155.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	143.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	155.20	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	156.38	100.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
54	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-3) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	168.00	50.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	146.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಗಲೇಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	146.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	170.00	165.80	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	119.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ. ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	167.52	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರರಾಜಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿ.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಬಾಜಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
67	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಗಾಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
68	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಈರನಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
69	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	164.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	127.00	89.80	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	157.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಪಲ್ಲಿ (ಸೈಟ್-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	155.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	159.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	153.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	129.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೂರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	164.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಪಲ್ಲಿ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	161.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	205.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-4) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	125.00	80.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	79.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	135.00	60.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-3) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	103.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
84	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
85	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	94.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಡಲ್ (ಸೈಟ್-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
90	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾ (ಸೈಟ್-3) ಹತ್ತಿರ ಗೋರನಕೊಳ್ಳ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	290.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
91	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	300.00	227.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	345.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ನಾನುಸಾದ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	270.00	155.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	120.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
95	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	125.00	33.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	185.00	90.79		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
98	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	70.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
99	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	105.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	120.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	105.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	59.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
107	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	132.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
108	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	90.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	105.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಭಾವಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	95.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಭಾವಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	95.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಮುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	310.00	152.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಂಗ್/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	315.00	191.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	245.00	178.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿನಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	260.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	260.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್ - ಎಸ್.ಎಂ.ಐ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	250.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರಾ - ಇಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	35.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	2022-23	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ-2) ತಾಲುಕು ಭಾಲ್ಕಿ	100.00	99.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	96.00	85.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	94.00	83.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	2022-23	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	96.00	95.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	2022-23	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	104.00	93.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಲ ತೋಟ/ಪಾತ್ರ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	61.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೌಡಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-1, ಸೈಟ್-2)	100.00	56.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಣವಿ ಮಾರಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	60.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	88.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1, ಸೈಟ್-2)	100.00	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131	2022-23	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಯಲಬುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	90.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
132	2022-23	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	2022-23	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	25.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
134	2022-23	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	75.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	2022-23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಶೀನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	204.00	33.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	2022-23	ಕನಕಗಿರಿ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯತ್ನಟ್ಟಿ-ಬುನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
137	2022-23	ಕನಕಗಿರಿ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
138	2022-23	ಸಿಂಧನೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪುರ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	240.00	57.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
139	2022-23	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	101.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	2022-23	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	65.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	2022-23	ಮಸ್ಕಿ	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79ರ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	15.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
142	2022-23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	75.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
143	2022-23	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 57 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
144	2022-23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	246.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144						19745.98	8203.90			
1	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕೋಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್ಯಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2023-24	Gadag	Gadag	ನಬಾರ್ಡ್, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Construction of BCB across Malligawad Nala near Neelagund village	150.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2023-24	Gadag	Gajendragad	ನಬಾರ್ಡ್, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Construction of Checkdam across nala near Nagendragada (Site-1&2) village	100.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	2023-24	Haveri	Rattihalli	ನಬಾರ್ಡ್, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Construction of of Check Dam across nala near Jokanal village	150.00	15.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2023-24	Haveri	Hanagal	ನಬಾರ್ಡ್, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Construction of check dam across nala near Belagalpet village	150.00	127.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೈಟ್-1 ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೈಟ್-2 ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೈಟ್-3 ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	2023-24	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯಾಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	2023-24	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಯಾಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2023-24	ರಾಯಚೂರು	ಸಿರವಾರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	2023-24	ರಾಯಚೂರು	ಸಿರವಾರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	2023-24	ರಾಯಚೂರು	ಸಿರವಾರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19	2023-24	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	2023-24	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಮ್‌ಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	2023-24	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21					2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	4210.00	162.93			
610					ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	66041.94	42258.71			

ಶ್ರೀ .ಎಸ್. ರವಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 311 (286) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದ) ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಇಂಗು/ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (31567/ಕಾಲ್- 2)	120.00	0.65		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1					2020-21 ಒಟ್ಟು	120.00	0.65			
1	2021-22	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸರ್ವೆ ನಂ 1/1 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	68.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ	
2	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	143.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2021-22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಕಡೂರು ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಎಡಭಾಗದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	495.00	81.66		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಇಂಗು/ಜನುಗು ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಬಲಭಾಗದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	490.00	97.76		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	495.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2021-22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಎಡಭಾಗದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	490.00	680.68		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2021-22	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರ್ಯಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	426.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
10	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ (ಇಂಗುಕೆರೆ)	100.00	100.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10					2021-22 ಒಟ್ಟು	3,160.00	1,597.80			
1	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-00-101-1-02-139 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1					2022-23 ಒಟ್ಟು	200.00	0.00			

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:286 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದ) ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಜನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	49.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಟ್ಟಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	45.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಿಸಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬುಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	48.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	49.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗದೀರ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	47.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹುರಳಗುರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಎ.ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಆಲೂರು ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	50.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಲ್ಲಿಮಾಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	45.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಮ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	46.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸತ್ಯವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	39.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನೆಲವಾಗಿಲು(ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಇಸ್ತೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	46.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ತೆನೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	41.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೊಂಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕುಂಬಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	31.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	43.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಡುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೊರಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	51.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಒಬಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	29.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಲ್ಲಿಮಾಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	31.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಹುಸ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ದಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	49.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಐ.ತೆಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	51.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	72.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಧುರೆ ಹೋಬಳಿ ಶೈಕಲದೇವಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	49.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಐ.ಕಡತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಧುರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	45.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಕಿನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಹುಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	46.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದಂಡಸಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಐ.ಬನವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	51.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮಪುರ ಹೋಬಳಿ ,ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ , ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ ,ಮುನ್ನೆ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಕೆ.ಜಿ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ,ಯಂಟಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	44.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ,ಬೂದಿಗಲ್ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ,ಬರ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	46.1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮಪುರ ಹೋಬಳಿ ,ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	45.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ ,ಹಸಿರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಹಸಿರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	44.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ,ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ , ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ತ್ಯಾಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	24.8	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	60.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಗೋಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಅನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	64.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಕೈಲಾಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50	45.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	58.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50	52.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅರ್ಕಾವತಿ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	63.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಜಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	62.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂಚುಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಚೋಲಹಳ್ಳಿ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50	51.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನರ್ಸರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	55.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಕುರುಬರ ಕಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	72.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಡಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಬರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	59.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಗಾನಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	72.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಕಡವೆಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	71.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	62.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದ್ಯಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ದ್ಯಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಿವಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	72.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಸಲಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	71.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಬ್ಬಲು ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60	59.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬನವಾಸಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಗದರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	68.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಲೆಕಾವಡಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ, ಬೆಜ್ಜಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70	70.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಳದರಾಶಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸಾನುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	37.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಿ ಹೋಬಳಿ ಕೂರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಿಡಚಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ (ಕಾಟಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ) ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರವಣಿ ಗ್ರಾಮ (ಕಾಟನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಗಂಬರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುದುಗೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೇಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಿದಾಳು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	38.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಚಾಪುರ - ದ್ಯಾವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	37.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಚ್ಚೆರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಹೊಸಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗೆ) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ-ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಚಿನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ (ಚೇಳೂರು - ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದರಾಜಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿಗಲ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ (ಪುಲಿಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊದವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ) ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರಾಲದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾರಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೆಯನಕೆರೆಯಿಂದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	19.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಮ್ಮನಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತೇಕಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್‌ಚೆರ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಮಳ್ಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	32.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ವಾರಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	37.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
132	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮುನಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ವಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	29.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	34.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯನುಮಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	34.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
137	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	44.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
138	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಜಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
139	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
140	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗುವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	31.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
142	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	30.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
143	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ (ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
145	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಳೆಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	21.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
146	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	21.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
147	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನವಿಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	21.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
148	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.29/3ಎ ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
150	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
151	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರಗೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಾಪನ ಕೋಣ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
152	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.23 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
153	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೈಲುಕುಬ್ಬೆ ಸ.ನಂ.21/1 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
154	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾವಣದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
155	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 64 ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	10.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
156	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.146 ಮತ್ತು 147 ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
157	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.97 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಗಡನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಮತ್ತು 97 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
159	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
160	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.86 ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
161	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.40 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
162	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
163	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
164	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.65ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
165	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಚ್ಚುಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.12ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
166	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
168	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಎಂ.ಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
169	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ನವಿಲುಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	51.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
170	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	51.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
171	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಮರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
172	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕಣಿವೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
173	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳತಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
174	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
175	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬೈಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಲಿಂಗದವೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
177	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	27.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
178	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
179	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
180	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
181	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
182	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
183	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
184	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಬೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅವರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
186	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
187	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ' ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
188	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ' ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
189	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ' ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
190	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ' ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
191	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	15.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
192	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ II ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
193	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	8.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಡವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಗುಂಗುರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
195	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
196	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಡವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
197	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
198	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	43.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
199	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶಿವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
200	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	52.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
201	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	52.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
202	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	17.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
204	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
205	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
206	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
207	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
208	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
209	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತಾಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೇವಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ. 66 ರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
210	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತರೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
211	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	45.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾರನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರನಗೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	33.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
213	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	39.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
214	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕದಿರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
215	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
216	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮದಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಪ್ಪನಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	32.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
217	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರತ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಸಂದ್ರ ಸ.ನಂ. 54 ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
218	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿ.ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.28ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
219	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾಲುಗೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
220	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ನೇರಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೇರಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
222	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
223	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
224	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಾನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಣ್ಣನಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
225	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರವತ್ತೈನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
226	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬರಕನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
227	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	118.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ		
228	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹುಂಜಿಗಾನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
229	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:24ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
230	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನ್ನೇಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನ್ನೇಹಾಳ್ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:230/2ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ಯಾಮವನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದೇವಪ್ಪರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ:295/1ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	60.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
232	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಂಡೇಕೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಂಡೇಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
233	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:133ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
234	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಗಳದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಗಳದಾಳು ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:63/3ಪಿ2/ಪಿ1ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
235	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವಾಡಿಗರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:35/4ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
236	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನ್ನೇಹಾಳಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	88.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
237	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂಡೇಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
238	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಡಬನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
239	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	87.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
240	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
241	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
242	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಾವರಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	88.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
243	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಗರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
244	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
245	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
246	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರಗುಂಟನಮಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	86.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
247	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ಎನ್.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
248	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಬವ್ಬನಾಂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	58.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
249	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
250	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
251	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ಆರ್.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
252	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇದ್ಯಾಪುಷ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
253	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಡಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
254	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
255	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	28.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
256	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
257	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡರಶಿವನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	79.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
258	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
259	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	77.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
260	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	34.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
262	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗುರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	34.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
263	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	58.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
264	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊರೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
265	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	66.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
266	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
267	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	72.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
268	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಮ್ಮದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
269	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	66.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
270	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
271	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	69.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
272	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
273	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	20.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
274	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
275	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
276	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಸಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
278	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಕೆರೆಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
279	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಳಕು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
280	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
281	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಣುಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
282	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನ್ನೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	16.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
283	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
284	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
285	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
286	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
287	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
288	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾನ್‌ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
289	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
290	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಲಾಟದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
291	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಲಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕೆಚ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಗುದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
293	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಯತ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
294	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
295	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
296	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
297	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೀಹಳ್ಳಿ-ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
298	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಚೆಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	98.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
299	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
300	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
301	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ನುಲೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
302	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್ ನಂ.2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
303	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್ ನಂ.1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
304	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
305	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಗಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
306	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
307	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
309	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಗಟ್ಟೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	72.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
310	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
311	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಯ್ಯಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	74.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
312	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
313	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	75.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
314	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
315	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	65.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
316	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
317	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಬಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	74.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
318	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂತಿಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
319	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	35.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
320	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಪುರ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	37.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
321	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
322	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	31.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
323	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚಿನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
324	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚಿನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
345	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
346	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಾಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
347	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊತ್ತಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
348	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
349	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
350	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಲ್ಲೋರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
351	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕದ್ರಿಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
352	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೋಟಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	52.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
353	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
354	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುತ್ತಕ್ಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
355	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಗ್ಗಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
356	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೆ. ಕುರುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
357	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಎ. ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	51.4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
358	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	39.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
359	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
360	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೆಸರಗರೆ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	52.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
361	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನೊಸಿಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	52.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
362	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅರಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅರಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	38.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
363	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ನೂಟುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪೆಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
364	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸಂತೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
365	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	32.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
366	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
367	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬಾಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಾಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
368	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಂಪಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	51.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
370	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗೋಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
371	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
372	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಿಚ್ಚಗುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಾಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
373	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	52.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
374	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
375	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	52.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
376	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
377	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಂಬಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
378	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
379	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಮ್ಮೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಎಮ್ಮೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
380	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
382	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
383	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
384	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯಳಚಮಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
385	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಜರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
386	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೋಣಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
387	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
388	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
389	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
390	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
391	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಲಮಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಡ್ಡಪಂಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
392	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿಲ್ಲಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.9	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಿಲ್ಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
394	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಂಬರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
395	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಡ್ಡಕಂಬಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
396	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟಿ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
397	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪದ್ದಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
398	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 272 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	610.00	609.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
399	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಮ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
400	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಂಜಿಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
401	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತೋಕಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
402	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
403	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಂಜುಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಏಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ತಂತ್ರಜ್ಞ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ
405	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಐನೂರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೈದಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
406	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
407	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
408	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಸಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಲನಾಯಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
409	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ತಂತ್ರಜ್ಞ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ
410	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಿನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರಣ್ಯಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ
412	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುರುಡಮಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುರುಡಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ
413	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೋವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
414	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಸಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
415	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	30.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
416	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	21.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
417	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
418	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
419	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಬರಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	19.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
420	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೆಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.00	21.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
422	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಗುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
423	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಿಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	16.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
424	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಗ್ಗದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
425	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
426	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಖಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೆಂಕಲಹುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	18.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
427	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	22.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
428	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	20.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
429	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
430	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಿಂಡನಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
431	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
432	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
433	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೂರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	19.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
435	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರೆಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	21.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
436	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
437	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಬೀರಂಬಾಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.00	18.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
438	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
439	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಡಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
440	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
441	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಬ್ಬೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
442	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರಯಂಬಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
443	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
444	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಘಟ್ಟದ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (38622)	40.00	41.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
445	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ, ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಡ್ಡರಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38622)	40.00	41.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
446	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38623)	40.00	41.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
447	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38623)	30.00	31.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
448	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈರಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38624)	30.00	28.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
449	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕಾಚಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಚಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38624)	30.00	23.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
450	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38624)	25.00	32.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
451	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38626)	30.00	23.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
452	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಎಂ ಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38626)	30.00	26.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
453	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ಗಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ಗಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜಪುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38626)	35.00	48.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
454	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38627)	50.00	46.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
455	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾವರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38627)	25.00	23.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
456	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38627)	25.00	23.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
457	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38633)	40.00	37.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
458	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ, ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
459	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38639)	25.00	19.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
460	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38641)	40.00	31.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
461	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಗಚಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಪಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38642)	45.00	35.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
462	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38628)	50.00	52.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
463	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38628)	50.00	52.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
464	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38629)	50.00	52.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
465	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಂಗಟಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೆರೆಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಚೆಚೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(38629)	50.00	52.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
466	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	52.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
467	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೋಬಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
468	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತುರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬ್ಯಾಗಡೇಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	52.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
469	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	51.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
470	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	48.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
471	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಕನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	47.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
472	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	48.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
473	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	52.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
473				2022-23 ಒಟ್ಟು	21,243.00	18,004.01			
1	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಡನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕ ಅರಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00			ಬಿಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ಅಂದಕ್ಕನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
4	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಹುಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಿಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಐ.ಮುಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
7	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಮಧುರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡತಟ್ಟುಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
9	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
11	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
12	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
14	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಡಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
15	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಅರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
16	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೇರಂದ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಹೇರಂದ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
17	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಂಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಕೊಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
19	2023-24	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬನ್ನಿಮುಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
20	2023-24	ರಾಮನಗರ	2023-24	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತೋಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಮರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
21	2023-24	ರಾಮನಗರ	2023-24	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ದೊಡ್ಡ ಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
22	2023-24	ರಾಮನಗರ	2023-24	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ , ಹೊಂಬಾಳೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
23	2023-24	ರಾಮನಗರ	2023-24	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ವಿಕೋಲಮಾರನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
24	2023-24	ರಾಮನಗರ	2023-24	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,,ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಕ್ಯಾಸಪುರ-ಅನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
25	2023-24	ರಾಮನಗರ	2023-24	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಬಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
26	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪೆಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪೆಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಅರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
27	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
28	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿವೆ.
30	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲ್ಮೈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
31	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
32	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. (ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
33	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
34	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿವೆ.
35	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿವೆ.
36	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿವೆ.
37	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರಾಯಣದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
38	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
39	2023-24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲೆನಹಳ್ಳಿ	
41	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹುಲ್ಲೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-47ರ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			
42	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಿದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುಂಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	89.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪರ್ಥಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಡಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	97.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವೀರನಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ವಜ್ರನಕುರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಯರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	96.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ		
45	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗಡ್ಡೊಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡೊಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
46	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ತಡಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಈಚನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹುಲ್ಲುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಹುಲ್ಲುಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ತಡಸೂರು ಕಾಮಗಾರಿ	
47	2023-24	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೆಳಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗರಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಸೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದಂಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳೆ ಹೋಬಳಿ, ಯಲದಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯಲದಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	45.53		ಯಲದಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಂಡಿಕೆರೆ	
49	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಯಾದಲಡಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	95.59		ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಯಾದಲಡಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	
50	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ತೀರ್ಥಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತೀರ್ಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಯ್ಯಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	89.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ		
52	2023-24	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಮತ್ತು ಗೋಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಜೀವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಜೀವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ		ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
53	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
54	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					
55	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸನಂ. 115 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
56	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉರುಗುಂಟನಮಾಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಣಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಮ್ಮತ್‌ಮರಿಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೆಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚನ್ನಮ್ಮನಗತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚನ್ನಮ್ಮನಗತಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ದೊಡ್ಡಚೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೊಡ್ಡಚೆಲ್ಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00	184.81		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಂಜಿಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹುಣಸೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00				ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
59	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		100.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
61	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮರಡಿದೇವಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
63	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				
64	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
65	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				
66	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ
68	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ
69	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
70	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಾಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
71	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜಗಳೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	91.33		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜಗಳೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜಗಳೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	91.59		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜಗಳೂರು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	46.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
76	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
78	2023-24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಳದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
79	2023-24	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜಪುರ, ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	0.00			ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸೂಗಿದ್ದು, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ರವರಿಗೆ
80	2023-24	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಕಲ್ಲು ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಲಿಂಗಪುರ, ಬಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	0.00			ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸೂಗಿದ್ದು, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ರವರಿಗೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	2023-24	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹಂಡ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಡ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ನೇಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00			3 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 1 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಗಟ ಹೋಬಳಿ, ಪಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ
83	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಗಟ ಹೋಬಳಿ, ವಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ
84	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 44 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ
85	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಿರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 58/ಪಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಚಾನಲ್ (ಹಳ್ಳ) ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
86	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿ.ಯರಡಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಂಪಾಪುರ ಹಾಗೂ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
87	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸಕ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಕಾವಲ್, ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	26.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸಕ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ವೇದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	46.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸಕ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ನೀಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	46.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89				2023-24 ಒಟ್ಟು	5,825.00	1,048.45			

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:286 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Katakol village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Batakurki village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	36.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Mudenur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Dhadibavi-Salapur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Obalapur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	46.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Bannur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Mallapur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Turanur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Mullur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	40.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Dodmangadi village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near M Khanapur village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of Check Dam Across Local Nala near Huligoppa (Kolachi) village in Ramadurga taluka of Belagavi district.	50.00	41.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam near ShriShail Jambagi Tota in Aratal village of Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	48.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam Across Bagasehalla near Telasang village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	52.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam Across Chapparihalla near Kottalagi village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	43.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam near Shirur village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	49.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam Across Hirehalla near Madabhavi village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	39.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam Across Kadasiddeshwarahalla near Gundewadi village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	51.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam Across Vajrawadahalla near Malabad village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	52.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Malasamundra village in Gadag taluk Gadag district	50.00	49.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Kurtakoti village in Gadag taluk Gadag district	50.00	48.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Antur village in Gadag taluk Gadag district	50.00	46.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Harti village inGadag taluk Gadag district.	50.00	46.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Hombal village in Gadag taluk Gadag district	50.00	49.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Lingdal village inGadag talukGadag district	50.00	49.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Balaganur village in Gadag talukGadag district	50.00	49.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of Check Dam across halla near Kadadi village in Gadag taluk Gadag district	50.00	45.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Jakalli village in Ron taluk Gadag district.	50.00	48.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Maranabasari village in Ron taluk Gadag district	50.00	49.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Hosalli village in Ron taluk Gadag district	50.00	49.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Kotbal village in Ron taluk Gadag district	50.00	27.34		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Halakeri village in Ron taluk Gadag district	50.00	46.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Nidagundi village in Ron taluk Gadag district	50.00	34.91		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Rajur village in Rontaluk Gadag district.	50.00	49.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Lakkalakatti village in Ron taluk Gadag district.	50.00	49.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Rampur village in Ron taluk Gadag district	50.00	48.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Mallapur village in Rontaluk Gadag district	50.00	49.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Yavagal village in Ron taluk Gadag district	50.00	49.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2022-23	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of Check Dam across halla near Kuradagi village in Ron taluk Gadag district	50.00	48.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Bairamatti Village in Bagalkote Taluk of Bagalkote District.	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
41	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Gaddanakeri village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	45.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Kajjironi village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	46.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Tulasigeri village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	44.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Chikkashellikeri village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	45.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Kaladagi village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	46.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Honnakatti village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	46.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of Check Dam across Halla near Bevinamatti village in Bagalkote taluk of Bagalkote district	50.00	41.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Kogalgomba village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	52.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Kalabandkeri village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	52.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Jalageri village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	49.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Narenur village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	45.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Vadatti village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	39.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Kalasa village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	36.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla near Hosur village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	40.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla Nandikeshwar village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	41.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla Halakurki village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	46.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla Gubberkoppa village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	41.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla Konakanakoppa village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	40.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	Construction of Checkdam across halla Jammanakatti village in Badami taluk and Bagalkote district	50.00	37.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಶಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೇಕಲ್‌ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗಲಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಆನಂದದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಟ್ಟಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡ್ಲೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	35.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗಿಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮೇಗಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೃಂಗಾರತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
80	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ (ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಕ್ಕಿ ನಿಚ್ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಜಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ (ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ (ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	38.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83				2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	4150.00	3492.08			
1	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	Construction of 4 Check Dam across nala near Tondikatti village in Tondikatti Grama Panchayath, Kullur (Hosakoti) village in Udupudi Grama Panchayath, Murkatnal village in K.Chandaragi Grama Panchayath and Hirekoppa (K.S) in Hirekoppa (K.S) Grama Panchayath of Ramadurga Taluk, Belagavi district	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam near Shri Basaveshwar Temple in Hallalli village of Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	38.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam near Jamabagi village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	52.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam near Sambaragi village in Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	38.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of Checkdam near School in Suttatti village of Athani Taluka Belagavi Dist	50.00	39.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2023-24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	Construction of 3 Check Dam across nala near Suttatti village in Suttatti G.P, across nala near Zunjarwad in Zunjarwad G.P across nala near Kempawad Village in, Kempawad G.P in Athani Taluk, Dist-Belagavi	150.00	157.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2023-24	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of check Dam across halla near Belagadi village in Belagadi Gram Panchayat of Gadag Taluk Gadag Dist	70.00	55.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2023-24	ಗದಗ	ಗದಗ	Construction of check Dam across halla near Kalasapur village in Kalasapur Gram Panchayat of Gadag Taluk Gadag Dist	70.00	58.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2023-24	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of check Dam across halla near Jigeri village in Kuntogi Gram Panchayat of Ron Taluk,Gadag Dist	70.00	49.14		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2023-24	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of check Dam across halla near Gulaguli village in Gulaguli Gram Panchayat of Ron Taluk, Gadag Dist	70.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	2023-24	ಗದಗ	ರೋಣ	Construction of check Dam across halla near Benahal village Hunagundi Gram Panchayat of Ron Taluk, Gadag Dist	70.00	54.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11				2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	900.00	544.10			
94				ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	5050.00	4036.18			