

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	223
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	18.08.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																		
(ಅ)	ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ-ನಗರ (PMAY-U) ಮತ್ತು ನೂತನ ಪಿಎಂಎಸ್-ಯು 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13480 ಮನೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 5171 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ 6846 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 1463 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು</th><th>ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="5">SLC</td></tr> <tr> <td>ಮೈಸೂರು</td><td>1698</td><td>1532</td><td>166</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ಚಾಮರಾಜನಗರ</td><td>52</td><td>46</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು -SLC</td><td>1750</td><td>1578</td><td>172</td><td>0</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="5">AHP</td></tr> <tr> <td>ಮೈಸೂರು</td><td>11030</td><td>3069</td><td>6504</td><td>1457</td></tr> <tr> <td>ಚಾಮರಾಜನಗರ</td><td>700</td><td>524</td><td>170</td><td>6</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು-AHP</td><td>11730</td><td>3593</td><td>6674</td><td>1463</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟಾರೆ</td><td>13480</td><td>5171</td><td>6846</td><td>1463</td></tr> </tbody> </table>	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	SLC					ಮೈಸೂರು	1698	1532	166	0	ಚಾಮರಾಜನಗರ	52	46	6	0	ಒಟ್ಟು -SLC	1750	1578	172	0	AHP					ಮೈಸೂರು	11030	3069	6504	1457	ಚಾಮರಾಜನಗರ	700	524	170	6	ಒಟ್ಟು-AHP	11730	3593	6674	1463	ಒಟ್ಟಾರೆ	13480	5171	6846	1463
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು																																																
SLC																																																				
ಮೈಸೂರು	1698	1532	166	0																																																
ಚಾಮರಾಜನಗರ	52	46	6	0																																																
ಒಟ್ಟು -SLC	1750	1578	172	0																																																
AHP																																																				
ಮೈಸೂರು	11030	3069	6504	1457																																																
ಚಾಮರಾಜನಗರ	700	524	170	6																																																
ಒಟ್ಟು-AHP	11730	3593	6674	1463																																																
ಒಟ್ಟಾರೆ	13480	5171	6846	1463																																																
(ಆ)	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭೆಗಳು / ಪುರಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ULB's) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) 2.0 PMAY U 2.0 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭೆಗಳು / ಪುರಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ULB's) ಮೀಸಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು PMAY-(U)2.0 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ (PMAY-U) ಒಟ್ಟು 5621 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 1962 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 2626 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th rowspan="2">ತಾಲ್ಲೂಕು</th><th rowspan="2">ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th colspan="3">ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರ</th></tr> <tr> <th>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ಮೈಸೂರು</td><td>4196</td><td>3294</td><td>1067</td><td>2227</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ನಂಜನಗೂಡು</td><td>300</td><td>175</td><td>50</td><td>125</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ಟಿ. ನರಸೀಪುರ</td><td>125</td><td>125</td><td>110</td><td>15</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ಬನ್ನೂರು</td><td>300</td><td>300</td><td>228</td><td>72</td></tr> <tr> <td></td><td>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ</td><td>4921</td><td>3894</td><td>1455</td><td>2439</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರ			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ಮೈಸೂರು	4196	3294	1067	2227	2	ನಂಜನಗೂಡು	300	175	50	125	3	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ	125	125	110	15	4	ಬನ್ನೂರು	300	300	228	72		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	4921	3894	1455	2439											
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರ																																														
			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																															
1	ಮೈಸೂರು	4196	3294	1067	2227																																															
2	ನಂಜನಗೂಡು	300	175	50	125																																															
3	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ	125	125	110	15																																															
4	ಬನ್ನೂರು	300	300	228	72																																															
	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	4921	3894	1455	2439																																															

LCQ-223 - 1

Annexure - 1

LCQ-223					Progress		
District	Name of the Project	IA	Year	Sanctioned	Completed	Under Progress	To be started/ Curtailed
Chamarajanagara	Kollegala	KSDB	2015-16	200	190	10	0
Chamarajanagara	Chamarajanagara	KSDB	2017-18	250	215	35	0
Chamarajanagara	Gundlupete	KSDB	2017-18	250	119	125	6
Mysore	Krishnaraja Area	KSDB	2016-17	1329	694	135	500
Mysore	Narasimharaja area (KN Pura)	KSDB	2017-18	350	285	59	6
Mysore	Hunsur	KSDB	2017-18	500	472	28	0
Mysore	N R Constituency	KSDB	2017-18	325	135	161	29
Mysore	Krishnaraja Constituency	KSDB	2017-18	868	0	640	228
Mysore	T.Narasipura	KSDB	2018-19	125	110	15	0
Mysore	Bannur	KSDB	2019-20	300	220	80	0
Mysore	K.R.Nagar Town	KSDB	2021-22	205	72	44	89
Mysore	Chamaraja area	KSDB	2021-22	655	373	140	142
Mysore	Nanjanagudu	KSDB	2021-22	300	50	142	108
Mysore	Krishnaraja Constituency	KSDB	2021-22	1344	0	1344	0
Mysore	Krishnarajanagara, Municipality	ULB-RGHCL	2018-19	843	0	488	355
Mysore	Mysuru, Municipal Corporation	ULB-RGHCL	2017-18	1440	14	1426	0
Mysore	Mysuru, Municipal Corporation	ULB-RGHCL	2017-18	2446	644	1802	0
AHP Total				11730	3593	6674	1463
Chamarajanagar	Chamarajanagar CMC	ULB-RGHCL	2019-20	46	40	6	0
Chamarajanagar	Yelandur TP	ULB-RGHCL	2019-20	6	6	0	0
Mysuru	Krishnarajanagara	ULB-RGHCL	2019-20	191	172	19	0
Mysuru	Bannur TMC	ULB-RGHCL	2019-20	69	62	7	0
Mysuru	Heggadadevanakote TMC	ULB-RGHCL	2019-20	194	152	42	0
Mysuru	Hunsur TMC	ULB-RGHCL	2019-20	57	45	12	0
Mysuru	Krishnarajanagara TMC	ULB-RGHCL	2019-20	15	12	3	0
Mysuru	Mysuru CC	ULB-RGHCL	2019-20	755	727	28	0
Mysuru	Nanjanagud TMC	ULB-RGHCL	2019-20	82	69	13	0
Mysuru	Periyapatna TP	ULB-RGHCL	2019-20	115	97	18	0
Mysuru	Periyapatna TP	ULB-RGHCL	2021-22	5	5	0	0
Mysuru	Saragur TP	ULB-RGHCL	2019-20	97	86	11	0
Mysuru	T Narasipura TP	ULB-RGHCL	2019-20	87	75	12	0
Mysuru	T Narasipura TP	ULB-RGHCL	2021-22	31	30	1	0
BLC Total				1750	1578	172	0
Grand Total				13480	5171	6846	1463

8.1.2

Annexure - 2

LCQ-223

LCQ-223						
District	Name of the Project	IA	Year	Sanctioned	Completed	Allotted/ occupied
Chamarajanagara	Kollegala	KSDB	2015-16	200	190	190
Chamarajanagara	Chamarajanagara	KSDB	2017-18	250	215	215
Chamarajanagara	Gundlupete	KSDB	2017-18	250	119	119
Mysore	Krishnaraja Area	KSDB	2016-17	1329	694	694
Mysore	Narasimharaja area (KN Pura)	KSDB	2017-18	350	285	285
Mysore	Hunsur	KSDB	2017-18	500	472	472
Mysore	N R Constituency	KSDB	2017-18	325	135	135
Mysore	Krishnaraja Constituency	KSDB	2017-18	868	0	0
Mysore	T.Narasipura	KSDB	2018-19	125	110	110
Mysore	Bannur	KSDB	2019-20	300	220	220
Mysore	K.R.Nagar Town	KSDB	2021-22	205	72	72
Mysore	Chamaraja area	KSDB	2021-22	655	373	373
Mysore	Nanjanagudu	KSDB	2021-22	300	50	50
Mysore	Krishnaraja Constituency	KSDB	2021-22	1344	0	0
Mysore	Krishnarajanagara, Municipality	ULB-RGHCL	2018-19	843	0	0
Mysore	Mysuru, Municipal Corporation	ULB-RGHCL	2017-18	1440	14	0
Mysore	Mysuru, Municipal Corporation	ULB-RGHCL	2017-18	2446	644	0
AHP Total				11730	3593	2935

H. m