

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	169 (270)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	18.08.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																								
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ AHP ಘಟಕದಡಿ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ "1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ 1 B.H.K.-45,124 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 2 B.H.K.-3, 826 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ-48,950 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು G+3 ಯಿಂದ S+14 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 18HK-10,143 ಹಾಗೂ 2BHK-304 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿಕೆ 38,503 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ 391.03 ಕೋಟಿಗಳು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) <table> <tr> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th><th>ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ</th></tr> <tr> <td>2023-24</td><td>149.25</td></tr> <tr> <td>2024-25</td><td>104.80</td></tr> <tr> <td>2025-26</td><td>136.98</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>391.03</td></tr> </table> ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಜೂರು ಮತ್ತು ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1008 ಮತ್ತು 480 ಒಟ್ಟಾರೆ 1488 ಮನೆಗಳನ್ನು G+4 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ <table> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th><th>ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1488</td><td>582</td><td>906</td><td>2023-24</td><td>10.30</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>2024-25</td><td>35.75</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>2025-26</td><td>13.97</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>60.02</td></tr> </table> ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-01 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ: ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	2023-24	149.25	2024-25	104.80	2025-26	136.98	ಒಟ್ಟು	391.03	ಕ್ರ.ಸಂ	ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ	1	1488	582	906	2023-24	10.30					2024-25	35.75					2025-26	13.97					ಒಟ್ಟು	60.02
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ																																									
2023-24	149.25																																									
2024-25	104.80																																									
2025-26	136.98																																									
ಒಟ್ಟು	391.03																																									
ಕ್ರ.ಸಂ	ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ																																					
1	1488	582	906	2023-24	10.30																																					
				2024-25	35.75																																					
				2025-26	13.97																																					
				ಒಟ್ಟು	60.02																																					
ಆ)	ಈವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು; ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)																																									

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
ವರ್ಷ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಡಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆ	ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ
2023-24	4636		6181.98
2024-25	2563		14881.62
2025-26	1701		12997.91

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,80,253 (AHP) ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 1,78,600 ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ / ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮನೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಇ) ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ

1 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 112 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2021, ದಿನಾಂಕ:05.07.2021ರಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಅನುಬಂಧ-03ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/145/ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್/2015, ದಿನಾಂಕ:18.01.2016ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ-Semi Pucca / ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ in-situ / Re-location ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

RAGIV GANDHI HOUSING CORPORATION BENGALURU
"1 LAKH MULTI STORED BENGALURU HOUSING PROGRAMME"

1 BHK PHYSICAL PROGRESS

Sl No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	No's of Dws	Completed	On-going		Unstrated
					Nearing Completion	At Difference Stages	
1	Anekal	Kooguru Sy.No.69	256	256	0	0	0
2	Anekal	Chikkarahalli - Kamanahalli Sy.No.71	530	530	0	0	0
3	Anekal	Goolimangala Sy.No.67	344	344	0	0	0
4	Anekal	Lingapura Sy.No.112	530	265	265	0	0
5	Anekal	Anekal Gramanthara Sy.No.509	2387	530	697	1160	0
6	B'lore South	Doddanagamangala Sy.No.11	496	496	0	0	0
7	B'lore South	Arehalli Sy.No.28	336	0	120	216	0
8	B'lore South	J.Bangipura Sy.No.29	96	96	0	0	0
9	Bytarayanapura	Navarathna Agrahara Sy.No.14	140	140	0	0	0
10	Bytarayanapura	Baiyappanahalli Sy.No.80	1187	1187	0	0	0
11	Bytarayanapura	Katigenahalli Sy.No.28	240	0	96	144	0
12	Bytarayanapura	Chokkanahalli Sy.No.87	208	0	0	208	0
13	Bytarayanapura	Gollahalli Sy.No.43	416	0	320	96	0
14	Bytarayanapura	Mahadeva kodigehalli Sy.No.198	448	0	0	0	448
15	Bytarayanapura	Kudregere Sy.No.117	224	0	0	0	224
16	Bytarayanapura	Boylahalli Sy.No.56	256	0	40	216	0

17	Bytarayanapura	Bandikodigehally	1104	0	0	1104	0
18	Dasarahalli	Ganigarahalli Sy.No.74	796	0	796	0	0
19	Dasarahalli	Shettyhalli Sy.No.59	336	336	0	0	0
20	K R Puram	Horamavu-Agara Sy.No.104/1	192	0	108	84	0
21	K R Puram	Kyalasanahalli Sy.No.15	332	0	312	20	0
22	K R Puram	Horamavu Sy.No.82	52	0	0	52	0
23	Mahadevapura	Bidarahalli Sy.No.193	3967	448	1319	2200	0
24	Yelahanka	Gowdanahalli Sy.No57	320	0	112	208	0
25	Yelahanka	Mallasandra Sy.No.35	480	0	256	224	0
26	Yelahanka	Muddanalli Sy.no.01	96	0	0	96	0
27	Yelahanka	Koluvaryanahalli Sy.No.70	96	0	44	52	0
28	Yelahanka	Aluru Sy.No.25	448	0	0	448	0
29	Yelahanka	Averhalli Sy.No.10	912	0	0	0	912
30	Yelahanka	Agraharapalya Sy.No.29	992	0	512	480	0
31	Yelahanka	Muddanalli Sy.No.01	256	0	64	192	0
32	Yelahanka	Itagalpura Sy.No.50	352	352	0	0	0
33	Yelahanka	Govindapura Sy.No.2	701	0	4	697	0
34	Yelahanka	Singarayakanahalli Sy.No.111	521	0	259	262	0
35	Yelahanka	Biligaji Sy.No.27	3592	0	388	3204	0
36	Yelahanka	Nagadasanahalli Sy.No.63	418	0	160	258	0
37	Yelahanka	Kukkanahalli Sy.No.77	600	600	0	0	0
38	Yelahanka	Kukkanahalli Sy.No.78	512	512	0	0	0

39	Yelahanka	Bettanagere Sy.No.46	3097	0	889	2208	0
40	Yelahanka	Thotagere Sy.No.14	260	260	0	0	0
41	Yelahanka	Muthagadhahalli Sy.No 20	512	0	464	48	0
42	Yelahanka	Tamarasannahalli Sy No 10	704	376	144	184	0
43	Yelahanka	Kadathanamale Sy.No 116	672	0	640	32	0
44	Yelahanka	Hunnigere Sy.No 109	288	0	176	112	0
45	Yelahanka	Muddanahalli sy no.1	224	0	0	224	0
46	Yelahanka	Muddanahalli sy no.1	192	0	0	192	0
47	Yelahanka	Muddanahalli sy no.1	224	0	0	224	0
48	Yelahanka	Sadenahalli Sy.No.30	128	128	0	0	0
49	Yelahanka	Agraharapalya Sy.No.30	488	488	0	0	0
50	Yelahanka	Pillahalli Sy.No.53	306	306	0	0	0
51	Yelahanka	Muthagadhahalli Sy.No 22	928	0	0	928	0
52	Yeshwantapur	Devagere Sy.No.68	624	624	0	0	0
53	Yeshwantapur	Kenchanaपुर Sy.No.63	225	225	0	0	0
54	Yeshwantapur	Nelaguli Sy.No.145 Parcel-2	818	254	564	0	0
55	Yeshwantapur	Nelaguli Sy.No.145 Parcel-3	734	734	0	0	0
56	Yeshwantapur	Devagere Sy.No.67	140	140	0	0	0
57	Yeshwantapur	Chinnakurchi Sy.No.47	1350	0	156	406	788
58	Yeshwantapur	Pungammaranahalli Sy.No.13	482	0	300	182	0
59	Yeshwantapur	Muddayyanapalya Sy.No 28	5803	0	980	4823	0
60	Yeshwantapur	Chikkeluru-rampura Sy.No.1	516	516	0	0	0
61	Yeshwantapur	Devagere Sy.No 69	144	0	0	144	0
62	Yeshwantapur	Devagaere Sy.No 69	96	0	0	96	0

63	Yeshwantapur	Devagere Sy.No 69	104	0	20	84	0
64	Yeshwantapur	Kannminiki Sy.No 41&42	272	0	0	0	272
65	Yeshwantapur	Muddayanapalya Sy.No 28	624	0	0	288	336

WMA Kelly

Shruti

K. Neera

ಅನುಬಂಧ-01

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ "1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಯ 2BHK ಮನೆಗಳ ವಿವರ

Sl. No.	Constituency	Location	No. of Dv's	No's of Blocks	Completed Dv's	On-Going		No. of Dv's booked	Remaining Dv's (for Auction)
						Nearing Completion	At Various Stages		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K R Purum	K Narayanpura Sy No.40	160	1	160	0	-	160	0
2	Anekal	Goolimangala Sy No. 67	144	1	144	0	-	143	1
3	Anekal	Anekal Gramanara Sy No.509	653	3	0	253	400	3	650
4	Yeswanthpura	Bhemankuppe Sy No. 118	96	1	0	96	0	67	29
5	Dasarahalli	Ganigarahalli Sy No.74	135	1	0	135	0	108	27
6	Yeswanthpura	Kenachapura Sy No.63	1067	3	0	166	901	151	916
7	Yelahanka	Nagadassanahalli SY No. 111	489	3	0	0	489	24	465
8	Yeswanthpura	Nelaguli Parcel -2 Sy No.145	194	1	0	194	0	10	184
9	Yeswanthpura	Nelaguli Parcel -3 Sy No.145	166	1	0	166	0	19	147
10	Yeswanthpura	Muddayanpalaya Sy No.28	312	1	0	0	312	2	310
11	Anekal	Lingapura Sy No.112	266	1	0	266	0	26	240
12	Yelahanka	Thotagere Sy No.14	144	2	0	0	144	-	144
Grand Total			3826		304	1276	2246	713	3113

12/11/2019
12/11/2019
 ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ
 ಬೆಂಗಳೂರು

12/11/2019
12/11/2019
 ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ
 ಬೆಂಗಳೂರು

Karnataka Slum Development Board
PMAY (U)-HFA
Details of Physical Progress - July 2026

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
1	Bengaluru Urban	Padmanabhanagara	895	895	45	850	0
2	Bengaluru Urban	Padmanabhanagar	500	220	149	71	280
3	Bengaluru Urban	Basavanagudi & Bengaluru South	1699	621	121	500	1078
4	Bengaluru Urban	Basavanagudi	500	477	67	410	23
5	Bengaluru Urban	Bettadasanapura	240	200	200	0	40
6	Bengaluru Urban	Govindrajanagara	1845	1105	231	874	740
7	Bengaluru Urban	Govindrajanagara & Vijayanagara	1607	695	198	497	912
8	Bengaluru Urban	Govindarajanagar	500	400	200	200	100
9	Bengaluru Urban	Vijayanagar	1378	793	305	488	585
10	Bengaluru Urban	Jayanagar, Chamarajapete & Chikpete	931	740	180	560	191
11	Bengaluru Urban	Jayanagar	484	470	303	167	14
12	Bengaluru Urban	K R Pura	768	768	352	416	0
13	Bengaluru Urban	KR. Pura	500	400	225	175	100
14	Bengaluru Urban	Mahadevapura	1000	750	500	250	250
15	Bengaluru Urban	Anekal	130	130	13	117	0
16	Bengaluru Urban	Gandhinagar	933	933	0	933	0
17	Bengaluru Urban	Gandhi Nagara	92	92	0	92	0
18	Bengaluru Urban	Bangalore-BTM & Chickpet	1008	1008	0	1008	0
19	Bengaluru Urban	BTM Layout	516	230	25	205	286

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
20	Bengaluru Urban	Sarvagannagar & Pulikeshinagar	662	662	0	662	0
21	Bengaluru Urban	Sarvajnanagar	616	459	0	459	157
22	Bengaluru Urban	Chikkapete	500	370	53	317	130
23	Bengaluru Urban	Shivaji Nagara	500	70	30	40	430
24	Bengaluru Urban	Shanthi Nagara	350	350	0	350	0
25	Bengaluru Urban	ISRO, Shanthinagara	336	150	150	0	186
26	Bengaluru Urban	Chikkapete & Chamarajpete	1155	596	316	280	559
27	Bengaluru Urban	Bommanahalli	1200	800	475	325	400
28	Bengaluru Urban	Yeshawanthapura	1000	260	103	157	740
29	Bengaluru Urban	C.V.Raman Nagar	1430	636	123	513	794
30	Bengaluru Urban	Yalahanka	793	693	0	693	100
31	Bengaluru Urban	Yalahanka & Malleshwram	759	759	252	507	0
32	Bengaluru Urban	Yalahanka	592	592	0	592	0
33	Bengaluru Urban	Yalahanka (RR nagar)	588	560	496	64	28
34	Bengaluru Urban	Byatarayanapura	346	346	0	346	0
35	Bengaluru Urban	Byatarayanapura	300	250	29	221	50
36	Bengaluru Urban	Pulakeshinagar	100	0	0	0	100
37	Bengaluru Urban	Hebbal	412	265	90	175	147
38	Bengaluru Urban	Rajajinagar & Mahalaxmipuram	893	893	0	893	0
39	Bengaluru Urban	Mahalakshmilayout	1500	1500	474	1026	0
40	Bengaluru Urban	T.Dasarahalli	457	457	0	457	0
41	Bengaluru Urban	Dasarahalli	1000	350	101	249	650
42	Bengaluru Urban	Yeshwanthpur	860	357	190	167	503

Sl No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
43	Bengaluru Urban	Rajarajeshwarinagar	1000	625	625	0	375
Total			32875	22927	6621	16306	9948
44	Bengaluru Rural	Hoskote	494	345	300	45	149
45	Bengaluru Rural	Doddaballapura	500	500	0	500	0
46	Bengaluru Rural	Vijayapura	108	108	56	52	0
47	Bengaluru Rural	Devanahalli	315	315	19	296	0
48	Bengaluru Rural	Nelamangala	200	87	41	46	113
Total			1617	1355	416	939	262
49	Ramanagara	Ramanagara	1530	1530	271	1259	0
50	Ramanagara	Ramanagara	888	280	280	0	608
51	Ramanagara	Channapattana	1450	1160	534	626	290
52	Ramanagara	Magadi	504	504	54	450	0
53	Ramanagara	Bidadi	429	328	119	209	101
54	Ramanagara	Kanakapura	1881	1881	696	1185	0
55	Ramanagara	Kanakapura	698	570	240	330	128
Total			7380	6253	2194	4059	1127
56	Kolar	KGF (Robertsonpete)	843	843	0	843	0
57	Kolar	KGF Town	400	244	162	82	156
58	Kolar	Mulabagilu	500	500	0	500	0
59	Kolar	Mulabagilu Town	631	616	316	300	15
60	Kolar	Bangarapete	400	400	0	400	0
61	Kolar	Srinivasapura	600	600	170	430	0
62	Kolar	Malur Town	400	227	213	14	173
Total			3774	3430	861	2569	344
63	Chikkaballapura	Chintamani	230	230	0	230	0
64	Chikkaballapura	Chikkaballapura	242	242	0	242	0
65	Chikkaballapura	Chikkaballapura	220	0	0	0	220
66	Chikkaballapura	Chikkaballapura	760	285	135	150	475
67	Chikkaballapura	Shidlaghatta	500	500	0	500	0
68	Chikkaballapura	Shidlaghatta Town	612	612	7	605	0

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
Total			2564	1869	142	1727	695
69	Tumkur	Sira	450	439	0	439	11
70	Tumkur	Sira	1008	1008	756	252	0
71	Tumkur	Madhugiri	450	450	0	450	0
72	Tumkur	Turuvekere	200	140	0	140	60
73	Tumkur	Pavagada	300	300	0	300	0
74	Tumkur	Kunigal	500	440	10	430	60
75	Tumkur	Tumkur city	1450	745	345	400	705
76	Tumkur	Chikkanayakanahalli	800	480	445	35	320
77	Tumkur	Gubbi Town	300	147	58	89	153
78	Tumkur	Tiptur Town	1200	72	32	40	1128
79	Tumkur	Koratagere Town.	520	44	29	15	476
Total			7178	4265	1675	2590	2913
80	Mysore	Narasimharaja area (KN Pura)	350	344	59	285	6
81	Mysore	Hunsur	500	500	28	472	0
82	Mysore	N R Constituency	325	296	161	135	29
83	Mysore	K.R.Nagar Town	205	116	44	72	89
84	Mysore	Krishnaraja Area	1329	829	135	694	500
85	Mysore	Chamaraja area	655	513	140	373	142
86	Mysore	Nanjanagudu	300	175	125	50	125
87	Mysore	T.Narasipura	125	125	15	110	0
88	Mysore	Bannur	300	300	80	220	0
89	Mysore	Krishnaraja Constituency	1344	1312	1312	0	32
90	Mysore	Krishnaraja Constituency	868	640	640	0	228
Total			6301	5150	2739	2411	1151
91	Chikkamagaluru	Chikkamagaluru	280	273	43	230	7
92	Chikkamagaluru	Chikkamagalur Town	500	106	24	82	394
93	Chikkamagaluru	Tarikere	250	214	52	162	36
94	Chikkamagaluru	Tarikere Town	250	142	75	67	108
95	Chikkamagaluru	Kadur	404	404	0	404	0

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
96	Chikkamagaluru	Kadur Town	500	230	134	96	270
97	Chikkamagaluru	Birur Town	300	23	7	16	277
Total			2484	1392	335	1057	1092
98	Hassan	Hassan	327	285	157	128	42
99	Hassan	Hassan City	1000	306	176	130	694
100	Hassan	Holenarasipura	460	194	23	171	266
101	Hassan	Holenarasipura Town	1000	35	7	28	965
102	Hassan	Arasikere	300	162	62	100	138
103	Hassan	Sakaleshpura	130	120	120	0	10
104	Hassan	Channarayaptna	250	155	75	80	95
105	Hassan	Arakalugodu	220	220	0	220	0
Total			3687	1477	620	857	2210
106	Chamarajanagara	Chamarajanagara	250	250	35	215	0
107	Chamarajanagara	Kollegala	200	200	10	190	0
108	Chamarajanagara	Gundlupete	250	244	125	119	6
Total			700	694	170	524	6
109	Mandya	Mandya	500	436	132	304	64
110	Mandya	Malavalli	500	500	190	310	0
111	Mandya	Nagamangala	250	238	170	68	12
112	Mandya	Madduru	250	167	95	72	83
113	Mandya	K.R. Pet Town.	500	65	50	15	435
Total			2000	1406	637	769	594
114	Mangaluru	Mangaluru	500	0	0	0	500
Total			500	0	0	0	500
115	Shivamogga	Sagara (1300 BLC)	288	288	151	137	0
116	Shivamogga	Shivamogga	1590	892	143	749	698
117	Shivamogga	Bhadravathi	500	463	106	357	37
118	Shivamogga	Soraba	97	97	0	97	0
119	Shivamogga	Shiralkoppa	250	250	125	125	0
120	Shivamogga	Shikaripura & Shiralkoppa	1000	0	0	0	1000

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
Total			3725	1990	525	1465	1735
121	Udupi	Udupi	500	400	120	280	100
122	Udupi	Udupi Town	400	0	0	0	400
123	Udupi	Karkala Town	250	250	250	0	0
Total			1150	650	370	280	500
124	Belagavi	Belagavi	829	829	0	829	0
125	Belagavi	Belgavi (north)	905	598	196	402	307
126	Belagavi	Belgavi (South)	1748	433	264	169	1315
127	Belagavi	Gokak	600	360	0	360	240
128	Belagavi	Ramdurga	600	600	0	600	0
129	Belagavi	Kudachi	301	301	0	301	0
130	Belagavi	Kudachi	873	706	253	453	167
131	Belagavi	Kuduchi/Harugeri	518	199	143	56	319
132	Belagavi	Chikkodi	449	313	0	313	136
133	Belagavi	Khanapur	469	380	219	161	89
134	Belagavi	Bailhongal	705	705	705	0	0
135	Belagavi	Athani	798	798	111	687	0
136	Belagavi	Raybag	1035	0	0	0	1035
137	Belagavi	Sankeshwar	1331	326	226	100	1005
138	Belagavi	Soudatti	983	550	550	0	433
139	Belagavi	Soudatti	400	0	0	0	400
140	Belagavi	Nippani	588	133	88	45	455
141	Belagavi	Mudalagi	1429	155	35	120	1274
142	Belagavi	Kitturu	200	95	87	8	105
Total			14761	7481	2877	4604	7280
143	Uttara Kannada	Mundgod	209	209	8	201	0
144	Uttara Kannada	Mundgod	906	906	0	906	0
145	Uttara Kannada	Haliyal	213	213	2	211	0
146	Uttara Kannada	Haliyal	661	645	200	445	16
147	Uttara Kannada	Dandeli	287	287	7	280	0

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
148	Uttara Kannada	Dandeli	1176	1176	402	774	0
149	Uttara Kannada	Kumta	411	74	71	3	337
150	Uttara Kannada	Sirsi	644	584	260	324	60
151	Uttara Kannada	Yallapura	579	579	0	579	0
152	Uttara Kannada	Bhatkal	313	0	0	0	313
Total			5399	4673	950	3723	726
153	Bagalakote	Ilkal	250	222	122	100	28
154	Bagalakote	Hunagunda / Ilkal	250	250	150	100	0
155	Bagalakote	Kerur	250	250	24	226	0
156	Bagalakote	Kerur	455	161	106	55	294
157	Bagalakote	Mudhol (Old)	250	250	38	212	0
158	Bagalakote	Mudhol (New)	250	75	42	33	175
159	Bagalakote	Rabakavi Banahatti	250	235	72	163	15
160	Bagalakote	Rabakavi Banahatti	565	541	24	517	24
161	Bagalakote	Jamakhundi	250	150	24	126	100
162	Bagalakote	Bilagi	500	278	153	125	222
163	Bagalakote	Bilagi	250	0	0	0	250
164	Bagalakote	Bagalkote	784	447	258	189	337
165	Bagalakote	Bagalkote	500	468	468	0	32
166	Bagalakote	Badami	275	0	0	0	275
167	Bagalakote	Mahalingapura	500	405	405	0	95
168	Bagalakote	Teradal	250	226	14	212	24
Total			5829	3958	1900	2058	1871
169	Vijayapura	Vijayapura	1028	1028	368	660	0
170	Vijayapura	Vijayapura	500	500	250	250	0
171	Vijayapura	Vijayapura	1800	1450	748	702	350
172	Vijayapura	Vijayapura	1285	744	561	183	541
173	Vijayapura	B.Bagewadi	300	186	106	80	114
174	Vijayapura	Nidagundha/ B.bagewadi	250	92	47	45	158

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
175	Vijayapura	Muddebihal	250	150	79	71	100
176	Vijayapura	Muddebihal	300	140	140	0	160
177	Vijayapura	Indi (Old)	250	250	20	230	0
178	Vijayapura	Indi (New)	250	235	97	138	15
179	Vijayapura	Talikote	474	229	168	61	245
180	Vijayapura	Sindhagi	250	107	2	105	143
181	Vijayapura	Devarahipparagi	250	192	93	99	58
Total			7187	5303	2679	2624	1884
182	Ballari	Ballari	1188	1188	0	1188	0
183	Ballari	Ballari	1613	1260	377	883	353
184	Ballari	Ballari	609	560	66	494	49
185	Ballari	Ballari	551	502	136	366	49
186	Ballari	Thekkalakote	268	268	0	268	0
187	Ballari	Sandur	651	651	197	454	0
188	Ballari	Siruguppa	598	598	55	543	0
189	Ballari	Kampli	500	500	116	384	0
Total			5978	5527	947	4580	451
190	Vijayanagara	Harapanahalli	253	253	0	253	0
191	Vijayanagara	Harappanahalli	1156	698	95	603	458
192	Vijayanagara	Kamalapura	491	491	0	491	0
193	Vijayanagara	Kamalapura	446	433	62	371	13
194	Vijayanagara	Hosapete	1230	1130	198	932	100
195	Vijayanagara	Kottur	411	411	105	306	0
196	Vijayanagara	Huvinahadagali	741	739	24	715	2
197	Vijayanagara	Kudligi	879	879	704	175	0
Total			5607	5034	1188	3846	573
198	Chitradurga	Challakere	1127	1127	94	1033	0
199	Chitradurga	Hosadurga Town	700	400	220	180	300
200	Chitradurga	Molkalmuru Town	500	330	80	250	170
201	Chitradurga	Holalkere	327	327	45	282	0

SL No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
202	Chitradurga	HolalkereTown	206	153	63	90	53
203	Chitradurga	Hiriyur	477	477	28	449	0
204	Chitradurga	Hiriyur	988	550	123	427	438
205	Chitradurga	Chitradurga City.	1226	710	272	438	516
206	Chitradurga	Chitradurga City.	292	192	77	115	100
Total			5843	4266	1002	3264	1577
207	Davanagere	Harihara	801	801	0	801	0
208	Davanagere	Davanagere City.	895	895	228	667	0
209	Davanagere	Davanagere North.	828	315	21	294	513
210	Davanagere	Honnali Town	351	351	21	330	0
211	Davanagere	Channagiri	295	295	0	295	0
212	Davanagere	Channagiri Town	1002	840	160	680	162
213	Davanagere	Jagalooru	207	207	0	207	0
214	Davanagere	Jagaluru Town	300	300	54	246	0
Total			4679	4004	484	3520	675
215	Haveri	Haveri	963	963	0	963	0
216	Haveri	Haveri	500	450	199	251	50
217	Haveri	Byadagi	250	250	0	250	0
218	Haveri	Byadagi	500	500	0	500	0
219	Haveri	Hanagal	250	250	0	250	0
220	Haveri	Hanagal	1000	1000	200	800	0
221	Haveri	Shiggavi	850	850	225	625	0
222	Haveri	Savanur	454	254	154	100	200
223	Haveri	Shiggavi/Savanuru	696	696	71	625	0
224	Haveri	Ranibennur	325	250	0	250	75
225	Haveri	Ranibennur	288	288	1	287	0
226	Haveri	Ranibennuru	887	887	5	882	0
227	Haveri	Hirekeruru	250	250	54	196	0
Total			7213	6888	909	5979	325
228	Dharwad	HDMC- Hubballi	525	463	242	221	62

Sl. No	District	Name of the Project	Sanctioned Houses	No of Houses			
				Total Started	Houses in Progress	Completed	Curtailed
229	Dharwad	Dharwad	1292	403	302	101	889
230	Dharwad	Dharwad	976	448	336	112	528
231	Dharwad	Dharwada	1350	750	109	641	600
232	Dharwad	Hubballi	1300	1300	292	1008	0
233	Dharwad	Hubli	264	264	264	0	0
234	Dharwad	Hubli-Dharwad (Central)	625	625	340	285	0
235	Dharwad	Kalaghatagi	500	500	89	411	0
236	Dharwad	Kalaghatagi	250	250	150	100	0
237	Dharwad	Navalgunda	375	375	335	40	0
238	Dharwad	Kundagola	235	235	0	235	0
Total			7692	5613	2459	3154	2079
239	Gadag	Mulgund	479	375	19	356	104
240	Gadag	Rona	210	210	0	210	0
241	Gadag	Rona/Gajendragad	300	300	100	200	0
242	Gadag	Lakshmeshwar	343	343	0	343	0
243	Gadag	Mundaragi/Shirahatti	750	750	330	420	0
244	Gadag	Gadag	863	863	349	514	0
245	Gadag	Naragunda	500	410	185	225	90
Total			3445	3251	983	2268	194
246	Koppal	Gangavathi	200	200	2	198	0
247	Koppal	Gangavathi	800	800	400	400	0
248	Koppal	Yalaburga	643	336	50	286	307
249	Koppal	Koppal	337	337	0	337	0
250	Koppal	Koppal	402	402	6	396	0
251	Koppal	Kushtagi	715	115	115	0	600
Total			3097	2190	573	1617	907
252	Bidar	Bidar	1500	1500	0	1500	0
253	Bidar	Bidar Town	750	707	37	670	43
254	Bidar	Humnabad	250	250	0	250	0
255	Bidar	Humnabad Town	500	500	284	216	0

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: 'ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಸಿ 57 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2017, ದಿನಾಂಕ: 23.10.2017.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಸಿ 115 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2018 (ಭಾ-1), ದಿನಾಂಕ: 24.11.2018.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಸಿ 31 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2019 (ಭಾ-1), ದಿನಾಂಕ: 16.01.2020.
4. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಸಿ 79 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2020, ದಿನಾಂಕ: 23.07.2020.
5. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಸಿ 101 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2020, ದಿನಾಂಕ: 16.10.2020.
6. ಭವಿಷ್ಯಾತ್ ವಿವರಿಸಿರುವ ರೂಪರೇಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಸಿ 62 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2017 ಉಳಿ ಏಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ 'ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಲೇ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) - ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಥವಾ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ಅಥವಾ ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಿ+3 ವಸತಿ ಸಮೀಪದೊಳಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಜಿ+14 ಮಹಡಿಗಳವರೆಗಿನ ವಸತಿ ಸಮೀಪದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ 46,499 ಮನೆಗಳ (Dwelling Units) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ' ಎಂಬ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಉಳಿದ 53,501 ಮನೆಗಳನ್ನು G+3 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (4) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 50 (ಐವತ್ತು) ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 50 (ಐವತ್ತು) ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 (ಐವತ್ತು) ರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇತರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಘನಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (5) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ವಂತಿಕೆ ಹಣ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಾಗಿ ಸದರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು L.D.B.I. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಹಿತ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು Virtual Account System ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಮನೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ "ಆನ್‌ಲೈನ್" ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

- (1) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು "ಆನ್‌ಲೈನ್" ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ;
- (2) ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 48,614;
- (3) ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 17,360;
- (4) ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 65,974; ಹಾಗೂ
- (5) ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 48,614 ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ "ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವಂತಿಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಲಯವಾರು ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಮಹಡಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ 48,614 ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.



2017 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.87,600 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮನೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಅರ್ಹ ಬಡ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ)ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ರೂ. 87,600/- ಗಳಿಂದ ರೂ. 3,00,000/- ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನೆಗಳ ವೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 50 (ಐವತ್ತು) ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿ.ಡಿ.ಎ.) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಳ 112 ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ 2021.

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 05/07/2021.

ಪ್ರಕಟವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2021ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲಾರ್ಧದೊಳಗೆ ತುಂಟಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

2. ಈ ಆದೇಶವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ:-

- (1) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹುಟ್ಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ:ರೂ. 3,00,000/- (ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗಿರಬೇಕು;
- (2) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ವಾಸ ಧೃವೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ;



- (3) ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು;
- (1) ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು;
- (2) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪದಿತರ ಜೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು;
- (3) ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್‌ನಿಂದ "ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್" ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ "ಡಾಟಾ" ಸೇವೆ ತಾಳೆಹಾಕಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು);
- (4) ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮಿಗುಲಾತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್‌ನಿಂದ "ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್" ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ತಾಳೆಹಾಕಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು);
- (5) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- (6) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜುಜಾಪಾತಾ ಅಯೋಗದ ಗುರುತಿನ ಜೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- (7) ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು;
- (8) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ಸಿಡ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು;
- (9) ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್, ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು, ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- (10) ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ;
- (11) ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಲಿಮಿಟಿಯಾಗಿ ರೂ. 1,00,000/- (ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ



ನಿಯಮಿತವು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು;

- (12) ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ / ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸತಿ / ನಿವೇಶನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಘಟಕದಿಂದ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಂತಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಪಾವತಿಸಿರಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು; ಹಾಗೂ
- (13) ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಹಂತಿಕೆಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತಿಯವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 (ಪೂರ್ವಾಪು) ರಷ್ಟು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 (ಹತ್ತು) ರಷ್ಟು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 (ಹತ್ತು) ರಷ್ಟು, ಹಾಗೂ ಇತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 30 (ಪೂರ್ವಾಪು) ರಷ್ಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ 1.4.1.1 ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ
ಮೆತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,


(ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ) 5/7
ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2,
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ:

ಸಂಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಇದನ್ನು ಇ-ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆಗಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಇವರಿಗೆ:

1. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು & ಹಕ್ಕುಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜಿ. & ಎಸ್. ಎಸ್. ಎ.), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
3. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಇ. & ಲೆ. ಎಸ್. ಎ.), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009
5. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 8ನೇ ಮಹಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009
6. ನಿರ್ದೇಶಕರು (P.M.I.), ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
7. ನಿರ್ದೇಶಕರು (D.P.D.), ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
8. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
9. ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ವಿಶಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
10. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
11. ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
12. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
13. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈ-3 ಮತ್ತು 9, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
14. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 ರವರು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1 - ಇದನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇ-ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆಗತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
15. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ (ರೆಫರ) / (ಸಮನ್ವಯ) ವಿಶಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
16. ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶಾಖೆ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಭವನ, ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
17. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ / ಫೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಳು.