


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 892 (1023)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 18-12-2024
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಾವುವು; ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	2022-23 ಹಾಗೂ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೇನು; ಅವುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು? (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-02ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ:ಲೋಇ/1211/ಐಎಫ್‌ಎ/2024 (ಇ-ಕಛೇರಿ)


ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ
 (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು)

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ		ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ		ದಾವಣಗೆರೆ		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು		ಉಡುಪಿ		ಮಂಗಳೂರು		ಪಲಯ ಒಟ್ಟು	
		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	0	0	995.00	0	560.20	223.00	807.00	435.00	5442.00	400.00	3220.00	0.00	3238.00	3227.76	14262.2	4285.76
2	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	13295.00	14665.00	900.00	0.00	526.83	1,435.00	1242.32	2128.00	19061.00	580.00	19071.00	200.00	7650.00	10208.43	61746.15	29216.43
3	3054-04-337-1-10-200- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	1177.70	1277.39	768.84	575.61	4,366.24	610.34	440.02	397.38	2054.32	1060.09	966.84	331.29	1660.88	621.82	11434.84	4873.92
4	3054-03-337-0-05-200 - ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	1377.88	777.75	522.08	555.19	2,702.82	536.47	380.65	331.58	1791.88	1695.02	1130.81	550.19	2172.77	1551.58	10078.69	5997.78
5	3054-04-337-1-10-200- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮಳೆಹಾನಿ)	355.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	15.00	26.89	420.00	0.00	385.00	0.00	405.00	0.00	1747	26.89
6	3054-03-337-0-05-200 - ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಮಳೆಹಾನಿ)	1023.00	0.00	93.00	0.00	500.00	0.00	88.18	24.66	900.00	0.00	737.00	0.00	493.00	0.00	3834.18	24.66
	ಒಟ್ಟು	17228.38	16720.14	3445.92	1130.80	8656.09	2804.81	2973.17	3343.51	29669.20	3735.11	25510.65	1081.48	15619.65	15609.59	103103.06	44425.44

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು (2022-23)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-892 (1023) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ			3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ			3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ		
		ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	2	87	88	89	90	91	92	93	94	95

1	ಧಾರವಾಡ	260.00	244.80	244.80	60.00	53.69	53.69	1066.00	2352.72	2352.72
2	ಹಾವೇರಿ	130.00	56.47	56.47	120.00	24.47	24.47	1787.00	595.49	595.49
3	ಗದಗ	875.00	148.39	148.39	200.00	36.98	36.98	649.00	1886.98	1886.98
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	100.00	446.48	446.18	90.00	273.25	273.23	1418.00	2242.58	2240.62
5	ಕಾರವಾರ	120.00	193.91	185.95	210.00	64.26	64.26	511.00	1257.18	1257.18
	ಧಾರವಾಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	1485.00	1090.05	1081.79	680.00	452.65	452.63	5431.00	8334.95	8332.99
6	ಬೆಳಗಾವಿ	145.00	484.18	484.18	177.23	316.95	316.95	1615.30	1731.53	1731.53
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	175.00	199.38	199.38	170.00	16.89	16.89	3887.00	2910.56	2910.56
8	ಬಿಜಾಪೂರ	100.00	24.07	24.07	80.00	14.13	14.13	2130.00	2418.16	2418.16
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	65.13	135.75	135.75	0.00	55.90	55.90	3153.00	1385.98	1385.98
	ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	485.13	843.38	843.38	427.23	403.87	403.87	10785.30	8446.23	8446.23
14	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಎಲ್ ಎಸ್	0.00			0.00			0.00		
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	1970.13	1933.43	1925.17	1107.23	856.52	856.50	16216.30	16781.18	16779.22

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ			3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)			3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)		
		ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	2	102	103	104	117	118	119	120	121	122

1	ಧಾರವಾಡ	2153.73	889.69	889.69	497.00	173.33	173.33	1310.00	359.25	359.25
2	ಹಾವೇರಿ	923.00	678.77	678.76	50.00	222.42	222.42	310.00	533.36	533.36
3	ಗದಗ	670.00	762.68	762.68	210.00	713.68	713.68	930.00	1139.30	1139.30
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	561.00	1030.90	1030.35	800.00	463.67	463.67	410.00	863.64	863.64
5	ಕಾರವಾರ	680.00	621.28	621.28	30.00	119.64	119.64	372.00	251.42	251.42
	ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಕ್ತ	4987.73	3983.32	3982.76	1587.00	1692.74	1692.74	3332.00	3146.97	3146.97
6	ಬೆಳಗಾವಿ	773.00	705.53	705.53	215.00	264.23	264.23	300.00	357.21	357.21
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	2125.67	1795.97	1795.97	200.00	464.50	464.50	50.00	652.49	652.49
8	ಬಿಜಾಪೂರ	1914.00	1045.77	1045.77	50.00	56.94	56.94	335.00	55.50	55.50
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	2817.00	1184.19	1184.19	0.00	39.98	39.98	40.00	233.79	233.79
	ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಕ್ತ	7629.67	4731.46	4731.46	465.00	825.65	825.65	725.00	1298.99	1298.99
14	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯುತ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಎಲ್ ಎಸ್	0.00			0.00			0.00		
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	12617.40	8714.78	8714.22	2052.00	2518.39	2518.39	4057.00	4445.96	4445.96

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)			3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		
		ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	2	123	124	125	126	127	128	135	136	137

1	ಧಾರವಾಡ	75.00	43.97	43.97	320.00	9.55	9.55	5741.73	4127.00	4127.00
2	ಹಾವೇರಿ	90.00	59.16	59.16	440.00	31.45	31.45	3850.00	2201.59	2201.58
3	ಗದಗ	195.00	97.46	97.46	415.00	68.61	68.60	4144.00	4854.08	4854.07
4	ಶಿರ್ಸಿ	525.00	175.51	175.51	296.00	128.28	128.28	4200.00	5624.31	5621.48
5	ಕಾರವಾರ	185.00	84.58	84.58	0.00	50.00	50.00	2108.00	2642.27	2634.31
	ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಕ್ತ	1070.00	460.68	460.68	1471.00	287.89	287.88	20043.73	19449.25	19438.44
6	ಬೆಳಗಾವಿ	75.00	64.97	64.67	20.00	5.00	5.00	3320.53	3929.60	3929.30
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	160.00	24.99	24.99	0.00	48.44	48.44	6767.67	6113.22	6113.22
8	ಬಿಜಾಪೂರ	340.00	0.00	0	0.00	0.00	0	4949.00	3614.57	3614.57
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	120.00	67.27	67.27	15.00	70.52	70.52	6210.13	3173.38	3173.38
	ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಕ್ತ	695.00	157.23	156.93	35.00	123.96	123.96	21247.33	16830.77	16830.47
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡ್ಜ್‌ವರ್ತ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಎಲ್ ಎಸ್	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಪಲಯ	1765.00	617.91	617.61	1506.00	411.85	411.84	41291.06	36280.02	36268.91

—OH—

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು (2023-24)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-892 (1023) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ			3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ			3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ		
		ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	2	87	88	89	90	91	92	93	94	95

1	ಧಾರವಾಡ	16.24	342.59	342.59	7.78	131.94	131.94	856.40	1255.17	1255.17
2	ಹಾವೇರಿ	260.42	107.41	107.41	164.53	20.35	20.33	529.04	1203.64	1203.64
3	ಗದಗ	161.83	120.33	120.33	101.94	56.52	56.52	451.04	344.72	344.72
4	ಶಿವಿ	20.06	75.08	75.07	9.12	92.83	91.34	1301.64	1248.16	1206.91
5	ಕಾರವಾರ	17.20	19.12	14.12	9.95	24.80	24.80	236.62	521.41	520.71
	ಧಾರವಾಡ ವ್ಯತ್ಯ	475.75	664.53	659.52	293.32	326.44	324.93	3374.74	4573.10	4531.15
6	ಬೆಳಗಾವಿ	95.91	625.75	625.75	38.24	420.42	420.42	1822.87	1382.20	1382.08
7	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	294.43	313.05	313.05	134.74	137.49	137.49	914.16	2046.37	2046.37
8	ಬಿಜಾಪೂರ	193.93	18.62	18.62	144.87	49.82	49.82	536.90	1781.07	1779.94
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	243.98	74.73	74.72	69.20	29.86	29.85	1066.77	867.72	867.72
	ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯತ್ಯ	828.25	1032.15	1032.14	387.05	637.59	637.58	4340.70	6077.36	6076.11
14	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಎಲ್ ಎಸ್	0.00			0.00			0.00		
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	1304.00	1696.68	1691.66	680.37	964.03	962.51	7715.44	10650.46	10607.26

- 05 -

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ			3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)			3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)		
		ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	2	102	103	104	117	118	119	120	121	122

1	ಧಾರವಾಡ	873.08	1147.36	1147.36	0.00	569.25	569.25	0.00	473.80	473.80
2	ಹಾವೇರಿ	714.49	879.94	879.94	0.00	377.07	377.07	0.00	356.83	356.83
3	ಗದಗ	563.27	497.38	497.38	0.00	546.60	546.60	0.00	152.86	152.86
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	760.80	687.40	685.83	0.00	647.45	647.45	0.00	386.42	386.42
5	ಕಾರವಾರ	533.09	510.16	510.16	0.00	107.25	107.25	0.00	338.93	338.93
	ಧಾರವಾಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	3444.73	3722.24	3720.67	0.00	2247.62	2247.62	0.00	1708.84	1708.84
6	ಬೆಳಗಾವಿ	2098.65	729.80	729.80	0.00	497.36	497.36	0.00	319.57	319.57
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	2899.33	1676.24	1676.24	0.00	944.19	944.19	0.00	413.69	413.69
8	ಬಿಜಾಪೂರ	1138.09	931.11	931.11	0.00	367.29	367.29	0.00	320.76	320.76
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	696.68	860.21	860.21	0.00	126.83	126.83	0.00	305.49	305.49
	ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	6832.75	4197.36	4197.36	0.00	1935.67	1935.67	0.00	1359.51	1359.51
14	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯುತ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಎಲ್ ಎಸ್	0.00			0.00			0.00		
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಪಾಲಂಕು	10277.48	7919.60	7918.03	0.00	4183.29	4183.29	0.00	3068.35	3068.35

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)			3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ)			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		
		ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	2	123	124	125	126	127	128	135	136	137

1	ಧಾರವಾಡ	0.00	71.81	71.81	0.00	196.62	196.62	1825.31	3991.92	4188.54
2	ಹಾವೇರಿ	0.00	34.82	34.82	0.00	93.53	93.53	1703.30	2980.06	3073.57
3	ಗದಗ	0.00	54.34	54.34	0.00	218.77	218.77	1332.42	1772.75	1991.52
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	0.00	101.04	101.04	0.00	353.36	353.36	2192.66	3238.38	3547.42
5	ಕಾರವಾರ	0.00	95.21	95.21	0.00	0.00	0	892.07	1616.88	1611.18
	ಧಾರವಾಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	0.00	357.22	357.22	0.00	862.28	862.28	7945.76	13599.99	14412.23
6	ಬೆಳಗಾವಿ	0.00	0.00	0	0.00	54.28	54.28	4055.67	3975.10	4029.26
7	ಬೆಂಗಳೂರು	0.00	5.61	5.61	0.00	15.60	15.60	4248.27	5536.64	5552.24
8	ಬಿಜಾಪೂರ	0.00	8.95	8.95	0.00	0.00	0	2022.74	3477.62	3476.49
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0	2093.43	2281.64	2281.62
	ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	0.00	31.36	31.36	0.00	69.88	69.88	12420.11	15271.00	15339.61
14	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಎಲ್ ಎಸ್	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	0.00	388.58	388.58	0.00	932.16	932.16	20365.87	28870.99	29751.84

-07-

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Phase-I Abstract (District & Division wise) of Flood Damages during 2022-23

NORTH EAST ZONE Kalaburagi

(Rs.in lakh)

SI No	District	Division	3054-SH ROADS		3054- MDR ROADS		3054-SH CD/Bridges		3054- MDR CD/Bridges		Buildings Works		GRAND Total No's of Works in SH , MDR ROADS, & BRIDGES	GRAND TOTAL Amount required restoration/ reconstruction for ROADS & BRIDGES
			No of Works in SH	Amount required restoration/ reconstruction in SH	No of Works in MDR	Amount required restoration/ reconstruction in MDR	No of CD/Bridge Works in SH & MDR	Amount required restoration/ reconstruction of SH & MDR CD/Bridges	No of CD/Bridge Works in MDR	Amount required restoration/ reconstruction of MDR CD/Bridges	No of Buildings Works	Amount required restoration/ reconstruction of Buildings Works		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kalaburagi	Kalaburagi	3	10	3	18	5	15	1	2	0	0	12	45.00
2	Sedam	Sedam	1	5.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0.00	0.00	4	30.00
3	Yadagiri	Yadagiri	2	24.00	1	3.50	0	0.00	2	7.50	0	0.00	5	35.00
4	Bidar	Bidar	0	0.00	0	0.00	2	25.00	8	75.00	0.00	0.00	10	100.00
5	Vijayanagara	Hosapete	5	25.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	6	30.00
6	Raichur	Raichur	0	0.00	3	85.00	1	50.00	1	15.00	0.00	0.00	5	150.00
7	Koppal	Koppal	4	8.00	7	16.00	3	21.00	2	25.00	0.00	0.00	16	70.00
8	Ballari	Ballari	2	9.35	2	5.65	1	25.00	0	0.00	0.00	0.00	5	40.00
North_East Zone Kalaburagi Grand total			17	81.35	17	133.15	12	136.00	17	149.50	0	0.00	63	500.00

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ-1

2022-23 & 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
2022-23					
1	ಬೆಂಗಳೂರು	23	64.10	200.00	200.00
2	ರಾಮನಗರ	13	0.35	658.00	224.10
3	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ	24	100.38	272.00	272.00
4	ಕೋಲಾರ	4	1.14	35.00	35.00
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	7	1.10	100.00	100.00
6	ತುಮಕೂರು	14	1.58	147.00	123.76
7	ಮಧುಗಿರಿ	8	2.45	27.90	27.78
8	ಮೈಸೂರು	6	5.27	52.00	52.00
9	ಹುಣಸೂರು	9	9.55	1357.00	271.09
10	ಮಂಡ್ಯ	77	125.10	661.50	661.50
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1	1.40	275.00	275.00
12	ಹಾಸನ	50	33.69	3320.00	3320.00
13	ಮಡಿಕೇರಿ	104	253.13	2210.00	2210.00
	ಒಟ್ಟು	340	599.23	9315.40	7772.23

<p>2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
--

ಅನುಬಂಧ-2

ವಿಭಾಗ : ದಾವಣಗೆರೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	6	7	14	18
2022-23									
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ)									
1	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಳಕಾಲ್ಯೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ 300.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 302.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 302.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 304.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (165468)	475.00	CER No. 231/2022-23	ಬಿ. ಜಯವಿಭವ	492.06	200.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ)
2	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರ ಸರಪಳಿ 290.43 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 296.62 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (165315)	525.00	CER No. 587/2022-23	ಎಸ್.ದೀಪಕ್ ಪಟೇಲ್	454.24	267.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದೆ, ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ.)
3	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾಹೆ-45) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 280.00 ರಿಂದ 280.70ರವರೆಗೆ (ಜಗಲೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(153348)	200.00	CR 55/2022-23	ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ್	176.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ)
4	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರ ಸರಪಳಿ 269.00 ರಿಂದ 270.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (153321)	120.00	CR 56/2022-23	ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ್	100.51	2.18	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆವತಿಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡ್ಯ-ಅಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ಕಿ.ಮೀ 313.05 ರಿಂದ 313.550 ರ ವರೆಗೆ (ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಡ್ವಿ-ಮುಖ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (153488)	300.00	CR 62/2022-23	ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ್	288.13	123.59	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ)
ಜಗಲೂರು ಒಟ್ಟು				1620.00	Page 1 of 34 -10-		1511.56	593.36	

6	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-25) ಕಿ.ಮೀ. 128.00 ರಿಂದ 132.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (160002)	630.00	CER No. 146/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	563.08	3.49	3 ಕಿ.ಮೀ ಡಿಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. (ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ)
7	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-76) ಕಿ.ಮೀ 120.09 ರಿಂದ 122.95ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಕೋಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ) (160353)	190.00	CR 94/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	183.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಒಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ)
8	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಾಹೆ-76 (ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 125.50ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (163811)	200.00	CR No. 118/2022-23	ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್	234.95	230.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
9	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಲಬೆನ್ನೂರುನಿಂದ ಗೋವಿನಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ (ಹಿಂದಸಫಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (160467)	400.00	CER 157/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕೋ	409.81	100.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
10	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ - ಮಲಬೆನ್ನೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 14.20, 16.00 ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು 22.385 ರಿಂದ 22.820 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (155276)	300.00	CER No. 84/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	289.01	275.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ) (ಎನ್‌ಒಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ)
11	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾ: ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ರಿಂದ ಕೋಣನತಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 25.00 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (155350)	200.00	CR No. 80/2022-23	ಬಿ.ಜಯವಿಭವ	204.21	204.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
			ಹರಿಹರ ಒಟ್ಟು	1920.00			1884.25	814.22	
12	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಬಸವಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ-ತ್ಯಾವಣಿಗೆ-ದುಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.00 ರಿಂದ 25.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (160488)	100.00	DR No. 46/2022-23	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	102.94		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
13	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 224.00 ರಿಂದ 230.00 ಮತ್ತು 231.00 ರಿಂದ 233.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (161044)	450.00	CER No. 172/2022-23	ಪರಸಪ್ಪ	449.51	99.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
14	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 48 (ಬಸವಪಟ್ಟಣ) ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 (ಹೊಳಲೆರೆ)ಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ - ತ್ಯಾವಣಿಗೆ - ದುಮ್ಮಿ) ಕಿ.ಮೀ 16.80 ರಿಂದ 19.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (153778)	495.00	CER No. 53/2022-23	ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಮಲ್ಲಪುರೇಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ)	508.93	75.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಎನ್‌ಒಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ.)
			ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	1045.00			1061.43	174.34	
			ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು	4585.00			4457.24	1581.92	
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ : 5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ) (ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುದಾನ)									

1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 206.00 ರಿಂದ 208.00 ರವರೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ (155420)	200.00	CR No. 85/2022-23	ಆರ್. ಪರಮೇಶ್	208.66	87.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 208.00 ರಿಂದ 224.00 ರವರೆಗೆ ಕಬ್ಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (151905)	417.00	CER No. 20/2022-23	ಆರ್. ಪರಮೇಶ್	419.28	322.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎನ್‌ಒ‌ಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ)
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-48 ಕುಮಟ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ 218.80 ರಿಂದ 220.20 ರವರೆಗೆ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (152227)	80.00	DR No. 10/2022-23	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	79.93	47.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ)
3			ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	697.00			707.87	457.48	
3			ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು	697.00			707.87	457.48	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಯೋಜನೆ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)									
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮನಬೇತೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಳಿಚೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ) (160025)	100.00	DR No. 139/2022-23	ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು	85.17	85.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಗೆರೆಯಿಂದ ಮಾಯಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗನೂರು-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಪರಶುರಾಂಪುರ-ಭಾವಿಹಾಳ್ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 11.10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (163078)	200.00	CR No. 112/22-23	ಪರಸಪ್ಪಹೆಚ್	203.51	0.62	ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪುರದಿಂದ ಲಿಂಗಾಪುರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಸವನಹಾಳು, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 7.76ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (163041)	220.00	CER 196/22-23	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	205.17	190.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಐಗೂರು-ಕಿರಿಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ-ಗುಡಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (3.50 ಕಿ.ಮೀ) 159374-	220.00	CER No. 149/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ & ಕೋ	213.77	151.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
5	ದಾವಣಗೆರೆ	ಉತ್ತರ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಸ್ತೆ ರಾಂಪುರದಿಂದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕಾಡಜ್ಜಿ, ಆಲೂರು) ಕಿ.ಮೀ 4.70 ರಿಂದ 7.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (163865)	300.00	CER No. 199/22-23	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	283.06	254.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
6	ದಾವಣಗೆರೆ	ಝೇಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗರಸನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (168346)	300.00	CER No. 338/22-23	ಡಿ.ಎಂ.ಜಯದೇವಯ್ಯ	305.21	305.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
7	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲುವರ್ತಿಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಜೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಡಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 5.60 ರಿಂದ 7.65ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (152012)	200.00	CR 26/2022-23	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.03	193.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)

8	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ನಗರ 'ಸಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್‌ನವಾಜ್ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ. (154584)	35.00	DR 31/2022-23	ಶಿವರಾಜ್ ಡಿ.ಜಿ	30.28	27.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಷಾನಗರ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (154764)	35.00		ಆಂಜನಪ್ಪ.ಬಿ.	38.18	23.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
		ದಾವಣಗೆರೆ ಒಟ್ಟು	1610.00			1563.38	1232.89	
10	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡತಾಳು-ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (162886)	250.00	CER No. 185/2022-23	ಜಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ	258.27	223.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
11	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಹುರಳಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಚನ್ನಮುಂಬಾಪುರ & ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (162933)	250.00	CER No. 184/2022-23	ಜಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ	245.16	81.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
12	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಫಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (165138)	500.00	CER No. 265/22-23	ಜಿ.ಬಿ.ರಾಜು	497.04	105.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ)
13	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೈಡರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (165159)	150.00	CER No. 131/22-23	ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	153.93	153.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ)
14	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (164463)	400.00	CER No. 267/22-23	ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ	420.86	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	1550.00			1575.26	964.41	
15	ಹರಿಹರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕರಗೋಳ - ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.08 ರಿಂದ 12.13 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (152866)	999.50	CER NO. 46/2022-23	ಎಸ್.ಡಿ. ಹಮ್ಮಿನಿ	975.21	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
16	ಹರಿಹರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕೊಂಡಚ್ಚಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ (ಹೆಚ್ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಾರತ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಕೊಂಡಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (153868)	499.50	CER NO. 54/2022-23	ಆರ್.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ	558.95	180.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ)
17	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು-ವೈಎನ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 8.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (160603)	396.00	CER 158/22-23	ಬಿ.ಜಯವಿಭವ	401.86	325.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
18	ಹರಿಹರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಟ್ಟಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎನ್ ಹೆಚ್-4 ಸೇರುವ (ಮಾರ್ಗ ಹನಗವಾಡಿ ಕೆ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.10 ಮತ್ತು 8.10 ರಿಂದ 8.40ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (160350)	122.00	CR No. 93/22-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	118.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)

19	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ವೈ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಗಳ, ಯಲವಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ) ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ 6.10 ರವರೆಗೆ (ಯಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (155237)	250.00	CER No. 88/2022-23	ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ	237.02	108.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
20	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ವೈ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಧೂಳೆಹೋಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.91 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 2.765 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (155316)	430.00	CER No. 85/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	420.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ) (ಎನ್‌ಒಸಿ ಬಂದಿದೆ)
21	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	ಪಾಳ್ಯ - ಮೂಗಿನಗೂಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 12.50 ರಿಂದ 13.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (155253)	495.00	CER No. 86/2022-23	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	497.93	0.44	1.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
			ಹರಿಹರ ಒಟ್ಟು	3192.00			3209.67	615.40	
23	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ-48 ರಿಂದ ಕಾಕನೂರು ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (155647)	430.00	CER No. 90/2022-23	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	426.61		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-76) ಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-116ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿ ಹಂಕಲು, ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ-ಶಂಕ್ರಪುರ-ಗೌರೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (155834)	490.00	CER No. 89/2022-23	ಬಿ.ದಿವಾಕರ್‌ಶೆಟ್ಟಿ	501.98	371.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಎನ್‌ಒಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ)
25	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ. 19 (ಎ) ರಿಂದ ಕಾಕನೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 18.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (160578)	490.00	CER No. 147/22-23	ಆರ್. ಪರಮೇಶ್	484.64		250 ಮೀಟರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
26	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(160471)	110.00	CR 99/2022-23	ಪರಸಪ್ಪ,ಹೆಚ್	114.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
27	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಬಿಳಚಿ - ಕೋಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (160514)	150.00	CR 102/2022-23	ಪರಸಪ್ಪ,ಹೆಚ್	149.88		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)
28	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (160358)	50.00	DR No. 140/22-23	ಟಿ.ಕೆ ರುದ್ರಪ್ಪ	50.17	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)

-14-