



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 961 (1049)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.12.2024
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ, ವಹುವು ಮತ್ತು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																					
ಅ)	ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	<p>ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p style="text-align: center;">(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"><thead><tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ವರ್ಷ</th><th>ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2019-20</td><td>33.90</td></tr><tr><td>2</td><td>2020-21</td><td>25.00</td></tr><tr><td>3</td><td>2021-22</td><td>314.07</td></tr><tr><td>4</td><td>2022-23</td><td>392.25</td></tr><tr><td>5</td><td>2023-24</td><td>3668.50</td></tr><tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>4433.72</td></tr></tbody></table> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಹುವು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ವಹುವು ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.883.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.2. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.166.00ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	1	2019-20	33.90	2	2020-21	25.00	3	2021-22	314.07	4	2022-23	392.25	5	2023-24	3668.50	ಒಟ್ಟು		4433.72
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ																					
1	2019-20	33.90																					
2	2020-21	25.00																					
3	2021-22	314.07																					
4	2022-23	392.25																					
5	2023-24	3668.50																					
ಒಟ್ಟು		4433.72																					

<p>ಆ) ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ವಕ್ರ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ2. ವಕ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
<p>ಇ) ಈ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಈ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?</p>	<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ವಕ್ರ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.883.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.2. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.166.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. <p>ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ವಕ್ರ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.525.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

	<p>2. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.151.00 ಲಕ್ಷಗಳು</p> <p>ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>1. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.358.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>2. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 263 LMQ 2024


(ಬಿ.ಜೆ.ಜೆ.ಜೆ.ಜೆ.ಜೆ.)
ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 961 (1049)



(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ	
1	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2020-21	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸ್ಸಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	85.00	25.00	25.00	25.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	-	ಹಣಬಳಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಚರ್ಚ್, ಮಲ್ಲಂದೂರು (ಜಾಗರ)	30.00	25.00	25.00	25.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	14.11.2022	-
3	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2021-22	ತರೀಕೆರೆ	ಸಂತ ರೋಕಿರವರ ದೇವಾಲಯ	105.00	25.00	25.00	25.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	28.06.2023	-
4	(ಚರ್ಚೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ)	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಪೌಲರ ಚರ್ಚ್, ಹೊಸಪೇಟೆ	30.00	10.00	10.00	10.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.01.2023	-
5	ಚರ್ಚೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2021-22	ಕಡೂರು	ಯೇಸು ಬಾಲರ ದೇವಾಲಯ, ಬೀರೂರು (ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ)	21.00	10.00	10.00	10.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	-	-
6	ಚರ್ಚೆ ಅವರಣಗೋಡೆ	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಪೌಲರ ಚರ್ಚ್, ಹೊಸಪೇಟೆ (ಚರ್ಚೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ)	12.00	10.00	10.00	10.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.01.2024	-
7	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಚರ್ಚ್, ಮಲ್ಲಂದೂರು (ಜಾಗರ)	46.50	25.00	25.00	25.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	-	6.25 ಲಕ್ಷ ಹಣಬಳಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2021-22	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ನೆಟಿವಿಟಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ ಚರ್ಚ್ ಜಾವಳಿ	15.00	10.00	10.00	10.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	-	-
9	ಚರ್ಚೆ ಅವರಣಗೋಡೆ	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸ್ಸಲ್	17.00	10.00	7.50	7.50	2.50	-	ಪ್ರಗತಿ	ಆನುಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	-

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

10	ಚರ್ಚೆ ಆವರಣಗೋಡೆ	2021-22	ಕೊಪ್ಪ	ಸಂತ ರೀತ ಚರ್ಚೆ, ಜಯಪುರ (ಚರ್ಚೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ)	27.25	10.00	10.00	10.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	-	-
11	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2021-22	ಕಡೂರು	ಯೇಸು ಬಾಲರ ದೇವಾಲಯ, ಬೀರೂರು	138.00	25.00	25.00	25.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
12	ಸ್ಮಶಾನ ಆವರಣ ಗೋಡೆ(ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	2021-22	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಅತ್ತಿಗೆರೆ	26.00	23.40	23.40	23.40	-	ಪೂರ್ಣ	-	-	-
13	ಸ್ಮಶಾನ ಆವರಣ ಗೋಡೆ(ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸ್ಸಲ್	29.00	25.00	20.00	20.00	5.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗು ವುದು	-
14	ಸ್ಮಶಾನ ಆವರಣ ಗೋಡೆ(ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	2021-22	ಕೊಪ್ಪ	ಸಂತ ರೀತ ಚರ್ಚೆ, ಜಯಪುರ	27.80	25.00	20.00	20.00	5.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗು ವುದು	-
15	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೋಡೆ	2022-23	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಜಾಪೆಲ್, ಹಿಳ್ಳವಳ್ಳಿ	31.01	25.00	25.00	25.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
16	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ, ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	87.00	50.00	50.00	50.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-

17	ಚರ್ಚೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2023-24	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್ ಸಿರಿಯನ್ ಚರ್ಚ್, ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	19.00	10.00	5.00	5.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
18	ಚರ್ಚೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2023-24	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಚರ್ಚ್, ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	20.00	10.00	5.00	5.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
19	ಚರ್ಚೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2023-24	ತರೀಕೆರೆ	ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಚರ್ಚ್, ಲಿಂಗದಪಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	12.00	10.00	5.00	5.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
20	ಚರ್ಚೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಪೌಲರ ದೇವಾಲಯ, ಕಡಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	13	10.00	5.00	5.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
21	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2023-24	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಚರ್ಚ್, ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ, ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ)	40.00	34.00	17.00	17.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
22	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2023-24	ತರೀಕೆರೆ	ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಚರ್ಚ್, ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗದಪಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	53.00	26.50	13.25	13.25	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-

ವಿಳಿ

೩೩

23	ಚರ್ಚೆ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ	2023-24	ಕಡೂರು	ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚೆ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	51.00	25.50	12.75	12.75	12.75	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
24	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2022-23	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	ಲಿಟ್ಲೆ ಪ್ಲವರ್ ಚರ್ಚೆ, ಮಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	35.88	25.00	25.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
25	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ, ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.78, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು/ಜಿಲ್ಲೆ	29.00	25.00	25.00	25.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
26	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ, ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.552, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು/ಜಿಲ್ಲೆ	32.00	25.00	25.00	25.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
27	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ತರೀಕೆರೆ	ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಚರ್ಚೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	25.00	22.50	22.50	22.50	0.00	ಪೂರ್ಣ	-	-	-
28	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ದೇವಾಲಯ, ಲೋಕವಳ್ಳಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	33.25	25.00	25.00	25.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-
29	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	ಮಾರ್ ಇಗ್ನಾತಿಯೋಸ್ ಜಾಕೋಬೈಟ್ ಸಿರಿಯನ್ ಚರ್ಚೆ, ಸೂಸಲವಾನಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	33.00	25.00	25.00	25.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	-

ಹೆಚ್

XX

30	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ಎನ್ ಆರ್.ಪುರ	ಸಂತ ಮೇರಿಸ್ ಜಾಕೋಬೈಟ್ ಚರ್ಚ್, ಹಂಶುಪಾನಿ, ಪರ್ಕಾಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	31 24	25 00	25.00	25.00	0 00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	--
31	ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಂತ ಪೌಲರ ದೇವಾಲಯ, ಕಡಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	30 00	25 00	25.00	25.00	0 00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	--

ಪು.ಆ.

ಆ.

ಅನುಬಂಧ-01

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 961 (1049)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
										ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ	
1	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	ಕಡೂರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಿಎ ನಿವೇಶನ	23.90	23.90	23.90	23.90	-	-	-	-
2	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	6.00	6.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	-
3	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2021-22	ಕಡೂರು	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗದ್ದೇಪಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ	42.00	42.00	42.00	42.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	-
4	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಿಎ ನಿವೇಶನ	22.67	22.67	22.67	22.67	-	-	-	-

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

5	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2022-23	ಕಡೂರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಡೂರು	159.35	79.65	79.65	79.65	79.65	-	-	-
6	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2022-23	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	107.50	26.87	26.87	26.87	80.63	-	ಪ್ರಗತಿ	31.03.2025
7	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಡಾ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತೇಗೂರು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	134.31	67.15	67.15	67.15	67.15	-	ಪ್ರಗತಿ	31.03.2025
8	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2023-24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ಡಾ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತೇಗೂರು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಸುಮುಖನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,	20.00	20.00	10.00	10.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	31.03.2025
			ಕಡೂರು				10.00	10.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	31.03.2025

ಎಲ್

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 961 (1049)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ/ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ
										ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ	
1	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತೇಗೂರು	1300.00	1000.00	650.00	650.00	650.00	-	ಪ್ರಗತಿ	30.04.2025
2		2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ	1000.00	1000.00	620.00	620.00	380.00	-	ಪ್ರಗತಿ	30.04.2025
3		2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಂಗನವಾಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಗರ-1, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	15.00	15.00	15.00	15.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.09.2022
4		2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಂಗನವಾಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಗರ-2, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	15.00	15.00	15.00	15.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.09.2024
5		2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	15.00	15.00	15.00	15.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.09.2024
6		2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಂಗನವಾಡಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	15.00	15.00	15.00	15.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.09.2024
7		2021-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಂಗನವಾಡಿ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	15.00	15.00	15.00	15.00	-	ಪೂರ್ಣ	-	30.09.2024

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 961
(1049)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
										ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ		
2019-20, 2020-21, 2021-22, ಮತ್ತು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳಿಗೆ (4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ) ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.													
1	ಶಾದಿಮಹಲ್	2023-24	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ಮಾಗುಂಡಿ	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 961 (1049)

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವ/ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಮಾ
										ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ		
1	ಜೈನ್ ಬಸದಿ/ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	2019-20	ಮೂಡಿಗರೆ	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈನ ದಿಗಂಬರ ಸಂಘ, ಬಲಿಗೆ ಬಸದಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	11.79	10.00	10.00	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣ	-	-	-
2	ಜೈನ್ ಬಸದಿ/ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	2021-22	ಮೂಡಿಗರೆ	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈನ ದಿಗಂಬರ ಸಂಘ, ಬಲಿಗೆ ಬಸದಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	139.80	10.00	10.00	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣ	-	15.03.2024	-
3	ಸಮುದಾಯಭವನ	2022-23	ಮೂಡಿಗರೆ	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮೂಡಿಗರೆ ತಾ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	94.35	20.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
4	ಜೈನ್ ಬಸದಿ/ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	2022-23	ಮೂಡಿಗರೆ ಟೌನ್	ಸಮತಿನಾಥ ಜೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೂಡಿಗರೆ ಟೌನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	14.12	7.00	7.00	7.00	-	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ	-
5	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	2022-23	ಶೃಂಗೇರಿ	ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ 1008 ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನಗೊಂಡ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಸಿಂಹನಗಡೆ ಬಸ್ಸಿಮಠ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಮಠ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	150.00	91.58	72.83	72.83	18.75	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇರುವುದು	-
6	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	2023-24	ಶೃಂಗೇರಿ	ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ 1008 ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನಗೊಂಡ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಸಿಂಹನಗಡೆ ಬಸ್ಸಿಮಠ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಮಠ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	250.00	250.00	100.00	100.00	150.00	-	ಪ್ರಗತಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇರುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ದಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

(Handwritten signature)

ಅನುಬಂಧ - 2

Repair & Renovation (R & R)

Head of Account : 2225-04-800-0-04 (015)

LALC 1049

Name of District	Name of Taluks	2019-20 (In Lakhs)			2020-21 (In Lakhs)			2021-22 (In Lakhs)			2022-23 (In Lakhs)			2023-24 (In Lakhs)		
		Sanctioned	Released	Balance	Sanctioned	Released	Balance	Sanctioned	Released	Balance	Sanctioned	Released	Balance	Sanctioned	Released	Balance
Chikkmagaluru	1. Chikkmagaluru	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	76.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	2. Kadur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	3. Koppa	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Mudigere	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Narasimharajapura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Sringeri	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Tarikere	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Ajjampura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		13.00	13.00	0.00	4.00	4.00	0.00	23.00	23.00	0.00	121.00	106.00	15.00	5.00	5.00	0.00

Chief Account Officer
Karnataka State Board of Auqaf

21