

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1088
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	18.12.2024
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ, ವಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ ಸಂ	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯೇನು; ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟು; ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>"ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು 45,124 1BHK ಯಡಿ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 4,417 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು, 3,870 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 36,837 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ, 8096 2BHK ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 304 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 7,792 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1057 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆಗಳು.</p> <p>ಆದರೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಪಿಟ್, ಕರೆ, ನಾಲಾ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ದಾವೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 543 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 514 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 45,124-1BHK ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 8,096-2BHK ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ; ಈವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು/ಬ್ಯಾಕ್ ವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನೀಡುವುದು)	<p>"1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 45,124-1BHK ಹಾಗೂ 8,096-2BHK ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>1ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.11.2018 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.06.2019 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:16.01.2020 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಈವರೆಗೆ 4417-1BHK ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 304-2BHK ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>40,707-1BHK ಹಾಗೂ 3522-2BHK ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಗ್ರಾಮವಾರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.)</p>
ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು; ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	<p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1BHK ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.5,421.04 ಕೋಟಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.676.86 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.685.88 ಕೋಟಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.1,362.74 ಕೋಟಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,058.30 ಕೋಟಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ</p>

		<p>ಸಾಮಾನ್ಯ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗ ರೂ.1.20 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರೂ.7.70 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರೂ.8.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.7.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>																																										
ಈ)	<p>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು;</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ: 28.11.2024 ರ ವರೆಗೆ 1BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಗಾಗಿ 59,668 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ 2BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಗಾಗಿ 5,428 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು On-line ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>1BHK ರಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 0.50 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ 16,232 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಟ್ಟು ರೂ.116.90 ಕೋಟಿಗಳ ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 479 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ರೂ.35.01 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>2BHK ರಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ 472 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರೂ.18.46 ಕೋಟಿಗಳ ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 139 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತ ರೂ.20.43 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>1BHK ಗಾಗಿ 479 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ 2BHK ಗಾಗಿ 139 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 5544.30 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>																																										
ಉ)	<p>ಯಾವ ಗ್ರಾಮ/ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಉಳಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು;</p>	<p>"1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು On-line ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪೀಯ ಕೋಟಾರಡಿ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:28.11.2024ರ ವರೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th rowspan="2">ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ</th> <th colspan="2">ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳು</th> </tr> <tr> <th>1BHK</th> <th>2BHK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ಅನೇಕಲ್</td> <td>101</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ದಾಸರಹಳ್ಳಿ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಮಹದೇವಪುರ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಯಲಹಂಕ</td> <td>140</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಯಶವಂತಪುರ</td> <td>180</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>421</td> <td>141</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳು		1BHK	2BHK		ಅನೇಕಲ್	101	141		ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	-	-		ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	-	-		ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	-	-		ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	-	-		ಮಹದೇವಪುರ	-	-		ಯಲಹಂಕ	140	-		ಯಶವಂತಪುರ	180	-		ಒಟ್ಟು	421	141
ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳು																																										
		1BHK	2BHK																																									
	ಅನೇಕಲ್	101	141																																									
	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	-	-																																									
	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	-	-																																									
	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	-	-																																									
	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	-	-																																									
	ಮಹದೇವಪುರ	-	-																																									
	ಯಲಹಂಕ	140	-																																									
	ಯಶವಂತಪುರ	180	-																																									
	ಒಟ್ಟು	421	141																																									



## RAJIV GANDHI HOUSING CORPORATION LIMITED

## "1 Lakh Multi-Storied Bengaluru Housing Project "

## Abstract of Assembly Constituency wise 1-BHK Physical Progress

Sl No	Assembly Constituency	Project Location	No of DU's	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	Anekal	5	4047	1395	530	2122
2	Bangalore South	3	928	480	112	336
3	Bytarayanapura	8	4223	140	395	3688
4	Dasarahalli	2	1132	0	0	1132
5	K R Puram	3	576	0	0	576
6	Mahadevpura	1	3967	0	448	3519
7	Yelahanka	26	18319	1434	860	16025
8	Yeshawantapura	16	11932	968	1525	9439
	<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>45124</b>	<b>4417</b>	<b>3870</b>	<b>36837</b>

## ಗ್ರಾಮ ವಾರು ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ

Anekal Assembly Constituency Physical Progress						
Sl.No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	Anekal	Kooguru	256	256		0
2	Anekal	Chikkanahalli- Kamanahalli Sy.No.71	530	530		0
3	Anekal	Goolimangala Sy.No.67	344	344		0
4	Anekal	Lingapur Sy.No.112	530	265	265	0
5	Anekal	Anekal Gramanthara Sy.No.509	2387	0	265	2122
<b>Total</b>			<b>4047</b>	<b>1395</b>	<b>530</b>	<b>2122</b>
Bangalore South Assembly Constituency Physical Progress						
Sl.No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	B'lore South	Doddanagamangala Sy.No.11	496	384	112	0
2	B'lore South	Arehalli Sy.No 28	336			336
3	B'lore South	J.Bangipura Sy.No 29	96	96	0	0
<b>Total</b>			<b>928</b>	<b>480</b>	<b>112</b>	<b>336</b>
Bytarayanapura Assembly Constituency Physical Progress						
Sl No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	Bytarayanapura	Navarathna Agrahara Sy.No.14	140	140		0
2	Bytarayanapura	Baivappanahalli Sy.No.80	1187		395	792
3	Bytarayanapura	Kattigenahalli Sy.No 28(in lieu of Yamare Sy.No 195)	448			448
4	Bytarayanapura	Gollahalli Sy.No 43	416			416
5	Bytarayanapura	Mahadeva kodigehalli Sy.No 198 (in lieu of Dasenahalli Sy.No 35)	448			448
6	Bytarayanapura	Bynahalli Sy.No 25 (in lieu of Kudregere Sv.No 117)	224			224
7	Bytarayanapura	Boylahalli Sy.No 56 (in lieu of Thotagere Sy.No 23)	256			256
8	Bytarayanapura	Bandikodigehally	1104			1104
<b>Total</b>			<b>4223</b>	<b>140</b>	<b>395</b>	<b>3688</b>

Dasarahalli Assembly Constituency Physical Progress						
Sl No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	Dasarahalli	Ganigarahalli Sy.No.74	796		796	0
2	Dasarahalli	Shettyhalli Sy No.59	336			336
<b>Total</b>			<b>1132</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>336</b>
K R Puram Assembly Constituency Physical Progress						
Sl No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	K R Puram	Horamavu-Agara Sy.No.104/1	192	0	0	192
2	K R Puram	Kyalasanahalli Sy.No.15	332	0	0	332
3	K R Puram	Horamavu Sy.No 82	52			52
<b>Total</b>			<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
Mahadevapura Assembly Constituency Physical Progress						
Sl No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	Mahadevapura	Bidarahalli Sy.No.193	3967		448	3519
<b>Total</b>			<b>3967</b>		<b>448</b>	<b>3519</b>

Yelahanka Assembly Constituency Physical Progress						
SI No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
1	Yelahanka	Gowdanahalli Sy.No57	320	0	0	320
2	Yelahanka	Mallasandra Sy.No 35	480	0	0	480
3	Yelahanka	Muddanalli Sy.no 01(in lieu of Kukkanahalli Sy.No 80)	96	0	0	96
4	Yelahanka	Koluvaryanahalli Sy.No 70	96	0	0	96
5	Yelahanka	Aluru Sy.No 25	448	0	0	448
6	Yelahanka	Avverhalli Sy.No 10	912	0	0	912
7	Yelahanka	Agraharapalya Sy.No.29	992	0	0	992
8	Yelahanka	Muddanalli Sy.No 01 (in lieu of Kodathi Sv No 82/83)	256	0	0	256
9	Yelahanka	Itagalpura Sy.No 50	352	0	0	352
10	Yelahanka	Govindapura Sy.No.2	701	0	0	701
11	Yelahanka	Singanayakanahalli Sy.No.111	521	0	0	521
12	Yelahanka	Bilijaji Sy.No.27	3592	0	0	3592
13	Yelahanka	Nagadasanahalli Sy.No.63	418	0	0	418
14	Yelahanka	Kukkanahalli Sy.No.77	600	0	600	0
15	Yelahanka	Kukkanahalli Sy.No.78	512	512	0	0
16	Yelahanka	Bettanagere Sy.No.46	3097	0	0	3097
17	Yelahanka	Thotagere Sy.No.14	260	0	260	0
18	Yelahanka	Muthagadhahalli Sy.No 20	512	0	0	512
19	Yelahanka	Tamarasanahalli Sy No 10	704	0	0	704
20	Yelahanka	Kadathanamale Sy.No 116	672	0	0	672
21	Yelahanka	Hunnigere Sy.No 109	288	0	0	288
22	Yelahanka	Muddanahalli sy no.1	640	0	0	640
23	Yelahanka	Sadenahalli Sy.No.30	128	128	0	0
24	Yelahanka	Agraharapalya Sy.No.30	488	488	0	0
25	Yelahanka	Pillahalli Sy.No.53	306	306	0	0
26	Yelahanka	Muthagadhahalli Sy.No 22	928	0	0	928
<b>Total</b>			18319	1434	860	16025

**Yeshwantapur Assembly Constituency Physical Progress**

SL No	Assembly Constituency	Location and Sy.No	Nos of Dus	Completed	Nearing Completion	Under Progress at various Levels
			624	312	312	0
1	Yeshwantapur	Devagere Sy.No.68	225		225	0
2	Yeshwantapur	Kenchanapura Sy.No.63	818	0	254	564
4	Yeshwantapur	Nelaguli Sy.No.145 Parcel-2	734	0	734	0
5	Yeshwantapur	Nelaguli Sy.No.145 Parcel-3	140	140		0
6	Yeshwantapur	Devagere Sy.No.67	1350			1350
7	Yeshwantapur	ChinnaKurchi Sy.No.47	482			482
8	Yeshwantapur	Pungamaranahalli Sy.No.13	5803			5803
9	Yeshwantapur	Muddayanapalya Sy.No 28	516	76		0
	Yeshwantapur	Chikkeluru-rampura Sy.No.1	144			144
10	Yeshwantapur	Devagere Sy.No 69 (in lieu of Menasignahalli Sy.No 145)	96			96
11	Yeshwantapur	Devagaere Sy.No 69 (in lieu of Bidhru Kuppe Sy.No 329)	104			104
12	Yeshwantapur	Devagere Sy.No 69 (in lieu of Yamare Sv.No 88)	272			272
13	Yeshwantapur	Kannminiki Sy.No 41&42 (in lieu of Chunchunkuppe Sy No 23)	624			624
14	Yeshwantapur	Muddayanapalya Sy.No 28 (in lieu of Chunchunkuppe Sy No 23)	11932	968	1525	9439
<b>Total</b>						



Location wise 2-BHK Physical Progress					
Sl No	Location	Sy No.	No of DU's	Completed	At various Floor Levels
1	Gulimangala	67	144	144	
2	K Narayanapura	40	160	160	
3	Nagadasanahalli	63	489		489
4	Bheemankuppe	118	96		96
5	Ganigarahalli	74	135		135
6	Kencanapura	63	1067		1067
7	Nelaguli	145	360		360
8	Lingapura	112	266		266
9	Thotagere	14	144		144
10	Anekal Gramanthara	509	653		653
11	Muddayyanapalya	28	312		312
<b>Total</b>			<b>3826</b>	<b>304</b>	<b>3522</b>

LCQ-1088

1 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
479	3501.00	16232	11689.64

2 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
139	2043.3	472	1846.31