

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 1339 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 18.12.2025. |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಸರ್ಕಾರವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು);	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಧ್ಯತೆಮೇರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಳೂ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ" 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದ್ವಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದರನ್ವಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಾಗಾಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 2017-18 ರಿಂದ 2023-24 ರವರೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ 2579 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : MID 63 FIM 2024, ದಿನಾಂಕ : 13.12.2024 ರನ್ವಯ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆ	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ:	ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು: ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ನೀಡುವುದು:	
ಈ	2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:MID 138 LCQ 2025


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ
 ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1339 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು.	Constn of P.T. across local nala near Badadal Village	98.00	Sri. Ashok B. Guttedar	89.52	89.52	0.00	89.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn. Of B.C.B. Near Devalghangapur - Tellur village	425.00	ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಆಂದ್ರಾಳ	370.06	370.06	0.00	370.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಮಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ	112.19	59.04	52.04	111.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಣರಾವ ಆಲಮೇಲಕರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 365ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ದೋಳ	48.88	0.00	48.88	48.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97/2, 105 ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ	66.55	57.32	0.00	57.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 314 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಾಳು ರಾಠೋಡ	52.19	36.92	0.00	36.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ	57.45	49.00	0.00	49.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS BHIMA RIVER BETWEEN GHOLANOR-MOGANITGA VILLAGE IN AFZALPUR TALUK	7200.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	8519.84	0.00	7422.80	7422.80	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಸಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ. ಭಾವನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿರವರ ಸ. ನಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ	20.57	0.00	19.35	19.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 40)	175.00	ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ವಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ	138.91	131.41	6.94	138.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಲಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.130/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.	4.47	0.40	4.07	4.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾದ (ಬಡದಾಳ) ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.28ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ	3.24	0.89	2.24	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ಲಾಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರವಲ್ಲಿ	4.04	1.83	1.24	3.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪೀರಪ್ಪ ನೂಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.312ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರವಲ್ಲಿ	5.96	5.68	0.00	5.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.104ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಿ ಮುಗಳಿ	3.37	3.20	0.00	3.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.112/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರವಲ್ಲಿ	4.75	0.56	3.18	3.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.63ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರವಲ್ಲಿ	4.75	0.00	3.20	3.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅರ್ಜುನ ಮಾಲಪ್ಪ ಜಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.374ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ	3.29	0.88	2.28	3.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.380/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಅಕರಪಯ್ಯಕುಮಾರ	3.85	1.00	2.45	3.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ:	5.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮನಿ	4.30	3.30	1.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರೊನ್ನಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಮ್ಯಾಕೋಟೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರಪಲ್ಲಿ	5.42	0.93	4.00	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾದ (ಮಾಶಾಳ) ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ರಾಮ ರಾಜೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.650ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ	3.36	0.56	2.79	3.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106 (106/3)ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗ್	11.98	0.34	8.43	8.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಖತಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	13.00	ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತಗೌಡ ಎಸ್. ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	12.21	0.40	11.80	12.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಾ (ಕಾಳನೂರು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಪರಾಜಿತ ತಂದೆ ಅಮ್ಮತ ಸಂಗನಕರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	15.00	ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತಗೌಡ ಎಸ್. ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	14.22	0.41	13.79	14.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪುಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌರಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 228 (228/1)ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ	7.61	0.00	7.43	7.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಾಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೈಲಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/1ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	15.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ	11.93	11.05	0.00	11.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಸ.ನಂ.37ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಕುಮಾರ	13.96	13.78	0.00	13.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೀರಸಾವಳಿಗೆ ಗರಫುಮದ ವೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸ.ನಂ 35, 22, 22/1 ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ	16.11	11.12	0.00	11.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮಿನಪ್ಪ ಸ.ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	15.00	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಎಲ್ ಬಿರಾಳ	14.74	10.74	2.63	13.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗಯ್ಯ ಸ.ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	20.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ	19.12	16.12	2.06	18.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದಗಾ ಗರಫುಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101/2 ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ	13.01	8.91	2.99	11.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹರಿಯಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗ್	9.86	0.00	8.68	8.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ (ಫಕಿರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ) ನಡುವಿನಕರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/8 (117-7)ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	9.93	0.00	9.58	9.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಿಮಶಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.00	ಮಾಹಾಂತಗೌಡ	24.42	0.00	24.42	24.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾಲುಂಟಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.101 (102/2) ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗ್	3.83	2.35	0.48	2.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪಪ್ಪ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.211ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ದತ್ತಾತ್ರೇಯ	4.68	3.44	0.00	3.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಆಲಮೇಲಕರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 365ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ದೋಳ	48.88	0.00	48.88	48.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ	328.07	0.00	309.72	309.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪುಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ದಿಕ್‌ಸಂಗಾ (ಬಿ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	4.34	0.00	2.44	2.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ಅವರಾದ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ	3.49	0.00	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ಇಂಗಳಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ	3.49	0.00	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ಮದರಾ ಡೋಣೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ	17.02	0.00	16.90	16.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ದಿಕ್‌ಸಂಗಾ (ಕೆ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	21.93	0.00	18.00	18.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ನಂದರಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	24.50	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	24.44	0.00	13.14	13.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ಕೊಗನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ	8.99	0.00	6.74	6.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ಕಾರಬೋಸಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.50	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ	24.18	0.00	18.13	18.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ್	ಚೌಡಾಪುರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.50	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	25.46	0.00	15.25	15.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
48				ಒಟ್ಟು	9015.00		10224.86	891.16	8123.19	9014.35			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಕರಡಿ	112.39	101.29	0.00	101.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	REPAIRS TO GHANGAPUR BCB NEAR GHANGAPUR VILLAGE IN ALAND TALUK, KALBURGAI DISTRICT UNDER FLOOD DAMAGE 2019-20	94.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೂಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	87.96	87.96	0.00	87.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಶ್ಯಾಫ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ)	2059.00	ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಆಂದ್ರಾಳ	2259.28	1664.92	476.45	2141.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	254.00	ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	266.56	0.00	118.66	118.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Donnur Tank	50.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರೆಡ್ಡಿ	52.43	6.82	38.70	45.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Narona Tank	25.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ವಾಲಿ	23.58	0.00	20.58	20.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	REPAIRS TO TADAKAL PT NEAR TADAKAL VILLAGE IN ALAND TALUK, KALBURGAI DISTRICT UNDER FLOOD DAMAGE	30.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	29.86	15.15	14.71	29.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	REPAIRS TO TADAKAL TANK NEAR TADAKAL VILLAGE IN ALAND TALUK, KALBURGAI DISTRICT UNDER FLOOD DAMAGE	30.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	29.92	26.52	3.40	29.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಶೇಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 166/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.00	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	47.43	24.37	15.70	40.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 410/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ	45.68	23.42	20.28	43.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮಲಾಪುರ (ಆಳಂದ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ. ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 285/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	51.63	33.93	2.27	36.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.445 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ	48.64	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗೈಯನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದಶರಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನಡೆಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ ನಿಜಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ	7.72	4.70	1.43	6.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪುಟ್ಟು, ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾಯಬಣ್ಣ, ಶಿವಶರಣ ಮಾರುತಿ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗ, ಶಶಿಕಲಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80.81 ಬಿ ಗಂಡೂರಾ ನಲದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	17.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮ ಬೆಳಕೋಟೆ	15.75	0.04	11.17	11.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಧನ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ	4.11	1.67	1.33	3.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಾಡಪ್ಪ ಧನ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ	3.99	0.81	2.08	2.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟು ತಂದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಡಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.442/4 ಕ್ಕೆ ತೆರದಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	18.86	0.00	18.71	18.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮರಾಜ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ ಬಿಜಾಸಪ್ಪೂರ	5.03	4.50	0.29	4.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಭಾವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 468/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ	4.48	0.56	3.56	4.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಸು ಸರ್ವೆ ನಂ. 29 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ	4.50	4.19	0.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ ಬಿಜಾಸಪೂರ	4.25	3.67	0.50	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	ಶ್ರೀ. ನಿಜಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ	4.69	0.91	3.69	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಬಾಯಿ ಕೋಳಕರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ	4.46	1.38	2.21	3.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ	4.46	0.75	2.51	3.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಳವಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಶ್ರೀಶ್ಯಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 335/9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ	4.47	3.62	0.05	3.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ	3.61	1.96	0.70	2.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಣಿಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 174 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ. ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪಾ	6.22	5.04	0.35	5.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಬಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 446 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	12.31	7.89	3.29	11.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಡೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ದತ್ತಾ ಕಾಂಬಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ ಬಿಜಾಸಪೂರ	4.87	3.87	0.00	3.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಧಾವರು ಬದ್ತು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಶೈಲ್	6.52	2.00	3.10	5.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುನ್ನೋಳ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ ರಮಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹೊಳ್ಳರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ	5.55	4.70	0.28	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 864 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	ಶ್ರೀ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ	4.75	4.56	0.00	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಬಾಯಿ ಜಯಪಾಲ ಭದ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 233 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ ಜಿವಲು ರಾಠೋಡ	4.55	3.82	0.31	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ ಜಿವಲು ರಾಠೋಡ	4.55	4.27	0.18	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ರಾಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.556ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	ರಾಜಕುಮಾರ	49.98	0.00	48.86	48.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಉದಯಕುಮಾರ	14.35	7.00	5.59	12.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಧನ್ಯ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 310ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	7.50	ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ	3.53	0.00	2.68	2.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಗಾಳಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಥಾವರು ತಂದೆ ಸೋಮು ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	7.50	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮ	7.15	5.43	1.69	7.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮು ಜಮದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	5.11	0.00	4.35	4.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಹರು ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 717ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	4.64	0.00	3.97	3.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೂರು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	70.00	ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಣ್ಣ	69.58	0.00	65.58	65.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	70.00	ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಣ್ಣ	68.00	0.00	63.81	63.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ	13.89	9.00	3.89	12.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/2, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/1, ನಿಂಬೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಆ, ಇಟಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿರೋಬ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತ್ರ	48.23	36.42	10.81	47.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ ರಮಣ ತಂದೆ ಥಾವರು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 387/1, 387/1, ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ರೂಪಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ	45.00	41.41	2.57	43.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/8, 124/12 ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/4, ಮಹಾನಂದ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/11, ಕರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/10, ದ್ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	ಶ್ರೀ. ವಂಕಟರಮಣ	48.12	31.17	15.61	46.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/ಗ, ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಇ, ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದು ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಆ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81/ಕ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತ್ರ	41.68	26.94	13.42	40.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/1 ಒ. ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/4, ವಿರೋಚಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/ಖ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	49.00	ಶ್ರೀ. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	49.00	0.00	47.91	47.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ರಾರೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/1 ಮತ್ತು 379, ಪಿಂಪಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ರಾರೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/1, 379 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	49.00	ಶ್ರೀ. ಸೋಮಲಿಂಗ	49.00	26.49	21.27	47.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಪೂಲಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಇವರ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ. ರಾಕೇಶ	50.11	0.00	47.31	47.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೇಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 297 ಮತ್ತು 318 ಇವರ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ. ಮಿಥೂನ	49.29	0.00	45.63	45.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ. ಧನ್ಯು ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ	4.92	0.00	3.98	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾರೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	4.95	0.00	4.67	4.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡ (ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾರೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247 (246/4) ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	4.96	0.00	4.37	4.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ್ಣ ನಾಯಕವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	4.95	0.00	3.98	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಳಕಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ	4.98	0.00	4.67	4.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸರಸಂಬಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಎಲ್ ಬಿರಾಳ	4.92	0.00	4.75	4.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕ) ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರರ	4.48	0.00	4.28	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ)	55.00	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ	5.58	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ 160 ಹಾಗೂ 117ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಮೌಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	41.56	0.00	41.56	41.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಸಾಹೆಬಗೌಡ	64.58	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	71.00	ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	72.59	0.00	72.58	72.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಡಿಗಂಬರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 301/4, 308ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ರಾಜಧರ ಪಾಶಾ	13.53	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31, 32ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಲಾಡ್ಲೆಸಾಬ	19.87	0.00	19.87	19.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶಾಂತವೀರ ಬಡಿಗೇರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	72.60	0.00	72.09	72.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಶೇಷಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	ಶ್ರೀ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ	6.81	0.00	6.36	6.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತರ	4.42	0.00	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್/ಬಂದಾರ	ಶಾಖಾಪೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	13.97	0.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತೇದಾರ	208.37	0.00	182.76	182.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69				ಒಟ್ಟು	4282.00		4369.76	2233.15	1604.84	3837.99			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	70.00	ಶ್ರೀ ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ	69.95	30.13	11.42	41.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bhagodi Barrage Across Kagina River (Flood Damage-)	23.50	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪುಲೇಕರ್	22.19	21.42	0.00	21.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Ingalgi Barrage Across Kagina River (Flood Damage-)	25.60	ಶ್ರೀ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ	24.77	22.17	0.00	22.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಳ್ವೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಬಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ಧೋಳೆ	49.87	0.00	43.28	43.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಯಾಟ್ ನಂ.1)	101.00	ಶ್ರೀ ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ	51.01	0.00	40.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	295.00	ಶ್ರೀ ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ	288.57	182.78	0.00	182.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಘಾಣೂರ	45.87	30.00	0.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ	50.29	43.54	0.00	43.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಳೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	169.77	156.97	0.00	156.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸುಗೂರು (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ಪೂಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	185.58	179.41	0.00	179.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	76.42	69.07	0.00	69.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹಳೆ ಶರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ	109.47	104.67	0.00	104.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	ಶ್ರೀ ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ	34.85	33.55	0.00	33.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 715, ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 715, ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 713, ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಸ.ನಂ. 711, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 711, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 711, ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 711ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕ	12.28	11.50	0.78	12.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಪಣ್ಣ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿ ಬುಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಲ್. ನಾಯಕ	5.18	4.59	0.00	4.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ ರೇಮಣನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ ರೇಮಣ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ	7.35	6.45	0.00	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಂಕರ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ಸ.ನಂ. 370, ರವಿಂದರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸ.ನಂ. 370, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಮ ಸ.ನಂ. 365, ನಹರು ತಂದೆ ಸೇವು ಸ.ನಂ. 371, ಭೂಪಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೇವು ಸ.ನಂ. 371, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಭಾಸು ಸ.ನಂ. 331, ಬಾಸು ತಂದೆ ಗಂಗು ಸ.ನಂ. 331, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 324, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 367, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗಿರಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 367, ಹಣಮಂತ ತಾಯಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಸ.ನಂ. 324 (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 16727)	20.00	ಶ್ರೀ. ಸಂಗರೇಡ್ಡಿ	19.57	15.83	0.00	15.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಗೂರ ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಸಂ.ನಂ. 98, ಕೆಲಸ ತಂದೆ ಚಂದು ಸ.ನಂ. 98, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದೇವಜಿ ಸ.ನಂ. 98, ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ ತಂದೆ ಪಾಂಡು, ಸ.ನಂ. 73, ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ.ನಂ. 73, ಚಂದು ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಸ.ನಂ. 72, ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಸ.ನಂ. 72, ಫತ್ತು ತಂದೆ ಮನ್ನು ಸ.ನಂ. 55, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಭೀಮ್ನಾ ಸ.ನಂ. 54/12, ರಾಜು ತಂದೆ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಸ.ನಂ. 51, ದೇವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಸ.ನಂ. 51/1, ಗೋಪಿ ತಂದೆ ಜಾನು ಸ.ನಂ. 52 (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 16728)	15.00	ಶ್ರೀ. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್. ಅಂದ್ರಾಳ	14.87	11.61	0.00	11.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101, 103 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 16728)	15.00	ಶ್ರೀ. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್. ಅಂದ್ರಾಳ	14.87	10.47	0.00	10.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಲವಾರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 16728)	15.00	ಶ್ರೀ. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್. ಅಂದ್ರಾಳ	14.87	12.31	0.00	12.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಸ್ವಾಮಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ	8.48	6.33	0.65	6.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಲ್ಲಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕುಮಾರಲಾಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 197/2/3 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ	8.84	7.10	0.16	7.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್. ಪೊಲಿಸ ಪಾಟೀಲ	90.73	65.61	20.00	85.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಲಕುಂದಾ-ಮಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ	84.01	62.91	20.00	82.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ	156.78	113.09	40.00	153.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	35.00	ಶ್ರೀ. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	31.28	27.92	0.00	27.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 341ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	169.26	0.00	168.88	168.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ-ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	100.00	ಶ್ರೀ. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	99.93	14.91	81.64	96.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	50.00	ಶ್ರೀ. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	46.59	39.82	3.86	43.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	265.00	ಶ್ರೀ. ಬಸಣ್ಣ ಗೌಡ	329.61	283.74	3.00	286.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ	14.97	0.00	14.97	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಜ್	24.97	0.00	24.96	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವೆಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ದೊಳೆ	14.97	0.00	14.97	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಜೆಖೇಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	ಶ್ರೀ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಶೇಖ್	34.96	0.00	34.96	34.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಲಕೂಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಕಾಂಬಳೆ	19.98	0.00	19.96	19.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಶೇಖ್	24.98	0.00	24.51	24.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಂಕರವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ	19.97	0.00	18.59	18.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುತ್ತಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಸಜ್ಜನ್	14.99	0.00	14.97	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇವಪುರ ತಾಂಡಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ್	24.97	0.00	24.97	24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವೆಚ್ಚಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ದೊಳೆ	14.98	0.00	14.98	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
40				ಒಟ್ಟು	2580.35		2502.85	1567.90	641.51	2209.41			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ	19.98	0.00	19.98	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಡೊಂಗ್ರಿ	44.98	0.00	35.01	35.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೋಳೆವಾಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ	15.99	0.00	4.07	4.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾದಗಟ್ಟಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	9.98	0.00	9.98	9.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಗಾಂವ-ದಸ್ತಾಪುರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	9.92	0.00	9.57	9.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸರಪುರೇಸಕಿಣ್ಣಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	9.97	0.00	9.85	9.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6				ಒಟ್ಟು	111.00		110.82	0.00	88.46	88.46			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಅಂದ್ರಾಳ	370.45	349.93	0.00	349.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಸಣ್ಣ ನಾಲಕ್ಕೆ ಕೆ. ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	420.46	408.82	0.00	408.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಬಳ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ ಪಣ್ಣುಖಪ್ಪ	4.49	3.15	1.04	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಾವಿ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸದಾಕೀರ್ತಿ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.103/2ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲ್‌ನಾ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	17.00	ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	13.38	10.83	0.76	11.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ	4.99	4.22	0.00	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಂದರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	4.73	3.43	0.56	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿ.ಜಿ.ತಾಂಡಾ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜು ತಂಭೆ ಹಣಮಾ ನಾಯಕ ಜಾಧವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 317 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಕುನ್ಯಾನಾಯಕ	4.17	3.71	0.45	4.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡತಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಪ್ಪಾ ತಂಧೆ ಆಶ್ರಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/3 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಪ್ಪ	3.97	3.92	0.00	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಚೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ದಶರಥ	4.20	3.77	0.39	4.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲೆಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ	3.56	3.26	0.00	3.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ	5.40	1.63	3.60	5.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 478/8 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಕುನ್ಯಾನಾಯಕ	4.15	3.89	0.18	4.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	35.00	ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	31.16	29.26	0.41	29.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	25.00	ಶ್ರೀ. ರಾಕೇಶ	19.56	17.08	1.01	18.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ	44.95	0.00	20.75	20.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲಾಹೋಡಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	29.96	0.00	24.96	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಗಾವಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	24.91	0.00	23.91	23.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ	49.98	0.00	29.23	29.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರನಾಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ಡಿ ಗೌಡಿ	67.77	0.00	61.49	61.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಯಾಚೇರು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ	39.99	0.00	39.00	39.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಪಡಂಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ದೊಳೆ	19.97	0.00	15.87	15.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
21				ಒಟ್ಟು	1267.00		1172.20	846.90	223.61	1070.51			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ	219.50	169.00	50.50	219.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಪಿ ಮಧುಕರ್	1481.48	0.00	1315.00	1315.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೋಳಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾಯ ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಸ. ನಂ. 342/1 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬ್ಲೆ	23.14	0.00	19.50	19.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/2) ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ	20.98	0.00	19.98	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಳಗುಂಡಗಿ-ಜಂಬಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	375.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	358.86	272.26	86.13	358.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪಿಚ್ಚೇಶ್ವರರಾವ	584.53	295.73	287.12	582.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪವನಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ವಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 109 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ	8.62	6.10	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯ ಗಡಗಿಮರ	7.82	5.75	0.00	5.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ	9.89	6.49	2.09	8.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೂಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/2 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ	6.60	4.11	0.00	4.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಭಾಯಿ ರಾಮು ರಾಠೋಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಡ್ರಾಮೀ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 326 ಮತ್ತು 328ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ. ಮರಪ್ಪ	39.15	32.55	4.63	37.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ	7.60	7.19	0.00	7.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23/ಅ ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ	7.59	6.69	0.54	7.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೈಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಡಬ್ಬಾ ರಯ-1) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	14.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ	13.44	10.04	0.00	10.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 272ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ	9.80	0.00	7.89	7.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 353ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ	9.32	0.00	8.31	8.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಣಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 75/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ	9.32	0.00	7.59	7.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂಧ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 461ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	ನಾಗೇಂದ್ರ	6.28	0.00	5.28	5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯಮನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	ಮರಪ್ಪ ಗುಡುರ	7.60	0.00	5.89	5.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 145ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	9.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿ ಟೆಂಗಲಿ	7.90	0.00	6.10	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	16.00	ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ	6.99	0.00	6.15	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ನೆಲೋಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 206/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	18.00	ಕಲ್ಪಪ್ಪ ಎಂ. ಕವಾತಿ	12.85	11.85	0.00	11.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟರಮಣ	14.41	13.38	0.00	13.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡ್ಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	8.00	ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಗೌಡ	6.40	6.40	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ	19.99	0.00	19.99	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್	24.97	0.00	22.99	22.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆಲೋಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟೀಕರ್	14.98	0.00	14.98	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಡಕೋಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟೀಕರ್	8.99	0.00	8.99	8.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
28				ಒಟ್ಟು	2674.00		2949.00	847.54	1899.65	2747.19			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ	9.95	0.00	9.95	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಡ್‌ಸೂರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಜಾಧವ	9.97	0.00	9.52	9.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2				ಒಟ್ಟು	20.00		19.92	0.00	19.47	19.47			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಕು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈದಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಿ	14.98	0.00	14.98	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
1				ಒಟ್ಟು	15.00		14.98	0.00	14.98	14.98			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪುಲೇಕರ್	151.29	151.29	0.00	151.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	ಶ್ರೀ ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ	137.16	124.77	0.00	124.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕುಮಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ ಎವಿಶಂಕರ್ ಅಂದ್ರಾಳ	112.29	99.76	0.00	99.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ-ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬೃಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	ಶ್ರೀ ಎನ್ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ	1445.77	0.00	1242.03	1242.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ-ಸಾವಳಿಗೆ ಕೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬೃಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn. Of BCB near Hagargundagi village	150.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	167.63	131.55	36.08	167.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Constn. Of Anicut near Srinivas Saradagi village	95.00	ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	82.18	81.50	0.00	81.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಏತನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	19771.00	Indian Hume Pipes Ltd.	19879.30	0.00	10786.18	10786.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐಕ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಖ್ಯಾದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	ಶ್ರೀ. ಎಹೆಸಾನ್ ಉಲ್ ಹಖ್	4.67	4.37	0.00	4.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಎಹೆಸಾನ್ ಉಲ್ ಹಖ್	6.43	5.88	0.10	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐಕ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	ಶ್ರೀ. ಎಹೆಸಾನ್ ಉಲ್ ಹಖ್	4.48	3.98	0.00	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧುಮತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	ಶ್ರೀ. ಎಹೆಸಾನ್ ಉಲ್ ಹಖ್	5.21	0.76	4.43	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿನಸಿ ಕೆರೆ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೇಮಾ ತಂದೆ ಒಮ್ಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಎಹೆಸಾನ್ ಉಲ್ ಹಖ್	5.25	2.69	2.44	5.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಷ್ಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಸಂಗಮನಾಥ	4.49	3.96	0.30	4.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತೇಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಎಹೆಸಾನ್ ಉಲ್ ಹಖ್	4.62	3.56	0.43	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.70/2 ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಅನಂತನಾಗ ಜಾಧವ	19.43	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳಿಗೆ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ. ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಶ್ರೀ. ಹೇಮಂತ	4.22	0.90	3.23	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರೂಪಲು ತಂದೆ ತಯಕ್ಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣ ಕುಮಾರ	4.72	3.91	0.32	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 241/2 ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಾಳು ರಾಂಕೋಡ	16.25	0.49	15.18	15.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಗರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದಪ್ಪ ಡೊಣ್ಣೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ	50.00	28.06	14.84	42.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹತ್ತಿಗುಂಡಾ ಗರಫ್ತುಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ	19.97	11.88	6.80	18.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸ.ನಂ.36/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	5.00	ಶ್ರೀ. ಸೋಮಲಿಂಗ	4.94	0.00	3.98	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅವರದಾ ಬಿ. ಗರಫ್ತುಮದ ಹೋ. ಅಸ್ತಗಿ ಗರಫ್ತುಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37/2 ಬಸವರಾಜ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	ಶ್ರೀ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ	7.38	6.77	0.61	7.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅವರದಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹೋ. ಅಸ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38/2 ವಿರಲ್ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	9.00	ಶ್ರೀ. ಶರಣವರ್ಕ	6.82	6.19	0.58	6.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗರಫ್ತುಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/5 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಣ್ಣ	19.96	0.00	17.37	17.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಪಾಲತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್-1 ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ. ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	219.54	179.23	36.40	215.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣರಾಯ ಕರಮಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	12.00	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮ	10.58	8.77	0.00	8.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	ಶ್ರೀ. ಬಲರಾಮ	22.86	22.23	0.00	22.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಕರೆಕಲ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00					0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	34.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	32.42	30.76	1.43	32.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪನೂರ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ	104.38	99.97	1.64	101.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪುರ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಪುರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ (ಸೈಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	ಶ್ರೀ. ವಿ.ಡಿ. ಗೌರಿ	209.59	198.56	7.95	206.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಸಾಹುಗೌಡ	109.19	83.73	20.80	104.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	104.45	64.43	33.18	97.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಕನಗೂಂಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 349ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	13.50	ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	12.34	10.45	0.87	11.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ನಂದಕುಮಾರ, ಶಶೀಕಲಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ, ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಯ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	35.00	ರುದ್ರಗೌಡ	30.97	0.00	29.90	29.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	25.00	ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ	19.94	18.62	0.00	18.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಶ್ರೀ ಯಶವಂತಾಯ ಅಷ್ಟಗಿ	29.99	0.00	7.60	7.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗೊಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	438.84	0.00	382.94	382.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ವಯಂ ಚಿಂತೋಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ	44.99	0.00	31.35	31.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಜಿಕೋಟನೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರ ಡಿ ಬಿರಾದಾರ	19.98	0.00	19.92	19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಣಸಿಹಡಗಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಕುಮಾರ	24.94	0.00	23.68	23.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ	44.99	0.00	6.34	6.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ-ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	ಶ್ರೀ ಎನ್ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ	1445.77	0.00	1242.03	1242.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ-ಸಾವಳಗಿ ಕೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00			0.00		0.00			
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಡಲ್ ಮುದ್ದಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	900.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	1001.73	0.00	999.63	999.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
46				ಒಟ್ಟು	25674.50		26091.95	1389.02	14980.56	16369.58			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ವಿಕಸನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಾದಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ	136.50	130.51	0.00	130.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Main Canal (Raja Kaluve) of Beemalli M.I. tank	100.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	93.34	92.95	0.15	93.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೈಬತ್ತರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	25.00	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ	24.53	19.63	0.00	19.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಕಾ ರಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಮ್ರತ್ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.09	1.50	2.50	4.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	5.09	4.93	0.00	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 498 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.29	4.19	0.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.62	3.01	0.00	3.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಒಂಟಿಚಿಂತಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಪಾಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ. 149 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.09	3.08	0.00	3.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೋನುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.70	1.00	1.75	2.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	2.88	2.37	0.40	2.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಾಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಂ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.17	4.07	0.08	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಬಳಿರಾಮ ತಂದೆ ಭೋಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 175/29 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.86	2.05	1.20	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಡ್ಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 53/ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.28	3.60	0.00	3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.17	4.03	0.04	4.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 244 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.57	3.13	0.00	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರಮ್ಮ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.23	4.19	0.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂಬಣ್ಣ ಮೇತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.07	1.54	2.47	4.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಟೆಂಗಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	7.21	4.30	2.57	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೇವಳಾಬಾಯಿ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	4.49	4.33	0.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೈಪಾಲ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.40	2.04	1.95	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆದ್ದ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗು ದೇವಜಿ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.29	3.29	0.00	3.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಾಂನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.52	4.15	0.00	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಟೀಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.65	3.61	0.00	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆದ್ದ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.12	3.30	0.79	4.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆದ್ದ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ವಾಲು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.04	4.01	0.00	4.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜವಾಹರ ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಘನು ಸೋಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/11 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.43	3.15	0.16	3.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ರಹಮಾನ್	4.02	3.52	0.26	3.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲವರ್ಷಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಂ ಚಾಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.02	3.44	0.34	3.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಗಂಗು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.29	3.21	0.00	3.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರುಸ್ತಂಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಮುನು ನರಸಿಂಗ ಜಾಧವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಜಯ ಕುಮಾರ	4.60	4.06	0.00	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧುತ್ತರಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಭೀಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಇಮತಿಯಾಜ ಅಲಿ	4.06	4.02	0.00	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಾಂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ರೂಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	4.36	4.28	0.03	4.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಗಾಇದಲಾಯಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿವರಾಂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.75	ಶ್ರೀ. ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ	4.36	3.39	0.00	3.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.71	3.62	0.00	3.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಭೋಜು ಸರ್ವೆ ನಂ. 174 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.71	3.19	0.00	3.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಬಟ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಬದ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 440 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.37	2.05	1.94	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.16	3.87	0.00	3.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೋತಿಮೊಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	2.88	2.04	0.54	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೆಗಲತಿಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.75	3.11	0.00	3.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ	3.64	3.43	0.12	3.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.51	4.01	0.26	4.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ರೇವಣಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 467 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.86	3.63	0.00	3.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಬಣ್ಣ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 225/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	3.47	3.15	0.00	3.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೈಪಾಲ ಪಾಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.40	4.28	0.00	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.04	3.05	0.00	3.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೌಕಿತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಒಂನಾಥ ಶಿವರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	2.91	2.90	0.00	2.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ ರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	5.61	0.54	4.83	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 413 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.04	3.78	0.00	3.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	3.86	3.17	0.00	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಂಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.70	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.16	4.06	0.04	4.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/1-2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	ಶ್ರೀ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ	3.10	3.09	0.00	3.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡಕೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭೋಜು ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.40	3.80	0.48	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರೂಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 179 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.70	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	6.97	4.17	1.81	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಗುರು (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಳು ತಂದೆ ಬದ್ರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.70	ಶ್ರೀ. ಇಮತಿಯಾಜ ಅಲಿ	4.69	4.65	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಂರಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಹರ್ಜು	4.29	2.05	2.13	4.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ಮೊಟಮೊಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೆ ಬಿಕ್ಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಣ್ಣ	4.98	0.00	4.71	4.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ಖಮನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೆಟ ಹರಿಸಿಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	ಶ್ರೀ. ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ	5.23	0.00	4.39	4.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	77.11	75.10	0.00	75.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	103.83	0.00	102.04	102.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಭೋಗಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/2ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	6.45	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	5.71	4.79	0.91	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	ಶ್ರೀ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು	3.45	2.98	0.00	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥ ಗಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	ಶ್ರೀ. ಪರಮೇಶ್ವರಮಾರ	4.86	4.26	0.00	4.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 71 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೊರೆ	4.58	4.10	0.25	4.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಣ್ಣ ಅಂಜಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	ಶ್ರೀ. ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	4.23	3.25	0.00	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗಯಿದ್ದಾಯಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಫುಲೇಕರ್	437.78	0.00	249.56	249.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಫುಲೇಕರ್	382.86	0.00	343.49	343.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
66				ಒಟ್ಟು	1560.80		1502.49	510.00	732.19	1242.19			
327				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	47199.65		48958.83	8285.67	28328.46	36614.13			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಜೈಗ್ರಾಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೋರುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ	63.09	0.16	62.93	63.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಾಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದಪಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು.	594.44	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ	594.44	594.44	0.00	594.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಾಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜೈಗ್ರಾಮ-ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಂದಿ ಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	825.00	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ	763.77	713.50	50.27	763.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬನಹಟ್ಟಿ (ತಳಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣ್ಣಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ದೇವಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 18, 19 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	18.39	0.00	16.69	16.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಹಡಗಿಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 172/ಎ, 172/ಎಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.86	0.00	9.82	9.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿಪ್ಪ ಸಂ.ನಂ.133 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	14.25	0.00	9.82	9.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 4/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.69	0.48	12.28	12.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಸಂ. ನಂ. 35 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	9.40	0.48	8.16	8.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಹಡಗಿಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣ್ಣಬಸಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ	9.00	8.04	0.61	8.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ನಾಯಕೊಡಿ ಸಂ.ನಂ.6 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	13.96	0.48	12.92	13.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಣಾಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಾಬಯ್ಯಾ ಸಂ. ನಂ. 384 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	9.17	0.49	8.19	8.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೊಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ರಾಠೋಡ	17.39	11.24	6.07	17.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸೋಮ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	12.78	11.07	1.11	12.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sannachandappa S/o Yenappa Wadanali, Sy. No.72 and other of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ	9.96	9.27	0.69	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sangannagouda S/o Sharanappagouda, Smt. Siddamma S/o Tamannagouda, Sy.No.34 and other of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	14.25	0.49	10.67	11.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Rachanna S/o Neelakantharaya, Sy.No.66 and other of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ	13.66	10.18	0.00	10.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Channareddy S/o Sugareddy, Smt. Sharanamma S/o Mallanna Sy. No. 458/1, 457, 458/2 and other of Malhar village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ರಾಠೋಡ	13.17	0.00	11.27	11.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Basavarajappa S/o Siddanagouda, Venkatarreddy S/o Basavarajappa Sy. No. 85/E, 85/EE, 82/4 and other of Anaur-(B) (Hirenur) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	12.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ರಾಠೋಡ್	10.32	0.00	10.32	10.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Bhaganna S/o Siharanappa Sy.No30 and other of Talak (Banahatti) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	20.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ	17.57	7.66	9.58	17.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Timmaya S/o Chandappa Sy. No 25/3 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.69	12.49	0.17	12.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Hanamavva W/o Sangareddy, Sy. No. 54 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	9.17	0.00	9.10	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri. Mahipalreddy S/o Sahebgouda Sy.No.11 and others of Hedagi Madri village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ	9.00	5.80	1.44	7.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri. Amenareddy S/o Mahadevappagouda Sy. No.4 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	13.91	5.77	5.39	11.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Siddaramvva W/o Sabanna Sy.No.75 and others of Banahatti (Talak) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ	8.59	0.00	7.90	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Shivasharanreddy S/o Chandrashekhhar reddy Sy No. 299/A, 163/A and others of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	13.82	0.48	11.82	12.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Ramanna S/o Bhimaraya Bangari Sy No. 285 and others of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	13.94	0.48	11.79	12.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Shekharreddy S/o Basavantaraya Hiregouda Sy No. 51 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	9.29	0.48	7.38	7.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Devendrappa S/o Sahebouda, Sy No. 28, 383 and others of Mustur village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	25.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ರಾಠೋಡ್	11.87	2.78	8.71	11.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Siddappa S/o Hanamantha Sy No. 296, 316, 318 and others of Mustur village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ರಾಠೋಡ್	10.24	9.30	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Basanagouda S/o Siddanagouda Sy No.9, and others of Hedagimari (Talak) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ	9.00	7.35	0.00	7.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Ishwaramma W/o Devendrappa Anadi Sy. No. 172/1, 172/4 and others of Hedagimari village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.89	5.50	7.23	12.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Hanmanthraya S/o Sannachandappa Sy No. 31, 166 and others of (Arakeri) Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	20.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	15.35	0.00	14.22	14.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Nagareddy S/o Venkappa Sy No. 202/1 and others of Hedagimadra village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.88	0.00	10.98	10.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಗೋಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಡ. ಬಸವರಜಪ್ಪಗೌಡ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ಕ್ಷೇತ್ರ 14 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	24.68	0.00	23.20	23.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸ.ನಂ. 93/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	ಹಣಮಂತ	18.17	0.00	18.11	18.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮರಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 193/4 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.193/5, ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193/6, ಮಹಿಪಾಲರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	ವೆರಕಾಶ	19.41	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಗೌಡರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.48, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	ಪರರಮೋದ ರಡ್ಡಿ	6.78	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.104 ಮತ್ತು 120 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	30.00	ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	50.67	0.00	41.43	41.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಚನ್ನೂರ (ಕೆ) ಗರಪ್ಪಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00					0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮುಷ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 331 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	ಕಿರಣ	7.23	0.00	7.20	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಯಾದಗಿರೆ	ಯಾದಗಿರೆ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93/ಆ,ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	29.50	0.00	19.50	19.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷರಾಜ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.87, 89ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	6.00					0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಯೆಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಕಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.300ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00					0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.146ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00					0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 262, 302 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ (2017-18)	7.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ	5.55	3.56	1.12	4.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸೊಂಟಪ್ಪನವರ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ	5.11	4.72	0.35	5.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೊರಬನ್ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 333 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ	5.11	3.34	1.27	4.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ	5.11	4.75	0.00	4.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇವಗಾಂಧಿ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತರಾಯ	4.32	3.98	0.33	4.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 291/ಆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ಪರಕಾಶ	6.10	5.91	0.00	5.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ	5.09	4.10	0.00	4.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 115 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ	5.16	4.00	0.00	4.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್	4.09	3.06	0.84	3.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಭ್ಯ-ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 248ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (2018-19)	8.00	ಶ್ರೀ. ಲಚಮಣ್ಣ	7.46	7.46	0.00	7.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಭ್ಯತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಈಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ. ಲಚಮಣ್ಣ	7.67	0.00	7.67	7.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಿರೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಟಕಾರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 167 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಚಂದೇರರಡ್ಡಿ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	7.92	6.31	0.00	6.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ. ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 182/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ	11.80	0.00	10.02	10.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಬ್ಬತುಮಕೂರ ಗರಫಫಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮರಮ್ಮ ಗಂ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ್. ಸರ್ವೆ ನಂ. 167,149 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	ಸಂಗನಗೌಡ	7.04	0.00	6.87	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಬ್ಬತುಮಕೂರ ಗರಫಫಮದ ಶ್ರೀ. ಸ್ವಾಮಿವೆಲ್ ತಂ. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ	4.30	0.00	4.08	4.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಣಗುಂದಿ ಗರಫಫಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ ತಂ. ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 381 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	ರಮೇಶ ಬಿ.ಪವಾರ್	6.75	0.00	6.02	6.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 343 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ	4.02	0.00	3.66	3.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಿಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ದಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 179 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ್	6.46	0.00	5.69	5.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ್ಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 367 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಯಮುನಪ್ಪ	7.18	0.00	6.45	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಎಮ್. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಶ್ರೀ ಪರಮಣ್ಣ	5.71	0.00	3.14	3.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಹಿರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್	24.99	0.00	24.97	24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಿಶೀಲನೆ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	24.96	0.00	24.93	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
67	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಧೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	19.98	0.00	19.97	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
68	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಧೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	25.00	0.00	17.72	17.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಲನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	19.99	0.00	19.79	19.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
70	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಧೂರ ಕೆರೆ ರಾಣಗುಂದಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	9.96	0.00	9.80	9.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
71	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	14.48	0.00	14.44	14.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
72	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದ್	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೇ ಅನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಶ್ರೀ ಟಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	94.18	0.00	86.83	86.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
73	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಗಾನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ	44.95	0.00	39.13	39.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
73				ಒಟ್ಟು	2540.44		2354.64	1469.60	762.06	2231.66			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಂಡಪುರ ದಿಂದ ಗುಡೂರ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಅಮರೇಶಗೌಡ	163.31	0.00	162.14	162.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅನಪೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾಡಪಲ್ಲಿ ಉರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ	51.67	0.00	51.67	51.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	200.00		214.98	0.00	213.81	213.81			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯರಕಿಹಾಳ ದಿಂದ ಕೊರ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ	103.25	0.00	89.98	89.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from open well to Sy.No.73 Sri Guranath reddy S/o Shivareddy and others of Chennur K village in Shorapur Taluka Yadgir District.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	16.50	0.00	16.50	16.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀರ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 82, ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅನಸ್ಕಂಟ್)	5.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ	3.74	0.00	3.13	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 96, ಅಡ್ಕೋಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ(ಅನಸ್ಕಂಟ್)	5.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ	4.69	0.88	3.10	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಹಣಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಹಣಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38, 30 & 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಜೆಟೀಪ್ಪಾ ಜಿ.	14.25	13.67	0.00	13.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 172 ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅನಸ್ಕಂಟ್)	5.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ	4.69	3.84	0.44	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿ ಹೊಲಗನ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	300.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	299.34	0.00	298.00	298.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಲಾನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲಗಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪುರಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/5 ತರದ ಭಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು	10.00	ಭೀಮಣ್ಣ	7.35	0.00	7.35	7.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚಿಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಕಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ.	366.99	ಬಿ.ಎನ್.ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್	366.99	0.00	298.00	298	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಗಿಹಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಸೌಗಪ್ಪ ಬಿ ಹುಗಾರ	19.99	0.00	19.99	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10				ಒಟ್ಟು	851.99		840.79	18.39	736.49	754.88			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಗಡ್ಡಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾರದಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾದಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾರದಪ್ಪ ಸಂ.ನಂ. 54/2, 59/3, 57/2, 57/1, 40/1, 40/11, 40/12, 56/1, 56/2 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	25.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	23.52	20.66	0.00	20.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima River to Sri Vishwanath reddy S/o Sangnagouda Machanor Sy. No. 149 and others of Bilhar in Sharapur Taluka Yadgir District.	20.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	17.07	0.00	16.97	16.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Venkata reddy S/o Paravatreddy Sy. No. 427, 421 and other of Naikal Village in Sharapur Taluka Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.88	0.00	13.28	13.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Krishna river to Sri Basalingappa S/o Basavarajappa Sy. No. 136 and other of Kuravihal Village in Sharapur Taluka Yadgir District.	13.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	12.03	0.00	8.82	8.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೊಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130/1, 2, 3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	20.16	0.00	19.18	19.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14/3, 13/1ಎ, 76, 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ	12.38	0.00	10.85	10.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 322/1,2,3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ	17.92	12.59	5.33	17.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sy. No. 225/1 and others of Naikal village in Wadagere Taluka Yadgir District.	25.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	22.34	21.55	0.18	21.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಬಸವಂತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	18.59	0.00	16.68	16.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೋಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧರ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸೋಮನಗೌಡ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಸಂ. ನಂ. 66/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ	13.81	11.51	0.00	11.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಿಳ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತೇಜಪ್ಪಗೌಡ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 319 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	20.82	0.00	19.98	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಉಮಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 213 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಉಮಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 213/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ	14.09	0.00	13.77	13.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಶಾಂತರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74, 85, 76, 78, 79, 56/1, 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	19.71	0.00	18.20	18.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Manappa S/o Maleshappa, Nandappa S/o Mallesha, Sy.No. 49,41 and other of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	14.69	0.00	13.00	13.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Chandreshakar S/o Sanganna, Sy. No. 521 and other of Naikal village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	9.16	0.00	8.60	8.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Krishna river to Sri Sankarappa S/o Basavarajappa, Siddalingappa S/o Doddabasavarajappa, Sy. No. 397 and other of Kodala village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ.	13.90	0.00	10.20	10.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತುಮಕೂರಿನ ಗಿರಿಪುರದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 261/1, 2, 3 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಬಾಬುರಾವ	7.75	0.00	7.75	7.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಪರುಶುರಾಮ ಮರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಯಪ್ಪ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 160, 73, 159, 15, 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	26.00	ಕೆ.ಎಮ್. ಕವಟಿ	19.00	18.67	0.00	18.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 239ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮರಡ್ಡಿ	6.09	5.08	0.59	5.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 536ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	ಶ್ರೀ ಖಾಸಿಂಸಾಬ	6.70	0.37	5.78	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ	6.36	3.31	2.85	6.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ	8.03	4.28	2.94	7.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ. ಯಂಕಣ್ಣ	8.55	7.91	0.00	7.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ ಎಸ್. ಗಣಪ್ಪಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂ. ದೇವಪ್ಪ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	ಸಂಗನಗೌಡ	11.31	0.00	9.58	9.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 209, 211 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.12	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ	9.34	8.36	0.00	8.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಲಸರಂ ಗಣಪ್ಪಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ್ ತಂ. ಹುಲಗಪ್ಪ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 167,149 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	ಹುಸನ ಬಾಶಾ	4.86	0.00	4.15	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀರನಾಳ ಗಣಪ್ಪಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ	7.55	0.00	7.55	7.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀರನೂರು ಗಣಪ್ಪಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	ದೇವಿಂದ್ರ ನಾಟಕರ್	6.65	0.00	6.15	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ ಗರಫ್ತುಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	ಪರಮಣ್ಣ	9.72	0.00	6.25	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂಢೆ ಶರಣಪ್ಪ ಡೋಣಗೌಡರು ಸರ್ವೆ ನಂ 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಬಸವರಾಜ	8.93	0.00	6.91	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 172/24, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127/7, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/6 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿ. ಗುಡಲಕರ್	7.56	0.00	7.15	7.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗಡ್ಡೆಸೊಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 139 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ಪರಮಣ್ಣ	6.39	0.00	6.08	6.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಹರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ	24.99	0.00	24.99	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
34	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚನಯ್ಯ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಹರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	24.99	0.00	24.00	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
34				ಒಟ್ಟು	506.12		448.84	114.29	297.76	412.05			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಹಿತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಚೆನ್ನೂರ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 180 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	19.74	9.22	10.00	19.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಚೆನ್ನೂರು-ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವರಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 73 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	16.50	6.48	8.03	14.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಚೆನ್ನೂರು-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಂ. ನಂ. 44 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	16.50	0.00	15.98	15.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಸಲದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	16.20	12.20	2.31	14.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima River to Smt. Ramalingamma W/o Malakareddy, Sy. No. 111/2, 10/1, 32 and others Sharapur Taluka Yadgir District.	25.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಕವಟಿ	15.79	0.00	14.25	14.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima River to Sri Ananthreddy S/o Chandregouda, Malareddy S/o chandregouda Sy. No. 83, 84, 85, 86, 89 and 93 and others of Naladagi village in Sharapur Taluka Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	8.98	0.00	8.13	8.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from local nala (open well) Sri Siddanagouda S/o Basanagouda, Mallanagouda, S/o Basanagouda Sy. No. 25/1,49 and other of Haranagiri village in Sharapur Taluka Yadgir District.	30.00	ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪಗೌಡ	29.69	0.00	26.83	26.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to smt Savita W/o Sidaramareddy Sy. No. 444 and others of Channal (Tangadagi) Sharapur Taluka Yadgir District.	5.00	ಶ್ರೀ ಬಲದೇವ ನಾಯಕ	4.49	0.33	3.65	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from local nala to Sri Gurunathreddy S/o Goudappagouda Allur, Sy. No. 388, 389 and others of Madaraki (Singanalli) Sharapur Taluka Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	14.74	12.00	0.00	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sunil S/o Malakaraddappa Sy. No. 443 and others of Channalli village in Sharapur Taluka Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಕವಟಿ	13.53.	0.00	9.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪುಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt Reshma W/o Mohammada Shafi, Sy. No.435/6 and others of Anadii village in Sharapur Taluka Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ	14.74	11.13	0.00	11.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Siddaramareddy S/o Malakareddy, Sy. No. 439 and others of Tangadagi village in Sharapur Taluka Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ಬಲದೇವ ನಾಯಕ	13.32	0.33	12.77	13.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Akkamma W/o Ameenareddy, Sy. No. 81 and others of Balaka village in Sharapur Taluka Yadgir District.	15.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	13.53	0.00	12.24	12.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sharanappa S/o Dandappa, Sy. No. 451 and others of Chattanalli (Tangadagi) village in Sharapur Taluka Yadgir District.	12.00	ಶ್ರೀ ಬಲದೇವ ನಾಯಕ	10.59	0.33	9.17	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Shivashankareppa S/o Chanabasappa, Sy. No. 88/2 and others of Balaka village in Sharapur Taluka Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	8.92	0.00	7.58	7.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Mallanagouda S/o Mahadevgouda, Sy. No. 42 and others of Tangadagi village in Sharapur Taluka Yadgir District.	12.00	ಶ್ರೀ ಬಲದೇವ ನಾಯಕ	10.61	0.33	8.85	9.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from local nala to Sri Sharabasappa S/o Nagappa, Sy.No.41 and others of Manganala village in Sharapur Taluka Yadgir District.	10.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ	9.14	8.29	0.71	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಟೋಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42, 24, 56, 75 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ	29.14	0.00	25.91	25.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66, 67, 74 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	24.74	19.36	5.20	24.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101/1, 101/2, 101/3, 86/2, 86/3, 89/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	13.48	0.00	13.41	13.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 134/1 ರಿಂದ 7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	13.92	0.00	13.41	13.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	17.90	0.00	17.54	17.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62, 37 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	19.68	16.93	2.75	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಲಕಲ್ (ಮರಮಕಲ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶರಡ್ಡಿ ಸಂ. ನಂ. 92, 92/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	11.11	0.00	11.08	11.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮರಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	9.21	0.00	9.12	9.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಲಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಂ. ನಂ. 54 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಪಲ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿರಾಳ	11.08	0.00	10.08	10.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮರಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಹೇಬಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ, ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಸವರಾಜಪ್ಪ, ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸಂ. ನಂ. 81, 133, 91 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ	11.74	10.73	0.00	10.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ಸಂ. ನಂ. 88 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ	13.66	13.23	0.00	13.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬನಹಟ್ಟಿ (ತಳಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 34 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಪರಡ್ಡಿ	17.57	8.99	4.13	13.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 33/4, 29/2, 28/1, 11/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ	17.94	0.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63/1, 2 ಮತ್ತು 70 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	30.00	ಶ್ರೀ. ಲಚಮಣ್ಣ	24.93	18.70	2.91	21.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 421 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ	11.82	0.00	10.36	10.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಬಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಕೂರ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.564/1/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಎಮ್.ಎಲ್.	5.66	4.85	0.79	5.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಟ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ	6.81	5.73	0.18	5.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಟ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಡಪ್ಪ ಮಲ್ಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87, ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84, 90, 91, 92 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ	14.88	11.32	3.56	14.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಪಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸ.ನಂ 28ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ (ಅನ್‌ಸೈಟ್)	35.00	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಭುಸನವಾರ	22.56	22.56	0.00	22.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/02 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್	4.09	3.40	0.65	4.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ	4.09	0.30	3.46	3.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97, 98 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಎಮ್.ಎಲ್	11.69	0.00	11.69	11.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಮರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಣಿ ಡಿ.	4.57	0.00	4.07	4.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪುಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಂಕುಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/1, 59/2ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ	7.34	5.24	1.67	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 454 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣ್ಣಂತ ಇವರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 455 ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ ರಮಣ ಸ್ವದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 455, ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರದಾನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 454/2 ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ	105.26	0.00	98.01	98.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು (2019-20)	10.00	ಹಣಮಂತ	6.74	0.00	6.73	6.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ (ಹುಣಸಗಿ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ (1) ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/3 (2) ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/3 (3) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಾಲಾಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/3 (4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/3, (5) ಅಂಬುಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು	30.00	ಮಾನಪ್ಪ	23.07	0.00	23.07	23.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾನಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಬದ್ರುಸಿಂಗ್ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 452 ತೆರದ ಭಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು	30.00	ಎಮ್.ಬಿ. ಅರೇಶಂಕರ	28.30	20.24	8.06	28.3	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೂದಿಹಾಳ ಗರಫುಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪ ತಂ. ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	4.85	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುರಸಗುಂಡಿ ಗೌಢಮದ ಶ್ರೀ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54. ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	ಭಿಮಾಶಂಕರ	7.34	0.00	6.24	6.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚೆಟ್ಟಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಯಂಕಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 326 ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಎಲ್ ಬಿರಾಳ	13.93	12.18	1.11	13.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹುರಸಗುಂಡಿ ಗೌಢಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 157, 158, 159, 168, 171, 172 ಹಾಗೂ ಬಿದರಾಣಿ ಗೌಢಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ	35.64	30.00	2.65	32.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 51 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್	8.27	0.00	8.22	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅನ್ನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ 31 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ್	6.09	0.00	4.41	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 378 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿ. ಗುಡಲಕರ್	7.61	0.00	7.56	7.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ	7.40	0.00	7.40	7.4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	ರಾಜಕುಮಾರ ಪಿ. ಅಂದೆಲಿ	11.81	0.00	11.77	11.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಚಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಹಣಮಂತರಾಯ	7.73	0.00	7.33	7.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	ಕಾಸಿಮಸಾಬ	17.29	0.00	14.87	14.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಂದೆ ಹಣಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ	10.00						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಚಂದ್ರರಡ್ಡಿ	7.40	0.00	7.40	7.4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಖರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್	19.99	0.00	19.99	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
62	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬುಲ್ ಬಾಷಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಖರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್	14.99	0.00	14.99	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
63	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆವಳೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	89.09	0.00	78.48	78.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
64	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಸೌಗಪ್ಪ ಬಿ ಹುಗಾರ	14.98	0.00	14.96	14.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
65	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಡಬಾಳ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	24.99	0.00	9.89	9.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
66	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿರವಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	9.98	0.00	8.50	8.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2020-21 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
											ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಂಗದಾಳ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	9.98	0.00	8.81	8.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
68	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	9.99	0.00	8.91	8.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಯಕಲ್ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ (Site-1)	10.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಾಲರಡ್ಡಿಗೌಡ	9.99	0.00	9.50	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
70	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ (Site-2)	40.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ	39.98	0.00	27.15	27.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
70				ಒಟ್ಟು	1248.50		1095.78	264.40	736.73	1001.13			
189				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	5347.05		4955.03	1866.68	2746.85	4613.53			
516				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	52546.70		53913.86	10152.35	31075.31	41227.66			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1339 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	79.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	76.02	73.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ಪಾಟೀಲ	82.64	77.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಸಾಯಿ- ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 55,56 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	169.72	120.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ	48.60	48.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಕೂಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ ಸಾಲಿಮರ	48.61	44.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ ಸಾಲಿಮರ	49.99	44.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪುರ ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	76.46	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	78.98	78.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7				ಒಟ್ಟು	535.46		554.56	487.69			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	149.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	148.04	146.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋತನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1400.60	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಸಾವಸುದ್ದಿ	1432.92	1140.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1600.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತೇದಾರ	881.00	851.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತೇದಾರ	322.56	286.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗಿತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	254.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	238.00	116.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್/ಬಂದಾರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	313.64	294.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ	52.26	49.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವೈಜಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	78.47	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾವದಗಿ	78.47	68.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸ.ನಂ.156 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	50.94	45.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್/ಬಂದಾರ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.189/1, 189/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	82.89	30.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ-6ರ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ	50.42	46.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 569, 568 ಮತ್ತು 570ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ	60.60	56.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93, 93/2, 93/1, 93/6, 93/5-1 ಮತ್ತು 93/4ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ	61.73	57.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11, 11/6, 11/5, 11/4, 11/3/ಇ, 11/3/ಅ/1, 11/ಅ/3, 11/ಅ, 22/2 ಮತ್ತು 11/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ	61.32	56.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 397, 397/3, 397/4, 397/2, 397/1, 397/00/1, 397/ಅ/2, 397/ಅ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ	62.41	61.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85, 85/8, 85/7, 85/6, 85/3, 85/2, 85/1, 85/4 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ	55.88	51.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/2 ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	61.52	59.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17				ಒಟ್ಟು	4927.07		4014.60	3417.48			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೇಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಟಣಕೇದಾರ	142.78	141.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.566/11 ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ.566/12ರ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ ಹಿರಾಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ	32.54	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	165.00		175.32	141.78			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೃಡ್ಡ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	ಶ್ರೀ ಎನ್ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ	1077.65	699.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಸಂಗೋಳಿಗೆ ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೃಡ್ಡ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಬೋಳೆವಾಡ (ಇಟಗಾ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬೃಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	215.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬೃಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	235.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಬೃಡ್ಡಂ.ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕಟ-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಛತ್ರಪ್ಪ	9.87	3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಮಹಾಗಾಂವ್-ದಸ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಹಾಗಾಂವ್-ದಸ್ರಾಪುರ ಬೃಡ್ಡಂ.ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ್	9.88	9.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಹೋಡಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಡಲ ತೋರ ನದಿಗೆ ಬೃಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	797.82	587.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಕಪ್/ಬಂದಾರ	ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಲಗುತ್ತಿ-ಡೋಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬೃಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1285.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ ಬಂಡಿ	1280.07	1214.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಮೇಳಕುಂದಾ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ- ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	1088.52	550.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಸಿಂದಗಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಡಿಗುಂಡಾ ಜಿನಗು ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11.13	ಶ್ರೀ ಪರದೀಪ	11.13	11.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿಡಲಗುಂಡ ಜಿನಗು ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	ಶ್ರೀ ಪರದೀಪ	10.98	10.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14				ಒಟ್ಟು	4077.13		4285.92	3087.96			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವನಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	435.45	370.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	400.00		435.45	370.09			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣಕಟ್ಟು/ ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೇಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	159.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	165.25	149.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಮಾಡ್ನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	900.00	ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	958.40	200.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.34	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ	5.45	6.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡ್ಲಾ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	46.57	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4				ಒಟ್ಟು	1115.34		1175.67	355.43			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣಕಟ್ಟು/ ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	84.00	ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ ಡಿ ಜಾಧವ	82.53	82.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಭೂಯ್ಯಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	538.30	52.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಭೂಯ್ಯಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	549.93	151.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೃಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	538.17	463.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀರನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	86.52	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	90.22	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಳಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾದ ಸ.ನಂ.154 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ.167ರ ವಾಲಿಬಾಯಿ ಸರಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಡೊಂಗ್ರ	146.70	146.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಳಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸ.ನಂ.125ರ ಶ್ರೀ ರಾಮು ಮೋನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ರಾಮುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಳಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾದ ಸ.ನಂ.85/2ರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಣ ಗಂಗಾರಾಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಳಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈತಾಪೂರ ಹೊವಿನಬಾವಿಯ ಸ.ನಂ.43/1ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಚವಳಾಬಾಯಿ ತಾರಾಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುಡದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	491.57	468.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೋತಿಕೋಳ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಶ್ರೀ ಮನ್ಮೂರ ಅಹ್ಲದ ಪಟೇಲ	200.00	150.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	74.98	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	84.99	13.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	170.83	88.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	57.64	57.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
15				ಒಟ್ಟು	2820.52		3025.86	1683.99			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್/ಬಂದಾರ	ಅಳ್ತೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	169.77	165.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ದಶರಥ	41.58	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗಿತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2				ಒಟ್ಟು	200.00		211.35	165.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಗ್ಗನಾಳ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	36.52	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	29.75	23.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ	26.86	18.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂಗರಗಾ ಜಿನುಗು ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ	14.44	8.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3				ಒಟ್ಟು	86.52		71.05	50.32			
66				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	14327.04		13949.78	9759.74			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳಿಚಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚಿರೆಡ್ಡಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	17.06	17.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಧೂರ ಕರೆ ಬದ್ವಪಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ	26.24	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	21.40	ಶ್ರೀ ದೀನು ರಾಠೋಡ	17.57	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕರೆ ಠಾಣಾಗುಂದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	72.59	17.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕರೆ ಹಳಗೇರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	72.06	45.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುದ್ದಾಳ ಊರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	124.57	41.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	179.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	157.61	130.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7				ಒಟ್ಟು	505.40		487.70	275.78			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ರಾಠೋಡ	17.87	17.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
1				ಒಟ್ಟು	25.00		17.87	17.87			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಶಹಾಪುರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋತ್ಕೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	163.87	158.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ನಾಗಶಟ್ಟಿ	19.99	13.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.46	ಶ್ರೀ ರಿಯಾನ್ ಪಟೇಲ್	29.92	28.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಹೊಬಳಿಯ ದಂಡಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.46/2 ಗೌತಮಿ ಟಿ.ಆರ್.ಕೋಂ ಆದರ್ಶ ರಾಠೋಡ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	35.00	ಶ್ರೀ ಪರಮಣ್ಣ	28.07	27.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣಕಟ್ಟು/ ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಎಸ್. ಮದರಗೋಳ	103.16	103.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5				ಒಟ್ಟು	335.46		345.01	330.53			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ವಾಗಣಗೇರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.36	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	61.18	52.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ್ (ಸ.ನಂ.26.5ಎ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಿ. ಬೇವಿನಾಳ	23.79	22.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಬೂಧಿಹಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	ಶ್ರೀ ದಾವಲಾಸಾಬ	98.25	68.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣಕಟ್ಟು/ ಪಿಕ್‌ಪ್/ಬಂದಾರ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	161.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ	164.30	129.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4				ಒಟ್ಟು	341.36		347.52	273.17			
17				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	1207.22		1198.10	897.35			
83				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	15534.26		15147.88	10657.09			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಭ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1339 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎನ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		ಪರಾ
									ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗೌಡಗಾವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	24.73	24.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತೆಲ್ಲೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	39.58	39.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಫಾಣಗಾಪುರ-ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ದೇವಲ ಫಾಣಗಾಪುರ-ಅವರಾದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ	24.71	24.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಿನ್ನಗೇರಾ-ಗೊಬ್ಬೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ	24.73	24.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮದರಾ ಡೋಣೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ	29.69	29.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಂದರಗಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ರಾಠೋಡ	24.68	24.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕೆ - ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ	24.73	24.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	Balance work for Construction of Bridge Cum Barrage across Bhima River between Gholnoor - Moganltaga Village in Afzalpur, Jewargi Taluka, Kalaburgi District.	972.50	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಛಿಜಿನೀಯರ್ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	1019.84	790.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ	14.84	14.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಜುಣಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಾಳು ರಾಠೋಬಾ	39.15	30.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಫಜಲಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ ಸಾತಯ್ಯ ದೋಣ್ಣಾರ	146.74	95.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಖಾಲಿದ್ ತಂದೆ ಫಾಸಲ್ - ಅಫ್ಫಲ್, ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.655, 705/2 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಿ. ಮುಗಲಿ	19.11	19.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಾರಮಣಿ, ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ.291, 256, 258 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಅಂಬರೀಷ ಪಾಟೀಲ	19.54	19.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ್, ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 191/1, 128/1 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಿರಸಾವಳಿಗೆ ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ.80/1, 80 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗೊಬ್ಬೂರ್ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ.200, 198 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ	19.98	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.156,409 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	ಶ್ರೀ ಅಂಬರೀಷ ಪಾಟೀಲ	59.98	55.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಶೈಲ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ.46/1.47 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ.519/7, 519/1 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದುಂಡಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.93ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ	28.71	28.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.22ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಿ. ಮುಗಳಿ	26.36	26.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀತಾ ಗಂಡ ಅಜಯ್ ಮಾಶಶಾಳಕರ್ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.93/6, 97/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ	38.68	38.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR UDACHANHATTI VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA. KALABURAGI DIST (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39113)	167.52	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	156.75	54.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MASHAL VILLAGE SITE 2 IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39144)	142.55	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ	138.58	73.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR UDCHAN VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39125)	153.40	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ದೇಶಾಯಿ	149.77	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR GUDUR VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39002)	86.82	ಶ್ರೀ ಶಿವಪರವ ಫಾರೂಖರ	79.61	66.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KOGNUR VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY 2022-23) (Indent: 39123)	156.14	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ವಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ	152.45	142.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR TELLUR VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39141)	139.40	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂ. ಹಲಕರ್ತಿ	136.68	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR ANOOR VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (Under PMKSY for the year 2022-23) (Indent: 39135)	142.80	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	140.24	71.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MASHAL VILLAGE SITE 1 IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38909)	137.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	133.21	100.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MALLABAD VILLAGE SITE-1 IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39134)	155.60	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ವಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ	152.26	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MALLABAD VILLAGE SITE 2 IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39121)	158.65	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	154.89	150.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR ATNOOR VILLAGE SITE 1 IN AFZALPUR TALUKA, KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39118)	150.00	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂ. ಹಲಕರ್ತಿ	146.65	146.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KARJGI VILLAGE SITE-1 IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39137)	145.55	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ	145.55	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR ATNOOR VILLAGE SITE 2 IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39119)	155.20	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	151.53	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR GUDUR VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38898)	134.00	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ವಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ		0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KARAJI VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39142)	156.38	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ	129.92	106.12		ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR DESAI KALLUR VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (Indent: 38939)	250.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ	154.89	215.18		ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR TELLUR VILLAGE (TELLUR- KERAKANAHALLI) IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38937)	350.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	244.95	303.97		ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
40	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR JEVARGI B VILLAGE IN AFZALPUR TALUKA AND KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39035)	145.50	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಎ. ಗುತ್ತೇದಾರ	142.66	70.00		ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
41	Kalaburagi	Afzalpur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MASHAL VILLAGE (SITE-3) IN AFZALPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39139)	168.00	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಎ. ಗುತ್ತೇದಾರ	160.32	75.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41				ಒಟ್ಟು	4726.36		4296.69	2993.46			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	34.64	34.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಿರೋಳ್ಳಿ ಬುಡ್ಡ-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಪೂಲಾರೆ	24.52	24.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲೆನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಎಲೆನಾವದಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಮ: ವೆಂಕಟೇಶ ಡೆವಲಪ್ಪ	39.47	39.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಪೂಲಾರೆ	19.75	19.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಟೆಲ್ ಚೆನಾಲ್ ಫ್ಯಾಕಿಯಂಕ್ ಕ್ವಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ಲಾಡ್ಡೆಸಾಬ	29.69	29.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾ.ಮೋಘೆ (ಬಿ), ಇವರ ಸ.ನಂ.73ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಬಕಾರಿ	11.59	11.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಳೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ (ಸ್ಕೆಟ್-2) ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಳ ಹಾದಿಮನಿ	9.74	9.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜನತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಾರಾವ್, ನಿಂಬರ್ಗಾಕಹಡ ತಾಂಡಾ, ಸರ್ವೆ ನಂ 227 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಜವಲು ಚವ್ವಾಡ್ ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾ, ಸರ್ವೆ ನಂ 78 ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಲು ರಾರೋಡೆ	73.98	72.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ದೇವಂತಗಿ, ಸುಭಾಶ್ ಎಸ್. ದೇವಂತಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸರ್ವೆ ನಂ.68ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಲು ರಾರೋಡೆ	51.90	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಿಠಲ ಪಡಾಸಲಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಳಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಲು ರಾರೋಡೆ	52.23	6.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಿಂಬಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	58.86	54.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	78.70	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	80.10	73.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಾಲೆಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	38.59	27.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	43.43	43.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡಗಂಚಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	39.03	38.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಳಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	35.47	34.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದಗುಣಕಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	48.93	25.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಡೊಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಿಭೂತಿ	46.36	19.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ	42.33	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಮಾಂಗ ಹಾಳತಡಕಲ್, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 723/3, 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಳಸಪ್ಪ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 723/1, 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಚಿತಂಬರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 723/5-6, 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ	16.78	16.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಭವ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಗಾಯಕಾಡ, ಸಾ ಹೆಬಳಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ರಲ್ಲಿ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ	19.48	19.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ ದೇವಂತಗಿ, ತಾ: ಆಳಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37, 3 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಾ: ದೇವಂತಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಲ್ಲನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ	29.66	29.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ಅಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಈಶ್ವರ ಚವ್ವಾಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63, 64ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ	17.31	17.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಕಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ತೀರ್ಥಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.69ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹಾದಿಮನಿ	52.36	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಯಶವಂತರಾವ ಕೋರ ಸಾ: ಚಿತಲಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.70 ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶಟ್ಟಿ	47.68	11.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ಉಜ್ಜಲಂಬೆ, ಸಾ: ಬಂಗರಗಾ ಸರ್ವೆ ನಂ.72 ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಶಟ್ಟಿ	47.68	27.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರಾವ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ತೆಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ.11/2 ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹಾದಿಮನಿ	50.00	2.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಲಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.84ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಗುಡುಸಾಬ ಶೇಖ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	46.12	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR MATAKI VILLAGE (ALAND- MATAKI ROAD) IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY for 2022-23) (Indent: 38936)	450.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	454.82	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR JIROLI VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY 2022-23) (Indent: 38901)	137.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	134.25	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR DHUTTURGON VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY 2022-23) (Indent: 38897)	146.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	139.61	44.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SARSAMBA VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (Under PMKSY for 2022-23) (Indent: 38913)	137.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಭೀಮಸಿಂಗ್	128.18	61.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR NAGLEGAON VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (Under PMKSY 2022-23) (Indent: 38912)	146.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	141.96	74.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR TEERTH VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39117)	170.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	165.79	165.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR JAVALI-D VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38899)	137.00	ಶ್ರೀ ಲಾಡ್ಕಸಾಬ	126.92	126.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR VAIDAPUR VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT.(UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39140)	167.52	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	161.79	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR MATAKI VILLAGE (MATAKI- TADOLA ROAD) IN ALAND TALUKA AND KALABURAGI DISTRICT (Indent: 39034)	150.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ	153.19	23.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೈಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ	19.75	19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಪುಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.329 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವಿಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಕೀನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹಾದಿಮನಿ	17.59	17.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	Kalaburagi	Aland	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR CHINCHANSUR VILLAGE IN ALAND TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39029)	100.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ	98.31	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40				ಒಟ್ಟು	2918.52		2849.84	1260.28			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಷ್ಯಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಬಳಂದಗಿ	41.76	72.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1100.00	ರಾಮಣ್ಣ ಬಿ.	1100.96	327.18		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF BRIDGE-CUM-BARRAGE NEAR BASAVAPATTANA VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (\Indent: 38944)	400.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ದೇಶಾಯಿ	392.03	48.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF BRIDGE-CUM-BARRAGE NEAR KAWALGA-K VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (\Indent: 38945)	395.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ದೇಶಾಯಿ	383.13	161.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಟಿ. ಚವ್ವಾಣ	208.96	179.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಟಿ. ಚವ್ವಾಣ	208.82	199.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.48	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	49.80	28.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಜಾ ಕೊಟನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	75.74	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	73.19	68.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಬಿ ಟಿ	82.37	61.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ	22.31	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮರುಗುತ್ತಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ	14.74	13.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಓಕಳಿ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	118.05	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಣ್ಣ ಬಿ ಟಿ	121.04	46.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪುರ ಚವಾಣ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	55.09	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	57.14	45.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	52.46	20.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1) ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ 2) ಕಮಲಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.51	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	93.39	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	80.18	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	82.51	69.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1) ನವನಿಹಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ 2) ಬಬಲಾದ ಐಕೆ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	94.45	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	97.68	44.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಊರು ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	60.97	20.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಚನಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	55.09	ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ದೊಡ್ಡಮನಿ	51.99	37.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1) ಭೀಮನಾಳ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ 2) ವರನಾಳ ಭಗವಾನ್ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	98.38	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	101.62	36.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭೀಮನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	65.17	62.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಚನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.44	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	97.23	62.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಓಕಳಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	61.24	48.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	78.70	ಶ್ರೀ ವಿ ದಿ ಗೌಂಡಿ	81.72	49.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.83	ಶ್ರೀ ವಿ ದಿ ಗೌಂಡಿ	72.48	41.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನವನೀರಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಶ್ರೀ ವಿ ದಿ ಗೌಂಡಿ	64.83	36.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭುಂಯಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	118.05	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಣ್ಣ ಬಿ ಟಿ	121.09	58.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಮುಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	61.24	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದಿನಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಶ್ರೀ ವಿ ದಿ ಗೌಂಡಿ	64.79	36.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಟವಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	59.26	58.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವರನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಣ್ಣ ಬೆಳಕೋಟಿ	38.49	34.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ	32.12	21.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜನಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.32	ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ	44.77	39.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುನ್ನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.09	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಬಿ ಟಿ	75.66	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	Kalaburagi	ಕಲಬುರಗಿ	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR HODAL VILLAGE (SITE-1) IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 38921)	100.00	ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ ಚೌಧರಿ	98.67	94.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	Kalaburagi	ಕಲಬುರಗಿ	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR HODAL VILLAGE (SITE-2) IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38924)	100.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ	89.32	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS HOSBHAVI NALA NEAR KOTTARGA VILLAGE (SITE-1) IN KALABURAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38925)	95.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮ ಬೆಳಕೋಟಿ	93.15	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KOTTARGA VILLAGE (SITE-2) IN KALABURAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38927)	95.00	ಶ್ರೀ ಗೋಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	93.25	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS NANDANHALL (SITE-4) NEAR OLD SHAHABAD VILLAGE IN SHAHABAD TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38967)	125.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	112.29	99.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MALLIKOLLA TANDA IN KAMLA PUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38999)	300.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಜಗದೀಶ್	292.69	267.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR HARJINAYAK TANDA IN KAMLA PUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT(UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38992)	345.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಭೀಮಸಿಂಗ್	318.30	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR HERUR-B VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38941)	150.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	146.73	130.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SOMNATHALLI VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38943)	140.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	134.05	121.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಾವಳಗಿ ಅಣಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಮೆ: ಕಂದಕೂರ ಕನ್ನಟ್ಟಕ್ಕನ್ನ	14.84	13.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-1 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ	14.84	14.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹದ ನಸೀರ ಅನ್ನಾರಿ	19.78	8.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೇಳಕುಂದಾ ಅಣಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೆ	9.89	3.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಉದನೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ	9.89	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಳೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೊಳೇವಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ	39.52	39.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುಣಸಿ ಹಡಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.90	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	30.14	14.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.78	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಬಿ ಟಿ	83.18	50.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಳವಂತಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಬಿ ಟಿ	87.52	50.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಿಂದಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಣ್ಣೂರ	20.24	11.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೇಳಕುಂದಾ ಸಿಡ್ಲಾ ಗುಂಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	16.44	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	88.05	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಂಡಿ	90.47	57.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SHARAN SIRASGI VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38971)	150.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	140.09	118.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SAVALGI VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38966)	150.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	140.27	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SYED CHINCHOLI VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38964)	150.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ	145.88	120.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR BABLAD VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38962)	150.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	147.23	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	Kalaburagi	Kalaburagi	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR PATTAN VILLAGE SITE-2 IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38969)	150.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	140.27	138.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60				ಒಟ್ಟು	6865.29		6765.90	3531.02			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೆನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮು:ಬಬಲಾದ (ಐ.ಕೆ) ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149/1 ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ ಬೇಳಗಿಕರ್	9.58	9.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗೂರಿ ರಾಜಣದೇವರಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ವಾಗ್ಗೂರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ	19.77	12.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೊಂತ-ಶಂಕರಲಿಂಗಮಠ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಚವ್ವಾಣ	21.72	12.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೊಂತ-ಪಾದಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಮೆ. ರೈಡ್ ಆರ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್	19.78	19.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೆಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲೆಂಗಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ	19.75	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೆಂಗಟಿ- ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲೆಂಗಟಿ-ಲಾಡಮುಗಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ	44.53	24.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಜಿವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಟ್ಟಜಿವರ್ಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ	29.65	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ	24.70	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	ಮೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪಾಸ್	258.26	169.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪಟವಾಡಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮಾರ	24.73	12.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-1 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ	44.52	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ	29.68	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೊಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ	24.63	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR AMBALGA VILLAGE (SITE-2) IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38979)	130.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವಲು ರಾಠೋಡ	127.03	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS POCHAMMANA HALLA NEAR KAMALAPUR TOWN IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38954)	400.00	ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	393.06	208.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR NAUNIHAL VILLAGE IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38956)	400.00	ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	392.69	385.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KALMOOD VILLAGE IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38960)	150.00	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ	140.18	14.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS MULLAMARI RIVER IN BETWEEN ADAKIMOK TANDA TO BHUNYAR K TANDA IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38986)	500.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಆರ್. ಪುಲೇಕರ್	490.27	363.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS GOARANKOLLA KOLLA NEAR PATWADA TANDA SITE III IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38991)	290.00	ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಆರ್. ಅಂದ್ರಾಳ	283.57	27.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS MULLAMARI RIVER IN NEAR HONNALLI VILLAGE IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38993)	500.00	ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಆರ್. ಅಂದ್ರಾಳ	489.38	48.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS MULLAMARI RIVER IN BETWEEN ADAKIMOK TANDA TO PANGARGA VILLAGE IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39001)	335.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಆರ್. ಪುಲೇಕರ್	328.37	327.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS NANUSAD KOLLA NEAR PATWADA TANDA SITE II IN KAMLAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39000)	270.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ	239.78	235.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS MULLAMARI RIVER IN BETWEEN ADAKIMOK TANDA TO KHANAPUR TANDA IN KAMLAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38998)	500.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	489.16	41.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	Kalaburagi	Kamlapur	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR NADUVINAHALLI VILLAGE IN KALABURAGI TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38942)	140.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	132.18	132.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24				ಒಟ್ಟು	4182.00		4076.97	2136.23			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸ್ಕೆಟ್-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ರಾಣೀಡ	9.88	2.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	Kalaburagi	Shahbad	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS NANDANHALLA (SITE-1) NEAR OLD SHAHABAD VILLAGE IN SHAHABAD TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38976)	140.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	137.15	90.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	Kalaburagi	Shahbad	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS NANDANHALLA (SITE-2) NEAR OLD SHAHABAD VILLAGE IN SHAHABAD TALUKA KALABURAGI DISTRICT (Indent: 38973)	135.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ	132.25	90.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	Kalaburagi	Shahbad	P.M.K.S.Y-HKHP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS NANDANHALL (SITE-3) NEAR OLD SHAHABAD VILLAGE IN SHAHABAD TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38970)	130.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	127.13	105.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4				ಒಟ್ಟು	415.00		406.41	288.57			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಚಿನ್ನಿಹಳ್ಳ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	460.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	459.81	459.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ (ಎಸ್.ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಸಂಗಾರ ಹಳ್ಳ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	79.17	79.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಹಂಗರಗಾ ಹಳ್ಳಿ) ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಗೋಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	61.64	61.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೂಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಳೂಂಡಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ	19.76	19.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಾಜವಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	14.85	14.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಚಿ - ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೋಡಚಿ -ಯಾಳವಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ	14.82	14.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬುಟ್ಟಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ	19.74	19.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ನರಿಬೋಳ-ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನರಿಬೋಳ-ಚೆನ್ನೂರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	9.89	9.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ನೀರಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನೀರಲಕೂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	9.89	9.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಜೇವರ್ಗಿ-ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜೇವರ್ಗಿ-ಕೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ	9.80	9.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನೇಲೋಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ	9.88	9.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಚಿನ್ನಿಹಳ್ಳಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	460.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	459.81	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಸಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಮಠಪುರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಮೈಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಕಾಳಮ್ಮ ಮೇಲಿನಮನಿ	21.84	18.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಣ್ಣೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.74	ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ	11.05	3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸ್ವದಾಪೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	47.22	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ	37.61	45.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	55.09	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	43.22	30.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಲಂಗಡಿ	62.96	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂದೋಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.74	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ	12.13	4.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜನಿವಾರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ	7.54	7.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೊನ್ನ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿಭೂತಿ	7.66	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	Kalaburagi	Jewargi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR REVANOOR VILLAGE IN JEWARGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT(UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39026)	150.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	137.03	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	Kalaburagi	Jewargi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR AWARAD VILLAGE IN JEWARGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT(UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39022)	150.00	ಶ್ರೀ ವಾಯ್.ಎಲ್. ಬಳೂಂಡಗಿ	146.65	91.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	Kalaburagi	Jewargi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR BANAMI VILLAGE IN JEWARGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT(UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39025)	150.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	143.99	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23				ಒಟ್ಟು	1861.75		1800.74	968.58			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	31.57	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	188.74	76.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸ್ಕೂಲ್-1ರ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	49.53	39.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕರದಾಳ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ. ಜಾಧವ	19.74	11.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ವಚ್ಚಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ ದೇವಗಾಂಕರ	14.82	14.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	19.76	10.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕರದಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	19.76	19.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೋಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	14.82	14.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಯರಗಲ್ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	14.80	12.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಧನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಇಂಧನಕಲ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಮೆ: ಅಬ್ದುಲ್ ಕನ್ನಟ್ರಕ್ಕನ್ನ	14.80	14.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಮೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮತ್ತಿಮೋಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ದಶರಥ ಬಂಡಿ	19.75	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇರಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪೇರಶಿರೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ	34.58	22.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮರಗೋಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ	19.75	19.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮುತ್ತಗಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ ದೇವಗಾಂಕರ	24.71	21.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಖಾನ ಕೆರೆ ತರಕಸಪಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	62.96	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಿಘ್ನೇಶ್	59.11	49.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	118.05	ಶ್ರೀ ಎ ದಿ ಗೌಂಡಿ	122.57	72.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂಬಾಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	39.35	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	36.54	31.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	61.08	44.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪೇಟಶಿರೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	39.35	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	33.34	15.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	92.96	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	87.37	83.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	17.31	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ಧೋಳೆ	16.53	15.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಪಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	36.83	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	34.22	24.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಜಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	66.11	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	62.10	15.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	82.91	53.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೀವಣಿ-ಕದ್ದರೆಗೆ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	16.33	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಕನೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	21.52	18.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	Kalaburagi	ಚಿತ್ತಾಪುರ	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF CHECK DAM ACROSS LOCAL NALA NEAR RAMTIRTH VILLAGE IN CHITTAPUR TALUKA (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38990)	120.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮ ಬೆಳಕೋಟೆ	108.31	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	Kalaburagi	ಚಿತ್ತಾಪುರ	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SANKNUR VILLAGE IN CHITTAPUR TALUKA (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38989)	125.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಘಾಣೂರ	116.75	63.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	Kalaburagi	Chittapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MUDBAL VILLAGE IN CHITTAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39167)	185.00	ಶ್ರೀ ಗುದ್ದಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ	161.08	90.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	Kalaburagi	Chittapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF CHECK DAM ACROSS LOCAL NALA NEAR BELGUMPA VILLAGE IN CHITTAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38984)	130.00	ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಡೊಂಗ್ರಾ	114.82	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	Kalaburagi	Chittapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR ALLUR-B VILLAGE SITE-2 IN CHITTAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38987)	130.00	ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ ಚೌಧರಿ	127.23	90.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Kalaburagi	Chittapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS BENNITHORA RIVER NEAR TONASANALLI-T VILLAGE IN CHITTAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (Indent: 38955)	615.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	603.54	529.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	Kalaburagi	Chittapur	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS KAGINA RIVER NEAR HONAGUNTA VILLAGE IN CHITTAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (Indent: 39463)	4980.00	ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿಜನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	4853.06	3105.98		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33				ಒಟ್ಟು	7465.88		7205.54	4607.18			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಹೆಚ್) ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪಿ. ಜಾಧವ	14.81	11.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭರತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭರತನೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪಿ. ಜಾಧವ	14.81	14.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	Kalaburagi	Kalgi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MANGALGI VILLAGE (SITE-2) IN KALGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39030)	100.00	ಶ್ರೀ ಗೋಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	96.64	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	Kalaburagi	Kalgi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MANGALGI VILLAGE (SITE-1) IN KALGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38958)	140.00	ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಡೊಂಗ್ರಿ	136.55	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	Kalaburagi	Kalgi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KAMRI MATH REVAGGI VILLAGE IN KALAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38995)	150.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	140.40	99.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	Kalaburagi	Kalgi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR RAJAPUR VILLAGE (SITE-2) IN KALAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39003)	468.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	458.74	128.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	Kalaburagi	Kalgi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR KANDGUL VILLAGE IN KALAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38996)	465.00	ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿಜನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	434.61	58.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	Kalaburagi	Kalgi	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS BENNETHORA RIVER BETWEEN KANASUR-GOTUR VILLAGE IN KALAGI TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39036)	1365.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	1339.35	150.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8				ಒಟ್ಟು	2718.00		2635.91	470.36			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಪೂರ-ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕನಕಪೂರ-ಮರಪಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ	44.46	44.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ದೇಗಲಮಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.00	ಶ್ರೀ ಪವನಕುಮಾರ	22.72	22.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೊಟಗಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪಿ. ಜಾಧವ	39.52	39.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ಅಂಬರ ಹೆಚ್. ಜಾಧವ	29.64	29.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಅಣವಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಶ್ರೀ ಅಂಬರ ಹೆಚ್. ಜಾಧವ	34.58	34.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗಪಳ್ಳಿ-ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗರಗಪಳ್ಳಿ-ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್	24.70	24.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಾವನಗುಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ. ಜಾಧವ	19.75	19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಹೆಚ್) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯ ಕಪನೂರ	14.82	14.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಾಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ. ಜಾಧವ	44.46	44.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ. ಜಾಧವ	14.82	14.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿನಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	523.36		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ	45.37	43.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	261.39	249.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	150.00	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	153.06	131.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಣಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	150.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	152.61	80.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಡಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	70.83	ಶ್ರೀ ರಾಜು	69.17	27.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	250.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	257.35	55.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧೋತಿಕೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	150.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	154.55	134.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	75.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	74.94	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	75.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು	74.22	20.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	78.70	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	77.12	13.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂತವಾರಂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	40.83	ಶ್ರೀ ಕಿರಣರದ್ಡಿ	40.54	21.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕುಂಟಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	58.70	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	59.86	18.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುಲಸಗೂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	58.70	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	58.10	14.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಖಾನಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಡೊಂಗ್ರಿ	102.39	26.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	102.44	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	523.49	523.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27				ಒಟ್ಟು	2946.76		3019.43	1660.42			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಂಜೋಳ ಬಿದ್ದ-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	43.47	43.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ವಸಂತ ರಾಠೋಡ್	19.75	19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀನಹಾಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೀನಹಾಬಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ	47.51	47.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವ	44.52	44.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂಟಾ-ಸಂಗಾವಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕುರಕುಂಟಾ-ಸಂಗಾವಿ (ಟಿ) ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗ	24.69	24.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ದೇವನೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ	24.74	24.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿವಡಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ: 50.00ಮೀ ಮತ್ತು 160.00ಮೀ)	49.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	48.46	48.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭೂತಪುರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ರಾಘುರಾಜ್	19.67	19.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ	14.75	14.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 510 ರಿಂದ 600 ಮೀ.)	49.50	ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್. ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	43.48	48.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಜಿಲ್ಲೆಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ	3.95	3.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಂಗಾವಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ	6.91	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೇದಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ	4.93	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1) ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ 2) ಇಟಿಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪುರ ತಿಪ್ಪಡಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ 3) ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ 4) ಇಟಿಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಬ್ಬೂ.ಬಿ.ಎ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	98.45	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	102.70	44.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1) ಮುಧೂಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ 2) ಹೊಲಗೋಳ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ 3) ಕಡಚೆರಲಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	90.03	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	94.05	51.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	26.50	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ	20.92	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಇಟಿಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	25.10	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	20.07	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಮಲಸಾನಿಚೇರು ಅಡಕಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	74.77	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	78.18	68.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುರಂದರನಗರ ಈರನಾಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	31.48	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	30.90	29.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಲಿಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	31.48	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ	31.32	10.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕದ್ರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	70.83	ಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ ಗೌಡಿ	74.11	42.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮದನಾ ಚೇರು ಮದನಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ	72.31	36.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನರತ್ನಪಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ	61.93	26.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಚೇರು ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್‌ಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	62.28	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನರಸಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ	58.08	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR GAJALAPUR VILLAGE IN SEDAM TALUK KALBURAGIN DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39009)	75.00	ಶ್ರೀ ವಾಯ್.ಎಲ್. ಬಳಂದಗಿ	70.04	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SHANKARAJPUR VILLAGE IN SEDAM TALUK KALBURAGIN DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39033)	75.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	69.05	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR SHAHABAZPUR VILLAGE IN SEDAM TALUK KALBURAGIN DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 38839)	75.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಭೀಮಸಿಂಗ್	69.51	37.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR GANGARAVAPALLI VILLAGE IN SEDAM TALUK KALABURAGI DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39010)	75.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	72.53	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR BURAGAPALLI VILLAGE IN SEDAM TALUK KALABURAGI DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 38828)	75.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	72.19	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LINGAMPALLI NALA NEAR IRNAPALLI VILLAGE IN SEDAM TALUK KALABURAGI DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39032)	100.00	ಶ್ರೀ ವಾಯ್.ಎಲ್. ಬಳಂದಗಿ	97.92	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR DUGANUR VILLAGE IN SEDAM TALUKA. KALABURAGI DIST. (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39018)	164.00	ಶ್ರೀ ವಾಯ್.ಎಲ್. ಬಳಂದಗಿ	160.12	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE LOCAL NALA NEAR JILLADPLLI VILLAGE IN SEDAM TALUKA. KALABURAGI DIST. (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39126)	127.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	124.67	93.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR DEVANOR VILLAGE IN SEDAM TALUKA. KALABURAGI DIST. (SITE -2) (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39122)	157.00	ಮೆ. ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	152.72	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR MALKAPALLI VILLAGE IN SEDAM TALUKA. KALABURAGI DIST. (SITE- 1) (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39120)	155.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೂಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	151.32	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR DEVANOR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DIST. (SITE-1) (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39149)	159.00	ಮೆ. ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	154.68	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR BHIMSAGAR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39148)	158.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಲಂಗಡಿ	158.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR BHUTAPUR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39150)	153.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	138.50	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR KADCHARLA VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38831)	129.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲಸತ್ತಿ	125.70	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR TURNOOR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39124)	164.00	ಶ್ರೀ ಪಾಯ್.ಎಲ್. ಬಳೊಂಡಗಿ	160.74	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR MALKAPALLI VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (SITE-2) (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39114)	161.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	154.06	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT-CUM-BRIDGE (BRIDGE-CUM-BARRAGE SITE-1) ACROSS LOCAL NALA NEAR KADTAL (KADTAL TANDA) VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38832)	272.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	266.38	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT-CUM-BRIDGE (BRIDGE-CUM-BARRAGE SITE-2) ACROSS LOCAL NALA NEAR KADTAL (KADTAL TANDA) VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38837)	282.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ	274.95	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT-CUM-BRIDGE (BRIDGE-CUM-BARRAGE) ACROSS LOCAL NALA NEAR MALLIKARJUN TEMPLE AT CHANDAPUR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38830)	278.00	ಶ್ರೀ ಬಸಣ್ಣಗೌಡ	268.81	57.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS THE LOCAL NALA NEAR AMARWADI VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38590)	354.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	332.61	122.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS THE KAMALAVATHI RIVER NEAR KACHWAR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38931)	412.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	388.08	195.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKPP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR TURUK BOMMANHALLI VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38930)	205.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	192.39	83.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR TOTNALLI VILLAGE ON TOTNALLI-SANGAVI(M)ROAD IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38932)	325.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	305.38	263.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BRIDGE-CUM-BARRAGE ACROSS LOCAL NALA NEAR CHANDAPUR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38829)	911.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	886.85	115.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT CUM BRIDGE (BCB) ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR DEVANOR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DIST. (KOLKUNDA-KODLA ROAD) (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39004)	404.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	397.40	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR TURNOR VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39008)	925.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	899.12	131.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR BATAGERA (B), BATAGERA (K) VILLAGE IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38933)	1411.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ. ರಾಜು	1302.02	67.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	Kalaburagi	Sedam	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS THE KAMLAVATHI RIVER NEAR SEDAM TOWN IN SEDAM TALUKA KALABURAGI DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 38985)	1501.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ. ರಾಜು	1385.69	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53				ಒಟ್ಟು	10337.14		9885.11	2393.97			
313				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	44436.70		42942.54	20310.07			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಿರಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಎಫ್.ಸಿ ಕಣಿಗ-ಅಜಲಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ	44.45	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನರಸಪುರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	62.96	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	64.44	55.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗಡಿಯಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಟ್ಟೇಲ ತಲಾಬ ಗಾಜರಕ್ಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	46.48	11.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಡ ತಲಾಬ ಮೋಟುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	50.28	22.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	43.29	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	42.72	37.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದಂಡ ಕೆರೆ ಗಾಜರಕ್ಕೋಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ	34.53	11.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಂಟಾನ ರಾಮಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	50.51	22.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೆರೆ ನಜರಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	46.46	39.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಮಿನಾಸಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	35.42	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	34.85	34.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಘೋರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	43.29	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	42.34	36.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನಕುಂಟಾ ಇಡ್ಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	46.54	37.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಘೋರ ಕೆರೆ ಕೆತ್ತೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	35.42	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	34.76	24.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಧರ್ಮಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	33.94	33.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಲ್ಲಾಚೇರು ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	51.29	51.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೋವಿಂದರಾಜ ಕೆರೆ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	37.73	37.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಜಲಾಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ	45.43	45.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	Yadgir	Gurmitkal	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS NANDEPALLI NALA NEAR IDLOOR VILLAGE IN GURUMITKAL TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38959)	992.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	971.52	876.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	Yadgir	Gurmitkal	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE-CUM-BRIDGE ACROSS Nala NEAR GURUMITKAL TOWN IN KAMALAPUR TALUKA KALABURAGI DISTRICT (UNDER PMKSY FOR THE YEAR 2022-23) (Indent: 39184)	400.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	195.86	82.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18				ಒಟ್ಟು	2120.71		1874.13	1457.84			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಾಯಕಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ	14.74	10.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಾಯಕಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-3 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	44.51	42.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಿಳಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	24.71	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕದರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕದರಾಪೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಡ್ಡಿ	4.91	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ರೋಟ್ಟುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರೋಟ್ಟುಡಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ ನಾಯಕ	9.81	9.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	499.54	146.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ವಡಗೇರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	62.96	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	59.94	59.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR MUNAMUTAGI TO HAYYAL K ROAD IN MUNAMUTAGI VILLAGE IN WADAGERA TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38857)	375.30	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	328.57	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR TUMAKUR VILLAGE IN WADAGERA TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38855)	286.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	277.39	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MUNAMUTAGI VILLAGE IN WADAGERA TALUK YADGIR DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38863)	310.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	307.43	216.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR BOMMANAHALLI VILLAGE IN WADAGERA TALUK YADGIR DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38864)	315.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	311.74	202.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR ANWAR VILLAGE IN WADAGERA TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38859)	463.54	ಮೆ. ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿಜನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	456.53	120.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR GODIHALA VILLAGE IN WADAGERA TALUK YADGIR DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38861)	245.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಪೂರ್ಣ ಲಿಪಪಾಟೀಲ	228.59	207.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB AT MADARKAL TO HAYYAL MAIN ROAD ACROSS LOCAL NALA IN MADARKAL VILLAGE IN WADAGERA TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38867)	808.50	ಮೆ. ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿಜನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	794.50	251.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB AT BASAVANTAPUR TO HATTIGUDUR ROAD ACROSS LOCAL NALA NEAR BASAVANTPUR VILLAGE WADAGERA TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38866)	525.30	ಶ್ರೀ.ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	518.93	224.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB NEAR WADAGERA TO ULLESUGURU VILLAGE ROAD ACROSS NALA IN WADAGERA TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38854)	336.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	330.96	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR BHUDINALA VILLAGE IN WADAGERA TALUK YADGIR DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38862)	260.00	ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ	257.14	63.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR ARJUNAGI VILLAGE IN WADIGERA TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38811)	230.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	227.25	40.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR BENDEBEMBALI VILLAGE IN WADIGERA TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38812)	230.00	ಮೆ. ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿಜಿನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	219.30	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR BILHAR VILLAGE IN WADIGERA TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38813)	300.00	ಶ್ರೀ. ಬಸಣ್ಣಗೌಡ	281.33	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	Yadgir	Wadagera	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR GODIHAL VILLAGE IN WADAGERA TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39166)	430.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	408.69	75.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21				ಒಟ್ಟು	5777.60		5606.51	1711.13			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೈಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಣಾಗುಂದಿ-ಬಮಶೇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಾಣಾಗುಂದಿ-ಬಮಶೇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	29.69	13.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮುಂಡರಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	14.82	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಬಮಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಮಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	9.84	9.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರ ಬೃಡ್ಡ-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	9.89	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬೃಡ್ಡ-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	9.87	9.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಿದರಾಣಿ ಬೃಡ್ಡ-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-2, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	9.78	9.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಿದರಾಣಿ ಬೃಡ್ಡ-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-3, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	9.84	9.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಬೃಡ್ಡ-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೆಟ್-1, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	9.84	9.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಸ್ಕೆಟ್-1) ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ	23.77	21.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಸ್ಕೆಟ್-2) ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ	44.45	41.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬೃಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	199.38	123.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	50.34	47.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಚಿಂತಕುಂಟಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	46.60	43.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭೂಸನಾಯಕ ಕೆರೆ ಆಶನಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ	36.69	36.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	36.50	35.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ನಾಯಕ	42.75	12.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯರಗೋಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	56.12	51.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ಕುಡ್ಲೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಮಾಲಿ	82.59	27.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	48.16	15.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೊಲನ ಕುಂಟಾ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	34.66	10.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	Yadgir	Yadgir	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR MUNDARAGI VILLAGE IN YADGIR TQ AND DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39028)	200.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	186.98	176.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	Yadgir	Yadgir	P.M.K.S.Y-HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR TANAGUNDI VILLAGE IN YADGIR TQ AND DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39031)	200.00	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	202.53	157.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23				ಒಟ್ಟು	1233.38		1215.09	882.72			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತಂಗಡಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ	9.85	8.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	300.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೊಲಿಸ ಪಾಟೀಲ	299.78	196.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪುಗಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರಾ - ಇಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ	171.57	156.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಮದ್ದುಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	9.10	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ ಸರಫರಾಜ	8.99	8.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	30.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ	21.52	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಂಚನ ಕೆರೆ ನಾಯ್ಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಶ್ರೀ ಸುಧರ್ಶನ ನಾಯಕ	53.74	47.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಊರ ಕೆರೆ ಖಾನಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಮೆ. ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	57.89	55.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಊರ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	50.25	28.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷಾ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಶ್ರೀ ರಾಮರಡ್ಡಿ	55.69	18.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	Yadgir	Shahapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR KARANAGI VILLAGE IN SHAHAPUR TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38856)	331.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	326.08	198.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	Yadgir	Shahapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB AT GUNDALLI TANDA TO TOKAPUR ROAD ACROSS LOCAL NALA NEAR GUNDALLI TANDA IN SHAHAPUR TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38853)	291.60	ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ	286.47	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	Yadgir	Shahapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS LOCAL NALA NEAR BEERANOOR VILLAGE IN SHAHAPUR TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38860)	419.46	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	411.12	404.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Yadgir	Shahapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB AT KOLLUR (M) TO MARAKAL MAIN ROAD ACROSS LOCAL NALA NEAR KOLLUR (M) VILLAGE IN SHAHAPUR TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38869)	630.50	ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	617.76	592.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	Yadgir	Shahapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BCB ACROSS NALA NEAR NANDIHALLI J VILLAGE IN SHAHAPUR TALUKA YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38858)	387.80	ಶ್ರೀ. ಟಿ.ವಿ.ಪವಾರ	353.62	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	Yadgir	Shahapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS NALA NEAR SAGAR VILLAGE IN SHAHAPUR TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39014)	270.00	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಅಜ್ಜಪ್ಪ	222.48	34.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15				ಒಟ್ಟು	3107.71		2946.81	1823.48			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ.	14.81	12.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ	44.43	39.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ.	39.26	38.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಲೂರ ಕೆರೆ ಗೌಡಗೇರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	72.31	ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	74.47	70.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಸಖಾನ ಕೆರೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	48.68	48.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ	54.88	34.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR GOUDAGERA VILLAGE IN SHORAPUR TQ AND YADGIR DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39024)	200.00	ಮ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಚ್ಚಿಜನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	193.30	36.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS BANDI HANUMAN NALA NEAR NAGNOOR VILLAGE IN SHORAPUR TALUKA YADGIR DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39011)	250.00	ಮ: ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನೀಯರ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	240.71	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	Construction of Barrage cum Bridge across Nala near Hadanoor Village in Shorapur Taluka and Yadgir District (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39180)	320.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	292.57	256.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS LOCAL NALA NEAR BAICHBAL VILLAGE IN SHORAPUR TQ AND YADGIR DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39023)	200.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ	184.09	118.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS NALA NEAR RANAGAMPET VILLAGE IN SHORAPUR TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39012)	400.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೂಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	362.87	276.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS NALA NEAR ALDAL VILLAGE IN SHORAPUR TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38810)	390.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ	345.91	275.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS NALA NEAR DEVARAGONAL VILLAGE IN SHORAPUR TALUKA AND YADGIR DISTRICT. (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38815)	260.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೂಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	250.83	41.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS NALA NEAR KONAL VILLAGE IN SHORAPUR TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 39020)	610.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೂಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ	601.78	328.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE ACROSS YARGOL VILLAGE IN YADGIR TALUKA YADGIR AND DISTRICT (UNDER P.M.K.S.Y FOR YEAR 2022-23) (Indent: 39021)	200.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ	195.51	112.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	Yadgir	Shorapur	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF SERIES OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR MOTANALLI VILLAGE IN YADGIR TALUKA & DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38957)	260.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ	254.10	82.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16				ಒಟ್ಟು	3372.50		3198.20	1788.86			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ	14.82	13.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	Yadgir	Hunasgi	P.M.K.S.Y- HKKP (SMI)	CONSTRUCTION OF BARRAGE CUM BRIDGE NEAR BUDIHAL VILLAGE IN HUNASAGI TALUKA AND YADGIR DISTRICT (UNDER PMKSY FOR 2022-23) (Indent: 38814)	830.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕೋಬ ಯಾದವ	801.52	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	845.00		816.34	13.90			
95				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	16456.90		15657.08	7677.93			
408				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	60893.60		58599.62	27988.00			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1339 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Bhairamadagi Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ	103.90	102.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಸಂಗಮ-ಕರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ	486.08	131.79		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2				ಒಟ್ಟು	600.00		589.98	233.79			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Hadalgi Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ಜಾಧವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	104.43	103.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಯಾಟ್-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	177.58	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಯಾಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	177.92	110.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಯಾಟ್-3) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ ಬಿ. ಪವಾರ	177.58	32.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಲೇಗಾವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	980.00	ಎನ್.ವಿ.ಕುಲರ್	1023.15	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಕ್ಕೆ ಶಿರಪೂರ ಮಾದರಿಯ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಬಿ.ಜಿ. ಜೇರಿ	314.42	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಿಅಬ್ಬಾಸ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರಗಾ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಕ್ಕೆ ಶಿರಪೂರ ಮಾದರಿಯ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	597.00	ಎನ್.ವಿ.ಕುಲರ್	623.37	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಕ್ಕೆ ಶಿರಪೂರ ಮಾದರಿಯ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತುವುದು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	178.00	ಲಾಡ್ಸಾಬ	185.65	24.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8				ಒಟ್ಟು	2665.00		2784.10	341.21			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಾವಳಿಗೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಜಾಧವ	101.01	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಟಾಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ	102.55	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಮೇಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಟಾಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ. ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	102.86	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಬಲಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಟಾಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ರಾಜೋಡ	102.74	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (ಸ್ಟಾಟ್-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	307.83	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	142.00	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ	146.73	14.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಹಿನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಾವಿ ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಪಲ್ಮನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಶ್ರೀ. ಗೋಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	412.85	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7				ಒಟ್ಟು	1242.00		1276.57	14.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Halagadla Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ಜಾಧವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	98.81	98.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಶಂಕರ ರಾಜೋಡ	65.02	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ. 155ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್	31.41	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	200.00		195.24	98.80			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Kardal Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	98.26	98.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ. ನಾಗನಗೌಡ ಚೌಧರಿ	157.05	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಟಿ. ಚವ್ವಾಣ	198.40	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಟಿ. ಚವ್ವಾಣ	163.08	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಕಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಜಾಧವ	149.89	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ	129.84	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳ್ಳೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	125.86	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮಕನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ ದೊಡ್ಡಮನಿ	199.64	123.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8				ಒಟ್ಟು	1210.00		1222.02	221.81			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	ಶ್ರೀ. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್. ಅಂದ್ರಾಳ	135.83	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	130.00		135.83	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Kadlapur Big Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ಕರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ	93.88	57.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಕಲೇಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	300.00	ಶ್ರೀ. ನಾಗನಗೌಡ ಚೌಧರಿ	308.96	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2				ಒಟ್ಟು	400.00		402.84	57.63			
31				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	6447.00		6606.58	967.24			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Yadgir Large Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಪವಾರ	93.42	34.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	100.00		93.42	34.30			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮಿಟಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರಮಿಟಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಶ್ರೀ. ದೇವರಾಜ	418.21	145.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	400.00		418.21	145.26			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Nagara Kere Tank	100.00	ಶ್ರೀ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ	87.90	87.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ. ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	132.54	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ್ಕೆಟ್-1).	75.00	ಶ್ರೀ. ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	78.13	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ್ಕೆಟ್-2).	75.00	ಶ್ರೀ. ಪಂಪಣ್ಣ	72.97	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4				ಒಟ್ಟು	400.00		371.54	87.90			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಕಸೂಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 01 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ. ವಿರೇಶ ಎಲ್. ಅಂಗಡಿ	130.80	24.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಕಸೂಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 02 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ. ವಿರೇಶ ಎಲ್. ಅಂಗಡಿ	130.66	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	300.00		261.46	49.00			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29	Improvement to Arasikere Waghghera large Tank	80.00	ಶ್ರೀ. ಪರಮಣ್ಣ	86.40	86.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ	157.31	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	230.00		243.71	116.40			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ	209.76	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	200.00		209.76	0.00			
11				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1630.00		1598.10	432.86			
42				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	8077.00		8204.68	1400.10			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಭ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1339 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	LIS	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕಲ್ಬೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ 164/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	ಅಂಬರೀಷ ಪಾಟೀಲ್	18.71	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	LIS	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಭೀಮಶಯ್ಯಾ ಅಂಜುಟಗಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/1, 20/1, 20/2, 18/5, 52/6, 52/1, 52/2 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	60.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	56.86			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಬಸಣ್ಣಾ ಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ	1.53	1.53		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ರೇವೂರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಬಾಯಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	ಸಾಗರ	3.12	3.12		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಗೊಬ್ಬುರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಾಗಣ್ಣ	3.19	3.19		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸೋಂದಪ್ಪ ಭೀಮಶಾ ಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	ಸಾಗರ	3.12	3.12		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಗೌರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾರಿ ಮುಳಕಪ್ಪಾ ಬಿದರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	3.09	0.00			ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೀವಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	ಗುರುಬಸಪ್ಪ ನಿಂಬಾಳ	1.73	1.73		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಚಿಂತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮಠಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.75	ಸಾಗರ	3.17	3.17		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.75	ಸಾಗರ	3.17	3.17		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ನಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಳಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗಣೇಶ	3.20	3.20		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಘೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಡಿವಾಳಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.48	3.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಟಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.29	3.29		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಬಿಳವಾಡ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಾಗಣ್ಣ	3.19	3.19		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಹಳಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಶ್ರೀಧರ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.75	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.10	3.10		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಚವಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ರೂಪಾಲು ಜಾಧವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.75	ಸಾಗರ	3.17	3.17		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅದಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗಣೇಶ	3.27	3.26		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಬಿಲ್ಲಾಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೋಂ. ಚನ್ನಮ್ಮಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.48	3.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಾಣಪ್ಪ ಸಿಂಘ	3.35	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಖಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಡ್ಡಿ	3.85	3.60		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಹರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.56	3.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಾಗಣ್ಣ	3.14	3.14		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೋಚನಾ ಕೋಂ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅಜಯ ಆರ್ ಒಂಟಿ	3.20	3.20		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಗಂಗಾಧರ ಜಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.29	3.29		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಶಿವಶರಣ ಅಗಸಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ ತಂ. ಪುಂಡಪ್ಪ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.11	3.11		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಹೇರೂರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅವಿನಾಶ	3.55	3.55		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೌಡಪ್ಪ ಶಿವಾನಂದ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅವಿನಾಶ	3.52	3.52		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಗೌರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಗೌರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	ಸಾಗರ	1.69	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29				ಒಟ್ಟು	203.80		156.13	72.17			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಕಿರಣ ರೆಡ್ಡಿ	99.88	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ್-4) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಎನ್.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ	149.89	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುಕಿಂದ್ರ ಇಂಗನಕಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯ್ಯದ ಆದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.51	3.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯ್ಯದ ಆದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.51	3.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ	3.43	3.43		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಂದ ಕೋಂ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಾಗಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಶಿ	3.31	3.31		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.31	3.31		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಬಾಯಿ ಕೋಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.31	3.31		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಕೋಂ ಸಂತೋಷ ದನ್ಯೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅವಿನಾಶ	3.30	3.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಅಣ್ಣರಾಯ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಮೊ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ	3.23	3.23		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಮೊ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ	3.23	3.23		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅವಿನಾಶ	3.18	3.18		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ	3.18	3.18		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನಿಂಬರಗಾ ಹೋಬಳಿ ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಹಾದಿಮನಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಕುಬಾಯಿ ಗಂ ಕಂಚಣ್ಣ ರ್ಘುಶಂಕರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 614/1/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.22	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಪ್ರಭು ಪಾಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯದ್ ಆದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.51	3.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕೋಂ ದತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶೇಖು ಚವ್ವಾಣ	3.47	3.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂದತಿ ಕೋಂ ದೇವಂದ್ರ ರಂಜಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ	3.60	3.60		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ರಾಜು ಪವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅಂಕುಶ	3.54	3.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯದ್ ಆದಿಲ ಪಟೇಲ್	4.19	3.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	3.75	3.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶೇಖು ಚವ್ವಾಣ	3.39	3.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕೊಡಲಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಶಿಂಧೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.12	3.12		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಮುನ್ಸಲ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ಬಿನ್ ಸಾಯಬಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನ್ಸಲ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಡಗಿ	3.22	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಗೋಳಾ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇಕ್ಬಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯ್ಯದ ಆದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.52	3.52		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ರುಕ್ಕಣ್ಣ ಜಿಂಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರವಣಕುಮಾರ	4.03	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರ ಆರ್. ಬೆಳಮಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಫಕೀರ ಸಾಬ	3.50	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಡ ಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಶಿವರಾಯ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.37	3.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಡ ಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.37	3.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನಿಲ	3.46	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡೊಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೂಪಾಲ ತಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಡೊಣೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಂಡಪ್ಪ	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಬಸವರಾಜು	3.15	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಸಾಧುರಾಮ ಪವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶೇಖು ಚವ್ವಾಣ	3.54	3.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಬೂದಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯದ ಅದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.51	3.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ನಾಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಬೀರದಾಸ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯದ ಅದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.51	3.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ನರೋಣಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ ಧನಗರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶೇಖು ಚವ್ವಾಣ	3.64	3.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40, 41ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವಂತಬಾಯಿ ಪ. ಯಂಕಂಚಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್)	11.13	ಜಯಕುಮಾರ ದೇಗಾಂವಕರ್	9.68	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36				ಒಟ್ಟು	425.13		372.89	94.77			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	NT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗೂ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	614.00			0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಕೊಡಾ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	179.06	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಸ್ (ಯಾತ್ರಿಕ್ ನಿವಾಸ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	150.55	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಗುಂದಾ (ಬಸವತೀರ್ಥ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00			0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಸ್ಕೆಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00			0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗೊಂದಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ದಾರು ರಾಠೋಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.38	3.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಗಣಜಲಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ. ಗುರುಸಿದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಯೀಮ ಪಟೇಲ್	3.46	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಗಣಜಲಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಂಬರಾಯ ಬಿನ್ ಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಯೀಮ ಪಟೇಲ್	3.46	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಪಾಲ ಬಿನ್ ಪನ್ನಾಲಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೇಕರ	3.01	3.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ ತಿಲಕ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಅಜಯ ಆರ್ ಒಂಟೆ	3.33	3.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ರುಕ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ಎನ್. ನಾಟೇಕರ	3.82	1.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೈದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್	3.30	3.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಹಡಗಿಲ ಹಾರೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.28	3.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಸೀತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಸಂಬಣ್ಣ	3.51	3.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕೋಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.28	3.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕೋಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.28	3.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮೀತ್ರಾಬಾಯಿ ಕೋಣ ಸಿದ್ರಾಮ ವಾಲೀ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪ್ರಶಾಂತ	3.01	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಬಿನ್ ಅರುಣ ಭರಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಾಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಾಜಕುಮಾರ	3.48	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬೀರಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ	3.19	3.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ನಂದು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಕಿಶನ್	3.27	3.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ದೇನು ರಾಶೋಡ ಬಿನ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ್	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಣಿಗಾಂವ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಿಲ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೂರಜ ಕುಮಾರ್	3.06	2.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಧಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಧಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶಾ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವಾಸು ನಾಯಕ	3.19	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಲಿಂಗಪ್ಪ	3.09	3.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಿಕೊರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ಬಿನ್ ರೂಪಲು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಸಂಗಣ್ಣ	3.20	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಜಾಫರಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ್	3.01	3.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಸನಪ್ಪ ಬರ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ್	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಕೋಂ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ್	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಅಭಿಜಲಪೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೌಲಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ್	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	TSP	ಶರಣಶಿಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	TSP	ಹಡಗಿಲ್‌ಹಾರೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಭು ನಾಯಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ನೀನಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	3.44	3.10		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿಖಿಲ್ ಅಶೋಕ್ ಬನ್ನೂರಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.38	3.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36				ಒಟ್ಟು	1399.00		415.04	62.61			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕುದಮುಡ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನು ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.49	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	5.00		3.49	0.00			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಯಿದ್ವಾಯಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರಯಲ್ ಬೋರ್ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.75	ಜಿ.ಎ. ವಿಜಯ ಪಟೇಲ	10.74	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ನಿಡಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ. ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	2.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಹೂವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ. ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.44	2.44		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಶಾದಿಪೂರ ದನಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಪಾಂಡು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.40	3.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಾಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾದಿಪೂರ ಭಜನಸಿಂಗ್ ರೂಪಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಜಿತೇಂದ್ರ	3.61	3.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಕಾಳಗಿ ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ್ ದೀಪಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.55	3.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಕಾಳಗಿ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಣಾ ಕೇಸು ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.40	3.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕೇಸು ಧನಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾದಿಪೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮೊಹಮ್ಮದ ಶಫಿಯುದ್ದೀನ	3.65	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ದೇಗಲ್‌ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮವ್ವ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೇಕರ್	3.82	3.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಗಂಗುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಂದಾಪೂರದ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಗೋವಿಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ	2.99	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಗಡಿಲಿಂಗದಳಿ ಹೇಮ್ನಾಸಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಮಾರುತಿ ಬೀರು ಜಾಧವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಗಡಿಲಿಂಗದಳಿ ಹೇಮ್ನಾಸಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪ್ರಶಾಂತ	3.06	2.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಶ್ರೀನಗರ ಪೆದ್ದ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಾಜಕುಮಾರ ಸೋಲಾಪುರ	3.83	2.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಬೋನಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಟಿಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನಿಲ	3.93	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ನಾಗಾಯಿದಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನಿಲ	3.93	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ಶಿವರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಂಜಯಕುಮಾರ	2.99	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15				ಒಟ್ಟು	80.75		59.43	34.02			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನೂರು ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ-ದೇವಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	70.00	ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಿಭೂತಿ	69.80	10.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅೂರ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	70.00	ಕಿರಣ ರೆಡ್ಡಿ	69.98	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	LIS	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರ ವೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಚುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	8250.00	ಹರ್ಷ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾ.ಲಿ.	8198.13	697.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸ್ತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ. ಪಾಂಡುರಂಗನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.41	2.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಾಮಜೀ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್. ರಾಮಜೀನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಖಾಸಿಮ ಪಟೇಲ್	3.44	3.44		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಮುದೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿನ್. ಸಾಯಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸವರಾಜಪ್ಪ	3.26	3.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಶಕಲಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಾ ಬಿನ್. ದೇವಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	1.66		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಪ್ಪಾ ಬಿನ್. ದೊಡ್ಡಭೀಮಪ್ಪಾ ವಿರಂಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	3.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪಾ ಬಿನ್. ನರಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶರಣಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ	3.78	3.78		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ಗೊಂಡಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬಾರಿಗಿಡ	3.60	3.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬಾರಿಗಿಡ	3.60	3.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಇಟಿಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಯ್ಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅರುಣ ಕುಮಾರ	3.69	3.69		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಇಟಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯಾನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	3.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಪ್ರಭು ವಾಲೀಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	3.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಅರೇಬೊಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ನಾಯ್ಡೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಶಿರಾಯ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.09	0.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣಾ ಜಮಿದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೈಯ್ಯದ ಅದಿಲ ಪಟೇಲ್	3.39	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17				ಒಟ್ಟು	8460.00		8384.62	746.52			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	LIS	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	13500.00	ಭುವನೇಶ್ವರಿ-ಕೆ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಜಿವಿ	13705.39	1590.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	SCP	ಬಂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಚಂದು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಭೀಮರಾಯ	3.47	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನು ಬಿನ್ ಉಮಲಾ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಅಜಯ ಆರ್ ಒಂಟಿ	3.09	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	SCP	ಶಹಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿನ್ ಹಜ್ಜು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶಿವಕುಮಾರ	2.77	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮಾನ ನಗರವಾಡಿ (ಜಂ) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಲಾಲ ಬಿನ್ ಸಕ್ಕು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಚಂದ್ರಾರದ್ಡಿ	2.81	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5				ಒಟ್ಟು	13520.00		13717.53	1590.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ್	SCP	ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಬಿ. ರಾಠೋಡ್ ಬಿನ್ ಭೋಜು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪ್ರಶಾಂತ	3.13	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	5.00		3.13	3.13			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರೆಸಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಬಾಜಾ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶಿವಕುಮಾರ	2.83	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರೆಸಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಬಿನ್ ಚಂದು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಶಿವಕುಮಾರ	2.83	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ವಿಠಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಿವಕುಮಾರ	3.13	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮರಾಯ ಬಿನ್ ತುಳಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀಯಸ್	3.23	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	TSP	ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮಪ್ಪ ಅಯ್ಯಣ್ಣ	2.98	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	TSP	ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪ್ರಶಾಂತ	3.05	2.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	TSP	ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಹರಿಲಾಲ ಟೋಪು ಚವ್ವಾಣ	3.49	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7				ಒಟ್ಟು	35.00		21.54	6.02			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಭಿಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13000.00	ಜಿ.ಎಂ-ಕೆ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಜೆವಿ	12896.38	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಐನಾಪುರ (ಅಖಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಸಿಮೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೌಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರುಕ್ಕುಮಟೋಲ್ಲಾ	3.20	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನಿಲ	3.93	3.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಹಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕಿ ಕೋಂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಡದಳ್ಳಿ	2.87	2.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ಎನ್. ನಾಟೀಕರ್	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ನೆಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ್	3.17	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ	3.28	3.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ರಾಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಕೋಂ. ಶಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಡದಳ್ಳಿ	2.91	2.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ಎನ್. ನಾಟೀಕರ್	3.25	2.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನಿಲ	3.93	3.93		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಂ ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಲ್ಯಾಣಿ,ಬ್ರಹ್ಮಾರಾಂಭ ಕನ್ನಟ್ಟುಕನ್ನ	3.22	3.22		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ರೇವಣಸಿದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ಎನ್. ನಾಟೀಕರ್	3.25	3.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಕೊಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಬಾಳ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನಿಲ	3.93	3.93		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜನಿವಾರ (ದೇವನೂರ ಸೀಮೆ) ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ಎನ್. ನಾಟೀಕರ್	3.01	3.01		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16				ಒಟ್ಟು	13075.00		12939.58	39.22			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾವಿ	SCP	ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಡದಳ್ಳಿ	3.03	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾವಿ	SCP	ಯಡ್ರಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಿವಮಾನಪ್ಪ ಗುರುರಾಜ	2.91	2.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	TSP	ಸಾಕೀನ ಯಡ್ರಾಮಿಯ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಚಿಗರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಲ್ಯಾಣಿ,ಬ್ರಹ್ಮಾರಾಂಭ ಕನ್ನಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	3.22	3.22		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3				ಒಟ್ಟು	15.00		9.16	6.13			
166				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	37223.68		36082.54	2654.59			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಅರಕೇರಾ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಂಗಪ್ಪ	3.04	2.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಅರಕೇರಾ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಪಂಚಶೀಲ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾ ಬಿನ್ ದೇವಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಂಕರ ನಾಯಕ	3.03	2.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಆರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಂಗಪ್ಪ	3.04	2.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಪಂಚಶೀಲ ನಗರದ ಶ್ರೀ ದೇವಾ ಬಿನ್ ಈರ್ಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪೊಲಯ್ಯ	2.79	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸ್ವಾಮಿವೇಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಮೇಶ	2.52	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.35	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸೋಮಶೇಖರ	2.49	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಲಗಶಟ್ಟಿ	2.57	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಸಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಂಕರ ನಾಯಕ	3.04	2.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12				ಒಟ್ಟು	60.00		30.95	11.62			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	SCP	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದುರಿ ಮೋನಿಕಾ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	3.02	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	SCP	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	SCP	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಮೇಶ	2.70	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	SCP	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಮೇಶ	2.57	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4				ಒಟ್ಟು	20.00		8.29	0.00			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	APB	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಟಿ	199.12	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಜಮ್ಮ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಘೂಪತಿ	2.93	2.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಪ್ರಭು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಬಣ್ಣ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆ	3.06	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನಮುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಮಹೇಶ	2.75	2.33		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನಮುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಮಹೇಶ	2.80	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಾಂದಸಾಬ	2.71	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕೊನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ	2.62	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂಕಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವಿನೋದ ರಾಠೋಡ	2.59	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಬಾರದ್ಡಿ	2.26	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಾಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಲಗಶೆಟ್ಟಿ	2.57	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಚಾಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಬಾರದ್ಡಿ	2.22	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಚಾಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.35	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	TSP	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾವಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಿದ್ಧಯ್ಯ	3.03	2.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14				ಒಟ್ಟು	265.00		231.01	7.41			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	APB	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	ಅಮರೇಶಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್	402.25	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮಾಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.78	2.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರದ್ಡಿ	3.04	0.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಂಡು ಬಿನ್ ಕುಬೂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ತೋಟಯ್ಯ	3.06	2.74		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಗೋಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ರಬ್ಬನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಬಿನ್ ಲೋಕು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.79	2.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವುಲು ನಾಯಕ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.79	2.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.79	2.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.79	2.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಐಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಗೋಗಿ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಉಳ್ಳಂಡಗೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ	3.14	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೋಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ	3.14	2.15		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ರಾಜಾಪುರ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಗೋಗಿಕೋನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿಕೋನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ. ಮರೆಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಹತ್ತಿಗೂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ	2.83	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಮರೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅಯ್ಯಪ್ಪ	2.67	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಹೋತಪೇಟೆ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ತಾರುನಾಯಕ ತಂದೆ ಆಲುನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 177/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅಯ್ಯಪ್ಪ	2.67	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಹಾದೇವ	2.63	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಂದಾಪುರ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಿರುನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋತಪೇಟೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಾರುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಆಲುನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಅಯ್ಯಪ್ಪ	2.67	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಹುರುಸುಗುಂಡಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೈಯವಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ	2.95	2.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಸುರೇಶ	2.35	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಅನವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಸುರೇಶ	2.35	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಸೋಮಶೇಖರ	2.45	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಸೋಮಶೇಖರ	2.42	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಲಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಸುರೇಶ	2.35	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ರಮೇಶ	2.50	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊಂತಮ್ಮ ಕೋಂ. ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪಾಂಡುರಂಗ	2.74	2.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಂದಾಪುರ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಿರುನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಯ ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಿರು ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ನಗನಟಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಚಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡಿ	3.04	0.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಣ್ಣುಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ವಿಶಾಲ	2.82	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಅಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಚನ್ನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗುಂಡಕ್ಕೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.79	2.76		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಕಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	2.79	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ತೋಟಯ್ಯ	2.70	2.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಹಳಿಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಬಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಬಣ್ಣ	2.70	2.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43				ಒಟ್ಟು	660.00		507.15	44.70			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹವಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪ	2.73	2.40		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪ ಹುಸನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಹೇಶ ರಡ್ಡಿ	2.75	2.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನವ್ವ ಕೋಂ ಕಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವಿರುಪಾಕ್ಷ	3.60	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಮಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಮನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಮಲ್ಲಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ತೋಟಯ್ಯ	2.70	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪೋಲಯ್ಯ	3.13	2.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಅಡ್ಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಫಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಹೇಶ ರೆಡ್ಡಿ	2.75	2.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ	3.20	2.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪ	2.99	2.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಕುಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಣಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ರಾವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಗೊಸಾಲಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲಪ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ	2.95	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಐನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ತೋಟಯ್ಯ	2.70	2.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲ್ಲಿನಾಥ	3.19	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಏವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲಪ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ	2.97	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಾನ್ಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ	2.60	2.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ	2.91	2.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.67	2.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಹದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅಯ್ಯಪ್ಪ	2.66	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಹದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ತಳವಾರ್ ಕೋಂ ಕರೇಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00			0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	5.11	0.00			ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
31				ಒಟ್ಟು	155.00		82.81	41.44			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	SCP	ತೋಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.05	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	SCP	ಬೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ತಿರುಪತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶೇಖು ಚವಾಣ	3.14	3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	TSP	ಕರಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಪುಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	TSP	ಹಣಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹಣಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	TSP	ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.47		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	TSP	ಶಾಖಾಪೂರ (ಎಸ್.ಕೆ.) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸಿರಡ್ಡಿ	3.04	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6				ಒಟ್ಟು	30.00		18.35	4.04			
110				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	1190.00		878.57	109.21			
276					38413.68		36961.10	2763.80			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1339 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಭಾಷ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಅರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಂಧನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಪರಸಪ್ಪ ಜಟ್ಟಾಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸುಭಾಷ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಲಿಂಬು ಜಾಧವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇವೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರಗಪ್ಪ ವಡ್ಡೆರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಬಿನ್ ನಾನು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನವೀನ ಕುಮಾರ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಳವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಬಿನ್ ಮಾರುತಿ ಸರಸಂಬಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೋಗನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಾ ಬಿನ್ ರಾಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮಂಗಲ ಕೋಂ ಬೈಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಯಳಸಂಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರಾಮದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಫಜಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಂ ಹಣಮಂತ ವಡ್ಡೆರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣಬಾಯಿ ಕೋಂ ಭೀಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಲಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನವೀನ ಕುಮಾರ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಧಾವು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಬು ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಿದ್ರಾಮ	2.94	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ಆಕಲ್ಪಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಾಮ ಕಲ್ಲೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಿವರಂಜನ	2.83	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶಾ ಶಿರಶಾಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಗೆಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸೋಲಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದತ್ತಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	TSP	ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಗವಂತರಾಯ ಹಂಚಿನಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31				ಒಟ್ಟು	155.00		13.30	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಳದಿಂದ ಮಟ್ಟಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಿಸಿಬಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	950.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡದಿಂದ ಪಡಸಾವಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಿಸಿಬಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	950.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವಂತವಾಡದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಿಸಿಬಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	950.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಸಲಗರದಿಂದ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಿಸಿಬಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	950.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗರಗಾ-ಚಿತಲಿ-ಸಾಲೆಗಾವದಿಂದ ಹಬಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಿಸಿಬಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ.	950.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಬಲಾದಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ವಾಲಚಂದ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.08	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುಳಕಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ಧಬಾಯಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಬೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಶಿವಪ್ಪ ಬಾನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	3.31	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಸಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತಮ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ	3.26	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮತ ಶರಣಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ	2.97	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಮೋಹನ ಗೋಪಿಚಂ ಪವಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.06	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸುಭಾಷ ಪಾಂಡು ಪವಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ	3.01	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಷ್ಮಾ ಕಾಶೀನಾಥ ಚಂಗಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಪ್ರಧೀರಾಜ	2.81	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಕಾಶೀನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	3.25	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಶೀಳೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹಳಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ	3.10	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಮಾದಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಭೀಮಶ್ಯ ಇಂಗಳ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಕಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಜೀವಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಣ ಗ್ರಾಮದ ರ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಬಿನ್ ಬಾಗಪ್ಪ ಹಳಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ದರ್ಗಾಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಂಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾದ ನಾನು ಬಿನ್ ಶ್ಯಾಮು ಚವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ಬಿನ್ ಮರಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಲಿಂಗ ಬಿನ್ ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ರೇಖಾ ಪವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಸುಭಾಷ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳಂದ ಗ್ರಾಮದ ಧನು ಬಿನ್ ವಾಲು ಪವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಬಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಾದವ ಬಿನ್ ರಾಮೂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೆ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಗಂಗಾ ಕೋಂ ಜೈದ್ರತ ರಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	TSP	ಅಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಶೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕಾಂತ ನಾಗಪ್ಪ ಮಕಾಲೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	TSP	ಅಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ಅನಂದರಾಯ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	3.31	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಗುಜ್ಜವಾ ರಾಗಪ್ಪ ಬೇಡರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.09	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚಲಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮಲ್ಲಣ್ಣ	3.16	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಬುರಾವ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ	3.04	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾತಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಕುರ್ನೇ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕಿಶನ	3.05	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ನಥುರಾಮ ಪವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ	3.02	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಾಮಸ ಗ್ರಾಮದ ಖಂಡೇರಾವ ರಾಚಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಾರದ್ಡಿ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ	3.11	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುನ್ನುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಾರದ್ಡಿ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ	3.10	-	-	-	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತಾನಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
49				ಒಟ್ಟು	5185.00		52.73	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ರಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಿದ್ರಾಮ	2.90	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸುಗಲಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5				ಒಟ್ಟು	620.00		2.90	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾವಿ	TSP	ಯಡ್ರಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡ್ರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	5.00		0.00	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಸಿಬಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	MOT	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	25.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ್ಕೆಟ್-1)	100.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳನಾಗಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಬಿನ್ ಖೇಮು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4				ಒಟ್ಟು	155.00		0.00	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	LIS	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಪೇಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	8930.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನಾ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಆಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಶಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಾಂತೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇಡಂ ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ದೇವಲನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿತ್ಯಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಷ್ಕಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಗ್ಗಾನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ದಂಡಿನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರದಾರ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರೌಪದಿ ಕೋಂ ಈಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಟಗೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊತಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಪೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಧವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆದಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಗರದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಸಂಜಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೇವನಗರ ಹೊಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇವನಗರದ ಕಾಸಿರಾವ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಡಾ (ಬಿ) ಭೀಮನಗರದ ಸಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಡಾ (ಬಿ) ಭೀಮನಗರದ ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ಬಸ್ಸುಮ್ನ ಕೋಂ ಕಾಶಿರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	TSP	ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
33				ಒಟ್ಟು	9175.00		0.00	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐನಾಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಪ್ಪಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡು ಬಿನ್ ಧರ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ನೀಲಕಂಠ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐನಾಪೂರ ಡೊಂಗುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪೇಂದ್ರ ಕಿಶನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀನು ಶಿವರಾಮ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತೇಜು ಮಾನಸಿಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಾರಾಚಂದ ಗೋವಿಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಕೆಪಳ್ಳಿ ಧರ್ಮಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ಕುರುಮದಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧರ್ಮಾಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಬಾಜಿ ವಾಲುನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಕೆ ಪತ್ತನುಯಾಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿಲಾಲ ಗಣಪತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಜಿ ಬದ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲವರ್ಷ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಮಸಿಂಗ ಹರಿಸಿಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂಟಿಚಿಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ರುಪ್ಪಿಬಾಯಿ ರೂಪಸಿಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಜಗೇರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುಮ್ಮನಗುಡ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಾಯಿದಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ರವೀಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಅಮೃತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊನನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲಾ ಗೊರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21				ಒಟ್ಟು	245.00		0.00	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಸವೆ ನಂ. 266/1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಧೂಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ	2.81	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಭರಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವಾಸು ನಾಯಕ	2.96	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರಿಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿರಾಳ	2.93	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೋರರೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಿಕೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಕೋಂ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಕರಮಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವೀರಣ್ಣ	2.75	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಜಸುಲಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀಲ್ ಬಿನ್ ಯಶವಂತ ಮದನಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಕಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀಮರಾಯ ನಾಟೀಕರ	3.01	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿಲಧ್ವಜ ಎಮ್. ಧನ್ಯ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಧನ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನವೀನ ಕುಮಾರ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮೈಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸೀತನೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ	2.82	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮಾ ಕೋಂ ಲೇ ಮಲಕಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸ್ವಯದ್ ಆದೀಲ ಪಟೇಲ್	2.87	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಮ್ಮಾ ಕೋಂ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸವರಾಜ	2.93	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೀರಪ್ಪಾ ಲಂಡನಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಿವರಂಜನ	2.87	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಸರಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಗನಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ	2.75	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವತಿ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ವಗ್ಗಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನವೀನ ಕುಮಾರ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪಾ ದ್ವಾವನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.05	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಣಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಭೀಮ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನವೀನ ಕುಮಾರ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದೊಳಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ ಬಬಲಾದ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸವರಾಜ	2.95	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರಿಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿನ್ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಸಾವಳಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಿವರಂಜನ	2.84	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಶಾಂತ ಬಿನ್ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸವರಾಜ	2.98	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸವರಾಜ	3.03	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶಿವರಂಜನ	2.86	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೊಠಡಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ವಾಲಿ ಬಬಲಾದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ವೀರಣ್ಣ	2.78	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಶಿಲ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ	2.84	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಪ್ರಭು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.05	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಲಲೀತಾ ಕೊಠಡಿ ಭೀಮಶಾ ವಾಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಗರ	3.05	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೊಠಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಿನ್ನೋರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುನೀಲಕುಮಾರ	2.83	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುನೀಲಕುಮಾರ	2.83	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಹೋಬಳಿ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಂಕರ ಬಿನ್ ಹುಸನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಹೋಬಳಿ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಂಕರ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಹೋಬಳಿ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಾಣೆಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಪಾಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚವ್ವಾಣ್ ತಾಂಡಾದ ರಾಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚವ್ವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	TSP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಣೇಶ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಯ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
40				ಒಟ್ಟು	275.00		71.32	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಟು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಚವ್ವಾಣ್ ಬಿನ್ ಕಮಲಾ ಚವ್ವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಬಿನ್ ರಾಮು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕಿಶನ್ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನತಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಹಾಬು ಪವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳನಗಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೇಮು ಬಿನ್ ಉಮಾಲ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾನು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೇಘನಾಥ ಪವರ ಬಿನ್ ಕಿಶನ್ ಪವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8				ಒಟ್ಟು	40.00		0.00	0.00			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ದಾಮು ಚವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗುರುಪ್ರಸಾದ	2.96	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾದ ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ರೇಖು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗುರುಪ್ರಸಾದ	2.96	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನಸಿ ಕುರನೂರು ತಾಂಡಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಧರ್ಮರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗುರುಪ್ರಸಾದ	2.92	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾದ ಭೋಜು ಉಮ್ಮಾ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ	3.03	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಮೋನೋ ಬಿನ್ ಧಾಕು ಚವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗುರುಪ್ರಸಾದ	3.01	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರವಿಂದ ಬಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಾಗಣ್ಣ	3.09	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೊಂಗರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೇವಿ ಕೋಂ ಬಾಬುರಾವ ಪೆಂಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಗುರುಪ್ರಸಾದ	3.05	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಳಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ ಎಂ ಬೇಳಕೋಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದಿ (ಐ.ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅರಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬಿನ್ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಜಿಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಗುಲರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾಠೋಡ್ ಬಿನ್ ಸರ್. ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಗುಲರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನಸಿಕುರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಣ್ಣ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡು ಬಿನ್ ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಡ ಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚವ್ವಾಣ್ ತಾಂಡಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಕೋಂ ಉತ್ತಮ ಚವ್ವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿರಿ ತಾಂಡಾದ ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೇಸು ಪವಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೀಮನಾಳ ತಾಂಡಾದ ತುಕಾರಾಮ್ ಬಿನ್ ಗೇಮು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದ ಕಿಶನ್ ಬಿನ್ ಭೀಮಲಾ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನವಳ್ಳಿ ತೋಳುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಲಕಮು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಿಂಬುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಡಾಕ್ಟು ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಚವ್ವಾಣ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾದ ಭೋಜು ಬಿನ್ ಶಂಕರ್ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನವಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ನಿಜಪ್ಪ ಕಾಂಬಳ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	72.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27				ಒಟ್ಟು	397.00		21.02	0.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	APB	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾರಕೂಡ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	440.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	LIS	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜಯನಗರ ಎಂ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶೋರ ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾನಂದ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				ಒಟ್ಟು	865.00		0.00	0.00			
226				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	17117.00		161.27	0.00	0	0	
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಧಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಾಮಪ್ಪ ಶೇಖಸಿಂಧಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಕೆ. ಶಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುರಗಪ್ಪ ಮಾದರಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕೇರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕೇರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಭೀಮರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಯೋಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ ಶಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೈದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಘನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಿಚಕ್ಕ ಹೋಬಳಿ ಜಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ದತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳ್ವಾರ್ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಾಚಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಳ್ಳಿ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುಬಲೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಯಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚಿನಾಳ ಕಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಡೇಕಲ್ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಡೇಕಲ್ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಶೀಲನಗರದ ಅರಬಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗೋಬಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಚಳಿ ಶಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಿವಶಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಲಚಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಸಾಲಿ ಅರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹಣಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಈರಪ್ಪ ಕವಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	4.70	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಭೀಮರಾಯ ಗೋಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಿಂಗಣ್ಣ	2.47	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಚಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ರಾಘವೇಂದ್ರ	2.59	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.43	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗ್ಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಲಾಲಸಾಬ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.39	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
38	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಾಬಣ್ಣ ದೊರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
39	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೈಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರದ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಜಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಕವಲ್ಪಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಯಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಯಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಯ್ಯಾ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಭಂಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
49	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
50	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಕಲ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
51	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
52	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
53	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಾಬಯ್ಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
54	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
55	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂದ್ವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
56	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಕನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ಸಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
58	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
59	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
60	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೆಟ್-1)	30.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
61	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೆಟ್-2)	35.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
61				ಒಟ್ಟು	360.00		14.58	0.00			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	APB	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೆಟ್-2)	300.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	APB	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	APB	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗದಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ವಡ್ಡನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಿಂಗಣ್ಣ	2.43	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರುಂಚಾ ತಾಂಡ (ಚಾಮನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾ ಬಿನ್ ರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	9.40	-	-	-	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಸೂಕುರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧರ್ಮಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.39	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.43	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪೆಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಅನೀಲಕುಮಾರ್	2.75	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಧಾನ್ಯಾ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಪರಮಾನಂದ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಾಬಣ್ಣ	2.73	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಕೊರಬಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	TSP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16				ಒಟ್ಟು	775.00		22.13	0.00			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	APB	CONSTRUCTION OF ANICUT SITE-1 AND SITE-2 ACROSS LOCAL NALA NEAR MADNAL VILLAGE IN SHAHAPUR TALUK, YADGIR DISTRICT.	200.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	APB	CONSTRUCTION OF B.C.B. SITE-1 ACROSS LOCAL NALA NEAR KANYAKOLUR VILLAGE IN SHAHAPUR TALUK, YADGIR DISTRICT.	350.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	APB	CONSTRUCTION OF ANICUT ACROSS LOCAL NALA NEAR ARLAHALLI VILLAGE IN SHAHAPUR TALUK, YADGIR DISTRICT.	210.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಳ್ಳಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವೀರ ಬಿನ್ ಶಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನಿಂಗಣ್ಣ	2.51	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.43	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಗುಣ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಯಾಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಚಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮದೇವ ಬಿನ್ ಬೊಂದನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಳ್ಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಹೊಸನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರ್ನಾನ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಬಾಯಿ ಕೋ ತೇಜು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಕೊಳ್ಳರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮು ಬಿನ್ ಗಂಗಾರಾಮ ಪವಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲಾ ಬಿನ್ ಬದ್ವಾ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಬಿನ್ ರಾಮು ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರ್ನಾನ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನೀತಾ ಕೋಂ ಭರತ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರತ ಬಿನ್ ತೇಜಾ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ ಬಿನ್ ಹೇಮಲ ರಾಠೋಡ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಹೋಬನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಕನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಾನು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಂದಪ್ಪ ದಿಗ್ವಾಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದಪ್ಪ ದಿಗ್ವಾಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಧಾವರೂ ಬಿನ್ ಭೀಮಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂತೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಟೋಪು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಘ್ನಾತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರಿಕಾಡಗಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸದಾನಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
38	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	Construction of Anicut Across Local Nala near Hattigudur village in Shahapur Taluk & Yadagiri District	150.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಪಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕಡಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	173.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಯಕ್ಕಿಂತಿ & ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಬಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕೋಬ ಬಿನ್ ತಮನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಸುಬಣ್ಣದೊರೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
50	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
51	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
52	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
53	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
54	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
55	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
56	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಲರೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
57	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗೋಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
57				ಒಟ್ಟು	1356.00		4.94	0.00			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	APB	CONSTRUCTION OF B.C.B. ACROSS LOCAL NALA NEAR MALAGATTI VILLAGE IN SHORAPUR TALUK, YADGIR DISTRICT.	150.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	APB	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	APB	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಗಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರಕೀಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ	12.64	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರಮ್ಮ ಕೊಂ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾವದಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೊಂ ಭೀಮರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪರಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸನಗೌಡ	2.87	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಾಕಣ್ಣ	5.11	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೊಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಗೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.54	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಶೋರಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ	2.57	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇವಿನಾಳ (ಎಸ್ ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಆದಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಚ್ಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಮರಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಾಳಾರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಪ್ಪ ಕಾಂಬಳ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಬಿನ್ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ, ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಟೀಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲಶಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಬೇನಕಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಳವಾರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೀಮರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಹುಲಗಪ್ಪ ನಾಟೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಜ್ರಲ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾವದಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
38	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಹೊಯಾಳಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಲೆಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಲೆಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
49	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಕೊಂ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
50	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಪ್ಪ ಕೊಂ ಮರಳಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
51	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂ ದೇವಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
52	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
53	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಚಾಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಸವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
54	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
55	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
56	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
57	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಂ ಬೈಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
58	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಲಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
60	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
61	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
62	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕಸ್ತೂರಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
63	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಗುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿ ರೇಖಾ ನಾಯಕ ಕೋಂ ರಾಜಾ ರೂಪಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ನರಸಯ್ಯ ಕಲಾಲ	2.87	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
64	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮುದುಕಪ್ಪ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
65	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಹಣಮಪ್ಪ ಬಾಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಲ್ಲಪ್ಪ	2.59	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
66	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮುದುಕಪ್ಪ	2.51	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
67	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯಮನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	5.11	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
68	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
69	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಬಸನಗೌಡ	2.78	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	2.54	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
71	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜುಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀರಪ್ಪ	2.93	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
72	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ	7.59	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
73	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
74	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
75	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಗೇರಾA ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
76	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರುಕ್ಕಯ್ಯನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	10.22	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
77	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀಚಗತ್ತಿ ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗೌಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
78	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ. ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ದೊರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00			-	-	-	
79	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸಚಿನ್	2.59	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ್ರಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
81	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪರಾಜ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶೇಖು ಚಪ್ಪಾಣ್	2.95	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
82	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀರಪ್ಪ	2.90	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
83	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೇರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀರಪ್ಪ	2.93	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
84	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ನಿಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಣಕದಾರ್	2.87	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
85	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೊಂಡಿಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಣಕದಾರ್	2.89	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
86	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮಾಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಭೀರಪ್ಪ	2.78	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
87	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸುರಪ್ಪದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪರತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
88	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಲ್ಲಪ್ಪ	2.59	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
89	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಳ್ಳಿಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಯಂಕಣ್ಣ	5.11	-	-	-	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಇನಾಂದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
91	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
92	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಪತಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪದೊರೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
93	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
94	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತಾಯ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
95	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಳವಾರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
96	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
97	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೈದಾಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಣಮಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
98	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
99	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂದ ಬಿನ್ ಹನಮಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
101	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
102	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
103	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
104	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
105	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿನ್ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
106	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡೋಡಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
107	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
108	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
109	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತಾಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
111	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
112	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಣಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
113	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
114	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
115	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಬಿನ್ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
116	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
117	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
118	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
119	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
120	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
121	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂರೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
123	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಲಿ ಬಿರಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
124	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಡೇಶ್ವರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
125	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕಮ್ಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
126	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಣಮಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
127	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಾರಪೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
128	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
129	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಬುಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
130	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
131	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
132	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಣ್ಣು ಬಿನ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿರದೊಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
134	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೋಂ ಬಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿರದೊಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
135	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಪ್ಪ ಕೋಂ ಸಾಬಣ್ಣ ಗುರಿಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
136	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಾಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
137	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿರಮೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
138	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
138				ಒಟ್ಟು	1865.00		94.99	0.00			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	APB	Construction of Anicut Across Local Nala near Wadagera Village in Wadagera Taluka Yadagiri Dist.	200.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	APB	Construction of BCB Across Local Nala near Konalli Village in Wadagera Taluka Yadagiri Dist.	300.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	APB	Construction of Anicut Across Local Nala near Gundagurti Village in Wadagera Taluka Yadagiri Dist.	240.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	APB	Construction of Anicut Across Local Nala near Kuruvihal Village in Wadagera Taluka Yadagiri Dist.	190.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	APB	Construction of Anicut Across Local Nala near Bilhar Village in Wadagera Taluka Yadagiri Dist.	200.00	-	-	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಸುರೇಶ	2.43	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುರುಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಬೀದಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಪ್ಪ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರಸುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
12	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಮ್ಮ ನಾಟೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಮ್ಮ ಹತ್ತಿಗೊಡೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
16	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಹಿತ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
									ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡ್ಡಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತಿ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
20	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಭೋಸನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21				ಒಟ್ಟು	1235.00		2.43	0.00			
293				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	5591.00		139.07	0.00			
519				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	22708.00		300.34	0.00			

