

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

155ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1290(1272)


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 19-03-2025

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹದಗಟ್ಟಿದುದು, ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 2023 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ?	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂ:ಲೋಇ/435/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ)


(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 (2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ)

LCR-NO: 1290 (1272)

Rs. In Lakhs

Sl No	Taluk	Head of Account	Name of Work	Estimate Amount	Agency Name	Tender Amount	Tender Premium	Date of commencement	Stipulated Date of Completion	Actualy Completion Date	Expenditure upto Last year	Current Month Expenditure	Cumulati ve Expenditure	Sanctioned Length (in KM)	Length Improved(in KM)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸ್ಸಾಪೂರ-ಗೋನವಾರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 9038	200.00	G MANJUNATH PATIL	209.19	(+) 4.60%	25-11-24	24-08-25	-	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	Work physically completed. Final bill to be submitted.
2	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತರಿಮತ-ಮದಕಿಪಾಳೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾಗಲಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀ 19.00 ದಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 9039	300.00	G MANJUNATH PATIL	311.29	(+) 4.90%	25-11-24	24-08-25	-	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	Work physically completed. Final bill to be submitted.
			ಒಟ್ಟು	500.00		520.48					0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	
1	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸನಕಲ್-ದೀನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 8943	300.00	PANDUPAWAR	306.83	(+) 4.90%	04-11-24	03-08-25	-	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	BM & SDBC completed, finishing work under progress.
2	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅಂತರಿಮತ ವಾಯವ್ಯ ಕೋಳಿಪಾಳೆ, ಕಣ್ಣೂರು, ಹಂಚಿನಾಳ, ಗುಡಗಲದಿನ್ನಿ, ಪಂಪನಾಳ ಕಿ.ಮೀ 4.85 ದಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 8942	350.00	Raghuparti	352.51	(+) 4.99%	26-09-2024	25-06-2025	-	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	CC work under progress.
3	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊಸಕಲ್ ಇ.ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯವ್ಯ ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ರುಪಾಪುರ, ಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 14.80 ದಿಂದ 16.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ರುಪಾಪುರ-ಹಟ್ಟಿ) 8946	200.00	Raghuparti	204.75	(+) 4.99%	26-09-2024	25-06-2025	-	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	CD work under progress.
4	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಳಸಿಪಾಳೆ-ತಿಡಿಗೋಳ ಕಿ.ಮೀ 01.22 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 8947	200.00	Raghuparti	201.42	(+) 4.99%	26-09-2024	25-06-2025	-	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	Side wall work under progress.
5	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹೊಸಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 5265	50.00	RAMESH	52.37	(+)4.90%	19-08-24	18-12-24	-	0.00	0.00	0.00	2 Bridge	2 Bridge	Work physically completed, 1st & final bill submitted.
			ಒಟ್ಟು	1100.00		1117.88					0.00	0.00	0.00	8.03	1.55	
														2 Bridge	2 Bridge	
1	ಮಾನವಿ	5054-03-337-1-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ಕಿ.ಮೀ. 228.50 ರಿಂದ 236.00ರ ವರೆಗೆ (ಚೇಲಪುರ್ ೨೦೦೬ ಜಾಗೀರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಯಾ ಯಡಿವಾಳ) ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 9652	500.00	H.Chand Pasha	520.09	(+) 4.9%	16-10-24	15-07-25	-	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	Earth work under progress.
2	ಮಾನವಿ	5054-03-337-1-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಕರ್ತಗೇರಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯರಡೋಣ-ನವಲಕಲ್ ವಯಾ ಹಟ್ಟಿ, ಚಿಂಚಕರ್ ಕಿ.ಮೀ. 34.50 ರಿಂದ 36.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಸನಡೊಡ್ಡಿಂದ ಕುರುಕುಂಡಾ) ವ.ಇಂ. 11225	200.00	Mallappa	157.09	(-) 21.44%	09-12-24	08-09-25	-	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	Earth work under progress.

-೧-

Sl No	Taluk	Head of Account	Name of Work	Estimate Amount	Agency Name	Tender Amount	Tender Premium	Date of commencement	Stipulated Date of Completion	Actualy Completion Date	Expenditure upto Last year	Current Month Expenditure	Cumulative Expenditure	Sanctioned Length (in KM)	Length Improved(in KM)	Remarks
3	ಮಾನವ	5054-03-337-1-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ಕಿ.ಮೀ. 204.00 ರಿಂದ 211.00ರ ವರೆಗೆ (ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಿಂದ ತಡಕಲ್ ವರೆಗೆ) ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 10732	400.00	Syed Akbar Pasha	414.97	(+) 4.66%	30-12-24	29-09-25	-	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	Sub-grade work under progress.
4	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವ ಯಿಂದ ಗವಿಗಟ್ ವಯಾ ಸಂಗಾಪೂರ, ಅಲ್ಟಾ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 10099	400.00	SYED AKBAR PASHA	412.17	(+) 3.92%	30-12-2024	29-09-2025	-	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	Earth work under progress.
5	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ಮಲ್ಲಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇಂ. 9610	600.00	K. Venkatesh Yadav	571.33	(-) 2.00%	26-11-2024	25-08-2025	-	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	WMM work under progress.
6	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಬಾಗಲವಾಡ ವಯಾ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇಂ. 9596	400.00	SYED AKBAR PASHA	415.55	(+) 3.93%	30-12-2024	29-12-2025	-	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	Earth work under progress.
7	ಮಾನವ	5054-03-337-1-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ಕಿ.ಮೀ 194.40 ರಿಂದ 197.00 (ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್-ತೋರಣದಿನ್ನಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 10668	200.00	SHIVA KUMAR	199.81	(-) 0.06%	26-12-24	25-09-25	-	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	Sub-grade work under progress.
			ಒಟ್ಟು	2700.00		2691.01					0.00	0.00	0.00	33.20	0.00	
1	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to BT road from SH-20 Main road to Eklaspur MDR road via Basava Hospital at Ward No. 5 in Raichur City. WI-7843	165.00	Mujeebuddin	149.42	(-) 7.12%	13-03-24	12-12-24	-	0.00	51.00	51.00	0.43	0.43	Physically completed. Final bill to be submitted.
2	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Meti Apartment to Vishwanath Reddy Kallur House and Mantri Garden to Vishwanath House to Ward No. 05 in Raichur City. WI-9674	90.00	Mujeebuddin	93.56	(+) 4.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	Physically completed. Final bill to be submitted.
3	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	Construction of Road From Gunjalli to Idapnur (MDR) in Raichur Rural Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. AWL-104001	700.00	Eranna	734.28	(+) 4.90%	26-08-2024	25-07-2025	-	0.00	340.30	340.30	4.29	0.00	WMM work under progress.
			ಒಟ್ಟು	955.00		977.26					0.00	391.30	391.30	5.04	0.75	
1	ದೇವದುರ್ಗ	5054-03-337-1-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯರಗೇರಾ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-127) ಕಿ.ಮೀ. 101.00 ರಿಂದ 103.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0.00		-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	This work is approved under MDR Improvements, therefore change of head proposal submitted for approval vide this office letter No. 500, Dated: 28-05-2024.

SI No	Taluk	Head of Account	Name of Work	Estimate Amount	Agency Name	Tender Amount	Tender Premium	Date of commencement	Stipulated Date of Completion	Actualy Completion Date	Expenditure upto Last year	Current Month Expenditure	Cumulative Expenditure	Sanctioned Length (in KM)	Length Improved(in KM)	Remarks
2	ದೇವದುರ್ಗ	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	Approach road to Kanaka Guru Peeta Veergot (Thinthini Bridge) in Devdurga Taluku Raichuru District. WI-8448	90.00	Basavaraj M	87.50	(-) 2.79%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CC road completed, Protection wall under progress.
3	ದೇವದುರ್ಗ	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊಟ ದಿಂಡ ವಂದಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 11880	100.00	RAVIRAJ	99.14	(-) 0.40%	21-11-2024	20-05-2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B. T. to be laid
			ಒಟ್ಟು	290.00		186.64					0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
			2023-24 ಒಟ್ಟು	5545.00		5493.27					0.00	391.30	391.30	51.51	5.54	

ಅನುಬಂಧ-1 (2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ)

Rs. in Lakhs																	
Sl No	Taluk	Head of Account	Name of Work	Estimate Amount	Agency Name	Tender Amount	Tender Premium	Date of commencement	Stipulated Date of Completion	Actualy Completion Date	Expenditure upto Last year	Current Month Expenditure	Cumulative Expenditure	Sanctioned Length (in KM)	Length Improved(in KM)	Remarks	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾ.ಪೆ-19 ದಿಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ ವಯಾ ಕಾಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 14.00ವರೆಗೆ (ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ದಿಂದ ಗೋನವಾಟ್ಟವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	400.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	T. Bid under evaluation.	
2	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಹಿರೇಲಕ್ಕಿಹಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ)	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	Tender to be called	
3	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಯಾ ಗುಡದನಾಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬಲೇಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	T. Bid under evaluation.	
4	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	Improvements to road from Ankalmath vai Naglapur road from km 0.00 to 6.80 & two C.D	250.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.	
5	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಮರೇಶ್ವರದಿಂದ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	50.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Change of head proposal submitted.	
6	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾ.ಪೆ.-20 ದಿಂದ ಕೆ.ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	25.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Change of head proposal submitted.	
7	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾ.ಪೆ.-29 ದಿಂದ ಕುಮಾರಬೇಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Change of head proposal submitted.	
8	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕಲಿ ಮಠದಿಂದ ಮದಕನಾಳ ವಯಾ ನಾಗಲಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Change of head proposal submitted.	
9	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೊಂಡಸಾಗರದಿಂದ ಕಾಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Change of head proposal submitted.	
10	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮನಾಳ-ಮುದಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್ಯಾಡೋಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	25.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Change of head proposal submitted.	
11	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ (ಜಿಮುರ) ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಗೂ ವಿಡ್ಯುಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. (ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	Single bid received.	
12	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುದ್ದಿನಿ ಎಸ್-ಪಾಮನಕಲ್ಲುರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estimate submitted to SE for tech. sanction.	
13	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ. ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ನಂ: 16014)	400.00	Basanagouda Sanganna Meti & Co	415.73	(-) 5.00%	27-01-25	26-12-25	-	-	-	-	-	-	Work order issued.	
			ಒಟ್ಟು	2000.00		415.73					0.00	0.00	0.00	17.70	0.00		
1	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಲ್ವಾಳ- ಆಯನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬಲೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 18115	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	T. Bid under evaluation.	
2	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಪೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಿಂದ ಪ್ಯಾಯಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ. 2.5 (17957)	200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	T. Bid under evaluation.	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಂಪ (ಪೈಶ್ಯಾಂಪ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 18010	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	T. Bid under evaluation.
4	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುಕ್ಕಂದಾ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 18086	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	T. Bid under evaluation.
5	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.
6	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಭೈರವೇಶ್ವರಗ್ರಾಂಪ ದಿಂದ ಹುಡಾ-ಮುಕ್ಕಂದಾ ರಸ್ತೆ 2 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 18153	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	T. Bid under evaluation.
7	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ಕಿ- ಬಳಗಾನೂರು ವರೆಗೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಗೂ ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 17966	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	T. Bid under evaluation.
8	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರವಿಹಾಳ-ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ವರೆಗೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 18039	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	No bid received.
9	ಸಿಂಧನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.275 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.
10	ಸಿಂಧನೂರು	5054-03-101-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	Estimate awaited from Sub-Divn.,
11	ಸಿಂಧನೂರು	5054-03-101-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪ್ಪೂರು ದಿಂದ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (17965)	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	T. Bid under evaluation.
			ಒಟ್ಟು	3150.00							0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	
1	ಮಾನವಿ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ದೇವನುರ್ಗ ಅಮರಾಪುರ ಅಯ್ಯನೂರು ಓಳಬಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 34.00 ರಿಂದ 38.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹುಸೇನಪುರ ದಿಂದ ಯು.ಗುಡದಿನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್) 17980	300.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	Tender Called 2nd call
2	ಮಾನವಿ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ-ಮಾನ್ವಿ ವಾಯಾ ಬಾಗಭಾವಿ, ಜಂಬಲದಿನ್ಸಿ ಗುಡದಿನ್ಸಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 10.80 ರಿಂದ 17.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 18049	200.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	Technical bid under evaluation.
3	ಮಾನವಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ.-14 ಹಾಲಾಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿವೈಡರ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 18107	100.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	2nd call tender invited.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವ ರ ಜೇನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 128 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕರೇಗುಡ್ಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಜೇನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.07 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 18207	200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	2nd call tender invited.
5	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವ ರಾ.ಹೆ.-14ರ ಮುಸ್ತೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜಾಗೀರ್ ಪನ್ನೂರ್ ವಯಾ ಮುಸ್ತೂರ್. ಇಂದಿರಾನಗರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 18361	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	T. Bid under evaluation.
6	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವಿಯಿಂದ ಉಮಳಪನ್ನೂರು ವಾಯ ಕಾಶರಕಿ. ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 7.50 ರಿಂದ 12.00 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 17580	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	T. Bid under evaluation.
7	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶರಕ ಬುದ್ದಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಮದ್ದಾಪುರ ರಂಗದಾಳ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 17649	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	T. Bid under evaluation.
8	ಮಾನವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೋಳದರಾಬಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಕೋಟಿಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಾನವ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 18118	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	T. Bid under evaluation.
9	ಮಾನವ	5054-03-101-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು:	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ದೊತರಬಂದಿ - ಉಟನೂರು ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	900.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	T. Bid under evaluation.
10	ಮಾನವ	5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 127 ಮುದೋಳ-ಯರಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 146.54 ರಿಂದ 161.51 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 17590	200.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	Tender invited.
11	ಮಾನವ	5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಮಾನವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ಮನಗೂಳ-ಬಿಜ್ಜಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 194.535 ರಿಂದ 205.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 18129	300.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	10.47	0.00	2nd called tender invited.
12	ಮಾನವ	4216-01-700-2-01-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of 2 Nos (G+1) Judicial officers quarters in the New Court premises at Manvi, Raichur District.	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿ: 15-07-24ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
			ಒಟ್ಟು	3200.00		0.00					0.00	0.00	0.00	62.01	0.00	
1	ರಾಯಚೂರು	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು-ಬುದ್ದಿಪಾಡು ವಯಾ ಚಂಪ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 7.25ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 17.20 ರಿಂದ 21.60ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	500.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	Technical Bid Under Evaluation

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	ರಾಯಚೂರು	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ಪಯಾ ಅರಪೇಗಿ, ಕಾಡೂರು ಕಿ.ಮಿ. 1.20 ರಿಂದ 1.70ವರೆಗೆ (ಯಶಸ್ವಿಭೂರು ಗ್ರಾಮ)ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	Technical Bid Under Evaluation
3	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-13 ಯರಗೇರಾ-ಗಿಲ್ಲೇಸೂರು ಪಯಾ ಗಾಣದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 14.50 & 15.60 ರಿಂದ 16.00(ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 18422	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	T. Bid under evaluation.
4	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎತ್ತಾಸೂರು ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 (ಸುಲ್ತಾನಪೂರು) ಪಯಾ ಫತ್ತೇಪೂರು, ಜೋರಾ ವೆಂಕಟಾಪೂರು ಮತ್ತು ರಘುನಾಥಪುಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 6.00 & 16.00 ರಿಂದ 18.40ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 18301	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	T. Bid under evaluation.
5	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಶಾಪೂರು ರಿಂದ ಗಾರಲೊಡ್ಡಿ ತನಕ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ (ಕುರ್ಡಿ) ಪಯಾ ಮರ್ಚೆಟಾಲ್ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 17667	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	T. Bid under evaluation.
6	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಕಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರಾಜಲಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಪಯಾ ಸಾದಾಪೂರು ಕಿ.ಮೀ. 2.30 ರಿಂದ 4.50ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 18099	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	T. Bid under evaluation.
7	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರಮರಸಾ-ಕಾಡೂರು ರಸ್ತೆ ಪಯಾ ಏಗನೂರು, ಶಾಖವಾದಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.35 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ.ಇಂ. 16520	150.00	U Umesh	152.07	(+) 4.00% Above	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	Physically completed. Final bill to be submitted.
8	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು-ಮನ್ಸಲಾಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-13 ರಿಂದ ಉಮ್ಮಾಳದೊಡ್ಡಿ ಪಯಾ ರಾಜಲಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.00ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.
9	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಯರಮರಸಾ-ಕಾಡೂರು ರಸ್ತೆ ಪಯಾ ಏಗನೂರು, ಶಾಖವಾದಿ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.35ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.
10	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	Improvements to Raichur - Bachi SH-20 road from Km 8.20 to 11.00 (7th Mile Junction) in Raichur District.	2500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	Improvements to Aditi Restaurant to Kalyan Nagar via Raza-e-Mustafa Madrasa & SH-20 Main Road to Veerashaiva B.Ed College in Raichur City Limits	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.
12	ರಾಯಚೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	Improvements to Little Angles's School Main Road to Join Eklaspur Main Road (Arab Mohallah MDR road) via Kakatiya School in Raichur City Limit	500.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estimate awaited from Sub-Division.
13	ರಾಯಚೂರು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಶಾಲಾಕ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ.ಇಂ. 6902	50.00	Ashok kumar	49.99	0.00%	08.07.2024	07.01.2025	20.09.2024	---	50.00	50.00			Work physically completed & final bill submitted.
			ಒಟ್ಟು	6000.00		202.06					0.00	50.00	50.00	44.17	1.37	
1	ದೇವದುರ್ಗ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮನೆಗೋಳ-ಬಿಜ್ಜಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-61 ಕಿಮೀ 123.79 ರಿಂದ 155.75ರ ವರೆಗೆ (ಸಿರವಾರ ಕ್ರಾಸ ದಿಂ ಸಿರವಾರ ಪಯಾ ಅರಕೇಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 18978	350.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	Technical bid under evaluation.
2	ದೇವದುರ್ಗ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-15 ಕಿಮೀ 271.00 ರಿಂದ 273.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ದೇವದುರ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) 18978	250.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	Work approved by Govt., vide letter No. PW/642/IFA/2024(e-office) Bangalore dated: 18-12-2024 and Submitted for change of chainage.
3	ದೇವದುರ್ಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ದೇವದುರ್ಗ ಶಾಲಾಕಿನ ಆಕಳುಂಪು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 19280	200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	T. Bid under evaluation.
			ಒಟ್ಟು	800.00		0.00					0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
			2024-25 ಒಟ್ಟು	15150.00		617.79					0.00	50.00	50.00	153.88	1.37	

ಅನುಬಂಧ - I

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
2023 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಅನುಬಂಧ - 1 (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1290 (1272))

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕೆರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸೂರು	0.00-20.20 ಕಿ.ಮೀ	20.20	74.10	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದಲ್-ತಾವರಗೆರೆ-ಗಂಗಾವತಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.14	33.34	09-01-2023	08-07-2023	19.66	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	20.20-40.20 ಕಿ.ಮೀ	20.00								
		ಕನಕಗಿರಿ	40.20-65.00 ಕಿ.ಮೀ	24.80								
		ಗಂಗಾವತಿ	65.00-69.00 ಕಿ.ಮೀ	4.00								
		ಕನಕಗಿರಿ	69.00-71.50 ಕಿ.ಮೀ	2.50								
ಗಂಗಾವತಿ	71.50-74.10 ಕಿ.ಮೀ	2.60										
2	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	161.00-188.00 ಕಿ.ಮೀ	27.00	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 30.834 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 26.102 ಕಿ.ಮೀ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ-ಅರಕೆರೆ-ಸಿರಿವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 161+000 ದಿಂದ 191+834 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	77.12	73.03			65.10	18.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (BC) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 8.102 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (BC) ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
		ಮಾನ್ವಿ	188.00-191.834	3.834								
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00 - 4.50 ಕಿ.ಮೀ	4.50	4.50	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ (ರಾಹೆ-15) ದಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.76	7.04			6.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾಂನ ಅನ್ವಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4		ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	0.00 - 35.00 ಕಿ.ಮೀ	35.00	ಸಿಂಧನೂರು - ಹೆಮ್ಮಡಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 30 ರ ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿವರೆಗೆ (ತಾವರಗೇರಾ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (Re-Surfacing).	8.34	10.19			9.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	35.00-64.30 ಕಿ.ಮೀ	29.30							
5	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	123.35-155.75 ಕಿ.ಮೀ (ರಾ.ಹೆ - 61) 270.75 - 303.05 ಕಿ.ಮೀ (ರಾ.ಹೆ - 15)	64.47	ಓಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯು 64.47 ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ಉದ್ದ ಇದ್ದು 61.47 ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ಆಯ್ದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ತಿಂಧಿಣಿ - ದೇವದುರ್ಗ - ಕಲ್ಲಲಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (Re-Surfacing).ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 15 ಮತ್ತು 61	43.61	47.36			45.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	303.90 - 313.90 ಕಿ.ಮೀ (ರಾ.ಹೆ - 15)	10.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ)	ಓಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯು 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ							
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಕಿ.ಮೀ.0.00 - ಕಿ.ಮೀ. 4.60	4.60	77.02	ರಾಯಚೂರು ಬಳಿಯ ಕಲ್ಲಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಬಳಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ - ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -23 ರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷಾಸನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1238.25	ರೂ. 952.57 ಕೋಟಿ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 1124.03 ಕೋಟಿ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ)	25.07.2024	24.07.2027	204.00	20.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಸಿರವಾರ	ಕಿ.ಮೀ.4.60 - ಕಿ.ಮೀ. 16.35	11.75								
		ಮಾನ್ವಿ	ಕಿ.ಮೀ.16.35 - ಕಿ.ಮೀ. 56.00	39.65								
		ಸಿಂಧನೂರು	ಕಿ.ಮೀ.56.00 - ಕಿ.ಮೀ. 77.02	21.02								

ಅನುಬಂಧ - ೫೧

2023 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ - II (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1290 (1272))

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ	ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ- ಬಿ.ಟಿ.ಟಿ - ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್ (ಶುಲ್ಕ) ಆಧಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ												
1	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	79.00-95.50 ಕಿ.ಮೀ	16.50	83.00	ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೀಳಿಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 79.00 ದಿಂದ 162.00 (83 ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ-ಡಿಬಿಎಫ್‌ಒಟಿ-ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್ ಶುಲ್ಕ ಆಧಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ- ಬಿ.ಟಿ.ಟಿ - ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್ (ಶುಲ್ಕ)	190.16	09.01.2014	08.01.2016	ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ- ಬಿ.ಟಿ.ಟಿ - ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್ (ಶುಲ್ಕ)	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ- ಬಿ.ಟಿ.ಟಿ - ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್ (ಶುಲ್ಕ) ಆಧಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 08.01.2016 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯು 24 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ (02 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿ ಸೇರಿ) ರಸ್ತೆಯು 2038 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯು ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಗಂಗಾವತಿ	95.50-144.47 ಕಿ.ಮೀ	48.97								
	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	144.47 - 162.40 ಕಿ.ಮೀ	17.95								

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು


ಶಿನ್ಶೂನ್-೦೧

2023 ರಿಂದ 2025 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಲಿಂಗಸಗೂರು	636	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಡೋಣ-ಲಿಂಗಸಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41 ಮಾರ್ಗ ರೂಳಕಿ, ಇಂಡಿ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಸರಪಳಿ 177.90 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 184.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-41	1000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಮಾನ್ವಿ	637	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ಕಿ.ಮೀ 34.00 ರಿಂದ 38.00 ವರೆಗೆ (ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ಹಾಗೂ 59.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 63.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಕವಿತಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-20	2000.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾಮ)	638	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ-ಯರಗೇರಾ (ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಯವರೆಗೆ) 169.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 189.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-127	2000.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7
4	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	639	ಎ)ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13(ದೇವನೂಗೂರು-ಕಟಗೋಡ್ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಪಾನ್ಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅರಬಮೊಹಲ್ಲ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-13	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5			ಬಿ)ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಗನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-195	500.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	640	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರಸ್ತೆ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-20	3400.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ಸಿಂಧನೂರು	641	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರ್ಗ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸತ್ಯವತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಡಲಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋರೆಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	2000.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಮಸ್ಕಿ	642	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-197 ಮಸ್ಕಿ ದಿಂದ ಜಗಳಗೇರಾ, ಅಲಬನೂರು, ಬಪ್ಪೂರು, ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 61.20 ರಿಂದ 66.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 74.50 ರಿಂದ 89.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-197	2000.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ಮಂಕ
1	2	3	4	5	6	7
9	ದೇವದುರ್ಗ	643	ಎ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ಮುಧೋಳ-ಯರಗೇರಾ (ಅಂಥ ಗಡಿಯವರೆಗೆ) 94.64 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 117.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ಕೋಣಜಪ್ಪಳಿ ವಯಾ ದೊಡಂಬಂಳಿ ಸರಪಳಿ 1.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-127 MDR	400.00 600.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
				ಒಟ್ಟು	14400.00	


 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
 ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ-1

ಅನುಬಂಧ-1 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-1272
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ವಿಷಯ : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

(ಮಾನ್ಯ ಸಂ. ಗೃಹ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ		ಷರಾ
			2023-24	2024-25	
1	ಸಿಂಧನೂರ	Widening Major Bridge at Ch.171.601 (Existing Ch.172.310) on NH- 150A (Jewargi-Chamarajnagar Section) in state of Karnataka EPC Mode Job No. NH-150A-KNT-2020-21-913	72936046	4527518	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಅಂಗಸೂರು	Widening of intermediate/ two lane to two lane with paved shoulders of from existing chainages km 112.750 to 142.00(Lingasugur to Mudabal cross) & from km 147.070 to km 149.070(Maski city limit) of Jewaragi chamarajnagar section of Nh-150A in the state of the Karnataka under annual plan 2021-22 on EPC mode JOB NO.NH-150A-KNT-2021-22-951	1412148877	436074268	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಸಿಂಧನೂರ	Widening to 2L+PS Km 184.70 to 198.92 (Venkateshwara camp to Dadesugur) on NH-150A in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan 2022-23 (Job No.NH-150A-KNT-2022-23-985)	346492	365259634	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1485431415	805861420	

ಅನುಬಂಧ-1

ಶ್ರೀ ಎ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) LCQ-1272

RAICHUR DISTRICT

Sl. No.	Name of work	Length of Road (in KM)	Estimated Cost (Rs. In Crores)	Constituency	JOB No	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Re-asphalting to Umaloti to Mahampur road MDR from Km 3.00 to 12.00 in Sindhanoor Taluka of Raichur Dist	9.00	6.00	Maski	CRIF-KNT-2023-24-076	Work under progress
2	Recarpeting to SH-20 Raichur Bachi from Km. 88.00 to 91.00 & 94.00 to 99.00 & 109.00 to 112.00 in Lingasgur Taluka of Raichur Dist	11.00	6.00	Lingasugur	CRIF-KNT-2023-24-077	Work under progress
3	Improvement and Re-asphalting to Maski (NH-150A) to Jawalagera-Albanur-Bappur-Killarihatti SH-197 road from Km. 35.50 to 40.30, Km. 45.8 to 48.30 and Km. 53.30 to 55.20 in Sindhanur taluk of Raichur Dist.	9.20	6.00	Sindhanur	CRIF-KNT-2023-24-311	under tender process
Total		29.2	18.00			

LCA No - 1290 (1272)

ಅನುಬಂಧ-1 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2023 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ

Sl No.	District	Constituency	NH No	Name of work	Length	Sanctioned cost (Rs. In lakhs)	Tendered amount	Agency	Expenditure Rs. In Lakhs	Remarks
1	Raichur	Raichur	167	"Performance Based Maintenance Contract (PBMC) for NH-167 (Hagari - Jadcherla) section, (from Km 6.000 to Km 14.900 Km & Km 125.626 to Km 162.050) pertaining to National Highway Division, Chitradurga in the state of Karnataka for the year 2023-24	45.33	70.56	35.59	Sri L Kasi Reddy, Class I Contractor	-	Work is in progress.
2	Raichur	Raichur	167	Periodical Renewal from Km.162.050 to Km.180.00 (old Ch. from Km.162.890 to Km.180.840) of NH-167 (Hagari-Jadcherla Section) in the State of Karnataka for the year 2023-24	11.95	1020.20	730.00	M/s S. S Police Patil & Co, 149, APMC Yard, Amargol, Hubballi	700.00	Work completed
3	Raichur	Raichur	167	Construction of Major Bridge at Km.180.865 across River Krishna on NH 167 Hagari-Jadcerla	2.13	18761.00	15499.00	M/s Tejas Infra structure, bangalore	5500.00	Work in pogram

LQ-1272

Sl No.	District	Constituency	Category of Road (SH/MDR)	Name of work	Length	Sanctioned cost (Rs. In lakhs)	Amount put to tender (Excluding GST) (Rs. In lakhs)	Remarks
1	Raichur	Devadurga	SH-128	Re-asphalting to Highway Connecting SH-61 with Deodurga, Amarapur, Bagvathi, Hirekondakal Ayanur SH-128	10.00	600.00	484.11	Work is in progress.
2	Raichur	Manvi	SH-128	Re-asphalting to SH-128 Deodurga-Amarapur-Ayyanoor-Walabellary road in Manvi taluka.	9.98	600.00	483.04	Work is in progress.
3	Raichur	Raichur Rural	SH-61	Re-asphalting to SH-61 Managoli-Bichali road in Manvi taluka	5.00	300.00	241.76	Financial bid submitted
4	Raichur	Raichur Urban	MDR	Providing of approach road to ROB at Km. 1.10 on Raichur-Manchalapur MDR at Railway Crossing(LC-219) in Raichur.	1.02	650.00	-	Tender to be invited
5	Raichur	Raichur Urban	MDR	Construction of ROB at Km. 1.10 on Raichur Mansipur MDR at Railway crossing (NH 217) in Raichur	1.00	2500.00	-	Tender to be invited
6	Raichur	Raichur Rural	SH 127	Re-asphalting to SH-10 to Mudhol-Yergera (Andhra Border) Road in Raichur taluka.	5.00	300.00	241.48	Work is in progress.
7	Raichur	Raichur Urban	SH-195	Re-asphalting Raichur to Singanodi (Gadwal Road) in Raichur taluka	2.50	600.00	484.80	Financial bid submitted
8	Raichur	Raichur Urban	MDR	Re-asphalting to Yermarus-Dongarampur Road in Raichur taluka.	6.00	250.00		