

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್**

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1277
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	19.03.2025
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ, ವಹುವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																							
ಅ)	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು;	<p>ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಸತಿ ಹೀನರಿಗೆ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p><b>ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ.</li> <li>2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ.</li> <li>3. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ.</li> <li>4. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ.</li> </ol> <p><b>ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ.</li> <li>2. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ.</li> <li>3. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ.</li> <li>4. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ).</li> </ol> <p><b>ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಗಳು:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ.</li> <li>2. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ.</li> </ol>																							
ಆ)	ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತವೇನು; (ಟೆಂಡರ್ ಗಳ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019 ರಿಂದ 2024 ವರೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ (ನಗರ)-AHP ಘಟಕದಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40,046 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣ</th> <th>ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40046</td> <td>8908</td> <td>31138</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಅಂತೆಯೇ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ (ನಗರ)-AHP ಘಟಕದಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ "1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ 1 BHK 21151 ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2 BHK 712 ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>Type</th> <th>ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣ</th> <th>ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1BHK</td> <td>21151</td> <td>752</td> <td>20399</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2BHK</td> <td>712</td> <td>160</td> <td>552</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥಳವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	1	40046	8908	31138	ಕ್ರ. ಸಂ.	Type	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	1	1BHK	21151	752	20399	2	2BHK	712	160	552
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು																						
1	40046	8908	31138																						
ಕ್ರ. ಸಂ.	Type	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು																					
1	1BHK	21151	752	20399																					
2	2BHK	712	160	552																					

<p>ಇ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 51.29 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ರೂ 34.18 ಕೋಟಿಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-02 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>	<p>ರಾಜ್ಯದ ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 51.29 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ರೂ 34.18 ಕೋಟಿಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-02 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>
---	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 65 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2025]

*B. J. J. J.*  
 (ಬಿ.ಝಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್)  
 ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ  
 ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

**RAJIV GANDHI HOUSING CORPORATION LIMITED**  
**“1 LAKH MULTI STORIED BANGALORE HOUSING PROGRAMME”**

**Statement Showing 1BHK Project Status of Construction**

**LCQ No 1209 (1277)**

**Annexure-I**

Sl. No.	Tendered Year	Assembly Constituency	Village	Agency	Sy. No.	No. of 1BHK DU's	Completed Dwelling Units	Nearing Completion	Roof Casted	Plinth	Foundation and below
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2019-20	Yeshwanthapura	Devagere_67	M/s GVR Infrastructures	67	140	140	0	0	0	0
2	2019-20	Yeshwanthapura	ChinnaKurchi	M/s DS Max	47	1350	0	0	156	406	788
3	2019-20	Yeshwanthapura	Punagamarana halli	M/s.SKS Karkala	13	482	0	0	227	255	0
4	2019-20	Yelahanka	Thotagere	M/s.SKS Karkala	14	260	0	260	0	0	0
5	2019-19	Yeshwanthapura	Muddayyanapalya	M/s Ramalingam Construction Company Limited (RCCL)	28	5803	0	0	950	967	3886
6	2019-20	Yeshwanthapura	Chikkelluru Rampura	M/s DEC Infrastructre Ltd	1	516	516	0	0	0	0
7	2020-21	Bangalore South	J Bhangipura	M/s S Erappa	29	96	96	0	0	0	0
8	2020-21	Bangalore South	Arehalli	M/s Abhaya Builders	28	336	0	0	64	48	224
9	2020-21	Byatarayanapura	Gollahalli	M/s M R Protech Private Limited	43	416	0	0	180	236	0
10	2020-21	Byatarayanapura	Boyilahalli	M/s Madhuveer Enterprises	56	256	0	0	0	208	48
11	2020-21	Byatarayanapura	Kattigenahalli	M/s GVR Infrastructures	28	448	0	0	12	228	208
12	2020-21	Byatarayanapura	Kudregere	M/s Propell Infra	117	224	0	0	0	0	224
13	2020-21	Byatarayanapura	Mahadevagodike halli	M/s Neha Infrastructures	198	448	0	0	0	0	448

Sl. No.	Tendered Year	Assembly Constituency	Village	Agency	Sy. No.	No. of 1BHK DU's	Completed Dwelling Units	Nearing Completion	Roof Casted	Plinth	Foundation and below
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2020-21	Byatarayanapura	Bandikodige halli	M/s Jampana construction	106	1104	0	0	0	0	1104
15	2020-21	Dasarahalli	Shettihalli	M/s SKS Karkala	59	336	0	0	14	0	322
16	2020-21	Yelahanka	Itgalpura	M/s Usha Constructions	50	352	0	0	64	288	0
17	2020-21	Yelahanka	Thamarasana halli	M/s NSL constructions pvt. Ltd.	10	704	0	0	520	184	0
18	2020-21	Yelahanka	Agraharapalya_29	M/s DS Max Private Limited	29	992	0	0	504	488	0
19	2020-21	Yelahanka	Kadathanamale	M/s CMK Projects Ltd.	116	672	0	0	476	52	144
20	2020-21	Yelahanka	Hunnigere	Sri. Subhash Singh Choudhary	109	288	0	0	84	204	0
21	2020-21	Yelahanka	Gowdanahalli	M/s Abhaya Builders	57	320	0	0	80	208	32
22	2020-21	Yelahanka	Mallasandra	M/s SKS Karkala	35	480	0	0	96	288	96
23	2020-21	Yelahanka	Muthagadhahalli_20	M/s Usha Constructions	20	512	0	0	288	224	0
24	2020-21	Yelahanka	Muddanahalli	M/s Shreedhar Babu	1	256	0	0	0	0	256
25	2020-21	Yelahanka	Muddanahalli	M/s Shreedhar Babu	1	96	0	0	0	0	96
26	2020-21	Yelahanka	Muthagadhahalli_22	M/s Star Infra	22	928	0	0	0	0	928
27	2020-21	Yelahanka	Aluru	M/s S.R Chandrasen	25	448	0	0	0	0	448
28	2020-21	Yelahanka	Koluvarayana halli	M/s Propella Infra	70	96	0	0	18	50	28
29	2020-21	Yelahanka	Muddanahalli	M/s Shreedhar Babu	1	224	0	0	0	0	224
30	2020-21	Yelahanka	Muddanahalli	M/s Shreedhar Babu	1	224	0	0	0	0	224
31	2020-21	Yelahanka	Muddanahalli	M/s Shreedhar Babu	1	192	0	0	0	0	192

Sl. No.	Tendered Year	Assembly Constituency	Village	Agency	Sy. No.	No. of 1BHK DU's	Completed Dwelling Units	Nearing Completion	Roof Casted	Plinth	Foundation and below
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2020-21	Yelahanka	Avverhalli	M/s NSL constructions pvt. Ltd.	10	912	0	0	0	0	912
33	2020-21	Yeshwanthapura	Muddayanapalya	M/s Adhrust	28	624	0	0	0	0	624
34	2020-21	Yeshwanthapura	Devagere_69	M/s    Guru Malappa and Company	69	104	0	0	0	0	104
35	2020-21	Yeshwanthapura	Devagere_69	M/s    Madhuveer	69	144	0	0	69	0	75
36	2020-21	Yeshwanthapura	Devagere_69	M/s    S Erappa	69	96	0	0	0	0	96
37	2020-21	Yeshwanthapura	Kannminiki	M/s Adhrust	41 & 42	272	0	0	0	0	272
			<b>Total</b>			<b>21151</b>	<b>752</b>	<b>260</b>	<b>3802</b>	<b>4334</b>	<b>12003</b>



**RAJIV GANDHI HOUSING CORPORATION LIMITED**  
**“1 LAKH MULTI STORIED BANGALORE HOUSING PROGRAME”**

Statement Showing 2BHK Project Status of Construction

LCQ No 1209 (1277)

Annexure-I

Sl. No.	Tendered Year	Assembly Constituency	Village	Agency	Sy. No.	No. of 2 BHK DU's	Completed Dwelling Units	Nearing Completion	Roof Casted	Plinth	Foundation and below
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2019-2020	Yeshwanthapura	Bheemanakuppe	M/s Madhuveer Enterprises	118	96	0	0	58	38	0
2	2019-2020	Yelahanka	Thotagere	M/s.SKS Karkala	14	144	0	0	144	0	0
3	2019-2020	KR Pura	K Narayanapura	M/s Abhaya Builders	40	160	160	0	0	0	0
4	2019-2020	Yeshwanthapura	Muddayyanapalya	M/s DEC Infrastructre Ltd	28	312	0	0	300	12	0
			<b>Total</b>			<b>712</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>50</b>	<b>0</b>





LCQ No.1209(1277)

Annexure -

SL. No.	Tendered Year	District Name	Name of the ULB / City	Contractor details	Approved DUs	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Under Progress
1	2019-20	Ballari	Ballari CC	M/s NCC Limited	5616	1020	4596	0	0	459
2	2019-20	DakshinaKannada	Mangaluru CC (Idya)	M/s Jyothi Infrastructure Pvt Ltd	600	600	0	0	0	
<b>2019-20 Total</b>					<b>6216</b>	<b>1620</b>	<b>4596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
3	2020-21	Belagavi	Nippani CMC	Maverick Holdings Pvt Ltd	240	0	240	0	0	240
4	2020-21	Haveri	Bankapur TMC	Karnataka State Habitat Centre	604	416	188	0	0	188
5	2020-21	Chikkamagaluru	Chikkamagaluru CMC	M/s Bandi Infra Pvt Ltd	1511	352	831	296	32	1159
6	2020-21	Ballari	Sandur TMC	Maverick Holdings Pvt Ltd	2172	510	1662	0	0	1662
7	2020-21	Vijayapura	Vijayapura CC	M/s Bandi Infra Pvt Ltd	1493	828	479	186	0	665
8	2020-21	Belagavi	Nippani CMC	Maverick Holdings Pvt Ltd	1812	664	1148	0	0	1148
9	2020-21	Bengaluru Urban	Kempanahalli & Singanayakanahalli (BDA Limit)	Karnataka State Habitat Centre	301	300	1	0	0	1
10	2020-21	Bengaluru Urban	Gunjur, Bangalore	Maverick Holdings Pvt Ltd	1008	140	768	0	100	868
11	2020-21	Bengaluru Urban	Marenahalli, Bangalore	GVR Infrastructure Pvt Ltd	480	244	134	0	102	236
<b>2020-21 Total</b>					<b>9621</b>	<b>3454</b>	<b>5451</b>	<b>482</b>	<b>234</b>	<b>6167</b>
12	2021-22	Belagavi	Belagavi CC	NPCCL	1484	0	1484	0	0	1484
13	2021-22	Chitradurga	Hiriyur TMC	usha construction	624	456	120	0	48	168
14	2021-22	Haveri	Haveri CMC	AGJConstruction	1112	224	532	152	204	888
15	2021-22	DakshinaKannada	Mangaluru CC	SKS Karkala infra Projects Pvt Ltd	192	92	40	10	50	100
16	2021-22	Shivamogga	Shivamogga CMC	M/s NCC Limited	3000	1640	480	0	880	1360
17	2021-22	Mysuru	Mysuru CC	AGJ Construction	2446	644	590	640	572	1802
18	2021-22	Chitradurga	Hiriyur TMC	Maverick Holdings Pvt Ltd	1248	0	1248	0	0	1248
19	2021-22	Chitradurga	Challakere TMC	Ravindranath construction	1008	332	588	0	88	676
<b>2021-22 Total</b>					<b>11114</b>	<b>3388</b>	<b>5082</b>	<b>802</b>	<b>1842</b>	<b>7726</b>
20	2022-23	Mysuru	Mysuru CC	Jampana Constructions Pvt Ltd	1440	14	1048	0	378	1426
21	2022-23	Vijayapura	Talikote TMC	Shri Ashfaq Ahmed sayed gouse Betageri	600	0	600	0	0	600
22	2022-23	Shivamogga	Shivamogga CMC	S Bandi Infra Pvt LTD	1836	0	1836	0	0	1836
23	2022-23	Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Ravindranath construction	784	128	656	0	0	656
24	2022-23	Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Maverick Holdings Pvt Ltd	1248	0	1248	0	0	1248
25	2022-23	Mysuru	Krishnarajanagara TMC	Aryan Constructions	843	0	843	0	0	843
26	2022-23	Ramanagara	Chennapatna CMC	Ashpra Infra Engineers Pvt Ltd	286	72	214	0	0	214

## LCQ No.1209(1277)

Annexure - I

SL. No.	Tendered Year	District Name	Name of the ULB / City	Contractor details	Approved DUs	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Under Progress
27	2022-23	Ramanagara	Chennapatna CMC	SKS Karkala infra Projects Pvt Ltd	302	0	302	0	0	302
28	2022-23	Shivamogga	Bhadravathi CMC	M/s NCC Limited	2048	0	2048	0	0	2048
29	2022-23	Chitradurga	Chitradurga CMC	N Mallikarjun Contractor	1001	0	1001	0	0	1001
30	2022-23	Raichur	Raichur CMC	MECO Construction	2419	220	1719	0	480	2199
31	2022-23	Shivamogga	Soraba TP	BLC Infrastructures Pvt Ltd	288	12	276	0	0	276
<b>2022-23 Total</b>					<b>13095</b>	<b>446</b>	<b>11791</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>12649</b>
<b>Grand Total</b>					<b>40046</b>	<b>8908</b>	<b>26920</b>	<b>1284</b>	<b>2934</b>	<b>31138</b>



ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ - ಅನುಬಂಧ -2

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಟೆಂಡರ್ ದಾರರು	ಸ್ಥಳಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿ
1	ಉಡುಪಿ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ	42ನೇ ಅಲಪೂರು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 42ನೇ ಅಲಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 & 122/1 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	160.00	145.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	200.00	80.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೈಲು ಚಿರತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 5.00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ,	371.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ವಸತಿ ನಿವೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್	ಅನೇಕಲ್	ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.67ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ	184.00	165.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ತುಮಕೂರು	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ	ಕುಣಿಗಲ್ (ಬಿದನಗರೆ)	ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ಬಿದನಗರೆ ಸ.ನಂ.32 ರಲ್ಲಿ 14.39 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 569 ನಿವೇಶನಗಳ ರಚನೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಬೀದಿಮೀವ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು	200.00	158.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ತುಮಕೂರು	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ	ಕುಣಿಗಲ್ (ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ)	ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ಸ.ನಂ.24ರಲ್ಲಿ 9.00 ಎಕರೆ 0.18 ಗಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣತೆ / ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವೈಶ್ವಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು	450.00	435.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು	1610.25	1054.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ರಾಮನಗರ	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ	ಕೆನಕಪುರ (ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್)	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆನಕಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು	200.00	198.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು	500.00	200.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

11	ಮೈಸೂರು	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ	ಮಂಡಕಳ್ಳಿ	ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.190, 191/5, 191/3, 191/4 ರಲ್ಲಿಯ 425 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು	755.00	616.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಹಾವೇರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು	264.00	240.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಎಸ್ ಎಮ್ ನಕಾತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಂ ಸಂತಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮಹಾಲಿಂಗಾಪುರ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಸೌಜನ್ಯ ನೇರಾರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ರಾಮನಗರ	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ	ಕನಕಪುರ (ಕಮ್ಮಾಳ)	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮ್ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ.65ರಲ್ಲಿ 30.17 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಭೂಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು	120.00	119.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ</b>						<b>5129.25</b>	<b>3418.26</b>	