


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

155ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1244 (1358)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಟಿ ರವಿ
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 19-03-2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4059 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4059 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ 110 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ; ಬಾಕಿ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು: (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರೂ.323.46 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿರುವಳಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.518.50 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ತಿರುವಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು: (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	
ಉ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು : (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿರುವಳಿಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು

ಸಂ:ಲೋಇ/437/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ)


ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ
 (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು)

ಅವೆಂಜಿಕ್ಸ್-ಇ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
 ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1244 (1358)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಂ.	ಕಾರ್ಯದ ನಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ / ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಂತ್ತು)	ಆಂಶಿಕ ಉಂಟಾದ ಸಂಖ್ಯೆ	ನುಷ್ಠಿಗರಾದವರ ಹೆಸರು	ಹಂಚಲಾಗಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಹಂಚಲಾಗಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಹಂಚಲಾಗಿದ್ದ ಮೊತ್ತ (18% ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೇರಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ (ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ನುಷ್ಠಿಗರ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ / ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿದೇಶೀಯ ದಿನಾಂಕ	2023-24ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು	2024-25ರ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ	2024-25ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (14+15)	ಈ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (13-16)	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ/ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ರೂ.ಂತ್ತು/ವಿಧಾನಸಭಾ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ/ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																								
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು(67 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																								
1	5	5	105	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ತೊಗರಿಹಂಕೆರಾಸ ಅರವಿಂದಪೇಡೆ (ಮೆಲ್ಟಾ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153769	12.00	DR No.62/2022-23	S P Satish	10.37	10.69	12.62	+4.99	26.01.2023	25.04.2023							0.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	6	6	45	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬೀದರಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನೇಯ (ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153659	12.00	DR No.40/2022-23	S P Satish	10.38	10.23	12.07	+4.99	26.01.2023	25.04.2023							12.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	7	7	42	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153658	12.00	DR No.39/2022-23	LG Krishna	10.22	10.45	12.33	+4.99	14.01.2023	13.04.2023			5.00	5.00	7.27	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
4	9	9	107	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೇರೂರಿನ ಅರಸು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	153668	20.00	DR No.47/2022-23	TD Ramesh, Ckm	17.14	17.10	20.18	-0.27, +0.00	15.10.22	14.02.23			15.00		5.16	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
5	10	10	106	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೇರೂರಿನ ರಾಂಪುರ ವಿಹಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	153761	15.00	DR No.56/2022-23	Nagendra Prasad, Chikmagalur	12.94	13.39	15.80	+3.50, +3.59	21.03.2023	19.07.2023			3.52	6.68	6.68	10.20	5.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	12	12	33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಉಡ್ಕೋಟೆಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153973	10.00	SDR No.06/2022-23	M S Kumar	8.67	9.06	10.69	+4.50, +0.41	28.12.2022	27.04.2023			5.00	5.00	5.54	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
7	14	14	57	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮಣಿಪಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಂಕೇತ ಗೋದಾಮು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153669	20.00	DR No.48/22-23	HC Dasegowda	17.37	16.92	19.97	-2.60 - 5.24	15.11.2022	14.03.2023			7.00		7.00	11.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	15	15	99	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕರ್ತೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ.ಕೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153760	12.00	DR No.55/22-23	Prakasha DS	10.37	10.37	12.24	+0.03, +1.37	11.01.2023	09.05.2023			0.00		0.00	11.34	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	16	16	101	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೋಟೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153663	15.00	DR No.44/22-23	HC Dasegowda	12.92	12.50	14.75	-3.27 - 6.10	28.12.2022	27.04.2023			0.00	5.00	5.00	9.75	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	17	17	100	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕರ್ತೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುರುವಂಗಿ ಬಿಳಿಮೊಟ್ಟೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	153657	12.00	DR No.38/22-23	Harish VH	10.25	10.73	12.66	+4.69, +0.88	12.01.2023	11.05.2023			5.00		5.00	6.65	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	19	19	98	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕರ್ತೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೀದರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153766	12.00	DR No.59/22-23	Sommana, Hassan	10.30	9.68	11.43	-4.16	23.09.22	22.01.23			0.00		0.00	11.41		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	20	20	43	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕಾ ನಿಲಕಟ್ಟೆ (ಒ.ಪಿ.ಕೆ.ಕೆ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153763	15.00	DR No.57/22-23	TD Ramesh, Ckm	12.83	12.93	15.26	+4.79	24.09.22	23.01.23			10.00		10.00	5.15	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	21	21	95	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕರ್ತೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿಳಿಮೊಟ್ಟೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153662	15.00	DR No.43/22-23	TD Ramesh, Ckm	12.99	12.90	15.22	+4.20	24.09.22	23.01.23			0.00		0.00	15.23		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	22	22	26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೋಟೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುರುವಂಗಿ ಬಿಳಿಮೊಟ್ಟೆ ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ)	153483	10.00	SDR No.02/22-23	S Pradeep, Ckm	8.54	8.93	10.54	+4.50	01.10.22	01.02.23			10.00		10.00		12.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	23	23	28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಗೋಟೆ ವಿಲಾಂಚೇರಿಯ (ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ) ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153495	10.00	SDR No.04/22-23	Maste Gowda, Ckm	8.01	8.37	9.88	+4.52	09.09.22	09.01.23			9.76		9.76		13.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ. ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ / ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬೆಂಬಲದ ಶೇ.ಕ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಶೇ.ಕ	ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕ (18ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರವರೆಗೆ)	ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ.ಕ)	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	2023-24ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	2024-25ರ ಸಾಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	2024-25ರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (14+15)	ಈ ವರ್ಗದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (13+16)	ಮಿಷನ್ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವಂತೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇತರದ ವಿವರಗಳು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು	
16	25	50	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	154004	10.00	SDR No.21/22-23	Lakshmeshachari LP, Ckm	8.58	8.98	10.60	+4.70	09.09.22	08.01.23						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	26	37	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬಿಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ (ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153502	10.00	SDR No.10/22-23	Lakshmeshachari LP, Ckm	8.03	8.38	9.89	+4.44	08.09.22	07.01.23						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ.
18	29	108	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ತೇಜೋವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಂಧವರೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153511	10.00	SDR No.18/22-23	Nagendra Prasad HR	8.57	8.88	10.48	+3.56, -1.75	21.03.2023	19.07.2023						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	32	32	47	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸುರಬೀಗಿ ವೀರೇಶ್ವರ (ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರಿ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153504	10.00	SDR No 12/22-23	Lakshmeshachari L P, Ckm	8.18	7.92	9.36	-3.08, -5.37	15.12.2022	14.04.2023					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದುದರಿಂದ.
20	35	35	97	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೆ.ಎ.ಎ. ಸಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೆ.ಎ.ಎ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153508	10.00	SDR No: 15/2022-23	Nadeem Akram KR, Ckm	8.57	8.57	10.11	+0.00, -0.38	21.10.2022	22.02.2023					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	38	38	34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬಿಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(ಎಸ್.ಎ)	154001	10.00	SDR No. 07/2022-23	Sathish BR	8.13	8.43	9.94	+3.70, -1.99	21.02.2023	19.06.2023					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	39	39	36	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಪಾಲಮನ ಅಮೃತಕಾಂತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153501	10.00	SDR No. 09/22-23	BL Darshan	8.07	8.03	9.47	-0.48, -2.78	17.11.2022	16.03.2023					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	42	42	51	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಹಿರವಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	155360	10.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ: 49/2022-	ಶಂಪುದೀಪ್	8.17	8.33	9.83	+2.00	07.12.22	06.04.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	43	43	52	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುರುಹಿನಿಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	155343	10.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ: 50/2022-23	ಶಂಪುದೀಪ್	8.13	8.29	9.78	+2.00	07.12.22	06.04.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	45	45	54	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗಿರಿಶೇಖರಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153891	20.00	DR NO: 81/2022-23	ಸುರೇಶ್ ಚಿಡಿ	16.25	16.93	19.97	+4.20	25.01.23	04.05.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	46	46	56	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	155462	25.00	DR No:82/22-23	ಎ.ಸ.ಯ್ಯಾಜ್ಜಿ	20.32	20.82	24.57	+2.45	01.12.2022	31.03.2023					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	48	48	60	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಉಂಡೇದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	154125	10.00	SDR No58/22-23	SP Sathish	8.15	8.46	9.98	3.75	07.10.22	06.02.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	49	49	61	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಹಿರವಾಳಿ ಕುರುಹಿನಿಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	153892	10.00	SDR No56/22-23	B Kumar	8.10	8.49	10.02	+4.75	24.09.22	23.01.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	50	50	68	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಹಿರವಾಳಿ ಕುರುಹಿನಿಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.	154130	10.00	SDR No.57/22-23	B Kumar	8.14	8.53	10.07	+4.75	24.09.22	23.01.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	52	52	78	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ವೇಣುಗಿರಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	155500	20.00	DR No.83/22-23	ದಾಸೇಗೌಡ	15.73	15.25	18.00	-3.03	22.12.22	20.04.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	54	54	90	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೆ.ಎ.ಎ. ಸಂ. ಗಂಗಾಚರಮೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	155502	12.00	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ:89/22-23	ಸುರೇಶ್ ಚಿಡಿ	9.20	9.62	11.35	+4.50	08.02.2023	07.06.2023					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
32	56	56	92	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೆ.ಎ.ಎ. ಸಂ. ಕುರುಹಿನಿಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	155464	12.00	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ:84/22-23	ಸುರೇಶ್ ಚಿಡಿ	9.79	10.19	12.02	+4.00	02.12.22	01.04.23					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ ಸಂ.	ಕ್ರಿಯಾ ಸಂ.	ಅವಧಿ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ / ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು	ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೊತ್ತ (18% ಹಿಡಿತದ ಸೇರಿ)	ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಶೇಕಡಾವಾರು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಗೂಡು/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2023-24ರ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚು	2024-25ರ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚು	2024-25ರ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು	2024-25ರ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು	ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಿಷನ್ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವಂತೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	
51	79	72	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ದೇವನೂರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಟಿ)	153767	20.00	DR No.60/22-23	Nandish SS, Kadur	17.26	18.10	21.37	+4.99	11.10.22	10.02.23		0.00	10.00		10.00	10.00	6.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
52	83	23	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ದೇವನೂರು ಮಹಿಳಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153961	10.00	SDR No 32/22-23	AVINASH S	8.54	8.55	10.09	0.00, -7.72	21.03.2023	19.07.2023		0.00		0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
53	84	12	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ವಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೂವಾಡಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153962	10.00	SDR No 46/22-23	Jayaprakash Chandra S (Tejas Enterprises)	8.56	8.56	10.11	+0.02, -1.91	31.01.2023	30.05.2023		0.00		0.00	0.00	7.86		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
54	87	82	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಎಸ್.ಬಿದರ ಅರೇಬ್‌ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153980	10.00	SDR No. 24/22-23	Somashekar NB (M/s Pushpagiri Constructions),	8.54	8.95	10.56	+4.75, +3.68	08.11.2022	07.03.2023		3.00		0.00	0.00	3.00	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.
55	89	70	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಟಿ)	153986	10.00	SDR No. 42/2022-23	Bharath SA	8.56	8.94	10.56	+4.50, -0.71	14.01.2023	12.05.2023		0.00		0.00	0.00	9.92		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
56	90	76	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಜೋಡಿಕೋಟೆಶೆಟ್ಟಿ ಬಸವೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	154005	10.00	SDR No 26/22-23	Nagaraj P, Ajampura	8.56	8.46	9.99	-1.08, -1.22	19.11.2022	18.03.2023		0.00		0.00	0.00	9.99	17.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.
57	91	2	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153999	10.00	SDR No 30/22-23	MV Rudresh	8.58	8.97	10.58	+4.50, +0.10	14.12.2022	12.04.2023		0.00		0.00	0.00	10.57		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
58	92	3	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ಬಸವೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಟಿ)	153987	10.00	SDR No.28/22-23	Pradeep S, Ckn	8.63	8.98	10.59	+4.00	09.11.22	08.03.23		8.75		0.00	8.75	1.83		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
59	94	110	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	154000	10.00	SDR No.29/22-23	M V Rudresh, Kudar	8.60	9.01	10.63	+4.75	28.09.22	27.01.23		0.00		0.00	0.00	10.61		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
60	95	83	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಎಸ್.ಬಿದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಟಿ)	153661	12.00	DR No.42/22-23	S S Nandish	9.96	10.26	12.10	+3.00, -1.31	07.01.2023	06.05.2023		0.00		0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
61	96	4	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಸಿದ್ದವೀರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155423	10.00	SDR No.48/22-23	M V Rudresh,	8.15	8.54	10.07	+4.75	29.09.22	28.01.23		10.07		0.00	10.07	0.41		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
62	97	9	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಸೆಲವಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155499	50.00	DR No.90/22-23	Siddaramaiah Hireamath	40.93	42.36	49.68	+3.50	3.11.22	02.03.23		0.00		0.00	0.00	49.73		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
63	98	11	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ವಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155415	10.00	SDR NO: 61/2022-23	ಶಿ ವಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	8.13	8.37	9.88	+3.00	08.01.2023	07.05.2023		0.00		0.00	0.00	5.34		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
64	99	13	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ವಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155416	10.00	SDR NO: 65/2022-23	ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶಂಕರ್ ದ್ರಾವಿಡ್	8.19	8.19	9.67	ಸಮಾಪನ ದರಗಳು	24.01.2023	23.05.2023		0.00		0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಂಚರ್ಚ್ ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ.	
65	53	89	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕಳೆಬೀಡು ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155498	12.00	DR No.88/22-23	ನರೀಂ ಅಶ್ರಂ	9.42	10.22	12.20	+4.50	21.03.2023	20.07.2023		0.00		0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
66	74	8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬೆಳವಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153968	10.00	DR No.20/2022-23	LG Krishna	8.18	8.53	10.06	+4.99	24.01.2023	23.04.2023		0.00		0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
67	107	79	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಎಸ್.ಬಿದರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155756	7.00	SDR No: 69/2022-23	ಎಸ್.ಪಿ ಸತೀಶ್	7.00	5.35	6.31	+4.96	06.1.23	07.5.23		0.00		0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು(22 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು+1)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ ಸಂ.	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ / ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ	ಅನುಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ (18% ಶೇ.ಕಡಿತ)	ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರವೇಶನ ದಿನಾಂಕ	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ (18% ಶೇ.ಕಡಿತ)	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ	2023-24ರ ಬಿಡುಗಡೆ	2024-25ರ ಕಾಮಗಾರಿ	2024-25ರ ಒಟ್ಟು (14+15)	ಶೇ. ಬಡ್ಡಿ (13-16)	ಮಾನ್ಯತೆ (17)	ಇತರ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	
																							DR No.
1	1	39	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗೀರಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153755	15.00	DR No.52/22-23	Nagaraja P	12.95	12.95	15.28	+0.00, -3.24	23.11.2022	22.03.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
2	2	29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಶಾಂತಿನಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153497	10.00	SDR No 05/22-22	Maste Gowda, Ckm	8.64	8.38	9.90	-2.95, -6.86	15.10.2022	14.02.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
3	3	44	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಶೇ.ಕವಿರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ಕೆ. (ಶೇ.ಕವಿರಾಜೇಂದ್ರ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153667	15.00	DR No.46/2022-23	LG Krishna	12.88	13.08	15.44	+4.99	13.01.2023	12.04.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
4	8	102	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಶಿ.ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮಾಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153671	12.00	DR No.50/2022-23	LG Krishna	9.80	10.08	11.90	+4.99	24.01.2023	23.04.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
5	11	30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153768	20.00	DR No.61/2022-23	TR Mohan Kumar	16.90	16.90	19.94	-0.01, +1.43	31.01.2023	30.05.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
6	13	35	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153500	10.00	DR No.08/22-23	Prakasha DS	8.58	8.61	10.16	+0.32, +3.73	11.01.2023	09.05.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
7	24	40	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153503	10.00	SDR No.11/22-23	Lakshmeshachar LP, Ckm	8.58	8.96	10.57	+4.45	08.09.22	07.01.23		0.00		0.00	0.00			Work under progress
8	30	46	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬಾಳೇಂದ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153664	15.00	DR No.45/22-23	Harish VH	12.49	13.04	15.39	+4.45, +4.97	17.02.2023	15.06.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
9	31	27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸಾಧನಗಲ್ಲು ಕೆ.ಕೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಎ)	153484	10.00	SDR No 03/22-23	Maste Gowda, Ckm	8.12	8.19	9.67	+1.00, +2.22	17.12.2023	16.04.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
10	34	48	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸುಂದರಿಗೆ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	154022	10.00	SDR No 22/22-23	U M Channakeshava ih	7.74	8.09	9.55	+4.50	22.01.2023	20.05.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
11	36	25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ವರಗಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಎ)	153507	10.00	SDR No. 14/22-23	Nagendra Prasad HR	8.54	8.84	10.44	+3.56, +3.01	21.03.2023	19.07.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
12	37	96	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಶಿವೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153998	10.00	SDR No. 43/2022-23	TD Ramesh, Ckm	8.60	8.99	10.61	+4.50, -1.57	17.01.2023	15.05.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
13	40	7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಭಗೀರಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153956	20.00	DR No.64/22-23	LG Krishna	17.08	17.80	21.01	+4.27	01.10.22	01.02.23		0.00		0.00	0.00			Work under progress
14	47	59	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗೀರಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153889	10.00	SDR No.55/22-23	ವಸಂತಕುಮಾರ ಕೆ.ಎಸ್	8.12	8.12	9.57	-0.08	23.11.22	22.3.23		5.00		0.00	5.00	4.57		ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ.
15	51	69	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	153893	10.00	SDR NO.59/2022-23	Udaya Kumar H P ,	8.18	8.18	9.65	ಸಮಾಪ್ತ	09.12.2022	08.04.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
16	68	67	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಇಂದ್ರಾವತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	153096	25.00	DR No.218/22-23	Akshay S	20.47	21.49	25.36	+4.95	23.11.2022	24.03.2023		0.00		0.00	0.00	2.25		Work under progress
17	80	5	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬಾಳೇಂದ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153960	10.00	SDR No.35/22-23	Lakshmeshachar LP, Ckm	8.55	8.95	10.56	+4.70	09.09.22	08.01.23		0.00		0.00	0.00			Work under progress
18	82	75	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬಾಳೇಂದ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153978	10.00	SDR No.40/22-23	AS Ravikumar	8.60	8.98	10.61	+4.46, +4.00	08.02.2023	06.06.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress
19	93	77	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬಾಳೇಂದ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	156980	10.00	SDR No.23/22-23	AS Ravikumar	8.12	8.38	9.89	+3.18, +1.61	08.02.2023	06.06.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress

-5-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಭಾಗ/ಪಂಚಾಯತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ / ಉದ್ದೇಶ ಸೂಚನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್	ಅನುಬಂಧ ಮೊತ್ತ	ಅನುಬಂಧ ಶೇ. (18% ಸೀಲಂಟ್ ಬೆಲೆ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಶೇ.ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು/ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುವ/ ನಡವಳಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	2023-24ರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದಾಜು	2024-25ರ ಸಾಲಿನ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊತ್ತ	2024-25ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (14+15)	ಈ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (13-16)	ಮಿಷನ್ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವಂತೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ/ ವಿವರಣೆ		
20	100	100	14	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಲಿ ಬೀದಿ-ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155412	10.00	SDR No.60/22-23	ಬಿ ಎಂಎಲ್ ಶೇಖರ್	8.11	8.50	10.03	+4.82	20.01.2023	19.05.2023		4.43		0.00	4.43			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಭಾರ್ಗವ್ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
21	101	101	18	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಎಡಪಟ್ಟಿ ಬೈಲವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155419	10.00	SDR NO: 47/2022-23	ಕೆ.ಎಲ್.ವಿಧಾನುಧನ್	7.79	7.91	9.33	+1.50	26.01.2023	25.05.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress	
22	109	109	84	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155729	30.00	DR No: 98/2022-23	ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ	30.00	24.41	28.80	+3.50	17.12.2022	18.04.2023		0.00		0.00	0.00			Work under progress	
ಪುರಂಭಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು(18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																								
1	4	4	38	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಕೆನಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	153759	12.00	DR No.54/2022-23	L G Krishna	9.48	9.61	11.34	+4.77, +4.95	16.02.2023	14.07.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
2	18	18	103	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೆ.ವಿ.ಪಾಲ್ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ)	153670	25.00	DR No 49/22-23	KP Venkatesh	21.55	22.60	26.68	+4.90 +1.32	09.11.22	08.03.23		0.00		0.00	0.00			To be started	
3	27	27	104	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಶೋಭಾವರೇಂದ್ರ ಗುಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153509	10.00	SDR No.16/22-23	Nagendra Prasad HR	8.54	8.85	10.44	+3.57, +1.75	21.03.2023	19.07.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
4	28	28	55	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ದಂಟಪಟ್ಟಿ ಮುನಿರಂಗೇಶ್ವರ (ಕುರುಹಿನಕಟ್ಟು) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ)	154026	10.00	SDR No.19/22-23	ST Chandregowda	8.00	8.29	9.78	+3.51, +4.35	03.02.2023	02.06.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
5	33	33	109	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಶೋಭಾವರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಚಿಂಟಾಪುಣಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ)	153510	10.00	SDR No 10/22-23	S T Chandregowda	8.60	8.90	10.51	+3.54, +3.82	03.02.2023	02.06.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
6	41	41	49	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸಿಂಧಿಗಿರಿ ಬೀದಿ-ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	155349	7.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ: 64/2022-	ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಚಾರ್	5.41	5.65	6.66	+4.42	03.11.22	02.03.23		0.00		0.00	0.00			To be started	
7	44	44	52	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಏಂಗೇಪಟ್ಟಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	153890	12.00	DR NO: 80/2022-23	ಸುರೇಶ್ ಜಿ	9.75	10.16	11.99	+4.20	25.01.23	04.05.23		0.00		0.00	0.00			To be started	
8	72	72	16	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮುನಿರಂಗೇಶ್ವರ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153942	10.00	SDR No.36/2022-23	Madhusudan KR	8.65	8.70	10.27	+4.99	26.01.2023	25.04.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
9	81	81	86	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಲಾಡಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153984	10.00	SDR NO: 25/2022-23	Pranush GJ	8.61	8.97	10.59	+4.26, +4.30	21.03.2023	20.07.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
10	86	86	74	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾರದಾಳು ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153976	10.00	SDR NO: 27/2022-23	Pranush GJ,	8.55	8.90	10.51	+4.19, +4.20	21.03.2023	20.07.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
11	88	88	71	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಮಾಚಿಗೊಂಡಪಟ್ಟಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153975	10.00	SDR No. 41/22-23	BM, MALLESHAP PA	8.55	8.95	10.56	+4.56, +0.79	01.02.2023	30.06.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
12	102	102	22	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಎಡಪಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಎಂ (ಯಲ್ಲಮ್ಮ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155410	10.00	SDR NO: 67/2022-23	ಕೆ.ಎಲ್.ವಿಧಾನುಧನ್	8.16	8.28	9.78	+1.50	26.01.2023	25.05.2023		0.00		0.00	0.00			To be started	
13	103	103	1	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155535	15.00	DR No.99/22-23	ಬಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	12.21	12.82	15.13	-2.06	29.12.22	30.04.23		0.00		0.00	0.00			To be started	
14	104	104	10	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಸುರಿಯಾಚಿಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	156885	12.00	DR No.105/22-23	ಬಿ ಎಲ್ ದರ್ಶನ್	9.78	10.21	12.05	+4.35	9.01.23	10.05.23		0.00		0.00	0.00	11.96			To be started
15	105	105	15	ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	156887	15.00	DR No.106/22-23	ಕೆ.ಎಸ್. ಎಂ.ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್	11.94	11.95	14.10	0.01	25.01.23	26.05.23		0.00		0.00	0.00				To be started

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಂ.	ಶಾಖೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಐಂಪ್ರೀಸಿಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು	ಬೆಂದರ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬೆಂದರ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬೆಂದರ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ (18% ಸಿಎಸ್‌ಸಿ ಸೇರಿ)	ಬೆಂದರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಬೇಡಾಂಟು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ / ಸಂಭಾವ್ಯ / ಸಿಡಿ ಕಡಿತ ದಿನಾಂಕ	2023-24ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಆದ ವೆಚ್ಚ	2024-25ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದುವರಿದ ವೆಚ್ಚ	2024-25ರ L.A.S. ವೆಚ್ಚ (14+15)	ಈ ವರ್ಷದ L.A.S. ವೆಚ್ಚ (13-16)	ಮಿಷನ್ ಕೆಳನಿಯಮಿತ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲಾ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೀಡುವುದು.		
16	106	73	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾರದಾಳ ರೇವಣುಪ್ಪೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155517	10.00	SDR No.45/22-23	ಎಸ್.ಪಿ ಸತೀಶ್	7.86	8.25	9.74	+4.96	06.1.23	07.5.23		0.00			0.00	0.00			To be started
17	108	81	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಜೋಡಿಲಿಂಗದಕಲ್ಲು ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	156987	10.00	SDR No: 23/2022-23	ಜಿ.ಕೆ.ಮಾರ್	7.17	7.52	8.87	+4.96	30.12.22	30.04.23		0.00			0.00	0.00			To be started
18	110	85	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಕುರುಹವಳೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	156829	50.00	DR No: 107/2022-23	ಜಿ.ಕೆ.ಮಾರ್	39.41	41.37	48.82	+4.96	30.12.22	30.04.23		0.00			0.00	0.00			To be started
ಗುತ್ತಿಗೆ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ (3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																								
1	55	91	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕೆಳಪಾಳೆರದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155468	12.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ:85/22-23	ಸುರೇಶ್ ಜಿಡಿ	9.77	10.16	11.99	+4.00	02.12.22	01.04.23		0.00			0.00	0.00			Site Issue
2	76	88	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಸ್ವಾಮಿಪಟ್ಟಿ ಕುರುಹವಳೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153764	20.00									0.22	0.04		0.04	0.26			8th call, No bid received	
3	85	6	ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾ. ಪಳೇಮಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	153949	10.00									0.00			0.00	0.00			12th call, No bid received	
					1500.00				1224.85	1249.82	1474.77				227.32	91.14	5.00	96.14	323.46	518.50	307.81			

110