


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು
155ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1186(1382)
ಸದಸ್ಯ ರಹೆಸರು : **ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ**
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 19-03-2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---------|---|--|
| ಅ) | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ರಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | 2020-21 ರಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ) | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. |

ಸಂ:ಲೋಇ/446/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ)


(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1186 (1382) (ಅ)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ತಾಲೂಕು | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ |
|-----------------------|---------|----------|----------|--|--------------------|
| 1 | 2021-22 | ಸಿಂಧನೂರು | ಸಿಂಧನೂರು | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂದಾ-ಸಿಂಗಾಪೂರ ವಯಾ ಚನ್ನಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ-ಮಾವಿನಮಡುಗು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿಗಳು. |
| 2 | 2024-25 | ಸಿಂಧನೂರು | ಸಿಂಧನೂರು | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರ್ಗ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸತ್ಯವತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಡಲಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋರೆಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | ರೂ. 20.00 ಕೋಟಿಗಳು. |
| 3 | 2021-22 | ಸಿಂಧನೂರು | ಮಸ್ಕಿ | IMPROVEMENTS TOROAD FROM SINDHANUR TO BAPPURU KUDITINI LINGASOGOORU CH KM 0.00 TO 16.00 IN RAICHUR DISTRICT. | ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿಗಳು. |
| 4 | 2024-25 | ಸಿಂಧನೂರು | ಮಸ್ಕಿ | IMPROVEMENTS TO ROAD SH -197 CONNECTING MASKI TEXTILE ALABANUR BAPPUR JAGALAGERA KILARAHATTI ROAD IN SINDHANUR TALUK OF RAICHUR DISTRICT FROM CH 61.20KMT066.00KM AND CH :74.50 KM TO 89.20KM (IN SELECTED REACHES)IN MASKI TALUKA OF RAICHUR DISTRICT.. | ರೂ. 20.00 ಕೋಟಿಗಳು. |
| ಒಟ್ಟು(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | | | | | ರೂ. 60.00 ಕೋಟಿಗಳು. |


ಸಹಿ/-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ,
ಸಿಂಧನೂರು

ಅನುಬಂಧ-01

2020-21 ರಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ | |
|------------------------------|------------------|-----------------|---|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2(2021-22) | | | | | | |
| 1 | ಮಸ್ಕಿ | 452(ಸಿ) | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಪ್ಪೂರು-ಕುಡುತಿನಿ-ಲಿಂಗಸೂರು ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1000.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. | |
| 2 | ಸಿಂಧನೂರು | 453 | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂದಾ-ಸಿಂಗಾಪೂರ ವಯಾ ಚನ್ನಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ-ಮಾವಿನಮಡುಗು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1000.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. | |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 2000.00 | |
| ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1(2023-24) | | | | | | |
| 3 | ಸಿಂಧನೂರು | 641 | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರ್ಗ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸತ್ಯವತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಡಲಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋರೆಬಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 2000.00 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | |
| 4 | ಮಸ್ಕಿ | 642 | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-197 ಮಸ್ಕಿ ದಿಂದ ಜಗಳಗೇರಾ, ಅಲಬನೂರು, ಬಪ್ಪೂರು, ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 61.20 ರಿಂದ 66.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 74.50 ರಿಂದ 89.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 2000.00 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 4000.00 | |
| | | | | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 6000.00 | |


 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
 ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. *b*

ಅನುಬಂಧ-01

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2023-24ರ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1. Improvements and Reasphalting to Maski (NH-150A) to Jawalagera-Albanur-Bappur-Killarihatti SH-197 road from Km.35.50 to 40.30, Km.45.8 to 48.30 and Km.53.30 to 55.20 in Sindhanur taluk of Raichur Dist (CRIF-KNT-2023-24-311)(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 6 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ)
2. **Re-asphalting to Umaloti to Mahampur road MDR from Km 3.00 to 12.00 in Sindhanoor Taluka of Raichur Dist (CRIF-KNT-2023-24-076) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 6 ಕೋಟಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ).**

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ


1. Widening to 2 Lane with Paved Shoulders from Km 184.70 to Km 198.92 (Venkateshwara Camp to Dadesugur Camp Section) on NH-150A in the State of Karnataka under NH(O)(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 142.45 ಕೋಟಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ).

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, (ಉತ್ತರ ವಲಯ),
ಬೆಳಗಾವಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ
ಅನುಬಂಧ - 1 (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1186 (1382))

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ | ಪಾಡು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. | ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾರಿಗ ಅಂತ್ಯವು ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|----------------------------|-------------------------------|----------|--|---|----------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು | ಕಿ.ಮೀ.0.00 - ಕಿ.ಮೀ. 4.60 | 4.60 | 77.02 | ರಾಯಚೂರು ಬಳಿಯ ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಬಳಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ -ಲಿಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಹೆದ್ದಾರ -23 ರ ಚುಕ್ಕುಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 'ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್' ವರ್ಷಾಸನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1238.25 | ರೂ. 952.57 ಕೋಟಿ (ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 1124.03 ಕೋಟಿ (ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) | 25.07.2024 | 24.07.2027 | 204.00 | ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| ಸರಪಳಿ | ಕಿ.ಮೀ.4.60 - ಕಿ.ಮೀ. 16.35 | 11.75 | | | | | | | | | | |
| ಮಾನ್ಯ | ಕಿ.ಮೀ.16.35 - ಕಿ.ಮೀ. 56.00 | 39.65 | | | | | | | | | | |
| ಸಿಂಧನೂರು | ಕಿ.ಮೀ.56.00 - ಕಿ.ಮೀ. 77.02 | 21.02 | | | | | | | | | | |


 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಕೆ.ಆರ್.ನಿ.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-2

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ | ಮಾರ್ಚ್ 2024ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಸುಲ್ತಾದ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|--|---|-------------|--|---|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಫೋರ್ಡ್-ಆಯನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 18115 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | - | T. Bid under evaluation. |
| 2 | ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಿಂದ ತ್ಯಾಯಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ. 2.5 (17957) | 200.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | - | T. Bid under evaluation. |
| 3 | ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಪೈಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 18010 | 300.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | - | T. Bid under evaluation. |
| 4 | ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮುಕ್ಕಂದಾ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 18086 | 300.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | - | T. Bid under evaluation. |
| 5 | ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎರುಪಾಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | - | Estimate awaited from Sub-Division. |
| 6 | ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | ಭೈರವೇಶ್ವರಕ್ಯಾಂಪ್ ರಿಂದ ಹುಡಾ-ಮುಕ್ಕಂದಾ ರಸ್ತೆ 2 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 18153 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | - | T. Bid under evaluation. |
| 7 | ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು) | ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ಕಿ-ಬಳಗಾನೂರು ವರೆಗೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಎದುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 17966 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | - | T. Bid under evaluation. |
| 8 | ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು) | ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ವರೆಗೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 18039 | 300.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | - | No bid received. |

ಅನುಬಂಧ-02

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|--------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1 | | | | | |
| 1 | ಸಿಂಧನೂರು | 641 | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರ್ಗ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸತ್ಯವತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಡಲಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋರೆಬಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 2000.00 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | ಮಸ್ಕಿ | 642 | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-197 ಮಸ್ಕಿ ದಿಂದ ಜಗಳಗೇರಾ, ಅಲಬನೂರು, ಬಪ್ಪೂರು, ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 61.20 ರಿಂದ 66.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 74.50 ರಿಂದ 89.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 2000.00 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 4000.00 |

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.