

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | 314                                                  |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು:                     | ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ.ಎಂ.ಪಿ (ಸೂಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:                 | 19.08.2026                                           |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:                 | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು                                     |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                                                               | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಅ)     | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ, ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ನೀಡುವುದು; | <p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 579.94 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ 1102.43 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1682.37 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವಿದೆ.</p> <p>1682.37 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ, 395.54 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, 543.10 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು 743.73 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| ಆ)     | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು;                               | <p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 157 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ರೂ.181.46 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (PRAMC) ವತಿಯಿಂದ 2023-24ನೇ &amp; 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p> <p>ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕದಿಂದ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.45.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                                             | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                     | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ಇ)     | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;                  | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ.848.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ.949.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                               |
| ಈ)     | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಕುಸಿತ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ (Retaining Wall) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಭೂಕುಸಿತ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ (Retaining Wall) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.<br>ಪ್ರಸ್ತುತ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |

ಲೋಕ 69 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2026(ಇ)

(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು



12

Anubhanda-1

12

| Sl.No | Division | Sub Division | State Highway Number                                          | length based on carriageway (km) and condition of Road |              |                  |                                   |      |      |                                         |              |                  |                                   |      |      |                                                  |              |                  |                                   |      |      |                                          |              |                  |                                   |      |      |                                          |                                      |                  |                                   |      |      |                                          |      |      |     |  |                     |  |  |  |  |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------|------|------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------|------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------|------|------------------------------------------|------|------|-----|--|---------------------|--|--|--|--|
|       |          |              |                                                               | Single Lane (3.75m)                                    |              |                  |                                   |      |      |                                         |              |                  |                                   |      |      |                                                  |              |                  | Intermediate Lane (5.0m)          |      |      |                                          |              |                  |                                   |      |      |                                          | Two Lane with paved shoulder (10.0m) |                  |                                   |      |      |                                          |      |      |     |  | Four Lane and above |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                               | SII Length in Km                                       | length in km | DLP length in km | Condition of Balance length in km |      |      | Length taken under any schemes/proposed | length in km | DLP length in km | Condition of Balance length in km |      |      | Length taken under any scheme /proposd           | length in km | DLP length in km | Condition of Balance length in km |      |      | Length taken under any schemes/ proposed | length in km | DLP length in km | Condition of Balance length in km |      |      | Length taken under any schemes/ proposed | length in km                         | DLP length in km | Condition of Balance length in km |      |      | Length taken under any schemes/ proposed |      |      |     |  |                     |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                               |                                                        |              |                  | Good                              | Fair | Bad  |                                         |              |                  | Good                              | Fair | Bad  |                                                  |              |                  | Good                              | Fair | Bad  |                                          |              |                  | Good                              | Fair | Bad  |                                          |                                      |                  | Good                              | Fair | Bad  |                                          | Good | Fair | Bad |  |                     |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                             | 5                                                      | 6            | 7                | 8                                 | 9    | 10   | 11                                      | 12           | 13               | 14                                | 15   | 16   | 17                                               | 18           | 19               | 20                                | 21   | 22   | 23                                       | 24           | 25               | 26                                | 27   | 28   | 29                                       | 30                                   | 31               | 32                                | 33   | 34   | 35                                       |      |      |     |  |                     |  |  |  |  |
| 9     | Kodagu   | Somwarpet    | MULUJ - NALABANDI- KODAGU DISTRICT ROAD No. 95 (L.A.S.R.T.M.) | 1.42                                                   | 0.82         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.82 | 0.00                                    | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                             | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     |      |      |     |  |                     |  |  |  |  |
| 1     | Kodagu   | Vijalpet     | 27                                                            | 11.75                                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                    | 6.95         | 0.00             | 3.25                              | 3.7  | 3.7  | 5.95(App-E)<br>22.37(Propo<br>ved under S.I.O.P. | 4.8          | 0.00             | 3.65                              | 0.75 | 0.40 | (APP-F)                                  | 0.4          | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 |      |     |  |                     |  |  |  |  |
| 2     | Kodagu   | Vijalpet     | 89                                                            | 61.00                                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                    | 50.5         | 0.7              | 36.3                              | 13.3 | 13.3 | yes under S.I.O.P.                               | 10.5         | 2.90             | 0.00                              | 7.60 | 0.00 | (PHASE I}                                | 2.77         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 |      |     |  |                     |  |  |  |  |
| 3     | Kodagu   | Vijalpet     | 90                                                            | 39.26                                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                    | 3.74         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 3.74 | 3.74 Proposed under C.D.F.                       | 32.02        | 4.94             | 18.88                             | 9.00 | 0.00 | 4.2                                      | 3.5          | 0.00             | 0.00                              | 3.5  | 0.00 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     |      |      |     |  |                     |  |  |  |  |
| 4     | Kodagu   | Vijalpet     | 51                                                            | 44.50                                                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                    | 18.56        | 0.00             | 5.66                              | 10.9 | 10.9 | 3.6/App E II.<br>30.90 (S.I.O.P)                 | 27.94        | 16.94            | 1.00                              | 9.70 | 0.90 | 0.00                                     | 0.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | n/n  | n/n                                      | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     |      |      |     |  |                     |  |  |  |  |

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ. (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :-126(314)

ಅನುಬಂಧ-2

ವರ್ಷ: 2023-24, 2024-25, 2025-26

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                      | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                           | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                              |
|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                   | 5                                                                                                                        | 6                             | 7                           | 8                                |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ                          | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜವೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27) ಸರವಳಿ 62.65 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ  | 1000.00                       | 0.00                        | Deck Slab ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಸೇತುವೆ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂತೂರು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಠದ ಮನೆ ಧನಂಜಯ ರವರ ಗೆದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.         | 5.00                          | 4.93                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.            |
| 2            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಸೇತುವೆ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂತೂರು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                               | 5.00                          | 4.93                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.            |
| 3            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಸೇತುವೆ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಪೋಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚುಪಂಥ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 10.00                         | 8.42                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.            |
| 4            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಸೇತುವೆ | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಪಿಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                 | 5.00                          | 4.80                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.            |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                          | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                       | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                   |
|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                       | 5                                                                                                                    | 6                             | 7                           | 8                     |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ) | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಳ್ಳರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                  | 5.00                          | 5.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ) | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲ್ಲರೆಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                           | 5.00                          | 4.94                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ) | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಳನೀರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ತರುಣ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)      | 10.00                         | 7.04                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ) | ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ ಭವ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 8.00                          | 6.94                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ) | ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ದೂಪದಕೊಲ್ಲಿ ವ್ಯಸಾರಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.               | 7.00                          | 5.81                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಾಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.        | 4.50                          | 4.48                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                               | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                               | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಪೆಂಚ್ಚೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                              |
|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2            | 3                | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                                            | 6                             | 7                               | 8                                                                |
| 11           | ಕೊಡಗು        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಡಂಗಾಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏ.ಹಿ. ರಘುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                              | 4.50                          | 4.49                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                            |
| 12           | ಕೊಡಗು        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ) | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಮ್ಮಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                       | 4.50                          | 4.36                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                            |
| 13           | ಕೊಡಗು        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ) | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇವ್ವಹಡ್ಲು ಹೋಕೇರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                        | 6.50                          | 4.87                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                            |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |              |                  |                                                                              |                                                                                                                                                                              | <b>60.00</b>                  | <b>71.01</b>                    |                                                                  |
| 1            | ಕೊಡಗು        | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                                           | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕಾಟಕೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಚೇರಂನಾಡ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಳ್ಳೆಮಾಡಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಎಸ್. ಹೆಚ್. 293 ಸಿ. 16.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 150.00                        | 0.00                            | ತಾಂಬೂಲೇರಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 2            | ಕೊಡಗು        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                                           | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾ.ಹೆ ಎಸ್. ಹೆಚ್. -91 ಸಿ. 117.00 ರಿಂದ 117.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                | 100.00                        | 0.00                            | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಫ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                               |
| 3            | ಕೊಡಗು        | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                                           | ಕುರಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣಮೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.50 ರಿಂದ 22.60 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೊಡಿಗೆಯಿಂದ- ಕುರಾಲನಗರ ಕಡೆಗೆ)                                    | 450.00                        | 0.00                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                            |
| 4            | ಕೊಡಗು        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                                           | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ -89)ಕಿ.ಮಿ 84.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 86.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                      | 340.00                        | 0.00                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                            |



| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                   | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                             | 7                             | 8                                                                                                                                                                                                  |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ಎರಾಜಪೇಟೆ         | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ               | ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು-ಮಾಣುಬ್ಬ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ-91) ಕಿ.ಮಿ 93.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 94.60 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280.00                        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                                                                                                              |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಎರಾಜಪೇಟೆ         | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ               | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕರಿಕೆ ಸೇರುವ ರಾ.ಹೆ. ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಟೇರಂದಾಣಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೆಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 4.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಪ್ಪಂಗಲದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                   |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ಎರಾಜಪೇಟೆ         | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಬ್ಬಾವರಿ-1) | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಉಬ್ಬ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ. ಸಂಖ್ಯೆ-89) ಕಿ.ಮೀ 80.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 81.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 53.58 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 55.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ: ಕಿ.ಮೀ 47.10 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 55.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 80.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 81.60 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.70 ರವರೆಗೆ) | 420.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                   |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ಎರಾಜಪೇಟೆ         | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಬ್ಬಾವರಿ-1) | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ. ಸಂಖ್ಯೆ-90) ಕಿ.ಮಿ 32.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 36.64 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380.00                        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                                                                                                              |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ಎರಾಜಪೇಟೆ         | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಬ್ಬಾವರಿ-1) | ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ. ಸಂಖ್ಯೆ-27) ಕಿ.ಮಿ 9.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 11.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200.00                        | 0.00                          | ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗರೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KUWSDB ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                   | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                         | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಛೇದನ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                | 5                                                                                                                                                                      | 6                            | 7                          | 8                                                                                                                                                                                                 |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ಪಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 66.00 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಡಂಗದಿಂದ ಚೇಯಂಡಾಳೆ ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ) | 400.00                       | 0.00                       | ಶಾಖಾಂತರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                    |
| 11           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                                          | 125.00                       | 0.00                       | ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KUW/SDB ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |
| 12           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣಸೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.10 ರಿಂದ 67.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                                                    | 125.00                       | 0.00                       | ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಖಾಂತರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                      |
| 13           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣಸೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.50 ರಿಂದ 67.95 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                                                    | 80.00                        | 0.00                       | ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KUW/SDB ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                   | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                    |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                               | 6                             | 7                             | 8                                                                      |
| 14           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.95 ರಿಂದ 68.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                                                                   | 130.00                        | 0.00                          | ಭಾಗವತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಳಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಜಾ               |
| 15           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 68.30 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                                                                   | 100.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.       |
| 16           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕರಿಕೆ ಸೇರುವ ರಾ.ಹೆ. ಸಾಟಕೇರಿ- ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಚೀರಂದಾಣಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೆಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.11.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ.31.00 ರಿಂದ 33.00 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 200.00                        | 0.00                          | ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.           |
| 17           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ 91) ಕಿ.ಮೀ. 113.00 ರಿಂದ 115.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                   | 300.00                        | 0.00                          | ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.           |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಡಮಕ್ಕಲ್ಲು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಡಿಕೇರಿ - ಗಾಳಿಬೀಡು ರಸ್ತೆ)                                                                       | 350.00                        | 0.00                          | ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 2            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕಪ್ಪುರು-ಅಣ್ಣಪ್ಪಮಂಗಲರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 12.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅರೆಹಾಡು-ಹೊಸಕೇರಿ ವರೆಗೆ)                                                                                | 300.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.       |
| 3            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಲಹಾಡು-ಮದಗೋಡು-ಕೊಂಡಂಗೇರರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮದಗೋಡು-ವಿನಿಂದ ಹುಲಿತಾಳ ವರೆಗೆ)                                                                       | 100.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.       |
| 4            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬಾಗೂರು - ಕಿರಗಂದೂರು-ಕೊಡಗದ್ದುರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ)                                                                                | 100.00                        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                  |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಂದೂರು - ಶಾಂತಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.70 ಕಿ.ಮಿ ಯಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ)                                                                           | 50.00                         | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                  |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ರೈತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                       | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                                                                                             |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                            | 7                          | 8                                                                                                                                               |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ               | ಸೋಮನಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು - ಅಂಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.70 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ( ಹಿಮ್ಮುಂಗೇರ್ )                                                                                                                                                   | 100.00                       | 93.95                      | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                                                           |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ               | ಸೋಮನಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು - ಗುಲ್ಲನಮನೆ - ತಾಕೇರಿ - ಬಾಲ್ಗಾಗಿದ್ದೆ - ಬರಗ - ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 1.30ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿರಗಂದೂರು ಹತ್ತಿರ)                                                                                                     | 50.00                        | 47.23                      | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.                                                                                                  |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ               | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರುಂದೂಡಿ-ಹಿಟ್ಟುಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                                         | 280.00                       | 0.00                       | ಶಾಂಬರೇಕೆರಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                  |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ               | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಮಕ್ಕೂರು-ಕಾಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                                            | 100.00                       | 0.00                       | ರಸ್ತೆ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 'ಶಾಂಬರೇಕೆರಾ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೀವ್ರಳೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಕಿಮತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ)                                                                                                                         | 200.00                       | 0.00                       | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                                                                            |
| 11           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ತಾಡು -ಒಲಮುರಿ-ಪಾರಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ದೊಳುಮಾಡು - ನಾಪೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.10 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . | 275.00                       | 0.00                       | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಪ್ಪಯ್ಯ ಕೆ. ಯು. ರವರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                                                                 |
| 12           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಮಾನಿ -ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ -ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                         | 125.00                       | 0.00                       | ಶಾಂಬರೇಕೆರಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                               |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                     | ಶಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                     | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                                   |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                  | 6                             | 7                             | 8                                                                                     |
| 13           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ತಿಮ್ಮತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 17.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 19.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                             | 250.00                        | 0.00                          | ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                  |
| 14           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೋಯಲೇರಿ-ಕೆದಮಳಗೂರು-ಪಾಲಂಗಾಲ-ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                       | 130.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                         |
| 15           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ಗಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 3.50, ಕಿ.ಮೀ 9.10 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.40 ರಿಂದ 9.60ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 150.00                        | 0.00                          | ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                  |
| 16           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಟ್ಟಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.10 ರಿಂದ 6.15ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                             | 150.00                        | 50.00                         | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                         |
| 17           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ವರಾಜ್-ಅಲಪ್ಪಿ-ಕಾಮಮಲೆ-ಕುಂದಲಪಾಡಿ-ಕುಂಬಳಗೇರಿ ಎಮರ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಿ ಘಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                           | 150.00                        | 0.00                          | ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.                                                  |
| 18           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4) | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಟ್ಟಮಾನಿ-ಬಟ್ಟಡ್-ಕೆಟ್ಟುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 29.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯಿ ಘಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                         | 150.00                        | 0.00                          | 4ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.                                                          |
| 19           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4) | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟಕೇರಿ-ಗೋಳಿಟ್ಟ-ಪರವಾಡು-ಅವಂದೂರು- ಬಟ್ಟತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                               | 100.00                        | 0.00                          | 7ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.                                         |
| 20           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4) | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.20 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 15.80 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                        | 200.00                        | 0.00                          | ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                  |
| 21           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4) | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೆರಿ-ಮಲೆನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.75 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                          | 170.00                        | 0.00                          | ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 22           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4) | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೆರಿ-ಬೀರುಗು-ಕುರ್ಚಿ-ಇರ್ಮ ರೇವಣ್ಣಾನ-ಕಾಯಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.20 ರಿಂದ 13.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                 | 150.00                        | 0.00                          | 3ನೇ ಕರೆ ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.                      |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                            | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                       | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಛೇದನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                                                                     |
|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                         | 5                                                                                                                                                                    | 6                            | 7                          | 8                                                                                                       |
| 23           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)        | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಮ್ಮಡಿ-ಬಾಳಾಜಿ-ಜೋಡುಬಟ್ಟು-ಕುಂದ ಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                | 100.00                       | 0.00                       | ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                     |
| 24           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮಂಗಲ-ನಾಲ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                    | 100.00                       | 0.00                       | ಅಧಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.                                                         |
| 25           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-5)        | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸಗೋಡು-ಯಂಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 11.00 ರಿಂದ 12.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 20105) | 1500.00                      | 0.00                       | 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಜಿಎಸ್‌ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                              |
| 26           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-5)        | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಡಬಳ್ಳೂರು - ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 9.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                          | 200.00                       | 0.00                       | ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಂಬರೇರಣ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.                                     |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                           |                                                                                                                                                                      | <b>9538.00</b>               | <b>191.10</b>              |                                                                                                         |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                      | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.65 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                               | 100.00                       | 58.06                      | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                   |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                           |                                                                                                                                                                      | <b>100.00</b>                | <b>58.06</b>               |                                                                                                         |
| 2            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ. ಸಂಖ್ಯೆ-89) ಕಿ.ಮೀ. 65.60 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ                                                     | 200.00                       | 77.04                      | ಸೇತುವೆ ಅಬ್ಲಾಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ತರಬಾಯಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಬ್ಲಾಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                           |                                                                                                                                                                      | <b>200.00</b>                | <b>77.04</b>               |                                                                                                         |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                                                                                          | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                   |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                              | 5                                                                                                                      | 6                             | 7                             | 8                     |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಪೂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                              | 5.00                          | 4.96                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಲಿಯಮರ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                     | 6.00                          | 5.15                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರೇಕಾಡು ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಎ.ಬಿ. ಸೋಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ | 6.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ  |
| 4            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರೇಕಾಡು ಕಾಡಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ                 | 5.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ  |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಓಣಚಲು ಕುಂಬಾರನ ಕಾವೇರಿದ್ರ ಮನೆಯ ಕುಂಬಸ್ಥ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                | 5.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಕಂಬಿಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                               | 5.00                          | 4.99                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲಸಂಕ | ಶಾಂತಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಮತ ದಾಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಎಂ.ಯು ಧರ್ಮಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 6.00                          | 5.14                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                            | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಫಲಿತ ಪೆಚ್ಚೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                 |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                              | 5                                                                                                                                         | 6                             | 7                            | 8                                                   |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ಸೋಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಬಳೂರು ಮತ್ತು ಬೊರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿರುಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.             | 5.00                          | 4.98                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                               |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ಬಜೆಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲುವರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                                         | 5.00                          | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                               |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಗಣ್ಣವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿವಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                           | 5.00                          | 4.96                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                               |
| 11           | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ಸೋಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲ್ಲೇರೇಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                              | 5.00                          | 4.94                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                               |
| 12           | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳಸುಂಡಿ ಜೋಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                        | 5.00                          | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                               |
| 13           | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಳ್ಳೆಹುಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6ನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕೋದ್ದಿ ನಾಲಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                               | 5.00                          | 4.99                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                               |
| 14           | ಕೊಡಗು         | ಮಂಡಿಕೇರಿ         | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುವೆ | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲ್ಕೂರು-ತಾಳಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲ್ಕೂರು ಬಳಸುಂಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಶಾಲವರ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 5.00                          | 4.99                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.<br>ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. |



| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                  | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                    | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                          |
|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                               | 5                                                                                                                                 | 6                             | 7                             | 8                                                            |
| 15           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡುಮಂಗಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ<br>ಆನೆಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                       | 5.00                          | 4.99                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                        |
| 16           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳ್ಳೆಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಸ್ತುಂಗಲನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ<br>ಹತ್ತಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.        | 12.50                         | 0.00                          | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆ<br>ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ<br>ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 17           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳ್ಳೆಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯವಳಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ<br>ಮುಂಠಂಡರ ಕುಂಬುಂಬಸ್ತರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                    | 12.50                         | 8.64                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                        |
| 18           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಬಿ.ಶೈಲೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯಬೀದಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಸಿ<br>ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                       | 6.00                          | 4.35                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                        |
| 19           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಬೀದಿ<br>ಗ್ರಾಮದ ಆಂಡಮಾಡ ಬಾಸು ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು<br>ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 6.00                          | 4.38                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                        |
| 20           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎರವರ ಚನ್ನರ ಕಾಬೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ<br>ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                             | 13.00                         | 9.56                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                        |
| 21           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-<br>ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಬಿ.ಶೈಲೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಿಯಾರ ಗೀರಿ<br>ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                         | 7.00                          | 5.02                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                        |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                            | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                               |
|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                             | 7                             | 8                                                                 |
| 22           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ಪುನ್ನಂದೇಳಿ ತಾ: ಪುರವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶೀರ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಪುರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                                                                                | 5.00                          | 4.93                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| 23           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ವಿ. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಾಳ್ಯೆಯ ಆರ್.ವಿ. ಗ್ರಾಮದ ಪರಂಪಾಡಿಯ ಬಾವುಟಂದವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                                                | 6.00                          | 4.46                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| 24           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ವಿ. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಾಳ್ಯೆಯ ಪುಲಿಯೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                                                        | 5.00                          | 4.98                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| 25           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಮಳಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಾಳ್ಯೆಯ ಕೆದಮಳಗು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಪುಂಡ ಉತ್ತಪ್ಪ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                                                   | 5.00                          | 4.98                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | <b>154.20</b>                 | <b>141.39</b>                 |                                                                   |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                                        | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು (ಕಾ.ಹ.27) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 11.75 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 14.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 27.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 28.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಳಿವ್ವು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಭೇತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಳಾದ ಭಾಗ) | 450.00                        | 0.00                          | ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಅಧೀನ ದಿ.ಆ. ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 2            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ                                        | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ-ತಲಕಾಪೇರಿ 84.00 ರಿಂದ 86.00 ಪರಗ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಳಿವ್ವು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕುರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬದ್ವಮಾವಳಿ ನೆಲಸ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪರಗ)                                                                       | 100.00                        | 0.00                          | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎ.ಆ.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                               |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                       | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಪೆಚ್ಚಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                             | 6                             | 7                              | 8                                                                  |
| 3            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ   | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು (ರಾ.ಹೆ.27) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 3.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 3.50ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಒದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆದನೂರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಟೇಲ್ ಪಕ್ಕ)                    | 20.00                         | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                             |
| 4            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ   | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು (ರಾ.ಹೆ.27) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 3.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 7.55 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆದನೂರು ನಿಂದ ಕಾಕೋಟುಪರಂಬುವರೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ)              | 490.00                        | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಹಾಗಿದೆ                                          |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ   | ಮೊನ್ನೆಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ಕಿ.ಮಿ. 28.10 ರಿಂದ 32.30 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ತಿಮ್ಮತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಿಂದ ದೇವರಮಂದವರೆಗೆ)            | 350.00                        | 0                              | 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಮೊನ್ನೆಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಟ್ಟು-ನಾಗರಹೋಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 6.70 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫಾರಸ್ ಬೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್)                | 210.00                        | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಹಾಗಿದೆ                                          |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.35 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 16.40 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಭುವದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ.                                             | 20.00                         | 0.00                           | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ                                  |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಮೊನ್ನೆಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಸುರ್ಜಿ-ಇರ್ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13.45 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಒದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.                                           | 30.00                         | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                               |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಮೊನ್ನೆಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಂಗೊಲ್ಲಿ-ದಾರಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 15.20 ರವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಒದಿಯ ದುರಸ್ತಿ. (ಕೈನಾಟಿ ಅಪ್ಪಪಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಾಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತೆ) | 50.00                         | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                               |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ                                                          | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                                                                                                                                           | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಮೆಟ್ಟು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                                     |
|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                       | 6                            | 7                             | 8                                                                                       |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 71.40ರಲ್ಲಿ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಮನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕ್ರೀಮಂಗಲ)                                                | 60.00                        | 0.00                          | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                                    |
| 11           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 85.50 ಮತ್ತು 85.57ರಲ್ಲಿ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಮನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕುಟ್ಟ)                                       | 80.00                        | 31.43                         | 2 ಕರು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.     |
| 12           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ (ರಾ.ಹೆ. 89) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 35.00, 40.65 ಮತ್ತು 45.90 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರ್ಗ್ ಪುನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ.                                        | 20.00                        | 9.64                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                   |
| 13           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ             | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಹಾವೇರಿ ಕಿ.ಮಿ. 60.50 ರಲ್ಲಿ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಡಂಗ)                                    | 15.00                        | 0.00                          | ಬಾಕ್ ಕಲ್ಟರ್ವೇಷನ್ ಮನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                                       |                                                                                                                                                                         | <b>195.00</b>                | <b>41.07</b>                  |                                                                                         |
| 14           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ವಿಡಪಾಲ-ದಾವಲಿ-ಬೆಂಕಿಯಾಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.05 ರಲ್ಲಿ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಕೆರು ಸೇತುವೆಯ ಮನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಿಡಪಾಲ ಕೆರು ಸೇತುವೆ). | 50.00                        | 0.00                          | ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                           |
| 15           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಒಂಟಿಯಾಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                  | 10.00                        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                  |
| 16           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಪಾಲೆಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.75 ರವರೆಗೆ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                   | 5.00                         | 4.98                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                   |
| 17           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಪಾಲೆಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರವರೆಗೆ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                   | 35.00                        | 3.75                          | ಕೆರು ಸೇತುವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                               |
|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                                 | 5                                                                                                                                             | 6                             | 7                             | 8                                                                 |
| 18           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-03-101-0-02-132<br>ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು          | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಕುಂಡಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟುಗಾಲ ರಸ್ತೆ 3.50 1.45 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.                         | 5.00                          | 4.94                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                              |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                                                   |                                                                                                                                               |                               |                               |                                                                   |
| 1            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವತಿ ಆಮ್ಮಿಯಾರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೋಗುವ ಕೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                                 | 8.00                          | 5.76                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| 2            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾಡ ಬಸುಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                                                         | 8.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                            |
| 3            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 1ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಾಕರ ಚಪ್ಪಮನೆ, ಅಬ್ಬುಲ್ ರಜಾ, ಸುರೇಶ್ ಮುಖ್ಯಾಟ, ಯೋಗೇಶ್‌ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00                         | 10.31                         | ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 4            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಠಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಂಕಟೇಶರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                                     | 25.00                         | 18.90                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಕಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆತ್ಮರಾಜ ನಲ್ಲೂರು ಬಾಗ 2ರ ಕುಟ್ಟುಗೇರಿ ಪೈಸಾರಿಯ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆರೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                        | 24.00                         | 19.92                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                | 5.00                          | 4.73                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                             |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                          | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಮಟ್ಟ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                                                            |
|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                | 6                             | 7                            | 8                                                                                                              |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ)<br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಣಂಬೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೊಳ್ಳೆರಂಜ ಬೈಕೆರ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                | 15.00                         | 7.22                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                          |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ)<br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಮ್ಮಮಾಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ              | 25.00                         | 15.19                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                          |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ)<br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಯ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆದ್ದೆ ಜಿಣಾಪು ರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                    | 31.50                         | 0.000                        | ಡೆನಿಕ್ ಬಾರ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                    |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ)<br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಡಾಡು ಚಾಮುಕಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಮುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                          | 7.00                          | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                          |
| 11           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ)<br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಚಾಮುಕಡೆ ( ಕೆರಿಯೂತನ ಕೋಡು) ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂಗಾರಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 6.50                          | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                                                          |
| 12           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ)<br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ// ಕುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕೋಣಾ ಕಾರೇನಿ ಜೇನುಕುಲುಬರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಕೋಣ ಕೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.      | 7.00                          | 0.00                         | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕೋರಿದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಲೇವಡಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                           | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಛರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                                                                                        |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                              | 5                                                                                                                                        | 6                             | 7                             | 8                                                                                                          |
| 13           | ಕೊಡಗು         | ಎರಾಜಪೇಟೆ         | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ ತಾ// ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬೆಂಚುಕ್ತಿ ಬೈಸಾಂ ಪಳೆಯರ ರಾಜು ಕಾವೇರಿ ಜಾಗೂ ಮೋನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 8.00                          | 0.00                          | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ |
| 14           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಜಾರೀರ ವಿಜಯ ವಸಂತ್ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                      | 25.00                         | 0.00                          | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ                                                                        |
| 15           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 3ನೇ ವಿಭಾಗದ ಶಿವರಾಮ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಕಿರು ಸೇತುವೆಯ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ.                              | 10.00                         | 0.00                          | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ                                                                        |
| 16           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇರಳ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆನಿಬ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)                           | 7.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                                                                      |
| 17           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಧ್ವ ಹೋಬಳಿಯ ಅಭಿಮತಭಾಜಕೀಯ ಹಾಡಿಗೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                    | 12.00                         | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                                                                      |
| 18           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತ್ಯಾಗೇಶ್ವರರು ಗ್ರಾಮ ರಾಣಿರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತೋಡಿಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                 | 5.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                                       |
| 19           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬ್ರಾಡಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚೆಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳಬೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                   | 5.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                                       |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                      | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                    | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                         |
|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                                 | 6                             | 7                             | 8                                                           |
| 20           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಗದ್ದೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.              | 30.00                         | 0.00                          | ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗೋಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮೋಜೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ   |
| 21           | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂಬಿಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅತ್ತೂರು ನಲ್ಲೂರು ಭಾಗ 1 ರ ಕಾಡುಬಾಳೆ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕೆರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.                                          | 6.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                       |
| 22           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆರೆಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಿಂಬಳಮ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                     | 21.00                         | 0.00                          | ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.                    |
| 23           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಬೆಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೇರಾಲ್ಕೋಡೋ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                 | 8.00                          | 6.04                          | ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮೂರ್ಗೋಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮೋಜೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 24           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲ್ಲಮಂಡೂರಿನ ತೋಟವೇಳೆ ತಾಲಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದರ್ವಾಪ್ಪ ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ        | 9.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                                   |
| 25           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಬಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಅಂಗಲವಿಕಲರ ಗಣಪತಿ ಹರಿ ಮುತ್ತಪ್ಪರವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಕಾಲಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 9.00                          | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                                   |
| 26           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಂಗುಟ್ಟರ ರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಲ್ಲೂರಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ                | 11.00                         | 4.08                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗೋಂಡಿದ                                          |



| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ                                                          | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                         | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                     | 2             | 3                | 4                                                                              | 5                                                                                                                                                                                      | 6                             | 7                              | 8                                  |
| 27                                                                    | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗಣೇಶ್‌ರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                                    | 9.00                          | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ              |
| 28                                                                    | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆನ್ಸ್ ನೆಮ್ಮಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಜಿ, ದಿಲೀಪ್, ಗಣಪತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೊಪ್ಪ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                  | 11.00                         | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ              |
| 29                                                                    | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಜಮುದ್ದೀನ್ ರೆಹಮಾನ್ ರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                              | 9.00                          | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ              |
| 30                                                                    | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣ್ಣಿಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ                                                         | 13.00                         | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ              |
| <b>5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾಲು ಸಂಕ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b> |               |                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                               |                                |                                    |
| 1                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು           | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (NH-275)ಯಿಂದ ಕಂಕಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟೇರಿ-ಚೇರಂಪಾಣಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಟ್ಟೆಮಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 59.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ/ ಕೊರೆದಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00                         | 0.00                           | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಐ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 2                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು           | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (NH-275)ಯಿಂದ ಕಂಕಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟೇರಿ-ಚೇರಂಪಾಣಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಟ್ಟೆಮಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 56.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ/ ಕೊರೆದಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00                         | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ          |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                       | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                        | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                              |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                                    | 5                                                                                                                     | 6                            | 7                            | 8                                                                |
| 3            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಸೂರು ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ಕೊರೆದಿರುವ ಅಣಾಣ್‌ಮೆಂಬರ್ ಪಯರ್‌ಗಾಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00                        | 0.00                         | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕಾಣಿದೆ. |
| 4            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -27ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.75 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.               | 25.00                        | 0.00                         | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕಾಣಿದೆ. |
| 5            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಟಿಟ್ಟಿ-ಬಸವನಕೋವ್ವ-ಹಣಸೆ-ಸುಂತಿ-ಕೋರಳ್ಳಿ ಕೋಗಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.   | 12.00                        | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ                                        |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮವಾರವೇಟೆ-ಹಾನಗಲ್ಲು-ತಲ್ಲಾಡೆಟ್ಟಿಲ್-ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ         | 10.00                        | 7.67                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ                                        |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೋಮವಾರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಾಪುಂಗು-ಚೇರಳ ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                            | 12.00                        | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ                                       |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದದಟ್ಟುಕೂರು-ಕೋಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಜಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕುರ್ಚು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                | 15.00                        | 0.00                         | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕಾಣಿದೆ. |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.50 ರಲ್ಲಿರುವ ಛಾಂ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                         | 50.00                        | 47.10                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ                                        |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ                                                                                          | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                                       | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                                                                                                                                                                               | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ದೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ದೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ವರಾ                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2             | 3                | 4                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                           | 7                           | 8                                                               |
| 10                                                                                                    | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ-ಕೊಟಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಸ.5.50 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆಯ ರಸ್ತೆಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                   | 25.00                       | 0.00                        | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 11                                                                                                    | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 5054-ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (Rehabilitation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆಲೆ-ಮೂರ್ತಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ.2.90 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                           | 21.00                       | 16.62                       | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ                                       |
| <b>ಒಟ್ಟು-ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (Karnataka Road Development Corporation) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು</b> |               |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |                                                                 |
| 1                                                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ              | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ತಾಡು-ಕುಂಬಳೆಡಾಳು-ಮೊದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕುಯಂಗೇರಿ ಇಂದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವರೆಗೆ)                          | 150.00                      | 0.00                        | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                 |
| 2                                                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ              | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಲೆಹಾಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 14.80 ರವರೆಗೆ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಮರಗೋಡು ಇಂದ ಕೊಂಡಗೇರಿ ವರೆಗೆ )                        | 250.00                      | 0.00                        | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                 |
| 3                                                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ              | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇರಿ-ಮುತ್ತಾಯಮ್ಮಡಿ-ಮರಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( ದಿರ್ಗಕೇರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ | 100.00                      | 0.00                        | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                 |
| 4                                                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ              | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಹಾನಗಲ್ಲು - ತಲ್ಲಾರಿಟ್ಟು - ತಾಳೇರಿ - ಗರ್ವಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                         | 100.00                      | 0.00                        | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                 |
| 5                                                                                                     | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ              | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗೂರು- ಕಿರಗಂದೂರು - ಕೋಡಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (5.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ).                                                              | 50.00                       | 0.00                        | ಕಾಂತ್ರಿಟ್ ಜರಂಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.                        |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                             | ಶಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                                        |
|--------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                            | 7                          | 8                                                                          |
| 6            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕು ಕೋಣನೂರು- ಮಾನುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.30 ರಿಂದ 34.00 ರವರೆಗೆ 8.8 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮಗಾರಿ (ಹಾರ್ಲಿಗೋಡು ಹತ್ತಿರ)                                                                                                                                                                                               | 250.00                       | 0.00                       | ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ತಿ ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೆಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ |
| 7            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ- ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.50 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ಅಂಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಗಾರಿ(ಬೆಳ್ಳಿಹುರಿಕೇರಿಯಿಂದ- ಅದ್ದಿಶ್ವರನಗಲ ವರೆಗೆ)                                                                                                                                                                 | 300.00                       | 0.00                       | ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು 01-09-04-2026ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ             |
| 8            | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ          | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ- ಹಳಕೋಟೆ - ಚಿಕ್ಕಕುರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಂಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಬ್ಬಾಳೆಯಿಂದ- ಹಳಕೋಟೆ ವರೆಗೆ)                                                                                                                                                             | 300.00                       | 0.00                       | ಶಾರ್ವದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ                               |
| 9            | ಕೊಡಗು         | ವಿಶಾಖಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಹುಣಸೂರು-ತಲಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 86.70 ರಿಂದ 89.70 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಗಾರಿ (ಬೋಣಿರೆ ಯಿಂದ ಎಮ್ಮಮಾಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)(ಶಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ 86.70 ರಿಂದ 89.20)                                                                                    | 200.00                       | 0.00                       | ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು 01-19-05-2026 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.           |
| 10           | ಕೊಡಗು         | ವಿಶಾಖಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಹುಣಸೂರು-ತಲಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 75.40 ರಿಂದ 78.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 101.00 ರಿಂದ 102.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಗಾರಿ(ಚಿಕ್ಕಬ್ಬೆ ಯಿಂದ ಕುಂಜಲ ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಯಿಂದ ಕೊಡರಂಗಾಲ ವರೆಗೆ)(ಶಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ 75.40 ರಿಂದ 77.90 ಹಾಗೂ 101.00 ರಿಂದ 102.50) | 300.00                       | 0.00                       | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                         |
| 11           | ಕೊಡಗು         | ವಿಶಾಖಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00, 5.40 ರಿಂದ 5.70 ಹಾಗೂ 8.60 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಗಾರಿ(ಶಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 5.90 ಮತ್ತು 8.60 ರಿಂದ 8.90 ರವರೆಗೆ )                                                  | 150.00                       | 0.00                       | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                         |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                             | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                                                                                                                                                                                                               | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ವರಾ                                                                                                                 |
|--------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                           | 6                             | 7                             | 8                                                                                                                   |
| 12           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಳ್ಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.30 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)(ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರವಳಿ 11.50 ರಿಂದ 12.00 ಹಾಗೂ 14.15 ರಿಂದ 15.00)                                      | 100.00                        | 0.00                          | 4ನೇ ಕರೆ ಬಿಡಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ 5ನೇ ಕರೆ ಬಿಡಾರ್ಡ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:20-08-2026 |
| 13           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)                                                           | 150.00                        | 0.00                          | ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ದಿ:19-05-2026 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.                                                             |
| 14           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟಕೇರಿ-ಉಡ್ತಾಪಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)(ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರವಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ) | 100.00                        | 0.00                          | ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ದಿ:02-06-2026 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.                                                             |
| 15           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ಕಿ.ಮಿ. 1.60 ರಿಂದ 4.60 ವರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಉತ್ತರದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ)                                                                        | 320.00                        | 0.00                          | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ                                                                                                |
| 16           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಿದ್ಧಪುರದಿಂದ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ)                                                                             | 225.00                        | 0.00                          | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                                                                     |
| 17           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 1.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೆಂಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ನಿಂದ ದೇವನಗೇರಿ ವರೆಗೆ)                                                                 | 100.00                        | 0.00                          | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ                                                                     |
| 18           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊನ್ನಂಜೇಟಿ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 11.50 ರಿಂದ 14.25 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಡೆಗೆ)                                                               | 230.00                        | 203.52                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                                                |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                             | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿದ ಮಟ್ಟ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ                                                                                                                                |
|--------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                          | 5                                                                                                                                                                                               | 6                             | 7                          | 8                                                                                                                                  |
| 19           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.10 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 8.00 ರವರೆಗೆ ಛಾಂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿರಗೂರು ನಿಂದ ಪೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆವರೆಗೆ)                        | 230.00                        | 0.00                       | ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲಿಕೆರೂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 0.40ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ, ಪೆಟ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ |
| 20           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಿರಗೂರು-ಪೆಕ್ಕೇನೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.70 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ 6.75 ರವರೆಗೆ ಛಾಂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿರಗೂರು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಪೆಕ್ಕೇನೂಡ್ಲೂರು ವರೆಗೆ)     | 150.00                        | 0.00                       | ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ                                                                                      |
| 21           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಿರಗೂರು-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 9.00 ರಿಂದ 10.80 ವರೆಗೆ ಛಾಂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                            | 100.00                        | 0.00                       | 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಬಸೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ                                                        |
| 22           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟಿ (ರಾ.ಹ. 89) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 56.40 ರಿಂದ 58.20 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 58.60 ರಿಂದ 59.10 ವರೆಗೆ ಛಾಂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾಪುಳ್ಳೆಗೋಡಿನಿಂದ ಹುರಿಕೇರಿ) | 295.00                        | 0.00                       | ಅರ್ಧಿಕ ಬಿಡ್ಡು ರಿ: 27-05-2026 ರಂದು ಇ-ಪ್ರೋಕ್ ರೀಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ರಿ:12-06-2026 ರಂದು ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                         |
| 23           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮಂಗಲ-ಪಾಲ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 3.30 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ಛಾಂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                     | 100.00                        | 0.00                       | 0.50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಹಾಂಟರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಮಳೆಯ ಹಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ                                   |
| 24           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೆರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಇವುಗಳ ರೇವಸ್ಕುನ್ - ಕಾಯಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 13.50 ರಿಂದ 14.50 ವರೆಗೆ ಛಾಂರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                 | 100.00                        | 0.00                       | ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ                                                                                      |

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ                                             | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                                                                                          | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ                                              |
|--------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                | 4                                                          | 5                                                                                                                      | 6                             | 7                             | 8                                                |
| 25           | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ        | 4059-80-051-0-60-132<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕುಟ್ಟು-ನಾಗರಹೋಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 150.00                        | 0.00                          | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿವೆ. |

LCQ No. 3/4  
65905-3  
ಅನುಬಂಧ - 3

23. ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು  
ಪರಿಣಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

| ಕ್ರ.ಸಂ                                             | ಜಿಲ್ಲೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                          | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ<br>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪರಾ      |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 2023-24 ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |          |
| 2024-25                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |          |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Hunur with Talakaveri road (SH 90) from KM 12.50 to 12.96 KM (In front of Unhaswari Taluk Office and in front of Taluk Office, Hunur) and IP Junction Village, Taluk Hingur Taluk Office, Taluk Kodagu Taluk Office                             | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Madakal with Kutta (SH 89) from KM 51.75 to 53.05 KM (In front of Signi Hotel, Ponnampet town Near Kalyan Workshop and Near Mohla Sarnath) Taluk Kodagu Taluk Office                                                                            | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Nehrus and Anna Village and In front of Kutta Workshop) and Anna Village (KM 13.00 to 13.05 KM) Near Anna Village Kodige Village Taluk Office, Taluk Kodagu Taluk Office | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |
| ಕೊಡಗು                                              |        | Road Safety Works on Highway connecting Kozha with Yakutta road (SH 89) from KM 12.80 to 12.96 KM (In front of Bilagunda Village, Mangala Village, Mangala and Dandi (College) in Virajpet Taluk Kodagu District)                                                                       | 100.00                           | ಪ್ರಾ.ಪಂ. |

2025-26 ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ



LCR no. 314 622025.  
ಆರಂಭ 41

ಕೆಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವ ಘಟಕವಿವರ ಕಡತ-3 ಫೈನಲ್ ಬಿಡಿ. ಅಂತಿಮವಿವರಣೆಯಾದ 2025-26 ರ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು

### ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

| ಕ್ರ ಸಂ | ವಿವರಣೆ               | ಅನುಮಾನಿತ ಬೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ<br>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                                                                                                                                                                                                                                   | ಫೈನಲ್ ಬಜೆಟ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | ಒಟ್ಟು  |
|--------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 1      | 2                    | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6       | 7       | 8       |        |
| 1      | 5054-03-337-0-18-154 | 808            | 85 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಾಸರಿ 239.76 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 254.71 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು, ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                                                                        | 2060.00                      | 0.00    | 0.00    | 395.97  | 395.97 |
| 2      | 5054-03-337-0-18-154 | 809            | ಎ) ಹೊಸಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊರಾಳಾಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ತೆರಾಳಿ-91 ರ 1 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊಣ್ಣೆಹುರು-ಮುರುಟು ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 94.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು, ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಹಾವೇರಿವಾಡು, ಕುರಾಹನಕೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವಾಡು ಮತ್ತು ಪೊರಾಳಾ ಪೇಟೆ-ಪರಗುಡಿ-ಮುರುಟು) | 1300.00                      | 0.00    | 0.00    | 470.00  | 95.10  |
| 3      |                      |                | ತೆರಾಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊರಾಳಾಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಗುರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-85 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಾಸರಿ 239.76 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 254.71 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು, ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                  | 1300.00                      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
|        |                      |                | ಕೊಡುಗೆ ಒಟ್ಟು                                                                                                                                                                                                                                                       | 4500.00                      | 0.00    | 0.00    | 866.97  | 891.07 |

5

2023/02/25

SDMF WORKS (Landslide mitigation) - PWD

14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ: 06.02.2026

ಅನುಬಂಧ - 5

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                                                                                                                                                                             | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ) | ಶೇ.75 ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ) | Tender Call        | Work Order Issue | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ವಿವರ                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Providing Necessary Protection Work with Drainage Facility at Madikeri - Meker(Virajpet-Byndur) Road At Ch 28.80 Km                                                                                       | 86.30                    | 6472500               | 22-04-2026         | 20.07.2026       | 20.07.2026                 | 19.11.2026                             | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                   |
| 2       | Providing Necessary Protection Work with Drainage Facility at Makkandur- Tantipala (Makkandur- Tantipala -Mukkodlu-Mandalpatti-Devasthuru-K Nidugne)Road At Ch 5.80 Km                                    | 69.10                    | 5182500               | 11-06-2026(CALL-2) |                  |                            |                                        | ದಿ: 03-08-2026 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 3       | Providing necessary Protection work with drainage facilities & culvert at Bettageri- Aruvathoklu (Thalathmane-Aruvathoklu- Bettageri(MdR))road At Ch 5.20 Km in Bettageri GP                              | 25.00                    | 1875000               | 24-02-2026         | 28-04-2026       | 28-04-2026                 | 27-07-2026                             | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                   |
| 4       | Providing necessary Protection work with drainage facilities at Galibeedu- Vanchalu (Madikeri-Kadamkallu-Subramanya) road Ch 6.70 Km in Galibeedu GP                                                      | 60.00                    | 4500000               | 10-04-2026         | 06-05-2026       | 06-05-2026                 | 05-08-2026                             | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                   |
| 5       | Providing necessary Protection work with drainage facilities at Ch 10.20 Km Galibeedu- Vanchalu (Madikeri-Kadamkallu-Subramanya) road in Galibeedu GP                                                     | 50.00                    | 3750000               | 24-02-2026         | 20-06-2026       | 20-06-2026                 | 19-09-2026                             | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                   |
| 6       | Providing necessary Protection work with drainage facilities at Hebettageri - Mandalpatti (Makkandur-Tantipala -Mukkodlu-Mandalpatti-Devasthuru-K Nidugne)Road At Ch 26.20 Km road in Kalakerinidugane GP | 50.00                    | 3750000               | 24-02-2026         | 21-07-2026       | 21-07-2026                 | 20-10-2026                             | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                   |
| 7       | Protection Work of Landslides in Madikeri Taluk at Hunsur Talakaveri SH 90 at Ch 117.00 Km                                                                                                                | 126.00                   | 9450000               |                    |                  |                            |                                        | ದಿ: 18.07.2026 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |

14

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                               | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ) | ಶೇ.75 ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | Tender Call                               | Work Order Issue | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ | ಪರಾ                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8       | Providing Necessary Protection Work with Drainage Facility at Heravanadu(Katakere-Golikatte-Heravanadu-Avanduru)(MDR)Rural Road at Ch 5.20 & 7.20Km in made GP Madikeri Taluk                                                                | 63.60                    | 4770000                 | 15-05-2026 (Call-2)                       |                  |                            |                                       | ದಿ:15-07-2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 9       | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕತ್ತೋಳೂರು-ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆಕೊಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡತ್ತೋಳೂರು-ತೋಳೂರುಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.20 ಕಿ ಮೀ ಮತ್ತು 6.5 ರಲ್ಲಿ ಆಯು. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ತೋಳೂರುಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡತ್ತೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ) | 55.00                    | 4125000                 | 10-04-2026                                | 12-05-2026       | 12-05-2026                 | 11-08-2026                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                   |
| 10      | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ-ಬೀದಳ್ಳಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.15 ಕಿ ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಟೋ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ)                                                                              | 10.00                    | 750000                  | 24-02-2026                                | 27-03-2026       | 27-03-2026                 | 26-05-2026                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                    |
| 11      | Protection Work with Retention Wall at Somwarpet Taluk Madikeri-Kutta road along with toe drainage                                                                                                                                           | 50.00                    | 3750000                 | 24-02-2026(call-1)<br>'31-03-2026(CALL-2) | 23-04-2026       | 23-04-2026                 | 22-07-2026                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                                                    |
| 12      | Protection Work with Toe Drain at Somwarpet Taluk Madikeri-Kutta road                                                                                                                                                                        | 36.00                    | 2700000                 | 24-02-2026                                | 02-06-2026       | 02-06-2026                 | 01-09-2026                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                                    |
| 13      | Protection Work with toe drainage at Somwarpet Taluk Madikeri-Kutta road near Cherala Srimangala                                                                                                                                             | 25.00                    | 1875000                 | 24-02-2026                                | 02-04-2026       | 02-04-2026                 | 01-06-2026                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                                    |
| 14      | Construction of Retaining Wall in Harihaḥ Balyamandur Road near Kolli Bridge of River Lakshmana Teertha ponnampet Taluk.                                                                                                                     | 200.00                   | 15000000                |                                           |                  |                            |                                       | ಟೆಂಡರ್ ದಿ:14-07-2026ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |
|         | ಒಟ್ಟು                                                                                                                                                                                                                                        | 906.00                   | 67950000                |                                           |                  |                            |                                       |                                                                          |

| ಕ್ರ. ಸಂ                                                       | ಕಾಮುಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                          | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು) | ಶೇ.75 ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | Tender Call        | Work Order Issue | ಕಾಮುಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | ಷರಾ                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 ಕಾಮುಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ:20-02-2026 |                                                                                                                                          |                           |                         |                    |                  |                             |                                         |                                                                                      |
| 1                                                             | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೂಪೂಕ್ಕು, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಿಯಪರಂಬು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮುಗಾರಿ.                                        | 60.00                     | 4500000                 | 10-04-2026         | 06-06-2026       | 06-06-2026                  | 05-09-2026                              | ಕಾಮುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                              |
| 2                                                             | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಂ ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಉಂಬಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ, ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮುಗಾರಿ.                    | 40.00                     | 3000000                 | 25-05-2026(call-2) | 02.07.2026       | 02.07.2026                  | 01.10.2026                              | ಕಾಮುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                              |
| 3                                                             | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾರಹಡ್ಕು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮುಗಾರಿ. | 26.00                     | 1950000                 | 31-03-2026         | 12-05-2026       | 12-05-2026                  | 11-09-2026                              | ಡೆಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಬ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.    |
| 4                                                             | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಣಜಿ, ಯಿಂದ ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮುಗಾರಿ.                      | 24.00                     | 1800000                 | 31-03-2026         | 27-04-2026       | 27-04-2026                  | 26-08-2026                              | ಡೆಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಬ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. |

1

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                      | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಶೇ.75 ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | Tender Call | Work Order Issue | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ | ಪರಾ                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 03 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ:24-06-2026                                                                                                                    |                              |                         |             |                  |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | Providing Necessary Protection Work with Drainage Facility at Makkanduru-Thantipala Kallukottu Mandalpatti Kaloor Road At ch 10.00 to 18.00 in Selected chainages in Madikeri Taluk | 58.00                        | 4060000                 | -           | -                | -                          | -                                     | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ                                                                                                                                                           |
| 2       | Providing Necessary Protection Work with Drainage Facility at Hodakana                                                                                                              | 57.10                        | 3997000                 | -           | -                | -                          | -                                     | ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ Construction of gabion/retaining wall and other protection works to heavily rain damaged road shoulders from Ch.10.00 to 10.05 KM of T.Shettigeri-Marenad road in Ponnampet taluk ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿವೆ. |
| 3       | Providing Necessary Protection Work with Drainage Facility at Hanagallu-Kirgandur Road in Somwarpet                                                                                 | 70.00                        | 4900000                 | -           | -                | -                          | -                                     | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ                                                                                                                                                           |