

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1235
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ
3. ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19.12.2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಆ)	ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 2023 ರಿಂದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 144 LCQ 2024



(ಎನ್.ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿವೇಕಾನಂದ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1226 (1235)ಕ್ಕೆ - ಅನುಬಂಧ

'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ/ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 2023ರಿಂದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಕ್ತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.81	0.00	0.00	0.00	49.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
2	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈರಾಸಪುರ ಟಿಪೇಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	37.39	0.00	37.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
3	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	25.00	7.80	32.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
4	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟಿಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	19.93	0.00	19.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
5	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಿವಾಳು ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
6	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.84	0.00	0.00	6.26	0.00	6.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
7	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾವಂದೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.00	0.00	0.00	73.22	15.00	88.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
8	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೊಗಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರ್ಯಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	2.54	423.79	29.01	0.00	455.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
10	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಳೇಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	104.57	25.00	3.04	0.00	132.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
11	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದರೆಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	48.04	45.75	0.00	93.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
12	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಳೇಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೀಡಲ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	52.27	0.00	2.16	0.00	54.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
13	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಳೇಪುರ ಕೆರೆ ಎರಿಗೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	67.10	0.00	7.98	0.00	75.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
14	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದರೆಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
15	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೆಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರುಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀರ ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
17	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದನವಾಳು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	38.00	9.19	47.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
18	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	14.67	0.00	14.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
19	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ದೇವಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	3.58	1.47	331.70	4.13	340.88		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಟೂರು ಕೆರೆಯ ಜೊಗು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
21	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಕೆರೆಯ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	0.00	0.00	19.00	27.96	46.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
22	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂಜೆ ಕೆರೆಯ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
23	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಡೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
24	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗನಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಐಕ್ವಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
26	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	15.00	19.00	34.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
27	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	14.87	20.00	34.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
28	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
29	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಗ್ಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
30	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
31	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗವಾಲ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
32	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಗೌಡನಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
33	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಹುಕಾರಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
34	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆ. ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
36	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
37	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿರಿಯೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.78	51.78	0.00	52.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
38	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.36	0.00	0.00	17.24	11.36	28.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
39	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ವತನಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ತೂಲು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	8.42	0.00	0.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
40	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ತೂಲು ಮತ್ತು ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	8.39	0.00	0.00	8.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
41	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ತೂಲು ಮತ್ತು ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	2.46	0.00	5.91	8.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
42	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ತೂಲು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	4.18	5.02	0.00	9.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
43	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೂರು ಹೊಸಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	0.00	25.00	23.73	0.00	48.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರ್ವತನಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
45	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	63.84	0.00	0.00	66.49	0.00	66.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
46	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	0.00	0.00	80.00	18.61	98.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
47	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಒಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
48	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ ಕೆರೆ ನಾಲ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	47.99	0.00	47.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
49	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡನ ಪುರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.64	0.00	0.00	16.06	0.00	16.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
50	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
51	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿನಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	2 ಭಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
52	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
53	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	Nabard 29	Improvement to Tagaduru Kommagere Tank	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
54	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು	Nabard 29	Improvement to Kampalpura Tank	125.00	0.00	0.00	0.00	56.42	56.42	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತಗಡೂರು ಕೊಮ್ಮಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
56	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹನುಮನಪುರ ಹಲ್ಕಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
57	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡಬನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
58	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
59	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
60	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
61	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
62	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟರಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
63	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ ಕಾಳಪುಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
64	ಮೈಸೂರು	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ವರುಣಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿನಿಮಿಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
64					ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	5627.92	279.87	547.53	1120.29	224.88	2172.57			
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಪಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಎರಿ, ತೂಟು ಮತ್ತು ನಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಪಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಬಲದಂಡ ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	19.91	0.00	19.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಥ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪುನಃಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.99	2.28	0.00	3.27	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
4	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಥ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.99	4.05	0.00	5.04	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
5	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಗಳ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪುನಃಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	106.04	70.19	0.00	176.23	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
6	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಗಳ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.99	47.56	0.00	48.55	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
7	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಗುಂಡ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಪುನಃಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	79.76	24.92	0.00	104.68	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
8	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
9	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
10	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೂತನೂರು ಕೆರೆಯ ಸರಪಳಿ 1.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.95	0.00	24.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.60	0.00	0.00	22.23	0.00	22.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.60	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹೊಸಮರ (ಪೂರ್ವ) ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೊಮ್ಮಲಾಸುರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ವಡೆಯನಮರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.50	0.00	0.00	13.03	0.00	13.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
19	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯನಗರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	43.32	0.00	0.00	29.91	0.00	29.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇದ್ದಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಛಾನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	8.35	91.17	0.00	0.00	99.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
22	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹೊಂಡರಬಾಳು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.60	0.00	30.45	0.00	0.00	30.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
24	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಚವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿನಾಲೆ, ಎರಿ, ತೂಲು ಮತ್ತು ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	9.98	9.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
25	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿನಾಲೆ, ಎರಿ, ತೂಲು ಮತ್ತು ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	19.35	0.00	19.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
26	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ - ಮಳೆಹಾನಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಂಪನಪುರ ಕೆರೆಯ ಎರಿ, ತೂಲು ಮತ್ತು ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
27	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಗದಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.16	0.00	0.00	13.56	0.00	13.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
28	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	Nabard 29	Improvement to Minuthahalla Tank	50.00	0.00	0.00	0.00	49.77	49.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
30	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	Nabard 29	Improvement to Kamarahalli Tank	50.00	0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
31	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
32	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	Nabard 29	Improvement to Kodimole Tank and Canals	50.00	0.00	0.00	0.00	52.01	52.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	-
33	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪುರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೋಷಕ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
33					ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1989.08	8.35	310.39	323.24	167.39	809.37			
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	85.81	20.39	2.54	0.00	108.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	21.81	8.83	0.00	0.00	30.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
3	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ದೇವರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	23.87	0.00	0.00	0.00	23.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
4	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	23.55	1.96	0.00	0.00	25.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
5	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ನಗರನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	22.00	21.35	0.39	0.00	0.00	21.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	22.00	17.65	1.28	0.00	0.00	18.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ ದುಮ್ಮಿ ದೇವಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.63	0.00	0.00	0.00	25.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗು ಹೋಬಳಿ ಯಗಟ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	23.93	0.00	0.00	0.00	23.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
9	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗು ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟುಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	24.42	0.00	0.00	0.00	24.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
10	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.36	0.00	0.00	0.00	25.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
11	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	23.51	0.00	0.00	0.00	23.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
12	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.57	0.00	0.00	0.00	25.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
13	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
14	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗು ಹೋಬಳಿ ನೀಲವಾಗಲು ಕೊಪ್ಪಲುಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
15	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸ್ನಾನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೆಳವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗು ಹೋಬಳಿ)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
16	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗು ಹೋಬಳಿ)	25.00	20.02	0.00	0.49	0.00	20.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
17	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು ಹೋಬಳಿ ಸರಗೂರು ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	21.19	0.00	0.00	0.00	21.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
19	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೋಡು ಅಂಕಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
20	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕೂರು ಬಂಡೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
21	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ತೆಂಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.15	0.00	0.00	0.00	25.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
22	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗೋಡು ಕಾರ್ಪನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
23	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಒಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	10.07	0.00	0.00	0.00	10.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
24	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬದನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	23.00	10.56	0.00	0.00	0.00	10.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
25	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹಾಸನ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ)	25.00	0.00	0.00	7.53	0.00	7.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
26	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಬಾವಿಕೆರೆ ಬೇಲಿ ಕೊಪ್ಪದವಳ್ಳಿ ಸತ್ತೇಕರ ಸಂತೆ ಮರೂರು ದ್ರಾವಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ವಿಜಪತ್ತಿನ ಕೆರೆ ಯುಗಟ ಕುಣಬನಕಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	71.75	1.87	1.70	0.00	75.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾಳಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟನಕಟ್ಟೆ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಗೆ ಹಿರಿಕೆರೆ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	76.32	0.00	0.00	0.00	76.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
28	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗಲೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೂರು ಚಿತ್ರಬಾಲಾಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಟೆಂಟ್-27423)	100.00	0.00	47.24	0.32	5.81	53.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಕುಂದದಿಂದ ಹಂಪ್ಪಂಗಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಓಡಲ್ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಟೆಂಟ್-27423)	100.00	0.00	33.84	0.00	5.50	39.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಂಗಳವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	62.70	0.00	0.00	0.22	62.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
31	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	9.23	0.00	1.05	11.05	21.33		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊರಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	51.00	0.00	6.48	6.57	64.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
33	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಣಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	49.23	0.00	0.00	0.00	49.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
34	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಡೆನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	46.28	0.00	46.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಸವೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಂಗಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಗೋಡು ಓಕಪ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಂಗಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	78.71	0.00	78.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ನಗರ್ತಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	30.81	0.00	1.40	0.00	32.21		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	50.97	10.75	0.00	0.00	61.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
41	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೂಡ್ಲಮಾಯಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟಗನಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	65.00	30.06	95.06			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
42	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೇರೂರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	43.80	19.60	0.00	0.00	63.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
43	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಳಲಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	14.87	43.33	0.00	0.00	58.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
44	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಚಂಗಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	47.78	0.00	12.65	0.00	60.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗೋಡು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಏಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಕ್ಕಂದೂರು ಕಂಚನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	45.46	0.00	4.10	0.00	49.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬೆಳಗೋಡು ಕೆರೆ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	17.31	30.99	48.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವೇಸ್ಟ್ ವೀಯರ್, ಒಡೆದು ಹೋದ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	35.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಸವೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	27.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
49	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಟ್ಟಿಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
50	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಿಲೆ ಕೆರೆ, ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಅರನಗದ್ದೆ ಕೆರೆ, ಉಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೊಳಗಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಬಿಡಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	130.00	102.36	0.00	8.46	0.00	110.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
52	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	155.00	58.44	10.00	11.20	0.00	79.64		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಡ್‌ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಿಸಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	19.97	0.00	29.47	0.00	49.44		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಡ್‌ವಾರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	52.37	0.00	7.19	0.00	59.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
55	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗರೆ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	52.06	8.55	0.00	0.00	60.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
56	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೇಣೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	20.26	40.64	0.41	0.00	61.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
57	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	1.59	5.46	0.91	0.00	7.96		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಹುರಳಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	20.00	10.00	0.57	0.00	30.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
59	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಚ್ಚೆಡನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಬೆಳಗುಳಿ ಲಕ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	29.89	0.00	0.43	0.00	30.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ತೆರಣ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	42.50	0.00	11.31	0.00	53.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಳೇಕೋಟೆ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	9.40	0.00	1.10	0.00	10.50			ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚನ್ನಾಪುರ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಹಾರನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	21.53	0.00	3.94	0.00	25.47			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
63	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	18.92	40.63	0.86	0.00	60.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
64	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕರಗನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	26.78	0.00	0.44	0.00	27.22			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
65	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ವಗರಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120.00	118.32	0.29	1.44	0.00	120.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
66	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿಪಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120.00	108.96	0.81	5.26	0.00	115.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
67	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ವಾರಹಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಯಲಿಯೂರುಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	167.85	12.96	4.29	0.00	185.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
68	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	57.68	1.41	0.23	0.00	59.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
69	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	64.90	0.00	0.00	0.00	64.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಕರಡೀವು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	59.36	0.00	0.00	0.00	59.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
71	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	55.41	0.00	0.91	0.00	56.32			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
72	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	57.35	3.48	0.00	0.00	60.83			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
73	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಳಧರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	21.80	41.07	0.00	0.00	62.87			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
74	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಮಡಬ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	22.24	28.89	0.39	0.00	51.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
75	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಟ್ಟೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	44.48	5.50	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
76	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತರಭೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	22.00	35.86	0.00	0.00	57.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
77	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	45.91	0.00	0.00	0.00	45.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
78	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಳಲು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33825)	195.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
79	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೌಶಿಕ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33825)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33825)	60.00	0.00	42.41	24.20	0.00	66.61		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
81	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಪೂರ್ವಾಂಶ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33909)	60.00	0.00	0.00	35.30	0.00	35.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33909)	100.00	0.00	36.26	60.22	0.00	96.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
83	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಷ್ಣಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33909)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
84	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದ್ವಾಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(33909)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
85	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	195.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
86	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	480.00	150.81	50.16	3.00	2.86	206.83			1.5 ಕಿಮೀ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
87	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	495.00	258.90	1.95	9.07	3.88	273.80		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
88	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.00	0.30	13.17	13.47			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿಯ ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-37146)	195.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23			ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆರೆಯು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
90	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವರಣದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ (ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ) ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	200.00	222.91	0.00	2.00	0.00	224.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
91	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವರಣದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ (ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ) ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	200.00	217.23	0.52	5.24	0.00	222.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
92	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	101.01	96.67	1.00	0.00	198.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
93	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-29623-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	49.53	0.00	7.31	0.00	56.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
94	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	0.00	0.00	32.57	0.00	32.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ತೂಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
95	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
96	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	0.41	66.50	0.00	0.00	66.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
97	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	0.00	0.00	33.85	0.00	33.85		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಂಗಲ್ ಎರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಂಡಿಪುರ. ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಂಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
99	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಂದರಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
100	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಮತ್ತು ಅಗಿಲೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-26490-3ನೇ ಕರೆ)	60.00	0.00	44.66	0.00	0.00	44.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
101	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	0.00	35.67	0.00	35.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
102	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಚ್ಚೆ ಕೆರೆ, ದ್ಯಾವಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	26.15	8.08	0.00	34.23		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
103	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಉಗನ ಕೆರೆ, ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.50	0.00	34.27	0.00	34.77		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
104	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದ್ಯಾವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.34	0.00	35.47	0.00	35.81		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
105	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	26.84	26.84		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
106	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.30	60.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
107	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಯಲಗುಂದ ಹಾಗೂ ಐದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	55.36	0.00	7.19	0.00	62.55		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ರಲ್ಲಿನ ಅನುಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	49.96	0.00	0.28	0.00	50.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
109	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/1 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	14.97	0.00	0.28	0.00	15.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
110	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	9.30	0.63	0.28	0.00	10.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
111	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸುಳಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಓಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	15.28	0.00	0.28	0.00	15.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
112	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಿರಗುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	15.35	0.00	0.28	0.00	15.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
113	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೀವೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	30.84	0.00	0.30	0.00	31.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
114	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ತುಂಬದೇವನ ಹಳ್ಳಿ ದೇವಿಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	31.96	0.00	0.30	0.00	32.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು
115	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಸಾಲಾವರ ಅಂಗಡಿಗೌಡನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00	157.69	0.00	1.52	0.00	159.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
116	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರಕೆರೆ, ಕೆರಲೂರುಕೆರೆ, ಮಾಳೇಕೆರೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಲಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	72.52	0.00	5.00	0.00	77.52		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
117	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೇದೇವರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	140.00	36.78	0.00	7.00	0.00	43.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	50.82	0.00	0.00	0.00	50.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
119	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	39.87	0.00	0.00	0.00	39.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
120	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಅಂಗಡಿ ತಮ್ಮಣ್ಣಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	31.40	0.00	24.01	0.00	55.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
121	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಗೊಟ್ಟರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	10.81	0.00	5.00	0.00	15.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
122	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಯಲಹಂಕ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	59.06	0.00	0.00	0.00	59.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
123	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಿಳ್ಳಾಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಬಡಗೀಕಟ್ಟಿ ಮಾಳೇಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	25.19	0.00	0.00	25.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
124	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಮಸಂಧಿ ಮೂಡ್ಡಿಗರೆ ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	16.82	0.00	0.00	0.00	16.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
125	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾ: ಬೆಳ್ಳುಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.10	0.00	15.00	0.00	15.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
126	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಮಾದಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	35.05	0.00	0.00	35.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
127	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಟ್ಟಲಗೂಡು ಬಳಸಿನಕೆರೆ, ಸುಗಲೂರು ಅಪ್ಪಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	29.85	7.72	3.02	0.00	40.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳಸಿನಕೆರೆ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	36.55	0.00	0.00	0.00	36.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
129	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಗಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಪುರದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಕರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	49.40	0.00	0.00	0.00	49.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
130	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	99.66	0.00	0.00	0.00	99.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
131	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಪಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹಾರನಕಟ್ಟೆ	60.00	52.07	0.00	1.62	0.00	53.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
132	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದ್ರಾವಪುನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾರಾಮನಕೆರೆ, ಹರ್ಷಿನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	84.65	0.00	0.00	0.00	84.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
133	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	33.25	25.89	5.90	0.00	65.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
134	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ದೊಡ್ಡವೀರೇಗೌಡರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	34.14	0.00	0.00	0.00	34.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
135	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಬ್ಬೇಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಲ್ಲೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬೇಡು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	75.89	0.00	0.00	0.00	75.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
136	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ದಾಸಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120.00	127.15	0.00	0.00	0.00	127.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
137	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಬಾಗ್ಡಿಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗಿಸುರ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	79.25	0.00	2.00	0.00	81.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	35.64	0.27	3.18	0.00	39.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
139	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಬೀಡು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕೆರೆಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	0.00	0.00	15.00	8.92	23.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
140	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	63.24	0.00	0.00	63.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
141	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	57.58	0.00	2.32	0.00	59.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
142	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಉಂಡಿಗನಾಳು ದೇವಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉಂಡಿಗನಾಳು ಹಳೇನಾಯಕನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	60.14	0.00	0.00	0.00	60.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
143	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಜಾವಗಲ್ ಸಿಂಗನಾಯಕನಕೆರೆ, ನಾಗಲಾಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕರಗುಂದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	76.58	22.14	1.00	0.00	99.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
144	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಬಂದೂರುಕೆರೆ, ಹಂದ್ರಾಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	22.71	48.76	1.00	0.00	72.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
145	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಸಾಲಾವರ ಅಂಗಡಿಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
146	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೋಗಿಲಮನೆ ಪಂಚಾಯತಿ ರಣಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಡ್ಡಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಕೋಪ್ಪಲು ಗೊದ್ದನಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತ್ತೇತ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಬಳಿ ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	15.00	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
148	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	30.00	32.10	0.00	0.00	0.00	32.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
149	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	40.00	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
150	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	15.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
151	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	110.23	34.51	1.69	0.00	146.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
152	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	68.87	32.71	0.00	0.00	101.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
153	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚೋಳನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	76.22	17.98	5.78	0.00	99.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
154	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪರಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	96.42	0.00	0.00	0.00	96.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
155	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಣಿ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	148.42	35.08	0.13	0.00	183.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
156	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆತ್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	55.97	0.00	0.00	0.00	55.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	85.27	32.00	2.76	0.00	120.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
158	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಂಬಾಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	151.90	0.00	0.00	0.00	151.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
159	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	163.74	0.00	0.00	0.00	163.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
160	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ದಿಡಗ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	202.32	0.00	0.00	0.00	202.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
161	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ, ಮತ್ತಿಪ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	110.62	0.00	11.81	0.00	122.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
162	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ, ಹಿರಿಸಾವೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	78.50	21.72	0.00	10.00	110.22			ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್.ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
163	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.33	40.00	21.49	61.82		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
164	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
165	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ನರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	21.49	21.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ, ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ, ರಿವಿಟ್‌ಮಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
167	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	223.56	0.00	0.00	223.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
168	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.30	50.00	61.00	111.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
169	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರುಗುಂದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.29	162.00	55.00	217.29		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
170	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಾಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ	60.00	0.00	0.00	37.81	3.25	41.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
171	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೌಶಿಕ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಎರಿ, ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
172	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳದ ಸರಪಳಿ 800.00ಮೀ ಮತ್ತು 1200.00ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	350.00	0.00	0.00	23.82	41.34	65.16			ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂವಿ ಕೆರೆ ವಿರಿ ಸರಪಳಿ 350.00 ಮೀ.ನಿಂದ 370.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	35.74	14.24	0.00	49.98		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
174	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	19.06	5.93	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಡುವ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
175	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ವಿರಿಯು ಸರಪಳಿ 200.00 ಮೀ.ನಿಂದ 260.00 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	100.00	0.00	0.00	75.00	11.06	86.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
176	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	100.00	0.00	0.00	99.54	0.00	99.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
177	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಧಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ವಿರಿ ಸರಪಳಿ 700.00 ಮೀ.ನಿಂದ 760.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	200.00	0.00	0.00	21.76	23.00	44.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ				ಒಟ್ಟು (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಜಾವಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಫೀಡಲ್ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	39.27	10.67	0.00	49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
179	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಧಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ನೇಲಿಗೇ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಸರಪಳಿ 680.00 ಮೀ.ನಿಂದ 750.00 ಮೀ. ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 800.00 ಮೀ.ನಿಂದ 880.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಧಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	240.00	0.00	50.00	188.96	0.00	238.96			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
180	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-35637)	215.00	0.00	266.90	8.51	7.41	282.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
181	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ರಾಜಗಾಲುಪ ದುರಸ್ತಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-35490)	40.00	0.00	36.86	3.73	0.00	40.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
182	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-35471)	7.00	0.00	0.00	5.81	0.00	5.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ನಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಲ್ಪಗುಣ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೋಶ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರದಿ	ಅನುಬಂಧ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
187	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-800-8-00-133 ಎಕೆಜೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	20.52	0.00	0.00	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	15627.76	5554.50	2027.38	1764.77	473.21	10819.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.			
																			ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಲ್ಪಗುಣ ಜಾಣಪರ ಪೂರ್ಣ ಕುರುಕುಂಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ				
186	ಹಾಸನ	ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ	ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ	4702-00-800-8-00-133 ಎಕೆಜೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	18.24	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75	2.00	11.75	15627.76	5554.50	2027.38	1764.77	473.21	10819.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.			
																			ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಗುಣ ಮುಗ್ಧಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಬಂಧ				
185	ಹಾಸನ	ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ	ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	20.00	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00	19.99	15627.76	5554.50	2027.38	1764.77	473.21	10819.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.			
																			4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ-ಕೆರೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ, ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.				
184	ಹಾಸನ	ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ	ಜನಗಣತಿಯಿಲ್ಲದ	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	10.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	15627.76	5554.50	2027.38	1764.77	473.21	10819.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.			
																			4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ-ಕೆರೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ, ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.				
183	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	195.00	40.00	112.87	51.91	10.00	214.78	214.78	195.00	15627.76	5554.50	2027.38	1764.77	473.21	10819.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.			
																			4702-00-101-1-07-139-ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ-ಕೆರೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ, ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.				
ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್	ಪಂಚಾಯತ್