


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 708
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 21.08.2026
4. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರೂ.313.89 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 67 LCQ 2026


 (ಡಾ.ಅಜಯ್ ಭರ್ತಗಿಂಗ್)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

2

.

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೈಪು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:708 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ:
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಿಧವೇಳನ ಅಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ**

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪುರಾವ ಪೂಮಾ ಯಾರದವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	1.13	1.13		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸ್ರೆಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರಾವ ಭಿಲ್ಲಾ ಜಾರದವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬಿನ್ ವಸರಾಮ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.45	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಗಂಡ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.45	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಶಿವಮಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.45	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ : 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಜಿರಾದ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.41	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಜಿರಾದ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಜಿರಾದ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ(ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಕಾವರ ಬಿನ್ ಧೇಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಜಿರಾದ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಠ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಠ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿರಾಮ ಧನಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಧೋಂಡಿಬಾ ಬಿನ್ ಧನಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ್ವ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂದಿಖೇರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ನಾಗುರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಪುಲ್ಕಾದ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಸೀತಾರಾಂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
15			ಒಟ್ಟು	75.00	0.00	20.89			
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಖೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರನೂಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಠಣಾ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಕರ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧನುರಾ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಅವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಧುಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಭೀಮರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಚ್ಚಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಬಿನ್ ಮಾರಣಿಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊರಬಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕುಮಾರಿ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
10	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಡಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ವ್ಯಜಿನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂಬಳಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಗ ಕಾಂಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ತಿ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಮೂಣಿಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
14	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗುಡ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
15	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ತೇಜು ಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈಸೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲಂಡಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೈಶಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಣ್ಣಾ ಹಿರೇಗೌಳ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಪುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ಸುಭಾಷ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.32	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಡುಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20			100.00	0.00	23.32	23.32			
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ರೂಪ್ಪಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಜಿಂದು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಂಪಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧುರುಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರಖಲ ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರಖಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬಾನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಖಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಪಿತಾ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇಮತಾಬಾದ ಶಾಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ಫಾಳಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.23	0.19	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಿಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಾ ಕೋಂ ಅರವಿಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲ್ಲಮ್ಮಾ ಕೋಂ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೀರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಝರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ಮಡೇಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿನ್ ಮೋತಿರಾಂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಭಂಗು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೀರಾ ಗ್ರಾಮದ ಝರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತಾನಪುರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಸೀ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೇವಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ಮರೇಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀರಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಇಸ್ಕಾಲ್‌ನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಬಿನ್ ಇಸ್ಕಾಲ್‌ನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಸಿಎ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗದಲ್ ತಾಂಡಾ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಿಟ್ಟುಸಿಂಗ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಬುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಬಿನ್ ಗುಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕೇಶ್ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಲಾಠಿಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	203.00	41.83	154.79	196.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	54.24	45.51	99.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0.00	45.00	45.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	55.88	38.76	94.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂ ನದಿಯಿಂದ/ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡವಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂ/ಕಾರಂಜಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
33		ಒಟ್ಟು	773.00	181.56	285.39	466.95			
1	ಭೀಲ್ಕೆ	ಭೀಲ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ತಾಜಾಜಿ ಬಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.03	0.30	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
				ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
2	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳವಡಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.03	0.30	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೇಷರಾವ ಶಂಕರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.33	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೋಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.09	0.30	4.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಳದಾಪಕ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಸಂತೋಷ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕಾಬಾಯಿ ಯಶವಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
7	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರಿಬಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಭೀಮ ಸಂಜು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರಿ(ಬಿ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವಾನ ಜಾಮುಲು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾರಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರಮಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ ಶಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.42	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಭೀಮಲು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.42	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜ್ಯಾಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.42	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಭಾಲ್ಕಿ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಭಾಲ್ಕಿ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ್ಕೆಚ್-1)	75.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಭಾಲೈ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲೈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರಾಡ್ಡಾ ಮೈ ನಿರ್ಮಾಣ (2)	85.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
15			280.00	12.15	22.49	34.64			
1	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಳಬಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲಜಾ ಕೋಂ ದೀಪಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರವಟ್ಟಿ(ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಸುಕ್ಕೇನ್ ಬಿನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಜಮ್ಮಾ ಕೋಂ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರವಟ್ಟಿ(ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾವಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಟೆ ಬಾಬು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಓ.ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	35.46	35.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8			83.00	0.00	35.46	35.46			
1	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಪ್ರಭು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಕಾಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಲಾಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ ; 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಮ್ಮಾ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಬಿನ್ ಹರಿಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಿಪ್ಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರುವಲಿ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ವಸಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	37.35	112.45	149.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10		ಒಟ್ಟು	195.00	37.35	112.45	149.80			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ ಪರಿಶೀಲನೆ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	ಬಸವಕಲ್ಮಣ	ಹುಲಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೊಂಡಾಗುವ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಶವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು	5.00	0.00	0.00			
102		ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	1511.00	231.06	500.00	731.06			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುನ್ಸ. ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:708 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ. ದೇವೇಜನ ಅಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
				ಮಾರ್ಚ್ - 2026 ರವರೆಗೆ	2026-27 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಬಜಲಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾನ್ತರೇಶ ಭಗವಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.32	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುವೈಳಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಅರವಿಂದ ನಾಮದೇವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.32	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತರಾವ ನರಸಿಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.32	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಗೂಳಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.05	4.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

5	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೂಡಪ್ಪ ಹುಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ:0/ಸಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪ ಪಡ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಭೀಮಶಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಗೇನತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ವಸಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
9	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ ಬಿನ್ ಅಮರಗೊಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂ:82ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಜಿರಾದ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು(ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.38	4.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ದಿದೆ		

11	ಜಿರಾಡ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಸೀ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ದುರಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಅಂಬತ್ತಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
12	ಜಿರಾಡ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
13	ಜಿರಾಡ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಸೀ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
14	ಜಿರಾಡ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲೂರು(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿನ್ ಗುಂಡುಗೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	4.38	4.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಜಿರಾಡ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಗೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
16	ಜಿರಾಡ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿನೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಮೂಣಿಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

17	ಜೆರಾದ್	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡವಾದ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಘಾಳಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
18	ಜೆರಾದ್	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಲೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ತುಕರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
19	ಜೆರಾದ್	ಜೆರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಶಂಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
20	ಜೆರಾದ್	ಜೆರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮಾರುತಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
21	ಜೆರಾದ್	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಝರಗೊಂಡ ಬಿನ್ ಖಂಡಗೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
22	ಜೆರಾದ್	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಘು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
23	ಜೆರಾದ್	ಜೆರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತನಕುಶಾನೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿನ್ ಸುಭಾಷ ರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

24	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ್ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ದೆ
25	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಗೋಪಿಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
26	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಧನಜಿ ರಾಮರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
27	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ (ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ್ ಪುಂಡಲಿಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
27			135.00	0.00	25.77	25.77		
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಡವಂತ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗರಾವ್ ಬಿನ್ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ	
2	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಡವಂತ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜ್ಯನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹಾದಾ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ	

3	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗ್ ಬಿನ್ ವೈಜ್ಞಾನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇಶ್ವರ ಹೋಬಳಿ ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಸೋರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟಬಲಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪಮೇಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.86	3.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

9	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಗೌರಾ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಂ ಶಂಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಭೂಗೌರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.86	3.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಹುಕೊರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ಇಸ್ಕೇಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.86	3.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾವುಲಿಂಗ್ ವೈಜನಾಥ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಮೆರಖಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಮೊಗ್ಗರಿಯಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣ ಬಿನ್ ಬೀರಪ್ಪ ಮೈತ್ರೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.86	3.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

15	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮದಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸುಭಾಷ ತಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಸಾ. ಮುಡಬಿ. ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಜಿ.ಬೀದರ, ಸರ್ವೆ ನಂ.70/9/4, 1 ಎಕರೆ 04 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತಂತಿ ಹಾಕಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಖೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಕೊಂ ವಿರಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.05	3.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಬಲ್ಲಭೀಮ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
22	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರ್ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಜನ್ ಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
24	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ತೇಜಮ್ಮ, ಕೋಂ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
25	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಧೂಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
26	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
27	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಮನೋಹರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
28	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಜ್ಜಂಬ ಗ್ರಾಮದ ದಿಗಂಬರ ಬಿನ್ ಕೇಶವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

29	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಟುಬಾಲಕುಂದೂ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
30	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಜ್ಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
32	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಜನಮ್ಮಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಾರಿ ಜೀಡ್ಡಗೆ ಮಡಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಹುಮನಾಬಾದ ಮತಕ್ಕೆತ್ತಿದ) ಘೋಗ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೀರಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33			165.00	0.00	38.79	38.79	38.79	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿನ್ ದಶರಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಮ್ಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೋಂ ಅಶೋಕ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾಳಮ್ಮಾ ಕೋಂ ರ್ಬುರಗೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೀರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾವ್ ಬಿನ್ ಹಾವಗಿ ಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

7	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫತ್ತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಕೋಂ ಪಂಡಿತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
8	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸೂಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ರುರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
9	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
10	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಿತ ಬಿನ್ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
11	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		

12	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಯ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.68	0.00	2.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಬೇದರ	ಬೇದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿರು / ಚಾಂಬುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.05	4.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಬೇದರ	ಬೇದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಕೋಂ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.50	3.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಬೇದರ	ಬೇದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.50	3.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಬೇದರ	ಬೇದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.08	3.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಬೇದರ	ಬೇದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣದೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾವತಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.08	3.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

18	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಲ್ಲೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಝರಮ್ಮಾ ಕೋಂ ಬಸಗೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಭಾನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
21	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೌರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶೋಧಾ ಕೋಂ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಬೇದರ	ಬೇದರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಗೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.12	4.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಬೇದರ	ಬೇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೇದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ. ಹೆಣ್ಣುಮಂತ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.485/2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	4.38	4.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

24	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.60/7ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	4.38	4.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗೀರಥಿ ಗಂಡ ಝರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.13/4ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	4.36	4.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.436/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	4.38	4.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಾ ಕೋಂ ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಂಜೋಳ ಬೀಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣಾ ಕೋಂ ವೈಜಿನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

29	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ		
30	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹಣುಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ		
31	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	2.00	2.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ		
32	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅದಿತ್ಯಾ ಬಿನ್ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ		
33	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ		
34	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲೋನಪುರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ವ್ಯಜನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ		

35	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುರ್ಗರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ದ
36	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಣಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಬಿನ್ ಮೂಸವರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದ
37	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ವಿರಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
38	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರಣ ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
39	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೂಗೂರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಿನ್ ಮಣಿಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
40	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
41	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೊಂ ದಿ. ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದ

42	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರ್ಸಿ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ ಬಿನ್ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟಾಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣದೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಿದಾಚಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ತುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡವಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾವತಿ ಬಿನ್ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

50	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
51	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುಯಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
52	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ಬಿನ್ ಎರಲ್ ಕೋರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಬೀದರ್	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊರ್ಲಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದ್ವಿ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
54	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಝರಣಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
55	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	205.00	0.00	101.05	101.05		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
56			ಒಟ್ಟು 550.00	26.80	149.88	176.68			

1	ಭಾಲೆ,	ಭಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಿಬಾಳ ಬಿನ್ ಗೊತ್ತಾರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಭಾಲೆ,	ಭಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಶ ಬಿನ್ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಭಾಲೆ,	ಭಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬಬೀಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಜಿರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಭಾಲೆ,	ಭಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾತಂಬ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಭಾಲೆ,	ಭಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಯಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮಾಲಾ ಕೋಂ ಆಣೇರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಭಾಲೆ,	ಭಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಣ ಗ್ರಾಮದ ತ್ಯಂಬಕ್ ಬಿನ್ ದಶರಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

7	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ಪೊಗಲಗಾಂವೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ಮುಕುಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ಖಟಕಡೆಂಚ್ಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವೈಜಿನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ಮೆಳಚ್ಚಾಪೇರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ಅಲಯ್ಯಬಾವೆ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮೋಕೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ತಳ್ಳವಾಡ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಮ ಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

13	ಭಾಲೈ	ಭಾಲೈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟೆಸೆರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಭಾಲೈ	ಭಾಲೈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜೀತೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿಲಾಸರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.25	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಭಾಲೈ	ಭಾಲೈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.17	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಭಾಲೈ	ಭಾಲೈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಭಾಲೈ	ಭಾಲೈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಟಕಚೆಂಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಭಾಲೈ	ಭಾಲೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೃಂಡ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

19	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧನೂರಾ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಕು.ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
20	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ಸೊನಕೆಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
21	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖುದವಂತಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
22	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಸಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಭೀಮಗೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
23	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡೋಣಗಾಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿದಾಸ ಬಿನ್ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
24	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧನೂರಾ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಬಿನ್ ಬಂಡಪ್ಪಾ ಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

25	ಭಾಲಿ	ಭಾಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಚೆಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾರುತಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
26	ಭಾಲಿ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
27	ಭಾಲಿ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
28	ಭಾಲಿ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
28		ಒಟ್ಟು	438.00	0.00	67.52	67.52	0.00		
1	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಝೇಷ್ವಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ದಿಲ್ಲಿಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

4	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕು ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿಅ ಕೋಂ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
5	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೀನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪಾಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
6	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಕೋಂ ವೀರಣ್ಣಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
7	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
8	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
9	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೋಂ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
10	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ

11	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
12	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2.35	0.00	0.00	2.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
13	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಅಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2.35	0.00	0.00	2.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
14	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕಾಶ್ ಪಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
15	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		

16	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ ವೃಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೊರಂಪಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕೊಳಂ ಬಾಬರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
17	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ ವೃಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಹಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
18	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ ವೃಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಖಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
19	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ ವೃಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
20	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ ವೃಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		

21	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಲತಾನಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	4.06	4.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
22	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೊಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	3.51	3.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
23	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫೋರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗೇಪತಿ ಕೊಂ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮೀರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ		
25	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮೀರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
25		ಒಟ್ಟು	125.00	4.70	31.93	36.63			

1	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡುಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಭಂಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಜಾಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡುಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರೌಪತಿ ಕೋಂ ಮಾರತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
4	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಗ್ಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ದಶರಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
5	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಂಕಮ್ಮ ಕೋಂ ತುಕರಾಮ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
6	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
7	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮೂಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ
8	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆ

9	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವಲರಾವ ಬಿನ್ ಮಣಿಶೇಕರಾವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
10	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಮತಾಬಾದ (ಹೂಸಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಎಗದಾಳ ಕೋಂ ದಿ. ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
11	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಾಲ್ಪಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
12	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
13	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
14	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಬೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟೂ ಗ್ರಾಮದ ಅನುರಾಧ ಪಟ್ಟನ್ಬರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಣಾ ಎಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಶಪ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15		ಒಟ್ಟು	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
184		ಬೇದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	1488.00	31.50	313.89	0.00	345.39		