


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

147 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 2022

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 952
 ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2022
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
(ಆ)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು;	
(ಇ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು?	

ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ E-297 ಇಎಪಿ 2022


(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 922 (952) ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)


ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ (ಆಗಸ್ಟ್-2022 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿತ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ	ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ	ಉದಚಾನ ಮತ್ತು ರಾಡಗಿ ಮಧ್ಯ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code-N-KAL-AFZ-01 of Package-I)	39.24	47.68	47.20	19-03-2018	18-03-2021	ಏಪ್ರಿಲ್ 2022	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	ವಾಗ್ಗಾರಿ-ರಿಬ್ಬನ್‌ಪಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-10 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳೆಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-KAL-SED-04 of Package-I)	25.56	26.01	21.51	19-03-2018	18-09-2021	ಮೇ 2022	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸರಸಂಬಾ-ರಿಬ್ಬನ್‌ಪಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-10 ರ ಕಿ.ಮೀ.18 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Bridge Code-N-KAL-KAL-06 of Package-I)	10.53	11.98	11.99	19-03-2018	18-03-2020	ಮಾರ್ಚ್ 2022	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೊನ್ನಾಳ -ಚಿತ್ರಾಪುರ-ತುನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-KAL-JEW-08 of Package-I)	26.91	33.13	12.68	19-03-2018	18-03-2020	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಂಚೋಳಿ	ಚಂಚೋಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ರಲ್ಲಿ ಚಂಚೋಳಿ ಹೆಬ್ ಹತ್ತಿರ ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-KAL-CHI-02 of Package-AI)	7.02	6.58	5.65	19-03-2018	18-03-2020	ಮಾರ್ಚ್ 2022	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಡಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 922 (952) ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ (ಆಗಸ್ಟ್ -2022 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿತ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಚಿಂಚೋಳ	ಚಿಂಚೋಳ	ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ್ಳೆಪೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-KAL-CHI-03 of Package-AI)	8.56	10.40	7.06	19-03-2018	18-03-2020	ಜೂನ್ 2022	ಸೇತುವೆಯ ದೆಕ್ಕಾಸ್ತಾಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಡ್ಡಿ-ಸಲರ್ ಕೋಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Bridge Code- N-KAL-SED-05 of Package-AI)	5.74	5.74	5.10	19-03-2018	18-09-2019	ಮಾರ್ಚ್ 2022	ಸೇತುವೆಯ ದೆಕ್ಕಾಸ್ತಾಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಅಳಂದಾ	ಸೇಡಂ	ಬಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಕೋತನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಹಾಗೂ ಹತ್ತರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Bridge Code- N-KAL-SED-07 of Package-AI)	9.19	9.17	4.55	19-03-2018	18-03-2020	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022	ಸೇತುವೆಯ ದೆಕ್ಕಾಸ್ತಾಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಅಫ್ಫಲ್ಪುರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Bridge Code- N-KAL-KAL-09 of Package-AI)	3.54	3.48	3.44	19-03-2018	18-06-2019	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಅಫ್ಫಲ್ಪುರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಖಿರಾಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Bridge Code- N-KAL-KAL-10 of Package-AI)	1.85	2.38		19-03-2018	-	-	ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
11	ಅಫ್ಫಲ್ಪುರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Bridge Code- N-KAL-KAL-11 of Package-AI)	1.20	1.61	1.59	19-03-2018	18-11-2019	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	139.34	158.16	120.77				


 ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು