

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 1222
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಡಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 21-12-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
ಅ)	ಯಾವ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಗರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.	<p>ಪುರಸಭೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಗರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p><u>ನಗರೋತ್ಥಾನ:</u></p> <p>ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕಟ್ಟಡ, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p><u>ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ:</u></p> <p>ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 27 ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ 11 ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, 15 ನಗರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 1 ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರ ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆಯು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="658 1344 1277 1713"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ವಲಯಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ನೀರು ಸರಬರಾಜು</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಒಳಚರಂಡಿ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ನಗರ ಸಾರಿಗೆ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 27 ನಗರಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮಿಷನ್ ಅವಧಿಗೆ (2015-16 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01 ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p><u>14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ:</u></p> <p>14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೀದಿಬೀದಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯಗಳು	1	ನೀರು ಸರಬರಾಜು	2	ಒಳಚರಂಡಿ	3	ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ	4	ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5	ನಗರ ಸಾರಿಗೆ
ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯಗಳು													
1	ನೀರು ಸರಬರಾಜು													
2	ಒಳಚರಂಡಿ													
3	ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ													
4	ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ													
5	ನಗರ ಸಾರಿಗೆ													

ಸಮುದಾಯ ಅಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮುಂತಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಟಿ ಯೋಜನೆ:

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಟಿ ಯೋಜನೆಯು transition ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೂ. 768342 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ 21 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 14 ನೀರು ಸರಬರಾಜು, 5 ಒಳಚರಂಡಿ, 2 ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-02 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನದ ಅನುಪಾತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು
60%	30%	10%

ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ/ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು
2. ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ:

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-03 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ:

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ರಹಿತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ, ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಫನರ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ:

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ) ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನದ

ನಗರೋತ್ಥಾನ: ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ

ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು? ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ, ಬಾರದಿರುವ, ಬಂದೂ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರಣವೇನು.

263 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 289000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂ. 43941.24 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ಟು ರೂ. 39633.71 ಲಕ್ಷಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನಬಂಧ-04 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ:

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ 'ಅಮೃತ್' ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ 27 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಒಟ್ಟು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (2015-2020)	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಬಿ.ಐ.ಎಮ್.ಪಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)	i) 50%	20%	30%
ಬಿ. ಐ. ಎಮ್. ಪಿ	ii) 33.33%	20%	46.67%

'ಅಮೃತ್' ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಒಟ್ಟು
4952.87	2318.79	990.58	1643.50	4952.87

'ಅಮೃತ್' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಒಟ್ಟು	ನವೆಂಬರ್-2018 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	1159.40	467.63	422.00	2049.09	1487.02	562.07
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	1159.40	522.92	1222.44	2903.72	--	--

ಅಮೃತ್ಯೋಜನೆಯಡಿ..... ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಂದೂ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ:

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-05 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾದ Auditing of accounts, increase in own revenue over previous year, gazette notification of service level bench mark ಮತ್ತು 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 60 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನವು ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 259.94 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯು.ಡಿ.ಡಿ 246 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2015 ದಿ:03.10.2018 ಮತ್ತು ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 25110 ಡಿ.ಎಮ್.ಎ 46 ಡಿ.ಇ.ವಿ.ಟಿ 2018-19 ದಿ:01.12.2018 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವಹೆದಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

2. 2018-19 ರ ಮೊದಲನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 36842.45 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ರೂ. 36842.45 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ;

1) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನವನ್ನು 2017-18ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

2) ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲದ್ದರಿಂದ (code of conduct)

3) ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಏಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬ.

4) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ.

5) ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುವುದು.

6) ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಬದಲಾವಣೆ.

7) ಟೆಂಡರ್ ಬಡ್ ಸಲ್ಲಕೆಯಾಗದೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು. —

8) ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮಗ್ರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಅನ್ವಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲನ ಬಂಡವಾಳ ಮೊತ್ತದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಐ ಯೋಜನೆ:

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನದ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ
ಅನುದಾನದ ಅನುಪಾತ	60%	30%	10%	-
ಅನುದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ	641.05	230.526	76.84	161.70

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ರೂ. 54.93 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 106.77 ಕೋಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ರೂ. 161.70 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಒಟ್ಟು	ನವೆಂಬರ್-2018 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	458.78	336.79	56.99	852.56	717.55	135.01
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	0	63.96	19.852	83.87	-	-

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ:

ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲಿಗೆ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ, ಬಾರದಿರುವ, ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-06 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ:

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತಾದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಒಟ್ಟು
1	2015-16	106.68
2	2016-17	153.33
3	2017-18	277.00
4	2018-19	346.98

ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು
1	2015-16	80.01	26.67	106.68
2	2016-17	88.12	29.37	117.48
3	2017-18	78.76	52.51	131.27
4	2018-19	239.83	0.00	239.83

ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಒಟ್ಟು
1	2015-16	78.38
2	2016-17	54.75
3	2017-18	44.81
4	2018-19	202.22

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ ವಿವರವು ಆಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಒಟ್ಟು 380.16 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ರೂ. 239.83 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಹಿ ಯೋಜನೆ:

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ

ವರ್ಷ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಒಟ್ಟು
2016-17	17044.00	11090.00	28134.00
2017-18	3651.00	2006.00	5657.00
2018-19	740.00	220.00	960.00

ನೀಡುವುದು)	<p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು (ಎಸ್‌ಐಯುಡಿ) ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>
-----------	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸೆಅಇ 279 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2018



(ರಮೇಶ ಲ. ಜಾಂಕರ್)

ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಬಡುಗಡೆ ವಿವರ

ವರ್ಷ	ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಒಟ್ಟು
2016-17	15703.68	8144.68	28134.00
2017-18	1875.00	944.00	5657.00
2018-19	00	00	00

ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವರ್ಷ	ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಒಟ್ಟು
2016-17	5095.69	2695.19	7790.88
2017-18	1355.7	944.00	2299.7
2018-19	00	00	00

ಕಾರಣ :- ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುವುದರಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ..

ಇ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ:

1. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯು ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರಮಾನದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು Properties Tax Information System (PTIS) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 31.71% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮರಸ್ಥಿತ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 27 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ Credit Rating ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 24 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ Investment Grade Rating (IGR) ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 3 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೋಲಾರ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಗಳಿಗೆ Financial Improvement Plan (FIP) ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ:

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಕಸ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಪಕರ/ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆ ಇತರೆ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? (ವಿವರ

ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹಾಪೌರರು / ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು / ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ (ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮಾಸಿಕ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 156 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್ 2015 ದಿನಾಂಕ: 15-09-2016ರ ಅನುಸಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸದರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-07 ರಲ್ಲಿ

62woq-1

LCQ 1222

**Details of Allocation for the Cities under AMRUT Scheme
(2015-16 to 2019-2020)**

Rs. in crore

Sl.No.	Name of District	Name of ULB	Total Allocation
1	Bagalkote	Badami TMC	35.13
2	Bagalkote	Bagalkote CMC	114.43
3	Bengaluru	Bengaluru CC	939.17
4	Belagavi	Belagavi CC	179.59
5	Ballari	Ballari CC	180.69
6	Shivamogga	Bhadravathi CMC	153.03
7	Bidar	Bidar CMC	176.99
8	Vijapura	Vijapura CC	181.98
9	Chickamagalur	Chickamagalur CMC	119.32
10	Chitradurga	Chitradurga CMC	140.57
11	Davanagere	Davanagere CC	179.96
12	Dharwad	Hubli Dharwad CC	176.76
13	Gadag	Gadag-Betageri CMC	188.89
14	Koppal	Gangavathy CMC	110.78
15	Kalburgi	Kalburgi CC	172.37
16	Hassan	Hassan CMC	142.28
17	Ballari	Hospete CMC	175.64
18	Kolar	Kolar CMC	138.37
19	Mandya	Mandya CMC	138.90
20	Dakshina Kannada	Mangaluru CC	185.52
21	Mysore	Mysore CC	189.94
22	Raichur	Raichur CMC	176.42
23	Haveri	Rannebennur CMC	118.60
24	Kolar	Robersonpet CMC	145.26
25	Shivamogga	Shivamogga CC	180.82
26	Tumkuru	Tumkuru CC	178.93
27	Udupi	Udupi CMC	132.53
		Total	4952.87

LCQ 1222

Details of Progress of Projects under UIDSSMT Transition Phase (2013-14) as on 30.11.2018

Sl No	Name of towns/cities	Name of Component	Approved cost sanctioned by GoI	Approved cost sanctioned by GoK	Revised Central Commitment (Central Share)	Amount released to SLNA				Total Amount Released to SLNA (GoI+GoK)	ULBs Share	Releases to Implementing Agencies	Expenditure	
						GoI Share	Addl.GOK share	Tender premium	GoK Share				Expenditure during 2018-19	Cumulative expenditure
1	Hukkeri	Water Supply	2,301.73	2,617.00	1,381.04	1,381.04	315.27	202.72	1208.51	2589.55	230.17	2589.54	2.32	2805.45
2	Chikkodi	Water Supply	3,303.85	3,684.00	1,982.31	1,982.31	380.15	975.32	1371.31	3353.62	330.39	3353.62	942.01	3662.48
3	Bannur	Water Supply	1,736.12	2,225.10	1,041.67	1,041.67	488.98	566.00	1575.82	2617.49	0.00	2617.49	4.33	1824.61
4	Bantwal	Water Supply	4,204.35	5,279.63	2,522.61	2,522.61	1075.28	569.00	2905.59	5428.20	100.00	5428.20	307.82	5196.72
5	Ramdurga	Water Supply	3,471.30	4,379.70	2,082.78	2,082.78	908.40	800.88	2750.67	4833.45	340.13	4833.45	1350.38	7158.65
6	Gurmitkal	Sewerage	1,842.75	2,370.86	1,105.65	1,105.65	528.11	711.65	1792.59	2898.24	130.00	2898.23	410.84	2768.30
7	Sadalga	Water Supply	2,457.77	2,706.81	1,474.66	1,474.66	249.04	225.33	1211.70	2686.36	245.78	2461.03	210.86	1937.09
8	Sedam	Water Supply	2,464.19	2,610.42	1,478.51	1,478.51	146.23	626.88	1512.37	2990.88	246.42	2990.88	266.90	3199.36
9	Doddaballa pura	Water Supply	3,315.45	3,315.45	1,989.27	1,989.27	0.00	32.00	791.91	2781.18	20.00	2781.18	529.91	2357.99
10	Sriranga patna	Water Supply	2,071.09	2,221.09	1,242.65	1,242.65	150.00	336.00	1107.33	2349.98	32.2	2349.98	12.17	2149.43
11	Birur	Sewerage	2,131.82	2,390.36	1,279.09	1,279.09	258.54	268.00	1166.09	2445.18	213.18	2445.18	-7.25	2243.44

Sl No	Name of towns/cities	Name of Component	Approved cost sanctioned by GoI	Approved cost sanctioned by GoK	Revised Central Commitment (Central Share)	Amount released to SLNA				Total Amount Released to SLNA (GoI+GoK)	ULBs Share	Releases to Implementing Agencies	Expenditure	
						GoI Share	Addl. GOK share	Tender premium	GoK Share				Expenditure during 2018-19	Cumulative expenditure
12	Sankeshwar	Water Supply	3,765.86	3,910.78	2,259.52	2,032.42	144.92	217.83	1492.51	3524.93		3524.93	111.91	3844.33
13	Yellapura	Water Supply	963.48	1081.00	578.09	578.09	117.52	166.29	572.85	1150.94	376.59	1150.94	0.17	998.83
14	Thirthahalli	Water Supply	829.81	1011.20	497.89	497.89	181.39	30.54	460.86	958.75	96.35	958.75	187.21	953.54
15	Sadalga	Sewerage	2406.05	2770.88	1,443.63	1,443.63	364.83	749.10	1486.65	2930.28	33.98	2930.28	688.82	2895.84
16	Tumkur	Water Supply	19898.00	19898.00	11,938.80	11,938.80	0.00	41.27	4260.80	16199.60	240.61	12220.01	532.69	10307.14
17	Kundapura	Sewerage	4736.79	4814.15	2,842.07	2,842.07	77.36	840.00	867.57	3709.64	1728	3709.64	150.71	2261.38
18	Mundagod	Water Supply	1223.79	1253.97	734.27	734.27	30.18	268.86	666.18	1400.45	473.68	1400.45	180.78	1433.78
19	Muddebihal	Sewerage	3781.86	3859.49	2,269.12	2,269.11	77.63	1360.79	1808.47	4077.58	62.65	4077.59	1136.38	4209.68
20	Kanakpura*	Roads & Drains	6,171.00	6,171.00	3,702.60	3,702.60	0.00	1383.05	3234.35	6936.95	378.18	6936.95	989.69	6066.64
21	Ramdurga	Roads & Drains	3,765.37	3,765.37	2,259.22	2,259.22	0.00	305.56	1435.17	3694.39	203.74	3388.79	561.53	3480.84
	Total		76,842.43	82,336.26	46,105.46	45,878.34	5,493.83	10,677.07	33,679.30	79,557.64	5,699.41	75,047.11	8,570.18	71,755.52

ANNEXURE - 4

4

Nagarothana (Municipality)-3 Release and Expenditure statement as on 03-12-2018

Sl. No.	Name of the Districts	2017-18		2018-19		(Rs. In lakhs)		
		Release	Expenditure	Release	Expenditure	Total		Balance
1	Kolar	35.52	35.52	400.00	381.84	435.52	417.36	18.16
2	Chikkaballapura	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
3	Bengaluru (Urban)	342.75	342.75	17.73	17.73	360.48	360.48	0.00
4	Bengaluru (Rural)	351.88	351.88	794.87	594.87	1146.75	946.75	200.00
5	Ramanagara	305.91	305.91	1099.00	795.87	1404.91	1101.78	303.13
6	Tumakuru	1456.86	1456.86	1463.81	1437.04	2920.67	2893.90	26.77
7	Chitradurga	708.52	708.52	278.11	174.21	986.63	882.73	103.90
8	Davanagere	1400.00	1400.00	188.13	88.13	1588.13	1488.13	100.00
9	Shivamogga	742.57	742.57	535.34	336.09	1277.91	1078.66	199.25
10	Mandya	1412.69	1412.69	1043.39	572.11	2456.08	1984.80	471.28
11	Chamarajanagara	37.85	37.85	313.37	307.87	351.22	345.72	5.50
12	Mysuru	2000.00	2000.00	200.00	23.19	2200.00	2023.19	176.81
13	Hassan	540.18	540.18	638.04	255.78	1178.22	795.96	382.26
14	Chikkamagaluru	266.41	266.41	589.39	511.74	855.80	778.15	77.65

Sl. No.	Name of the Districts	2017-18		2018-19		Total		Balance
		Release	Expenditure	Release	Expenditure	Release	Expenditure	
15	Kodagu	7.44	7.44	17.18	11.18	24.62	18.62	6.00
16	Dakshina Kannada	398.49	398.49	1194.38	1094.27	1592.87	1492.76	100.11
17	Udupi	1428.61	1428.61	298.21	333.53	1726.82	1762.14	-35.32
18	Haveri	39.73	39.73	868.97	660.33	908.70	700.06	208.64
19	Uttara Kannada	214.32	214.32	1398.15	1166.45	1612.47	1380.77	231.70
20	Dharwad	0.00	0.00	160.00	105.47	160.00	105.47	54.53
21	Gadag	1146.00	1146.00	393.43	388.18	1539.43	1534.18	5.25
22	Belagavi	2149.16	2149.16	2094.74	1594.01	4243.90	3743.17	500.73
23	Vijayapura	1677.36	1677.36	605.96	605.79	2283.32	2283.15	0.17
24	Bagalkote	1899.99	1899.99	1162.58	975.33	3062.57	2875.32	187.25
25	Bidar	1376.16	1376.16	607.35	286.90	1983.51	1663.06	320.45
26	Kalaburgi	446.25	446.25	417.65	175.27	863.90	621.52	242.38
27	Yadagiri	200.00	200.00	167.72	67.72	367.72	267.72	100.00
28	Raichur	1922.96	1922.96	341.10	266.88	2264.06	2189.84	74.22
29	Ballari	1245.17	1245.17	613.88	567.17	1859.05	1812.34	46.71
30	Koppal	1665.32	1665.32	420.66	420.66	2085.98	2085.98	0.00
	Total	25418.10	25418.10	18523.14	14215.61	43941.24	39633.71	4307.53

ANNEXURE-5

LAQ -1222

Grants released to the ULBs under 14th Finance Commission

Rs in Lakhs					
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಪಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)	2015-16 BG	12538.23	0	10887.43	1650.8
	2016-17 BG	16146.4	0	13355.46	2790.94
	2016-17 PG	4702.36	0	3591.12	1111.24
	2017-18 BG	18725.07	0	14179.54	4545.53
	2018-19 BG	11399	11399	185.34	11213.66
	Total	63511.06	11399	42198.89	21312.17
ನಗರಸಭೆ/ಮುರಸಭೆಗಳು	2015-16 BG	23158.23	0	19415.86	3742.37
	2016-17 BG	30166.58	0	24921.57	5245.01
	2016-17 PG	8259.12	0	5784.95	2474.17
	2017-18 BG	35005.58	0	24922.66	10082.92
	2018-19 BG	20061.54	20061.54	745.06	19316.48
	Total	116651.05	20061.54	75790.1	40860.95
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು/ಎನ್.ಎ.ಸಿ	2015-16 BG	5636.04	0	3594.61	2041.43
	2016-17 BG	8644.48	0	7248.77	1395.71
	2016-17 PG	1832.17	0	1277.03	555.14
	2017-18 BG	9664.7	0	6766.91	2897.79
	2018-19 BG	5381.91	5381.91	117.58	5264.33
	Total	31159.3	5381.91	19004.9	12154.4
2015-16 BG Total		41332.5	0	33897.9	7434.6
2016-17 BG Total		54957.46	0	45525.8	9431.66
2016-17 PG Total		14793.65	0	10653.1	4140.55
2017-18 BG Total		63395.35	0	45869.11	17526.24
2018-19 BG Total		36842.45	-	1047.98	35794.47
Grand Total		211321.41	36842.45	136993.89	74327.52