

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	852 (966)
ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	21-12-2021
ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																
ಅ)	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ (UDG) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p><b><u>ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಕ್ವಿಮಿಪ್)</u></b></p> <p>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದು ಎಂಟು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಂಚ್ - 2 (ಮಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th> <th>ನಗರ</th> <th>ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ</th> <th>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ %</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</th> <th>ಷರಾ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಹಾವೇರಿ</td> <td>ಬ್ಯಾಡಗಿ</td> <td>ಬ್ಯಾಡಗಿ</td> <td>61.52</td> <td>16-4-2016</td> <td>96.10</td> <td>61.52</td> <td>ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</td> </tr> </tbody> </table>	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಗರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ %	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	61.52	16-4-2016	96.10	61.52	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಗರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ %	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ											
ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	61.52	16-4-2016	96.10	61.52	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.											

**ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ)**

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ)ಯ ಪೌರಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2013 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
ಬೀದರ್	ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	29.75	29.1.2013	100%	28.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐಪಿ) ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐಪಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2008 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 24 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನಗರಗಳಾದ ಗೋಕಾಕ್, ಜಮಖಂಡಿ, ಇಳಕಲ್, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ದಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ ಬೀದರ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ (UGD) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 2022 ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆ)


ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು

**ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಕ್ವಿಮಿಪ್)**

ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ ಸಿಯು ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

	<p>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p><b>ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ)</b> ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p><b>ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐ‌ಪಿ)</b> ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಡಿಬಿ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ- 3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಇ)</p>	<p>ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ Sewage Treatment Plant (STP) ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ Sewage Treatment Plant (STP) ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p><b>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಕ್ವಿಮಿಪ್)</b> Sewage Treatment Plant (STP) ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p><b>ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ)</b> ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ Sewage Treatment Plant (STP) ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p><b>ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐ‌ಪಿ)</b> ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐ‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೇಲಿನ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸೋರುಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 213 ಯುಎಂಎಸ್ 2021

  
 (ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು  
 (ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)  
 ಪುರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ STP ಗಳ ವಿವರಗಳು LCQ : 852(966)

ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ				ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಪರಾ	
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)		ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು		ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
		ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ							
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ									
2016-17										
1	ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣ	-	1050.00	700.00	1750.00	3500.00	4.6 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
2	ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ	--	840.00	560.00	1400.00	2800.00	2.6 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ 0.2 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ	1) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಕೀನ : ಚರ್ಚ ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಾವರ. (ಉ.ಕ) ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 30/09/2014 ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಕೀನ : ಚರ್ಚ ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಾವರ. (ಉ.ಕ) ಕೆಳಗಿನ ಪಾಳ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 17/03/2016 ರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2) Writ Petition no. 103763/2016 (GM-TEN) ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ ಶೇಷಗಿರಿ ಮೇಸ್ತ, ಇವರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿರುತ್ತಾರೆ.	1) ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಲೀನ ನೀರನ್ನು ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು, ಧಾರವಾಡರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 128 ದಿನಾಂಕ: 15/04/2016 ರಲ್ಲಿ ಫರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2) ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂ. 103763/2016 (GM-TEN) ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ ಶೇಷಗಿರಿ ಮೇಸ್ತಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಆರ್ಟರ್ ದಿನಾಂಕ: 08.03.2021.	ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2017-18										
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.										
2018-19										
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.										
2019-20										

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ				ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೊರುಗಳು	ದೊರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ	
1	ಭಟ್ಟಳ ಪಟ್ಟಣ	--	15000.00	1000.00	4000.00	20000.00	3.00 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ 2.5 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ 1.5 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ						3.00 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣ	--	5715.00	381.00	1524.00	7620.00	3.5 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ 0.75 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಒಳಚರಂಡಿ ಶೂಳವ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ದಾಂಡೇಲಿ ಪಟ್ಟಣ	--	10256.00	1465.00	2930.00	14651.00	8 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ 0.5 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
<b>2020-21</b>								ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
<b>II ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ</b>									
<b>2016-17</b>									
1	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	--	2404.43	1602.95	4007.38	8014.75	5.80 MLD	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	--
2	ಸದಲಗಾ	1474.66	986.37	245.78	0.00	2706.81	3.72 MLD	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	--
<b>2017-18</b>								ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
<b>2018-19</b>								ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
<b>2019-20</b>									
1	ಬೆಳಗಾವಿ	7800	3120.00	4680.00	0.00	15600.00	70.00 MLD	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ತೆಕರಾರು ಇದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾವೆಯ ತೀರ್ಪು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ / ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಪೀಲು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಿಯೆಟ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
<b>2020-21</b>								ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
<b>III ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ</b>									
<b>2016-17</b>									
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಆಮ್ನತ್ ಮೂಲ ಅನುದಾನ)	7800.00	3120.00	4680.00	--	15,600.00	ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ-10 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಕೆಲಗೇರಿ ಕೆರೆ ಆವರಣ- 3 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ತೋಟನಕರೆ - 1 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ - 3 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ರಾಮನಗರ - 0.25 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಒಟ್ಟು 17.15 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	STP ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ				ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)		ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು	
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ-ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.)	838.00	335.20	502.80	--	1,676.00		ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
2017-18									
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
2018-19									
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
2019-20									
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
2020-21									
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
IV ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ									
2016-17									
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
2017-18									
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
2018-19									
1	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	--	624.00	41.60	166.40	832.00		ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 31.01.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ	--	485.46	32.36	129.45	647.27	0.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28-02-2022ರೊಳಗೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
2019-20									



ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ					ತಾಜ್ಜ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)		ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು	ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ	
1	ಸಂದಗಿ	—	6806.25	1815.00	453.75	9075.00	7.37 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ	—	—	ಸೇವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು 7.37 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಹಾಗೂ ಸೀವೇಜ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಾನ್ ಪೆಂಪಿಂಗ್ ಮಶೀನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
										ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.12.2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ 45 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಧಿಯು 02.12.2022 ರಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
2020-21							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.			
<b>V ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ</b>										
	%						ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ತಾಜ್ಜ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರ (ಅಮೃತ ಮೂಲ ಅನುದಾನ)	750.00	300.00	450.00	0.00	1500.00				
	ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ (ಅಮೃತ ಮೂಲ ಅನುದಾನ)	750.00	300.00	450.00	0.00	1500.00	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ತಾಜ್ಜ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ					ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಪರಾ
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)		ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೊರುಗಳು	ದೊರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ	
	ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ	-	570.71	380.47	951.18	1902.35	3.50 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		ಸೀವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ, ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು 3.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯು.ಎನ್.ಪಿ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೀವೇಜ್ ನಾನ್ ಶ್ವಾಂಗ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶೀನರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುವುಲದ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
<b>2017-18</b>										
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.										
<b>2018-19</b>										
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿ)	123.50	49.40	74.10	0.00	247.00	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ			ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ತಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ(ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ)	385.00	154.00	231.00	0.00	770.00	3.50 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		ಸೀವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಣೆ, ವೆಟ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶೀನರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 27.12.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
<b>2019-20</b>										
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.										
<b>2020-21</b>										



ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ /ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ				ತಾಜ್ಜ್ಕ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ	
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)		ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೊರುಗಳು		ದೊರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
	ಶ್ರೀ ಬೀಳ್ಕೂರ್ ಗುರುಬಸವ ಕಾಲೋನಿ(ಅಮೃತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿತಾಯ)	265.50	106.20	159.30	0.00	531.00				ಸೀವರ್ ನೆಟ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಣೆ, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ. ಡಿ.ಬಿ. ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ & ಡಿ.ಬಿ. ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ, ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಟಿ. ಯೂನಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೀವೇಜ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.12.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ತಾಜ್ಜ್ಕ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ					ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳು)	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು	ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ		
VI	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ									
	2016-17									
1	ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ (ಅಮೃತ್ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ)	7503.00	3001.20	4501.80	0.00	15006.00	13.88	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.07.2021 ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಬಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದ್ಯೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 7.00 - 10.00 ದ.ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ.	
2	ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ)	100.00	40.00	60.00	0.00	200.00	--	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2017-18							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2018-19							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2019-20							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2020-21							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
VII	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ									
	2016-17							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2017-18							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2018-19							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2019-20							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
	2020-21							ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		

ಅನುಬಂಧ-2

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ STP ಗಳ ವಿವರಗಳು LCQ : 852(966)

ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ						ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ
		ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ	ಕ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ವಂತಿಗೆ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು	ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ	
<b>2016-17</b>											
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ							ಇಲ್ಲ			
ಆ)	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ							ಇಲ್ಲ			
<b>2017-18</b>											
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ										
II	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಶೋರಾಪುರ	-	2600.00	-	-	-	2600.00	-	-	-	
ಆ)	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ							ಇಲ್ಲ			
<b>2018-19</b>											
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ							ಇಲ್ಲ			
ಆ)	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ							ಇಲ್ಲ			
<b>2019-20</b>											
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ										
I	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 4ನೇ ಹಂತ (1ನೇ ಫೇಸ್)	-	4065.00	2119.50	4945.50	3000.00	14130.00	25.00	-	-	
II	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಗಂಗಾವತಿ	-	733.09	488.73	1221.82	-	2443.64	14.00	-	-	
ಆ)	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ										
I	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 4ನೇ ಹಂತ (2ನೇ ಫೇಸ್)	7840.00	3136.00	4704.00	-	-	15680.00	20.00	-	-	
II	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ										
2	ಬೀದರ್	9574.84	3829.93	5744.90	-	-	19149.67	17.26	-	-	
<b>2020-21</b>											
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ										ಇಲ್ಲ
ಆ)	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ										
I	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಗಂಗಾವತಿ	2671.50	1068.60	1602.90	-	-	5343.00	-	-	-	
<b>2021-22</b>											
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ										ಇಲ್ಲ
ಆ)	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ										
I	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5422.00	2168.80	3253.20	-	-	10844.00	10.00 ಮತ್ತು 2.00	-	-	

ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ						ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (STP)ದ ವಿವರಗಳು			ಷರಾ
		ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ವಂತಿಗೆ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದ.ಲ.ಲೀ.)	ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು	ದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ	
II	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ										
2	ರಾಯಚೂರು	6294.50	2517.80	3776.70	-	-	12589.00	5.50	-	-	
III	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ										
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	5332.00	2132.80	3199.20	-	-	10664.00	27.00	-	-	27.00 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಯನ್ನು ಕೆ.ಯು.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ