

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

**148ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 346 (356)  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-12-2022  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷಗಳವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಉ)	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ:ಲೋಇ/1923/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ)



(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

LCR NO: 356  
ಅನುಬಂಧ-1

59

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6
1	ಮಂಡ್ಯ	2019-2020	91	11213.94	2799.21
2		2020-2021	93	4937.95	1702.02
3		2021-2022	69	4505.96	770.13
		ಒಟ್ಟು	253	20657.85	5271.36

ಅನುಬಂಧ-1

ಕೆಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

58

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6
<b>2019-2020</b>					
1	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25	8585.00	1146.58
2	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	15	943.75	757.19
3	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	19	570.10	434.79
4	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	12	237.47	95.64
5	ಮಂಡ್ಯ	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	14	225.57	178.52
6	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	1	22.05	15.47
7	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-06-422 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು	3	180.00	145.48
8	ಮಂಡ್ಯ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1	250.00	25.54
9	ಮಂಡ್ಯ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	1	200.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	91	11213.94	2799.21
<b>2020-2021</b>					
1	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4	2240.00	0.27
2	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	12	687.73	500.60
3	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	13	333.56	213.49
4	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	9	212.37	148.64
5	ಮಂಡ್ಯ	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	37	1123.81	752.68



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6
	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 2ನೇ ಹಂತ	2	75.00	0.00
6	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	8	115.48	61.40
	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	8	150.00	24.94
		ಒಟ್ಟು	93	4937.95	1702.02
<b>2021-2022</b>					
1	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-154 ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5	2290.00	100.43
2	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	4	90.72	0.00
3	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	2	5.59	0.00
4	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	38	1797.47	591.99
5	ಮಂಡ್ಯ	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	5	158.53	27.13
6	ಮಂಡ್ಯ	3054-04-337-0-10-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	8	150.96	49.88
7	ಮಂಡ್ಯ	3054-04-337-0-10-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	7	12.69	0.70
		ಒಟ್ಟು	69	4505.96	770.13
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	253	20657.85	5271.36

ಅನುಬಂಧ-2

56

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪೀಠ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	5054-04-337-0-01-154 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರಲ್ಲಿ ಹನಕೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಿಹಳ್ ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	100.00	0.00	ಪರತ್ತು ಬದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-154 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹನಕೆರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಮುದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	100.00	0.00	ಪರತ್ತು ಬದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
	3	5054-04-337-0-01-154 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರ ಮಾರ್ಗೋದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಲೇಟ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ 21ನೇ ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರ-ಹೊನ್ನಗಿಳಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	150.00	0.00	ಪರತ್ತು ಬದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
	4	5054-04-337-0-01-154 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	150.00	0.00	ಪರತ್ತು ಬದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	500.00	500.00	0.00	
	5	5054-04-337-0-01-154 ಮುದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನಗಿಳಿ, ಬೊಟ್ಟಂಕೆಲಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚೂರು, ಅಂಕನಾಳವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	495.00	0.18	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್‌ಡ್ಯೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
	6	5054-04-337-0-01-154 ಮುದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ವಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಲಿಂಗವರೂರು, ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಲಕ ಹೊನ್ನಗಿಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 2 ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	400.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್‌ಯುಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	895.00	895.00	0.18	

Sl. No.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
7	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹಬ್ಬಾಳು ಪೋ. ಅಕ್ಕಿಹಬ್ಬಾಳು, ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಮುಲ್ಲಾಪುರ, ಜೈನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಜಕೋಳಲು, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ವಜ್ರಗುಂಡಿ, ಅಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು, ಆಲಂಬಾಡಿ, ಬಸವಹಳ್ಳಿ, ಗುರುಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಐವನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸಹಳ್ಳಿ, ದೀಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೀದಿಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಮುದ್ರೆ, ಮುದುಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗರಮುದ್ರೆಹಳ್ಳಿ, ಮಂಜೇವೀಡು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಕ್ಷಿಬೀಡು, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂದಿಗರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂದಿಗರೆ, ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀನಾಥಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಬೋಲೆಕಾವಲು, ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ, ಅಂಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸುವಹಳ್ಳಿ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಖಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ).	475.00	475.00	214.65	ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಗುರುಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಪಾಗೂ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಬೆರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬಾಳು, ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಮುಲ್ಲಾಪುರ, ಜೈನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಜಕೋಳಲು, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ವಜ್ರಗುಂಡಿ, ಅಲಂಬಾಡಿ ಐವನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸಹಳ್ಳಿ, ದೀಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೀದಿಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಮುದ್ರೆ, ಮುದುಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗರಮುದ್ರೆಹಳ್ಳಿ, ಮಂಜೇವೀಡು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಕ್ಷಿಬೀಡು, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂದಿಗರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂದಿಗರೆ, ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀನಾಥಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಬೋಲೆಕಾವಲು, ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ, ಅಂಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಖಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ).
8	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕನಕಾ ಪೋಲೀಸ್, ಅಗ್ರಹಾರಪಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟಿ, ಅರಬೀವಿನಹಳ್ಳಿ, ದೊಮ್ಮೆಪಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಿಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಯನಹಳ್ಳಿ, ನಗರಿಯ, ವಳಗರೆಮೇಣ, ಅರಬೀವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯೂರು, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ವಿ.ಕಾವಲು, ಬಂಡಿಪೋಳಿ, ಕುಪ್ಪಳಿ, ಅತ್ತೀಪುರ, ದಿಲ್ಲೂರಾಪುರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಕೊಪ್ಪಲು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಹಂಪರಪುರ, ಕತ್ತರಪಟ್ಟಿ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕೇಪಾಳನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗವಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹರೀಶಲ, ಕಾಡುಮೇಣ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಖಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	470.00	470.00	94.69	ಅಗ್ರಹಾರಪಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟಿ, ವಳಗರೆ ಮೇಣ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಕರಪುರ, ಕತ್ತರಪಟ್ಟಿ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಯನಹಳ್ಳಿ, ನಗರಿಯ, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ವಿ.ಕಾವಲು, ಬಂಡಿಪೋಳಿ, ಕುಪ್ಪಳಿ, ಅತ್ತೀಪುರ, ದಿಲ್ಲೂರಾಪುರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಕೊಪ್ಪಲು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಹಂಪರಪುರ, ಕತ್ತರಪಟ್ಟಿ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕೇಪಾಳನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗವಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹರೀಶಲ, ಕಾಡುಮೇಣ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಬೆರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

54

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
9	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ಪಾ, ಶನಿಗಾ ಹೋಬಳಿ, ಬೋಲಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಳ, ಚಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಠರಪುರ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಗಾಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಮಾಣಿಪಳಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ದೊರೆನಹಳ್ಳಿ, ವಡಕಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಕಾಪುರಹಳ್ಳಿ, ದಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ದಿದರಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಪ್ಪಲು, ಮಾರ್ಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ಕಂಪಕೋಪ್ಪಲು, ಕಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಪುನುಕರಕೋಪ್ಪಲು, ಗೊಲ್ಲರಕೋಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆಕೋಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾನಹಳ್ಳಿ, ಬುಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕರೋಟೆ, ಕಂದನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಾಪುರ, ಮಾಣವಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಧುಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	475.00	32.52	ದಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಪ್ಪಲು, ಮಾರ್ಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ಕಂಪಕೋಪ್ಪಲು, ಕಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಪುನುಕರಕೋಪ್ಪಲು, ಗೊಲ್ಲರಕೋಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕರೋಟೆ, ಕಂದನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಾಪುರ, ಮಾಣವಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಧುಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ಪಾ, ಸಂತೇಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಹೋಟುಳ, ಅಪಾಲಯ, ಚಿಕ್ಕೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಅತ್ತಿಗುಡಿ, ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಚಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಬೆಡಲಹಳ್ಳಿ, ಖಾರಕೋಪುರ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕವೇಶ್ವರನಗರ, ಕೊರಟಕೆರೆ, ಕುಂದೂರು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಯರಾವಳ್ಳಿ, ಅದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ದಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಮುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಮೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿ, ಹಲಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕನಂಪ್ರ, ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗೋಡಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿಕೋಪ್ಪಲು, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಅಮಚಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಕೊಪ್ಪಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಾರನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಪಾಗಿನಕೆರೆ, ಚೊತ್ತನಪುರ, ಕೈಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಹಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾರಂಗಿ, ಶಾರ್ಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	475.00	71.25	ಸಂತೇಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಪವನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ, ಉಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪಲು, ಕೋಟಗಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಜಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಗಿನಕೆರೆ, ಸಾರಂಗಿ, ಶಾರ್ಹಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೈಗೋಳಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಶ್ವಂತನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕನಂಪ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಜಿ.ಮೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಅದಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಗೋವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಶಾಖಾಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಕಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
11	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣಿ ಕಾ. ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣಿ ಪಿ.ಎಚ.ಎ. ಆನೆಗೊಳ. ಅಂತಿಮೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮೂಲನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕನೂರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹಮ್ಮಿಗೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರನಕೋಪ್ಪುಲು, ರೇವರಹಳ್ಳಿ, ವಾಣಹಳ್ಳಿ ಕೋಪ್ಪುಲು, ಏನೋರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಲೇಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲು, ಸಾಸಲುಕೋಪ್ಪುಲು, ಯಲಾಪಹಳ್ಳಿ ಕೋಪ್ಪುಲು, ಯಲಾಪಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳನಕೆರೆ, ಕೆಕ್ಕೇರಿ, ಸೋಳನೂರು, ಬಾವನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗೆನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸನೂರು, ಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ತೊಳಸಿ, ಆರೇನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲೂರ ಹೊಸನೂರು, ಕ್ಯಾಣನಹಳ್ಳಿ, ಉಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗದ್ದೆಹೊಸನೂರು, ವಜ್ರರಹಳ್ಳಿ, ಚಿವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ಈಜಲಗುಡ್ಡೇಕಂಬಲು, ಗಾಣರಹಳ್ಳಿ, ಗೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಗೂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಮೋಡುನೂರು, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರಕೋಪ್ಪುಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಾಖಾಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ)	475.00	475.00	89.79	ಆನೆಗೋಳ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮೂಲನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕನೂರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹಮ್ಮಿಗೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರನಕೋಪ್ಪುಲು, ರೇವರಹಳ್ಳಿ, ವಾಣಹಳ್ಳಿ ಕೋಪ್ಪುಲು, ಏನೋರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಲೇಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲು, ಸಾಸಲು ಕೋಪ್ಪುಲು, ಯಲಾಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಳನೂರು, ಗುಡೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಮೋಡುನೂರು, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರ ಕೋಪ್ಪುಲು, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳನಕೆರೆ, ಎಂ.ಹೊಸನೂರು, ಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ತೊಳಸಿ, ಆರೇನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲೂರಹೊಸನೂರು, ಗದ್ದೆಹೊಸನೂರು, ವಜ್ರರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣಿ ಕಾ. ಬೂವನಕೆರೆ ಹೋ. ಬಸ್ತುಹೊಸಕೋಟೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಲಗೇರಪುರ, ಅಟ್ಟನೈ, ಹೊನ್ನೇಮುನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಬಾವನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಕೋಪ್ಪುಲು, ಬಿ.ಬಿ.ಕೋಪ್ಪುಲು(ಹೊಸ), ಬೂವನಕೆರೆ, ಕೆರೆಮೆಗಲಕೋಪ್ಪುಲು, ಕೇಳನಕೋಪ್ಪುಲು, ಹೋದೂರು, ರಂಗನಾಥಪುರ, ವಿಜಯಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿಕೋಪ್ಪುಲು, ಗಂಜೇಗಿರೆ, ಗಂಜೇಗಿರೆ ಕೋಪ್ಪುಲು, ಹೊಸಮಾದಿನಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕುರಬಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಬಸ್ತಿ, ಮರಟಿಕೋಪ್ಪುಲು, ಮಾದಿನಕೆರೆ, ಮುಮಗೆರೆ, ಕಾಣನಹಳ್ಳಿ, ವರಹನಾಥಕೋಪ್ಪುಲು, ಬಲ್ಲಾಣಕೆರೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಟಹೊಸನೂರು, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ, ಚೇಳನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳನಹಳ್ಳಿ, ವಾಣಹಳ್ಳಿ, ತಗಡೂರು, ವೆಂಕಟರಾಜಪುರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಣೇನೋಡನಕೋಪ್ಪುಲು, ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ಮುತ್ತಿಣ್ಣು, ಕಿ.ಡಿ.ಹಿ.ಕೋಪ್ಪುಲು, ವಿಠಲಾಪುರ, ವಡಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಾಖಾಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ)	475.00	475.00	64.72	ಬಿ.ಬಾವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಲಕುಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ವಿಠಲಾಪುರ, ಕೇಳನಕೋಪ್ಪುಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಬಿ.ಕೋಪ್ಪುಲು, ಬಿ.ಬಿ.ಕೋಪ್ಪುಲು (ಹೊಸ), ಹೊಸಮಾದಿನಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಣ್ಣು, ಕಿ.ಡಿ.ಹಿ.ಕೋಪ್ಪುಲು, ವಡಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ, ಹೋದೂರು, ರಂಗನಾಥಪುರ, ವಿಜಯಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ವಾಣಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಗಡೂರು, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಪ್ಪುಲು, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುರಾಜ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚ)
13	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೀಳನರ ಹೋ. ಬ್ಯಾಲಾಪುರ, ಭೈರಾಪುರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಕಾಗೇಬೀದಿ, ಕರ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಮೈಲಾಪುರ, ರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ, ವಸಂತಪುರ, ಲಾಗುರಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಮಂಜನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಕ್ಕೋಟನಹಳ್ಳಿ, ಉಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಗುರುಗನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಮರಡಹಳ್ಳಿ, ನದಿಲುಪಾಳನಹಳ್ಳಿ, ಕಿ.ದಿ.ಮಂಜನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಾಪಟ್ಟಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೀಳನರ, ಕೀಳನರಕೊಪ್ಪಲು, ಕೀರಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ, ಮುನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಮೂಲನಹಳ್ಳಿ, ಶಿಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೀಳನರಕೊಪ್ಪಲು, ಸಿಂಧುಪಟ್ಟಿ ಮುರುಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಉಯ್ಯೋನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಜನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಜಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಚಿಲ್ಲೂಗರೆ, ರಾಜೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡನೂರು, ಹಾಳನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಪಿ.ನೋಡುಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮುಲ್ಲೋಳಹಳ್ಳಿ, ರಂಗೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	485.00	485.00	32.24	ಮೈಲಾಪುರ, ಕರ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೀಳನರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ ಕನಕಾ ಹೋ, ಸಾಧುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	20.00	14.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ ಕನಕಾ ಹೋ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	20.00	16.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	3370.00	3370.00	630.40	
16	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ.ಸೋ.ಇ:19-ಬಿಎಫ್.ಎ:2019 ರಿ:26-2-2019	150.00	150.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00	50.00	
17	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡನಪುರ ತಾ:- ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ಬೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ.ಸೋ.ಇ:19-ಬಿಎಫ್.ಎ:2019 ರಿ:11-02-2019	170.00	170.00	200.44	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡನಪುರ ತಾ:- ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ.ಸೋ.ಇ:19-ಬಿಎಫ್.ಎ:2019 ರಿ:11-02-2019	495.00	495.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಕೋದ್ದೇಶ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
19	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ- ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಮೇಲೂರೋಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಸು: 2.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯೋಗೇಶ್ವರಹಿಂಪನೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ. ಸಂಯೋ.ಇ:19:ಬಿಎನ್ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	125.00	125.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ- ಪಾಂಡವನೂರದಿಂದ ಚಿವುರುಳೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವರ್ಗದ ಕೆಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ-ಬಾಗಕಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ-ಬೀದಿ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸು: 1.76 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸು: 15.45 ರಿಂದ 16.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ. ಸಂಯೋ.ಇ:19:ಬಿಎನ್ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	495.00		ಕಾಂಬಲೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ-ಕೇವೇಶಿಂಪನೂರು ಮತ್ತು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ) ಸಂಯೋ.ಇ:19:ಬಿಎನ್ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	495.00	130.63	ಕಾಂಬಲೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ- ಬಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಗೂ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ) ಸಂಯೋ.ಇ:19:ಬಿಎನ್ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	495.00		ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದೇಕಾಣಿದೆ.
23	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ- ಹೊಸಕಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ) ಸಂಯೋ.ಇ:19:ಬಿಎನ್ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	495.00		ಸಿ.ಸಿ ಕೆರಂಜಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 0.60ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ-ಕೇವೇಶಿಂಪನೂರು, ಸಣಬ, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಣಬಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ) ಸಂಯೋ.ಇ:19:ಬಿಎನ್ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	200.00	200.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪಾಂಡವನೂರ ಕಾಂ-ಚಿವುರುಳೆ - ಬೂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚತುರ್ವಕ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ. ಸಂಯೋ.ಇ:20:ಬಿಎನ್ಎ:2019 (ಇ-ಕೆಳಕೆ) ದಿ:27-05-2019.	700.00	700.00	134.93	ಕಾಂಬಲೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	3670.00	3670.00	466.00	
		ಒಟ್ಟು	8585.00	8585.00	1146.58	
2	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವರಿ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮರಿಯನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸು: 9.17 ರಿಂದ 9.32 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸು: 9.47 ರಿಂದ 10.10 ಕಿ.ಮೀ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	59.00	59.00	47.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಕ	ವಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೋಧ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ಬೆಡ್ಜ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
2	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೇರೂಡಿ, ಮಾರಕಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗರೆ, ಮುಳವಳ್ಳಿ, ನಾಗವಡೂಡಿ, ನಿಲುವಾಗಲ, ಎನ್.ಕೋಡವಳ್ಳಿ, ಅರೇಲ್ಲೂಡೂಡಿ, ಕೀಳಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣದೊಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ತಿರಂಗೂರು, ಬೆಳ್ಳವೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡ್ಲೆ, ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬೋಳೂರೆ, ತರಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ಸಂಬಳಗೂಡು ರಾ.ಪೆ.-84 ಸೇರುವ ಬೆಲ್ಗು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡರೂಡಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಬರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	12.63	12.63	10.31	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	71.63	71.63	57.47	
3	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪವಕೆಮರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	93.71	93.71	69.29	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪವಕೆಮರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 30.94 ರಿಂದ 31.36 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ.	17.30	17.30	12.5	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಳ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಣಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.0.00 ರಿಂದ 3.008.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	74.00	74.00	52.57	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಕೋಟನಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.3.00 ರಿಂದ 4.008.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	50.00	37.12	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	235.01	235.01	171.48	
7	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಯೋನೀನಹಳ್ಳಿಗೇರ್ಡಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.65 ರಿಂದ 8.00ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	98.00	98.00	74.87	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇರ್ಡ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.00ರಿಂದ 5.50ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	75.00	53.88	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:7.008ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	19.98	19.98	15.15	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಕಾರಗರೆ, ಬೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:6.00 ರಿಂದ 8.008ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	60.00	41.81	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	252.98	252.98	185.71	
11	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಕೊಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಬನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.15.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	160.00	160.00	152.96	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	
12	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ಆರ್.ನೇತೃ ಕಾ. ಹೊಸಹೊಸಲೂ-ಬೋಧನಾಕಟ್ಟು-ವಿವರಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯು 7.00 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	32.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
13	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ಆರ್.ನೇತೃ ಕಾ. ಕಟ್ಟಡ-ಯೋಜನಾ-ವಿವರಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯು 7.150 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	84.88	84.88	75.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	294.88	294.88	260.57		
14	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಹೊಸಲೂ, ಆಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯರಿಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ (ಬಿ.ಎಂ.ಹೊಸಲೂ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯು ಸರಾಸರಿ: 2.13 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.72	26.72	20.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	26.72	26.72	20.92		
15	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಪಾಂಡುಪುರ ಕಾ. ಪಿ.ಪಿ-ಪಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದಿಪುರವು - ಶಂಭೋವನಕಲ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಿಮರೇ. ಮಗ್ಗುಲೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗುಲೆ - ಕನಕನವರೂಪ ಕೆಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	62.53	62.53	61.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	62.53	62.53	61.04		
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	943.75	943.75	757.19		
3	1	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ ಚಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.05	38.05	30.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ ಚಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.80	8.80	7.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿತ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	46.85	46.85	38.02		
	3	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ( ಸಾಡ್ಲಿ ) ಕೂಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	7.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	4	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಪಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮುಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	21.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	5	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಪಿ. ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	22.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	6	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಸೇವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಳವಳ್ಳಿ ಅಂಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	89.51	89.51	53.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	159.51	159.51	105.91		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಕೋಪಿಣಿ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
7	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನ್ನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೇಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	50.00	41.78	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನ್ನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಎತ್ತಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	40.00	40.00	32.81	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಮನೆ ಶ್ರೀಸ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಕಳವು ಹೋಬಳಿ ದೇವಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	36.71	36.71	32.35	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	126.71	126.71	106.94	
10	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೆಬಾಚಣ್ಣ ಹೋ. ಸಂತೆಬಾಚಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	20.00	13.99	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕಣಕೆರೆ ಹೋ. ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	20.00	15.67	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹೀಳನರೆ ಹೋ. ತೆಂಡೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	20.00	15.56	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹೀಳನರೆ ಹೋ. ಬ್ಯಾಲವೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	20.00	15.94	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೆಬಾಚಣ್ಣ ಹೋ. ನಾಡಾಯಾಚಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ದಾಳದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	30.00	22.94	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಳವು ಹೋ. ವಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	20.00	14.40	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ. ದೀರುಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	16.00	16.00	13.73	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	15.27	15.27	10.91	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	161.27	161.27	123.14	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸ್ಥಳ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	
18	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೊರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.14	17.14	12.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	17.14	17.14	12.53		
19	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಪಾಂಡನವರ ಪಾ: ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	58.62	58.62	48.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	58.62	58.62	48.25		
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	570.10	570.10	434.79		
4	1	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮುರಗೋಡನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	13.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.55	4.55	3.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	24.55	24.55	16.95		
	3	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಕ್ಕೇರಿಕೊಡವದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
	4	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.64	19.64	14.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	39.64	39.64	14.41		
	5	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಲವೇರನಹಳ್ಳಿ (ಗಂಗಾಧರನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	59.12	59.12	0	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
		ಒಟ್ಟು	59.12	59.12	0.00		
	6	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ದಾಸ್ತೇಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಯಕರ ಜನಾಂಗದ ಜೀದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	16.00	11.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	7	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಾ. ಸಂತೇಬಾಹಳ ಹೋಬಳಿ ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	5.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	8	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಾ. ಅಕ್ಕಿಹಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಕ್ಕಿಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	16.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



46

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಕೋದ್ದೇಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
9	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಚಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಲೆ ಹಾ, ಬೂಕನೇರಿ ಹೋ, ಪರವನಾಥಪುರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಸಂಪರ್ಕಮಾಡುವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	16.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
10	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಚಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಲೆ ಹಾ, ಕವಣಾ ಹೋ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಸಂಪರ್ಕಮಾಡುವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.10	16.10	6.47	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ಮಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆ ನೀಡಲು ತೆಲಪಾಲೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	82.10	82.10	56.65		
11	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಚಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.44	10.44	7.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	10.44	10.44	7.63		
12	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಚಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಶಾಂತವನುರ ಹಾ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.62	21.62	0	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	21.62	21.62	0.00		
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	237.47	237.47	95.64		
5	1	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	6.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	13.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	3	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	8.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	4	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	11.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	5	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	11.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	6	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಂದರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	7.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	7	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	12.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	8	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಂಬನುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	15.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಕೋಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಪ)	
1	2	3	4	5	6	7	
9	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿ ಉಪಯೋಗಣೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಬಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	16.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
10	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿ ಉಪಯೋಗಣೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಗವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	15.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
11	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿ ಉಪಯೋಗಣೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೋಡೆಗೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	11.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿ ಉಪಯೋಗಣೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾಣನಮುತ್ತ ತಾಲೀಕಲ್ (ಕಿನ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	16.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
13	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿ ಉಪಯೋಗಣೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಸವಗೋಡೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	15.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
14	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಿ ಉಪಯೋಗಣೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಿ.ಬಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಧ್ಯಾ ಪೀಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.57	15.57	14.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	225.57	225.57	178.52		
6	1	5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಗಣೆಯಡಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಡಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸೋಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರ್ಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.05	22.05	15.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	22.05	22.05	15.47		
7	1	5054-04-337-0-06-422 ಅಮೃತಸಿಂಹ ಪಾಕಿಗಳ ಉಪಯೋಗಣೆ ಮತ್ತು ಖುಡಕಟ್ಟು	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇವಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	60.00	46.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-06-422 ಅಮೃತಸಿಂಹ ಪಾಕಿಗಳ ಉಪಯೋಗಣೆ ಮತ್ತು ಖುಡಕಟ್ಟು	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇವಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	60.00	44.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	120.00	120.00	91.28		
	3	5054-04-337-0-06-422 ಅಮೃತಸಿಂಹ ಪಾಕಿಗಳ ಉಪಯೋಗಣೆ ಮತ್ತು ಖುಡಕಟ್ಟು	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	60.00	54.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	60.00	60.00	54.20		
		ಒಟ್ಟಾರ್	180.00	180.00	145.48		

(44)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	
8	1	4059-80-051-0-32-386 ಪ್ರಾಯಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ಸೆಕ್ಷನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಯಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.00	250.00	25.54	ನಿಲಮಹಡಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಛಾವಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9			250.00	250.00	25.54		
9	1	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಂಜು ನಗರದ ಮಂಜು ಪರಿವಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 6 ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.00	ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಲಮಹಡಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಛಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಲ್‌ನ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನಿಲಮಹಡಿಯ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	200.00	200.00	0.00		
		ನಿವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು	11213.94	11213.94	2799.21		



ಅನುಬಂಧ--2

43

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ವರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕದಗಾರ್ ಗೊಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	180.00	180.00	0.000	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಯಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಡುಕೊತ್ತನ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.30 ರಿಂದ 6.40ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	0.000	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	380.00	380.00	0.000	
	3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00	1000.00	0.270	ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1000.00	1000.00	0.270	
	4	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 2/15ನೇ ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ-ಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಫೇವರಿಬ್ ಫಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ) ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ.2.00 ರಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	860.00	860.00	0.000	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
			ಒಟ್ಟು	860.00	860.00	0.000	
			ಒಟ್ಟು	2240.00	2240.00	0.270	
2	1	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.50 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	57.00	57.00	56.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

21

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಜರಾ (ವಸ್ತುತ ಹಂತ)
8	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಸಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:3.00 ರಿಂದ 3.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	86.36	86.36	60.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	176.36	176.36	124.370	
9	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	124.27	124.27	85.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ32.80 ರಿಂದ 33.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.73	97.73	64.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	222.00	222.00	150.700	
11	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂದಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.85 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.17	26.17	16.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	26.17	26.17	16.88	
12	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ:- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ-ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 0.90 ರಿಂದ 1.05 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ - ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ - ಕದಲಗೆರೆ-ದೊಡ್ಡಿಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಗರುಡಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.92	26.92	18.66	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	26.92	26.92	18.660	
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	687.73	687.73	500.600	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
3	1	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	28.00	20.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೇದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗೇರಿ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಕಲ್ಲೂರೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳನಾಟು, ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯನವನಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಲೆ, ಕೆ. ಮಲ್ಲಗೆರೆ, ಬೋಳಾರ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ಸಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-84 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೌಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.55	7.55	5.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	35.55	35.55	26.000	
3		5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯತ್ನಂಬಾಡಿಗೆ ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ ಬೆಳತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.890 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	33.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಬಿಸೋಮತೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.53	45.53	33.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	95.53	95.53	67.190	
5		5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಸಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	11.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಸಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	11.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕನೀರ್ಷಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
7	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ವಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಣೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.26	6.26	3.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	46.26	46.26	27.170	
8	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	20.00	12.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಳಗೆರೆಮೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.96	16.96	0	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಲನೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	10.37	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಹುಳಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.39	47.39	29.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	99.35	99.35	52.020	
12	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.22	14.22	8.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	14.22	14.22	8.980	
13	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗಲೆ-ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.05 ರಿಂದ 1.30 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.65	42.65	32.13	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	42.65	42.65	32.130	
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	333.56	333.56	213.490	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂತ)	
4	1	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.23	14.23	9.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.15	3.15	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	17.38	17.38	11.530	
	3	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಣಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	14.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	4	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಹೊಸುರು ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	27.65	27.65	20.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	5	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಿ.ಬಸಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	7.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	57.65	57.65	41.690	
	6	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	61.26	61.26	45.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			ಒಟ್ಟು:	61.26	61.26	45.180	
	7	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.44	30.44	20.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
	8	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.02	24.02	16.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	54.46	54.46	36.400	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
9	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಪಾಂಡವಪುರ ಹಾ: ಸೀತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	21.62	21.62	13.84	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು:	21.62	21.62	13.840		
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	212.37	212.37	148.640		
5	1	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ಹಾ: ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	21.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ಹಾ: ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	0	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಿಟೈನಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	3	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ಹಾ: ಹೊನ್ನಗಲ್ಲಿಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.97	21.97	18.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	4	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ಹಾ: ಆಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	14.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	121.97	121.97	53.970		
	5	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಾರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಬ್ಬಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	19.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
6	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರತೀನಗರದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	38.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	40.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಕಾಲೋನಿಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.95	28.95	22.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2.ಟಿಪ್ಪು	138.95	138.95	120.300	
9	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	7.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	10.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮಕೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	7.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
12	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಪೋಲಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	7.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಬಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	20.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	22.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೋಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	15.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	4.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.00	18.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.00	18.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಚಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
19	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗರೀಬಿ ಸ್ಕೆಮ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	17.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸುನಿದೂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.40	14.40	10.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾರೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	19.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	250.40	250.40	180.320	
22	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	108.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಭೂಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾರೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಸುರ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾರೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.40	56.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	136.40	136.40	108.250	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
25	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೋದೂರು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	142.86	142.86	129.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	142.86	142.86	129.530	
26	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	13.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗುವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಬಿದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	13.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.60	11.60	8.76	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.55	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ರಂಗದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	10.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಸುಧಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
31	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಳೆಗಾಲ ಬೋರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆಬಾಡುಗಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	13.51	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೀದಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	6.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹುಲೈರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದವ್ವನ ಮನೆವರೆಗೆ)	15.00	15.00	10.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	13.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	10.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	161.60	161.60	107.630	
36	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಣಿಕ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150(ಎ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	12.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
37	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೇಮನು, ಚಂದಗಾಲು, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	151.63	151.63	39.77	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	171.63	171.63	52.680		
		ಒಟ್ಟಾರೆ	1123.81	1123.81	752.680		
2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 2ನೇ ಹಂತ							
1	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೆ ಊರು) ಮಂಡ್ಯ- ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.00		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
			25.00	25.00	0.000		
2	5054 -04-337-0-01-422 - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
			50.00	50.00	0.000		
		ಒಟ್ಟಾರೆ	75.00	75.00	0.000		
6	1	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋ: ಅನಸೋಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರ್ತಿನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.73	8.73	6.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	8.73	8.73	6.640		
	2	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.82	8.82	6.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	8.82	8.82	6.720		



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
3	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.95	7.95	5.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	7.95	7.95	5.770	
4	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.26	13.26	10.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	13.26	13.26	10.410	
5	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ನಿಹರಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.17	31.17	0.38	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	31.17	31.17	0.380	
6	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲ್ವೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	10.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ಸೊಸೈಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.87	10.87	8.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	25.87	25.87	18.570	
8	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 1ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಧ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಬೂಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.68	19.68	12.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	19.68	19.68	12.910	
		ಒಟ್ಟಾರೇ	115.48	115.48	61.400	
1	5054-04-337-0-01-423- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
2	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂತೇಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಅನುವಿನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	6.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	6.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಬಾಮಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕ್ಷಿದೇವು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	12.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00	24.940	
		ನಿವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು	4937.95	4937.95	1702.020	

ಅನುಬಂಧ-2

2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

98

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಫರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕದಗಾರ್ ಗೂಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	180.00	180.00	1.960	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಾರಿಷ್ಟ್ಯಯಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಯಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಡುಸೊತ್ತನ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.30 ರಿಂದ 6.40ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	1.200	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00	1000.00	75.270	ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 2.40ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
	4	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಅಂಚೆ ಕಲೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	22.000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
5	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 2/15ನೇ ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ-ಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಫೇವರಿಜ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ) ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ.2.00 ರಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	860.00	860.00	0.000	ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ:47/2022-23, ದಿ:22-04-2022ರಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಮರಗಳು ತೆರವುಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
		ಒಟ್ಟು	2290.00	2290.00	100.430	
2	1	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿರಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.25	10.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಹದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಗದ್ದೇಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	57.31	57.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	3	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.] ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ವಳಗೆರೆಮಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.56	15.56	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಕೀಡಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	
4	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.60	7.60	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು	90.72	90.72	0.000		
3	1	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.70	0.70	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.89	4.89	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಒಟ್ಟು	5.59	5.59	0.000		
4	1	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಪಸಂಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.08	24.08	17.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೇಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆ . ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಕುಟದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವಿ.ಸಿ.ನಾಲಾ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಸುವ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಮರಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.00	97.00	18.74	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪರಿಚಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ಪೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
3	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹಂಚಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ಅನಸೂನಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	96.72	96.72	55.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಿರಗಂದೂರು ಮೂಲಕ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.30	23.30	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	34.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಬೆಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	34.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಪೆಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.47	26.47	19.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಅರಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	15.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



24

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
9	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	10.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಮಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	21.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	20.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	12.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ನಡಕಲಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	35.00	23.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.16	35.16	24.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ಬೆಡ್ಜ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
16	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊದಲಯ್ಯವೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	7.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	45.00	9.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	23.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.00	18.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	13.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕನವೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.00	2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
22	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	22.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

22

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಬಾಹ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
23	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪಾಂಡನವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಸುಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾಗವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	114.74	114.74	0.00	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಪುರ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ, ಮುಖೇನ ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ - ಹೊಳಲು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	136.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು-ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಮುಂಪಾಂತರ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ-ಮೊಳ ಗರೀಬ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	0.42	2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
26	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	5.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಕೆ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	20.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	5054 -04-337-0-01-422 -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮದ್ದೂರು ತಾ ಶಿಂಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	25.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೊಕ್ಕಸ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
6	3054-04-337-0-10-423- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಓ)	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೋಲಿಗರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.43	3.43	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
7	3054-04-337-0-10-423- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಓ)	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.16	2.16	0.00	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟಾರದ	12.69	12.69	0.700	
		ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	4505.96	4505.96	770.130	

ಅನುಬಂಧ-3

16

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮಳವಳ್ಳಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಒಟ್ಟು
1	2019-20	28.73	199.82	7.86	41.20	911.78	99.96	47.27	1336.62
2	2020-21	239.93	1064.30	190.64	237.84	487.25	31.92	21.78	2273.66
3	2021-22	313.93	154.39	153.35	66.73	333.45	54.53	30.82	1107.20
	ಒಟ್ಟು	582.59	1418.51	351.85	345.77	1732.48	186.41	99.87	4717.48

ಅನುಬಂಧ-1  
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗೋಳಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 346(356)

HOA : 5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ			ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ
					2019-20	2020-21	2021-22		
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	Improvements to Aswalu village to Yalachanahalli road Chainnage Km.0.00 to 3.50 Job No.CRF KNT-207-18-1860	0.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	65.26
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	Improvements to road joining SH-17 to Muthathi via guthalu, Bharathinagara from Km.7.12, 16.30 to 21.00 & 26.5 to 30.00.Job No.CRF-KNT-2016-17-2001	0	18.6	136.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	Improvements to road from K.R.pet to Bandihole Road from km 0.00 to 10.00 in K.R.pet taluk Mandya District CRF-KNT- 2016-17-2021 Dated 02.11.2016	125	130.22	100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	CRF Package.15B Improvement of Road from Sindaghatta to join Settinayakana Koppalu from 0.00 to 2.70 Km in K.R.Pet Tq.Job No.CRF-KNT- 2016-17-2061	0	6.4	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	CRF Package.15C Improvement to from Akkihebbalu Railway Station to Somanathapura Bukanakere via Modur to join SA road from Km 0.00 to 3.00 in K.R.pet Taluk Mandya District. CRF-KNT- 2016-17-2062	0	1.28	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	CRF Package.15D Improvement to from Akkihebbalu Halambad Gudulu via BB-BT road from Km 0.00 to 3.00 in K.R.pet Taluk Mandya District.CRF-KNT- 2016-17-2063	0	1.62	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	Improvement of Road from S.A. Road to join Sindaghatta via Seelanere Road from Ch.0.00 to 3.25 in K.R. Pet Tq.CRF-KNT- 2016-17-2064 Dated 02.11.2016	49	50	85.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0



8	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	Improvements to from Bengaluru Bandipura road to join Bilikere-Tharikere road via Kattakyathanahalli, Somanahalli road Ch.60.00 to 62.30 km in K.R.Pet taluk Mandya District CRF-KNT- 2017-18-2167)	0	50	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	11.24
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	Improvement to from Dabbeghatta - Kothahalli Madapura road Ch: 4.00 to 9.00 km in K.R.pet Taluk Mandya District. (Job. No: CRF-KNT- 2016-17-1789)	0	0	284.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
10	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	Improvement to road from Kabbare -Iggaluru via Bengaluru-Kollegal road Km:6.80 to 11.50 in Maddur Taluk. CRF-KNT- 2016-17-2000 )	0	57.53	34.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	73.98
11	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ	ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ	Improvements to road from M.G.M road to via Lakshmegowdanadoddi, Yadaganahalli, Gopannahalli, Bhimanahalli, & Hittanahalli join Sulthan road in (Selected Reaches). Malavalli Taluk Mandya District. CRF-KNT- 2016-17-1929)	37.9	0	17.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
12	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ	ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ	Improvements to road from Mandya-Guthalu-Muthathi road Km.48.48 to 63.00 in Malavalli Tq (CRF-KNT- 2016-17-1930)	135	0	50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	42.57
13	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	Improvements to road from S.I, Kodihalli gate to Basaralu Kuppa road from ch: 13.50km to 17.50km in Mandya Taluk Mandya District. CRF-KNT- 2016-17-2020 )	74	41.88	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
14	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	Improvement of Road from Mandya to Mottahalli from Ch.1.45 to 2.80 and from Ch. 4.10 to 8.10 Km CRF-KNT- 2016-17-2032 Dated 02.11.2016) 2.CRF Package No.16A/16-17 Improvement of Road from Yelechakanahalli from Ch.0.00 to Toobinakere to Induvala via 1.00 Km CRF-KNT- 2016-17-2022 )	117.63	3.76	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
15	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	CRF Package.12 Improvement of Road from Mandya to Mottahalli from Ch.1.45 to 2.80 and from Ch. 4.10 to 8.10 Km CRF-KNT- 2016-17-2032)	0	51.53	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
16	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	Improvement of Mysore Mahadevapura Road to Bannur Mysore Road via Channalana halli, Huralirayana halli Cross from Ch.0.75 to 7.00 Km. CRF-KNT- 2016-17-1944)	0	11.14	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	



17	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	Improvements to road from Mandya Kottatthi Road to Mangala via BoomiSiddeshwara temple in SriRangapattana Constituency Job no: CRF-KNT-2016-17-2119)	0	0	14.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
18	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	Pandavapura Tq. BB-BT road selected reaches improvements to road chainage km. 0.00 to 37.00 Job No : CRF-KNT-2016-17-2019)	0.27	0.00	11.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	6.84
19	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	Pandavapura Tq. Banaghatta- Mahadeshwarapura (via Kerethonnur ) road chainage km. 0.00 to 9.16 improvements to road. Job No : CRF-KNT-2016-17-2002)	125.00	126.05	180.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಪಾಂಡವಪುರ	Improvements to Pandavapura taluk Bilikere – Tarikere road CH from Bangalore – Bandipura road to KM 3.00 to 8.00 & 11.50 to 28.00 (on selected reaches) Job No : CRF-KNT-2017-18- 2096)	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	547.48
21	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	Improvements to road from Nagamangala town to Shravanabelagola via Mulakatte devastahan km0.00 to 4.00 Job No : CRF-KNT-2016-17-2131)	0	45	12.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
22	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	Bangalore Magadi Hulyurudurga Kowdle Nagamangala - K.R. Pete - Saligrama - Ramanathapura - Somwarpete - Vanaguru - Subramanya to join Jalasuru Job No : CRF-KNT-2016-17-1618)	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
23	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	Improvement to Nagamangala Sravanabelagola Road from Mayagonahalli Gate to NH-48 via Hulikere from Ch.0.00 to 1.50 Km Job No CRF-KNT-2016-17-1945)	0.56	90.25	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	0
24	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	Improvements to road from Bindiganavile to Kadaballi to Join AH-75 in Nagamangala constituency Mandya Distric (Job No: CRF-KNT-2016-17-2118)	120	70.63	43.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	34.54
25	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	Improvements to Bengaluru-Jalasuru within road to NSB road via Sathenahalli, Chennapura from ch.1.60 to 6. (Job No: CRF-KNT-2016-17-1947)	40	50.63	150.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	0
26	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	Improvement to road from Nagamangala to Markonahalli via Haradanahalli from ch:00.00 Km-5.00 Km. (Job No: CRF-KNT-2016-17-1787) CRF-KNT-2016-17- 1787	0	102.85	37.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	50.4
				ಒಟ್ಟು	824.36	959.37	1159.78		832.31

**Karnataka State Highways Improvement Project**  
Statement Showing Details of Payment made to AEP-3B, WAP-1 and Package-2 (Mandya District) during the period from the FY 2019-20 to FY 2022-23  
(upto November-2022)

Package No.	Name of the Concessionaire/ Contractor	Name of the Road	District	Total Length (Km)	Year wise Expenditure					Grant Required	Remarks	Status
					2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (upto Nov-22)	Total			
AEP-3B	M/s. DP Jain & Co Infrastructure Pvt Ltd	Upgradation of Road from Beeragonahalli near Yediyur to Mandya SH-84	Mandya	11.0	0.02	-	0.67	1.13	1.81	Nil		Work Completed
AEP-3B			Mandya	22.1	0.03	-	1.34	2.26	3.64			
WAP-1	M/s. Mysore Ballery Highway Pvt Ltd	Upgradation of Road from Malavalli to Pavagada	Mandya	38.0	28.58	28.05	28.18	13.90	98.73	284.60		Work under O & M
Package-2	M/s. KNR Somwarpet Infra Project Pvt Ltd	Two Laning with Paved Shoulder of Magadi to near Somwarpeth (Km 51.000 to Km 221.833 of SH 85, excluding the following common sections with Huliudurga bypass km 76.520 to 78.410, common portion with SH 84 between km 88.700 to km 90.380 and common portion with NH 150 A in Nagmangala km 111.960 to km 113.260)	Mandya	0.2	0.07	0.21	0.31	-	0.59	545.69	Including Amicable Settlement, Excise Duty and Change in Law	Work under progress
Package-2			Mandya	21.2	7.31	22.25	33.28	-	62.83			
Package-2			Mandya	18.7	6.45	19.63	29.35	-	55.42			
Package-2			Mandya	36.9	12.72	38.73	57.92	-	109.37			
<b>Total</b>					<b>55.17</b>	<b>108.87</b>	<b>151.06</b>	<b>17.30</b>	<b>332.39</b>	<b>830.29</b>		



11


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಿಧಾನಸಭೆ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ	ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂತ
1	2	3	4	5	5	6	7	8
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ								
1	S-MDY-MDY-204	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ- ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇಮಹು-ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮಿ 2.50 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರಂಭ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಭೂತಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಮಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ	5.08	5.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	S-MDY-PAN-205	ಪಾಂಡಚವರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 19 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋನಿಂದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಗೊಟಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಮಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ	2.2	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	S-MDY-MAD-206	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಪಾಕನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಮಿ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶಾಸಕರು, ಮದ್ದೂರು	3.39	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	S-MDY-MAD-207	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡಗನ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಮಿ 2.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶಾಸಕರು, ಮದ್ದೂರು	2.58	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	S-MDY-MAD-208	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋರವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತಪಾಳವರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗರ ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರ ಶ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮೂರು, ಮಾದನರವರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಕಿಮಿ. 20.05ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶಾಸಕರು, ಮದ್ದೂರು	1.2	1.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	S-MDY-NAG-210 A	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಡಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ		2.14	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	S-MDY-NAG-210 B	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಡಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕರು, ನಾಗಮಂಗಲ	2.24	2.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	S-MDY-NAG-211	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರುಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹಿಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪ್ರವಾಸಿಗನೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕರು, ನಾಗಮಂಗಲ	3.33	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಪ್ರತಿವೇಶಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಿಧಾನಸಭೆ/ನಿರ್ದೇಶನ ಪರಿಷತ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಛೇರಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9	S-MDY-NAG-212	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗವಿ ಕಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಶೇಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕರು, ನಾಗಮಂಗಲ	2.94	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	S-MDY-NAG-213	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ನೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೆವಣ್ಣಾಡಿಯಿಂದ ಗಂಗವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವಾಹಿನಿ ನಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು	3.32	3.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	S-MDY-SRI-214	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ, ನಗರವಿಹಾರ, ಬಂದಗಾಲು, ಮೇಳಾಪುರ) ಸ.5.20 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವಿರಿಜಾ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ರಮೇಶ ಬಂಡೀಶೈಲೇಗೌಡ, ಶಾಸಕರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2.29	2.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	S-MDY-SRI-215	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಬನ್ನೂರು ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ನಗರವಿಹಾರ, ಬಂದಗಾಲು, ಮೇಳಾಪುರ) ಸ.8.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವಿರಿಜಾ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ರಮೇಶ ಬಂಡೀಶೈಲೇಗೌಡ, ಶಾಸಕರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2.11	1.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	S-MDY-Mal-217	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಲ್ಲಿ ಪಾಪೇಶವರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೀವ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೆ 3.30 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.		2.88	2.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	S-MDY-Mal-218	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲ-ಮುಕ್ಕತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೆ 41.375 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.		2.88	2.12	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಎ.ಸ.ಐ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	S-MDY-Mal-219	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೆ 3.28 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.		4.24	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	S-MDY-MAD-209	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಸುತ್ತರಿಂದ ಕೊಪ್ಪ -ವೆಕ್ಕಳಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಕೆರೆ ಬಳಿ ಕಿಮೆ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ		13.85	11.26	ಪೌಂಡೇಶ್‌ನ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆಕ್ಟರ್ ಹಂಪಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	S-MDY-SRI-216	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಹಕ್ಕಿರ ಸರ್ವೆವರ್ಗ ಅತ್ತಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಹಾ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.		18.46	3.18	ಪೌಂಡೇಶ್‌ನ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆಕ್ಟರ್ ಹಂಪಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

  
 ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕಾರಿಯರು  
 ಕೆ.ಆ.ನಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು



ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 346(356)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ-1,

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

Name: Engineer in Chief, PRAMC, Bangalore

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

3054-03-337-0-07-200 State Highway -									
Sl.No	District	Taluk	Name of the work	Estimated Amount	Contract Amount	Name of the Contractor	Grant / Expenditure	Pending Bill Amount	Stage of Work
1	Mandya	Mandya	Road safety works on Highway connecting Mandya with Hadagali road (SH 47) from KM 16.00 to 18.00 KM and Rectification of black spot at Machahalli Gate (Kesthur Police Station limit) of SH-33 Highway connecting Koratagere with Bavali via Tumkur, Kunigal, Maddur, Malavalli, Mysore and H.D.Kote	300.00	299.78	Ramachandra.B.R Shambu Constructions	284.75	0.00	Final Bill Claimed
Total				300.00	299.78		284.75	0.00	
3054-04-337-1-13-200 Major District Road									
Sl.No	District	Taluk	Name of the work	Estimated Amount	Contract Amount	Name of the Contractor	Grant / Expenditure	Pending Bill Amount	Stage of Work
1	Mandya	Pandavapura	Road Safety Works on Bevinakuppe-Shambuvinahalli Road	175.00	145.50	Ramachandra.B.R	162.01	0.00	Final Bill Claimed
2	Mandya	Pandavapura	Road Safety Works on Pandavapura-Chinakuruli road	150.00	140.75	Aravind Kumar P.B	135.63	0.00	Final Bill Claimed
Total				325.00	286.25		297.64	0.00	

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

3054-03-337-0-07-200 State Highway -									
Sl.No	District	Taluk	Name of the work	Estimated Amount	Contract Amount	Name of the Contractor	Grant / Expenditure	Pending Bill Amount	Stage of Work
NIL									
3054-04-337-1-13-200 Major District Road									
NIL									




**5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Work"**

Sl.No	District	Taluk	Name of the work	Estimated Amount	Contract Amount	Name of the Contractor	Grant / Expenditure	Pending Bill Amount	Stage of Work
1	Mandya	Mandya	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway connecting Mandya with Hadagali road (SH 47) from 1.60 to 1.80 KM & KM 5.80 to 6.10 KM in selected reaches	20.00	18.79	B.N.Thammanegowda	18.80	0.00	Final Bill Claimed
2	Mandya	Malavalli	Providing Safety Barrier / Crash Barrier and other Road Safety protection works for Highway connecting Koratagere with Bavali road (SH-33) from ch 146.570 to 147.00km and Ch:151.00 to151.200km in selected reaches of Malavalli taluk, Mandya district.	85.00	68.39	G H Raju	44.75	23.64	Work Under Progress
3	Mandya	Maddur	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Somanahalli - Kabbare road from KM 7.00 to 7.40 KM (In selected Reaches)	40.00	33.26	B.N.Thammanegowda	33.25	0.00	Final Bill Claimed
4	Mandya	Krishnarajpet	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Road from Halli Mysore-Akkihhebbal railway station, Somanathapura to join S.A road from KM 4.40 to 4.80 km Jainahalli Tank Bund & ch: 15.90 to 16.10KM (High Embankment Bridge Approach)	25.00	19.59	B.N.Thammanegowda	0.00	19.59	Work Under Progress
5	Mandya	Srirangapatana	Providing Safety Barrier/Crash Barrier & Other Road safety protection works for Bangalore-Neelagiri Road to join Srirangapatna - channarayapatna road via chindagirikoppilu, Ballenahally ,Rampura,Arathiukkada ch:13.30 km to 13.60 km in Srirangapatna Taluk, Mandya District.	30.00	24.72	G H Raju	12.38	12.34	Work Under Progress
<b>Total</b>				<b>200.00</b>	<b>164.75</b>		<b>109.18</b>	<b>55.57</b>	

7

2021-2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು									
3054-03-337-0-07-200 State Highway -									
Sl.No	District	Taluk	Name of the work	Estimated Amount	Contract Amount	Name of the Contractor	Grant / Expenditure	Pending Bill Amount	Stage of Work
NIL									
3054-04-337-1-13-200 Major District Road									
NIL									
5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Work"									
NIL									

  
Engineer in Chief,

Planning Road Asset & Management Centre  
P.O. Box, PWL Annex Building, K.R. Circle  
Bangalore - 560 001.



ವಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-18-154 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಮತ್ತು 2021-22 ರವರೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಮೊತ್ತವಾರು, ಮೊತ್ತವಾರು ವಿವರಗಳು

6

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಭಾಗಸೂಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ ಆನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ				ಪಾಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು	ಪರಾ
					2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		
<b>ಹಂತ-4, ಘಟ್ಟ-1</b>										
326	A	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳಿ ಎಂ. 4, ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಡ್ಯ	1650.00	0.17	1196.33	435.93	59.67	114.79	ಮುಗಿದಿದೆ
	B	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳಿ ಎಂ. 4, ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 10.85 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಡ್ಯ							ಮುಗಿದಿದೆ
327	A	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳಿ ಎಂ. 4, ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಡ್ಯ	1465.00	61.75	686.25	432.56	102.11	20.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	B	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳಿ ಎಂ. 4, ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 14.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಡ್ಯ							ಮುಗಿದಿದೆ
	C	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳಿ ಎಂ. 4, ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 16.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಡ್ಯ							ಮುಗಿದಿದೆ
	D	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳಿ ಎಂ. 4, ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಡ್ಯ							ಮುಗಿದಿದೆ
328	A	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖೇಂದ್ರನವರವರಿಂದ ಹಂಪನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 127.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 145.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	3592.00	0.17	802.10	1195.96	1037.82	498.20	ಮುಗಿದಿದೆ
	B	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖೇಂದ್ರನವರವರಿಂದ ಹಂಪನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 23.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ							ಮುಗಿದಿದೆ
	C	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖೇಂದ್ರನವರವರಿಂದ ಹಂಪನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 23.20 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 26.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ							ಮುಗಿದಿದೆ
	D	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖೇಂದ್ರನವರವರಿಂದ ಹಂಪನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 26.70 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 30.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ							ಮುಗಿದಿದೆ
	E	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖೇಂದ್ರನವರವರಿಂದ ಹಂಪನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 30.20 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 33.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ							ಮುಗಿದಿದೆ



ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವರ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ				ಬಾಕಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ	ವಿವರ
					2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		
	F ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 12ನೇ ಮಿ. ಗಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 6.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಬೀದರ								ಮುಗಿದಿದೆ
329	A ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯ/ ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	3752.35	400.17	801.81	1563.10	401.26	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	B ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಡಲ್-ಮಹಾವೇರಿ-ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.0 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 54.0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ನಾಗಮಂಗಲ								ಮುಗಿದಿದೆ
	C ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ(ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 10.73 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ನಾಗಮಂಗಲ								ಮುಗಿದಿದೆ
330	A ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 26.16 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯ/ ಮಂಡ್ಯರು	ಮಂಡ್ಯರು	3117.00	84.17	1881.34	836.42	331.63	23.23	ಮುಗಿದಿದೆ
	B ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಡಲ್-ಮಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 19.79 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ
	C ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಡಲ್-ಮಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಉದ್ದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ
	D ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಬಂದ ಕಾಣಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 12.20 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 16.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ
	E ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ. ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಂ. ನಂದನಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 15.62 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ
331	A ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ.ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 4.0 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 8.0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 12.65 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯ/ ಮಂಡ್ಯರು	ಮಂಡ್ಯ/ ಮಂಡ್ಯರು	2860.00	51.98	1093.73	1417.36	455.00	31.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	B ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ
	C ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ.ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 6.85 ಉದ್ದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ
	D ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಣಿಕೆ-ನಂದನಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಳವುನಂದನ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ) ಸರಾಸರಿ 1.00 ಉದ್ದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯರು								ಮುಗಿದಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ				ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಕಾರ	
					2019-20	2020-21	2021-22	2022-23			
	E	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 0.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಂಡ್ಯ							ಮುಗಿದಿದೆ	
332	A	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್-ಬಂದಿಮಾರು) ಇಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ	3764.00	0.17	991.50	1171.77	961.89	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	B	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೆ.ಬಿ.ಎಸ್.-ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ರಸ್ತೆ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ								ಮುಗಿದಿದೆ
	C	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ - ಸಂತೆಮಾಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಡುವ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.58 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ								ಮುಗಿದಿದೆ
	D	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ - ಅಕ್ಕಮಾಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 5.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ								ಮುಗಿದಿದೆ
	E	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ - ಸಂತೆಮಾಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 2.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ								ಮುಗಿದಿದೆ
	F	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.74 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ								ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	G	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 62.30 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಕೆ.ಆರ್.ನೇಣಿ								ಮುಗಿದಿದೆ
333	A	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ (6.00 ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಗುಟ್ಟಾನ್ ರಸ್ತೆ) (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	3605.00	0.17	0.00	443.86	921.07	77.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	B	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 7.55 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಳವಳ್ಳಿ								ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	C	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬಲಯ್ಯ, ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್-3 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಳವಳ್ಳಿ								ಮುಗಿದಿದೆ
	D	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್.-109 ನಿಂದ ಕಲ್ಲುಕೆರೆ ಕುಂದೂರು, ಕಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.90 ರಿಂದ 22.67 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಳವಳ್ಳಿ								ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	E	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್.-209 ನಿಂದ ದಟ್ಟುಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.90 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಳವಳ್ಳಿ								ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	F	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್.-209 ನಿಂದ ಎ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.75 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.03 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	ಮಳವಳ್ಳಿ								ಮುಗಿದಿದೆ









