

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
148ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 338


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ  
(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-12-2022

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಭಾರಿ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.200.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೋಇ/1927/ಐಎಫ್‌ಎ/2022



(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

**ಅನುಬಂಧ -1**

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ)

ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ			
	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ, ಭಾವಪುರ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ರಸ್ತೆ ಶಿವನಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:ಡಿ-14.05.2015.) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ: 306.52	250.00	303.52	0.501
2	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (95) ರಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ 207, ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ, ಡಿ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್-ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.95 ರಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	510.00	430.35	13.30155
3	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಕೋಟೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ: ಲೋಇ/26/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿ:06.02.2019 Improvements to Road from NH-207 to join Shivanapura Via Maranagere, Gunduru colony Siddapura in Hoskote Taluk. ಭಾಗ-1	120.00	71.2	8.1496
4	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ರಾ.ಹೆ - 207 ರಿಂದ ಮೂತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-1	60.00	44.93	2.51669
5	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 95 ರಿಂದ ಕೊಳತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-1	100.00	91.86	1.35938

6	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಬೈಲನರಸಾಪುರದಿಂದ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹುಳುವನಹಳ್ಳಿ, ಓಲಳಹಳ್ಳಿ, ಮೋತಕದಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 82 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-1	120.00	105.4	2.4382
7	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ರಿಂದ ಸಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ವಳಗೆರೆಪುರ ಮೂಲಕ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-1	100.00	91.85	1.36105
8	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ತತ್ತನೂರು ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಗಲೂರು ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-1	164.00	150.34	2.28122
9	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಮುಗಬಾಳ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕೆಂಬಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-1	66.00	52.88	2.19104
10	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಬೈಲನರಸಾಪುರದಿಂದ ಕೂರಟಿ, ಚಿಕ್ಕಕೂರಟಿ, ನೆಲವಾಗಿಲು, ಹಿಂಡಿಗನಾಳ, ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ, ಈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.80 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	340.00	0	56.78
11	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ-ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (95) ರಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ-207, ದೂಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ, ಧಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.50 ರಿಂದ 8.80, 15.32 ರಿಂದ 16.30 & 16.80 ರಿಂದ 18.13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	316.00	0	52.772
12	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.207 ರಿಂದ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.207ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.26 ರಿಂದ 5.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	400.00	125	45.925
13	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-207ರಿಂದ ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹೇಮಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತುರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	499.00	50	74.983
14	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ರಸ್ತೆ, ದೂಡ್ಡದೇನಹಳ್ಳಿ (ಡಿ) ಸೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವನಾಪುರ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.45 ರಿಂದ 5.00, 5.80 ರಿಂದ 6.50, 6.950 ರಿಂದ 7.50 ಹಾಗೂ 7.850 ರಿಂದ 8.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	236.00	116.12	20.01996
15	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಹೊಸಕೋಟೆ-ಅನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ದ್ರಾವಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಟಿ.ಅಗ್ಗಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.09 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	210.00	0	35.07
16	ನಂದಗುಡಿ - ಬೈಲನರಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೂರಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0	33.4

17	ರಾ.ಹೆ 207 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಹಲ್ಲೂರು ಮೂಲಕ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	499.00	0	83.333
18	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ಅನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	0	66.8
19	ರಾ.ಹೆ 207 ರ ಕೆಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0	33.4
20	ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಅತ್ತಿವಟ್ಟ, ತವಟಹಳ್ಳಿ, ಓರೋಹಳ್ಳಿ, ಗೋಣಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0	33.4
21	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	191.00	0	31.897
	ಒಟ್ಟು	5181.00	1633.45	601.87969
	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	Improvements to Road from NH-207 to Karehalli Road from NH 207 to Bangalore-Nandi Road, Aradeshnahalli, Sadappanahalli Gate Road, Road from NH-7 to Myasandra in Western Part of Devanahalli Taluk, Blore Rural District	2600.00	3185.68	12.525
2	Aradeshnahalli, Sadappanahalli Gate road (Ch.0.00 to 16.00 Km)	200.00	197.23	0.46259
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	76.91	3.85603
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ತೆನಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	450.00	150	50.1
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	750.00	0	125.25
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	600.00	0	100.2
7	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ಎಸ್ ಫಾಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	350.00	1.59	58.18447

56.52



8	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡಂಬಚ್ಚೆಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ನಾರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	150.00	0	25.05
9	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಕ್ಕಪೇಟೆ ಬಮ್ಬಾವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಟಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	400.00	0	66.8
	ಒಟ್ಟು	5600.00	3611.41	442.42809
	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74 ರ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ - ವಡ್ಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) (ಸ. 2.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಭಾಗ-1	120.00	93.45	4.43385
2	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರ ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.00 ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	125.00	113.45	1.92885
3	ಎನ್.ಜಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ, ವಡ್ಡಗೆರೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	300.00	0	50.1
4	ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಣಸಿ, ಹುಸ್ಸೂರು, ಹಾದ್ರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಕಲದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	320.00	0	53.44
5	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	0	25.05
6	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	200.00	0	33.4
7	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ಕತ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಐನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಲಗೆರೆ, ಖಿಸಾಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	350.00	0	58.45
8	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದಗೂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	180.00	0	30.06
	ಒಟ್ಟು	1745.00	206.9	256.8627
	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:376:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:30.01.19)	200.00	0	33.4
2	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಮುದತ್ತಿ ನದಿಯ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-1			
2	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಳೇ ಎನ್.ಹೆಚ್. (ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	500.00	0	83.5

3	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4ರಿಂದ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಲಾಪುರ, ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	425.00	0	70.975
4	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಕೆರೆಕತ್ತಿಗನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಎನ್.-ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ರಾ.ಹೆ.-3) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.5 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	375.00	250	20.875
5	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ್, ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಬರದಿ, ಹಸುರವಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.0 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	450.00	0	75.15
6	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ಟಿಎನ್-ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	150.00	132.8	2.8724
7	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ತ್ಯಾಮಗೋಂಧುವಿನಿಂದ ಬಿದಲೂರು, ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೋನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	450.00	80	61.79
8	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ರಿಂದ, ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಣ್ಣೆ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಡುವಂದ-ಏಲೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	250.00	0	41.75
9	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4ರ ತಾಳೆಕೆರೆ ಗೇಟಿನಿಂದ ತಾಳೆಕೆರೆಪಾಳ್ಯ, ಪಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	225.00	0	37.575
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2	170.00	65.72	17.41476
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ಓ.ಎನ್.ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ರಥದ ಬಿದಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2	350.00	0	58.45
12	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2	150.00	0	25.05
13	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್‌ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗುಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಾವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2	100.00	0	16.7
14	ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2	90.00	67.47	3.76251
15	ನಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೋರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಕ್ಕಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	11.69

16	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2	160.00	104.6	9.2518
	ಒಟ್ಟು	4115.00	700.59	570.20647
	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ರಾಜನಕುಂಟೆರಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ: 159.32	150.00	156.32	0.167
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ: ರಾಜನಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಮತ್ತು 4.20 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00	159.67	0.167
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಲವರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ (ಮಧುರೆ - ರಾಜನಕುಂಟೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಅರಕೆರೆ - ಕಡತನಮಲೆ- ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-ಯಲಹಂಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	440.00	420.33	3.28489
4	Improvements to Road from Gollahalli Hesaraghatta road to join Nruthyanrama from Ch. 1.00 to 5.80 Km in Bangalore North Taluk.	400.00	1.69	66.51777
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಶಿವಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಟಿಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 5.00, 7.00 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-1 ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ: 350.04	350.00	316.19	5.64627
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಕಳಿ ಯಡ್ತಾಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 77977 ಭಾಗ-1	150.00	149.59	0.167
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ನಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	180.00	0	30.06
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಡೋಡ್ಯಾನಿಷ್, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	200.00	139.26	10.14358
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬಿಎಂಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬೈಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.60 ರಿಂದ 5.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	140.00	95.66	7.40478
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಅಲೂರು ಗೋವಿಂದಪುರ ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.50 ರಿಂದ 4.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	300.00	172.65	21.26745

11	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಯೂರು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.80 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	480.00	306.58	28.96114
12	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	60.00	48.69	1.88877
13	ಸಾಸಿವೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	80.00	58.47	3.59551
14	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39 ರಿಂದ ತರಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಅರಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	60.00	26.21	5.64293
15	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ರಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯಘಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 100708	100.00	76.06	3.99798
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೋವಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ	100.00	36.01	10.68633
17	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	130.00	0	21.71
18	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರ-ಮಾದಾವರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	50.00	0	8.35
19	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಮಾಯಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	50.00	0.32	8.29656
20	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ವೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಡಾಬದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	60.00	0	10.02
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮೆಸಂದ್ರ, ಕದರೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	0	81.83

22	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	1200.00	0	200.4
	ಒಟ್ಟು	5330.00	2163.7	530.20496
	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಲ - ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಂಭಿಭಿಜಿರಿಣ ಖಿಜಿಜಿಜಿಡಿ ಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ / 406.73	400.00	403.73	0.501
2	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ -ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವಯ ಎನ್ ಹೆಚ್ 209, ಅಗರ-ಅಗರದಹಳ್ಳಿ-ಸಾಲುಹುಣಸೆ ಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 11.00, 12.20 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 249.89	200.00	209.58	6.76517
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಂಗೇರಿ-ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00, 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಐಆರ್ಎಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪ್ / 205.62	200.00	205.62	0.19205
4	Improvements to Road from H. Gollahalli-Karabele to join Kumbalgodu- Thataguni road from Ch. 0.00 to 2.50 Km in Bangalore South Taluk. ಭಾಗ-1 Accept Tender Amount / 337.82	500.00	211.24	48.22292
5	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ   ಕುಂಬಳಗೋಡು-ದೇವಿಗೇರೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ, ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಅನೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.50 ರಿಂದ 8.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಮುರ) ಭಾಗ-1	250.00	85	27.555
6	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರ ಕಿ.ಮೀ 20.50 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ-ಕಾರುಬೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	350.00	42.42	51.36586
7	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರುಬೆಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಭಾಗ-2	180.00	172.14	1.31262
8	ಬೆಂ (ದ) ತಾ ನೆಟ್ಟಗೆರೆ- ರಾವುಗೋಡ್ಲು, ಎನ್.ಹೆಚ್-209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	350.00	208.74	23.59042
9	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ - ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ -ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	200.00	0	33.4
10	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತರಳುಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	150.00	96.25	8.97625
11	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಭಾಗ-2	100.00	0	16.7

12	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗುರುವೇಬೋವಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಇ/51/ಐಎಫ್ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24.06.19 Improvements and Widening of Road starting from CH: 3.40 km of Ramohalli, Molagondanahalli, Gulaganjihalli, Kengeri, Thavarekere Road Joining to Thavareker in Bangalore South Taluk. ಭಾಗ-2	200.00	0.77	33.27141
13	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ರೂ.50.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಚ್ಚುಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.70.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಇ/51/ಐಎಫ್ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 29.05.19 Improvements to Road connecting Hosakere Colony to Mukthingaga Temple (One time Improvements) in	120.00	96.11	3.98963
14	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ.ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಚಿಕುಪ್ಪೆ, ಮಿಡಚೆಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ (ಹೊಸ ಎಸ್.ಹೆಚ್.) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0	82.665
14	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ.ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಗೇರಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ಎ:2020 ದಿ:12.08.2020)	495.00	0	82.665
	ಒಟ್ಟು	4190.00	1731.6	421.17233
	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸರಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 6.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	300.82	1.27588
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದಿನಗರ, ಮಾರುತಿನಗರ ಮೂಲಕ ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ) ಭಾಗ-2	400.00	314.43	14.29019
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಟ್ಟಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ) ಭಾಗ-2	200.00	156.74	7.22442
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್ ನಗರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ) ಭಾಗ-2	450.00	351.67	16.42111
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ-ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಾನ್ಸಿರಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ) ಭಾಗ-2	300.00	257.06	7.17098

63.59

6	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ) ಭಾಗ-2	500.00	387.1	18.8543
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	1000.00	0	167
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಡಿ.ಎಕ್ಸ್.ಮಾಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ. ಗಾರ್ಡನ್, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂವ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	490.00	232.62	42.98246
	ಒಟ್ಟು	3640.00	2000.44	275.21934
	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ರಜಾಕಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 10.20 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲಿಕರಣ	850.00	183	111.389
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -7 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಗರೆ, ಬೇಗೂರು, ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಾಂತರ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	300.00	117.06	30.55098
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ತರಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಕುಂ ಶಾಲೆ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಕುಂ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ: ಲೋಇ/38/ಐಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 15.05.19	650.00	0	108.55
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡೂರು (ಉತ್ತರ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ) ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾಗ-2 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ   ಬಂಡಿಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿ.ಕೆ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಬನ್ನಿಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 4.80 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ: ಲೋಇ/38/ಐಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 15.05.19	450.00	405.8	7.3814

5	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ: ಲೋಇ/38/ಐಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 15.05.19 Improvements to road from Tarabanahalli to Join Gaddenahalli from Km 0.00 to 0.80 in Jala Hobli Bangalore North Taluk. (One time Improvement)	150.00	41.21	18.16793
6	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ: ಲೋಇ/38/ಐಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 15.05.19 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0	25.05
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬಾಗಲೂರು - ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1) ಎಸ್.ಹೆಚ್-104 (ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್) ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಸ. 30.00 ರಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 2) ರಜಾಕ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಹದೇವಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಯಡಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಚಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ (ಎ.ಆರ್)3) ಬಾಗಲೂರು-ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ (ಎ.ಆರ್) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: Improvement to road connecting Kempegowda International Airport from SH-104 (Gollahalli cross) to NH-207 Ch 30.00 to 38.00 km Bagalur-Budigere road from Ch 0.00 to 9.00 km and from Razak Palya main road to Hoovinayakanahalli-Mahadeva Kodigehalli, Yediyur via Singahalli to SH-104 Manchappanahalli link road in Devanahalli Taluk	2700.00	1861.73	139.99109
	ಒಟ್ಟು	5250.00	2608.8	441.0804
	ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಹಾರ, ಗುಂಡೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	200.53	33.31149
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ವೀರನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಆನೇಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	171.36	1.44288
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	101.38	4.77954
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಹಾರ, ಗುಂಡೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	400.00	0	66.8
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ಕಿತಗನೂರು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 8.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	300.00	0.74	49.97642



6	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಮಾತಾ ಅಮ್ಮತಾನಂದ ಮಯಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-2	100.00	84.55	2.58015
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋನದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗ 1.20 ಎಸ್.ಹೆಚ್-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-2	150.00	132.73	2.88409
	ಒಟ್ಟು	1660.00	691.29	161.77457
	ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಕಗ್ಗಲೀಪುರದಿಂದ ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 7.05 ರಿಂದ 7.84, 9.50 ರಿಂದ 9.88 ಮತ್ತು 10.20 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)	250.00	245.45	0.75985
2	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್ ನಂ.5, ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	239.73	10.06509
3	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.50 & 6.00 ರಿಂದ 12.03 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-1	400.00	187.93	35.41569
4	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ   ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್ ನಂ-5 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) ಭಾಗ-1	825.00	735.25	14.98825
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್ ನಂ.5, ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	800.00	612.2	31.3626
6	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ ರಾಗೀಹಳ್ಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	400.00	0	66.8
	ಒಟ್ಟು	2975.00	2020.56	159.39148
	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪುರದಿಂದ ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರ - ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂ.ಬಿ.ಪಾ)	1315.00	1015.06	50.08998
2	ಗುಂಜೂರು - ಮಂಜೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ	225.00	165.48	9.93984
3	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಚಂದಾಪುರ - ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	93.01	1.16733

4	ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 25.50 ಯಿಂದ 28.25 ಕಿಮೀಯವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	455.00	7.6	74.7158
5	ಮೂಲ ಕ್ರ.ಸಂ:(3)ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಇಂಡಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 18.40 ರಿಂದ 19.80ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.200.00ಲಕ್ಷ, (4)ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಜಿಣಿ ಹೋಬಳಿ ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ (ವಯಾ ಮುನೀಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ) ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.40.00ಲಕ್ಷ & (5)ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ (ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು ರೂ.40.00ಲಕ್ಷ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 27.50 ರಿಂದ 28.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:296:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.05.17)	280.00	0	46.76
6	Improvements to Road from Sarjapura (SH-35) to Varthur via Ittagur Jathakondanahalli from Ch. 0.00 to 4.60 Km in Anekal Taluk ಭಾಗ-1	499.50	408.05	15.27215
7	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂರು - ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರಸೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎ.ಬಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	499.50	0	83.4165
8	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಸರ್ಜಾಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.74 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	499.50	0	83.4165
9	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಚಂದಾಪುರ-ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	499.50	0	83.4165
10	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂರು-ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 26.20 ರಿಂದ 26.50 ಮತ್ತು 27.20 ರಿಂದ 29.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	499.50	0	83.4165
11	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ - ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2	500.00	50	75.15
12	ಓಟಿ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಲುಬಾಳು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಓಡಿಯಾರ್ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ವೈಸ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:ದಿ.12.08.2020)	100.00	0	16.7
	ಒಟ್ಟು	5472.50	1739.2	623.4611
131	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	45158.50	19107.94	4483.68113
	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ			
	ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road connecting Doddagangavadi, Jalamangala, Akkur, Kootakal, Jogaradoddi, Melehalli, Katanapalya & other villages in Kootakal hobli in Ramanagara Taluk	3230.00	3314.59	0.44422
2	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾ: ಅಕ್ಕೂರು-ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ: 154: ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ-07.05.2015)	400.00	373.26	4.46558

797.83

3	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 85.80ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ರಿಂದ ಸಾವನದುರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	410.96	0.66633
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾ: ಕೂಟಗಲ್ ಹೊಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ಕೊನಮುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ: 154: ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ-07.05.2015)	120.00	120.64	0.835
5	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಕುದುರು-ಶಿವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.80 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ: 154: ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ-07.05.2015)	150.00	145.66	0.72478
6	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾ: ಕೈಲಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಡದಿ ಮುದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಡೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಉರಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ: 154: ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ-07.05.2015)	155.00	178.3	0.334
7	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.48 ರಿಂದ ಬಗಿನಗರೆ ಚಿಗಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	112.43	2.93419
8	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ಲೋಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	165.32	5.79156
9	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜಾಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಂದಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ದೇವಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ಗುಂಡುತೋಪು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಜುಟ್ಟನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	95.95	0.67635
10	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	60.00	43	2.839
11	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರ ಕಣ್ಣೂರುಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣೂರುಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	252.37	6.012
12	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರ ಹುಲಿಕಲ್‌ನಿಂದ ವಿರುಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	360.00	332.08	4.66264
13	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಮಾಗಡಿ - ಸೋಲೂರು ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಬ್ಬೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	80.95	3.18135
14	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-3, ಹರ್ತಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹರ್ತಿ, ಕಂಚಗಾರನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡೇಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಡೇಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿವಾಳರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	270.00	240.33	4.95489

15	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗದಾರ್ಪಾಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಗವಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	190.00	153.26	6.13558
16	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು (ರಾ.ಹೆ 94) ಗೆಜ್ಜಗಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸಪ್ಪನದೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಗಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜಗಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೇರಳವಾಡಿವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	390.06	1.65998
17	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-3ರ ಸ:85.80 ಕಿಮೀ ನ್ಯಾಯಕನಪಾಳ್ಳ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಸಾವನದುರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ (ಯೋಗನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	84.56	2.57848
18	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುದೂರು - ಸೋಲೂರು ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಪಾಳ್ಳ ವಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	233.15	11.16395
19	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಕುದೂರು ಹೋ. ಎಸ್.ಹೆಚ್. 94ರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	200.00	415.37	0.501
20	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ. ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	100.00		0
21	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಕುದೂರು ಹೋ. ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	100.00		0
22	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಎನ್. ಹೆಚ್. 75 ರಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಗಿನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	50.00	222.4	1.2692
23	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಹಳೇ ಲಾಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಗಿನಗೆರೆ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	50.00		0
24	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಕಾಪುಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುರುಕಾರನಪಾಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	50.00		0
25	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್.75 ರಿಂದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	50.00		0
26	ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಪಾಳ್ಳ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರಪಳಿ 0.00 - 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ	30.00		0
27	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಎನ್ ಹೆಚ್ 75 ಕನ್ನಸಂದ್ರ-ಮಲ್ಲಿಗುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಕುತ್ತಿನಗೆರೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	250.00	233.67	2.72711

28	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್. 3ರ ಅತ್ತಿಂಗರೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಸದೂಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)	200.00	177.91	3.68903
29	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಎಸ್ ಹೆಚ್ 3ರ ಹರ್ತಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಮುತ್ತರಾಯನಗುಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)	150.00	153.62	0.334
30	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಶಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)	100.00	87.38	2.10754
31	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಶಿವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)	250.00	213.65	6.07045
32	ಎಸ್‌ಹೆಚ್-3ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	747.57	42.15581
33	ಗವಿನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ ಅಂಚಿಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00		0
34	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94ರ ಕುದುರುನಿಂದ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00		0
35	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತರಾಯನಗುಡಿ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಗಣಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	110.00		0
36	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭದ್ರಯ್ಯನ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುತ್ತರಾಯನಗುಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	140.00		0
37	ಕುದುರು-ಸೋಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಣವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	495.00	0	166.165
38	ತಗ್ಗೀಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೂಜಗಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಲಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	400.00		0
39	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ. ಎಸ್‌ಹೆಚ್ 75 ರ ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಪನ್ನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
40	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ. ಸಂಕೀರ್ಷಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	631.56	14.76948
41	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00		0

42	ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಣ್ಣೂರು-ಗೇಟ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪಾಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00		0
43	ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00		0
44	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94 ರ ಬೈರಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮುತ್ತನಪಾಲ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1) ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಜಾಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೂಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:08.01.19)	140.00	0	23.38
45	ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2) ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಮಾಡಬಾಳ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -85ರ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೂಬಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:08.01.19)	210.00	118.27	15.31891
46	ಕಸಬಾ ಹೋ. ಮರಳದೇವನಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಪೂಜಾರಿಪಾಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಗಲಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00	539.97	0.167
47	ಮಾಡಬಾಳ ಹೋ. ಮಠದಪಾಲ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಅಗಲಕೋಟೆ ಮರಳದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00		0
48	ಮಾಡಬಾಳ ಹೋ. ಕರಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	170.00		0
49	ಮಾಡಬಾಳ ಹೋ. ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
50	ಬಿಡದಿ ಹೋ. ಕೆಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನರಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ನಲ್ಲಿಗುಡ್ಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿಮುರ)	150.00	128.23	3.63559
51	ಬಿಡದಿ ಹೋ. ಬಿಡದಿ ಮುದುವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿಮುರ)	130.00	112.69	2.89077
52	ಬಿಡದಿ ಹೋ. ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೆಗೆರೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಬದಲಿಗೆ ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡದಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೆಗೆರೆ - ಕೀತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:08.01.19)	100.00	88.01	2.00233
53	ಬಿಡದಿ ಹೋ. ಬಿಡದಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.40 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರೂ.18200 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1) ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:08.01.19)	75.00	0	12.525

54	ಬಿಡದಿ ಹೋ. ಬಿಡದಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.40 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರೂ.18200 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2) ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬಾನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿವ್ವೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:08.01.19)	107.00	94.5	2.0875
55	ಕೂಟಗಲ್ ಹೋ ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ-ಕ್ಯಾಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	293.00	285.85	1.19405
56	ಕೂಟಗಲ್ ಹೋ ಕೂಟಗಲ್ -ಎರೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೋಗರದೊಡ್ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	112	31.396
57	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.75 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣಾಟಿ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಅಡಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಮುಳ್ಳಕಟಮನಪಾಳ್ಯ, ಮುಳ್ಳಕಟಮನಪಾಳ್ಯ, ಸಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	0	41.75
58	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೋಕೋ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ) 4 ಪಂಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)	482.00	0	80.494
	ಒಟ್ಟು	13837.00	11089.52	516.68965
	ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	Improvements to road connecting channamanahalli, Kadanakuppe, KP Doddi, Kvanapura & other villages in Kylanchna hobli in Ramanagara Taluk	3190.00	3120	11.69
2	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಲಕ್ಷೀಪುರ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಂಪುರ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ	240.00	211	4.843
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಮನಗರ - ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಬಿಳುಗುಂಬ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿಎನ್‌ಎಪಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-31.07.2015)	150.00	144.48	0.92184
4	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಳುಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೇಟೆ ಕುರುಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ)	150.00	155.47	0.835
5	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೂಟಗಲ್‌ನಿಂದ ಜವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ-ಭೂತಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮ್ಮನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	162.71	0.334
6	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ-ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 6.00 ರಿಂದ 16.00ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ.ರೂ.400.00ಲಕ್ಷ)	550.00	447.47	17.12251
7	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ, ತೊರೆದೊಡ್ಡಿ, ಇಟ್ಟಮಡು, ಬೈರಮಂಗಲ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ಎಲ್ಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ.ರೂ.150.00ಲಕ್ಷ)			0

346.47

8	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬಿಡದಿ ಮುದುವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಡೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಉರಗಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 5.06, 7.00 ರಿಂದ 7.65 ಹಾಗೂ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.250.00ಲಕ್ಷ)	600.00	445.97	25.72301
9	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಎಸ್.ಆರ್..ಎಸ್.ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಅಮೃತಪುರದೊಡ್ಡಿಯ) ಸ: 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.350.00ಲಕ್ಷ)			0
10	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	35.39	2.43987
11	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದಿಂದ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 4.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	185.51	10.76983
12	ರಾಮನಗರ ತಾ: ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಜಯಪುರ-ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ: 4.00 ರಿಂದ 8.00ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	240.00	235.01	0.83333
13	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಟಮಾನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಿರುಮಳಾಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	70.00	124.93	0.167
14	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ, ಗದಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಗಾಣಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	218.00	662.57	0.167
15	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೂಟಗಲ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಪಾದರಹಳ್ಳಿ, ಮದರ್‌ಸಾಬ್ ದೊಡ್ಡಿ, ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	445.00		0
16	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಕೂಟಗಲ್ ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗುನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	655.26	31.68658
17	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಉರಗಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬುಗೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುತ್ತುರಾಯನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		0
18	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಂಜಾಪುರ-ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00		0
19	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-ಉಚ್ಚಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00		0
20	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಗೌಡನದೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕಿಮೀ0.00-2.30) (ಜಿ.ಮು.ರ)	153.00	140.53	2.08249
21	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ - ಹಳ್ಳಿಮಾಳ-ಮರದರಸಾಬರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಗೌಡನದೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00	135.7	19.0881
22	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಉರಗಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಗೋಪಾಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	99.00	0	16.533



23	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕಟುಮಾನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಗಡಿ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	180.00	60.89	19.89137
24	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಚಗರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	270.00	112.67	26.27411
25	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಸರುಕ್ಷತಾ ಫಲಕಗಳು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಕಿಮೀ ಕಲ್ಲು, ಹಮೀ ಕಲ್ಲು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	350.00	179.55	28.46515
26	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ	200.00	181.01	3.17133
27	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	120.2	4.9766
28	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	450.00	412.32	73.09256
29	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
30	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂನಗಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
31	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಹೂಸನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಗದಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಇರುಳುಗರ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂಜಾರಿದೊಡ್ಡಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00		0
	ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	9650.00	7928.64	301.10768
	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುತ್ತುರಾಯನಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)	150.00	0	25.05
2	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿನಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕನಪಾಳ್ಯ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೊರಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.)	300.00	0	50.1

81.68

3	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಯಲು ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಟನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	150.00	0	25.05
4	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಎಂ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬೈರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಹೊಸೂರು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಾಸಾಗರ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	150.00	0	25.05
5	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ತೊರೆಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತುರಾಯನಗುಡಿಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	60.00	0	10.02
6	ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುದೂರು ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಗೇಶ್ವರ ದತ್ತುದಾಮ ಆಶ್ರಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	190.00	0	31.73
	ಒಟ್ಟು	1000.00	0	167
95	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	24487.00	19018.16	984.79733
	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ			0
	ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಿದರಮೆಟ್ಟಿಲು, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕಡಸಿಕೊಪ್ಪ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.65 ರಿಂದ 7.10ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-05.05.2015) ಹಾಗೂ (ಲೋಇ/134/ಐಎಫ್‌ಎ/2016/ಡಿ-20.05.2016)	250.00	276	0.334
2	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿರಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.30 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 2.70 ಕಿಮೀ) (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-05.05.2015)	160.00	134.61	4.24013
3	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 32.00 ರಿಂದ 34.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	92.4	1.2692
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮರಳವಾಡಿರಿಂದ ಬನವಾಸಿ ಮಾರ್ಗ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 1.70 ಕಿಮೀ) (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-05.05.2015)	120.00	129.52	0.35404

0  
428.15

5	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ:ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.119 ರಿಂದ 11.405, 11.69 ರಿಂದ 12.895, 14.325 ರಿಂದ 14.575 ಮತ್ತು 25.85 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 3.891 ಕಿಮೀ) (ಲೋಇ:154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-05.05.2015)	200.00	228.87	0.668
6	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಮಟ್ಟಲು, ತೋಕಸಂದ್ರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗರ, ಮರೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ - ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೀರಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	114.18	0.167
7	ಕನಕಪುರ ತಾ. ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	350.00	121.27	38.19791
8	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.70 ರಿಂದ 40.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.15 ರಿಂದ 39.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	200.00	189.96	1.67668
9	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡದಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಮರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ.ರೂ.300.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿಗೆ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡದಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಮರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	510.00	516.17	4.14661
10	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 12.00 ರಿಂದ 12.90, 14.325 ರಿಂದ 14.575 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ.ರೂ.210.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿಗೆ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 12.00 ರಿಂದ 14.575, 17.275 ರಿಂದ 18.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)			0
11	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಮರಳವಾಡಿಯಿಂದ ಕೋನಾಳದೊಡ್ಡಿ, ತೋಕಸಂದ್ರ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.225 ರಿಂದ 0.525 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	21.29	9.80457
12	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ - ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ:13.50 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	280.00	200	13.36
13	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡನಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿಫಾರಂ, ಚಿಕ್ಕಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದೇವರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	791.29	5.845
14	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಮುದವಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತಿಕುಂಟೆ, ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00		0

15	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 39.00 ರಿಂದ ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (0.00 ರಿಂದ 3.50ಕಿಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	400.00	305.21	15.82993
16	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತುರಾಯನಪುರದಿಂದ ಗೊಟ್ಟಿಗಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	189.81	1.70173
17	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಭಿಮಸಂದ್ರ, ರಾಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. (0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	400.00	135.95	44.09635
18	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಮುತ್ತುಗದಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಖಿ ನದಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	171.34	4.78622
19	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209ರ ತುಪ್ಪಗಾನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಳಚನ್ನವಲಸೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	300.00	150	25.05
	ಒಟ್ಟು	4645.00	3767.87	171.52737
	ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ - ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 24.92 ರಿಂದ 25.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	810.00	713.89	16.05037
2	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 27.70 ರಿಂದ 28.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ			0
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಮುಗ್ಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಾಳಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015) (ಪು.ಸಂ-68)(ಕ್ರ.ಸ.-1)	350.00	403.45	0.334
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿರಿಂದ - ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪೆರಿಂದ ಜೋಗಮಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ನಿಡಗಲ್ಲು, ನಾರಾಯಣಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 11.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015) (ಪು.ಸಂ-68)(ಕ್ರ.ಸ.-2)	450.00	554	2.2879
5	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಸಾತನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.20 ರಿಂದ 27.45 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015)	495.00	506.14	0.09686
6	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಉದಾರಹಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015)	435.00	534.02	0.81663
7	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಡೇದೊಡ್ಡಿ,ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಲಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.30 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015)	175.00	198.41	1.7034
8	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಗಡಸಹಳ್ಳಿ-ಸಿಂಗರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1 ಡಿ-06.05.2015)	465.00	592.83	3.34

149.98

9	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ - ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿಕಾವಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 & 1.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ರೂ.250.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ - ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿಕಾವಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.10 & 1.50 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015)	325.00	395.76	6.68
10	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ತಮಿಳುನಾಡು - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಅಣಕಡಬೂರು, ಸಾಲಬನ್ನಿ, ಕೆಂಪಲನಾಥ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಲನಾಥ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015)	320.00	411.78	0.23046
11	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟುಳಿಯಿಂದ ಕಾಡುಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 1.00 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1:ಡಿ-06.05.2015)	200.00	217.64	0.668
12	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ರ ಅರಳಮರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಟ್ಟುಳಿ, ಹಲಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:ಡಿ:02.03.2016)	495.00	479.51	2.58683
13	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ಸಃ18.30ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಗಾರಳಾಪುರ ಗೇಟಿನಿಂದ ಗರಳಾಪುರ, ಅರಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 7.45ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ) (ಲೋಇ:48:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ಡಿ:09.02.2017 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	500.00	169.99	55.11167
14	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪೆ, ನಿಡಗಲ್ಲು ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮುನೇಶ್ವರನದೋಡ್ಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಗಾಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಃ5.50 ರಿಂದ 5.80, 7.00 ರಿಂದ 8.25 ಹಾಗೂ 11.10 ರಿಂದ 14.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:48:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ಡಿ:09.02.2017 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	450.00	407.67	7.06911
15	ಕನಕಪುರ ತಾ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಸರಪಳಿ 19.20 ರಿಂದ 20.20 & 21.50 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	422.72	12.07076
16	ಕನಕಪುರ ತಾ   ಜಕ್ಕೇಗೌಡನದೋಡ್ಡಿ, ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಗೇರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	774.39	4.27687
17	ಕನಕಪುರ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ, ಭೂಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	460.00	380.17	13.33161
18	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉದಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ)	495.00	404	15.197

19	ಕನಕಪುರ ತಾ   ಉದಾರಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.30 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮುರುಕೇಶಿ ಯಿಂದ ಸೋಮಂದ್ರಾಪನಹಳ್ಳಿ)	300.00	254.06	7.67198
20	ಕನಕಪುರ ತಾ   ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಅಲನಾಥ ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 14.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 18.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	151.8	24.7494
21	ಕನಕಪುರ ತಾ   ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಳಿಮಾರನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಲಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಬರೆ ಅಂಚಿಗುಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಬ್ಬೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	145.65	0.72645
22	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಬಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೂರು ಏರಂದ್ರಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟದಾಸುದೊಡ್ಡಿ, ಕಾಡಿಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	980.00	5.66	162.71478
23	ಕನಕಪುರ ತಾ ಕನಕಪುರ -ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಕುಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಲ್ ಚೌಕಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತರ ರಾಹೆ-209 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ.0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	800.00	452.55	58.02415
24	ಕನಕಪುರ ತಾ. ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಾತನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ.13.60 ರಿಂದ 14.97 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ+ ಅಂದಾಜು - ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ-ಸಂಗಮ ಸ.12.90 ರಿಂದ 13.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	154.38	139.54854
25	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	85.00	77.21	1.30093
26	ಕನಕಪುರ ತಾ.ಕನಕಪುರ ತಾ.ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಮರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್, ಅಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 30.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	74.82	1.70006
27	ಕನಕಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ತೋಕತಿಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ, ಬೋಕಿಪುರ, ಜಟ್ಟಪಾಳ್ಯ, ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	280.00	3.47	46.18051
28	ಕನಕಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಪಡುವಣಗೆರೆ ಅಗರ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	280.00	3.57	46.16381
29	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾ   ಹೋಬಳಿ ರಾಹೆ-209 ರಿಂದ ಸಂಬೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ದಾಳಿಂಬ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಸಾತನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	158.32	23.66056
30	ಕನಕಪುರ ತಾ   ಮರಳವಾಡಿ - ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 18.00ನೇ ಕಿಮೀನಿಂದ ಯಲವನಾಥ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	116.71	0.54943
31	ಕನಕಪುರ ತಾ. ತಮಿಳುನಾಡು - ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ತಾವರೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಜ್ಜಹಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಟಿಗುಂಡ, ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.80 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	497.00	420.74	12.73542

32	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಉದಾರಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವನದೊಡ್ಡಿ, ವಾಡೇದೊಡ್ಡಿ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಲಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ ಕೊತ್ತನೂರು ಹತ್ತಿರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	167.49	0.2505
33	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಳಗಾಳುವಿನಿಂದ ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆರಳಾಳುಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	287.95	10.36235
34	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕೋಡಿ-ಸಾತನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ:13.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	650	56.78
35	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ - ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 92 ರಿಂದ ಏಳಗಲ್ಕಿ, ಹಾರೋಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಗೊಡ್ಡು ಮುಖಾಂತರ ಚುಂಚಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ಜಿಮುರ ಸ:5.50 ರಿಂದ 8.85 ಮತ್ತು 10.75 ರಿಂದ 11.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	314.57	5.91681
36	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 209ರಸ್ತೆಯ ಅಚ್ಚಲುನಿಂದ ಹೊಂಗಾಣೆದೊಡ್ಡಿ ಯಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	55.45	73.40485
37	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಮಳಗಾಳುವಿನಿಂದ ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆರಳಾಳುಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:3.80 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	141.29	9.80457
38	ಕನಕಪುರ ತಾ. ತೆಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇರುಳಗರ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	495.00	0	82.665
39	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ - ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾದಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೊರಳಗಲ್ಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಕ್ಕೇನದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	498.00	0	83.166
40	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 3ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ದ್ಯಾಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಲೋಇ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:08.01.19)	496.00	385.39	18.47187
41	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಾಳುವಿನಿಂದ ಹೊನ್ನಿಗಾಹಳ್ಳಿ ಸಾಸಲಪುರ, ಹಲಸಿನಮರದ ದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	476.00	232.64	40.64112
42	Widening of road from SH -92 Kanakapura Sangam road to join Maralegavimutt from Ch 0.00 to 1.00km in Uyyamballi Hobali Kanakapura Taluk (PWD 418 IFA 2020 12.08.2020)	150.00	0	25.05
43	ಕನಕಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ (ಬೂಧಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಕಫಾಆ 418 ಏಕೆಂ 2020 12.08.2020)	495.00	0	82.665
44	ಕನಕಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ (ಬೂಧಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	0	66.8

45	ಕನಕಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ (ಬೂಧಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಕಫಾಆ 418 ಏಕುಂ 2020 12.08.2020) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ (ಬೂಧಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:518:ಐಎಫ್‌ಎ:2021:ಡಿ.19.07.21)	492.00	0	82.164
	ಒಟ್ಟು	18924.00	11820.09	1305.71956
	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮೇಲೂರು-ಸೋಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	200.00	216.54	0.167
2	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲಿಯೂರು ಎಲೆತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 6.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	150.00	152.28	0.167
3	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿವಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	104.19	0.167
4	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿ - ಸಾವಂದಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	100.00	112.12	0.167
5	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಲೇನಹಳ್ಳಿ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ 3.50 ರಿಂದ 3.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.54	0.167
6	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಅರಳುಕುಪ್ಪದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	100.00	108.05	0.167
7	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಲಹಳ್ಳಿ ಹೋನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.20 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	100.00	112.37	0.167
8	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಂದಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುವ್ವಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಜಗದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	142.93	0.167
9	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಕಲಗೆರೆ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	112.85	0.167
10	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣಾ ದಶವಾರ ನಾಗವಾರ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 19.00 ನಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.2	0.167

714.77



11	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಪ್ಪಗೆರೆ, ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ್ಲೂರು ಸೇರುವ 0.45 ರಿಂದ 05.80, 2.65 ರಿಂದ 2.80, 5.15 ರಿಂದ 5.35 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ. 0.80 ರಿಂದ 2.65, 5.85 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 9.20 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 500 ಐಎಫ್‌ಎ 2015 (ಭಾಗ-1) ದಿ-04.02.2016 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	300.00	313.63	0.167
12	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	128.44	3.60052
13	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗನೂರು-ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ-ಕೆಸ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	234.26	10.97858
14	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕದರಮಂಗಲದಿಂದ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	351.92	8.02936
15	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಆರ್.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಳ್ಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 18.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	611.64	0.167
16	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ಎನ್‌ಹೆಚ್-94 ರಿಂದ ಸೇರುವ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಲಘಟ್ಟ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ತಗಚೆಗೆರೆ ಕೋಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	473.3	4.4589
17	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.75 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	31.97	4.68101
18	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 14.30 ರಿಂದ 16.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	551.77	69.78262
19	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದಿಂದ ಹಲಗೂರು ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 22.90 ರಿಂದ 25.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	290.00		0
20	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಲಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 0.40 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	455.54	21.48455
21	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿದಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	370.00		0
22	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲಿಯೂರು ಎಲೇತೋಟದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.75 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	56.62	15.59446
23	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣಾ ದಶವಾರ ನಾಗವಾರ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	400.00	410.65	71.70145
24	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ- ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 4.00 ರಿಂದ 6.30 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿಮುರ)	220.00		0

25	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ- ನಿಡಸಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ:2.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಏರೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿಮುರ)	220.00		0
26	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲಿಯೂರು ಎಲೇತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 - 8.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	190.00	182.72	1.21576
27	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಪುರ ಬಾಣಗಳ ಮಾರ್ಗ ಸೋಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.35 - 1.50, 1.60 ರಿಂದ 1.80 ಮತ್ತು 2.20 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೋಗಾಲ ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	240.00	197.68	7.06744
28	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	180.00	172.49	1.25417
29	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹರೀಸಂದ್ರದಿಂದ ತಗಚೆಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಂಗರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	325.00	228.75	16.07375
30	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿ - ಸಾವಂದಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.20 - 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	85.00	0	14.195
31	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್. ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 - 2.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿಮುರ)	225.00	60	121.075
32	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿವಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 - 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	250.00		0
33	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	250.00		0
34	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮತ್ತೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.15 - 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	375.00	315.71	9.90143
35	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿರಲೇನಹಳ್ಳಿ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.25 - 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	340.00	0	56.78
36	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಡಸಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೆತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅಷ್ಟರಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೇಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 - 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಮತ್ತು 1.45ಕಿಮೀ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ)	400.00	50	148.63
37	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೂಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೂರು ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ನಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	290.00		0
38	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ- ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಯಿದೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00		0
39	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	260.00	235.2	4.1416

40	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಲನಾಯಕನಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಂದ ವಳಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಮಂಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಣೆಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ).	450.00	197.84	42.11072
41	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮೈಲನಾಯಕನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00- 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	148.83	25.24539
42	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮೈಲನಾಯಕನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	121.87	13.04771
43	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್.275 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಳೂರು, ಹೊಟ್ಟಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಇಗ್ಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	70.25	38.36825
44	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ, ತೌಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 1.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	183.29	2.79057
45	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೆತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗನೂರು ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	111.66	1.39278
46	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ತಗಚೆಗೆರೆ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹುಚ್ಚಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	275.00	82.08	32.21764
47	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 – 1.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	145.00	134.37	1.77521
48	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಭೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ – ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 – 3.20 ಕಿಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
49	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ವೀರೇಗೌಡನ-ದೊಡ್ಡಿ ನೇಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 – 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
50	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಎಲೆಕೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ರಾಂಪುರ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಗಲ್ ಕಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 – 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	490.00	298.74	31.94042
51	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅಕ್ಕೂರುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಳಗಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 – 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	400.00	0	66.8
52	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೇವೂರುಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸೂರುದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕದರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00	0	80.16
53	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ.ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0	82.665

54	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ನಾಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮೋಳೆಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	490.00	0	81.83
55	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾರೋಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಅಂಬಾಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00	0	75.15
56	(ಎ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಳಾರು ಸೋಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.20 ರಿಂದ 19.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (ಬಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	220	45.925
57	Improvements to road joining Akkur to Yelettheadahalli via Ambadahalli from Ch: 3.80 to 7.20 KM in Channapatna Taluk (MDR)and .Improvements to road joining Chakkere Melgadedoddi to Parethekkalu from Ch: 1.00 to1.50 KM in Channapatna Taluk(IndentNo 101329)	495.00	60	72.645
58	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರೆ-ಚಿಕ್ಕಲೂರು- ಎ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಅಂಕುಶನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ಮಂಗಳ್ಳಿ ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಇಗ್ಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.20 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 12.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಕೂಡ್ಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.30 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ2.10ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅವ್ವರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 5.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101333)	480.00	0	80.16
59	Improvements of road from Bagepalli-Halagur road SH-94 to Virupasandra via Virupakshilpura road at Ch. 0.00km to 5.30km in Channapatna Taluk[Indent No.101364]	495.00	0	82.665
60	Improvements of road from Channa patna -Doddanahalli Via Bramanipura Road at Ch.4.40km to 10.00km in Channapatna Taluk 4.40 [Indent No.101598]	495.00	0	82.665
61	Improvements of road from Neralur-Kanakapura road to join Karekoppa via Bhanantalli, Manche gowdanadoddi at Ch. 0.00km to 5.00km in Channapatna Taluk [Indent No.101373]	490.00	0	81.83
62	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 3.00 - 6.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕರೆ ಮೇಲ್ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 2.50ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	0	82.665
63	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಾದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂಗರಾಜಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 - 1.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಂದೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುವ್ವಾಪುರ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಜಗದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.85 - 5.35ಕಿಮೀ, ಮತ್ತು 7.80 - 10.90ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	480.00	0	80.16

64	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 5.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮದ್ದೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 1.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00	0	80.16
65	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ನಾಗವಾರ ಮಾರ್ಗ ಮೋಳೆಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	490.00	0	81.83
66	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಕೆರೆ ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 3.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಚಕ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಣಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಸಂಕಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00	0	80.16
67	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ, ಅರಳುಕುಪ್ಪೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್)	450.00	0	75.15
68	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣಾ ದಶವಾರ ನಾಗವಾರ ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 16.00 - 19.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಗ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 1.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00		80.16
69	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಟ್ಟಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ- ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (ಅಬ್ಬೂರು ಮಾರ್ಚನ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆಯ 0.00 - 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	380.00		63.46
70	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 1.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00		75.15
71	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್, ಕಣ್ಣಾ ದಶವಾರ ಮಾರ್ಗ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗವಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 0.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00		75.15
72	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್, ಕಣ್ಣಾ ದಶವಾರ ಮಾರ್ಗ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಗವಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 1.10 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊರೆಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್.ಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00	0	80.16

	ಒಟ್ಟು	22850.00	8079.29	2551.73829
136	ವಿ.ವಿ ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	46419.00	23667.25	4028.98522
	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ			0
	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ಹೋಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣುಗೂರು ವಯಾ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ತೊಂಡಾಲ, ಗೂಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಶಾನಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಘಟ್ಟ (ಜಿಮುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:ಡಿ-14.05.2015.)	100.00	98.02	0.33066
2	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಮಣಿಘಟ್ಟ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-75 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.00 ರಿಂದ 10.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	181.4	0.501
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವೈ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ.8ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.80, 7.00 ರಿಂದ 7.50, 9.50 ರಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 16.50 ರಿಂದ 19.20 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 14.70 ರಿಂದ 16.00ರವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	300.00	338.66	1.83867
4	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂದ್ರಗಡಿ ವಯಾ ಮಂಚೇವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಎಂ.ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ, ಆನೇಪಲ್ಲಿ, ಮುದಿಮಡುಗು, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು, ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 35 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ಡಿ:20.02.17 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	300.00	253.28	7.80224
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ-ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ-ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.80, 2.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು ಸ.2.85 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	200.00	181.01	3.17133
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ-ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.00, 4.00 ರಿಂದ 4.10, 6.90 ರಿಂದ 7.40, 8.00 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	194.74	0.87842
7	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಪಾಳ್ಯ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರಸಂದ್ರ (ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡು) ಸಾತಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:12.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಪಾಳ್ಯ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರಸಂದ್ರ (ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡು) ಸಾತಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:11.25 ರಿಂದ 13.15 ಮತ್ತು 13.77 ರಿಂದ 15.31 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	150.00	130.88	3.19304
8	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎ.ವೈ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ, ಶೇಷಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.30 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎ.ವೈ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ, ಶೇಷಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.40 ರಿಂದ 7.40 ಮತ್ತು 0.40 ರಿಂದ 1.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	100.00	95.17	0.80661

509.16

1373.91

9	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಾ ಯಲ್ಲೂರು, ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಅಗರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಾ ಯಲ್ಲೂರು, ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಅಗರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	200.00	189.45	1.76185
10	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಸೊನ್ನೆಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಹೆಚ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್. ವಯಾ ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಸೊನ್ನೆಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	200.00	182.67	2.89411
11	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಎ.ಕ.ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರಾಯಲ್ಪಾಡು, ಬಲತ್ತಮರಿ, ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	136.47	2.25951
12	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಡಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ವರೆಗೆ ವಯಾ ತಲಗುಂದ, ಬುಸನಹಳ್ಳಿ, ಉರಿಗಿಲಿ, ಬಂತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಳಗುಂಜನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದವಗೂಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಗಡೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	128.24	3.63392
13	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 99) ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿನತ್ತೆ, ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	190.13	1.64829
14	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 99) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಉನಿಕಿಲಿ, ಮೂಗಿಲಹಳ್ಳಿ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.80 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	101.44	1.42952
15	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುಡಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 5.15 ಮತ್ತು 7.57 ರಿಂದ 8.16 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
16	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.99) ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.99) ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.5)ಗೆ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು 5.15 ರಿಂದ 6.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	92.98	1.17234
17	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ.5)ಗೆ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ವಯಾ ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಜೇಡರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮದರಿಕಲ್ಲು, ಮಾಡಬಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಕೈವಾರ ಕ್ರಾಸ್ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-82) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೇಲ್ವರ್ಗೀರಿಸುವುದು)	450.00	395.52	9.09816
18	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.19	1.30427

19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ - ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:12.00 ರಿಂದ 15.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	150	16.7
20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರೋಣೂರು - ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆ ( ಆರ್.ಎಲ್.ರಸ್ತೆ ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.10 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	119.18	1.80694
21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರಾಜೇಪಲ್ಲಿ-ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಲ್ಪಾಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ, 7.85 ರಿಂದ 14.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	250.86	8.20638
22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಲ್.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂದ್ರಗಡಿವರೆಗೆ ಇಲದೋನಿ, ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ, ನೆರವಪಲ್ಲಿ , ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಂಪೆಟಿ, ಕೆ. ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ, ಕಾರಂಗಿ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಕನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 20.00 ರಿಂದ 20.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	325.00	275.52	8.26316
23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ- ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	270.00	280.15	1.1356
24	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವೈ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 10.00 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	253.69	0.5177
25	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ-ಹೊಗಳೆಗೆರೆ-ಯಲ್ಲೂರು-ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವೈ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 7.50 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ, ಹಾಗೂ 13.00 ರಿಂದ 16.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	255.51	0.5678
26	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
27	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರ್.ಎಲ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರೋಣೂರು, ದಿಂಬಾಲ, ಕೊಟ್ಟಗುಳಿ, ಇಮರಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	275.00	35.27	40.03491
28	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ. (ರಾ.ಹೆ.-99) ರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿನತ್ತ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 0.20 ಕಿಮೀ, ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ	250.00	18.89	38.59537
29	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ2.71 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	136.18	2.30794
30	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹೂಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇಹಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಜಡೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:5.00 ರಿಂದ 7.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	134.93	2.51669
31	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೊಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು ವಯಾ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ತೊಂಡಾಲ, ಗೂಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಘಟ್ಟ (ಜಿಮುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 4.30 ರಿಂದ 5.30 ಮತ್ತು 5.80 ರಿಂದ 9.60)	500.00	0	83.5



32	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಲಾರ-ಮಣಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	450.00	0	75.15
33	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-99) ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-99) ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-5)ಗೆ ಜನ್ಮಘಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 2.10 ರಿಂದ 5.15 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	66.8
34	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-5) ಡಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-96) ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇರಿ, ನಾಗನಾಳ ಮತ್ತು ಮೇಡಿಹಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 13.67 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	500.00	0	83.5
35	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ಮಘಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00	0	12.525
36	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಂಗಿಯಿಂದ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೂಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	0	50.1
37	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ-ಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಮದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	500.00	0	83.5
38	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ.ಎಂ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ವರೆಗೆ ವಯಾ ಯದರೂರು, ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ, ಹೋಳೂರು, ತೊಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	800.00	0	133.6
39	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ, ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುಡಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 8.50 ರಿಂದ 10.25 ಮತ್ತು 10.70 ರಿಂದ 11.13 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	25	29.225
	ಒಟ್ಟು	9760.00	4842.43	840.72643
	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 15.00 ರಿಂದ 17.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	348.83	0.334
2	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ)	200.00	186.55	2.24615
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	359.66	0.167
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಣಿಗೆ ಮುಷ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	176.66	0.167
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಮುಳಬಾಗಿಲು-ಕೆ.ಬೈಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 14.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	150	0.2505

116.72

6	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಮುದುವಾಡಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.20 ರಿಂದ 16.18 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	116.8	0.334
7	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.90 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	183.05	19.53065
8	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್) ರಿಂದ ಆವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	163.8	2.7054
9	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುರಿಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾರಿಡಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ 9.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	143.78	1.03874
10	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.10, 1.35 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	95.88	0.68804
11	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗುರ್ಕಿ, ಆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತನೂರು ಹನುಮನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	69.17	0.167
12	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	170.93	4.85469
13	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 4.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	50.1
14	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್ ) ನಿಂದ ಆವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	35	23.38
15	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಮುಡಿಯನೂರಿನಿಂದ ಕೊಲದೇವಿ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಕೊಂಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ಪುರಿಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.20 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	50.1
16	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಆವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 1.10 ರಿಂದ 3.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
17	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 20.80 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	50	8.35
18	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ. ಹೆ 4 ರಿಂದ ಆಲಿಗೂರು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.90 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	40	14.195
19	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮಾರಿಡಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನ್ನೆಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.70 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	12.525
20	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಹಳೇ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್ಮನತ್ತಾದಿಂದ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 5.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	83.52	1.08216
21	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಾದ ಗಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.20 ರಿಂದ 5.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	21.86	11.37938

22	ಮುಳಬಾಗಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.90 ರಿಂದ 5.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	87.92	1.18236
23	ಮುಳಬಾಗಲು ಪು0ಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಕೂರು, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪೆದ್ದೂರು ಮಾರ್ಗ ಮುಷ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0	23.38
24	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್ ) ನಿಂದ ಆವಣಿ , ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
25	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ಆವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಿಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎ0.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.10 ರಿಂದ 5.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
26	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ದೊಮ್ಮನೂರು, ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
27	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮುಳಬಾಗಲು ಪು0ಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾರಿಡಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.65 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
28	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ಬಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಆಲಂಗೂರು, ಮಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
29	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.80 ರಿಂದ 8.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	260.00	0	43.42
30	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ತೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪು0ಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	12.525
31	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	265.00	0	44.255
32	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಲದೇವಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0	33.4
33	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ಕೀಲುಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0	8.35
34	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ತಾಯಲೂರಿನಿಂದ ದೂಲಪಲ್ಲಿ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7
35	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ರಾ.ಹೆ-234 ರಿಂದ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವೇಗಮಡುಗು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7
36	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ   ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	0	15.03

37	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ತಾಯಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಅಗರ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ, ಮದ್ದೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ-ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
38	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಮೋತಕಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
39	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0	8.35
40	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	70.00	0	11.69
41	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ   ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಘಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿ, ಬಂಗವಾದಿ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
	ಒಟ್ಟು	6200.00	2483.41	647.32707
	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.30 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	225.00	183.66	6.90378
2	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬೇತ ಮಂಗಲ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.32, 0.605 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	188.86	1.86038
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಸ್ಲೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.36 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	116.72	0.5177
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಆಂಡರ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್ ಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಬನಗರೆ, ನೀಲಿಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 2.72 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	295.79	0.54108
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ) ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	175.00	144.893	5.027869
6	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	174.94	4.18502
7	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಜಯಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.47 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
8	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಬೇತಮಂಗಲ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.83 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.88	1.35604
9	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.31 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4

159.62

10	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.025ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
11	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೀತಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.67ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	69	5.177
12	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀ, 4.60 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀ (ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	320.00	68.61	41.98213
13	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಮುಳಬಾಗಿಲು ರೈಲ್ವೆ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.70 ರಿಂದ 4.20ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
14	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ:ಆಂಡರ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಾಣಗರೆ, ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 2.70ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	40	3.34
15	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಆರ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ 6ನೇ ಮೈಲಿನಿಂದ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ, ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.13 ಮತ್ತು 2.90 ರಿಂದ 7.39 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	285.00	0	47.595
16	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಆರ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮಸಾಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
17	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.23ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
18	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ತೊಂಗಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	450.00	0	75.15
19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆಡದಂಪಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಚಿಗರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ವಿ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	0	33.4
	ಒಟ್ಟು	3650.00	1309.353	402.385999
	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 14.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	132.41	7.94753
2	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	196.24	0.62792
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾಮ ಸಮುದ್ರಂನಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	165.42	0.5678

68.85

4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	238.58	1.90714
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 53.30 ರಿಂದ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ರಸ್ತೆಯ) ನೇರಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ದೊಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00	108.36	1.94388
6	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 9.80 ರಿಂದ 10.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	81.71	3.05443
7	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.40 ( ಕಾಮಸಮುದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್) ರಿಂದ 14.90ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ (ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪರಿಮಿತಿ) ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	84.77	2.54341
8	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲು ಹೊಳಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ   ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲು ಹೊಳಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.36 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:259;ಐಎಫ್‌ಎ:2017;ದಿನಾಂಕ:18.07.17)	110.00	62.47	7.93751
9	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ :ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಅಂಡರ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಾಣಗರೆ ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.50 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:259;ಐಎಫ್‌ಎ:2017;ದಿನಾಂಕ:06.07.17)	150.00	139	1.837
10	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ, ಕಾಲುವಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚಂಬಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:679;ಐಎಫ್‌ಎ:2018;ದಿ.08.01.19)	300.00	0	50.1
11	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.05	0.82665
12	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14	1.002
13	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಸ:10.05 ರಿಂದ 10.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.45	0.42585
14	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹುನ್ನಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	24.18	0.97194
15	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.97	1.00701

16	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	770.00	0	128.59
17	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.07 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
18	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.90ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00	0	116.9
19	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	68.79	5.21207
20	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 5.55ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7.05 ರಿಂದ 9.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	31.39	36.50787
21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರನಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.20 ರಿಂದ 3.14ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	50.61	24.94813
22	ಕೋಲಾರ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.55 ರಿಂದ 13.55 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	183.33	2.78389
23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ವಟ್ಟಿಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ	130.00	4.75	20.91675
	ಒಟ್ಟು	4280.00	1642.48	443.60878
	ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕೋಲಾರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	156.45	7.27285
2	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಮಣಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 6.58 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	150.00	166.19	0.62458
3	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 17.57 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	150.00	120.93	4.85469
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ವೇಮಗಲ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 6.60ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-29.08.2015)	300.00	301.32	0.55444
5	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಮಾಲೂರು ವೇಮಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 18.96 ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	106.82	0.57949
6	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.85 ಮತ್ತು 2.90 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-29.08.2015)	200.00	161.93	6.35769

18.82

7	ಕೋಲಾರ ತಾ. ವೇಮಗಲ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	426.42	12.28786
8	ಕೋಲಾರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ. 4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.60 ರಿಂದ 9.75 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:296:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.05.17)	250.00	212.69	6.23077
9	ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ. 4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 9.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ. 4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:259:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:18.07.17)	200.00	239.55	0.58283
10	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಡಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 2.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 11.60 ರಿಂದ 12.35 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:296:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.05.17)	50.00	45	0.835
11	ಕೋಲಾರ ತಾ   ರಾ.ಹೆ-75 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	600.00	0	100.2
12	ಕೋಲಾರ ತಾ   ಕೋಲಾರ ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	75.84	17.39472
13	ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5.00, 8.60 ರಿಂದ 10.46 ಮತ್ತು 10.77 ರಿಂದ 12.37 ಕಿ ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0	75.15
14	ಕೋಲಾರ ತಾ   ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅರಹಳ್ಳಿ, ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0	58.45
15	ಕೋಲಾರ ತಾ   ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಿಂದ 10.69, 11.275 ರಿಂದ 11.60 ಮತ್ತು 12.35 ರಿಂದ 14.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0	50.1
16	ಕೋಲಾರ ತಾ   ವೇಮಗಲ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00	0	36.74
17	ಕೋಲಾರ ತಾ   ಎಸ್.ಹೆಚ್-75 ವೇಮಗಲ್ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕರುಡುಬಂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	66.8
18	ಕೋಲಾರ ತಾ: ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್5) ಡಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-95) ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಆಲೇರಿ ನಾಗನಾಳ ಮತ್ತು ಮೇಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.00 ರಿಂದ 13.67ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕೋಲಾರ ತಾ   ಮುದುವಾಡಿಯಿಂದ ತೊಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೀರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 5.85 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:368:ಐಎಫ್‌ಎ:2021 ದಿ:01.07.21)	500.00	0	83.5



	ಒಟ್ಟು	5100.00	2013.14	528.51492
	ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.135 ರಿಂದ 0.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-12.08.2015)	100.00	101.11	0.5511
2	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.60 - 15.30, 15.50 - 16.30, 17.00 - 22.20 & 34.56 ರಿಂದ 40.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ತಾ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	289.97	1.67501
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ವೇಮಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-29.08.2015)	500.00	465.11	5.82663
4	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೋಲಾರ-ಮಾಲೂರು-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 25.36 ರಿಂದ 26.36 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	271.97	4.68101
5	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು- ವೇಮಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 6.50 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	87.06	2.16098
6	ಮಾಲೂರು ತಾ: ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಆರ್.ಈ.ಬಿ.ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 0.90ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮಾಲೂರು ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನೇಪುರ ಮೂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	500.00	61.72	73.19276
7	ಮಾಲೂರು ತಾ: ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಆರ್.ಈ.ಬಿ.ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಾಲೂರು ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನೇಪುರ ಮೂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.330.00ಲಕ್ಷ ) ಹಾಗೂ ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಲೂರು ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನೇಪುರ ಮೂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.85.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನೇಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆನೇಪುರದಿಂದ ನಿದರಮಂಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಚಂಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:679:ಐಎಫ್‌ಎ:2018:ಡಿ-08.01.2019)	415.00	213.39	33.66887
8	ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಲೂರು-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 1.00 ರಿಂದ 13.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	0	83.5
9	ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.84 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	13.36	47.86888

10	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೀನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.10 ರಿಂದ 0.70, 2.00 ರಿಂದ 2.30, 4.20 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.40 ರಿಂದ 6.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	230.00	0	38.41
11	ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99 ರಿಂದ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	25	20.875
12	ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	36.61	27.28613
13	ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೆ.ಎಂ. ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಿಗೆ ಲಕ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	150.00	0	25.05
14	ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ರಿಂದ ಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	225.00	188.73	6.05709
15	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ಬಂಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ) ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	300.00	275.03	4.16999
16	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ತ್ರೂಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	0	33.4
17	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರುನಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ಗೆ ಅರಳೇರಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿಮೀಯಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	250.00	0	41.75
18	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕೂರುನಿಂದ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	0	16.7
19	ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00	0	12.525
20	ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 11.50 ರಿಂದ 13.08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	130.00	0	21.71
	ಒಟ್ಟು	5025.00	2029.06	501.05845
160	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	34015.00	14319.873	3363.621649
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ			0
	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಡಗೂರು, ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	143.21	9.48393

4.41  
446.32

2	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಡಿ.ಪಾಲ್ಕೆ, ಮೇಲ್ಮ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:20.00 ರಿಂದ 24.90, 26.00 ರಿಂದ 27.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	375.00	377.51	0.7682
3	ವಾಟದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ನಗರಗೆರೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	91.2	1.4696
4	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ.ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಇಡಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	180.00	168.61	1.90213
5	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆ 83ನೇ ಕಿ.ಮಿ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	468.98	5.18034
6	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9 ರಿಂದ ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡಸಂದ್ರ, ಮೇಲ್ಮ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94 ಸೇರುವ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	469.84	5.03672
7	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಡಿ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಗರಗೆರೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	141.71	18.08443
8	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 58 ರಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಬೈಚಾಪುರ, ಮೇಲ್ಮ, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 27.00 ರಿಂದ 32.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	471.48	4.76284
9	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್ 94 ರಿಂದ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ, ಕಾಟನಕಲ್ಲು, ಪೆದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಲೋಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಗರಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.50 ರಿಂದ 13.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	365.3	22.4949
10	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಗರಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.40 ರಿಂದ 5.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	68.56	30.30048
11	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಹುದೂತಿ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಧುರಾಶ್ವಥ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	500.00	461.52	6.42616
12	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಎಸ್ ಹೆಚ್ 9 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ- ಡಿ ಪಾಲ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	500.00	360.33	23.32489
	ಒಟ್ಟು	4355.00	3588.25	129.23462
	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೂಗುಚಿನ್ನಪಲ್ಲಿ-ಬೋಗೇಪಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಹೆಚ್.7 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00	143.47	0.29392
2	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಪಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:7.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 19.30 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	120.54	9.92982
3	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 18.30 ರಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	130.41	45.02153
4	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ -ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	414.05	0.32899

5	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.20 ರಿಂದ 10.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	86.68	2.22444
6	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	53.6	2.7388
7	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಗುರು ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0	10.855
8	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 15.00 ರಿಂದ 17.00 & 30.00 ರಿಂದ 34.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	625.00	4.47	103.62851
9	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:16.00 ರಿಂದ 17.60, 23.00 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು 27.80 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	4.47	57.70351
10	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಗೂಳೂರು - ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	500.00	0.29	83.45157
11	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಪಾತಪಾಳ್ಯ - ಬಿಳ್ಳೂರು - ರಾಶ್ವೇರುವು -ಚಾಕವೇಲು - ಪುಲಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:29.20 ರಿಂದ 35.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	700.00	0.25	116.85825
12	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-05 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -05 ವಯಾ ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ - ಜಿಲಕರಪಲ್ಲಿ - ತಿಮ್ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	0.45	50.02485
13	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಎಂ. ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ವಯಾ ಪಾಲಕೆರೆ - ಮಾಚನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	500.00	74.78	71.01174
14	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮಾರಪ್ಪನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	25.00	24.84	0.02672
15	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:32.00 ರಿಂದ 33.40 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	0.27	83.45491
	ಒಟ್ಟು	4840.00	1058.57	637.55256
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲಪಡಿಸಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	650.00	705.06	0.167
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮೋಟಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	450.00	381.9	11.3727

3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್ ನಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿಗರೆ-ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 12.00 ರಿಂದ 18.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:154/ಐಎಫ್ಎ/2015/ಡಿ-29.08.2015)	345.00	367.5	0.167
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -234 ರಿಂದ ವಯಾ ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ಬೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	120.00	146.46	0.167
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ (ದರ್ಜೆ-1) ಸರಪಳಿ:0.00 ಯಿಂದ 4.15 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	220.00	187.21	5.47593
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾಮಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:21.30 ರಿಂದ 21.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	95.13	0.81329
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮೇಲೂರು - ಚದಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.70 ರಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	143.95	1.01035
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಅಜ್ಜಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ - ದಿಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	173.51	4.42383
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಗುಡಿಬಂಡೆಯಿಂದ ರಾಮಪಟ್ಟಣ, ಮಂಡಿಕಲ್, ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 58 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:6.40 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	250.00	204.11	7.66363
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಗಂಗರೇ ಕಾಲುವೆ ದಿಬ್ಬೂರು, ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.50 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 15.30 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಗಂಗರೇಕಾಲುವೆ, ದಿಬ್ಬೂರು, ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.50 ರಿಂದ 4.80 ಮತ್ತು 16.25 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:231:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:08.08.17)	200.00	206.02	0.167
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 7 ರಿಂದ ಅಬ್ಬೂಡುಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:7.80 ರಿಂದ 9.40 ಮತ್ತು 11.40 ರಿಂದ 12.86 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	130.79	3.20807
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ತೌಡನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (7.80 ಕಿ.ಮೀ)	580.00	420.2	26.6866
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಚದಲ್‌ಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 5ಕಿಮೀ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	220.00	193.15	4.48395
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರೇಸಂದ್ರ-ಸಾದಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	340.00	3.16	56.25228
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.25 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	700.00	2.87	116.42071
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮುತ್ತೂರು ಕೋಡಿಯಿಂದ ತಾ. ಗಡಿ ವರೆಗೆ ವಯಾ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ತೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ)	300.00	0	50.1

17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.26	83.45658
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶರಯ್ಯ ರವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.95 ರಿಂದ 1.400 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	30.37	9.95821
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಅಜ್ಜಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ-ದಿಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:8.73 ರಿಂದ 10.26 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	90.00	30.41	9.95153
20	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -58 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾಮಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 31.15 ರಿಂದ 34.60ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	270.04	5.83832
21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್‌ನಿಂದ -ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ದಿಬ್ಬೂರುಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಗರೆ -ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 23.00 ರಿಂದ 24.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00		0
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರೂರು, ದಿನ್ನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	184.37	10.96021
23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0.39	33.33487
24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	180.00	0	30.06
25	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ನಂದಿ ಹೋಬಳಿ ತೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲೂರು-ಚದಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೇಕರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ರಸ್ತೆ)	100.00	0	16.7
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ-ದಿಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.70 ರಿಂದ 4.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಉರತಣ ಐಜರ್ನಣಜಡಿ ಓಂ: ಕಫಾಆ381ಇಕಾಂ2019(ಕಚಿಡಿಣ-	300.00	0	50.1
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾ.ಹೆ-07 ರಿಂದ ಗಂಗರೇಕಾಲುವೆ ದಿಬ್ಬೂರು-ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-234ಗೆ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ:11.00 ರಿಂದ 13.00 ಮತ್ತು 16.90 ರಿಂದ 19.40ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಉರತಣ ಐಜರ್ನಣಜಡಿ	400.00	0.34	66.74322
28	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಉರತಣ ಐಜರ್ನಣಜಡಿ ಓಂ: ಕಫಾಆ381ಇಕಾಂ2019(ಕಚಿಡಿಣ-	400.00	0	66.8
29	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೀರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿ.ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-07 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಉರತಣ ಐಜರ್ನಣಜಡಿ ಓಂ: ಕಫಾಆ381ಇಕಾಂ2019(ಕಚಿಡಿಣ-	300.00	0	50.1
30	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಸ್.ಹೆಚ್.94 ರಿಂದ ಅದ್ದೇಕೋಪ್ಪ-ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:4.30 ರಿಂದ 6.50ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	33.4
31	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಗಿಡಗಾನಹಳ್ಳಿ-ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಛಾಯಾನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಉರತಣ ಐಜರ್ನಣಜಡಿ ಓಂ: ಕಫಾಆ381ಇಕಾಂ2019(ಕಚಿಡಿಣ-	200.00	0	33.4
32	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.35	9.96155
33	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಡಗುರು ಕಾದಲವೇಣಿ, ಜಿ ಬೊಮ್ಮಸ್ತಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 4.80 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02

	ಒಟ್ಟು	8610.00	3877.55	809.36383
	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಗೆ ಪಲ್ಲಿಚೇರ್ಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	143.68	1.05544
2	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಚೇಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	385.00	321.93	10.53269
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ., ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35 ರಸ್ತೆಯ ಮಾಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ (ಅಂಕತೊಟ್ಟಿಕ್ರಾಸ್) ವರೆಗೆ ವಯಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕಾಕಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	650.00	325.7	54.1581
4	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಚೇಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.37	33.33821
5	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಎಸ್.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ದಡಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖೇನ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.42	33.32986
6	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.45 ರಿಂದ 15.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	84.48	2.59184
7	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಚೇಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 15.00 ರಿಂದ 16.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	2.8	16.2324
8	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ವಯಾ ಪಲ್ಲಿಚೇರ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 12.00, 18.30 ರಿಂದ 19.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	114.35	5.95355
9	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.40 ರಿಂದ 3.00, 3.40 ರಿಂದ 5.00, 5.30 ರಿಂದ 6.30 & 6.60 ರಿಂದ 7.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಏನಿಗದಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0	41.75
10	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್.234 ರಿಂದ ಡಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಬಯಸಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0	11.69
11	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಕೆ.ವೈ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಗೊರಮಡಗು - ಚಿಂತಡಪಿ ಕೆ.ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಚೇಮಂಗಲ ಸ:0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	480.00	0	80.16
12	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಕೈವಾರ-ಏನಿಗದಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.3	33.3499
13	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ವಾರಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಪರ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕಪಾಪನಹಳ್ಳಿ, ದೋಣಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	0.38	41.68654
14	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಹಂಡಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಣ್ಣ ವೀರಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	30.00	28.78	0.20374

114.04

15	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಕೆ.ವೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ವೈ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋ.ಇ/418/ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ:12.08.2020)	100.00	0	16.7
	ಒಟ್ಟು	3315.00	1023.19	382.73227
	ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಕೈವಾರ ಏನಿಗದಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	169.39	0.334
2	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಕೈವಾರ ತಪೋವನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00	133.45	0.334
3	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂಕಾಲಮೊಡಗು ರಸ್ತೆಯ ಸ 8.00 ರಿಂದ 14.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	195.22	0.79826
4	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಮುರುಗಮಲ್ಲ -ಯನಮಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:30.00 ರಿಂದ 34.60 ಮತ್ತು 27.90 ರಿಂದ 29.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	342.47	1.25751
5	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಿಂದ 1.50, 5.20 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	205.53	32.47649
6	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋನಪಲ್ಲಿ, ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಗಲ್, ರಾಯಪಲ್ಲಿ, ಬಿಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	990.00	0.44	165.25652
7	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ - ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ - ಅಂಕಾಲಮೊಡಗು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 18.80, 18.80 ರಿಂದ 20.10 ಮತ್ತು 22.10 ರಿಂದ 28.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	900.00	2.84	149.82572
8	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಕೈವಾರ - ತಪೋವನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50, 4.80 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು 9.20 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.21	66.76493
9	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಮುರುಗಮಲ್ಲ - ಯನಮಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 14.50, 17.80 ರಿಂದ 24.70, 26.40 ರಿಂದ 30.00, 34.60 ರಿಂದ 35.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	980.00	0.3	163.6099
	ಒಟ್ಟು	4495.00	1049.85	580.65733
84	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	25615.00	10597.41	2539.54061
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ			0
	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟೆ - ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120.00	115.54	0.74482
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಕೆರೆ - ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ- 206 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	92.42	1.26586
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೈಲುಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋ.ಇ:320:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	300.00	332.28	0.167

189.24



4	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೈಲಪ್ಪನಮಠ-ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 22.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	220.00	0	36.74
5	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ - ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 15.30 ಮತ್ತು 15.80 ರಿಂದ 16.40 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	20	38.41
6	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಗವಿರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0	41.75
7	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	33.4
8	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಜೆ.ಸಿ ಪುರದಿಂದ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	89.15	1.81195
9	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರ ಅಂಬಾರಾಪುರ ರಾಮನಗರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ( ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	25	62.625
10	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(150ಎ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	377.67	3.72911
11	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(150ಎ) ಬೈರಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 47 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	165.44	39.17152
12	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ-ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ-ಭರಣಾಪುರ ಹೊಸೂರು ಕಾಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	126.8	45.6244
13	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ-ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ-ಮಾವೂರಯ್ಯನಗುಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	70.29	21.66157
14	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸಲು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	50	16.7
15	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (150ಎ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	175.00	0	29.225
16	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ-ಗವಿರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.15 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	275.00	0	45.925
17	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (150ಎ) ಬೈರಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 47ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.70 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	175.00	0	29.225
18	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದಿಗೇರಹಳ್ಳಿ ಮುಖೇನ ಟಿ.ತಾಂಡ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0	8.35
19	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಿಂದ ಅಂಬಾರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 9.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (2ನೇ ಹಂತ)	225.00	0	37.575

20	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಗೋಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
21	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.-234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಗಚೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	45	17.535
	ಒಟ್ಟು	4640.00	1509.59	528.33623
	ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 7.60 ರಿಂದ 8.60 ಮತ್ತು 12.10 ರಿಂದ 12.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-31.07.2015)	100.00	92.54	1.24582
2	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ 21.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	86.16	2.31128
3	ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಂತೆ ಬಜಗೂರು ಮೂಲಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-31.07.2015)	175.00	172.42	0.43086
4	ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಂತೆ ಬಜಗೂರು ಮೂಲಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 12.10 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-31.07.2015)	125.00	119.24	0.96192
5	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ)	475.00	104.27	61.91191
6	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಕೊಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.90 ಕಿ.ಮೀ)	475.00	163.46	52.02718
7	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರಿಂದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಸೂಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಜಗೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ)	250.00	114.64	22.60512
8	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಬಿ.ಜೆ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ6.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಃ 5.60 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	17.93	3.68569
9	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೂಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂದಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.58 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	47.42	3.77086
10	ನೋಣವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.08	1.15564

11	ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ, ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.30 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.78	0.70474
12	ತಿಪಟೂರು ತಾ   ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೋಣವಿನಕೆರೆ, ವಿಘ್ನಸಂತೆ, ಬಜಗೂರು, ಮಾಚಕಟ್ಟೆ, ಹುನಸೆಘಟ್ಟ, ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ:0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	450.00	371.07	13.18131
13	ತಿಪಟೂರು ತಾ   ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ:37.20 ರಿಂದ 42.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	400.00	269.49	21.79517
14	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	420.00	1.64	69.86612
15	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	369.02	1.83366
16	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 64.50 ರಿಂದ 68.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	188.61	1.90213
17	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	25	29.225
18	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ- ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.30 & 14.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	50.1
19	1)ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಾಳಸಂತೆಯಿಂದ ಕೈದಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ)-ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2)ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್ 206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು (ಲೋಂ:458:ಐಎಫ್:ಎ:2019(ಇ-ಕೆಬೀರಿ) ದಿನಾಂಕ: 24-10-	300.00	0	50.1
20	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	33.4
21	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ 64.50 ಮತ್ತು 69.50 ರಿಂದ 72.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
22	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	159.12	6.82696
23	ತಿಪಟೂರು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು 14.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0	20.875
24	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	0	26.72

25	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಜಗೂರಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0	33.4
26	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7
27	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00	0	12.525
28	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
29	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	65.00	0	10.855
30	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡುವನಘಟ್ಟ, ಚಿಗ್ಗಾಪಿ, ಯಡೇಹಳ್ಳಿ, ಬುರುಡೇಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.6 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 8.6 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
31	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ ಹುಳಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚ್.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲ್ಕುರಿಕ, ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೇರುವ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.8 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 11.9 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
32	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹ.206 ರಿಂದ ರಾ.ಹ.19ಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿಸ್ಕರೆ, ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.430 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0	83.5
33	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀನ ಶೀಠಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0	4.175
	ಒಟ್ಟು	6670.00	2350.89	721.29137
	ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ-ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅರಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	218.39	0.167
2	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹೆಬ್ಬೂರು- ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ - ಚಂಗಾವಿ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	217.91	0.167
3	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬೋಚೇಹಳ್ಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆ- ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.27-22.20, 27.25-31.60, 31.70- 33.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	46.01	25.71633

4	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	5	15.865
5	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	50	33.4
6	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.70 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	5	15.865
7	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೇಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.00 ರಿಂದ 10.80 ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.33	16.64489
8	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸ 7.30 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	25	12.525
9	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ- ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0	58.45
10	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 4.20 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	0	58.45
11	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0	28.39
12	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತಾಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ(ವಯಾ ಹೋಣಕೆರೆ- ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	50	3.34
13	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
14	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಡರಕಟ್ಟಿಯಿಂದ - ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	18	12.024
15	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಡವನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೋಣಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	25.15	17.50995
16	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ (ಅರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.70 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣತೂರು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	300.00	10	48.43
17	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗೇಟಿನಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	0	25.05
18	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	360.00	0	60.12
19	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	40	26.72

20	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
21	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಯರದಹಳ್ಳಿ - ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	75	50.1
22	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಕೆರೆ - ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಡಗು, ಜನಾರ್ಥನಪುರ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	69.08	41.75
23	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಿಹಳ್ಳಿ - ಮಲೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	0	81.83
24	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಹಿರಿಸಾವೆ ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 65.80 ರಿಂದ 67.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
25	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಬಿಗನೇಹಳ್ಳಿ ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	15.03
26	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೂರು - ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 24.00 ರಿಂದ 27.80 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	66.8
27	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 84ರ ರಿಂದ ಕೆ.ಜಿ ಟೆಂಪಲ್, ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ, ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		66.8
28	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಹೆಚ್-84 ರಿಂದ ಇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹರಳಕೆರೆ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಎನ್.ಪುರ ಕೊಪ್ಪರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		66.8
29	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೂರು - ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆಂಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಗಾವಿ ಚಿಂದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		33.4
30	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಇಡಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಲೋ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 4.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		33.4
31	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಇಡಗೂರು, ಕಾಳಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		66.8

32	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊರಕೆರೆ, ಹುರಲಿಗರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಬದಲಾವಣೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019)	340.00	211.77	56.78
33	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ- (ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019)	50.00	0	8.35
34	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ಗುಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೆಟ್ಟಕೆರೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:94:ಐಎಫ್‌ಎ:2019, ದಿನಾಂಕ: 06-03-2019)	450.00	0	75.15
	ಒಟ್ಟು	7740.00	1066.64	1188.62417
	ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಗುಣಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.4.40 ರಿಂದ 6.60ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	102.18	33.03594
2	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಕೊತ್ತಿಪುರ-ಹೇರೂರು -ಗೌಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ನಿಂದ 0.90, 1.30-2.60, 3.60-7.19, 7.66-7.78, 7.945-8.072, 8.107-8.245 ಮತ್ತು 8.85-9.21ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	260.00	285.36	0.835
3	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ - ಅಮೃತೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ಕುಪ್ಪೆ, ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	190.00	211.25	0.835
4	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂತಪೇಟೆ ಕತಿಫಾಟ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	190.00	172	3.006
5	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 48ರಿಂದ ನಾಗೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ತುವ್ವೇಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಡ್ಡಿಗರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.50 ರಿಂದ 8.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	75.69	0.71977
6	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 85 ರಿಂದ ಅಂಗರಹಳ್ಳಿ - ಉಜ್ಜಿನಿ-ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.7.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	308.95	0.501
7	* ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಕೋತ್ತಗೆರೆ ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಬೋರೆಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಗುಣಿ ಗುಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:8.50 - 9.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂ.ಬಿ.ಪಾ)	100.00	48.16	8.65728
8	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ   ಬುಕ್ಕಾಸಾಗರ ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.50 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	325.00	295.75	4.88475
9	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ.ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೂಗನಪುರ ಸಂತಪೇಟೆ,ಕತ್ತರಿಫಾಟ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸ:6.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	425.57	0.167

10	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ-48 ಮಲ್ಲಾಫಟ್ಟದಿಂದ ಬೇಗೂರು, ಕುಂದೂರು, ರಾಜಗೆರೆ, ಬೋರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಎ.ವೈ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 & 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0	82.665
11	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	480.00	0	80.16
12	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು, ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಚೌಡಮ್ಮನಗುಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	275.00	0	45.925
13	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಅಲಪ್ಪನಗುಡ್ಡೆ ಕಣಗುಣಿ, ಅದವನಹಳ್ಳಿಮಾರ್ಗ ಮಡಿಕೆಕನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.30 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	34.13	2.65029
14	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೊತ್ತಗೆರೆ- ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	45.57	34.13981
15	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಉಜ್ಜನಿ, ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 9.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	195.79	42.45307
16	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಕಪನೀಪಾಳ್ಯ, ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	0	30.06
17	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಿಂದ ಬನ್ನೇಮರದಕಟ್ಟೆ, ಕರೇಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ, ಕಲ್ಲಿಕಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00	0	26.72
18	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಆಲ್ತೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಸಿಲು ತಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗನಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಫಾಟ-ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	160.00	0	26.72
19	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು ಗೌಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	250.00	0	41.75
20	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಹುಚ್ಚಲಕ್ಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಚೆನ್ನಾಪುರ, ಮುನಿಯನಪಾಳ್ಯ, ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಕುಂದೂರು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗವಿಮಠ ಏರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	0	41.75
21	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು, ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಚೌಡಮ್ಮನಗುಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	280.00	0	46.76
22	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗವಿಮಠ - ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0	13.36
23	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಕಣಿವೇಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಚವಾಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.00	0	15.865



	ಒಟ್ಟು	5600.00	2200.4	583.61991
	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹೇಮವಾತಿ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	497.00	440.16	9.49228
2	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕೋತಿತೋಪು ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			0
3	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಚರ್ಚ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾ.ಹೆ.206ರಿಂದ (ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			0
4	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಳೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			0
5	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ (ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			0
6	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾ.ಹೆ-4ರಿಂದ ಮೈದಾಳ ಅರೇಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.70ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	183.77	2.71041
7	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 10.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	248.2	0.3006
8	ಮಲಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:(ಭಾಗ-2): ದಿ:29.06.2015)	200.00	197.66	0.39078
9	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಬೆಳ್ಳಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	194.77	0.87341
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎನ್‌ಹೆಚ್-206 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:174:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:08.05.17)	200.00	194	1.002
11	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-4, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿ-ಸೊರೆಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	240.00	227.3	2.1209
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 33ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾನ: ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಔಖಿಆ) (ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಕೋತಿತೋಪು ನಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:410:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿನಾಂಕ: 04-10-2019	490.00	207.94	82.17402
13	(1)ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 206ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾಲಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಔಖಿಆ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:410:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿನಾಂಕ: 04-10-2019	210.00		0
14	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ದಿಂದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಕುಂದೂರು ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	172.19	21.34427
15	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ (ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಾಣ) ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	475.00	200	45.925
16	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಬರಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	475.00	233.78	40.28374
17	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೆಳಕೋಟೆ ಕೆರೆಕೋಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	50	0

	ಒಟ್ಟು	3787.00	2549.77	206.61741
	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ತುಮಕೂರು-ತಾ: ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ. ಟೆಂಪಲ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 20.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	300.00	297.49	0.41917
2	ತುಮಕೂರು ತಾ: ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 17.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	201.88	0.167
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತುಮಕೂರು ತಾ: ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.70 ರಿಂದ 18.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:(ಭಾಗ-2): ದಿ:29.06.2015)	200.00	209.56	0.167
4	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	225.00	202.67	3.72911
5	ತುಮಕೂರು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ. ಟೆಂಪಲ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 17.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	100.94	0.167
6	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೋರೇಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-4ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 22.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:174:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:08.05.17)	225.00	228.83	0.167
7	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	0	20.04
8	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರ್ಡಿಗರೆ - ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಭಾಗ3: ಸ.1.90 ರಿಂದ 2.45ಕಿಮೀ)	320.00	191.22	21.50626
9	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.33 ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	43.4	9.4522
10	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಪಾಲಸಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ದಿಂದ ಪಾಲಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	85.92	19.05136
11	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	193.85	1.02705
12	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಕುರುವೇಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	100.00	89.92	1.68336
13	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ - ನಿಡವಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಕ್ಕೂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	25.00	24.81	0.167
14	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಜಿ.ಮು.ರ ಯಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 2.40 ರಿಂದ 3.75 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	220.00	125.2	15.8316
15	ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-206 ರಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ(ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ, ಕಾಗ್ಗೆರೆ) ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	290.00	83.32	34.51556

16	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನೂರಿಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮೇಣಸಂದ್ರ ತುರುಚನಕಟ್ಟೆ ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 8.10 & 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	480.00	82.43	66.39419
17	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-206 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	240.00	83.18	26.18894
18	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.80 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	82.43	27.98419
19	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 18.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	230.00	82.43	24.64419
20	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್‌ವೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	82.43	2.93419
21	ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-94 ರಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 10.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	420.00	82.43	56.37419
22	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೊಳಾಲಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 10.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	82.43	19.63419
23	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಬೆಳ್ಳಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	82.43	11.28419
24	ತುಮಕೂರು ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	140.00	82.43	9.61419
25	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹಾಲನೂರು-ಗೂಳೂರು ಅರಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.40 ರಿಂದ 13.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	43.31	1.11723
26	ತುಮಕೂರು ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 16.20 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 20.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	12.09	2.99097
27	ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ94 ರಿಂದ ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವೀರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	82.43	19.63419
28	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಮರದಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	105.31	7.46323
29	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.35 ರಿಂದ 10.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	100.33	33.34489
30	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-4ರಿಂದ ಅಜ್ಜನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	320.00	82.54	39.65582

31	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ದೇವಸ್ಥಾನ-ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಜಿ.ಎ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:3:ಐಎಫ್:2020(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿನಾಂಕ: 16-01-2021)	499.00	0	83.333
32	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವಲ್ಲಿ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:3:ಐಎಫ್:2020(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿನಾಂಕ: 16-01-2021)	160.00	0	26.72
	ಒಟ್ಟು	6744.00	3247.64	587.40246
	ಕೊರಟಗರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರುಕೆರೆ - ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.30 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	392.89	1.18737
2	ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ 33 ರಿಂದ ಅಮೃತಗಿರಿ - ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅರಿಕೆರೆ - ಜೋನಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	142.14	1.31262
3	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರುಕೆರೆ - ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	234.39	2.60687
4	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೋರ ಹೋಬಳಿ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ-ನಲಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	86.35	2.27955
	ಒಟ್ಟು	900.00	855.77	7.38641
	ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	310.00	330.13	0.167
2	ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	194.53	0.91349
3	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹಾಗಲವಾಡಿ-ಗಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	201.06	0.167
4	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	94.27	0.95691
5	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಮುರ)	50.00	49.76	0.167
6	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 36.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	1000.00	5	166.165
7	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟಿಂಪಲ್ ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	5	49.265
8	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	5	65.965
9	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	261.31	6.46123

21.02

0

10	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು, ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	350.00	5	57.615
11	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭವನಹಳ್ಳಿ, ಜವರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ .(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	5	49.265
12	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹಾಗಲವಾಡಿ ಗಳಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ:55:ಬಿಎಫ್:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ: 30-05-2019)	300.00	5	49.265
13	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	30	28.39
14	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು - ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಕೆರೆ -ನಾರನಹಳ್ಳಿ-ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ   ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.20 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚೇರನಹಳ್ಳಿ, ವಾಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0	75.15
15	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	168.8	13.5604
	ಒಟ್ಟು	4710.00	1359.86	563.47303
179	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	40791.00	15140.56	4386.75099
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ			0
	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾ.ಹೆ-4ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ,ಶಾಖಿದಡು ಮಾರ್ಗ ಗಿನ್ನಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.4.80 ರಿಂದ 6.25 ಹಾಗೂ 12.50 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	170.00	164.76	0.87508
2	ಶಿರಾ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಚೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಬೇಮರದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
3	ಶಿರಾ ತಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
	ಒಟ್ಟು	520.00	164.76	59.32508
	ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ-ಮಾವತ್ತೂರು-ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಕಿಮೀ.5.80 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	130.00	117.49	2.08917
2	ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬೈಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.10 ರಿಂದ 2.60 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.60 (ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	550.00	568.84	0.9185
3	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 5.25 ರಿಂದ 10.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	244.74	0.87842
4	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಲೇಕಾಪು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.50 ರಿಂದ 7.18 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	146.42	0.59786
5	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ತಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ - ಚನ್ನವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	173.96	0.41416

23.95  
617.53

0

6	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ - ನೆಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ (ಕುರಂಕೋಟೆ) ಇಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	80.00	63.81	2.70373
7	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ - ಮಾವತ್ತೂರು - ತೊಂಡೆಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ : ತುಂಬಾಡಿ - ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 7.50 ರಿಂದ 8.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋ.ಇ.296:ಐ.ಎಫ್.ಎ.:2017 ದಿ:11.08.17.)	150.00	140.55	1.57815
8	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಳಾಲಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00	116.31	0.61623
9	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೈಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.20 & 2.99 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	250.92	0.4175
10	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ - ನೆಲಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಕೆರೆ - ಹುಯಿಲ್ ದೊರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	230.00	222.93	1.18069
11	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಹುಲಿಕುಂಟೆ - ಬಿ.ಡಿ ಪುರ ರಸ್ತೆಯ 3.50 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
12	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ - ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.25 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 11.45 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	0	62.625
13	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋವಿನಕೆರೆ - ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ 31.00 ರಿಂದ 39.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	450.00	102.12	58.09596
14	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಮಾದವಾರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	191.4	1.4362
15	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ತುಂಬಾಡಿ ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ. 1.85 ರಿಂದ 4.10 ಹಾಗೂ 5.90 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	225.00	223.51	0.24883
16	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಾವತ್ತೂರು ತೊಂಡೆಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 & 9.20 ರಿಂದ 11.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 3.10 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	240.46	1.59318
17	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಚಿನಕವಜ್ರ-ಚಿನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 2.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	209.26	6.80358
18	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಎಲೆರಾಂಪುರ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	168.44	0.26052
19	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.10 ರಿಂದ 4.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	169.17	5.14861
20	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	330.2	3.3066
21	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ರಾಹೆ 234 ರಿಂದ ನವಿಲಡಕು ಚೆನ್ನಗಿರಿಪಾಳ್ಯ ಕುಲುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸವಾಡಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಕಂಸಾನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 1.10 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	25	45.925
22	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು - ಕೊಳಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	217.76	0.7348
23	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	16.29	22.32957

24	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೋಳಾಲ ದಿಂದ ಯಳಚಿಗರೆ ಮೂಲಕ ನೆಲಮಂಗಲ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	36.96	43.92768
25	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.65 ರಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	76.63	0.167
26	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ಮ್ಯಾಷಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	950.00	0	158.65
27	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ - ತೊಂಡೇಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00	73.02	0.33066
	ಒಟ್ಟು	6750.00	4126.19	448.0276
	ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಶಿರಾ ತಾ   ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹಾಲ್‌ದೊಡ್ಡೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 28.00 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	231.79	3.04107
2	ಶಿರಾ ತಾ   ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	94.74	0.87842
3	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬರಗೂರು ಹಾರೋಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 60.00 ರಿಂದ 61.00 ಮತ್ತು 61.35 ರಿಂದ 62.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	203.89	0.3674
4	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲದಬಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲದಬಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೆಂಗಳೂರು-142-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ-2017-ದಿನಾಂಕ-29.05.17)	300.00	300.01	0.7515
5	ಶಿರಾ ತಾ   ಭೂತಪ್ಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಗಾಡಗರೆ ಮಾರ್ಗ ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	148.47	4.43051
6	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಜುಂಜರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ)	125.00	1.25	20.66625
7	ಶಿರಾ ತಾ. ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪಟ್ಟನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಗೇಟಿನಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	800.00	322.44	79.75252
8	ಶಿರಾ ತಾ   ಹೆಂಡೂರೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಶಿವನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0	41.75
9	ಶಿರಾ ತಾ   ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.60 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	105.35	7.45655
10	ಶಿರಾ ತಾ   ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.00 ರಿಂದ 35.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	395.00	0	65.965
11	ಶಿರಾ - ಚಂಗಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00	83.38	67.90554

58.99

12	ಶಿರಾ ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮದಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
13	ಶಿರಾ ತಾ   ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತರೂರು, ಜುಂಜಪ್ಪನಗುಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.70 ರಿಂದ 8.15 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	203.19	1.65664
14	ಶಿರಾ ತಾ. ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರ ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ).	200.00	0	33.4
15	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4-ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0	20.04
16	ಶಿರಾ ತಾ   ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 13.10 ಮತ್ತು 14.10 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120.00	0	20.04
17	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	34.63	10.91679
18	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ದ್ವಾರಾಳು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	73.45	0.25885
19	ಶಿರಾ ತಾ   ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಗೀರನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	0	20.875
20	ಶಿರಾ ತಾ   ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಭೂತಪ್ಪನಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00	26.46	8.10618
21	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಮಲಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲದಬಾಗಿ - ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0	20.875
22	ಶಿರಾ ತಾ   ಶಿರಾ-ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾವುದ್‌ಸಾಬ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಗಿರಿನಾಥನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
23	ಶಿರಾ ತಾ   ತಾವರೆಕೆರೆ ಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಗುಡ್ಡದರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.41	33.33153
24	ಶಿರಾ ತಾ   ಎಲ್.ಹೆಚ್ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	71.423	4.772359
	ಒಟ್ಟು	5075.00	1900.883	534.037109
	ಪಾವಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 & 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	290.00	319.23	0.835
2	ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ - ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.15 & 25.35 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	245.00	265.96	0.668
3	ಪಾವಗಡ ತಾ   ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ - ಸಿ.ಕೆ. ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 4.40 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	258.62	1.336
4	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾವಗಡ - ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 6.10 ಹಾಗೂ 28.20 ರಿಂದ 28.95 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾವಗಡ - ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.40 ರಿಂದ 6.10, 27.60 ರಿಂದ 27.85 ಹಾಗೂ ಸ: 28.15 ರಿಂದ 28.95 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ:26.60 ರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ ಕಲರ್‌ಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	157.13	0.2505

23.71



5	ಪಾವಗಡ ತಾ ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.15 ಮತ್ತು 24.15 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವಗಡ ತಾ ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ:9.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	211.28	0.334
6	ಪಾವಗಡ ತಾ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00	129.39	0.334
7	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾವಗಡ-ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	420.68	13.24644
8	ಪಾವಗಡ ತಾ   ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ-ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.215 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	403.85	0.9686
9	ಪಾವಗಡ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 3 ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 2.60, 11.40 ರಿಂದ 12.00 ಹಾಗೂ 12.40 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	179.6	28.4568
10	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.75, 14.30 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	216.86	30.58438
11	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾವಗಡ - ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	245.64	0.72812
12	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಅರಸೀಕೆರೆ-ವದನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.25 ರಿಂದ 4.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	356.98	3.00934
13	ಪಾವಗಡ ತಾ   ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ - ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.00 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.29	50.05157
14	ಪಾವಗಡ ತಾ   ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ - ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	45	17.535
15	ಪಾವಗಡ ತಾ   ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ -ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	83.56	2.57848
16	ಪಾವಗಡ ತಾ   ಮಂಗಳವಾಡ - ಶೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
	ಒಟ್ಟು	4179.00	3294.07	167.61623
	ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನವಿಲಡಕು, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡವಾಡಿ, ಕೆಂಪಾನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ.9.50 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	310.57	0.167
2	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 5.00, 5.10 ರಿಂದ 8.00, 8.80 ರಿಂದ 10.70, 10.80 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	293.96	1.00868

118.76

3	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಗರಣಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಗರಣಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.40 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:350:ಐಎಫ್:ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:20.06.17)	150.00	158.91	0.167
4	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿರೊಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	264.59	5.91347
5	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	160.23	6.64159
6	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನಕಲೋಟಿ, ಹೊಸಇಟಿಕಲೋಟಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟು, ವಿಠಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.70 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	151.41	0.167
7	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಚಿನಕವಜ್ಜಿ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	50.81	20.73973
8	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಸಿದ್ದಾಪುರ ನೇರಳೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	162.77	2.04241
9	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ರಾ.ಹೆ 3 ರಿಂದ ಬೇಡತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.10 ರಿಂದ 2.575 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	97.45	0.42585
10	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ತೋಟಮಡಗು, ಎಮ್ಮೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	175.42	4.10486
11	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.30 ರಿಂದ 15.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.12	0.167
12	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಬೆಲ್ಲದಮಡಗು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ- ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00	229.35	0.167
13	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	306.2	0.167
14	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿರೊಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	125.00	108.05	2.83065
15	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 : ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.50 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	167

16	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಬೆಲ್ಲದಮಡಗು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00		0
17	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ತೋಟಮಡಗು, ಎಮ್ಮೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರ್. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		0
18	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ರಾಹ-234 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿ ರೊಪ್ಪ ಆವಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		0
19	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 : ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 28.50 ರಿಂದ 30.50, 31.50 ರಿಂದ 32.80, 33.00 ರಿಂದ 35.40 ಹಾಗೂ 35.60 ರಿಂದ 38.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0	158.65
20	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿರೊಪ್ಪ ರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಮತ್ತು 2.50 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00		0
21	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 15.50 ರಿಂದ 18.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		0
22	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಎಸ್.ಹೆಚ್. 3 ಆವರಗಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0
23	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	250.00	0	41.75
	ಒಟ್ಟು	5100.00	2669.84	412.10924
93	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	21624.00	12155.743	1621.115259
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ			0
	ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀರ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -57 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 4.20 ರಿಂದ 4.65 ಮತ್ತು 14.45 ರಿಂದ 17.50 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	309.56	0.167
2	ಕೌಲಂದೆ - ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಇಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.06 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	78.3	3.6239
3	ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡುಬಿನಕಟ್ಟೆ -ಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಬದನವಾಳು- ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ- ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	203.24	0.167

37.56  
239.02

4	ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸನಾಳು -ಕುಡ್ಲಾಪುರ -ತರದಲೆ ಮಾರ್ಗ ಬದನವಾಳು- ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ- ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 - 0.65, 0.80 - 0.95 & 1.60 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	300.46	0.167
5	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಸೂರಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-6.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾ.ನಿ.ಸ 0.00-4.80 ಕಿ.ಮೀ) (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	260.38	250.41	1.66499
6	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹೆಡಿಯಾಲದಿಂದ ಹಾದನೂರು ಒಡೆಯನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟಚಲಪುರ ಸ.0.00-3.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾ.ನಿ.ಸ 0.00-3.66) (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	250.00	244.56	0.90848
7	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-151(ಎ) ಯಿಂದ ಕಿಳಲೇಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಕಾಲಂದ ಗಟ್ಟವಾಡಿ ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ ಸ.0.00-7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾ.ನಿ.ಸ.0.00-3.33 ಕಿ.ಮೀ) (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	300.00	286.43	2.26619
8	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರಾಳು ರಸ್ತೆ ಸ.0.50-5.50 ಕಿ.ಮೀ & 10.95-11.50 ಕಿ.ಮೀ (ಕೆರೆಪರಿ) ಮತ್ತು 12.00-18.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಾ.ನಿ.ಸ.0.80-0.95, 1.00-1.20, 2.20-2.65, 3.40-3.75 ಮತ್ತು ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	350.00	299.31	8.46523
9	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಪಿಲೂರು ಮುದ್ದಿನಹಳ್ಳಿ ಸೂರಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.40-4.25 ಕಿ.ಮೀ 5.30-7.20 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 9.00-13.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	200.00	134.88	10.87504
10	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀರಾಳು ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-0.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀರಾಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗೃಮ ಪರಿಮಿತಿ) (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	350.00	337.67	2.05911
11	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮಸಗೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ವಳಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	260.88	6.53304
12	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ವಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	318.07	5.33231
13	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	174.95	12.53335
14	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	334.92	10.86836
15	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮಂಗಳೂರು ಯಾಲಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಂಠೇ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ ಶಿಲಾಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	81.95	11.36435
16	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಸೂರಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಬಳೆಹುಂಡಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	204.33	7.62689
17	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮಂಗಳೂರು ಯಾಲಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಂಠೇ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ ಶಿಲಾಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.30 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	12.525
18	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಚಂದ್ರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಾಟೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:3.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05

19	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ಬೀರಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ಮಾರ್ಗ ತರಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00	0	36.74
20	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	120.00	0.59	19.94147
21	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹಳೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಬ್ಬೇಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	93.98	1.00534
22	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0	20.04
23	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಗಟ್ಟವಾಡಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	55	12.525
24	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	59.17	6.81861
25	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೂದಾಪುರ ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ 57ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಯನಪುರ, ಕಾಟೂರು, ಇಬ್ಬಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:17.50 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	30	20.04
26	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ಬೀರಾಳ್ ರಸ್ತೆಯ ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ 57 ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.65 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	0	14.195
27	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮಾದಾಪುರ-ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಯನಪುರ, ಕಾಟೂರು, ಇಬ್ಬಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 19.50 ರಿಂದ 23.21 ಮತ್ತು 27.05 ರಿಂದ 27.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ)	350.00	295	9.185
28	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸನಾಳು-ಕೂಡ್ಲಾಪುರ-ತರದೆಲೆ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.95 ರಿಂದ 1.60, 4.50 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು 6.60 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ)	450.00	426.54	3.91782
29	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಲೆರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಮತ್ತು 9.70 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ)	100.00	88.05	1.99565
30	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಹುರಾದಿಂದ ಹಂಚೇಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -86 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.17 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	55	24.215
31	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಹುರಾದಿಂದ ಹಂಚೇಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಪುರ -ತರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -86 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 9.36 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	128.31	45.37223
32	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತಾ ಮಹದೇವ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0	41.75
33	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾತಾಮಹದೇವ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ)	135.00	0	22.545

34	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತಾಮಹದೇವ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00	0	3.841
35	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು-ಪುಣಜನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಉಪನಹಳ್ಳಿ ಕಳಲೆ ಮಸಗೆ ಎಚ್‌ಗುಂಡ್ಲ ಮೂಲಕ ಸವಿಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 11.20 ರಿಂದ 14.00ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	320.00	0	53.44
36	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡುಬಿನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00-1.40ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.89ಕಿಮೀ 8.21-8.40ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	50	73.48
37	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದನವಾಳು ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ 2.80ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4.93 ಮತ್ತು 6.50 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 7.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	66.8
38	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ಮಠ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
39	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ   ದೇವಿರಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಳಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಕುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:22.90 ರಿಂದ 23.75 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೈನೇಜ್ 22.90 ರಿಂದ 23.65 ಕಿ.ಮೀ.)	100.00	91.72	1.38276
	ಒಟ್ಟು	8878.38	5193.28	618.12712
	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ - ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.70 - 6.00, 6.50-8.00, 12.00-13.00, 13.50-14.00, 16.00-17.00 ಮತ್ತು 18.00-18.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	250.00	265.63	0.167
2	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಡದಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ಉದ್ದೂರು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 5.40 ರಿಂದ 7.86 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	250.00	240.4	1.6032
3	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಎಡಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	300.00	324	0.167
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು -ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ 13.55 ರಿಂದ 15.90ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	200.00	211.8	0.167
5	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕಡಕೋಳ ಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.80 & 3.25 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	514.35	0.167
6	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು - ಬೋಗಾದಿ - ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 5.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 13.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 10.660 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	1000.00	1000	0.167
7	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಉಂಡವಾಡಿ - ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು - ಮೇಗಳಾಪುರ - ಮೈದನಹಳ್ಳಿ - ಇಲವಾಲ - ಬೆಳಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 - 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಉಂಡವಾಡಿ - ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು -ಮೇಗಳಾಪುರ - ಮೈದನಹಳ್ಳಿ - ಇಲವಾಲ - ಬೆಳಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00-1.30, 2.50-3.70 ಮತ್ತು 4.50-5.69 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	400.00	326.72	12.23776

16.26

8	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ - ನಾಗವಾಲ - ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.00 ರಿಂದ 24.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 17.80 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 20.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ. 20.50 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 22.84 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	495.00	484.3	1.7869
9	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲ ಸೇರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಗವಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00-2.63 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	300.00	309.56	0.167
10	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.60 ರಿಂದ 6.85 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.30 ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	200.00	170	5.01
11	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ - ಅಲೋಕ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗವಾಲ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕಮಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.86 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ, ಸ. 4.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ. 5.20 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	450.00	448.39	0.26887
12	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧನಗಲ್ಲಿ ದೇವಗಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 22.840 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 24.445 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	200.00	45.01	25.88333
13	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ: ಕೂರ್ಗಲ್ಕಿ-ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ - ಬಸ್ತುಪುರ) ಸ. 0.00 - 5.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ: ಕೂರ್ಗಲ್ಕಿ-ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ - ಬಸ್ತುಪುರ) ಸ. 0.00 - 1.90 ಮತ್ತು 4.20 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17)	500.00	411.59	14.76447
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಕೆಸರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	215.73	0.334
15	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕೆ. ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಯಿಲಾಳು ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲ-ಅಲೋಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.08 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	441.39	9.78787
16	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ: 3.60 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	283.69	2.72377
17	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.30 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	531.17	0.167
18	ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ (ಅಜೀಜ್ ಸೇಟ್ ರಸ್ತೆ) ಅಗಲೇಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.70 ಕಿ.ಮೀ) (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.87 ಕಿ.ಮೀ)	595.00	364.61	38.47513

19	ಮೈಸೂರು ಹೊರವರ್ತುಲ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ (ಸ:5.00-9.90 ಕಿ.ಮೀ.)	2715.00	1712.48	167.42084
20	ಮೈಸೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೌಂಟನ್‌ವೃತ್ತ, ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್. ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಸಿ. ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸ: 0.50 - 1.34 ಕಿ.ಮೀ)	1470.00	774.37	116.17021
21	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	341.00	280.43	10.11519
22	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಉಂಡವಾಡಿ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೇಗಳಾಪುರ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿ, ಇಲವಾಲ, ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.30 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	54.16	0.167
23	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಎಡಹಳ್ಳಿ) ಸ. 6.00 ರಿಂದ 8.01 & 8.91 ರಿಂದ 15.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	642.6	26.2858
24	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ. ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.5.90 ರಿಂದ 12.27 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	150.33	108.49489
25	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ-ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಚಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಗಳಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	334.36	2.61188
26	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಚ್ಚ, ಕೆಸರೆ, ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯುಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.95, 2.20-2.50, 2.98-3.50, 3.67-5.25, 5.80-8.05, 10.18-10.38, 11.46-11.75 ಕಿ.ಮೀ.)	800.00	203.82	99.56206
27	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಹುಂಡಿ, ಮುಳ್ಳೂರು, ತಿಬ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.75 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	145.73	34.11309
28	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು-ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.60 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	150.83	8.21139
29	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ಮತ್ತು 10.60 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	380.99	19.87467
30	ಮೈಸೂರು ತಾ. ತಿಬ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ-ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗನಹುಂಡಿ, ಲಿಂಗಾಬುಧಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.38 ರಿಂದ 3.84 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	274.03	0.167
31	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಎಂ. ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಪುರ, ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಮಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	800.00	267.44	88.93752
32	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಸರ್ಕೂಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 8.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.39	0.167
33	ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೂಪಾನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಿಂಗರಾಜನಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಹರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	134.09	2.65697



34	ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂದಾಯ ಬಡಾವಣೆ ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಹೊರವರ್ತುಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	175.00	90.64	14.08812
35	ಸಾತಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿನಗರ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	96.59	8.91947
36	ಹಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	93.22	1.13226
37	ಎಡಹಳ್ಳಿ-ಕೋಟೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	158.44	6.94052
38	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	350.00	142.27	34.69091
39	ಹಿನ್‌ಕಲ್ (ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	91.82	1.36606
40	ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	125.00	46.14	13.16962
41	ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲೆ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	228.92	0.167
42	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಎನ್.ಹೆಚ್-212 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	65.55	14.10315
43	ನಂಜನಗೂಡು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆಗಲ್ಲಿ-ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	200.68	0.167
44	ಕೂರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗಹಳ್ಳಿ-ಮೇಗಳಪುರ-ಶಿವನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು - ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	125.00	26.62	16.42946
45	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ತೇಜು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ (ಬಸವನಹಳ್ಳಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	435.00	130	50.935
46	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾನಸಿನಗರ ಮೂಲಕ ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	25	20.875
47	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766 ರಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಹೆಗಡೆ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	28.66	11.91378
48	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಕೆರೆ - ಬೆಳವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	100	16.7
49	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಂಟಾಳ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಿಂದ ಹಿನ್‌ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
50	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	162.7	6.2291

51	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
52	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	41.34	9.79622
53	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗ) ರಮ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಚ್ಚಿ, ಕೆಸರೆ, ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ	100.00	84.9	2.5217
54	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರುಡಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30	11.69
55	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಜಯಪುರ-ಕಡಕೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
56	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಜಯಪುರ-ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	31.85	11.38105
57	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಜಯಪುರ - ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೂರ (ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿಹುಂಡಿ-ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
58	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಇಲವಾಲ - ನಾಗವಾಲ - ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	8.35
59	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳೆ ನಂದಿ ರಸ್ತೆ (ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನಂದಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ) ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	100	16.7
60	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಹೂಟಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೂಟಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	48.79	25.25207
61	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಹೂಟಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	0	50.1
62	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	0	50.1
63	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0	33.4
64	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	100	16.7
65	ಮೈಸೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚ್ಚಿ ರಮ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುರುಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್:2020 ದಿ:12.12.20)	190.00	0	31.73

66	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಮ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹಂಚ್ಯ ಕೆಸರೆ ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಕೆ.ಆರ್ ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚ್ಯ ಗ್ವಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:418: ಐಎಫ್ಎ :2020 ದಿ:12.08.2020)	100.00	0	16.7
	ಒಟ್ಟು	22566.00	14381.52	1401.4473
	ವರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ. ಸಂ: 212ರ ಸ.222.80 ನಿಂದ (ಮೇಗಳಾಪುರ ಬಳಿ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಯಡಕೋಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವರುಣಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸ. 6.90 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	578.00	616.99	0.167
2	ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಎಸ್.ಹೆಚ್. 84 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲಂಬೂರು-ಮಂಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಮತ್ತು 1.85 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ	200.00	205.27	0.167
3	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ-ಮಾರಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	405.47	0.167
4	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ-ಮಾರಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ:5.05 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	418.31	0.167
5	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಅಹಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	315.74	0.167
6	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದಗೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.54 ಮತ್ತು 1.40 ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	230.00	208.18	3.64394
7	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಕುಪ್ಪೇಗಾಲದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಡವೇಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.75 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 1.14 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	200.00	199.64	0.167
8	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ದಂಡಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ವರಕೋಡು, ಹೊಸಹುಂಡಿ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 6.00 ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	445.00	470.95	0.167
9	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ.212 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ-ಭುತಗಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-33ನ್ನು (ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	300.00	309.9	0.167
10	ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಹೊಟಗಲ್ಕೆ-ರಾಯನಕೆರೆ-ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಸ.36.15 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 46.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	154.56	0.167

207.42

11	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಕಿರುಗುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ಹಾಡ್ಯ-ಕಾರಪುರ-ಜನ್ನೂರು-ಭಾಗಲಿ-ಮೂಗೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 212 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.14.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಸ.18.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-16.07.2015)	347.00	342.18	0.80494
12	ವರೂಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	215.54	0.167
13	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರಿನಿಂದ ಕಿರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	495.00	350.98	24.05134
14	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಳಿಗರೆ ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಯನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.00-8.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಳಿಗರೆ ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಯನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.00-8.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	495.00	592.4	0.167
15	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.497.00 ಲಕ್ಷ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	952.00	919.13	5.48929
16	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರಿನಿಂದ ಕಕ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೋನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.5.00-10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	450.00	396.72	8.89776
17	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	480.00	521.72	0.167
18	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಈಶ್ವರಗೌಡನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಬನ್ನಳ್ಳಿಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.11.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ವಡ್ಡರಹುಂಡಿ ಈಶ್ವರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-84ನ್ನು ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-5.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	500.00	415.94	14.03802
19	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಉದ್ಬೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆಂಬಾಳು ಗೇಟ್ ನಿಂದ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಹಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೀರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	400.00	427.09	0.167
20	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರು ಅಲಗಂಚಿ ಅಳಗಂಚಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	495.00	530	0.167
21	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಉದ್ಬೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಹಲ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.00-5.85 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಉದ್ಬೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಹಲ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.2.90-3.82 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	85.00	67.33	2.95089

22	ಮೈಸೂರು ತಾ. ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದೇವಗೌಡನಹುಂಡಿ ನಂದಿಗುಂದಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಡಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ.0.00-3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಸ.0.00-3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	360.00	372.62	0.167
23	ಮೈಸೂರು ತಾ. ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ (ನೀರಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಶಿವಪುರ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ (ನೀರಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಶಿವಪುರ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-4.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	400.00	375.8	4.0414
24	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-33 (ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00-5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-33 (ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00-2.606 ಮತ್ತು 2.44-5.066-5.275-6.77 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	480.00	493.36	0.2505
25	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-212 ರಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	400.00	412.62	0.2505
26	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಉದ್ಬೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ.12.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 17.93 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಅನುಮೋದಿತ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	200.00	160.74	6.55642
27	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಹದಿನಾರು ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	255.00	138.59	19.44047
28	ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯ ಅಯಿರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾಟಾಳ್ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ವರುಣಾ-ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ. 84 ಎ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	350.00	335.66	2.39478
29	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ರಾ.ಹೆ.84 ಎ ನಿಂದ ಹಳೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ವರುಣ-ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ. 84 'ಎ' ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	295.00	205	15.03
30	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 ಕಡಕೊಳದಿಂದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬೀರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	24.4	37.6752
31	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಕಲ್ಲುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ತಗಡೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಂತಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿರುಗುಂದ-ಕಾಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.1.40 ರಿಂದ 3.39 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	139.1	0.167
32	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ, ತಾಂಡವಪುರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ-ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	164.6	0.167

33	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಾಂಡವಪುರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಏಚಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಯ-ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	303.34	0.167
34	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಕನಕನಗರ-ಹಳೇಬೆಳಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಾದೇಶ್ವರದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇಬೆಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	244.57	0.90681
35	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಸಾಲುಂಡಿ (ಚೋಡಿಹರಿಹರಪುರ) ಯಿಂದ ಹಾರೋಪುರ ಮಾರ್ಗ ತಾಯೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	265.13	5.82329
36	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆಂಬಾಳು ಗೇಟ್ ನಿಂದ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಹಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೀರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	319.8	0.167
37	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ ಕಲ್ಕಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿಳಿಗರೆ-ಸೋನಹಳ್ಳಿ-ಸ್ಣಮಲ್ಲುಪುರ-ಕಿರುಗುಂದ-ಮಡಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.47 ರಿಂದ 3.47 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	98.1	0.3173
38	ರಂಗಸಮುದ್ರ-ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಳೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	186.98	2.17434
39	ಮೈಸೂರು ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ (ಜ್ಞಾನಸರೋವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ) ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ-ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.18 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	95	4.175
40	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಅಂಕುಶರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	270.00	274.74	0.167
41	ಮೈಸೂರು ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ (ನೀರಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಶಿವಪುರ-ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ-ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ-ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.60 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	350.00	423.85	0.167
42	ಮೈಸೂರು ತಾ ರಾ.ಹೆ-212 ರಿಂದ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-212 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	151.84	0.167
43	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಬಿಳಿಗರೆ-ಸೋನಹಳ್ಳಿ-ಸ್ಣಮಲ್ಲುಪುರ-ಕಿರುಗುಂದ-ಮಡಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.20 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	172.17	4.64761
44	ಮೈಸೂರು ತಾ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	197.21	0.46593
45	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ತಾ. ಗಡಿಯವರೆಗೆ)ಸ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	438	9.519

46	ದಂಡಿಕೆರೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವರಕೂಡು ಹೊಸಹುಂಡಿ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:3.70 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	257.84	0.167
47	ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ-ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿ-ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.55 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	59	0.167
48	ಮಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬದನವಾಳಿಗೆ ಅಳಗಂಚಿ ದೇವನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್. 57 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-80) ಸ: 2.27 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	197.09	8.83597
49	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಸವನಪುರ-ಹದಿನಾರು-ಆಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.20 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬಸವನಪುರ ನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0	13.36
50	ಎನ್.ಟಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ. ಮರಳ್ಳಿ ಬಿಳಗುಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಲುಂಡಿ (ಜೋಡಿಹರಿಹರಪುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 1.35 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸ: 2.80 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ: 1.40 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಜಿ. ಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ: 3.20 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0	33.4
51	ಎನ್.ಟಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ತಗಡೂರು-ದೇವನೂರು ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಕೊಲಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:12.40 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	148	8.684
52	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲರಾಜನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಿರಾಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	330.00	321.5	1.4195
53	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರೇಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.0 ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	150.00	146.38	0.60454
54	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ನಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	300.00	225.06	12.51498
55	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ದೇವನೂರು-ವರಹಳ್ಳಿ-ತಗಡೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.15 ಕಿ.ಮೀರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	150.00	0	25.05
56	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕಾರೇಮೊಳೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	120.00	80.94	6.52302
57	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕಾರೇಮೊಳೆಯಿಂದ ಕುದೇರು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	300.00	317.63	0.167
58	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಹತ್ತಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	260.00	200.79	9.88807
59	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	270.00	273.24	0.167
60	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿರಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	495.00	478.27	2.79391
61	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	150.00	0.34	24.99322

62	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಎಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಕಡಿಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	210.46	0.167
63	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯ ದೇವಲಾಪುರ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಡಜನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	206.9	0.167
64	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹುಲ್ಲಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	150.00	0	25.05
65	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	250.00	262.31	0.167
66	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಎಳೇಗೌಡನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕುಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	209.04	0.167
67	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಯಡದೂರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ (ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) ಅಂದಾಜು 200.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1) ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕಡಕೋಳ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.80 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 12.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕಿರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಾವತಿ (0.65 ಕಿ.ಮೀ.).	120.00	68.54	8.59382
68	ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿ 2) ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ ಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಕಿರಗುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ಹಾಡ್ಯ-ಕಾರೇಪುರ - ಜನ್ನೂರು-ಬಾಗೂರು-ಮೂಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.15 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ. 12.49 ರಿಂದ 12.84 ಮತ್ತು 17.60 ರಿಂದ 17.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0	13.36
69	ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ. 212 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.84 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	80.00	56.38	3.94454
70	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ.-212 ರಿಂದ ಗಿರಿಬೆಟ್ಟ ಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ದುದ್ದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	212.62	0.167
71	ಮೈಸೂರು ತಾ. ದುದ್ದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.15 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	207.89	0.167
72	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ.-212 ರಿಂದ (ಬೀರೆಗೌಡನಹುಂಡಿ ಬಡಾವಣೆ)ಯಿಂದ ಬೀರೆಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೀರೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಬೇ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	0	33.4
73	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರಿನಿಂದ ಕಕ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕೋನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	495.00	368.91	21.05703
74	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತೂರು ದಾಸೋಹ ಮಠದಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಬಿ ನಿಂದ) ಕಬಿನಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	60.00	30.91	4.85803



75	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂತಯ್ಯನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	400.00	396.4	0.6012
76	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	36.00	0	6.012
77	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-ಡಣಾಯಕನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ: 8.70 ರಿಂದ 9.03 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ - ತಾಯೂರು ರಸ್ತೆ ಸ:6.68 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಾವತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0	50.1
78	ಮೈಸೂರು ತಾ. ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ನೀರಳ್ಳದಿಂದ ಶಿವಪುರ-ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ- ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.15 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	192.42	0.167
79	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮೈನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೊಂಡದ ಅಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0	23.38
80	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರೇಮೊಳೆ-ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	54.82	6.71006
81	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಪಿ.ಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.20ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.	225.00	222.65	0.39245
82	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಎಸ್.ಎಚ್. 84 ರಿಂದ ಬಸವನಪುರ-ಕಬ್ಬಳಗೆರೆಹುಂಡಿ- ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.	350.00	0	58.45
83	ಮೈಸೂರು ತಾ. ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರಕೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.	420.00	328.5	15.2805
84	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಯಳವರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ತಾಯೂರು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.55)	120.00	81.61	6.41113
85	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	0	14.195
86	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಎನ್.ಟಿ.ಎನ್.-ದೊಡ್ಡಕೊಲಂದೆ ರಸ್ತೆಯ 12.90 ಕಿ.ಮೀ. (ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ದೇವನೂರು-ವರಹಳ್ಳಿ- ತಗಡೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ.	100.00	0	16.7
87	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕಡಕೋಳ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಳಿಗರೆ ಮಾರದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0	20.875
88	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಾಂಡವಪುರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳದಿಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212(ಕಡಕೋಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇರುವ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05

89	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. )	100.00	45.46	9.10818
90	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಅಳಗಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬದನವಾಳು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ)	400.00	0	66.8
91	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮೆ-ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	72.44	8.77752
92	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.45	0.75985
93	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಅಳಗಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	3.34
94	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಿಗೌಡನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜಂತಗಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ	140.00	101.21	6.47793
95	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ನಗರ್ಲೆ ಮೂಲಕ ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	0	20.875
96	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ	50.00	0	8.35
97	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಉದ್ದೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಹಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.27 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಬಿರೇಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.77-1.60 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	91.3	11.4729
98	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಠ (ದಾಸೋಹ ಮಠ) ಮುಂಭಾಗ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್:ಎ: 2020 ದಿ:12.08.20)	150.00	0	25.05
99	ಮೈಸೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ಎ (ವರೂಣಾ ಗ್ರಾಮ) ದಿಂದ ಕಡಕೋಳ -ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ: 1.80 ರಿಂದ 2.40ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ.ಭಾ.ಅ) (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್:ಎ: 2020: ದಿ:12.08.2020)	100.00	0	16.7
100	ಮೈಸೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ಎ (ವರೂಣಾ ಗ್ರಾಮ) ದಿಂದ ಕಡಕೋಳ -ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ.ಭಾ.ಅ)	395.00	0	65.965
101	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಕೂಕು ತಾಂಡವಪುರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ-ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಐಎಫ್:ಎ)	120.00	164.6	-7.4482
	ಒಟ್ಟು	25208.00	20384.16	917.77188
	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0

1	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ತಲಕಾಡು ಹೊಸಬೀದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ವೃದ್ಧನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	430.00	302.9	21.2257
2	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ತಲಕಾಡು ಹೊಸಬೀದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ವೃದ್ಧನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	495.00	210	47.595
3	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲಮಹದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79)ರ ಜಗಜೀವನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ, ಎಂ.ಎಲ್. ಹುಂಡಿ ಚಿದರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	149.1	0.167
4	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೇಕೊಪ್ಪಲು, ಹೆಗ್ಗೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಣಸೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ2.44 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಶ್ರಿ ಮತ್ತಿತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	81.26	3.12958
5	ರಾ.ಹೆ-212 ರಿಂದ (ಮಾಡ್ಲೆಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಮಾಡ್ಲೆಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ	190.00	199.05	0.167
6	ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳಬಸವನ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಡಕತೊರೆ ಹೊಳೇಸಾಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 7.10 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	400.00	422.95	0.167
7	ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕೂರು, ಕುರುಬಾಳುಹುಂಡಿ ಟಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	198.52	0.24716
8	ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಚಿಕ್ಕಮೂಲಗೂಡು) ದೊಡ್ಡಮೂಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	180.00	177.04	0.49432
9	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಎಸ್.3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಳತ್ತೂರು, ಸಿಗೋಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಚಿದರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	264.88	0.167
10	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಕುರುಬಾಳುಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	94.13	0.98029
11	ರಾ.ಹೆ-212 ರಿಂದ ತಿಬ್ಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು - ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	350.00	329.07	3.49531
12	ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಾಳು, ಭೂಗತಹಳ್ಳಿ, ಸೀಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	280.07	3.32831
13	ರಾ.ಹೆ-79 ರಿಂದ (ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿ) ಎಸ್ ಕೆಬ್ಬೆಹುಂಡಿ, ಕನ್ನನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಗ್ಗಲಿಪುರಕ್ಕೆ (ರಾ.ಹೆ-79) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	206.74	0.167
14	ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ (ರಾ.ಹೆ-33) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಕಾವೇರಿ ವೃತ್ತ, ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲು, ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	204.65	0.167

15	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	244.85	0.86005
16	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಹ್ಯಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಮೂಗೂರು-ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ) ಜನ್ನೂರು-ಹೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.54 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	211.4	0.167
17	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ7.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	137.7	2.0541
18	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮೂಗೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮೂಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ1.38 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	102.55	0.167
19	ಎಸ್.ಹೆಚ್.79 ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ತಲಕಾಡು ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ-2.80ಕಿ.ಮೀ (ಲೋಇ:137:ಐಎಫ್ಎ:2015:ದಿ:22.04.2015)	270.00	249.93	3.35169
20	ಎಸ್.ಹೆಚ್.79 ರಿಂದ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ-3.60ಕಿ.ಮೀ (ಲೋಇ:137:ಐಎಫ್ಎ:2015:ದಿ:22.04.2015)	350.00	268.01	13.69233
21	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕೂರು-ಚಂದಹಳ್ಳಿ-ಮಾರನಪುರ-ಕಟ್ಟಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	325.00	300.55	4.08315
22	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.08 ರಿಂದ 4.23 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾ.ರಸ್ತೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 3.30 ರಿಂದ 4.31 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:394:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17)	175.00	162.64	2.06412
23	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ   ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಕುರುಬಾಳುಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.925 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	71.9	4.6927
24	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	65.00	52.69	2.05577
25	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮಾದಾಪುರ ತಲಕಾಡು ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ (ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿ) ಮರಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.30 ರಿಂದ 3.70 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	275.00	254.45	3.43185
26	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕೊಳತ್ತೂರು - ಬೆಟ್ಟಗೆರೆಯಿಂದ ಹಣಕೊಳ ಮಾರ್ಗ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮಿವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	125.00	93.39	5.27887

27	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಆಚಾರಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಗಿಲು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.3 ರಸ್ತೆ (ಚಿಕ್ಕಬಾಗಿಲು) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಣಾಮಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:394:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17)	330.00	273.63	9.41379
28	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ನೀಲಸೋಗೆ ಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	400.00	136.85	43.94605
29	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಜೇನುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ.ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಜೇನುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ.3.60 ಮತ್ತು 4.10 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:394:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17)	85.00	67.71	2.88743
30	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹಳೇ ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	160.00	83.35	12.80055
31	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೇಕೊಪ್ಪಲು ಹೆಗ್ಗೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೇಣಸಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಮೂಲಗೂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.48 ರಿಂದ 2.680 ಹಾಗೂ 3.28 ರಿಂದ 3.45 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಜೇನುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ.3.60 ಮತ್ತು 4.10 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:394:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17)	80.00	43.24	6.13892
32	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಯಿಂದ ಕೇತಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	92.54	1.24582
33	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾ.ಹೆ. 79 ರಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕಲಿಯೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕುಂತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:394:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17)	130.00	0	21.71
34	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾ.ಹೆ.79 (ಕಲಿಯೂರು) ನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಕುಂತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	261.4	6.4462
35	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ಚಿಟ್ಟಗಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೋಣಗಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	325.00	253.07	12.01231
36	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ತಲಕಾಡು ವಿಜಯಪುರ ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	82.86	2.86238
37	ತೀನರಸೀಪುರ ತಾ   ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲುಣಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	400.00	348.73	8.56209

38	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮೇಣಸಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಡಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	400.00	415.45	0.167
39	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕರಿಹುರಳಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ರಾ.ಹೆ. 84 ರ ವೀರರಾಜಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	125.00	0	20.875
40	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಎಸ್. 3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆ ಮೂಲಕ-ಆಚಾರಯ್ಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	100.00	0	16.7
41	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೂಲಕ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	285.00	0	47.595
42	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕಾಳಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	400.00	329.72	11.73676
43	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮುಸುವಿನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.80ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
44	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು -ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ-ಬೂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	750.00	502.76	41.28908
45	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	280.00	296.93	0.167
46	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬುಗತಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	300.00	300.41	0.167
47	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-33 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	210.00	217.74	0.167
48	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕಲಿಯೂರಿನಿಂದ ಮಾಲಂಗಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	125.00	88	6.179
49	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ. ಸೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	175.00	164.45	1.76185
50	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಬೋಳೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಕುಣಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಹೆಚ್.84 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	370.00	370.38	0.167
51	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೋಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ. ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	140.00	146.15	0.167
52	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 (ಜಯಪುರ) ರಿಂದ ತಡಿಮಾಲಂಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	100.00	75.8	4.0414

53	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಸೋಮನಾಥಪುರ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುರುಬರಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.15 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	100.00	0	16.7
54	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಹೊಸಕೇರಿ -ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ-ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲು-ಬೋರೆ ದೇವರಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.790 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ	480.00	72	68.136
55	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ನಿಲಸೋಗಿಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	0	25.05
56	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 79 ಮಾದಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 79ರ ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:1.60 ರಿಂದ 2.80ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.99	0.167
57	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ   ದಾಸೋಡನ ಕೊಪ್ಪಲು - ಸೀಹಳ್ಳಿ- ಚಾಮಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:9.45 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
58	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ದೊಡ್ಡಪುರದಿಂದ ಬೋಳೇಗೌಡನಹುಂಡಿ - ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಕಣಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	125	4.175
59	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂದ ಕಿರುಗಾವಲು (ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ   ಗಡಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	195.00	210.86	0.167
60	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹೆಗ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
61	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	0	11.69
62	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮಾದಾಪುರ - ತಲಕಾಡು - ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲಕಾಡು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ತಲಕಾಡು - ವಿಜಯಪುರ - ಹೊಳೇಸಾಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	109.05	0.167
63	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಚಿದರಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.70 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	270.00	159.63	18.43179
64	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ದೇಶುವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00	0	36.74
65	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮಾಡಹಳ್ಳಿ-ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.53 ರಿಂದ 3.83 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	11.69
66	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಾಳು, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	0.34	81.77322
67	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	20	30.06
68	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766 (ಕುರುಬೂರು) ರಿಂದ ವಾಟಕುಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	350.00	0	58.45

69	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆದಿಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು ಮೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
70	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹಳೇ ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಹಳೇ ಕುಕ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
71	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹಸುವಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	0	20.04
72	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹನುಮನಾಳಿಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.25 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	450.00	0	75.15
73	ಶಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಬಿಸೀಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಣಸಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	170.00	30	23.38
74	ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಎಸ್.ಹೆಚ್.-79 ಮಾದಾಪುರ-ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮಾದಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಟ್ಟವಾಡಿಮೋಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	0	26.72
75	ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:222:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019:ಡಿ:05.07.19)	495.00	0	82.665
76	ಮುಡುಕುತೊರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದಿಂದ ಭ್ರಮರಾಂಭ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:222:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: ಡಿ:05.07.19)	495.00	0	82.665
	ಒಟ್ಟು	17995.00	10652.46	1253.63894
	ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂತಾಳ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ (16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	139.51	26.80183
2	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	350.00	269.34	13.47022
3	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಹದಿನಾರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	306.61	74.04613
4	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಹದಿನಾರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.97 ಕಿ.ಮೀ. ಭೂತಾಳ ಮೈದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ಗೆ ಸೇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0	41.75
5	ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಿಗಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ಡಿ:05.01.21)	400.00	0	66.8
6	ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಟಿಎ ಜಂಕ್ಷನ್ನರಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ಡಿ:05.01.21)	600.00	0	100.2

164.28



7	ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ನ್ಯೂಕಾಂತರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯನಗರ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾನದಂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ದಿ:05.01.21)	600.00	0	100.2
8	ಅಗ್ರಹಾರ ನೂರೊಂದು ಗುಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತುಳಸಿದಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೇಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ದಿ:05.01.21)	400.00	0	66.8
9	ಎಂ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.68 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ದಿ:05.01.21)	500.00	0	83.5
	ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	4150.00	715.46	573.56818
	ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಎ) ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ) ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಿ) ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಹುಡ್ಕೋ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	127.73	62.16909
2	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಎ) ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ) ಅಪೂರ್ವ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಬಸವಗುಡಿ ಮೇಟಗಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	0	83.5
	ಒಟ್ಟು	1000.00	127.73	145.66909
	ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಲ್ಲಿನ ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ (ಡಾ  ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ). (ಒಂದು ಬಾರಿ)	998.00	0.43	166.59419
	ಒಟ್ಟು	998.00	0.43	166.59419
294	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು	80795.38	51455.04	5076.8167
	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ			0
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕೇರಾಲ್-ಕೊಪ್ಪ ಸ. 13.00 ರಿಂದ 14.60 ಮತ್ತು 16.60 ರಿಂದ 18.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	495.00	509.96	1.56479
2	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಿತ್ತೂರುರಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಾವಂದೂರು-ಕಂಪ್ಲಾಪುರ-ಬೆಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆಯ ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	59.89	1.68837
3	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಫೇಜರ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 20.18 ರಿಂದ 23.88 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	461.15	4.81795

0  
1059.76

4	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು-ಆನಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಭುವನಹಳ್ಳಿ-ತೆಲಗನಕುಪ್ಪೆ-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-ಮುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.85 ರಿಂದ 9.35 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಪ್ರೇಜರ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:24.40 ರಿಂದ 27.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:286:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:25.05.17)	450.00	303.29	24.50057
5	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಪ್ರೇಜರ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 27.70 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	225.00	245	0.28724
6	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಚಾಮರಾಯನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಬೀಪುರ - ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.50 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	159.9	3.3567
7	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆರ್.ಟಿ (ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಣಗಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 11.40 ರಿಂದ 13.00 ಮತ್ತು 18.90 ರಿಂದ 19.20 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	1030.9	0.334
8	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಚಾಮರಾಯನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಬೀಪುರ-ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.50 ರಿಂದ 3.50 ಹಾಗೂ 5.90 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		0
9	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು-ಆನಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಎ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು-ಮಾಕೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 6.90 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00		0
10	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	490.00	1042.68	0.334
11	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳತ್ತೂರು-ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	495.00		0
12	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹರಗೂರು ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಅನಿವಾಳು-ಕಾಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.35 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	495.00	820.17	0.334
13	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ-ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಿಗುಡಿ-ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ-ಮುಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	185.00		0
14	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ (ರಾ.ಹೆ-57) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	100.00		0
15	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸ:0.80 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	370.00	427.92	32.07736
16	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಪಾಕನಾಡಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
17	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0

18	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಣಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
19	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಕಗ್ಗುಂಡಿ-ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.00 ರಿಂದ 8.61 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	291.2	37.3746
20	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
21	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00		0
22	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
23	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ-ಸಂತೇಮಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೂರ್ಗಲ್ಲು-ಜೋಗನಹಳ್ಳಿ-ಕೋಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	69.81	86.87173
24	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಕ್ಕರೆ, ತೆಲಗಿನಕುಪ್ಪೆ, ಮುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 14.50 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00		0
25	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರಾಮನಾಥತುಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
26	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		0
27	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸೀಗೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟರಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಮಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	185.35	55.88655
28	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00		0
29	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರಾಜನಬಿಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
30	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
31	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಸುವಿನಕಾವಲುನಿಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ-ಹುಣಸೇತೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 6.89 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	425.00	252.27	93.97591
32	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿಳಗುಂದ-ಆನಂದಗೆರೆ-ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ-ಆನಂದನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	190.00		0
33	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.60 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	130.00		0
34	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅಂಬಲಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		0
35	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಳಬೀಡು-ಆನೇಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಎ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು-ಮಾಕೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 11.00 ರಿಂದ 15.56 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	310.00	529.89	0.334
36	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
37	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆರೆಮೇಗಳ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
38	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಾಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0

39	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುತ್ತೂರು-ಲಿಂಗಾಪುರ-ಆಯರಬೀಡು-ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	242.75	51.31075
40	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೋಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
41	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
42	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಂಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		0
43	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ-ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿ-ಚನ್ನಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಕೋಡು-ರಾವಂದೂರು-ಅತ್ತಿಗೋಡು-ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:8.00 ರಿಂದ 9.00, 11.20 ರಿಂದ 14.40, 14.75 ರಿಂದ 15.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0	20.04
44	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಗ್ಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಳಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	260.00	231.67	4.73111
45	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜವನೀಕುಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	425.00	0	107.715
46	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜವಾನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
47	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಬಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
48	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸತ್ಯಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		0
49	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	140.00	0	23.38
50	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	180.00	0	30.06
51	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸೂಳೇಕೋಟೆ ಸೇರುವ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ).	50.00	50.29	0.334
52	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಾಲಂಗಿಯಿಂದ ಅಳಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	0	33.4
53	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸೀಗಡಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	0	8.35
54	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸುಂಡವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	46.76
55	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		11.69
56	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		15.03
57	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದೊಡ್ಡನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		10.02
58	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	39.32	1.78356
59	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	43.21	1.13393
60	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	53	0.334
61	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ತೆಲಗಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	40.00	34.22	0.96526

62	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	0	11.69
63	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	56.15	0.64295
	ಒಟ್ಟು	11045.00	7139.99	723.10833
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ (ರಾ.ಹೆ-57) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಕಹಳ್ಳಿ, ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಹಂಗರಬಾಯರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು-ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	415.00	789.26	34.35858
2	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ-ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ (ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರ್ಪೂರಹಳ್ಳಿ, ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 9.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಲಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00		0
3	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಹೆ-56) ಜವರೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜವರೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	180.00		0
4	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ-ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	100.00	91.89	1.35437
5	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹಂಪಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಹೆಚ್.ಎಸ್.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲೂರು ಮಾರ್ಗ ಮುದುಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ.1.50 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿ)	150.00	154	0.501
6	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ-ಮಳಲಿ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ರಾವಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	230.00	240.57	0.501
7	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.80 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ)	150.00	142.64	1.22912
8	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ (ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕೀಪುರ-ಬಳ್ಳೂರು-ಪಶುಪತಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ: ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲಕ್ಕೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾ   ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ	270.00	249.69	3.39177
9	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ(ಬಿಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು, ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಾತಿಗ್ರಾಮ ನಾರಾಯಪುರ ಕಗ್ಗರೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (ಬಿಬಿ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.90 (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.92)ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೂಲ ಅಂದಾಜು-150.00 ಲಕ್ಷ)	250.00	220.73	4.88809
10	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ-ಹರಂಬಳ್ಳಿ-ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ.) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 7.765 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ-ಹರಂಬಳ್ಳಿ-ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ)	250.00	200	8.35
11	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹಂಪಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಹೆಚ್.ಎಸ್.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು)	250.00	121.8	21.4094
12	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹಂಪಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಹೆಚ್.ಎಸ್.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಡಲಬೀಡು-ಕಾಟಾಳು-ಕರ್ಪೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.63 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೂಡಲಬೀಡು-ಕಾಟಾಳು-ಕರ್ಪೂರಹಳ್ಳಿ)	200.00	179.03	3.50199

13	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - ಮುಳ್ಳೂರು - ತೊಂಡಾಳು - ಅಗ್ರಹಾರ - ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	196.9	0.5177
14	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.23.00 ರಿಂದ 23.45 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊಸೂರು)	100.00	96.44	0.59452
15	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ   ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ (ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಬಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.32 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.66	0.72478
16	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹಂಪಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ರಾ.ಹೆ.120) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ., ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	150.00	129.14	3.48362
17	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.304 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ.ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು)	200.00	70	21.71
18	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮಿರ್ಲೆ-ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.475 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಿರ್ಲೆ, ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ)	150.00	25	20.875
19	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.642 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಗ್ಗಲ)	100.00	63.92	6.02536
20	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು, ಹೋರೈಹಳ್ಳಿ, ಲಾಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತಿಗ್ರಾಮ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕೆಗ್ಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ.) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲಾಲಂದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್)	50.00	44.15	0.97695
21	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೂಡಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	47.51	8.76583
22	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ಲಕ್ಕಿಕುಪ್ಪೆ-ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿಕುಪ್ಪೆ)	300.00	203.17	16.17061
23	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ(ಅಶ್ರಮ) ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.20 ರಿಂದ 4.91 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು)	200.00	116.6	13.9278
24	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ-ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.86 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ)	50.00	38.95	1.84535

25	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಚ್ಚು - ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	150.00	50	16.7
26	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾನದಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೇಟೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	300.00	143.24	26.17892
27	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹೆಚ್ಚು ಹೋಬಳಿಯ ಚಂದಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	203.83	0.501
	ಒಟ್ಟು	5145.00	3864.12	218.48276
	ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಣಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಹನಗೋಡು, ಪಂಚವಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಸ.15.30 ರಿಂದ 17.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 229 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-04.03.17 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	200.00	193.26	1.12558
2	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹನಗೋಡಿನಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ 3.80 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 229 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-04.03.17 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	150.00	143.59	1.07047
3	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಪೆಂಜಳ್ಳಿ, ಹೊಸಪೆಂಜಳ್ಳಿ, ಭೂತಾಳಪೆಂಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಊಟಿಖ 113) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ, ವೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.6.30 ರಿಂದ 8.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಊಟಿಖ 39)	200.00	202.8	0.167
4	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್ ನಿಂದ ಮೂರ್ಕಾಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	495.00	260.72	39.12476
5	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 32.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 35.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 36.90 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್.13)	498.00	510.17	0.167
6	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 30.40 ರಿಂದ 32.00 ಮತ್ತು 35.20 ರಿಂದ 35.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-13)	360.00	705.52	40.82816
7	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರತ್ನಪುರಿಯಿಂದ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-47)	490.00		0
8	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಡಿನಹಳ್ಳಿ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.2.50 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-65) (97498)	100.00		0
9	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ, ಕೊಮ್ಮೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂತೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು) ಸ. 6.70 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-107)	350.00	0	151.97
10	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಅಸವಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಕಿಪುರ, ಅನ್ನರಾಯನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-114)	300.00		0
11	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಕೆಚ್ಚಿಕೊಪ್ಪಲು, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ, ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾದಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಹಳ್ಳಿಕಾವಲ್ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.50 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-73)	260.00		0

27.4

12	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ, ವೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-39)	400.00	928.87	5.19871
13	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನೇಗತ್ತೂರು ಕೊಳವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-71)	250.00		0
14	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಧರ್ಮಾಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌರಿಪುರ, ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸ.2.90 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-31)	150.00		0
15	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 40.60 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಹಿರಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-99)	160.00		0
16	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-21)	150.00	305.7	74.1981
17	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗಾವಡಗೆರೆಯಿಂದ ತೊಂಡಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-50)	170.00		0
18	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಣಸೂರು-ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	250.00		0
19	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-98)	180.00		0
20	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹೆಚ್ಚೂಡ್ಲು ಬಿಳಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಸ.2.30 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್-49)	240.00	0	106.88
21	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗುರುಪುರ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಜೋಂಖಿರ್ ಚೋಡೆ ಮಾನಸ್ಥರಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ)	200.00		0
22	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00		0
23	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಹೆ-57) ಹಳ್ಳದಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರಾಂಪುರ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	757.36	36.34588
24	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ (ರಾಹೆ-275) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಹೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00		0
25	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ, ಕೊಮ್ಮೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುಮ್, ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಸೇನಾಪುರ ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂತೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಮಾರ್ಗ ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು) ರಸ್ತೆಯು ಸ.1.60 ರಿಂದ 2.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	75.00		0
26	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.90 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00		0



27	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಹ್-57) ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆ (ರಾಹ್-275) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00		0
28	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಣಸೂರು - ಧರ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 10.20 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	95.8	17.4014
29	ಹುಣಸೂರು ತಾ   ಹುಣಸೂರು ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.90) ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	140.00	56.11	14.00963
30	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹಿರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	40.36	3.27988
31	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	50	1.67
32	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	10.02
33	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	35	4.175
34	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹಿಂಡಗುಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ).	60.00	0	10.02
35	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಸಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	58.12	0.31396
36	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮುದಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	20	6.68
37	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ/ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	17.6	7.0808
38	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
39	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	59.15	0.167
40	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0	10.02
41	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಆಯರಹಳ್ಳಿ/ಹುಸೇನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	45	2.505
42	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	45.72	2.38476
43	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗಾವಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	10	8.35
44	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾವಡಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಬಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	0	41.75
45	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನರಸೇಗೌಡರ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0	33.4
46	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.600 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	151.86	24.73938

47	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	100	16.7
48	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು - ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಜಿ.ಮು.ರ)	495.00	0	82.665
49	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	135.00	0	22.545
50	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	250.00	0	41.75
51	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋದೂರು-ಯಮಗುಂಭ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
52	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	53.15	1.14395
53	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವೆ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	50.24	1.62992
54	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
55	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಡಿಮಾಳದಿಂದ ಹೊಸ ವಾರಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
56	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
57	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ಗಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	20	6.68
58	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	46.93	2.18269
59	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	48	2.004
60	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೆಡ್ಡಿಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
61	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	25	5.845
62	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	21.09	6.49797
63	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ( ನಿಲುವಾಗಿಲು) ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
64	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	51.44	1.42952
65	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	25	5.845
66	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
67	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	21.89	6.36437
68	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಜ್ಜಯ್ಯನವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
69	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈದನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	25	10.855
70	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	61.12	4.82296
	ಒಟ್ಟು	11178.00	5241.57	994.24285

	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 21.20 ರಿಂದ 22.40 ಮತ್ತು 23.10 ರಿಂದ 24.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	150	116.9
2	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೂರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೂದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00		0
3	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಸಾಗರೆ-ನಂದಿನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನೀಪುರ, ಹೆಗ್ಗನೂರು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00		0
4	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಬೀರಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 26.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	639.28	43.54024
5	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮುಳ್ಳೂರು ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		0
6	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		0
7	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಸರಗೂರಿನಿಂದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರೆ ಸರಪಳಿ 0.70 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	310.00	0	51.77
8	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ತುಂಬಸೋಗೆಯಿಂದ ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.43 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	33.4
9	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	33.4
10	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಳಲು ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	304.92	7.52836
11	ಸರಗೂರು ತಾ. ಸರಗೂರು - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಲದಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ).	250.00		0
12	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಸರಗೂರು - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಡಗಲಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ12.00 ರಿಂದ 15.40 ಹಾಗೂ 16.47 ರಿಂದ 31.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:(ಭಾಗ-2):ಡಿ:14.10.15)	2500.00	0	417.5
13	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	135.35	2.44655
14	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.20 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ 20.60 ರಿಂದ 21.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	260.91	3.18803
15	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು - ಬೋಗಾದಿ - ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಮಾರ್ಗ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	220.00	202.11	2.98763

16	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.55 ರಿಂದ 7.20ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	108.08	15.35064
17	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.20 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	130.34	3.28322
18	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 38.00 ರಿಂದ 44.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	404.83	7.54339
19	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ-ಮೂರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50, 3.00 ರಿಂದ 4.00, 4.50 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	800.00	537.31	43.86923
20	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ-ಮೂರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.70 ರಿಂದ 21.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸದರಿ ಸರಪಳಿಯು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ)	450.00	100	58.45
21	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಾಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅವರೆಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.40 ರಿಂದ 5.76 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/309/ಐಎಫ್‌ಎ/2018 ದಿ:20.03.18)	300.00	55.84	40.77472
22	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಅಣ್ಣೂರು-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 10.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0	10.02
23	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಬೇಗೂರು ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 21.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	33.4
24	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ(ರಾ.ಹೆ-86) ರಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕರೆಯೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	76.93	0.51269
25	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ-ರಾ.ಹೆ.33.(ಹೆಚ್.ಮಟಗೆರೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸತೊರವಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	400.00	37.38	60.55754
26	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ.ರಾ.ಹೆ.33, ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ(ರಾ.ಹೆ-86) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕರೆಯೂರು ಸರಪಳಿ 7.20 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	495.00	0	82.665
27	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ.ರಾ.ಹೆ.33, ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ(ರಾ.ಹೆ-33 ಸರಪಳಿ 229.85 ಕಿ.ಮೀ) ಬೋಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.45 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	0	82.665
28	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ.ರಾ.ಹೆ.33, ಚಿಕ್ಕರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	0	33.4
29	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. (ಸರಗೂರು ತಾ) ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	128.37	3.61221
	ಒಟ್ಟು	10390.00	3271.65	1188.76445

189	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	37758.00	19517.33	3124.59839
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ			0
	ಮಳವಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 61.50 ರಿಂದ 63.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	201.12	0.167
2	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ -ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 9.40 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	297.5	0.167
3	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ - ಶಿಂಷಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 2.60 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	364.08	0.334
4	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತರಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.60 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	150.4	0.334
5	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ - ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.10, ಸ. 5.30 ರಿಂದ 5.60 ಮತ್ತು ಸ. 14.00 ರಿಂದ 15.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ. 2.935 ರಲ್ಲಿನ ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸೇತುವೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ 4.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	200.00	194.28	0.95524
6	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಹುಸ್ಸೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ, ಆಗಸನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.40 ರಿಂದ 2.00, 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 6.50 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	147	0.501
7	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 61.42 ರಿಂದ 61.87 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00	0	116.9
8	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 48.00 ರಿಂದ 48.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಪೂರಿಗಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0	75.15
9	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ - ಶಿಂಷಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.88 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	48.38	5.28054
10	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲ-ಮುತ್ತತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 40.80 ರಿಂದ 43.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:292:ಐಎಫ್:2017:ದಿನಾಂಕ:25.05.17)	200.00	192.06	1.32598
11	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ   ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:292:ಐಎಫ್:2017:ದಿನಾಂಕ:25.05.17)	200.00	134.04	11.01532
12	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.10.00 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	200.18	0.167

469.5

13	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡಕೆಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.80, 2.74 ರಿಂದ 3.00, 3.80 ರಿಂದ 4.80, 5.30 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	158.24	6.97392
14	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ರಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು, ಕ್ಯಾತ್ನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಕುಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	180.14	3.31662
15	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತ್ನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಕುಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 5.00 ರಿಂದ 5.31 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕ್ಯಾತ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	208.00	102.3	17.6519
16	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಸೋಸಲೆ-ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.56.30 ರಿಂದ 56.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 61.87 ರಿಂದ 62.42 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಳಕವಾಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
17	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಹುಳ್ಳೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ, ಧನಗೂರು, ನೆಟ್ಟಲ್ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 4.025 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
18	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಮತ್ತಿತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.40 ರಿಂದ 4.556 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕಂದೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.55 ರಿಂದ 7.88 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 9.06 ರಿಂದ 9.11 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
20	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ, ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ, ಜೋಗಿಪುರ, ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹುಸ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.90 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 6.50 ರಿಂದ 6.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಜೋಗಿಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
21	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ-ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.10 ರಿಂದ 12.485 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
22	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 43.80 ರಿಂದ 43.92, 55.20 ರಿಂದ 55.35 ಮತ್ತು 59.00 ರಿಂದ 60.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0
23	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಬೊವಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	475.00	236.46	39.83618
24	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಾಪುರ, ಕೋನನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	475.00	481.82	1.83032

25	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ, ಅಣ್ಣಳ್ಳಿ, ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಸ್ಕೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.212 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ:4.65 ರಿಂದ 4.970 ಕಿ.ಮೀ, ಸರಪಳಿ:6.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ:11.460 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	100	111.89
26	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಕ್ಷೇಪುರ ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 25.00 ರಿಂದ 27.150 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00		0
27	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿತ್ತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0
28	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.00 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	317.24	77.28092
29	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.-209 ನಿಂದ ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.00 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ., ಸರ:4.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. , ಸರಪಳಿ 5.57 ರಿಂದ 8.13 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ 8.28 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		0
30	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00		0
31	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 11.00 ರಿಂದ 13.91 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	58.87	123.76871
32	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ -ಪೂರಿಗಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:15.50 ರಿಂದ 16.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		0
33	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:4.00 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		0
34	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ, ನಟ್ಟಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 12.00, ಸರಪಳಿ: 17.80 ರಿಂದ 18.80 ಮತ್ತು 20.83 ರಿಂದ 22.800 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	410.00	136.8	127.4544
35	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.-209ನಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.90 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00		0
36	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಗುತ್ತಲು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:40.800 ರಿಂದ 41.200 ಕಿ.ಮೀ. & 43.670 ರಿಂದ 43.940 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸೇರಿ)	450.00	0	75.15

37	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ 16ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 6.80 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 11.76 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	50.1
38	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಾಣಸಮುದ್ರ, ಕುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ದೊಡ್ಡಚನ್ನೇಪುರ ಮತ್ತು ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	0	63.46
39	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೊನ್ನಾಪುರ, ದೊಡ್ಡಲಚಗೆರೆ, ಸಾಗ್ಯ ಸರಗೂರು, ಕೆಂಚಬೋಯಿದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		0
40	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		0
41	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳತ್ತೂರು, ಹೊಸಪುರ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಹಾಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		0
42	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನೇಣನೂರು, ಆವೇರಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು, ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	0	63.46
43	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ದೇಶಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬನಪುರ, ಕಲ್ಕುಣಿ, ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		0
44	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ನದೀತೀರದ ಶ್ರೀಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಕುಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂತರಾಯನಪುರದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಗರೀಬಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯ ಬೀದಿ ಜಮ್ಮಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಓಣಿ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.00		0
45	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಳಗವಾಡಿ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಾರಪುರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		0
	ಒಟ್ಟು:	9448.00	3700.91	974.47005
	ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿರಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನದೊಡ್ಡಿ, ಹೂತಗೆರೆ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ನವಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.12.00 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.9.25ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	128.99	0.334
2	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕೆರೆ, ನಗರಕೆರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.89 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00	153.88	1.02204
3	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆಯ 1.00 ರಿಂದ 3.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	160.69	3.22477

88.06



4	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ16.30 ರಿಂದ 18.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಃ15.20 ರಿಂದ 15.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ: 295 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:27.10.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	195.00	206.78	0.334
5	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 2.60 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ನಗರಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಮೆಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 2.60 ರಿಂದ 4.60 ಮತ್ತು 7.60 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.08.17)	200.00	245.62	0.167
6	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಮಾದರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ: 9.50 ರಿಂದ 12.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ)	250.00	300.72	0.53106
7	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ:2.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	293.56	1.07548
8	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ, ಸಾದೇಳಲು, ಕನ್ನಲಿ ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಅರೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ:3.30 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 9.80 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ, ಸಾದೇಳಲು, ಕನ್ನಲಿ ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಅರೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ:3.30 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 10.20 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.08.17)	500.00	0	83.5
9	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ಲೆಡೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಲನವಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಿಗ, ಕುಂಠನಹಳ್ಳಿ, ಕೀಳಫಟ್ಟ, ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಗೆರೆ, ಎಲಲಾಪುರ ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ:3.00 ರಿಂದ 4.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.08.17)	200.00	188.35	1.94555
10	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸಃ: 13.00 ರಿಂದ 15.25ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸಃ: 12.95 ರಿಂದ 15.10 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ) (ಲೋಇ:285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.08.17)	200.00	241.27	0.167
11	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೋಳ್ಳೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬಿದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ: 10.57 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಳ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಬೆಸರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೋಳ್ಳೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬಿದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ: 10.57 ರಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಳ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಬೆಸರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.08.17)	125.00	106.81	3.03773
12	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆಸ್ತೂರು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ: 4.00 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆಸ್ತೂರು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ: 1.70 ರಿಂದ 2.70 & 3.35 ರಿಂದ 5.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.08.17)	225.00	171.37	8.95621

13	ಮದ್ದೂರು ತಾ   ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಣಸಾಲೆ, ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಗೋಳೂರು, ಬಿದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	102.67	0.334
14	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕುದರಗುಂಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.6.80 ರಿಂದ 10.80ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	298.38	0.167
15	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಗುತ್ತಲು - ಮುತ್ತತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.70 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಸ. 18.50 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	632.76	54.64908
16	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸ:3.50 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	465.00		0
17	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸ್ತೂರು - ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.:4.85 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	647.08	41.40264
18	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನದೊಡ್ಡಿ, ಹೂತಗೆರೆ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ನವಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕುೇಗೆಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ .ಸ:0.00ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0
19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು, ಚಂದಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ:2.90 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		0
20	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನಿಡಸಾಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 18.90 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	651.45	16.45785
21	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 16.55 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		0
22	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಿದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ನವಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಿಗ, ಕೀಳಘಟ್ಟ, ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಗೆರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ.-33) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 15.65 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		0
23	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ, ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.8 ರಿಂದ 4.30 ಕಿಮೀ, 4.50 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 5.10 ರಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	535.59	43.32147

24	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬಿದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ - ಹಲ್ಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.60 ರಿಂದ 2.75ಕಿಮೀ ಸಃ 5.01 ರಿಂದ 5.86 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಸಃ ಸಃ 11.80 ರಿಂದ 12.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ 12.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		0
25	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 19.32 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	572.98	4.51234
26	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಸಾದೋಳಲು, ಕನ್ನಲಿ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 19.40 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		0
27	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ದೇಶಹಳ್ಳಿ, ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಮೆಳ್ಳೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	0	15.865
28	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಸಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಗುಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/565/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ ಕಛೇರಿ ದಿ-07.10.2020)	95.00	0	15.865
29	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಭುಜವಳ್ಳಿ, ಗುರುದೇವಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	0	15.865
30	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಳಗೆರೆ, ತಿಪ್ಪೂರು, ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ).	95.00	0	15.865
31	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಸ್ತೂರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕೋಣಗಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುರಬರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	0	31.73
32	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಳಿಗ, ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿ, ಬಿದರಕೋಟೆ, ಹೊಸಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ).	95.00		0

33	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ- ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-33)ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೃಹನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.30 ರಿಂದ 2.40 & 3.20 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	134.67	82.72011
34	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮತ್ತೀತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
35	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ -ಸೊಳೆಪುರ- ರಾಂಪುರ- ಬುದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ - ಹಲ್ಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.60 ರಿಂದ 2.12 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00		0
36	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-33) ಕುದುರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.6.40 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		0
37	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆತಗೂರು, ವಳಗೆರದೊಡ್ಡಿ, ಆಲಂಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಸ್ತೂರು ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.70 ರಿಂದ 6.75 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	151.24	62.41792
38	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.18 ರಿಂದ 16.58 & 17.08 ರಿಂದ 17.48 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00		0
39	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		0
40	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು - ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.77 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	0	20.875
41	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕೆರೆ, ನಗರಕೆರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೊಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.70 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ:3.60ನೇ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	288.59	43.65547
42	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು, ಮಾದಾಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)	130.00		0
43	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00		0
44	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ ಕೆರೆ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡು ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.70 ರಿಂದ 6.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	100.2
45	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್. -209 ರಿಂದ ಅಗಸನಪುರ, ಎಸ್.ಎ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಚಂದೂಪುರ, ಎಸ್.ಎ. ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಇಗ್ಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.5.00 ರಿಂದ 6.00, 7.09 ರಿಂದ 8.00 & 9.30 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		0
46	ಮದ್ದೂರು ತಾ.ಅಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.1.50 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0

47	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.10.00 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		0
48	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂತಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ಅಂಕನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:ಡಿ:12.08.20)	495.00	0	82.665
49	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ, ಯಡಾನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೂತಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 2 ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:ಡಿ:12.08.20)	400.00	0	66.8
	ಒಟ್ಟು	10905.00	6213.45	819.66272
	ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎನ್‌ಹೆಚ್-48 ರಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 52.00 ರಿಂದ 60.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	220.00	212.09	1.32097
2	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರೆ-ತರೀಕೆರೆ (ಬಿ.ಬಿ-ಬಿ.ಟಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.50 ರಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 29.50 ರಿಂದ 30.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	124.93	4.18669
3	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.85 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ 13.50 ರಿಂದ 16.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	295.00	242.86	8.70738
4	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಕೆರೆತೋಣ್ಣೂರು-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	165.89	5.69637
5	ಕ್ರ.ಸಂ 2) ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬನಘಟ್ಟ-ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.59 ರಿಂದ 6.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 130.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರ.ಸಂ 5) ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ ದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.50 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 150.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ ದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.00 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 280.00 ಲಕ್ಷ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.06.17)	280.00	207.07	12.17931
6	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬನ್ನಂಗಾಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	155.00	147.56	1.24248
7	ಮಂಡ್ಯ ತಾ.ಶಿವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.95 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	175.00	164.38	1.77354

216.61

8	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ: 0.70 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಸ:2.10 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ, ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಲಿಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:82:ಐಎಫ್‌ಎ:2018:ದಿನಾಂಕ:26.02.19)	300.00	197.77	17.07241
9	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ: 0.70 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಸ:2.10 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:82:ಐಎಫ್‌ಎ:2018:ದಿನಾಂಕ:26.02.19)	195.00	168.43	4.43719
10	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0	16.7
11	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ.ಬೆಳ್ಳಾಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಹಳೇಬೀಡು - ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ - ಸುಂಕಾತೋಣ್ಣೂರು ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	495.00	285.2	58.4166
12	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00		0
13	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಾಮಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00		0
14	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - ಗರುಡಾಪುರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ - ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	33.56	0.24048
15	ಮಂಡ್ಯ ತಾ   ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಟಿ.ಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹುಲಿವಾನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	274.76	4.21508
16	ಮಂಡ್ಯ ತಾ   ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ IIನೇ ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ಯ ಹುಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	446.17	0.63961
17	ಮಂಡ್ಯ ತಾ   ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	111.15	0.167
18	ಮಂಡ್ಯ ತಾ   ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	263	6.179

19	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರವು ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.30 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಸ:5.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	374.63	75.21179
20	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಅನೂನಹಳ್ಳಿ-ನರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.30 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಸ:9.60ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0
21	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಾಗಟೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಳಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.55 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಬನ್ನಂಗಾಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.10 ಕಿ.ಮೀ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	245.00		0
22	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಕಾತೂಣೂರು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಪುನಃ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	130.00		0
23	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ- ಜಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ.ರಿಂದ 1.15 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	572.45	145.71585
24	ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ (ಎ) ಪೇಟೆ ಬೀದಿ (ಬಿ) ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ (ಸಿ) ಗೌಳಿಗರ ಬೀದಿ (ಡಿ) ಬಸವನಗುಡಿ ಬೀದಿ (ಇ) ಕೌಲಪ್ಪನ ಬೀದಿ ಎಫ್) ಪೆನ್‌ಷನ್ ಲೈನ್ ಬೀದಿ ಜಿ) ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೀದಿ ಹೆಚ್) ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿ ಐ) ಹೂವಿನ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	350.00		0
25	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ- ಜಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.80 ಕಿ.ಮೀ.ರಿಂದ 1.76 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 500.00	500.00		0
26	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	100.00		0

27	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನಕುರಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	495.00	866.46	163.41618
28	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಯಳವರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿಂಕಾ ಅಶೋಕನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ - ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚಿನಕುರಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		0
29	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಗನಮರಡಿ, ವದೇಸಮುದ್ರ, ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00		0
30	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ 22ನೇ ಕಿಮೀ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:10.50 ಯಿಂದ 18.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಂದಗಾಲಿಯಿಂದ ಬಿಕ್ಕುಗಾಲಿ-ಮಾರಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ)	495.00	443.6	8.5838
31	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ 22ನೇ ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ಯಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	423.8	11.8904
32	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 14ನೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ)	495.00	410.28	14.14824
33	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ II ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.75 ರಿಂದ 7.58 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	715.00	0	119.405
34	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಸಿಂದಭೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಂಗಾಡಿ, ಹೊಸಯರಗನಹಳ್ಳಿ (ಶೆಡ್) ಮತ್ತು ಹೊಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	21.22	56.57626
35	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಕಡಬ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಂಭುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
36	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ, ಅಂತನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ, ಇಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
37	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಕಟ್ಟೇರಿ, ನಾರ್ಥ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹರವು, ಚೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
38	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಾಡೆ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮರಹಳ್ಳಿ, ತಾಳಶಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	0	30.06



39	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ನೀಲನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗರೆ, ಎರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
40	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಅಮ್ಮತಿ, ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಕಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	0	15.03
41	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಗೊರವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	156.24	3.96792
42	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಹೊಳಲು, ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಬೀರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
43	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕುರಳಿ-ಬೂಕಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಂ:ಲೋ.ಇ:20:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 (ಈ ಕಛೇರಿ) ದಿ:26-04-2019)	430.00	0.29	71.76157
44	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	170.00	0	214.595
45	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	0	0
46	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	125.00	0	0
47	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 1.76 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ: 15.45 ರಿಂದ 16.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	0	0
48	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:ಕಣಿವೆಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	70.93	269.54969
49	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	0	0
50	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	0	0

51	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:ತಿರುಮಲಪುರ, ಸಣಬ, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸಣಬಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐಎಫ್:ಎ:2019 ದಿ:11-02-2019	200.00	0	0
52	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:ಕಣಿವೆಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0	33.4
53	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನಕುರಳಿ - ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:20:ಐಎಫ್:ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:27-05-2019.	700.00	97.93	100.54569
	ಒಟ್ಟು	15315.00	6482.65	1477.0315
	ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತುಗೆರೆಯಿಂದ ಜಿ.ಮಲ್ಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	328.14	12.00062
2	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.20 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ) ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	501	0.167
3	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	153.64	7.74212
4	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಗೆಟ್ ಸೇರುವ ಕನ್ನಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾತನೂರು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಕೆರೆ, ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ, ಹನಕೆರೆ, ಗೌಡಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:14.00 ರಿಂದ 15.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 424 ಐಎಫ್ ಎ 2015 ದಿ-16.03.2016 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	150.00	156.28	0.167
5	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. - ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಬೂದನೂರು, ತುಂಬಕೆರೆ, ಬೆಳ್ಳೂಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	145.54	0.74482
6	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 10.85 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	159.59	0.334
7	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಿ.ಹಟ್ಟದಿಂದ ಉಪ್ಪರಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 8.50 ರಿಂದ 11.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಿ.ಹಟ್ಟದಿಂದ ಉಪ್ಪರಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ:11.00 ರಿಂದ 13.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್:ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17)	200.00	212.43	0.167
8	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 25.00 ರಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹನಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹನಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 20.00 ಕಿ.ಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 8.95 ರಿಂದ 16.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	206.91	0.167
9	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಜಿಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ - ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ಯಿಂದ 2.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್:ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17).	200.00	181.99	3.00767

12.15

10	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಸರಾಳು - ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.00 ರಿಂದ 8.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.050 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	380.00	385.14	0.167
11	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 22ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:7.70 ರಿಂದ 10.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೊಳಲು ಗ್ಲಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ನನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಚಂದಗಾಲು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ )	300.00	280.17	3.31161
12	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಾರಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು-ಯತ್ನಗದಹಳ್ಳಿ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.50 ರಿಂದ 5.75 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17)	100.00	55.38	7.45154
13	ಮಂಡ್ಯ ತಾ   ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ - ಬಿಳಿದೇಗಲು(ಎಂ.ಎನ್.ಡಿ.09) ರಸ್ತೆಯ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಮುರ)	375.00	286.39	14.79787
14	ಮಂಡ್ಯ ತಾ   ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನಗಲ್ಲಿಮಠ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	220.00	197.58	3.74414
15	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.40 ರಿಂದ 10.85 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 10.85 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	271.93	70.65269
16	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	200.00		0
17	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ, ಹುಲಿವಾಸ, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಹೊನ್ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೀಲಾರ, ದೊಡ್ಡ-ಬಾಣಸವಾಡಿ , ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ , ಹೊಡಾಘಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 14.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ ಸೇರುವ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	490.76	78.36308
18	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಸಾತನೂರು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಕೆರೆ, ಕಚ್ಚಿಗರೆ, ಹನಕೆರೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 6.60 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ., ಸರ 12.26 ರಿಂದ 13.88 ಮತ್ತು ಸರ 14.23 ರಿಂದ 18.05 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	465.00		0
19	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ, ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರ 7.12 ರಿಂದ 8.55 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	806.48	6.43284
20	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗಲು ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 5.29 ರಿಂದ 7.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		0

21	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.48 - ದುದ್ದ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 33.50 ರಿಂದ 42.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	718	13.694
22	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ನರಗಲು, ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಹೆಚ್.- 48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 35ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00		0
23	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಹೊಳಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	150.00	694.73	0.88009
24	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ, ಹಳೇಬೂದನೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂಡಗೆರೆ ಮೂಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ಕೀಲಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 5.60 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		0
25	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಚನ್ನಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹೊನಗಹನಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	150.00		0
26	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.)	50.00	4.66	7.57178
27	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	150.00	0	25.05
28	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ಜೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಸೈಟ್ ವರೆಗೆ, ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇವಿನತಾಳಲಿಂಗೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲಿವಾನದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಬೂದನೂರು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ರವೀಶ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	0	46.76
29	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೀಲಾರ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಡಣಾಯಕನಪುರ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿವಾನ ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0

30	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ತಂಗಳಗೆರೆ ಬೊರೆಯಿಂದ ಬೇಬಿ ಹತ್ತಿರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ - ಹುಳ್ಳಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಗಾಲು - ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮಾರು 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಿಣಿಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಿಣಿಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಿಣಿಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಕಟ್ಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		0	
31	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಳೋಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಳೋಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	230.00	297.26	70.59758	
32	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 7 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ 22 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ನೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	300.00		0	
33	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	190.00		0	
34	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರಲ್ಲಿ ಹನಕೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7	
35	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹನಕೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಹನಕೆರೆ-ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7	
36	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಮಾದಪ್ಪನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ 21ನೇ ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ-ಹೊನಗಲ್ಲುಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05	
37	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05	
	ಒಟ್ಟು	9200.00	6534	457.47145	73.35
	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			0	
1	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ- ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	146.78	0.53774	3.22
2	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಂತಗಹಳ್ಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಕ್ಕರೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.85 & 2.25 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	150.99	0.167	1
3	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ:2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	161.73	0.334	2

4	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ.ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.80 ರಿಂದ 6.90 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 7.12 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 424 ಐಎಫ್‌ಎ 2015 ದಿ-16.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	150.00	153.75	0.167	1
5	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 09 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-17.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	200.00	215.21	0.167	1
6	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ5.60 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 09 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-17.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	150.00	154.76	0.167	1
7	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತೊಬಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸಃ7.00 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 09 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-17.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	200.00	215.63	0.334	2
8	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಮುರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಸಃ 2.20 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	873.57	16.10381	96.43
9	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಕೊತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಸಿದ್ದಿನ ಹುಂಡಿ ಹಂಪಾಪುರ ಸಃ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಕೊತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಸಿದ್ದಿನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಂಪಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ:0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	150.00		0	
10	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗಾಲು ಮಹದೇವಪುರ, ಬಿದರಳ್ಳಿ ಸಃ 10.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗಾಲು ಮಹದೇವಪುರ, ಬಿದರಳ್ಳಿ ಸಃ 4.63 ರಿಂದ 8.63 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17).	370.00		0	
11	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ:3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 299 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-31.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ).	200.00		0	
12	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ. 0.60 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ:6.23 ರಿಂದ 7.63 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17)	150.00	0	25.05	150
13	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ-ಯಲಿಯೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂ. ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ-ಯಲಿಯೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 3.50 ರಿಂದ 4.80, 6.55 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 7.12 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	120.00	609.81	28.42173	170.19

14	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಸವನಪುರ-ಮುಂಡುಗದೊರೆ-ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 9.20 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17).	80.00		0	
15	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚುರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಂಜನಕೆರೆಯಿಂದ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಗವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಸ:3.25 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ (ತಡಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಸ:5.50 ರಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ (ಚಿಕ್ಕಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು 7.50 ರಿಂದ 7.90 (ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	200.00		0	
16	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ) ಸ: 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಹಾಗೂ 1.30 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ) ಸ: 2.28 ರಿಂದ 2.38 ಹಾಗೂ 6.90 ರಿಂದ 8.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	130.00		0	
17	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗೀರಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಾಂಪುರ, ಅರ್ತಿಹುಕ್ಕಡ ಸ: 4.30 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 6.60 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗೀರಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಾಂಪುರ, ಅರ್ತಿಹುಕ್ಕಡ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 1.50 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 9.40 ರಿಂದ 10.25, 10.75 ರಿಂದ 11.40, 11.76 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು ಸ:12.775 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	250.00		0	
18	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೆಮೇಗಲ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	240.00	237.94	0.34402	2.06
19	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಬ್‌ನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	260.00	259.98	0.334	0.02
20	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	311.59	131.66447	788.41
21	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನನಕೆರೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು - ಅಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00		0	
22	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತೂಬಿನಕೆರೆಗೆ (ಅಲ್ಪಪಟ್ಟಣ, ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಚನ್ನಕೆರೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00, 5.63 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		0	
23	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ-ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00		0	

24	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.85 ರಿಂದ 9.85 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	300.00		0	
25	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 1.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	33.4	200
26	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಂಜನಕೆರೆಯಿಂದ ತಡಗವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಹರೋಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.60 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 12.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	299.00	0	49.933	299
27	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುರಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0	
28	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144			0	
29	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.15, 2.65 ರಿಂದ 2.90 ಹಾಗೂ 4.60 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0	
30	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ಮೇಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 0.60, 1.50 ರಿಂದ 1.60, 6.00 ರಿಂದ 6.50, 7.00 ರಿಂದ 7.30, 10.60 ರಿಂದ 10.70, 16.00 ರಿಂದ 16.20 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 21.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0	
31	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.80 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0	
32	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.60 ರಿಂದ 13.85 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0	
33	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ, ತರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಎರೆಕುಂಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.			0	
34	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ-ಅರಕೆರೆ-ಕೊಡಿಯಾಲ- ಕೊತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 20.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00	37.7	159.8691	957.3
35	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಸ್.ಡಿ. ಜಯರಾಮ್ ರವರ ಸ್ಮಾರಕದ ಮುಖಾಂತರ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	200.00	119.19	115.36527	690.81



36	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	250.00		0	
37	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕಸರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	160.00		0	
38	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0	
39	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	150.00	50.4	100.1332	599.6
40	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಮದ್ದಾಸು - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	200.00		0	
41	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡತನಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರತಿ ಉಕ್ಕಡ ಮುಖಾಂತರ ಅಚ್ಚಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ರಾಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	200.00		0	
42	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಂಗೂರು ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಾಬುಯರಾಯನಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	100.00		0	
43	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ಸೊಸೈಟಿಯಮದ ಅರಕೆರೆ ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	495.00	119.35	87.78355	525.65
44	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡೇಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	150.00		0	
45	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ ಬೋರೆಯವರೆಗಿನ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	161.76	72.35108	433.24

46	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ - ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00		0	
47	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತುಂಗರೆ - ಕಿರಂಗದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	105.00	72.21	5.47593	32.79
48	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು].	50.00	10	6.68	40
49	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಜೋಡಿರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.35	33.17455	198.65
50	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-6 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
51	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-7 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00		0	
52	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-10 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
53	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಡಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	9.00		0	
54	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0	31.73	190
55	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಬೇರುಂಡ ವೃತ್ತ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		0	
56	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-3 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
57	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-5 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
58	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-11 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
59	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	31.73	190

60	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಬುಲಿಂಗನಕಟ್ಟೆ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		0
61	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		0
62	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-1 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0
63	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-9ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00		0
64	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_17 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0
65	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0	25.885
66	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		0
67	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರ ಬಿದ್ದಕೋಟೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		0
68	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-15 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0
69	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ಗಂಜಾಂನ ಮುಸೀಗೌಡನ ಚೌಕ (ಸರ್ಕಲ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		0
70	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	26.219
71	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-12 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00		0
72	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-13 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0
73	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0
74	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_15 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17.00		0
75	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_18 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0

155

157

76	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	75.00	0	26.386	
77	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	13.00		0	
78	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_22 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		0	
79	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂಸೇಗೌಡನ ಚೌಕದಿಂದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		0	
80	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_21 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
81	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_23 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		0	
82	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-4 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00	0	2.505	15
83	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-8 ರ ಬಲರಾಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸಾಬರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬೀದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	0	1.67	10
84	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	0	1.67	10
85	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_19 ರ ಕರಡಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಪೇಟೆ ಬಿಡಿಯಿಂದ ಮಾರೀಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಗುಂಬಜ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8.00	0	1.336	8
86	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಳಸೀಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೋಪನ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0	5.845	35
87	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-8 ರ ಪೇಂಟ್ ಬಾಬು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	0.04	1.66332	9.96
88	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-8 ರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2.00	0	0.334	2
89	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-5 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ (ಉಧಿಟಚಿಟಿಟಿಟಿ) ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ.	10.00	0	1.67	10
90	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬನ್ನೀಮಂಟಪದ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	8.35	50

91	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0	4.175	25
92	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-2 ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0	0.501	3
93	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-10 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0	2.505	15
94	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_20 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0	1.336	8
95	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ_16 ರ ಕುರಾದ್ ಬೀದಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0	4.175	25
96	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುಂಡುಗದೋರೆ - ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವರೆಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	37.43	57.20919	342.57
97	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮದ್ರಾಸ್ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ದಾಸಪ್ಪಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) 500 ಮೀ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಬಸವರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ, ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		0	
98	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರುಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂತಗಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೇಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಡುಹುಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		0	
99	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತುರುಗನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		0	
100	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ತಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡುವಾಳು, ಯಲಿಯೂರು ಮತ್ತು ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	35	37.575	225

101	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		0
102	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲ, ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಕಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		0
103	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:26-2-2019	150.00	50	16.7
	ಒಟ್ಟು	11064.00	3311.6	1294.6508
	ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಗಳಗೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪಿ.ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಖಧರೆ ಬಳಿ ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಃ4.90 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 9.70 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	309.12	0.167
2	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ43.50ಕಿ.ಮೀ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಿಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾ. ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.20 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	141.53	0.167
3	ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೆನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	325.83	0.334
4	ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಪುರ-ಗಂಗವಾಡಿ ಚೀಣ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	98.49	0.25217
5	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹರಳೇಕೆರೆ - ಯಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ8.10 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	68.27	2.79391
6	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಿದರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಃ7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	100.00	94.34	0.94522
7	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆಸ್ತೂರು & ಬಂಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	230.00	233.51	0.167
8	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡವತ್ತಿ, ಬಿದರಕೋಟೆ-ಗೂಳೂರು, ಗೂಳೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಃ7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	120.00	120.13	0.167
9	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.75ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	85.73	2.38309
10	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಕೋಳಾಲ - ತುರುವೇಕೆರೆ-ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (19.70 ರಿಂದ 23.00 ಕಿಮೀ)	200.00	254.46	0.334
11	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ-19 ಚೀಣ್ಯ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಯತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನಬಾಗ, ಟಿ.ಚೆನ್ನಾಪುರ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ5.55 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 14.60 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 79 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-18.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	200.00	209.88	0.334

100

0

12	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ದೇವಲಾಪುರ - ಮೋರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	197.34	0.44422
13	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲಾಳನಕೆರೆ, ಹಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.25 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	203.36	0.167
14	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗುಂದಿ, ಬೋಗಾದಿ ಸಂತೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.1.70 ರಿಂದ 5.70ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	84.94	35.91502
15	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು - ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.70 ರಿಂದ 2.18 ಮತ್ತು 2.90 ರಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 8.67 ರಿಂದ 10.73ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	308.32	0.167
16	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 6.40 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆ.ಎಚ್. ಕೊಪ್ಪಲಿರಿಂದ ಬೆಕ್ಕಳಲೆವರೆಗೆ)	500.00	994.95	0.84335
17	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.00 ರಿಂದ 4.00, 12.05 ರಿಂದ 14.05 ಮತ್ತು 15.40 ರಿಂದ 21.05 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಯಾ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳಘಟ್ಟ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಅರಗಿನಮಳೆ, ಮುಡ್ಯ, ಅಳೆಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಡೆ, ಬೋಳಾರ, ತರಮಕಟ್ಟೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 15.40 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಯಾ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳಘಟ್ಟ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಅರಗಿನಮಳೆ, ಮುಡ್ಯ, ಅಳೆಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಡೆ, ಬೋಳಾರ, ತರಮಕಟ್ಟೆ) (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.06.17)	500.00		0
18	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಎನ್.ಹೆಚ್.150ಎ ಯಿಂದ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರುವ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 19ರ 72.00ನೇ ಕಿಮೀನಿಂದ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ)	100.00	62.27	6.30091
19	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳೇನಹಳ್ಳಿ - ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	355.00	347.95	1.17735
20	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ - ಹೊನ್ನಾವರ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ)	200.00	534.25	0.167
21	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಎ ಯಿಂದ ಬಚ್ಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಹುರಳಿಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00		0
22	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.25 ರಿಂದ 14.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	0	183.7
23	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.75 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00		0
24	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 19.60 ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0

25	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ನವಲಾಮಿದೊಡ್ಡಿ ಮರಳಿಗ, ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ, ಕೀಳಘಟ್ಟ, ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಗೆರೆ, ವಿಲಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟೆಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-33) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.60 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	524.2	0.334
26	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಚ್-75) ನ್ನು ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ., ಮತ್ತು , ಸರ 4.80 ರಿಂದ 6.83 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0	125.25
27	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 (ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ) ಅನ್ನು ಕಾರಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸರ 10.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		0
28	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 19 (ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ) ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0	125.25
29	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ದೇವಲಾಪುರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.40 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		0
30	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಯಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಚ್-75) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.80 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	200	99.365
31	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಹಳ್ಳಿ - ಕುರುಡೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	495.00		0
32	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಕಟ್ಟೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ) ನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 4.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	117.735
33	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ( ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	105.00		0
34	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ದೇವಲಾಪುರ - ಹೊಸಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		0



35	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಆನೆದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್.ಕೋಡಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳಘಟ್ಟ, ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಲೆ, ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-84 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 15.90ರಿಂದ 17.60, 24.50 ರಿಂದ 26.50, ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	475.00	223.03	42.07899
36	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ವೀರಣ್ಣಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಬಿದರಮೇಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ರುದ್ರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೌಡ್ಲೆ, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	200.00	90.22	72.60826
37	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕೋಣಸಾಲೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	125.00		0
38	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಪ್ಪ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	200.00		0
39	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0	8.35
40	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ದೇವರ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ರವಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿಪುರ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ನಂಬುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	110	43.42
41	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಆಗಚಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಬಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಪಾಳೆಯಿಂದ ತುರುವೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನಪಾಳ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಹಕ್ಕಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		0
42	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕವೀರನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಜ್ಜನಕೊಪ್ಪಲು, ಬಾಳಿನಕೊಪ್ಪಲು, ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
43	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಪಾಲಗಪಾರ, ಕರಡಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮೇಲಾರಪಟ್ಟಣ ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0

44	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಗಮಂಗಲ - ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಬೇಣಚಕಟ್ಟುಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ - ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಲಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನಭಾಗದಿಂದ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	0	15.865
45	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಡಗಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ - 47) ರಿಂದ ಕೊರವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	160.00	0	53.44
46	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗವಾಡಿ, ಗಂಗವಾಡಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗೆಜ್ಜೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		0
47	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00		0
48	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ, ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00	0	25.885
49	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಳಿಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಿದರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನಸೂಸಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		0
50	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಬಂಗಲಿ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00	0	56.78
51	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಲ್ಲೆರೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಭೂವನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		0
52	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		0
53	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹದಂಗರೆ, ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		0
54	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	816.00	0	136.272
	ಒಟ್ಟು	12576.00	5822.12	1159.55949
	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಫಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕೈಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:3.00 ರಿಂದ 10.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	380.00	382.23	0.167
2	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	24.06	12.68198
3	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಐ.ಸಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಮಂದಗರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:8.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	155.58	0.167

189.59

4	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.00ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 5.40 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:267;ಐಎಫ್‌ಎ:2017;ದಿನಾಂಕ:01.06.17)	500.00	374.17	21.01361
5	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀಳನೇರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ [ಮಲ್ಲೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಚಟ್ಟಂಗರೆ ಗೇಟ್, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್] ರಸ್ತೆಯ ಸ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	203.63	0.167
6	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:267;ಐಎಫ್‌ಎ:2017;ದಿನಾಂಕ:01.06.17)	200.00	206.19	0.167
7	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೇರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.20 ರಿಂದ 1.80, 3.35 ರಿಂದ 4.80, 4.95 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುರಕನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂನಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೇರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81283 ಬದಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೇರೆ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ;ಲೋ.ಇ-397/ಐಎಫ್‌ಎ-2020 ದಿ:30-6-2020)	300.00	0	50.1
8	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಚೌಡಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.05 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 7.30 ರಿಂದ 15.45 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81284 ಬದಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 1/17 ನೇ ಮೈಲಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ (ಶೀಳನೇರೆ ರಸ್ತೆ) ಸ.3.25 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು ಸ.8.50 ರಿಂದ 11.42ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ;ಲೋ.ಇ-397/ಐಎಫ್‌ಎ-2020 ದಿ:30-6-2020)	450.00	0	75.15
9	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುರುಬರ ಬಸ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜೈನ ಬಸದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	180.00	176.68	0.55444
10	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಸಂತೇಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗ್ಗಹಾರಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.20 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 4.70 ರಿಂದ 5.59 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	786.87	18.89271
11	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕುಂದೂರು ಅಫಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00		0
12	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುರ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ2.00 ರಿಂದ 5.72 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	507.68	63.84744

13	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಆನೆಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಬಿಳಿತಿ-ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.80 ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	240.00		0
14	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆನೆಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.80 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 1.60 ರಿಂದ 2.54ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0
15	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಬೀರುವಳ್ಳಿ - ಮಂದಗೆರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		0
16	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬಿ.ಬಿ-ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೂವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ2.20 ರಿಂದ 2.60 ಮತ್ತು 4.40 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	833.26	26.17558
17	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು - ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ - ವಿಠಲಾಪುರ - ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೂವರನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ1.30 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ 3.60 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00		0
18	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಮಂದಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.22.40 ರಿಂದ 24.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		0
19	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು-ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ-ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ5.53 ರಿಂದ 8.33 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		0
20	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್-ಚಿಟ್ಟಂಗರೆ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೀಳನೇರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	835.68	9.90644
21	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ23.50 ರಿಂದ 25.20, 26.54 ರಿಂದ 28.00 ಮತ್ತು 28.99 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00		0
22	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಫಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ9.57 ರಿಂದ 10.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		0
23	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಂದಗೆರೆ-ಶ್ರವಣೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00		0
24	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ2.00 ರಿಂದ 2.52 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	8.35

25	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ-ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಾಮಲಪುರ ರಸ್ತೆ, ಶೀಳನರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಶೀಳನರೆ-ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ 1/17 ನೇ ಮೈಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ(ಶೀಳನರೆ-ಸಿಂದಘಟ್ಟ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲ್ಕೋನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ (ವಾಸುರವರ ಮನೆಯಿಂದ) ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ, ಕೆ.ಬಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಚುಚ್ಚಲಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	90.83	14.89139
26	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಗೊರವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗ ಅಚಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಫಲಯ-ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0
27	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇ ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡನಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು, ಯಗದಚಗುಪ್ಪೆ, ವಿರಲಾಪುರ, ಐಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	183.24	32.85892
28	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ - ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು - ಆಲಂಬಾಡಿ - ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗೊಡ್ಡು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.15 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ, ಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರೆ-ತರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ - ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
29	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ - ಮಂದಗರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟದಿಮದ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ - ಥಾಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		0

30	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ಯುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ(ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ) ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಹಿರಿಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಚೇಬೀಡು ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಮಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		0
31	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ - ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಐಸಿಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:9.75 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	120.00	0	40.08
32	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:13.20 ರಿಂದ 17.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	120.00		0
33	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:0.60 ರಿಂದ 1.10 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	60.00	0	41.75
34	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ - ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:1.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00		0
35	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್ ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:1.50 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	90.00		0
36	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೇರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
37	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಡಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
38	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
39	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ-ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
40	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	8.35

41	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	8.35
42	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದಾಪುರ, ಜೈನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಹೊಳಲು, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಗುಡಿ, ಅಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು, ಅಲಂಬಾಡಿ, ಬಸವಹಳ್ಳಿ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಐಪನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆನಹಳ್ಳಿ, ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ, ಚೌಡಸಮುದ್ರ, ದುಡುಕನಹಳ್ಳಿ, ಗುಬ್ಬಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗರಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇಬೀಡು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಕ್ಷಿಬೀಡು, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಮಂದಗೆರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂದಗೆರೆ, ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಬೋರೆಕಾವಲು, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಕಟ್ಟೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ).	475.00	169.14	51.07862
43	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ, ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಿಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ನಗರೂರು, ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ, ಅರೆಬುವನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯೂರು, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಕಾವಲು, ಬಂಡಿಹೊಳೆ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಬಿಲ್ಲರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಹರಿಹರಪುರ, ಕತ್ತರಘಟ್ಟ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ತೆರ್ರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹಿರೀಕಳರೆ, ಕಾಡುಮೆಣಸ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ತೇಗನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	470.00	81.18	78.49
44	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬೋರಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಳರೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕರಪುರ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಮಾಣಿಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ದೂರನಹಳ್ಳಿ, ವಡಕಹಳ್ಳಿ, ಚುಜ್ಜಲಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪಿಕೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಗಿನಘಟ್ಟ, ತುರುಕರಕೊಪ್ಪಲು, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮದ್ದಿಕ್ಕಾಚಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಬಾರೆ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕರೋಟ, ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಮಾಕವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಧುಗೋರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	28.89	74.50037

45	<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಫಾಲಯ, ಚಿಕ್ಕಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ, ನಾಗರಘಟ್ಟ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ನಾಯಿಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪಲು, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಚಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಬೆಡದಹಳ್ಳಿ, ಭಾರತೀಪುರ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನೇಶ್ವರನಗರ, ಕೊರಟಕೆರೆ, ಕುಂದೂರು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಆದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವಿ, ಹಲಗೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಹತ್ತಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಅಮಚಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ, ಜೊತ್ತನಪುರ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾರಂಗಿ, ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)</p>	475.00	71.25	67.42625
46	<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಅನೇಗೋಳ, ಅಂಚೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಐಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪಲು, ಐನೋರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಲೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲು, ಸಾಸಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳನಕೆರೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ತೊಳಸಿ, ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲನ ಹೊಸೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಉಗೀನಹಳ್ಳಿ, ಗದ್ದೆಹೊಸೂರು, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಈಚಲಗುಡ್ಡಕಾವಲು, ಗಾಣದಹಳ್ಳಿ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಗೂಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಮಾದಾಪುರ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)</p>	475.00	76.98	66.46934
47	<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, ಬಸ್ತಿಹೊಸಕೋಟೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಶಿಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, ಅಟ್ಟುಪ್ಪೆ, ಹೊನ್ನೇಮುದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು, ಬಿ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸ), ಬೂಕನಕೆರೆ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು, ಕೀಳನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೋದೂರು, ರಂಗನಾಥಪುರ, ವಿಜಯಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗಂಜಿಗರೆ, ಗಂಜಿಗರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕುರಬಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಬಸ್ತಿ, ಮರಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಮುದುಗೆರೆ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣನಕೆರೆ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಹೊಸೂರು, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಐಚನಹಳ್ಳಿ, ತಗಡೂರು, ವೆಂಕಟರಾಜಪುರ ಅರಳಕುವೆ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ, ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡಲಕುವೆ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ, ಪಿ.ಡಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ವಿಠಲಾಪುರ, ವಡಕಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)</p>	475.00	55.41	70.07153



48	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶೀಳನರೆ ಹೋ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಭೈರಾಪುರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಗೇಪುರ, ಕರ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ವಸಂತಪುರ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಭೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಊಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡಘಟ್ಟ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಮರಡಹಳ್ಳಿ, ನವಿಲುಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಬಿ.ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಘಟ್ಟ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೀಳನರೆ, ಶೀಳನರೆಕೊಪ್ಪಲು, ಶೀರಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಮರುವನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳಬೋರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಮುರುಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಉಯ್ಯೋನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚೆಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಚಟ್ಟಂಗರೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಹಾದನೂರು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಲ್ಲೋನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	485.00	24.68	76.87344
	ಒಟ್ಟು	11065.00	5267.63	985.33006
389	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	79573.00	37332.36	7168.17607
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ			0
	ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ಹನೂರು-ಪಾಲಾರ ರಸ್ತೆ ಸ.0.625 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	268.65	5.23545
2	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ಚಂಗವಾಡಿಯಿಂದ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಲ್ಕಿ ಮಾರ್ಗ ಶಾಗ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.15.50 ರಿಂದ 17.86 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	33.4
3	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ಕಾಮಗರೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಣಗಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.00, 2.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	80.19	3.30827
4	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಡಕೇಹಳ್ಳಿ ಸ:16.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	500.00	0	83.5
5	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ - ಚೆಲ್ಲಪಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 98.20 ರಿಂದ 100.00 ಮತ್ತು 99.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	285.44	2.43152
6	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಚಂಗವಾಡಿ-ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಲ್ಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಾಗ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	0	50.1
7	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಹುಯಿಲ್‌ನಾಥಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರ್ಧನಾರಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.60 ರಿಂದ 23.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	99.44	0.167
8	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಲ್ಕಿದಿಂದ ಬಂಡಳ್ಳಿ-ಸುಂಟರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅನಗಲ್ಕಿದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.20 ರಿಂದ 7.80ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	175.00	0	29.225
9	ಹನೂರು ತಾ   ಒಡೆಯರ್ ಪಾಲ್ಕಿದ ದೊಂಡೇಲಿನ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಸೆಟ್ಲೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:83:ಐಎಫ್:2020 ದಿನಾಂಕ: 12.03.20)	200.00	0	33.4

102.81  
682.57

10	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ನರೀಪುರ ದಿಂದ ಮತ್ತಿಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.5.57 ರಿಂದ 5.68 ಮತ್ತು 8.15 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00	155.31	0.78323
	ಒಟ್ಟು	2335.00	889.03	241.55047
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	145.22	0.79826
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಸೂರು ರಸ್ತೆಯ 5.25 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0	25.05
3	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ಸ. 2.00 ರಿಂದ 2.30, 4.70 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 6.25 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:441ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.08.17)	200.00	110	15.03
4	ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಕಂದಳ್ಳಿ-ಆಲೂರು-ಹೊಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸ.3.80 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	155.8	0.167
5	ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ-ಕೆಸ್ತೂರು-ಕಿನಕಹಳ್ಳಿ-ಅಗರ ರಸ್ತೆ ಸ: 1.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	165.6	14.0948
6	ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಗುಂಬಳ್ಳಿ - ಮುಡಿಗುಂಡಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 4.00 ರಿಂದ 4.90 ಮತ್ತು 10.30 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	230.00	185.16	7.48828
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: ಮೂಡಲ ಅಗ್ಗಹಾರ-ದೇಮಹಳ್ಳಿ-ಕಮರವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 3.20 ರಿಂದ 4.25 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	90.00	83.19	1.13727
8	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ 3.50, 4.20 ರಿಂದ 4.70 ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	300.00	0	50.1
9	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 4.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತಿಮ್ಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	150.00	0	25.05
10	ಯಳಂದೂರು ತಾ   ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿ.ಆರ್. ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57)ಯ ಸ. 701.90 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗುಂಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ. ದೇವರಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ದಾಸನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ) ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	300.00	0	50.1
11	ಯಳಂದೂರು ತಾ   ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿ.ಆರ್. ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57)ಯ ಯಲಕ್ಕೂರು ವವಯಾ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00)	300.00	189.52	18.45016
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ-ಆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.15.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	400.00	0	66.8
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಟಿ.ನರಸೀಪುರ (ಮೂಗೂರು ಕ್ರಾಸ್) ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.00 ರಿಂದ 6.95 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 8.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	400.00	40.07	60.10831

0.44

14	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.70 ರಿಂದ 5.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	350.00	208.19	23.68227
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.25 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	54.74	15.90842
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ-ದೇವಳ್ಳಿ-ಕಮರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.20 ಯಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	400.00	0	66.8
17	ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಗುಂಬಳ್ಳಿ - ಮುಡಿಗುಂಡಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.85 ಯಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ., ಸ.2.19 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 3.56 ಕಿ.ಮೀ., ಸ. 5.72 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 6.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0	50.1
18	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.7.50 ರಿಂದ 8.30, 14.00 ರಿಂದ 14.385, 14.60 ರಿಂದ 16.00, 19.00 ರಿಂದ 21.21 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0	75.15
19	ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಮದ್ದೂರು-ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0	41.75
20	ಯಳಂದೂರು ತಾ.ಕಂದಳ್ಳಿ-ಆಲೂರು-ಹೊಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	80.15	3.31495
21	ಲಕ್ಕರಸಿನಪಾಳ್ಯ - ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ - ತಿಮ್ಮರಾಜಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.20 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ಸ.2.30 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 4.70 ತಿಮ್ಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:441ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.08.17)	200.00	0	33.4
	ಒಟ್ಟು	5270.00	1417.64	644.47972
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಪುಣಜನೂರು-ಬೇಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 18.00 ರಿಂದ 20.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	89.12	1.81696
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ನಂಜನಗೂಡು-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-80) ಇಂದ ಅಮೃತಭೂಮಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದ ಬಸವನಕಟ್ಟಿ ಮಾರಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ (ನಳಂದ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ) ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	94.15	0.97695
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಬೇಡರಪುರ-ಬೆಂಡರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.00 ರಿಂದ 4.60 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	266.95	5.51935
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಉಡಿಗಾಲ-ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸ.7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	123.16	0.30728
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಕೋಡಿಮೋಳೆ-ಬಸವನಪುರ-ಬ್ಯಾಡ್‌ಮೂಡ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	88.06	1.99398
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಉಡಿಗಾಲ-ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	152.16	0.167
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಬದನಗುಪ್ಪೆ-ನಂಜದೇವನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	73.36	4.44888

8	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ-ಆಲೂರು-ಕಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	98.93	0.17869
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-81 ರಿಂದ ಎಡಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	0	41.75
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:9.50 ರಿಂದ 12.50, 14.80 ರಿಂದ 15.50 ಹಾಗೂ 16.50 ರಿಂದ 18.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	472.39	3.77587
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ವೆಂಕಟಯ್ಯಭತ್ತ-ಕೋಡಿಲುಗನೆ-ಬಿಸಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	280.08	20.02664
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ವೆಂಕಟಯ್ಯಭತ್ತ-ಕೋಡಿಲುಗನೆ-ಬಿಸಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.75 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.715 ಕಿ.ಮೀ, 8.60 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 11.75 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	319.98	13.36334
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ-ಆಲೂರು-ಕಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 6.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 7.80 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	177.5	12.1075
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬೇಡರಪುರ-ಬೆಂಡರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	455.00	312.01	23.87933
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಉಡಿಗಾಲ-ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 6.20 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	207.94	32.07402
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಪುಣಜನೂರು-ಬೇಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.20 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	359.99	0.167
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	35.13	5.82329
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	62.9	1.1857
19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬಂಡೀಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	0	13.36
20	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	40.19	6.64827
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕಾಗಲವಾಡಿಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	0	11.69
22	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಕೆ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	65.00	0	10.855
23	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	10.02

24	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	10.02
25	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	50	1.67
26	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	50.8	1.5364
27	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬಂಡಿಗರೆ, ಅಮಚವಡಿ, ದೊಡ್ಡಮೋಳೆ, ಡೊಳ್ಳುಪುರ, ಕೋಡಿಮೋಳೆ, ನಾಗವಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲೂರು ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	460.00	474.75	0.167
28	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕಾಳನಹುಂಡಿ, ಬೇಡರಪುರ, ಮೇಗಲಹುಂಡಿ, ತಮ್ಮಡಳ್ಳಿ, ಮರಿಯಾಲದಹುಂಡಿ, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	385.00	177.41	34.66753
29	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	48.16	1.97728
30	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃದ್ಧಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಕ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುರೂಜಿ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:230:ಐಎಫ್ಎ:2020 ದಿನಾಂಕ: 23.02.21)	225.00	0	37.575
31	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ - ಆಲ್ಪೂರು ರಸ್ತೆ ಸ:21.00 ರಿಂದ 22.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0	25.05
	ಒಟ್ಟು	6030.00	4055.12	334.79826
	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹುಣಸೂರು ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರಯಾಲ ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ	130.00	106.22	3.97126
2	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಆಲತ್ತೂರು-ಬರಗಿ-ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.50 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	143.57	9.42381
3	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಸ.16.20 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಸ.16.75 ರಿಂದ 19.75 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	200.00	187.25	2.12925
4	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	186.31	2.28623
5	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ.0.80-2.00, 2.865-3.25 ಹಾಗೂ 5.00-6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	250.00	140	18.37
6	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲೇಪುರ-ಕಡುಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	144.3	0.9519

-2091.45

7	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್ 212 ರಿಂದ ಬೀರನಪುರ - ಬನ್ನಿಶಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ - ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	143.57	1.07381
8	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ - ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	145.58	0.73814
9	(ಜಿಮುರ-ನ) ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ-ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ - ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	180.00	113.71	11.07043
10	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಅಲತ್ತೂರು-ಬರಗಿ-ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.30 ರಿಂದ 3.00 6.00 ರಿಂದ 7.00, 12.00 ರಿಂದ 12.60 ಹಾಗೂ 22.60 ರಿಂದ 23.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	146.17	25.68961
11	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.85 ರಿಂದ 8.05 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	181.01	3.17133
12	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಾಟಿ - ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	95.06	0.82498
13	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲೇಪುರ-ಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.78, 1.25 ರಿಂದ 1.55, 2.08 ರಿಂದ 3.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	179.16	3.48028
14	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲೇಪುರ-ಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.2.55 ರಿಂದ 6.25 & 9.15 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	80	69.305
15	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 18.80 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	231.1	11.5063
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಮ್ಮಚಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಕುಲಗಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	258.34	39.52222
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಮ್ಮಚಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಕುಲಗಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	207.53	0.2505
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ವೀರನಪುರ ಹರವೆ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಸ. 9.40 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	55.73	7.39309
19	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0	18.37
20	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	178.58	0.23714
21	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	138.82	10.21706
22	(ಜಿಮುರ-ನ) ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ - ಮದ್ದೂರು ಸ.7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ಸ.2.00 ರಿಂದ 2.865 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	110.00	89.61	3.40513
23	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ.ಲೋಕು ಬೇಗೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಚಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	495.00	445.58	8.25314

24	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಗೂಲಿಯಿಂದ ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)			0
25	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ರಿಂದ ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)			0
26	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡತಾಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಕಲಮಾದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	100.00	0	16.7
27	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲಸೂರಿನಿಂದ ಮಲ್ಲವನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆರಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	410.00	74.33	56.05689
28	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.45 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)			0
29	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂಡನಪುರದಿಂದ ಕಂದೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಸೋಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)			0
30	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡತಾಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಾರಿಬೇಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯರಿಯೂರು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	140.00	120.33	3.28489
31	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿ.ಟಿ.ಲೂಪ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.20 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	9.185
32	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗಳ ಶಿವಪುರ (ಹಂಗಳಪುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.90 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀ & 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0	15.03
33	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಕೌಲಂದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.50 ರಿಂದ 16.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	22.13	24.215
34	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರನಪುರ ಹರವೆ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿಮೀ & 16.20 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	460.00	81.32	63.23956
35	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)			0
	ಒಟ್ಟು	6495.00	3895.31	439.35195
97	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	20130.00	10257.1	1660.1804
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ			
	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ			

31.16  
68.3

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆಬೆಳಗೋಳ-ಸೋರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	240.00	210.25	4.96825
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳದಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಮ-ಹುಳಗೆರೆ-ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ-ದಾಸಾಪುರ-ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77523)	1260.00	1423.91	3.59384
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 1.00, 2.45 ರಿಂದ 6.15 ಮತ್ತು 6.85 ರಿಂದ 7.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91965)	290.00	92.29	33.01757
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ 38.70 ರಿಂದ 40.00 ಮತ್ತು 44.00 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91958)	495.00	343	25.384
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ - ಬನವಾಸೆ ಸಾತೆನಹಳ್ಳಿ - ಹಗಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ - ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ -ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0	20.04
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5(92346) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ   ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡೇರಿ - ಹೆಬ್ಬಾಳಲು - ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ - ಉಂಗರಗೆರೆ - ಕಬ್ಬಳಿ - ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ - ಡಿ.ತುಮಕೂರು - ಬಿದರಕೆರೆ - ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (92346)	300.00	393.49	9.43717
7	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.35 ರಿಂದ 10.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		0
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.35, 24.50 ರಿಂದ 26.00 ಮತ್ತು 35.45 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91707)	490.00	412.58	12.92914
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(89225) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	426.33	2.28289
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ-ಕಂಠೀರಾಯನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	0
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0



13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
17	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3(90837) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಕಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	536.76	0.334
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಂಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	0
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೆ ದಿಡಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಡಿ.ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಬಿ.ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00		0
26	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ// ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 95278	200.00	0	33.4
27	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 18 100811 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	53.00	169.14	10.16362

28	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	52.00	0	0
29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
30	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನುವನಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾಮನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	0	0
31	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 102959 ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.630 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	52.00	0	45.424
32	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   1) ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (55.00+55.00=110 ಲಕ್ಷಗಳ ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00	0	0
33	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-15ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 2)ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಾಳಗಂಚಿಯಿಂದ-ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (55.00+55.00=110.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-15, ವಾರ್ಡ್-16, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 & ವಾರ್ಡ್-3 ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	0	0
34	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -19 100813 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ-ಅಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	84.49	15.95017
35	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಕರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	0	0
36	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
37	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -20 100812 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	129.37	8.45521
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0

40	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -21 100814 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	163.04	4.50232
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
43	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು). (ಲೋಇ:129:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಇ:26.06.2019)	55.00	0	9.185
44	(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಕೆಂಕೆರೆ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	80.00	0	13.36
45	(3)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	9.185
46	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	55.00	0	9.185
47	(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	55.00	0	9.185
48	(3)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೂಳಿಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗೂಳಿಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	9.185
49	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಅಂತನಹಳ್ಳಿ-ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಡಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	60.00	0	10.02
50	(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಯಿಂದ ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185
51	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	9.185
52	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ, ಶಿವಪುರದಿಂದ ಬೆಕ್ಕದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	55.00	0	9.185
53	(2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜಾಪುರದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185

54	(3) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ತೋಟಿಯಿಂದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ತೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	9.185
55	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5: (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದಿಂಡಗೂರುನಿಂದ ಹರಳಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	70.00	0	11.69
56	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮರುವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185
57	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಜನಿವಾರದಿಂದ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	0	9.185
58	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6: (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185
59	(2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185
60	(3)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಳಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	75.00	0	12.525
61	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7: (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185
62	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು),	55.00	0	9.185
63	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರಾಪುರ-ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಭೈರಾಪುರ-ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	90.00	0	15.03
	ಒಟ್ಟು	6787.00	4384.65	439.46718
	ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	80.00	8.22	11.98726
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	60.38	6.61654
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 13.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	93.02	1.16566

229.19

4	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ -ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	70.16	4.98328
5	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 5.60 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.70 ರಿಂದ 6.20 ಮತ್ತು 11.48 ರಿಂದ 12.30ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್ಎ:2015:(ಭಾಗ-2) ದಿ:22.09.15)	100.00	83.65	2.73045
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	82.5	2.9225
7	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	93.08	1.15564
8	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00, 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 18.35 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕುರುವಂಕ ಹಾಗೂ ಮರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	100.00	90.32	1.61656
9	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಅಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	100.00	93.06	1.15898
10	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಾವರ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಾವರ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಾವರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಜಿಕ್ಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ, ಸಾವಂತಹಳ್ಳಿ ಡಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	80.00	68.88	1.85704
11	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ (ಎನ್.ಹೆಚ್-206) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಳಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಾಳನಕೆರೆ, ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ, ಕುಣಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 67094	150.00	133.2	2.8056
12	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟು, ಗಂಡಸಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 3.50 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾಪುರ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.7.30 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 67320	100.00	75	4.175

13	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುಕುಂದಿ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಬ್ಬಾರನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಎಸ್.ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	100.00	89.42	1.76686
14	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ (ಎನ್‌ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-58) ರಸ್ತೆ ಸ.4.40 ರಿಂದ 6.70 ಹಾಗೂ ಸ.7.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	120.00	100	3.34
15	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯೂರ್ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಚ್ಚಿಹಳ್ಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕಣಕಚ್ಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	50.00	47.09	0.48597
16	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	100.00	91.34	1.44622
17	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್- ನಿಟ್ಟೂರು- ಬಾಗೇಶಪುರ- ಗಂಡಸಿ- ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ:28.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್-ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ:23.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	100.00	89.48	1.75684
18	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಪುರ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಸ: 2.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಪುರ,ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಸ:6.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	50.00	50.04	0.167

19	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.40 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಯಾದಪುರದಿಂದ ಹಾರಹನಹಳ್ಳಿ-ಸುತ್ತಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುದ್ರನಹಳ್ಳಿ ಮುರುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ:6.50 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಮುರುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17)	100.00	72.37	4.61421
20	ಎನ್.ಹೆಚ್.234 ನಿಂದ ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ -ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು)	40.00	37	0.501
21	ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಬೆಳಗುಂಬ ಹೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	54.65	0.167
22	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2( )ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 9.00 - 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	101.81	66.49773
23	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0
24	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.50 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
25	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6( 102600 ) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ 0.00 ಯಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	387.86	18.72738
26	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0
27	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
28	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
29	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 102396 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಯಿಂದ ಕಲ್ಲಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 - 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	145	59.285
30	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್- ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ - ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ 51.00-54.20 ಕಿ.ಮೀ.ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0
31	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಸೀಕೆರೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-58) ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0	0

32	108215 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೀಜೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ 43.00 ರಿಂದ 46.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಕಣಕಟ್ಟೆ - ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(200+200=400 ಅಕ್ಷಗಳ ಬದಲಿಗೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.20 (ಮಡಾಳು) ರಿಂದ 9.80 (ಕಣಕಟ್ಟೆ) ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	400.00	125	45.925
33	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 102383 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	292.47	51.35751
34	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಾವರ - ಸಖಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ 1.50 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0	0
35	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಜೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
36	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಳಗುಂದ 20.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
37	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1( 102316 )ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	83.5
38	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 1.00 - 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 8.00 -9.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0
39	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
40	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಶಿವಾಳ 11.50 - 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	0
41	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3( 104224 )ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು, 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	83.5
42	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 5.00-7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	0
43	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	0



44	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	0
45	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4(104222 ) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಯಾದಾಪುರದಿಂದ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಖಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	89.58	68.54014
46	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಚ್ಚಿಹಳ್ಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
47	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0
48	(101556 )ರಾ.ಹೆ.234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	111.53	2.24949
49	ಮೇಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 101437	100.00	93.86	1.02538
50	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7 101442 ಕುರುವಂಕದಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	44	9.352
51	ಎ.ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0	0
52	ಬಿ.ಹರಿಹರಪುರದಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 101443	80.00	0	13.36
53	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 8 ( 97061 )ಮುರುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾದಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.42	8.27986
54	ಚನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0	0
55	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 101682	80.00	0	13.36
56	ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 101699	90.00	0	15.03
57	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-10 101701 ಚಗಚೆರೆಯಿಂದ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	34.69	10.90677
58	ಬಾಗಿವಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0	0
59	ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳುವಿನಿಂದ ಶಿವರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 92098	50.00	44.41	0.93353
60	ಟಿ.ಡಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 101700	70.00	65	0.835
61	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹೊಳೆಲೆರೆಯಿಂದ ಶಶಿವಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101705	75.00	20.95	9.02635
62	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13 (101750 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	25	9.352
63	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಚನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಹಾಸನ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	11.00	0	0
64	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹೆಡವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	0
65	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹಿರಿಯೂರುನಿಂದ ಬೈರಂಬುದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101708	55.00	48	1.169
66	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-II (101706)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬೂಚನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	16.71	6.56143
67	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಿ.ಗಂಜೆಗೆರೆ ಪುರದಿಂದ ಗೀರೋಜಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0	0

68	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	0	0
69	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕೆಂಕರೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ದೋಣನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101722	70.00	5.08	10.84164
70	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ರಿಂದ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಣ್ಣೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101685	45.00	0	7.515
71	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಮದರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101686	15.00	15.7	0.167
72	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12 (101724 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಬೊಮ್ಮೇಮನಹಳ್ಳಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	91.14	0.501
73	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಯಾದಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	41.00	0	0
74	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹಂಗುರುಬರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ-ಹಂಗುರುಬರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101684	12.00	0	2.004
75	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹರಳಕಟ್ಟೆ ದಿಂದ ಸೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 101704	60.00	50	1.67
76	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆದಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 101751	85.00	0	14.195
77	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ನಾರಾಯಣಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಲೂರು ಮತ್ತು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದಿಂದ ಅಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 101752	65.00	0	10.855
78	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 101725	55.00	0	9.185
79	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	40.00	0	6.68
80	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ಆಯುಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	140.00	0	23.38
81	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಕರಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯುಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	220.00	0	36.74
82	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಎಸ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	60.00	0	10.02
83	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಎಸ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	60.00	0	10.02
84	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.-ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ- ಗಂಡಸಿ - ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 38.50 ರಿಂದ 39.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	70.00	0	11.69
85	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00	0	8.35

86	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು -ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಏಕ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	110.00	0	18.37
87	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಿಂದ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಗೂಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00	0	41.75
88	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಾಯಲಾಪುರದಿಂದ ಕಾನೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 101703	60.00	50	1.67
	ಒಟ್ಟು	8640.00	3491.07	861.79682
	ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಅಲೂರು ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	94.17	5.14861
2	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ-13.50 ರಿಂದ 21.50	490.00	479.13	1.81529
3	ಬೇಲೂರು ತಾ   ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	178.83	3.53539
4	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	110.00	101.69	1.38777
5	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 15.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	121.31	4.79123
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸಖಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 15.00, 16.00 ರಿಂದ 17.50 ಮತ್ತು 21.50 ರಿಂದ 26.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	260.00	239.34	3.45022
7	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಳಗುಂದ, ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಸಿ.ಎಂ ಜಾವಗಲ್ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ: 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:23.06.17) 66973	200.00	200.47	0.334
8	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಳಿಯಾರ್ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೂರು ತಾ: ಯಮಸಂಧಿ - ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ..5.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲೋಇ:372:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.08.17)	140.00	97.73	7.05909
9	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಳಿಯಾರ್ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೂರು ತಾ: ಕೋಗೋಡು - ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ..2.70 ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:372:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.08.17)	60.00	42.27	2.96091
10	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	100.81	8.21473
11	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	174.08	0.167

11.53

12	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮುದ್ದಲಿಂಗನ ಕೊಪ್ಪಲು ಯಿಂದ ಕಂಠಿಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) 83612	340.00	280.48	9.93984
13	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹನಿಕೆ-ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.90 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 16.83 ರಿಂದ 21.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 88871	480.00	385.04	15.85832
14	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 90762	300.00	128.65	28.61545
15	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಗಿಲಮನೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87828	73.00	0	12.191
16	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ಲೆಗೆರೆ, ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87991	190.00	183.11	1.15063
17	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ-ನಾರ್ವೆ-ಸೂಳೇಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.14.90 ರಿಂದ 16.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86830	150.00	151.22	0.334
18	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87976	120.00	119.29	0.11857
19	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟವಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಹೊಸ ಉತ್ತತ್ತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 89513	120.00	116.55	0.57615
20	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ಲೆಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಚಂದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87993	110.00	109.11	0.167
21	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಗೆರೆ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಾಪುರ ಬಕ್ರವಳ್ಳಿ ಶೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86766	120.00	123.72	0.334
22	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್- 234 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪೆಗೊಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86789	110.00	66.64	7.24112
23	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 86783	130.00	131.43	0.334
24	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 88220	100.00	82.66	2.89578
25	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಿಂದ ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಕರಿಕಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 86815	120.00	121.31	0.334

26	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಾವರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.50 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 90374	350.00	124	37.742
27	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬ್ಬೆ ಎನ್ -234 (ಕೋಳಗುಂದ ಗೇಟ್) ಯಿಂದ ಎನ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90393	120.00	118.2	0.3006
28	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬ್ಬೆ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯಿಂದ ಕೆ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮುಖೇನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗೇಟ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90385	150.00	132.02	3.00266
29	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬ್ಬೆ ಬಂದೂರುನಿಂದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 87697	90.00	87.05	0.49265
30	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬ್ಬೆ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)101834	75.00	0	12.525
31	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬ್ಬೆ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 103966	100.00	0	16.7
32	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 101831	65.00	0	10.855
33	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 101841	65.00	0	10.855
34	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರೇಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 101837	70.00	0	11.69
35	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 108280	150.00	0	25.05
36	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137151) (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್:ಎ:2020 ದಿ.12.08.20)	50.00	0	8.35
37	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಮನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137153)	30.00	0	5.01
38	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137227)	50.00	0	8.35
39	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬ್ಬೆ ಕೊನೆ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137131)	50.00	0	8.35
40	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (137071)	100.00	0	16.7
41	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (137080)	100.00	0	16.7

42	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೂರು ಗಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (137078)	100.00	0	16.7
43	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ   ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137130)	100.00	0	16.7
	ಒಟ್ಟು	6313.00	4290.31	345.02701
	ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗ್ಗುಮೆ ಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಿಂದ 29.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	184.94	2.51502
2	ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:1.20ರ (ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ) ಹಾಗೂ 3.40 ರ(ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ:ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್ಎ:2016:ಡಿ:20.09.2016)	150.00	142.2	1.3026
3	ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ತಾ   ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ಸ.1.80 ನಲ್ಲಿ ಅರಂಭವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.40ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ) (ಸಂ:ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್ಎ:2016:ಡಿ:20.09.2016)	150.00	66.14	14.00462
4	ಹಾಸನ ತಾ. ದ್ಯಾವಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಮೈನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	60.00	60.18	0.167
5	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ:3.70 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ:372:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.08.17)	300.00	243.95	9.36035
6	ಹಾಸನ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.30 & 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಶಂಕದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶಂಕ, ಶಂಕದಹೊಸಳ್ಳಿ, ಇಬ್ಬಾಣ್ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ(ಎಸ್.ಹೆಚ್-57) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ)	200.00	180	3.34
7	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 50.00 (ಲೋಇ:372:ಐಎಫ್ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.08.17)	50.00	48.54	0.24382
8	ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಕಿ.ಮೀ.492.74 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯು ರಾಜಘಟ್ಟ, ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ) (84028)	350.00	138.96	35.24368

43.34

9	ಹಾಸನ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ(ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ) ಯನ್ನು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.13 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)(ಜಿ.ಮು.ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (85057)	350.00	278.43	11.95219
10	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ತಟ್ಟಕೆರೆ ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30 ಮತ್ತು 3.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(86438)	300.00	222.42	12.95586
11	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.70 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86436)	250.00	247.99	0.33567
12	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(88318)	200.00	168.93	5.18869
13	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನಿವಾರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (88303)	100.00	75	4.175
14	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಗನಾಳು) 94652	150.00	100	8.35
15	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (8) 94394: ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮರಡಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	104.2	14.3286
16	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0	0
17	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0	0
18	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (9) 94358: ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	76.00	55	12.692
19	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0	0
20	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (10)94395: ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.94395	90.00	50	15.364
21	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	0	0
22	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (11)94360 : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.94360	80.00	82.77	9.55741

23	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0	0
24	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (12): ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0	32.565
25	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0	0
26	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಪುರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0	0
27	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (13): ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲು ಎ.ಬಿ.ಸಿ. ತಾಂಡಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 94368	52.00	100	1.169
28	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0	0
29	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (14): ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0	24.215
30	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು, ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದೇಶ್ವರ ಮಠ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0	0
31	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ 3.18 ರಿಂದ 4.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 102150	490.00	50	73.48
32	ಹಾಸನ ನಗರ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ದಾವೂಡ್ ಸಾಮಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.60.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸೈಯಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಮ್ ಮನೆ ಮೂಲಕ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.70.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಸಿಡ್ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ರ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.60.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ಗ್ಲುವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 190.00ಲಕ್ಷ ಲೋಪ-17 ಐಎಫ್‌ಎ-2019(ಇ ಕಛೇರಿ)ದಿನಾಂಕ:-22/05/2019	190.00	0	31.73
33	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ -1 97046 ಹಾಸನ ನಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಈಶ್ವರಿ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	110.00	50	23.38
34	ಹಾಸನ ನಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಶಾಂತಿನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಟೋ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ತಂಬ್ಲಾಪುರ ದಿಂದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	0	0



35	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬಾಗೇಶಪುರ ಹಂಡಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 2.9 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ರೂ 200.00ಲಕ್ಷ ದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೆ ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) ಲೋಪ-17 ಐಎಪ್‌ಎ-2019(ಇ ಕಛೇರಿ)ದಿನಾಂಕ:-22/05/2019	100.00	0	16.7
36	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬಾಗೇಶಪುರ ಹಂಡಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 2.9 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ರೂ 200.00ಲಕ್ಷ ದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೆ ಹಾಸನ ತಾ. ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 106096 ಲೋಪ-17 ಐಎಪ್‌ಎ-2019(ಇ ಕಛೇರಿ)ದಿನಾಂಕ:-22/05/2019	100.00	0	16.7
37	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 2 97783 ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	0	25.885
38	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
39	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 3 102144 ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00	74.28	10.14024
40	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	0
41	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 3 97593 ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	50	22.545
42	ಹಾಸನ ತಾ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದ್ಯಾಪಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00	0	0
43	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 2 102171 ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	75	15.03
44	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎಡೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00	0	0
45	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ ಎ 100509 ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕಂದಲಿ ಎ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರ್ಗನಾಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	107.72	13.74076
46	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಕನಗಟ್ಟ ಅಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಪುರ ಪಿರುಮನಳ್ಳಿ, ಯರೆಬರೆ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0

47	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಮತ್ತು ದೇವೆಗೌಡ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಬಿದಿರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	0	0
48	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 102188 ಹಾಸನ ತಾ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	49.01	10.18533
49	ಹಾಸನ ತಾ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಬ್ಬನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
50	ಹಾಸನ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.25 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ.	120.00	0	20.04
51	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 115079) 1)ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.70 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.6.37 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00	150.58	45.82814
52	2)ಹಾಸನ ನಗರದ ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಬೈಪಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		0
53	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-02 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 115451) 1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆ ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	79.06	58.60698
54	2) ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಯ್ಯಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00		0
55	(3) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಪೋಜ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ.	70.00		0
56	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 114612) : (1) ಹಾಸನ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ, ದೇವೆಗೌಡನಗರ, ನಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು & ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	325.00	225.54	41.65982
57	(2) ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಕನಗರ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		0
58	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (4) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 114780) : (1) ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿವೇಕನಗರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	221.53	41.49449
59	(2) ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪುರ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	270.00		0
60	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7

61	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
62	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
63	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(1)(130525) : 1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ದಿ:12.08.2020)	150.00	0	66.8
64	2)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಟಗೆರೆವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0	0
65	3)ಹಾಸನ ಹಳೇಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
66	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(2)(130155) : 1)ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	66.8
67	2)ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೆ, ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	0
68	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(3)(130186) : 1)ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬಾಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಖಿದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0	66.8
69	2)ಹಾಸನ ತೇಜೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0	0
70	3)ಹಾಸನ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	0
71	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(4)(130188) : (1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	0	59.285
72	(2) ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0	0
73	(3) ಹಾಸನ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0	0
74	4) ಹಾಸನದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ತನಕ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ನಿಂದ ಬಸವವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	0
75	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(5)(130211): (1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ಮಾಪುರ 80 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿನಗರದ ವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	0	67.635
76	(2) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ಮಾಪುರ 80 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರದವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	0	0
77	(3) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತೇಜೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0	0
78	ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	100.00	0	16.7
79	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 :- (1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136754)	100.00	0	33.4

80	(2) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0
81	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 :- (1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136755)	100.00	0	33.4
82	(2) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಂಖದಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಶಂಖ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0
83	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಿಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136728)	95.00	0	15.865
84	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (119781)((1)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಲ್ಲಾಬಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:406; ಐಎಫ್‌ಎ:2019; ದಿ.03.02.20)	200.00	0	79.325
85	(2)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೇಜೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	75.00		0
86	(3)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00		0
87	(4)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00		0
88	(5)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಗುಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00		0
89	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (119769) (1) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	0	43.42
90	(2) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಳೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00		0
91	(3) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00		0
92	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:3 (119996) (1)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತವರದೇವರುಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	75.00	0	60.955
93	(2) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	40.00		0
94	(3) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿವೇಕನಗರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	220.00		0
95	(4) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಗನೇ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	30.00		0

96	ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮದೇವರಪುರ, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(119783)	50.00	0	8.35
97	ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಚಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (119753)	50.00	0	8.35
98	ಹಾಸನ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ನಿಂದ ಗೆಂಡೆಕಟ್ಟೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)105019 (ಲೋಇ:84: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ.12.06.2019)	195.00	0	32.565
	ಒಟ್ಟು	12040.00	3682.37	1395.92127
	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.625 ರಿಂದ 1.625 ಕಿಮೀ) 43617	40.00	70.16	0.334
2	ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿಜೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	136.24	2.29792
3	ಹಾಸನ ತಾ: ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 3.67 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	120.00	103.3	2.7889
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಮಾಚಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ. ರಸ್ತೆ)	80.00	63.14	2.81562
5	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 515.50 ರಿಂದ 516.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	392.27	1.29091
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಡಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಬದಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಡಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	100.00	100.85	0.167
7	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಸ: 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	300.00	294.78	0.87174
8	ಹಾಸನ ತಾ. ಗೊರೂರು ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	74.17	0.13861

1.18

9	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ. ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:441:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.08.17)	35.00	25.94	1.51302
10	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ. ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:441:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.08.17)	100.00	84	2.672
11	ಹಾಸನ ತಾ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.20 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	82.4	2.9392
12	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಿನಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗೊರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಡಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	300.00	294.15	0.97695
13	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.08 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.08 ರಿಂದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	100.00	98.87	0.18871
14	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಳೇಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಳೇಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.08 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.18 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	100.00	97.43	0.42919
15	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-57 ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 515.50 ರಿಂದ 516.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77842)	350.00	380.08	0.334
16	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 37.10 ರಿಂದ ವಳಂಬಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.35 ರವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(83606)	98.00	1.82	16.06206
17	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(83611)	75.00	54.53	3.41849
18	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಕ್ಕಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತೀಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (83654)	270.00	49.27	36.86191
19	ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.80 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 95271	80.00	25	9.185

20	ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎನ್.ಹೆಚ್-75) ಮಾರ್ಗ ಕಸ್ತೂರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 93583	170.00	122.17	7.98761
21	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (86887) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಸರಪಳಿ 21.00 ರಿಂದ 21.60 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿ.ಮು.ರ)	60.00	138.23	3.63559
22	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.20 ರಲ್ಲಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00		0
23	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (86863) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	133.53	9.43049
24	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.40 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	0	0
25	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1(86883) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	79.56	15.10348
26	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರವಂಗಲ ಜಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.80 ರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	80.00	0	0
27	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (86868) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.80 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿ.ಮು.ರ)	75.00	117	8.016
28	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	80.00		0
29	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10 (86873) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	106.27	7.30291
30	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	0	0

31	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (86876) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆರಗು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	75.00	157.05	1.90881
32	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	75.00	0	0
33	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-II (86866) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	75.00	137.12	7.99596
34	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	70.00	0	0
35	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಉಲಿವಾಲಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.190 ರಿಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (88613)	80.00	50.94	4.85302
36	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ -ಶ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಏಕಪಥದಿಂದ ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ:3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (working CH:0.00 to 0.10 & 0.8 to 1.40) 97857	200.00	175.7	4.0581
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ (ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಗ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 89429	200.00	0	33.4
38	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13(88621) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಜಿಎಸ್ಎನ್ ರಸ್ತೆ (ಅಲ್ಪೋಸ್ ನಗರ) ಯಿಂದ ಎ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	150	5.845
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ-ಹೊಂಗೆಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	95.00	0	0
40	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8(88381) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ - ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಹಾರ -ಅಗ್ರಹಾರ ಜನಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.85 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	50.2	31.6966
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ - ವಗ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	0	0
42	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12(88590) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	141.74	6.38942
43	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲಯೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	0	0



44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ನಿಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಎನ್. ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಶ್ ಬೇಡಿಯರ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(88652)	45.00	30	2.505
45	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16(88632) ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	136.87	0.52271
46	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00		0
47	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
48	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಊಪನಹಳ್ಳಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89021)	200.00	195.71	0.71643
49	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.80 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89026)	190.00	50	23.38
50	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳವಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗ ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (89034)	120.00	124.24	0.167
51	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-II(88511) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	30.06
52	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
53	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
54	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14(88625) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ಗಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	25	25.885
55	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
56	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಶಿಂಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
57	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15(88630) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	65.00	0	31.73
58	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0

59	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	65.00	0	0
60	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9(88431) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	110	1.67
61	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
62	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10(88475) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	181.75	4.61087
63	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
64	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
65	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
66	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆ (ನೂರನಕ್ಕೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬಿಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	11.69
67	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆ (ಅತ್ತಿಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ (ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	25.05
68	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು	130.00	0	21.71
69	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೂರನಕ್ಕೆಗೇಟ್ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೂರನಕ್ಕೆಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	10.02
70	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	10.02
71	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವುನಿಂದ ಹರಗು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	10.02
72	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಳದರೆಯಿಂದ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಳದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	10.02
73	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	10.02
74	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 25.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91963)	350.00	206.47	57.03551

75	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.725 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(93965)	195.00	193.26	4.175
76	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ ಡಿ 101923 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	135	5.01
77	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
78	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
79	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 4 97568 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	27.555
80	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
81	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
82	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 4 ಎ 102633 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	27.555
83	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
84	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಆನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
85	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 5 97667 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	20	20.374
86	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ತ್ಯಾವೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	62.00	0	0
87	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 5 102220 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	50	14.195
88	ಗೊರೂರು - ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.40 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	0	0
89	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 6 102277 ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	20.875
90	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	65.00		0
91	ಅರಕಲಗೂಡು ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರುದಿಂದ ಹಾಳಗಯ್ಯಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು(ಒಂದು ಭಾರಿ)	100.00		16.7
92	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಳಿಯಾರ ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರಿಂದ ಎಸ್. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ	150.00	0	25.05
93	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ ಬಿ 98816 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಾವಂಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2 ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ	100.00	70.28	18.32324
94	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.80 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)	80.00	0	0

95	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ ಸಿ 101891 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 17.20ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	110	6.68
96	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗೌರೀಪುರ-ಕಬ್ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	0	0
97	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ ಇ 102067 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ವೇದಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 13.20ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)	70.00	0	26.72
98	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	0	0
99	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 22 99652 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	60.00	0	28.39
100	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚೌಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
101	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನೆಟ್ಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
102	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 23 99653 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	0	31.73
103	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
104	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
105	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 24 99654 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	27.555
106	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
107	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0
108	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುಧ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) (105170) (ಲೋಇ:418:ಎಎಫ್:ಎ:2020 ದಿ.12.08.20)	70.00	0	33.4
109	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	0	0
110	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	0	0
111	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗೌರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) (105175)	80.00	0	28.39
112	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	90.00	0	0



131	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00		0
132	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00		0
133	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10: ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) (105196)	70.00	0	23.38
134	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ದ್ರಾವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00		0
135	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) (105020)	190.00	0	31.73
136	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ). (110037)	195.00	0	32.565
137	ಹ್ಯಾರಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ (ಹ್ಯಾರಾನ್-ಬಿಕನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಾಪುರ, ಕಾರ್ಲೆ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ) (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:109)ರ ಕಿ.ಮೀ 25.60ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ). (132627)	198.00	0	33.066
138	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9: ( 128011) (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಕೇನಹಳ್ಳಿ, ನಟ್ಟೀಕೆರೆ, ವಾರನಹಳ್ಳಿ,ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,	140.00	0	33.4
139	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 ( 128011) (2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಚೌಳಗಾಲ - ಚೌಳಗಾಲ ಗೇಟ್ - ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ - ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00		0
140	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಚೌನ್ ರಿವೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೊಳೆಗೆ ಗೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114765)	90.00	50.27	6.63491
		12868.00	5676.76	1285.34389
	ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಬದಲಿ ಕಾಮಕಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲಕುಂದ, ಎಡಿಯೂರು, ಮಾದನೂರು, ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ, ಹಂಡಂಗಿ, ಸಿ.ಅಬ್ದೂರ್, ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60, 2.60	350.00	363.81	0.334
2	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:154: ಐಎಫ್ಎ: 2015: ದಿ:19.05.2015)	125.00	124.44	0.167
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಮಾದಂಪುರ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30, 4.80 ರಿಂದ 6.60 ಮತ್ತು 12.10 ರಿಂದ 17.27	325.00	345.86	0.334
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕೆರಗೋಡು ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 5.90, 6.70 ರಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್ಎ:2015:ದಿ:19.05.2015)	125.00	114.58	1.74014
5	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬರಗೂರು-ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.63 ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 9.78 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕೂರು-ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	261.75	0.334
6	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕೂರು-ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳವಾಡಿ - ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳವಾಡಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳವಾಡಿ-ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ	130.00	107.92	3.68736

505.43

7	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬನ್ನೂರು, ಕಾಡನೂರು, ಕಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಕುಪ್ಪೆ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.85 ರಿಂದ 7.50	120.00	133.29	0.167
8	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು-ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೈಗೆರೆ ಕಾಶೀಪುರ ಅಗಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	100.00	103.29	0.167
9	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಅಣೇಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	200.00	209.84	0.334
10	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಗೊರೂರು-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣೆಗನಹಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.25	200.00	180	3.34
11	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ   ಅರಕಲಗೂಡು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು-ಕಬ್ಬೂರು-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ 24.00 ರಿಂದ 37.80 ಕಿ.ಮೀ (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	275.00	255	3.34
12	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಕಬಳ್ಳಿ-ಗುಬ್ಬಿ-ಶಿಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 17.00 ರಿಂದ 27.60 (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	175.00	148	4.509
13	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ   ಕುಪ್ಪೆ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.85 (ಲೋಇ:134:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	150.00	143.83	1.03039
14	ರೂ 150.00ಲಕ್ಷದ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 0.90ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	1.55	49.84115
15	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣೆಗನಹಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.25 ರಿಂದ 5.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	100.00	65.1	5.8283
16	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೋನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 93959	200.00	50	25.05
17	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು ಮಾಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91 ರಿಂದ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು	90.00	50	6.68
18	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು ಮಾಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91 ರಿಂದ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾವೇರಿ ಸೇರುವೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ	95.00	69.64	4.23512
19	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಮಾಗಲು ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 88651	150.00	25	20.875
20	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಥಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 92830	175.00	0	29.225
21	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 92917	170.00	49.51	20.12183
22	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ   ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ 91713	495.00	392.41	17.13253
23	(ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌1): (99692) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	30.06
24	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	0

25	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:2(98422) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೇಡಿಗಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	31.73
26	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಹಿಂಧಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
27	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ನಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	0
28	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:3(99699)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	31.73
29	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	0
30	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹಿಂಧಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0	0
31	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:4(98348)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	30.06
32	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	0
33	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 1 (98038) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	50	13.36
34	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಂಜಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	0
35	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 2 (98047)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹರದೂರುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	26.72
36	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0	0
37	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
38	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 3 (98065)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	50	13.36
39	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	0
40	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85 ರಿಂದ ಗೌಡರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಬನ್ನಿಮರದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಶಿಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 94267	150.00	78.05	12.01565
41	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಶ್ರೀ. ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ) 98821	120.00	72.05	8.00765
42	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -1 & ಬ್ಲಾಕ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 97956	190.00	0	31.73



43	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -3 & ಬ್ಲಾಕ್ -4 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 97962	180.00	56.54	20.61782
44	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -5ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 97968	100.00	0	16.7
45	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -1 & ಬ್ಲಾಕ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)97978	180.00	0	30.06
46	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -1 & ಬ್ಲಾಕ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)98154	150.00	0	25.05
47	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -3 & ಬ್ಲಾಕ್ -4 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 98175	150.00	0	25.05
		6680.00	3501.46	544.72394
	ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಆಲೂರು ತಾ. ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ-ತಂಬಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	155.17	0.167
2	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಯಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡಕುಂದೂರುನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕುಂದೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	175.14	4.15162
3	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳಿ-ಎಡಕುಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	242.57	0.167
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಲೂರು ತಾ.: ಕಣದಹಳ್ಳಿ-ಮಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.35 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:154;ಐಎಫ್‌ಎ:2015:(ಭಾಗ-2) ದಿ:22.09.15)	300.00	310.1	0.167
5	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ   ವಣಗೂರು - ಜನ್ನಪುರ ರಸ್ತೆಯ 7ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ಹಂಜುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:	120.00	85	5.845
6	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ   ಜನ್ನಪುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆಯ 8ನೇ ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ಹುರಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ   ಹುರಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ -ಹನುಮಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20, 3.00	150.00	156.19	0.167
7	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ   ವಣಗೂರು - ಜನ್ನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಚೀಹಳ್ಳಿ - ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	175.00	157.51	2.92083
8	ಆಲೂರು ತಾ   ಆಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	116.55	1.41115
9	ಹಾಸನ ತಾ   ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ - ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	160.00	145	2.505
10	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಳೇಬೆಂಗಳೂರು- ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಇಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಾಳುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(95221)	400.00	175	37.575
11	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್ 48 ರಿಂದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ- ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ - ಗೊದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್ ನಂ 90829)	150.00	113.89	6.03037

83.28

12	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜಾಬಾದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂ 90813)	150.00	126.11	3.98963
13	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರಾಜಿ ಶಾಳೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂ 86761)	70.00	64.47	0.92351
14	ಆಲೂರು ತಾ// ಬೇಲೂರು- ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 110180	200.00	0	33.4
15	ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0	82.665
16	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೇಮಹಲ್ - ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ - ಹೆತ್ತೂರು - ಐಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 & 19.60 ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ( 88323)	700.00	150	91.85
17	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(90379)	250.00	0	41.75
18	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಉಡುವಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಗೊರೂರು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.20 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ(88297)	180.00	10	28.39
19	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಹಂಪನಕುಪ್ಪೆ ಮಳೇಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ (86434)	220.00	25	32.565
20	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ತಾನೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(89845)	250.00	0	41.75
21	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗು ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂ 90554)	200.00	0	33.4
22	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ತೆಕಡಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂ 90570)	200.00	0.5	33.3165
23	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊದ್ದು ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂ 90867)	150.00	0	25.05
24	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂ 90855)	130.00	26	17.368
25	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಉಡುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(88327)	100.00	60	6.68
26	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (1) :ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇದೇವರಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.94371	130.00	156.66	4.39878
27	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	0	0
28	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (2) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾನೆ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯಾರಾನೆ ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.10.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.94658	80.00	170	3.34
29	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0	0

30	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (3) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 94282	55.00	123	6.68
31	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	0	0
32	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0	0
33	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (4) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 94285	52.00	69.53	14.60749
34	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	0	0
35	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬನವಾಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	0	0
36	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (5) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 94289	55.00	128	5.511
37	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	0	0
38	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	54.00	0	0
39	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (7) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	103.86	8.87438
40	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	0	0
41	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	0	0
42	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (6) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	45	18.871
43	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	0	0
44	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	0	0
45	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -02 101958 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಸಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	50	11.69
46	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಚಿಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
47	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 13 110132 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	20.04

48	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	0
49	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 101697 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹಳೇಕಟ್ಟಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	30.06
50	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹೆಗ್ಗೋವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
51	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಮಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
52	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -04 101981 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಬಿಸಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	100	3.34
53	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಬೆಟ್ಟದಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
54	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -01 101961 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಓಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	45.36	22.48488
55	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹುಲಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
56	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಕೆರಗೂರುಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
57	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -03 101965 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಈಚಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	100	3.34
58	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
59	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 101803 ಆಲೂರು ತಾ// ಕವಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	30.06
60	ಆಲೂರು ತಾ// ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
61	ಆಲೂರು ತಾ// ಸಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
62	ಆಲೂರು ತಾ// ಮಸೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 103672	35.00	20	2.505
63	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7 101806 ಆಲೂರು ತಾ// ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	30.895
64	ಆಲೂರು ತಾ// ಮಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	0	0
65	ಆಲೂರು ತಾ// ಕೊಟ್ಟಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
66	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 15 108480 ಆಲೂರು ತಾ//ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	20.04
67	ಆಲೂರು ತಾ// ಕಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0
68	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 9 101910 ಆಲೂರು ತಾ// ಕಿರುಗಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	30.06
69	ಆಲೂರು ತಾ// ಕದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0

70	ಆಲೂರು ತಾ// ಮುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0	
71	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 11 10150 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಮಲಗಲೆ ಮತ್ತು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	30.06	
72	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	0	
73	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0	
74	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 8 101859 ಆಲೂರು ತಾ// ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	125	9.185	
75	ಆಲೂರು ತಾ// ಚಿಗಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0	
76	ಆಲೂರು ತಾ// ನವಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0	
77	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 14 101830 ಆಲೂರು ತಾ// ಮಲಗಲೆ ಮತ್ತು ಆನಗಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	20.04	
78	ಆಲೂರು ತಾ// ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	0	
79	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 102095	71.00	39.14	5.32062	
80	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 10 108271 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಗೊದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	29.225	
81	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಗೊದ್ದು ದಾಖಲೆ ಮಠದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	0	
82	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ತಂಬಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	0	0	
83	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 12 110134 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ & ಚೌವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	20.04	
84	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	0	0	
85	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ(ರಾಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:83: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ.01.03.19)	70.00	0	11.69	
		ಒಟ್ಟು	9050.00	3569.75	926.56276
564		ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	62378.00	28596.37	5798.84287
	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ				0
	ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ				0
1	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ ತಾಕೇರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	134.25	2.63025	

68.03

941.98

2	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಬಿಳಹ - ಯಸಳೂರುಪೇಟೆ - ಕ್ಯಾತೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬ್ಯಾಡಗೂಟ್ಟ - ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ:3.20 ರಿಂದ 7.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:28.06.17)	80.00	77.07	0.48931
3	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಕ್ಕಂದೂರು-ಹಾಲೇರಿ-ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.295 ರಿಂದ 3.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	212.19	0.167
4	(ಜಿಮುರ -ನ) ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ   ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:06.07.17)	100.00	54	7.682
5	(ಜಿಮುರ-ನ) ಹೆಬ್ಬಾಲೆ - ಹಳೇಕೋಟೆ - ಚಿಕ್ಕಕಮರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಾನನಕಾಡು -ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ವಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:28.06.17)	70.00	47.14	3.81762
6	(ಜಿಮುರ-ನ) ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಗೋಪಾಲಪುರ-ಬಾಣವಾರ-ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 18.50 ರಿಂದ 21.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಲ್ಲಂದೂರು-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.20 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:28.06.17)	100.00	90.65	1.56145
7	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕಿರಗಂದೂರು-ತಾಕೇರಿ-ಹಾನಗಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 9.83 ರವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	48.00	61.31	0.167
8	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಹಳೇ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ	97.00	30	11.189
9	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯರ್ಥಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	40	10.02
10	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಲು-ಎದುರುಗುಂಡಿಯಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7
11	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಕೂತಿ-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	80.00	0	13.36
12	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕೊಳತೂರು-ಚಿಬಿಕುಡಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಕೊಳತೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	20	13.36
13	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂಗರಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	30.00	0	5.01
14	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಮ್ಮನೆ ಮಾರಿ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗುಂಡೂರಂ ಬಡವಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	20.00	18.85	0.19205

15	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ// ಮಾದಪುರ-ತಾಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬೂರು-ಕಿರಂಗದೂರು ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬಿ. ಎಂ. ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿ. ಪಿ. ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಲ್ಲಗಿಮನೆ-ಜಂಬೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	0	6.68
16	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕೂಡಿಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಬಣ್ಣ ಬಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	0	6.68
17	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಸಗೋಡು ಊರೊಳಗಿಂದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0	8.35
18	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	35.00	0	5.845
19	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಮಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	80.00	0	13.36
20	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	30.00	30.92	-0.15364
21	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗಡಮನೆಯಿಂದ ನಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	30.00	0	0.167
22	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಎಂ. ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೈರವಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಕೇರಿ-ಗವಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	20	3.34
23	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಗ ಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೇನು ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಿ ಬರಕುಟ್ಟಿ ತಲ್ಲಾರೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	30.00	33.22	0.167
24	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯೆಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	25.00	23.87	0.18871
25	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗೇರಿಯಿಂದ ಕಿರಂಗದೂರು-ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಚನಯ್ಯನ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಲಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	35.00	0	5.845
26	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿಗಾಗಿ ಕರಂಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	35.00	0	5.845
27	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮರಗೋಡು-ಕಟ್ಟೆಮಾಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರುಪಾಣೆ ದೊಡ್ಡಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0	8.35
28	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಕ್ಕಂದೂರು - ತಂತಿಪಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬುಗೌಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	30.00	0	5.01

29	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಟುಹೋಳೆಯಿಂದ ಮೊಂಜ್ಜಿಗೇರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	30.00	0	5.01
30	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ// ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕುಶಾಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುದುಗೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ-ಬೇಳೂರು-ಕುಸುಬೂರು-ಸೀಗಲುಡುವೆ-ಕರ್ಕಳ್ಳಿ-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	28.66	1.89378
31	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳದಿಣ್ಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0	8.35
32	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ// ಕೂತಿ-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	25.00	23.35	0.27555
33	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೌಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಣಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೇನಿಗರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರು - ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	175.00	0	29.225
34	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	160.00	0	26.72
35	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹವ್ಯಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ - ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ - ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	16.7
36	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
37	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಹಳೆ ದಾರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೋಲ್ವಿ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0	25.05
38	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ನಲ್ಲಿ ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಊರೋಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	48.81	0.19873
39	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹರಪಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಹರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	0	15.03
40	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕತ್ತೂರು - ಅಭ್ಯುತ್ಥಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಅರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	0	26.72
41	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಅಬ್ಬಿಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಅರಪಳಿ 1.40 ರಿಂದ 3.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	10.02
42	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತಿ - ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.60 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	0	9.185
43	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಕೇರಿ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0	15.03
44	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಳೆಕಾಡು - ಮರಗೋಡು - ಕೊಂಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 2.50 ರಿಂದ 4.75 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	0	9.185



45	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು - ಕುಂಬಳದಾಳು - ಹೊದವಾಡ - ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ತರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0	13.36
46	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0	16.7
47	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ - ತಲ್ಲಾರಶೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗೆ - ಕಿಕ್ಕರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	0	25.05
48	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು - ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 11.30 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0	12.525
	(ಕೊಡಗು ಪ್ರಾಕೇಜ್)			0
49	Imporvements to Kambibane-Mattikadu road in Somwarpet taluk.	60.00	59.91	0.167
50	Improvements of Chettalli gramapanchayathi, Putterira kutumba road, Kudluru Chettalli Kanangad bus stop road, Ponnathmotte road to Kongettira Lokesh house road, Ponnatmaotte Mosque Sammad house road, Cherala Bhagavathi Temple road, Shashikala Muruga house road, Janardhana house to Late Karnal Parvathi	20.00	4.98	2.50834
51	Improvement of thorenuru GP Aluvaramma Temple to Kadu Basavana road, Aluvaramma temple to Basiruguppe village road, Aluvaramma temple road, to Byrapangundi road, Thorenuru Chikkaluvara to 6th Hosakote road in Somwarpet taluk. Kodagu Dist.	18.00	5.67	2.05911
52	Handli GP limits roads improvements in Somwarpet taluk.		8.68	0.167
53	Construction of Footpath and Drain in 1st block of Kushalnagar Pattana Panchayath in Somwarpet taluk, Kodagu Dist.	125.00	9.71	19.25343
54	Improvements to Igoor main road to Yadavare School road in Somwarpet taluk, (Ch. 0.00 to 1.00 KM)	50.00	35.51	2.41983
55	Improvements to Mullusoge GP Shive house to Suresh house road, Gummanbakolli Govt primary school near Ganesh house to Uthappa house road Gondhi Basavanahalli Main road to Harangi Guddehosuru Main road and Gummabakolli Chandrakala house road improvements in Somwarpet taluk.	32.00	9.72	3.72076
56	Improvements to Muvathoklu-Kottebetta road in Somwarpet taluk, Kodagu District.	70.00	72.26	0.167
57	Improvements to Doddabandara-Hemmane road Start from Kodlipet-Mallipatna road in Somwarpet taluk, Kodagu Dist.	95.00	89.66	0.89178
58	Improvements to Kudige GP Roads of Madalapura-Sigehosuru road, Bharth matha petrol bunk to towards Nagaraj house road Byadagotta Purubari house to Shigihosuru main road in Somwarpet taluk.	22.00	2.58	3.24314
59	Improvements to Kedakal-Horur road in Somwarpet taluk (Ch 0.00 to 0.80 KM)	50.00	44.5	0.9185

60	Improvements of Nakuru GP Nakuru Shirangala Kalluru Kanvail road mullru Chipadi Road, Shirangala Shankaranarayana House to Heruru Bp ray house road in Somwarpet taluk.	26.00	1.63	4.06979
61	Improvements of Nerugalale Panchayathi Negalli Karkalli N.P Chengappa house to main road, Negalli to Karkalli road, Hangallu gramapanchayathi Bilikikoppa Matnalli Adigale kalkanduru Kodligundi road, Kalkanduru Junction to Colony road, Kudige gramapanchayathi SCP Colony to Kaveri Sangama road, Mullusoge Gramapanchayath Ambedkar Badavane road in Somwarpet Taluk kodagu Dist	15.00	1.44	2.26452
62	Improvements to Somwarpet Main road to Banavara-Ganagoor-Shanivarsanthe road in Somwarpet Taluk, Kodagu dist.	70.00	70.16	0.334
63	Improvement to Road from Kushalnagar - Shanivarsanthe Road to Bhuvangal - Konnur Link Road in Somwarpet Taluk. Kodagu District	80.00	81.11	0.334
64	Construction of Footpath and Drain in 2nd block of Kushalnagar Pattana Panchayath in Somwarpet taluk, Kodagu District.	125.00	19.94	17.54502
65	Improvements to Hangallu GP Matnalli Aigalale road Shanthalli Main road to Kalkanduru Bane road Chandanamakki B C harish house to Shri Chamundeshwari Temple road Shanthalli main road to hangallu bane road (Virju house road) in Somwarpet taluk.	32.00	8.12	3.98796
66	Improvements of Suntikoppa Panya Bettageri road, Kandanakolli main road & Mata road, Pump house road, Concrete road for Suntikoppa Balakadu Bychana Road, Suntikoppa 3rd Vibhaga Khadeeja Umma Madarasa Badavane road, Suntikoppa 2nd Vibhaga Appranda Badavane road & patel mane road Suntikoppa 1st Vibhaga main road to Chamudeshwari Temple road in Somwarpet taluk.	60.00	9.2	8.4836
67	Improvements to Yarapare-Bagawala Road in Somwarpet in Somwarpet Taluk, Kodagu Dist.	70.00	59.8	1.7034
68	Improvements to Road Connecting Kushalnagar-Sidapura main road to Thyagathuru village to Main road in Somwarpet taluk, Kodagu Dist.	50.00	45.64	0.72812
69	Improvements to Betikatte-Chinnapura Harijana Colony-Harikera-Doddamalthe-Kattebasavanna Devara bane-Thannirhalla road Star from Somwarpet-Konnamur road in Somwarpet taluk, Kodagu District.	100.00	99.21	0.334
70	Improvements to Somwarpet-Kushalnagar main road to Guduguru Temple-Belur-Kusubur-Sigaludve-Karkalli-Somwarpet main road in Somwarpet taluk.	100.00	95.8	0.7014
71	Improvements of Guddehosuru GP Basavanahalli SP Colony road, Nakuru Shirangala GP Heruru Pale main road to TSP colony, Concrete road for Kambibane Chodana Paisary G Mahadev Mesri House to Krishna house road in Somwarpet taluk, Kodagu Dist.	10.00	8.27	0.28891

72	Improvements to Nerugalale GP Masagodu village road in Somwarpet taluk (one time improvements)	50.00	46.14	0.64462
73	Improvements to Kandanakolli-Haleri-Kedakal road in Somwarpet taluk (Ch. 0.00 to 0.90 KM)	80.00	77.74	0.37742
74	Improvements to Madikeri main road to Igoor-Dibide-Bagilakandi-Dudgal road in Somwarpet taluk (Ch. 0.00 to 0.1.30 KM, Selected reach)	98.00	93.68	0.72144
75	Improvements to Avaredalu-Hulukodu-Korgalli road start from Kodlipet main road in Somwarpet taluk, Kodagu District.	98.00	20.47	12.94751
76	Improvements to Kunjila Gramapanchayth Main road to Nalknadu Palace Road ( Km 1.00 to 3.00), Kunjila Gramapanchayth Vykolu Naladai Motte Approach Road ( Km 0.80 to 2.00)	30.00	28.46	0.25718
77	Improvements to Karike GP Yellukochi Kundiyangalu-Kundathikhana road, Karike GP Thotam Anepare Madekana road, Karike GP doddacheri Sheelavath road in Madikeri taluk.	30.00	29.34	0.334
78	Improvements to Biligeri Tekkade Kunjikallu road, Biligeri Village water tank road, Kannachanda family road, Mekeru Village Arvathoklu Odiyana Thorera, Moodiyana, Mepaanda familuy, Narukodi Family to Arvathoklu Public road, Biligeri ambekallu road, Mekari Dambekodi Machaia home to SC colony road and	24.00	10	2.338
79	Improvements to Kadanga - Bellumadu - Napoklu Major District road from Madikeri Km. 0.00 to 14.00 KM in Kodagu District.	700.00	487.97	35.40901
80	Improvements to Kushalnagar-Sidhapura main road - SC colony - Valnur lake Road in Somwarpet Taluk, Kodagu District.	50.00	36.49	2.25617
81	Improvements to Palooru Bakka road, Arvathoklu Main road Bettageri town kallambi road, Karugunda Bhagavathi Temple road, Aruvathoklu vishunuppa temple road, Tenira ambala to family road, Mukatti family road, Bettageri Kumbara Koppalu road, Karugunda Bidattanda family road, Palooru Pudineravana Family	62.00	70.02	0.334
82	Bettadalli gramapanchayathi Bettadalli Ambedkar Colony road improvements, Ganaguru Gramapanchayathi Banavara SCP Colony Concrete road, Doddamalthe Gramapanchayathi Haralli Village T.S Basavaraju house to Thanniruhalla road improvement, Chowdlu Grama panchayathi Convent Bane B.K Poonacha House & IB	15.00	10.06	0.82498

83	Improvements to Kolagadalu Durga Parameshwari road, Kotturu Jamma Masidi road, Kolagadalu Bijanda, Mukatti road, Bengooru Poomadu to Dhonikadu road, Badaga to Kalmatanda (Bopani) family small approach bridge, Badaga village Kalmatanda Bopani Family approach road, Badaga Parambu road to	58.00	82.68	0.334
84	Kedakal Gramapanchayathi Kedakal Heruru BhoothanaKadu Road Improvement, Kedakal Horuru Bhuthanakadu Road Asphaltting, Kedakal Jenukadu Road Improvement, Horuru Moduru Road Improvement, Kedakal Haleri Makkanduru Road Asphaltting & Haleri Kandanakolli Improvement in	30.00	27.05	0.49265
85	IMPROVEMENTS TO NALADI VILLAGE AMBALA BRIDGE TO DEVAMATTA ROAD AT KUNILA GRAMAPANCHAYTH IN MADIKERI TALUK	10.00	9.67	0.05511
86	Improvements of Kudumagaluru, Construction of Concrete road & drain in Dairy to Swamyaik house, Halagunda ward (Harangi) Ex Army CV Utthaiiah house to Srinivas Kumar, N Nayak house, Concrete road to CC Manjunaik house to Dasa (SC) House road, Sundaranagar wardkudluru ward Marigudi to	18.00	15.88	0.35404
87	Improvements to Murnad Shasthri Nagara Road, Uluvarana Family road, Murnad Kanthuru Shree Byreswara Temple road, Kiggalu Shree Vishunu Temple road, Bariyanda road, Avaremadanda Mani Family road and Mutharumudi Kembdthanda family road in Madikeri Taluk	30.00	27.19	0.46927
88	Improvements of Shanivararasanthe GP temple to Rammaih house road (infront of palakasha house) Shanivararasanthe Hemmane raod VSSN mangaer house road Odeyanpura raod, Kekkere Anvar house road Gundu roa Badavane Masque to Parvathamma house road Shetiganalli village Nanjundaiah house to	20.00	16.17	0.63961
89	Improvement sto Boikeri Hindu Rudra bhoomi, Ibnivalavadi Bhuvaneswari Colony road, Katalekadau paisari Road, Botlappa Paisari Road, Neerukoli School to Colony road, Kadagadalu Boikeri Nandineravanda Family Public Road( Selected reaches 0.00 to 0.800) at Kadagadalu Grama Panchayth in Madikeri Taluk	30.00	28.88	0.18704
90	Construction of footpath and Drain in 3rd block of Kushalnagar pattana panchayath in Somwarpet taluk, Kodagu District.	125.00	134.56	0.501
91	Improvement of Nanjarayapattana Gramapanchayathi, Nanjarayapattana Dasavala Holekere Gopal house to Jaya house Soling Metaling asphaltting, GMP School Back side Doddera Sheshappa house road, construction of concrete road for Rangasamudra P.D Haridas, Rangasamudra Hosoklu Kutumba road metaling &	20.00	20.09	0.334
92	IMPROVEMENTS of Shirangala Gramapanchayathi Shirangala main road to Nalluru koppa road, Shirangala GMP school to Mudalukoppalu road and construction of concrete road to Sri shirangala GMP school to Mudalu Koppalu Road and Construction of Concrete road to Sri Kote basaveshvara Temple to	20.00	16.25	0.62625
93	Improvements of Besuru Gramapanchayath construction of Concrete road Drain in Lakni village road Drain in Kenkari village, Drain at Niluvagilu village Sep colony concrete road at chikkakunda village scp colony, chikkabhandara lake road improvements in Somwarpet taluk Kodagu dist.	26.00	5.01	3.50533

94	Improvements to Maragodu Village Kompli, Kenere Road, Mukkattira & Nanaiah Public road and Jennukolli road at Maragodu Gramapanchayth in Madikeri Taluk	25.00	23.26	0.29058
95	Improvements to Kalooru School to Ayyaiappa temple road, Devasthuru Kalooru Approach road, Devasthuru Chendukoda Mukkodlu road, Galibeedu Karimani, Doddamaveri road, Phati Masthotu road, and Galeebeedu kadamakllu to South canara road at Galibeedu Grama Panchayth in Madiekri Taluk	40.00	37.52	0.41416
96	Improvements to Kadayanda Madapa Home to Padyeanda & Battiyanda Family Road, Parane Kaikadu Nayakanda Kumar home to Kadadeyanda Chinnappa Nagabramma Temple road, Nayakanda Family Road, Kiridandu Kangalakeri Road, padeyanda Mhon home to Keredadu Road, Kirudandu Bhagavthi Temple road,	40.00	37.95	0.34235
97	Improvements to Kadayanda Madapa Home to Padyeanda & Battiyanda Family Road, Parane Kaikadu Nayakanda Kumar home to Kadadeyanda Chinnappa Nagabramma Temple road, Nayakanda Family Road, Kiridandu Kangalakeri Road, padeyanda Mhon home to Keredadu Road, Kirudandu Bhagavthi Temple road,	24.00	15.18	1.47294
98	Improvements to Gummanakolli main road to river road in somwarpet taluk, Kodagu District	50.00	54.36	1.51469
99	Improvements of Dundalli Gramapanchayath Appshettalli Heggade House Road, Kujageri Temple to Madre main road, Kajooru Temple to Madre main road, Chikkatholuru Village road, Kajooru Mallesh House to Temple Road in Somwarpet Taluk Kodagu Dist.	200.00	190	1.67
100	Improvement of Banavara Panchayathi Banavara TSP Kadu hadi Drain & Road improvement, Doddmalthe Gramapanchayathi, Honnavalli TSP colony road, Mullusoge gramapanchayathi Bharath gas godown to TSP colony Devraj house road, Concrete road for Kudumagaluru Gramapanchayathi Kumaraswamy house to TSP	15.00	8.8	1.0354
101	Improvement Belakumani Road, Mukkati Family Road, made SC Chandra Family Road, Made Kaspadi Family Road, Salapu Shesappa Family Road, Avandooru Gopala Krushanna Temple road, katakeri Apendrappa Temple road, Bettathuru Subramanya Temple Road, Nerayana Somaiah Family Road, Siraji	44.00	42.28	0.28724
102	Improvements to Nirmalagiri Colony road, Pinto turn to Karnageri Approach road, Monkalumori road, Ukuda road, Igutappa Nagara road, Hebbetageri Galibeedu road, K badaga to Badrakali temple road, Siddikadu to Subbamanda road, Kotekadu SC colony road, Hebbetageri Shlebane SC colony road at K Nidugane Grama	38.00	36.52	0.24716
103	Improvements of Dundalli Gramapanchayath Appshettalli Heggade House Road, Kujageri Temple to Madre main road, Kajooru Temple to Madre main road, Chikkatholuru Village road, Kajooru Mallesh House to Temple Road in Somwarpet Taluk Kodagu Dist.	20.00	18.19	0.30227
104	Construction of footpath and Drain in 4th block of Kushalnagar Pattana panchayath in Somwarpet taluk Kodagu District.	125.00	131.27	0.334

105	Improvement of Guddehosuru Panchayathi, Guddehosuru SCP Colony Dhamaodhar house to Govind house, Kodagaralli Gramapanchayath Andagove Kallu kori Krishna Bhat to Sheena hpuse road, Valnuru Thayagaththuru Gramapanchayath Basaveshwara Temple to Holekere SCP Colony road, Nelliudikeri	20.00	11.62	1.39946
106	Improvement of Beluru Gramapanchayathi Beluru Bane to Kenchamma Bane road, Beluru main road to Ismail house road, Somwarpet main road to Kibbetta road, Beluru Bane to Kenchamma bane Prathap Erappa house road, Anganavadi Samudaya Bhavan to Sadashiv house road, main road to Katnamane road,	45.00	28.42	2.76886
107	Improvements to Masagodu - Yalakanooru - Kanive Road froMadikeri KMadikeri 13.00 to 15.60 KMadikeri in Somwarpet Taluk.	100.00	34	11.022
108	Improvements to Road froMadikeri kMadikeri NH 275 to Madhapatna road in Somwarpet Talluk.	50.00	48.37	0.27221
109	Improvements to Balmuri-Gondhibasavanahalli-Hathuru road in Sowwarpet Taluk,Kodagu District	80.00	80.51	0.334
110	Imrovements to Madapur main raod to Anganavadi cross road and towards Lakkeri paisari colony road in Somwarpet taluk.	70.00	70.09	0.334
111	Improvements of Nidtha panchayath Gopalpura Hemmane Shanivarasanthe Road, Hosagutti Main Road to Mulluru Road, Nidtha Road to Janenalli Temple Road Hithalakeri Temple Road, Consrtruction of Concrete Road to Odeyanapura Colony Middle Road and Hithalakeri Hale Katte to Village Road Improvements in	25.00	21.56	0.57448
112	Package -18 Improvements to Galibeedu Grama Panchayth Kaluru Ayyaippa Temple Approach road in Madikeri Taluk	20.00	19.45	0.167
113	Improments to Shanthalli GP Kakalukoppa road in S.pet. Taluk.Improvements of Shanthalli Gramapanchayath Kalukoppa Road, Abhimatta Bachalli Anganavadi Road, Temple Road, Thalthareshettalli Road to OLV Convent to Hangal Road, Thalthareshettalli Road & Chigatalli Road (B.N Somaiah House to Mallikarjuna House ), Guddalli Village Chengappa Subbappa House Road & Concrete Road for Shanthalli Kakalu Koppalu Sundara K.K. Subbaiah House Road, Beekalli Village Nadeesh & Kallara Mahesh House Road, Haraga Village Honey Society Road Thaltareshettalli K.P Basappa House	68.00	63.36	0.77488
114	Improvements Makkanduru-Tantiphala road in Makkanduru Grama Panchayath in Madikeri Taluk	70.00	36.92	5.52436
115	Improvements to Gondhibasavanahalli - Gandhadhakote Road in Somwarpet Taluk, Kodagu District.	50.00	44.58	0.90514
116	Improvements to Cherangala Kote Benuru kadu Road, Cherangala Kolikadu SC colony Road, Tavuru School to Koli Bail Approach road, Bhagamandala Bramin beedi Road, Tannimani Devagondi Thilaka Hrsha Road, Kudupaje Inumane Road, Hosuru Ramaiah Mane Road, Korangala Palagontu Inumane Road,	49.00	42.92	1.01536
117	Improvements to Ganaguru Gramapanchayathi Banavara Erepare Nagavala Road, Javaraiah House to Kullayya House road to Patel House road, Sangayyanapura Village Devaiah house to Venkappa House Road, Ganaguru S.Madikeri Dharmappa House to Malleshwara Temple Road, Main Road to Bandiyamma	26.00	21.34	0.77822

118	Improvements to Kiraganduru Grama Panchayathi, Hallibetta Road & Charandi Biligeri old Telephone exchange volt House Link road, Kumburu (Horemene) Thakeri Village S.B Aiyappa House Road, Thakeri Village Kajji Gowda House to Kumbara House Road, Biligere Village Atralli Road, Badagi House	45.00	41	0.668
119	Improvement of Chowdlu Gramapanchayathi, M.S Nandakumar Hosaswamy House road & drain, Gandhi nagar to Chowdlu Village road, Bilikikoppa main road to Mandanna house road , Padma Canteen to Convent bane road, Manasahal to Puttaswamy Hose road in Somwarpet Taluk kodagu Dist.	12.00	11.28	0.12024
120	Improvements to Yemmemadu Main road of Yemmemadu Grama Panchayath in Madikeri Taluk.	150.00	95.77	9.05641
121	Improvements to Nellihudikeri Gramapanchayathi Nalavathu Ekare Bharadi Link Road, Nellihudikeri 6th Cross Main Road Nellihudikeri 1St Cross Bharadi Nalavathekre Main Road & Concrete Road for Nellihudikeri 2nd Cross Masque Road and 3rd cross main Road, and nellihudikeri 7th Cross Main Road	22.00	12.68	1.55644
122	Package-4 Improvements to Nariyandada Grama Panchayath Karada Village, Malatirike Eshwara Temple Road, Nariyandada Grama Panchayath Kokeri Kolakeri Approach Road, Nariyandada Grama Panchayath Pattetti Chelavara Pattacheravanda Road & Nariyandada Grama Panchayath Cheyandane Bavali Main Road	45.00	29.16	2.64528
123	Package -14 Improvements to Kundacheri Grama Panchayth Cherandtty Singathuru Badaga Approach Road ( Km 1.00 to 3.00) Kundacheri Grama Panchayth Chettimani School to Kallu Tirike Temple Road	20.00	18.31	0.28223
124	Package-10 Improvements to Sampaje GP Sampaje Kallala road and Chettimani-Kallgundi road from KM 28.00 to 31.00 (Working Ch. 29.76 to 30.00 KM ) I Madikeri taluk.	30.00	28.28	0.28724
125	Package - 20 Improvements to Benguru GP Benguru Badaga Approach road (Km 1.00 to 3.00 KM) & Benguru GP Cherambane Market main road in Madikeri Taluk.	24.00	23.81	0.167
126	Package-5 Improvements & Widening of Napoklu GP kodava Samaja road, Napoklu GP Cheriyaarambu Masidthi to Kallumotte Colony road & Napoklu GP Halthaluk Kuruli Approach road (KM 2.00 to 2.50 KM) in Madikeri Taluk.	50.00	14.04	6.00532
127	Package-8 Improvements to Mekeru GP Mekeru Subash Nagara Aruvthoklu Approach Road (Km 0.500 to 1.500) and Mekeru GP Aruvthoklu Approach Road (KM 3.00 to 5.00 KM)	30.00	29.92	0.01336
	ಒಟ್ಟು	8296.00	4554.31	642.11333
	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			0
1	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ - ಬಾಗಮಂಡಲ: ತಲಕಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅತೀ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ:ನ ಅರಂತೋಡು - ತೊಡಕಾನ - ಬಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ 7 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	0	41.75
2	ಕುಮ್ಮಹೂಳೆ-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	358.63	6.90879
3	ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	270.00	212.18	9.65594

103.3

4	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಕೊಟ್ಟೂರು-ಕೇಟೋಳಿ-ಕೊಡಗನಮನ-ಕಾರುಗುಂದ-ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	129.13	3.48529
5	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಒಂಡಿಯಾಂಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.00 ರಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ (3.00 ಮೀಟರ್ ರಿಂದ 3.75 ಮೀಟರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	250.94	0.167
6	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೋಯಿಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.80 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1) ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಕರಡ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 6.50 ರಿಂದ 7.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:224:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.05.17)	65.00	58.23	1.13059
7	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೋಯಿಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.80 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(2) ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಚೆನ್ನಂಗೊಲ್ಲಿ -ಬಾಳಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.20 ರಿಂದ 7.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:224:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.05.17)	85.00	89.52	0.167
8	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಟಂಗಾಲ ಕುಟಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.50ವರೆಗೆ ಏಕಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	165.00	172.66	0.167
9	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆಯ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 6.30ವರೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಕೂಡಾವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	15.92	2.35136
10	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಬಾವಲಿ - ಎಡಪಾಲ - ಕಡಂಗ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	330.00	330	0.167
11	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ - ಬಿರುನಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	531.21	0.167
12	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಡ್ಡರಮಾಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೊಡ್ಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ರಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	96.54	0.57782
13	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಡುಗುಂಬ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಚೊಟ್ಟಿಕಮಾಡ ರಾಜುರವರ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಕಾನೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	0	31.69
14	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಂದ ವೈಸಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	195.00	0	52.565
15	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಾಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	0	25.7
16	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾನೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	45.00	45.28	0.167
17	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಪಿಳಿ-ತೋಡು - ಬೇಗೂರು -ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ (ವಯಾ ಪೂಲೆ ಮಾಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	157.13	0.167



18	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಕ್ಕೇರ ಭೀಮಯ್ಯ ದೇವಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	24.60	1.14	3.91782
19	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಸ:15.90 ರಿಂದ 16.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	75.00	63.96	1.84368
20	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
21	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 30.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	100	16.7
22	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮೂರ್ನಾಡು-ನಾಪೂಕ್ಕು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
23	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
24	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
25	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	38.31	23.66223
26	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲೆಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 8.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	63.98	4.34534
27	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಈಚೂರು-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.40 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	33.4
28	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು-ಕೇಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 11.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	100	16.7
29	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.85 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	33.4
30	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ತಿತಿಮತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	33.4
31	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಚೆಂಬೆ ಬೆಳೂರು-ಮಾಚಂಡ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	35.00	0	5.845
32	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳುಗುಂದ - ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	45.00	0	7.515
33	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಜೇಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	0	6.68
34	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಂಬಟ್ಟ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	55.00	0	9.185
35	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂದಿಮಲದಿಂದ ಪಲ್ಲಡಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	0	6.68
36	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟೂರು - ಕೊಲ್ಲಿಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	45.00	0	7.515
37	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟೂರು ಕಾಲಭೇರೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0	8.35
38	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಾಳಲೆ-ಕೊನನಕಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಂಗಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	40.00	0	6.68
39	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಲಾಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆರಂಗಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00	0	12.525

40	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವೂರು-ಕೋಳಿಬೈಲು ಕುಟುಂಬರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00	61.33	2.28289
41	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
42	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ - ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 20.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	12.525
43	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ - ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0	13.36
44	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ - ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾಪೋಕ್ಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	16.7
45	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ - ದಬ್ಬಡ್ಡ - ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 26.00 ರಿಂದ 30.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	33.4
46	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ - ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾಪೋಕ್ಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.10 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0	7.515
47	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ - ಮರನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	0	25.05
48	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ - ಕಾನೂರು - ನಿಟ್ಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.60 ರಿಂದ 21.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	100	16.7
49	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ - ಮೂರ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	113.4
50	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲೆಳೆ - ಮೂರ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	0	21.69
51	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ - ಈಚೂರು - ಹಾತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.40 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	0	25.03
52	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ - ತಿತಿಮತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	0	75.05
	(ಕೊಡಗು ಪ್ಯಾಕೇಜ್)			0
53	Renweal to road connecting Balele main road to Nittur main road, Via Ganapathy temple, Primary Health center, Hostel GP Shirrama Circle in Virajpet kodagu District.	100.00	99.87	0.167
54	Improvements to Nisarga Badavane Pooyattira Ganesh House road in Ambatti Village in Bettangala G.P. in Virajpet taluk.	10.00	10.41	0.167

(PÉ/eqÀUÀi)

55	8) Improvements from Madikeri Teralu Main road to Malekodu kolli road, Parakatageri Annalamada Family road improvements, Parakatageri Nellira Ganesh Family house road improvements, Pooradu Balyamiderira Sharanu, Annira Harish Madappa road improvements, Teralu Village main road to Bollera Ponnappa, Bottangada Prea Madikeri family road, Birunani main road to Cheranda Kariyappa & Guddamadu Changappa road asphaltting, Chamundi pare road improvements, Mallengada Sanni family road improvements in Birunani G.P. in Vira	30.00	31.01	0.167
56	(31) Improvements to Mylarapura to Badaga road, Badaga Banangala Hundi Biddanda Suresh & Kambiranda House road to Badaga Banangala village road, Maldare Kadangadi road. Hundi village Mule angadi to Maseq Upper road improvements in Maldare G.P. in Virajpet taluk	20.00	17.68	0.38744
57	(25) Improvements to Kadanoor Ambekere to Annerkanda, Pemmanda, Kalekanda family road. Improvements to Kadanoor Bhagavathi temple road, Aramere Matt School road, Chamiyala Anganavadi to Palekanda hours road, Baleyanda house to Kenkamma temple road improvements in Kadanoor G.P. in Virajpet taluk.	24.00	23.58	0.07014
58	Improvements to Kallubane Cheran House to main road in Arji G.P. in Virajpet taluk.	25.00	25	0.167
59	(35) Improvements to Kallukore Masid road. Anandapura Pollibetta road, Merangolli road, Muthappa temple road, Kunjilageri Anandapura road, Enjilageri Mayflower road to Gowri link road, Kallukore Masid road, Gowri Vijan Master house to Gowri forest road improvements in Ammathi G.P. Virajpet taluk.	24.00	25.08	0.167
60	(5) Improvements from Madikeri 11th Mails to Vani house road, Devamachi School to Karehadlu road improvements, Hosalli kayambetta road improvements, Kallahalla Kambiyar road improvements, Kallichanda house road, Chennangolli colony road asphaltting, Ambukote main road asphaltting, Tharikatte Paisari road improvements in Devarapura G.P. in Virajpet Taluk. :	39.00	37.84	0.19372
61	Improvements to Ambatti Vidhyanagar Shabarigiri road, Ambatti Pragathi School road in Bittangala G.P. in Virajpet taluk	30.00	29.3	0.1169
62	(11) Improvements to Kallichanda & Muddiyanda road, Sulugodu kokkongada family road, Rajapura Thavarakere road improvements, Kallichanda, Kodanda family house Anekattu road, Balele Devanoor Service station to Chowkalige road & Mallur Lakshmana theertha road, Balele kudubailu Armanamada Jaya family road & Chamundi temple road, Balele Farmer Assosiation & Poodamada family road, Devanoor Kibbelu road, Sulugodu Malalukote Bhetarayanakoppa Rajapura road improvements, Kainati kodamada kangera Dupama	54.00	58.51	0.167
63	21) Improvements to Kallubane Masajadaja to Jalil house link road. Arji Kallubane Kuppanda road, Arji Kirumakki Emmegundi Bhimani house road, Perumbadi Indiranagar road improvements in Arji G.P. in Virajpet taluk, :	28.00	28.71	0.167
64	Improvements to Marondoda, Meriyanda, Maleyara road, Naladi Village Vykolu Road, Naladai Nettumadu Road, Battira road, Yavakapadi Areyanda Family Road, Kudiyara Colony road, Kodimaniyanda Home to Public road, Painari masidi Road, Kunjila Pambukadu road, Kunjila village Patanguru road, Kunjila village Malemudi SC colony road, Bachimada Kaibulira road, Naladi Ponnuthalnda Iynumane road, madanda	42.00	20	3.674

65	(29) Improvements to Kuttichatha road, Bitevada Ambala road, Honnikoppa road reasphalting, Mugutageri Kuimadu Kirgoor link road. Mathur Ponnampet link road, Kuchachath road to Kodengada Nanaiah family road in Kirgoor G.P. in Virajpet taluk.	24.00	24.93	0.167
66	(6) Improvements Hysodlur T. Estate main toad. Mukkatimani road improvement. Beguru Village Vaddagere Aiyappa temple link road improvements, Konageri Chikkamandoor link road improvements. Begur Chinimada matranda Iynmane, Matranda Dinesh family road, Kunda Bhagavathi & Alira family road, Hysodlur Village Ambala to Karka Masidi through river side road, Changulanda Hysodlur link road,	47.00	48.67	0.167
67	(32)Improvements to Karmadu village Canvent gate to Moseen & Riyaz house road, Karmadu village Chowdeshwari Nagara Hindu & MusiliMadikeri Janangada Smasana road. Karmadu village Chowdeshwari Nagara colony road improvements, Kumberi Ontiyangadi road Machimanda M. Jaya Uthappa & Somaiah house road. Aladakatte road to Brigediyar Madappa family road improvements in Ammathi-Karmadu G.P. in	34.00	34.64	0.167
68	Improvements to Kadanga Marur Kangira Sathish & Family public road, Kadanga Maruru Baltikanda Changappa Mandanna & family, Balyanda public road improvements, Kadanga Maruru Thirikemotte Eshwara temple road, Kakotuparambu to Mollera & Ammanda family road improvements in Kakotuparambu G.P. in Virajpet taluk.	24.00	23.76	0.167
69	(24)Improvements to Mudiyyappu Chamundi temple road, Devanageri village Kotekoppal main road, Maggula village Government Primary school to Chukanda family road, Kuklur village Bhadrakali temple main road, Chendanda Kaimada SC colony road, Machapanda Iynemane road improvements in Chembebellur village in Virajpet taluk.	34.00	33.36	0.167
70	(1) Improvements to Kanoor Hosakere Kanoor Link road, Kottageri Main road to Nidugamba School road, Kothur Village Lakkunda Colony road, Kothur village Gandagada Thammaiah Rani Ganesh Kadyamada road improvements, Bekkesodlur Mandathathva and Mahalingeshwara road, Kadengada, Cheriypanda, Makkatira Family road, Kothur Kunchimadu road, Kothur Madamaiah and Raghawa family road	39.00	39.77	0.167
71	Improvements to Cheppudira Viju Achaiah family road in Hathur G.P. in Virajpet taluk.	10.00	7.64	0.39412
72	(34) Improvements to Nisar & others house road, Amayath Palli Public road to Cross road. Main road to Govt. School link road. Danagala Doddi & other house link road, Pollibetta Abubakkar & other house Jamayath Palli road improvements. Jamayth Palli public road to cross road. Mekoor Chamundi temple road improvements in Pollibetta G.P. in Virajpet taluk.	40.00	26.67	2.22611
73	(9) Kurchi Uliyangolli Basavamani road improvements, Srimangala Nalkeri link road improvements, Bhadumada family to Namale road Kotramada Iynmane to Mayanamada Junction road improvements in Srimangala G.P. in Virajpet Taluk. :	20.00	15.58	0.73814
74	Improvements to Heggala Harijana Colony, Bangala Motte road in Virajpet Taluk.	5.00	4.2	0.167

75	Improvements to Napoklu main road to Kuruli Subash nagra SC colony, Kurutuparamb to pady field, Cheriyparambu to kallumotte, Koteri to Muteri, Hale Taluk Bhagavathi temple, Kulletira kumbara colony, Venkataramana temple, Ajjimotte junction to venkataramana temple, Indira nagara junction to allaranda home chamundi temple road, Ramamandira to biddatanda, Market to cheriyparamb ground, Haletaluk to	60.00	67.39	0.167
76	Construction of concrete road to Tanniralla gate to Diyada Hadlu Girijana colony comes under Chennayanakote G.P. in Virajpet taluk.	13.00	18.81	0.167
77	Package-03 Improvements to roads under Arvathoklu Grama panchayath limits, Virajpet Taluk	30.00	25	0.835
78	(4) Improvements to Hathur Echur madrira Iynemane road, Koolathodu Mekeru Baigodu road improvement, Athur Segethodu road improvement, Kebbemani Kunda Kaimudike road improvement, Kaikeri Harijana colony road improvements, Kolathodu Baigodu road improvement, Athur Krishi Vinjana Kendra to Kadyamada road improvements, Hanchimane Mahesh, Ramesh family road improvements in Hathur G.P. in Virajpet taluk. :	24.00	20	0.668
79	16. Improvements to Peggerekadu link road, Balugodu village Kodava Samaj road, Bittangala village Virajpet - Gonikoppal main road to Nangala through V. Badaga road, Rudraguppe Kodana link road, Bhagavathi Temple to Vijaya Bank link road, Rudraguppe - V. Badaga main road, Balugodu village Kandimakki - Anganawadi link road under Bittangala G.P. in Virajpet taluk.	55.00	18.35	6.12055
80	Package No.02 Improvement to Katrakolli Hudur link road, Improvements to road from Madikeri Ponnampet town to Sai Shankar school, Improvements to main road to Kallukore road, Improvements to Jodubette - CIT college link road, Improvements to Ponnampet main road to Neharunagar link road,	50.00	46.52	0.58116
81	Package-17 Improvements to Rural roads in Kanoor Grama Panchayath Limits, Virajpet Taluk.	40.00	38.19	0.30227
82	Package-14 Improvements to roads under Ammathi Karmadu Grama panchayath limits, Virajpet Taluk	40.00	34.53	0.91349
83	Package -1 Improvements to Parane Grama Panchayath Kirudandu Yethukadavau Approach Road, Parane Grama Panchayath Bavali Cheyandanne Approach Road in Madikeri Taluk	35.00	20	10.505
84	(19) Improvements to Mayamudi Ambukote Girijana colony road, Appatira Aruna, Raja, Ganapathi road, Rudrabeedu, Andamada road, Konganda colony road, Dobi colony road improvements, Dhanugala Bemmathi Maseq road. Rudrabidu Alemada family road, Rudabidu Honnikoppa link road improvements in Mayamudi G.P. in Virajpet taluk.	39.00	39.7	0.167
85	Package-25 Improvements of roads in Betoli Grama panchayath Limits, Virajpet Taluk	45.00	23.64	3.56712
86	(7) Improvements to Mugutageri School road. Balyamandur village Achunayaka road, Balyamandoor Maniyapanda, Muddiyada Family Hookadu road improvements, Balyamandoor village Pemmanda Thimmaiah Doddamane road improvements in Balyamandoor G.P. in Virajpet Taluk.	24.00	24.6	0.167
87	Improvements to Baltheri Main road to Kuttanda Thimmaiah & Uddapanda Family House road in Karmadu G.P. in Virajpet taluk.	10.00	8.63	0.22879

88	Package No. 18. Improvements to Baliyanda Ambala road, Mayamudi - Madikebidu - Honikoppa - Kirgoor link road, Mayamudi - Balaji Jodubatti link road under Mayamudi G.P. in Virajpet taluk.	30.00	28.83	0.19539
89	(18) Improvements to Palleri main road. Improvements to Changulanda Biruga link road, Pannaiah Temple road, Machimada Kashi & Matranda Raja family road improvements, Halandodu paisari road improvements, Chimanamada Ravi family & Machimada Raja house road, Halandodu paisari road improvements in K. Badaga G.P. in Viajpet taluk. :	33.00	33.77	0.167
90	(36) Improvements to Gudlur Masidi road, Kote Paisari N.K. Kooiah house to K.E. Abdul Rehaman house Concrete road. Gudlur Prabhakar house to Bailara Nanaiah Katte road., Govt. Hospital Rafik house back side road., Chennayanakote 2nd ward Kuppanda house road improvements in Chennayanakote G.P. in Virajpet taluk.	24.00	1	3.841
91	(27) Improvements to Pollibetta Ammathi main road Maskal Vatepara, Kunjila to Gonikoppal link road. Kalathmadu SC & ST Raju, Boja house road, Jedi link road, Kalthmadu village Bhimana Kallu paisari road in Hosuru G.P. in Virajpet taluk.	24.00	24.56	0.167
92	(10) Improvements from Madikeri Nalkeri Ramathirtha Bridge to Srimangala main road, Nalkeri Junction to Nalkeri school road improvements, Cheriyaipanda Gani, Kachappanera Mukkatira family road, Eshwara Temple road, Mahalingeshwara temple road improvements, Kallichanda Rathan Subbaiah house to Ramathirtha bridge link road improvements in Nalkeri G.P. in Virajpet taluk. :	24.00	1	13.841
93	Package-7 Improvements to roads in Arji Grama panchayath limits, Virajpet Taluk	30.00	23.16	1.14228
94	Package NO. 20 Improvements to KKRT Estate Teralu main road, Badagarakeri Mrithunjaya temple Garikeri link road, Pookadu -Guddoni-Pandikadauv road Concrete road to Laxmi Narashimma temple, Parakatageri-Kungirabailu link road GP in Virajpet taluk.	40.00	34.06	0.99198
95	Package-38 Improvements to road connecting Arji and chittade in Virajpet taluk.	100.00	96.46	0.59118
96	Package-28 Improvements to Begoor village Vishnumurthy temple Ambala front main road, Hysodloor T. Estate main road Begoor Benjanda Public road, Bellur-Thochamakki link road, Hysodulur Igunda road, Begoor Kundu Bhagavath road and Begoor onil road, Hysodluluru Mahadevara temple road, Hudikeri Kallathodu link road under Hudikeri GP in Virajpet taluk.	65.00	52.7	2.0541
97	Package-36 Improvements to Mallur village Mahalingeshwara temple road, Kottageri Main road to Mapangada link road, Nittur village Bottangada paddy field to Kottangada Public road under Nittur GP in Virajpet taluk.	30.00	24.32	0.94856

98	Package-12 Improvements to Kuttandi link road, Arjigundi link road, Kodakeri link road, Kuttandi village Guduamadu-Kundachappa temple road B. Shettigeri-Begoor link road, B.Shettigeri-Kongana-Aiyangau road, Kuttandi Balldichanda II Rudraguppe link road under B. Shettigeri GP in Virajpet taluk.	60.00	21.04	26.50632
99	Package No 10 Improvements Guya village palakere to Kakkatukadu Road Karadigodu-Basaweshwara temple to Govt. primary School road, Karadigodu-Holekri road, Guya- Vontiyangadi link road High School Kudugadde link road under Siddapura GP in Virajpet taluk.	60.00	53.8	1.0354
100	Package No. 26 Improvements to kirgoor village Kutichatha road, Gummathmadu link road, Kootur Mahadevara temple road, Mattur road under Kirgoor GP in Virajpet taluk.	40.00	17.58	13.74414
101	Package No. 13 Improvements to Pulliyeri SNDP to Birangolli link road, Engilageri Kishor road Ammathi-Pulliyeri link road, Ammathi-Udukolli Pattada main road under Ammathi GP in Virajpet taluk.	30.00	25.66	0.72478
102	Package No. 31 Improvements to Nalvathoklu-Maggula road, Mundoni-Hosur link rod, Bilugunda main road Under Bilugunda GP in virajpet taluk.	30.00	23	1.169
103	Package No.6 -Improvements of roads in Kedamallur Grama Panchayath Limits, Virajpet Taluk	35.00	26.77	1.37441
104	Package No 34 Improvements to Emmergundi-Andapura link roda, Mekoor-Chennayanakote link road under Polibetta GP in Virajpet taluk.	20.00	18.41	0.26553
105	Package No. 11 Improvements to Kallahalla Achutha Colony link road, Mylapura to Badaga Masidi link road and Chennagi-Gudlur-Maldare link road (Concrete raod portion) under Maldare GP in Virajpet taluk.	30.00	30.83	0.167
106	Package No. 35 Improvements to Kote Paisari Public link road and Chennayanakote SC colony to Polibetta link road under Chennayanakote GP in Virajpet taluk.	20.00	17.32	0.44756
107	Package No. 21 Improvements to Kakotuparambu-Kallumotte link road, Nalkeri Chamundi Temple to Chambanda link road, Kunjilageri Bhagavath Temple link road, Mandetikadava road under Kakotuparmbu GP in Virajpet taluk.	40.00	36.09	2.15297
108	Package No. 33 Improvements to Juice-Factory-Pakikal link road, Umamaheshwari Badavanto Muthanna Badavan link rod, Karikeri SC colony to Arvathiklu link road, Karikerei Kuppanda Doddamane rod under Gonikoppal GP in Virajpet taluk.	40.00	35	2.835
109	Package No. 26 Improvements to Kirgoor Village Kutichatha road, Gummathumadu link road, Kootur Mahadevara Temple road, Mattur road under Kirgoor GP in Virajpet taluk.	40.00	14.97	16.48001
	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಒಟ್ಟು	9297.60	4667.99	1053.70031
236	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	17593.60	9222.3	1695.81364
###	5054 - ( 5 ) ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	534032.48	270387.436	45213.99









































































0

-3.87E-12



















































































2669.84 2430.16



































































































































100

7752.4

0























































































8357.63



















7191.24























(PÉÆqÀUÄÄ ¥ÁâPÉÆei)





















ã ¥ÁâÉËí)

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-ರಸ್ತೆ ವಿವರಗಳು  
 ಲೆ.ಶೀ: 5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1		5.00	9	13
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ			
	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ - ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 74 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.10 ರಿಂದ 3.10 ಹಾಗೂ 8.30 ರಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	0	28.677
	ಒಟ್ಟು	55.00	0	28.677
	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39ರ ಸರಪಳಿ 6.30 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-39)	100.00	99	0.5214
	ಒಟ್ಟು	100.00	99	0.5214
	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			
3	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಆನೇಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35ರ ಸ 94.60 ರಿಂದ 97.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	265.00	90.99	90.728814
	ಒಟ್ಟು	265.00	90.99	90.728814
	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು - ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 50.00 ರಿಂದ 53.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-104) ನವೀಕರಣ	300.00	219.94	82.584546
	ಒಟ್ಟು	300.00	219.94	82.584546

	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	720.00	409.93	202.51176
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ			
	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ			
5	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-96) ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 15.00, 18.00 ರಿಂದ 19.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	148.42	0.823812
	ಒಟ್ಟು	150.00	148.42	0.823812
	ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
6	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-82) ಸರಪಳಿ 54.00 ರಿಂದ 58.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	205.73	35.082378
	ಒಟ್ಟು	250.00	205.73	35.082378
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	400.00	354.15	35.90619
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ			
	ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
7	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.18.30 ರಿಂದ 21.00, 30.30 ರಿಂದ 32.00, 50.70 ರಿಂದ 53.10, 56.60 ರಿಂದ 58.00 ಮತ್ತು 60.80 ರಿಂದ 66.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರಾ.ಹೆ-159) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.18.30 ರಿಂದ 21.00, 25.30 ರಿಂದ 26.55 ಹಾಗೂ 30.30 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರಾ.ಹೆ-159) (ಲೋಇ:350:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:20.06.17)	300.00	306.17	0.62568
	ಒಟ್ಟು	300.00	306.17	0.62568
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	300.00	306.17	0.62568
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ			
	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			

8	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮೂಲೆಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-117 ಸ. 5.30 - 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ. 5.60 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (5054-ರಾ.ಹೆ.ನ) ಅಂದಾಜು ರೂ.455.00 ಬದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಸ.205.00 ರಿಂದ 207.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	80.00	79.78	0.5214
	ಒಟ್ಟು	80.00	79.78	0.5214
	ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			
9	ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ಸ:213.15 ರಿಂದ 214.55 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 216.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 226.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ಸ:213.15 ರಿಂದ 222.50, 223.30 ರಿಂದ 224.40 ಮತ್ತು 225.00 ರಿಂದ 226.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಲೋಇ:282:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:24.05.17)	500.00	472.79	14.187294
10	ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 ರಿಂದ ವರುಣಾ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ಸುತ್ತೂರು-ಬಿಳಿಗರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಎ ನ ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	105.01	0.5214
11	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು (ಎಸ್.ಹೆಚ್-84) ರಸ್ತೆ ಸ.226.50 ರಿಂದ 233.50 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	175.00	0.07	91.208502
12	ರಾ.ಹೆ-212 ರಿಂದ ವರುಣ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಸುತ್ತೂರು,ಬಿಳಿಗರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ಸೇರುವ 84ಎ ನ ಸ.0.00 ರಿಂದ 14.75 ಮತ್ತು 16.20 ರಿಂದ 17.25 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವರುಣ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	495.00	372.55	63.84543
	ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1270.00	950.42	169.762626
	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
13	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ ಭಾಗದ (ಸೋಸಲೆ ಜಂಕ್ಷನ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.27	5.594622
14	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಮಲ್ಲೇಮಹದೇಶ್ವರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ) ಸ; 14.40 ರಿಂದ 22.80 ಹಾಗೂ 24.00 ರಿಂದ 37.20ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	600.00	559.1	21.32526
	ಒಟ್ಟು	640.00	588.37	26.919882
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	1990.00	1618.57	197.203908

	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ			
	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			
15	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಮಲ್ಯಮಹದೇಶ್ವರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ) ಸ; 0.00 ರಿಂದ 14.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	300.00	0	150.83
	ಒಟ್ಟು	300.00	0	150.83
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :	300.00	0	150.83
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ			
	ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			
16	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಯಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ) ಸ. 67.00 ರಿಂದ 85.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	332.14	1.7
	ಒಟ್ಟು	300.00	332.14	1.7
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು	300.00	332.14	1.7
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ			
	ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ			
17	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುಡ್ಡ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಕಿ.ಮೀ. 51.40 ರಿಂದ 51.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0	31.374
	ಒಟ್ಟು	60.00	0	31.374
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	60.00	0	31.374
	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ			
	ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
18	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 99.16 ರಿಂದ 101.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	75.00	67.39	4.007854
19	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ. 8) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 94.25ರಿಂದ 96.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.00	0	49.533
	ಒಟ್ಟು	75.00	67.39	4.007854
	ಮಡಿಕೇರಿ - ಒಟ್ಟು	75.00	67.39	4.007854
19	5054 - (4) ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	4145.00	3088.35	624.159392



2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1		2	5	9
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ			
	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರಳಗೆರೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	80.36	1.856
	ಒಟ್ಟು	85.00	80.36	1.856
	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ- ಬಸವನಪಾಳ್ಯ-ಗಣಪತಿಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	71.15	31.54
	ಒಟ್ಟು	150.00	71.15	31.54
	ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಆವಲಹಳ್ಳಿ-ರಾಂಪುರ-ಬೈರತಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	216.23	13.508
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ರಿಂದ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ. ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	1.8	71.28
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ, ಕೊಡತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಪ್ಪನಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಭಾಗ-1	200.00	0	80
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1	170.00	0	68

5	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಭೀಮಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 & 5.86 ರಿಂದ 6.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1	200.00	0	80
	ಒಟ್ಟು	1000.00	218.03	312.788
	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ವೈಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.75-8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. "ಸಿ" ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.00 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:296:ಐಎಫ್:ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.05.17)	150.00	130.49	7.804
2	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಸಿ-ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	246.67	1.332
	ಒಟ್ಟು	400.00	377.16	9.136
	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಚಂದಾಪುರ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.10 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	0	150
	ಒಟ್ಟು	375.00	0	150
10	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	2010.00	746.7	505.32
	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ			
	ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಂಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.73	0.4
2	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ-ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ-ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬನ್ನಿ ಕುಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00)	180.00	137.23	17.108
3	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ-ಮಂಚನಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	210.00	187.8	8.88
	ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
4	ಕನಕಪುರ ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.28.50 ರಿಂದ 48.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	0	198
	ಒಟ್ಟು	985.00	428.76	224.388
4	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	985.00	428.76	224.388
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ			
	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:22.90 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	100.00	76.74	9.304
2	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ-ಕೈವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.30 ರಿಂದ 6.65 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	40

3	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಕೆ.ವೈ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊರಮಡಗು ಕೆ.ಮುತ್ತೂರಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಚೀಮಂಗಲ ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಬಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	120	
4	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 11.00 ರಿಂದ 11.20, 11.40 ರಿಂದ 13.20, 13.40 ರಿಂದ 14.50, 15.00 ರಿಂದ 16.00, 16.20 ರಿಂದ 16.80, 17.00 ರಿಂದ 18.10, 18.30 ರಿಂದ 20.00, 20.20 ರಿಂದ 21.20 ಮತ್ತು 21.50 ರಿಂದ 22.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0	120	
		ಒಟ್ಟು	800.00	76.74	289.304
4		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	800.00	76.74	289.304
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ				
	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 150 (ಎ) ರಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಕಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	79.75	0.4	
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ಗಾಣದಾಳು, ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಮುಕೇನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	89.37	4.252	
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಸಾಲಕಟ್ಟೆ-ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ 7.10, 7.80 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	87.86	4.856	
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	101.77	0.4	
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗಾಣದಾಳು-ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	94.52	2.192	
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೊಯ್ಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.37	31.852	
7	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟೆ-ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	45.91	1.636	
		ಒಟ್ಟು	610.00	499.55	45.588
	ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಹರೇನಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	149.8	0.4	
2	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬೋರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ, ಇಡಗೂರು,	150.00	158.13	0.4	
3	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಎಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.04	0.4	
4	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ನೆಟ್ಟಕೆರೆ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ	200.00	199.02	0.4	
5	ಗುಬಿ ತಾ: ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುರುಬಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ	150.00	160.3	0.4	
6	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ   ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗೂನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:94:ಐಎಫ್:ಎ:2019, ದಿನಾಂಕ: 06-03-2019	450.00	0.92	179.632	
		ಒಟ್ಟು	1200.00	767.21	181.632
	ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ನಿಡಸಾಲೆ -ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	150.00	141	3.6	
		ಒಟ್ಟು	150.00	141	3.6
	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ				

1	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.0 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	100.00	99.95	0.4
	ಒಟ್ಟು	100.00	99.95	0.4
	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗೂಳೂರು ಹೊನ್ನೂಡಿಕೆ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	188.72	4.512
	ಒಟ್ಟು	200.00	188.72	4.512
	ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಕಡಬದಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಳಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕಿಮೀ 6.65 ರಿಂದ 9.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	123.31	0.4
2	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 31.40 ರಿಂದ 32.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	59.1	0.4
3	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 14.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	127.61	8.956
4	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.30 ರಿಂದ 20.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.1	0.76
5	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಅರಿವೇಸಂದ್ರ, ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.94	0.824
6	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.30 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.58	0.968
7	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಹೆಬ್ಬೂರು - ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಳ್ ತಾ   ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗೂನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00	0	180
8	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ   ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್, ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.06	0.776
	ಗುಬ್ಬಿ ಒಟ್ಟು	980.00	501.7	193.084
24	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	3240.00	2198.13	428.816
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ			
	ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ - ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 11.25 ರಿಂದ 13.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	95.99	1.604
2	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು ಕೋಳಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 7.60 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು	150.00	111.17	15.532
	ಒಟ್ಟು	250.00	207.16	17.136
	ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ			

1	ಶಿರಾ ತಾ   ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.50 ರಿಂದ 3.10, 4.20 ರಿಂದ 4.70, 6.80 ರಿಂದ 7.40 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:142:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	150.00	105.2	17.92
2	ಶಿರಾ ತಾ   ಬಂದಕುಂಟೆಯಿಂದ ವೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	164.56	0.8
3	ಶಿರಾ ತಾ   ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	140.55	3.78
	ಒಟ್ಟು	450.00	410.31	22.5
	ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಮಿಡಿಗೇಶಿ -ರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 7.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	95.26	1.896
	ಒಟ್ಟು	100.00	95.26	1.896
6	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	800.00	712.73	41.532
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ			
	ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.25 ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	224.52	0.8
2	ಹುರಾ ಹಂಚೇಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -86ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	323.91	0.4
3	ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ -ಬೀರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಿಯೂರು - ಕಂದೇಗಾಲ-ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಪುರ- ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-86ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.40 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	300.00	317.92	0.492
4	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಮುಳ್ಳೂರು-ಕುಳ್ಳಂಕನಹುಂಡಿ-ಹೊರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ-1.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 3.475 ಮತ್ತು 4.43 ರಿಂದ 6.71 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-31.07.2015)	300.00	282.5	7
	ಒಟ್ಟು	1100.00	1148.85	8.692
	ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ-ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.72 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	197.5	1
2	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ 12.00 ರಿಂದ 17.93 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹನುಮನಪುರದಿಂದ ಪಿ.ಮರಳ್ಳಿ, ಅವತಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.8.00-11.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:282:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.11.17)	200.00	196.09	1.564
	ಒಟ್ಟು	400.00	393.59	2.564
	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			

1	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	175.00	183.23	0.4
2	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು -ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.70 ರಿಂದ 16.60 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	341.27	3.492
3	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ತಲಕಾಡು - ವಿಜಯಪುರ - ಹೊಳೆಸಾಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.15 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	489.21	4.316
	ಒಟ್ಟು	1025.00	1013.71	8.208
	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Widening and resurfacing of road from ch. 0.00-1.55 km (Chamundi hill to Sri Utthanahalli Maramma temple joining road) of Chamundi hill Venkatasubbarao road in Mysore Taluk	120.00	103.25	6.7
2	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಃ1.60 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	430.00	222.87	82.852
3	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರಸ್ತೆ (ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ) ಸಃ0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	180.00	89.12	36.352
	ಒಟ್ಟು	730.00	415.24	125.904
	ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮೈಸೂರು-ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಗೋಕುಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪನೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯವರೆಗೆ ಗೋಕುಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.85 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.76 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಕಮೀಷನರ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (0.00 ರಿಂದ 0.39ಕಿಮೀವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲಂ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	275.37	49.852
	ಒಟ್ಟು	400.00	275.37	49.852
13	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	3655.00	3246.76	195.22
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ			
	ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಅರಳಿಕೆರೆ- ಕಲ್ಲಿನಾಥಪುರ- ದೊಡ್ಡೆಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	120
	ಒಟ್ಟು:	300.00	0	120
1	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	300.00	0	120
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ			
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ನರಸಮಂಗಲ-ವಡ್ಡಗಲಪುರದಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ3.60 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0	30
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಉಡಿಗಾಲ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ6.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0	40

3	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಕೋಡಿಮೋಳೆ - ಬಸವನಪುರ-ಬ್ಯಾಡ್‌ಮೂಡ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ.10.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	40
	ಒಟ್ಟು	275.00	0	110
	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ-ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.10.80 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	86.11	5.556
	ಒಟ್ಟು	100.00	86.11	5.556
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	375.00	86.11	115.556
	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ			
	ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಐಗೂರು-ಕಿರಗಂದೂರು -ಕೊಡಗದ್ದೆ -ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.75 ರಿಂದ 5.70 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ   ಐಗೂರು-ಕಿರಗಂದೂರು-ಕೊಡಗದ್ದೆ-ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ 1.00 ರಿಂದ 2.10 ಹಾಗೂ 5.40 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ (ಲೋಇ:390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:06.07.17)	30.00	30.41	0.4
2	ಮಾದಾಪುರ-ಸೂರ್ಲಫ್ಲಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 29.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ   ಮಾದಾಪುರ-ಸೂರ್ಲಫ್ಲಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ 28.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ (ಲೋಇ:390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:06.07.17)	50.00	36.99	5.204
3	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಮರೂರು - ಗಣಗೂರು - ಮಾಲಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	0	32
	ಒಟ್ಟು	160.00	67.4	37.604
	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 10.50, 12.50 ರಿಂದ 14.00, 18.50 ರಿಂದ 19.00, 21.00 ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	200.00	178.69	11.96
2	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	4.29	36.164
	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಒಟ್ಟು	300.00	182.98	48.124
5	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	460.00	250.38	85.728
71	5054 - ( 6 ) ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	12625.00	7746.31	2005.864

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-ರಸ್ತೆ ವಿವರಗಳು  
 ಲೆ.ಶೀ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ			
	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35 (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಆನೇಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.16.58 ರಿಂದ 21.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	499.00	479.34	4.022436
	ಒಟ್ಟು	499.00	479.34	4.022436
	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ   ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.30 ರಿಂದ 38.00 ಮತ್ತು 52.90 ರಿಂದ 56.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಹೆಚ್-104)	700.00	0	143.22
	ಒಟ್ಟು	700.00	0	143.22
	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 3 ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	95.21	5.072034
	ಒಟ್ಟು	120.00	95.21	5.072034
	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ನೇ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-7ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-74) ಸರಪಳಿ:28.00-30.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	600.00	475.06	25.562724
2	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:25.00 ರಿಂದ 28.00 ಮತ್ತು 32.80 ರಿಂದ 35.20 ಹಾಗೂ 36.60 ರಿಂದ 37.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	345.00	254.51	18.514254
	ಒಟ್ಟು	945.00	729.57	44.076978
	ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ - ಕಾಡುಗೋಡಿ - ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	260.00	382.41	-25.045086



	ಒಟ್ಟು	260.00	382.41	-25.045086
	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-85) ರಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತ - ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ-ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ - ಕುಂಬಳಗೋಡು - ಅಗರ-ತಾತಗುಣಿ - ಕಗ್ಗಲೀಪುರ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ - ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಬೆಟ್ಟದಾಸಪುರ - ವಿಪ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್-7) - ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ - ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್) - ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ - ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಜೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್-35) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ಎ:2020 ದಿ:12.08.2020)	490.00	0	100.254
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-85) ರಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪನ ಕ್ರಾಸ್ - ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತ - ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರ - ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ - ಕುಂಬಳಗೋಡು - ಅಗರ - ತಾತಗುಣಿ - ಕಗ್ಗಲೀಪುರ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ - ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಬೆಟ್ಟದಾಸಪುರ - ವಿಪ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್ - 7 ) - ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ - ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್) - ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಜೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್-35) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 35.40 ರಿಂದ 39.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0	101.277
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-85) ರಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತ - ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರ - ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ - ಕುಂಬಳಗೋಡು - ಅಗರ - ತಾತಗುಣಿ- ಕಗ್ಗಲೀಪುರ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ - ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಬೆಟ್ಟದಾಸಪುರ - ವಿಪ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್ - 7 ) - ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ - ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್) - ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಜೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್.-35) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.80 ರಿಂದ 29.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	0	101.277
	ಒಟ್ಟು	1480.00	0	302.808
	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 19.85 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-87)	450.00	353.17	19.811418
	ಒಟ್ಟು	450.00	353.17	19.811418
	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 68.18, 73.18 ಮತ್ತು 84.18ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಗಳ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-35)	400.00	320.58	16.249332
	ಒಟ್ಟು	400.00	320.58	16.249332
11	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	4854.00	2360.28	510.215112
	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ			

ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಕಪುರ-ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸ.48.40 ರಿಂದ 61.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)	495.00	404.18	18.581772
2	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಕಪುರ -ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 62ನೇ ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೇರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	66.7	6.81318
	ಒಟ್ಟು	595.00	470.88	25.394952
2	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	595.00	470.88	25.394952
ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ				
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 (ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ) ಸ: 2.78 ರಿಂದ 8.85 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 34.50 ರಿಂದ 37.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು (ಕೆರೆ ಏರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 (ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ) ಸ: 2.78 ರಿಂದ 8.85 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 17.50 ರಿಂದ 18.60 ಹಾಗೂ 18.60 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17)	450.00	390.18	12.239172
2	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ   ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 99 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:26.30 ರಿಂದ 28.60ಕಿಮೀ, ಮತ್ತು 31.00 ರಿಂದ 42.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	340.26	32.682804
	ಒಟ್ಟು	950.00	730.44	44.921976
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	700.00	550.35	30.61839
2	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 48.60 ರಿಂದ 51.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	700.00	435.03	54.212862
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 57.585 ರಿಂದ 60.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	204.5	0.9207
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 50.35 ರಿಂದ 53.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 770.00 ಲಕ್ಷ ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಹೆ-95ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:50.35 ರಿಂದ 51.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:259:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:22.05.17)	350.00	231.82	24.179628
5	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಹೆ-95ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:53.30 ರಿಂದ ನೇರಳೆಕೆರೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ದೊಡ್ಡರ ಹಳ್ಳಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಹುನ್ನುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಹೆ-96ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:259:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:22.05.17)	420.00	343.1	15.73374

6	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-05 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.80 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	142.91	32.140614
	ಒಟ್ಟು	2670.00	1907.71	157.805934
	ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಕೋಲಾರ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 21.10 ರಿಂದ 24.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಳಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.30 ರಿಂದ 16.30 ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:103: ಐಎಫ್‌ಎ:2013: ಡಿ: 15.02.14)	150.00	124.55	5.20707
2	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.30 ರಿಂದ 15.30 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೂ ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಹೆಚ್.5)	200.00	226.32	0.4092
3	ಕೋಲಾರ ತಾ   ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99) ಕಿ.ಮೀ. 56.53 ರಿಂದ 57.53 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ರಿಂದ 67.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	10.23	100.206942
4	ಕೋಲಾರ ತಾ   ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.30 ರಿಂದ 18.00 ಮತ್ತು 18.35 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	7.28	100.810512
	ಒಟ್ಟು	1350.00	368.38	206.633724
	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 81.00 ರಿಂದ 82.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	220.00	155.11	13.276494
2	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 82.115 ರಿಂದ 82.630 ಕಿ.ಮೀ. ಅಶೋಕನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	225.00	168.19	11.623326
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 81.60 ರಿಂದ 82.115 ಕಿ.ಮೀ. ಅಶೋಕನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	205.00	148.8	11.49852
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 81.60 ರಿಂದ 82.63 ಕಿ.ಮೀ ಅಶೋಕನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	192.81	21.931074
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 87.00 ರಿಂದ 95.51 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	300.00	355.41	1.106886
6	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 71.90 ರಿಂದ 73.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	85.33	13.231482
7	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾ.ಹೆ-96ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 69.00 ರಿಂದ 75.00 ಮತ್ತು 83.30 ರಿಂದ 85.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	800.00	579.87	45.038598
	ಒಟ್ಟು	2200.00	1685.52	117.70638
	ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			

1	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರ ಸರಪಳಿ 70.00 ರಿಂದ 81.00 ಮತ್ತು 96.30 ರಿಂದ 97.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	415.03	17.384862
2	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.50 ರಿಂದ 16.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಡಿ-29.08.2015)	300.00	304.48	1.1253
3	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 98.40 ರಿಂದ 102.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	333.27	13.652958
4	ಮಾಲೂರು ತಾ   ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 102.40 ರಿಂದ 103.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	130.08	4.075632
5	ಮಾಲೂರು ತಾ   ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 83.55 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	32.22	1.591788
	ಒಟ್ಟು	1390.00	1215.08	37.83054
24	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	8560.00	5907.13	564.898554
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ			
	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-9ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	987.12	0.754974
	ಒಟ್ಟು	800.00	987.12	0.754974
	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 105.70 ರಿಂದ 106.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-05)	400.00	396.5	0.7161
2	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.20 ರಿಂದ 17.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	409.38	8.310852
	ಒಟ್ಟು	850.00	805.88	9.026952
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:54.00 ರಿಂದ 62.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ (ದ್ವಿಪಥ) ಕಾಮಗಾರಿ	900.00	16.29	180.807066
	ಒಟ್ಟು	900.00	16.29	180.807066
	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಆನೇಕಲ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-35) ಸರಪಳಿ 5.70 ರಿಂದ 13.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	450.00	489.45	0.832722
2	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-05) ಸರಪಳಿ 63.62 ರಿಂದ 66.62 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	144.59	1.276704
	ಒಟ್ಟು	600.00	634.04	2.109426

	ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-82) ಸರಪಳಿ 48.25 ರಿಂದ 49.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	175.00	170.33	1.276704
		ಬಟ್ಟು	175.00	170.33
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಬಟ್ಟು	3325.00	2613.66	193.975122
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ			
	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-47) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 166.60 ರಿಂದ 166.50, 169.70 ರಿಂದ 169.90 ಮತ್ತು 173.38 ರಿಂದ 175.28 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	400.00	5.69	80.675826
		ಬಟ್ಟು	400.00	5.69
	ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47ರ ರಸ್ತೆ ಸ.144.72 ರಿಂದ 145.72 ಮತ್ತು 147.72 ರಿಂದ 151.63 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	190.8	1.88232
2	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿಪಟೂರು ತಾ: ನೋವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗರಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸ.0.85 ರಿಂದ 4.75 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ ದಿ-31.07.2015)	100.00	95.82	0.855228
3	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಸೂರು ಕೆರಗೋಡಿ, ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 8.00.ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/154/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-31.07.2015)	200.00	174.99	5.117046
4	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 151.63 ರಿಂದ 152.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	86.15	2.83371
		ಬಟ್ಟು	600.00	547.76
	ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ   ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆದ್ದಾರಿ 33) ಸ:85.20 ರಿಂದ 86.00 & 87.48 ರಿಂದ 88.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	205.6	0.2046
2	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು, ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಚೌಡಮ್ಮನಗುಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	280.00	0	57.288
3	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಸಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.10 ರಿಂದ 9.00 & 13.50 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	495.00	465.62	6.011148
		ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಟ್ಟು	950.00	671.22
8	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಬಟ್ಟು	1950.00	1224.67	154.867878
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ			
	ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ			

1	ಶಿರಾ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-4-ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 5.20 (ತರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 5.47 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (5054- ಜಿಮುರ-ಸು) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಾ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-4-ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 5.20 (ತರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 5.47 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015 (ಭಾಗ-1)ಡಿ:02.12.2015)	250.00	229.43	4.208622
2	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.56 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159) ಬದಲಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-4ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು ಹೊಸಕೆರೆ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.56 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:142:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17)	250.00	227.51	4.601454
3	ಶಿರಾ ತಾ   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 4.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159)	300.00	0	61.38
4	ಶಿರಾ ತಾ   ತರೀಕೆರೆ-ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-24) ಕಿ.ಮೀ 137.01 ರಿಂದ 139.61 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	184.23	3.226542
	ಒಟ್ಟು	1000.00	641.17	73.416618
	ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮಧುಗಿರಿ ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 52.20 ರಿಂದ 53.20, 56.50 ರಿಂದ 58.00, 61.70 ರಿಂದ 65.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(159)	300.00	40.25	53.14485
2	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ   ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.30 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0	40.92
	ಒಟ್ಟು	500.00	40.25	94.06485
	ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ.105:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 ದಿನಾಂಕ : 07-03-2019 ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ : 24-05-2019 ರಂತೆ, 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ)	950.00	0	194.37
	ಒಟ್ಟು	950.00	0	194.37
7	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	2450.00	681.42	361.851468
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ			
	ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ			

1	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 974 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ:28.11.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ)	250.00	97.96	31.107384
2	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ರಾಮನಾದಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾ.ಹೆ-86 ರಸ್ತೆಯ ಸ: 107.50 ರಿಂದ 110.00 ಮತ್ತು 117.00 ರಿಂದ 117.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	500.00	589.7	0.2046
3	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 652.90 ರಿಂದ 653.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	540.77	0.2046
4	ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಆರ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	700.00	721.77	0.2046
5	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾ.ಹೆ.86 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 107.50 ರಿಂದ 109.00 ಕಿ.ಮೀ, ಸರಪಳಿ 114.50 ರಿಂದ 115.20 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 117.00 ರಿಂದ 118.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00	0	100.254
	ಒಟ್ಟು	2440.00	1950.2	131.975184
	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮೂಲಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 117 ಸ. 5.30 - 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ. 5.60 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (5054-ರಾ.ಹೆ.ನ) ಅಂದಾಜು ರೂ.455.00ಲಕ್ಷ. ಬದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮೂಲಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 117 ಸ. 1.00 - 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17)	375.00	347.41	5.644914
2	ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರ ಸರ:192.90 ರಿಂದ 195.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	460.00	106.6	72.30564
	ಒಟ್ಟು	835.00	454.01	77.950554
	ಶಿ. ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಮಲ್ಲೇಮಾದೇಶ್ವರ (ರಾ.ಹೆ-79) ಸ:0.00 ರಿಂದ 37.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ:48.31 ರಿಂದ 65.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಮಾದಾಪುರದಿಂದ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ)	9500.00	8866.33	129.648882
	ಒಟ್ಟು	9500.00	8866.33	129.648882
	ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಸೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	1000.00	2.31	204.127374
2	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ) ಸ: 214.55 ರಿಂದ 216.15, 231.65 ರಿಂದ 231.80 ಮತ್ತು ಸ: 232.20 ರಿಂದ 232.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ. 228.80 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	440.00	423.32	3.412728
3	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ)	300.00	226	15.1404

	ಒಟ್ಟು	1740.00	651.63	222.680502
	ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಗನ್‌ಹೌಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	296.00	166.99	26.395446
	ಒಟ್ಟು:	296.00	166.99	26.395446
	ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಧ್ಧಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆಯ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರವರ್ತಲ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 33 ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ.184.54 ರಿಂದ 181.45 ಕಿ.ಮೀ)	3050.00	3497.66	0.2046
	ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	3050.00	3497.66	0.2046
13	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು	17861.00	15586.82	588.855168
	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ			
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ   ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ- ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ.108)ರ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನದ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ	843.58	231.56	125.219292
2	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-108) ರಸ್ತೆಯ ಸ.25.00 ರಿಂದ 45.62 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಆಯುಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಬಾಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) ಸ.25.00 ರಿಂದ 26.70 (ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಿ.ಮೀ, ಸ.28.00 ರಿಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀ, ಸ.37.00 ರಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು ಸ.40.00 ರಿಂದ 45.62 ಕಿ.ಮೀ)	500.00	450.72	10.082688
3	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಹಂಪಾಪುರ- ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-120) ರಸ್ತೆಯ ಸ.9.00 ರಿಂದ 10.75 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	200.00	155.82	9.039228
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1543.58	838.1	144.341208
	ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ ತೆರಕಣಾಂಬಿ (ರಾ.ಹೆ.-86) ರಸ್ತೆ ಸ. 52.00 ರಿಂದ 52.50 ಮತ್ತು 61.00 ರಿಂದ 65.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	373.53	24.852762
	ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	495.00	373.53	24.852762
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ (ರಾ.ಹೆ.-86) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 65.20 ರಿಂದ 71.15ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	469.23	0.2046
	ಒಟ್ಟು	450.00	469.23	0.2046
5	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು	2488.58	1680.86	169.39857
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ			



ಮಳವಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-84) ಸರಪಳಿ 187.600 ರಿಂದ 188.500 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಮಿಕ್ಕಿರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 195.900 ರಿಂದ 196.800 ಹಾಗೂ 197.20 ರಿಂದ 197.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕಲ್ಕುಣಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	121.00	78.44	8.707776
2	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 127.50 ನೇ ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ (ಮದ್ರಾಸ್-ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 134.80 ರಿಂದ 134.90 ಹಾಗೂ 143.00 ರಿಂದ 143.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ			
3	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ   ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ - 33) ಸ:141.00 ರಿಂದ 142.515 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	137.85	12.71589
	ಮಳವಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	321.00	216.29	21.423666
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47) ರಸ್ತೆಯ ಸ:35.40 ರಿಂದ 41.47 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	487.08	1.620432
	ಒಟ್ಟು:	495.00	487.08	1.620432
4	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :	816.00	703.37	23.044098
ಬಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ				
ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ) ಸ. 128.50 ರಿಂದ 145.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 21 ತೀವ್ರ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ತಾಳೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ)	200.00	200.71	0.2046
2	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-79) ಸ: 106.00 ರಿಂದ 112.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ( ರಾಮಾಪುರದಿಂದ ಕಾದಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	500.00	0	102.3
3	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-79) ಸ: 145.29 ರಿಂದ 146.14 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪತ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	450.00	35.87	114.230998
4	ಬಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: ನಂಜನಗೂಡು - ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.80 ರಸ್ತೆಯ ಸ:38.10 ರಿಂದ 41.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0	92.07
	ಒಟ್ಟು	1600.00	236.58	308.805598
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಎಂ. ಎಂ. ಹಿಲ್ಸ್ (ರಾಹೆ-79) ರಸ್ತೆ ಸ. 159.19 ರಿಂದ 161.19 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	232.27	0.2046
2	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಎಂ.ಎಂ.ಹಿಲ್ಸ್ (ರಾಹೆ-79) ರಸ್ತೆ ಸ. 62.00 ರಿಂದ 63.50, 64.50 ರಿಂದ 66.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	380.00	345.71	7.015734
	ಒಟ್ಟು	580.00	577.98	7.220334

6	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು	2180.00	814.56	316.025932
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ			
	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-7) ಸರಪಳಿ 61.48 ರಿಂದ 68.68 & 73.52 ರಿಂದ 91.27 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1020.00	1216.75	2.4552
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಿರೀಸಾವೆ ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-8) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	686.00	708.56	0.967758
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ   ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್-ಹೆಚ್-47) ಸರಪಳಿ 123.00 ರಿಂದ 128.84 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	396.5	20.1531
	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	2201.00	2321.81	23.576058
	ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-7) ಕಿ.ಮೀ. 91.27 ರಿಂದ 117.52 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1400.00	1323.99	15.551646
	ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	1400.00	1323.99	15.551646
	ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿ.ಮೀ. 448.00 ರಿಂದ 475.84 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	720.00	722.01	0.2046
2	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	78.04	0.6138
3	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	93.88	0.229152
4	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ-ಎಸ್.ಹೆಚ್-57 ಕಿ.ಮೀ. 455.45 ರಿಂದ 455.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ)	70.00	30.42	8.098068
	ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	960.00	924.35	9.14562
	ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2) ಹಾಸನ ತಾ:ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೇಚೌಕೂರು ಎಸ್.ಹೆಚ್-21 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.90 ರಿಂದ 31.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರೂ.1200.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2-ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ) (ಲೋಇ:26:ಐಎಫ್:ಎ:2014:ಡಿ:15.11.2014)	940.00	776.76	47.749548
2	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು-ದುಡ್ಡ-ಹಾಸನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71ರ (ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.45ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	289.7	2.10738
3	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 475.84 ರಿಂದ 490.24 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77317)	500.00	538.97	6.138

4	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು ದುಡ್ಡು ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-71) ಕಿಮೀ 49.00 ರಿಂದ 56.87 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ)(77320)	460.00	471.17	1.023
5	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆಯ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-21) ಕಿಮೀ 21.00 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ 28.40 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77068)	490.00	477.52	36.5211
6	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 494.34 ರಿಂದ 496.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77323)	130.00	134.31	0.8184
7	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ನಗರ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾ.ಹೆ. ಬೈಪಾಸನ್ನು ಸರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ-71ಇ) ಕಿ.ಮೀ.1.60 ರಿಂದ 2.10 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86722)	57.00	50	1.4322
8	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ದುಡ್ಡು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.45 ರಿಂದ 50.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 50.65 ರಿಂದ 51.90 ಕಿ.ಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ(88349)	100.00	79.87	9.233598
9	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು ದುಡ್ಡು ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಸ.35.00 ರಿಂದ 36.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 97879	490.00	299	100.254
10	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು ದುಡ್ಡು ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಕಿಮೀ 36.60 ರಿಂದ 38.328 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	495.00	0	101.277
11	ಹಾಸನ ನಗರದ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	500.00	0	102.3
12	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುಡ್ಡು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಸ.50.00 ರಿಂದ 51.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	300.00	99.95	61.38
13	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ ಕಿಮೀ 492.74 ರಿಂದ 493.54 ರವರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (105555)	495.00	0	101.277
14	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ ಕಿಮೀ 492.74 ರಿಂದ 493.54 ರವರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಸರಪಳಿ 0.25 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	81.84
15	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ ಕಿಮೀ 494.34 ರಿಂದ 494.84 ರವರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಡೈರಿಯ(ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕ)ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (109847)	350.00	0	71.61
16	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 80 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136953)	150.00	0	30.69
17	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 80 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136956)	150.00	0	30.69
18	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿನಗರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136950)	150.00	0	30.69

19	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕರೆ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು -ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	20.46
20	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು -ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	20.46
21	ಹಾಸನ ತಾ   ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಧದಕೋಲಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0	102.3
22	ಹಾಸನ ತಾ   ಹಳೇಬೀಡು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂಲಕ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0	102.3
23	ಹಾಸನ ತಾ   80 ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	40.92
24	ಹಾಸನ ತಾ   ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳೇಬೀಡು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	20.46
25	ಹಾಸನ ತಾ   ಬೈಲಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಉಗನ, ಹೊಸೂರು, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗದವಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗದವಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಕರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಳಿಕರೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	440.00	0	90.024
26	ಹಾಸನ ತಾ   ಬೇಲೂರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ದೂರು, ಉದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	20.46
27	ಹಾಸನ ತಾ   ಬಿಳಿಕರೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇಜೂರು, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	0	32.736
28	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಗರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136957)	100.00	0	20.46
	ಒಟ್ಟು	8757.00	3217.25	1287.611226
	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹೀರಿಸಾವೆ ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ.-8) ಕಿ.ಮೀ. 41.32 ರಿಂದ 54.47 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಾವರ ಅನುಗವಳ್ಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/149/ಐ.ಎಫ್.ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ : 19.2.2018	300.00	277.21	4.662834

2	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ   ಹಿರಿಸಾವೆ ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ.-8) ಕಿ.ಮೀ. 41.32 ರಿಂದ 54.47 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ-102 ರ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚೌರಿಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೆಳಗೋಡು-ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ/149/ಐ.ಎಫ್.ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ : 19.2.2018	100.00	113.6	0.4092
3	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ಸಿ.ಪುರ ಅರಸೀಕೆರೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ದುದ್ದ-ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ-ಹರಿಹರಪುರ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) ಎಸ್.ಹೆಚ್-102 ಕಿ.ಮೀ 77.10 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲದುದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (86867)	80.00	58.41	4.417314
4	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ರ ಸ: 36.49 ರಿಂದ 37.456 & 35.15 ರಿಂದ 37.69 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 95928	495.00	0	91.787
5	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ರ ಸ: 37.456 ರಿಂದ 40.956 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)95930	495.00	456.75	91.047
6	ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ರ ಸ: 40.956 ರಿಂದ 44.178 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)95929	490.00	374.86	67.432068
	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:	1960.00	1280.83	259.755416
	ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಜನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು ವಯಾ ಹಾನುಬಾಳು-ಆನಮಹಲ್-ಜಾನಕೆರೆ-ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ-ಹೆತ್ತೂರು-ಜನ್ನಾಪುರ-ವಣಗೂರು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 107 ರಲ್ಲಿ 7.00 ರಿಂದ 57.84 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2200.00	2924.05	2.046
	ಒಟ್ಟು	2200.00	2924.05	2.046
43	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು	17478.00	11992.28	1597.685966
	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ			
	ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸ: 170.25 ರಿಂದ 183.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಹಿರಿಸಾವೆ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	350.00	158.53	39.174762
2	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8ರ ಕಿ.ಮೀ 137.14 ರಿಂದ 148.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	600.00	535.15	13.26831
3	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0	20.46
4	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ. 8) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 180.50 ರಿಂದ 183.49 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	40.92
5	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 15.40 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 23.50 ರಿಂದ 24.43 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0	40.92

6	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು (ರಾ.ಪೆ 85) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 241.00 ರಿಂದ 242.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0	20.46
7	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ -ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ:18.50 ರಿಂದ 28.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:317:ಐಎಫ್‌ಎ:2021 ದಿ:19.03.21)	500.00		97.53
8	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ -ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ:59.05 ರಿಂದ 62.00 ಹಾಗೂ 71.25 ರಿಂದ 76.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:317:ಐಎಫ್‌ಎ:2021 ದಿ:19.03.21)	500.00		92.3
9	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ -ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ: 76.28 ರಿಂದ 82.00, 93.00 ರಿಂದ 106.25ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಲೋಇ:317:ಐಎಫ್‌ಎ:2021 ದಿ:19.03.21)	500.00		92.3
	ಒಟ್ಟು	3050.00	693.68	457.333072
	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 78.20 ರಿಂದ 78.90ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	95.49	0.922746
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.90 ರ ಕಿ.ಮೀ. 26.50 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು	140.00	0	28.644
	ಒಟ್ಟು	240.00	95.49	29.566746
11	ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು	3290.00	789.17	486.899818
130	5054 - ( 3 ) ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	62657.58	44825.1	4340.44





























102.3

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -338

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯದ ಮಾರ್ಚ್ - 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
<b>ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ</b>							
1	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00, 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104023	300.00	41.43	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಪಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104015	500.00	41.46	199.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 107004	800.00	110.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಕಾಲವಾಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 124055	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115725	300.00	41.43	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ತಿರ್ಲಾಪೂರು-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115805	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮೊರಬ-ಶಿರಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ದಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115806	200.00	27.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ಹಾಳಾಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಶಾನವಾಡ-ಪಡಸೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115704	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ-ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ-ನಾವಳ್ಳಿ-ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ದಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 124056	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ರೋಣ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗುಡಿಸಾಗರ-ನಾಗನೂರ-ಕಡದಳ್ಳಿ-ತಡಹಾಳ-ಕೊಂಗವಾಡ-ದಾಟನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115721	100.00	6.91	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ನವಲಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 116298	450.00	40.94	153.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 1) ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹಳಿಯಾಳ ವ್ಯಾಯಾ ಕಡಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ 7.30 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಲೋಇ 186 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ : 06.05.2017) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 68093)				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 3) ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ-ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ (ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ) ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಲೋಇ 186 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ : 06.05.2017) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 68093)	450.00	17.96	319.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 4) ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) 900.00 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ) (ಲೋಇ 186 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ : 06.05.2017) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 68093)				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 2) ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಲೋಇ 186 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ : 06.05.2017) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 68097)				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 10) ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ (ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 15.60 ರಿಂದ 17.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಲೋಇ 186 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ : 06.05.2017) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 68097)	450.00	7.30	455.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ-ಬಿಡ್ನಾಳ-ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 66145	250.00	0.03	262.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 10.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77116)	215.00	0.04	238.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 20.30 ರಿಂದ 25.30ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77167)	500.00	0.41	552.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 4.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77195)	160.00	0.06	172.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77556)	375.00	0.05	422.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.70 ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 102228	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚೆಗೇರಿ ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 101868	300.00	17.97	169.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ ವೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯಾ ಮಾವನೂರ ಕಟ್ಟೂರ ಗಿರಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 8.65 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 101764	200.00	27.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
25	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 102916	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗೌಡಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 97818	200.00	27.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 104692	170.00	23.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 104721	270.00	37.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.40 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 107931	40.00	5.52	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಷಪತಿಹಾಳದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 105746	22.00	3.04	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆರೆವಾಡ ಬೆಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 101783	200.00	15.05	91.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ನಲವಡಿ ವ್ಹಾಯಾ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ (ಚಾಕಲಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಕುರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 104112	200.00	0.62	206.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 103368	80.00	5.52	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಳಕಟ್ಟಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 102223	200.00	0.21	210.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 104733	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರಿಂದ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 104949	100.00	10.36	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ಕುಂದಗೋಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಾನಪೂರ ಕೆಳಸ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 105109	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (67986) ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಮಾಧನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಗೂರ-ಮುಗಳ ಮಾಧನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	400.00	1.38	427.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
39	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಟ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕೈ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.85 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳು. 67986				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮರವಾಡ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (81040)	200.00	6.42	153.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
41	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (93322)	100.00	4.89	64.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂಹೊಂಗಲ ನನಗುಂದಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 98396	150.00	1.56	138.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಮೇಳ ಕೊಡಾಪೂರ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 97797	200.00	13.81	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
44	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನವಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 101903	70.00	9.67	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.5.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115272	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115274	200.00	23.54	29.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸಿ ವ್ಹಾಯಾ ಮೊರಬ ಶೀರಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115273	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.4.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114637	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಕಿ ಕೊಟಬಾಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 114440	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸಟ್ಟವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 114513	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
51	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 123522	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ-ಪುಣಸಿಮರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114441	50.00	3.45	25.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114514	50.00	6.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಭಾವಿಯಿಂದ ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114444	50.00	6.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
55	ಧಾರವಾಡ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರಡಗಿ ಹದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114445	50.00	6.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
56	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಭಂಕಾಪೂರ ಚೌಕದಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101779	500.00	37.98	225.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
57	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚೆಬೀದಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101829	500.00	69.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
58	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಫೀಡರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಎಲ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೂತಗ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (123844)	200.00	27.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
59	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾವನೂರ ಕಟ್ಟೂರು ಗಿರಿಯಾಲ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.65 ರ ಜವಳಿ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (119617)	175.00	24.17	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೇಟೆಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101845	500.00	55.24	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
61	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಜಿಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಜಿಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಬಾಣಿಶೆಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101849	500.00	59.75	67.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
62	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇ ಹಂತ 65878	800.00	0.69	857.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2) (80958)	300.00	0.07	299.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
64	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕ್ಕೆ ತಿರೂರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.7 (80339)	120.00	0.07	144.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
65	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35 ಮತ್ತು 36.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 101759	500.00	24.24	324.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
66	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಲೇಔಟ್, ರಾಜೀವ ನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 102141	500.00	24.71	321.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
67	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 106782 (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋ.ಇ/216/ಐಎಪ್ಎ/2019 ಇ-ಕಛೇರಿ ದಿ:-12-07-2019)	320.00	29.97	102.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
68	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರು ಅಕ್ಷೇತ್ರ ರಾ.ಹೆ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 110346 (ಲೋ.ಇ/216/ಐಎಪ್ಎ/2019 ಇ-ಕಛೇರಿ ದಿ:-12-07-2019)	200.00	27.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹೇಮಂತನಗರ, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಜಕ್ಕಲಿ ಲೇ-ಔಟ್, ಪಾಟೀಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಯುರೇಕಾ ಕಾಲನಿ, ಕೇಶವಪುರ ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿನಗರ, ಹಳೇ ಬಾದಾಮಿ ನಗರ, ಹಸಿನಾಪುರ ಲೇ-ಔಟ್, ಮಧುರಾ ಎಸ್‌ಟಿ, ಮಧುರಾ ಚೇತನಾ ಕಾಲನಿ, ಆಕಾಶ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಾರಸವಾಡಿ, ವಿನಯ ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರಿನಗರ, ಸೂರ್ಯನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102347)	400.00	18.54	265.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನವೀನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ದೇಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇ-ಔಟ್, ಬೆಳವಣಕಿ ಕಾಲನಿ, ವಸಂತ ನಗರ, ಹೊಸ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲನಿ, ಮುದುಗಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಅರಿಹಂತ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99985)	400.00	23.27	231.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
71	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ ಬೇಂಗಳೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಭವಾನಿ ನಗರ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಎಸ್‌ಬಿಎ ಕಾಲನಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (99994)	300.00	18.51	166.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಂಬಲ್ ಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101672	500.00	0.69	525.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪದ್ಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 102636	200.00	0.53	196.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಂದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಣುಕಾ ನಗರ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101707	500.00	7.93	442.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
75	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಂದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101663	500.00	30.46	279.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
76	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 101660	500.00	18.68	364.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
77	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಮಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 116281	700.00	72.50	175.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
78	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ತೇಜಸ್ವಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 102036	150.00	5.29	111.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
79	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಲ್ವರ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ಟರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101688	150.00	7.44	96.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
80	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 92176	100.00	3.05	77.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
81	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಆಮ್ಲಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 101690	150.00	9.44	81.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114446	100.00	9.31	32.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
83	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.17ರ ಶಿವಗಿರಿಯಿಂದ ಸಿ.ಬಿ.ನಗರ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114447	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
84	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.13ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114414	200.00	27.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
85	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಕಲಘಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 114154	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
86	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಶ್ರೀ.ಕೋಟಾಳವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ: ಮೈಗೂರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114150	30.00	4.14	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
87	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1ರ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ (ಟ್ರ್ಯಾಕ್) ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ, ಹೊಲದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ಯಾಂಪೊಪ್ಪ ಕೊಡೂವ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114448	50.00	6.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
88	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜೋಗೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 114155	75.00	10.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
89	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 114279	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
90	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಸುಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 114507	125.00	17.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
91	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ರ ಸುತ್ತಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 115707	20.00	2.76	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
92	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟ ತಿವಾನಂದ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಜಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115708	75.00	5.01	38.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
93	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರದ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 115715	20.00	2.76	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
94	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115713	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
95	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಉಣಕಲ್‌ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115712	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
96	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟದಿಂದ ಮ್ಯಾದಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಸಿಬಿ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ದಿಂದ ಶಿವಗಿರಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 131625	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
97	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟದಿಂದ ಮ್ಯಾದಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24 ರ ನವನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (129924)	50.00	6.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
98	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಬೈಂದೇವರಕೊಪ್ಪದ ದಂಡಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115705	75.00	10.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
99	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ರೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಲುಪುವ ಹೊಲದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 124127	75.00	10.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
100	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮೃತಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಾಪೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು (ಕೊತ್ತಲ ಹೊಲದ ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115700	50.00	6.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
101	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 116886	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
102	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ತಾರಿಹಾಳ ಅಂಡರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ತಾರಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 117869	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
103	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮೊರಾರ್ಜಿನಗರದಿಂದ (ಲೋಹಿಯಾನಗರ) ಗಿರಿನಗರ (ಕೆರೆವರೆಗೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 115696	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
104	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.38 ರ ಅರುಣಾ ಕಾಲನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲನಿ ಸುರಭಿ ನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲಾದ ಬಸ್ ರೂಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115693	125.00	17.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
105	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಫೋಡೆಕೆ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ಯಾಹಟ್ಟ ಪ್ಲಾಟ್, ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಶಿಮ್ಲಾನಗರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗುರುನಾಥನಗರ, ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ಬಸವನಗರದವರೆಗೆ ಮೇಘರಾಜನಗರದಿಂದ ಆನಂದನಗರದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 115682	100.00	10.36	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
106	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಐಐಐಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (115265)	720.00	88.25	81.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
107	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (67980) ಧಾರವಾಡ ಅನಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	500.00	13.60	401.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
108	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರದಿಂದ ಹುಣಸಿಕುಮರಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು.				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
109	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (80158)	250.00	1.10	272.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
110	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 98144	350.00	17.58	222.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
111	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರವಳ್ಳಿ ತಾಪರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.90 ರಿಂದ 11.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 102662	180.00	10.56	103.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
112	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗುಡ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಕ್ತಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ 14.600 ರಿಂದ 19.300 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 114030	190.00	26.24	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
113	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಭಾಪೂರ ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುತಗಿ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 98690	110.00	4.20	79.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
114	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 102652	170.00	6.92	119.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
115	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (114811) (ಲೋಇ 452 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ : 23-10-2019)	495.00	31.23	268.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
116	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಬಣದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 117724	400.00	55.24	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
117	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗನಾಗರಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 123781	100.00	8.56	38.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
118	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ-ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 124007	50.00	2.64	30.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
119	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಯಿಂದ ಕರ್ಲಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 116073	60.00	8.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
120	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಬಿಯಿಂದ ಗುಳಿದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.53 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 116075	40.00	5.52	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
121	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರ ಓಣಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ವರೆಗೆ)123784	100.00	13.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
122	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ-ದ್ಯಾಮಾಪೂರ-ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 117987	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
123	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಳಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋರಿ ದುಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115347	150.00	20.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
124	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 65712	200.00	0.00	170.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
125	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ನಾವಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 103712	100.00	0.00	99.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
126	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಅಡ್ಡಾರ ಕಿತ್ತೂರ ನಾವಳ್ಳಿ ಖನ್ನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 103713	100.00	0.00	99.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
127	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 104663	100.00	0.00	101.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
128	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರ ಪಂಚನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 280 ಮೀ (ಕಿ.ಮೀ 75.20 ರಿಂದ 75.48 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 105429	60.00	0.00	60.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
129	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಕಡಪಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಯಾ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 105255	8.00	0.00	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
130	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್-28 ರ ಧಾರವಾಡ ಹೆಬಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 71.00 (ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ್) ರಲ್ಲಿ ಹೊಸಯಿಲ್ಲಾಪೂರ ನವಲೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 67031	350.00	0.00	360.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
131	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ.81398 ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80218)	500.00	0.00	532.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
132	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನನಭಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.150 ರಿಂದ 3.425 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80685)		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
133	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ವ.ಇ.ನಂ.81417 ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ-ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80481)		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
134	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ-ಶಿಭಾರಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಿಂದ 6.01 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80542)	375.00	0.00	447.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
135	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಎಚ್-04 ಹಳೆ ತೆಗೂರ-ಬೋಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80541)		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
136	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಮಾದನ ಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80543)		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
137	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಾರ್ಜಿ ತಾಲೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (81067)	100.00	0.00	120.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
138	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ - ಮಾದನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಇ 76 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 ಡಿ : 01.03.2019) (101950)	100.00	0.00	95.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
139	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್ (ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 98282	300.00	0.00	334.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
140	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾರಗಟ್ಟೆ - ಉಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟಗೆರೆ - ಸಂಗೇಲಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 12.00 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಲೋಇ 76 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 ದಿ : 01.03.2019) (102037)	100.00	0.00	85.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
141	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.42 ರವರೆಗೆ) (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101572	80.00	0.00	73.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
142	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೃತಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 101979	100.00	0.00	102.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
143	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.63 ರ ಬೇವಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಆಜಮೀರನಗರದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 66896	300.00	0.00	285.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
144	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರು-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಟರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಾಪೂರ-ಮಂಟೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಬೀಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೌಲಾಲಿ ದರ್ಗಾಹದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (81308)	500.00	0.00	475.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
145	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಉಣಕಲ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಂಬಲ್ ಯಾರ್ಡ್-ಉಣಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (45378)	275.00	0.00	260.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
146	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೀಗಲ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (24549)	300.00	0.00	286.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
147	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (6 ಲೇನ್) (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ) (45551)	1200.00	0.00	881.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
148	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (68221) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಅಮರಗೋಳ ಬೆರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನವನಗರ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 175.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
149	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕೂಲ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗೋಕುಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	425.00	0.00	529.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
150	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
151	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (68000) ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ-ನವಲೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	250.00	0.00	241.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
152	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಶ್ರೀನಗರ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ತಪೋವನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
153	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (68220) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಆನಂದ ನಗರದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 325.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
154	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತಗಟ್ಟಿ-ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	425.00	0.00	423.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
155	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಶಿವಮೊ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
156	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 101570	100.00	0.00	99.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
157	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಓರ್ನೋನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬದಿಯಿಂದ ಗಾಂದಿನಗರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 99462	50.00	0.00	39.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
158	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಮಾಳಮುಡಿ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮಲಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಯರ ಮಠದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105527 (ಲೋ.ಇ 114 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 (ಇ) ದಿ:-24-06-2019)	75.00	0.00	60.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
159	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101689	150.00	0.00	146.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
160	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗಿನ ಕಂಪೌಂಡ ಒಳ ರಸ್ತೆ (ಪವನನಗರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲನಿ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114515	40.00	0.00	39.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
161	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.20 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅರವಿಂದ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 114031	50.00	0.00	51.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
162	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1 ರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114029	40.00	0.00	34.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
163	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರ ನವನಗರ ಶಾಂತನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. 115709	30.00	0.00	24.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
164	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರ ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲನಿಯ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 115711	30.00	0.00	25.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
165	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರದ 6 ನೇ ಮತ್ತು 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಇಡಬ್ಲೂಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115714	40.00	0.00	30.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
166	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (68014) ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಾಪುರ ಕಲಘಟಗಿ ವ್ಯಾಯಾ ಮುತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.15 ರಿಂದ 10.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
167	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-63 ರಿಂದ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	800.00	0.00	821.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
168	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬದಕ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎನ್‌ಎಚ್-04 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಪರಸಾಪುರ ಜಿ.ಹುಲಿಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.34 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು.		0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
169	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ನಾಗನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವರೂರ ಹಿಂದಸಗೇರಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 66726	250.00	0.00	282.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ಒಟ್ಟು 33955.00	2042.81	19413.72	
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 66355)	150.00	0.00	156.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು 150.00	0.00	156.13	
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಬನವಾಸಿ ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ.137 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 66540)	200.00	12.23	146.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.15 ರಿಂದ 88.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (115869)	50.00	11.49	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73ರ ಗರಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (114423)	330.00	75.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1)ಮಂಗಸೂಳೆ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 251.70 ರಿಂದ 253.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಮೀಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (123841)	125.00	28.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218, ಎಜಾಪುರ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಕಿ.ಮೀ. 192.635 ರಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಕೂಡು ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 46 ಸಿಬಿಆರ್ 2013 ಡಿ : 23.05.2014)	490.00	112.57	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 362.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 366.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (105070)	510.00	10.16	465.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಕಿ.ಮೀ. 64.00 ರಿಂದ 65.10 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಲೋಇ 76 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 ಡಿ : 01.03.2019) (101754)	190.00	4.91	168.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 356.96 ರಿಂದ 362.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113976)	450.00	71.55	138.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 344.00 ರಿಂದ 348.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116098)	100.00	22.97	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಕುಮರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (136225) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಲೋ.ಇ/763/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:-20-02-2021)	460.00	105.68	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 74423)	280.00	0.00	280.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-72	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗಬ್ಬೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂಕಾಪುರ ಜಂಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4 ಲೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 13745)	1200.00	0.00	1045.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಳ್ವಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 35.42 ರಿಂದ 39.67 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಅಳ್ವಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (114635)	50.00	0.00	43.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>4435.00</b>	<b>456.10</b>	<b>2289.35</b>	
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.12 ರಿಂದ 110.76 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (103709)	150.00	32.97	182.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>150.00</b>	<b>32.97</b>	<b>182.97</b>	
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 19.00 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (106520)	50.00	2.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಲೋಇ 381 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ : 09.06.2020) (124681)	30.00	1.37	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಉಪ್ಪಿನಮೇಳ ಕುರುಡಾಪೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (114775)	120.00	5.5	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.90 ರಿಂದ 4.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (116686)	300.00	13.74	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 74427)	30.00	0.00	205.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 77429)	70.00	0.00	218.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಕುರುಬಗಟ್ಟ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (117706)	50.00	0.00	49.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>650.00</b>	<b>22.90</b>	<b>473.49</b>	
1	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಳಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 333.60 (ಹಿಂದಸಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	50.00	14.47	64.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 74423)	280.00	0.00	280.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>330.00</b>	<b>14.47</b>	<b>344.93</b>	
			<b>ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :</b>	<b>39670.00</b>	<b>2569.25</b>	<b>22860.59</b>	
1	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	764.00	0.00	680.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ಒಟ್ಟು	764.00	0.00	680.46
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	<b>Change of Work:</b> Works pertaining to Court Building and Bar Association Building in Court premises at Navalgund of Dharwad Dist. (W.I.No:-135605) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಲೋ.ಇ/70/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:-24-08-2020.	24.00	3.56	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of New Court Complex Building at Hubli (W.I. 20296)	9050.00	7.40	9120.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Bar Association Building in the premises of New Court building at Hubli. (78075)	900.00	14.95	803.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of first floor & second floor on the entire area of the existing Court Complex at Dharwad (W.I. No. 31626)	2200.00	8.48	2529.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of internal concrete road, landscaping in the premises Providing False ceiling to court halls Providing fire protection works Providing and installation of DG set and UPS Providing and installation of CCTV and Access control system Providing and installation of Lighting management system(LMS) Providing and installation of Building management system(BMS) Providing and installation of Heating ventilation air conditioning (HVAC)to the new court complex building at HUBBALLI KPWD/2016-17/BD/WORK_INDENTS9919.	2426.13	0.00	2776.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	14600.13	34.39	15231.43
		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				
				ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00
1	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Senior Civil Judge and JMFC Judge Judicial Officers quarters at Mini Vidhan Soudha premises in Navalgund Taluka of Dharwad Dist. (G+1 Quarters) (W.I.No:-91742) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಲೋ.ಇ/70/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:-24-08-2020.	180.00	39.01	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of 2 Judicial Officers Quarters at Kalaghatagi.	220.00	47.67	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	400.00	86.68	0.00
			<b>ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು :</b>		15764.13	121.07	15911.89
	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -01ರ ಕಿ.ಮೀ 355.00 ದಿಂದ 356.96 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (133248)	74.06	74.06	4.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ - ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಿಂದ 9.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	100.00	72.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (108240)	208.10	208.10	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಸನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.	154.75	154.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ನಾವಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.57	14.57	11.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Improvements to Savadatti-Hebbala Via Yellamma Gudda-Hanchinala road from K.m 25.40 to 26.70 in Navalgund Taluk, Dist: Dharwad KPWD/2021-22/RD/Work_INDENT 149188	100.00	100.00	57.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Improvements to Halakusugal Road Via Padesuru-Shanawada MDR in Halakusugal Village Limit at Navalgund Taluk, Dharwad Dist (Navalgund Constituency) KPWD/2021-22/RD/Work_Indent 149182	200.00	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Improvements to Navalgund -Ron-cross to Gudisagar-Naganoor-Kadadalli-Tadahala-Kongwada-Datnala MDR in Gudisagar Village Limit in Navalgund Taluk, Dharwad Dist (Navalgund Constituency) KPWD/2021-22/RD/Work_INDENT 149189	200.00	200.00	50.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದಗೋಳ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.59 ರಿಂದ 4.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	66.51	66.51	3.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರಿಂದ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	68.99	68.99	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1186.98</b>	<b>1186.98</b>	<b>202.86</b>
	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಬೀರವಳ್ಳಿ-ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	99.48	99.48	75.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.602 ರಿಂದ 24.694 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	6.35	6.35	1.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ ಅಮರಗೋಳ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಮರಗೋಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.45	2.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಮಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.84	6.84	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕಡೆಗೆ) ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>130.12</b>	<b>130.12</b>	<b>77.18</b>	
	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಂತರ - ಶಿವನಾಪೂರ-ದ್ರಾವಣಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಲವಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	34.95	34.95	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ-ಅಮರಗೋಳ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.19	2.19	2.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-70	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರೇಶ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ ಯು ಕಿನ್ನೂರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮನೆಯ	16.09	16.09	11.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>53.23</b>	<b>53.23</b>	<b>13.70</b>	
		<b>(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>		<b>1370.33</b>	<b>1370.33</b>	<b>293.74</b>	
1	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ) (136397)	30.00	30.00	22.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (144327)	80.20	80.20	56.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(143990)	20.00	20.00	9.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148780)	80.00	80.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಳಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಡೆಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134168)	20.00	20.00	24.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144429)	10.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(143992)	25.00	25.00	16.41	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
8	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುರಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(148999)	170.00	170.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(149456)	60.00	60.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ಅದರ್ಶ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಡಕೊಡ ನವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8ರ ಮಣಿಕಥ ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ( 135225)	100.00	100.00	102.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (145331)	29.23	29.23	23.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಯಾದವಾಡ, ಸೋಮಾಪುರ, ವನಹಳ್ಳಿ, ತಡಕೋಡ, ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ನಗರ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹನಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (149667)	200.00	200.00	90.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ, ನರೇಂದ್ರ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಪುಡಕಲಟ್ಟಿ, ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (149675)	150.00	150.00	69.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 57 ರ ಕೆ. ಬಿ. ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132916)	100.00	100.00	93.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲೆಮೆಂಟ್ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಡಿ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.(132928)	92.51	92.51	73.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (133474)	100.00	100.00	104.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
17	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 63 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಟೂರ ರೋಡ್ ಅಂಚೆಡ್ಡೆರ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಪೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. 144178	141.85	141.85	73.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:61 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷಾಧಾನಂ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ತಾನ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.(149498)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:61 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಲಿ ಜೋಪಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(149499)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:62 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬಿಎಚ್‌ಕೆ ವನೆಯಿಂದ ಸುಣದ ಭಟ್ಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(149500)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 35 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (133189)	46.32	46.32	31.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ರ ಹಳೇ ಎನ್.ಎಚ್.-4 ರಸ್ತೆಯ ಭೋವಿ ಓಣಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಂಚೆಡ್ಡೆರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133016)	100.00	100.00	89.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ಅರವಿಂದ ನಗರದ ಚಲವಾಡಿ ಓಣಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134500)	25.22	25.22	19.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಕೋಪ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿ, ಸಿದ್ಧಾಮನಗರ 2 ನೇ ಹಾಗೂ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಪ್ಪನತೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (148589)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:59 ರ ಸಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (148590)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:54 ರ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಭುವನೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (148591)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರ ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಕೊರವರ ಓಣಿಯಿಂದ ವಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133002)	40.00	40.00	27.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರ ಮಹಾಮನೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (132860)	15.00	15.00	11.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
29	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೆಹರು ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144583)	25.00	25.00	16.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10 ರಲ್ಲಿ ಜಾಧವ ಕಾಲನಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144575)	20.00	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೈವಾಕ್ ಫಾಕ್ಟರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144589)	30.00	30.00	21.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಂಬವಂತ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು(144584)	20.00	20.00	14.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
33	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ ತಿಬೆಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144591)	19.00	19.00	16.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
34	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ ಸಿಎಮ್‌ಡಿಆರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನವಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (145150)	15.00	15.00	10.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
35	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಾನೇಶ್ವರಿನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (145348)	20.00	20.00	13.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
36	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು (145336)	25.69	25.69	22.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
37	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144547)	20.00	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144556)	20.00	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 27 ರ ಅಮರ ನಗರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ನಾಗಮ್ಮನವರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (144226)	20.00	20.00	12.53	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 26ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಯಾಪುರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144558)	20.00	20.00	14.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144229)	25.00	25.00	18.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
42	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33 ರ ಘೋಟಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34 ರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮಾಡುವುದು.(148446)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134299)	10.00	10.00	6.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
44	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಶನ್ ನಾಗಲಾಖಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134228)	10.00	10.00	7.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144061)	20.00	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಭಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144062)	10.00	10.00	6.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
47	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (145164)	10.17	10.17	7.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
48	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144084)	15.00	15.00	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
49	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144085)	10.00	10.00	7.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
50	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144086)	15.00	15.00	11.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
51	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144087)	13.00	13.00	8.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
52	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144088)	15.00	15.00	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
53	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144089)	10.00	10.00	6.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
54	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144090)	10.00	10.00	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
55	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144091)	15.00	15.00	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
56	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144092)	10.00	10.00	6.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2788.19</b>	<b>2788.19</b>	<b>1203.63</b>

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಶೃಂಗಾಸಕ್ತಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(131382)	15.00	15.00	11.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132802)	20.00	20.00	13.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (136398)	35.00	35.00	28.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (144328)	24.24	24.24		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿನಗರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(146851)	15.00	15.00	11.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (149230)	100.00	100.00	55.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ನವಲಗುಂದ-69	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಲೆಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 149294	100.00	100.00	48.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುವಿನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ (ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಇಂಗಳಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125762)	15.00	15.00	9.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ (ಗದಿಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125760)	15.00	15.00	7.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿನ್ನರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134165)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡೇದಮದ್ದಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪರಮೇಶ ಗುಂಜಳ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134166)	9.55	9.55	6.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಟಗಿಯವರ ಹಿತ್ತಲವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134167)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
13	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡರಶಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144182)	20.00	20.00	12.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144562)	25.00	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಕುಂದಗೋಳ-70	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144469)	17.14	17.14		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ-ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2) ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 3) ಕುರುಬಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 26.60 ಲಕ್ಷಗಳು (132869)	66.60	66.60	67.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
17	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡವ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (145300)	50.36	50.36	50.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
18	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಕೋಟುರ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗರಿ ಹಾಗೂ ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (149434)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಧಾರವಾಡ-71	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸೈಬನಕೋಪ್ಪ, ಚಂದನಮಟ್ಟಿ, ಬೇಗೂರ, ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈರಪ್ಪಾ ಕಲ್ವಾಡರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149679)	120.00	120.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:63 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. (133017)	86.48	86.48	81.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
21	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 81 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಟಮೆಂಟ್‌ದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (144304)	125.05	125.05	38.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:80 ರ ನೇಕಾರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೇದಾರ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿನಾಯಕ ಚೌಕ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(149597)	60.00	60.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಬೀಳಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134043)	37.08	37.08	25.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ತಳವಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134042)	100.00	100.00	92.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ಬೀಳಗಿ ಪ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ತಳವಾರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕ ಇಂಟೆಂಡ ನಂ: 133983)	19.29	19.29	13.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ತಳವಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗೆ ಫೇವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (144054)	41.53	41.53	19.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 36 ರ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 37 ರ ಬಾರಕೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ. (148592)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 45 ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ದಂಡಪ್ಪನವರ ಚಾಳ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 52 ರ ಕೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (148593)	100.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 38 ಜೈಹನುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. (133430)	25.00	25.00	19.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ರ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (134175)	10.00	10.00	6.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು (132999)	25.00	25.00	17.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (134125)	10.02	10.02	7.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
33	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಕೆಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷ ಆ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ (134172)	90.00	90.00	94.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 28 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ವರ್ಕುಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (144260)	25.59	25.59	17.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 28 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಣ್ಣವರ ಓಣಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (144258)	25.00	25.00	12.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಂದ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(144259)	19.00	19.00	13.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಶಿನಕೊಪ್ಪ-ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪೂರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮ) ದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (149677)	250.00	250.00	80.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133097)	10.00	10.00	7.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
39	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133101)	10.00	10.00	8.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
40	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (135203)	10.00	10.00	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
41	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಚ್ಚೇನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಪವಾಡಪ್ಪಗೌಡ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135586)	20.00	20.00	15.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
42	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134139)	10.00	10.00	7.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134140)	10.00	10.00	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
44	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134141)	20.00	20.00	13.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
45	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಹಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132372)	10.00	10.00	7.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
46	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144093)	10.00	10.00	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
47	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144094)	10.00	10.00	6.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
48	ಕಲಘಟಗಿ-75	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತೋಲಗಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗರಗ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (146562)	14.09	14.09	11.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2051.02</b>	<b>2051.02</b>	<b>959.25</b>
		5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-	-	-	-
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>		<b>4839.21</b>	<b>4839.21</b>	<b>2162.88</b>	
		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-	-	-	-
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ**

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಗಣಜೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.41055)	200.00	0.00	150.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ (ಭರಡಿ ಹಾಗೂ ಕುರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.68300)	350.00	0.00	665.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3569/ ದಿ:24-09-2020
3	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68300)	315.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67076)	150.00	2.00	131.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102027)	200.00	23.17	203.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೋಳ-ಬೆಳವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102106)	165.00	11.73	171.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.35 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110318)	180.00	27.22	120.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚ-ಶಿರಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.103344)	75.00	0.00	49.03	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7544/ಡಿ: 14-02-2022ರಂದು ದಿ: 18-06-2020 ರಿಂದ 24-03-2022ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಮಾಪೂರ-ಚಿನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.15 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102022)	100.00	5.25	104.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118165)	500.00	36.89	44.97	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.8939/ಡಿ: 25-03-2022 ರಂದು ದಿ: 18-11-2021 ರಿಂದ 17-03-2022ರ ವರೆಗೆ ರೂ.49336-00ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 3.55 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118167)	370.00	50.66	322.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕಟ್ಟೆ-ಶಿವಾರ ಯಲಗಚ್ಚೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.75ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.95ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136392)	500.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರ- ಮಾಸೂರ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 7.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.138134)	400.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.138135)	300.00	0.00	0.00	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
15	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕೇರಿಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನೆಗಳೂರ , ಮರೋಳ, ಹಾಲಗಿ, ಗುಡಸಲಕೊಪ್ಪ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 14.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.138182)	300.00	0.00	0.00	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
16	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.90 ಹಾಗೂ 7.90 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	500.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಲ್ಲಗಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಳೇರಿತ್ತಿವರೆಗಿನ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.0 ದಿಂದ 3.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	0.00	0.00	
18	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗಡಿ-ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ದಿಂದ 6.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	250.00	0.00	0.00	
19	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಳಗನಾಥ-ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.10 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	700.00	0.00	0.00	
20	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾಲಗಿ-ಬಾಲೇಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 2.40 (ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	50.00	0.00	0.00	
21	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ದಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	300.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ-ಬಸಾಪೂರ -ಭರಡಿ-ಕಲ್ಲೆದೇವರು (ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20, 5.80 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	0.00	
23	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಂ.41852) : 11.10 ಕಡಿಮೆ	200.00	13.49	168.01	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.16 ರಿಂದ 3.05 ಮತ್ತು 8.915 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67468)	145.00	0.00	125.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ-ಸಮ್ಮನಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮೂಡೂರ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67880)	44.00	0.95	38.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು-ನರೇಗಲ್-ಕಾಲ್ತೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67878)	35.00	0.86	28.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಲದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.40 ರಿಂದ 28.70ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69136)	140.00	6.99	123.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3395/ ದಿ:16-09-2020
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.106279)				
6	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ-ಅನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.25 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇರೂರು, ಕುಸುನೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00	50.31	681.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಧಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಗವಾದಿ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರವಾಡಿ-ಹುಲಗಡ್ಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ಟೆ-ಹರನಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 3.725 ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.107577)				
11	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬೈಚವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ 1.12 ರಿಂದ 1.63 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.06 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	55.96	603.01	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಲದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 7.60ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 32.00 ರಿಂದ 38.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಿಂದ 31.00ವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00			ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ತುಲದ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 3.56 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀಫ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್-ಮಂತಗಿ-ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.10ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಾಲ್ಮೇಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117356)				
16	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್-ಮಂತಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.115055)	350.00	52.25	491.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 3.40, 3.52 ರಿಂದ 4.30 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ಸೋಮಸಾಗರ, ಹಿರೇಬಾಸೂರ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115048)	375.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ117070)	80.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117357)				
19	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಗೋಟಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114962)	350.00	56.24	274.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115051)	150.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಣಕಟ್ಟೆ-ಹರನಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 11.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ. 115263)	350.00			ಜಿಎಸ್‌ಬಿ, ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಅಲದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.35ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ115056)	45.00	0.00	46.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಹಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135174)	45.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜುಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135175)	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂವಸಗಿ ಮಹಾರಾಜವೇಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135176)	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಹಿರೇಕರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕರೂರ ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67807)	75.00	8.20	71.25	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
27	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 24.00 ರಿಂದ 28.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 24.008 ರಿಂದ 27.208ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67604)	225.00	9.10	193.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
28	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಳಗಿ ಕಣವಿವಿಧ್ಯಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ಪೋಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.70572)	500.00	93.90	438.550	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.181/ಡಿ: 22-06-2021ರಂದು ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7850/ಡಿ: 14-02-2020ರಂದು ದಿ: 19-02-2019 ರಿಂದ 27-06-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
29	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ - ಹಿರೇಕೆರೂರ - ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.67 ರಿಂದ 16.00, 16.25 ರಿಂದ 19.00 ಹಾಗೂ 21.00 ರಿಂದ 23.105 ಮತ್ತು 24.25 ರಿಂದ 24.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.96489)	550.00	174.82	1001.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.623/ಡಿ:23-12-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
30	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಿ-ತುಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 3.196 ರಿಂದ 10.00, 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.96489)	400.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
31	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102291)	500.00	177.76	490.72	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.545/ಡಿ:11-10-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
32	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102217)	500.00	34.83	501.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ..584ಡಿ:28-10-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
33	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102256)	500.00	100.75	519.86	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7458/ಡಿ:18-12-2020ರಂದು ದಿ:06-08-2020 ರಿಂದ 14-11-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಪತ್ರ ಸಂ. 290/ಡಿ:28-07-2021 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
34	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ ಸಮೀಪ ರಾ.ಹೆ 76 ರಿಂದ ಯಮಗನೂರಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕಛವಿ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102216)	450.00	25.00	475.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.326/ಡಿ:10-08-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
35	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಡಿ-ಮಡ್ಡೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಛವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.54 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101422)	150.00	12.78	144.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
36		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114823)				ಗುಣಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.500/ಡಿ:10-01-2022 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
37	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-57 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-76ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾವಿನತೋಪ, ನೆತ್ತಿ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113522)	200.00	265.31	765.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
38	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ.26 ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113523)	300.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
39	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಯಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೇಗಿಲು ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.32ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113526)	300.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114788)				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
41	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಕೋಡ ವ್ಯಾಯಾ ಅಬಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 & 10.10 ರಿಂದ 14.48ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113529)	200.00	100.00	456.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1723/ 23-07-2021ರಂದು ದಿ: 01-03-2021 ರಿಂದ 07-06-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.
42	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಣಿ ಮಡೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರ, ಕಚವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 12.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113531)	125.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
43	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ-ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.70ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113533)	350.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
44	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೂದೀಹಳ್ಳಿ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113536) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪುರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136282)	150.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.3 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114979)				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
45	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಿವೈಡರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113538)	500.00	1.73	6.95	ಡಾಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7325/ಡಿ: 04-02-2022 ರಂದು ದಿ: 01-07-2021 ರಿಂದ 31-03-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
46	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿವೈಡರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113539)	400.00			ಡಾಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
47	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪುರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136282)	200.00			ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
48	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಅಂಕಸಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.20 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 6.58 ರಿಂದ 7.58 ರವರೆಗೆ, ಹಾಗೂ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ) (ನಂ.41773) : 9.14 ಕಡಿಮೆ	200.00	0.00	181.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
49	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿರೇಬಿದರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.41772) : 9.08 ಕಡಿಮೆ	230.00	0.00	202.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
50	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುದೇನೂರು ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.25ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67017)	500.00	0.00	452.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
51	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ-ಮುದೇನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.20 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.66486)	200.00	0.00	201.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
52	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಚಳಗೇರಿ, ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66485)	300.00	0.00	290.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
53	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುಡುಪಲಿ, ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66093)	200.00	0.00	214.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
54	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಅಂಕಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಹಾಗೂ 7.58 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66466)	475.00	0.00	440.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
55	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ - 4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 9.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.85705)	1800.00	100.24	1784.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಂಡರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ. 3144/ಡಿ:24-08-2021ರಂದು ದಿ: 24-08-2021 ರಿಂದ 03-01-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
56	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.65ರ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102249)	500.00	100.99	1010.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
57	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ-ಮೇಡ್ಡೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 14.480 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102248)	650.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
58	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಯಕಲಾಸಪೂರ, ಚಿಳಗೇರಿ, ತೇರದಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.00 ರಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113652)	495.00	100.00	225.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
59	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ದಂಡಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113653)	50.00	8.67	8.67	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
60	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರ - ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.25 ರಿಂದ 21.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113654)	490.00	50.00	245.81	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
61	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ - ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113655)	490.00	0.00	419.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1414/ಡಿ: 02-07-2021ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
62	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.59 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113656)	400.00	241.69	241.69	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
63	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113657)	450.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
64	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಕುದರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಊದಗಟ್ಟಿ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.25 ರಿಂದ 14.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113658)	125.00	0.00	108.92	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
65	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಡೇರಿ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಯ ಕ್ಷಾಸಪುರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 25.00 ಹಾಗೂ 32.50 ರಿಂದ 35.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1460.00	0.00	0.00	
66		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಡೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹಿರೇಬಿದರಿ ವ್ಯಾಯಾ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಐರಣಿ, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1240.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
67	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ-ಸಮಸಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ನಿಟಪಳ್ಳಿ, ಕೋಟಿಹಾಳ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 ರ ವರೆಗೆ ಆದ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	800.00	0.00	0.00	
68	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ-ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ7122) ಎ.ಪಿ.ಟಿ-52.08, ಟಿ.ಪಿ-7.91 ಕಡಿಮೆ, 6 ತಿಂಗಳು , ಕಾ.ಸಂ.2864/24-10-2011	52.08	0.00	36.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
69	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ-ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.365ರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58220)	165.00	0.00	143.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
70	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.59794)	490.00	26.29	475.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವನೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.837/ಡಿ:29-01-2022 ರಂದು ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
71	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೀಪುರ, ಹೆಡಿಗೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67811) - (ನಂ.68816)	300.00	5.53	651.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3572/ ದಿ:24-09-2020
72	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67384) - (ನಂ.68816)	200.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
73	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ- ಕಾಕೋಳ-ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67367) - (ನಂ.68816)	150.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
74	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಮತ್ತು 11.40 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78056)	800.00	0.00	1419.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
75	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.50 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78063)	800.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
76		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.115070)				
77	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರ-ಮುರ್ಧಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114292)	225.00	50.00	970.59	ಕಾಮಗಾರಿಯು' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
78	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ,ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114202)	285.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
79	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾಕೋಳ-ಹೋನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 3.05 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114108)	65.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
80	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.10 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.114293)	275.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
81	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114528)	150.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
82	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರು-ಚಿನ್ನಿಕ್ಕಟ್ಟೆ-ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.28 ರಿಂದ 5.37 & 10.90 ರಿಂದ 11.51 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	0.00	0.00	
83	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತಡಸ-ಗುಂಗರಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	0.00	0.00	
84	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಲ್- ಮುರ್ದಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.90 ರಿಂದ 8.75 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	0.00	0.00	
85	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ - ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	0.00	
86	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	120.00	0.00	0.00	
87	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು - ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	0.00	
88	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೆಡಿಗೊಂಡ - ಕಳಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.05 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	120.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
89	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ - ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.90 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು..	100.00	0.00	0.00	
90	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ - ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಕಬ್ಬೂರ-ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.55 ರಿಂದ 8.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66586) - (ನಂ.69016)	300.00	0.00	418.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3566/ ದಿ:24-09-2020
91	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಹೊಂಬರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67901) - (ನಂ.69016)	200.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
92	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ-ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.69 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118327)	200.00	23.59	182.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
93	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118326)	150.00	31.42	146.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.2268/ ದಿ:31-3-21ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಲೋಇ-101/ಸಿಆರ್‌ಎಂ/2021/(ಇ)/ ದಿ:06-02-2021ರಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀವ್ ರೂ.14641866.00ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
94	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00	0.00	0.00	
95	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	250.00	0.00	0.00	
96	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಬೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ದೇವಿಹೊಸೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.43 & 2.80 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	0.00	
97	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಲ್-ಹೊಂಬರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.00	0.00	
98	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.46 ರಿಂದ 3.235 & 4.05 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	0.00	0.00	
99	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗೆರಿ - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.89 ರಿಂದ 3.40 ಹಾಗೂ 3.715 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ (ಹಲಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಬೆನಕನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66671)	200.00	0.00	218.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
100	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿ.ಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98) (ನಂ.66461)	200.00	0.00	217.89	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.





ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
105	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಗೆರೆ-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೆನಕನಕೊಂಡ-ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ-ಸುಣಕಲ್ಲದರಿ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 8.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113659)	250.00	50.64	214.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5020/ 18-12-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ದಿ: 06-12-2020 ರಿಂದ 05-03-2021ರ ವರೆಗೆ. ಎನ್‌ಓಸಿ ಯು ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿ ಸಂ.2202/ದಿ: 18-03-2021ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
106	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೆರೆ-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೆನಕನಕೊಂಡ, ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಸುಣಕಲ್ಲದರಿ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.40 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	0.00	0.00	
107	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾಕೋಳ-ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.05 ರಿಂದ 24.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	430.00	0.00	0.00	
108	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842)	270.00	0.00	228.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
109	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮುಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.995 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.65930)	150.00	0.00	123.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
110	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ 1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಗಂಗೀಬಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66761)	75.00	0.00	64.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
111	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67426)	75.00	0.00	62.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1759/ಡಿ:09-08-2018ರಂದು ದಿ: 13-06-2018 ರಿಂದ 12-10-2018ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
112	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಬೊಮ್ಮನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67756)	150.00	69.60	146.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1758/ಡಿ:09-08-2018ರಂದು ದಿ: 01-08-2018 ರಿಂದ 30-11-2018ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
113	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಗಲೀಕರಣ) ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110281)	200.00	50.21	120.38	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6825/ಡಿ: 17-01-2022ರಂದು ದಿ: 29-08-2020 ರಿಂದ 27-10-2021ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
114	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾವ ಊರಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಗಾನಲ್ ಏದ್ಯುಕ್ಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102654)	50.00	0.00	4.86	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7545/ಡಿ: 14-02-2022ರಂದು ದಿ: 20-08-2020 ರಿಂದ 06-01-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
115	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ದಿಂದ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಜೇನೂರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -69 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.200 ರಿಂದ 12.200ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101034)	75.00	34.71	54.01	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6039/ಡಿ:05-02-2021ರಂದು ದಿ: 30-07-2020 ರಿಂದ 26-11-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
116	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101587)	75.00	25.25	56.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1778/ಡಿ: 27-07-2020ರಂದು ದಿ:23-07-2020 ರಿಂದ 23-09-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
117	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ದಂಡಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102448)	75.00	1.63	66.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.10599/ಡಿ:26-03-2021ರಂದು ದಿ: 18-07-2020 ರಿಂದ 12-01-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
118	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಕ್ಕಿನಕಟ್ಟೆ-ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಚಂದಾಪೂರ ಮಂಚಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಗಳಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114080)	100.00	21.79	83.95	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3765/ಡಿ: 29-09-2020ರಂದು ದಿ:09-09-2020 ರಿಂದ 08-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
119	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ (ಎನ್ ಹೆಚ್ -4 ದಿಂದ ಶಿಲವಂತಸೋಮಾಪೂರ) ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114082)	75.00	10.00	52.10	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
120	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ಕಡಳ್ಳಿ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.20 ರಿಂದ 12.80ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114286)	240.00	50.00	200.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3797/ಡಿ:14-10-2020ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.1504/ಡಿ:30-01-2021 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
121	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -6 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಕುರ್ಸಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114085)	100.00	24.00	84.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3766/ಡಿ: 29-09-2020ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
122	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಕೋಣನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114086)	90.00	0.39	72.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.10598/ಡಿ:26-03-2021ರಂದು ದಿ: 28-07-2020 ರಿಂದ 22-01-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
123	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗಂಗೀಭಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. 2.67 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 6.97ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124495)	150.00	59.18	97.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
124	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ-ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿ.ಮೀ. 2.175 ರಿಂದ 5.140ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135169)	495.00	50.97	109.27	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಿಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
125	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ-ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿ.ಮೀ. 5.14 ರಿಂದ 8.100ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135247)	625.00	0.00	0.00	ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
126	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಂಕಾಪೂರ-ಪಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.69ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.143746)	325.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
127	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಡ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ವು ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.143742)	51.00	0.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಿಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
128	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ಶಿಶುಪಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಫಕ್ಟೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಸವಣೂರ ಕಿಮೀ 1.32 ರಿಂದ 6.27 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102706)	300.00	0.00	311.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3080/ ದಿ:04-09-2020



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
129	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಮನ್ನಂಗಿ, ಮೆಳ್ಳಾಟ್ಟಿ ತೊಂಡೂರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 9.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114744)	300.00	10.00	252.08	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5018/ ದಿ:18-12-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.999/ಡಿ: 01-02-2021
130	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರ-ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 6.95ರ ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124929)	495.00	0.00	0.55	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5723/ಡಿ: 03-02-2022 ರಂದು ದಿ: 10-11-2021 ರಿಂದ 08-05-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
131	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರ-ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.05 ರಿಂದ 15.75ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124930)	320.00		0.00	ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ 1.50ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಬುವಂವಿಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5724/ಡಿ: 03-02-2022 ರಂದು ದಿ: 10-11-2021 ರಿಂದ 08-05-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
132	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರ-ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 11.00ರ ಚಳ್ಳುಳ, ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.124931)	485.00	0.00	0.43	ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 1.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5725/ಡಿ: 03-02-2022 ರಂದು ದಿ: 10-11-2021 ರಿಂದ 08-05-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
133	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಸವಣೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.10 ರಿಂದ 13.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎ.ಕೆ.ಗೋಕ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) (ನಂ.148077)	250.00	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.	
134	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲಿವಾಳ-ಇಚ್ಚಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.15ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	0.00	0.00		
135	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ತಿರಬಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ)	300.00	0.00	0.00		
136	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.15ರ ವರೆಗೆ)	582.00	0.00	0.00		
137	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ-ಸಂತೆಶಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ)	200.00	0.00	0.00		
138	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಜಲ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಮಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 11.50 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ)	360.00	0.00	0.00		
139	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಳಸೂರ-ನೀರಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ)	200.00	0.00	0.00		
140	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ-ಕಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.75ರ ವರೆಗೆ)	150.00	6.05	0.00		
<b>140</b>				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>46309.08</b>	<b>2625.99</b>	<b>24001.92</b>	
2		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ					
1	ಹಾವೇರಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 2 ರ ಕಿಮೀ 55.60 ರಿಂದ 56.60 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118166)	430.00	89.86	147.79	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	
2	ಹಾವೇರಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೂರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 136 ಕಿ.ಮೀ. 210.63 ರಿಂದ 211.50, 211.70 ರಿಂದ 212.00, 212.10 ರಿಂದ 215.465 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	500.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹಾವೇರಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ್ ರಿಂದ ಆಲದಗಿರಿ,ಕಲ್ಲಿದವರು, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಡಿ,ಕೂರಗುಂದ,ಗುತ್ತುಲ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ , ನೆಗಳೂರ ,ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ವಾಯು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.22, 3.50 ರಿಂದ 4.00, 7.40 ರಿಂದ 10.70, 13.70 ರಿಂದ 17.90 ಹಾಗೂ 17.90 ರಿಂದ 20.29 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	900.00	0.00	0.00	
4	ಹಾವೇರಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 57) ಕಿ.ಮೀ. 191.40 ರಿಂದ 193.365 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	0.00	0.00	
		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.137077)				
5	ಹಾನಗಲ್	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರ-ಸಮಸಗಿ ರಾಹೆ ನಂ. 76ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 197.00 ರಿಂದ 201.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 134573)	50.00	0.07	0.07	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ ರಾಹೆ ನಂ. 137ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 145.00 ರಿಂದ 150.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 134574)	50.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾಹೆ ನಂ. 02ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 135233)	45.00	30.58	30.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ರ ಕಿ.ಮೀ. 218.07 ರಿಂದ 219.90 ರವರೆಗೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಲಗೆರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಬೈಪಾಸ್ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102247)	1000.00	211.97	735.86	1.30ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 330.00 ಮೀ ಸಿಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಕಿ.ಮೀ. 125.01 ರಿಂದ 126.35 ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕೋಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ನಂ.133191)	495.00	171.62	371.72	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಕಿ.ಮೀ. 125.01 ರಿಂದ 125.919 ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.148258)	1000.00	0.02	0.02	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಐನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.48ರ (ಎನ್‌ಹೆಚ್-48)ರ ತುಗಭದ್ರಾ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು) (ನಂ.150733)	300.00	0.37	0.37	ಡಾಟಾ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಫೇಸ್-2 ಕಿ.ಮೀ.235.50 ರಿಂದ 236.20 ಹಾಗೂ 237.25 ರಿಂದ 240.00 ರವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ನಂ.49713)	900.00	1.25	880.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3272/ ದಿ:23-8-18ರಲ್ಲಿ ದಿ: 30-11-2017ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ- ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 136 ರ ಕಿ.ಮೀ 237.075 ರಿಂದ 237.90 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (ನಂ.119118)	1560.00	277.68	889.43	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 11 (1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
14	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮನಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76 ಕಿಮೀ 185.73 ರಿಂದ 187.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.00	0.00	
15	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೀ 20.41 ರಿಂದ 21.41 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	0.00	
16	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ತದ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	130.00	0.00	0.00	
17	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ.ನಂ.06ರ ಕಿಮೀ 168.02 ರಿಂದ 168.273ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.65044)	20.00	0.13	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.00 ರಿಂದ 153.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 170.00 ರಿಂದ 172.09 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114088)	200.00	28.94	159.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.3796/ಡಿ: 14-10-2020 ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ. ಎನ್‌ಓಸಿ ಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನಂ.1503/ ದಿ: 30-01-2021
22	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 126.00 ರಿಂದ 138.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124496)	200.00	0.00	163.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
23	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 136.90 ರಿಂದ 137.29ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135149)	200.00	2.21	2.21	ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
24	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲುಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.01 ಕಿಮೀ 318.64 ರಿಂದ 319.14 ಮತ್ತು 320.15 ರಿಂದ 320.657 ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.135143)	200.00	1.87	1.87	ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
25	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 149.40 ರಿಂದ 169.592ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ನಂ.135223)	600.00	100.00	321.63	4.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
26	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿ.ಮೀ 169.50 ರಿಂದ 172.09ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.135220)	255.00	0.00	0.00	1.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
27	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 137.00 ರಿಂದ 137.31 ಹಾಗೂ 138.00 ರಿಂದ 138.20ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135152)	130.00	5.47	1.17	ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ಭಾಗಶಃ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
28	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 172.09 ರಿಂದ 186.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115001)	200.00	126.48	199.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು (ಎನ್‌ಟಿಪಿ) ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.604/ದಿನಾಂಕ: 30-09-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
29	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 172.09 ರಿಂದ 180.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.134895)	995.00	42.00	0.00	2.235 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.35ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಬ್ಬುಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
30	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.05 ರಿಂದ 181.60ರ ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಎ.ಕ್ಯೂ.ಗೋಕಾಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೊತಿತಲಾಬ್ ಕೆರೆವರೆಗೆ) (ನಂ.148254)	650.00	50.00	0.00	ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
31	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 181.60 ರಿಂದ 186.00ರ ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಮೊತಿತಲಾಬ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಪೂರವರೆಗೆ) (148255)	625.00	0.00	0.00	ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
32	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಗದೂರ-ಕಡಕೋಳ-ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ, ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.78ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	990.00	0.00	0.00		
32				ಒಟ್ಟು 13670.00	1284.60	4341.60		
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	<b>ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ</b>					
1	ಹಾವೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ-ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102094)	80.00	25.00	55.43	ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	
2	ಹಾವೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.130195)	200.00	71.98	51.98	ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೀಯರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	
3	ಹಾನಗಲ್	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.49ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49712)	120.00	50.00	98.12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಸ್ನೇಹ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸರ ಅರಮನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಕಾಸುರನ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58440)	350.00	2.54	322.08	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.104155)	60.00	17.89	59.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಕಬನೂರ ದುಂಡತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.115604)	75.00	20.72	54.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5382/ಡಿ:06-01-2021. ದಿ: 15-10-2020 ರಿಂದ 10-02-2021ರ ವರೆಗೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಾಪೂರ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.115597)	85.00	20.10	20.10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ, ನಿಡಗುಂದಿ (ನಿಡಗುಂದಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.125541)	40.00	10.00	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುಗಳಿ-ಧಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	75.00	20.00	0.00	ಪಾಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-84 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲವಿಗಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ, ಹೊನ್ನಿಕೋಪ್ಪ, ನಾಯಕರೂರ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.105893)	250.00	37.23	245.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.972/ಡಿ:06-01-2022 ರಂದು ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ತವರಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬರದೂರ ಚಳ್ಳಾಳ ಮಾಹೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115622)	65.00	11.96	11.96	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ-ತೊಂಡೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124522)	60.00	7.77	27.10	ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
12				ಒಟ್ಟು 1460.00	295.19	945.57	
6		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	<b>ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ</b>				
		<b>ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :</b>		<b>61439.08</b>	<b>4205.78</b>	<b>29289.09</b>	
7							
1	ಹಾವೇರಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	0.00	ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲದಲ್ಲಿನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49922)	350.00	57.48	349.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಹಾನಗಲ್	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.123758)	500.00	40.47	98.27	ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಯಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಹಡಿಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಫಿನೀಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಂ.119040)	85.00	5.52	88.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಹಾನಗಲ್	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.143729)	250.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ವಿರಕ್ತಿಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಂ.150690)	50.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಹಾನಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135518)	300.00	2.04	2.04	ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು (ನಂ.135519)	300.00	1.96	1.96	ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.00	0.47	ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-05-2015ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.15744)	75.00	0.00	0.00	
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117726)	1000.00	258.59	1111.58	ಫಿನೀಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ5952/ದಿ15-12-2021ರಂದು ದಿ: 23-11-2021 ರಿಂದ 31-01-2022ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿಐಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.136066)	435.00	20.43	13.56	ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿಐಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135851)	250.00	1.69	1.69	ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪೋಟಿಂಗ್ ಕಾಲಂ ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13			ಒಟ್ಟು	3845.00	388.18	1666.72	43
8							
1	ಹಾವೇರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80969)	670.00	166.32	664.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ4660/ದಿ25-10-2021ರಂದು ದಿ: 13-06-2021 ರಿಂದ 30-10-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಪ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	
3	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಪ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	280.00	0.00	0.00	ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಶನ್

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿನ, 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	0.00	ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ಟೇ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ	
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (137095)	160.00	0.00	0.00	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 13-02-2022ರಂದು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ. 148257)	175.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು 4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	
			ಒಟ್ಟು	1685.00	166.32	664.80		
9								
3		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹಾವೇರಿ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಲಿಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಲಮಹಡಿ+ಮೊದಲನೇಮಹಡಿ) (ನಂ.100971)	170.55	192.16	76.54	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫೀನಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ5558/ಡಿ02-12-2021ರಂದು ದಿ: 23-02-2021 ರಿಂದ 31-12-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	563.20	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದ ಮೇಲುರುಜು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡು ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00	0.00	0.00	ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ಟೇ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 58/ ದಿ: 04-08-2020 ರಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 28-08-2020 ರಂದು ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಶನ್
			ಒಟ್ಟು	933.75	192.16	76.54	
4		4059-80-051-1-57-386 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು :		6463.75	746.66	2408.06	
11							



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚಿ-ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149751)	9.69	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
2	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	4.87	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
3	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂತ್ರಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾ.ಹೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133572)	31.19	31.48	31.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ.ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.133206)	62.85	59.67	59.67	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಗಿಹಳ್ಳಿ (ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150065)	22.56	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಯಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೇಗಿಲು ತಿಪ್ಪಾಯಿ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60, 10.30 ರಿಂದ 11.50, 13.20 ರಿಂದ 14.70ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.133190)	151.28	121.67	121.67	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149890)	46.26	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಬೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಿಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. (ನಂ.133642)	29.29	0.98	24.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬದರಗಡ್ಡಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	5.30	5.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ- ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.149946)	32.37	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00	5.44	5.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.60) (ನಂ.67268)	180.64	0.00	146.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ದಂಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಿಂದ 4.98ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.133105)	82.87	45.43	64.82	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 320.430 ರಿಂದ 321.525 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ತಡಸ ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ) (ನಂ.150337)	100.00	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
15	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗುಡಗೇರಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಹುಲಗೂರಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 287.40 ರಿಂದ 288.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.150333)	84.12	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
16	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸರ್ವೋದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ಡಿ-ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚೌಡಾಳ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.133130)	57.92	34.54	34.54	ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು
17	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವೋದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-04 ದಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚೇಕಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾರಡಗಿ ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ, 18.20 ರಿಂದ 24.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.150439)	49.87	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
18	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೋದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಗದೂರ-ಕಡಕೋಳ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.150440)	94.65	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
18				ಒಟ್ಟು 1050.43	304.51	493.45	
12							

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರತ್ತಿ-ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	4.37	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
2	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂಪಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುತಲವ್ವ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133573)	25.00	10.50	26.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ಶೇಖಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133578)	6.00	5.23	5.23	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕ್ರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133579)	6.00	6.29	6.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಗೌಡ ಹೊಸಮನಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.150068)	12.92		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
6	ಒರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿಯಿಂದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149882)	52.43		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (ನಂ.132933)	19.05	8.04	13.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ- ರಾಮಗೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ)	5.07		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಭದ್ರಾಪುರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 6.65 ರಿಂದ 7.85ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.133107)	101.60	62.27	74.59	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ವ್ಹಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ತಡಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	2.63		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹರವಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ತವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107754) ವರ್ಕ್ಸ್ಲೀಫ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.	58.68	0.23	54.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳುಕುಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.133132)	33.11	22.72	22.72	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133133)	35.00	27.96	27.96	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-04 ದಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚೀಕಿನಕಟ್ಟು ಕಾರಡಗಿ ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. 17.70 ರಿಂದ 17.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.29		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
<b>14</b>				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>366.15</b>	<b>143.24</b>	<b>231.61</b>
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ರಲ್ಲಿ ಮರು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.19		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
2	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಸನೂರು-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಕಛಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಉಡಚಪ್ಪ ಬಾಳಂಬೀಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133581)	10.00	10.44	10.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.60ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.17	5.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ (ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತರ) ಆಡೂರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133582)	10.75	8.87	8.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಪ್ಲಾಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108086)	25.00	0.00	17.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಸ್ಟೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾಡುವುದು (ನಂ.132431)	37.32	24.30	26.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ- ರಾಮಗೊಂಡೇನಪಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ನಂ.149963)	6.55		0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗುಡಗೇರಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಹುಲಗೂರಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 289.00 ರಿಂದ 290.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ನಂ.150564)	18.37		0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ -4 ರಿಂದ ಮತ್ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.150209)	16.58		0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮಹಕ್ಕೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133135)	18.39	14.08	14.08	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮಹಕ್ಕೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-04 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚೇಕಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾರಡಗಿ ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ, 17.80 ರಿಂದ 18.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.150442)	14.30		0.00	ದಿನಾಂಕ: 28-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
11				ಒಟ್ಟು 164.45	62.86	83.00	
				ಒಟ್ಟು 1581.03	510.61	808.06	
		(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :					
14							
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132659)	15.28	15.28	15.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132761)	6.98	6.98	6.95	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:135852)	8.58	8.58	8.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132777)	14.39	14.39	14.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132794)	10.80	10.80	10.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132268)	11.12	11.12	8.92	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132770)	7.57	7.57	7.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಶುಭಾಸ ಡಿ.ತಿಪ್ಪಮ್ಮನವರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:146491)	35.00	35.00	13.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಕಾಳೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಗಾರ ವಕೀಲರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:146487)	40.00	40.00	6.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146567)	30.00	30.00	7.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಇಚಾರಿ ಲಕಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146411)	30.00	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಇಚಾರಿ ಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಜಿ.ಪಿ ರೋಡರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146478)	30.00	30.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಇಚಾರಿ ಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸತೀಶ ಹಲಗೆರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146481)	20.57	20.57		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7		5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<u>ಎರಡನೇ ಹಂತ</u>				
8	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಡಗಲಿ-ಮಾಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಶಾಕಾರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ) ನವ ಶಾಕಾರ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149258)	200.00	200.00	182.49	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-03-2022ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
9	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ್ಡನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	6.71	6.71	5.37	
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರತ್ನವ್ವ ಪರಮೇಶ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132419)	12.42	12.42	12.73	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132426)	5.79	5.79	5.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು ತಿರಗೋಡದಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.52 ರಿಂದ 5.52ರ ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ದಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಾವಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136839)	11.52	11.52	8.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146284)	10.00	10		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146421)	10.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146465)	10.82	10.82	7.93	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ನರೇಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (146426)	10.00	10.00	10.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಮನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಅಡಿವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146452)	10.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (146430)	10.00	10.00	7.49	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ವಡ್ಡೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145902)	19.00	19.00	14.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಚಂದು ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145977)	20.00	20.00	14.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೌಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146583)	15.00	15.00	11.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಪಿರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 1) ಪರಸಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಭಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 2) ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗುತ್ತೈಪ್ಪ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತೈಪ್ಪ ಬೇಗೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 3) ಶಾಂತಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಕಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.146466)	17.00	17.00	10.21	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕಾಲ್ಟೆ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146431)	10.00	10.00	7.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
21	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅನ್ನಕ್ಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀಲಾನಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146434)	10.00	10.00	10.48	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ವರ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146438)	10.00	10.00	7.82	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಮಪ್ಪ ಹಳೆ ಬಂಕಾಪುರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146577)	10.00	10.00	7.72	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕೇರಪ್ಪ ಮಣಿಗಾರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಪರಸಪ್ಪ ದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ' ಸಿ.ಡಿ ಮಟ್ಟ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146469)	19.00	19.00	12.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
25	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಜ್ ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146470)	20.00	20.00	12.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
26	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕರಬಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146456)	10.00	10.00	7.70	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
27	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146288)	9.24	9.24	6.60	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
28	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಲ್ಲನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣಿ ಮಾಡುವುದು.	6.67	6.67	5.33	
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೀಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.132423)	7.64	7.64	7.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬತ್ತೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.132234)	2.03	2.03	0.08	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132316)	8.11	8.11	7.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132859)	7.39	7.39	6.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132749)	7.88	7.88	7.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡೇಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132635)	7.83	7.83	7.76	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132742)	11.70	11.70	11.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿನಿಂದ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.134755)	29.58	29.58	29.55	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
29	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147438)	7.00	7.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟೆಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147460)	15.00	15.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
31	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147403)	7.00	7.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
32	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147462)	18.05	18.05		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
33	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147461)	14.00	14.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
34	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147406)	6.00	6.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
35	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗೂಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147501)	12.00	12.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
36	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡುಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147510)	12.00	12.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
37	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147486)	13.00	13.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
38	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ (ಸಿಲ್ಕಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147495)	20.00	20.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
39		5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.150315)				
40	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150236)	15.00	15.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
41	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150014)	15.00	15.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
42	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150080)	30.00	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
43	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150078)	12.00	12.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
44	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150070)	20.00	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
45	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150062)	18.00	18.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
46	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ (ಬಿ.ಬಿ.ನಗರ ಓಣಿಯ 11ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150021)	10.00	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
47	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150012) (ಎಸ್.ಸಿ)	14.00	14.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
48	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150082) (ಎಸ್.ಸಿ)	12.00	12.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
49	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿರಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150083) (ಎಸ್.ಟಿ)	10.00	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
50	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಎಂಎಂ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150079) (ಎಸ್.ಸಿ)	13.00	13.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
51	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.ಖಿ150075) (ಎಸ್.ಟಿ)	15.00	15.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
52	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ (ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150025) (ಎಸ್.ಟಿ)	16.00	16.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
53	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಲ್ಲನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	7.26	7.26	5.81	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಹಿರೇಮಾಗನೂರ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119426)	22.87	22.87	1.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130965)	0.41	0.41	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130967)	14.32	14.32	12.02	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136323) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.57	8.57	8.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ವಡೇರಾಯನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136324) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	7.39	7.39	5.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
54	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಕುಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146414)	132.71	132.71	68.78	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
55	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು- ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಗಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146415)	40.00	40.00	29.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
56	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (146416)	5.00	5.00	4.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
57	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146417)	30.00	30.00		ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14-03-2022ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
58	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149437)	100.00	100.00	104.56	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-03-2022ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಡಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132861)	9.91	9.91	9.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಣಬೆಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132839)	15.66	15.66	15.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.136409) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	36.32	36.32	31.34	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132616)	7.96	7.96	7.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132620)	17.18	17.18	16.56	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132582)	8.72	8.72	5.18	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ತಿರುಮಲದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132630)	14.76	14.76	14.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಜೋಯಿಸರಹರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132813)	1.76	1.76	0.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132718)	10.84	10.84	10.82	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132729)	0.48	0.48	0.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132836)	21.98	21.98	21.93	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
59	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಳೇಹೊಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146847)	25.00	25.00	6.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
60	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಹೊಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146848)	26.46	26.46	7.45	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130823)	7.53	7.53	7.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130974)	4.90	4.90	4.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130975)	7.72	7.72	7.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130977)	7.60	7.60	7.60	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ನಂ.3996/ಡಿ:23-11-2021ರಡಿ ದಿ: 27-05-2021 ರಿಂದ 24-07-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130978)	0.25	0.25	0.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹೋಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130980)	3.17	3.17	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130982)	7.64	7.64		ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6191/ದಿನಾಂಕ: 28-02-2022ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130985)	8.22	8.22	8.23	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
61	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಲವಂತನೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145845)	10.00	10.00	7.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
62	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145846)	10.00	10.00	7.45	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
63	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145848)	10.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
64	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145849)	13.00	13.00	9.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
65	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಳೇರ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145850)	20.00	20.00	14.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
66	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145853)	10.00	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
67	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145856)	10.00	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
68	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಪಗಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145863)	10.00	10.00		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
69	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.14586)	10.00	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
70	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145868)	10.40	10.40		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
71	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಟಗೊಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147497)	15.00	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
72	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147832)	15.00	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
73	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150871)	15.00	15.00		
74	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.150872)	25.00	25.00		
75	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150873)	25.00	25.00		
76	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇವ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150875)	20.00	20.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
77	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150876)	25.00	25.00		
78	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150877)	25.00	25.00		
79	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150879)	30.00	30.00		
80	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150878)	40.00	40.00		
81	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಚೆನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150880)	30.00	30.00		
82	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150881)	50.00	50.00		
83	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150882)	25.00	25.00		
84	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150890)	40.00	40.00		
85	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150891)	40.00	40.00		
86	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150892)	20.00	20.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
87	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150893)	50.00	50.00		
88	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150894)	30.00	30.00		
89	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150895)	40.00	40.00		
90	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150896)	35.00	35.00		
91	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150897)	25.00	25.00		
92	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150898)	50.00	50.00		
93	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150899)	50.00	50.00		
94	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಪಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150900)	30.00	30.00		
95	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150901)	40.00	40.00		
96	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಪಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150902)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
97	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಾಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150903)	20.00	20.00		
98	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150904)	50.00	50.00		
99	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150905)	40.00	40.00		
100	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150906)	30.00	30.00		
101	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬು ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150907)	20.00	20.00		
102	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಸೂರ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150908)	25.00	25.00		
103	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೊಂಡಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150909)	10.00	10.00		
104	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150910)	20.00	20.00		
105	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150911)	25.00	25.00		
106	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150912)	25.00	25.00		



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
107	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150913)	20.00	20.00		
108	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150914)	25.00	25.00		
109	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150915)	25.00	25.00		
110	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150916)	30.00	30.00		
111	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150917)	25.00	25.00		
112	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150918)	30.00	30.00		
113	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150919)	25.00	25.00		
114	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಂಡತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150920)	75.00	75.00		
115	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಂಡತಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150921)	25.00	25.00		
116	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ ಮ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150922)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
117	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150923)	20.00	20.00		
118	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಮುಠಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150924)	25.00	25.00		
119	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150925)	20.00	20.00		
120	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150926)	20.00	20.00		
121	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150927)	30.00	30.00		
122	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150928)	25.00	25.00		
123	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150929)	25.00	25.00		
124	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150930)	20.00	20.00		
125	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಋಷಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150931)	35.00	35.00		
126	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150932)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
127	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150933)	40.00	40.00		
128	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150934)	40.00	40.00		
129	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150935)	25.00	25.00		
130	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾದಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150936)	25.00	25.00		
131	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150937)	30.00	30.00		
132	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150938)	25.00	25.00		
133	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಲವಂತನೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150939)	25.00	25.00		
134	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150940)	25.00	25.00		
135	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150941)	30.00	30.00		
136	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150942)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
137	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150943)	50.00	50.00		
138	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೂರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150944)	30.00	30.00		
139	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150945)	30.00	30.00		
140	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150946)	50.00	50.00		
141	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150947)	50.00	50.00		
142	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150948)	30.00	30.00		
143	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150949)	40.00	40.00		
144	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150950)	100.00	100.00		
145	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುರ್ಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಲ್ಲನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	6.21	6.21	4.89	
146	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಲ್ಲನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	6.02	6.02	4.59	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
147	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146663)	10.00	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
148	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146664)	10.00	10.00	5.18	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
149	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146666)	15.00	15.00		ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
150	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146668)	10.00	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
151	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146671)	10.00	10.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
152	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146672)	10.00	10.00	7.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
153	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ (ಹೊಸಹಲಸೂರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146675)	15.00	15.00		ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
154	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146678)	10.00	10.00	2.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
155	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146680)	15.00	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
156	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150997)	75.00	75.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
157	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150998)	25.00	25.00		
158	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150999)	30.00	30.00		
159	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151000)	25.00	25.00		
160	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151001)	30.00	30.00		
161	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151002)	25.00	25.00		
162	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151003)	25.00	25.00		
163	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151004)	30.00	30.00		
164	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151005)	30.00	30.00		
165	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕಿರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151006)	30.00	30.00		
166	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151007)	20.00	20.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
167	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬೂರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151008)	40.00	40.00		
168	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151009)	30.00	30.00		
169	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151010)	30.00	30.00		
170	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಾಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151011)	30.00	30.00		
171	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151012)	25.00	25.00		
172	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151013)	35.00	35.00		
173	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತವರಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151014)	25.00	25.00		
174	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151015)	10.00	10.00		
175	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151016)	30.00	30.00		
176	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151017)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
177	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151018)	25.00	25.00		
178	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಧಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151019)	20.00	20.00		
179	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151020)	60.00	60.00		
180	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಟ್ಟನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	5.73	4.38	4.59	
				ಒಟ್ಟು	5018.63	5017.28	1048.19
15		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
16							
1	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ: 132881)	9.75	9.75	9.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132771)	19.75	19.75	19.63	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ:132266)	19.84	19.84	19.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5141/ಡಿ:17-11-2021ರಡಿ ದಿ: 16-05-2021 ರಿಂದ 31-08-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132760)	2.21	2.21	2.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ತಹಶೀರು ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಲತೇಶ ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146500)	73.50	73.50	4.63	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ತಹಶೀರು ಮಂಜುನಾಥ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146539)	65.22	65.22		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಾಕಾರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಡಗಲಿ-ಮಾಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149257)	200.00	200.00	188.25	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-03-2022ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132434)	12.87	12.87	13.10	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಕ್ಕಿರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ತಳವಾರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132435)	18.10	18.10	18.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಘಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಕುರಕುರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132437)	16.74	16.74	16.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132438)	0.05	0.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಗರತ್ನ ನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132446)	12.29	12.29	12.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆ ಎದುರಿನಿಂದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪನ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132447)	11.46	11.46	11.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶಿಡ್ಲೋಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಸಾವಂಸಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132451)	11.47	11.47	11.45	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136057)	38.46	38.46	38.43	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿಳೇರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮಲಗುಂದ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ನಂ:136840)	11.54	11.54	8.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಗೆಜ್ಜೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಚವ್ವ ಬೆಳಗಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಹಳೇ ಬಂಕಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145988)	10.00	10.00	7.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶೇಷಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಮಪ್ಪ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146290)	6.71	6.71	5.59	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ,1) ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಶ್ಮಾ ತಳವಾರಮನೆಯಿಂದ ಹಾವಣಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146473)	16.00	16.00	11.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
21	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹನುಮಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146291)	10.00	10.00	7.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಹಾನಗಲ್ಲ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆ ಓಲೇಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಓಲೇಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145989)	7.00	7.00	5.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132606)	15.99	15.99	11.89	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132522 )	7.40	7.40	7.74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
25	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132493)	8.31	8.31	7.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
26	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132633)	7.88	7.88	7.89	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
27	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ (ತರಳುಬಾಳು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132581)	1.84	1.84	0.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
28	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರು ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟ ಓಣಿ) (ನಂ:132324)	12.01	12.01	12.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
29	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ:132744)	7.52	7.52	6.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132547)	9.55	9.55	9.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
31	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132322)	8.12	8.12	8.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
32	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132732)	7.44	7.44	7.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
33	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134618)	58.02	58.02	57.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
34	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134744)	8.74	8.74	8.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
35	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134763)	12.19	12.19	12.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
36	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134864)	8.92	8.92	8.59	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
37	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.135036)	10.30	10.30	8.93	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
38	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134878)	10.53	10.53	8.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ (ಸರ್ವೆಜ್ಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ನ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147507)	9.00	9.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
40	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡಚಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147457)	9.48	9.48		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
41	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಣತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147459)	6.00	6.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
42	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147439)	8.00	8.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
43		5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.150314)				
44	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ನಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150039)	10.00	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
45	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿರಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150054)	7.50	7.50		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
46	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150049)	6.00	6.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
47	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150052)	10.00	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
48	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾದ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150095)	16.00	16.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
49	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150058)	18.00	18.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
50	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ (ದೈವಜ್ಞ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150252)	7.50	7.50		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
51	ಹಿರೇಕೆರೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಭವನದ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯ ಬಡಿಗೆರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾರೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150109)	25.00	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
52	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಸಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130970)	43.16	43.16	42.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
53	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130971)	21.91	21.91	21.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
54	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130972)	29.59	29.59	17.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
55	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ, ಕವಲೆತ್ತು, ಎಣ್ಣೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕುದರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130973)	20.42	20.42	20.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
56	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136325) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	16.70	16.70	16.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
57	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ, ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146418)	85.99	85.99	46.78	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
58	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149438)	100.00	100.00		ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-03-2022ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
59	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಉಕ್ಕಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132636)	20.87	20.87	16.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
60	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132676)	6.31	6.31	6.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
61	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132580)	11.80	11.80	10.63	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
62	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132825)	10.18	10.18	10.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
63	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132833)	19.73	19.73	19.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
64	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132858)	1.59	1.59	1.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
65	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136478) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	39.66	39.66	28.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
66	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132690)	34.82	34.82	34.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
67	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132808)	29.71	29.71	29.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
68	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132865)	14.04	14.04	14.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
69	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132830)	19.06	19.06	19.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
70	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡಗನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.147184)	10.85	10.85		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
71	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.147203)	30.00	30.00	12.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
72	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿನೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130843)	3.50	3.50	3.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
73	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130845)	7.87	7.87	7.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
74	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130847)	11.47	11.47	11.46	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
75	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130858)	11.12	11.12	11.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
76	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145871)	11.00	11.00	8.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
77	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145872)	12.31	12.31		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
78	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147555)	12.12	12.12		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
79	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150952)	30.00	30.00		
80	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150953)	35.00	35.00		
81	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150954)	30.00	30.00		
82	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150955)	25.00	25.00		
83	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150956)	35.00	35.00		
84	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150957)	30.00	30.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
85	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150958)	35.00	35.00		
86	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150959)	30.00	30.00		
87	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150960)	50.00	50.00		
88	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್ ಎಂ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150961)	30.00	30.00		
89	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೇವಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150962)	40.00	40.00		
90	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150963)	50.00	50.00		
91	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಟಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150964)	25.00	25.00		
92	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150965)	50.00	50.00		
93	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150966)	30.00	30.00		
94	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಸೂರಯ್ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150967)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
95	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150968)	30.00	30.00		
96	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150969)	25.00	25.00		
97	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150970)	25.00	25.00		
98	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಮುಠ್ಠಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150971)	10.00	10.00		
99	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150972)	25.00	25.00		
100	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150973)	40.00	40.00		
101	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150974)	25.00	25.00		
102	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150976)	40.00	40.00		
103	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150977)	40.00	40.00		
104	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150978)	40.00	40.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
105	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಸೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150979)	25.00	25.00		
106	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150980)	20.00	20.00		
107	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150981)	25.00	25.00		
108	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150982)	30.00	30.00		
109	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150983)	25.00	25.00		
110	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಡಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150984)	30.00	30.00		
111	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150985)	50.00	50.00		
112	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಬನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150986)	50.00	50.00		
113	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150987)	50.00	50.00		
114	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150988)	25.00	25.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
115	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150989)	40.00	40.00		
116	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳ್ಳಾಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130990)	1.48	1.48	0.51	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
117	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130991)	8.47	8.47	8.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
118	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130994)	7.28	7.28	7.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
119	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130995)	8.28	8.28	8.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
120	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಪಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130996)	6.89	6.89	6.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.3608/ಡಿ: 26-10-2021ರಂದು ದಿ: 03-06-2021 ರಿಂದ 20-07-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
121	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಠದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130997)	15.27	15.27	15.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
122	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130998)	6.74	6.74	6.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
123	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130999)	4.84	4.84	4.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
124	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146682)	11.00	11.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
125	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146684)	15.00	15.00	11.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
126	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146687)	10.00	10.00	6.64	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
127	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146695)	10.00	10.00		ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
128	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಭಾಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146697)	12.12	12.12		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲೆ ಬರಿಗೆ ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
129	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146699)	25.00	25.00	18.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
130	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151021)	30.00	30.00		
131	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151022)	40.00	40.00		
132	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151023)	30.00	30.00		
133	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151024)	40.00	40.00		
134	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151025)	40.00	40.00		
135	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151026)	25.00	35.83		
136	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151027)	25.00	25.00		
137	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151028)	30.00	30.00		
138	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151029)	20.00	20.00		
139	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151030)	40.00	40.00		



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
140	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151031)	30.00	30.00		
141	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151032)	100.00	100.00		
142	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151033)	40.00	40.00		
143	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಾಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151034)	30.00	30.00		
144	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151035)	40.00	40.00		
145	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151036)	40.00	40.00		
146	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತವರಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151037)	25.00	25.00		
147	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151038)	20.00	20.00		
148	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151039)	35.00	35.00		
149	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151040)	40.00	40.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
150	ಶಿಗ್ಗಾವ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151041)	40.00	40.00		
150				ಒಟ್ಟು 3668.33	3679.16	1102.25	0.00
				ಒಟ್ಟು 8686.96	8696.44	2150.44	
17		5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :					
18		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
<b>NABARD BRIDGE RIDF-XXI</b>							
1	B-21043	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of bridge on Galaganath-Havanur road @ km 1.30 in Haveri Tq (50398)	150.00	150.00	0.00	
2	B-21044	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction bridge on Devagiri-Sangur road at km 3.00 & Impts to road from km 0.00 to 3.00 in Haveri Tq (52105)	150.00	150.00	0.00	
3	B-21047	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of bridge at km 11.60 on Kusanur-Bidaragaddi road via Basapur Chikkhullal in Hangal Tq (50510)	100.00	100.00	0.00	
4	B-21045	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of bridge at km 134.25 on Birur -Sammasagi SH-76 in Ranebennur Tq 52295	95.00	95.00	0.00	
5	B-21046	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of bridge at km 12.70 on Medleri-Malanayakanahalli road via Yakalasapur in Ranebennur Tq	75.00	75.00	0.00	
5	<b>TOTAL NABARD BRIDGE RIDF-XXI</b>			<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NABARD RIDF ROAD-XXII</b>							
1	R-22056	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road Agadi to Devagiri from km 0.00 to 6.00 in Haveri Tq-61548	150.00	150.00	0.00	
2	R-22057	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Balambeed-Inamyallapur road from km 0.00 to 3.05 in Hangal Tq-61592	110.00	110.00	0.00	
3	R-22058	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from "Koda-Anaji road "km 22.60 to 23.60 in Hirekerur Tq-61546	80.00	80.00	0.00	
4	R-22059	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts to Medleri-Malanayakanahalli road from km 5.85 to 9.00 in Ranebennur Tq-61587.	100.00	100.00	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	R-22060	5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts to Mudenur -Airani road from km 19.40 to 20.60 in Ranebennur Tq_61586	100.00	100.00	0.00	
<b>5</b>	<b>TOTAL NABARD ROAD RIDF-XXII</b>			<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NABARD BRIDGE RIDF -XXII</b>							
1	B-22034	5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of bridge on NH4 to Shishuvihal road via Savoer Chikkabudihal , Tegghihalli, Gundur in Savanur tq (64920)	150.00	150.00	0.00	
<b>1</b>	<b>TOTAL NABARD BRIDGE RIDF-XXII</b>			<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NABARD BRIDGE &amp; ROADS RIDF-XXII</b>				<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NABARD RIDF ROAD-XXIII</b>							
1		5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Improvements to Agadi-Devagiri road from Km. 2.70 to 5.20 in Haveri taluka of Haveri District (I.No.81039)	120.00	120.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Baichavalli to Hangal-Bammanhalli road via Hosakoppa from km 0.00 to 4.00 in Hangal taluka of Haveri District (I.No.79851)	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Hounsabhavi Hirekerur Masur Road from Km 24.50 to 26.00 in Hirekerur taluka of Haveri District (I.No.80077)	90.00	90.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Ranebennur - Mudenur Road from Km 9.25 to 11.70 in Ranebennur taluka of Haveri District (I.No.80067)	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Byadgi-Hangal taluak border Road Vai Mallur, Shanakripura, Timakapura, Hedigonda, Kaginele & Kashambi road from Km. 0.00 to 2.00 in Byadgi taluka of Haveri District (I.No.80239)	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvement to road from Jakkanakatte to Hangunda via Chandapura-Mugallikatte-Manchinakoppa from km 0.00 to km 8.24 in Shiggaon taluka of Haveri District (I.No.80313)	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>6</b>	<b>NABARD ROAD RIDF-XXIII</b>			<b>610.00</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NABARD BRIDGE RIDF -XXIII</b>							
1	#REF!	5054-04-337-002-436 ನವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	#REF!	#REF!	#REF!	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1			<b>NABARD BRIDGE RIDF-XXIII</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.27</b>	
			<b>NABARD BRIDGE &amp; ROADS RIDF-XXIII</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.27</b>	
			<b>NABARD RIDF ROAD-XXIV</b>				
1		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Havanur-Choudayyanapur road from km 0.00 to 1.50 in Haveri Tq.	90.00	90.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Harihar, Sammasagi road to Sheshagiri km 0.00 to 3.40 in Hangal tq ( 96068)	120.00	120.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Shiggaon Savanur railway station MDR to joins Kankavad, Chikkamallur, Hiremallur plot road km 0.00 to 6.00 in Shiggaon Tq (95718)	60.00	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3			<b>NABARD ROAD RIDF-XXIV</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>NABARD BRIDGE RIDF -XXIV</b>				
1		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of Bridge at Km 2.85 on Aremallapur -Kudarihal MDR in Ranebennur Tq (99784)	97.00	97.00	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of Box Bridge at km 2.30 on Dummihal Tilavalli road in Byadagi Tq (99357)	90.00	90.00	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			<b>NABARD BRIDGE RIDF-XXIV</b>	<b>187.00</b>	<b>187.00</b>	<b>1.79</b>	
23			<b>GRAND TOTAL RIDF-XXI TO XXIII</b>	<b>2327.00</b>	<b>2327.00</b>	<b>2.06</b>	

**ಗದಗ ವಿಭಾಗ**

<b>2021-22</b>							
1	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭದ್ರಾಪೂರ ಕೋಳವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67253 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	370.00	0.22	402.32	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67178 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	1.67	186.17	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96895 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	260.00	3.83	257.45	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿತಿರುಂಜ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96969 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	250.00	58.69	259.24	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗದಗ ಕಳಸಾಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಹಂಗಳನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	490.00	223.97	458.36	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101395 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	470.00	5.59	482.93	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 14.00 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102069 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	80.00	10.96	83.05	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101393 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	0.64	205.46	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101393 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	2.19			ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	70.00	48.67	48.67	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	95.92	193.07	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ಗದಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101337 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	160.00	0.66	166.22	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಪುಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಮೇತ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102070 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	225.00	93.25	93.29	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಿಸಿ ಮುತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 23802 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	94.41	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದೇನಗುಡಿ - ಕುರಹಟ್ಟೆ - ಕೊತಬಾಳ - ಇಟಗಿ - ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 66552 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	20.82	89.30	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
16	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುರಹಟ್ಟೆ - ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಇ 66560 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	9.95	91.90	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
17	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಿರೇಹಾಳ-ಬಳಹೋಡ-ಶಾಂತಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 5.40 ದಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ರೋಇ : 219: ದಿವಿಫ್:2017: ದಿ: 15-07-2017.) ( ವ ಇ 68281) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	10.50	98.60	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
18	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ದುರಸ್ತಿ ವಇ 87643 ( ರೂ: 150.00) (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	100.00	78.35	78.94	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
19	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಿಸಿ ಸಂದಿಗವಾದ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.90 ದಿಂದ 19.60 ರ ವರೆಗೆ (ಅರಹುಣಿಸಿಯಿಂದ ಸಂದಿಗವಾದ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114956 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	6.67	207.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
20	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 9.00 (ಮುದೇನಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115067 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	140.00	20.00	20.00	800 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ರೈತರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
21	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 15.00 (ಜಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ನರೇಗಲ್‌ವರೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115039 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	63.15	183.15	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹರ್ಲಾಪೂರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67252 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	1.24	330.72	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101716 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	38.08	103.34	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	35.00	35.06	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.25 ರಿಂದ 5.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102325 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	135.00	29.71	122.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
26	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 9.20 ರಿಂದ 10.174 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ/118 / ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 4-07-2019 ವ ಇ 108989 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	130.00	13.68	134.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟಾಯನಕೇರಿ -ತಾಂಡಾ-ಪೇತಾಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ 10.80 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರನಂ: ಲೋ ಇ :118:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ ಕಛೇರಿ 24-06-2019) ವ ಇ 113863 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	135.00	15.34	139.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕಲಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ-114467 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	57.63	206.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.59 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114469 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	0.00	185.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114466 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	67.99	177.90	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.30 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ:ಲೋಇ/555/ ಐಎಫ್‌ಎ /2021 ( ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 20-07-2021 ವ ಇ 140843	500.00	200.60	200.60	4.90 ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 0.10 ಸಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
32	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾವಿ ಬೇಲೂರ (ರಾಹೆ-63) ದಿಂದಾ ಇಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	300.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
33	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	100.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
34	ರೋಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	450.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
35	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ವ ಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.46	267.70	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
36	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.940 ರಿಂದ 3.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ವ ಇ 67912) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.13	136.98	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟೆ - ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97445 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	125.00	0.17	129.65	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97396 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	0.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
39	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97446 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	0.22	129.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
40	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	80.00	155.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
41	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114853 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	99.57	183.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
42	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	170.00	50.85	108.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
43	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 114699 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	25.00	25.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
44	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 119749 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	44.78	55.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
45	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.80 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134986 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಇಂ(ಉ)/ತಾಸ-4/ಸಇಂ-1/ಗವಿ/5054 ಜಿಮುರಸು/2020-21/08811/ ನಾಂಕು:- 02-02-2021) (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	61.51	61.51	900 ಮೀಟರ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸ್ತ್ಯತೀರ್ಥ ಹರದಗಟ್ಟಿ ಅಮರಾಪುರ ಹುಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.92 ರಿಂದ 11.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134987 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಇಂ(ಉ)/ತಾಸ-4/ಸಇಂ-1/ಗವಿ/5054 ಜಿಮುರಸು/2020-21/08811/ ದಿನಾಂಕ:- 02-02-2021) (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	49.51	49.51	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66659 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	135.00	0.39	133.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66528 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	135.00	0.22	148.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ - ಮುರ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 66660 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.35	165.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 66688 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	130.00	1.00	139.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
51	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102335 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	280.00	200.37	275.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102353 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	20.86	110.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114473 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	1.47	101.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:(ಇಕಛೇರಿ) ದಿ: 23-12-2020- ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ನಂ: 2483: 27-08-2021 ವಇ 142426	495.00	0.00	0.00	ಜಿಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
55	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿ ಭಟ್ಟಿ - ಬಟ್ಟೂರು - ಪು. ಬಡ್ಡಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	490.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
56	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆಟ್ಟೆ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೂಸಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	450.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
57	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಗಸ್ತ್ಯತೀರ್ಥ, ಹರದಗಟ್ಟಿ, ಅಮರಾಪುರ, ಹುಲ್ಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	390.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
58	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
59	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟೆ- ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.86 ಇಂದ 5.56 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	230.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
60	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರತಾಂಡಾ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
61	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.02 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
62	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	100.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
63	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಅರಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 12.70 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67039 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	225.00	0.89	215.44	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
64	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ - ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66817 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	0.10	516.83	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
65	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ 5.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	1.33	550.37	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 13.00 ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ 260 ಐಎಫ್ ಎ : 2018:ದಿ: 8-03-2018 ವ ಇ 82226 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	9.02	221.69	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 101882 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	500.00	161.27	496.48	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಖಿಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 127300 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	99.43	99.43	ಅಪ್ರೋಜ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
70	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 12.45 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆವ ಇ 115529 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	100.99	426.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
71	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ರಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115535 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	62.47	62.62	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 700 ಮೀ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
72	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 128037 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	57.15	57.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
73	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(1) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಅ ಮೊ ರೂ: 40.00) 2) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ- ಕಣಕಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂ ಮೊ ರೂ: 40.00) ಬದಲಾಗಿ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.55 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 404: ಐಎಫ್‌ಎ: 2021 (ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 18-05-2021 ವ ಇ 140646	80.00	50.00	50.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
74	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.80 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67177 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	3.10	221.43	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ (ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 8.00 ದಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ (ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 75955 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	4.62	242.84	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 75954 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	0.00	212.21	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 75952 (PWD 931 CRM 2017 Dt: 5-12-2017) (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	250.00	0.45	281.97	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
78	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20, 7.40 ರಿಂದ 8.00, 8.60 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 15.60 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102071  (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	250.00	5.78	254.23	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 117718 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	299.52	299.52	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.5.ಬಿ ಜಿಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
80	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.35 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 117728 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	230.00	230.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
81	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	3.72	105.03	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಅಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಕರ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66768 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.25	104.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 7.25 ದಿಂದ 7.75 & ಕುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 67261 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.38	112.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
84	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಿಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 116064) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ:534:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 20-11-2019 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	37.51	212.51	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ನರಗುಂದ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 142699 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/554/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 23-08-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021	400.00	103.62	103.62	ಸಬ್ ಗ್ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>18362.19</b>	<b>3081.24</b>	<b>12791.92</b>	
86	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 67944 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.19	256.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
86	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102072 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	370.00	4.91	383.01	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
87	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 13.16 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	230.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
88	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	215.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
89	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಅರಷೀಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	260.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
90	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
91	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ 0.50 ದಿಂದ 7.20 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	150.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
92	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	90.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
93	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ದಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂದ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	40.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
94	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.91 ರಿಂದ 21.91 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	30.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
95	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದ್ದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಹಾಗೂ 10.00 ದಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7755 ದಿ:- 19-02-2022	280.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
96	ನರಗುಂದ	5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ)	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಅಲುರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು  ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7755 ದಿ:- 19-02-2022	315.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
<b>5054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. (ನವೀಕರಣ) ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>2330.00</b>	<b>5.10</b>	<b>639.46</b>	
97	ಗದಗ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೂರಬ ರಾ.ಹೆ 136 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 118.00 ರಿಂದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 126.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67301 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	480.00	0.30	514.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
98	ಗದಗ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 241.40 ರಿಂದ 241.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 66859 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.25	309.90	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
99	ಗದಗ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67412 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	500.00	0.00	545.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ಗದಗ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 234.38 ರಿಂದ 240.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 :ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) (ವ.ಇ.127425)	345.00	184.08	184.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಗದಗ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 225.85 ರಿಂದ 234.38 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 : ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) (ವ.ಇ.127424)	495.00	255.15	255.38	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
102	ಗದಗ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.50 ರಿಂದ 103.00 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 101305 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	95.00	50.92	98.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
103	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಿಂದ 108.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	0.99	166.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
104	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 270.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 102115 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	94.92	175.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
105	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	39.22	139.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
106	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	0.00	15.37	15.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
107	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹೆ-63 ರ ಕಿ.ಮೀ. 160.20 ದಿಂದ 161.80 ರ ವರೆಗೆ (ಸೂಡಿಯಿಂದ ಸಂಕನೂರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115050 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	55.75	155.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
108	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.50 ದಿಂದ 306.50 ರ ವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಿವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆವಇ 115046(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	210.16	210.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
109	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ಕಿ.ಮೀ. 99.90 ದಿಂದ 102.00 ರ ವರೆಗೆ (ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸೂಡಿ ಚಿದಂಬರ ಮಠದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ದಿಂದ 109.50 (ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೋಣದವರೆಗೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115076 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	160.13	260.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
110	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ 'ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 287.00 ರಿಂದ 292.50 ಹಾಗೂ 296.00 ರಿಂದ 300.015 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ <u>ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ 'ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 271.17 ರಿಂದ 292.60 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 19-11-2020) <b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b> : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 12-08-2020 ವ ಇ 134186	600.00	624.26	624.26	ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
111	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ 'ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.47 ದಿಂದ 304.00 ಹಾಗೂ 305.373 ರಿಂದ 310.810 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ <u>ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 296.00 ರಿಂದ 310.81 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 19-11-2020) 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 12-08-2020	600.00			
112	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ   ಗಜೇಂದ್ರಗಡೆ-ಸೋರಬ ರಾಹೆ-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 162.00 ಹಾಗೂ 163.00 ರಿಂದ 164.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66524  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.03	336.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
113	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲ್ಲಲಾ ಶಿಗ್ಗಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 261.00 ದಿಂದ 261.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 67: ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: ದಿ: 23.02.2019) ವ ಇ 102673 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	70.00	72.13	72.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
114	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 97436 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	98.08	98.08	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
115	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ ಶಿಗ್ಗಂವ್ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 229.00 ದಿಂದ 236.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114990 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	200.00	200.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
116	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 209.00 ದಿಂದ 210.00 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 114858 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	171.98	223.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
117	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 187.80 ದಿಂದ 192.80 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 114852 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	15.53	82.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
118	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ   ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 172.00 ರಿಂದ 175.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66545(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.68	280.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
119	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ದಿಂದ 173.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114992(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	175.00	175.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
120	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹ್ 45 ಕಿಮೀ 87.75 ರಿಂದ 90.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67036 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 219: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 03-05-2017)(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.07	334.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
121	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹ್-45 ರ ಕಿಮೀ 90.00 ದಿಂದ 93.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 128042 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	290.00	150.00	150.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
122	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 176.50 ರಿಂದ 180.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-02.2022, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
123	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 67.00 ದಿಂದ 72.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144107 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ:- 10-11-2021	942.00	0.00	0.00	4.00 ಕಿಮೀ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
124	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 74.20 ರಿಂದ 80.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶಿರೋಳ ಅಸೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 72.70 ರಿಂದ 73.00 ಹಾಗೂ 84.50 ರಿಂದ 88.17 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ನಂ:ಲೋಇ: 1022: ಐಎಫ್‌ಎ:2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 28-12-2021) 145737 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021	500.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
125	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 87.70 ರಿಂದ 88.70 ರವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹೊಳೆಅಲೂರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) 144097 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
126	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 73.00 ದಿಂದ 78.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144183 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ:- 10-11-2021	898.00	0.00	0.00	2.00 ಕಿಮೀ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
127	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 79.00 ದಿಂದ 84.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144184 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ:- 10-11-2021	860.00	0.00	0.00	2.00 ಕಿಮೀ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>10300.00</b>	<b>2575.00</b>	<b>5607.57</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
128	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 106.70 ರಿಂದ 124.80 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 143988 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5025 ದಿ:- 10-11-2021	550.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
129	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ 119.00 ರಿಂದ 125.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 143987 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ:- 10-11-2021	250.00	0.00		ಎಲ್‌ಒಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
130	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ 101.50 ರಿಂದ 107.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 143986 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ:- 10-11-2021	200.00	0.00		1.00 ಕಿಮೀ ಬಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
131	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 155.97 ರಿಂದ 157.47, 157.97 ರಿಂದ 158.57 ಮತ್ತು 164.614 ರಿಂದ 165.09 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 143850 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5025 ದಿ:- 10-11-2021	137.00	0.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
132	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿಮೀ 199.73 ರಿಂದ 206.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144163 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ:- 10-11-2021	250.00	0.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
133	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ , ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾಹೆ-23 ಕಿಮೀ 229.28 ರಿಂದ 233.28 ಹಾಗೂ 235.46 ರಿಂದ 273.61 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144164 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	450.00	0.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
134	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿಮೀ 211.60 ರಿಂದ 221.71 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ 144578 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	150.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
135	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ ಮುದಗಲ್ ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹ್-129 ರ ಕಿಮೀ 185.50 ರಿಂದ 191.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ 143851 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	150.00	0.00		2ನೇ ಕರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
<b>5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>2137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
136	ಗದಗ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 69142  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.08	166.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
137	ರೋಣ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 23675 ( Rs 250.00 Lakhs )  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	349.39	11.96	351.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
138	ರೋಣ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 4.4 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102085  (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	24.82	122.20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
139	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ   ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 50163  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.62	299.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
140	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68390 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	115.00	0.10	115.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
141	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ - ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68540 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	40.00	0.00	26.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
142	ನರಗುಂದ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲಕೇರಿ ಕಣಕಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.484 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 128048  (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	185.00	193.63	193.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
143	ನರಗುಂದ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 03-05-2017.) ವ ಇ 69143  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	210.37	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
144	ನರಗುಂದ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102647  (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.21	103.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
145	ನರಗುಂದ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	97.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>1639.39</b>	<b>231.42</b>	<b>1688.05</b>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
146	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 282.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-13244  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	111.00	1.02	110.52	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
147	ರೋಣ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಾಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68265  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	7.50	207.11	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
148	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 187.50 ರಲ್ಲಿ (ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68369 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.10	200.92	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
149	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442  (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	75.00	3.70	72.55	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
150	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 67.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68081  (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	1.68	87.68	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
151	ನರಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 55 ಹಾಗೂ 56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 101714  (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	2.25	117.27	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
<b>5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>806.00</b>	<b>16.25</b>	<b>796.05</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
152	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ)	567.90	0.00	522.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. (ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 2450067.00 ಗಳನ್ನು ಕೆ-2 ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 53 ದಿ: 02-09-2020 ರಡಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ)
153	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 43145	987.84	10.00	1000.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
154	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 317: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.)	84.12	0.00	57.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
155	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ ಇ 124785  ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	25.00	13.55	13.55	ಪೆಂಟಿಂಗ್,ಜನರೇಟರ್ ಶೆಡ್,ಬೋರ್ಡ್,ಟಿ.ಸಿ. ಸುತ್ತಲು ಪೇವರ್ಸಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಂಪ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಲ್.ಪೆನಲಿಂಗ್ & ಫಾಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 1ನೇ ಚಾಲ್ಡಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆ-2 ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 154 ದಿ: 11-02-2022 ರಡಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
156	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-124770 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	33.10	3.26	3.26	ಪ್ಲಿಂತ್ ಕೆಲಸಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
157	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು ವಇ-124783 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	20.00	0.05	0.05	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
158	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 124776 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	21.90	15.52	15.52	ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಪ್ ಕೆಲಸ , ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
159	ರೋಣ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ರೋಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 36777	401.47	0.37	400.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:- 22-12-2018 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 20-06-2019 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
160	ರೋಣ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ರೋಣ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರು: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್: ಎಪಿಪಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ- 35786	90.00	1.20	76.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
161	ರೋಣ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಜಿಯವರ ಮೇಲಿರುವುದುನೋಂದಿಗೆ ರೂ: 10.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 1725 ದಿ:21.08.2021 ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಜಿಯವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
162	ರೋಣ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	Fixing of truss & Polycarbonate sheet to the open sky in the construction of Court Hall at Ron and Construction of road with pavers ( Change of Work) 141826	61.00	0.38	0.38	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
163	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-36971	230.00	0.00	287.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
164	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ  ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 38/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 76/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟೇಶಪ್ಪ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ.		66.26	66.26	Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi  K-2 DC Bill No: 126 Dtd:- 19-01-2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
165	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ  ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 39/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 74/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ.		66.26	66.26	Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi  K-2 DC Bill No: 127 Dtd:- 19-01-2022
166	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ  ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 41/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 72/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ.		66.27	66.27	Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi  K-2 DC Bill No: 128 Dtd:- 19-01-2022
167	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ  ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 42/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 73/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಅಂದಪ್ಪ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ.		66.27	66.27	Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi  K-2 DC Bill No: 129 Dtd:- 19-01-2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
168	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ  ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 43/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 75/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ		62.53	62.53	Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi  K-2 DC Bill No: 130 Dtd:- 19-01-2022
169	ಗದಗ	4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ)	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./35/2006-097 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ  ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 72/2009 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 81/2021 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಬೀಬಿಸಾಲಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಹುಸೇನ ಬನ್ನೂರು ರಿ.ಸ. ನಂ 313ಬಿ ಪ್ರಾಟ ನಂ 6/2		16.88	16.88	Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi  K-2 DC Bill No: 130 Dtd:- 19-01-2022
<b>4059 ನ್ಯಾಯಾಂಗ (ಯೋಜನೆ) ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>3022.33</b>	<b>388.80</b>	<b>2722.38</b>	
170	ರೋಣ	4059 ಲೋಕ ಕಟ್ಟಡ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್‌ದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	0.00	20.52	ಟೆಂಡರ್ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
171	ರೋಣ	4059 ಲೋಇ ಕಟ್ಟಡ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:118:ಐಎಫ್:ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ:- 6-12-2016 ) ವ ಇ 81855	190.00	6.88	177.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
172	ರೋಣ	4059 ಲೋಇ ಕಟ್ಟಡ	(ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 81855 (ವ.ಇ._117720 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 7.40 ಲಕ್ಷ)	0.00	1.60	5.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
173	ರೋಣ		(ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 81855 (ವ.ಇ._111476	0.00	5.98	5.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
174	ನರಗುಂದ	4059 ಲೋಇ ಕಟ್ಟಡ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ) ವಇ-64947	300.00	0.95	344.09	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
<b>4059 ಲೋಇ ಕಟ್ಟಡ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>540.00</b>	<b>15.41</b>	<b>553.89</b>	
175	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	Construction of Bridge @ km 1.178 on Kalakeri Kanakikoppa Naragund road in Naragund Taluka of Gadag District. H/A:5054-03-101-0-02-132 MDR Bridges (Gram Setu Bhandu) 146090	200.00	0.05	0.05	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
176	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	Construction of Bridge @ km 5.00 on Koujageri Y.S.Hadagali Yavagal road in Ron Taluka of Gadag District. H/A:5054-03-101-0-02-132 MDR Bridges(Gram Setu Bhandu) 103273	200.00	1.40	1.40	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
177	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	Construction of Bridge @ km 14.20 on Achamatti cross to Kalahal road in Naragund Taluka of Gadag District under H/A:5054-03-101-0-02-132 MDR Bridges(Gram Setu Bhandu) 146092	200.00	0.05	0.05	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
178	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	Construction of Bridge @ km 2.70 on Banahatti Kurlageri Madagunaki road in Naragund Taluka of Gadag District. H/A:5054-03-101-0-02-132 MDR Bridges(Gram Setu Bhandu) 107917	100.00	0.88	0.88	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
179	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	CONSTRUCTION OF BRIDGE ACROSS STREAM AT KM 1.00 ON KADADI-HONNAPUR ROAD I GADAG TALUK 145861 (Change of work approved for cost vide Govt Ltr No: PW 55 IFA 2022 dtd:- 17-01-2022)	60.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
180	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	CONSTRUCTION OF BRIDGE ACROSS STREAM AT KM 3.00 ON KADADI-HONNAPUR ROAD I GADAG TALUK 145862 (Change of work approved for cost vide Govt Ltr No: PW 55 IFA 2022 dtd:- 17-01-2022)	61.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
181	ನರಗುಂದ	5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ	CONSTRUCTION OF BRIDGE ACROSS STREAM AT KM 15.60 ON NH-63 TO CHIKKAHANDIGOL BELHOD MADAGANUR ROAD GADAG TALUK OF GADAG DIST. UNDER HOA_5054-GRAMABANDHU SETUVE-2021-22 145865 (Change of work approved for cost vide Govt Ltr No: PW 55 IFA 2022 dtd:- 17-01-2022)	179.00	0.05	0.05	2ನೇ ಕರೆ
<b>5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>1000.00</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	
182	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಒ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿಶಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.60 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ II1961 (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	111.00	1.47	114.25	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
183	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಒ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚೆಗೆ ಬರದೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ದಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 133585 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	108.05	0.00	105.68	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
184	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಒ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ ಮುಗಳ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ I33218 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	75.75	20.73	79.23	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
185	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಡಂಬಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.80 ರಿಂದ 1.50 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇ..149666)	75.00	3.69	24.17	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
186	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.50 ರಿಂದ 30.80 ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	27.09	78.64	78.64	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
187	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡ ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.53	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
188	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.02 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇ..149669)	63.75	63.02	63.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
189	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಸೂರಣಗಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲೂರು - ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	80.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
190	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	80.20	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
191	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ( ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133055 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	29.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
192	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ 0.520 ದಿಂದ 0.800 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.65	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
193	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	130.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
194	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಣಸಗಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	140.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
195	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈನಾಪುರ ಹುನಗುಂಡಿ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಕೊತಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	120.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
196	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುರ ಹಿರೇಮಣ್ಣುರ ಮುದೇನಗುಡಿ ಹುನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	110.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
<b>5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>1242.02</b>	<b>167.55</b>	<b>464.99</b>	
197	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣ್ಣುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133560 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	38.85	9.95	29.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
198	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133586 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	37.35	6.44	30.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
199	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133185 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	30.11	6.04	26.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
200	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ದೇವಿಹಾಳ ರಣತೂರ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134718 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.42	6.41	6.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
201	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.80 ರಿಂದ 31.10 ಅತ್ತಿಕಟ್ಟತಾಂಡಾ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.74	17.41	17.41	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
202	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.02	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
203	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	19.22	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
204	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ, ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.60	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
205	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಭೆಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	39.64	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
<b>5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>218.95</b>	<b>46.25</b>	<b>110.95</b>	
206	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.37	5.05	15.71	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
207	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.10	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
208	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135562 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	19.73	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
209	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.77	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
210	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	24.03	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
211	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.38	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
<b>5054 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>82.38</b>	<b>5.05</b>	<b>15.71</b>	
212	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬೆಳ್ಳೆಬೆಟ್ಟ ಬಟ್ಟೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, ವಿರುಪಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ ಇ :77455	200.00	1.33	197.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
213	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಳ್ಳಿ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಜೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆ ಇ 111552	86.38	2.17	89.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
214	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ (ಕೆರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು( ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ:646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019: (ಇಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 23-1-2020) ವೆಇ - 119612	200.00	2.76	206.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
215	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134097 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	50.00	0.67	48.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
216	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	30.00	8.33	54.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
217	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	30.00			
218	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು . Chainge of work As. Per SE DC Leter No 6025 Dt: 5-2-2021 ( Hebbal Village S.C. Colony ) 135456 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	40.00	5.37	32.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
219	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 133930 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	41.67	0.17	40.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
220	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗರ (ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ( ವಿರುಪಾಪುರ ತಾಂಡಾ ) ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್:ಎ: 2019 ( ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ಏ ಇ <b>118822</b>	100.00	0.00	104.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
221	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 131212 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	50.00	8.93	38.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
222	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಬಸ್ಸಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128888(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	150.00	37.35	157.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
223	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರರ ಸ್ವೆ ಕಿಮೀ 133.55 ರಿಂದ 134.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ) ವ ಇ : 81074	350.00	0.32	318.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
224	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ಶಹರದ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ ಇ 106793)	190.17	3.31	189.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
225	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಂಗವ್ವ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹರೀಶಚಂದ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು .132954 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	88.67	17.57	86.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
226	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನಭಾಪೂರತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಖಿದೈಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಬಾಲಾಯಿತಕಟ್ಟತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣಿ ತವರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133023 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	88.00	3.42	92.30	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
227	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಟ್, ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132560 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	104.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
228	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 136918 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	104.89	104.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
229	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಚಗೇರಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.132114 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	199.07	4.05	202.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
230	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಟರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132112 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	5.65	104.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
231	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) ಡಿ ಹೆಚ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೇವಾಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (2) ಡಾ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (3) ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ಭಾಗವಾನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಹಾಗೂ ಕಾತರಕಿ ಡಾಕ್ಟರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (4) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲು ಅಂಗಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಯಾದವ , ಮಂಜುನಾಥ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಕೃಪಾ ಅಂಬೋರಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು (5) ಶ್ರೀ ಶೇಷಕೃಷ್ಣ ನಿಡಗುಂದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಂಗನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ' ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135597(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	3.11	78.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
232	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಶಿಂಗಳರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 100 ಐ ಎಫ್ ಎ: 2019(ಭಾಗ-1) ಇ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 17-10-2019) ವಇ <b>116025</b>	150.00	0.00	149.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
233	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134586 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	1.46	78.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
234	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಳರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134585 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	6.15	78.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
235	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಶಂಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 100310	100.00	0.15	98.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
236	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯ ಗಾಳಿಮೈ ದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ132284 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	25.25	3.62	25.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
237	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಳವುಂಡಿ ಇವರ ಫಾರ್ಮಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ132629 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	17.70	104.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
238	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಪಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ . 132804 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	10.00	8.42	8.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
239	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ಶರಣು ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಲೆಂಕಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಫ.ಇ.132812 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	10.00	8.64	8.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
240	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133021 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	10.00	10.05	10.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
241	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಯಮನೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರದಿಂದ ಗಡಾದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>3) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಷ್ಟಗಿಜಾಳದ ಚಿಯೋನ್ ಚರ್ಚ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚದಿಂದ ಸಬ್‌ಜೈಲ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಕ್ರಿ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಹಂಜಗಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ) ವ ಇ 147349 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	70.00	0.37	0.37	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
242	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಂಬೆ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ್ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 20.56 ಲಕ್ಷ)</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಲಬದಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>5) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ದುಂದೂರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>6) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಿಂದ ಕೋಣಗೆರೆ ಸರವುವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ) ವ ಇ 147348 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	77.56	0.03	0.03	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
243	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 147360 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	90.79	0.07	0.07	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
244	ಗದಗ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ1 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 20.00)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಯ ಕನಕಮ್ಮ ಹುಳ್ಳೇಕಾಸಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>3) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ 15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-3 ರ ಭೋವೀ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>5) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>6) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 20.00)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6954 ದಿ:- 17-03-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	100.00			

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
245	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮರಿಯಪ್ಪ ಕರಿಸಂಕ್ರಣವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋನಕೊಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನವ್ವ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಚಿಗೇರ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಿರೇಮಠರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹನಮಂತ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ರಾಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನಿಲ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ದೊಡಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149781)</p> <p>(ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	72.00	33.90	33.90	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
246	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ &amp; ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಣಸಿಮರದ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಘು ಬಸಪ್ಪ ಹುಣಿಸಿಮರದ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149714)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	72.00	39.51	39.51	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
247	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಟಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ-ಗೌಡರ ಓಣಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅನಸವ್ವ ಪಾಟೀಲ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಗಾಳೇಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>5)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಠದಿಂದ ನಾಗವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಶಿಬಾರದಿಂದ ಏರ್‌ಟ್ರಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>6)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮದೇವಿ ನಗರ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಾಗಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಗಾಣಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149723)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	120.00	77.54	77.54	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
248	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರವ್ವ ಕರ್ಲವಾಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರದ ಗದಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸಂತಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ (3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಗಿರಿಜವ್ವ ಯಲಬಳ್ಳಿರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 21.00 ಲಕ್ಷ (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	81.00	43.98	43.98	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
249	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ (11ನೇ ವಾರ್ಡ್) ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜವಳಗಂಚಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ 4)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.-149715) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	80.00	75.57	75.57	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
250	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 146570 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	43.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
251	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಹಾಗೂ ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.-148556) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	93.21	93.21	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
252	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಂಡಾ ಗೌಡಗೇರಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
253	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ / ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಮಣಸಿ ಬಾಸಲಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
254	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವಗಲ್ ಹಗೂ ಯಾ.ಸ. ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಂಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಇ.-148484) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5960 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	200.00	67.67	67.67	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
255	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	34.96	34.96	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
256	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಳೆಯಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ._149761) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ: 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	52.94	52.94	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
257	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಸ್.ಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪದಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯವರ ಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೆ & ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಣಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಮಾದರ & ಬಸವರಾಜ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 6) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಂಡಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಾಮ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ದಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ._149762) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ: 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	130.00	102.40	102.40	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
258	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಲೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳಗಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ..149763) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	85.00	36.08	36.08	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
259	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ, ಗುಳಗುಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 1467352 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	198.38	89.50	89.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
260	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 147305 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	94.00	56.12	56.12	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
261	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	175.00	0.02	0.02	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
262	ರೋಣ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೂರ ಮತ್ತು ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 147304 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	98.00	81.66	81.66	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
263	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿಶಾಂಡಾ ಮಾಗಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	72.84	69.43	69.43	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
264	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಶಿಗ್ಗಿ, ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ..146763) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	66.00	46.72	46.72	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
265	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ & ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ..146764) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	66.00	31.88	31.88	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
266	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	15.75	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
267	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ, ಕಡಕೋಳ, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	125.00	85.95	85.95	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
268	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಖಾಜೆಸಾಬ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	58.09	58.09	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
269	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಹಾಳ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.-149729) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	70.00	33.07	33.07	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
270	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ (ಹೊಸಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ರಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಗಪ್ಪ ಶಿವ್ವನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.-149744) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	75.00	37.73	37.73	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
271	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜು ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಂಕದಾಳ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	75.00	76.12	76.12	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
272	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನ ಯಮನಪ್ಪ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುರಪಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನಿಡದ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ತಳಕಲ್ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	73.22	73.22	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
273	ನರಗುಂದ	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರಗಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಗೊನೆಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಗೇರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಕ್ಟಿರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149746) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ: 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	115.00	61.51	61.51	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>6066.53</b>	<b>1724.94</b>	<b>4273.07</b>	
274	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಸುಗನಳ್ಳಿ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಗಣಾಲೂರು, ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 77970	264.00	3.47	274.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
275	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಚವಡಾಳ, ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಭಾವನೂರು, ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಗೋನಾಳ, ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು, ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108720	86.15	2.00	87.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
276	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ134099 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	25.00	3.14	71.49	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
277	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134269(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	25.00			
278	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133920 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	26.30			
279	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂಗಣಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106637	59.99	0.00	62.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
280	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕುಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 125501 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	20.00	0.14	16.52	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
281	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.131450) (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	50.00	0.69	52.53	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
282	ಗದಗ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರೂರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 132561 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	72.72	0.00	56.33	ಡ್ರೇನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
283	ಗದಗ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಕಳಸಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಂದ್ರ ದಿಂಡೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132562 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	1.95	104.67	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
284	ಗದಗ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 136919 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 5ನೇ ಕಂತು)	100.00	105.18	105.18	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
285	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.. 132297 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	90.98	33.81	95.06	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
286	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132109 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	5.52	104.72	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
287	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಮೇಣಸಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ರಂಗನವಾಡಿ , ಫಾರಸ್ಸಿ ಟೀಚರ , ಕೋನಸಾಗರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ (2) ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (3) ಸವಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135598 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	77.73	78.35	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
288	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 669:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ( ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 26-12-2019 ವ ಇ 118818	100.00	1.44	94.52	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
289	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134590 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	78.61	78.72	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
290	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134589 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	22.83	78.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
291	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 131511 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	15.00	14.94	14.94	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
292	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಲವಾಡ ರವರ ಎನ್.ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 132025(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	43.92	99.78	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
293	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಪಿ.ಫ್ಲೈ.ಸಿ ಪೈಪಲೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (350 ಮೀಟರ್) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 132842 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	22.84	4.66	20.90	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
294	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಪ್ಪ ನಿರಲಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ, ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133065(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	20.00	20.92	20.92	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
295	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಕ್ಕದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148354 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	15.53	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
296	ಗದಗ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನ.3 ರಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148355 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	7.50	6.18	6.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
297	ಗದಗ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	1) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 9 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ತೆಗ್ಗಿನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 10.00) 2) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ - 3 ರಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 10.00) 3) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ 20.00) 4) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6954 ದಿ:- 17-03-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	100.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
298	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ) ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.24.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಕಡೇಮನಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>5) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ (ಪ.ಇ.-149783) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	100.00	87.01	87.01	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
299	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 26.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ತಡಹಾಳ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.-149785) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	76.00	73.62	73.62	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
300	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರನಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	150.00	35.10	35.10	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
301	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>ರೋಣ/ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳಗುಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	150.00	66.38	66.38	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
302	ರೋಣ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೈರನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
303	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>1) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ್ವ ನಾಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ್ವ ವೆಂಕಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧಾ ಅಮರಗೋಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ - ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದಿಗವಾಡ-ಸವಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.-149767)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	87.00	58.91	58.91	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
304	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	<p>1) ಮೇಲ್ಮಠ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಯಾವಗಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ನವಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳವಾರರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಪಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ &amp; ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ -30 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ 6) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಡ್ವಾನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅರಳಿಕೇರಿ ಇವರ ಹಿತ್ತಲಿನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಐನಾರ ಭಾವಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ._149764)</p> <p>(ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	122.00	84.07	84.07	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
305	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನಗುಂಡಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಡಗೋಳಿ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಂತ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖಪ್ಪ ಸೂಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149765) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	95.00	78.60	78.60	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
306	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.147306 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	60.00	51.61	51.61	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
307	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಳ, ಕೂಸಲಾಪುರ, ನೆಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 146766 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	45.56	28.72	28.72	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
308	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ, ಗೊಜನೂರು ಕೆರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 146767 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	52.74	13.18	13.18	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
309	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವೇಭಾವನೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ._149592) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	200.00	162.76	162.76	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
310	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗೋವಿನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಶಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ._149724) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	115.00	94.56	94.56	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
311	ನರಗುಂದ	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಳವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಗನೂರ ಕಲಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಪಿ. ಸಮುದಾಯದವರ ಹೊಲದಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ._149734) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	105.00	78.90	78.90	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1ನೇ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆ.-2 ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 300 ದಿ:- 29-03-2022 ರಡಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
<b>5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>3134.31</b>	<b>1340.55</b>	<b>2437.28</b>	
312	ರೋಣ	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-22)	Improvements to Kotumachagi-Thimmapura road W.I. 62072	150.00	0.22	123.12	1.85 Km work completed , PCR submitted.
313	ಗಡಗ	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-22)	Improvements to road from Magadi Yerebudhihal road Km 0.00 to 7.00 (W.I. 62308)	140.00	0.33	113.47	Work completed PCR submitted
314	ನರಗುಂದ	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸೇತುವೆ (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-22)	Construction Of bridge on Gajendragada Sorab SH-136 @ km 53.60 W.I. 68017	150.00	0.05	128.95	Work completed,
315		5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸೇತುವೆ (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-22)	Construction of Bridge on Gajendragad Sorabh SH-136 in Km 104.00 and 106.00 W.I. 62900	160.00	1.32	139.96	Work completed
<b>5054 ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ / ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :-</b>				<b>600.00</b>	<b>1.92</b>	<b>505.50</b>	

**ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ**

	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ ಕಡವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 476 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 1337.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. (2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಆಯ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಇ.ನಂ.11269)	1337.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಶ್ರೀ ಸಾಂತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8) (ಇ.ನಂ. 67672)	150.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 39)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 6.155) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೂ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ:39 (ಇ.ನಂ. 67334)	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 40)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಪಂಚಾಯತ ಮಳೆಗಾಲದೇವತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.590 (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೂ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ:40 (ಇ.ನಂ. 67278)	30.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 41) ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಟಾ ಪಂಚಾಯತದ ಆಂಧ್ರ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಿನಿಂದ ಎನ್. ಎಚ್. -66 ರ ತನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.45 ರವರೆಗೆ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಇ.272:ಬಿಎಫ್:ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:41 (ಇ.ಸಂ. 67219)	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 2.20 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ.	60.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ-ಕಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.30 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	80.00	5.00	39.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	5.00	4.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೆಕೇರಿ ಮಂಜುಗುಣಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಜವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	5.00	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ ಕಿನ್ನರದಿಂದ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಫ್ಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನರ ಮಳೆಪೂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	50.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಶಿರಗುಂಜಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ ಕಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.30 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ಕೋಟಿ ಪಂಚಾಯತ ಆರವದಿಂದ ಪಂಟಲ್ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಲೋ.ಇ. :388/ಐಎಫ್‌ಇ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:09-06-2020	60.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ-ಪಳವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	45.00	5.00	5.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನೆವಳ್ಳಿ ಗುಡೆ ನೆವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	5.00	29.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿನ್ನರದಿಂದ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ, ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	5.00	21.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಭಿಮಕೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.57 ರಿಂದ 2.05 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	30.00	5.00	9.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಲೋ.ಇ. :388/ಐಎಫ್‌ಇ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:09-06-2020	80.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾರ್ಗಜೂಗದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಹೊಟೆಗಾಳಿ ಬಂದರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	125.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಾಯಿ ಉಳಗಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾತ್ನಿ ಡೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾಲೆವಾಡದಿಂದ ಕೇಳಾ ಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	25.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜೀವನಗರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರ ವರೆಗೆ ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಾಳಿ ಮಾರಿಂಗಣಿ ತೊರ್ಲೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಲೋ.ಇ. :388/ಐಎಫ್/ಇ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:09-06-2020	60.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಿಕಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	20.00	5.00	13.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	25.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ನೈತಿಸಾವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೂರು ಕಬ್ಬಿನಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.	100.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ಹಣಕೂಣ ಸಕಲವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗಜೂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗಾ ಘಡಾಸಾಯಿ ಪರಶಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ-ಹಂದಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	5.00	90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರ-ತಿಂಗಳಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೆ-ಬೈಲಕೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	5.00	6.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	40.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗ್ಗೋಣ-ಸರಳಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೂರ - ಮಕ್ಕಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	25.00	5.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚನಬೆಟ್ಟೆ ದಿಂದ ಹಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00	100.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೇರಿ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00	96.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರ ಮಾಣಿಕಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿಯಿಂದ ಬಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	55.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಜವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾದ ವಕ್ಕಲಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಬಜನಕೇರಿ (ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗಡಗೇರಿಯ ದೇವಿಗದ್ದೆ ಮಜರಗೆ (ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಹೂರು ಅಗ್ರಹಾರ-ವಡಗಾರ-ಚನಗಾರ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ)	165.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 143820	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ಸಣ್ಣಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ತೋಡುರು ಸೀಬರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 143802	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರ್ಸಾ ದೇವನಬಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 145571	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ನಗರದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೇಣಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮೂಲಕ ಗಾಬಿತಕೇಣಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 147053	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೆಕೇರಿ ಇಂದ ಭಾವಿಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 147322	100.00	5.00	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 10.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಲೋ.ಇ. 272 ಐಎಫ್.ಎ 2017 ಡಿ:20-05-2017) ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ.ನಂ. 67829)	150.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದರ ಖಾರ್ಗಜೂರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ. ನಂ.46999)	150.00	5.00	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 36)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ ಪಂಚಾಯತ ಶೆಟ್ಟೆಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:36 (ಇ.ನಂ. 67856)	25.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪಂಜರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5) (ಇ.ನಂ. 69896)	80.00	5.00	9.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಕಾರವಾಡಾದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	15.00	5.00	12.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಘಡಾಸಾಯಿ ಪಂಚಾಯತ ಡೋಲಾದಿಂದ ಉಳಗಾ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	5.00	13.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಬಾಳೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	80.00	5.00	18.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾ.ನ ಅಂಧ ಕಾರಬೈಲ್ ಕೆಂಕಣಿ ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪಂಜರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 265 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ ನಂ. 23325)	50.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಳಗಿಬೇಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕಸಾಳ ಪಂಚಾಯತ ಮೂಲೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	5.00	7.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಹಿಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 3.00 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	5.00	96.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಗೋಣದಿಂದ ಹೆಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	5.00	21.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾದಿಕಂಬಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ - ಮಾಣಿಕಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	40.00	5.00	17.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಬುಗೋಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಆಚಾರಿಕ್ಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 2.71 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	5.00	63.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಾಕುಳಿ ಸಂತೇಗುಳಿಯಿಂದ ವಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಮೂಡಗಣಪತಿ ಇಳಕಾರ ಕೆಕ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	5.00	44.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-206 ರಿಂದ ಗುಂಡಬೈಲ್ ಜನಕಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 111050 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ./31/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿ:04-07-2019	200.00	5.00	13.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಕತಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.150 ರಿಂದ 1.70 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	135.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 5.00 ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	5.00	80.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಆಚಾರಿಕ್ಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.835 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವಳಿ ತದಡಿ ಅಫನಾಶಿನಿ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	5.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂತಗಲ್ ಊಳೂರುಮಠ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.80 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಗುಳಿ ನಿಲ್ದಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	250.00	10.00	105.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತದಡಿ ಬೆಲೆಕಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಕೋಳಿಮಂಜುಗುಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕೋಣ-ಕೊಂತಪಲ-ಕಾಸನಬೇಣ-ಕವಲಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	10.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕರ್ಕಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿನಿಂದ ತೊಪ್ಪಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಠದಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	10.00	90.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆತಗಾಲ ಉಪ್ಪಿನಪಟ್ಟಣ ಶಿರಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.90 ರಿಂದ 12.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	100.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	120.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಸಂಕೋಳ್ಳಿ ಬರಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	40.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಚಿಪ್ಪಿಹಕ್ಕಲ ಮಾಡಗೇರಿ ಉಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	38.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.5)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ.ಮಾನ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಸು ಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:5 (ಇ.ನಂ.67373 )	940.00	10.00	56.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.4) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ.ಮಾನ. (ಹೆಗ್ಗೂರ ಮಾಗೋಡು ನಗರಬಸ್ಸಿಕೆರೆ)ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:4 (ಇ.ನಂ. 67473)		10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರ ಕವಲಕ್ಕಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆರುಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6) (ಇ.ನಂ. 67352)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಜಲವಳ್ಳಿ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9) (ಇ.ನಂ. 67491)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.10)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ::ರಾ.ಹೆ.-206ರ ದಿಬ್ಬಣಗಲ್‌ದಿಂದ ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:10 (ಇ.ನಂ. 67365)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.11)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ:: ರಾ.ಹೆ.206ರಿಂದ ಬೈಲಗದ್ದೆ ಕೆಂಬಾಲ ಯಲ್‌ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:11 (ಇ.ನಂ. 67449)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.12)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ:: ರಾ.ಹೆ.206ರಿಂದ ಮಹಿಮೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪಂಜುರಾಜ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೂ.ಇ.272:ಐಎಫ್:ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:12 (ಇ.ನಂ. 67408)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೇರಿ ಕಿತ್ತೆ ಕೋಟಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 700 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೊಳಿ ಕುಂಬ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 6.70 ಸುಧಾರಣೆ		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	700.00	5.00	136.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟವಾಣಿ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣವಂತೆ ಮಾಳಕೋಡ ಇಡಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೂರ ಮಾಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ದಿಂದ 33.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.		5.00		
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ 4.50 ದಿಂದ 5.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	500.00	5.00	50.00	
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ಅಡಕೋಲ ಹಿನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.		5.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-206 ರಿಂದ ಗುಂಡಬಾಳ ಹಿರೇಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 111233 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ./31/ಐಎಚ್‌ಎ/2019 ದಿ:04-07-2019	200.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕಾರವಾರ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂಡಳ್ಳಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ಳೇಕೋಡಿ ಕಟಗಾರಕೊಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ದಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	5.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಕುರುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	5.00	82.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಮ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಮೆಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. <b>ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</b> ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ವ ಹೊಸಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಲಗೋಡ ಕುಮಾರರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	475.00	5.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡು ಬಜ್ಜಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಜಗಾರ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ನಾಜಗಾರ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಕೆಕುಳಿ ಸಭಾಭವನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	5.00	76.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್.-66ದಿಂದ ತುಂಬಬೇಳು ಚೌಡಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬಣಗಲ್ ನಿಂದ ವರ್ಣಕುಳಿ ವಾಯಾ ಮರಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗೋಡೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಬೆಣಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಕೆರವಳ್ಳಿ ಮಿಲನಿಂದ ಶಿವಮಯಾನೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	350.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಕುಳಿ ನಾಯ್ಕರಕೇರಿಯಿಂದ ಪಡುಕುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ನಂಜೂರು ಮಜರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	75.00	5.00	22.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬಸದಿಯಿಂದ ಹಾಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಚ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	115.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಬಣಸಾಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಕಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಚ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	250.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಜಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರೆಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಚಿತ್ತಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕುಳಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	25.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಉಪ್ಪಿ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ನೀಲಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಅಣ್ಣೇಬೀಳು ನಾಗರಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ((ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಜಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಕುಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	50.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಕಿ ಬಾಷಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ಸಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಗುಳದಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಗುಮ್ಮಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ದೇವಿಕಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	15.00	5.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಮಾವಿಸಾಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಗುಂಡಬಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ	15.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಲಕೋಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಿಬೀಳು ಹತ್ತಿರ ಮಾಸ್ತೂರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	150.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಗೋಡು ನಾಗರಹೊಳೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	150.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಎನ್.ಹೆಚ್-66 ದಿಂದ ಹುರುಳಿಸಾಲ ಮಿನಿಹಿತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	50.00	18.30	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>13115.00</b>	<b>768.30</b>	<b>1526.99</b>	
2	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.49)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಸಕಲಬೇಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕಲಬೇಣ ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುವ ಸಕಲಬೇಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.386 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:49 (ಇ.ನಂ. 67411)	20.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ- ಕಣಕುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ದೇವಳಿವಾಡಾ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	20.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಕಂತ್ರಿವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.90ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಪಂಜರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಆಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 607 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ( ಇ.ನಂ. 10081)	20.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.45)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುಗುಣಿ ಬೇಲೆಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಪಂಜರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೂ.ಇ.272:ಇಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ:45 ( ಇ.ನಂ. 67403)	70.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.47)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವೀಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಗಾಬಿತ ಕೇಣಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಪಂಜರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೂ.ಇ.272:ಇಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ:47 ( ಇ.ನಂ. 67460)	40.00	10.00	7.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಅಸ್ಸೋಟಿ ರೆಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.750 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	15.00	10.00	13.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದಿವಗಿ ಮಣಕೋಣ ಅಂತ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	110.00	10.00	90.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ್ ನಾಗೂರು ಬ್ರಹ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಮಟಾ ಹೆಗಡೆ ಮಿರ್ಜಾನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.15 ರಿಂದ 1.70 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	125.00	10.00	12.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಓಂ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕೆ ಬೆಲೆಕಾನ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	100.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಭಾಗ ಬಗ್ಗೋಣ ಊರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.75 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	75.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಟಕೇರಿ-ಕರ್ಕಿಮಕ್ಕಿ-ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.37 ರಿಂದ 4.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಕಡೆ ಮೂರುರು ಚಂದಾವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.70 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಗುಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.25 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಗುಳಿ ನಿಲ್ದಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.70 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	55.00	6.56	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>910.00</b>	<b>126.56</b>	<b>124.84</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 1) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-6 ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:1 (ಇ. ನಂ. 67821)	100.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ 714.00 ರಿಂದ 717.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	10.00	10.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 714.00 ರಿಂದ 717.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ತೋ.ಇ. 280 ಐಎಫ್.ಎ 2018 ದಿನಾಂಕ : 21.03.2018)	35.00	8.00	29.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ.	90.00	10.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ. -143 ಕಿ.ಮೀ. ಸರಪಳಿ 43 ರಿಂದ ಯಾಣಾ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:522 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:13) ಮುಂ.ಇಂ. ಸಂ.ಕ (ಉ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಕ್ರ. ಸಂ:1566 ದಿ:29-06-2021.	300.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.2) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:2 (ಇ. ನಂ. 67857)	25.00	7.00	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.8) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಸಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾಲೇಕರ ವಾಡಾದಿಂದ ನೌಕಾನೆಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ.ಇ.272: ಐಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:8 (ಇ. ನಂ. 67862)	25.00	15.00	14.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 14.3 ರಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	125.00	20.00	100.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-143 ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಇ. ನಂ. 66250)	125.00	20.00	9.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾ.ಹೆ-148 ರ ಕಿ.ಮೀ. 12.20 ರಿಂದ 16.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ. ನಂ. 66689)	390.00	16.33	33.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ಮೇಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-144 ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	170.00	20.00	87.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ತಡಸ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-69 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	20.00	122.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಗೋಡೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಕಳಸಿನಮೊಟೆ ಅಂಬಿಗರಕೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ.ಇ.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:1 (ಇ. ನಂ. 72525)	160.00	20.00	29.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಮುಡೇಶ್ವರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೊಳಿಸುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ತೋ.ಇ. 422 ಸಿಆರ್ ಎಂ. 2015 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2015 ರ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. (ಇ. ನಂ. 41753)	400.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>2345.00</b>	<b>209.97</b>	<b>460.00</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 06 ಕಿ.ಮೀ. 31.00 ರಿಂದ 36.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (29.30 ರಿಂದ 30.00, 33.00 ರಿಂದ 36.00) (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 424 ಕ್ರ. ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15) (ಇ.ನಂ.23477)	70.00	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	225.00	3.22	4.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>295.00</b>	<b>5.22</b>	<b>4.68</b>	
5	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	40.00	40.00	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಂದಾರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮೋಹನ ಸೈರು ನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ-55 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಾಂದೇಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾರ್ಜಿನ ದೇವಸ್ವಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೋರ್ಲೆಬಾಗ ಮತ್ತು ಮಾವಿನಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹಬ್ಬಲಗಾ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡುಗೋಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಗುಡಿನೇವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಶೇವ್ವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಕಲ್ಲೆತ್ತರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಕಮ್ಮಾಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಹಳವಳ್ಳಿ ಬಾಳೆಹಿತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಗಂಗಾವಳಿ ಕೂವೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ರಾಮನಗುಳಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಸುಂಕಸಾಳ-ಡೊಂಗ್ರಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ. 257:ಐಎಫ್.ಎ 2021- (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:06-03-2021.	340.00	340.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಮಂಜುಗುಣಿ-ಬೇಲೇಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 9.51 ರಿಂದ 12.60 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	75.00	75.00	177.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಶಿರಕುಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಣಕಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಳಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.00	55.00	12.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವಳಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಾಮನಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೊಂಗ್ರಿಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.:553:ಐಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 23-01-2020) ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 800.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	2500.00	1500.00	794.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾ. ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖೇರಿಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. :418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:12-08-2020	750.00	350.00	1348.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದರ ನಯವಾಡದಿಂದ ಉಂಬಳಜೂಗ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. :418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:12-08-2020	1000.00	500.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ನಗೆಕೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಾಳೆರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಿಯಾದ ಗಾಂವಕರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಹಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆಗುಂಡಿಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರ ತೋಗಸೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	55.00	55.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಗಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದಬಡಿ ಕಬಗಾಲ್ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಕಣಿ- ಅಸನೀರ ರಸ್ತೆ ನೀರಕುಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಪಂಚಾಯತ ಮಂಜಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಕಡೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ತನಕ ಮಂಜುಳಾಹಳ್ಳಿ	20.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಪಂಚಾಯತ ಸುಬ್ಬಾಯ ಎಂ.ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಈಡೂರಕರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ	20.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಬಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ 'ಉಳುವರೆ ಶಾಲೆಯ ಬೋಳಕಂಟೆ ಹತ್ತಿರ' ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	10.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.2) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ -ಇ 2016-17 ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಲೋ.ಇ. 272 ಐಎಎಫ್.ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017 (ಇ. ಸಂ. 67488)	100.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಗುಳಿ ನಿಲ್ದಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	225.00	50.00	39.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಯಾಣಾ ಹೆಗ್ಗಾರಗದ್ದೆ ಪಟಗಾರ ಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಚಂಡಿಕಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಗರಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಗುಳಿ ನಿಲ್ದಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	225.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ದಾಡುಮನೆ ನಾಲಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.50	16.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಯಾಣಾ ಹೆಗ್ಗುರಗದ್ದೆ ಪಟಗಾರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹರಿಣಾ ಬೆಳ್ಳಂಗಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	36.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಬ್ಬಿಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.25	7.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತೋಕಾ ಮೂಲೆಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಿಕೆಶಿರೂರು ಕರೆಮೂಲೆ ಮಾಣಿಗದ ರಸ್ತೆ ಕುಂಟಿಸಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 331 ಐಎಫ್.ಎ.	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತೋಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಬ್ಬೆಕೇರಿಯಿಂದ ಕಡತೋಕಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಹೊನ್ನೆಕಂಠದಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಸಂಪಕ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.60:ಸಿಬಿಆರ್:2019 (ಇ) ದಿನಾಂಕ:10-01-2020) (ಮು.ಇಂ.ಸಂ. ಮತ್ತು ಕ (ಉ) ಧಾರವಾಡ ರವರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬಿಎನ್: ಲೆಪವಿ: ಎಬಿ:-2:2020-21/09502 ದಿ:19-02-2021	198.30	198.30	79.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಲ್ಲಿ ತೇಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಗಾಳಗೂರು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	14.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಹಾಡಗೇರಿ ನೀರೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	12.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಣಿ ಮಾಗೋಡ ಕೊಡಗದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	20.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೈಲ್ ಆರುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	11.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೈಲ್ ಇನ್‌ಶೇಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	29.00	29.00	11.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂರುಗೋಳಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಮೊಗ್ಗಹಳ್ಳ ಬಡಗಲದಿಕ್ಕು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	28.00	28.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	12.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಮಹಿಮೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಡಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ.:740:ಐಎಫ್.ಎ 2020-(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:20-11-2020)	28.00	28.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರೆ ಮಂಡಲಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.00	12.00	8.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರೆ ಕೆಳಗಿನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಗುಳದಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಗುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ.:740:ಐಎಫ್.ಎ 2020-(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:20-11-2020)	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರೆ ಹೊಸಹಿತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಾ ಹಾಡಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಬೈಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಂಚಾಯತ ಅಡಿಕಲ್ ವಿಠಲ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	11.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	1) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಬೈಲಗದ್ದೆ ಕೋಡಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಾ ಹುಡಗೋಡ ಗದ್ದೆಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೆರಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	18.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	1) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೆಂಗಡಿ ಅಡಕಾರ ಪಂಪಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಿನಬಾಳ ಕೆಪ್ಪೆಕೇರಿ ಪರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ ಕೊಡ್ಲಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	5.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಹೊಸಮನೆ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಡಿಹಾವೂರು ಮೂಲಿಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆರೇಬೈಲ್ ಉಪ್ಪನಗದ್ದೆ ನಾಗರಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಕ್ರ.ಸಂ.:ಲೋ.ಇ. 353 ಐಎಫ್‌ಎ:2021 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:25-03-2021.	24.00	24.00	23.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳಗಿನ ಇಡಗುಂಜಿ ತಾರಿಬಾಗಿಲು ಮೂಳ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಳ್ಕೋಡು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	360.00	224.97	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಐಕಣಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	25.00	34.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬೊಳ್ಳಿ ಹಂಸಲ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	80.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕುರ್ವಾ ಸಾನಾರ್ವೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವೂರು ಚೆನ್ನಮಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ.:740:ಐಎಫ್.ಎ 2020-(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:20-11-2020)	26.00	26.00	21.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಣಿ ಮಾಗೋಡ ಮಾಳಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	37.00	15.00	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದ್ರಿಗಿ ವತ್ತಗೇರಿ ದೇವಿ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಕೂರು ತಲಗೋಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ <b>ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</b> ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಂಚಾಯತ ಅಡಿಹುಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. :740:ಐಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:20-11-2020	28.00	28.00	22.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳಕೋಡ ತಲಮೋಟೆಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಕಿರವಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	12.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೈಲ್ ಉಪ್ಪಿನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ವಾ ಕಡಗೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	12.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆಲು ತಮ್ಮ ಬಚ್ಚ ಮರಾಠಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪರುಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಸರಕೇರಿ ಮಡಿವಾಳಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.00	24.00	18.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಕೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	5.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು ಎಳಬಾರು ಕಾಡಿಗಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಾರ ಪಂಚಾಯತ ಹಲ್ಲಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	12.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>7824.05</b>	<b>5237.02</b>	<b>2765.43</b>	
6	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-143 ರ ಕಿ.ಮೀ. 32.20 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	59.68	9.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-143 ಕಿ.ಮೀ. 0.01 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	40.00	65.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರ ಕಿ.ಮೀ. 38.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 132 ಕ್ರ. ಪು ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಇ.ನಂ.68255)	175.00	40.00	26.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>375.00</b>	<b>139.68</b>	<b>101.05</b>	
		<b>ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :</b>		<b>24864.05</b>	<b>6486.75</b>	<b>4982.99</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಬೆಲ್ಸ್ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು .ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ. 326 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿನಾಂಕ:08-02-2017. ಕ್ರ. ಸಂ. 2	100.00	4.94	22.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	980.00	66.98	0.00	ರಾಜ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ಮಾಲಾದೇವಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	500.00	68.35	0.00	ಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	54.68	0.00	ರಾಜ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸ್ಪಿಂಟ್ ಭೀಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಐ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	41.01	0.00	Sub Register office to be located hence work not started.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	41.16	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	27.34	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಿ: 19.10.2022
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -78	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:27 ಕ್ರ.ಸಂ.3. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಫ್‌ಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ. ಸಂ.3 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2/8	50.00	2.09	15.17	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಿ: 19.10.2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				<b>2830.00</b>	<b>306.56</b>	<b>37.29</b>	
8	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ-2 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಜೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕ್ರ.ಸಂ. 1	100.00	15.27	68.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅಜೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕ್ರ.ಸಂ. 2 (ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 17ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್./19 /2013 Dt:07-10-2016) ಕ್ರ.ಸಂ. 16	100.00	0.89	136.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಆರ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	15.27		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	59.20	9.04	15.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	350.00	53.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -78	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಜೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2017-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕ್ರ ಸಂ.24)	100.00	1.42	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -78	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ 3ನೇ ಮಹಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (ಜಿ+3) ಅನ್ನೇಕ್ಸ್ ಬಿಲಟಿಡಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಜೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2017-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕ್ರ ಸಂ.23)	300.00	45.86	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>1109.20</b>	<b>141.20</b>	<b>221.20</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (3 ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು)ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 35 ಕ್ರ.ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಫಐ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ. ಸಂ.1 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 2/5	300.00	110.45	85.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕಾಬುಬಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಕ್ರ.ಸಂ. 2 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಫಐ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ. ಸಂ.2 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 3/5	200.00	78.44	115.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ.ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಕ್ರ.ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಫಐ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ. ಸಂ.3 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 3/5	300.00	97.35	16.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>800.00</b>	<b>286.24</b>	<b>218.28</b>	
10	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	Cosntruction of Sr. Civil Judge Quarters (1 No.) at Karwar	100.00	21.67	0.00	
				<b>100.00</b>	<b>21.67</b>	<b>0.00</b>	
		<b>ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು :</b>		<b>2009.20</b>	<b>449.11</b>	<b>439.48</b>	
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂಡ್-ಕೆಂಕೇ-ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 128844	11.03	11.03	8.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರ-ಶಿರಗುಂಜ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	4.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ತಗ್ಗರಗೋಡು ರಂಗಿನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ 2.45 ದಿಂದ 3.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (105495) 2019-20	35.00	45.00	28.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬೆ ಪಂಚಾಯತ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 132874	50.00	55.00	39.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 132876	66.81	66.81	66.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಲಚ್ಚಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132877	40.00	45.00	31.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Improvements to Shirali Panchayat Keshumane Mannonda Alvekodi approach Road in Bhatkal Tq. U.K. Dist (150512)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Improvements to Konar Panchayat Sagar Road Primary Health Center to Konar road in Bhatkal Tq. U.K. Dist. (150513)	25.51	28.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>268.35</b>	<b>291.29</b>	<b>182.71</b>	
12	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋರಳ್ಳಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 128845	12.64	20.00	9.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಪಂಚವಟ ಕೊರಾರಮಕ್ಕಿ ಹರಿಜನಕೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132878	50.00	20.00	37.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲೂರು ಪಂಚಾಯತ ಹರಿಕಾಂತಕೇರಿ ಬೀಚ್ ಮೋಗೇರಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132880	38.81	27.41	29.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	Improvements to Shirali Panchayat Kotebagil Community Health Center to Harijanakeri road in Bhatkal Tq. U.K. Dist. (150516)	10.03	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>111.48</b>	<b>87.41</b>	<b>77.37</b>	
13	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ವೆಂಡರ ಮನೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 108971 2019-20	9.31	5.67	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಕರೂರು ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132882	50.00	30.00	53.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Improvements To Beedibera Temple Road Of Shetageri Panchayat In Ankola Taluk, U.K. Dist.(150661)	11.74	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>71.05</b>	<b>43.67</b>	<b>53.58</b>	
			<b>(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>	<b>450.88</b>	<b>422.37</b>	<b>313.66</b>	
14	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಂಗಲದಾಸ ಅಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117558 (2019-20)	15.00	10.00	1.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ನಾಗರಾಜ ಅಗೇರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೈಲವಾಡಾ ಬೃಹ್ಮ ಕಟ್ಟೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಜನಕೇರಿ ಮಂಗಲದಾಸ ಅಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117545 (2019-20)	14.00	10.00	1.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆ ವಾಗು ಹುಲಸ್ವಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.) 117747(2019-20)	20.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾಕುಮಳ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರ ಹುಲಸ್ವಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117766 (2019-20)	35.00	10.00	26.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ದೇವಿದಾಸ ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ತಿಪ್ಪು ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮಂಜು ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಶೈಲಾ ರಮೇಶ ಆಗೇರ ರವಿ ಸುರೇಶ ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117556 (2019-20)	15.00	10.00	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವೈಲವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೈಲಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗಜಾನನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117761 (2019-20)	6.00	5.00	4.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೇಕೋಟ ಎಸ್.ಸಿ. ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 117752 (2019-20)	15.00	10.00	9.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117776 (2019-20)	10.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖೈರ ಮಕ್ಕಿ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 132693 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 134438 (2019-20)	87.50	35.00	65.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖೈರ ಮಕ್ಕಿ ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆಯ ಅಪೋಜ್‌ಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 134438 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ (2019-20)		10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸುಭ್ರಾಯ ಹಳ್ಳೀರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105181)/Call-2 (2019-20)	12.00	5.00	2.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಮಾಬ್ಬು ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವು ಮಂಕಾಳ ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105173) (2019-20)	28.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರುರು ಪಂಚಾಯತದ ಕಲಗದ್ದೆ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 131774 (2019-20)	30.00	8.00	5.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣ ಪಂಚಾಯತದ ತಲಗೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132605 (2019-20)	60.00	20.00	1.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೇಷ್ಠಾಪುರ ಸುಬ್ರಾಯ ಹಳ್ಳೀರ ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಂಧೀನಗರ ಶ್ರೀ ಸಾರಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132604 (2019-20)	60.00	10.00	1.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೆ ಸತ್ಯಸ್ಥಳ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. 132275 (2019-20)	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕೋಡು ಮೇಘನಮನೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132270 (2019-20)	20.00	15.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಂಬಿ ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. 132273 (2019-20)	15.00	10.00	11.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 132287 (2019-20)	17.20	10.00	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of Cement Concrete Road Upponi Panchayat Saralagi Platkeri to Upparkeri in Honavar Taluka Under SCP During (119219) (2019-20)	60.00	10.00	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of Cement Concrete Road to Anantwadi Panchayat Koppadamakki Harijankeri in Honavar Taluka Under SCP During (119214) (2019-20)	60.00	10.00	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಯಲವಳ್ಳಿ ಸಾಮಿತ್ಯಕೇರಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 136004 (2019-20)	25.00	15.00	45.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಗುಳೇದಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಸಾರಸ್ವತಕೇರಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 136004 (2019-20)	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಗುಳೇದಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 136004 (2019-20)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಚಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಗು ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 131286 (2019-20)	36.87	10.00	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಗೋಡು ಮಳ್ಳಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತನಕಟ್ಟೆ ಕನ್ಯಾ ಹಸ್ತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132263 (2019-20)	40.00	5.00	6.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದಯ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) 146836	24.11	10.00	20.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮೊರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಹಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22) 146838	25.00	10.00	20.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಸೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22) 146837	10.89	15.00	9.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾತನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2021-22) 147035	12.51	10.00	12.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ಸಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಮೊಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಅನೇಗದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22) 147019	35.00	5.00	28.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಟೆಹಿತ್ತ ವಿಜಯಾ ಹಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22) 147045	35.98	5.00	31.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಶವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132511 (2020-21)	15.55	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೇಶವಳ್ಳಿ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಳುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132670 (2020-21)	8.00	10.00	5.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಳ್ಳಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132664 (2020-21)	10.00	10.00	5.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of Road to manki Grampanchayt Ramnagar to jianata colony 2021-22 (149778)	50.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of cement concrete road to idugunjig Grampanchayt taribagilu road to sc colony in honnavar tAluk (149869)	20.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of Hereangadi Grampanchayat Road Allanki Gabithakeri Taribaiglu to Allanki Harijankeri Road in Honavar Taluka During 2021-22 (149735) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇ.ನಂ 149878	50.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of Road to Kudargi Grampanchayat Forest Naka to Subray Shivu Haller House in Honavar Taluka During 2021-22 (149780) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇ.ನಂ 149878	30.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Continuation of Cement Concrete Road Magod Panchayat H.M.N. Road Magod Mallikeri to Hanumantankatte Kanya Hasalar House SCP Colony in Honavar Taluk During 2021-22 (150413)	30.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಜಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ) ನಿರ್ಮಾಣ	3291.00	21.45	15.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>4369.61</b>	<b>439.45</b>	<b>338.99</b>	
15	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಶವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132511	15.55	11.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೇಶವಳ್ಳಿ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಳುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132670	8.00	5.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಳ್ಳಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132664	10.00	7.19	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>33.55</b>	<b>24.45</b>	<b>0.00</b>	
16	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಾಣಿ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟಾ ಹಸ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 118978/Call-2 (2019-20)	30.00	10.00	24.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -78	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸಹದೇವ ವಾಲೇಕರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 131781 (2020-21)	2.13	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಟವಾಣಿ ಕೆರೆಹಿತ್ತು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132662 (2020-21)	80.00	10.00	75.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಅತ್ತಿಬಾರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 130612 (2020-21)	50.00	10.00	7.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಿರೇಬಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 134361 (2020-21)	150.00	10.00	145.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -78	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸಹದೇವ ವಾಲೇಕರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22	3.09	3.00	3.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 109216 (2019-20)	10.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೆವ್ಯಾರ ಕಮ್ಮಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 118736 (2019-20)	300.00	10.00	124.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೆವ್ಯಾರ ಕೈಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೀರು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2019-20)	40.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರವಿ ವೆಂಕಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ. 132689 (2020-21)	6.00	5.00	3.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುಟ್ಟಾ ತಮ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿ ಮುಸ್ಸಾರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132668 (2020-21)	6.31	5.00	3.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇವ್ವಾರ ಕಮ್ಯಾಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಚೈ. 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಇದರ 7.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132506 (2020-21)	150.00	25.00	64.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇವ್ವಾರ- ಕಮ್ಯಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 136890 (2020-21)	200.00	25.00	121.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Construction of Road and Bridge at Kaikini Panchayat Takatakeri Gonderkeri near road in Bhatkal Tq. U.K. Dist. 149046	25.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Construction of Road at Kargadde Higer Primary School to Huruli Gonderkeri in Bhatkal Tq. U.K. Dist. 149053	40.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Construction of Road at Halyani Hirebilu Gonderkeri road in Bhatkal Tq. U.K. Dist. 149048	25.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Construction of Road at Venkatapura Bapponda to Masti T. Gond House in Bhatkal Tq. U.K. Dist. 149051	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Construction of Road at Talagodu Kelagina Gonderkeri to Melina Gonderkeri road in Bhatkal Tq. U.K. Dist. 149052	20.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಭಟ್ಟಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	Construction of Bridge at Jali P.Panchayat Kargadde Gonderkeri in Bhatkal Tq. U.K. Dist 149049	15.00	14.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>1177.53</b>	<b>242.83</b>	<b>575.01</b>	
17	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 109216	10.00	0.01	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೆವ್ವಾರ ಕಮ್ಯಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 118736	300.00	54.79	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೆವ್ಯಾರ ಕೈಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೀರು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರವಿ ವೆಂಕಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕದ ಸ್ಟಾಂಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ. 132689	6.00	4.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುಟ್ಟಾ ತಮ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿ ಮುಸ್ಸಾರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132668	6.31	4.47	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇವ್ವಾರ ಕಮ್ಮಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಚೈ. 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಇಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132506	150.00	138.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡಿಗಾರ-ಹೊಸಗೇರಿ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132509	50.00	37.66	34.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇವಾರ- ಕಮ್ಮಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>1241.51</b>	<b>513.94</b>	<b>34.74</b>	
		<b>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>		<b>6822.20</b>	<b>1220.67</b>	<b>948.74</b>	
18	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	IMPROVEMENTS TO HUYLUMUDI ROAD KM.0.20 TO 1.20 IN BHATKAL TQ. U.K.DIST. UNDER NABARD R.I.D.F. - XXV	60.00	0.00	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>	

**ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ**

1	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಬ್ಬತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (81718)	40.00	3.92	0.85	Physically Completed. Final bill received.
---	-------	--	---	-------	------	------	--

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ-ವಾದಿರಾಜ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರವರೆಗೆ 3.75 ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(97987)	100.00	10.24	0.00	Work Physically completed except 215Mt due to site problem.
3	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(100116)	35.00	3.43	0.73	Work completed
4	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(99795)	60.00	2.50	22.91	Work completed
5	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(100090)	95.00	9.41	3.14	Work completed
6	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಶಿರಸಿ ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡಿನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(100192)	70.00	5.12	10.00	Work completed
7	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(100190)	70.00	0.20	56.64	Work physically completed.
8	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಗಾರ-ಕರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(114270)	60.00	5.98	1.59	Work completed
9	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ-ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(113574)	40.00	0.20	34.49	Work Completed.
10	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಣಗಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(114670)	35.00	3.35	1.12	Work Completed.
11	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೈನಮಠ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(113612)	25.00	2.21	3.44	Work Completed.
12	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(113620)	30.00	0.20	28.95	Work completed.
13	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗರಣೆ-ಅಮ್ಮಿನಳ್ಳಿ-ಸಂಪಕಂಡ-ಹತ್ತರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(114668)	35.00	0.20	31.85	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಪಟ್ಟ-ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.750 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(114665)	35.00	3.44	1.43	Work Completed. Final bill received.
15	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿಬಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(114273)	40.00	0.20	41.49	Work completed
16	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಕ್ಕಳ್ಳಿ-ದೋರಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(115267)	50.00	4.78	3.37	Work completed.
17	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳವ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಳ್ಳಿ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(113576)	40.00	0.20	34.43	Work completed.
18	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ನಿರ್ನಳ್ಳಿ-ಅಂದಳ್ಳಿ-ಕರ್ಜಗಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(113738)	55.00	4.66	4.77	Work completed
19	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗ್ಗು ಪಂಚಾಯತ ದೋಣಗಾರ-ಕರೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲಸಗಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(114276)	35.00	3.58	0.00	Work completed
20	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಮಟ-ತಡಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ 0.50 ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(114319)	45.00	3.62	4.84	Work completed
21	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಪಂಚಲಿಂಗ-ಬಾಳಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(114630)	45.00	3.90	3.48	Work completed
22	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನ್ಸೆ ಪಂಚಾಯತ ಕುಮಟ-ತಡಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪಕಂಡ-ಸೋಮನಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(113623)	25.00	2.38	1.79	Work completed.
23	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ-ಗಣೇಶಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(113707)	35.00	3.40	1.75	Work completed.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಸಿ-ಬನವಾಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬೆಕೊಡ್ಲು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ)(113579)	130.00	12.38	4.57	Work completed.
25	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ದಣವೆ ಜಡ್ಡಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ)(113582)	170.00	14.37	19.70	Work completed.
26	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾತಿ ಪಂಚಾಯತ ನರೂರ ಊರೊಳಗಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(113583)	125.00	12.80	0.00	Work completed.
27	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಸಿ-ಅಂಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಿಗುಡ್ಡೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(113585)	75.00	2.91	23.28	Work completed.
28	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಗತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(128542)	975.00	46.08	400.00	PQC U/P
29	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳವೆಘಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೇತುವೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಸುಧಾರಣೆ. (124696)	30.00	0.20	29.68	Work Completed
30	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಮಣದೂರು ರಸ್ತೆ ವೈಗಾರ ಬದಿ ಹಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (128590)	60.00	0.63	32.63	Work Completed
31	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಮಣದೂರು ರಸ್ತೆ ಮಣದೂರು ಬದಿ ಹಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (128600)	60.00	0.31	45.11	Work Completed
32	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಗೋಡೆ ಬೆಳಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (134430)	75.00	0.08	74.22	Work completed.
33	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗಡ್ಡೆ ಕಡಬಾಳ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(133916)	95.00	0.10	95.37	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
34	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸಳೂರ ಪುರ ಮೂಲಕ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (142681)	40.00	4.10	0.00	Tender process
35	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ-ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.70 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (142661)	59.50	6.09	0.00	Tender process
36	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ-ಮಣದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(143645)	75.00	7.68	0.00	Tender process
37	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಳ ಒಡಾಳ ಮೋಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (142669)	60.00	6.14	0.00	Tender process
38	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಕಡಬಾಳ ಸಾಲ್ಕಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (142658)	200.00	20.48	0.00	Tender process
39	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಹುಸರಿ ಅಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (142485)	50.00	5.12	0.00	Tender process
40	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರ-ಅರೆಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ-ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಬೇಡಕಣಿ ಗುಂಜಗೋಡ್ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.28 ರಿಂದ 0.47 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 0.815 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನೆಘಟಗಿ-ಅಳವಳ್ಳಿ-ಹುಕ್ಕಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.37 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (67753)	130.00	13.31	0.00	Work Completed. .
41	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದ್ರಕಾನ ಬಿಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.10 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(101316)	75.00	4.63	14.88	Work Physically completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
42	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ಕಣಿ ಹುಲಿಮನೆ ಬಿದ್ರಕಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (101315)	100.00	10.24	0.00	Work Physically completed
43	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಇಳಿಮನೆ ನೇಗಾರ ಕರ್ಕಿಮಕ್ಕಿ ವಂದಾನೆ ದೊಡ್ಡನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(99155)	125.00	7.68	50.00	Physically Completed.
				<b>3809.50</b>	<b>252.49</b>	<b>1082.50</b>	
45	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೂರ ನಾಗನೂರ-ಹನುಮಾಪುರ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (60713)	200.00	20.48	0.00	Work Completed. Final bill submitted
46	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101479)	40.00	2.50	7.79	Original work Completed. Workslip submitted for approval.
47	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಕುಸೂರಿನಿಂದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101419)	40.00	1.04	14.94	Original work Completed. Workslip submitted for approval.
48	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಮಲವಳ್ಳಿ-ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ-ಮುಂಡಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101531)	150.00	13.28	10.17	Work Completed. Final bill received.
49	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ರಾಮಾಪುರ-ದೊಡ್ಡಹಾರವಳ್ಳಿ-ಅಟ್ಟಣಿ-ಪಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (9.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101698)	250.00	25.60	0.00	Work Completed
50	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಲಿಕೋಡಂಬಿ ಭದ್ರಾಪುರ ರಸ್ತೆ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	10.24	--	T/B under evaluation
51	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಗಿಕೊಪ್ಪವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ.) (72331)	80.00			
52	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಬ್ಬಾರಮನೆ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ವಯಾ ಮದಕಳಿ ಇಡಗುಂದಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (3.3 ಕಿ.ಮೀ.) (72331)	90.00	8.12	0.71	Physically Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
53	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲೇಪಾಲ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.3 ಕಿ.ಮೀ.) (72331)	90.00			
54	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭರತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕನ್ನೇನಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ.) (72687)	60.00	5.79	3.47	Work completed.
55	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾನುವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಜನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ.) (72687)	60.00			
56	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಸುಣಜೋಗ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(82155)	50.00	20.51	12.37	Physically Completed.
57	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತದ ಮಲವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾತಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ(	50.00			
58	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಟಗಾರ ಹುಟಕನಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	125.00			
59	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಳಚೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ(81928)	30.00	0.20	29.30	Work Physically completed.
60	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಈರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ(82121)	30.00	3.07	0.00	Work Physically completed.
61	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ(	50.00			
62	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಡಬಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.	30.00			
63	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೆದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00	30.00			
64	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಾಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	15.00			
65	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರವತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೈಲಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00			
66	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಬೈಲಂದೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(103745)	70.00	3.48	36.06	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
						30.00	work completed
67	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ತೆಂಗಿನಗೆರೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	95.00			
68	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಳಾಪುರ-ಕೊಡಗದ್ದೆ-ಕುಂಬ್ರಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101402))	63.00	6.45	0.00	Work completed
69	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-63 ರಿಂದ ಬಳಗಾರ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದುಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101582)	80.00			
70	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕನ್ನೇನಳ್ಳಿ-ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಯ್ದುಭಾಗ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(106261)	80.00	8.19	0.00	Work Physically completed.
71	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ-ಬೆದೆಹಕ್ಕ-ಆನಗುಂಡಿ-ಜಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(106261)	95.00			
72	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ -ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಿಂದ ಜಾಂಬಳಿಬೆಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	95.00	17.20	0.00	Work completed. It is instructed AEE to submit EOT
73	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಚಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದುಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(106251)	73.00			Work completed.
74	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲವಳ್ಳಿ-ಮರಹಳ್ಳಿ-ಧೋಗಲೆಮನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101328)	50.00	4.40	3.51	Work Completed. Final bill received.
75	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸುವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಜನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101530)	40.00	4.10	0.00	Work Completed.
76	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭರತನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101405)	40.00	0.20	33.66	Work Completed.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
77	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾವಿನಸರ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101767)	200.00	6.14	86.05	Physically Completed.
78	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ತಳಕೆಬೈಲ್-ಕಳಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(113723)	165.00	16.90	0.00	Work completed
79	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರಿಂದ ಕಾರಕುಂಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(113595)	100.00	0.00	50.00	Work completed
80	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನುರು ಪಂಚಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಅಲಕೇರಿ-ಗೌಳಿವಾಡ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ)(113600)	95.00	8.39	6.51	Work completed
81	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕನ್ನೇನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ಪ-ಪುಲ್ಲಾರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ)(113730)	100.00	0.20	103.27	Work completed
82	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ತುಡಗುಣಿಯಿಂದ ತಾರೆಹಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬಲಸಮನೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.50 ಕಿ.ಮಿ)(113734)	80.00	0.31	55.99	work physically completed.
83	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಟಗಾರ - ಹುಟಕಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113736)	70.00	0.82	75.20	work physically completed.
84	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಈರಾಪುರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.20	90.00	work physically completed.
85	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಸುಳಗಾರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಣತಗೇರಿ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113537)	140.00	3.75	66.39	Work Completed.
86	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ದೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಳಗಾರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113556)	100.00	8.99	12.18	work completed.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
87	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಜಿಪಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸೋಮನಬೀಡು ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113702)	165.00	11.24	31.25	Work completed.
88	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತ ತಫೋಗಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧೋಗಳೆ ಮಠ ಸದಾ ಭಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(114710)	10.00	0.20	9.85	Work completed
89	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತ ಮಲವಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(114756)	10.00	0.51	7.94	Work completed
90	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತ ಮಲವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಪಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113782)	55.00	0.31	54.77	Work completed
91	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (3.5 ಕಿ.ಮೀ.)	100.00	10.24	--	F/B @ EE
92	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡ ದೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (14335)	150.00	15.36	--	Tender Process
93	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ದೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಳಗಾರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 800 ಮೀಟರ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	5.12	--	Tender Process
				<b>4091.00</b>	<b>243.54</b>	<b>801.38</b>	
94	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹವಗಿ ಮಂಗಳವಾಡ ಮದನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (65943)	125.00	12.80	0.00	Physically completed. NOC approved
95	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಿಗೇರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2.30 ಕಿ.ಮೀ) (65814)	140.00	11.41	14.27	Physically completed.
96	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡಾ ಪಾಳಾ ಬಿದ್ದೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (65949)	120.00	10.67	15.78	Physically completed.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
97	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ವಾಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 2.80) (67722)	100.00	9.36	8.63	Physically completed.
98	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಣಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2.30 ಕಿ.ಮೀ) (65888)	140.00	14.34	0.00	Physically completed.
99	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಟ್ಟಿ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20) (67682)	175.00	10.11	38.14	Physically completed.
100	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(79016)	85.00	6.66	9.99	Physically Completed. Final bill received.
101	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಪಾಟೋಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.60 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(78956)	130.00	11.54	8.66	Physically completed. NOC approved. Final bill received.
102	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ಪಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(99752)	80.00	3.63	22.27	Work Physically completed
103	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಚಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಂಚಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುದಮುರಗಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(99756)	50.00	5.12	0.00	Work Completed.
104	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಸಗಿ ನವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಳ್ಳಾವರ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(99758)	75.00	0.61	63.22	Work Physically completed
105	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಪಾಟೋಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ದಿಂದ 20.36 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100132)	100.00	9.97	2.60	Work completed
106	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ದಾಂಡೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100127)	500.00	24.37	166.00	Work is nearing completion



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
107	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (116054)	160.00	10.69	55.58	Work physically completed
108	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಪಾಟೋಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 18.50 ರಿಂದ 19.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 20.36 ರಿಂದ 21.55 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ಮೌಳಂಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಾಂಬುಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ(116366)	150.00	1.23	125.12	Work physically completed
109	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅವಗಿ ಮಂಗಳವಾಡ ಮದನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.70 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(116478)	190.00	4.45	146.53	Work physically completed
110	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೊಂಡಿಗಲ್ಲಿಯ ರಜಪೂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಕಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(119846)	11.00	1.13	0.00	Work completed.
111	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊರಗಿನ ಓಣಿ ಮೇಘನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರ್ಜಲ್ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(119847).	11.00	1.13	0.00	Work completed.
112	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿನ್ನೆಘಾಟ್ -ಪಾಲ್ಕಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 4.000 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(59730)	150.00	14.16	5.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ NOC yet to receive.
113	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಮೋಡ ಕುವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66385)	425.00	29.33	117.14	Work Physically completed
114	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿನ್ನೆಘಾಟ್ - ಪಾಲ್ಕಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 20.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66361)	150.00	14.90	4.46	Physically completed. Final bill received.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
115	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 46 ರಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವಾಯಾ ಗೌಳಿವಾಡಾ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಘೋಸೋಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (6.00 ಕಿ.ಮೀ.) (66380)	350.00	34.44	6.82	Physically Completed.
116	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (67700)	150.00	15.36	0.00	Physically Completed.
117	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 34 ರಿಂದ ಅಣಿ ಪಂಚಾಯತದ ನಿಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.85ಕಿ.ಮೀ.) (67668)	110.00	8.77	24.40	(wild life problem)
118	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಂಚಾಯತದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 34 ರಿಂದ ಚಾಪೋಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.90 ಕಿ.ಮೀ.) (67699)	30.00	1.76	12.85	Physically Completed.
119	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿನ್ನೈಘಾಟ್ ಪಾಲ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 17.25 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(79631)	200.00	20.48	0.00	(wild life problem)
120	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಗಾವಂದಿಂದ ವಾಗೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(79426)	475.00	28.16	150.00	Work completed
121	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದ ಯರಮುಖಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯರಮುಖಿ ತಮ್ಮಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (79421)	25.00	1.45	8.82	Work completed
122	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-34 ದಿಂದ ವೈನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(99199)	150.00	0.52	118.10	Work physically completed
				<b>4557.00</b>	<b>318.56</b>	<b>1125.23</b>	
			ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	<b>12457.50</b>	<b>814.59</b>	<b>3009.11</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗೇಬೀಸ್ ಹೇರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	110.00	4.34	0.00	Tender process
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	60.00	2.37	0.00	Tender process
3	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲೇಕಲ್ ಸೊಂದಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	63.00	2.48	0.00	Proposal sent for Change of Work
				<b>233.00</b>	<b>9.19</b>	<b>0.00</b>	
4	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಶಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುನಗುಂದ-ಅರಶಿಣಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಾ-ತಡಸ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ). (ಜಿ.ಮು.ರ)(106320)	97.00	7.54	0.85	Work Physically completed.
5	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಉಗ್ಗನಕೇರಿ - ವಡಗಟ್ಟಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಜಿ.ಮು.ರ)	95.00			
				<b>192.00</b>	<b>7.54</b>	<b>0.85</b>	
6	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕವಾಡ ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 0.80, 2.60 ದಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 7.50 ದಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100121)	100.00	0.35	3.15	Work completed.
7	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸು ಜಗಲಪೇಟೆ ವಾರಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ 1.70 ದಿಂದ 3.00 ಮೀ ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(99193)	50.00	0.71	2.73	Work completed
				<b>150.00</b>	<b>1.06</b>	<b>5.88</b>	
			ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	<b>575.00</b>	<b>17.79</b>	<b>6.73</b>	
1	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಣಗಿನಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ 145 ರ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 17.55 ರವರೆಗೆ 3.75 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(98214)	180.00	5.33	160.66	Work completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ತಡಸ ರಾ.ಹೆ 69 ರ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ. (112622)	400.50	72.28	21.26	Work completed
3	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಸೋಣಗಿಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-145 ರ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 31.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು.(133912)	95.00	0.55	98.38	Work Completed.
4	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 145.00 ರಿಂದ 150.00, ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1500.00	413.43	0.00	Tender Process
5	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀರ್ಸೆ ಮಂಜಗುಣಿ-ದೇವನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (137251)	500.00	124.03	50.00	WMM completed DBM under progress
6	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಸೋಣಗಿಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 29.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು. (142673)	60.00	16.54	0.00	Tender process
7	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಣಗಿಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-145) 45.60 ರಿಂದ 50.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು				
8	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಕೊಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-48) 64.00 ರಿಂದ 70.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(95908)	325.00	19.52	143.54	Work Physically Completed
9	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ -ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-93) 165.00 ರಿಂದ 168.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.				
10	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ-ಮೆಣಸಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-144) 46.60 ರಿಂದ 48.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಹೆ-143 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 191.30 ರಿಂದ 196.20 ಹಾಗೂ 200.00 ರಿಂದ 201.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು .(116690)	150.00	0.83	150.00	Work completed
12	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾ.ಹೆ. 145 ರ ಕಿಮೀ. 48.50 ರಿಂದ 52.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(99150)	150.00	0.09	99.67	Work Physically Completed.
13	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗಿ ರಾ.ಹೆ 48 ರ ಕಿಮೀ. 53.00 ರಿಂದ 61.00 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(101063)	200.00	0.16	4.41	Work Completed.
14	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಕೊಡಮಡಗಿ (ರಾ.ಹೆ-48) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 47.50 ರಿಂದ 51.50 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 81.40 ರಿಂದ 84.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(113672)	300.00	0.83	164.17	Work Physically completed.
15	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ (ರಾ.ಹೆ-145) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 55.30 ರಿಂದ 56.90 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 57.80 ರಿಂದ 60.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (113718)	100.00	44.36	58.00	Work completed
16	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ-ಮಣಿಸಿ(ರಾ.ಹೆ-144) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 54.90 ರಿಂದ 55.10 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 55.60 ರಿಂದ 57.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (114169)	100.00	25.36	102.93	Work Physically completed.
17	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪಾ (ರಾ.ಹೆ-93) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 179.50 ರಿಂದ 179.60 ಹಾಗೂ 185.00 ರಿಂದ 189.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (114194)	100.00	7.14	70.00	Original work completed. Work slip approved. EOT approved.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 160.60 ರಿಂದ 161.20 ಹಾಗೂ 183.20 ರಿಂದ 183.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 185.40 ರಿಂದ 185.95 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಳ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ರ ಕಿ.ಮೀ. 100.00 ರಿಂದ 103.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 104.20 ರಿಂದ 104.80 ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(135653)	95.00	30.68	0.00	Work Completed.
19	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ಮೇಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 144 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 45.00 ರಿಂದ 47.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (134546)	95.00	26.18	0.00	Work Completed.
20	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕಲಕೊಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-142 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 51.00 ರಿಂದ 53.40 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (135820)	150.00	41.34	0.00	Work Completed.
21	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 179.60 ರಿಂದ 185, 189.20 ರಿಂದ 191.30, 194.20 ರಿಂದ 196.00 ಹಾಗೂ 196.20 ರಿಂದ 200.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (136388)	500.00	130.68	101.11	Work Physicalli completed.
				<b>5000.50</b>	<b>959.32</b>	<b>1224.13</b>	
22	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ಕಿ.ಮೀ 46.00 ದಿಂದ 49.50, ಕಿ.ಮೀ 52.00 ದಿಂದ 55.50 ಹಾಗೂ 59.50 ದಿಂದ 60.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(98737)	500.00	86.38	144.99	Work completed
23	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಸಿ ರಾ.ಹೆ-46 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 58.60 ದಿಂದ 59.00 ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(98738)	60.00	10.68	45.89	Work completed
24	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-146 ರ ಕಿ.ಮೀ. 21.20 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (67849)	250.00	0.29	11.67	Physically completed and Final Bill Submitted

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
25	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗ್ವಡಿ ರಾ.ಹೆ. 146 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (79663)	125.00	23.89	38.31	Work Physically Completed
26	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಸಿ ರಾಹೆ-46 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 81.20 ರಿಂದ 85.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(125979)	160.00	58.28	85.00	Work completed
				<b>1095.00</b>	<b>179.53</b>	<b>325.86</b>	
				<b>6095.50</b>	<b>1138.85</b>	<b>1549.99</b>	
1	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟ-ತಡಸ್ ರಾ.ಹೆ. 69ರ ಕಿಮೀ 66.00 ರಿಂದ 74.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(99789)	150.00	0.02	131.23	Length= 5.10m BM-50mm (For 2.70Km) and SDBC-25mm
2	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಣಗಿನಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (113591)	55.00	12.51	32.00	Length= 625m BM-50mm (For 625mtr) and SDBC-25mm and Widening road 5.50 to 7.00 mtr
3	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕುರ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-142 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (142688)	59.00	32.09	0.00	Tender Process
4	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-145) 39.60 ರಿಂದ 45.400 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (96093)	100.00	9.45	3.38	0.80ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಹಾಗೂ 2.70 ಕಿ.ಮೀ. ಎಸ್ ಡಿಬಿಸಿ
5	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-50) 85.00 ರಿಂದ 90.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.				1.30 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿಬಿಸಿ
6	ಶಿರಸಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ (ರಾ.ಹೆ-145) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 43.00 ರಿಂದ 45.60 ಹಾಗೂ 62.00 ರಿಂದ 67.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(113731)	60.00	32.64	0.00	5.00 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				<b>424.00</b>	<b>86.71</b>	<b>166.61</b>	
7	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ಕಿ.ಮೀ 24.02 ದಿಂದ 29.51 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (98793)	250.00	41.50	67.17	Work Physically Completed
8	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣ್ಣಿ ರಾ.ಹೆ-46 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 46.38 ದಿಂದ 50.50 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(99763)	150.00	35.93	23.95	Work Physically Completed
9	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ 604.17 ದಿಂದ 687.82 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(99198)	500.00	85.59	38.00	Work Physically Completed
				<b>900.00</b>	<b>163.01</b>	<b>129.12</b>	
				<b>1324.00</b>	<b>249.73</b>	<b>295.73</b>	
1	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಣಗಾರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	26.83	26.83	0.00	ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
2	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಗೌಡ್ಲೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	26.00	2.18	23.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಎಡಮನೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(114834)	25.00	6.06	5.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುತ್ತಗಾರ ಪಂಚಾಯತ ಮಣಜಾವಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳೆಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132592)	16.50	5.25	11.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬೂದಿಮುಡು ಕೂಡುಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(115168)	16.50	3.17	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸಳೂರು ಪಂಚಾಯತ ಮೊಸರಕುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(117886)	26.00	26.00	0.00	ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರಸರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (117889)	30.00	0.01	4.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಪ್ಪರಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (115169)	37.00	5.75	6.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಮೇಲಿನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	27.00	6.99	20.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಡಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	9.00	9.00	0.00	ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
11	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಬ್ಬಿಕೊಡ್ಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(114899)	36.00	2.97	12.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಅರಗಿನಮನೆ ಆರೆಕಟ್ಟಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(114893)	31.00	1.71	29.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಲ್-ತೋಟಗದ್ದೆ-ಸಂಪೆಕಟ್ಟಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146855)	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪಂಚಾಯತ ತೆಪ್ಪಾರ ಪಟ್ಟಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147499)	38.00	38.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೆಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಜಯಂತಿ ಭವನ ಹುಣಸೆಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147485)	20.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147514)	52.00	52.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ ದೇವಿಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146794)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನ್ಮನೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಬ್ಬಿನಮನೆ ಶಿರಗುಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146829)	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಳೆಕೈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146403)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ-ತಾರಗೋಡ-ಕಾರಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148107)	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗ್ಗು ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಿಕ್ಕೈ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	130.00	130.01	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಸರಗುಪ್ಪ ಭರತನಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147515)	20.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಗೋಸ್ಸರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146824)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಬಕುಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146830)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ ಪಂಚಾಯತ ತೆಂಕನಬೈಲ್ ದೇವರಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146832)	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೊರಗಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಡಲಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (147525)	35.00	13.91	21.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಉಪ್ಪೆಕೊಪ್ಪ-ಕರಡಿಸರ-ಹರೀಶಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪೆಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (147523)	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.1ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147520)	34.00	34.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
30	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿನ್ನಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಅದ್ದಳ್ಳಿ-ಹೊರಸರ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (146326)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿನ್ನಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟಿಕೊಪ್ಪ ಸುರೇಶ ಕೆ. ಮಡಿವಾಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	42.00	42.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ವದ್ದಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00	23.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕನಾಳ ಪಂಚಾಯತ ಬಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (148196)	24.00	24.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗೋಡೆ ಮಾವಿನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.79	14.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಕುಂದ ಪಂಚಾಯತ ಬನಾಟಿಮರನ ಹೊಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	28.00	1.00	21.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಕುಂದ ಪಂ. ಕೊಪ್ಪದ ಜಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147488)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಲೇಬೈಲ್ ಪಂ. ಹೊಡ್ಡಮನೆ-ಹೊಸಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147498)	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಕುಂದ ಪಂ. ನಡಕಾರ ಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147503)	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಲೇಬೈಲ್ ಪಂ. ಕಿರೆಗದ್ದೆ-ಬಿಳಕಲ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147493)	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗರಣಿ ಪಂ. ಬೊಳಸುತ್ತು-ನೇಗಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147502)	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
41	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಡಾಗುಂಡಿ ಪಂ. ಹಂದ್ಯಾನಮಠ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147500)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂ. ನಾಗಪ್ಪನ ಜಡ್ಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	70.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊವಿನಕೊಪ್ಪ ಪಂ. ಕಡಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
44	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಂಚೂರ ಪಂ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148087)	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗೋಡ ಪಂ. ತಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲು (ಹಾಲ್ಕಣಿ)ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147965)	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಗಿ ಪಂ. ಶೇಲೂರ ಅಡ್ಡೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
47	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂ. ಮಾಗಣಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147881)	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಂಚೂರು ಪಂ. ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148069)	55.00	55.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಶಿರಸಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಸಿರ್ಸಿ ಪಂ. ಚೆನಮಾವ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147887)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				<b>1577.83</b>	<b>1304.69</b>	<b>172.59</b>	
50	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಶಾನವಳ್ಳಿ ಕಲಕೊಪ್ಪ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	1.43	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಇಂದೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾವಿಕೆರೆ ಏರಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	3.31	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
52	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ಯಾನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ಸೋಮ ಮಠಾಥ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	1.43	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಅರ್ಜುನ ಲಿಂಗು ಗೌಡ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146115)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೋಟ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಟು ಮಠಾಥ (ಗೌಡ) ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
55	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಲಹದ್ದಿಂದ ಕೋರ್ಸೆ ದಾಟಲು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146117)	11.00	11.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಕಾಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅವರ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಹದ್ದ ರಾಘವ ಹೆಗಡೆ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಕೊಪ್ಪ ಶ್ಯಾನವಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146119)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಈರವ್ವ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146121)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಟಬೈಲ ಪಾರ್ಸಿಹಾಳ ಹಳ್ಳ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಟಬೈಲ ಶ್ಯಾನವಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಶೇರುಗಾರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕೋಡ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (148030)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
63	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಅನಂತ ಶಿವರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146127)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕೋಡ ನಾಗರಾಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146128)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
65	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗೈಲಿಯ ರಾಮಾ ಕನ್ನಾ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಲಿ ಬಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪಾ ಈರಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗೈಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7ರ ಕೆರೆ ಯ ಕೋಡಿಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (146133)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದೂರ ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	12.57	12.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಚಳಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮಳಲಗಾಂವ ಚಂದಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (65106)	200.00	1.00	10.98	Work completed.
71	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಪ್ಪಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೀಚನಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00	23.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ)
72	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತ ತಂಗಜ್ಜಿಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	4.98	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಟ್ಟೋಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.00	2.03	2.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
74	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಲಾಲಗುಳಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	4.10	35.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಆಗೇರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	18.00	0.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
76	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147615)	16.00	16.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ದೊಡ್ಡಬೇಣ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147578)	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
78	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ದೊಡ್ಡಬೇಣ-ಜಕ್ಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147657)	23.00	23.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚಾರಗಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	18.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
80	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಭರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಜಿ. ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147588)	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳ್ಳಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಬೆಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
82	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಸರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	12.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
83	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕುಂದರಗಿ ಗೌಡಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
84	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಉಮ್ಮಚ್ಚಿ-ಕನೇನಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147565)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತತಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲರ ಜಡ್ಡಿ ಪಟಗಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
86	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಬಾಳೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೆಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147651)	22.00	22.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
87	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಬೆಳಗುಂದಿಯಿಂದ ನಂದಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ಎಲ್.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147569)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147567)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸೂರಬೈಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಅಂಕಸ್ಥಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147553)	13.00	13.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
90	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಉಮ್ಮಚ್ಚಿ-ಕಾತೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀಗೆಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
91	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಶೀಗೆಮನೆಯಿಂದ - ಶೀಗೆಮನೆ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
92	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚವತ್ತಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147544)	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗೋಪಾಲ ಬಾರ್ಕೇಲ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ - ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147533)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
94	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಗೇರಾಳ-ದಾಮುಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	9.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
95	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಗೇರಾಳ ಪುಟ್ಟಿ ಭಟ್ಟರ ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147419)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
96	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಳಗಾರ-ಬೀರಪ್ಪಾಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
97	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಚಾಪೆತೋಟ- ಭಾಸ್ಕರಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
98	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಜೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
99	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರಿಯಾಳ-ಕುಂಬ್ರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
100	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರಿಯಾಳ-ನೇಬನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147357)	9.00	9.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
101	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ನಳಗುಳಿ (ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
102	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಳಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
103	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಯಲ್ಲಾರಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
104	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಸಗೋಡ-ಶಂಬುಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
105	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಶಿಸ್ತುಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೇಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
106	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಳಿಮನೆ ಮದ್ದಪಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
107	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಗೇರಾಳ - ಸಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ ಗೌಡರ ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
108	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಸಾವಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಶೇಷುಮನೆ ಹಾಣಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	19.00	19.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
109	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕವಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
110	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಪಣತಗೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147405)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಗ್ಗುಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮ ಭಟ್ಟ ಕೆರೆಪಾಲ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147417)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಸಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147412)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಶೇಡಿಕೋಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
114	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಳೆಮಡು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ಭಾಗ್ವತ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
115	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರೆ ನರ್ಸರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147469)	19.00	19.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೇರಾಳ ಬಾರೆಪಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147420)	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಸಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ನಂಬಿಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
118	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಗೇಮನೆ ಗೌಡಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
119	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೇಣದಗುಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತೆಮಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147468)	7.00	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
120	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲವಳ್ಳಿ ಜೋಗಾಳಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147421)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
121	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾನೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
122	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾರ ಗುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಸುಬ್ಬಾ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147527)	11.00	11.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
123	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಳಾಸೆ ಬಾಲೆಪಾಲ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147524)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
124	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ದೋಣಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಗೋಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147670)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
125	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ದೋಣಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಪುಟ್ಟ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
126	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಳಾಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	17.00	17.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
127	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಅರಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠೋಭಾ ಸೈರು ನಾಯ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
128	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಡ್ಡಗದ್ದೆ ಕಳಾಸೆಗೆ ನಾಯ್ಕಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147579)	11.00	11.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
129	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಿನಕಟ್ಟಾ ಬಾಗವತಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
130	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ತಾರಗಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147601)	9.00	9.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
131	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
132	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರತೋಟಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
133	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಿನಕಟ್ಟಾ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
134	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ತೆಲಂಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲಂಗಾರ ಸೂರ್ಲಮಕ್ಕಿ ಗೋಪಾಲಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147598)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
135	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಂಚಿಕುಳಿ ಹೊನ್ನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
136	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಈರಾಪುರ ಗಂಗಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147593)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
137	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ತೆರೆಸೆ ಗೇಣಿಕುಂಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
138	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
139	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರನಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಾರಜಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147641)	27.00	27.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
140	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಗಾರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147647)	45.00	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
141	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಬೈಚಿಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಚಿಗೋಡ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ(147611)	16.00	16.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
142	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿ ಕುಚಿಗಾಂವ ಕೊಂಕಣಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
143	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147477)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
144	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಹುತ್ತಂಡ ಕುಣಬಿಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147472)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
145	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಳಲಗಾಂವ ಮಣ್ಣುಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
146	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಚಂದಗುಳಿ ಬುಗುಡಿಪಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
147	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುತ್ತಂಡ ಪೂಜಾರಿಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147476)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
148	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುರೇಘಟ್ಟಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
149	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಭಿಬನಗದ್ದೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹಡಗಡೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
150	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಡ್ಡಗದ್ದೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಗೆ (ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147623)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
151	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಲಾಲಗುಳಿ ಕೆಳಗಿನವಾಡಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147618)	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
152	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147596)	14.00	14.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
153	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕುಣಬಿಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (147592)	14.00	14.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
154	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಜಾಂಬಳಿಗಾಳಿ ಸುರೇಶ ಮುಂಡಗಿಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147600)	14.00	14.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
155	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ವಡಾಗಾಳಿ ನಾರಾಯಣ ಕೈಟ್ಟರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147595)	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
156	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ವಿರಾಂಜನೆಯ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147594)	12.00	12.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
157	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಳಿಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹಿತ್ತಲೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರವಿ ಭದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
158	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಹಿರೇಸರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಸರ ಸಂಕದಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
159	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ತೋಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ನಂದಗಾರ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಮನೆ ದಾಟುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147576)	12.00	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
160	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಇಳಿಗುಂಡಿ ಆರ್ ಜಿ ಭಟ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147603)	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
161	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	11.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
162	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಪ್ಪೇಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147608)	14.00	14.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
163	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೋಮನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147604)	14.00	14.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
164	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಳಗಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (147607)	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
165	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ತುಂಬೇಬೀಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
				<b>1604.00</b>	<b>1300.92</b>	<b>65.27</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
166	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊದಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಾಸ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಲೋಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮಾರುತಿ ಮೀರಾಶಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
167	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ವಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸೂರ ಕುಂಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಕೀ.ಮಿ 0.35 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	0.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
168	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ವಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸೂರ ಕುಂಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಕೀ.ಮಿ 2.10 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	0.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
169	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಂಡವಾಡ ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಕಾಲುದಾರಿ ಕೀ.ಮಿ 2.10 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	0.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
170	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಲೊಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
171	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ವಣಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಟ್ಟಿ ನಡುವಿನ ನಾಲೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	0.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
172	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-28 ವ್ಯಾಯಾ ಬಾಡಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು.(126348)	40.00	15.89	24.11	Work completed.
173	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.(126749)	35.00	10.59	24.41	Work completed.
174	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರೇಗಾಳಿ ಗೌಳಿವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (99665)	11.00	4.65	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
175	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಪೇತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿರೇಗಾಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	8.46	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
176	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ (ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ)
177	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಂಬುಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	5.36	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
178	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರಾಂಡಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	5.62	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
179	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಂದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	5.57	9.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
180	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವುಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	19.00	8.92	10.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
181	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವುಲಿ ದೇಸಾಯಿವಾಡಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.00	11.00	0.00	Change of work proposal submitted to Govt (YLP)
182	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಾಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.20	14.20	0.00	Change of work proposal submitted to Govt (YLP)
183	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡತಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(135125)	12.90	12.90	0.00	Work U/P
184	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನಾರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (137738)	12.90	12.90	0.00	Work U/P
185	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆವಾಳಿ ಗುಡಮನೆ(ವೈದ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆ) ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (134292)	15.00	15.00	0.00	Work U/P

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
186	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.50	1.70	0.00	Work U/P
187	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (137930)	15.00	15.00	0.00	Work U/P
				<b>400.50</b>	<b>287.78</b>	<b>72.08</b>	
			ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	<b>3582.33</b>	<b>2893.39</b>	<b>309.94</b>	
1	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ಡಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (31594)	967.53	1.39	79.01	Work completed.
				<b>967.53</b>	<b>1.39</b>	<b>79.01</b>	
2	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಹೆ-146 ರ ಕಿಮೀ 53.50 ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಸೂಪಾ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(48893)	498.00	28.63	0.00	ಎಫ್.ಆರ್.ಎ ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 23-10-2020 ರಂದು ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಹೆ-146 ರ ಕಿಮೀ 52.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (60733)	100.00	69.34	0.00	KTR problem, proposal submitted for tender cancellation. (Zero bill submitted)
4	ಹಳಿಯಾಳ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಹೆ-146 ರ ಕಿ.ಮೀ. 39.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(60596)	100.00	25.12	0.00	Work Physically completed.
				<b>698.00</b>	<b>123.09</b>	<b>0.00</b>	
			ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	<b>1665.53</b>	<b>124.48</b>	<b>79.01</b>	
			<b>ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :</b>	<b>25699.86</b>	<b>5238.83</b>	<b>5250.51</b>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಶಿರಸಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (78769)	320.00	0.26	118.87	Work Physically Completed
2	ಶಿರಸಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಐ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)(ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) 132817	250.00	32.13	0.36	GF Roof slab completed. Balance work U/P
				<b>570.00</b>	<b>32.39</b>	<b>119.23</b>	
3	ಯಲ್ಲಾಪುರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ (63879)	300.00	10.41	19.01	Work Physically Completed
4	ಯಲ್ಲಾಪುರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	25.74	0.00	LOA issued
5	ಯಲ್ಲಾಪುರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	30.00	0.14	28.94	Work Physically Completed
6	ಯಲ್ಲಾಪುರ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (138539).	200.00	25.74	0.00	Work Order issued
				<b>730.00</b>	<b>62.03</b>	<b>47.95</b>	
7	ಹಳಿಯಾಳ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (70846)	100.00	2.60	15.60	Work Physically Completed
				<b>100.00</b>	<b>2.60</b>	<b>15.60</b>	
			<b>ಒಟ್ಟಾರೇ</b>	<b>1400.00</b>	<b>97.02</b>	<b>182.78</b>	
1	Sirsi	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of 1st Floor Addl. Senior Civil & IIIrd JMFC Court Sirsi along with Furniture	150.00	23.49	36.48	RCC slab centring Work U/P (EOT to be submitted)
				<b>150.00</b>	<b>23.49</b>	<b>36.48</b>	
			<b>ಒಟ್ಟಾರೇ</b>	<b>150.00</b>	<b>23.49</b>	<b>36.48</b>	
1	ಶಿರಸಿ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (64192)	200.00	1.35	19.04	Work Physically Completed
				<b>200.00</b>	<b>1.35</b>	<b>19.04</b>	
2	ಯಲ್ಲಾಪುರ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋ.ಇಲಾಖೆಯ ಟೈಪ್-1 ಮಾದರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (62091)	50.00	11.32	0.47	Work Physically Completed
3	ಯಲ್ಲಾಪುರ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋ.ಇಲಾಖೆಯ ಟೈಪ್-2 ಮಾದರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (62096)	100.00	12.78	23.35	Work Physically Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				150.00	24.10	23.82	
			ಒಟ್ಟಾರೇ	350.00	25.45	42.86	
		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	--	--	--	--	--
		<b>ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು:</b>		<b>1900.00</b>	<b>145.96</b>	<b>262.12</b>	
1	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೇರಿ ಕಾನಳ್ಳಿ ಚೆನಮಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.25 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (131866)	20.00	3.11	2.05	Work physically completed
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟಕೈ-ಕಂಚಿಕ್ಕೈ-ಬಂಡಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.80 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	57.47	57.87	0.00	T/B U/P
3	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ಕಣಿ ಗುಂಜಗೋಡ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	57.00	57.40	0.00	T/B U/P
				<b>134.47</b>	<b>118.39</b>	<b>2.05</b>	
4	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸು ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಇಳವದಾಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 ರಿಂದ 5.50 ಡಿಗ್ಲಿ ಫಾಟ್ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಂಗ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(132853)	67.70	12.77	16.80	Work physically completed
5	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದ ಯರಮುಖಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 5.00 ನಗರಿ ಚಾಪಖಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ, ಅಸು ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಇಳವದಾಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉಸೋಡ ಜಗಲಪೇಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	173.44	174.66	0.00	T/B U/P
				<b>241.14</b>	<b>187.43</b>	<b>16.80</b>	
			ಒಟ್ಟಾರೇ	<b>375.61</b>	<b>305.82</b>	<b>18.85</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಲೇಬೈಲ್ ಪಂಚಾಯತ ಹೇರೂರಿನಿಂದ ನೆಲಮಾಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (132796)	30.00	7.59	15.81	Work physically completed
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಲುಂದ ಪಂಚಾಯತ ಇಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(132792)	20.79	4.56	9.75	Work physically completed
3	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳವತ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಸ್ತರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (150210)	9.40	16.36	0.00	LOA issued
				<b>60.19</b>	<b>28.51</b>	<b>25.56</b>	
4	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾವಳಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(132847)	46.63	0.31	20.64	Work physically completed
5	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿರನವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	36.15	62.92	0.00	Work Order issued
				<b>82.78</b>	<b>63.23</b>	<b>20.64</b>	
			<b>ಒಟ್ಟಾರೇ</b>	<b>142.97</b>	<b>91.74</b>	<b>46.20</b>	
1	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಸಾಯನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (109066)	17.28	1.18	2.52	Work physically completed
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಳಗಿ ಜಾನುವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಾಜು ಬಿಲ್‌ಕತ್ತಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149358)	15.10	17.87	0.00	Work Order issued
				<b>32.38</b>	<b>19.05</b>	<b>2.52</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸ ಕೊಂಡಪಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರೇಶ ಬರ್ಮ ಸಾವಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆವರೆಗೆ 350 ಮೀ)(107998)	35.59	0.59	1.38	Work physically completed
4	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಡಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಬನ್ಯಗೋಳ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರಗೆ ಸ್ಟಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(108004)	25.00	0.43	0.00	Work physically completed
5	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಪೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(132850)	27.62	10.24	13.51	Work physically completed
6	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ (ಮನಿಕ್ಯಾಂಪ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	13.15	15.56	0.00	LOA issued
				<b>101.36</b>	<b>26.82</b>	<b>14.89</b>	
			ಒಟ್ಟಾರೇ	<b>133.74</b>	<b>45.87</b>	<b>17.41</b>	
			<b>(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>	<b>652.32</b>	<b>443.43</b>	<b>82.46</b>	
1	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕನಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126954)	25.00	19.54	4.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕನಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋಣೂರು ಮಹಾಂತೇಶ ಕೊರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೊರವರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಚಲುವಾದಿ ಕೇರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (126958) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.00	6.14	18.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾರ್ಥಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126304)	15.00	13.87	1.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಡಲಗಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126299)	15.00	13.58	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕನಕಾಪುರ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126291)	20.00	19.10	1.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಜ್ಜರಣಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126311)	40.00	35.44	5.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಪದ್ದಲ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126960)	15.00	12.68	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಳಂಗಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126951)	25.00	24.78	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮರಗುಂಡಿ ಕೊಲ್ಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಸಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126308)	20.00	19.47	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ಹುತ್ತಗಾರ ಪಂ. ಸುಪ್ರಸನ್ನ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ ಚಂದಾವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಅಲಕುಂಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (130298)	25.00	19.70	5.40	Work completed
11	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಂಬಾರಕುಳಿಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗೂರ ಜಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (136387)	79.00	11.48	67.32	Work completed
12	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ಶಿರಸಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 4 ರಾಮಾ ಟಿ. ಆವರ್ಷಕರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾಗ ಅಶ್ವತ್ತ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (130293)	10.00	8.65	2.06	Work completed
13	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಂತ್ರಾಜಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137135)	15.00	4.11	11.42	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಹಸ್ರೈ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	4.11	11.10	GSB WBM Completd PQC Work U/P
15	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗೋಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	12.66	18.37	PQC U/P
16	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನವಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಪಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	8.65	21.22	GSB WBM Completd PQC Work U/P
17	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	0.00	GSB WBM Completd PQC Work U/P
18	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುತಾಳಕೊಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.00	Tender process
19	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಲೇಬೈಲ್ ಪಂಚಾಯತ ಹೇರೂರಿಂದ ನೆಲಮಾಂವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (132625)	22.62	16.58	5.60	Work completed
20	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್.ಬಿ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (131733)	25.00	14.98	11.38	Work completed
21	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಜಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಸ್ತಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಯಿಂದ ಬಿಜ್ಜಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (136443)	33.78	5.25	28.14	Work completed
				<b>575.40</b>	<b>360.77</b>	<b>217.95</b>	
22	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ಯಾಸಗಿ, ಬಾಚಣಕಿ, ಮತ್ತು ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಪೈಪ್ ಸಹಿತ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131691)	34.67	22.65	12.62	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ(ಹರಿಜನ) ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಮೆದರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131734)	34.00	31.22	3.36	Work completed
24	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿ ಬಂಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಊರೊಳಗಿನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131693)	25.00	24.69	0.54	Work completed
25	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳ್ಳದ ಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131688)	10.00	10.00	0.00	Work completed
26	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುಲಿಹೊಂಡ ಕಬ್ಬೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 400 ಮೀಟರ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131660)	20.00	20.00	0.00	Work completed
27	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಿಶಿಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 400ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131685)	20.00	18.28	1.27	Work completed
28	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಜ್ಜಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ 600ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131687)	30.00	28.45	0.81	Work completed
29	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಡೇಶ್ವರಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137088)	25.00	7.14	17.85	Work completed
30	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಲಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(137087)	25.00	6.45	18.48	Work completed
31	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಪಂಚಾಯತ ಭದ್ರಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137089)	10.00	2.65	7.09	Work completed
32	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	0.00	LOA issued

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
33	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಂದಿಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಊರೊಳಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149020)	20.00	4.56	15.97	Work Completed.
34	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಾಗನೂರು ಊರೊಳಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149021)	25.00	5.68	19.46	Work Completed.
35	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕರಗಿನಕೊಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149023)	35.00	5.00	29.12	Work Completed.
36	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಯಾಸನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.12	4.83	Work Completed.
37	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಂದಲಗಿ ಊರೊಳಗಿನ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.60	4.40	Work Completed.
38	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಿನಕೊಪ್ಪ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಹಳ್ಳಿ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ)	6.82	0.01	6.81	Work completed
39	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಪಂಚಾಯತದ ಭದ್ರಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (128153)	20.00	13.41	6.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತದ ಗೌಡಗದ್ದೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(127918)	20.00	19.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರವತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (119943)	15.00	14.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಳಿಕೇರಿ ಸುಭಾಷ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (127916)	20.00	19.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
43	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಿತ್ತಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137140)	25.00	9.56	17.14	Work completed
44	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಭರತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಭರತನಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	17.65	0.00	Work Completed.
45	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನ ವಸತಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (136403)	77.00	8.65	71.85	Work completed
				<b>552.49</b>	<b>318.77</b>	<b>241.37</b>	
46	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135513)	8.50	2.65	5.64	Work completed
47	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಹೋಳಿ ಪಿಶಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ಮಾ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131578)	10.00	3.00	6.51	Work completed
48	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಲವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131583)	10.00	4.65	6.92	Work completed
49	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದ್ಯಾಮವ್ವಾ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.3.00) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹವಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೆರವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿರುವ ರೇಷ್ಮಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾನವ್ವಾ ಸೋಮನಿಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.6.00ಲಕ್ಷ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ) (134377)	14.00	5.13	11.24	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
50	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೋಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( 5.00 ಲಕ್ಷ)ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಸುಂಕಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (3.00 ಲಕ್ಷ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (3.00 ಲಕ್ಷ) (134260)	11.00	0.56	10.70	Work Completed
51	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟೇಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕೀರಂಜಿ ಕಾಲೇಸಾಬ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇರವ್ವಾ ದೊಡ್ಡನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೋಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನವ್ವಾ ದೇವಪುತ್ರ ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುನೀಶ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00	10.00	0.00	Work U/P
52	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಪುಹಾದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಪೇವರ್ನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತುಕಾರಾಮ ಬೇಕಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡು ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪೇವರ್ನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00	10.00	0.00	Work U/P
53	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ (ಭತ್ತನಾಳ) ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕ ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4.71 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (7.00 ಲಕ್ಷ)	11.71	6.52	8.20	Work completed
54	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಬ್ಬಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	0.00	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
55	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಿಗದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.34	0.26	11.20	Work Completed.
56	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಂಚಾಯತದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಇರಪಡದ ರಾಜ ಪರಿಜನ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	39.92	17.36	30.64	Work completed
57	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಂಚಾಯತದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ.) (134607)	25.00	18.24	16.64	Work Completed
				<b>167.47</b>	<b>84.37</b>	<b>107.69</b>	
			ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	<b>1295.36</b>	<b>763.91</b>	<b>567.01</b>	
		<b>5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ</b>	--	--	--	--	--
1	ಶಿರಸಿ	<b>5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ</b>	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಶಾರದಾ ವೈದ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(116887)	25.00	20.73	0.00	Work Completed. Final bill received.
2	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಬದನಗೋಡ ಕೋಟೆಕೆರಿಯಮ್ಮ ಬೇಡರ್ ಮನೆ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ. 3.95 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ   ಇಂದೂರ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ) (132026)	8.95	7.42	3.75	Work completed
3	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ದೇವನಳ್ಳಿ ಪಂ. ಮಾಡಮನೆ ಪಂ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (136046) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	16.58	18.88	Work completed
4	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ರಂಗಾಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137173)	40.00	33.17	28.47	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಲಕೊಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	16.58	15.50	Work completed
6	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಯಡಗೊಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40	33.17	0.00	Work completed
7	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	16.58	0.00	Tender Process
8	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 8 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸೋಮು ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (136523)	15.00			
9	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಳಗಿ ಜಾನುವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಾಜು ಬಿಲ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (136523)	12.70	33.75	28.03	Work completed
10	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತ ಹುಣಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನ ವಸತಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (136523)	13.00			
11	ಶಿರಸಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರ ಎಲ್.ಬಿ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(131809)	6.48	5.37	0.06	Work completed
				<b>221.13</b>	<b>183.36</b>	<b>94.69</b>	
12	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	5.00	4.15	0.00	Work Completed. Final bill received.
13	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗಣೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131690)	25.31	20.99	3.20	Work completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.17	15.07	14.44	Work completed
15	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಯಾದಗಿಕ್ಕೋಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	24.88	27.14	Work completed
16	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	24.88	19.97	Work completed
17	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲವಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಸನವಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137090)	20.00	16.58	10.97	Work completed
18	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಟಗಾರ-ಹುಟಕಮನೆ ಸಿದ್ದಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (137155)	40.00	33.17	29.07	Work completed
				<b>168.48</b>	<b>139.70</b>	<b>104.79</b>	
19	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗ್ಗುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಬಾಣಾ ಸುಬಾನಿ ಮನೆಯಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	7.46	1.70	Work Completed. Final bill received.
20	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಕೆಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೋಟಾಂಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯದಸಾಬ ಮಲ್ಲಿಕಸಾಬ ತತ್ವಣಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರೂ. 5.95) ಹಾಗೂ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರವ್ವಾ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾರ್ಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ವಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಜೀರಸಾಬ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ನಜೀರಸಾಬ ಮಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 4.80) (131213)	15.75	13.06	13.09	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಮಶು ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (131586)	6.00	4.98	4.16	Work completed
22	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜತಗಾ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134346)	35.00	29.02	34.25	Work completed
23	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಎನ್.ಎಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಮಂಗಳವಾಡಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ಕಿನ್ ಹಂಚಿನಮನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( 5.00 ಲಕ್ಷ) & ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ತಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡೇಸಾಬ ಅಡಕಿನಕಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹಸನಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( 5.00 ಲಕ್ಷ) (134363)	10.00	8.29	3.49	1- Work completed. Other work is stopped due to site problem. AEE instructed to submit 'As is where is' proposal.
24	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೆಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಗಾ ಗೌಳಿವಾಡಾದ ಬಸ್ಸವ್ವಾ ಸದಾಶಿವ ಕಲಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರು ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (134387)	10.00	8.29	7.48	Work completed
25	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ತಾಂವ್ ಗಾಡೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಾದ್ ಗಾಡೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (134266)	9.00	7.46	8.96	Work completed
26	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಮಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಂಗಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1.37	1.1360116	1.37	Work completed
				<b>96.12</b>	<b>79.70</b>	<b>74.50</b>	
			<b>ಒಟ್ಟಾರೆ</b>	<b>485.73</b>	<b>402.77</b>	<b>273.98</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		<b>5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ</b>					
		<b>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>		<b>1781.09</b>	<b>1166.68</b>	<b>840.99</b>	
1	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 122.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.00	0.88	Work completed
2	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of Bridge in Gullapur Kodlagadde Road at 1.00 km. of Yellapurta.	60.00	0.00	0.62	Work completed
3	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of Bridge at Km 7.40 on Devanalli-Manadur Road (Vatehall Stream)in Sirsi Taluk	120.00	0.00	7.82	Work completed
4	ಯಲ್ಲಾಪುರ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ   ಮಂಚೀಕೇರಿ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.46	Work completed
				<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.78</b>	
5	ಹಳಿಯಾಳ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಳಿಯಾಳ ತಾ   ಬಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	3.63	Work completed
				<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.63</b>	
			<b>ಒಟ್ಟಾರೆ</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.41</b>	

**ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ**

			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎ-ಲಿಂಕ್, ಬಿ-ಲಿಂಕ್, ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಲಿಂಕ್, ಸ್ವೇಷನ ಲಿಂಕ್) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (100672)	250.00	29.76	29.76	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೇ ರಾಯಚೂರ-ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ 0.00 ರಿಂದ 1.40 (ಬಸವನ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 114385	400.00	258.57	258.57	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರಿಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ) 115202	200.00	195.27	195.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. 114342	150.00	40.00	40.00	ಕೆಲಸ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಅಲಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.35 ರವರೆಗೆ) 117510	400.00	176.62	176.62	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 117539	225.00	205.44	205.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಾರವಾಡ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 114382	125.00	2.69	2.69	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1750.00</b>	<b>908.35</b>	<b>908.35</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
8	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತರಾಮನಟ್ಟಿ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗುರಾಮಟ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 141 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(65541)	150.00	27.62	27.62	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ಗೌಂಡವಾಡ ಕಾಕತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (87876)	150.00	140.10	140.10	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗುಂಜಾನಟ್ಟ ಕೆದನೂರ ಮಣ್ಣೀಕೇರಿ ಹಂದಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಹಾಗೂ 3.90 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (88068)	100.00	18.46	18.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಚಗಾಂವ-ಕೋವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿವಾಡ ಅಗಸಗೆ ಕಿ.ಮೀ.6.15 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98268)	130.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂದೋಳಿ ಮುತಗಾ ಮುಚಂಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.36 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (98039)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಕಾನಟ್ಟ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಬೋಂಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98571)	370.00	235.00	235.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಕಾನಟ್ಟ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಬೋಂಬರ್ಗಾ ದೇವಗಿರಿ ಕಿ.ಮೀ.7.50 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ (ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (65519)	150.00	50.00	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1250.00	471.18	471.18	
			ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
15	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಧಾಮಣೆ ಜಿಜಾರಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65209)	102.00	6.22	6.22	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾಮಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚತುರ (ಗವಳಿ) ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 112651	150.00	96.78	96.78	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಸಗೌಡನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದೇವಗನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸಾತೇರಿ ಯಳವಿ (ಚಕ್ರ ಲೈನ್) ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಚಕ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ, ರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಹುವಾನಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದೇವಗನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 111893	200.00	160.76	160.76	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಗನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಡಬದಿ ಹಾಗೂ ಬಲಬದಿಯ ಚಕ್ರ ಲೈನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 111932	190.00	163.23	163.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಾಯಿ ಕೇರೆ ಹತ್ತಿರ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ತಿಲಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂದೀಪ ಮೇಲೆ ಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಂಗಳೇಶ್ವರ ನಗರ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.114365	190.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮರ್ಥ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕಮಲೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿಯ ರಾಕೇಶ ಪಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಾವಿಯ ವರೆಗೆ, ಸಿಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸುಳಗಾ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 114366	210.00	150.93	150.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ದಿಂದ ಗಜಾನನ ದೇವರಡೆ ಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಪ್ರೇರನಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಮನಗುತ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಮಲಿಂಗ ಕುಂಡೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುನಾಥ ಮಾಳ್ವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುಂಡೇಕರ ರಿಂದ ಬೋಕಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಣಾ ಸುತಾರ ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನೇಸರಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 114367	240.00	78.82	78.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾವೀರ ಗಲ್ಲಿ-1, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಲ್ಲಿ, ಮಹಾವೀರ ಗಲ್ಲಿ-2, ಶಿವಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ, ತಾನಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಜೀನದತ್ತ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 114368	180.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೈತನಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾರಾಮ ಗುಳಿ ಯಿಂದ ಬೋಮನ್ನಾ ಹಂಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಫಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಂತ ಮುತಗೇಕರ, ಗೋಪಾಲ ಮಾನೆ ಯಿಂದ ಮೊಹಶಿನ ಶರಫ್‌ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿಲ್ಲೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 114369	140.00	135.07	135.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ..
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>1602.00</b>	<b>791.81</b>	<b>791.81</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
24	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾವಗಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (65566)	180.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಗಣಿ ಕವಳೇವಾಡಿ ಕರ್ಲೆ ಬಹಾದ್ದೂರವಾಡಿ ಕೀಣಯೆ ರಾ.ಹೆ.54 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.90 ರಿಂದ 6.46 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜಗಣಿ ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65762)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
26	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರನವಾಡಿ ಹುಂಚ್ಯಾನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ-ಇ ಕ್ರ.ಸಂ.9/ ಪು.ಸಂ.433 (10086)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ - ಬೆಳಗುಂದಿ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗಣೇಶಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (40460)	800.00	40.00	40.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪಗಾಂವ - ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 13.40 ರಿಂದ 14.00 & 14.40 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 39823)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂದೋಳ್ಳಿ ಮುತಾಗಾ ಮಂಚಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (88943)	175.00	4.25	4.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸೂರ-ನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಗಜಪತಿ-ಕುಕಡೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.46 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98542)	400.00	136.00	136.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುಂದಿ ಬಿಜಗಣಿ ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಬಡಸ ಬಾಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (94596)	125.00	18.78	18.78	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಸುಳಗಾ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಗಾಂವ ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (100371)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬದಲಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಗಿ ನಾಗೇರಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.300 ರಿಂದ 2.45 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (101058)	200.00	10.40	10.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
34	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬದಲಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಹೊಳೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (101277)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ, ಹಾಲಗಿಮಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.990 ಹಾಗೂ 2.710 ರಿಂದ 3.580 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (94590)	160.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಂಡಿಗೇರಿ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (97207)	300.00	65.84	65.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ..
37	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾವಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಎಂಡಿಆರ್ (ನಾನಾವಾಡಿಯಿಂದ ಎಐಟಿಎಮ್ ಕಾಲೇಜು) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಚೈನೇಜ್ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 127889	900.00	4.02	4.02	ಆರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಪಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
38	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾವಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಎಂಡಿಆರ್ (ಎಐಟಿಎಮ್ ಕಾಲೇಜುದಿಂದ ಸಾವಗಾಂವ) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಸುಧಾರಣೆ 127892	300.00	63.28	63.28	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿರಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಅರಳಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 97208)	75.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	4315.00	342.57	342.57	
			ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
40	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ತುರಮುರಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ದೇಮಟ್ಟಿ ಕೊಟಬಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(66286)	300.00	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
41	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ಖೋದಾನಪೂರ ವ್ಹಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಅವರಾದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00ರಿಂದ 11.50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (66071)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ -138 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ -31 ವ್ಹಾಯಾ ಲಕ್ಕಂಡಿ-ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ: 0.00 ರಿಂದ 2.45 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (65935)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂ.ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು ಕಿ.ಮೀ 4.35 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 15.07 ರಿಂದ 16.17 ರ ವರೆಗೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ. (36407)	300.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಷೇರಿ-ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬೈಲೂರ ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.95 ರಿಂದ 22.69 ರವರೆಗೆ (ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ-ನಾಯಿಶೇಗೂರ-ಬೋಗೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98722)	500.00	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
45	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಣ್ಣೂರ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 31 ವ್ಹಾಯಾ ಸುಣಕುಂಪಿ ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ಗುಜಮನಾಳ ಹಣಬರಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 3.50 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. 113528	500.00	142.90	142.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲಗಾ ತಾರಿಹಾಳ ತಿಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.75 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. 114004	200.00	22.32	22.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪಗಾಂವ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬುದಿಹಾಳ ಜಕ್ಕನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (93832)	200.00	11.59	11.59	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರ ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. 113424	500.00	141.92	141.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
49	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು-ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮೇಟ್ಯಾಲ-ಬುಡರಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.30 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) (40071)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	2900.00	338.73	338.73	
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
50	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ) ರುದ್ರಾಪೂರ-ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (65515)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
51	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ) ಇನಾಮಹೊಂಗಲ-ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.20 ರಿಂದ 10.83 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
52	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ) ತೆನಿಕೊಳ್ಳ-ಮಳಗಲಿ-ಯರರುರವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (65142)	75.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
53	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗೇಶಕೊಪ್ಪ ಕರೀಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (65696)	150.00	7.00	7.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
54	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪೂರ- ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-31 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (39511)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
55	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸೂರ-ಸೊಗಲ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (39508)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
56	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರು - ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ - ದೊಡವಾಡ ಕಿ.ಮೀ. 13.10 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಮಾಡಲಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತಾದಳ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (98569)	250.00	309.00	309.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
57	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಿಮನಿ-ಮಾಟೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.200 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (39507)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1125.00	316.00	316.00	
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
58	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಿ-ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಉಗರಗೋಳ ರಾ.ಹೆ-30 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.942 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(66518)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಂಗಿ-ಗೋರಬಾಳ ರಾ.ಹೆ-34 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(66171)	100.00	5.67	5.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
60	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗನಟ್ಟಿ-ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ-ಯರಝರವಿ-ಬೋಳಕಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಡಬಿಯಿಂದ ಬೋಳಕಡಬಿ) 114490	200.00	116.00	116.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
61	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಸೂರ-ದಡೇರಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ದಡೇರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) 105470	200.00	101.26	101.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
62	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ (ರಾ.ಹೆ-30) ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಸವದತ್ತಿ ಯಡ್ರಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ವಿಧ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚೆಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾ.ಹೆ-45) (ಗೋಕಾಕ-ಯರಗಟ್ಟಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಮ್. ಮಾಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು) 114571	150.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
63	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಸೂರ-ದಡೇರಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.50 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ದಡೇರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) 105026	200.00	31.85	31.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
64	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ-ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಗರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 114651	225.00	131.24	131.24	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
65	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಗೇರಿ-ಮುಗಳಹಾಳ-ದಾಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (140731)	400.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
66	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಗೇರಿ-ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ) (140732)	450.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>2175.00</b>	<b>391.02</b>	<b>391.02</b>	
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
67	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹಟ್ಟಿಹೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (65555)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
68	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಗೇರಿ - ಕಾಪೋಲಿ - ಕಮತಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (40267)	160.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
69	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಗೇರಿ-ಕಾಪೋಲಿ-ಕಮತಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಂಎಲ್.ಸಿ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) (40278)	275.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
70	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.44 (ಸೇತುವೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಇ 543 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ: 03.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದೆ.) (84683)	110.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
71	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗಾಂವ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 ರಿಂದ 11.30 (ನಿಡಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98681)	495.00	236.16	236.16	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
72	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರಭಾವಿ-ಲೋಕೋಳ್ಳಿ-ಕಾಮಸಿನಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 8.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 101723	305.00	10.26	10.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
73	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ಪಾಟೋಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 6.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98974)	200.00	139.76	139.76	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
74	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.45 ರಿಂದ 4.20, 6.00 7.50 ಮತ್ತು 8.75 ರಿಂದ 11.29 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98977)	250.00	161.49	161.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
75	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಾವಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.30 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98574)	150.00	23.30	23.30	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
76	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಟ್ಟಿ ಗುಂಡಾನಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98854)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>2195.00</b>	<b>570.97</b>	<b>570.97</b>	
			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
77	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ-ಬೋಚಿಬಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 17.37 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 17.25 ರಿಂದ 17.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66473)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
78	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಕುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ನಾಗನೂರ ತಾಂಡಾ ದಾಡಿಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (79822)	300.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
79	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ-ಪುಲಕುಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 14.00 ರ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (79782)	350.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
80	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ-ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟೆ ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ. 11.05 ರಿಂದ 12.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (99052)	100.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
81	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬುದ್ದಿ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.49 ನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (114013)	50.00	51.69	51.69	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
82	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-20.00 ರಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್-134 ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.53 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 116425	100.00	77.11	77.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
83	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟೆ-ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.20 ರಿಂದ 14.15 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115221	200.00	42.00	42.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
84	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಗುದ್ದಿ-ಹಣಮಾಪೂರ-ಚನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114308	250.00	51.82	51.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
85	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಕುರ್ಕಿ-ನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು 5.77 ರಿಂದ 6.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114295	370.00	192.01	192.01	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
86	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಜುನಿಪೇರ-ಗೋಣಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 119258	80.00	50.00	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
87	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಶಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರ ಮಾರಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.05 ರಿಂದ 10.35 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(66608)	400.00	15.81	15.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	<b>2400.00</b>	<b>485.44</b>	<b>485.44</b>	
87			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ:-	<b>19712.00</b>	<b>4616.07</b>	<b>4616.07</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವಿ ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.59 ರ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವಿ ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ತವಾಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವಿ - ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	65.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವಿ - ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.49 ರಿಂದ 0.90 ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	150.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಗೋವಾ ವೇಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಗಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	75.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರನಾವಡಿ ಗ್ಲಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಜಕ್ಷನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.	60.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಚ್ಚೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	250.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>900.00</b>			
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				
8	ಕಿತ್ತೂರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಳೂರ, ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲಭಾವಿ, ಕಡತನಾಳ, ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.95 ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	500.00	377.85	377.85	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಲವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 6.35 ರಿಂದ 9.70 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರಿಂದ 14.80 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	490.00	250.12	250.12	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಲವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 16.17 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	490.00	40.00	40.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು:-</b>	<b>1480.00</b>	<b>667.97</b>	<b>667.97</b>	
10			<b>2021-22 ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>	<b>2380.00</b>	<b>667.97</b>	<b>667.97</b>	
97			<b>ಒಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ:-</b>	<b>22092.00</b>	<b>5284.04</b>	<b>5284.04</b>	
2		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ					
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ</b>				
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೂಟಿ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ.54 ರಿಂದ ರಾಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.20 ರ ವರೆಗೆ ವಯಾ ಸುಳೇಭಾವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (65547)	300.00	12.81	12.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಟಮೂರಿ-ಹಲಭಾವಿ ಹೊಳೆ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (88082)	125.00	0	0	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (89057)	125.00	12.48	12.48	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>550.00</b>	<b>25.29</b>	<b>25.29</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
4	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಲಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಳೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಷಟ್ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (5682)	444.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೋಟಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
			-ಸದರ- (ಇಂ.ನಂ.26382)				ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಲಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಳೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರ ವರೆಗೆ ಷಟ್ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (5682)	458.48	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
			-ಸದರ- (ಇಂ.ನಂ.34888)				ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಲಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಳೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.40 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಫುಟ್ ಪಾಥ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ-ಇ ಕ್ರ.ಸಂ.16/ ಪು.ಸಂ.556 (5692)	303.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮೋಟಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
			-ಸದರ- (ಇಂ.ನಂ.26171)				ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	1205.48			
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
7	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಕುಂಬಿ-ಚಿಚಡಿ ಷ್ಟಾಯಾ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.40 ಹಾಗೂ 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ 3.50 ರಿಂದ 3.78 ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.. (65145)	40.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	40.00			
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
8	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ - ಅಸೋಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (65553)	65.00	4.93	4.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	65.00	4.93	4.93	
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
9	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದರಗಿ ಕಟಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 5.44 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. 114011	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	200.00	0.00	0.00	
			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :-	2060.48	30.22	30.22	
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ					
			ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ-141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 44.00 ರಿಂದ 47.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. [67027]	275.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ-141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 35.00 ರಿಂದ 35.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (65516)	100.00	13.18	13.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ.54 ರ ಕಿ.ಮೀ.34.00 ರಿಂದ 36.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (65546)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ-141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 29.13 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 36.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಅಗಸಗಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) (39618)	300.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.54 ರ ಕಿ.ಮೀ.36.40 ರಿಂದ 38.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (87491)	250.00	93.89	93.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.54 ರ ಕಿ.ಮೀ.38.40 ರಿಂದ 40.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಚಂಡಿ-ಅಷ್ಟ ಚಂದಗಡ) (87657)	250.00	56.49	56.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ.141 ರ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ರಿಂದ 49.72 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (101284)	500.00	258.23	258.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿ.ಮೀ. 42.00 ರಿಂದ 44.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98543)	200.00	42.31	42.31	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	<b>2075.00</b>	<b>464.10</b>	<b>464.10</b>	
			ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾಂಬೋಟ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ರ ಕಿ.ಮೀ 32.00 ರಿಂದ 33.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (68042)	600.00	4.04	4.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ.141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.18.13 ರಿಂದ 19.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (65894)	600.00	40.00	40.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟ ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ 54 ಕಿ.ಮೀ. 32.00 ರಿಂದ 35.00 ರ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಿಡಿಎನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 34.00 ರಿಂದ 35.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 113893	425.00	134.82	134.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>1625.00</b>	<b>178.86</b>	<b>178.86</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
12	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಜಿ ರಾ.ಹೆ-4ಎ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.55 ರಿಂದ 6.60 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) (65543)	498.00	20.13	20.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ಎ ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.40 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಷಷ್ಠ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು) (41222). (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚೈನೇಜ್ :- 3.40 ರಿಂದ 4.25)	500.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ಎ ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.60 ರ ವರೆಗೆ ಷಷ್ಠ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು) (41223). (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚೈನೇಜ್ :- 5.59 ರಿಂದ 6.60)	500.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ-ಪಣಜಿ ರಾಹೆ-4ಎ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ಷಷ್ಠ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (3ನೇ ರೇಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪೀರನವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ). (40959)	800.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಜಿ ರಾ.ಹೆ. 44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿಮೀ. 42.00 ರಿಂದ 44.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (107357)	1000.00	138.79	138.79	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ-ಪಣಜಿ ರಾಹೆ-4ಎ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ಷಟ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ 3ನೇ ರೇಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ). (40712)	450.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>3748.00</b>	<b>158.92</b>	<b>158.92</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
18	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ.4 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 12.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ರಾ.ಹೆ) (94598)	300.00	130.11	130.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ.4 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.35 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ರಾ.ಹೆ) (98173)	335.00	194.37	194.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -54 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 52.00 ರಿಂದ 53.300 (ಹುದಲಿ) ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (65542)	200.00	14.01	14.01	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>835.00</b>	<b>338.49</b>	<b>338.49</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕ ಒಟ್ಟು</b>	<b>8283.00</b>			
			<b>ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
21	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳ್ಳಾವರ-ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.-140 ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 23.23 ರವರೆಗೆ (ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (65785)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 73) ಕಿಮೀ ನಂ: 171.00 ರಿಂದ 174.60 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (65807)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬದಲಿ : ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಟಕೋಳ ರಾ.ಹೆ 138 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 75.70 ರಿಂದ 77.70 ರ ವರೆಗೆ ಐದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 113853	150.00	7.85	7.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬದಲಿ : ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳನ್ನಾವರ ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ. 140 ಕಿ.ಮೀ. 24.36 ರಿಂದ 25.28 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (111941)	100.00	101.61	101.61	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಟಕೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 138 ಕಿ.ಮೀ 73.50 ರಿಂದ 75.610 ರವರೆಗೆ (ಮದನಬಾವಿಯಿಂದ ಯರಗುದ್ದಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (73.50 ರಿಂದ 75.61) 113989	200.00	11.43	11.43	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕಿ.ಮೀ 141.87 ರಿಂದ 143.00 ರವರೆಗೆ (ಸುತಗಟ್ಟಿ ಐ.ಬಿ ಯಿಂದ ಸುತಗಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಿಚ್ಚೆಕಿ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 114093	100.00	11.10	11.10	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಂಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 56.00 ಕಿ.ಮೀ 17.30 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಿಚ್ಚೆಕಿ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 114173	50.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರ ತಕರಾರು ಇರುತ್ತದೆ.)
28	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳನ್ನಾವರ-ಬೆಟಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 140.00 ಕಿ.ಮೀ 34.00 ರಿಂದ 37.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. 113360	150.00	100.00	100.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಗಾಳಿ-ಕಟಕೋಳ ರಾ.ಹೆ.138 ಕಿ.ಮೀ. 58.43 ರಿಂದ 65.28 ರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಚಿನಮರಡಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98641)	500.00	192.17	192.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಳನ್ನಾವರ ಬೆಟಗೇರಿ ರಾ.ಹೆ. 140 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 33.00 ರಿಂದ 34.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 37.00 ರಿಂದ 38.45 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು	360.00			
					307.44	307.44	Work Completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
31	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವನಕಿ ರಾ.ಹೆ. 56 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 19.50 ರಿಂದ 21.36 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು 129209				work completed
			<b>ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2110.00</b>	<b>731.60</b>	<b>731.60</b>	
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
32	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಾವರ -ಬೆಟಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ ನಂ : 39.90 ರಿಂದ 42.00 ಹಾಗೂ 43.00 ರಿಂದ 43.70 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಗರ್ಜೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 65959	150.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ -ಸವದತ್ತಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-103) ಕಿ.ಮೀ ನಂ : 20.00 ರಿಂದ 24.49 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು[65518]	250.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ-ಕಟಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 86.65 ರಿಂದ 91.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (60024)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟ (ರಾ.ಹೆ.31) ಕಿ.ಮೀ. 149.30 ರಿಂದ 151.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. (ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಯವರೆಗೆ) (99192)	500.00	128.11	128.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಕಾವರ - ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-140) ಕಿ.ಮೀ. 60.69 ರಿಂದ 63.09 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು (ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಯವರೆಗೆ) (99180)	420.00	262.00	262.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟ (ರಾ.ಹೆ.31) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (99227)	300.00	225.94	225.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
38	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಾವರ - ಬೆಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-140) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಣಿಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (99213)	500.00	157.18	157.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಾವರ - ಬೆಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-140) ಕಿ.ಮೀ. 63.09 ರಿಂದ 66.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. (99780)	400.00	393.68	393.68	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಾವರ - ಬೆಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-140) ಕಿ.ಮೀ. 66.00 ರಿಂದ 70.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. (99780)	500.00			
41	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಾವರ - ಬೆಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-140) ಕಿ.ಮೀ. 70.00 ರಿಂದ 71.59 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. (ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ) (99182)	300.00	89.05	89.05	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಾವರ-ಬೆಟಗೆರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 140 ರ ಕಿ.ಮೀ. 42.00 ರಿಂದ 43.30, 43.95 ರಿಂದ 46.65 ಹಾಗೂ 55.78 ರಿಂದ 58.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಹೆಚ್ ಕೌಜಲಗಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (98581)	500.00	61.33	61.33	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-1) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 397.80 ರಿಂದ 401.75 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಮಾಡಲಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತಾದಳ ಇವರು (98636) ಸೂಚಿಸಿರುವರು)	200.00	100.00	100.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>4270.00</b>	<b>1417.29</b>	<b>1417.29</b>	
			<b>ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
44	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ.130 ರ ಕಿ.ಮೀ.198.20 ರಿಂದ 201.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (67158)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
45	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಾವರ-ಬೆಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.89.00 ರಿಂದ 93.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (65550)	450.00	8.52	8.52	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
46	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ (ರಾ.ಹೆ-45 ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 54.00 ರಿಂದ 55.00 ರಲ್ಲಿ (ಮುನವಳ್ಳಿ ಪೂರಸಬೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (99540)	100.00	101.66	101.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ-ಸವದತ್ತಿ (ರಾ.ಹೆ-103) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 60.10 ರಿಂದ 69.70 ರಲ್ಲಿ (ನವೀಲುತಿರ್ಥ ಡ್ಯಾಮ್) ಸುಧಾರಣೆ. 106903	900.00	345.00	345.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ (ರಾ.ಹೆ-30) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.00 ರಿಂದ 183.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) 114572	200.00	6.67	6.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
49	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಾವರ-ಬೆಟಗೇರಿ (ರಾ.ಹೆ-140) ಕಿ.ಮೀ 93.00 ರಿಂದ 95.33 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಶಿವಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾವಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) 114652	300.00	107.47	107.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
50	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮುನವಳ್ಳಿ ಕೊಟಮಂಚಿಗಿ ರಾ.ಹೆ. 83 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	360.00	199.66	199.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
51	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮುನವಳ್ಳಿ ಕೊಟಮಂಚಿಗಿ ರಾ.ಹೆ. 83 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.128456				
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಟ್ಟು :-	2560.00	768.98	768.98	
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
52	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳ ರಾಹೆ-130 ರ ಕಿ.ಮೀ 22.60 ರಿಂದ 23.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	16.55	16.55	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
53	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ ಗೊಡಚಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಹೆ-134 ರ ಕಿ.ಮೀ 65.81 ರಿಂದ 74.59 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66609)	350.00	11.24	11.24	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
54	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.133) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (100467)	200.00	142.87	142.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
55	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಚಿ, ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 134 ರ ಕಿ.ಮೀ 71.24 ರಿಂದ 74.26 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. 115718	300.00	234.20	234.20	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
56	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಟಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 124.66 ರಿಂದ 126.16 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 129551	170.00	166.95	166.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>1120.00</b>	<b>571.81</b>	<b>571.81</b>	<b>0.00</b>
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
57	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜತ್ತ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-31ರ ಕಿ.ಮೀ. 199.70 ರಿಂದ 201.70 (ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಇ 543 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ: 03.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದೆ.) (84976)	270.72	27.32	27.32	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಟಕೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-138ರ ಕಿ.ಮೀ. 15.90 ರಿಂದ 20.21 ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 20.21 ರಿಂದ 22.03 ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಹಲಶಿ ದಿಂದ ನಂದಗಡ) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (98858)	400.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>670.72</b>	<b>27.32</b>	<b>27.32</b>	
			<b>ಒಟ್ಟು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2021-22 ಮುಂದುವರೆದು :-</b>	<b>19013.72</b>	<b>4657.37</b>	<b>4657.37</b>	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 320.03 ರಿಂದ 329.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	700.00	0.11	0.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>700.00</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 292.60 ರಿಂದ 320.03 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	995.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	<b>995.00</b>			
			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				
3	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 248.20 ರಿಂದ 272.39 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	930.00	1.46	1.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	<b>930.00</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	
			<b>ಸವದತ್ತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				
4	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ (ರಾ.ಹೆ. 30) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 199.196 ರಿಂದ 200.471 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	495.00	250.00	250.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 272.39 ರಿಂದ 292.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	900.00	0.63	0.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ(ರಾ.ಹೆ-55) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	750.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ(ರಾ.ಹೆ-55) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 15.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	830.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	<b>2975.00</b>	<b>250.63</b>	<b>250.63</b>	
			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				
8	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ(ರಾ.ಹೆ-55) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.80 ರಿಂದ 22.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	996.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ(ರಾ.ಹೆ-55) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 22.60 ರಿಂದ 28.46 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	900.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ಒಟ್ಟು :-	1896.00		
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>				
10	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ರಾ.ಹೆ-73) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 126.00 ರಿಂದ 130.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ- ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮಠದ ವರೆಗೆ)	500.00	125.00	125.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ರಾ.ಹೆ-73) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 194.00ರಿಂದ 198.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	500.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು :-	1000.00	125.00	125.00
				ಒಟ್ಟು :-	8496.00	377.20	377.20
			<b>ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ</b>	<b>27509.72</b>	<b>5034.57</b>	<b>5034.57</b>	
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ					
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜಾಂಬೋಟ- ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ರ ಕಿ.ಮೀ 32.00 ರಿಂದ 33.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 29.10 ರಿಂದ 30.06 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98544)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಾಯಚೂರ-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 344.95 ರಿಂದ 347.20 ರವರೆಗೆ (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ವಿಜಯ ನಗರ ವರೆಗೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98614)	175.00	97.93	97.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
				ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	375.00	97.93	97.93
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 347.20 ರಿಂದ 355.18 ರ ವರೆಗೆ (ಹಿಂಡಲಗಾ ದಿಂದ ಬಾಚಿ ವರೆಗೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98386)	365.00	283.89	283.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>365.00</b>	<b>283.89</b>	<b>283.89</b>	
4	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ-141 ರ ಕಿ.ಮೀ 25.52 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98023)	100.00	4.18	4.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>100.00</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>	
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>840.00</b>	<b>386.00</b>	<b>386.00</b>	
5		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು					
		<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಗಣಿ-ಕಾಪೋಲಿ-ಕಮತಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಸುದಾರಣೆ (51152)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು ಯೋಜನೆ</b>				
2	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಸಾದಿಂದ ಕೊಂಗಳಾ ಮೂಲಕ ಗವಾಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಭಂಡುರಾ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.				
3	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಸಾದಿಂದ ಗವಾಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	94.00	0.92	0.92	ಅ.ಕ್ರ. ನಂ. 1,2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ಷಿರನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅ.ಕ್ರ. ನಂ. 3 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಸೆ.ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿವೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿಶ್ಚನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	45.00	0.41	0.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಾನಟ್ಟಿಂದ ಗವಳಿವಾಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಡೌಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 100351	120.00	6.68	6.68	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು:-</b>	<b>259.00</b>	<b>8.01</b>	<b>8.01</b>	
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
7	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಟುರನಟ್ಟಿ-ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ-ಚಿಚಡಿ-ವನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (65513)	100.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
8	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಬೊಚಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.30 ಹಾಗೂ 8.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (107686)	250.00	148.37	148.37	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
9	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಉಡಚಮ್ಮನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (107687)	150.00	74.90	74.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>400.00</b>	<b>223.27</b>	<b>223.27</b>	
			<b>ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ :-</b>	<b>959.00</b>	<b>231.28</b>	<b>231.28</b>	<b>0.00</b>
			<b>(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>				
			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಂಕಣವಾಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	77.00			ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛರಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಪ್ಪೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	35.00			ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಕ್ರರಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಂಗೇನಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಹಲ್ಲಾತ್ತಿ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	98.00			ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಕ್ರರಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	210.00	0.00	0.00	
			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ :-	959.00	231.28	231.28	
			ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :-	210.00	0.00	0.00	
			ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ :-	1169.00	231.28	231.28	0.00
6		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು					
			ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ. 54) ಕಿ.ಮೀ 50.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (140368)	200.00	0.00	0.00	FB @ Govt.
			ಯಮಕನಮಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	200.00	0.00	0.00	
			ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
2	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ರಾ.ಹೆ-73) ಕಿ.ಮೀ ನಂ140.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (66793)	50.00	9.55	9.55	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	50.00	9.55	9.55	
			ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
3	ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೊಟಮಚಿಗಿ (ರಾ.ಹೆ-83) ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುನವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮತ್ತು ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) 118222	150.00	172.96	172.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿ.ಮೀ ನಂ202.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 118223	75.00	26.11	26.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	<b>225.00</b>	<b>199.07</b>	<b>199.07</b>	
5	ಖಾನಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಖಾನಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ (ರಾ.ಹೆ. 30)ರ ಕಿ.ಮೀ. 285.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 298.70 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಂಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (2-ಸೇತುವೆ) (104226)	100.00	57.94	57.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಖಾನಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	<b>100.00</b>	<b>57.94</b>	<b>57.94</b>	
			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	<b>575.00</b>	<b>266.56</b>	<b>266.56</b>	<b>0.00</b>
			<b>ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :</b>	<b>54246.2</b>	<b>11232.67</b>	<b>11232.67</b>	
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
			<b>4059-80-051-0-29-386 ಇತರ ಇಲಾಖೆ 14 :</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (2013-14 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ, ಪು.ನಂ.170 ಕ್ರ.ಸಂ.37) (26489)	50.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ		ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (42058)	500.00	161.04	161.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>4059-80-051-0-29-386 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ :</b>				
3	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಇಡಗಂಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) (2013-14 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ, ಪು.ನಂ.177 ಕ್ರ.ಸಂ.1)	43804.00	79.85	79.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(54584)	90.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4059-80-051-0-29-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ :</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೌಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (65710)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಲೋಇ/554/ಐಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ-ಕಚೇರಿ)				
6	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರಾವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 119449	75.00	63.21	63.21	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರಾವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 119429	45.00	19.26	19.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬೆಳಗಾವಿ		ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
8	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾವ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (141022)	150.00			FB @ Division
9	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(139510)	25.00			LOA
10	ಬೆಳಗಾವಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ/ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(140351)	90.00	16.40	16.40	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕಿತ್ತೂರು		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (143479)	70.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ
12	ಸವದತ್ತಿ		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (124720)	250.00			TB @Division
			ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ :-	<b>45349.00</b>	<b>339.76</b>	<b>339.76</b>	
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	Khanapur Belagavi		Construction of 1st floor on the existing Court halls at Khanapur (Rs.268.00 lakhs) (W.I. 54036)	268.00	15.93	15.93	Work physically completed.& Taken over by Judicial Dept. Judiciary is asking for Additional Furnitures an Estimate for Rs 24.50 Lakhs Submitted to PDJ.further as per the discussions had with PDJ on 22-01-2021 the work is Completed & taken up by the Judicial Departmently
2	Belagavi Belagavi		V Addl. Civil Judge & JMFC Court at Belagavi ( Cost includes cost of furnitures to the tune of Rs.65.00 lakhs) (Indent No.85109) (Rs.628.00 lakhs)	600.00	298.69	298.69	Plastering under progress
3	Belagavi Belagavi		Construction of Addl. Law chambers building in the premises of Old Court Building at Belagavi.	300.00	0.00	0.00	PDJ Belagavi wide Letter No. 891/2021-22 Dtd: 30-06-2021 has requested to keep this work on hold for preparation of comprehensive plan
4	Belagavi Belagavi		Construction of Canteen in the premises of New district court complex at Belagavi (Change of work)	90.00			Change of work to Judicial Quarters at Khanapur for Rs. 110.00 lakhs submitted to CE Office. SE office ltr No.4110 Dtd: 06-11-2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	Ramadurga belagavi		Axquisition of 3 Acres of land in R.S. No. 60A/1 & 60A/2 of Dodamangadi Village of Ramadurga Taluk for construction of new Court Complex at Ramadurga (Change of Work)	91.88	91.88	183.76	work physically completed.
6	Khanapur Belagavi		Providing Furniture Transformers to the Newly Constructed Court Building at Khanapura	25.00			Change of work to Judicial at Khanapur for Rs. 110.00 lakhs submitted to CE Office. SE office ltr No.4110 Dtd: 06-11-2021
7	Belagavi Belagavi		Construction of Compound wall to the old Court Building at Belagavi (Change ofWork) (141278)	92.00			Work is Progress
8	Belagavi Belagavi		Construction of second floor of the Bar Association building (Samudaya bhavana) in the premises ofnew court Complex at Belagavi (Change of Work)(143557)	190.00			ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು	<b>1656.88</b>	<b>406.50</b>	<b>498.38</b>	
9		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				
10		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ					
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				
			<b>ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು :</b>	<b>47005.88</b>	<b>746.26</b>	<b>838.14</b>	
11		5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.					
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149736)	19.33			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>19.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
2	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪಗಾವ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಹಾಯಾ ಪಟ್ಟಣಾಳ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.40 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (115512)	22.12	16.78	16.78	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರು, ಖೋದಾನಪೂರ ವ್ಹಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಅವರಾಧಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 6.30 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (149406)	24.51			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>46.63</b>	<b>16.78</b>	<b>16.78</b>	
4	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದೇನೂರ, ಸಾಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕೆ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 10.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 149450	68.86			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ರಾಮದುರ್ಗ		Improvements of Mudenur - Salapur Road (MDR) Km 0.00 to 2.73, Km 5.10 to 10.20 & Km 12.20 to 14.16 (selected Reaches) in Ramdurg taluka Belgaum District under 5054 SDP (149365)	300.00	32.69	32.69	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>368.86</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	
6	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರರಬ್ಬರವಿ, ಮಡಂಗೇರಿ, ಶಿವಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	138.78			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
1			<b>ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>138.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ, ಮುರಗೋಡ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಳಕೊಪ್ಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149903)	61.17			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ
1			ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-	61.17	0.00	0.00	
7			ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :-	634.77	49.47	49.47	
12		5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ					
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಬೈಲಹೊಂಗಲ/ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(129164)	9.32	0.00	0.00	Work Completed & FB Paid
2	ಸವದತ್ತಿ / ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಣಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(129325)	16.71			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು)
			ಒಟ್ಟು :-	26.03	0.00	0.00	
			ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
3	ಕಿತ್ತೂರು / ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು((133897)	21.57	16.89	16.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	21.57	16.89	16.89	
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
4	ಸವದತ್ತಿ / ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೊಟಮಚಗಿ (ರಾ.ಹೆ-83) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133702)	55.43			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-	55.43	0.00	0.00	
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮಿ.9.20 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113149)	90.29	1.25	1.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-	90.29	1.25	1.25	
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	193.32	18.14	18.14	
13		5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ					
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149405)	10.92			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1			ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-	10.92	0.00	0.00	
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
2	ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಡಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.09	4.54	4.54	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1			ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-	10.09	4.54	4.54	
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
3	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕನಾಯನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 149166	6.70			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1			ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು :-	6.70	0.00	0.00	
3			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :-	27.71	4.54	4.54	
			(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :	855.80	72.15	72.15	
14		5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಚಗಾವ ಗ್ರಾಮದ 1) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಣಬರಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 2) ಸಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 3) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು 4) ನಾಗೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	28.71	28.71	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 1) ಸಾವಗಾವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುತಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 2) ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ತರಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ 3) ಎಮ್.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ	25.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಂ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	30.24	12.58	12.58	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>90.24</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>	
4	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದೂರು ಹುಲಿಕೋತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	60.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಮಠ ಮತ್ತು ಹಲಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	30.65	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>90.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
6	ಸವದತ್ತಿ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	88.01			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>88.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
7	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಿಕೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	112.87	112.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8			ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	68.57	68.72	68.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2			<b>ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>193.57</b>	<b>181.59</b>	<b>181.59</b>	
9	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ರಾಯಬಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿಬೆಳಗಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಮ್.ಎಸ್.ಧನೂರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಂಡವಡ್ಡರ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಎನ್. ನರಗುಂದ ಇವರ ಮನೆ ಎದುರಗಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	25.09	13.56	13.56	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	90.00	31.71	31.71	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.82			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
3			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>141.91</b>	<b>45.27</b>	<b>45.27</b>	
12	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	20.00	10.88	10.88	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಂಗಧೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	10.00	8.46	8.46	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	32.00	33.21	33.21	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>92.00</b>	<b>52.55</b>	<b>52.55</b>	
15			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>696.38</b>	<b>320.70</b>	<b>320.70</b>	
			<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
1	ಕಿತ್ತೂರು		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಖೋಡ, ನಿಚ್ಚನಕಿ, ಸವಟಗಿ, ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಮಾಚಿ, ಕೊಟಬಾಗಿ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	155.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಿತ್ತೂರು		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಶಿಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಿತ್ತೂರು		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಟ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಿತ್ತೂರು		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕಿತ್ತೂರು		ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡತನಾಳ, ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಕೆ. ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೋದಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ / ಪೇವರ್/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5			<b>ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>300.00</b>			

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಪೋಲಿ ಕೆ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲತ್ತಿ-ಅಸೋಗಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಪೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.35	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3			<b>ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>88.35</b>			
9	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನುಂಗ್ಯನಟ್ಟಿ, ಬುದಿಗೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇನಾಂದೇವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	180.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಝರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			<b>ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>200.00</b>			
11	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	25.00	5.38	5.38	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಕಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>75.00</b>	<b>5.38</b>	<b>5.38</b>	
14	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಿಹಾಳ ಆತ್ಮಾನಂದ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
1			<b>ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>100.00</b>			
			<b>ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
15	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಮೂಗಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುಂಡು ಕೋಲಕಾರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರುಶರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಆಗೇಶ ಚಿಕ್ಕರಾಯಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00			
16	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಸ್ತಿ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲ ಲಾನ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	25.00			

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಹೆ-54 ರಿಂದ ರನಕುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00			
18	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಣೇಶಪೂರದ ಭ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಕಾಲೋನಿಯ ಸುನೀಲ ಗೋರಗೊಂಡಾ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ನೀಲನ್ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	30.00			
4			<b>ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
14			<b>2021-22 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>696.38</b>	<b>320.70</b>	<b>320.70</b>	
18			<b>2021-22 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>763.35</b>	<b>5.38</b>	<b>5.38</b>	
32			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ</b>	<b>1459.73</b>	<b>326.08</b>	<b>326.08</b>	
15		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ					
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀನಗರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) (134271)	50.00	37.88	37.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-</b>	<b>50.00</b>	<b>37.88</b>	<b>37.88</b>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಪವಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರವಿ ಖಾಂಡೆಯವರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸಾವಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನೇಸರಕರ ಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (131107)	107.59	20.65	20.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		Construction of road and drain from Bharna Pavase House to Ishwar pavale house,main road to Bharatnagar 4th cross and Shri Navagali House to Bharatnagar 3rd cross at Hunchyanatti Village in Belagavi taluk (Belagavi South Constituency) (140077)	100.00	61.31	61.31	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಿತ್ತೂರ		ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಚ್ಚನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(130226)	20.00	7.15	7.15	Work completed
			<b>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>	<b>227.59</b>	<b>81.96</b>	<b>81.96</b>	
5	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (98927)	100.00	<b>99.87</b>	<b>99.87</b>	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 5 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (131505)	10.00	8.96	8.96	Work completed
7	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(131136)	45.41	44.75	44.75	Work completed
8	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 115625	60.00	61.80	61.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	60.00	61.80	61.80	
			ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು:-	337.59	181.64	181.64	
16		5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ					
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾ.ಹೆ-54 ದಿಂದ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	70.45			ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1			ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	70.45	0.00	0.00	
2	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುನವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	56.30			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	56.20			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	112.50	0.00	0.00	
4	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	25.00	14.71	14.71	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	6.27	6.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	6.51	6.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕಲ್ಲುಪುಟ್ಟನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ)	15.00	10.59	10.59	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	4.88	4.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ/ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಸ್ತಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	5.71	5.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಕಿತ್ತೂರು		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡುರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	23.56			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಕಿತ್ತೂರು		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಖೋದಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡುರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	20.00	9.00	9.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	-		ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	133.56	57.67	57.67	
13	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಭೋವಿ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	25.00	18.38	18.38	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ನೇಗಿನಹಾಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಳೆಪ್ಪನವರ ಚಾಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	26.29	16.39	16.39	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	51.29	34.77	34.77	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಿಯಿಂದ ಗೊರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	128.57	128.57	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	97.04	60.47	60.47	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	247.04	189.04	189.04	
17	ಯಮಕನಮ ರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಲ್ಯಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	15.00	7.64	7.64	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಯಮಕನಮ ರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	15.00	14.34	14.34	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಯಮಕನಮ ರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	29.75	29.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಯಮಕನಮ ರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	12.00	10.25	10.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಯಮಕನಮ ರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋಡಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	10.00	9.59	9.59	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	82.00	71.57	71.57	
22	ರಾಮದುರ್ಗ		ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	12.78			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	12.78			
22			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಟ್ಟು :-	709.62	353.05	353.05	
			ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಬೈಲಹೊಂಗಲ		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಸರಗಿ (ದೇಶನೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಯರಡಾಲ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್. ಪೋಲಾರಕೊಪ್ಪ, ಮಹಾರೇ ಗ್ರಾಮ, ಹೋಗರತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ
2	ಕಿತ್ತೂರ		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ, ನಿಚ್ಚಣಕಿ, ಚವಟಗಿ, ಗುಗ್ರಾನಟ್ಟೆ, ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ./ ಪೇವರ್/ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ
2			ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	200.00			
1	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರಭಾವಿ, ರೋಮವಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	83.00			LOA
2	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥಕುಂಡೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	9.00	5.95	5.95	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಖಾನಾಪೂರ		ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂದಿಗ್ಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.00	3.54	3.54	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	100.00	9.49	9.49	
1	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	46.18	46.18	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಸವದತ್ತಿ		ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಝರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	7.93	7.93	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	100.00	54.11	54.11	
			ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ	400.00	63.60	63.60	
			ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2				
			ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂತ್ತಿ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತಿರ್ಥಕುಂಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂತ್ತಿ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜಡಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತ ಶಂಕ್ರಣ್ಣಾ ನಾಯಕ ಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
3	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಡವಾಡ ನಿಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮರಣಹೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
				200.00	0.00	0.00	
22			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಟ್ಟು :- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	709.62	353.05	353.05	
17		5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :		3216.56	1213.82	1213.82	
18		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ

**ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ**

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ							
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :							
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ							
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷೀ-ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಳಮಡ್ಡಿ ಕಮತೆ ವಸಾಹತುಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	7.73	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಜ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಬಾರಬಾಯಿ ಪಾನಂದ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	5.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟಿಯಿಂದ (ಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ) ಅಂಕಲಿ-ಕಾಡಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಾಳಿಂದ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	110.00	#ಖಿಇಈ!	17.69	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಿಂದ ಎಮ್ಮಿಕೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	140.00	#ಖಿಇಈ!	3.21	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಕಾಟವಾನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಳತಗಾ-ಅಕ್ಕೋಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	#ಖಿಇಈ!	3.58	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಗಾ-ಬೋರಗಾಂವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್-78) ಕಿ.ಮೀ., 85.15 ರಿಂದ ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00	#ಖಿಇಈ!	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಲಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸದಲಗಾ ಮುರೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡಿ) ಭೀಮರಾಯಿ ತೋಟದ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಲಪ್ಪನವರ ವಸಾಹತುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನನದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ತೋಟದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರೇಕೊಡಿಯ ಮಿರ್ಜೆನ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖರ್ಚು!	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>930.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>43.11</b>	
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
10	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಂಗೂರದಿಂದ ಸಾಂಗಾವ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	125.00	#ಖರ್ಚು!	11.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರದಿಂದ ಬಾರವಾಡ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖರ್ಚು!	27.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೋರಗಾವವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 4.64 ರಿಂದ 6.50 ಹಾಗೂ 7.365 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	#ಖರ್ಚು!	9.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>475.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>48.65</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
13	ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-18 ರಿಂದ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಮತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ವಡ್ಡಾಳ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.30 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-18 ರಿಂದ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಮತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ವಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಾಗರ ಮುನ್ನೋಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಕೊಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	150.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>210.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು</b>	<b>1615.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>91.76</b>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
15	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿವಾಡೆ ಬೈರಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 4.30 ರಿಂದ 5.30 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	60.00	#ಖರ್ಚು!	3.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ-ಬಾಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	90.00	#ಖರ್ಚು!	5.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>150.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>8.92</b>	
			<b>ಯಮಕನಮಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
17	ಯಮಕನಮಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿ ಕುಣಿವಾಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	#ಖರ್ಚು!	3.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಯಮಕನಮಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದೊಂಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	#ಖರ್ಚು!	1.21	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಯಮಕನಮಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು :</b>	<b>300.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>4.28</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>450.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>13.20</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
19	ರಾಯಬಾಗ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಖಳಿ, ಭಂಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು :</b>	<b>50.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
20	ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ಸತ್ತಿ ಮಹೇಶವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ. 10.20 ರಿಂದ 27.10ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	1000.00	#ಖರ್ಚು!	47.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಂದಗಾಂವ ಸವದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಳಿಗೇರಿ ಚಮಕೇರಿ ಬಡಬಿ ಕೊಡಗಾನೂರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 30.00 ರಿಂದ 33.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	125.00	#ಖರ್ಚು!	3.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತೆಲಸಂಗಿ, ಐಗಳಿ, ಕೊಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧೂರು ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1425.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>52.25</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ಅಬ್ಬಿಹಾಳ ಜಂಬಗಿ ಅರಳಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.40 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	#ಖರ್ಚು!	1.55	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	200.00	#ಖರ್ಚು!	1.55	
			ಅಥಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	1625.00	#ಖರ್ಚು!	53.80	
			ಮುಂದುವರೆದ ಒಟ್ಟು	3740.00	#ಖರ್ಚು!	158.76	
<b>ಪಾರ್ಟ್-1 (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಸೇರಿಸುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>						#ಖರ್ಚು!	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
25	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಜ-ಸದಲಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತಪ್ಪಕೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಮನೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಗಾ-ಶಮನೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಡ್ಕಾರ ಬೆಂಡವಾಡೆ ವಸಾಹತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೇಜ-ಸದಲಗಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	#ಖರ್ಚು!	16.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road from Jodakurali village to Mekhali village in Chikodi Taluka	145.00	#ಖರ್ಚು!	6.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road from Kerur village Jodakurali-Kerur road to Dattawade colony via Yallammakodi and Ankali-Kerur road to Mali thota to join Kadapur-Kerur road in Chikodi Taluka	165.00	#ಖರ್ಚು!	72.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	510.00	#ಖರ್ಚು!	96.15	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
29	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Jainapur Karoshi Bambalwad to join MN road (MDR) from KM 0.00 to 2.53 in Chikodi taluka	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-78 ರಿಂದ ಯಾದಗೂಡ ಕರಗಾವ ಬೆಳಕೂಡ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	150.00	#ಖರ್ಚು!	33.59	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	350.00	#ಖರ್ಚು!	33.59	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು	860.00	#ಖರ್ಚು!	129.74	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
31	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements of Dasnatti Awargol road from Km 1.58 to 5.00 (Proposed from 1.58 to 4.80) in Hukkeri taluka	200.00	#ಖರ್ಚು!	2.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>200.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>2.44</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
32	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Pamaladinni village approach road from Mallapur PG Naganur Thukannatti MDR from KM 0.00 to 3.30 in Gokak taluk of Belagavi District.	310.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Parameshwar Maradi village road fom Sankeshwar Sangam SH -44 from KM 0.00 to 1.60 in Gokak taluk of Belagavi District.	130.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Kaitanal-Midakanatti Road from Km 0.00 to 4.50 in Gokak Taluk	200.00	#ಖರ್ಚು!	41.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Savalagi-Nadagoan-Shivapur-mutnal Khanapur Ring Road in Km 0.00 to 2.50 km in Gokak taluk under 5054 R&B Plan AppE for 2017-18	120.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>760.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>41.46</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
36	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Asphalting & Widening of Kempatti Mekhali (MDR ) road from Km 0.00 to 5.50 in Raibag taluka	100.00	#ಖರ್ಚು!	2.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Widening & Asphalting to Naslapur Savadatti (VR) road (2.50 km) in Raibag Taluka	100.00	#ಖರ್ಚು!	4.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements & Asphalting of Raibag Nandikurali Yadraw (MDR ) road from Km 5.90 to 10.70 in Raibag taluka	150.00	#ಖರ್ಚು!	13.35	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Widening & Asphalting to Harugeri Raibag Nagarmunnolli road MDR from 12.68 to 15.00 in Raibag Taluka	125.00	#ಖರ್ಚು!	13.57	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>475.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>34.15</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
40	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ ಮುಗಳಬೋಡ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 32.00 ರಿಂದ 39.00 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	#ಖರ್ಚು!	4.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಒಟ್ಟು	250.00	#ಖರ್ಚು!	4.41	
			ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು	725.00	#ಖರ್ಚು!	38.56	
16			ಪಾರ್ಟ್-1 ಒಟ್ಟು	2545.00	#ಖರ್ಚು!	212.20	
<b>ಪಾರ್ಟ್-2 (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>						#ಖರ್ಚು!	
			ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
41	ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಡಕಿಹಾಳ ಗಳತಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 2.00 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ. (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೆಡಕಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	235.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಜ ಕಾರದಗಾ ರೇಂದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ. (ಭೋಜ ಬೆಡಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರದಗಾ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	141.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರ್ಲಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00	#ಖರ್ಚು!	10.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಡಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ವ್ ಹಾಸ್ಟೆಟ್ ದಿಂದ ಗಳತಗಾ ನೇಜ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	#ಖರ್ಚು!	22.34	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	620.00	#ಖರ್ಚು!	409.99	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
45	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ ರಾಮಪೂರದಿಂದ ಎಮ್. ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಿಂದ 5.90 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	17.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಸನಾಳಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಿರೇಕೊಡಿ ನಾಗರಾಳ ನೇಜ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 9.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನೇಜ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ನೇಜ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಷ್ಕಾಣೆ ಅಮಲರೂರಿ ವಾಳಕಿ ಯಾದಾನವಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಧೋಳ ನಿಷ್ಕಾಣೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.80 ರಿಂದ 13.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	170.00	#ಖರ್ಚು!	4.31	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
48	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಜೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ (ಎಸ್.ಎಚ್-12) ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.47 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಾಂಜರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾಂಜರಿ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	160.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
49	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಳೋಬಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಪಾಂಗೇರಿ-ಎ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 2.50 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	#ಖಿಇಈ!	55.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
50	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	350.00	#ಖಿಇಈ!	11.76	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
51	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನೇಜ ಸದಲಗಾ ಬೋರಗಾಂವ ಕಸನಾಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	165.00	#ಖಿಇಈ!	19.36	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
52	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಚಲಕರಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾವಡೆ ವಸಾಹತುವಿನಿಂದ ಕುಮಾರ ಬೆಡಗೆ ವಸಾಹತು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	#ಖಿಇಈ!	12.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
53	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನೂಜಿವಾಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ 6.50 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	74.73	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
54	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪೂರದಿಂದ ಕುಂಬಾರ ತೋಟದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಪೂರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ 2.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	80.00	#ಖಿಇಈ!	56.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
55	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಸ್ತಗೀರ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ತೋಟದ ಮುಖಾಂತರ ಖಡಕಲಾಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 2.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	80.00	#ಖಿಇಈ!	17.79	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
56	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತುಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಗಾರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ & ಇಂಗಳಿ ಶೇಡಬಾಳ ಸೀಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲೋಕರ ತೋಟದ ಮುಖಾಂತರ ಉಗಾರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
57	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೂಡಿ-ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲನಸಾಬ ದರ್ಗಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 1.00 ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	51.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
58	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಜೋಡಕುರಳಿ ಕೇರೂರ ವಿಜಯಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ . ನಂ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೋಡಕುರಳಿವರೆಗೆ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	7.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಮೂಲಿಯವರೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	180.00	#ಖಿಇಈ!	68.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
60	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ - ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	90.00	#ಖಿಇಈ!	2.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2375.00</b>	#ಖಿಇಈ!	<b>399.70</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖಿಇಈ!		
61	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ಕೊಕಟನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.80 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00	#ಖಿಇಈ!	10.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
62	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಲ್ಯಾಳ ಘಟನಟ್ಟಿ ಕಟಗೇರಿ ಬಡಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	0.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
63	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸವಡಿ ಸವಡಿ-ದರ್ಗಾ ಜನವಾಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00	#ಖಿಇಈ!	17.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
64	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಾಳಗೇರಿ-ಚಮಕೇರಿ-ಬಡಚಿ-ಕೊಡಗಾನೂರ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 12.20 ರಿಂದ 13.70 ವರೆಗೆ (ಯಕ್ಕಂಜಿ ಯಿಂದ ಬಡಚಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	1.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
65	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಾದ ಯಲ್ಲಮವಾಡಿಯಿಂದ ಜುಂಝರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 4.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	92.22	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
66	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ಸತ್ತಿ ಮಹೇಷವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.20 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	350.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1300.00</b>	#ಖಿಇಈ!	<b>122.28</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖಿಇಈ!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
67	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಥಣಿ ಮಸರಗುಪ್ಪಿ ಶಿರೂರ ಪಾಂಡೇಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 6.00 ರಿಂದ 10.40 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮರಸಗುಪ್ಪಿ ಹಣಮಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್). (ಜಿ.ಮು.ರ)	350.00	#ಖರ್ಚು!	331.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
68	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಗುಂಡಿ ಹಣಮಾಪೂರ ಮದಬಾವಿ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಅರಳಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 7.00 ರಿಂದ 9.00 & 15.00 ರಿಂದ 20.60 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹಣಮಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮದಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನಾಳದಿಂದ ಅರಳಹಟ್ಟಿ). (ಜಿ.ಮು.ರ)	350.00	#ಖರ್ಚು!	162.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
69	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಥಣಿ ಕೆಂಪವಾಡ ಮಿರಜ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 3.97 ರಿಂದ 9.40 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕೆಂಪವಾಡ ಶಿಂದೇವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿವರೆಗೆ). (ಜಿ.ಮು.ರ)	275.00	#ಖರ್ಚು!	25.19	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
70	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಪವಾಡ ಮದಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.84 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	500.00	#ಖರ್ಚು!	31.35	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1475.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>550.57</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
71	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ದೇವಾಪೂರಟ್ಟಿ ಕಟಕವಾಡಿ ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.36 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 4.60 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	12.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
72	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಮುಗಳಬೋಡ ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.56 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	#ಖರ್ಚು!	2.79	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
73	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಲಜಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಕುಡಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	#ಖರ್ಚು!	74.76	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
74	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಬರಟ್ಟಿ ಮುಗಳಬೋಡ ನೆರಲಕೋಡಿ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಕಟನೂರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	400.00	#ಖರ್ಚು!	34.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
75	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ ಚಿಂಚಲಿ ವಾಯಾ ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	#ಖರ್ಚು!	101.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
76	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ತೇಶನದಿಂದ ಮುಗಳಬೋಡ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 10.30 ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	102.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
77	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟದಿಂದ ಹಾರೋಗೆರಿ (ವ್ಯಾಯಾ ಅಲಕನೂರ) ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 12.40 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	102.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
78	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಬಿರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	2.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1400.00</b>	#ಖಿಇಈ!	<b>434.24</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖಿಇಈ!		
79	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಬೋಡ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೃಹನ್ನೃಪದವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	#ಖಿಇಈ!	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
80	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-18 ರಿಂದ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಮತ್ಯಾಸಟ್ಟಿ ವಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	110.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
81	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ರಾಯಬಾಗ ಕಂಕನವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 0.00 ರಿಂದ 1.45 ಮತ್ತು 11.90 ರಿಂದ 18.65 ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
82	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ದೇವಾಪುರಟ್ಟಿ ಕಟಕಬಾಂವಿ ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 5.50 ರಿಂದ 9.10 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	#ಖಿಇಈ!	6.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
83	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿರಡಿ ಸೌಂದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
84	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಬಲವಾಡದಿಂದ ಹೊನ್ನಗುಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
85	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ ಮೇಖಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 1.86 ರಿಂದ 5.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	#ಖಿಇಈ!	11.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	980.00	#ಖಿಇಈ!	38.12	
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖಿಇಈ!		
86	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮದಿಹಳ್ಳಿ ಶಿರಗಾಂವ ಅವರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 4.35 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	#ಖಿಇಈ!	41.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
87	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ರಸ್ತೆ ಶಿರಗಾಂವ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	#ಖಿಇಈ!	130.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
88	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನೋಗಿನಹಾಳ ಘೋಡಗೇರಿ ನದಿಗುಡ್ಡೇತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.80 ರಿಂದ 3.10 ಹಾಗೂ 3.60 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	1.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
89	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಾದ ಮಡಲಗಾ ಶಿಬ್ಬೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಡಲಗಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಬೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	250.00	#ಖಿಇಈ!	160.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
90	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ರಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕೋಟಬಾಗಿ ಅವರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.0 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	4.05	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1000.00	#ಖಿಇಈ!	338.54	
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖಿಇಈ!		
91	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ-ಸುಣಧೋಳಿ-ಬೈರನಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	480.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
92	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜಿ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ನಾಗನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.23 ರಿಂದ 15.00 ಹಾಗೂ 19.90 ರಿಂದ 20.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	125.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
93	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಸಬಾಳ-ಬಿಲಕುಂದಿ-ಬೈರನಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.40 ರಿಂದ 15.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	905.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖಿಇಈ!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
94	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ಮರಡಿಶಿವಾಪೂರ ಬೆಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	100.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
95	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳವಿ-ಬೆನಚಿನಮರಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.25 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	#ಖರ್ಚು!	25.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
96	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.15 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	150.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
97	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಜಾನಟ್ಟಿ-ರಾಜನಕಟ್ಟಿ- ಕೇಶಪನಟ್ಟಿ-ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ- ಜಮನಾಳ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.40 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00	#ಖರ್ಚು!	28.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	500.00	#ಖರ್ಚು!	153.80	
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
98	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೋಚರಿ ನೇರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.00 ರಿಂದ 1.95 ಹಾಗೂ 4.30 ರಿಂದ 7.48 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	#ಖರ್ಚು!	133.03	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
99	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಾಗನೂರ ಕೆಎಂ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	32.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
100	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಾದ ಲಿಂಗನೂರ ವ್ಹಾಯಾ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಮುಂಗುರವಾಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖರ್ಚು!	37.36	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	600.00	#ಖರ್ಚು!	202.87	
60			ಪಾರ್ಟ್-2 ಒಟ್ಟು	11155.00	#ಖರ್ಚು!	2650.11	
<b>ಪಾರ್ಟ್-3 (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>						#ಖರ್ಚು!	
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
101	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕುಂದರಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	200.00	#ಖರ್ಚು!	9.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
102	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಮಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	330.00	#ಖರ್ಚು!	18.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
103	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾರನಟ್ಟಿ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ	220.00	#ಖರ್ಚು!	68.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
104	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ ಈರಲಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	#ಖರ್ಚು!	29.73	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
105	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಕನಸಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲೆಬೈಲು ಗೋಡಚಿನಮಲ್ವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. ನಂ. 3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	#ಖರ್ಚು!	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1000.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>146.32</b>	
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
106	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುಣಧೋಳಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	#ಖರ್ಚು!	75.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
107	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಿಗಡಿ ಸುಣಧೋಳಿ ಭೈರನಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	200.00	#ಖರ್ಚು!	90.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
108	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಿಗಡಿ ಸುಣಧೋಳಿ ಭೈರನಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಮುನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	130.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
109	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅರಭಾವಿ ದುರದುಂಡಿ ದ0ಡಾಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.70 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	130.00	#ಖರ್ಚು!	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
110	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ಪಟಗುಂದಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	120.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
111	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲೋಳಸೂರ ನಲ್ಲನಟ್ಟಿ ಹುಣ್ಣಾಳ ಪಿ.ಜಿ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. ನಂ.6.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	75.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>880.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>290.00</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
112	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಿರಡಿ-ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 12.80)	100.00	#ಖರ್ಚು!	36.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
113	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಡಚಿ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ)	150.00	#ಖಿಇಈ!	90.10	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
114	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಖಿಳಿ-ಮಾರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	#ಖಿಇಈ!	7.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
115	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾವಿನಹೊಂಡ ಜೋಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	190.00	#ಖಿಇಈ!	2.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
116	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಡವಾಡ ಜೋಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	#ಖಿಇಈ!	45.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
117	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	#ಖಿಇಈ!	16.77	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
118	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಯಬಾಗ ಹಣಬರಟ್ಟಿ ನಾಗಯ್ಯನಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 5.20 ರ ವರೆಗೆ)	125.00	#ಖಿಇಈ!	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
119	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಯಬಾಗ ಕೆಂಚಕರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹರಗೋಲಮಾರ ರಸ್ತೆ)	125.00	#ಖಿಇಈ!	42.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
120	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಬಲವಾಡದಿಂದ ಹೊನ್ನಗುಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 4.10 ರಿಂದ 4.62 ರ ವರೆಗೆ)	35.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
121	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಡವಾಡ ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	#ಖಿಇಈ!	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
122	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಯಬಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	#ಖಿಇಈ!	156.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
123	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಚಿನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಲ್ಲದಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	#ಖಿಇಈ!	32.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
124	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆಕೆ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬೆಲ್ಲದಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	#ಖಿಇಈ!	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
125	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1400.00</b>	#ಖಿಇಈ!	<b>510.00</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖಿಇಈ!		
126	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಲಖಿನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
127	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾರೂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೂಗೇರಿ ಚಿಕ್ಕೋಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
128	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	#ಖಿಇಈ!	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
129	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹ೦ದಿಗು೦ದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	#ಖಿಇಈ!	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
130	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸವಸುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂಕಣವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	#ಖಿಇಈ!	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
131	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಕಟನೂರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ (ಹಿಡಕಲ್ ಇಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	#ಖಿಇಈ!	41.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
132	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಇಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	#ಖಿಇಈ!	87.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
133	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	#ಖಿಇಈ!	30.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
134	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಬೇಮಲಾಪೂರ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	#ಖಿಇಈ!	108.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
135	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
136	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಾರೂಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲಖನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1600.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>312.45</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
137	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗೇರಿ ಚಮಕೇರಿ ಬಡಚಿ ಕೊಡಗಾನೂರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.40 ರಿಂದ 30.50ವ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ದಬದಬಹಟ್ಟಿ ಕೊಡಗಾನೂರ ಬಳವಾಡ)	500.00	#ಖರ್ಚು!	75.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
138	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಸಂಗ ಐಗಳ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಶಿಂದೂರ (ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊನವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ತೆಲಸಂಗ ಹಾಗೂ ಐಗಳಿಯಿಂದ ಕೋಹಳ್ಳಿ)	400.00	#ಖರ್ಚು!	95.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
139	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಕಾಳ ಘಟನಟ್ಟಿ ನಂದಗಾಂವ ಕಟಗೇರಿ ಬಡಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.40 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 18.00 ರಿಂದ 18.85 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂದಗಾಂವದಿಂದ ಬಡಚಿ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
140	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಣಿ ಅಬ್ಬಿಹಾಳ ಜಂಬಗಿ ಅರಳಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಥಣಿ ಜತ್ತ ಜಾಂಬೋಟ್ಟಿ ರಾಹ-31 ರಿಂದ ಅಬ್ಬಿಹಾಳ)	300.00	#ಖರ್ಚು!	58.09	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
141	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಣಿ ಮಸರಗುಪ್ಪಿ ಶಿರೂರ ಪಾಂಡೇಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಸರಗುಪ್ಪಿ)	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1600.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>238.09</b>	
			<b>ನಿಷ್ಕಾನಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
142	ನಿಷ್ಕಾನಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಷ್ಕಾನಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹದಿನಾಳ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ 1.20 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಹದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
143	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಳಗಾಂವ ಮತ್ತಿವಾಡೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ-ಸುಳಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುಳಗಾಂವ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
144	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಜ ಸದಲಗಾ ಬೋರಗಾಂವ ಕಸನಾಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 11.20 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬೋರಗಾಂವ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಕಸನಾಳ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	350.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
145	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಟನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ ಮಾರಕವೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00	#ಖಿಇಈ!	30.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
146	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ (ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.) ಬುದಲುಮುಖಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	125.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
147	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೆಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಭೈರವ ಮಂದಿರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00	#ಖಿಇಈ!	3.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
148	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಬ್ಬುಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	230.00	#ಖಿಇಈ!	61.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
149	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡಲಿಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	50.00	#ಖಿಇಈ!	4.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	0.00	11.49	99.87	
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖಿಇಈ!		
150	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಲಗಾ ಶಿಖೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.ನಂ. 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 10.50 ರಿಂದ 10.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
151	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ.10.50 ರಿಂದ 14.07ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	300.00	#ಖಿಇಈ!	290.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
152	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮದಿಪಳ್ಳಿ ಶಿರಗಾಂವ ಅವರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 5.70 ರಿಂದ 6.83 ಹಾಗೂ 6.90 ರಿಂದ 7.62ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
153	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗೂಡ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 2.00 ರಿಂದ 2.80, 5.51 ರಿಂದ 6.56, 7.17 ರಿಂದ 7.43 ಹಾಗೂ 7.58 ರಿಂದ 8.41ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
154	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿ.ಕೆ ಯಿಂದ ಬೆಳವಿ ಸಾರಾಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1150.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>290.80</b>	
54			<b>ಪಾರ್ಟ್-3 ಒಟ್ಟು</b>	<b>9135.00</b>	11.49	<b>1887.53</b>	
<b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>						#ಖರ್ಚು!	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
155	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.55 ರಿಂದ 6.50 ಹಾಗೂ 13.50 ರಿಂದ 14.07 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	450.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
156	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ (ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಖಾನೆಯಿಂದ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 1.95 ರಿಂದ 2.95 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	450.00	#ಖರ್ಚು!	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
157	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಗಟೆಲೂರದಿಂದ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.95 ರಿಂದ 3.40 ಹಾಗೂ 7.15 ರಿಂದ 9.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
158	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿವಾಡೆ ಬೈರಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.22 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
159	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-12 ರಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಖಾನೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
160	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಗಿನಹಾಳ ಘೋಡಗೇರಿ ನದಿಗುಡ್ಡಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.64 ರಿಂದ 7.28 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	#ಖರ್ಚು!	208.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
161	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿವಾಡೆಯಿಂದ ಮಡಲಗಾ ಶಿಬ್ಬೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.70 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
162	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರ್ಜುನವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
163	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗೂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.13 ರಿಂದ 1.90 ಹಾಗೂ 7.58 ರಿಂದ 8.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	300.00	#ಖರ್ಚು!	180.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
164	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗುಡಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯಾಯಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಖಾನೆ ಮೂಲಕ	250.00	#ಖರ್ಚು!	66.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
165	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರವನಾಳ ಸಂಕೇತರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಸಂಕೇತರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಖಾನೆ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
166	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಲಾ ಬೋರಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು</b>	<b>3000.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>474.81</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ</b>		#ಖರ್ಚು!		
167	ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಮರಡಿಶಿವಾಪುರ ಬೆಟಗೆರಿ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಚೈ. 2.20 ರಿಂದ 6.60 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	400.00	#ಖರ್ಚು!	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
168	ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನದಿಂದ ನಂದಗಾವ ಶಿವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ 5.20 ರಿಂದ 6.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	350.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
169	ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಜಾನಟ್ಟಿ ರಾಜನಕಟ್ಟಿ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ ನಬಾಪುರ ಶಿಲ್ಪಬಾವಿ ಜಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಚೈ. 2.00 ರಿಂದ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.	75.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
170	ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಮಮದಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಚೈ. 3.55 ರಿಂದ 5.30 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	160.00	#ಖರ್ಚು!	98.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
171	ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಕನಸಗೆರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲೇಬೈಲ್ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 5.55 ರಿಂದ 6.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00	#ಖರ್ಚು!	49.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
172	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ ಭಗೀರಥ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚೌಕಿಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಚೈ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
173	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	WMM Work Completed, Balance under progress
174	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರಿಂದ ಹಿರೇನಂದಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	#ಖಿಇಈ!	75.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
175	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	80.00	#ಖಿಇಈ!	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
176	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜಿ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಡಿಗವಾಡ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	20.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
177	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಹೆ-54ರ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಚೈ. 1.80 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ. ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	400.00	#ಖಿಇಈ!	100.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
178	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-73 ಕುಂದರಗಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.	70.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
179	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ (ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ) ಬಡಿಗವಾಡ ಹದ್ದಿಯವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00	#ಖಿಇಈ!	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
180	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿಕುರಬೆಟ್ ಬಂಬಲಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚೈ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	75.00	#ಖಿಇಈ!	25.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
181	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಮಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	#ಖಿಇಈ!	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
182	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈನಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00	#ಖಿಇಈ!	0.00	Work under progress
183	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲ್ಕೀಕಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜತ್ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹೆ-31ರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	#ಖಿಇಈ!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
184	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಜಾನಟ್ಟಿ ರಾಜನಕಟ್ಟಿ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ ನಬಾಪೂರ ಶಿಲ್ಪಿಬಾವಿ ಜಮನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12.60 ರಿಂದ 16.75 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	350.00	#ಖರ್ಚು!		Work under progress
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	2840.00	#ಖರ್ಚು!	468.63	
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
185	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ಬೆಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಪಾಲ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	50.00	#ಖರ್ಚು!		Work under progress
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	50.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	
			ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
186	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಲಾಪೂರ ಇಟ್ಟಾಳ ಖೀರದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.15 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	75.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
187	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	80.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
			ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	280.00	#ಖರ್ಚು!	75.00	
			ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
188	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.20 ರಿಂದ 15.83 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ.	300.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
			ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	300.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	
			ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
189	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಕಟನೂರ ವ್ಯಾಯಾ ಗುಂಡದಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	#ಖರ್ಚು!	179.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
190	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಣುಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	80.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	580.00	#ಖರ್ಚು!	179.66	
			ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
191	ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಸರ್ಕಲ್ (ಐನಾಪೂರ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನಜವಾಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	80.00	#ಖರ್ಚು!		Work under progress
			ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	80.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
192	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ-ಯಡೂರವಾಡಿ ಬ್ರಿಜ್ ಮೂಲಕ ಶಹಾಪೂರ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಯಡೂರವಾಡಿಯಿಂದ ಶಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20)	200.00	#ಖರ್ಚು!	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
193	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ -ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಮನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	80.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	280.00	#ಖರ್ಚು!	50.00	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
194	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	80.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
195	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನವಾಡದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಹಾವೀರ ಶಾಲೆ	300.00	#ಖರ್ಚು!		WMM Work under progress
196	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಹಪೂರದಿಂದ ಮಣಗುತ್ತಿ ಮಣಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್.-4 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ.	400.00	#ಖರ್ಚು!	60.00	2.50 Km BM Completed, balance work under progress
197	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರದಿಂದ ವೆಂಟಮೂರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	400.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1180.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	
43			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	8590.00	#ಖರ್ಚು!	1248.10	
<b>2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>						#ಖರ್ಚು!	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
198	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಣಿ ಶಿರಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 8.00 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
199	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಲಿಹಾಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00	#ಖರ್ಚು!		SDBC Completed Brdge under progress
200	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೋಬಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಖಡಕಲಾಟ ಕೋಠಳ ಚಿಂಚಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	400.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
201	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೂರ ಚಂದೂರ ಯಡೂರವಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಪೂರ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
202	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಮನ್ನೋಳಿ ಜೋಡಕುರಳಿ ಕೇರೂರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 4.73 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
203	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳಗಡ್ಡೆ ಹಿರೇಕೂಡಿ ನಾಗರಾಳ ನೇಜ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 5.25 ರಿಂದ 6.25 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	60.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
204	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ದಿಂದ ಚಂದೂರ ಟೆಕ್-ಸೈನಿಕ್ ಟಾಕಳಿ ಸೇತುವೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	300.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
205	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಕವಾಡ ದತ್ತವಾಡ ಸೇತುವೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	300.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1960.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
206	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣದಾಳ ಹಿಡಕಲ್ ಅಳಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
207	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಸುದ್ದಿ ಇಟನಾಳ ಪಾಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>400.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
<b>10</b>			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2360.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>37525.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>6156.70</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ</b>				
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :</b>				
			<b>ನಿಷ್ಪಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ನಿಷ್ಪಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಟನಾಗನೂರ ಬೋರಗಾಂವಾಡಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-98) ಕಿ.ಮೀ. 37.625 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	14.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ನಿಷ್ಪಾಣೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಟನಾಗನೂರ ಬೋರಗಾಂವಾಡಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-98) ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 8.20 ಹಾಗೂ 14.50 ರಿಂದ 17.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>400.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>14.71</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
3	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇತ್ತರ ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರ ಕಿಮಿ. 4.00 ರಿಂದ 7.7 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	450.00	#ಖರ್ಚು!	2.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಂಕೇತ್ತರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ)	550.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು :</b>	<b>1000.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>2.04</b>	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
5	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಬುದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಹೆ-1 ರ ಕಿಮಿ. 463.76 ರಿಂದ 465.72 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	325.00	#ಖರ್ಚು!	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು :</b>	<b>325.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>5.00</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1325.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>7.04</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
6	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ ಗೋಡಚಿ ಗೋಕಾಕ ಪಾಲ್ಸ್ ರಾ.ಹೆ. 134 ರ ಕಿ.ಮೀ. 114.75 ರಿಂದ 115.75 ಹಾಗೂ 116.90 ರಿಂದ 117.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	970.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ 73 ರ ಕಿ.ಮೀ. 87.83 ರಿಂದ 98.61 ಮತ್ತು 122.00 ರಿಂದ 122.67 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	300.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು :</b>	<b>1270.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
8	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ ಗೋಡಚಿ ಗೋಕಾಕ ಪಾಲ್ಸ್ ರಾ.ಹೆ. 134 ರ ಕಿ.ಮೀ 102.00 ರಿಂದ 105.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	5.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ 54 ರ ಕಿ.ಮೀ. 114.50 ರಿಂದ 117.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	250.00	#ಖರ್ಚು!	1.79	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು :</b>	<b>450.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>7.16</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1720.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>7.16</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
10	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 32.55 ರಿಂದ 35.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	200.00	#ಖರ್ಚು!	2.73	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.10 ರಿಂದ 24.40, 28.50 ರಿಂದ 32.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	450.00	#ಖರ್ಚು!	61.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>650.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>64.54</b>	
<b>11</b>			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>4095.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>93.45</b>	
<b>ಪಾಟರ್-1 (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಸೇರಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>					#ಖರ್ಚು!		
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
12	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಾ.ಹೆ-72 ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.50 ರಿಂದ 22.60 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	#ಖರ್ಚು!	102.57	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Senkeshwar sadalaga (SH97) from Km No 47.50 to 48.20(Bedakihal village limit) in Chikodi taluka	125.00	#ಖರ್ಚು!	2.69	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ನಿಷ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements & Widening to road Bhatanaganur Boragaonwadi (SH-98) road from Km No, 25.50 to 27.45 in Chikodi Taluka	200.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>925.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>105.26</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
15	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-78 ಕಿ.ಮೀ. 67.50 ರಿಂದ 69.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ದ್ವಿಭಾಜಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	305.00	#ಖರ್ಚು!	49.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-78 ಕಿ.ಮೀ. 69.60 ರಿಂದ 71.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ದ್ವಿಭಾಜಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 79512)	200.00	#ಖರ್ಚು!	49.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Shettihalli Ichalkaranji (SH-78) road from Km No, 91.60 to 93.58 in Chikodi taluka	300.00	#ಖರ್ಚು!	7.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>805.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>105.33</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1730.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>210.59</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
18	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Shettihalli Ichalkaranji SH-78 from KM 28.00 to 36.00 in Hukkeri taluk of Belagavi district.	400.00	#ಖರ್ಚು!	2.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>400.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>2.54</b>	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
19	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements of Padubidri Chikalgudd SH-1 from Km 469.07 to 478.77 in Hukkeri taluka	500.00	#ಖರ್ಚು!	34.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements of Sankeshwar Sangam SH-44 from Km 0.00 to 7.07(Recarpetting done in 2014-15, only widening proposed) in Hukkeri taluka	250.00	#ಖರ್ಚು!	5.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>750.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>39.90</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1150.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>42.44</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
21	ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Construction of Concrete Road by widening of Badami Godachi Gokak Falls SH -134 from KM 114.19 to 114.65 and 114.735 to 114.95 in Gokak Taluka	497.00	#ಖರ್ಚು!	161.08	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Widening and Improvements to Gokak Savadatti SH-103 from Km 6.00 to 13.29 km (proposed from Km 7.30 to 13.29 km) in Gokak taluka	425.00	#ಖರ್ಚು!	2.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements Jamboti Rabakavi Road SH-54 in Ch 58.90 to 59.35 and 59.95 to 60.15 in Gokak taluk	500.00	#ಖರ್ಚು!	83.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1422.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>246.69</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
24	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Widening & Asphaltting KM No 42.00 to 45.00 in Raibag town limit on Mangasuli-Laxmeshwar SH-73 in Raibag Taluka.	400.00	#ಖರ್ಚು!	123.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Widening & Asphaltting KM No 37.20 to 41.00 in Raibag town limit on Mangasuli-Laxmeshwar SH-73 in Raibag Taluka.	195.00	#ಖರ್ಚು!	150.52	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>595.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>273.94</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
26	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Widening of Vijayapur Sankeshwar road from Km No. 78.20 to 79.00 (Basaveshwar Circle to Shivaji Circle) in Athani taluka of Belgaum Dist.	499.89	#ಖರ್ಚು!	3.59	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>499.89</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>3.59</b>	
15			<b>ಪಾರ್ಟ್-1 ಒಟ್ಟು</b>	<b>5396.89</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>777.25</b>	
<b>ಪಾರ್ಟ್-2 (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>					#ಖರ್ಚು!		
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ</b>		#ಖರ್ಚು!		
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
27	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಾದ ವಿಜಯಪುರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-12 ಕಿಮೀ 134.50 ರಿಂದ 135.00 (ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು 148.60 ರಿಂದ 150.0. (ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಬಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ವರೆಗೆ) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	55.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
28	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸದಲಗಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-97) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 48.20 ರಿಂದ 48.80 ರ ವರೆಗೆ (ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಶಮೇನವಾಡಿ ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 52.44 ರಿಂದ 53.20 ರ ವರೆಗೆ (ಸದಲಗಾ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಬನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ವರೆಗೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	#ಖರ್ಚು!	148.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>400.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>204.43</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
29	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-72) ರ ಕಿ.ಮೀ ನಂ. 100.00 ರಿಂದ 100.50 ಹಾಗೂ 123.80 ರಿಂದ 125.30 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	#ಖರ್ಚು!	101.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-12)ರ ಕಿ.ಮೀ ನಂ. 76.42 ರಿಂದ 77.55 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	#ಖರ್ಚು!	226.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>600.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>328.24</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
31	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹೆ-53 ರ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 5.39 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿಯಿಂದ ಶೇಡಬಾಳ ದೋಂಡಿ ಮಡ್ಡಿ) (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 & 5.39 ರಿಂದ 9.50).	445.00	#ಖರ್ಚು!	65.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪೂರ - ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-12 ರ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 113.60 ರಿಂದ 116.30, 117.10 ರಿಂದ 118.50 & 125.00 ರಿಂದ 127.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	375.00	#ಖರ್ಚು!	58.22	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>820.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>123.45</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
33	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-73) ಕಿ.ಮೀ. 29.30 ರಿಂದ 33.30 (ಚಿಂಚಲಿಯಿಂದ ಚಿಂಚಲಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಲಗಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	300.00	#ಖರ್ಚು!	8.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಾದ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-73 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 44.40 ರಿಂದ 47.00 (ರಾಯಬಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕಬ್ಬೂರ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ).	200.00	#ಖರ್ಚು!	5.73	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	500.00	#ಖರ್ಚು!	14.38	
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
35	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಹ್-73 ರ ಕಿ.ಮಿ. 70.41 ರಿಂದ 76.12 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	#ಖರ್ಚು!	205.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ವಿಜಯಪುರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಹ್-12 ರ ಕಿ.ಮಿ. 175.84 ರಿಂದ 178.95 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	300.00	#ಖರ್ಚು!	229.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	550.00	#ಖರ್ಚು!	435.87	
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
37	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ ಗೊಡಚಿ ಗೋಕಾಕ ಪಾಲ್ಸ್ ರಾ.ಹೆ. 134 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 94.00 ರಿಂದ 96.40 ಹಾಗೂ 99.00 ರಿಂದ 100.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	495.00	#ಖರ್ಚು!	239.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ 54 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 117.30 ರಿಂದ 123.28 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	600.00	#ಖರ್ಚು!	55.68	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1095.00	#ಖರ್ಚು!	295.24	
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
39	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿತ್ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹ್-31 ರ ಜೈನೇಜ್ 114.50 ರಿಂದ 120.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1000.00	#ಖರ್ಚು!	318.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1000.00	#ಖರ್ಚು!	318.40	
13			ಪಾರ್ಟ್-2 ಒಟ್ಟು	4965.00	#ಖರ್ಚು!	1720.01	
<b>ಪಾರ್ಟ್-3 (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>						#ಖರ್ಚು!	
			ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಾಮಿ ಗೊಡಚಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾ.ಹೆ-134 ಕಿಮೀ. ನಂ. 92.00 ರಿಂದ 93.75 ಹಾಗೂ 96.40 ರಿಂದ 97.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಕರಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಉಳಿದ ಭಾಗ)	150.00	#ಖರ್ಚು!	148.53	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
41	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿಮೀ. ನಂ. 106.75 ರಿಂದ 112.48ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	300.00	#ಖರ್ಚು!	235.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿಮೀ. ನಂ. 122.00 ರಿಂದ 123.28ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	120.00	#ಖರ್ಚು!	119.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ಕಿಮೀ. ನಂ.76.00 ರಿಂದ 77.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	150.00	#ಖರ್ಚು!	156.19	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ಕಿಮೀ. ನಂ.61.40 ರಿಂದ 76.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>820.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>659.95</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
45	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ - ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಾಹೆ-72 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.99.50 ರಿಂದ 100.00, 100.50 ರಿಂದ 107.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.133.00 ರಿಂದ 136.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶಿನ್ಯಾಳದಿಂದ ಅಥಣಿ ಹಾಗೂ ಕೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮಶೀರ್ಷ ಕ್ರಸ್)	500.00	#ಖರ್ಚು!	118.09	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ - ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-12 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 76.35 ರಿಂದ 76.70 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ನಂ. 79.00 ರಿಂದ 85.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಡಾ   ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಶೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ & ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಮುರಗುಂಡಿ)	400.00	#ಖರ್ಚು!	135.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>900.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>253.36</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
47	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಜಲಕರಂಜಿ ರಾ.ಹೆ-78ರ ಕಿಮೀ. ನಂ. 46.50 ರಿಂದ 50.78ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	500.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>500.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
48	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸದಲಗಾ (ರಾ.ಹೆ-97) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 20.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	250.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
49	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಇಚಲಕರಂಜಿ (ರಾ.ಹೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 87.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 90.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	250.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>500.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
10			<b>ಪಾರ್ಟ್-3 ಒಟ್ಟು</b>	<b>2720.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>913.31</b>	
<b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>							
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
50	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಬುದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಹೆ-1 ರ ಕಿ.ಮೀ. 481.86 ರಿಂದ 483.00, 489.57 ರಿಂದ 490.61 ಹಾಗೂ 490.98 ರಿಂದ 492.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ.	500.00	#ಖರ್ಚು!	178.68	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
51	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಾಹೆ-78 ರ ಕಿ.ಮೀ. 41.54 ರಿಂದ 43.32 ಹಾಗೂ 46.75 ರಿಂದ 47.38 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಸೇತುವೆಯೊಂದಿಗೆ.	500.00	#ಖರ್ಚು!	236.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
52	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ)	200.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
53	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರಿಂದ ನೇಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಹಣಜ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಕಮತನೂರ ಪಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.930 ರ ವರೆಗೆ)	200.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1400.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>415.00</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
54	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-73ರ ಕಿ.ಮೀ. 92.00 ರಿಂದ 98.61 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	500.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
55	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ-ಗೊಡಚಿ-ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಹೆ-134 ರ ಕಿ.ಮೀ. 117.43 ರಿಂದ 117.70 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	175.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
56	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-73ರ ಕಿ.ಮೀ. 113.40 ರಿಂದ 115.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 121.75 ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	115.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
57	ಗೋಕಾಕ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟ ರಬಕವಿ ರಾಹೆ-54ರ ಚೈ. 58.55 ರಿಂದ 58.95 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	300.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1090.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>0.00</b>	
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
58	ಅರಭಾವಿ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Widening and Improvements to Yaragatti Babaleshwar Road SH-55 Road from Km 28.46 to 33.65 & Km 34.90 to 36.46 in Gokak Taluka of Belagavi Dist	1000.00	#ಖರ್ಚು!		Box Cutting & widening work under progress
59	ಅರಭಾವಿ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Widening and Improvements to Yaragatti Babaleshwar Road SH-55 Road from Km 37.47 to 39.51 & Km 41.11 to 42.41 in Gokak Taluka of Belagavi Dist	500.00	#ಖರ್ಚು!		Box cutting & wiening work under progress
60	ಅರಭಾವಿ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ರ ಕಿ.ಮೀ. 69.00 ರಿಂದ 72.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 78.15 ರಿಂದ 79.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	400.00	#ಖರ್ಚು!		SDBC Completed, furniure work under progress
61	ಅರಭಾವಿ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ರ ಕಿ.ಮೀ. 60.00 ರಿಂದ 64.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	#ಖರ್ಚು!	38.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
62	ಅರಭಾವಿ ಮತ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ-44 ರ ಕಿ.ಮೀ. 64.50 ರಿಂದ 69.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	#ಖರ್ಚು!	34.97	4.37 Km SDBC Completed, balance work under progress
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2900.00</b>	#ಖರ್ಚು!	<b>73.81</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
63	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-78) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 71.90 ರಿಂದ 73.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	#ಖರ್ಚು!	25.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>100.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>25.00</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
64	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ ಖೀಳೆಗಾಂವ ಅಥಣಿ ಸುತ್ತಿ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ನೂತನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 32.80 ರಿಂದ 34.40 (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	#ಖರ್ಚು!		CC Drain Work Under Progress
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>600.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
65	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 100.90 ರಿಂದ 101.48 & 105.48 ರಿಂದ 106.67 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>250.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>0.00</b>	
16			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು</b>	<b>6340.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>513.81</b>	
<b>2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>						<b>#ಖರ್ಚು!</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		
66	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-72ರ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 43.86 ರಿಂದ 48.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	200.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
67	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸದಲಗಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-97) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 27.80 ರಿಂದ 28.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	60.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
68	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-72) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 24.80 ರಿಂದ 25.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	60.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
69	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-98) ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 62.35 ರಿಂದ 63.20 ಮತ್ತು 66.80 ರಿಂದ 67.60 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	120.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		<b>#ಖರ್ಚು!</b>		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
70	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 72ರ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ. 115.66 ರಿಂದ 123.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ. 125.20 ರಿಂದ 126.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ. 127.40 ರಿಂದ 133.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 136.00 ರಿಂದ 150.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಕರಿಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಲಗಿವರೆಗೆ) ಒಟ್ಟು 29.00 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3500.00	#ಖರ್ಚು!		Work Under Progress
5			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	3940.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	
70			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	27456.89	#ಖರ್ಚು!	4017.83	
<b>ಪಾರ್ಟ್-2 (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>							
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ				
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ಚೈನೇಜ್ 11.75 ರಿಂದ 14.75, 18.55 ರಿಂದ 25.83 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	500.00	#ಖರ್ಚು!	102.16	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಹೆ-54 ಚೈನೇಜ್ 86.73 ರಿಂದ 90.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	250.00	#ಖರ್ಚು!	135.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜತ್ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹೆ-31 ರ ಚೈನೇಜ್ 120.10 ರಿಂದ 122.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	325.00	#ಖರ್ಚು!	57.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1075.00	#ಖರ್ಚು!	295.31	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1075.00	#ಖರ್ಚು!	295.31	
<b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>							
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		#ಖರ್ಚು!		
4	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಾಹೆ-45ರ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.26 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	250.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಾಹೆ-45ರ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 11.24 ರಿಂದ 11.75 ಹಾಗೂ 14.75 ರಿಂದ 18.55 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	350.00	#ಖರ್ಚು!	434.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	600.00	#ಖರ್ಚು!	434.47	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1675.00	#ಖರ್ಚು!	729.78	
<b>ಪಾರ್ಟ್-1 (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಸೇರಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>							



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ರಾಯಚೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ರಾಯಚೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	Construction of Bridge on Jaganur to join SH-18 road (MDR) at KM No 1.00 in Raibag Constituency in Chikodi taluka	200.00	6.83	1.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>200.00</b>	<b>6.83</b>	<b>1.83</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>200.00</b>	<b>6.83</b>	<b>1.83</b>	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ				
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :</b>				
			<b>ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 44 ರ ಕಿ.ಮೀ. 48.85 ರಲ್ಲಿ (ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ನಾಲಾ) ಜೀರ್ಣೋಪಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	800.00	#ಖರ್ಚು!	14.28	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>800.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>14.28</b>	
<b>ಪಾರ್ಟ್-2 (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>					#ಖರ್ಚು!		
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸದಲಗಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-97) ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 16.50 ನಾಯಿಂಗ್ಜ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ)	100.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>100.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ರಾಯಚೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
3	ರಾಯಚೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 34.00 ರಿಂದ 35.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	520.00	#ಖರ್ಚು!	0.00	Slab laid
			<b>ರಾಯಚೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>520.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>		#ಖರ್ಚು!		
4	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-73 ರ ಕಿ.ಮಿ. 106.50 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	800.00	#ಖರ್ಚು!	802.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>800.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>802.49</b>	
			<b>ಪಾರ್ಟ್-2 ಒಟ್ಟು</b>	<b>1420.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>802.49</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
<b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>							
<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
5	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹ-31 ರ ಕೆ.ಮೀ. 41.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ)	400.00	#ಖರ್ಚು!		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>400.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>0.00</b>
				<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2620.00</b>	<b>#ಖರ್ಚು!</b>	<b>816.77</b>
1	ಅಥಣಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಥಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	4.51	4.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಸ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	1.19	1.19	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>ಒಟ್ಟು :</b>	<b>1230.00</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್) ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ	3200.00	0.00	0.00	(WT - 157298) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ರೂ. 1900.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 3200.00 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೈಡಲೈನ್ಸ್ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಜಿಬಿಎಸ್ 39/2003 ದಿನಾಂಕ: 09-03-2022 ರಂದು ಈ ಮುಂಚೆ ಅನುಮೋದಿತ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Bar Association buildings at Nippani.	180.00	137.80	137.80	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಅಥಣಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(2013-14 - 123/3)	495.00	0.00	0.00	ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 495.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ ಅಥಣಿಯವರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ / ಕ್ಯಾಂಟೀನ ಸಹಿತ ಬಿ + ಜಿ + 3 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ Comprehensive Plan ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಜಿಸ್ಟರ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಜೆಬಿಎಸ್ ನಂ. 70/1995 ದಿನಾಂಕ: 22-02-2022 ರಲ್ಲಿ Comprehensive Plan ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಗೌರವಾನ್ವಿತ
4	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಕೆ ಶ್ರೀ) ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಲಿಫ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಖೇತೋಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2013-14 - 123/5)	100.00	1.75	1.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಗೋಕಾಕ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	CONSTRUCTION OF COURT COMPLEX AT MUDALGI IN MUDALGI TALUKA OF BELAGAVI DISTRICT.	720.00	131.28	131.28	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಗೋಕಾಕ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of New Court complex for housing XII Additional. District & Sessions Court, Belagavi (Sitting at Gokak)	300.00	238.02	238.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ರಾಯಚೂರು	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Renovation of old Court building at Rabag & Construction of compound wall to the Court building	78.00	32.79	32.79	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :	5173.00	541.64	541.64	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of 1 Judicial Officers Quarters at Mudalagi, Belagavi District	85.00	55.50	55.50	Painting work under progress.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :	85.00	55.50	55.50	
		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.					
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
1	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ವ್ಹಾಯಾ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.10 ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	144.03	53.56	53.56	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
2	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರ್ಜುನವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.30 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00			Work completed
3	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 14.05 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.13			Work completed
4	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗೂಡಗೇಟ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	550.00			Work completed
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು	800.16	53.56	53.56	
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
5	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ)	40.00	0.00	0.00	Work completed
6	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	42.00	36.29	36.29	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
7	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮದವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	16.00			Work completed
8	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಡಿ ಶಿವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.96			Work completed
9	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಧುಪದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ ನಗರ ಓಣಿಯ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಕಾಂದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	14.00			Work completed
10	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಎರಿಯಾದ ಬಚ್ಚನ್ನವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	14.00			Work completed
			<b>ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
11	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಪಸಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಉದಗಟ್ಟಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	72.27	32.26	32.26	Work completed
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
12	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	59.95			Work completed
			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>274.18</b>	<b>68.55</b>	<b>68.55</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
			<b>ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</b>				
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
13	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಿರಡಿ ಸೌಂದತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಶಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೋಣವಾಡೆ ಯವರ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	21.85			Work completed
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
14	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖೆಮಲಾಪೂರ ಬಸವ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಖೆಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	18.00	12.84	12.84	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.465	2.45	2.45	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
16	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.245			Work completed
			ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು	44.56	15.29	15.29	
			ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
17	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಗಳ ಯಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿ ಝಂಜುರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.ನಂ.13.20 ರಿಂದ 15.20 ಸುಧಾರಣೆ	91.25			Work completed
			ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
18	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ಅರಳಿಹಟ್ಟಿ-ಸಂಬರಗಿ ಕಲ್ಲೋತ್ತಿ- ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.11.30 ರಿಂದ 12.90 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಂಬರಗಿ - ಕಲ್ಲೋತ್ತಿ ಜಂಬಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ)	83.50			Work completed
			ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು	174.75	0.00	0.00	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1293.65	137.40	137.40	
		5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ					
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 2) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 4) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 5) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣಿ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	45.84	6.47	6.47	Work completed
2	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಿ ಆರ್.ಸಿ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.45	10.45	Work completed
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
3	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00			Work completed
4	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	11.00			Work completed
5	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00			Work completed
6	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.03			Work completed
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>86.87</b>	<b>16.92</b>	<b>16.92</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				
7	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.40	0.00	0.00	Work completed
8	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	7.86	4.34	4.34	Work completed
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	7.42			Work completed
10	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	6.00			Work completed
			ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
11	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	13.00	13.59	13.59	Work completed
12	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣ್ಣೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	5.00	5.11	5.11	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
13	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	19.35			Work completed
			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>74.03</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>	
			ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
14	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಸಲಾಪೂರ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.36	4.26	4.26	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
15	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖಣದಾಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	9.53	9.41	9.41	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು</b>	<b>13.88</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	
			ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
16	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	18.99	7.23	7.23	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
17	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	9.60			Work completed
			ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
18	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	38.10	25.74	25.74	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು	66.69	32.97	32.97	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	241.47	86.60	86.60	
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
1	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 2) ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಕಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	16.40	8.34	8.34	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
2	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00			Work completed
3	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.64			Work completed
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	32.04	8.34	8.34	
			ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
4	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	19.70	0.00	0.00	Work completed
5	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	18.60	5.43	5.43	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಭಾವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.94			Work completed
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>44.24</b>	<b>5.43</b>	<b>5.43</b>	
			ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
7	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.25			Work completed
			ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
8	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಖನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೇವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.07	0.00	0.00	Work Completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
9	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಖನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.24			Work Completed
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು</b>	<b>6.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
10	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಾಳ ಮತ್ತು ತೇಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	19.31	12.58	12.58	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
11	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	19.25	15.71	15.71	Work completed
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	38.56	28.29	28.29	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:	121.40	42.06	42.06	
			ನಿಷ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ನಿಷ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಿಷ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಲಿಹಾಳ, ನಾಗನೂರ ಮತ್ತು ಜತ್ತಾಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	50.00	35.39	35.39	Work completed
2	ನಿಷ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಿಷ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾಲನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	4.39	4.39	Work completed
			ಒಟ್ಟು	150.00	39.78	39.78	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೋಡಕುರಳಿ, ಕೇರೂರ, ಕಾಡಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	175.00	0.00	0.00	Work completed
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	52.00	1.09	1.09	Work completed
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಡೂರ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	53.00	0.62	0.62	Work completed
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಹಳೆಯಡೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.05	0.45	0.45	Work completed
			ಒಟ್ಟು	295.05	2.16	2.16	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು	445.05	41.94	41.94	
			ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:				
7	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	9.76	9.76	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	2.79	2.79	Work completed
9	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	9.82	9.82	Work completed
10	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಬ್ಬೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮಗಾರ ಓಣಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	300.00	314.83	314.83	Work completed
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು</b>	<b>700.00</b>	<b>337.20</b>	<b>337.20</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
11	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00	5.74	5.74	Work completed
12	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	4.49	4.49	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>35.00</b>	<b>10.23</b>	<b>10.23</b>	
			<b>ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
13	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	25.00	0.00	0.00	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು</b>	<b>60.00</b>	<b>10.23</b>	<b>10.23</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
14	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	23.19	0.27	0.27	Work completed
15	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೀರಡಿ-ರಾಯಬಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೋಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	70.00	1.78	1.78	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದಿಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೀರನ ಕೋಡಿಯಿಂದ ವಂಜೇರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	80.00	0.43	0.43	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>173.19</b>	<b>2.48</b>	<b>2.48</b>	
			<b>ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
17	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಮತ್ತು ಪೇವರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	26.75	12.14	12.14	Work completed
18	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ತವಾಡ ಹಾಗೂ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	100.00	0.00	0.00	Work completed
19	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	58.40			Work completed
20	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಬೋಡ ಗೊಳಸಂಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00			Work completed
21	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	23.07	23.07	Work completed
22	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ (ಕುಶಪ್ಪಾ ಹಾರೂಗೇರಿ) ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	7.76	7.76	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>435.15</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>608.34</b>	<b>45.45</b>	<b>45.45</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
23	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿವಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಗುಣಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.88	0.88	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮಹಾದೇವ ಸೂರನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಲಕೇಶಿ ದೊಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ)	30.00	1.01	1.01	Work completed
25	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	20.00	0.99	0.99	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>80.00</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
26	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಪೂರ ಹೊರವಲಯದ ಬಾರಿಗಡ್ಡೆ ಫಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾನಗರ ಓಣಿ/ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	50.64	50.64	Work completed
27	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ವನಮೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಲ್ಬಾದ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	23.86	23.86	Work completed
28	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಫುಲಾಬಾಯಿ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನಪ್ಪ ಸನದಿ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹಲಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	22.00	10.60	10.60	Work completed
29	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ಬನಾಪೂರ ಹೊರ ವಲಯದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.15	0.15	Work completed
30	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮದಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಜಕರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	100.00	99.78	99.78	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>322.00</b>	<b>185.03</b>	<b>185.03</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>402.00</b>	<b>187.91</b>	<b>187.91</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2215.39</b>	<b>622.73</b>	<b>622.73</b>	
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗಲತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.70	35.74	35.74	Work completed
2	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	38.76	38.76	Work completed
3	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00	49.10	49.10	Work completed
4	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗವಾನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	34.00	33.27	33.27	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>164.70</b>	<b>156.87</b>	<b>156.87</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	27.60	27.60	Work completed
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	40.00	22.52	22.52	Work completed
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	25.00	22.78	22.78	Work completed
8	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	30.01	30.01	Work completed
9	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಣದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	20.00	15.59	15.59	Work completed



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ೇಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	20.00			Work completed
11	ೇಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	25.00	20.98	20.98	Work completed
12	ೇಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	20.00	7.46	7.46	Work completed
13	ೇಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	40.00	36.41	36.41	Work completed
14	ೇಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	20.22	17.91	17.91	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>270.22</b>	<b>201.26</b>	<b>201.26</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
15	ಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.00	0.01	0.01	Work completed
16	ಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಸಂತುಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತೋರಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಳ್ಳುಗಡ್ಡಿಯವರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.00	10.31	10.31	Work completed
17	ಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಪ್ಪ ಪಾಲ್ಕುಣ ಮಾದಿಗ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾದಿಗ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 1.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	35.00	22.43	22.43	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಗಡಕರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.00	20.44	20.44	Work completed
19	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.00	9.49	9.49	Work completed
20	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಶಂಕರ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	15.00	14.00	14.00	Work completed
21	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಬಲವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00			Work completed
22	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಡವಾಡ-ಜಾಗನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾ. ಚೌಲಗೇರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	20.00			Work completed
23	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.00	14.15	14.15	Work completed
24	ಉಯಿಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	20.37	19.05	19.05	Work completed
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>205.37</b>	<b>109.88</b>	<b>109.88</b>
				<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>640.29</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
25	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	38.12	38.12	Work completed
26	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಿಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	90.00	94.32	94.32	Work completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
27	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	44.59	44.59	Work completed
28	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಪಟ್ಟಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	58.00	60.46	60.46	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>248.00</b>	<b>237.49</b>	<b>237.49</b>	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
29	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	31.21	31.21	Work completed
30	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00			Work completed
31	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	20.00	20.50	20.50	Work completed
32	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	10.47	10.47	Work completed
33	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	10.59	10.59	Work completed
34	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಆರ್.ಸಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.75	16.35	16.35	Work completed
35	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	7.73	7.73	Work completed
36	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	10.47	10.47	Work completed
37	ಯಮಕನಮರಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	10.41	10.41	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>135.75</b>	<b>117.73</b>	<b>117.73</b>	
13			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು</b>	<b>383.75</b>	<b>355.22</b>	<b>355.22</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
38	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	33.00	34.41	34.41	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
39	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	21.03	21.03	Work completed
40	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	24.00	22.15	22.15	Work completed
41	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತವಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	20.98	20.98	Work completed
42	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉರಬಿನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	29.00	30.47	30.47	Work completed
43	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಧುಪದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	29.00	30.32	30.32	Work completed
44	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಧುಪದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	15.00	15.72	15.72	Work completed
45	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	21.00	21.00	Work completed
46	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00	15.73	15.73	Work completed
47	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	7.51	7.87	7.87	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>212.51</b>	<b>219.68</b>	<b>219.68</b>	
			<b>ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
48	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಠಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	15.00	15.64	15.64	Work completed
49	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	20.97	20.97	Work completed
50	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	15.70	15.70	Work completed
51	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	20.95	20.95	Work completed
52	ಅರಬಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	30.00	31.29	31.29	Work completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
53	ಶರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	10.00	10.45	10.45	Work completed
54	ಶರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	25.00	26.12	26.12	Work completed
55	ಶರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಪಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	10.00	10.43	10.43	Work completed
56	ಶರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	20.93	20.93	Work completed
57	ಶರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	25.00	26.12	26.12	Work completed
58	ಶರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	24.68	25.77	25.77	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>219.68</b>	<b>224.37</b>	<b>224.37</b>	
<b>21</b>			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>432.19</b>	<b>444.05</b>	<b>444.05</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
59	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಸಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ.ಜ ದಾಸರ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	62.47	62.47	Work completed
60	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹುರಳ-ನಸಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾ ವಂಜೇರಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	61.24	61.24	Work completed
61	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾ ಬೆಂಡವಾಡೆ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	62.88	62.88	Work completed
62	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	15.00	15.63	15.63	Work completed
63	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಖಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	17.00	17.81	17.81	Work completed
64	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	19.92	19.92	Work completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
65	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	18.00	18.76	18.76	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>250.00</b>	<b>258.71</b>	<b>258.71</b>	
			<b>ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
66	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಹೋಳಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	64.58	65.05	65.05	Work completed
67	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹಾಲಶಿರಗೂರ ಖೆಮಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಗೂರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ	47.25	24.92	24.92	Work completed
68	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	15.75	11.65	11.65	Work completed
69	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಪಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	16.87	16.78	16.78	Work completed
70	ಕುಡುಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಂಗ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.75	5.67	5.67	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>160.20</b>	<b>124.07</b>	<b>124.07</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>410.20</b>	<b>382.78</b>	<b>382.78</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
71	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಪಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನೂರ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ) ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	17.58	17.58	Work completed
72	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಯ್ಯಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	24.20	24.20	Work completed
73	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.10	0.10	Work completed
74	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಷವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	23.34	23.34	Work completed
75	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	27.05	27.05	Work completed

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
76	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	13.98	13.98	Work completed
77	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶೇಗುಣಸಿ(ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ) ಮಾದರ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2ಕಿ.ಮೀ.	111.78	37.98	37.98	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>311.78</b>	<b>144.23</b>	<b>144.23</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:</b>				
78	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	135.53	68.12	68.12	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>135.53</b>	<b>68.12</b>	<b>68.12</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>447.31</b>	<b>212.35</b>	<b>212.35</b>	
78			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2313.74</b>	<b>1862.41</b>	<b>1862.41</b>	
<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತ-1</b>							
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
79	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತಂಗಕೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	90.84	90.84	Work completed
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
80	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಕದಮ ಮನೆ ವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	81.73	81.73	Work completed
81	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಮನ್ನೋಳಿ-ಬಂಬಲವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀಮಿಕೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಕೂಡ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	77.14	77.14	Work completed
82	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋರಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	101.10	101.10	Work completed
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
83	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಬೋರಗಾಂವ ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00			Nipani completed, Boragaon work under progress
84	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಬೇನಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	60.00	59.83	59.83	Work completed
85	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	39.90	39.90	Work completed
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
86	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಸೂಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಹೆ-73 ರಿಂದ ಜಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	51.88	51.88	Work completed
87	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲಿಮುನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	25.00	16.03	16.03	Work completed
88	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಮಕ್ಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	41.28	41.28	Work completed
89	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	23.00	23.97	23.97	Work completed
90	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಶಿಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	25.00	25.87	25.87	Work completed
91	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	60.86	60.86	Work completed
92	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾ ಪಕ್ಕದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	79.57	79.57	Work completed
93	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	11.00	11.47	11.47	Work completed
94	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಭೀಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00			Work completed



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
95	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	84.77	84.77	Work completed
96	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬಗೋಳ ಓಣಿ, ಮಾಹೂರಕರ ಓಣಿ, ಸಮಗಾರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಕೊರವರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	81.48	81.48	Work completed
97	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	75.46	75.46	Work completed
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
98	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	12.00	12.52	12.52	Work completed
99	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	20.00	9.07	9.07	Work completed
100	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಿ ಆರ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	13.00	4.27	4.27	Work completed
101	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾಮವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00			Work completed
102	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	10.43	10.43	Work completed
103	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	20.00	16.94	16.94	Work completed
104	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00			Work completed
105	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00			Work completed
106	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್‌ದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಸು ಅಳವಡಿಕೆ	6.00	5.18	5.18	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
107	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಸ್ತುಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಸು ಅಳವಡಿಕೆ	6.00	5.10	5.10	Work completed
108	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	12.00			Work Under Progress
			<b>ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
109	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಜಂತ್ರಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00			Work completed
110	ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ-ಕೌಜಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಭಜಂತ್ರಿ ಹೊಲದ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00			Work Under Progress
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
111	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	43.91	43.91	Work completed
112	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೂಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಹೋಳಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	32.38	32.38	Work completed
113	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಬಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗಡ್ಡೆ ತೋಟದಿಂದ ಬಾಬಣ್ಣವರ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರಾಯಮಾನೆ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	57.29	57.29	Work completed
114	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖೆಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	100.00			Work Under Progress
115	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖನದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸವಸುದ್ದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕನ್ನವರ ತೋಟದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	100.00	103.43	103.43	Work completed
116	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	103.61	103.61	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
117	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಮಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	10.67	10.67	Work completed
118	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಹಳ್ಳಿ, ಐಗಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ವಸತಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಯಲಿಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	150.00			Work completed
119	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳಸೂಳಿ (ರೇಣುಕಾ ನಗರ), ಶೇಡಬಾಳ(ಧೋಣಿ ಮಡ್ಡಿ), ಕಾಗವಾಡ ಹಾಗೂ ಐನಾಪುರ ಹತ್ತಿರದ ಆರ್.ಸಿ ಸೇಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಣಿ, ಚರಂಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	100.00	69.41	69.41	Work completed
41			<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತ-1 ಒಟ್ಟು</b>	<b>2525.00</b>	<b>1487.39</b>	<b>1487.39</b>	
<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತ-2</b>							
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
120	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬನ್ನಿಬಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00			Work Under Progress
121	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ, ಕಣವಿನಟ್ಟಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬನ್ನಿಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	100.00			Work completed
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
122	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00			Work completed
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
123	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೊಳಗುಡ್ಡ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00			Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
124	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ, ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	100.00			Work completed
125	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಬಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆನಾಲ ಗಡ್ಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡೋದೆ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00			Work completed
126	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿನಾಯಕವಾಡಿಯ ವಡ್ಡರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	20.00			Work completed
7			<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2 ಒಟ್ಟು</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>5458.74</b>	<b>3349.80</b>	<b>3349.80</b>	
		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗ್ಯಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ವಸಾಹತು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.10	0.00	0.00	Work completed
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>15.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
2	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ, ಶೆಂಡೂರ ಮತ್ತು ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	50.00	52.17	52.17	Work completed
3	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಳ ಹಾಗೂ ಗಳತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	51.68	51.68	Work completed
			<b>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>150.00</b>	<b>103.85</b>	<b>103.85</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>165.10</b>	<b>103.85</b>	<b>103.85</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	35.00	5.53	5.53	Work completed
5	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00			Work completed
6	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ನಾಗಲಿಂಗ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	54.75	17.18	17.18	Work completed
7	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	20.71	20.71	Work completed
			<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>124.75</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>	
			<b>ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
8	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	14.94	14.94	Work completed
9	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	25.00	4.66	4.66	Work completed
10	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00	10.43	10.43	Work completed
11	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	40.00	40.74	40.74	Work completed
12	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	16.56	16.56	Work completed
13	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	52.21	52.21	Work completed
			<b>ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>205.00</b>	<b>139.54</b>	<b>139.54</b>	
			<b>ಗೋಕಾಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>329.75</b>	<b>182.96</b>	<b>182.96</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
14	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	50.00	6.99	6.99	Work completed
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>50.00</b>	<b>6.99</b>	<b>6.99</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
15	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಖನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	21.35	0.00	0.00	Work completed
16	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಬೋಡ ಪನದಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	Work completed
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>71.345</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ಉಪವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>121.345</b>	<b>6.99</b>	<b>6.99</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
17	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಡಬಾಳ ಹೊರ ವಲಯದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	31.38	32.83	32.83	Work completed
18	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಲ್ಲೋತ್ತಿ ಜಂಬಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.49	0.49	Work completed
			<b>ಅಥಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>131.38</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>747.575</b>	<b>327.12</b>	<b>327.12</b>	
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	25.90	15.28	15.28	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>25.90</b>	<b>15.28</b>	<b>15.28</b>	

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ನಿಜ್ವಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
			<b>-ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.-</b>				
			<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>25.90</b>	<b>15.28</b>	<b>15.28</b>	
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
2	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	51.98	51.98	Work completed
3	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	40.00	41.85	41.85	Work completed
4	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	93.19	93.19	Work completed
5	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	52.54	52.54	Work completed
6	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	67.51	70.81	70.81	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>307.51</b>	<b>310.37</b>	<b>310.37</b>	
			<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
7	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	10.48	10.48	Work completed
8	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	9.04	9.04	Work completed
9	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾದಬಾನ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	23.00	23.88	23.88	Work completed
10	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	9.97	9.97	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	20.00	20.96	20.96	Work completed
12	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉ.ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	8.94	8.94	Work completed
13	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	13.78	13.78	Work completed
14	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದೇರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	15.65	15.65	Work completed
15	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.54	9.99	9.99	Work completed
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>123.54</b>	<b>122.69</b>	<b>122.69</b>
14				<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>431.05</b>	<b>433.06</b>	<b>433.06</b>
				<b>ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>			
16	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	25.00	26.22	26.22	Work completed
17	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	17.00	17.78	17.78	Work completed
18	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	19.94	19.94	Work completed
19	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಡುಂ ಉರಬಿನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	15.00	15.71	15.71	Work completed
20	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಸಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	30.00	31.43	31.43	Work completed
21	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ಮೀಕೀನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	15.00	15.66	15.66	Work completed



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	25.00	24.87	24.87	Work completed
23	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.25	20.14	20.14	Work completed
24	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಲಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	20.98	20.98	Work completed
25	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	15.00	15.65	15.65	Work completed
26	ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	15.00	13.95	13.95	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>217.25</b>	<b>222.33</b>	<b>222.33</b>	
			<b>ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
27	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫುಲಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30.00	31.46	31.46	Work completed
28	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜ್ಜಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30.00	31.44	31.44	Work completed
29	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಮ್ಮನಕೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	37.54	39.25	39.25	Work completed
30	ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡ್ಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30.00	31.48	31.48	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>127.54</b>	<b>133.63</b>	<b>133.63</b>	
15			<b>ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>344.79</b>	<b>355.96</b>	<b>355.96</b>	
	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ		<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
31	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	26.60	26.88	26.88	Work completed
32	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಪೆವರಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	24.60	25.62	25.62	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>51.20</b>	<b>52.50</b>	<b>52.50</b>	
			<b>ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
33	ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಲಖನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	37.00	23.14	23.14	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>37.00</b>	<b>23.14</b>	<b>23.14</b>	
			<b>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>88.20</b>	<b>75.64</b>	<b>75.64</b>	
			<b>ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
34	ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ತೋಟದ ವಸತಿ ಕಾಲನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	22.58	13.75	13.75	Work completed
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>22.58</b>	<b>13.75</b>	<b>13.75</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
35	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಥಣಿ-ಜಮಖಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹುಚನಾಯಕ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ	83.85	55.20	55.20	Nearing completion
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>83.85</b>	<b>55.20</b>	<b>55.20</b>	
			<b>ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಟ್ಟು</b>	<b>106.43</b>	<b>68.95</b>	<b>68.95</b>	
35			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>996.37</b>	<b>948.89</b>	<b>948.89</b>	
<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದನ್ವಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತ-1</b>							
			<b>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
36	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	45.00	41.97	41.97	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
37	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	43.80	43.80	Work completed
38	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	19.72	19.72	Work completed
39	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	25.00	22.60	22.60	Work completed
<b>ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
40	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕುರುಬಗೋಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಾರೋಗೆರಿ ರಾಯಬಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00			Work completed
41	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	82.33	82.33	Work completed
42	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	68.59	68.59	Work completed
43	ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹಾರೋಗೆರಿ ರಾಯಬಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00			Work completed
<b>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
44	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಮಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಬೇಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	54.06	54.06	Work completed
45	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಡಬಾಳ (ಕಲ್ಲಾಳ), ಐನಾಪೂರ (ಬಿಚಾನಿ), ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಬೇಡರಹಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಣಿ, ಚರಂಡಿ, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	100.00	104.27	104.27	Work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
46	ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಥಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಯ ನಾಯಕ ವಸತಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತೆಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದ (ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನದ ನಾಲಾ ಲಕ್ಕವ್ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಯಿಕ್ ವಸತಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	150.00			Work Under Progress
11			ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1 ಒಟ್ಟು	950.00	437.34	437.34	
<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತ-2</b>							
<b>ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
47	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00			Work completed
48	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00			Work completed
49	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00			Work completed
3			ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2 ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	0.00	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2046.37	1386.23	1386.23	

**ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ**

<b>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26</b>							
1	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲದಿನ್ನಿ ನಾಲತವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.13 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87669)	400.00	404.88	404.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್-60 ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ (ನಾಲತವಾಡ ವ್ಹಾಯಾ: ಗರಸಂಗಿ ರಕ್ಕಸಗಿ ನಾಲತವಾಡ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87670)	400.00	402.64	402.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-41 ರಿಂದ ರೂಡಿಗೆ ವ್ವಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103226)	495.00	508.77	508.77	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 117315 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮನಗೂಳಿ-ಬಿಜ್ಜಳ ರಾ.ಹೆ-61ರಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 116350)	200.00	604.71	604.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 117315 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರಖೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 211.00 ದಿಂದ 213.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 116430)	400.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಗುಡ್ಡಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಮಡಿಕೇಶ್ವ-ಬಳವಾಟ-ಇಂಗಳಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 12.48 ರಿಂದ 24.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 143473)	495.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ..
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-41 ರಿಂದ ರೂಡಿಗೆ ವ್ವಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	610.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-41 ರಿಂದ ರೂಡಿಗೆ ವ್ವಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	740.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
				<b>3740.00</b>	<b>1921.00</b>	<b>1921.00</b>	
			<b>ಒಟ್ಟು</b>				
			<b>ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-27</b>				
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.91 ರಿಂದ 14.91ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103058)	495.00	497.32	497.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 14.91 ರಿಂದ 20.91ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 113924)	475.00	463.12	463.12	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.30 ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 20.91 ರಿಂದ 25.91ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 113918)	475.00	475.96	475.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಕೋಟೆ ಗುಡಿ ಸೋಮಾಣ ತುಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 17.70ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 129479)	495.00	419.63	419.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕೇರಿ-ಯಳವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 140158)	350.00	36.84	36.84	ಬಿ.ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ-ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 140352)	300.00	200.00	200.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಬೈರವಾಡಗಿ ಯಳವಾರ ಕಡಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 141320)	495.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಾಲೀಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ-ಅಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150714)	240.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಾಲೀಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ-ಅಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 9.63 ರಿಂದ 14.63 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150715)	400.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ-ಕೆಸರಟ್ಟಿ-ತಾಳಕೋಟೆ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150716)	320.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟಖಂಡಕಿ -ಬಂಟನೂರ-ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 7.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152323)	400.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಿಕೋಟೆ-ಗಡಿಸೋಮನಳ-ತುಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152193)	400.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ-ಕೋರವಾರ-ಕೊಕಟನೂರ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150724)	320.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ತಾಲೀಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೆಭಾವಿ-ಗುಂಡಕನಾಳ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152414)	120.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 17.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150717)	300.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದೆಯ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. )	200.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>5785.00</b>	<b>2092.87</b>	<b>2092.87</b>	
			<b>ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-28</b>				
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 78618) (5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ ಡೋಣೂರ ನೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00) ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 72332)	305.00	1856.07	1856.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ ಡೋಣೂರ ನೇರಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಟೆಂಡ ನಂ. 71720) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.20)	495.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಸಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.77 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77611)	220.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.18 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 22.00 ರಿಂದ 22.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77607)	250.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ 6.76ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77605)	380.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79783. ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಯಂಬತ್ತಾಳ ನೇರಿನಾಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಸಾತಿಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79213)	495.00	1165.29	1165.29	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79783. ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ ಮನಗೊಳಿ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79197)	495.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.40 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವಇ-87999)	300.00	287.31	287.31	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣ್ಣೆಭಾವಿ-ಹಳೆರೊಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಪುಣಶ್ಯಾಳ-ಆಕಳವಾಡಿ- ಸುಳಖೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102983)	500.00	498.37	498.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರ ಗರಸಂಗಿ ರೋಣಿಹಾಳ ಕುಪಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102764)	500.00	426.46	426.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ-ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102967)	500.00	450.00	450.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ-ಮನಗೂಳಿ-ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.70 ರಿಂದ 21.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103191)	500.00	482.36	482.36	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಗರಗಿ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102813)	500.00	438.00	438.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ - ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಗರಗಿ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103081)	500.00	502.32	502.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಬಂಟನಾಳ ದಿಂದ ಬಸವನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 141933)	250.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>6190.00</b>	<b>6106.18</b>	<b>6106.18</b>	
			<b>ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29</b>				
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತನಾಳ ಅರಕೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.60 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 64755) (5 ಸಿ.ಡಿ)	490.00	521.57	521.57	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗುಣದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 111413)	350.00	295.00	295.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-34 ರಿಂದ ಸಾರವಾಡ ಸಂಗಾಪೂರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಿಗಣಿ ಬಿದರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ತೊದಲಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 100837)	495.00	513.68	513.68	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕಾಖಂಡಕಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.85 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 101430)	400.00	400.11	400.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಗರಾಳ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.60 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ 15.10 ರಿಂದ 19.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 100570)	450.00	453.20	453.20	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕಾಖಂಡಕಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 15.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 125753)	495.00	400.59	400.59	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2680.00</b>	<b>2584.15</b>	<b>2584.15</b>	
			<b>ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-30</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ. ಪ್ರಥಮ ಗೇಟ್ ದಿಂದ ಬಂಬಳ ಅಗಸಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 100692)	495.00	461.47	461.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಾಲಗೇರಿ ಯತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ (ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 101403)	495.00	484.26	484.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 101294)	300.00	217.27	217.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ವರ್ಕಶಾಫ್ ದಿಂದ ಯತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113780)	350.00	263.81	263.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಡವಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಗರ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.113779)	200.00	150.00	150.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಎಚ್-12 ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ವಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114134	450.00	461.97	461.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾಣಿಕಬಾಗದಿಂದ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.  ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ:-9 ರ ಶರಣ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.  ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21 ಸಾಯಿಪಾರ್ಕ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹೇಬೂಬ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಆಝಾದ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151639)	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕವಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಕೋರಿ ಚೌಕವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಐನಾಪುರ ಮನೆ) ಜೈ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ರೆಲ್ವೆ ಹಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151616)	450.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೌಜಲಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಅತಾಲಟ್ಟ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಗಾಯತ್ರಿ ಕೂಟರ) ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಾನಸಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ದರ್ಗಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ವಜ್ರಹನುಮಾನ ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕಿರಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೂಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151617)	500.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-4ರ ಸುಕುನ್ ಲೇಔಟ್, ಸನ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-35ರ ಭೈರವ ನಗರ, ಭೋಧರಾ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151896)	900.00	0.00	0.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜೋರಪೂರದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151047)	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಸ್ಪೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151608)	850.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151606)	600.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಣೇಶ ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151049)	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ (ರೋಡ್‌ಸೆಟ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸೇರಿ) ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151045)	500.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಹಂತ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಾಣ ರಸ್ತೆ-ವ್ಯಾಯಾ-ಹುಣಶ್ಯಾಳ-ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ-ರೂಗಿ-ಕಡ್ಡಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87301)	495.00	483.51	483.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಮಿಂಚನಾಳ ಮಿಂಚನಾಳ ರಸ್ತೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿಂಚನಾಳ ಎಲ್.ಟಿ. ಅರ್ಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 4.40 ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 81980)	450.00	455.01	455.01	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿಗಿ ಉಕುಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.20 ರಿಂದ 2.40) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.79755)	100.00	110.11	110.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ತಮದಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.70ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು 67.20 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು 0.00 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 67.00ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಲ್ಲಿ ಕೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 3.70 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀಟರ ದಿಂದ 7.00 ಮೀಟರಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ). (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101366)	400.00	216.95	216.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಣಾಪುರ ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101431)	250.00	147.04	147.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿಂಚನಾಳ ರೇಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 111415)	400.00	327.90	327.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ ಅಹಿರಸಂಗ ಲಚ್ಯಾಣ ಬರಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.50 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101876)	340.00	170.54	170.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1055.00</b>	<b>484.01</b>	<b>484.01</b>	
			<b>ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-33</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಿಂದ ಬಾರಖೇಡ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65535) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.15)	200.00	211.83	211.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಬಂದಾಳ-ಹಿರಿಹಾಳ-ಹಚ್ಚಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101090)	300.00	285.06	285.06	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಮದರಿ-ಆಲಹಳ್ಳಿ-ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 113647)	70.00	49.54	49.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಆಹೇರಿ-ಮಲಫಾಣ-ಗುಂದಗಿ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 15.40 ಹಾಗೂ 17.50 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101141)	495.00	0.00	0.00	6.50 ಕಿ.ಮಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ 1.50 ಕಿ.ಮಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾದಿಂದ ಸಿಂದಗಿ (ವ್ಯಾಯಾ ಬಂಢನಾಳ ಚಾಂದಕವಟೆ ಸೋಂಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 15.00 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101756)	100.00	90.14	90.14	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ-ಪೈನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101762)	165.00	168.25	168.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಜಿಟ್ಟಾಳ-ದೇವರ ನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.10 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101092)	350.00	334.50	334.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಮದರಿ- ಆಲಹಳ್ಳಿ-ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102160)	495.00	485.37	485.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.95 ರಿಂದ 6.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104772)	495.00	313.74	313.74	ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.25 ರಿಂದ 4.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104770)	480.00	421.07	421.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಸಿಂದಗಿ (ವ್ಹಾಯಾ ಬಂಧನಾಳ ಚಾಂದಕವಟಿ ಸೋಂಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 15.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150720)	495.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಾಣ-ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 37.00 ರಿಂದ 39.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150723)	220.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ -ಖೈನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಿಂದ 11.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150721)	370.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಸಿಂದಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಂಧನಾಳ-ಚಾಂದಕವಟಿ- ಸೋಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152022)	550.00	0.00	0.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150719)	470.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ಹಂತ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.95 ರಿಂದ 2.65 ರವರೆಗೆ (ಡೋಪರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಬೆಡ್ಡರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.150729)	495.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.150728)	650.00	0.00	0.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾಳ-ಓತಿಹಾಳ-ಬಿಚ್ಚಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.82 ರಿಂದ 15.50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 150727)	300.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ರಾ.ಹೆ-124ಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.150726)	200.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗ ಬೇಕು.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಿ-ಜಿಟ್ಟಾಳ-ದೇವರನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.151568)	350.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ಹಂತ
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>7250.00</b>	<b>2359.50</b>	<b>2359.50</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>41075.00</b>	<b>21917.14</b>	<b>21917.14</b>	
			<b>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ-ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -26</b>				
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-41 ರಿಂದ ಬಿದರಕುಂದಿ-ಮಾದಿನಾಳ-ಕಂದಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 65395) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.10 & 7.00 ರಿಂದ 7.80) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 65395)	450.00	496.74	496.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>450.00</b>	<b>496.74</b>	<b>496.74</b>	
			<b>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 151.10 ರಿಂದ 158.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103225)	495.00	364.53	364.53	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ಬಿಚ್ಚಳ ರಾ.ಹೆ-61 ಕಿ.ಮಿ 58.10 ರಿಂದ 59.01ರ ವರೆಗೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 143131)	150.00	0.00	0.00	ಬಿ.ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಪೇಡ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 211.00 213.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ರಾಹೆ ವಿಜಯಪುರ, ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ಹಿರೂರ ಬಳಗಾನೂರ, ಬಾವೂರ, ದೇವರಪುಲಗಬಾಳ, ಹುಲಗಬಾಳ, ಮೂಕಿಹಾಳ, ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ, ಚವನಬಾವಿ, ನಾಲತವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 66.20 ದಿಂದ 85.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಪೇಡ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 239.66 ರಿಂದ 249.75ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	495.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 147.600 ರಿಂದ 148.500ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	650.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 156.63 ರಿಂದ 158.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹಿರೇಮುರಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	440.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 164.860 ರಿಂದ 168.200ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.( ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	995.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 168.200 ರಿಂದ 174.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	980.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-161 ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಲಗೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 34.50 ರಿಂದ 35.30ರ ವರೆಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	90.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>5295.00</b>	<b>364.53</b>	<b>364.53</b>	
			<b>ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-27</b>				
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸೂರ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-41 ರ ಕಿ.ಮಿ 91.30 ರಿಂದ 93.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113991)	170.00	160.00	160.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41ರ ಕಿ.ಮಿ 100.73 ರಿಂದ 131.18ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (114400)	400.00	252.14	252.14	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41ರ ಕಿ.ಮಿ 123.00 ರಿಂದ 127.00ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (139881)	300.00	50.00	50.00	ಬಿ.ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>870.00</b>	<b>462.14</b>	<b>462.14</b>	
			<b>ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-28</b>				
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29</b>				
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 338.00 ರಿಂದ 341.70, 342.12 ರಿಂದ 347.10 ಹಾಗೂ 352.70 ರಿಂದ 353.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101429)	455.00	391.26	391.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>455.00</b>	<b>391.26</b>	<b>391.26</b>	
			<b>ನಾಗತಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-31</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ನಾಗರಾಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-41) ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 103407)	495.00	450.00	450.00	ಬಿ.ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>495.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
			<b>ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-32</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-41 ಕಿ.ಮಿ. 42.00 ರಿಂದ 45.50 ಮತ್ತು 47.2 ರಿಂದ 47.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೋಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 82877 (ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ)	495.00	544.39	544.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿರಾಡ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮಿ 276.70 ರಿಂದ 278.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾತ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 101871)	495.00	292.27	292.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>990.00</b>	<b>836.66</b>	<b>836.66</b>	
			<b>ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-33</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್-16 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.10 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬೈಪಾಸವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 570730)	900.00	0.00	0.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>9005.00</b>	<b>2504.59</b>	<b>2504.59</b>	
			<b>ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26</b>				
4	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರಖೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮಿ 278.00 ರಿಂದ 284.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 103150)	300.00	230.56	230.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>300.00</b>	<b>230.56</b>	<b>230.56</b>	

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29</b>				
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿಯಿಂದ ದರಿದೇವರ ಗುಡ್ಡದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 143844)	400.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
			ಒಟ್ಟು	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	<b>700.00</b>	<b>230.56</b>	<b>230.56</b>	
5	ನಾಗತಾಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಾಣ ಮಿಂಚನಾಳ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.70ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 122152)	225.00	260.11	260.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	<b>225.00</b>	<b>260.11</b>	<b>260.11</b>	
6		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು					
		<b>ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :</b>		<b>51455.00</b>	<b>25409.14</b>	<b>25409.14</b>	
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
9		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
10		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ					
		<b>ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು :</b>					
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ನೇಬಗೆರಿ ಬನೋಶಿ ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 10.03ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 106800)	241.99	249.90	249.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 106754)	16.87	9.04	9.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 134098	336.000	335.03	335.03	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 134174	30.760	20.21	20.21	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪೂರ ರಾ.ಹೆ-60 ರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿನಗರದಿಂದ ಆಯ್ದು ಬಿದರಕುಂದಿಯಿಂದ ಕೂಟೋಜಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	244.95			
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೇಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.27	3.26	3.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಪದಕಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	500.00			
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ತಮದಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಜೋಕಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 114485)	288.68	288.39	288.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 64.60 ರಿಂದ 65.875 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 105373)	123.73	119.42	119.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 10.60ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134392)	70.650	70.42	70.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134095)	30.300	17.17	17.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣ್ಣಿಭಾವಿ ಹಳರೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.40 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	250.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಿಹಾಳ, ಕೊಡಗನೂರ ಮತ್ತು ಕಡಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	107.46	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಕೆಂಗನಾಳ ಶಿರಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ (ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 500 ಮೀಟರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 106431)	20.00	13.58	13.58	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-52 ರಿಂದ ಭೀಮಶಂಕರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮರಗೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.80 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 135996)	223.460	258.98	258.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134084)	12.420	7.51	7.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ಹಾವಿನಾಳ ಹತ್ತಿ ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ ದಿಂದ ಎಸ್.ಎಲ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 19.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134579)	74.480	77.34	77.34	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳೂರ ಲಚ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	134.370	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲದಿಂದ ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149059)	40.000	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗಾಂವ - ಕಡ್ಲೇವಾಡ - ಶಂಬೇವಾಡ ಕುಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.60 ರಿಂದ 3.60 (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 105431)	296.28	283.92	283.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲಕೇರಿ ಅಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಕಿನಾಳ ಸಲಾದಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 105423)	162.63	101.88	101.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಿ-ಗೋರವಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 12.70 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134227)	92.470	93.23	93.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಳ್ಳಿ-ಅಸ್ತಿ-ಜಾಲವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134212)	155.77	156.55	156.55	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲಕೇರಿ ಅಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಕಿನಾಳ ಸಲಾದಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 19.50 ರಿಂದ 20.97ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	93.070	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಆಹೇರಿ - ಮಲಘಾಣ-ಗುಂದಗಿ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಕಿ.ಮಿ 15.00 ರಿಂದ 16.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	75.900	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಂದಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	112.640			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 105897)	46.58	30.65	30.65	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನು ಹಂಗರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.70 ರಿಂದ 8.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (134103)	78.400	83.12	83.12	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಬೆಳ್ಳೂಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 148895)	40.000	27.97	27.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟದಿಂದ ಅಂಭಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 148898)	19.670	11.71	11.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149331 ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149343)	100.000			
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149331 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149344)	100.000			
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149331 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149345)	150.000			
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149331 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149346)	154.000			
				<b>4770.30</b>	<b>2302.14</b>	<b>2302.14</b>	
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
12	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟಕಿಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	20.49	11.15	11.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ದಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 114842) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 117527)	107.96	107.15	107.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134094)	56.85	58.94	58.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನಂ. 116479) (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 117527)	103.86	84.11	84.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳವಾಡ-ಖ್ಯಾತನಾಳ-ಗ್ವಡಿಸೋಮನಾಳ-ಕೊಡಗಾನೂರ-ಗುಂಡಕನಾಳ-ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 11.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 106805)	50.79	29.18	29.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ (ಆಶ್ರಯ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 149180)	35.67	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಇಸ್ತಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109985)	195.23	200.18	200.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134347)	146.36	138.72	138.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಲಗಿ ಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134393)	52.59	23.65	23.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.16	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಯಿಂದ ಹೊಸಮನಿಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109439)	100.00	67.15	67.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104855)	48.25	27.65	27.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 23.20ರಲ್ಲಿ (ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109410)	70.56	40.64	40.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 135332)	29.67	17.48	17.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹರನಶಿಕಾರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134290)	93.90	97.29	97.29	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಬಣಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 149340)	26.70	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂನ ತಾಂಡಾ (ಇಂಚಗೇರಿ ಎಲ್.ಟಿ-4) ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 149062)	8.51	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿ, ಬಂಕಲಗಿ, ಕನ್ನೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 107142)	172.03	115.13	115.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134272)	22.02	13.51	13.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗಾನೂರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-50ರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134225)	76.73	55.41	55.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	34.12	12.88	12.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೂಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.75	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾನ್ಯಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109317)	71.99	41.96	41.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ಎಲ್.ಟಿ-1ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134071)	27.66	18.60	18.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 15 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಖ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ಜರ್ಮನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148896)	11.69	0.00	0.00	
				<b>1599.54</b>	<b>1160.78</b>	<b>1160.78</b>	
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹಟ್ಟಿಯವರ ಕಾಲೋನಿ, ಕುಂಟೋಜಿ, ಕಣ್ಣೂರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನಂ. 116472)	115.22	117.63	117.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ. 134177 2ನೇ ಕರೆ)	7.100	4.060	4.060	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹುನಗುಂದ ಸೂರಪೂರ ರಾ.ಹೆ-60 ಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ (ಆಶ್ರಯ) ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149446)	56.15	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.16	3.15	3.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 134350)	67.46	45.34	45.34	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134089	28.92	21.51	21.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕಾರ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಜನಿ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 104865)	112.00	110.50	110.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಹಿರಸಂಗ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಲೋನಿ ಕೆ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.10 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	68.190	52.150	52.150	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕನಾಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.530	13.220	13.220	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಹಿರಸಂಗ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.66	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	36.80	22.24	22.24	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135379	40.670	22.020	22.020	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 134221)	37.27	25.22	25.22	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪುಸುಲ್ತಾನ ವೃದ್ಧದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 108821)	56.81	29.64	29.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೈನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.20	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.12	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35ರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಾವ ಶ್ರೀ ಆಲಗೂರ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಬಾಡಗಂಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109316)	35.48	34.63	34.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ವೇಚ್ಛ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುಕ್ಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಣಶಿಖಾರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 134036	12.83	7.81	7.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬ್ಯಾಡರ ಓಣಿಯಿಂದ ರಾಮಮಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148897)	9.19	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
		<b>ಒಟ್ಟು ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ</b>		<b>741.76</b>	<b>514.11</b>	<b>514.11</b>	
		<b>(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>		<b>7111.60</b>	<b>3977.03</b>	<b>3977.03</b>	
			<b>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26</b>				
14	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 147447)	255.51	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ-1, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ-2 ಹಾಗೂ ಕೂಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	200.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>455.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-27</b>				
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಪಿ.ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 147361)	64.53	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಟಿ ಅಸಂತಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 147363)	77.11	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.149386 ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನೋಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಾರಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 148093)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.149386 ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನೋಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಾರಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ (ಕಿ.ಮಿ 2.50 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 148095)	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಟನೂರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 148678)	100.00	88.04	88.04	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಿಕೋಟೆ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149607)	100.00	78.34	78.34	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1291.64</b>	<b>166.38</b>	<b>166.38</b>	
			<b>ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-28</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 149893)	70.00	29.17	29.17	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರದಿನ್ನು ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00	0.00	0.00	ಎಲ್.ಟಿ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>29.17</b>	<b>29.17</b>	
			<b>ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29</b>				
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ (1) ಧನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (2) ಅತಾಲಟ್ಟಿ ಎಲ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (3) ರತ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (4) ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (5) ಕಾರಜೋಳ ಎಲ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (6) ಕಾವಿಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಪಾಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146601)	160.02	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 01 ಮತ್ತು 02ರ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148892)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>360.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-30</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ನಗರದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148994)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.149626 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊರವಿ ಎಲ್.ಟಿ ನಂ-1 ಹಾಗೂ ತೊರವಿ ಎಲ್.ಟಿ ನಂ-3 ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148889)	150.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.149626 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊರವಿ ಎಲ್.ಟಿ ನಂ-2 ಹಾಗೂ ತೊರವಿ ಎಲ್.ಟಿ ನಂ-4 ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148893)	150.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ನಗರ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35ರ ಅಥೇಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಸುಪ್ರಿಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್) ರಾಜಕುಮಾರ ಲೇಔಟ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 149709)	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ನಾಗರಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-31</b>				
	ನಾಗರಾಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ. 139857)	160.00	145.59	145.59	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ನಾಗರಾಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಾಬಾದ ದಿಂದ ಅಲಿಯಾಬಾದ ತಾಂಡಾ-1 ಹಾಗೂ ಅಲಿಯಾಬಾದ ತಾಂಡಾ-2 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148595)	156.36	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ನಾಗರಾಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಂಚಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148887)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>416.36</b>	<b>145.59</b>	<b>145.59</b>	
			<b>ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-32</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹರನಾಶಿಕಾರಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಾಂಭವ ನಗರ ವರೆಗೆ (ಲಚ್ಚಾಣ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146803)	184.54	77.91	77.91	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾದ ಕೆ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146800)	76.87	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನಕನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಹಡಲಸಂಗ ಎಲ್.ಟಿ-2 ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಹಿರಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಧನಶೆಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.85ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗರಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪೂನಲ್ ವಸತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	100.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>661.41</b>	<b>77.91</b>	<b>77.91</b>	
			<b>ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-33</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಗುಂದಗಿ, ಶಂಭೇವಾಡ, ಕಡ್ಲೇವಾಡ, ದೇವಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146902)	190.00	101.48	101.48	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ, ಗಬಸಾವಳಿ, ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಾಗೂ ಅಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146903)	182.38	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>572.38</b>	<b>101.48</b>	<b>101.48</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>4357.32</b>	<b>520.53</b>	<b>520.53</b>	
15		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ					
			<b>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	100.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-28</b>				
	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪುರ್ನವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146856)	76.66	22.43	22.43	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>76.66</b>	<b>22.43</b>	<b>22.43</b>	
			<b>ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29</b>				
	ಬಬಲೇಶ್ವರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146600)	13.96	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-30</b>				
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.149629 ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 34ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148890)	150.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.149629 ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ಅಜಾದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಹಾಪುರ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದಾನಿ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಸಿತಿಮನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 148891)	150.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14ರ ಸುಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ಜಾಡರ ಓಣಿಯಿಂದ ಜುಲೈಗಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಓಣಿಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 149708)	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಒಟ್ಟು	500.00	0.00	0.00	
			<b>ನಾಗತಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-31</b>				
	ನಾಗತಾಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146599)	20.23	12.74	12.74	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
			ಒಟ್ಟು	20.23	12.74	12.74	
			<b>ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-32</b>				
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂಯ್ಯಾರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.60 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146842)	31.89	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ಇಂಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂಯ್ಯಾರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಿರೇಬೆವನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 149309)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	131.89	0.00	0.00	
			<b>ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-33</b>				
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 146786)	37.32	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಬಿ.ಕೆ ಕೆಕ್ಕಳಮೇಲಿ, ಮೋರಟಗಿ, ಪುರದಾಳ, ಬಂಟನೂರ ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಹಂತ
	ಸಿಂದಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಹಂತ
			ಒಟ್ಟು	237.32	0.00	0.00	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1080.06	35.17	35.17	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17		5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್.ಪಿ					
		<b>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು :</b>		<b>5437.38</b>	<b>555.70</b>	<b>555.70</b>	
18		5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

**ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ**

1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.44 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 14595	2234.31	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2015 (ಕಿಮೀ 20.00)
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ ನಿಂಬಲಗುಂದಿ ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 67659 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್.ಎ: 2017.ಬೆಂಗಳೂರು .ದಿನಾಂಕ:05-07-2017	150.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ-ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ :ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ 66745	500.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರದಿಂದ ಹೂಸೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 :ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ 79737	480.00	0.00	0	ಪ್ಯಾಕೇಜ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ ಕಾಮಗಾರಿ 88339 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2019
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 79710 5.00	485.00			
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಬೋಡನಾಯಕನದಿನ್ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.23 ರಿಂದ 8.11 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 15.27 (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿಮೀ 4.75) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ 97226	500.00	0.00	233.94	ಕಿಮೀ 3.37 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿಯಿಂದ ರಾಹ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿ.ಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.26 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 97229	500.00	8.82	8.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2020
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.35 ರಿಂದ 9.35ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113237	500.00	150.00	302.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.35 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ:113285	500.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಾನಗರ ಶಿರೂರ ಬೆನಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.90 ರಿಂದ 12.10 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113290	500.00	125.00	125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2021
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>6349.31</b>	<b>670.46</b>	<b>670.46</b>	
11	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88334 6.00	200.00			ಪ್ರಾ.ಇ.ಇ.ನಂ: 90989 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2021
12	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರ-ನೀರಲಕೇರಿ-ಹಾಲಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88330	150.00	85.00	150	
13	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಸುರ ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ, ನಸಗುನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಆಯುಧಾಗಳಲ್ಲಿ) 10.00 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88222	500.00	10.00	10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2020
14	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಪುಭಾ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 367 (ಬಾಣಾಪುರ-ಗದ್ದನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರಸ್ತೆ -ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07 .ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ 02-2019 ನಂ: 88225	80.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020
						0	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಘವಪುರ ಹಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯುಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ) ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88227	240.00	0.00	180	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2019
16	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದ ಹನಮಸಾಗರ ನೀರಲಕೇರಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.65 (ಆಯುಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ) ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88228	300.00	40.00	40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಬದಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಯಾ ನೆಲೂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 482 ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88229	300.00	115.81	115.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>1770.00</b>	<b>250.81</b>	<b>495.81</b>	
<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							
18	ಹುನಗುಂದ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನಾಪುರ ಕೇಸರಭಾವಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 100927	500.00	121.04	121.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
19	ಹುನಗುಂದ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಚಿತ್ರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 117524	500.00			ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬ್ 3 .ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಹುನಗುಂದ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಕಂದಗಲ್ಲು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ .ಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.825 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 326ಐ.ಎಫ್.ಎ 2019:(ಇ ಕಚೇರಿ) ದಿ: 02-08-2019 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ .ಆಗಿರುತ್ತದೆ	500.00	21.75	21.75	.2.50ಕಿಮೀ ಬಿ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಿಮೀ ಸ್ವಾಸ್ಥಿಫಾಯಿಂಗ್ .ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಹುನಗುಂದ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು -ಕಂದಗಲ್ಲು- ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113552	500.00			
<b>ಫೈನಲ್ ವ.ಇ.ನಂ: 118137</b>				<b>1000.00</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22	ಹುನಗುಂದ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	.ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ- ಮರೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 5.30	200.00	40.90	40.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3-2022
23	ಹುನಗುಂದ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕಶ್ಚರ ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರಿಂದ ಸುರಳಿಕಲ್-ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 82231 (ಬದಲಿ :ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:109: ಐಎಫ್‌ಎ .ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018 .2018	100.00	42.54	42.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5/2021
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2300.00</b>	<b>226.23</b>	<b>226.23</b>	
24	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈನಕಟ್ಟೆ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇಂ. ನಂ 66579 (ಬದಲಿ (ಕಾಮಗಾರಿ: ಲೋಇ:244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:16.5.2017	150.00			.ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 1/2020
25	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳಕೇರಿ ಕಗಲಗೊಂಬ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇಂ. ನಂ 2.00 66576 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜಿಮುರ ಸೇತುವೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಲೋಇ:244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:16.5.2017	50.00			.ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 5/2018
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 67413 ಒಟ್ಟು</b>	<b>200.00</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>	
26	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ರೂಲ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.21 ಮತ್ತು 3.57 ರಿಂದ 7.05 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 81898	450.00	0.00	0	ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 91108 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2020
27	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಗಂಡಿ ರೂಲ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.36 ಮತ್ತು 2.72 ರಿಂದ 4.22 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 81409	450.00			
28	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಸೂನ್ಯ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101736 5.60	450.00	0.92	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2020
29	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈನಕಟ್ಟೆ ಅನವಾಲ ರಾ. ಹೆ 44 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101434 /ಕಾಲ್-2 3.50	100.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
30	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ಎಸ್.ಎಚ್ 20ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರ್ಗ ದೇವನಾಳ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 18.18 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು 10.00 (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 99021	500.00	33.21	33.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2020
31	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ-ಗಲಗಲಿ ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113629	150.00	19.04	19.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020
32	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ತೋಳಮಟ್ಟಿ-ಹರಕಲ್ವ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 114679	100.00	25.00	25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2021
33	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಹಿರೇಶಿಲೆಕೇರಿ ಸಿಮಿಂಕೇರಿ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.40 ರಿಂದ 11.79 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113287	300.00	0.00	150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
34	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.29 ರಿಂದ 9.29 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 114090	125.00	44.52	44.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
35	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.90 ರಿಂದ 8.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113405	125.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
36	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿ ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 2.40 ವ.ಇ.ನಂ: 113359	300.00	40.00	40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 08/2021
37	ಬೀಳಗ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ ವಸತಿ ರಾಹ-218 ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 (ರಿಂದ 1.40ರ ವರೆಗೆ	200.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				<b>3450.00</b>	<b>167.90</b>	<b>317.90</b>	
			<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಕೇತ್ರ</b>				
38	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕಿ ಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ತಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101846	150.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
39	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101946	70.00			ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ-ಜಂಬಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-34 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101855	120.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	-ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್‌34 ರಿಂದ ಪಾರಂಭ ಹಬ್ಬಾಳ -ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಶಾರದಾಳ ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 6.10 ರಿಂದ 9.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101847	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103074	540.00	43.67	43.67	
42	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 39.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ 36.80 ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113749	350.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 112743	25.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ ಒಟ್ಟು</b>	<b>375.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40</b>	
44	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00			ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಿಂದ 7.20 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00			
46	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00			
47	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 10.80 ರಿಂದ 14.40 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00			
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ಇ.ನಂ: 118409</b>	<b>1980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
48	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಜಾಲಿಬೇರ-ಉತ್ತರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 4.00 ವ.ಇ.ನಂ: 119343	400.00	130.00	130	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2021
49	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹೆ-20 ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣ - ದಾದನಟ್ಟಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ರಿಂದ 9.27 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 119296	450.00	120.00	120	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 12/2021
50	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 1.975 ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 119396	180.00	115.64	115.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2021
51	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 23.25 ರಿಂದ 24.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 119284	140.00	130.00	130	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2021
52	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 8.0 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118457	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
53	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 120029	100.00	76.53	76.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
54	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 37.70 ರಿಂದ 39.12 ರವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 133204	150.00	10.31	10.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3-2022
55	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಗಾಂವ ಮಳಲಿ-ನಾಗರಾಳದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.45, 5.075 ರಿಂದ 5.175 ಹಾಗೂ ರಿಂದ 6.295 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ.130108 5.705	700.00	24.18	24.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3-2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
56	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 36.28 ರಿಂದ 37.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 37.70 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ವಿಭಜಕದೊಂದಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ:130156	650.00	535.67	535.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3-2022
57	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಆಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಟೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50) ಕಿಮೀ(ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 135696	140.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3-2022
58	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136159	200.00	100.00	100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2021
59	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಗುಡ್ಡ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಚಖಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ. ಚಿಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಕಿಮೀ 0.40 ರಿಂದ ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 136033 3.40	330.00	50.00	50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2021
60	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ-20 ರಿಂದ ಬದ್ದೂರ ಜುನೂರ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:136111	200.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
61	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಡ್ರೈನ್ ಪುಟಾತ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಟ್) ವ.ಇ.ನಂ: 138700	550.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
62	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹ.-20 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 138245	130.00			
63	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾದನಟ್ಟಿ ಸಾಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.45 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140831	100.00			
			<b>ಫ್ಯಾಕಜ ವ.ಇ.ನಂ: 140272</b>	<b>230.00</b>			.ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್-34 ರಿಂದ -ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ ಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 10.97 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 138247 12.63	150.00			.ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
65	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಬದನೂರ-ಜಿನ್ನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.33 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140829	100.00			
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 140273</b>	<b>250.00</b>			
66	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	.ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ- ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವರ್ಕ್ 0.00 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 139501	250.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137595	45.00			
68	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಗಳಾಳ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ : 137601	45.00			
69	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾದಾರಪ್ಪ ಹಿಡಕಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137608	25.00			
70	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕಬಾವಿ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137610	23.00			
71	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137603	25.00			
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ 138283</b>	<b>163.00</b>			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
72	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಧೋಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137596	13.00			
73	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಣದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಾಲದ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 137597 ವ.ಇ.ನಂ	10.00			
74	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 140324	66.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ



ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
75	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳಬೋಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಾಳಿಯವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137609 <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 138284</b>	10.00 99.00			
76	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137598	10.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಾಲ್‌ದಿಂದ ಹುದ್ದಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ : 137599	12.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
78	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕರಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ :ಕನಾಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 137611 ವ.ಇ.ನಂ	23.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನೇಶ ಸುಲಾಖೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಣ್ಣೂರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137612	8.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರ ಮುಧೋಳ -ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಕಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137613 <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ:138286</b>	8.00 61.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚವಳ್ಯಗೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಮಳ್ಳಾಗೋಳ (ನಾಗರಾಳ) ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137604	25.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137607 <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ:138287</b>	12.00 37.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
83	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟಮಾಯವ್ವ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137600	12.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ನಾಗರಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137606	25.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
85	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಂದಗಾವ ಜಿಮುರಸ್ತೆ :ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137593	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
86	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೇರಿಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ರೂಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ) ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ:141106	360.00			ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>8972.00</b>	<b>1276.00</b>	<b>1376</b>	
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
87	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ರಾಹ-53 ರ ಕಿಮೀ 76.68 ರಿಂದ 79.55 ರವರೆಗೆ (ಹುನ್ನೂರದಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ) ಅಗಲೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 89829	500.00	55.34	55.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5/2021
88	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.10 ಹಾಗೂ 10.50 ರಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ (ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ 7.34 (ದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ ವ.ಇ.ನಂ: 84898	499.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2020
89	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.35 ರಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ (ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ ದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 15.40 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 84899 18.40	499.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2020
90	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ-ಹೊನವಾಡ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 20.25 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 103423	499.00			
91	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ-ಹೊನವಾಡ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 25.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 21.00 (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102219	450.00			
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 84913</b>	<b>1947.00</b>	<b>89.22</b>	<b>89.22</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2020
92	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ - ಮೈಗೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 9.00 ದಿಂದ 10.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ:102222	500.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
93	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ - ಗಲಗಲಿ - ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101308	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
94	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ-ಹುನಸಿಕಟ್ಟೆ-ಲಿಂಗನೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101304	155.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
95	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋದಲಬಾಗಿ-ಸಾವಳಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 80904	499.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕೂಕಟನೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 7.70 (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ:101991	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 84914</b>	<b>1554.00</b>	<b>42.00</b>		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
						142.82	
97	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೂರಪಾಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರವಿ ಬಾಗಳಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101972	460.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5/2021
98	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೂರಪಾಲಿ ಗೌಢಮದಿಂದ ಶೂರಪಾಲಿ ಆರ್.ಸಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಮದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101971	430.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103139</b>	<b>890.00</b>	<b>85.00</b>		ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103139 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5/2021
						125	
99	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 1.62 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ /ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ/360/ಬಎಫ್‌ಎ ಇ ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2020) (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ/2020 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 124080	260.00	4.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2021
						4.47	
100		ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದರಖಂಡಿ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಜಗದಾಳ-ಚಿಮ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಗೌಢಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 0.10	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ 135196</b>	<b>320.00</b>	<b>148.00</b>		
						348.18	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
101	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಲಿ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.65 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ -ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ/481/ಐ.ಎಫ್.ಎ/2021 (ಇ ಕೆಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:23-07-2021ರನ್ವಯ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
102	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿಮೀ .00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136803	700.00			ಪ್ಯಾಕೇಜ :ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
103	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಮುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.60ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಆಲಬಾಳ ಬೈಪಾಸ್)(ಬದಲಿ -ಕಾಮಗಾರಿ) ಸ.ಪ.ಸಂ:ಲೋಇ/481 /ಐಎಫ್‌ಎ/ 2021-30-06- (ಇ ಕೆಚೇರಿ) ದಿ; ವ.ಇ.ನಂ:133417	300.00			
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>6236.00</b>	<b>60.56</b>	<b>760.56</b>	
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
104	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕನ್ನೂಳ್ಳಿ ಗದ್ದಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.19 ರಿಂದ 8.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140208	485.00			ಪ್ಯಾಕೇಜ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
105	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	-ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಸ್ವರ -ನಿಡೋಣಿ-ನಾಗರಾಳ ಕುಮಟೆ -ಹಬ್ಬಲಟ್ಟಿ-ಅರ್ಜುಣಿಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 15.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140200 11.50	200.00			
106	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟ-ಕೂಟಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140195	480.00			
			:ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಕೆ.ನಂ				
107	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆ ವಡವಾಳ ವಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	40.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
108	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಕಾಲತಿಪ್ಪೆ ಸುಲಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	140.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
109	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ಭೂಜ್ವರಕರ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 0.00	50.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
110	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಟೇಲ ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
111	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	65.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
112	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆಗಲೆ ಬದಗಿರಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	65.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
113	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬಕವಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಗಂಡಿ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಗೋಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 3.00	75.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವೆ.ಇ.ನಂ 118307 ಒಟ್ಟು</b>	<b>505.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	
114	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹಾರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.32 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
115	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗೊಂಬಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 5.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	110.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಮುಗಳಖೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.30 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	80.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
118	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಖಾನಗೋಡ ತೋಟದ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ನೆಟ್ಟಾನಹಾದಿ ಏಳು ಕಲ್ಪವನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
119	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಶೀರೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 3.00	100.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
120	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಬಳಗಲಿ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ತೋಟದಿಂದ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಮೇನ್ ಕನಾಲವರೆಗೆ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
121	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ಹೆಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
122	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಿರಗಟ್ಟಿ ಹನಗಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಲಭಾವಿ ಕನಾಲ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಶೋಕ ಅವ್ಯಕ್ತನವರ ತೋಟ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
123	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ 1ನೇ ಕನಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ 118308 ಒಟ್ಟು</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
124	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.75 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 115798	45.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
125	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ :ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ 2.10 ಕಾಲ್-2 115799	50.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 03/2021
126	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆ 600 ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2022
127	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಚಿಮ್ಮಡ 2.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 133887	240.00			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ -2 134207ಕಾಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ .ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
128	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡದಿಂದ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಯಾ ನರಗಟ್ಟಿ ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137908 5.00	600.00			
129	ತೇರದಾಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹೆಡಕಲ್ 3.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140813	300.00			
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1500.00</b>	<b>29.47</b>	<b>341.86</b>	
130	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗಿ - ಕಿಶೋರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.55 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: ವ.ಇ.ನಂ: 141622 3.65	250.00			.ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
131	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮಿರ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 141327	150.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ .ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
132	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ :ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ 141392	490.00			.ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
133	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗದಿಂದ ಮೆಟಗುಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 141328	400.00			ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
				<b>1290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>!</b>	<b>2681.43</b>	<b>4188.82</b>	
1	ಬೀಳಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ-ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ 2.855 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 1.10 (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101801	80.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2020
2	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ಜಗದಾಳ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 25.27 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಅಸ್ಕೆಡ ಕಾಮಗಾರಿ) ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ.2494 (2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟ ಸಂ.579 / ಕ್ರ.ಸಂ.43 )	2368.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3-2015 (ಕಿಮೀ 25.21)
3	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಮಿರ್ಜಿ-ಯಾದವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 6.18 ರಿಂದ 6.60, ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 9.79 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101540 13.95	200.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಗಾಂವ-ಮಳಲಿ-ನಾಗರಾಳ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101869 9.40	120.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
5	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟಗುಡ್ಡಾ-ಉತ್ತರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101866	130.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103067	450.00	82.50	82.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5/2021
6	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-20 ರಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾಹೂಸಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.36 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.21 ರಿಂದ 3.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101842	100.00	35.00	30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
7	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	-ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಪಟ್ಟೂರ-ನಿಂಗಾಪುರ ಹಲಕಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.7.60 ರಿಂದ 9.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102130	150.00	47.23	40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
8	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	:ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗಿ-ನಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 7.44 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102132	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
9	ಮುಧೋಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-139 ರಿಂದ ರಾಹ-44ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನಿಂಗಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101843	100.00		26.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
			ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103071	410.00	82.23	96.02	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-53 ಕಾಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಲಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಂಡಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.160 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 80573 .ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಲೋಇ/ 2018/ ಐಎಫಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 22-12-2017	50.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2018
				50.00	0.00	0	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3358.00	164.73	178.52	
1	ಬದಾಮಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಹ-44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 147.20 ರಿಂದ 165.81 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇ. ನಂ: 92709)	4050.00	1312.00	1312.12	156.65 ರಿಂದ 156.80 ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬದಾಮಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗರ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಹ-57 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 34.10 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಇ. ನಂ: 88219)	500.00	20.00	20	ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪೇವರ್ಸ್ ಕರ್ಬಸ್ಕೋನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>4550.00</b>	<b>1332.00</b>	<b>1332.12</b>	
3	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಹ-14 ರ ಕಿಮೀ 98.00 ರಿಂದ 103.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 73221	495.00	0.00	0	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ: 79468 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2018
4	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಬಾನ ಚಿತ್ರಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಹ-133 ರ ಕಿ.ಮೀ 81.00 ರಿಂದ 83.00 ಹಾಗೂ 91.00 ರಿಂದ 96.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 77313	498.00			
5	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ-14ರ ಕಿಮೀ 74.00 ರಿಂದ 76.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 68517 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:381: ಐಎಫಎ: 2017. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2017.	250.00	6.00	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2018
6	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಹ-14 ರ ಕಿಮೀ 79.385 ರಿಂದ 84.685 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 89814	150.00	0.00	0	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ: 89837 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.12/2020
7	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ ರಾಹ-14 ರ ಕಿಮೀ 84.685 ರಿಂದ 90.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88529	150.00			
8	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹ.-20 ರ ಕಿ.ಮೀ. 149.50 ರಿಂದ 151.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 114314	100.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
9	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ಯ ರಾಹ-14ರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ-ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ-ಬೆಕಮದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾ.ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:114280	100.00	74.51	74.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2021
10	ಹುನಗುಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಬಾಚಿ ರಾಹ-20 ಕಿಮೀ 154.50 ರಿಂದ 155.90 ಮತ್ತು 156.38 ರಿಂದ 157.43 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಕಿಮೀ 153.50 ರಿಂದ 154.50, 154.78 ರಿಂದ 156.38, 157.378 ರಿಂದ 160.61 & ಕಿಮೀ 210.40 ರಿಂದ 212.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 135162	998.00	118.51	618.45	6 ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಕಿಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹ್-20 ಕಿ.ಮೀ 212.00 ರಿಂದ 230.40 & ಕಿ.ಮೀ 239.60 ರಿಂದ 241.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 135124	998.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2/2022
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3739.00</b>	<b>199.02</b>	<b>698.96</b>	
12	ಬೀಳಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟೆ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-55 ಕಿ.ಮೀ. 69.54 ರಿಂದ 78.90 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 102215	750.00	75.91	275.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2/2022
13	ಬೀಳಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಬೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ 312.75 ರಿಂದ 316.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು (ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 114776 ಕಾಲ್-2	350.00	52.00	190	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2021
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1100.00</b>	<b>127.91</b>	<b>465.51</b>	
14	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 99950	7501.97	150.00	2241	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2/2022
15	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 412.30 ರಿಂದ 417.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 420.00 ರಿಂದ 424.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 100092	500.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 05/2021
16	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟೆ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-55 ಕಿ.ಮೀ. 52.00 ರಿಂದ 53.02 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಘಟಪ್ರಭಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ಯಾದವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 112744	250.00	3.45	3.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 03-2022
17	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 412.00 ರಿಂದ 413.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 413.70 ರಿಂದ 416.800 ರವರೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 113282	400.00	150.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021
18	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 416.800 ರಿಂದ 421.600 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 423.00 ರಿಂದ 424.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 113284	200.00	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
19	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ರ ಕಿ.ಮೀ. 106.04 ರಿಂದ 112.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 112745	475.00	227.99		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2021
			<b>ಫೈನಲ್ ವ.ಇ.ನಂ: 116696 ಒಟ್ಟು</b>	<b>1325.00</b>	<b>481.44</b>	<b>674.73</b>	
20	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 412.00 ರಿಂದ 416.25 ಮತ್ತು 416.25 ರಿಂದ 417.35 (ಕುಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾದವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಲಕಂ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ಅ) ಯರಗಟ್ಟೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 51.47 ರಿಂದ 53.02 (ಯಾದವಾಡ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	300.00			ಅಂ.ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅ/ಜಿರಾದ ಸದಾವಗಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 412.00 ರಿಂದ 417.350 ರವರೆಗೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಲಕ್ಕಂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ಆ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 52.47 ರಿಂದ 53.02 (ಯಾದವಾಡ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 135423	300.00	56.54	156.54	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ರ ಕಿಮೀ 42.41 ರಿಂದ 44.31 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 44.81 ರಿಂದ 42.91ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 136850	700.00	120.00	120	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ರ ಕಿಮೀ 47.91 ರಿಂದ 48.24 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 137060	70.00	69.63	69.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021
24	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ರ ಕಿಮೀ 51.69 ರಿಂದ 58.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 139624	995.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ರ ಕಿಮೀ 58.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4.00 ಕಿಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 137878	995.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ರ ಕಿಮೀ 62.00 ರಿಂದ 68.09 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6.09 ಕಿಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 138066	995.00			ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ.ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13681.97</b>	<b>877.61</b>	<b>3261.9</b>	
27	ಜಮಖಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ರ ಕಿಮೀ 76.68 ರಿಂದ 79.55 ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪುಟಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 89827	250.00	19.99	119.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2020
28	ಜಮಖಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ಕಿ.ಮೀ.394.36 ರಿಂದ 396.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಮುಧೋಳ ದಿನ್ನೆ ವರೆಗೆ) ವ.ಇ.ನಂ 66084	270.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2019
29	ಜಮಖಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ - ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 369.76 ರಿಂದ 376.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 84897	499.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1019.00</b>	<b>19.99</b>	<b>119.99</b>	
30	ತೇರದಾಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ಕಿ.ಮೀ 60.42 ರಿಂದ 60.90 ರವರೆಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 98276	400.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2020
31	ತೇರದಾಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಂಬೋಟ ರಬಕವ ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿ.ಮೀ 123.28 ರಿಂದ 133.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 100099	490.00	24.90	24.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
32	ತೇರದಾಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ಕಿ.ಮೀ.50.825 ರಿಂದ 51.00 ವರೆಗೆ (ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 66693	150.00	0.00	70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2019
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1040.00</b>	<b>24.90</b>	<b>94.90</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>25129.97</b>	<b>2581.43</b>	<b>5973.38</b>	
33	ಜಮಖಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ಆಸಂಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ 137906	500.00			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ:137906ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
34	ಬೀಳಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಖೇಡ - ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 124ರ ಕಿ.ಮೀ. 312.750 ರಿಂದ 318.360 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಫೂಟ್‌ಪಾತ್ / ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹುಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 316.240 ರಿಂದ 317.490 ರ ವರೆಗೆ)	490.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ಒಟ್ಟು</b>	<b>990.00</b>			
35	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಹ್-44ರ ಕಿಮೀ 86.00 ರಿಂದ 89.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 142460	300.00	100.00	114.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡರಾಹ್-34ರ ಕಿಮೀ 413.195 ರಿಂದ 413.645 ವರೆಗೆ 415.120 ರಿಂದ 415.970ರವರೆಗೆ, ಕಿಮೀ 416.41 ರಿಂದ 416.510 ರವರೆಗೆ 413.150 ರಿಂದ 413.600ವರೆಗೆ, ಕಿಮೀ 416.510 ರಿಂದ 416.660 ವರೆಗೆ 413.37ರಿಂದ 415.97 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 142347	300.00	144.27		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
37	ಬಾದಾಮಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರೇಬಾನ ಚಿತ್ರರಂಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ರಾಹ್-133 ರ ಕಿಮೀ 27.60 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಣಸಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	180.00			ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>26899.97</b>	<b>2825.70</b>	<b>6087.95</b>	
1	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ.	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ್-34ರ ಕಿಮೀ 437.90 ರಿಂದ 442.19ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 421.60 ರಿಂದ 423.00, ಕಿಮೀ 431.50 ರಿಂದ 435.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 140816	995.00	0.00	0	6 ಸಿಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1	ಹುನಗುಂದ	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬ ಗೂರಬಾಳ ಇಲಕಲ್ಲು ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 141454	100.00	34.78		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮುಧೋಳ	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು.	:ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗಿ-ನಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗುಲಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) :ವ.ಇ.ನಂ	100.00	33.00	4.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 9/2020
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>200.00</b>	<b>67.78</b>	<b>4.28</b>	
1	ಹುನಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 60633	100.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2019
2	ಹುನಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುನಗುಂದ-ಇಲಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೆಯ :ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ, ಪುಟ ಸಂ ಕ್ರ.ಸಂ:5) ವ.ಇ.ನಂ-12336 133	30.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 10/2014
						0	0

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹುನಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 69979	50.00	13.81	13.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಿದ್ಯಾಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೂಸ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೂಟಾ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 80273	100.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 9/2020
7	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 103377	200.00			ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 92769	150.00	0.93	0.93	ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 103300	150.00	0.89	0.89	ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಹುನಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 70102	50.00		0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2019
11	ಮುಧೋಳ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಇ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 116759	495.00	242	502.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
12	ಬಾದಾಮಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 115619	25.00	9.71	9.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 11/2020
13	ಮುಧೋಳ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	50.56	190.49	ನಲಮಹಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಸಂಟಿಂಗ್ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಮುಧೋಳ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	990.00			
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ 137180</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಬೀಳಗಿ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ವ.ಇ.ನಂ: 137791 (ನಿರ್ಮಾಣ)	300.00	0	0	1ನೇ ಮಹಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, 2ನೇ ಮಹಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮುಧೋಳ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 124520	500.00			ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3790.00</b>	<b>317.90</b>	<b>718.42</b>	
1	ಬದಾಮಿ	4216 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	57.2	30.00	ಎ.ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
				200.00	57.20	30.00	
1	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬದಾಮಿ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ವ.ಇ.ನಂ: 36540	555.00	63.15	50.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of 3 Courts in 2nd floor of the existing Court at Bagalkot	600.00			ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಯವರಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
3	ಜಮಖಂಡಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 94952	240.00			ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಯವರು ಪಿಡಿಜಿ ಯವರಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪಿಡಿಜಿಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಕ್ಷೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಬೀಳಗಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 83613	200.00	43.99	51.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 3/2022
5	ಬದಾಮಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:124870	65.00	23	1.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Providing and Installation of LIFT capacity of 8 passengers to Court Building at Bagalkot.	40.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1700.00	130.14	103.61	
	ರಬಕಾವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	Construction of Quarters for senior Civil Judge & JMFC in Banahatti in Rabakavi Banahatti Tq Bagalkot district	125.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
				125.00			
1	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ ಎಲ್.ಟಿ. ರಾಫಾಪುರ ಕೆಲವಡಿ-ನೀರಲಕೇರಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ಮತ್ತು 13.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಡಿ ಗೋಪುರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಡಿಡಿ:02:ಎಸ್‌ಡಿಪಿ:219 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019) ವ.ಇ.ನಂ: 113159	169.46	160	179.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
2	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ - ಮನ್ನೀಕೇರಿ - ರೊಳ್ಳಿ ಜಿಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 12.96 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130730	200.00	195.12	201.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
3	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗರಾಳ ತಾಂಡಾ ಜಿಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.77 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 131888	50.00	44.9	44.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
4	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಜಿಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಿಂದ 6.18 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130735	61.14	61.12	61.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
5	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನಾಪುರ ಕೆಸರಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 10.80 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 130863	84.57	84.28	70.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
6	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನಾಪುರ ಕೆಸರಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.40 ರಲ್ಲಿ ಪೆವ್‌ಡಿಪ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 130864	25.00	24.17	4.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 130865	27.39	23.24		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 9/2021
<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>617.56</b>	<b>592.83</b>	<b>561.44</b>	
<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>							
1	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ ದಿಂದ ಶಿವಪೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149277	80.00	70		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ-ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 11.50 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149341	30.00	30	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ-ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149347	34.67	34	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಜಲಗೇರಿ-ಮಾಳಗಿ-ಕೆರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.51 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 149287.	62.00	60		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲೂರ ಗ್ರಾಮ-ಬಳಮಟ್ಟಿ-ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.000 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149146	39.77	34.23	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
6	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಾ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಕರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 12.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149289	70.26	66.69	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149290	17.57	12.99	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>334.27</b>	<b>307.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>951.83</b>	<b>900.74</b>	<b>561.44</b>	
1	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:133754	10.00	9.80	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
2	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಜಿ. ಪುನರ್ರಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಠದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	20.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
3	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
5	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹದರಿಹಾಳ ವಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
6	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	9.46			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
7	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
			ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 134138 ಕಾಲ್-2	65.46	64.6	64.6	
8	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಿಗೆ ಎಲ್.ಟಿ.-2 (ವಂಕಟಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130718	15.00	14.47	10.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2021
9	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಹಿರೇಸಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೋಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 130868.	36.68	32.6	27.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
10	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ರಾಮಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 130871	9.17	8.33	6.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
11	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಆದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ0108577	20.00	19.13	19.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>156.31</b>	<b>148.93</b>	<b>133.93</b>	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
1	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ0148982	10.00	10.00	5	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ0148983	11.00	11.00		ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ



ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ149010	10.00	10.00	5.15	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಗ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ149350	10.00	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ) ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ149351	7.67	7.67		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕರಕಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ149325	10.00	10.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಬಂದಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ/ಚರಂಡಿ/ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ149410	10.00	10.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ/ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ149139	15.00	15.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನಗ ತಾಂಡಾ-1(ದತ್ತಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ149032	6.25	6.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
10	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಆಲಂಪುರ ಪೇಟೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-20 ರ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 149292	22.32	20.32	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ149291	5.58	5.50	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>117.82</b>	<b>115.74</b>	<b>12.15</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>274.13</b>	<b>264.67</b>	<b>146.08</b>	
1	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ನಿರಾಣಿ ನವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ. 130721	30.00	29.71	13.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130722	26.07	25.33	20.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2021
3	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಡೋಣಿ, ಚಿಕ್ಕಆದಾಪೂರ ಮತ್ತು ಕೆಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 130872	30.53	28.31	21.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
4	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 130873	7.60	7.48	5.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>94.20</b>	<b>90.83</b>	<b>60.66</b>	
<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>							
1	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149011	10.00	10		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 149327	11.00	11		ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	ಇಲಕಲ್ಲು/ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ನಗರದ ಗೌಳೇರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವ ಸುರಪೂರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ:149293	9.08	9		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>30.08</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>124.28</b>	<b>120.83</b>	<b>60.66</b>	
<b>ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು</b>				<b>1350.24</b>	<b>1286.24</b>	<b>768.18</b>	
<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>							

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡನಪಲ್ಲೇ ಆರ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 2)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 3) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.4)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118208	500.00	200.07	50.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 07/2020
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಡೋಮನಾಳ ಕ್ರಾಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 2)ಸೀತಮನಿ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. 3) ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118189	500.00	278.68	178.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 08/2020
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲವಳ್ಶೆರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಬದಲಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	50.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಗುಂಡಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130334	50.00	49.86	49.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯನೇಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130337	25.00	1.18	1.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಿವಾಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130338	50.00	20.46	20.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130340	25.00	19.7	19.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130341	25.00	18.4	18.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130343	17.27	0.79	0.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130355	50.00	18.16	18.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿನೇಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130356	50.00	3.66	3.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
			<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1342.27</b>	<b>610.96</b>	<b>360.96</b>	
			<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
12	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130482	113.18	104.7	104.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2021
13	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130484	35.00	29.31	29.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 9/2021
14	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130547	35.00	31.15	31.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 9/2021
15	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:141636	30.00	21.58	21.58	ಸ್ಥಳ ತೆರವು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>213.18</b>	<b>186.74</b>	<b>186.74</b>	
			<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
16	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಗೋರಬಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಗೋರಬಾಳ ನಾಕ. ಕಂಠಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಗಾ -ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 117518	300.00	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 07/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಗೋರಬಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಗೋರಬಾಳ ನಾಕ. ಕಂಠಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಗಾ -ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 117519	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 09/2020
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 118322</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
18	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಿಂದ ಹಳೆ ಸಂಗಮ ಗ್ರೇಪುಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 117214	200.00	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 09/2020
19	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 117523	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 09/2020
20	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಆಲಂಪೂರವೇಟೆ ವಡ್ಡುರಗಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 117520	100.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 09/2020
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 118321</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಬಿಂಜವಾಡಗಿ, ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ಧನ್ನೂರ ಗ್ರೇಪುಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 109978	60.00	45	1.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
22	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರವಾಡಗಿ, ಮರಟಗೇರಿ, ಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 108478	35.00	27	2.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಾ, ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ, ಗೋನಾಳ ಎಸ್‌ಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಮಣಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 108482	59.00	45	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
24	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಬೇನಕಡೋಣೆ ಮತ್ತು ಬಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 108479	35.00	27	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2020
25	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 16, 20, 25, 29 ಮತ್ತು 31 ಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 130378	72.21	9.77	9.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
26	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಎಲ್ ಟಿ-1, ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಎಲ್ ಟಿ-2, ಬಲಕುಂದಿ ಈಶ್ವರನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 130380	30.00	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
27	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 08, 09, 10, 12 ಮತ್ತು 23ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 130382	100.00	87.4	17.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
28	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	19.05	19.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1441.21</b>	<b>260.22</b>	<b>56.89</b>	
29	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು/ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ 144886	78.85	20.23	20.23	ಅಮರಾವತಿ/ಗಂಗೂರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
30	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ನಗರ, ಹರೂರ ನಂದವಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು/ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ 144885	105.00	55.54	55.54	ಇಲಕಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>183.85</b>	<b>75.77</b>	<b>75.77</b>	
			<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1625.06</b>	<b>335.99</b>	<b>132.66</b>	
			<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
31	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	12.00	7.76	7.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
32	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನಗ ಎಲ್.ಟಿ-1 (ದತ್ತಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2021
33	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂತಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಕೊಂತಿಕಲ್ಲು ಜಿಮುರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	20.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
34	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	12.81			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
35	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
36	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಕಲ್ಲು ಪು.ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2021
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (49 ರಿಂದ 53) ವ.ಇ.ನಂ: 131721</b>	<b>67.81</b>	<b>67.81</b>	<b>67.81</b>	
37	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ-ನಾಗರಾಳ ತಾಂಡಾ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ ಕಿಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130470	45.00	25.05	25.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
38	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130361	23.89	25.2	25.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
39	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130363	10.00	9.28	9.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
40	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಕರಗುಂದಿ ಆರ್.ಸಿ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130364	10.00	9.45	9.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
41	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130365	10.00	8.14	8.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
42	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130366	10.00	1.27	1.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
43	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
44	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	13.89			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
45	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಕೀರ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
46	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (61 ರಿಂದ 64) ವ.ಇ.ನಂ: 132460</b>	<b>43.89</b>	<b>38.06</b>	<b>38.06</b>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
47	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರೆಕಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130498	10.00	9.13	9.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 6/2021
48	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಬ್ಬೇರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130500	10.00	3.35	3.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
49	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 130551	60.00	29.58	29.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
50	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130370	10.00	0.14	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
51	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130371	10.00	8.73	8.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>332.59</b>	<b>242.95</b>	<b>242.95</b>	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
52	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಾದಗಿ ಛಬ್ಬಿ, ಪು.ಕೇ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ, ಪೇವರ್ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 144943	32.73			ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
53	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ನಂ. 01 (ವೆಂಕಟಾಪುರ), ಕುಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ನಂ. 02 (ವೆಂಕಟಾಪುರ), ಕೋಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಕಂದಗಲ್ಲು ಆರ್.ಸಿ. ಬಾವಲತ್ತಿ, ಕಾತರಕಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹಂಚಿನಾಳ, ಕೋಲೂರು, 'ಗಲಗಲಿ, ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿ, ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಪೇವರ್ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 144917	132.00	100		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
54	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಲಿಕೇರಿ ಎಲ್.ಟಿ. ಇನಾಂ ಯರಗೊಪ್ಪ, ಕಗಲಗೊಂಬ, ಸೂಳಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೂಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಪೇವರ್ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 144953	46.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	210.73	100.00	0.00	
			<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>543.32</b>	<b>342.95</b>	<b>242.95</b>	
			<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
55	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಔರಾದ ಸದಾಶೀವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ವರೆಗೆ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಬಳೆಗಲ್ಲಿ, ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಖಾಂತರ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 116855	490.0	338.91	38.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
56	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 107719	30.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2020
57	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾವೂರ, ಹಲಕಿ ಬೆಳಗಲಿ ಮಳಲಿ ಇಂಗಳಿಗೆ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಿರ್ಜಿ ಶಿರೋಳ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಶಾಲೆ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 116795	200.00	123	1.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1653 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 130349	500.00	325.97	225.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2022
59	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 130331	239.24	125.66	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2021
60	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ:	35.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
61	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೇರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
62	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ವ.ಇ.ನಂ: 131524</b>	30.00	16.3	16.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021
63	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಚ್ಚಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹಾಗೂ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 141098	<b>85.00</b>	62.97	22.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
64	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130333	25.00	21		
			<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>1604.24</b>	<b>997.51</b>	<b>289.66</b>	
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
65	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130336	114.74	21.94	21.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.9/2021
66	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 130339	55.00	46.7	46.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
67	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಿಮುರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿದರಿ ಹೋನವಾಡ ಜಿಮುರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ತೋದಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು	2.25			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೋಡಿಸುವುದು	6.75			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೋಡಿಸುವುದು	5.75			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೋಡಿಸುವುದು.	6.75			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೀರಪ್ಪ ಶಿರೋಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.75			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ:122790</b>	<b>25.00</b>			

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
72	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಗಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಜೋವ್ವಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ (ತುಂಗಗಳ ಸಾವಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ) ಪುಲಕೇಶಿ ಮಾಂಗ ಅವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137030	12.50	2.26	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12/2021
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>207.24</b>	<b>70.90</b>	<b>70.90</b>	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
73	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 0.300 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 2.20) ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ಕಿಮೀ 81.34 ದಿಂದ 81.74 ವರೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:143784	194.55	139.93	139.93	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
74	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 144877	15.00	13.85	13.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>209.55</b>	<b>153.78</b>	<b>153.78</b>	
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>416.79</b>	<b>224.68</b>	<b>224.68</b>	
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
75	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ರ ಭೂಷಣ್ಣವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡಾದ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ & ಹೊಸೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ27 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:	60.00	60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
76	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಬಳ ತೊಟದ ವಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಕಮತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	49.74	30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 130326</b>	<b>109.74</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
77	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7 ರ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗಸ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅನೀಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6 ರ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿ ಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕವಟಕೂಪ್ಪ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 130353	60.00	55.35	55.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
78	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಿ ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಸಂಗಿ ಮಹಾರ್ ವಸ್ತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಹನಗಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಸಲವ್ವಾ ರೊಡನ್ನವರ ವಸ್ತಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 130540	100.00	15.04	15.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
79	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದರ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 137026	100.00	160	160	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 133883 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
80	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಗೊಂಬಿಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 132027	100.00			
81	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಗೋಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137033	12.5	10.56	10.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2021
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>482.24</b>	<b>330.95</b>	<b>240.95</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>6227.10</b>	<b>3029.78</b>	<b>1678.60</b>	
			<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
			<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
82	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಕಲ್ಲ, ಹುನಗುಂದ, ಕರಡಿ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಕೆ. ಕೋಡಿಹಾಳ, ಗೊರ್ಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 148850	200.00	100		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
83	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ, ಕೆಲೂರ, ಜಂಬಲದಿನಿ, ಸೂಳಿಭಾವಿ, ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮುಳಗಾವಿ, ಗಂಜಿಹಾಳ, ಹೂನೂರ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ, ಗಂಗೂರ, ಹುಲಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 148851	200.00	180		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
84	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕುಂದಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ವಡ್ಡೆರ ಹೂಸೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 148852	200.00	150		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸರ್ಕಾರ)
			ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
85	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿಳಿಗಾಂವಿ-ಅನಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ರಿಂಗ ರಸ್ತೆ) ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಖಿಳಿಗಾಂವಿ-ಅನಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 149333	150.00	150		
86	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರಿಂದ ರಬಕವಿ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮೇಟೆಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸಂಜು ದೂಪದಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭರತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರಿಂದ ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 149329	150.00	75	0	ಪ್ಯಾಕೇಜ ಇಂಡಂಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಟ್ಟು</b>				
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
87	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೆಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಬು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೋಮಪ್ಪ ಮಚಗಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 148263	100.00	95		ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
88	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 53 ರ ಕಿಮೀ 76.785 ರಿಂದ 77.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುನ್ನೂರು ಗುಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 133882	100.00	93.42	0	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
89	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳೆ, ಖ್ಯಾಡ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	35		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
90	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಡ್ಡೇರ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಕಾಕನೂರ, ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	50		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
91	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ,ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿ,ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	12.66		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
92	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಸಬಿ,ಹಿರೇನಸಬಿ, ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	49.66		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
93	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ,ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	52.77		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
94	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಗಲ್ಲ, ಮಣ್ಣೇರಿ, ಕುಟುಕನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00	0		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
95	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ಪರ್ವತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ A ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	70.00	29.49		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
96	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ, ಹಾನಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ A ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	70.00	0		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1600.00</b>	<b>1073.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>7827.10</b>	<b>4102.78</b>	<b>1678.60</b>		
		<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>						
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.2) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 3)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	400.00	0	0	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 118163 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2020	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 109525	33.00			ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡವೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130346	20.00	15.67	15.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130347	15.00	13.12	13.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130348	13.75	10.73	10.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130350	20.00	16.6	16.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130351	20.00	19.94	19.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130352	20.00	15.42	15.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130357	50.00	39.85	39.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130359	50.00	37.4	37.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2021
			<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>641.75</b>	<b>168.73</b>	<b>168.73</b>	
			<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
11	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಗಲ್ಲ ಕೋಣಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರನದಲ್ಲಿ ಪೇವರಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130541	10.00	7.44	7.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
12	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಸ್.ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130488	10.00	7.1	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
13	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130489	8.00	6.2	6.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
14	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130543	8.93	6.7	6.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130545	8.00	5.7	5.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
16	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಫುಟಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130483	55.00	45	45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
17	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130487	35.00	25.68	25.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
18	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130549	35.00	31.33	31.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021
19	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130536	30.00			ಸ್ಥಳ ತೆಕರಾರು
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>199.93</b>	84.05	84.05	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
20	ಬಾದಾಮಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್ ಎನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 144954	14.84			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>14.84</b>			
			<b>ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>214.77</b>	84.05	84.05	
			<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
21	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಳ, ಗಾಣದಾಳ, ಭೇಮನಗಡ ಮತ್ತು ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 109974	55.00	3.37	3.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6/2020
22	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕುಂದಿ, ಗುಗ್ಗಲಮರಿ ಮತ್ತು ಕಂದಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 109975	52.94			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಗ್ಗಲಮರಿ, ಉಪನಾಳ, ಚಿಕ್ಕಯರನಕೇರಿ, ಭೀಮನಗಡ್ಡ ಗಂಪುಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 117522	200.00	25.52	25.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2020
24	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ/ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 08, 09, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಜಂಬಲದಿನಿ, ಬೆನಕನಡೋಣಿ, ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01, 10 & 12 ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 130383	100.00	104.54	104.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
25	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಗೂರಭಾಳ ನಾಕಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ:141470	80.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ, ಚಿಕ್ಕ ಒತಗೇರಿ, ಮರಟಗೇರಿ, ಹಿರೇಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ, ಮುರಡಿ ಮತ್ತು ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ:141472	60.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳೇಭಾವಿ, ಹೂವನೂರ, ತಳ್ಳಕೇರಿ, ಮರೋಳ ಮತ್ತು ಕೌಜಗನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ:141471	60.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>607.94</b>	133.43	133.43	
			<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
28	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 109528	19.00	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2020

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
29	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಅಮಲಯ್ಯರ ಗೃಹಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ತಗ್ಗಿ ಗೃಹಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಅರಕೇರಿ ಗೃಹಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗೃಹಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 119583	40.00	37.57	37.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2021
30	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಸನಕೂಪ್ಪು, ಅನವಾಲ, ಕೈನಕಟ್ಟಿ, ಕಲಬಂದಕೇರಿ, ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ, ಮಾಳಗಿ ಗೃಹಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 91047	60.00	46.3	46.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021.
31	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನರೇನೂರ ಗೃಹಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 119137	10.00	8.92	8.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
32	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130476	40.00	36.39	36.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
33	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ (ನಿರಾಣಿ ನವಗ್ರಾಮ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130477	27.44	25.17	25.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2021
34	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳ ಮುರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130367	10.00	8.38	8.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021.
35	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130368	18.72	16.71	16.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8/2021.
36	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130369	10.00	7.51	7.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
37	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.	18.72			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2021

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
38	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 132454</b>	<b>28.72</b>	25.28	25.28	
39	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130492	10.00	9.4	9.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2022
40	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 130538	10.00	9.76	9.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021.
41	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2021
42	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರ್ತಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
43	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2021
		5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 131722</b>	<b>30.00</b>	28.54	28.54	
44	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೇ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130372	12.00	8.77	8.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021.
45	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಸಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130373	10.00	8.28	8.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
46	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130375	8.00	6.75	6.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
47	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130413	10.00	3.9	3.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
48	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹಲಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130414	10.00	8.35	8.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
49	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ/ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 130415	10.00	5.98	5.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
50	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೂರ್ತಿ ಪು.ಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆರಕಲ್ ಪು.ಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 140860	100.00	79.15	79.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
51	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ /ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ /ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140680	75.00	68.04	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
52	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	25.00	21.09	21.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2022
			<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>573.88</b>	470.24	470.24	
			<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
53	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 108402	33.82	24.28	24.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7/2020

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
54	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 120073	63.00	62.61	62.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2021
55	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00		12.66	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 131525 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
56	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.16			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2021
57	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	50.00	89.6	0	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ರ ಗ್ಯೂಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 131525ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
58	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿದಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 141330	25.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1/2022
59	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಲೋಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 141020	200.00			ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
60	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 144168	40.00	24.29	24.29	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
61	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಟನೂರ ನವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 143858	20.00	14.54	14.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2/2022
62	ಮುಧೂಳೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೂಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೂಳೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೆಂಬರಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 145019	5.00	4.29	4.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
63	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಿಂಬರಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:	5.00			ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
64	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	17.4	17.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
65	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 144367	50.00			ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
66	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ 1)ಪುಂಡಲಿಕ ಬಿದರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂಳಪ್ಪ ಹಲಗಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 2) ಹನಮಪ್ಪ ಅಂತಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಡೂಳ್ಳಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 3) ಮಂಜಪ್ಪ ಬಾವಿದಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡೆಯವ್ವ ಬಾವಿದಂಡಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 4) ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಕಂಚಪ್ಪಗೋಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:144368	30.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
67	ಮುಧೋಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಂಡಲಿಕ ಮೂಲಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:144161	26.00	21.19	21.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2022
			<b>ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>636.98</b>	<b>258.20</b>	<b>181.26</b>	
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
68	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:137034	12.50			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 12/2021.
69	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಗಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪವನಕುಮಾರ ಶಿವಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:137035	12.50	8.86	8.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 12/2021.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>25.00</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
70	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 144883	1.93	1.68	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ03-2022
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	1.93	1.68	1.68	
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	26.93	10.54	10.54	
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
71	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಹಳ್ಳಿ-ಬಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 119360	50.00	1.33	1.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 11/2020
72	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಜಮಖಂಡಿ ಕುಡಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 130542	100.00	104.86	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021
73	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರವ್ವಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ರಮೇಶ ಜಕನೂರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕೋಬಲ್ ಸ್ಮೋನ್ ಜೋಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 137036	12.50	10.63	10.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021
74	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಬಂಡಿಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137037	12.50	10.16	10.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10/2021
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>175.00</b>	<b>126.98</b>	<b>22.12</b>	
			<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2877.25</b>	<b>1252.17</b>	<b>1070.37</b>	
			<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>				
			<b>ಹುನಗುಂದ</b>				
1	ಹುನಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 150092	100.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				



ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವೀರಾಪುರ ಪು.ಕೇ. ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ, ಸೊಕನಾದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ/ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ/ ಪೆವರ್ಸ್/ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	75.00	75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೈನಕಟ್ಟಿ, ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಂದಕೇರಿ ಕಲಬಂದಕೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಗಿರಿಜನ) ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	60.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.				
5	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	65.00	61.87		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು				
7	ಬೀಳಗಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು				
			<b>ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಜಮಖಂಡಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0		ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
			<b>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>				
9	ತೇರದಾಳ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ-ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ರಿಂಗ ರೋಡ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಂಡಿಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕರಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕುಳಲಿ ಅವರ ತೋಟದ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಕರಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಅವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 2)ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರಿಂದ ಬಂಡಿಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ತೋಟದ ವಸ್ತಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು/	200.00			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ಷಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>600.00</b>	<b>136.87</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಒಟ್ಟು</b>	<b>3477.25</b>	<b>1389.04</b>	<b>1070.37</b>	

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 263 (338)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
<b>5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-17-154)</b>					
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	0.05	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರ್ಮಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲೆಪೇಟೆ ವಾಯಾ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ 70.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 113357	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ-03/2020, 1.61ಕಿ.ಮೀ. 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	20.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರ್ಮಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲೆಪೇಟೆ ವಾಯಾ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 70.40 ರಿಂದ 75.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 135073	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.5 ಕಿ.ಮೀ/02-2022)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	400.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಟ್ಟೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್-32 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 141013	ಬಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	400.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 140863	1.50ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	200.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂಚಗೇರಾದಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 147.00 ದಿಂದ 149.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 143219	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	200.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ಹೊತಿನಮಡುದಿಂದ ಚಾಮನಾಳ ವಾಯ ಬಿರಾಳ, ಮಾರಟಗಿ, ಮುಡಬಾಳ (ಕೆ), ಲಖನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ದಿಂದ 49.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) 142411	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	200.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಡ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ರಾ.ಹೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 147789	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ್ ಬೀಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-124, 0.00ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.80ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 146844	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	475.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರ್ಮಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲೆಪೇಟೆ ವಾಯಾ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 109.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 114999	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 5.90ಕಿ.ಮೀ. 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	425.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲೇಪೇಟ ವಾಯಾ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಿಂದ 100.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 86.60 ರಿಂದ 99.50ಕಿ.ಮೀ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 114998	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, (2.00ಕಿ.ಮೀ.-01/2021, 1.25ಕಿ.ಮಿ. - 03/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	500.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125ರ ಕಿ.ಮೀ 56.00 ರಿಂದ 58.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 58.00 ರಿಂದ 58.40ರವರೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 64.00ರವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉಪ-ವಿಭಾಗ ದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
<b>ಕೆಆರ್‌ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-04-337-0-01-154)</b>					
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	161.82	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ-ನಿಂಬರ್ಗ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 105577	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.24ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	17.19	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗುಳಿ ಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 114802	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2020
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	42.32	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಮ್. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114801	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.1.20ಕಿ.ಮೀ 01/2021
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	32.26	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮರೇಸ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114548	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	27.44	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣುರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114533	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.62ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	42.01	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಥಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿಣಗಿ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114195	2.00ಕಿ.ಮೀ. ಮುರುಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 400.00ಮೀ ಸ್ಥಳದ ತೆಕರಾರಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	0.71	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114198	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	59.35	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ ದರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114199	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.93ಕಿ.ಮೀ - 06/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	78.71	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114501	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(2.00ಕಿ.ಮೀ.06/2020, 1.00ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
9	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	98.70	ಆಳಂದ ತಾಳುಕಿನನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114153	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.24ಕಿ.ಮೀ. 06/2020, 0.66ಕಿ.ಮೀ 07/2020))
10	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	398.71	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113993	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.30ಕಿ.ಮೀ.01/2021, 1.00ಕಿ.ಮೀ 11/2021)
11	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	300.00	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರುಳಕಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 147788	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	210.94	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ದಿಂದ ಇಂಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97286	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.43ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	274.44	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ದಿಂದ ಫಾಣಗಾಪೂರ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ 97303	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020, 1.43ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ		ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 21.85ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಕಿ.ಮೀ.12.00 )	ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/ಐಎಫ್‌ಎ/164 ಇ-ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 24.02.2020 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020
3	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	411.29	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.370, ಕಿಮೀ. 7.00ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 8.00ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 119559	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.0 ಕಿ.ಮೀ/02-2022)
4	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	421.39	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 15.00,ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 119560	ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	369.11	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 120031	2.00ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.60 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	138.47	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫರತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಗರಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ. 97154	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.59ಕಿ.ಮೀ-03/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
7	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	54.20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ - ಘತ್ತರಗಾ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.) ಪ.ಇ.ನಂ. 98659	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.23ಕಿ.ಮೀ-03/2020)
8	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	100.00	ಅಫಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಹತಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 135096	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.70ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
9	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	200.00	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಣಗಾಪುರ ದಿಂದ ಅರ್ಜುಣಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 143496	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	300.00	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಫರತಾಬಾದ 218 ಓಲೂ ದಿಂದ ತಾಡತೆಗನೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ 142348	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	300.00	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಫರತಾಬಾದ 218 ಓಲೂ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ 142350	ಸ್ವಾರಿಫಾಯಿಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೌಡಾಪೂರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್) 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 144642	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	134.76	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಪುಟಪಾತ್, ರೇಲಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ29 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2011-12 (12037)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	10.94	ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯಾ ನರಿಬೋಳ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23248) ಗುರಿ ಪೆಬ್ರವರಿ-2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (4.42 ಕಿ.ಮೀ 03/15)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5.00	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (7.90 ಕಿ.ಮೀ 03/15)
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5.01	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಚಾಮನಾಳ ವಾಯಾ ಸಂಬಡ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (4.42 ಕಿ.ಮೀ 7.10/15)
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	22.77	ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ವಸ್ತಾರಿ, ಕುಕನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 10.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕಿ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/2017,0.5ಕಿ.ಮೀ.-06/17 -0.85 ಕಿ ಮೀ-01/2018)
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	2.99	ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ದಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ದಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	3.41	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ದಿಂದ ಹರನೂರ ವಾಯಾ ಮಾವನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(4.75 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	43.19	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ-ಮುರಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಾಲಫತ್ತರಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.7 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	37.14	Improvements to Road SH-155 Pattan Cross to Narayanpur Dam Road Km 81.00 to 82.00 & 86.00 to 94.00 (Selected Reaches) in Jewargi Taluka, Dist: Kalaburagi under 5054 Appendix-E for the year 2016-17 KPWD/2017-18/RD/WORK_INDENT71304	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.41 ಕಿ.ಮೀ/2-2019)
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	104.87	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರದಿಂದ ಆಂದೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ. 97320</b>	(1.00ಕಿ.ಮೀ-06/2021), (2.00 ಕಿ.ಮೀ - 08/2021) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	12.14	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ. 97321</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.00 ಕಿಮೀ 07/2020
12	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	29.79	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೂಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ. 98018</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.45 ಕಿಮೀ 07/2020)
13	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	106.28	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೂಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬಡ ವಾಯಾ ವಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.00 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ. 97312</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿ.ಮೀ-02/2021, 0.80ಕಿ.ಮೀ-05/2021)
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	2.06	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಮಂದೇವಾಲ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾಹೂರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ. 97315</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.07 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
15	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	212.26	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯಾ ನರಿಬೋಳ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ, 23.20 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 30.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ 97313</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕಿಮೀ 07/2020, 2.51ಕಿ.ಮೀ 12/2020)
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	11.37	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಲಗೂಡ ಕಿ.ಮೀ. 7.35 ದಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ <b>ವ.ಇ.ನಂ 97316</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.40 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	56.12	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ-ಜವಳಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ <b>ವ.ಇ.ನಂ. 97307</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.75 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	49.12	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೂಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಸಾತ್ ಖೇಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>ವ.ಇ.ನಂ. 97317</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.995 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	167.43	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತಿನಮಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97319	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	200.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರ ದಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಮದ 5.00 ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಚ್ 3.00 ರಿಂದ 5.00ವರೆಗೆ) 143267	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	200.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ಹೋತಿನಮಡು ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಚಾಮನಾಳ ವಾಯಾ ಬಿರಾಳ(ಬಿ), ಮಾರಡಗಿ, ವರ್ಚನಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮೂಡಬಾಳ, ಲಖಣಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 57.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಚ್ 21.00 ರಿಂದ 25.00ವರೆಗೆ) 143218	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	350.06	ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಾವತಖೇಡ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) ಸಾವತಖೇಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) 12781	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.00 ಮೀ 03/17, 5.30 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	18.35	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗಣಜಲಖೇಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	5.77	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಯ್ಯಾರ ಕ್ರಾಸ್ ( ಎಸ್‌ಎಚ್-126) ರಿಂದ ಬುಯ್ಯಾರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97289	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	210.07	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಯಿಂದ ಸೊಂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97288	3.60ಕಿ.ಮೀ - 03/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 2.26ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	178.69	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ದಿಂದ ಬೊಧಾನ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಿಮದ 11.60ರ ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ. 97330	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.61ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)ಗೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	38.69	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೆವಾಡದಿಂದ ಸಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು ಕಿಮೀ 5.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ 97374	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.50ಕಿ.ಮೀ.- 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	12.72	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವ.ಇ.ನಂ 97373	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.90ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020),



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	29.19	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾ.ಹೆ-126 ಜೀವಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113682	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.21ಕಿ.ಮೀ.-07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	111.81	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ವಾಯಾ ರೂಪೂರ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113588	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.25ಕಿ.ಮೀ. -07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	9.46	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಪನವಾಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿಮೀ 07/2020
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	84.71	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಗ್ಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114059	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.50ಕಿ.ಮೀ. 01/2021 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	48.92	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113356	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕಿಮೀ 02/2020
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	33.02	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113903	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.93ಕಿಮೀ 02/2020
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	43.13	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡೋರಜಂಬಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113355	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿಮೀ 03/2020
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಡಗಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಗೊಂದಕೇರಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 135123	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	800.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಪಾಲ್ ತೆಗನೂರ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಲಗೂಡ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 140758	3.50ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.60ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	500.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೋಳವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 140909	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	300.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಂಕಟ್ ಬೆನ್ನೂರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 147522	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ಲಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 17.00ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 143290	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಡಕಲ್ ದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 144463	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	46.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ0.60 ರಿಂದ 1.20 -	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	191.70	ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದನೂರ ಗ್ಲಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ವ.ಇ.ನಂ. 97102	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.53 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	36.22	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಓಜಾ ಲೇಔಟಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97169	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.10ಕಿ.ಮೀ. 02/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	80.79	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಗ್ಲಾಮದಿಂದ ಉದನೂರ ಗ್ಲಾಮಕ್ಕೆ ವಾಯಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ.97103	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.60ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	500.00	1) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಮಂದಿರ (ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ್) ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00	(1.80 ಕಿ.ಮೀ-06/2021), (0.20ಕಿ.ಮೀ 08/2021) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2			500.00	2) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಮಂದಿರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗಿನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00.	
3			500.00	3) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಮಂದಿರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಫಜಲ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ(ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್) ವರೆಗಿನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00. 115687	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	300.00	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಫರಾಬಾದ್ ದಿಂದ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 138567	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	411.00	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಫಜಲ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡಣಿ ಗ್ಲಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ವ.ಇ.97104	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.98ಕಿ.ಮೀ. 01/2020)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	250.00	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ಗಾಣಗಾಪೂರ ವಾಯು ಸಿರಸಗಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 145397	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ವಾಯು ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾ ದವರೆಗೆ 0.00ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ (ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 144181	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	150.00	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದದಿಂದ ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) 2.00 ಕಿ.ಮಿ. (ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 144110	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	41.83	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೊಳೆವಾಡ (ಜಿಮುರ) ವಾಯು ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ವಾಯು ಹಜ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	108.87	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಪಾಲ್ ತೆಗನೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯು ಹಜ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ನಂ. 97343	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	23.56	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಸೇವೆರೇಜ್ ಟ್ರಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97243	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.10ಕಿ.ಮೀ 02/2020
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	14.79	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಯು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97242	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ 06/2020, 1.00ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	87.22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಆಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪಾರಬಾದ ವಾಯು ಅಜ್ಜೇರಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ನಂ.97344	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.58ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	21.27	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಸ್ತಿದೇ ಅಸ್ತಾ ಹಬೀಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.500ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97346	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.44ಕಿ.ಮೀ. 01/2021
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	44.98	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಕ್ಟರ್ ಬಾಗ್ ಕೂಡುವ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ. 97347	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	96.72	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಾರೇ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ನಂ. 97241	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ. - 07/2020, 1.50ಕಿ.ಮೀ 01/2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	19.85	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಟಿಪ್ಪೂಸುಲ್ತಾನ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಟಿಪ್ಪೂಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ನಂ. 97295	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ-12/2019, 2.00-01/2020)
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	158.32	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಅಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾಲ್ವರ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97345	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ-06/2020, 1.30ಕಿ.ಮೀ-07/2020)
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	50.07	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ದಕ್ಕನ ಕಾಲೇಜು ಜುಬೇರ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಟಿ ಶಾಲೆ, ಸುಗಂದಿ ಲೇಔಟ ಅಲ್ ಖುರೇಶಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ನಂ. 97341	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ.-07/2020), 2.90ಕಿ.ಮೀ. 12/2020
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	300.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಬು ಬಜಾರ್ ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 138785	0.50ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.40ಕಿ.ಮಿ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ) 138566	ಬಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಾದಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಗರಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 142219	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಪನೂರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಜಮಾತ-ಉಸ್-ಸಾಲೇಹಾಲ್ ದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಸರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 143188	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	250.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ.149 ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ-ಬೊಳೆವಾಡ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಮಾನ್ ನಗರ-ಹಮ್‌ದರದ ಕಾಲೋನಿ ಮಜಹರ್ ನಗರ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 143191	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	-	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಂದನಾಕೇರಾಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 7.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು 97072	4.00 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 300ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. (3.00 ಕಿ.ಮೀ 08-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	-	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97069)	0.97 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (0.97 ಕಿ.ಮೀ 02-2021)
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	-	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ- ಹಾಬಾಳ (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 23.77 ರಿಂದ 26.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97071)	3.60 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ. ಮುಗಿದಿದೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (0.70 ಕಿ.ಮೀ 2/2021)
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	-	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97070)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 08/2020) (0.95 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)
5	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	100.00	Construction of Road from SH-32 Main Road to Sugur Tanda in Kalagi Taluka Under Appendix-E 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT150793	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:12.04.2022
6	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	100.00	Construction of Road from SH-32 Vatvati Village to Arankal Khandi Thanda in Kalagi Taluka Under Appendix-E 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT150792	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:12.04.2022
<b>5054 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ</b>					
<b>ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-16-</b>					
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	4.85	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಖೇಡ - ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ. 97299	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.01-07/2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	17.46	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಖೇಡ - ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ. 97300	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.01-07/2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
<b>5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	4.39	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 127886	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-03/2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	188.00	ಅಫಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಹತಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132405	ಬ್ರೀಡ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	<b>ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ "</b>				
	<b>5054-04-337-0-01-133</b>				
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	36.42	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ -218 ರಿಂದ ನೇಲೋಗಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 133423	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	131.98	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 33.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 133409	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	127.32	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-16 ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ತಿಂದ ಕಡಕೋಳ ವಾಯಾ ಐನಾಪೂರ-ಹಂಚನಾಳ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.50 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 133410	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	200.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ಹೊತಿನಮಾಡು ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಚಾಮನಾಳ ವಾಯಾ ಬಿರಾಳ(ಬಿ), ಮಾರಡಗಿ, ವರ್ಚನಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮೂಡಬಾಳ, ಲಖಣಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಕಿಂಗ ರೀಚ್ 23.00 ರಿಂದ 25.00 ವರೆಗೆ) 149225	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	122.98	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಜೇರಟಗಿ ಬದನಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಕಿಂಗ ರೀಚ್ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ) 148972	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	1.37	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ - ದುಧನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. <b>105382</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.48ಕಿ.ಮೀ-03/2020)
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	5.05	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ-ಮಾಶಾಳ-ಬೊರೋಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಅಗಲಿಕರಣ. <b>104956</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00ಕಿಮೀ 02/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	285.31	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿದಿಂದ ಉಡಚಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132123	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	195.00	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೂರ ದಿಂದ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 144448	1.00ಕಿ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.44ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	60.00	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಅಫಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಗಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾಯಾ ಈದಗಾ ಮೈದಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 144641	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	3.50	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾ: ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. <b>105060</b>	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	9.55	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆಳಸೇತುವೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132100	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	35.00	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54ರಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ (ಎ.ಇ.ಇ ಜೇಷ್ಠಾಂ) ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	30.00	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 50ರಲ್ಲಿ ಕೋಹಿನೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗದಿಂದ ವಾಯಾ ದತ್ತ ನಗರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	300.00	1. ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2. ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಕ್ರಾಸ್ಸಿಂದ ಹೆಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 150691	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:12.04.2022
4	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾ	ಕಲಬುರಗಿ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾ	80.23	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾ) ಕಾಳಮಂದರಗಿಯಿಂದ ಸೊಂತ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮರಗುತ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 144439	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.)
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	21.86	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.40 ದಿಂದ 17.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 117897	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	0.64	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.20ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132675	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 05/2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	258.65	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಜ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 11.50 ದಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 15.20 ದಿಂದ 16.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 148766	1.00ಕಿ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.38ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	250.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿದಿಂದ ಬೋಧನ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 17.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 148801	1.50ಕಿ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.94ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	30.00	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಶ್ರೀಚಂದ-ಬಬಲಾದ ಎನ್-ಹೆಚ್-50 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ಲಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಕಿ.ಮೀ 65.00)ನಲ್ಲಿ ಪೈಪಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ 148830	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ)	ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ)	0.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟುರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಎಚ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 2.50 ದಿಂದ 4.26) ವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ)	ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ)	49.00	Improvements of Road Tengli - Tegaltippi Main Road Km. 0.00 to 0.50 in Kalagi Taluka Chincholi Constituency Kalaburagi District under SDP General 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT149320	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ				
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	23.73	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಬರುವ ವಾರ್ಡನ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ಬಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋರಕನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜೀವನ ರಾಶೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲೀಲಾವತಿ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ, ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಫಾಳಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಯ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಧರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ತಲಾಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132218	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.45ಕಿ.ಮೀ-03/2021)



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	23.74	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಬಾಪುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132138	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	9.20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಮಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಯತ್ನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಸಿರಸಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜರವಾವಿ ಗೆಜ್ಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ಮಲಬಾಲು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಕುಮಾರ ಗಂಗಾಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹರಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು ರತ್ನು ರಾಟೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜು ರಾಟೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೋನ್ನ ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೋಡಮನಿ ನಿವೇಶನ ದಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವರಾಯ ಮಂದೇವಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರುದ್ರಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರನಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದರಯಾನವರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ರವರ ನೆಯಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗೆ ಹೊಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105314	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ.- 01/2020, 0.65ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	87.59	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1) ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 2) ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ (ಭೂವಿ ಸಮಾಜ ಕಾಲೋನಿ)ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾಲಾಲ ಚೌಕದಿಂದ ಕಮಲಾಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 4)ಕುಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 5) ಬಳಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, 6) ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 7) ಶಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಗಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, 8) ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 9) ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 10) ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 11) ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.133411	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.90ಕಿ.ಮೀ-08/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	30.82	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148946	ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	58.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಯಲಗೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.30 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 149001	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	88.35	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಜಿ.ಮೂ.ರ) ಕಿ.ಮೀ 12.50 ದಿಂದ 13.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 148767	(1.00ಕಿ.ಮೀ - 03/22) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.25ಕಿ.ಮೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	30.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡಗಂಚಿದಿಂದ ಬೋಧನ ಜಿ.ಮು.ರ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಹಾದು ಹೋಗುವ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವಾಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148828	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	20.00	ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148827	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಆಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	30.00	ಹೊಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148826	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ-03/2022)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಅಭಜಲಪೂರ	ಅಭಜಲಪೂರ	164.03	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 1.ಹೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿ ಮರ್ಗಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಟಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 2. ಸದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇಶ್ವರಪ್ಪಾಬಡಗೆರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 3. ಖಿಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಣಚಪ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 4. ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹರಳಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಆಡವೈಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಣೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132175	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	0.00	ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹದನೂರ-ಕೋರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (0.40 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ.)
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	0.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಗೋಟುರ ತಾಂಡದಿಂದ ಸೂಗುರ (ಕೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	185.61	Improvements to SH-10 Malkhed cross to SH- 32 From Tengli Village Boundary to Tengli Thanda (Km 0.00 to 3.00 ) under SDP (SCP) for the year 2021-22 in Kalagi Taluka of Chincholi Constituency. KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT149562	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	1.21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರ್ಯಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಭೀರಾಯ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೀಮರಾಯ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಪರಸವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಿಂಗ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ದೋರೆ ಮನೆಯಮದ ಕಾಶೀನಾಥ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಸರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಬೈಲಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಹೆಡಗಿನಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಮಲಗಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರೆಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಕಪ್ಪ ಅಟ್ಟದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲಖಿನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ತಿಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖದಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲೀಲಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಂಡಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ಬಡೇಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ದೋರೆ (ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗ) ದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮಪ್ಪ ಬೋಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105627	(1.28ಕಿ.ಮೀ.-03/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1				ಒಟ್ಟು	
				2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	41.60	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಅರಿಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148944	ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	50.00	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ ದಿಂದ ಕಡಕೋಳ ವಾಯಾ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 148948	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	22.40	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡಕಲ್, ನಸೀರವಾಡಿ, ಶಕಾಪೂರ, ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾಶೀರೂರ ಪಾರ್ವಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.117931	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.98ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	61.78	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಮತ್ತು ಶೀರೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 144479	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	12.57	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132145	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	11.17	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮನೇಶ ದೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 149285	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.19ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	82.02	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-125 ರಿಂದ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಬೇಡರ ಒಣಗೆ ಕುಡುವ ರಸ್ತೆ 2.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132152	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.55ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
	<b>ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-422</b>				
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	150.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಡ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128744	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.13ಕಿ.ಮೀ- 02/2021
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	0.20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ರಿಂದ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 136399	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.60ಕಿ.ಮೀ- 12/2021
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	100.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಣ್ಣೂರ ತಾಂಡದಿಂದ ಗಾಯಮಾಳ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145426	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	100.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ಜಿಡಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145427	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	100.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145428	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	50.09	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ವಘನ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಘನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ, ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಓಣಿಯಿಂದ ಮಂಟಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿದಾನಂದ ಚಂದನಕೇರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145429	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.75ಕಿ.ಮೀ - 13/2022) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ಮಗುಂಡ ವಾಯ ತೆಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 150539	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	150.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ-ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ರಾ.ಹೆ-162) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಲಿ ತಾಂಡಾದ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 150618	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವ್ಯಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	150.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ-ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ರಾ.ಹೆ-162) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150619	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವ್ಯಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	307.86	(1) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ದಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಸೃಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 145009	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	192.41	(1) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡೂರ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮೂದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಬಾಡಾವಣೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಭೂತಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (4) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಿ ತಾಂಡಾದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (5) ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಟ ಫೀರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 147699	(2.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.28ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಫಜಲಪೂರ /ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಅಫಜಲಪೂರ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ	20.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೋನ್ನಕಿರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಡೋರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148086	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.46 ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
4	ಅಫಜಲಪೂರ /ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಅಫಜಲಪೂರ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ	200.00	(1) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 148411	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.54 ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	13.80	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 2)ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ, ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ನರಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಕುಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 4) ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಅಂಕಲಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ರಾಜಾಪೂ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮರಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128821	(1.27ಕಿ.ಮೀ - 03/2021) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	100.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಕೆಗಾ-ಜೆರಾಟಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಟೆಕ್ಲೆನ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ 29.00 (ಕಿ.ಮೀ. 28.00 ರಿಂದ 29.00) 135362	(1.00ಕಿ.ಮೀ - 08/2021) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2					ಒಟ್ಟು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	60.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜೇರಟಗಿ, ಇಟಗಾ, ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145773	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	82.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ನೇಲೊಗಿ, ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ, ಕೊಣ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 145768	(0.40ಕಿ.ಮೀ 03/2022), 0.20ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	90.00	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಯಡ್ರಾಮಿ, ಮಾಗಣ್ಣೇರಾ, ಗುಗಿಹಾಳ, ಹರನಾಳ, ಮತ್ತು ಕಾಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145659	(0.66ಕಿ.ಮೀ 03/2022), 0.20ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	89.30	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಂವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೈದಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರ ದಿಂದ ವಿಪ್ರಿ ಕೊಡಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜೇವರ್ಗಿಯ ಸಂಪತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾಗಣ್ಣ ಪೋಲಿಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145782	(0.50ಕಿ.ಮೀ 03/2022), 0.35ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಜೇವರ್ಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ, ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್) ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, ಬೆಲೂರು, ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ಕಾಖಂಡಕಿ, ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಮಂದೇವಾಲ್, ಬದನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148192	1.10 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಜೇವರ್ಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರ, ದೇಸಣಗಿ, ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ, ಗೌನಳ್ಳಿ, ಜೈನಾಪೂರ, ಹರನಾಳ (ಕೆ), ಮುದಬಾಳ (ಕೆ), ಯಾಳವಾರ, ತಲಗಬಾಳ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಕೂಕನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148193	0.80 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.80ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	1.39	Improvements to Road from Hagaraga village SC colony to Gondalakeri thanda to Sedam main road from KM 0.00 to 8.00 in Kalaburagi Taluka and Dist. under SCP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_INDENT116967	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.51ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	7.30	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಾಂಡಾದಿಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1.50ಕಿ.ಮೀ.), ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (3.00ಕಿ.ಮೀ.), ಮೂಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2.50ಕಿ.ಮೀ). 118827	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.51ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
3			3.54	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಖಣದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ.) 128344	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.20ಕಿ.ಮೀ. 03/2021)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	20.65	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಪಾಲ ತೇಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿ ದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128818	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.38ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	57.91	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಖಣದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 2.1 ರಿಂದ 3.00ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 135572	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.85ಕಿ.ಮೀ - 07/2021)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	300.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಗ್ಗಲಮಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಔರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 140861	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	84.86	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಸೂರ, ಬನ್ನೂರ, ಸಿರಗಾಪೂರ, ಕಗ್ಗನಮರಡಿ, ಕುಮಸಿ, ಹರ್ಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಕೆಸರಟಗಿ ತಾಂಡಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 144356	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ	0.50	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಿಹೊಲ ತಾಂಡಾ, ಮರಮಂಚಿ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆವಳು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಭೀಮನಾಳ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಸುನಾರ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2.5ಕಿ.ಮೀ) 148082	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.
4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ 49 ದಿಂದ ವಾಯ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148428	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವ್ಯಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
5	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	300.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) 148440	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ 149183	(0.25ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.40 ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಲಾಮಿನಾರಾಯಣ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗೊಂದಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ ಗೊಂದಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ತಾಂಡಾ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 150126	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಮೂಡ ಚೆಂಗಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ) 150169	(1.12ಕಿ.ಮೀ 03-2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4.65	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಹರಿಜನ ವಾಡದಿಂದ ಖಿಣದಾಳ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ. 118774	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	0.42	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಕೊಟನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಿಣದಾಳ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 123385	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	30.95	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 128801 ( <b>work reserved for ST category</b> )	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ - 11/2021)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	1.65	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128802	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.60ಕಿ.ಮೀ - 02/2021
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	12.86	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128777	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4.76	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128778 ( <b>work reserved for ST category</b> )	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	25.62	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128883	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ವಾಡದಿಂದ ಕೆಸರಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಭರೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80ಕಿ.ಮೀ,	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	300.00	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಫರಾಬಾದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಡಬರಾಬಾದ ಗ್ಲಾಮದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 139071	0.80ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 750.00ಕಿ.ಮೀ ಮುರುಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	72.01	1) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರೂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 146047	(0.48ಕಿ.ಮೀ 03/2022ರ) ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.20ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	150.00	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-51 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಹರಿಜನವಾಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00- 144132	0.50ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	150.00	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಡನಾಳ ಹರಿಜನವಾಡಾದಿಂದ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ವಾಯಾ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 -148379	0.50ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ಕೆ.ಕೆ. ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ಚನ್ನವೀರ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 07 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:24 ಬಾರಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:32 ಆದರ್ಶ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148218	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
2	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಎಸ್.ಜಿ.ಎನ್ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-02ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148215	(1.00ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.37ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:09ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಳರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 149179	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	18.00	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	52.00	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊಡದೂರ ತಾಂಡಾ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ತಾಂಡಾ, ಅರಣಕಲ್ ಬುಗಡಿ ತಾಂಡಾ, ಕಾಳಗಿ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಸೇರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	10.00	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಬೆಡಸೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಸಂಜಯನಗರ ಕೆ ಹತ್ತಿರ) ಪಂಗರಗಾ ಗ್ಲಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	10.00	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	26.00	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	50.00	Construction of C C Road At Bedsur Village ( Sanjay Nagar K Thanda Near ) To Pangarga Village In Kalagi Taluka, Under 5054 SCP for the year 2020-21, KPWD /2020-21/ RD/ WORK _INDENT 133827.	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	206.54	Package-1: Construction of CC Road in Arankal Kindi Tanda, Construction of CC Road in Vatvati Tanda, Construction of CC Road in Gotur Tanda, Construction of CC Road in Sugur (K) Village and Tanda, Construction of CD and CC Road in Banami Village, Construction of CC Road in Kodadur Village, Construction of CC Road and CD in SC Old Colony to Nala at Rajapur Village, Construction of CC Road in Kalagi Kindi Tanda, Construction of CC Road in Tengli Tanda, Construction of CC Road in Kodahalli Village, Construct KPWD/2021-22/RD/WORK _INDENT146109	1.70ಕಿ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	80.00	CONSTRUCTION OF RCC PROTECTION WALL AND DRAIN IN SC GALLI OF NIPPANI VILLAGE IN KALAGI TALUK UNDER 5054-SCP FOR THE YEAR 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK _INDENT146552	ತಾಂತ್ರಕಿ ಬಿಡ್ ಎವಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	70.00	IMPROVEMENTS TO APPROACH ROAD FROM SH-126 MAIN ROAD TO KALAGURTHI VILLAGE IN KALAGI TALUK KALABURAGI DISTRICT UNDER 5054-SCP FOR THE YEAR 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK _INDENT146592	ತಾಂತ್ರಕಿ ಬಿಡ್ ಎವಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	100.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜಯನಗರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಾಮುಲಾಲ ಮಾಹಾರಾಜರ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ಲಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	100.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜಯನಗರ ಪಂಗರಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋನ್ಯಾಲಗಿರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
	5054-04-337-0-01-423- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)				
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	65.19	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ದಿಂದ ಕೌಸರ ನಾಯಕ ಪಾದ್ರಿ ತಾಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145430	(1.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕಿ.ಮೀ 16.50 ದಿಂದ 22.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148434	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	11.07	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಸುಬೇದಾರ ಬೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128640	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.35ಕಿ.ಮೀ - 03/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	42.76	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 145740	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	34.23	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಾಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಡೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಮಾಶಂಕರ ಡೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಡೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 135361	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.78 ಕಿ.ಮೀ- 11/2021)
1			70.30	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕವಲ್ದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಗರ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಚೌಕದಿಂದ ಮಲಕಣ್ಣ ದೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 145686	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.94ಕಿ.ಮೀ 03/2022)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2			50.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ತಿರುಪತಿ ಟಣಕೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಂವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 145653	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	30.17	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.6-06/2021)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	1.22	Improvements to Road from Kalaburagi Ring Road to Khaja Kotnoor Via Zapur-Pala -Srinivas Saradagi (MDR) Road Km 12.00 to 18.00 in Kalaburagi Rural Constituency in Kalaburagi Taluka and District. under 5054 04-337-0-01- 423 TSP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_INDENT117111	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.36ಕಿ.ಮೀ-07/2020), ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	0.01	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಕುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128639	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ-01/2021), ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲೋಬೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲೋಬೀಣ	37.05	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಕುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 145606	0.50ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	71.64	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಫರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128768	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.25-06/2021)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	0.12	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135573	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.74-06/2021)
3	ಕಲಬುರಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ, ಸಾವಳಗಿ(ಬಿ), ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ, ಹಡಗಿಲ್‌ಹಾರೂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 148674	0.81ಕಿ.ಮೀ - 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:05 ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:07 ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:27 ಗಂಗಾ ನಗರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148220	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.33ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
2	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್.ಬಿ. ನಗರ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-31 148211	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.32ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	18.65	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	150.00	Construction of C C Road, Drain And CDs At ST Wards Of 1.Kalagi Village, 2.Kandagul Village, 3.Navadagi Village In Kalagi Taluka, Under 5054 TSP for the year 2020-21 133828	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	48.66	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 144955	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	100.00	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದಿಂದ ಜಮಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 149833	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	44.79	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ಪೇಟೆ ಫೀರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ರಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 145257	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	20.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡುರ್ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146160	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.37ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	8.00	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146161	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.14ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	8.80	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146162	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	40.27	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಿಸರಫೋಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿಣ್ಣಿಸರಫೋಸ್ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 144389	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಸನೂರ ವರೆಗೆ ವಾಯು ಆಜಾದಪುರ, ಬುದ್ಧವಿಹಾರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ದಿಂದ 9.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 150121	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	100.00	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 150117	0.58ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.00ಕಿ.ಮೀಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	33.33	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 144133	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	4.98	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 43 ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	4.02	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	3.32	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	9.84	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಇರಗಂಟೆಪ್ಪ ಯೇವೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146163	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4.22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	4.02	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಶರಣು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸುರಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸುರಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
			<b>27839.85</b>		
<b>I</b>	<b>ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ (ಸುಧಾರಣೆ)</b>				
1	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	985.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಿ ಔರಾದ ಬಿದರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇಡಂ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 122 ಕಿ.ಮಿ 186.200 ರಿಂದ 199.430ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 13.48 (ಫ.ಖ 5547) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 34983	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	2965.00	ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನಮಾರ ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ಭಾರಶ ) ಕಿ.ಮಿ 111.00 ರಿಂದ 150.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 39.00 (ಫ.ಖ 5824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಎನ್ ಓ ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	700.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಲಗೇರ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮದನ ಗ್ರಾ ಮದ ವರೆಗೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127. ( 102149)	4.70 B.M. Completed Balance Work Under Progress (1.2Km /01/2021) (1.20 Km 2-2021) (0.80 Km 3-2021) (1.10 KM 5-2021) (0.40 KM 6-2021) (0.10 KM 1-2022)
4	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	475.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 152.00 ರಿಂದ 177.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115368)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	475.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಔರಾದ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 215.00 ರಿಂದ 218.70 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115277)	07 ಸಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಿ.ಮೀ 215.00 ರಿಂದ 218.00 ರವರೆಗೆ 2.80 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ & ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ 0.50 ಕಿ.ಮೀ 11-2021 2.30 ಕಿ.ಮೀ 12-2021. 0.90 ಕಿ.ಮೀ 01-2022
<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
6	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	475.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-127 ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.47 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮದನಾ-ವೆಂಕಟಾಪುರ-ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
7	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	470.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-150 ಜೇವರ್ಗಿ ವರೆಗೆ (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ) ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 21.30 (ಕೋತ್ತಪಲ್ಲಿದಿಂದ ಮುಧೋಳವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	250.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಬೇಡ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಮದನಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಮಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	475.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ. 43.80 ರಿಂದ 48.00 ವರೆಗೆ (ಕೋಡ್ಲಾ-ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	475.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮೀನಹಾಬಾಳ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.90 ವರೆಗೆ) (ಬೀರನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	255.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ. 48.10 ರಿಂದ 51.50 ವರೆಗೆ (ಬೆನಕನಳ್ಳಿ-ದಿಗ್ಲಾವಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	400.00	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ಶಿವರಾಮಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ. 46.00 ರಿಂದ 50.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) 39612	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	150.00	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ - ಪುಟಪಾಕ್ ಬೋಸಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-126 ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5 ಸಿ.ಡಿ, ತಡೆಗೊಡೆ, ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ,
3	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	500.00	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ಶಿವರಾಮಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 52.20 ರಿಂದ 55.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಡಬೂರ ದಿಂದ ಬಳವಡಗಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97725)	6 CD Completed 3.40 Km SDBC Completed 670 Mtr CC to be done. (2.50 Km 2-2021) Road Furniture to be Done (0.50 Km 3-2021) (0.90 Km. 06-2021) (1.20 Km. 07-2021)
4	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	500.00	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ಶಿವರಾಮಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 55.20 ರಿಂದ 59.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಬಳವಡಗಿ ದಿಂದ ಆರ್‌ಓಬಿ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97246) (97727)	Work Completed (1.80 Km 2-2021) (2.00 Km. 6-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	1500.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-125) ಕಿ.ಮೀ 79.11 ರಿಂದ 92.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (68771)	ಒಟ್ಟು 11 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸಿ.ಡಿ., ಹಾಗೂ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, 11.00 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (3 ಕಿ.ಮೀ. 08/2020) (0.50 ಕಿ.ಮೀ. 11/2020) (2.50 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 03/2021) (1.00 ಕಿ.ಮೀ 6-2021) ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
				<b>2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>	
2	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	250.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 185.00 ರಿಂದ 187.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97065)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	500.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರಡರ ದಿಂದ ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರ ಕಿ.ಮೀ 123.31 ರಿಂದ 127.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97066)	9 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸರಪಳಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅರಣ್ಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ( 3.00 ಕಿ.ಮೀ 6-2021)
				<b>2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
4	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	300.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15 ಕಿ.ಮೀ 107.5 ರಿಂದ 111.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 114605	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	140.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ 67.20 ರಿಂದ 67.60, 68.10 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 115826	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಫಾರಂ-46 & 47 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	1000.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-32 ಸುಲೇಪೇಟ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 8.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ,
8	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	1000.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 111.00 ರಿಂದ 117.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 108.95 ಮತ್ತು 109.15 ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲವರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಂದ ಮಹಾಗಾಂವ ಸುಲೇಪೇಟ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:32 ರ ಕಿ.ಮೀ. 86.50 ರಿಂದ 87.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 89.00 ರಿಂದ 92.40 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ,
9	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	500.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ. 84.50 ರಿಂದ 88.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ,

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	190.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿದಿಂದ ಹಾಭಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ 270/59.60 2011-12 (10384) 4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
2	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	300.00	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 15, 18 ರಿಂದ 20.00 ಸುಧಾರಣೆ ಇ.ನಂ (23765)	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
3	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	400.00	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಂಧ್ರಗಡಿವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ (23715)	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
4	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	180.00	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40872	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
5	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	170.00	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40568	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
6	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	800.00	ಬೆಟಗೇರಾ-ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.96 ರಿಂದ 10.30, ಕಿ.ಮೀ. 10.83 ರಿಂದ 20.65 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 21.25 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 39856	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	200.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.76 ರಿಂದ 14.20 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) 40876	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
8	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	250.00	ಕೋಲಕುಂದ-ಮೇದಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 11.85 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40733	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	900.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಊಡಗಿ-ಸೇಡಂ-ಕುರುಕುಂಟಾ- ಹಯ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60 ಹಾಗೂ 17.85 ರಿಂದ 19.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 56512	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	200.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 65591	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
11	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	350.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 12.20ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 19.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65698	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	300.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ- ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 22.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65764	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	250.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಹಾಬಾಳ (ಟಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 27.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 52402	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	300.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ- ಸಿದ್ದಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.83 ಮತ್ತು 14.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97240)	ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ : 2.30 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 2.0 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 5 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮುಗಿದಿವೆ. 1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ 300.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ (2.0ಕಿ.ಮೀ/01/2021) (0.30 ಕಿ.ಮೀ- 03-2021)
15	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	250.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 12.32 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115269	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (6.10 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
16	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	400.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ-ಸಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115270	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.60 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) 1.05 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
17	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	100.00	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ-ಕಲಕಂಬಾ ಸಿಧನಮಡು ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.60 ರಿಂದ 12.90 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115278	4.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (2.3 ಕಿ.ಮೀ 05/2020) (1.7 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
18	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	300.00	Development of Road, Malkhed, Totnalli, Sangavi (M), Mudhol and Kanderayanpalli Sedam Taluka Kalaburgi District. Under Apendix -E Grants for the Year 2021-22 (Working Reach: Kanderayanpalli to Medak Road (MDR) from Km. 6.50 to 11.95 in Selected Reaches) WORK_INDENT143502	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
1	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	1500.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಲರಾಮ ಚೌಕವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (W.I 5907 call-2)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	450.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಸನ್ನತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 8.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40792	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	310.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ದಿಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	320.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಂದ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65809	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	150.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ದಿಂದ ಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	110.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ ದಿಂದ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65810	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	360.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65808	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	200.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ದಿಂದ ನಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ಇವಣಿ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 71048	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	1000.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಲಾಡ್ಡಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.75 ರಿಂದ 22.80 (ಅಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಲಾಡ್ಡಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97238) 102011	1.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 13 ಸಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿವೆ. 900.00 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೇನ್ 500.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 4.40 ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (1.50 ಕಿ.ಮೀ 6-2021)
10	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	700.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 25.00 (ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದಿಂದ ಸಾವತಬೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97146) 101926	6.20 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ 3.00 ಕಿಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 300.00 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. (3.00 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ) (3.00 ಕಿ.ಮೀ 8-2021) (2.00 ಕಿ.ಮೀ 11-2021) (1.20 ಕಿ.ಮೀ 12-2021)
11	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	800.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ದಿಗ್ಲಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.25 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ (ದಿಗ್ಲಾವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97239) 102010	5.74 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (1.20 ಕಿ.ಮೀ 06-2021) (1.80 ಕಿ.ಮೀ 07-2021) (1.95 ಕಿ.ಮೀ 11-2021) (0.79 ಕಿ.ಮೀ 01-2022)
12	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	500.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( 97249)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (3.00 ಕಿ.ಮೀ 03-2021) (1.00 ಕಿ.ಮೀ 06-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
13	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	500.00	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹೆಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97248)	4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಹಾಗೂ 10 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (0.30 ಕಿ.ಮೀ 2-2021) (2.20ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
1	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	100.00	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -122 ರಿಂದ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (.33 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
2	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	250.00	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 0.3 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು. (97218)	ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ (0.67 ಕಿ.ಮೀ 09-2020)
3	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	300.00	Construction of Road Adakimoka tanda to Khanapur Dongrunaik tanda in Chincholi Taluka Kalaburagi District under 5054 Appendix-E for the year 2021-22 WORK_ INDENT 147548	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			<b>28130.00</b>		
<b>I</b>	<b>ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ (ಸುಧಾರಣೆ)</b>				

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	400.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-127) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.69.75 ರಿಂದ 73.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.97144)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	475.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-127) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.76.00 ರಿಂದ 80.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.97730)	3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿಎಂ ಮತ್ತು 8 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	425.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-127) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.80.00 ರಿಂದ 83.64 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.97731)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	1000.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-127) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.88.00 ರಿಂದ 91.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.98220)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ		ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-127) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.91.00 ರಿಂದ 93.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.98221)(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.102298)	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	650.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 (ಮುದ್ದಾಳ ಕ್ರಾಸ್) ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 (ವಾಯಾ: ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	1000.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	300.00	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-155) ಕಿ.ಮೀ.146.00 ರಿಂದ 150.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.142521)	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	480.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.45.00 ರಿಂದ 50.00 ರವರೆಗೆ) (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
<b>II</b>	<b>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸುಧಾರಣೆ)</b>				
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	525.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಟಿ.ಪಲ್ಲಿ - ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 16.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.40437)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	200.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಚಕ್ರ-ಅಜಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.85 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	325.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ-ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 27.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.65470)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	400.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಪುರು-ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.98203)	3.20 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು 2.65 ಕಿ.ಮೀ. ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	400.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂದಾ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.97145)	1.25 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	500.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣೇಕಲ್ ದಿಂದ ತೋರಣತಿಪ್ಪ ಜಿಮುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.106548)	4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 100 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	400.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ-ಬಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.101255)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	500.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ-ಮೊಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 11.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.101608)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	1830.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ-ಬಿಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.66207)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ		ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.66197)	
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ		ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.66198)	
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ		ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.66199) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್) (ಇ.ನಂ.70478)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	200.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.80 ರಿಂದ 21.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.97235)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	200.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.30 ರಿಂದ 23.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.97237)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	200.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ-ಬಿಳ್ತಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.50 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.101739)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				<u>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/381/ಐಎಫ್‌ಎ/2019. (ಭಾಗ-1) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03-10-2019 ಮತ್ತು ಮು.ಇಂ.(ಈಶಾನ್ಯ), ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಇಂ(ಈ)ಕ/ತಾಸ-1/ಸಇಂ-1/ಯಾವಿ/2019-20/ 2653. ದಿನಾಂಕ:04-10-2019</u>	
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	200.00	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ದಿಂದ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20 ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/436/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 06-10-2020)(ಇ.ನಂ.131635)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	480.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ.27.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ (ಇ.ನಂ.115093)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	550.00	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-15 ರಿಂದ ವಡಗೇರಾ ವರೆಗೆ (ವಾಯಾ: ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ.(ಇ.ನಂ.126825)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	850.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ-ಬಿಳ್ತಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	1200.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯೆಕೊಳೂರು-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ರಸ್ತಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.67932)	ಒಟ್ಟು 11.53 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ 14.50 ರಿಂದ 17.00 ಬಿ.ಸಿ, 23.00 ರಿಂದ 24.15 ಬಿ.ಟಿ, 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬ್, ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 400 ಮೀಟರ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	1400.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯಾ: ದರ್ಶನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.30 ರಿಂದ 15.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97126)	9.10 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ		ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯಾ: ದರ್ಶನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.30 ರಿಂದ 20.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97127)	
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ		ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಕೋಳೂರು-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 42.00 ರಿಂದ 48.00 (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸುರಪೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97385)(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.102299)	
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	900.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.97036)	11 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು ಹಾಗೂ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ. ಹಾಗೂ 7.70 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ		ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97125) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.103732)	
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	200.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ-ಕೆಂಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.97389)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	1000.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳಿ-ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ವಾಯಾ: ಯದಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(ಇ.ನಂ.97652)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳಿ-ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ವಾಯಾ: ಯದಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.65 ರಿಂದ 28.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇ.ನಂ.97663)(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.102640)	
				<u>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/381/ಐಎಫ್‌ಎ/2019, (ಭಾಗ-1) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03-10-2019 ಮತ್ತು ಮು.ಇಂ.(ಈಶಾನ್ಯ), ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಇಂ(ಈ)ಕ/ತಾಸ-1/ಸಇಂ-1/ಯಾವಿ/2019-20/ 2653, ದಿನಾಂಕ:04-10-2019</u>	
				<u>(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.117840)</u>	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	423.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ - ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಲತವಾಡ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಷ್ಟಾಯಾ ಮಾರನಾಳ, ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ, ಎಣ್ಣೆವಡಗೇರಾ) ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 12.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.115754)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ - ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.84ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115699) (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.65.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ವೆಟಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಷ್ಟಾಯಾ ಕುಪ್ಪಿ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ) ಕಿ.ಮೀ 12.50 ರಿಂದ 13.50 (11.85 ರಿಂದ 13.50) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115749)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ) ದಿಂದ ಕಚಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೇವನಾಳ - ಮದಲಿಂಗನಾಳ (ಷ್ಟಾಯಾ ಕುರೇಕನಾಳ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.115842)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ - ಕೋಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115751) (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.55.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				<b>(ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-2 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.117847)</b>	
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ-ಬಳಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115326)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.185.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	495.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ-ಬನದೊಡ್ಡಿ-ಕುಪ್ಪಿ ವಾಯಾಃ ಕಕ್ಷೇರಾ, ಕಾಮನಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 20.95 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವತ್ಕಲ್-ಕಕ್ಷೇರಾ ಕುಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115422) (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.175.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ - ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏದಲಬಾವಿ ವ್ಹಾಯಾ ಹೊಂಬಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.60ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115424)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.95.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				(ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.117848)	
39	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	172.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ -ಮಲ್ಲಾ-ಪೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಪೇಲ ಅಮ್ಮಾಪುರ - ಬೈಚಬಾಳ-ಅಗ್ನಿ-ಅಗತೀರ್ಥ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 54.73ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.115584) (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ - ಹಾವಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 21.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.115587) (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.72.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				(ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.117850)	
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	485.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115429)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಲ - ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ -ಹೊಸಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.115428)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ		ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಬೀದರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಿಕೇರಾ, ರತ್ತಾಳ, ಗೋಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.35 ಮತ್ತು 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	50.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ - ಕಚಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.115821)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	50.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) - ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಬೋನಾಳ, ಪೇರಅಮ್ಮಾಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115395)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	25.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ಹುಣಸಗಿ-ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಕೇರಾ(ಜೆ), ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಕಚಕನೂರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115752)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	120.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ-ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	480.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
<b>III</b>	<b>ನವೀಕರಣ</b>				
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	150.00	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪೂರ-ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.14.00 ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪೂರ-ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ವಾಯಾಃ ದರ್ಶನಾಪೂರ, ಹಾರನಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣೆ.(ಇ.ನಂ.65887)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	75.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ-ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	120.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	150.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	300.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	200.00	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
<b>IV</b>	<b>ಸೇತುವೆಗಳು</b>				
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	445.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) ದಿಂದ ಚಿಕನಳ್ಳಿ-ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.83290)	11 ಪೀಯರ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪೀಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	150.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) ದಿಂದ ಚಿಕನಳ್ಳಿ-ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.83290)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	45.00	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) ದಿಂದ ಚಿಕನಳ್ಳಿ-ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.83290)	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
		ಒಟ್ಟು:	<b>21125.00</b>		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
49	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	312.38	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೇನಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ, ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಚೇನಕೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟ, ಘಾಟಬೋರಳ, ಘೋಡವಾಡಿ, ಹಿಲಾಲಪುರ, ಹುಡಗಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಹುಣಸನಾಳ, ಜಲಸಂಗಿ, ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ, ಕಲ್ಲೂರ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ, ಮಾಣಿಕನಗರ, ಮರಖಿಲ, ಮೋಳಕೇರಾ, ಮುಗನೂರ, ಸೆಡೋಳ, ಸಿಶಾಳಗೇರಾ, ಸೂಲ್ತಾನಬಾದವಾಡಿ, ತಾಳಮಡಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಕೋಡಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(146401)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	80.13	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಶ್ವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ,ಗೋಗ್ಗಾ ರಾಂಪೂರ ಧನ್ನೂರ ವಾಡಿ ದಾಸರವಾಡಿ, ರೋಳಾ (ಬಿ) ಬಂದನವಾಜಿ ವಾಡಿ ಕೌಡ್ಯಾಳ (ಎಸ್) ಮತ್ತು ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (146721)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	100.00	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪಲಾಪೂರ(ಎ), ಅತಿವಾಳ, ಕೋಳಾರ (ಬಿ) ಖಾದರನಗರ, ಬಕ್ಕಚೌಡಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಸಿಕ್ಕೀಂದ್ರಪೂರ, ಚಿಟ್ಟವಾಡಿ, ಶಹಪೂರ, ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ, ಖಾಶಂಪೂರ (ಪಿ), ಮಂದಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಕಾಡವಾದ, ಬರೀದಾಬಾದ, ಯಾಕತಪೂರ, ರೇಕುಳಗಿ, ಬಗದಲ, ಹೊನ್ನಡಿ, ಮತ್ತು ಬರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (146730)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	191.25	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪೂರ, ಚಿಂತಲಗೇರಾ, ಹೊಕ್ಕಾಣಾ, (ಬಿ), ರಾಜಗೀರಾ, ಪಾತರಪರ್ವಳಿ, ಶೇಖಾಪೂರ, ನಿಡವಂಚಾ, ಮರಕುದಾ, ಭಂಗೂರ, ಬುಧೇರಾ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಕೋಳಾರ (ಕೆ), ಮಿಜಾಪೂರ ತಾಜ್, ಸಿಂದೋಲ, ಹೊಕ್ಕಾಣಾ (ಕೆ), ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಗೋರನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(146729)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	97.08	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಮನ್ನಾಬಿಪೇಳ್ಳಿ, ಬೇಮಳಬೇಡಾ, ಮೀನಕೇರಾ, ಬೋರಳ, ನಿರ್ಣಾ, ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಉಡಮನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಮದರಗಿ, ಬದ್ಲಾಪೂರ, ಬಸೀರಪೂರ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾವಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್. ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(147010)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	284.76	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾಡಾ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಸೊಲಪೂರ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ನೆಮ್ಮತಾಬಾದ, ಖಾಜಾಪೂರ, ಚಿಲ್ಲಗಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ನಂದಗಾಂವ, ಮಳೇಗಾಂವ, ಬೆನಕನಳ್ಳಿ, ಮರ್ಕಲ, ಇಮಾಮಬಾದಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಗಿರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(146734)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	200.00	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಿ(ಬಿ), ಬೀರಿ(ಕೆ), ಸಾಯಗಾಂವ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳೇಗಾಂವ, ಚಳಕಾಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮೆಹಕರ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (145177)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	20.00	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಣಕೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (145168)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	24.04	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(145172)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಬೀದರ	ಔರಾದ	165.00	ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಕೌಡಗಾಂವ - ಜಂಬಗಿ (ಜಿ.ಮು.) ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 13.30 ಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ (146101)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			1474.64		
<b>5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:</b>					

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	11.27	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.204.70 ರಿಂದ 205.44ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97948)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	348.90	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.201.805 ರಿಂದ 202.765ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	0.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.202.765 ರಿಂದ 203.390ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	0.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.209.00 ರಿಂದ 212.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	0.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.39 ರಿಂದ 203.965ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	0.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.965 ರಿಂದ 204.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.204.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	45.18	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.225.00 ರಿಂದ 230.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97931)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	87.77	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.88.40 ರಿಂದ 90.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97531)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	162.39	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ		ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.15.00 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	17.19	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 ಕಿಮೀ.47.20 ರಿಂದ 48.70ರ ವರೆಗೆ ಕುಡಿತಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65677)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	19.23	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿಮೀ.116.459 ರಿಂದ 120.650ರ ವರೆಗೆ (ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದಿಂದ ಕುಡಿತಿನಿವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74628)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	12.40	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.40.00 ರಿಂದ 45.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.32.40 ರಿಂದ 38.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66057)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	2.15	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.30.80 ರಿಂದ 32.42ರ ವರೆಗೆ (ಅನಂತಶಯನಗುಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97919)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	132.54	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131) ಕಿ.ಮೀ. 0.85 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉದ್ದಾನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಕಪ್ಪು ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97913)	ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	23.12	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131) ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.5.50 ರಿಂದ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96923)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	151.29	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾಯಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117210)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
18	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	12.07	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಡೂರು- ಶಿರುಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ರ ಕಿ.ಮೀ.38.80 ರಿಂದ 41.00 ರವರೆಗೆ (ಕಮಲಾಪುರದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್‌ನಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಟ್‌ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116205)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	1.48	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25_ ಕಿಮೀ.13.16 ರಿಂದ 13.46ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66159)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ :</b>					
	ಬಳ್ಳಾರಿ			<b>ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</b>	
<b>5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:</b>					
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	1.94	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ-ಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65577)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	83.58	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ರಸ್ತೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಹವಂಬಾವಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113919)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	20.23	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹವಂಬಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01) ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113988)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	22.04	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು (ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114016)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	34.19	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2.80ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14ರ ಕಾಲುವೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.3.40 ರಿಂದ 4.60ರ ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್-31) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116854)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	13.01	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮೋಕಾ-ಬಸರಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.20 ರಿಂದ 12.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74144)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	28.96	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.14.10 ರಿಂದ 14.57ರ ವರೆಗೆ (ಎರಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-80926)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	8.86	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.12.60 ರಿಂದ 18.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96871)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	40.27	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 19.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರದವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96924)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	3.28	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಲ್ಲಾಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96925)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	5.37	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಕಂಪ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97057)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	30.67	ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ (ಐ.ಬಿ. ವರೆಗೆ) ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97927)	ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	4.49	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದಿಂದ ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97167)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.72	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಟಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116642)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	81.51	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಟಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116644)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	21.22	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾ ಟಾಕೀಸ್-ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.70 ರಿಂದ 1.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿಯ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115466)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
17	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	82.49	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೆಗುಂದಿ-ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವ ಬೃಂದಾವನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.65ರ ವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-126307)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	6.26	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 49 ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಅಮರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116645)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	5.23	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97592)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	51.61	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97901)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	8.42	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -79342)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	134.03	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸೂರು ವಯಾ ಗೌರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	125.88	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಕೆ ವಯಾ ಸುಲ್ತಾನಪುರ-ಅಂತಾಪುರ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.50 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.13.50 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್-ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ-ರಾಜಾಪೂರ ಮೆಟ್ಟಿಕ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತಮಟ, ಅಂತಾಪೂರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 10.00ರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
27	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.20 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				<b>5054-04-337-0-01-160 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ :</b>	
	ಬಳ್ಳಾರಿ			<b>ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</b>	
				<b>5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :</b>	
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	40.12	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97165)	ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಬಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	27.09	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಕಿಮೀ.0.20 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97650)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	60.98	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11660)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	86.18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.171.00ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಚಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-125514)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	50.10	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114260)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	21.27	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.168.10ರಲ್ಲಿ ಗೋಸಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114259)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	22.00	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಉಡೇಗೋಳ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.87.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114264)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>307.74</b>	<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	
<b>5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :</b>					
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	168.37	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೇಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 6.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97527)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	80.04	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.0.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97929)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	137.24	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಯರಂಗಲಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.18.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97925)	ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	0.97	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.12.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97168)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	9.43	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72069)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	128.51	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿ- ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115191)	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆನಾಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಮೇ-2021ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	278.18	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	ಸೇತುವೆಯು ಸ್ಟಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಷ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಷ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು		ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)</b>					
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	79.86	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ-ಸಿರಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.30 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-126393)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	54.43	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಅಗಸನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಷ್ಟು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149692)	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	86.71	(ಅ) ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಲುದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆ) ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕಿಮೀ.24.00ರಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131878)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	153.10	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149727)	ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
<b>5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ)</b>					
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	40.29	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-132714)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4.77	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104371)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	55.17	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131875)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	12.00	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149935)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>112.23</b>	<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	
<b>5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಉ.ಎಸ್.ಪಿ)</b>					
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	20.14	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149691)	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	30.89	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-132822)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	5.08	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149985)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
<b>5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :</b>					
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	100.56	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ಮತ್ತು 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117884)	20ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	324.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06, 08, 10, 16, 17 ಮತ್ತು 24 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-142184)	4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6, 8, 10 ಹಾಗೂ 16) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21 ಹಾಗೂ 24ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148486)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.67	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-34 ಹಾಗೂ 36ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148024)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 01, 21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148489)	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.67	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149441)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	22.52	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಬೆಳಗಲ್ಲು, (2) ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಹಾಗೂ (3) ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130009)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	300.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಮತ್ತು 33ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146779)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	177.82	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146778)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 29ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148538)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	133.33	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148186)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	33.33	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151058)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ		ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿಡಗಿನಮೊಳ (2) ಸಂಗನಕಲ್ ಹಾಗೂ (3) ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151054)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ		ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಂಗನಕಲ್ (2) ಬ್ಯಾಲಚಂತೆ ಹಾಗೂ (3) ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151056)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	13.11	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಗೋನಾಳ್ (2) ಶಂಕರ್‌ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (4) ನಂ-10 ಮುದ್ದಾಪುರ (5) ಹಂಪದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (6) ರೆಗುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130056)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	16.50	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಎಮ್ಮೆಗನೂರು (2) ಕೋಳೂರು ಹಾಗೂ (3) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-120178)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	259.77	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಇಟಗಿ (2) ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ (3) ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ (4) ಓರ್ವಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ (5) ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್ (6) ಗುಡಾರನಗರ (7) ಹೊಸ ನೆಲ್ಲೂಡಿ ಮತ್ತು (8) ಹೆಚ್.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ.146482)	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಓರ್ವಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್, ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್, ಗುಡಾರನಗರ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147902)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
19	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	66.66	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಇಂದಿರಾ ನಗರ (2) ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಶಾಂತಿ ನಗರ (ದಮ್ಮೂರು) (3) ಯರಗಲಿ (4) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148490)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	30.12	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿರಿಗೇರಿ (2) ಬಾಗೆವಾಡಿ (3) ಎಂ.ಸೂಗೂರು (4) ಕುರುವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (5) ಗಜಗಿನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130745)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	65.01	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೆ.ತಾಂಡ (2) ಹಾಗಲೂರು (3) ಕರೂರು (4) ತಾಳೂರು (5) ಶಾನವಾಸಪುರ ಹಾಗೂ (6) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130782)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5.87	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135835)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ		ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135835)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	44.60	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135924)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	122.20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಎಂ.ಸೂಗೂರು (2) ಕುಡದರಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (3) ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145972)	ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಡದರಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	120.00	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸ ಬೃಂದಾವನ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಹೆರಕಲ್ ಹಾಗೂ (3) ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145966)	ದೇಶನೂರು ಹಾಗೂ ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	133.33	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿರಿಗೆರಿ (2) ರಾರಾವಿ ಹಾಗೂ (3) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148240)	ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	66.66	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕರ್ಚಿಗನೂರು (2) ತೊಂಡೆಹಾಳ್ (3) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು (4) ಕುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148476)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	66.66	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು (2) ಗಾದೇಪ್ಪ ಗುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148495)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	66.66	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಚಾಣಕನೂರು (2) ಅರಳಿಗನೂರು ಮತ್ತು (3) ಶ್ರೀನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148831)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	32.80	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (1) 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (2) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135405)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	104.45	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ಎಸ್.ಆರ್.ನಗರ (ರಾಮಾಚಾರ್‌ಕೇಸ್ ಹಿಂಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ-17 (2) ನೆಹರೂಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-31ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-137339)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	138.01	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1, 3, 4, 11 ಮತ್ತು 21 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147229)	ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.66	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಹೊಸ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 2) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21ರ ಸಂಕಲಾಪುರ ಮತ್ತು 3) ವಾರ್ಡ್-24ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148571)	ವಾರ್ಡ್ ನಂ-24ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.66	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148566)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.66	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13 ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148660)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
37	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.66	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15 ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148754)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
38	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	113.74	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ಸುಶೀಲಾನಗರ (2)ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ (3) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (4) ಅಂಕಮ್ಮನಹಾಳು (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (7) ಕೃಷ್ಣಾನಗರ (8) ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131876)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
39	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	20.79	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಬೊಮ್ಮಪ್ಪಾಟ್ಟ (3) ಕಾಟನಕಂಬ (4) ಮತ್ತಾಜಿನಹಳ್ಳಿ (5) ಬಂಡಿ (6) ಮರುಟ್ಟ (7) ಕೆರೆಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131877)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	0.51	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ ಮತ್ತು (2) ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131632)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	195.00	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಎನ್.ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ (2) ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ (3) ಬಂಡಿ (4) ತೋಣಸಿಗೇರಿ, (5) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ (6) ಯಶವಂತನಗರ (7) ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು (8) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-143211)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
42	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	170.27	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ತೋರಣಗಲ್ಲು (2) ಕೊಡಾಲು (3) ಹಳದಿರೋಜಿ (4) ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ (5) ವಿ.ನಾಗಲಾಪುರ (6) ಮತ್ತಾಜಿನಹಳ್ಳಿ (7) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (8) ಉತ್ತರ ಮಲ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146197)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
43	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	234.70	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8 , (4) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9 (5) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10 (6) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 (7) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (8) ದೇವಲಾಪುರ (9) ಹಂಪಿನಕಟ್ಟೆ (10) ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145688)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>3845.60</b>	<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	
				<b>5054-04-337-0-06-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) : ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ</b>	
1	ಬಳ್ಳಾರಿ			<b>ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</b>	
			<b>0.00</b>	<b>ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>	
				<b>5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21 ಹಾಗೂ 24ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148488)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-34 ಹಾಗೂ 36ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148023)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	66.67	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:-01, 21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148493)	5 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18). ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	84.14	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಹಳೇಮೋಕ (2) ಗೊಲ್ಲರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (3) ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130321)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	73.12	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಚಾಗನೂರು (2) ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ (3) ಸಿಡಗಿನಮೊಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130323)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	82.39	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಸಿಂಧುವಾಳಂ (2) ಹೊಸ ಎರಗುಡಿ (3) ಬಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ (4) ವಣೇನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130881)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	110.35	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146780)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	200.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31 ಮತ್ತು 33 ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146781)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	100.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 28ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148539)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	66.67	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-150466)	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 5-4-2022
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ		ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಕಾರೇಕಲ್ (2) ಸಿಡಗಿನೋಳ ಹಾಗೂ (3) ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151053)	ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	46.80	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಕರ್ಫೇಡು (2) ಗಣಕಹಾಳ್ (3) ದಮ್ಮೂರು (4) ಹಂದಿಹಾಳ್ (5) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (6) ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (7) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಮತ್ತು (8) ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130582)	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 7 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	236.39	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ನಂ-2 ಮುದ್ದಾಪುರ (2) ಬಾದನಹಟ್ಟಿ (3) ಜವುಕು (4) ಓರ್ವಾಯಿ (5) ಕರಕೆರೆ (6) ಕರ್ಫೇಡು ಮತ್ತು (7) ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146483)	ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಬೈಲೂರು ಹಾಗೂ (3) ಕೆ.ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147903)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	133.33	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147905)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಸೋಮಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ) ಮತ್ತು (2) ನಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149124)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	66.67	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಇಂದಿರಾ ನಗರ (2) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರ (ದಮ್ಮೂರು) (3) ಯರ್ರಂಗಲಿ ಹಾಗೂ (4) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148244)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
18	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	28.25	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹಳೇಕೋಟೆ (2) ನಡವಿ ನವಗ್ರಾಮ (3) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಿ ನವಗ್ರಾಮ (4) ಬಲಕುಂದಿ ಹಾಗೂ (5) ಶಾಲಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130776)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	2.10	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹಾವಿನಹಾಳ್ ನವಗ್ರಾಮ (2) ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ (3) ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ (4) ಹಿರೇಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (5) ಉಡೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130783)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	157.27	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ (2) ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ (3) ಶ್ರೀಧರ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ (4) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135925)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	113.23	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಪೊಪ್ಪನಹಾಳ್ (2) ನಡವಿ ನವಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ (3) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145967)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	100.00	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬಲಕುಂದಿ (2) ದಾಸಾಪುರ ಹಾಗೂ (3) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145976)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	133.33	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೊನ್ನೂರಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148070)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	66.66	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ನಡವಿ ಮತ್ತು (2) ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148496)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	66.67	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕರ್ಚಿಗನೂರು (2) ಬಗ್ಗೂರು ಮತ್ತು (3) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148475)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	66.67	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೈಲಾಪುರ (2) ನಾಗಲಾಪುರ (3) ಟಿ. ರಾಂಪುರ ಹಾಗೂ (4) ಅರಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148836)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
27	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	1.00	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 27ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 32ನೇ ವಾರ್ಡ್ & (4) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112646)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	13.50	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೌಲ್‌ಪೇಟೆ (ಉಚ್ಚಿಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ) (3) 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ (4) ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಜರ್ವೇಶನ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ 88 ಮುದ್ದಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (5) 21 ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಜೋಗದ ತಾತ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111625)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	25.46	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130330)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	47.03	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (1) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (4) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135406)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	104.94	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-22 (2) ಗೌಳೇರಹಟ್ಟಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-10 ಹಾಗೂ (3) ಈಶ್ವರನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-24ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-137341)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	76.96	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147230)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.67	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್-20ರ ಅರವಿಂದ ನಗರ ವಾಸವಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ-6 ಬಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಎದುರು (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ-11 ವರಕೇರಿ ಮತ್ತು (4) ವಾರ್ಡ್-15 ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148573)	2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ-20 ಹಾಗೂ 15) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.67	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗಾದಿಗನೂರು (2) ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹಾಗೂ (3) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-35ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148568)	ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	66.67	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.32 ಮತ್ತು (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148755)	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	1.50	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ನಾರಾಯಣಪುರ (2)ಮೋತಲಕುಂಟ (3)ಸುಶೀಲಾನಗರ (4)ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112126)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	93.46	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಭುಜಂಗನಗರ (2) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (3) ಆಕಾಶನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ (4) ಜಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿ (5) ರಾಮಘಡ (6) ಸಿದ್ದಾಪುರ (7) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (8) ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131872)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	11.69	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಆವಿನಮಡುಗು (2) ಉತ್ತರಮಲ್ಕೆ 3) ಬಂಡಿ (4) ಶ್ರೀರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (5) ಕಾಳಿಂಗೇರಿ (6) ವಡೇರಹಳ್ಳಿ (7) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (8) ನಿಡುಗುರ್ತಿ (9) ಯರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (10) ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131871)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	154.62	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಯು.ಮಲ್ಲಾಪುರ (2) ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ (3) ಕೊಂಡಾಪುರ (4)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ(5) ಮೆಟ್ಟಿಕಿ (6) ತಾರಾನಗರ (7) ಹೊಸೂರು (8) ಯು.ರಾಜಾಪುರ (9) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ (10) ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131874)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	175.00	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ತಾರಾನಗರ (2) ಭುಜಂಗನಗರ (3) ಸಿ.ಲಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ (4) ಮುರಾರಿಪುರ (5) ತೋರಣಗಲ್ಲು (6) ಎಂ. ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146182)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	190.99	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ದೇವರಬುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಹಳೇವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ (3) ಎನ್.ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ (4) ನಲ್ಲಬಂಡ (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಸೂರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (7) ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು (8) ಯರದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (9) ಬೊಮ್ಮಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-143212)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
42	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	66.66	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕುಡಿತಿನಿ (2) ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ (3) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಗೂ (4) ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151142)	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 7-4-2022ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
43	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	102.81	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ (4) 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (5) 10ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-129771)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	124.83	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9 (4) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (5) ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145691)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>2741.15</b>		
1	Hosapete	Hadagali	16.68	Improvements to Hosapet- Shivamogga SH-25 road from KM 52.36-60.36in Hoovinahadagali taluk In Ballari District	Physically Work Completed
2		Hadagali	13.90	Improvements to Mylara-Thoranagallu Road SH-40 (in Holalu Village limit) from KM 3.00 to 4.00 in Huvinahadagali Tq Ballari Dist.	Physically Work Completed
3		Hadagali	11.12	improvements to Arabhavi -challikeri road(SH-45)From KM 204.00 to 207.00 KM , Km 207.50 to KM 209.00 & 211.00 to 212.00 In huvinahadagali Tq. Ballari Dist.	Physically Work Completed
4		Hadagali	13.90	Improvements toEkkumbi-Molkalmuru road (SH-02) in selected reaches from k.m. 91.00to 93.00 in Hadagali taluk, Ballari District under the head of account 5054-APPENDIX-E for 2018-19	Physically Work Completed
5		Hadagali	8.34	Improvements to Davanagere-Holalu road ( SH-150 ) in selected reaches from k.m. 65.00 to 73.00 in Hadagali taluk, Ballari district. under the head of account 5054-APPENDIX-E/2018-19	Physically Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
6		Hadagali	5.56	Improvements to Mylara toranagal road at hirehadagali village limit from 20.20 to 21.60 km in hoovinadagali taluk, bellary district.	CC Drain Completed Road work under Progress
6			69.49	Total	
1	Hosapete	HB Halli	8.34	Widening and Improvements to Hampi Kamalapura Hagaribommanahalli road (SH-131) from km 197.90 to 198.40 in H.B.Halli taluk of Ballari Dist.	Physically Work Completed
2		HB Halli	7.78	(1)Improvements to Mylara Toranagal SH 40 road from Km 66.36 to 66.90, 68.50 to 70.55, 72.70 to 72.825, 72.90 to 73.25 in HB Halli taluk(100.00) and (2)Providing and shifting HT/LT KEB lines, street light fittings to road median on Hampi Kamalapura Hagaribommanahalli road km 198.00 to 198.40 in H.B.Halli taluk.(40.00)	Physically Work Completed
3		HB Halli	27.80	Improvements to Arabhavi Challakere (SH 45) road from 225.02 to 234.10 in Hagaribommanahalli Taluk	Physically Work Completed
4		HB Halli	11.12	Improvement and widening to MYLARA-TORANAGALLU SH-40 from km 72.25 to 73.00 in hagaribommanahalli taluk	Physically Work Completed
5		HB Halli	22.24	Improvement and widening to HOSPET-SHIVAMOGGA SH-25 FROM KM 37.00 TO 38.00 IN HAGARIBOMMANAHALLI TALUK	BT Work Completed CC Drain Work Under Progress
6		HB Halli	11.12	Improvement to MYLARA-TORANAGALLU SH-40 from km 95.20 to 96.40 in hagaribommanahalli taluk	Work Completed
1	Kudligi	Kudligi	6.95	Improvements Road from Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road (SH-131) KM 172.65 to 180.75 in Kudligi Taluk Ballari Dist (Working C H.KM177.260 to178.00& km178.30 to179.00)	Physical Work Completed
2		Kudligi	27.80	Improvements Road from KDL - 43 : (SH-45) Arabavi-Challakere Road (SH-45) KM 250.00 to 258.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist	Physical Work Completed
3		Kudligi	27.80	(1)Improvements to road (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru Road Km 211.00 to 213 in Kudligi Taluk Ballari Dist.(working Ch 212.65 to 215.00km)Indent No 68138(2) Improvements to SH-131 Hampi-Kamalapura-Hagaribommanahalli Road from Km.146.00 to 150.00 In Kudligi Taluk Bellary Dist. (Indent-61444)	Physical Work Completed
4		Kudligi	27.80	Improvements Road (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road KM 208.00 to 212.65 in Kudligi Taluk Ballari Dist (Working ch 203.850 to 212.650km)	Physical Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ	
5	Hosapete	Kudligi	27.80	Improvements Road (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road KM 172.00 to 176.50 in Kudligi Taluk Ballari Dist (Working ch 170.90 to 178.00km)	Physical Work Completed	
6		Kudligi	16.68	Improvements Road (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road KM 176.50 to 180.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist (Working ch 178.00 to 182.00km)	Physical Work Completed	
7		Kudligi	16.68	Improvements to SH-131 Hampi-Kamalapura-Hagaribommanahalli Road from Km.175.00 to 177.26 & 178.850 to 180.30(Workong Ch.Km.175.948 to 177.190)In Selected Reaches, Kudligi Taluk Bellary Dist. (Indent-97367)	Physical Work Completed	
8		Kudligi	16.68	Improvements & Widening to KDL - 43 : (SH-45) Arabavi-Challakere Road From KM 241.50 to 244.00(Working Ch. KM 242.82 to 243.754) in Kudligi Taluk Ballari Dist.	CC Drain Work Completed Road Work in Progress	
9		Kudligi	16.68	Improvements to (SH-02) Ekkumbi- Molakalmuru road From KM 180.00 to 190.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist (Indent 97371)"	Physical Work Completed	
10		Kudligi	27.80	Improvements to (SH-131) Hampi-Kamalapura- H.B.Halli Road From KM 116.35 to 137.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist (in Selected Reaches)(Working Ch.118.00 to 126.50km)	Physical Work Completed	
11		Kudligi	27.80	Improvements to SH-02 Ekumbi - Molakalmur road Km 190.00 to 196.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist & Improvements to KDL - 44:- (SH-131) Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road Km 137.15 to 141.15(Working Ch. 137.15 to Km. 139.973)in Kudligi Taluk Ballari Dist. (Indent-98760)	Physical Work Completed	
12		Kudligi	27.80	Improvements & Widening to KDL -(SH-131) Hampi-Kamalapura- H.B.Halli Road From KM 96.45 to 101.45 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physical Work Completed	
13		Kudligi	16.68	Improvements & Widening to KDL - 43 : (SH-45) Arabavi-Challakere Road From KM 257.00 to 260.02 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physical Work Completed	
14		Kudligi	16.68	Improvements & Widening to KDL -(SH-131) Hampi-Kamalapura- H.B.Halli Road From KM 150.10 to 156.50 in Kudligi Taluk Ballari Dist. INDENT113747	Physical Work Completed	
14				301.60	Total	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	Hosapete	Harapanahalli	27.80	Improvements road from Ekkumbi-Molakalmuru SH-02 from km 135.60 to 137.0, 146.00 to 147.50 & 147.95 to 149.00 in Harapanahalli Taluk	Physical Work Completed
2		Harapanahalli	16.68	Improvement to Mariyammanahalli - Shimogga (SH-25) Road from Km: 66.00 to 72.00 and Km: 75.25 to 76.00 (Selected Reaches) in Harapanahalli Taluk.	Earth Work Under Progress
		<b>Fresh Work</b>			
3	Hosapete	Harapanahalli	16.00	Improvements to SH Itagi to Kanchikere KM 25.00 to 29.00	<a href="#">F.B.@ C E office</a>
4		Harapanahalli	8.32	Improvements to Mandya - Hadagali SH-47 road from KM: 305.775 to 306.775 (Working Chainage 306.00 to 306.822) in Harapanahalli Taluk.	Agency Fixed
1	Hosapete	HP Halli		IMPROVEMENTS TO DAVANAGERE-HOLALU ROAD FROM KM 38.50 TO 42.00 (Proposed ch:38.50 to 42.50km)IN HARAPANAHALLI TALUK	physically Work Completed
2		HP Halli		Re-asphalting to Ekkumbi-Molakalmuru from K.M. 115.00 to 120.00 (ch:115.00 to 117.20 , 118.00 to 120.31) in Harapanahalli Taluk	physically Work Completed
3		HP Halli	2	Re Ashphalting to road from Hospet - Shimoga road -SH 25 road from K.m. 61.00to 65.00, 66.00 to 70.60, 93.50 to 95.00, 97.50 to 98.80 & 100.00 to 103.00 (Working CH 61.00 to 67.10& 98.62 to 104.76 ) in Harapanahalli tq.	physically Work Completed
4		HP Halli	12.08	Improvements to SH-02 Ekkumbi- Molakalmuru road From km: 103.36 to 105.36 ,130.00 to 130.20, 131.00 to 134.70, 134.70 to 135.15 & 137.80 to 138.35 in Harpanahalli Taluk.	physically Work Completed
			<b>14.08</b>	<b>Total</b>	
1		Hadagali	7.19	Improvements to Hampasagara-Kombali Road Km 6.65 to 8.00(km 6.45 to km 8.00) on Huvinahadagali Tq Ballari Dist	Physically Work Completed
2		Hadagali	5.99	Improvements to Hadagali Uttangi Road Km 13.60 to 14.60 in Huvinahadagali taluk	Physically Work Completed
3		Hadagali	29.97	Improvements to Hadagali-Uthangi Road in km 0.00 to 3.30 and km 4.30 to 9.50 and Km 12.00 to 13.60 in Huvinahadagali taluk	Physically Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
4	Hosapete	Hadagali	8.99	Improvements to Sogi Kenchammanahalli Road from Km 8.50 to 14.50(Tallakal to Mahajanadalli) in Huvinahadagali taluk	Physically Work Completed
5		Hadagali	3.00	Improvements to Holagundi-Sovenahalli Road Km 3.45 to 4.75 ( 3.95 to 4.75) in Huvinahadagali Tq Ballari Dist	Physically Work Completed
6		Hadagali	6.89	Improvements to Varakanahalli Talakal Morigeri Road from Km 10.00 to 13.00 in Hagaribommanahalli taluk (Huvinahadagali taluk limits)	Physically Work Completed
7		Hadagali	23.98	Improvements to road Magala Hirehadagali Bettadamalleshwara temple road in Selected reaches in Hadagali taluk, Ballari Dist.	Physically Work Completed
8		Hadagali	14.99	Improvements to road of Hadagali magala holalu from km 24.00 to 27.00 in hadagali taluk, ballari dist.	Physically Work Completed
9		Hadagali	5.99	IMPROVEMENTS TO ROAD MAGALA HIREHADAGALI BETTADAMALLAPPA ROAD IN SELECTED REACHES IN HADAGALI TALUK BALLARI DISTRICT	Physically Work Completed
10		Hadagali	11.99	Improvements to Hadagali-Magala-Holalu road from k.m. 35.00 to 38.00 (35.00 to 35.10 & 35.80 to 38.00) in uvinahadagali (tq) Ballari Dist.	Physically Work Completed
11		Hadagali	3.00	Improvements to Holagundi-Nagathibasapura road (Nagathibasapura village limit) in Hoovinahadagali tq in Ballari dist	Physically Work Completed
12		Hadagali	8.99	Improvements to Hyarada-Mylara road via Dombarahalli thanda in selected reaches in Hadagali taluk, Ballari District under the head of account 5054-APPENDIX-E for 2018-19	Physically Work Completed
13		Hadagali	8.99	Construction of Concrete drain and CC road for Bypass road in Ittigi village in Hoovinahadagali tq in Ballari dist	Physically Work Completed
14		Hadagali	8.99	Construction of CC road to Hyarada-Mylara road from k.m. 0.00 to 1.00 ( in Hyarada village limit )in Hadagali taluk, Ballari District under the head of account 5054-APPENDIX-E for 2018-19	Physically Work Completed
15		Hadagali	5.99	Improvements to Hosapete-Mangalore (SH-25) to Holagundi via Sonna, Moragere road from km 18.30 to 20.96 in Hoovinahadagali tq in Ballari dist	Physically Work Completed
16		Hadagali	5.99	IMPROVEMENTS TO HADAGALI-MAGALA-HOLALU MDR ROAD FROM KM 6.91 TO 8.20 IN HADAGALI TQ OF BELLARI DIST	Physically Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
17		Hadagali	8.99	Improvements to makharabhi-Garbhagudi road(Kathebennuru by-pass) in Hadagali taluk, ballary District. under the head of account-5054-Appendix-E for 2018-19	Physically Work Completed
18		Hadagali	11.99	Improvements to hadagali-magala-holalu road from k.m. 32.00 to 34.00 (31.32 to 33.62) in hadagali taluka, ballari district	Physically Work Completed
<b>18</b>			<b>181.92</b>	<b>Total</b>	
<b>HB Halli</b>					
1	Hosapete	HB Halli	17.98	Widening and Improvements to Bachigondanahalli to Hagaribommanahalli road from Km 0.00 to 11.26 in HB Halli taluk under 5054 Appendix E	Physically Work Completed
2		HB Halli	6.59	(1)Improvements to road Tambrahalli Muthkur (MDR) from Km 0.60 to 4.00 (Rs.40.00Lakhs) and (2)Tambrahalli North Colony to Telagoli via Ranganathaswamy Temple road from Km 0.00 to 3.50 (Rs.70.00 Lakhs) in HB Halli taluk	Physically Work Completed
3		HB Halli	9.29	Improvements to Hagaribommanahalli Chiksobatti road (MDR) from km 0.00 to 2.00 and 3.00 to 3.80 in H.B.Halli taluk.	Physically Work Completed
4		HB Halli	17.98	1) Improvement to Hagaribommanahalli to Shivapura road from Km 0.00 to 4.00	Work Completed
			0.00	2) Improvements to Hagaribommanahalli to Shivapura road from Km 5.70 to 10.00	
			0.00	3) Improvements to SH 25 to SH 45 (via Hanchinal) from Km 3.50 to 5.00 in Hagaribommanahalli Taluk.	
5		HB Halli	11.99	Improvement to STATE HIGHWAY SH-25 TO STATE HIGHWAY SH-40 JOIN ROAD (bye pass road) from km 0.30 to 0.70 in hagaribommanahalli taluk	CC Drain Work Under Progress 400.00 Mtr Pending
6	HB Halli	11.99	Improvement toHAGARIBOMMANAHALLI-NH-13 road join from km11.14 to 13.00 and14.53 to 16.85 in hagaribommanahalli taluk	Physically Work Completed	
1		Kudilgii	5.99	Improvements KDL - 11 (MDR):- Gajapura-Timmalapura Gollaragalli Road KM 1.20 to 4.00 in Kudligi Taluk Bellary Dist	Physically Work Completed
2		Kudilgii	4.80	Improvements to M D R Kudligi - Tumbaragudi road Km 1.95 to 3.95 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physically Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ	
3	Hosapete	Kudilgii	5.39	Improvements to Road KDL-212 (MDR) SH-131 to Kudligi - Ujjini join road via Jarmali,Katralli, Kyasanakere, Choudapura & T.Basapura from KM 12.50 to KM 17.70 & Km. 20.90 to 22.50 in Kudligi Taluk Ballari District.	Physically Work Completed	
4		Kudilgii	23.98	Improvements M D R from Chikkajogihalli to Meenakere road Km.11.10 to Km18.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist	Physically Work Completed	
5		Kudilgii	8.99	Improvements to M D R Hosahalli-Kanamudugu km 1.00 to Km2.50 in Kudligi Taluk Ballari	Physically Work Completed	
6		Kudilgii	8.99	Improvements to Road Ujjini-Hosahalli Road from KM 8.50 to KM 13.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist	Physically Work Completed	
7		Kudilgii	5.99	Improvements to M D R Kottur-Sokke via Jagalur Border road Km 5.50 to Km7.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physically Work Completed	
8		Kudilgii	8.99	Improvements to M D R Kudligi - Tumbaragudi Km 1.00 to Km3.00 ( Working Ch 3.00 to 8.00) in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physically Work Completed	
9		Kudilgii	11.99	Improvements to KDL - 07 (MDR):- Chikkajogihalli-Meenakere Road Km 8.00 to 18.10 in Kudligi Taluk Ballari Dist.(working C H 16.710 to 18.10).(in Selected Reaches)	Physically Work Completed	
10		Kudilgii	17.98	Improvements to (MDR) M.B.Ayyanahalli - Ganagatta road Form Km 0.00 to 5.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physically Work Completed	
11		Kudilgii	17.98	Widening and Improvements to Kudligi - Ujjini road km 11.50 to 15.00 in Kudligi Tq Bellary Dist.	Physically Work Completed	
12		Kudilgii	17.98	Widening and Improvements to KDL 29 (MDR):- NH-13 to SH-02 Road Via Adavisooravvanahalli, Jarmalli, Haravadi road km 6.00 to 9.50 in Kudligi Tq Bellary Dist.	Physically Work Completed	
1			HP Halli	11.99	Bund widening and improvements to Arisekere-Hosakere Road from km 0.00 to 1.50 in Harapanahalli Taluk	Physically Work Completed
2			HP Halli	8.99	Improvements to Bye pass road in Harapanahalli town	Physically Work Completed
3	HP Halli		7.19	Improvements to Uchhangidurga- Hiremegalagere road from km 1.00-2.50 (PROPOSED CH:1.00 TO 3.15KM) in Harapanahalli taluk	Physically Work Completed	
4	HP Halli		11.99	Improvements & Widening to Bypass Road K.M. 2.65 to 4.00 in Harapanahalli Town ( 0.30 to 0.80, 2.65 to 3.20 & 3.20 to 4.00 )	Physically Work Completed	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
5	Hosapete	HP Halli	25.77	Construction of C.C. road and Improvements to Harapanahalli to Harihara road via Haluvagalu, Alagilavada from k.m. 0.00 to 14.00 (Working reach 1.40 to 3.90, 4.10 to 7.80 and 9.60 to 14.10) in Harapanahalli tq in Village limit.	Physically Work Completed
6		HP Halli	8.99	Construction of CC road and Improvements to 1) HM road to Tavaregundi road from km. 0.00 to 24.00 at village limit 2)Sogi-Kanavi road from km. 8.00 to 12.00 and Improvements to road from Uchangidurga to Hiremegalagere road from km. 0.32 to 1.00 and 9.66 to 11.00 in Harapanahalli taluk, Davangere Dist.	Physically Work Completed
			7.19	Construction of C.C. road and Improvements to Sogi to Kanavi road from k.m. 08 to 12.00 in Harapanahalli Tq	Physically Work Completed
			11.99	Improvement to road from Uchangidurga to Hiremagalagere road from k.m. 0.320 to 1.00 and 9.66 to 11.00 in Harapanahalli Tq	Physically Work Completed
7		HP Halli	35.97	Construction of C.C. road and Improvements to Duggavathi to mallajjanakatte road to join nandyala approach road from k.m. 0.00 to 0.55 in Harapanahalli taluk,Davanagere Dist	Physically Work Completed
8		HP Halli	5.99	1) Construction of C.C. road and Improvements to road in Village limits for the road Duggavathi to mallajjanakatte Via Kadathi, Haluvagalu, Garbhagudi from k.m. 0.00 to 21.60 (Working Reach 7.50 to 8.01 Km & 11.00 to 19.00 Km) 2) Construction of C.C. road and Improvements to Duggavathi to mallajjanakatte road to join nandyala approach road from k.m. 0.00 to 0.55 in Harapanahalli taluk,Davanagere Dist.	Physically Work Completed
9		HP Halli	29.97	Improvements to road from Jagalur tq border to Join Budihal, Kambattahalli Road (MDR) (Working CH 4.00 to 4.41, 5.84 to 6.05, 7.795 to 8.00, 8.00 to 9.00 , 9.00 to 10.00 , 10.00 to 11.00 & KM 19.00 to 20.275 KM) in Harapanahalli tq	Physically Work Completed
10		HP Halli	29.97	Improvements to road from Arasikere to Basavanakote Road in Harapanahalli tq. (Hosakere to Arasikere)	Physically Work Completed
11		HP Halli	29.97	Improvements to road From Uchangidurga to Jagalur Border from Km 9.20 to 12.45 in Harapanahalli tq.	Physically Work Completed
12		HP Halli	23.98	Improvements to road from Duggavathi - Malljjanakatte (MDR) from km 0.00 to 7.00 in Harapanahalli Taluk	Physically Work Completed



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
13		HP Halli	17.98	Improvements road from Ekkumbi - Molakalmuru road to Mandya - Hadagali road (MDR) via Mattihalli, Sasvihalli, Kadabagere road at km 8.00 to 12.00 in Harapanahalli Taluk	Physically Work Completed
14		HP Halli	11.99	Re-asphalting road from HM Road to Tavaragundi (MDR) road via Kallahalli, Arasanalu, Kunchuru, Halavagalu Road at km 4.00 to 8.00, 13.00 to 15.00 and 16.00 to 17.00 in Harapanahalli Taluk, Ballari Distirct	Physically Work Completed
15		HP Halli	11.99	Re-Asphalting road from Bendigere - G. Dadapura (MDR) road via Gundagatti, Machihalli road from km 0.00 to 5.50 and 12.50 to 13.36 in Harapanahalli Taluk	Physically Work Completed
16	Hosapete	HP Halli	20.98	Improvements & ashphalting to road from Kambattahalli Village Join Kavalahalli Village km 0.00 to 6.00 in Harapanahalli Taluk	Physically Work Completed
17		HP Halli	10.79	Improvements & ashphalting to road from Hosakote Village Join Budhal Village km 0.00 to 3.10 in Harapanahalli Taluk	Physically Work Completed
1		Harapanahalli	0.49	Improvements to Hiremagalagere to Jagaluru tq Barder road from k.m. 2.00 to 7.00 (k.m. 1.80 to 5.75 ) in Harapanahalli tqru tq Barder road from k.m. 2.00 to 7.00 (k.m. 1.80 to 3.80 ) in Harapanahalli tq(66246)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)(67974)	Work Completed
2			0	Re-Asphalting to road from 1) HM road to join jittinakatte road Via Gundagatti from k.m. 2.00 to 4.00 and 7.00 to 10.00 km (KM2.00 to 4.00, 5.00 to 6.00 & 7.00 to 8.80) 2) Improvements to Hiremagalagere to Jagaluru tq Barder road from k.m. 2.00 to 7.00 (k.m. 1.80 to 5.75 ) in Harapanahalli tqru tq Barder road from k.m. 2.00 to 7.00 (k.m. 1.80 to 3.80 ) in Harapanahalli tq, Davanagere Dist(66260)(1AUÀî ÑÃËî)(67974)	
<b>Total</b>					
1	Hosapete	Kudligi	0	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON MYLAR-TORANGAL ROAD (SH-40) AT KM 108.50 IN KUDLIGI TQ BELLARY DIST	
2		HP Halli	1.98	Construction of bridge at ch 106.60K.M. (near Kanavi) on Ekkumbi-molakalmure (SH-02) road in Harapanahalli taluk	
1	Hosapete	KDL	0	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON KUDLIGI-SHIVPUR ROAD (K.D.L-200) MDR VIA BANDE BASAPUR TANDA AT KM 0.100, 3.60 & 3.80 IN KUDLIGI TALUKA BELLARY DISTRICT (Indent No-73092)	Physically Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2		KDL	30.01	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON HUDEM TO SURAVVANAHALLI TANK ROAD KM 0.20 IN KUDLIGI TALUKA BELLARY DISTRICT.	Physically Work Completed
1	Hosapete	HP Halli		Construction of Bridge on Duggavathi- Mallajjanakatti road near Nandyala village including raising & widening of road from Chainage 10.00 to 11.20 in Harpanahalli taluk (k.m 10.40 Bridges portion)	Physically Work Completed
1	Hosapete	Hadagali	39.31	improvements to Hadagali-magala-holalu road from km 4.20 to 6.50 km at hoovinahadagali taluk in ballari dist.	Physically work completed
2		Hadagali	64.27	IMP to Hirekolachi to Bandri via KK Thanda in Hadagali TQ KM 0.00to 3.50)	Physically work completed
3		Hadagali	65.89	Improvements to road of Siddapura-Linganayakanahalli in huvinahadagali taluka, Ballari District	Physically work completed
1	Hosapete	HB Halli	46.92	Improvements to Service Road from Km.35.82 to 37.00 of Hospete to Shivamogga (SH-25) in H B Halli Tq.	Physically work completed
2	Hosapete	HB Halli	9.39	Providing LED Street lights on road median of Hosapete Shivamoga SH 25 road from Km 35.82 to 37.00 (650 mtrs) in Hagaribommanahalli Town, Bellary District	Physically work completed
3		HB Halli	26.56	Improvements to Jagajyoti Nagar to Mutaganahalli Jion Road and Hosapete-Shivamogga (SH-25) to Mylara- Toranagallu Join Road in H B Halli Taluka.	Work Completed
1	Hosapete	KDL	42.94	Widening and Improvements to KDL - 201 (MDR):- Gudekote-KBM Road Km10.60 to 12.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist. (working C H 10.60 to14.00 Km)	Physically work completed
2		KDL	27.95	Widening and Improvements to KDL - 201 (MDR):- Gudekote-KBM Join Road Km16.00 to 17.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physically work completed
3		KDL	27.95	Improvements to KDL - 214 (MDR):- Kottur-Bevoor Road Km0.00 to 6.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	work completed
4		KDL	27.95	Widening and Improvements to KDL-212 (MDR) SH-131 join to Kudligi - Ujjini road via Jarmali, Katralli, Kyasanakere, Choudapura,T.Basapura Road Km4.00 to 5.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Physically work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
5		KDL	7.87	Construction of C C road and C.C.Drain Choudappa House to Galimaramma Temple Road in Appenahalli Village and Main road to Thippanna Master House in Obalapura Village in Kudligi Taluk (Ballari.Dist) SDP-Gen-2020-21	work completed
1	Hosapete	HPh	47.66	Improvement and asphaltting to road from Teligi to join Davanagere tq Border road via Ingalagundi,Thumbigere, Shankaranahalli from 5.38 to 7.50 Km (Working CH 5.38 to 8.60) in Harapanahalli Tq.	Physically work completed
2		HPh	41.68	Improvements to Road from Ekkumbi-Molakalmuru road to Mandya-Hadagali road Via Mathihalli, Sasvihalli and Kadabagere km. 0.00 to 5.00 & 13.55 to 18.20 in Harapanahalli Taluk	Physically work completed
3		HPh	90.11	ರಾಗಿಮಸಲವಾಡದಿಂದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ-ದಾವಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಶಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ, ನಾಗಲಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕಿಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.00, ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಗ್ಗಲಘಟ್ಟ ತಾಂಡದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಲಿಗೇರಿ, ಬಂಡಿ, ಬಾಗಳಿ, ಶೃಂಗಾರತೋಟ, ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ, ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ. 27.10 ರಿಂದ 31.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 06.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವರಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಅರಸನಹಾಳು, ಕುಂಚೂರು, ಹಲವಾಗಲು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.ದುಗ್ಗಾವತಿ-ಮಲ್ಲಜನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಗರ್ಭಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 09.00 ರಿಂದ 09.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.15 ರಿಂದ 04.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Physically work completed
4		HPh	46.88	Improvements to Road from Ekkumbi-Molakalmuru road to Mandya-Hadagali road Via Mathihalli, Sasvihalli and Kadabagere km. 0.20 to 2.00 in Harapanahalli Taluk	Physically work completed
4			226.33	<b>Total</b>	
1	Hosapete	ಹಡಗಲಿ	27.95	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.-02) ಕಿ.ಮಿ.91.00 ರಿಂದ 93.00 (ಮೈಲಾರಗ್ರಾಮ ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ)ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು.	Program Submitted for approval

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	Hosapete	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	41.39	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಗರಿಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿ-ತಂಬಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹನಸಿ-ಬೆಣಕಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	Program Submitted for approval
1	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	23.76	ಕೆ.ಡಿ.ಎಲ್-201 (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ) ಗುಡಕೋಟೆ-ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 15.75 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	Program Submitted for approval
2	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	23.50	ಕೆ.ಡಿ.ಎಲ್-212 (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ )ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ -131 ರಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ಉಜ್ಜಿನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜರ್ಮಲಿ, ಕಾಟ್ರಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆ, ಚೌಡಾಪುರ,ಟಿ. ಬಸಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 22.50 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	Program Submitted for approval
3	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	13.98	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131 ರಿಂದ ಸುಟ್ಟಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ಮಾರ್ಗ ರಾಂಪುರ,ಹೊಸ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	Program Submitted for approval
<b>3</b>			<b>61.24</b>	<b>Total</b>	
1	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	87.25	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ - ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 150 ರಿಂದ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಮಾರ್ಗ ಹಾರಕನಾಳು ದೊಡ್ಡತಾಂಡ, ಹಾರಕನಾಳು ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Program Submitted for approval
2	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	22.53	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ರಾಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.400 (ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Program Submitted for approval
1	Hosapete	HDL	54.93	IMPROVEMENTS TO HIREKOLACHI TO BANDRI VIA K.K.THANDA ( CH: 3.50 TO 7.50 km ) IN HOOVINAHADAGALI TALUK, BALLARI DISTRICT.	Physicaly Work Completed
2	Hosapete	HDL	40.83	Construction of CC road to haravi-siddapura in haravi village limit in huvinahadagali taluka, Ballari District	Physicaly Work Completed
1	Hosapete	HB Halli	34.96	Improvements to Hamapapattana-Hagarikyadagihalli Road to Nakaralla Thanda Km.0.00 to 2.25 and Banakal-Varadapur Km.7.60 to 8.60 in H B Halli Taluka.	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	Hosapete	KDL	26.22	Construction of C C road and C.C.Drain at K.Rayapura, Linganhalli Thanda, Ujjini and Manganhalli Villages at SC Colonies in Kudligi Taluk (Ballari.Dist) SDP-SCP-2020-21	Work Completed
2		KDL	24.86	Construction of C C road at Hirekumbalagunte, Bayalutambaraguddi, Chikkakumbalagunte Villages and Hosahalli Village C.C.Road and C C Drain in SC Colonies in Kudligi Taluk (Ballari.Dist) SDP-SCP-2020-21	Work Completed
1	Hosapete	HPH	42.34	Construction of Cement Concrete road on Duggavathi - Malljjanakatte road via Kadathi, Haluvagalu and Garbhagudi from KM 9.00 to 10.00 (Near Nandyala Village) in Harapanahalli Taluk.	Work Completed
1	Hosapete	HB Halli	17.89	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಹೊಲತಾಂಡ ದಿಂದ-ವರದಾಪುರ ( ಮಾರ್ಗ ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ -ವ್ಯಾಸಪುರ ತಾಂಡ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	Program Submitted for approval
1	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	5.65	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಬೇವೂರುನಿಂದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ, ಮೈದೂರು, ಗೌರೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 4.40 (ಕೊಂಗನಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	Program Submitted for approval
2		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	8.45	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.75 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಅಣಜಿಗೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Program Submitted for approval
1	Hosapete	HB Halli	27.43	Improvements to H B Halli-NH-13 Join Road to Kudligi Circle in H B Halli Taluka.	Work Completed
1	Hosapete	KDL	19.98	Construction of C C road Hosahatti , C C Drain at Narashimhagiri and Katrahalli Villages in ST Colonies in Kudligi Taluk (Ballari.Dist) SDP-TSP-2020-21	Work Completed
1	Hosapete	HP Halli	10.53	Construction of CC Road on HM Road to Join Jittinakatte road from KM 10.735 to 10.835 (Working Ch 10.700to 10.835) in Jagaluru Vidhanasabha Constituency in Harapanahalli Taluk.	Work Completed
1	Hosapete	ಹಡಗಲಿ	23.41	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಳಚಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(ಚಿಕ್ಕಕೊಳಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	Program Submitted for approval

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	17.18	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ತುಪ್ಪಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Program Submitted for approval
3	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	29.52	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಬೇವೂರುನಿಂದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ, ಮೈದೂರು, ಗೌರೀಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 3.90 ರಿಂದ 4.40 (ಕೊಂಗನಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	Program Submitted for approval
1	Hosapete	Hadagali	106.30	CONSTRUCTION OF APPROCH ROAD FROM CHIKKAKOLACHI TO VYASAMALLAPURA THANDA IN HUVINAHADAGALI TALUK, BALLARI DISTRICT.	Physically Work Completed
2	Hosapete	Hadagali	11.34	Construction of CC Road in SC Colony in Linganayakanahalli Thanda Village, Hadagali Taluk, Ballari District.	Physically Work Completed
1	Hosapete	Hadagali	14.18	Construction of CC Road in Bhovi Colony at Hirehadagali village, Hadagali taluk, Vijayanagara District.	Estimate Awaited from Sub Division
2		Hadagali	14.18	Construction of CC Road in New Plot SC Colony at Tippapura village, Hadagali taluk, Vijayanagara District.	Estimate Awaited from Sub Division
3		Hadagali	11.34	Construction of CC road In S.C Colony in Hire Bannimatti village , in hadagali (tq) Vijayanagara Dist.	Estimate Awaited from Sub Division
4		Hadagali	56.71	IMPROVEMENTS TO ROAD KOILARAGATTI-SOVENAHALLI ROAD (SC PLOT APPROACH ROAD) IN HUVINAHADAGALI TALUK VIJAYANAGARA DISTRICT	Estimate Awaited from Sub Division
5		Hadagali	42.53	Improvements to road From Mylara Toranagal ( SH 40 ) to Vaddinalli Thanda via K. Ayyanahalli road in Hadagali taluk, Vijayanagara District.	Estimate Awaited from Sub Division
6		Hadagali	47.88	CONSTRUCTION OF C.D. AND C.C. ROAD FROM HAMPASAGARA ROAD TO HAMPASAGARA-MADALAGATTA ROAD VIA KALVI THANDA IN HUVINAHADAGALI TALUK VIJAYANAGARA DISTRICT	Estimate Awaited from Sub Division
7		Hadagali	56.71	improvements to road from mylara toranagal road ( SH 40 ) to Tumbinakere, Sanna Thanda , dodda Thanda in Hadagali taluk, Vijayanagara district.	Estimate Awaited from Sub Division
1		Hosapete	Hadagali	14.18	Construction of CC road In S.C Colony in Hire Bannimatti village , in hadagali (tq) Vijayanagara Dist.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1		HB Halli	51.04	Construction of CC Road and Drain in Ward No.3(15.00), Ward No.10(15.00), Ward No.11(15.00), Ward No.12(15.00), Ward No.21(15.00) and Mutuganahalli(15.00) in H B Halli Taluka Balaari Dist.	Work Completed
2	Hosapete	HB Halli	102.59	Construction of CC Road and Drain in Kuradagaddi(14.00), Soniya Nagar(18.00), Masari Nelkudri(14.00), Amaballi(14.00), Upparagatti(20.00), Hanasi(18.00), Hosakere(11.09), H Oballapur(20.00), Ballahunyasi(14.00), Kechinabandi(13.00), kadalaballu(14.00) in SC Colonies of H B Halli Taluka.	Work Completed
1		HB Halli	36.86	Construction of C C road at Kottur Town 5th ward Kottur Town 9th ward Kottur Town 20th ward and Haralu Village in SC Colonies in Kotturu Taluk Ballari Dist SCP Package No 1	2 Ward's Work Completed and 1 Ward Drain Work Under Progress
		HB Halli		ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು	
1	Hosapete	HB Halli	56.71	Construction of CC Road and Drain at Ward No.4(25.00), Ward No.05 Neharu Nagara(25.00), Ward 10 to 12 Join road (25.00) and Ward 12 (25.00) in H B Halli tq Vijayanagar Dist.	Estimate Awaited from Sub Division
1	Hosapete	Kudligi	150.01	Construction of C C road at Obalapura, Chilumanahalli Thanda,Srikantapura Thanda, Ramadurga, Bhemasamudra, Kuderadeve, Pujarahalli Thanda, Bodajjanabande, Juttalinganahatti, Kechamallanahalli, Sakalapuradahatti, B.B.Thanda, Badeladaku, Kuppenakere, Nagarakatte, Hanumanahalli and Kurubanahalli Villages in SC Colonies in Kudligi Taluk (Ballari.Dist) SCP-Package-No-2	Work Completed
2		Kudligi	28.36	Construction of C C road at Emblivaddarahatti, Bhyradevaragudda and Lokikere Villages in SC Colonies in Kudligi Taluk (Ballari.Dist) SCP-Addi-Package-No-1	Work Completed
				ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗ್ರಾ	
1		Kudligi	53.88	Construction of C C Road at Ujjini, Mangapura, Hanumanahalli, Kalapura & Thulahalli Village in SC Colonies in Kudligi Talluk, Vijayanagara District.	Estimate Awaited from Sub Division
2	Hosapete	Kudligi	53.88	Construction of CC Road at Ambedkar Nagar (Kudligi Town) , B.B.Thanda, Govindagiri Thanda, and Badeladaku Villages in SC Colonys, Kudligi talluk, Vijayangara Dist.	Estimate Awaited from Sub Division

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3		Kudligi	39.70	Construction of C C road at Lingannahalli Thanda, Gudekote, and Kumanthi Villages in SC Colonies in Kudligi Taluk (Vijayanagara.Dist)	Estimate Awaited from Sub Division
4		Kudligi	42.49	Construction of C C Road & Drain at Salkalapuradahatti, Kanamadagu, Juttalingannahatti, Moraba, Malahalli, Imadapura Village in SC Colonies in Kudligi Talluk, Vijayanagara District.	Estimate Awaited from Sub Division
1		HP Halli	113.42	Construction of C C road and C C Drain at Haluvagalu, Garbhagudi, Shivapura, Pruthweswara, Nandibevuru, Hunasihalli, Sasivihalli, Hundagatti, Taluvagalu , Chennihalli thanda and N Shirannahalli SC Colony in Harapanahalli Taluk.	Work Completed
2		HP Halli	170.14	Construction of CC road and CC Drain at Duggavathi, Machihalli Thanda, Gundgathi, Bendigere Sanna Thanda, Alagilavada, Nitturu Village's in SC Colony at Harapanahalli Taluk.	Work Completed
3	Hosapete		142.78	Construction of CC road in SC Colonies of B koracharahatti, Arasanaalu,Paavanapura,N Sherannahalli,Hagarigudehalli ,Saasvihalli, Shingrihalli Doddathanda,Shingrihalli Sannathanda,Sevanagara,Hallikere Koditaanda,Chigateri,Gharbaguditaanda, Shivapura,Kongana,Hunasihalli,Olataanda, Shantinagara,Kallanayakkanathanda, Haarakanaalu Sannathanda,Haarakanaalu Doddathanda,Karekanahallithanda, Bandrithanda,V Daadapurathanda,Uddagatti Sannathanda, Igalabasapurathanda Villages in Harapanahalli Taluk	Work Completed
				ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	
1		HP Halli	213.93	Construction of Cement Concrete Road from Kadathi Village to Khandikere Thanda SC Colony Connecting Main Road from Ch 1.75 to 6.00 Km in Harapanahalli Taluk.	Estimate Awaited from Sub Division
		HP Halli		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	
1	Hosapete	HP Halli	45.37	Construction of Concrete Road from Harijana Colony to Villge limit of Uchchengidurga in Harapanahalli Taluk, Jagaluru Constituency.	Estimate Awaited from Sub Division
	Hosapete	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ (35895)	Work completed
	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸರ್ಕೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ 25319	Work completed,



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ(66845)	Work completed
	Hosapete	HB Halli	43.9	Construction of Senior Civil Judge and JMFC Court @ HB Halli in First Floor (including Bar Association) (I.NO 112816)	Plastering work in progress
	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	134.1	ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (112653)	Earth Work in Progress
1	Hosapete	HB Halli		Improvements to Adavi Anandevanahalli from Km 0.00 to 3.00 in HB Halli Constituency and Taluk	Work Completed
1	Hosapete	Hadagali		ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	Estimate Awaited from Sub Division
1	Hosapete	HB Halli		ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	Estimate Awaited from Sub Division
1	Hosapete	Kudligi		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (25ಲಕ್ಷಗಳು), ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಡಜ್ಜನ ಬಂಡೆ (20.53ಲಕ್ಷಗಳು), ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	Estimate Awaited from Sub Division
2	Hosapete	HP halli		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
3		HP halli		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
4		HP halli		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಂಗನಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
5		HP halli		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
5		HP halli		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್. ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
1	Hosapete	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ		ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	Estimate Awaited from Sub Division
1				<b>Total</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	Hosapete	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ		ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯರಾಳು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	Estimate Awaited from Sub Division
1				<b>Total</b>	
1	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಳಗಟ್ಟಿ (20ಲಕ್ಷಗಳು), ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಚೋಗಿಹಳ್ಳಿ (15.53ಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	Estimate Awaited from Sub Division
2	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
3		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಕಲ್ವರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
4		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
5		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕೋಡಿ ತಾಂಡ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
6		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳೇನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
7		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಜೀರ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
7		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳತಾಂಡದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	Estimate Awaited from Sub Division
1					<b>Kudligi Taluka</b>
2		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ಕಿ.ಮೀ 149.00 ರಿಂದ 177.40 ,ಕಿ.ಮೀ 177.50 ರಿಂದ 184.10,ಕಿ.ಮೀ 185.00 ರಿಂದ 186.00 ,187.40 ರಿಂದ 188.30 ಕಿ.ಮೀ 189.25 ರಿಂದ 190.00 & ಕಿ.ಮೀ 196.00 ರಿಂದ 215.29 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. 2)ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಿಂದ 107.93ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ108.00 ರಿಂದ109.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು.	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		1) ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ - ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45) ಕಿ.ಮೀ 237.22 ರಿಂದ 241.70, ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 242.80 ರಿಂದ 249.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 131) ಕಿ.ಮೀ 103.25 ರಿಂದ , 108.05 ,ಕಿ.ಮೀ 116.35 ರಿಂದ , 118.00 ,ಕಿ.ಮೀ 126.00 ರಿಂದ , 137.15 ,ಕಿ.ಮೀ 140.00 ರಿಂದ , 141.15 ,ಕಿ.ಮೀ 146.00 ರಿಂದ , 150.00 ,ಕಿ.ಮೀ 153.00 ರಿಂದ , 170.35 ,ಕಿ.ಮೀ 171.15 ರಿಂದ , 174.75 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ177.15 ರಿಂದ , 180.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು.	Work Completed
4		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ಕಿ.ಮೀ 167.00 ರಿಂದ 169.00 ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
5		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		Maintenance to road Sholders to KDL - 41: (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 182.00 to 184.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
6		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		Maintenance to road Shoulders to KDL - 41: (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 185.00 to 188.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
7		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		Maintenance to road Sholders to (SH-131) Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road Km 134.00 to 136.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
8		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		Maintenance to road Shoulders to (SH-131) Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road Km 128.00 to 131.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
9		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		Maintenance to road Shoulders to KDL - 41: (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 200.00 to 203.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
10		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ - ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-131 ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 127.00 ರಿಂದ 128.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
11		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.20 ರಿಂದ 181.00ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
12		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ - ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯಾಹೆದ್ದಾರಿ-131 ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 103.20 ರಿಂದ 104.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
4		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 181.60 ರಿಂದ 182.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
5		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		Improvements to (SH-02) Ekkumbi- Molakalmuru road From KM 177.60 to 177.70, KM 181.70 to 182.50 & 189.20 to 190.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Work Completed
2	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 89.00 ರಿಂದ 91.00 ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	Work Completed
2		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 70.00 ರಿಂದ 73.00 ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	Work Completed
2	Hosapete	Hadagali		PACKAGE : 1) Maintenance to ArabhaviChallikeri SH 45 road from KM 204.00to207.60,209.0to209.00,214.00to 217.00 and 217.80 to 225.02 road in Hoovinahadagali Taluk, Ballari District.2) Maintenance to Ittigi - Kanchikeri road SH-151 from KM 0.00 to 7.80 KM in Hoovinahadagali taluk, Ballari district. 3) Maintenance to Hospete-Shimogga road ( SH 25 ) road from KM 52.36 to 60.36 KM road in Hoovinahadagali taluk, Ballari District.4)Maintenance to Davanagere-Holalu road ( SH-150) KM 59.96 to 73.00 km 5) Maintenance to MylaraThorangallu road (SH-40) km 0.00 to 43.70 km in Hoovinahadagali taluk, Ballari District. 6)SH-02 to Ranebennuru border via Harvi, siddapura, Tungabhadra bridge road 0.00 to 9.00 7)Hirekolachi to Haladahalli cross via KK thanda, Bandri,Bagali,kolahalli road km 0.00 to 14.50 (8) Nagathibasapura to Bannikallu via huguluru, sogi, holagundi km 0.000 to 15.00(9) Hadagali to ittigi via mudenuru, sogi, govindpura thand , advimallanakeri thanda ,talakallu km 0.00 to 23.00 (10) Magala-hirehadagali-Bettadamallpura road via MM vada road km 0.00 to 20.00 in Hadagali TQ	Work In Progress
3		Hadagali		Maint of Mylara - thorangallu Road SH -40 at KM 43.70 to 49.30	Work In Progress

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
		Hadagali		Maint of Ittigi - Kanchikere Road SH -151 at KM 2.00 to 7.80	Work Completed
2		HB Halli		Package-1 Maintenance of State Highways in H B Halli Taluka Vijayanagara Dist.	Work In Progress
	Hosapete	HB Halli		Providing Road Furniture on State Highways in H B Halli Taluka Vijayanagara Dist.	Work In Progress
4	Hosapete	KDL		Annual Maintenance & Pothole Filling of KDL - 41:(SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 149.00 to 156.00 km 158.00 to 166.80 , km168.00 km177.40 km 177.50 to 181.70 km182.50 to 189.25,km 190.00 to 215.29 , Mylara- Thoranagallu (SH-40) km 107.00 to 107.93 km108.00 to 112.29 & Molakalmuru to Jagaluru Road via(Molakalmuru taluk) Siddayyanakote, (Kudligi Taluk) Meenakere, Chikkajogihalli, Chikkajogihalli Thanda, M.B.Ayyanahalli, Harakabhavi, Nimbalagere, Ganagatta road km 0.00 to 39.73 In Kudligi Thaluk, Ba	Work In Progress
5		KDL		Annual Maintenance & Pothole Filling of Arabhavi-Chalakere Road (SH-45) Km 237.22 to 241.70,km242.82 to249.00 & Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road (SH-131) km103.25 to 108.05 km118.00 to 137.15 km 141.00 to 141.15,km146.05 to 150.00,km156.00to 170.00, km171.15 to 174.75 & km177.15 to 180.75 in Kudligi Taluk Vijayanagara District. Package No-2	Work In Progress
6		KDL		Annual Maintenance & Pothole Filling of Molakalmuru to Davanagere Road via(Molakalmuru taluk) Tumakuranahalli, (Kudligi Taluk) Thayakanahalli, Hosahalli, Ujjini, Thoolahalli Km 0.00 to 54.00 In Kudligi Thaluk, Vijayanagara District. Package No-3	Work In Progress
		KDL		Annual Maintenance & Pothole Filling of Rampura to Davanagere Road via(Sanduru taluk) Choratur, Bommagatta (Kudligi Taluk) Kudligi, Ujjini road Km 0.00 to 30.00 2) NH-50 to Kallahalli Road via Banavikallu, Kenchobanahalli, Makanadaku, Chikkajogihalli, Siddapura, Hosahalli, Kanamadugu, Aluru, Kallahalli, Challakere Border (SH) km 0.00 to 40.00 In Kudligi Thaluk Vijayanagara District. Package No-4	Work In Progress
				<b>Kudligi Total</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	Hosapete	Hadagali		Fixing of hectometer stones, kilometer stones, road paintings, and providing rumbble strips to Davanagere-Holalu (SH-150) road from ch.59.96 to 64.00 km, Hospete-Shivamogga (SH-25) road from ch.52.36 to 60.36 km and Ittigi - Kanchikere (SH-151) road from ch.0.00 to 7.80 km in Huvinahadagali taluka	Work Completed
3		Hadagali		Mentainance of Myalar -Toranagallu road (SH-40) from Km. 1.00 to 10.00 in Selected reaches.	Work Completed
4		Hadagali		Mentainance of Myalar -Toranagallu road (SH-40) from Km. 10.00 to 25.00 in Selected reaches.	Work Completed
5		Hadagali		Mentainance of Myalar -Toranagallu road (SH-40) from Km. 25.00 to 35.00 in Selected reaches.	Work Completed
6		Hadagali		Mentainance of Hospete-shivmogga road (SH-25) from Km.52.36 to 60.36 in Selected reaches.	Work Completed
7		Hadagali		Mentainance of Arabhavi -Challikere road (SH-45) from Km.217.00to 221.00 in Selected reaches.	Work Completed
8		Hadagali		Mentainance of Ittigi-Kanchikere road (SH-151) in Selected reaches.	Work Completed
8		Hadagali		Providing K.M Stone Hectometer Stone on Myalar -Toranagallu road (SH-40) from Km. 0.00 to 59.20 and Arabhavi Challikere SH-45 km 210.00 to 225.02 in Selected reaches.	Work Completed
1				<b>Total</b>	
2	HB Halli	HB Halli		Repairs Side Shoulder on Arbhavi - Challikere Road SH-45 KM 231.00 to KM 232.00 in HB Halli TQ	Work Completed
3		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Hampi kamapalapura Road SH-131 KM 181.00to KM 182.00 in HB Halli TQ	Work Completed
4		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Hampi kamapalapura Road SH-131 KM 190.00 to KM 191.00 in HB Halli TQ	Work Completed
5		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Hampi kamapalapura Road SH-131 KM 185.00 to KM 186.00 in HB Halli TQ	Work Completed
6		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Hospet - Shivamoga Road SH-25 KM30.00 to KM 31.00 in HB Halli TQ	Work Completed
7		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Mylara - Thoranagallu Road SH-40 KM57.00 to KM 58.00 in HB Halli TQ	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	Hosapete	HB Halli		Repairs Side Shoulder on Hopset - Shivamoga Road SH-25 KM 35.00 to KM 36.00in HB Halli TQ	Work Completed
9		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Mylara - Thoranagallu Road SH-40 KM 84.00 to KM 85.00 in HB Halli TQ	Work Completed
10		HB Halli		Repairs Side Shoulder on Mylara - Thoranagallu Road SH-40 KM 54.00 to KM 55.00 in HB Halli TQ	Work Completed
11		HB Halli		Providing Furniture on SH in HB Halli TQ	Work Completed
12		HB Halli		Maint of Hospet - Shivamoga Road SH-25 KM19.16 to KM 52.36 in HB Halli TQ & Arbhavi - Challikere Road SH-45 KM 225.02 to KM 237.22 in HB Halli TQ	Work Completed
12		HB Halli		Packge -02 maint of SH-40 Mylara Thoranagallu Road KM 50.85 to 97.33 & SH 131 Hampi Kamalaura HB Halli Road KM 180.75 to 198.75 in HB Halli TQ	Work Completed
			HB Halli	57.41	Pkg Maintenance of SH-25 Hospete Shimogga road km 19.16 to 52.36 and SH-45 Arabhavi Challikere road km 225.02 to 237.22 in HB Halli TQ
2		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	99.45	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ಕಿ.ಮೀ 149.00 ರಿಂದ 177.40 ,ಕಿ.ಮೀ 177.50 ರಿಂದ 184.10,ಕಿ.ಮೀ 185.00 ರಿಂದ 186.00 ,187.40 ರಿಂದ 188.30 ಕಿ.ಮೀ 189.25 ರಿಂದ 190.00 & ಕಿ.ಮೀ 196.00 ರಿಂದ 215.29 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. 2)ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಿಂದ 107.93ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ108.00 ರಿಂದ109.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು.	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	Hosapete	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	103.00	1) ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ - ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45) ಕಿ.ಮೀ 237.22 ರಿಂದ 241.70, ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 242.80 ರಿಂದ 249.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 131) ಕಿ.ಮೀ 103.25 ರಿಂದ , 108.05 ,ಕಿ.ಮೀ 116.35 ರಿಂದ , 118.00 ,ಕಿ.ಮೀ 126.00 ರಿಂದ , 137.15 ,ಕಿ.ಮೀ 140.00 ರಿಂದ , 141.15 ,ಕಿ.ಮೀ 146.00 ರಿಂದ , 150.00 ,ಕಿ.ಮೀ 153.00 ರಿಂದ , 170.35 ,ಕಿ.ಮೀ 171.15 ರಿಂದ , 174.75 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ177.15 ರಿಂದ , 180.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು.	Work Completed
4		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	148.25	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ಕಿ.ಮೀ 167.00 ರಿಂದ 169.00 ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
5		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	Maintenance to road Sholders to KDL - 41: (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 182.00 to 184.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
6		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	Maintenance to road Shoulders to KDL - 41: (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 185.00 to 188.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
7		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	Maintenance to road Sholders to (SH-131) Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road Km 134.00 to 136.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
8		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	Maintenance to road Shoulders to (SH-131) Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road Km 128.00 to 131.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
9		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	Maintenance to road Shoulders to KDL - 41: (SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 200.00 to 203.00 in Kudligi Taluk Bellary District	Work Completed
10		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ - ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-131 ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 127.00 ರಿಂದ 128.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
11		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.20 ರಿಂದ 181.00ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
12		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ - ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯಾಹೆದ್ದಾರಿ-131 ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 103.20 ರಿಂದ 104.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
4		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	8.43	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 02) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 181.60 ರಿಂದ 182.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	Work Completed
5		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	168.60	Improvements to (SH-02) Ekkumbi- Molakalmuru road From KM 177.60 to 177.70, KM 181.70 to 182.50 & 189.20 to 190.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist.	Work Completed
1			652.57	<b>Total</b>	
2	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	8.43	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 89.00 ರಿಂದ 91.00 ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	Work Completed
2	Hosapete	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	8.43	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 70.00 ರಿಂದ 73.00 ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	Work Completed
1			0.00	<b>Hadagali</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	Hosapete	Hadagali	258.44	PACKAGE : 1) Maintenance to ArabhaviChallikeri SH 45 road from KM 204.00to207.60,209.0to209.00,214.00to 217.00 and 217.80 to 225.02 road in Hoovinahadagali Taluk, Ballari District.2) Maintenance to Ittigi - Kanchikeri road SH-151 from KM 0.00 to 7.80 KM in Hoovinahadagali taluk, Ballari district. 3) Maintenance to Hospete-Shimogga road ( SH 25 ) road from KM 52.36 to 60.36 KM road in Hoovinahadagali taluk, Ballari District.4)Maintenance to Davanagere-Holalu road ( SH-150) KM 59.96 to 73.00 km 5) Maintenance to MylaraThoraganagallu road (SH-40) km 0.00 to 43.70 km in Hoovinahadagali taluk, Ballari District. 6)SH-02 to Ranebennuru border via Harvi, siddapura, Tungabhadra bridge road 0.00 to 9.00 7)Hirekolachi to Haladahalli cross via KK thanda, Bandri,Bagali,kolahalli road km 0.00 to 14.50 (8) Nagathibasapura to Bannikallu via huguluru, sogi, holagundi km 0.000 to 15.00(9) Hadagali to ittigi via mudenuru, sogi, govindpura thand , advimallanakeri thanda ,talakallu km 0.00 to 23.00 (10) Magala-hirehadagali-Bettadamallpura road via MM vada road km 0.00 to 20.00 in Hadagali TQ	Work In Progress
3		Hadagali	8.03	Maint of Mylara - thorangallu Road SH -40 at KM 43.70 to 49.30	Work In Progress
		Hadagali	8.31	Maint of Ittigi - Kanchikere Road SH -151 at KM 2.00 to 7.80	Work Completed
2	Hosapete	HB Halli	199.03	Package-1 Maintenance of State Highways in H B Halli Taluka Vijaynagara Dist.	Work In Progress
		HB Halli	8.43	Providing Road Furniture on State Highways in H B Halli Taluka Vijaynagara Dist.	Work In Progress
4		KDL	142.94	Annual Maintenance & Pothole Filling of KDL - 41:(SH-02) Ekkumbi-Molakalmuru road Km 149.00 to 156.00 km 158.00 to 166.80 , km168.00 km177.40 km 177.50 to 181.70 km182.50 to 189.25,km 190.00 to 215.29 , Mylara- Thoraganagallu (SH-40) km 107.00 to 107.93 km108.00 to 112.29 & Molakalmuru to Jagaluru Road via(Molakalmuru taluk) Siddayyanakote, (Kudligi Taluk) Meenakere, Chikkajogihalli, Chikkajogihalli Thanda, M.B.Ayyanahalli, Harakabhavi, Nimbalegere, Ganagatta road km 0.00 to 39.73 In Kudligi Thaluk, Ba	Work In Progress

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
5	Hosapete	KDL	94.31	Annual Maintenance & Pothole Filling of Arabhavi-Chalakere Road (SH-45) Km 237.22 to 241.70, km242.82 to 249.00 & Hampi-Kamalapura-H.B.Halli Road (SH-131) km103.25 to 108.05 km118.00 to 137.15 km 141.00 to 141.15, km146.05 to 150.00, km156.00 to 170.00, km171.15 to 174.75 & km177.15 to 180.75 in Kudligi Taluk Vijayanagara District. Package No-2	Work In Progress
6		KDL	78.72	Annual Maintenance & Pothole Filling of Molakalmuru to Davanagere Road via (Molakalmuru taluk) Tumakuranahalli, (Kudligi Taluk) Thayakanahalli, Hosahalli, Ujjini, Thoolahalli Km 0.00 to 54.00 In Kudligi Thaluk, Vijayanagara District. Package No-3	Work In Progress
		KDL	99.15	Annual Maintenance & Pothole Filling of Rampura to Davanagere Road via (Sanduru taluk) Choranur, Bommagatta (Kudligi Taluk) Kudligi, Ujjini road Km 0.00 to 30.00 2) NH-50 to Kallahalli Road via Banavikallu, Kenchobanahalli, Makanadaku, Chikkajogihalli, Siddapura, Hosahalli, Kanamadugu, Aluru, Kallahalli, Challakere Border (SH) km 0.00 to 40.00 In Kudligi Thaluk Vijayanagara District. Package No-4	Work In Progress
	Hosapete	HP Halli	404.48	Annual Maintenance to SH Road from (1) Mariyammanahalli to Shimoga Road (SH25) from 60.36 to 78.00, 79.10 to 81.10 and 83.04 to 104.76 (2) Ekkumbi-Molakalmuru (SH02) from 113.00 to 119.70, 130.00 to 134.70, 135.15 to 135.60, 137.00 to 137.80, 138.40 to 142.00 and 142.00 to 143.55, 144.65 to 146.00 (3) Mandya Hadagali (SH-47 KM) 293.83 to 305.826, 306.812 to 328.00 (4) Davanagere to Holalu-SH 150 KM 09.00 to 30.75, 30.85 to 31.00, 34.00 to 60.90 (5) Ittigi - Kanchikere (SH-151) from Km 7.80 to 33.00 (6) Ekkumbi-Molakalmuru (SH-02) to Jagaluru Taluk Border SH KM from 0.00 to 55.60 (Selected Reaches) (7) Mariyammanahalli to Shimoga Road (SH-25) to Jagaluru Taluk Border from KM 0.00 to 25.00 8) Kaggalagatta Thadana to Kudligi Taluk Border SH Road from 0.00 to 35.63 in Harapanahalli Taluk	Work In Progress
			404.48	<b>Harapanahalli Total</b>	
			1301.83	<b>Fresh Work Total</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಪತ್ರಿಕೆ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1				<b>Fresh Works works</b>	
2	Hosapete	Hadagali	156.31	1) Maintenance to Holalu - Kuruvatti plot road km length : 7.50 in in Huvinahadagali taluk, Vijayanagara District. 2) Maintenance to Holagundi - Sovenahalli road to Morarji desai resident school vai basarahalli thanda, dungavati thanda, kalvi thanda in hadagali taluk Road length : 7.00 KM in Huvinahadagali taluk, Vijayanagara District. 3) Maintenance to SH 40 to Vaddinahalli thanda vai K. Ayyanahalli road in hadagali taluk road length : 12.00 Km in Huvinahadagali	Work in Progress
3		Hadagali	8.17	Maint of SH-45 to SH-40 via Navali, Honnuru, Haluthimalapura Road (total KM 14.50) in Hadagali Tq	Work in Progress
		Hadagali	8.17	Maint Holagundi Sovenahallu Road at KM 0.00 to 12.60 in Hadagali Tq	Work in Progress
1			172.65	<b>Hadagali Total</b>	
2`	Hosapete	HB Halli	156.42	Package-1 Maintenance of MDRs in H B Halli Taluka Vijaynagara Dist.	Work in Progress
		HB Halli	8.17	Providing Road Furniture on MDR's in H B Halli Taluka Vijaynagara Dist.	Work in Progress
1			164.59	<b>HB Halli Total</b>	
2		KDL	83.35	Annual Maintenance & Pothole Filling of 1)KDL-212 ( M D R ) SH-131 join to Kudligi - Ujjini road via Jarmali, Katralli, Kyasanakere, Choudapura,T.Basapura km 4.95 to 5.00 km7.70 to 11.80 & 12.00 to 22.50 2) KDL-11 ( M D R ) Gajapura Timmalapura Gollaragalli Road km 0.00 to 2.30 & 3.10 to 11.60 3) KDL-203 ( M D R ) Sasalavada to Echalabommanahalli road km 0.00 to 4.20 4) KDL-29(M D R ) NH-13 to SH-02 road via AsavisooravvanaHalli, Jarmali,Haravadi km 3.00 to 12.00 5) KDL-06 ( M D R ) Chornur Ramad	Work in Progress

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಪತ್ರಿಕೆ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	Hosapete	KDL	50.17	Annual Maintenance & Pothole Filling of 1) KDL-201 ( M D R ) Gudekote to Join K.B.M road Km 0.00 to km 15.75 2) KDL-208 ( M D R ) SH-02 to Hurilihal via Sidegallu A.C.Halli road km 0.00 to 15.50, 3) Chikkajogihalli, Chikkajogihalli Thanda km 3.00 to 4.40 4) KDL-211 ( M D R ) Chikkajogihalli-Meenakere Road to Thimmanahalli Road via Madakalakatte, Hurulihalu, Myasarahatti, Sanklapura, Ekkegundi From Km 0.00 To 11.00 5) Hurulihalu to Katrikehatti Road via Obalapura, J.Myasarahatti, Poojarahalli Thanda	Work in Progress
4		KDL	21.79	Annual Maintenance & Pothole Filling of 1) KDL-202 ( M D R ) Kottur Sokke border road km 0.00 to 5.20 km 6.50 to 19.60 2) KDL-206 ( M D R ) SH-45 (Arakabhavi-Chellakere) to Kalapura, Hunasekatte road km 0.00 to 10.00 3)KDL-214 ( M D R ) Kottur to Bevoru road km 0.00 to 6.00in Kudligi Taluk Vijayanagar District. Package No-3	Work in Progress
		KDL	57.07	Annual Maintenance & Pothole Filling of 1) KDL-15 ( M D R ) Bellikatte to C.K.Kunte (Jagalur Taluk. Border) road Km 0.00 to km 8.00 2) KDL-26 ( M D R ) Hosahalli to Hirekumbalakunte road km 0.00 to 9.00 3) KDL-210 ( M D R ) Chikkagumbalagunte to Hulikere road km 0.00 to 4.00 4)KDL-204 ( M D R ) NH-13 to Bellagatta road via Moraba,Harakabhavi km 0.00 to 22.50 5) Hosahalli - Lokikere Road cross to Thayakanahalli-Suttakarnarahatti road via Jummobanahalli From Km 0.00 To 14.00 6) NH-50 to Hudem Road via	Work in Progress
1			212.37	<b>Kudligi Total</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
	Hosapete	HP Halli	163.14	Annual Maintenance to MDR Road from (1) Ekkumbi - Molakalmuru to Mandya - Hadagali (MDR) Road Via Mattihalli, Sasvihalli road from KM 2.47 to 8.00 and 13.60 to 16.00 in Selected Reaches (2) Teligi to Ragimasalawada (MDR) KM 0.00 to 5.60 in Selected Reaches (3) Harapanahalli Bypass road (MDR) from KM 0.60 to to 4.00 in Selected Reaches (4) Sogi - Kanvi (MDR) Road KM 8.00 to 12.00 in Selected Reaches (5) Harpanahalli-Harihar to Haluvagalu Via Alagilawada road from KM 0.00 to 14.00 Harpanahalli-Harihar to Haluvagalu Via Alagilawada 6) HM Road to Tavaragundi (MDR) Via Kallahalli, Arasanalu, Kunchuru, Haluvagalu Road from KM 0.00 to 24.00 in Selected Reaches 7) Bavihalli to mattihalli Cross Via Mydur, Baliganahur, Kesarahalli (MDR) from KM 0.00 to 8.00 and 8.60 to 17.00 in Selected Reaches, 8) Teligi to Davanagere Taluka Border (MDR) Via Ingalagundi, Shankaranahalli KM 0.00 to 8.60 in Selected Reaches, 9) Bendigere to G.Dadapura Via Gundagathi, Maachihalli (MDR) from KM 6.90 to 9.60, 10.00 to 12.50, 12.96 to 14.00 in Selected Reaches, 10) and 10.70 to 12.50 11) Ragimasalawada to join Davanagere(MDR) Via Shingrihalli, Nagalapura, Lakshmipura KM 0.00 to 9.20 in Selected Reaches, 12) HM Road to Jittinakatte (MDR) Via Gundagatii, Taluvagalu form KM 0.00 to 11.00 in Selected Reaches 13) Jambulinganahalli to Betur road Via Hiremegalagere, Vaddinahalli form KM 00.00 to 4.30 in Selected Reaches 14) Odeyara Basapura to Tawduru (MDR) Via Nicchavvanahalli, Advimallapura from KM 0.00 to 10.00 in Selected Reaches 15) Harapanahalli Taluk Duggavathi Mallajjanakatte Road to Madligere Thanda Joining Road Via Kandikere Thanda, Giryapura Thanda, Ittigudi, K. Kallahalli, Hulikatti Karekanahalli from 0.00 to 35.00 in Selected Reaches 16)	Agency Fixed
			163.14	<b>Harapanahalli Total</b>	
			1425.52		
				ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	36.36	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127 ಮುದೋಳ್ - ಯರಗೇರದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 192.00 ರಿಂದ 194.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ.ಇಂ. 101641)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ರಾಯಚೂರು	Raichur	93.23	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ದೇವಸುಗೂರು-ಕಟಗೋಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ರ ಸರಪಳಿ 18.80 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 25.60 ಕಿ.ಮೀ. (6.80 ಕಿ.ಮೀ.) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಟಥ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಪಿ.ಯವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ, ಗಂಜ್ ವೃತ್ತ, ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಜಗಜೀವನ್‌ರಾಮ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣ ಮಂದಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿ (R.T.O.) ವೃತ್ತದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ವ.ಇ.ಸಂ 5067) (2010-11) (351/1)	
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ನಗರ)	3.84	ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು- ಬಾಚಿರಸ್ತೆ ರಾಹೆ - 20 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ಲಾಮಗದ ವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ, ಫೂಟಪಾತ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) (ವ.ಇಂ.50969 ಕಾಲ್-2)	
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	2.54	ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ಕಿ.ಮೀ. 35.00 ರಿಂದ 38.00ರ ವರೆಗೆ (ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (34.50 ದಿಂದ 38.00) (ವ.ಇಂ.41826)	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	9.72	ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 62.00ರ ವರೆಗೆ (ಕವಿತಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ.41925)	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	7.26	ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾವಿ ರಾಹೆ-23 ರ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ದಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ, ಫೂಟಪಾತ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾಹೆ) (ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) (ವ.ಇಂ.41816)	
7	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	7.66	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಡೋಣ-ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 179.00 ರಿಂದ 182.00, 183.00 ರಿಂದ 189.00 ಹಾಗೂ 195.00 ರಿಂದ 196.70 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ.104805)	
8	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	40.31	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌ಹೆಡ್-14 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 129.45 ರಿಂದ 131.45 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ)(ವ.ಇಂ.104801)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
9	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	18.77	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲ-ಶಿಗ್ಗಾವ್ ರಾ.ಹೆ.-23 (ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ)ರ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 71.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 72.00 ರಿಂದ 77.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ (ವ.ಇಂ.98835)	
10	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor & Lingasugur	33.78	ಸಿಂಧನೂರು -ಮಸ್ಕಿ-ಲಿಂಗಸಗೂರ ರಾಹೆ- 19ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (ಹಳೆ-ವ.ಇಂ.23793)(ಹೊಸ-25225	
11	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)	5.02	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ-ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 14ರ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.10ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ವ.ಇಂ. 71835)	
12	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	14.06	ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮದುರ್ಗ - ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ಕಿ.ಮೀ. 171.20 ರಿಂದ 180.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವ.ಇಂ.99439)	
13	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ (150ಎ) ಜವಳಗೇರಾ, ಅಲಬನೂರು, ಬಪ್ಪೂರು, ಕಿಲರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 54.70 ರಿಂದ 59.70 (54.70 ರಿಂದ 56.598)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (149548)	
				5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	74.05	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಾಲಿವರೆಗೆ ರಾಹೆ-61 ರ ಕಿಮೀ 222.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ಸಂ 102156)	
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	56.69	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-20 ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ ಟಿಪ್ಪುಸುತ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ಸಂ 102350)	
3	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	2.44	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-61 ರಿಂದ (ಅಮರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್) ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಆಯ್ಯನೂರು-ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.-128ರ ಕಿ.ಮೀ. 1.50ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (W.I. 39286)	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
4	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	45.05	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾ.ಹೆ.-128ರ ಕಿ.ಮೀ. 76.24 ರಿಂದ 108.00ರ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 77.55, 84.60, 84.70, 87.50, 94.25 ಮತ್ತು 101.80 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ನುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಲಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ಸಂ 98152)	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	61.57	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 189.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) (ವ.ಇ.ಸಂ 136541)	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	78.60	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 187.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಗಲದಿನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) (ವ.ಇ.ಸಂ 136571)	
				5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	75.53	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದಿನ್ನು - ಮಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಚಂದ್ರಬಂಡಾ, ರಾಯಚೂರು - ಸಿಂಗನೋಡಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00-20.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.100820)	
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	88.96	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶಾಪೂರ್-ಪುರ್ತಿಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ನಾಗಲಾಪೂರ್-ಉಡುಮಗಲ್ ವರೆಗೆ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ.101839)	
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	18.51	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾಪಲದಿನ್ನು - ಆತ್ಮೂರ್ ವಯಾ ದೊಂಗರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆತ್ಮೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) (ಇ.ನಂ.100091)	
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾನವಿ	6.15	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ-ಸಾದಾಪೂರ ಮುರಾಂಪುರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನಂ: 89 ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.30 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ. 104188)	
5	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	21.87	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವಿ ಉಮಳಿ ಪನ್ನೂರು ವಯಾ ಕಾತರಕಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ. 104190)	
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	6.26	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.-61 ರಿಂದ ರಾಜಲಬಂಡ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ) (ವ.ಇಂ. 98178)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
7	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	41.38	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಧಾವರೆಗೆ (ವಾಯಾ ಸಾದಾಪೂಲ್) ಕಿಮೀ 7.30 ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇಂ. 98176)	
8	ರಾಯಚೂರು	Raichur (Urban)	8.76	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಒ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಶಿಮಹಲ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ವ.ಇಂ. 41605)	
9	ರಾಯಚೂರು	Raichur (Urban)	15.13	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.20 ರಿಂದ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ವಾಯ ಲಿಟಲ್‌ವಿಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.80ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 66932)	
10	ರಾಯಚೂರು	Raichur (Urban)	2.63	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು - ಬುರ್ದಿಪಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ ಪೋತ್‌ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 1.60 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 4.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.66530)	
11	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	104.05	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ವಯಾ ಅರಷಣಗಿ, ಕಾರ್ಡೂರ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರಿಂದ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ.100220)	
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	52.35	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ದಿಂದ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಲಿಟಲ್ ಎಚಿಜಲ್ ಶಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.27ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ.100244)	
13	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	52.94	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಗನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಸರಹದ್ದುವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ.100169)	
14	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	52.50	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ್ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ ಬೀಜಾನಗೇರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ.100459)	
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	74.18	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಹೋಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.100779)	
16	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	49.20	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ.-13 (ಎನ್.ಹೆಚ್.-167ಎ) ರಿಂದ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಅರಬಮೊಹಲ್ಲ ಕಿ.ಮೀ. 0.55 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ಇ.ನಂ.100870)	
17	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	101.52	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 30,16,18,23, ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 29, 13, 15, 28ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ, ಪ್ಲವರ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (115271)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
18	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	127.85	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1, 2, 21, 17, 33 ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ಬಿ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 10, 11, 12, 22, 14, ಪ್ಲವರ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (116052)	
19	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	91.25	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26, 25, 16 ಪ್ಲವರ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17 ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 4 ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (116445)	
20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	103.54	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5 Food ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 200ಮಿ.ಟಿ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಾ   ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಕ್ಷಿನಿಕನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ರೋಡ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕೋಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜರಾಜು ಪಾಟೀಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾಕ್ಯಾಸಪೂರು ಮೇನ ರೋಡವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾವಾಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಸೂರು ಮೇನರೋಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಟಾಕೀಸನಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 27 ಬಿ.ಟಿ.ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114599)	
21	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ 80' ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4 line's, Media, Footpath, lighting fencing, lane mark, studs) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	
22	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಗದ್ದಾಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಐ.ಬಿ ಯಿಂದ ಡಾ   ನಾಗರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ರಾಂಪೂರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹಾತಗಾಂಧಿ ಪುಕ್ಕಳಿ (ಸ್ವೇಡಿಯಂ) ವರೆಗೆ, ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಹಮದದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಯಾ ಜೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಜವಾಹರ್ ನಗರದ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಕುರ್ಡಿಕರ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17) ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರುಪೇಟೆಯ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	
23	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 32 ರಸ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ಮತ್ತು 8, ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22, ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09, ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11, ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	
24	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಗಂಜ್ ವೃತ್ತವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28ರಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	
25	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 23, 24 ಮತ್ತು 25ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
26	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 5ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹೊಸ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	
27	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗೌಸ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	
28	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಮಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 17ರಲ್ಲಿ (ಗಾಜಗರಪೇಟೆ) ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹನುಮಾನ್ ಟಾಕೀಸ್‌ನಿಂದ ಜವಾಹರನಗರ ದವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 13ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	
29	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-167ರ ತಾಂಡಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ/ ಕೋಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29ರ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಕಾಲೋನಿ (ಹುಂಡೆಕಾರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 06ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ ಲೇಔಟ್ ದಿಂದ ರಾಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	
30	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 18ರಲ್ಲಿ ಐ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಅಮರಬೇಡ ಲೇಔಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ 01ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಭಂಗಿಕುಂಟಾದ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ (ಮಟಮಾರಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮನೆಯ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	
31	ರಾಯಚೂರು	Manvi	19.13	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗವಿಘಾಟ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಆಲ್ಕಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ. ನಂ. 24369)	
32	ರಾಯಚೂರು	Manvi	2.91	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೆರಡೋಣಾ -ನವಲಕಲ್ ವಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಚಿಂಚರಕಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕಿ.ಮೀ. 24.70 ರಿಂದ 47.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹಳೆ ಇ. ನಂ. 24370) (ಹೊಸ ಇ. ನಂ. 25224)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
33	ರಾಯಚೂರು	Manvi	8.63	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ-ಉದ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 41771)	
34	ರಾಯಚೂರು	Manvi	19.57	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗವಿಘಾಟ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಆಲ್ಪಾಳ ಕಿ.ಮೀ.8.00 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 42019)	
35	ರಾಯಚೂರು	Manvi	5.90	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.85 ರಿಂದ 18.30ರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ವ.ಇಂ. 48581)	
36	ರಾಯಚೂರು	Manvi	17.51	ರಾ.ಹೆ.-23 ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ (ಪೋತನಾಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ. 53.80 ರಿಂದ 54.40ರ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 51297)	
37	ರಾಯಚೂರು	Manvi	14.78	ರಾ.ಹೆ.-23 ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 54.40 ರಿಂದ 56.00ರ ವರೆಗೆ (ಪೋತನಾಳ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 48582)	
38	ರಾಯಚೂರು	Manvi	91.67	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಡೋಣ-ನವಲಕಲ್ ವಾಯಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಚಿಂಚರ್ಕಿ ಜಿ.ಮು.ರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 34.70 ರಂದು 47.50 ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇಂ. 72017)	
39	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	41.93	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರವಾರ-ಮಾನ್ವಿ ವಾಯಾ ಚಾಗಭಾವಿ, ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ಗುಡದಿನ್ನಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.40, 3.40 ರಿಂದ 4.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 98181)	
40	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	96.65	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14ರ ಜೇನೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕರಡಿಗುಡ್ಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಜೇನೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 98170)	
41	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	6.36	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಾ.ಹೆ.-14ರ ಮುಸ್ತೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜಾಗೀರ್ ಪನ್ನೂರ್ ವಯಾ ಮುಸ್ತೂರ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 101539)	
42	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	101.17	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತಪೂರ್ ದಿಂದ ಕಾಸನದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ ಕಲಮಗೇರಾ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 98183)	
43	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	77.86	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ.-20ರ ಮಲ್ಲಾಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯಾ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 21.65ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 101538)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
44	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	9.39	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದ ವಾಯ ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 98184)	
45	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	53.55	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರ ಜಿನೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ವಯಾ ಜಿನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ. 104085)	
46	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	38.26	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕರಾಬದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಈರಲಗಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 4.70 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ. 104181)	
47	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	41.89	ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಿತಾಳ - ಉದ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಹಾಗೂ 5.70 ರಿಂದ 8.70ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 98157)	
48	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	9.79	ಸಿರವಾರ ದಿಂದ ಮುಷ್ಕೂರುವರೆಗಿನ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 15.480 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ. ನಂ. 13623)	
49	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	43.67	ದೇವದುರ್ಗ ದಿಂದ ಕೋಣಚಪಳ್ಳಿ- ಮ್ಯಾದರಗೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 27.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇ. ನಂ. 15151)	
50	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	41.67	ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾತಪಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಯಾ ಸೂಗರಾಳ-ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇ. ನಂ. 15152)	
51	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	124.13	ಅರಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮ್ಹಾಯಾ ಗಲಗ ನಾರಬಂಡವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 28.20 ರವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇ. ನಂ. 15153)	
52	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	15.41	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ Education layout ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.66110)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
53	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	16.11	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಸರ್ಕೂಟ ಹೌಸ್ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ. 73310)	
54	ರಾಯಚೂರು	Deodurga	5.65	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಗೂರು, ಹೇರುಂಡಿ, ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.66929)	
55	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	12.98	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ.) ವ.ಇ.ನಂ 95917	
56	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.10	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರದಿಂದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 ಕಿ.ಮೀ.) ವ.ಇ.ನಂ 95916	
57	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	26.33	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೇಔಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (800 ಮೀ.) ವ.ಇ.ನಂ 101888	
58	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	29.32	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಎನ್ ಗಣೇಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 ಕಿ.ಮೀ.) ವ.ಇ.ನಂ 101889	
59	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	37.10	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹಾಳವೆಂಕಟಾಪೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 ಕಿ.ಮೀ.) ವ.ಇ.ನಂ 101890	
60	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	80.69	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗ-ಅರಕೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಜಲಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಿ-ಗಣೇಕಲ್ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ (116592)	
61	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	40.56	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ-ಗಣೇಕಲ್ ದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ವ್ಹಾಯಾ ಪಂದ್ಯಾನ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ (117690)	
62	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	119.75	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ ವ್ಹಾಯಾ ಹೆಚ್.ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ (113666)	
63	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	61.84	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗೀರ್ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ್ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ (117697)	
64	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	745.20	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಕೇರಾ, ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 71.250 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 115862)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
65	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	544.91	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ ದಿಂದ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ ಕೊಪ್ಪರ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 115822) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ. 119899	
66	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮ್ಹಾಯಾ ಗಲಗ ನಾರಬಂಡವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 28.20 ರವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇ.ನಂ. 115865) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ. 119899	
67	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮಂಡಲಗುಡ್ಡದ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	
68	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಗುಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೋಣಚಪ್ಪಳವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	
69	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾತ್ಸಲೈ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	
70	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	0.10	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯೆರಡೋಣಾ -ನವಲಕಲ್ ವಾಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಚಿಂಚರಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50, 9.00 ರಿಂದ 24.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹಳೆ-ಇ. ನಂ. 24375)( ಹೊಸ-25226)	
71	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	14.23	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡಾ - ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00, 5.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 18.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ಮತ್ತು 12.50 ರಲ್ಲಿ (ಇ. ನಂ. 41301)	
72	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	25.72	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯೆರಡೋಣಾ-ನವಲಕಲ್ ವಾಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಚಿಂಚರಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ.5.70 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 10.00ರವರೆಗೆ (ಹಳೆ ವ.ಇಂ. 67814) (ಹೊಸ ವ.ಇಂ. 77943)	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
73	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿಮಠ ದಿಂದ ಮೇದಿಕಿನಾಳ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 2.10 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಹಳೆ ವ.ಇಂ. 66201) (ಹೊಸ ವ.ಇಂ. 77943)	
74	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	20.47	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡೆ-ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 66155)	
75	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	0.50	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ರಿಂದ ನಾಗರಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 72141)	
76	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur	72.00	ಅನ್ನರಿ ಯಿಂದ ನವಡಲ ಬಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. (ವ.ಇಂ. 148202)	
77	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ	87.75	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-19 ವಯಾ ಕಾಳಾಪುರ, ಗುಂತಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 25.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ. 99423)	
78	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ	84.04	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-19 ವಯಾ ಕಾಳಾಪುರ, ಗುಂತಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 22.70 ರಿಂದ 25.00(23.00 ರಿಂದ 25.00) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ. 104797)	
79	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ	11.88	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಡೋಣ-ನವಲಕಲ್ ವಾಯಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಚಿಂಚರಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 24.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ. 101635/ಕಾಲ್-2)	
80	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ	18.21	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿ ದಿಂದ ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ. 97590)	
81	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ	23.36	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಐದಭಾವಿ-ದೇವರಭೂಪೂರ ವಾಯಾ ಪರಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ. 99422)	
82	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ	48.32	ಲಿಂಗಸ್ಥೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿ ಸುಂಕಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾಗರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಯ್ಯಾಪೂರ, ಬೋಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ. (ವ.ಇಂ. 97591)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
83	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರ	35.98	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೊಡಲಬಂಡಾ-ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 13.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 104807)	
84	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor	17.50	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಗಿನಮರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ದಿಂದ ಜಿ.ಮು.ರ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇ.ನಂ. 67617)	
85	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor	23.69	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ ರಿಂದ ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ ರಿಂದ ಕುನ್ನಟಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ. 67216)	
86	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor	17.84	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-22 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ವಾಯಾ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಇ.ನಂ. 67703)	
87	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	81.55	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ-ಅಲಬನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 28.40 ಮತ್ತು 32.00 ರಿಂದ 33.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ. 101398)	
88	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	49.65	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ದೇವರಗುಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ. 98153)	
89	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	30.75	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಾಳಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂಪೂವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 101397)	
90	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	31.53	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಸ್ಸಾಪೂರದಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 101396)	
91	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	110.08	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ಬಸ್ಸೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00, 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ. 98155)	
92	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	74.30	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತನಾಳ-ಆಯನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 7.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ. 101427)	
93	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	52.25	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಗಿನಮರ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 19.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 98146)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
94	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	92.88	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ಅಲಬನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ. 98166)	
95	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.32 ರಿಂದ 9.60ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 13.80 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (143549)	
96	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	0.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲೆಕೂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಇ.ಜೆ ವಯಾ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಇ.ಜೆ. ಹರಲಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪೂರ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (145097)	
97	ರಾಯಚೂರು	Manvi (Maski)	0.37	ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕವಿತಾಳ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ. ನಂ. 23336)	
98	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor (Maski)	24.41	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಅಲಬನೂರ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮಿ. 4.00 ರಿಂದ 5.00, 14.00 ರಿಂದ 15.80, 18.125 ರಿಂದ 18.770, 19.770 ರಿಂದ 21.20 25.00 ರಿಂದ 27 ಮತ್ತು 29.86 ರಿಂದ 35.10 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ. 43397)	
99	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor (Maski)	38.93	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತಿ-ಅಲಬನೂರು ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ ಉದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಿಂದ 1.60 (ಕಿ.ಮಿ.0.80 ದಿಂದ 2.80) ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.39773) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-(ಇ.ನಂ.50191)	
100	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor (Maski)	0.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಲಬನೂರು ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 7.50 ರಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಿಂದ 1.60 (ಕಿ.ಮಿ.0.00 ದಿಂದ 0.96) ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.39773) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-(ಇ.ನಂ.50191)	
101	ರಾಯಚೂರು	Lingasugur (Maski)	0.30	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ-ಹಟ್ಟಿ ವಯಾ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.14.00 ರಿಂದ 23.25ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಇ.ನಂ. 69217)	
102	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor (Maski)	36.48	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಮಂಗಿ-ಗುಂಡ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಇ.ನಂ. 67541)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
103	ರಾಯಚೂರು	Sindhanoor (Maski)	21.87	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತ್ನಾಳ-ಬಳಗಾನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಇ.ನಂ. 68185)	
104	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	15.42	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಿತಾಳ-ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ವ.ಇಂ. 98187)	
105	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	115.06	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ಕಿ - ಅಲಬನೂರು ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 18.00ರ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 101435)	
106	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	45.74	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರ್ವಿಹಾಳ - ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.80ರ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 98241)	
107	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	21.38	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಲೋಟಿ ವಿರಾಪುರ ವಯಾ ಕರಡು ಚಿಲುಮೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಮತ್ತು 2.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 98239)	
108	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	45.13	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಲೋಟಿ-ಮಹಾಂಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00, 6.00 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 13.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 98238)	
109	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	22.56	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಮಂಗಿ-ನವಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ಇ.ನಂ. 101433)	
110	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು)	101.38	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಂಗಿ ದಿಂದ ಗುಂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 (116136)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
111	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು)	100.82	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತಿ ಅಲಬನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆಯದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ದಿಂದ 4.00, 9.50 ದಿಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 10.00 ದಿಂದ 14.00 (116050)	
112	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ೨)	22.21	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಕಿನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲೇಖಾನಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 0.80 (116934)	
113	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು)	114.76	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಪ್ಪುರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಕ್ಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 0.50 (116053) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 118330	
114	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು)	0.00	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೀನಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಗುಡದುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ದಿಂದ 4.50 (116055) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 118330	
115	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಿಂಧನೂರು)	0.00	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗನೂರು - ಉಟಕನೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 (116142) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 118330	
116	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನವಿ	96.00	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉನ್ನತಿ ಕರಿಸಿದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 134403	
117	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನವಿ	96.00	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉನ್ನತಿ ಕರಿಸಿದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ದಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 134404	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
118	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು	93.65	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೋತ್ಕಾಳ - ಬಳಗಾನೂರು (ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ದಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 133900	
				5054-03-101-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು:	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	6.00	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಗೇರ-ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರ್ ವಯಾ ಗಾಣದಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 12.00 ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 136617)	
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	15.00	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸೂರು-ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ ಯರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 135773)	
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	12.00	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು - ಶಕ್ತಿನಗರ ವಯಾ ಅರಪ್ಪಿಗಿ, ಕಾಡೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ 22.00 ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 100778)	
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ (ಲಿಂಗಸುಗೂರು)	18.00	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಪಿಕ್ಕಳಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (128183)	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ (ಮಾನವಿ)	5.00	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಸೈಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ - ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಲ್ಲಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ) (ವ.ಇಂ. 130785)	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ (ಮಾನವಿ)	4.00	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ - ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ (116891) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇಂ. 116450	
7	ರಾಯಚೂರು		5.00	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.750 ರಲ್ಲಿ (116851) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇಂ. 116450	
8	ರಾಯಚೂರು		14.00	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ - ಚಿಕ್ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.050 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (118334) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇಂ. 116450	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
9	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	18.55	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕವಿತಾಳ-ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 5.20ರಲ್ಲಿ (ಗೂಗಿಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 136572	
10	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	4.00	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕೊಟೆಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಾಲಾಪೂರು ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 136407	
				ಲೆ.ಶಿ.5054-04-337-0-01-133(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	
1	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ)	3.37	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟಮಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.60 ರ ವರೆಗೆ. (ಇ.ನಂ.109379)	
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ)	3.35	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಮರ್ಚೆಡ ಮತ್ತು ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.133470)	
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ)	112.23	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ್ಳ-ಮಟಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 7.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (148824)	
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ)	37.88	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸ್ತೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.149392)	
5	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	0.28	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ್ ದಿಂದ ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85929)	
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	74.54	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಯರಮರಸ್- ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಏಗನೂರು, ಶಾಖವಾದಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.20 ರಿಂದ 6.35ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.133658)	
7	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	6.73	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ-ಮಾನವಿ ವಯಾ ಚಾಗಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.104423)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	256.98	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮದ್ದಾಪುರ, ಚೇಕಲಪರ್ವಿ, ಪೋತ್ನಾಳ, ಬ್ಯಾಗವಾಟ್, ಭಾಗಲವಾಡ, ಹಳ್ಳಿಹೊಸುರು, ಮಾಡಗಿರಿ, ಸಂಗಾಪುರ, ಗಣದಿನ್ನಿ, ಹರವಿ, ಚಿಂಚರಕಿ, ನವಲಕಲ್, ಮಲ್ಲಟ, ಅತ್ತನೂರು, ಕಲ್ಲೂರು, ಕಪಗಲ್, ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಈರಲಗಡ್ಡಿ, ಕಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-19 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.132707)	
9	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	48.52	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವಿ-ಉಮಳಪನ್ನೂರು ವಯಾ ಕಾತರಕಿ ರೋಡ್ ಕಿಮೀ 4.70 ರಿಂದ 5.10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.149394)	
10	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.19	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಷ್ಕೂರು ವರೆಗೆ 4.00 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ. 109403)	
11	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1.01	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ. 14634)	
12	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	310.57	ಗಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ. 132703)	
13	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ಕೆ.ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ನಗರದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ) (ಇ.ನಂ. 132679)	
14	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	364.49	ಮಸರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೂದೂರ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148921)	
15	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	1.53	ಲಿಂಗಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಎಚ್ 20 ಯಿಂದ ಕೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಇ.ನಂ. 66100)	
16	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕವಿತಾಳ ವಯಾ ಅನ್ನರಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(ಇ.ನಂ. 105087)	
17	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	3.17	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡ ದಿಂದ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಕಿಮೀ 16.40 ರಿಂದ 18.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ. 105250)	
18	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	167.92	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡಾ-ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.132709)	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
19	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	200.05	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ದಿಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ ವಯಾ ಕಾಳಾಪೂರು-ಗುಂತಗೋಳ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(149151)	
20	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	63.71	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-150ಎ ದಿಂದ ರೌಡಕುಂದಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.90ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ. 132640)	
21	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	157.88	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ-ಹೆಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.50 ರಿಂದ 10.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (149286)	
22	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮಸ್ತಿ	3.03	ಮಸ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ - ನಾಗಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 26 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.86180)	
23	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮಸ್ತಿ	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಕಲಿಮಠ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ವಯಾ ನಾಗಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 23.00 ರಿಂದ 26.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.105610)	
24	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಮಸ್ತಿ	46.96	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು-ಬಪ್ಪೂರು ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 11.82 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ. 132638)	
25	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ತಿ)	0.54	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಚಮರಡಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ-14ರ ತೋರಣದಿನ್ನು ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ವಯಾ ಹೀಲಾಲಪುರ, ಗುಡಿಹಾಳ, ಇರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.70 ರಿಂದ 12.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇ.ನಂ. 133460)	
26	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ತಿ)	88.67	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಕರಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149373)	
27	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ತಿ)	16.68	ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪ ಹಿರೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149083)	
28	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ತಿ)	80.00	ಮಾರಲದಿನ್ನು ತಾಂಡದಿಂದ ಮಟ್ಟೂರು ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (-)	
29	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ತಿ)	10.00	ಬುದ್ದಿನ್ನಿ(ಎಸ್) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149324)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
30	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ಜಿ)	15.00	ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗೃಹದ ಆದಪ್ಪ ಕಾಟಗಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಮ್ಮ ಗಂ. ಸೋಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗೃಹದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149084)	
31	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ಜಿ)	35.00	ನಾಗಬೆಂಚಿ ಗೃಹದ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು ನಾಗಬೆಂಚಿ ಗೃಹದ ಆದಪ್ಪ ಕನ್ನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು ನಾಗಬೆಂಚಿ ಗೃಹದ ಬಸರಿಗಿಡದಿಂದ ದುರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149082)	
32	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಜಿ)	20.00	ರಂಗಾಪೂರ ಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (148952)	
33	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಜಿ)	20.00	ರಂಗಾಪೂರ ಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಮನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (148951)	
34	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಜಿ)	8.00	ಹಂಚಿನಾಳ (ಯು) ಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (148967)	
				ಶಿ.ಶಿ. 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ - ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ)	36.67	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ-ದೊಂಗರಾಂಪುರ ವಯಾ ಕಲವಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ.131835)	
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಾನವಿ	13.38	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಾಪೂರ ಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149393)	
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	19.44	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ-ಭಾಪೂರ ವಯಾ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (149094)	
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.63	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 94406)	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.64	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿರಾಬದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 94404)	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.39	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 94405)	
7	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	71.47	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.132706)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
8	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	20.55	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಛಾಗಭಾವಿ, ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 16.40ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149463)	
9	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1.25	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ. 109853)	
10	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	201.63	ಮಸರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಸಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ. 132705)	
11	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	2.12	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.86174)	
12	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	1.55	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-6ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.90980)	
13	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	3.98	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಓಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.84990)	
14	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.14	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.86175)	
15	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.13	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಪುರ (ರಾಂ) ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.86176)	
16	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಶಿಹಾಳ ದಿಂದ ಅಡವಿಭಾವಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ಇ.ನಂ.104623)	
17	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	16.42	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಡೋಣ ದಿಂದ ನವಲಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ. 105090)	
18	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	1.73	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಕವಿತಾಳ ವಯಾ ಅನ್ವರಿ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.60 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇ.ನಂ. 105089)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
19	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	48.16	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗಟ್ಟಾಳ ದಿಂದ ಮುದಗಲ್ ವಯಾ ಚಿತ್ರನಾಳ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 7.50ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (149176)	
20	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	64.46	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 12.80 ರಿಂದ 13.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ. 132637)	
21	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಮಸ್ಕಿ	2.44	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.89936)	
22	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	85.47	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲೇಖಾನ ದಿಂದ ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ (ದೇಸಾಯಿ ಬೋಗಾಪುರ ಹತ್ತಿರ) ಕಿಮೀ 4.30 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.132697)	
23	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	28.07	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡದೂರು-ಹಸಮಕಲ್-ದೀನಸಮುದ್ರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.132641)	
24	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	13.76	ಜಿನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿರುಪಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ್ರಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 149371)	
25	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	13.00	ಜಿನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಚುಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ್ರಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 149371)	
				ಲೆ.ಶಿ. 5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	
1	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾ)	1.87	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 94245)	
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ)	0.00	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ದೇವಸುಗೂರು-ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಯರಗುಂಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 20.00 ರಿಂದ 24.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (129514)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಾನವಿ	1.31	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.133469)	
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ)	14.81	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149088)	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ)	3.51	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149462)	
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	13.26	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು-ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.48ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (133660)	
7	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.11	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 94426)	
8	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	35.89	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವತಗಲ್, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ರಬ್ಬಣಕಲ್, ದದ್ದಲ, ಗ್ಲಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ. 132708)	
9	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	10.83	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಛಾಗಭಾವಿ, ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.40 ರಿಂದ 17.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149461)	
10	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	101.45	ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149229)	
11	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.06	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.84998)	
12	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.14	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ (ಭೂಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(ಇ.ನಂ.86177)	
13	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.63	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.84999)	
14	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4.80	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇ ಉಪ್ಪೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.86178)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
15	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	44.33	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡಾ-ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಕಿಮೀ 17.50 ರಿಂದ 18.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (134129)	
16	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	22.53	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ಬಪ್ಪೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.20 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ (ದೇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (132642)	
17	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	10.71	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೇಗಿಡದ ಕ್ಯಾಂಪ ದಿಂದ ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149353)	
18	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	0.23	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಚಮರಡಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ-14ರ ತೋರಣದಿನ್ನು ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ವಯಾ ಹೀಲಾಲಪುರ, ಗುಡಿಹಾಳ, ಇರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.30 ರಿಂದ 12.40ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇ.ನಂ. 132712)	
19	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	29.90	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಗ್ಲಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (132695)	
20	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	8.72	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು-ಬಪ್ಪೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 12.06 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (132643)	
21	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	13.15	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ಲಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಅವಡ ರಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149372)	
22	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	5.52	ಹಂಚಿನಾಳ(ಯು) ಗ್ಲಾಮದ ಮುದುಕಪ್ಪ ರಘುಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148968)	
				<b>5054-04-337-0-01-422 SCP-District &amp; Other Roads</b>	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	11.07	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆಶಾಪೂರ, ನಾಗಲಾಪೂರ, ಜಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಹಂಚಿನಾಳ, ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ, ಪುಚ್ಚಲದಿನ್ನಿ, ಸಗಮಕುಂಟಾ, ವಡ್ಲೂರು, ಅರಳಿಬೆಂಚಿ, ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ, ಅರಸಿಗೇರಾ, ಚಿಕ್ಕವಡ್ಲೂರು, ಹೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 100401)	
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ)	1.18	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿ, ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 100696)	
3	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ(ರಾ.ಗ್ರಾ )	2.29	Construction of CC Road and Drain for Kurdi Main road to Sanna Daniel House at Kurdi Village	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ(ರಾ.ಗ್ರಾ )	2.48	Construction of CC Road and Drain for Bodayya Kommin house to Mariama House at Kurdi Village	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ(ರಾ.ಗ್ರಾ )	1.45	Construction of CC Road and Drain for Abraham house to Yadwin House at Kurdi Village	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ(ರಾ.ಗ್ರಾ )	2.17	Construction of CC Road and Drain for Kolayi Hanumantha house to Methodist Church Compound at Kurdi Village	
7	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ(ರಾ.ಗ್ರಾ )	2.11	Construction of CC Road and Drain for Jagali Yallappa house to Sathyayya House at Kurdi Village	
8	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ(ರಾ.ಗ್ರಾ )	2.16	Construction of CC Road and Drain for Shamanna house to Methodist Church Compound at Kurdi Village	
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	10.36	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಲಾಪೂರ, ಫತ್ತೆಪೂರ, ರಘುನಾಥನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಂಬರಾಳ, ಮರ್ಚೆಡ್, ಅರಸೀಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ, ಜುಲಮಗೇರಾ, ತುರುಕಣದೋಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 132057)	
10	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	26.29	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೇರಾ, ಬೂರ್ದಿಪಾಡ, ಸಿಂಗನೋಡಿ, ಕಮಲಾಪೂರ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ಯರಗುಂಟಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಬುಡದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೀರವೇಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 132060)	
11	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	9.99	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗ್ಗಿ ಪರಶಪ್ಪ ಮನೆ ಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ ಮಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 139444)	
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	200.00	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜುಲಮಗೇರಾ, ಸಿಂಗನೋಡಿ ತಾಂಡಾ, ಅರಸಿಗೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಶಕ್ತಿನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ತುರುಕುನಡೋಣ, ಪೂರತಿಪ್ಪಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಗಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಾಲಿ, ಗಣಮೂರು, ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ, ಮನ್ನಲಾಪೂರು, ಜೇಗೆರಕಲ್, ಇಡಪನೂರು, ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146260)	
13	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	117.06	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರತಾಂಡ, ರಾಜಲಬಂಡ, ಅರೋಲಿ, ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹರನಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147207)	
14	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	5.43	ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗದ್ದಾಲ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಹರೀಜನವಾಡ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಂ. 63108)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	150.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ರಾಂಪೂರ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ/ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳು/ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ / ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋರಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 136285) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 137168	
16	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	200.00	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ರಾಂಪೂರ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ/ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳು/ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ / ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋರಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 136286) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 137168	
17	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	15.06	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ-17ರ ಬಾಪನಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (148403)	
18	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	133.32	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ, ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ, ವಡವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	
19	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	2.37	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ 67527	
20	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	3.10	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 85986)	
21	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	1.45	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಕ್ಕಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 85992)	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
22	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	68.42	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಟ, ಮಾಡಗಿರಿ, ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ, ಅತ್ತನೂರು, ಕಪಗಲ್, ಕಲ್ಲೂರು, ತುಪ್ಪದೂರು, ಪೋತ್ನಾಳ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಬಾಗಲವಾಡ, ಬೋಗಾವತಿ, ನಾರಬಂಡ, ಜಾಲಾಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ, ಹರವಿ, ಕುರುಕುಂದ, ಮದ್ದಾಪೂರ್ ಗೃಣದಿನ್ನಿ, ಬ್ಯಾಗವಾಟ್, ಯಡಿವಾಳ, ನವಲಕಲ್, ನಾರಬಂಡ, ಚಿಂಚರಕಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಕವಿತಾಳ 73 ಕ್ಯಾಂಪ ಮತ್ತು ನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ. 129711)	
23	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	267.97	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರವಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ20 ಮತ್ತು ಕವಿತಾಳ ವಾ.ನಂ 05 & 06 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲವಾಡ, ಬ್ಯಾಗವಾಟ, ಕಲ್ಲೂರು, ಮದ್ದಾಪೂರು, ಗಣದಿನ್ನಿ, ಹುಸೇನಪುರ್, ಕೋಳಿಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಅತ್ತನೂರು, ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ತಡಕಲ್, ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು, ಹರವಿ, ನೀರಮಾನವಿ ತಾಂಡಾ, ಬೆಟ್ಟದೂರು ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಟ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (147142)	
24	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1.90	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಜಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತುಳಜರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ 4.00 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ. 81422)	
25	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.96	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ 1.10 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇ.ನಂ. 81419)	
26	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	5.43	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ 1.50 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇ.ನಂ. 109405)	
27	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.87	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮರತಿದೊಡ್ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ 1.50 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ. 109428)	
28	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ. 131363)	
29	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	408.77	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟುರು ದಿಂದ ಆಲದರ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಏರಿಯಾದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148185)	
30	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	33.33	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50ರವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ. (148933)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
31	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	33.33	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.50 ರಿಂದ 1.00ರವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ. (148937)	
32	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	2.07	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಬಾಳಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಕೆಂಪ ಬಸ್ಸಣ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18ರ ಶಾಸಕರ ಓಣಿ (ಡಿ.ಹೊಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಯ್ಯಾಪುರ ಓಣಿ ಉ.ಇ.ಒ -ಇಥ-ಚಿ.ಕ) ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಹಾಳ ಭಾವಿ ಓಣಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ದುರ್ಗಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ.ನಂ:86165)	
33	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	41.21	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಹೆರದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.ನಂ:111910)	
34	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	22.78	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೋಮ್ಮನಾಳ, ಉಪ್ಪರನಂದಿಹಾಳ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುದುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.ನಂ:111914)	
35	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	6.12	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುರುಗುಂಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುದುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಗಳಪೇಟೆಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ.ನಂ:111913)	
36	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	29.41	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರು (ನವಲಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.ನಂ: 130169)	
37	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	1.75	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.ನಂ: 130147)	
38	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	2.27	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.ನಂ: 130161)	
39	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	36.51	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130091 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132085)	
40	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130089 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132085)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
41	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130294 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132085)	
42	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಕರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130170 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132085)	
43	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	89.39	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130153 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132087)	
44	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130159 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132087)	
45	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130160 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132087)	
46	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130163 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132087)	
47	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 130149 (ವ.ಇಂ.ನಂ: 132087)	
48	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	96.91	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡೂರುತಾಂಡಾ, ಬೆಂಚಲದೊಡ್ಡಿತಾಂಡಾ, ಅನ್ನರಿ, ರೋಡಲಬಂಡ(ತ), ಗುಡುದನಾಳ ಹಾಗೂ ಹಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (147285)	
49	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	88.84	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಹಾಲಭಾವಿತಾಂಡಾ, ಈಚನಾಳತಾಂಡಾ, ಖೈರವಾಡಗಿ, ಉಳಿಮೇಶ್ವರ, ಚಿಕ್ಕಯರದಿಹಾಳ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (147286)	
50	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	66.66	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (149177)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
51	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	0.53	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇ.ಜೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.80827)	
52	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	66.55	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂತಲದಿನ್ನಿ, ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಾಜೇವನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್, ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಪೈ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಭೈರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳೂರು & ಮುಳ್ಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಇಂ. 130236)	
53	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	315.18	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪೂರ, ಮಾವಿನಮಡಗು, ರೊಡಕುಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ದಡೇಸುಗೂರು, ರಂಗಾಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಾಲಗುಂದ, ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕುನ್ನಟಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇ.ಜೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇ.ಜೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹನುಮಾನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ, ಬಾಳೇಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಎಸ್.ಎನ್.ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಲ್ಲೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (147314)	
54	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	100.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಉದ್ದಾಳ ಇ.ಜೆ. ಅಮರಾಪೂರ, ಹಂಚಿನಾಳ, ಕೆ.ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಧುಮತಿ ಮತ್ತು ಹೆಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (148927)	
55	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	66.66	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದರ್ಲಿ, ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿ, ಗೋನವಾರ, ಹುಡ ಮತ್ತು ಜವಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (148928)	
56	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	66.67	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಇ.ಜೆ. ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಾಸಲಮರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (150505)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
57	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ಮಸ್ಕಿ	0.36	ಆನಂದಗಲ್, ಪರಸಾಪುರ, ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಎಸ್, ಜಂಗಮರಹಟ್ಟಿ, ಹಾಲಾಪೂರ, ತೋರಣದಿನ್ನಿ, ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ, ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹೀರೆದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 62371 ಕಾಲ್-2)	
58	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮಸ್ಕಿ	0.39	ಕನ್ನಾಳ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ನೀರಲೂಟಿ ಬೇನಕನಾಳ, ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು, ನಾಗರಬೆಂಚಿ, ಬೈಲಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಕುಣೇಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 96865)	
59	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	2.09	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.80091)	
60	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	19.67	ಮಾನ್ವಿ (ಮಸ್ಕಿ) ತಾಲೂಕಿನ 1.ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ 2.ಜಂಗಮರಹಟ್ಟಿ 3.ಸುಂಕನೂರು 4.ಮಲ್ಲಾಪೂರ 5.ಗುಡಿಹಾಳ 6.ಆನಂದಗಲ್ 7.ತುಪ್ಪದುರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 112922)	
61	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	3.65	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ವಿ ವಿಭಾಗದ ಗೊಗಬಾಳು, ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 116505)	
62	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	2.38	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ಕಿ ತಾಂಡ, ಕಡದರಾಳ, ತೆರೆಭಾವಿ, ಮುಸ್ಸಿ, ಕಾರಲಕುಂಟಿ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 129889)	
63	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	203.07	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರವಿಹಾಳ, ಕನ್ನಿಹಾಳ, ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಉಮಲೂಟಿ, ಕಲ್ಮಂಗಿ, ಗುಂಜಳ್ಳಿ, ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147442)	
64	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	12.00	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಗ್ಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147265/ಅಂಪ-2)	
65	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	46.28	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ಕಿ, ಸರ್ಜಾಪೂರ, ಬೇಡರಕಾರಲಕುಂಟಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147269)	
66	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	33.33	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (148264)	
				<b>5054-04-337-0-01-423 TSP-District &amp; Other Roads</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾ)	7.16	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳಪ್ಪನ ಹೊಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 67840)	
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ)	8.65	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ್ಳಿ, ಉಮಳಪನ್ನೂರು, ಕೊರ್ವಿ, ರಾಜಲಬಂಡಾ & ಗೊರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. / ಕೂಡು ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ / ಒಳ ಓಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ.53294)	
3	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ)	1.61	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಾಪೂರು, ಬೈಲ್ ಮರ್ಚೆಡ್, ಹರನಹಳ್ಳಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಚಾಪುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. / ಕೂಡು ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ / ಒಳ ಓಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ.53295)	
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ)	2.08	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಹನುಮಂತನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.94242)	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ)	4.25	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಕಲ್,ತಮ್ಮಾಪೂರು, ಜೂಕೂರು,ರಾಜಲಬಂಡಾ, ಉಮಳಪನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಸಾದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 114408)	
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	0.89	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಟಕನೂರು, ಬಾಪೂರ, ಮಟಮಾರಿ ಮತ್ತು ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 132062)	
7	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	11.46	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ್ಳಿ ಅಡವಿಖಾನಾಪೂರ, ಉಮಳಪನ್ನೂರು ಮತ್ತು ವಲ್ಲಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 116447)	
8	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	315.96	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಕನೂರು, ಮಟಮಾರಿ, ಗಾರಲದಿನ್ನಿ, ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪೂರು, ಮಮದಾಪೂರು, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ತಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146261)	
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	147.06	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಾಪೂರ, ಅಡವಿಖಾನಾಪೂರ, ವಲ್ಲಂದಿನ್ನಿ, ಬೈಲಮರ್ಚೆಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147210)	
10	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	1.26	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಗಳು/ಬಿ.ಟಿ. ರೋಡಗಳು/ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳು/ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 33, ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 34, ಏಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ವ.ಇಂ. 86195)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
11	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	209.48	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6 ಹೊಸುರುನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ಉದಯನಗರದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 34 ಅಸ್ತಿಹಾಳದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 4 ಬೇರುನಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. & ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ & ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 119177)	
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	6.28	ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 119408)	
13	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	209.87	ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 119604) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-119917	
14	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	0.00	ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 119599) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-119917	
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	0.00	ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 119602) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-119917	
16	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	0.00	ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 119605) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-119917	
17	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	146.85	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ರಾಂಪೂರ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ/ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳು/ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ / ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋರಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 136287)	
18	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	60.00	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ, ಏಗನೂರು ಮತ್ತು ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	
19	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	2.81	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.67532)	
20	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	5.06	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.67531)	
21	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	6.23	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85005 ಕಾಲ್-2)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
22	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	0.17	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಈರಲಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85962)	
23	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	0.15	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85965)	
24	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	0.12	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85963)	
25	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	3.91	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ, ಸಂಗಾಪೂರು, ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು, ಉದ್ಯಾಳ, ತಡಕಲ್, ಹರವಿ, ಮರಾಠ, ಲಕ್ಕಂದಿನಿ, ಸಿರವಾರ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.113197)	
26	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	22.24	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲವಾಡ, ನುಗದೋಣಿ, ಸಿದ್ದಗರ್ಚಿ, ಬ್ಯಾಗವಾಟ, ನೀರಮಾನವಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಉಮಳಿಹೊಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ಟೇಕಲ್, ಹಿರೇಕೊಟ್ಟೇಕಲ್, ಪೋತ್ನಾಳ, ಗವಿಗಟ್, ನುಗದೋಣಿ-ಹೋಸೂರು, ಜಾನೇಕಲ್, ಅಮರಾವತಿ, ಗುಡದಿನಿ, ನಕ್ಕಂದಿ, ಕರೇಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.113164)	
27	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	256.92	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಟ, ರಾಜಲದಿನಿ, ಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರು, ವಡವಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಈರಲಗಡ್ಡಿ, ಹೋಕ್ರಾಣಿ, ಹರವಿ, ಅತ್ತನೂರು, ಕಪಗಲ್, ಗ್ವಣದಿನಿ, ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಬಾಗಲವಾಡ, ನಾರಬಂಡ, ಗೋವಿನದೊಡ್ಡಿ, ಚಿಮ್ಮಾಪೂರ್ ಸಂಗಾಪೂರ್, ನವಲಕಲ್ ದೇವತಗಲ್, ದೇವಿಪುರ, ದದ್ದಲ, ಗೊಲದಿನಿ, ಶಾಖಾಪೂರ್, ಪೋತ್ನಾಳ, ನಡುಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ, ಸೈದಾಪೂರ್, ಬೆಟ್ಟದೂರ್, ಮುಷ್ಕೂರು, ಮದ್ದಾಪೂರ್, ಬುಳ್ಳಾಪುರ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ರಬ್ಬಣಕಲ್, ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಕ್ಯಾಂಪ, ಜಕ್ಕಲದಿನಿ, ಜಾಗಭಾವಿ, ಮಾಡಗಿರಿ, ನಕ್ಕಂದಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಸಿರವಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.128154)	
28	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	211.61	ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-2, ಬಾಲನಗರ, ಹುಸೇನನಗರ, ಆದಾಪೂರ ಪೇಟೆ, ಕವಿತಾಳ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರು, ಬಲ್ಲಟಗಿ, ಶಾಖಾಪೂರು, ಮಾಚನೂರು, ರಂಗದಾಳ, ಮಲ್ಲಿನಮಡುಗು, ಡೋಣಮರಡಿ, ಹುಣಚೇಡ್, ನುಗುಡೋಣಿ, ಗಣದಿನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಹಣಿಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (147166)	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
29	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	11.75	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ, ಮುಂಡರ್ಗಿ, ಭೂಗಿರಾಮನಗುಂಡ, ಸೊಮನಮರಡಿ, ಚಡಕಲಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ.-30568) 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ.	
30	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	2.13	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ 67990)	
31	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.88123)	
32	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.44	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಬುರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.88146)	
33	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1.22	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 111532)	
34	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1.20	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ 1.00 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇಂ. 113358)	
35	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.44	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಗೂರು ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ 4.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಶಿವರಾಯನ ರಸ್ತೆ) (ವ.ಇಂ 109423)	
36	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1.54	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಕೇರಾ ಅಪ್ರೋಚ್ 4.00 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇಂ 109404)	
37	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	0.00	ಕೆ. ಹನುಮಂತರಾಯ ನಾಯಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕೆ. ಹನುಮಂತರಾಯ ನಾಯಕ ನಗರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ 131406)	
38	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	171.78	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಏರಿಯಾದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147634)	
39	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	60.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಏರಿಯಾದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147549)	
40	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	60.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಏರಿಯಾದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147550)	
41	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	50.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.50ರವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ. (148945)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
42	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	50.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ. (148949)	
43	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	3.30	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿಯಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ವ.ಇಂ.86161)	
44	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	49.28	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಟಣಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ.94483)	
45	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	3.64	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರಕೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ತೋಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ.111908)	
46	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	1.69	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಬೋಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಅಡವಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೂಲ್‌ಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ.111899)	
47	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	8.24	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜೂಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 130088)	
48	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	1.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಗುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 132104)	
49	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	7.89	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡದರಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 130086)	
50	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	61.16	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಭೂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 132120)	
51	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	22.26	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 130162)	
52	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	76.24	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 132083)	
53	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಲದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 132083)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
54	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರಕೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 132083)	
55	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 132083)	
56	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 132083)	
57	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	98.91	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯದುರ್ಗ, ಟಣಮಕಲ್, ಗೋನವಾಟಾ, ಬೆಂಡೋಣಿ, ಆನೆಹೊಸೂರು, ಹಿರೇನಗನೂರು, ಹಟ್ಟಿ, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (147287)	
58	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	65.45	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್ಯಭೋಗಾಪೂರು ತಲೆಕಟ್ಟು, ಹೂನೂರು, ಜಾಂತಾಪೂರು, ಕುಮಾರಬೇಡ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (147288)	
59	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	50.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (149008)	
60	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	5.43	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತ್ನಾಳ, ಗೋಣ್ಣೆಗನೂರು, ದುಗ್ಗಮನ ಗುಂಡಿ, ಗೋಬ್ಬರಕಲ್, ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ. 130228)	
61	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	35.51	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ. 131119)	
62	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	250.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಳ್ಳಿ, ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ, ಪುಲದಿನ್ನಿ, ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಹರೇಟನೂರು, ಮುಳ್ಳುರು (ಇ.ಜೆ) ಮುಳ್ಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಇ.ಜೆ) ಜಂಗಮರಹಟ್ಟಿ, ಬಾಲಯ್ಯಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾತಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಚಿರತನಾಳ, ಬೊಮ್ಮನಾಳ (ಇ.ಜೆ) ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಯದ್ವಲದೊಡ್ಡಿ, ಪಗಡದಿನ್ನಿ, ಹುಲಗುಂಚಿ, ಕುನ್ನಟಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಪರಾವ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (147307)	
63	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	33.33	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ ಮತ್ತು ದಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (149447)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
64	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	50.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಾಗಲಪವಿ, ಗೋನವಾರ್, ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಇ.ಜೆ, ಅಲಬನೂರ ಮತ್ತು ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (149442)	
65	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	50.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ, ಹರೆಟನೂರ್, ಬಾದಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (150509)	
66	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	3.67	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡದೂರ , ಹೊಕ್ಕಾಣಿ,ಕೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನಂ.85374)	
67	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ (ಮಸ್ಕಿ)	84.63	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಗಲದಿನ್ನಿ, ಶಂಕರನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ, ತುಪ್ಪದೂರು, ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ, ಇರಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಇಂ. 129683)	
68	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು (ಮಸ್ಕಿ)	88.64	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಇಂ. 129834)	
69	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	84.74	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರವಿಹಾಳ, ಭೋಗಾಪೂರ, ಗದ್ದರಟಗಿ, ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147443)	
70	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	18.36	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147266)	
71	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	12.65	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (147270)	
72	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಸಿಂಧನೂರು	50.00	ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರಗಂಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ, ಗಾಂದಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಯಾಂಪ, ಜಿನ್ನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬೆಲ್ಲದಮರಡಿ ತಾಂಡದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	
73	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಸಿಂಧನೂರು	40.00	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರವಿಹಾಳ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (148966)	
				ಲೆ.ಶಿ. 5054-ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯ	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	2.37	ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ರಾಯಚೂರು (ಸಿಂಗನೋಡಿ) ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ.115266)	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
2	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.00	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಾಚಿ, ಅಡವಿಭಾವಿ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ.111912)	
3	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	0.01	ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಡವಿಭಾವಿ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ.113564)	
4	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	60.00	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.119310ಕಾಲ್-2)	
			16070.01		
1		ಗಂಗಾವತಿ		ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 90.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2		ಯಲಬುರ್ಗಾ	35.00	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 116.780 ರಿಂದ 123.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (137867)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಯಲಬುರ್ಗಾ	35.00	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಾ.ಹೆ-63 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 150.00 ರಿಂದ 160.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (137868)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಉಡಮಕಲ್ ಆರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
5		ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಗೋಲ ವಿಠಲಾಪುರ ಮಲಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
6		ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಹಂಪಸದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
7		ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ-ಬಂಕಾಪುರ-ಕನಕಗಿರಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
8		ಕನಕಗಿರಿ	6.08	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ-ಸಾಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 8.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (149315)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
9		ಗಂಗಾವತಿ	19.55	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಕುಕನಪಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ. 7.06 ರಿಂದ 8.06 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (149312)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10		ಕೊಪ್ಪಳ	51.70	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149311)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11		ಕುಷ್ಟಗಿ	120.97	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 50.00 ರಿಂದ 52.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೇಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (149202)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
12		ಯಲಬುರ್ಗಾ	200.00	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಲ್-ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149067)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13		ಯಲಬುರ್ಗಾ	216.14	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳೋಟಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149054)	ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14		ಗಂಗಾವತಿ	4.30	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಕುಕನಪಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ. 8.06 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (149313)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15		ಕೊಪ್ಪಳ	15.25	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(149314)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16		ಕುಷ್ಟಗಿ	68.04	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ-ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೇಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (149203)	ಎಲ್‌ಟಿಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
17		ಯಲಬುರ್ಗಾ	117.94	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರು-ಅರಕೇರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149068)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18		ಗಂಗಾವತಿ	186.30	ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿರೂಪಾಪುರ ಗಡ್ಡಿ (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ) ಗಂಗಾಪರ (ಜಂಘಿ) ಆನೆಗುಂದಿ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ, ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್, ಬಂಡ್ರಾಳ್, ರಾಮದುರ್ಗಾ (ಗೂಗಿಬಂಡಿ), ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಜಿ. ರಾಮುಲು ನಗರ, ಭಟ್ಟರನರಸಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಬೆಣಕಲ್, ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146771)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
19		ಕನಕಗಿರಿ	69.87	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಯದಹುಣಿಸಿ, ಹುಲಹೈದರ, ಗುಳದಾಳ, ಜೀರಾಳ, ಜೀರಾಳ ಕಲ್ಲುಡಿ, ಕಲಕೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಲ್ಯಾಣ್ (ಬೂದಗುಂಪಾ) ಡಾಣಾಪುರ, ರಾಂಪೂರ, ಹಳೇಕಕ್ಕರಗೋಳ, ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (146819)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20		ಕೊಪ್ಪಳ	124.07	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (146787)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21		ಕುಷ್ಟಗಿ	292.48	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 52.00 ರಿಂದ 55.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (146638)	2.00 ಕಿಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22		ಯಲಬುರ್ಗಾ	150.00	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಣಕಲ್, ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (146719)	ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಣಕಲ್, ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನಿಟ್ಟಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23		ಯಲಬುರ್ಗಾ	134.07	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಮುಡಿ ಹಾಳಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸಿದ್ದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದ್ರಿಮೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (146720)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
24		ಕನಕಗಿರಿ	66.665	ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಳ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಲ್ಯಾಣ್ (ಬೂದಗುಂಪಾ) ನವಲ, ಹಗೇದಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (146821)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25		ಕನಕಗಿರಿ	66.66	ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣವಾಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(148675)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26		ಕೊಪ್ಪಳ	66.665	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ದದೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-23 ವಾಯಾ ನರೇಗಲ್-ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (148611)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
27		ಕುಷ್ಟಗಿ	133.33	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್, ಗುಮಗೇರಾ, ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ, ಜಿ.ಕಲಕೇರಿ, ನವಲಹಳ್ಳಿ, ಹೂಲಗೇರಿ, ಹಡಗಲ, ಹಂಚಿನಾಳ, ಚಳಗೇರಾ, ಕಂದಕೂರು, ದೋಣಹಾಳ, ಕಡೂರು, ಮುದೇನೂರು, ಪುರ, ಮೇಣದಾಳ, ಸಂಗನಾಳ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149037)	ಎಲ್‌ಟಿಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
28		ಯಲಬುರ್ಗಾ	66.66	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೆದಗೇರಿ ತಾಂಡಾ, ವಟಪರವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗಾಣದಾಳ-ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (148534)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29		ಯಲಬುರ್ಗಾ	66.67	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ಯಾಂಪೂರ, ಚಂಡೂರು ಹಾಗೂ ಯಡಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (149064)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30		ಯಲಬುರ್ಗಾ	200.00	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿರೂರು-ಕಿನ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (151324)	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
31		ಗಂಗಾವತಿ	154.21	ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸೂಳಕೇರಿ, ಗಂಗನಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಶಿಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮಲಾಪೂರ, ಇಂದರಗಿ, ಚಿಲ್ವಮುಖ, ಹೊಸೂರು, ಅಬ್ಬಗೇರಿ, ಕಲ್‌ತಾವರಗೇರಿ, ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(146788)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32		ಕೊಪ್ಪಳ	104.69	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 200 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (146789)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33		ಕುಷ್ಟಗಿ	239.24	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಹಳ್ಳಿ- ಹುಲಹೈದರ ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ 7.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (146639)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34		ಯಲಬುರ್ಗಾ	110.00	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇವೆಂಲಕುಂಟಾ, ಗುನ್ನಾಳ ಹಾಗೂ ವಜ್ರಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (146775)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
35		ಯಲಬುರ್ಗಾ	116.90	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಳಕಲ್, ಕೋಮಲಾಪುರ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹಾಗೂ ಭಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (146723)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36		ಕನಕಗಿರಿ	66.665	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ, ಗುಡದೂರು, ಬಸರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148670)	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37		ಕೊಪ್ಪಳ	66.665	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ-ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹಂದ್ರಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (148612)	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38		ಗಂಗಾವತಿ	133.330	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರಕಲ್‌ಗಡಾದಿಂದ ಅಜ್ಜಿಗೇರಿ ವ್ಹಾಯಾ ಯಲಮಗೇರಿ-ಕೆಂಚನಡೋಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (148613)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
39		ಕುಷ್ಟಗಿ	66.660	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೊಪ್ಪ, ಅಡವಿಬಾವಿ, ನಿಲೋಗಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡದದೇವಲಾಪುರ, ಮೇಣದಾಳ, ಮೂಗನೂರು, ಗಂಗನಾಳ, ಹನಮಗಿರಿ, ಜುಮಲಪುರ, ಕಬ್ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ, ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149040)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
40		ಕುಷ್ಟಗಿ	66.660	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್ಲ, ಎನ್.ರಾಂಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ತೊಪಲಕಟ್ಟ, ಕಬ್ಬರಗಿ, ಕಾಟಾಪುರ, ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ, ಕ್ಯಾದಗುಪ್ಪ, ಹುಲಗೇರಾ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ, ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (149042)	ಎಲ್‌ಟಿಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
41		ಯಲಬುರ್ಗಾ	49.995	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಗುಂಪಿ, ಗುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ದ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗಾಣದಾಳ-ಹೊಮ್ಮಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (148532)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42		ಯಲಬುರ್ಗಾ	49.995	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುದರಿಮೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೂಣಿ-ಹನುಮನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (149066)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ (2021-22)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಷರಾ
43		ಯಲಬುರ್ಗಾ	66.66	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನಹುಣಸಿ ಹಾಗೂ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (151325)	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
			<b>3805.08</b>		
	ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		<b>102611.25</b>		

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 263 (338)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3
1	ಕಲಬುರಗಿ	45.00
2	ಸೇಡಂ	30.00
3	ಯಾದಗಿರಿ	35.00
4	ಬೀದರ	100.00
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	40.00
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	30.00
7	ರಾಯಚೂರು	150.00
8	ಕೊಪ್ಪಳ	70.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>500.00</b>

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು,

ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ) ಕಲಬುರಗಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 338

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
<b>ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154-ರಾ.ಹೆ ಸುಧಾರಣೆ</b>					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ತವನಂದಿ ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.90 ರಲ್ಲಿ ಹಾಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ:101956)	179.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲ್ಲೇರಿ-ಹಾಲ್ಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 123.00 ರಿಂದ 123.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ.	81.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲ್ಲೇರಿ-ಹಾಲ್ಕಲ್ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26) ಸರಪಳಿ 86.32 ರಿಂದ 122.50ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	119.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52) ಸರಪಳಿ 22.40 ರಿಂದ 24.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	3.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 116.66 ರಿಂದ 117.56 ರವರೆಗೆ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪುರಸಭೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಟತ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	106.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6		ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 77 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 37.00 ರಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (7.00 ಕಿ.ಮೀ)	38.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>529.66</b>	
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 138.71 ರಿಂದ 145.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 137658) (6.29 ಕಿ.ಮೀ.)	560.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲ್ಲೇರಿ-ಹುಲಿಕಲ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-26) ರ ಸರಪಳಿ 75.62 ರಿಂದ 86.32 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 137051) (2.95 ಕಿ.ಮೀ)	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ	
3	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೇರಿ-ಹುಲಿಕಲ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-26) ರ ಸರಪಳಿ 62.05 ರಿಂದ 75.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (3.85 ಕಿ.ಮೀ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 137629)	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಯಡವಾಲ-ಹಿಟ್ಟೂರು ನಾರಾಯಣಪುರ ಮೂಲಕ (ಚಿನ್ನಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಸರಪಳಿ 0.85 ರಿಂದ 22.95 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (12.50 ಕಿ.ಮೀ.) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 137655)	999.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5		ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ 338.10 ರಿಂದ 351.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 136916) (13.65 ಕಿ.ಮೀ)	620.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6		ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ 160.00 ರಿಂದ 162.20 ಕಿ.ಮೀ 164.75 ರಿಂದ 166.00 ಕಿ.ಮೀ 170.20 ರಿಂದ 172.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 178.715 ರಿಂದ 186.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 136907) (13.385 ಕಿ.ಮೀ)	588.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
<b>6</b>		<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>3367.00</b>	
1		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ a) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47ರ ಕಿ.ಮೀ 251.60 ರಿಂದ 252.40 (ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	0.00	(ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.:45.00 ಲಕ್ಷ) ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-369ರ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.00	(ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.:150.00 ಲಕ್ಷ) ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
<b>2</b>	<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>0.00</b>		

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲ್ಲೂರು	ಜಗಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 286.30 ರಿಂದ 287.20ರವರೆಗೆ (ಬಿಳಿಚೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	350.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2		ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಕ್ಕೇಗೊಂದಿ-ನಂದಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (143664)	495.00	ಪಿಕ್ಕೂಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. <b>Electrical pole shifting under progress.</b>
3		ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಕ್ಕೇಗೊಂದಿ-ನಂದಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (143673)	495.00	ಪಿಕ್ಕೂಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ. <b>Electrical pole shifting under progress.</b>
2			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1340.00</b>	
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.			

**ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ**

1	ಹೊಸನಗರ	Annual maintenance in Thirthahally -Kundapura road SH-52 Selected reaches at ch-20.40 to 24.00,26.00 to 30.800 31.30 to 34.076,34.532 to 35.050, 35.137 to 35.368, 35.445to 35.925,36.298 to 36.409, 37.00 to 37.050,37.867to 38.400, 38.440 to 38.700, 38.720 to 39.555, 39.663 to 41.180 and 42.538 to 43.900 in Hosanagara taluk	4.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	Repairs to damaged road in Thirthahalli-Kundapura SH-52 from 38.89 to 39.00 KM in Hosanagara taluk.	4.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
3		ಹೊಸನಗರ	Protection of works to Right side of Thirthahalli - Kundapura SH-52 @ CH.42.15km in Hosangara taluk.	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಹೊಸನಗರ	Re-Construction of damaged Culvert in Thirthahalli - Kundapura SH-52 @ Ch.42.10km in Hosanagara taluk.	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಹೊಸನಗರ	Providing and fixing Informatory Board having nearby hospital and Police station's details for emergency Assistance in State Highways accident zones Hosanagara Taluk	4.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಹೊಸನಗರ	Providing 2-days continuous Traffic Census for the year 2020-2021 in February-2021 from Date: 23-02-2021 morning 6.00AM to 25-02-2021 morning 6.00AM by installing CC-Camera in automated mode on State Hiways in Hosanagara of Shimogga District.	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7		ಹೊಸನಗರ	1)Annual Maintenance of Padubidre-Chikkalaguda road(SH-1)Selected Reaches @ Ch.138.00 to 166.00 in Hosanagara taluk.2)Annual Maintenance of Thuru-Hanagere-kannangi-Malalimakki-Hunchadakatte-Huncha-Mumbar raod from Ch.0.00 to 13.60 in Hosanagara taluk.	23.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8		ಹೊಸನಗರ	Annual Maintenance of Thirthahalli-Kundapura road(SH-52)Selected Reaches @ Ch.20.40 to 28.94, 30.100 to 30.600, 33.200 to 40.480, 41.274 to 42.332 & 43.00 to 43.900 in Hosanagara taluk	9.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9		ಹೊಸನಗರ	Annual Maintenance of Mavinakatte-Kalmane-Yaduru-Mastikatte-Kowribylu-Sunnadamane-Nagara-Kanugodu raod from Ch.28.30 to 55.60 & 62.00 to 69.50 in Hosanagara taluk	18.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10		ಹೊಸನಗರ	Annual Maintenance of Shirsi-Hosanagara road(SH-577)Selected Reaches @ Ch.87.20 to 99.20 in Hosanagara taluk	6.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಹೊಸನಗರ	Annual Maintenance of Halgere-Halkal road(SH-26)Selected Reaches @ Ch.86.32 to 92.00, 92.30 to 94.00, 97.90 to 98.70, 100.00 to 100.50, 100.50 to 101.80, 101.80 to 102.00, 104.30 to 104.50, 104.50 to 108.00, 108.00 to 117.00, 117.42 to 118.80 & 119.50 to 122.42 in Hosanagara taluk.	15.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
12		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾ.ಹೆ- 52 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.80 ರಿಂದ 41.90 ಕಿಮೀ, 42.00 ರಿಂದ 42.05 ಮತ್ತು 42.20 ರಿಂದ 42.23 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರೆ-ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾ.ಹೆ-1 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 149.00 ರಿಂದ 149.65 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾ.ಹೆ- 52 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 23.90 ಕಿಮೀ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು 33.10 ರಿಂದ 42.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕೊರೆದ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಮನೆ ಯಡೂರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕೌರಿಬೈಲು ಸುಣ್ಣದ ಮನೆ ನಗರ ಕಾನುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16		ಸಾಗರ	Annual Maintenance of Bhatkal-Soraba (SH-50) road from ch 26.50 to 85.10 km Sagar taluk, Shimoga district.	17.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17		ಸಾಗರ	Annual Maintenance of (SH-62) Haveri-Sagar road from Ch.99.01 to 104.50 km in Sagara Taluk, Shimoga district	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18		ಸಾಗರ	Annual Maintenance of Sirsi-Hosanagara road (SH-77) from Ch.63.58 to 71.80 & 76.27 to 87.20 Km in Sagar taluk, Shimoga district.	15.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19		ಸಾಗರ	Protective work to culvert at ch.55.97 KM of Bhatkal-Soraba road SH-52 in Sagara taluk.	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20		ಸಾಗರ	Providing road furniture from 64.10 to 68.10 Km of SH-77 Shirasi - Hosanagara in Sagara taluk.	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21		ಸಾಗರ	Providing road furniture from 70.00 to 81.20 Km of SH-50 Bhatkal-Soraba in Sagara taluk.	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22		ಸಾಗರ	Improvement of shoulders in selected reaches of Ch.58.00 to 63.50 KM of SH-77 Shirasi - Hosanagara in Sagara taluk.	3.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23		ಸಾಗರ	Protective work (Providing Crash barrier) in Kogar Ghat region from Ch.30.00 to 35.00 KM of SH-50 Bhatkal Road Sagara taluk.	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24		ಸಾಗರ	Estimate for conducting Traffic census works to SH under Sagara for (23-02-2021 at 6.00AM to 25-02-2021 at 6.00AM for 2days)( for 5 Count post only)	0.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
25		ಸಾಗರ	Annual Maintenance of Padubidre-Chikkalaguda road (SH-01) from 166.00 to 169.16km in sagar taluk.	1.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26		ಸಾಗರ	Annual Maintenance of Bhatkal-Sorab road (SH-50) from ch. 26.50 to 85.10 km in sagar taluk.	36.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27		ಸಾಗರ	Annual maintenance of Haveri-Sagar from ch. 99.01 to 104.50 km and 108.90 to 109.87km in sagar taluk.	3.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28		ಸಾಗರ	Annual Maintenance of Sirsi-Hosagara road (SH-77) (SH-62 & N.H-206 Over lap lethth 74.00 to 76.27 km=2.27 km) from 59.16 to 64.00 , 68.00 to 74.00 and 76.27 to 87.20 in sagara taluk	13.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29		ಸಾಗರ	Road from NH-206 to Kaspaadi-Thyagarthi-Induvalli road 0.00 to 15.00km and 21.20 to 22.00km in Sagar taluk.	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30		ಸಾಗರ	Road Joining NH-206 to (0.00 to 32.30 km, Overlap 100.00 meter) from state highway 77 to Kirugunise-nisarani-Thalakalkoppa-Kyasunuru-Sridarapura-Masuru Via Kaagodu-Mandagalale-Kanle-Padavagodu-Honkeri near Talaguppa road from 0.00 to 25.45 km in Sorab/sagar taluk.	17.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31		ಸಾಗರ	Humcha-koduru-SH-26 Shanthapura -Dharodekhan- NH-766c Punaje-Dumma-Pataguppa-Hulidevarabana-Hasirumakki-K.B Circle-Adugodi-Nagodi-Sullalli-road -Kogar-Hirebhaskar road from 0.00 to 20.00 km and 24.35 to 48.81km in Sagara taluk	29.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32		ಸಾಗರ	ಗೋಡೆಕೊಪ್ಪ-ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ-ಕೊಲ್ಲೂರು ಫಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33		ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-50) 51.60 ರಿಂದ 52.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34		ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (೨-77) ರಿಂದ ಕಿರುಗುಣಸೆ-ಮಾಸೂರು-ಮಂಡಗಲಲೇ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.80 ರಿಂದ 19.45ರವರೆಗೆ ಕೊರೆದು ಹೋದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35		ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-50) 57.80 ರಿಂದ 58.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
36	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಚಿ-ಕೋಡೂರು-ಎಸ್.ಹೆಚ್-26 ಶಾಂತಾಪುರ-ದರೋಡೆಕಾನ್-ಎನ್.ಹೆಚ್-766ಸಿ ಪುನಜೆ-ದುಮ್ಮ-ಪಟಗುಪ್ಪ-ಹುಲಿದೇವರಬನ-ಹಸಿರುಮಕ್ಕಿ-ಕೆ.ಬಿ ಸರ್ಕಲ್- ಅಡುಗೋಡಿ-ನಾಗೋಡಿ-ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ -ಕೋಗಾರ್-ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯ 22.00 ರಿಂದ 22.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37		ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-50) 60.80 ರಿಂದ 61.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Annual Maintenance of Kumuta -Kamadagi road (SH-48) From km 116.66 to 117.56 and 137.03 to 147.03, 147.23 to 154.80 and 156.25 to 158.03 Km in Shikaripuara Taluk	7.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Annual Maintenance of Bagalakote-Biligiriranganabetta (SH-57) Road From KM 272.48 to 287.60 in Shikaripuara Taluk	6.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Annual Maintenance of Gajendragada Soraba SH(136) Road of selected Reaches at km Ch.282.07 to 294.82 Km in Shikaripuara Taluk	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Annual Maintenance of Kuppalli - Kavishiala SH-148 via Gama Mallenahalli Join to Hirekeruru Road to (SH-148) Road of selected Reaches at Ch.92.12 to 156.12km in Shikaripura Taluk	19.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-148ರ ಕಿ.ಮೀ 102.00 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Re-Construction of damaged Heggere Tank bund Road in Kuppali-Kavishyala SH-148 Road @ Ch.103.30 to 103.50km in Shikaripura taluk.	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Providing and fixing Informatory Board in Accidents Occuring spots in State Highways in Shikaripura Taluk	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Estimate for conducting Traffic census works to SH under PWD No 6 Sub division Shikaripura (From 23-02-2021 to 25-02-2021)	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
46		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Annual Maintenance of Haveri-Sagara road (SH-62) from Ch.69.45 to 70.94, 73.21 to 75.19 km in Shikaripura taluk.2)Annual Maintenance of Gadi-Mudabasiddapura-Mallapura-Saluru-Arishinagere-Balekoppa-Ittigehalli-Beguru-Kaginalli-Nagavanda throught Hirekeruru Border Joining road from Ch.0.00 to 12.00, 13.50 to 21.30, 23.77 to 33.57,37.17 to 45.82 and 47.42 to 75.00 km in Shikaripura taluk.	27.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
47		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Annual Maintenance of Ganjendragade-Soraba SH-136 from Ch.282.07 to 291.82 & 292.82 to 294.82 km in Shikaripura taluk.	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48		ಶಿಕಾರಿಪುರ	1)Annual Maintenance of Kumata-Kadamadagi Road (SH-48) from Ch.137.03 to 140.20, 140.90 to 141.20, 141.25 to 142.35 and 143.03 to 158.03 in Shikaripura taluk.2)Annual Maintenance of Kuppali-Kavishyala SH-148 road Gama-Mallenahalli through Hirekerur joining road from ch.99.80 to 138.20, 139.60 to 156.12 km in Shikaripura taluk.	26.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49		ಶಿಕಾರಿಪುರ	1)Annual Maintenance of Bagalakote-Biligirirangana betta road (SH-77) from Ch.272.48 to 287.60 km in Shikaripura taluk.2)Annual Maintenance of Padubidre-Chikkalagodu SH-01 road from Ch.204.78 to 235.19 km in Shikaripura taluk.	26.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	43.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್ ಹೆಚ್-148 ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 108.00 ರಿಂದ 108.10 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಗಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ )	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್ ಹೆಚ್-148 ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 152.35 ರಿಂದ 152.45 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ )	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್ ಹೆಚ್-148 ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 102.80 ರಿಂದ 102.90 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಚುರ್ಚುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ )	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
54		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಎಸ್ ಹೆಚ್ -148 ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 126.60 ರಿಂದ 127.40 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 130.50 ರಿಂದ 131.20 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	68.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
55		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್ ಹೆಚ್-148 ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 93.80 ರಿಂದ 93.90 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Construction of CC Drain on Kuppali Kavishila Road SH-148 From Ch.107.90 to 108.00 km Near gama village limit in Shikariura Taluk	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Construction of CC Drain on Kuppali Kavishila Road SH-148 From Ch.93.80 to 93.90 km near Churchugundi village limit in Shikaripura taluk (Working Ch.102.70 to 102.80 km)	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Construction of CC Drain on Kuppali Kavishila Road SH-148 From Ch.107.90 to 108.00 km Near gama village limit in Shikariura Taluk	5.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59		ಸೊರಬ	Annual Maintenance of Kumuta -Kamadagi road (SH-48) From km 89.30 to 104.00 and 105.20 to 114.20 Km in Soraba Taluk	2.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60		ಸೊರಬ	Annual Maintenance of Bhatkala-Soraba (SH-50) Road From KM 115.34 to 136.59 in Soraba Taluk	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61		ಸೊರಬ	Annual Maintenance of sirsi-Hosanagara SH-77 Road From km 28.50 to 37.00, 42.75 to 43.20, 44.20 to 55.40 and 57.00 to 59.16 Km in Soraba taluk	2.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62		ಸೊರಬ	Annual Maintenance of Haveri-Sagara SH-62 Road to (SH-148) Road from Km.77.24 to 84.00 & 94.00 to 97.80 in Soraba Taluk	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
63		ಸೊರಬ	Annual Maintenance of Gajedragada-Soraba SH-136 Road from Km.280.37 to 282.07, 294.82 to 299.50, 300.20 to 307.60, 307.80 to 308.20 and 309.20 to 311.29 in SorabaTaluk	1.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64		ಸೊರಬ	Improvements & Asphaltting road from Gajendragada-Soraba SH-136 at Ch 302.35 to 303.15 km in Soraba Taluk Shivamogga Dist.	15.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
65		ಸೋರಬ	Providing protection work to scoure portion to Kumata kadamadagi road from ch.105.80 to 109.00 in Soraba Taluk	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66		ಸೋರಬ	Re-asphalting to selected protion of Sirsi Hosanagara SH-77 from ch.35.00 to 37.00 in Soraba Taluk	13.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67		ಸೋರಬ	Providing Embankment & Widening of curved portion to Bhatkala Soraba SH-50 from ch.132.60 to 132.80 in Soraba Taluk	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68		ಸೋರಬ	Providing and fixing Informatory Board in Road accident Zones of State Highways in Soraba Taluk	1.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69		ಸೋರಬ	Estimate for conducting Traffic census works to SH under Soraba Taluk	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70		ಸೋರಬ	Dismantling of old Bridge Kumuta-Kadamadagi SH-48 Road from CH. 99.80 km in Soraba Tq.	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Kumuta - Kamadagi road (SH-48) From km 89.30 to 116.66 Km in Soraba Taluk	12.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Gajedragada-Soraba SH-136 Road from Km.280.37 to 282.07, 294.82 to 302.35, 303.15 and 311.29 in SorabaTaluk	7.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Bhatkala- Soraba (SH-50) Road From KM 115.34 to 136.59 in Soraba Taluk	9.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
74		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Padubidra Chikalagoddu road (SH-01) From km 235.19 to 256.49 Km in Soraba Taluk	3.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of sirsi- Hosanagara SH-77 Road From km 28.50 to 45.00 and 45.30 to 59.16 Km in Soraba taluk	13.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Haveri- Sagara SH-62 Road to (SH-148) Road from Km.77.25 to 85.00 & 97.20 to 99.01 in Soraba Taluk	6.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Navalagunda Malavagi Sh-137 from Malavagi via Bennuru Chandragutti Ankaravalli Gunjanuru Gudavi Chitratihalli to join Tavanandi Anavati SH-01 from Ch 191.00 & 197.90 & 203.60 to 221.20 in SorabaTaluk	12.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78		ಸೋರಬ	Annual Maintenance of Navalagunda Malavagi Sh-137 from Malavagi via Bennuru Chandragutti Ankaravalli Gunjanuru Gudavi Chitratihalli to join Tavanandi Anavati SH-01 from Ch 224.80 & 232.40 & 234.18 to 239.30 in SorabaTaluk	4.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
79		ಸೊರಬ	Annual Maintenance of Kathuru-Marambida-Sanguru-Thilvalli to jon Kotipura Anavatti SH road from Ch Ch 66.78 to 69.78km & 72.48 to 72.98km in Soraba Talku Shimoga Dist.	3.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80		ಸೊರಬ	Providing Fixing Road Safety Furniture Works of KM Stone, 5th Km Stone, Hectometre Stone, Sign Board, Village Board Guard Stone and others on State Highway road in Soraba Talku Shimoga Dist.	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
81		ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟಾ-ಕುಡಮಡಗಿ ರಾ.ಹೆ-48 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 85.59 ರಿಂದ 85.69 ಸರಪಳಿ 99.60 ರಿಂದ 100.10 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 102.00 ರಿಂದ 102.414 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	22.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1		ಹೊಸನಗರ	Protective work and Mastec Asphalt on Culver in Halageri- Halkal SH-26 from Ch.107.80 to 107.85 KM in Hosanagara taluk.	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ.	4.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 40.90 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ.	4.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಶಿಕಾರಿಪುರ	Construction of cc drain in Kuppali-Kavishya SH-148 road from ch.141.40 to 141.50 KM near Bidarakoppa Thanda in Shikaripura taluk.	4.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳಿ-ಕವಿಶೈಲ ರಸ್ತೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್-148 ರ ಕಿ.ಮೀ 108.35 ಹಾಗೂ 108.75ರಲ್ಲಿ ಗಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಸೊರಬ	Widening of Shoulder, Culvert & Repairs to Parapet to Sirsi Hosanagara SH-77 at Ch.46.30 in Sorba Taluk	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
81			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>866.92</b>	
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೆರಿ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-26) ರಸ್ತೆಯು 50.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. (ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೈಸ್ ಮೀಲ್ ಹತ್ತಿರ)	70.00	3- 4ಜಿ ಅನುಮತಿಗೆ ಕೋರಿದೆ.

**5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನವೀಕರಣ**

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು a) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-48) ಕಿ.ಮೀ 272.35 ರಿಂದ 274.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) b) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವನೂರು - ಮುಸ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) c) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಗಾಯತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ಸೇವಾ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ d) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಆನೆಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ಸೇವಾ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	(ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.:550.00 ಲಕ್ಷ) ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು (ರಾ.ಹೆ-48) ರಿಂದ ಭಾವಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇರಂಗಾಪುರ, ಅಳಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 5.40 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಏ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚನೂರುವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಬಳೇಗಟ್ಟಿ, ಹಿರೇಕಬ್ಬಗೆರೆ, ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ, ಕಾಲ್ಗೆರೆ, ಕೋಗುಂಡೆ, ಮುಚ್ಚನೂರು ರಸ್ತೆ 14.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	(ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.:100.00 ಲಕ್ಷ) ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ a) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರ ಕಡೂರಿನಿಂದ ವಯಾ ಹಿರೇ ನಲ್ಲೂರು-ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎರಗನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಲ್ಲಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-153 ಕಿ.ಮೀ 52.50 ರಿಂದ 53.10, ಕಿ.ಮೀ 54.90 ರಿಂದ 55.40 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 60.80 ರಿಂದ 61.40ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) b) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎನ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಯಾ ಗಂಗಸಮುದ್ರ, ರಾಮಗಿರಿ, ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ 2.30 ರಿಂದ 3.40, 5.00 ರಿಂದ 6.95 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 8.90ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	0.00	(ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.:100.00 ಲಕ್ಷ) ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 195.75 ರಿಂದ 203.35 ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ-27 ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.61	
3			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>78.61</b>	
<b>3054-04-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ - ನೆರೆಹಾವಳಿ</b>					
1		ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52ರ ಸರಪಳಿ 40.30 ರಿಂದ 43.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಹೊಳಗಾದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ರಿಜಿಡ್ ಪೇವ್ ಮೆಂಟ್) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	199.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52ರ ಸರಪಳಿ 37.00 ರಿಂದ 41.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಹೊಳಗಾದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ರಿಜಿಡ್ ಪೇವ್ ಮೆಂಟ್) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	202.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟಾ ಕಡಮಡಗಿ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-48 ರಸ್ತೆ 140.20 ರಿಂದ 140.90 & 142.40 ರಿಂದ 143.03 ವರೆಗೆ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ	
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ 135.80 ರಿಂದ 135.90 ಹಾಗೂ 136.45 ರಿಂದ 136.50 (ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು ಜಂಕ್ಷನ್) 139.40 ರಿಂದ 139.50 (ಅಡಗಂಟಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ) 151.00 ರಿಂದ 151.20 ( ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	55.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 98.60 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಕೆರೆಏರಿಯಿಂದ ಹಿತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 138.20 ರಿಂದ 140.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 103.80 ರಿಂದ 103.90 ವರೆಗೆ ಹೆಗ್ಗರೆ ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ 92.12 ರಿಂದ 98.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	101.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿ- ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾಹೆ-01 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 206.80 ರಿಂದ 207.10 ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಪೋಜ್, ಸರಪಳಿ 224.60 ರಿಂದ 225.00 ವರೆಗಿನ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರ ಸರಪಳಿ 151.95 ರಿಂದ 152.30 ವರೆಗೆ, ಕಿಮೀ 112.50 ರಲ್ಲಿ ಚುಂಚುನಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು, ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಸಾಲೂರು ನಾಗವಂದ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಮುಡುಬಸಿದ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಏರಿ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9		ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ಸರಪಳಿ 94.00 ರಿಂದ 97.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
10		ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ (ರಾ.ಹೆ-50) ರಸ್ತೆಯ 57.8 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಬಾನುಕುಳಿ)	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
11		ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ (ರಾ.ಹೆ-50) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 63.67 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	29.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 93.50 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>749.53</b>	

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ -ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-148) ಸರಪಳಿ 51.60 ರಿಂದ 56.00 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ 58.20 ರಿಂದ 59.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 144675)	115.00	ಚರಂಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ
2		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಲಗಕೋಟೆ -ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಪಳಿ 324.20 ಕಿ.ಮೀ (ಹೊಸೇತುವೆ) ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
3		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ಸಿರಿಗೆರೆ - ಮಂಜರಿಕೊಪ್ಪ-ಮಲೆಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರೇಬೀಸುವ -ಕೂಡಿ-ಗಾಮನಗದ್ದೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.10 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	50.00	ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 25ರ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 180.00 ರಿಂದ 183.00 ರವರೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 149219)	150.00	ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ   ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ -ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-148) ರಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆ - ಮಂಜರಿಕೊಪ್ಪ -ಮಲೆಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ -ಎರೇಬೀಸು -ಕೂಡಿ-ಗಾಮನಗದ್ದೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 149226)	100.00	ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ   ಎಸ್.ಹೆಚ್-148 ರಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆ, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲುಣಿ,ಅಡಗಡಿ, ಮಂಡಗಟ್ಟಿ, ದ್ಯಾವನಕೆರೆ, ರಾಗಿಹೊಸಳ್ಳಿ, ರೇಚಿಕೊಪ್ಪ, ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಶಾಂತಿಕೆರೆ, ಕೊರಗಿ ಹೊರಬೈಲು, ತುಪ್ಪೂರು ಬ್ಯಾಡನಾಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-148 ನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 149225)	100.00	ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
7	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ   ಕೋಣಂದೂರು - ಯೋಗಿಮಳಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.10 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಿಂದ - ಬಾಳಗಾರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಹಿಷಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿರುಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರೆ-ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ಕಿ.ಮೀ. 116.00-117.80 ಕಿ.ಮೀ. 118.40 ರಿಂದ 119.60 ಕಿ.ಮೀ, 128.80 ರಿಂದ 131.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 134.40 ರಿಂದ 136.00ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.40 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಕೆ-ಕೋಣಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾನಸಾಲೆ ಕೋಣಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಬಿಸಿಲುಮನೆ-ಕಲ್ಲುಹಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ತನಿಕಲ್ - ಜಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	175.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10		ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ಬೈಪಾಸ್ ನಿಂದ ಜಿಂಕಲ್ಯೆನ್ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.30 ಕಿ.ಮೀ. ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಕೆರೆ, ದಾನವಾಡಿ, ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ಷನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12		ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕಾಗೆಕೊಡಮಗ್ಗೆಯಿಂದ) ಗುಡ್ಡದನೇರಲೆಕಿರೆಯನ್ನು ಹೊಸೂರು, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಬಸಲಿಕಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ರೆಡ್ಡಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಮಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
13		ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ - ಮೋಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 65 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 181.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ (ತಡೆಗೋಡೆ) ನಿರ್ಮಾಣ. Indent No. 146257)	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Final bill paid.
13			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1265.00</b>	
1	ರಾವಣಗೇರಿ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾ: ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾ. ಹೆ. - 25) ಕಿಮೀ 128.00 ರಿಂದ 133.00 ಮತ್ತು 137.87 ರಿಂದ 138.50 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (158072)	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2		ರಾವಣಗೇರಿ	ಮಲ್ಲೆ - ಮೋಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 (ಹದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ. 242.80 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯು ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	3- 4ಜೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಕೋರಿದೆ.
2			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>30.00</b>	
130			<b>ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>	<b>8226.72</b>	
	ಉಡುಪಿ				
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಮಂಗಳೂರು - ಆತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ - 67ರ ಕಿ.ಮೀ.46.28 ರಿಂದ 48.28ರ ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	269.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ - ಚಿಕ್ಕಲ್‌ಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ - 01 ಕಿ.ಮೀ. 34.60 (ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	350.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಮಂಗಳೂರು - ಆತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-67 ಕಿ.ಮೀ. 36.48 ರಿಂದ 41.00ರ ಆಯ್ದುಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	800.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಮಂಗಳೂರು - ಆತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-67 ಕಿ.ಮೀ. 41.00 ರಿಂದ 45.68ರ ಆಯ್ದುಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	700.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
5	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಮಂಗಳೂರು - ಆತ್ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-67 ಕಿ.ಮೀ. 46.28 ರಿಂದ 49.98ರ ಆಯ್ಕೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೃಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ - 52ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 46.40 ರಿಂದ 48.40ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆ -37ರ ಕಿ.ಮೀ. 137.40 ರಿಂದ 139.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಹೆಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು, ಸಿದ್ದಾಪುರ - ಹೆಬ್ಬಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 59.80 ರಿಂದ 63.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>3219.44</b>	
<b>5054-03-337-0-17-154-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ</b>					
1	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 52.00 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದವರೆಗೆ)	36.98	
2	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಮುಲ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 70ರ ಕಿ.ಮೀ 24.40 ರಿಂದ 28.50 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	82.77	
3	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು - ಆತ್ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 67ರ, 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಜಾಚುವನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1,379.97	
4	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ಆತ್ಮಾಡಿ ರಾ.ಹೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-67 ಸರಪಳಿ 27.30 ರ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಂಜೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	27.60	
5	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು - ಆತ್ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 67ರ ರಸ್ತೆ ಕಟೀಲಿನಿಂದ ಮೂರು ಕಾವೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 27.305 ರಿಂದ 32.050 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	98.26	

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
6	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು - ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 67ರ ರಸ್ತೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಿಂದ ಕವಲೊಡೆದು ಉಲ್ಲಂಚೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.248 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	20.42	
7	ಮಂಗಳೂರು		ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 67 ಕಟೀಲು ಬಳಿಯಿಂದ ದೇವರಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಿ ಆರಸುಲ ಪದವು ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.20	
8	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು - ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.67ರ ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	138.00	
9	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಮಾರ್ ಮಸೀದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.66	
10	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಳಚ್ಚಿಲ್ ರಾ.ಹೆ.ಯಿಂದ ದಾಸಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
11	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕುಳ ಬೈಲ್‌ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
12	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕುಳ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವದಾಸ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
13	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡೂರು ನಾಗಬನದಿಂದ ಮೇಗಿನ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
14	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಕೆ.ಹೊಳೆಬದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
15	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಕಟ್ಟಿಪುಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		4.83
16	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟುಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕಲಪಾದೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
17	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
18	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗುಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
19	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ಡನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
20	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಪದವು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥ ನೀರುಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
21	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.41	
22	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
23	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಸುರತ್ಕಲ್ - ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 101 ರ ಕಿ.ಮೀ.0.50 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 6 ಪಥಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ - ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 101ರ ಕಿ.ಮೀ 25.60 ರಿಂದ 29.350 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	138.00	
24	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಎಡಪದವು ಪೂಪಾಡಿಹಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಚಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	138.00	
25	ಮಂಗಳೂರು		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬೈತುರ್ಲಿ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 11.60ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	133.86	
26	ಮಂಗಳೂರು		* ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ - ಕಣ್ಣೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರು- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	133.36	
27	ಮಂಗಳೂರು		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.66ರ ಪಂಪ್‌ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	110.40	

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
28	ಬಂಟ್ವಾಳ		ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಕಡೂರು - ಕಾಂಞಂಗಾಡ್ ರಾ.ಹೆ 64 ರ ಕಿ.ಮೀ 173.45 ರಿಂದ 177.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.45	
29	ಬಂಟ್ವಾಳ		ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಕಡೂರು - ಕಾಂಞಂಗಾಡ್ ರಾ.ಹೆ 64ರ ಕಿ.ಮೀ 178.00 ರಿಂದ 179.00 ವರೆಗೆ (ಕೋಡೆಪದವು ಸಮೀಪ) ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.38	
30	ಬಂಟ್ವಾಳ		ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರತ್ಕಲ್ - ಕಬಕ ರಾ.ಹೆ 100 ರ ಕಿ.ಮೀ 47.85 ರಿಂದ 48.20 ರವರೆಗೆ ನಂದಾವರ - ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಭಾಗ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.39	
31	ಬಂಟ್ವಾಳ		ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಡೂರು - ಕಾಂಞಂಗಾಡ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 64ರ ಕಿ.ಮೀ 175.45 ರಿಂದ 179.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥವನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	114.54	
32	ಬಂಟ್ವಾಳ		ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಡೂರು - ಕಾಂಞಂಗಾಡ್ 2020-21 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 64ರ ಕಿ.ಮೀ 179.50 ರಿಂದ 112.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	124.20	
33	ಬಂಟ್ವಾಳ		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ:ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಜೇಶ್ವರ(ರಾ.ಹೆ-100)ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 71.27 ರಿಂದ 74.13 ಮತ್ತು 76.50 ರಿಂದ 81.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:ಡಿ:08.06.15)	8.73	
34	ಪುತ್ತೂರು		ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಗುಂಡ್ಯ ಕುಲ್ಕುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.83	
35	ಪುತ್ತೂರು		ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಗುಂಡ್ಯ ಕುಲ್ಕುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.92	
36	ಪುತ್ತೂರು		ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ -ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 37 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.24	



ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
37	ಪುತ್ತೂರು		ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟು ಕೂಟಿಲು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಶೇಖಮಲೆ ಹಾಗೂ ಅಮಲ ಪಾಂಬಾರು ಮುಚ್ಚಿನಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	138.00	
38	ಪುತ್ತೂರು		ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ 100ರ ಕಿ.ಮೀ 61.00 ರಿಂದ 63.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.20	
39	ಸುಳ್ಯ		ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85) ಕಿ.ಮೀ 328.90 ರಲ್ಲಿ ಸೋಣಂಗೆರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪೈಚಾರು-ಸೋಣಂಗೆರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	147.94	
40	ಸುಳ್ಯ		ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್-ಹೆಚ್-85) ಕಿ.ಮೀ 328.50 ರಿಂದ 332.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	138.00	
41	ಸುಳ್ಯ		ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಪುದ್ದೊಟ್ಟು-ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ಕೂರು-ಕುಂಜಾಡಿ, ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು ಗೌಡತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೆರಿಯಡ್ಕ-ಸರ್ವೋದಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	110.40	
42	ಸುಳ್ಯ		ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಉದನೆ-ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.20	
43	ಸುಳ್ಯ		ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಬೈಲು-ಚೆಂಡೆಹಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕೊಯುಲ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.20	
44	ಕಡಬ		ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಉಡುಪಿ ರಾ.ಹೆ 37ರ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.20	
<b>ಒಟ್ಟು:-</b>				<b>3,530.53</b>	

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 263(338) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಭಾರಿ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ),  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಅನುಬಂಧ - 1

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2)

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-337-0-18-154

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ							
ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗ							
1	429	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 62.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH- 122	ಔರಾದ್	10.20	3300.00	1200.00
		ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ್-ಸದಾಶಿವಗಡ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -34ರ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 72.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-34	ಭಾಲ್ಕಿ	5.20		
2	430	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	3.80	950.00	44.02
ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು					<b>19.20</b>	<b>4250.00</b>	<b>1244.02</b>
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ							
3	431	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕಡ್ ರಿಂದ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 71.15 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಬೀಮಾಪುರ- ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ- ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ - ಮದನ ಹಿಪ್ಪರಗ- ನಿಂಬಾಳ)	SH- 124	ಆಳಂದ	12.10	2200.00	291.67
4	432	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಮಾಷಾಲ್ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	AFZ204	ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ	3.40	950.00	0.00
		ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರಾಕೇಡಾ-ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 102.00 ರಿಂದ 108.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH- 124		2.90		
5	433	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ-ಬೋಧನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋನಸಳ್ಳಿ (ರಾಹೆ125) ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗೋಲಾ, ಬೀದುಳ್ಳಿ, ಸಾವಳಗಿ ಕಿಡಣಿ, ಪರಹತಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 26.50 ರಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	New MDR	ಕಲಬುರಗಿ	12.90	2100.00	447.24
		ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ನಾರೋಣಾ ದಿಂದ ಚಿಂಚನಸೂರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ALD11	ಆಳಂದ	2.40		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	434	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೋಳೆವಾಡ ವಾಯಾ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಇಟಗಾ (ಅ) ಕಲ್ಲಬೆನ್ನೂರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.20 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 24.00 ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	GUL205	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	5.20	2250.00	387.16
		ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಬಿ.(ಎನ್.ಹೆಚ್. -218) ದಿಂದ ಜಂಬಗಾ (ಬಿ) (ಎಸ್.ಹೆಚ್-51) ವಾಯಾ ಬನ್ನೂರ, ಕುಮಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.70 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	GUL15	ಕಲಬುರಗಿ	3.90		
<b>ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>42.80</b>	<b>7500.00</b>	<b>1126.07</b>
<b>ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗ</b>							
7	435	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ & ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ - ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಾ.ಹೆ-122 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 153.80 ರಿಂದ 164.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 207.00 ರಿಂದ 218.77 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಸೇಡಂ-ಕೊಡಲ- ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ - ಹಂದರ್ಕಿ)	SH -122	ಚಿಂಚೋಳಿ & ಸೇಡಂ	11.50	2250.00	
8	436	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾ.ಹೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಪುಟಪಾಕ್ ದಿಂದ ಬೋಸಗಾ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.-126) ಕಿ.ಮೀ. 60.00 ರಿಂದ 75.00 (ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಸ್ ಡಿಪೋದಿಂದ ಟೆಂಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-10) ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH -126 & 10	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	3.40	1000.00	
<b>ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>14.90</b>	<b>3250.00</b>	
<b>ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ</b>							
9	437	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಬಾರ್ಡರ್ (ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರು-ಬಿಲ್ಹಾರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	New SH	ವಡಗೇರಾ	5.10	2150.00	
		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-150ಎ ದಿಂದ ರಾಹೆ-127 ಸಂಗಮ-ರಾಯಚೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.16.30 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SHA35		5.25		
		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಾ ದಿಂದ ಬಿಲ್ಹಾರ ವಾಯಾ ಹೂಂಚೂಂ, ಹಾಲಗೇರಾ, ಗೋಡಿಹಾಳ ಕುಮನೂರು, ಅರ್ಜುಣಿ, ಕಂದಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00	MDR		3.60		
10	438	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-16 ಕಿ.ಮೀ. 125.22 ರಿಂದ 155.62 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-16	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	6.10	950.00	360.00
11	439	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಲ ದಿಂದ ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.80 ರಿಂದ 20.80 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SHA55	ಶಹಾಪೂರ	4.10	950.00	300.00
		ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ದಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 17.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SHA59		1.50		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	440	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-155) ಕಿ.ಮೀ 110.00 ರಿಂದ 167.30 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-155	ಸುರಪೂರ	41.00	2700.00	
<b>ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>66.65</b>	<b>6750.00</b>	<b>660.00</b>
<b>ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>143.55</b>	<b>21750.00</b>	<b>3030.09</b>
ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ							
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ							
13	441	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ-0.80 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Double road (Three lane in each road)/City limit	MDRBER6	ಬಳ್ಳಾರಿ	1.20	600.00	
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ -ಕುರುಗೋಡು -ಕುಡುತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 132) ಕಿ.ಮೀ 88.99 ರಿಂದ 90.39(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Double road (Two lane in each road)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 132(BER19)	ಬಳ್ಳಾರಿ	1.40	800.00	
14	442	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಹೊಸಚಿನ್ನಾಪುರ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-HSP-217	ಹೊಸಪೇಟೆ	2.50	2300.00	900.00
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR HSP-221		2.40		
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-HSP 14		4.50		
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡನಾಯನಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-HSP 213		4.10		
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಸಿದ್ಧಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಕುರುಗೋಡು	1.90		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	443	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಿವೆತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮಸಾಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಕಂಪ್ಲಿ	1.70	950.00	180.50
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುತಿನಿಯಿಂದ (ವಯಾ ಓರಾಯಿ, ಗುತ್ತಿನೂರು ಏಳುಬೆಚಿಚಿ) ಓರಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ 18.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಕುರುಗೋಡು	1.80		
16	444	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡದರಹಾಳ್-ಹೆಚ್ಚೋಳ್ಳಿ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 17.40 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-SRG 5	ಕುರುಗೋಡು	4.90	2250.00	
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡದರಹಾಳ್ ನಿಂದ ನಾಡಂಗ - ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ವಯಾ ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-SRG 29		9.50		
<b>ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>35.90</b>	<b>6900.00</b>	<b>1080.50</b>
<b>ಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗ</b>							
17	445	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಪುರವನ್ನು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131ರ ಸರಪಳಿ-131.00 ರಿಂದ 137.00, 140.00 ರಿಂದ 141.15 ಮತ್ತು 153.00 ರಿಂದ 156.15 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 131(KDL44)	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	7.10	2250.00	
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾನಮಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ- ಕಿ.ಮೀ 1.22 ರಿಂದ 7.30 ಹಾಗೂ 7.70 ರಿಂದ 8.75.ಕಿಮೀ, ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-KDL 13		6.20		
18	446	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯನ್ನು ಹಡಗಲಿ, ಗೋಕಾಕ್, ನರಗುಂದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ.(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45ರ ಸರಪಳಿ-217.80 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 225.02 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 45(HDG202)	ಹಡಗಲಿ	5.10	1900.00	
		ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಪುರವನ್ನು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131ರ ಸರಪಳಿ- 159.00 ರಿಂದ 169.30 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -131	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	5.20		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>ಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>23.60</b>	<b>4150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ</b>								
19	447	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ-ಅಲ್ಲಾನಗರ-ಹಾಲವರ್ತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-206(KOP-206)	ಕೊಪ್ಪಳ	4.90	950.00		
20	448	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಇರಕಲ್‌ಗಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - KOP18	ಕೊಪ್ಪಳ	6.20	2250.00	300.00	
		ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ-ಹಂಪಸದುರ್ಗರಸ್ತೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 13.10 ರಿಂದ 15.90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ KOP219	ಕೊಪ್ಪಳ	1.85			
		ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 70.00 ರಿಂದ 74.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 79.00 ರಿಂದ 81.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ-130	ಗಂಗಾವತಿ	4.50			
21	449	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 58.22 ರಿಂದ 75.42 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ-63(GAN94)	ಕನಕಗಿರಿ	10.60	2250.00	750.00	
22	450	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 14.50 ವರೆಗೆ, 16.00 ರಿಂದ 23.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ YL7	ಯಲಬುರ್ಗಾ	7.20	2300.00	1005.00	
		ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 85.20 ರಿಂದ 111.40 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ-129		6.10			
		<b>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>41.35</b>	<b>7750.00</b>	<b>2055.00</b>
<b>ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ</b>								
23	451	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರಗುಂಟದಿಂದ ಗೌಡರೂರು, ಮಾಚನೂರು, ಯಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-LIN 16	ಲಿಂಗಸಗೂರು	7.10	1300.00		
24	452	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರು-140 ಸರಪಳಿ:227.80 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 236.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ..ಮಾರ್ಗ: ಬದಾಮಿ, ಪಟದಕಲು, ನೀರಲಕೇರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -14	ಮುನ್ಸಿ	2.60	2000.00	3.00	
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳದಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 13.30 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಮಾರ್ಗ ಅನ್ವಯಿ ಗ್ರಾಮ)	MAN-33		2.10			
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಘನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಮ್ಮಲೂರು-ಬಿಮ್ಮಲೂರು-ಲಿಂಗಸೂರು ವಲಗ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	LIN 206		ಮುನ್ಸಿ			5.15

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
25	453	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂದಾ-ಸಿಂಗಾಪೂರ ವಯಾ ಚನ್ನಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ದಾಂಪೂರ-ಮಾವಿನಮಡುಗು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಮುರ (SIN228)	ಸಿಂಧನೂರು	4.90	1000.00	
26	454	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಣಧಾಳದಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ (ವಯಾ ಕಕ್ಕಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ) ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 20.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ- DEV209	ದೇವದುರ್ಗ	9.80	2300.00	
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲದಕಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಲ್ಲೇದವರಗುಡ್ಡ(ವಯಾ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಜಾಗಟಗಲ್ಲು) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 18.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ- DEV216		1.30		
27	455	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗೋಳಿ-ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61ರ ಕಿ.ಮೀ 239.23 ರಿಂದ 241.19(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಯವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61	ರಾಯಚೂರು	1.30	950.00	
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-13 ( ಎನ್ ಹೆಚ್-167) ಯರಗೇರಾ-ಗಿಲ್ಲೇಸುಗೂರು ವಯಾ ಗಾಣದಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 20.78( ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ--13		2.70		
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-167 ರಾಯಚೂರು ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-127ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಆಶಾಪೂರ, ಉಡುಮ್ಲಲ್ ಹಾಗೂ ಪುರತಿಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.70 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ RAI5		1.90		
28	456	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಬುರ್ದಿಪಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ- RAI 6	ರಾಯಚೂರು	3.40	2200.00	
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ. 127 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಆಶಾಪುರ್, ಪೂರ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-RAI 5		3.40		
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ. -167 (ದೇವಸುಗೂರು ಕಟಗೋಡ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ ರಾಯಚೂರು - ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು (ವಯಾ ಅಂಬವಾಡಿ) ಕಿ.ಮೀ 1.72 ರಿಂದ 3.10ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ- RAI 215		2.10		
		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಗನೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವನ ಭಾವಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್‌ನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ- RAI 206		2.55		
<b>ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>50.30</b>	<b>9750.00</b>	<b>3.00</b>
<b>ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>151.15</b>	<b>28550.00</b>	<b>3138.50</b>
<b>ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ</b>							
<b>ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ</b>							
೨೦	457	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ದಿ-ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾ.ಹೆ-01ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 340.30 ರಿಂದ 356.97 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-1	ಕಲಘಟಗಿ	11.40	೨೨೨೦.೦೦	



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	437	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗುಂಡಿ-ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-DRD232		2.00	2250.00	
30	458	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 62.40 ರಿಂದ 69.28 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-56	ನವಲಗುಂದ	3.95	2300.00	
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾ.ಹೆ-28ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 108.77 ರಿಂದ 114.77 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-28		1.54		
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾ.ಹೆ-28ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 84.70 ರಿಂದ 99.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-28		11.50		
31	459	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ-ಗುಡಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-KNG208	ಕುಂದಗೋಳ	6.00	2200.00	
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ-ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.18 ಕಿ.ಮೀ, ಕಿ.ಮೀ 3.90 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		5.00		
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹರಕುಣಿ ಶಿಶುವಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.16 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		4.00		
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರೂರ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ವೈಯಾ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಿಂದ) ಸುರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		1.30		
32	460	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರಟೋಲ್-ಮಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-HBL113	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	2.30	950.00	
33	461	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕುಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಆನ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟರಿ ಎದರು) ಹಾಯ್ದು ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೇವರ್ನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	3.95	1700.00	188.01
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕರಡ್ಡಿ ಆಸ್ತತ್ರೆ, ಲೋಕಪ್ಪನ ಹಕ್ಕಲ, ರೇಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		4.50		
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವಿನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR		3.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	462	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 33.42 ರಿಂದ 48.83 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-56	ಧಾರವಾಡ	8.10	2250.00	
35	463	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾ.ಹೆ-28 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 68.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-28	ಧಾರವಾಡ	1.50	2300.00	
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಕ್ರಾಸ್-ತಾರಿಹಾಳ ಕಣಿವೆ-ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 6.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	2.20		
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ-ಕಣಿವೆಹೊನ್ನಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR- DRD219	ಧಾರವಾಡ	1.39		
		ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ-ರೇವಡಿಹಾಳ-ತಾರಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	1.60		
<b>ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>75.23</b>	<b>13950.00</b>	<b>188.01</b>
<b>ಗದಗ ವಿಭಾಗ</b>							
36	464	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಳಸಾಪುರ-ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಅಂಗನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 21.00 ದಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-GDG211	ಗದಗ	4.60	2000.00	317.20
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಸುಂಡಿ-ಕುರ್ತೋಟಿ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 8.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-GDG215		4.10		
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗದಗ ಕಳಸಾಪುರ - ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಅಂಗನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-GDG211		3.70		
37	465	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-ಗುತ್ತಲ ಮಾರ್ಗ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ-ನಾಗರಮಡವು-ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-GDG211	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	7.20	2300.00	
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್-ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 8.30 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-SRT216		8.60		
	466	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಪಂದಿಗೋಳ-ಬೆಳಹೋಡ-ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50, 5.40 ರಿಂದ 7.40, 9.60 ರಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 11.80 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	MDR-GDG10	ನರಗುಂದ	7.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
38		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಯರೇಬೇಲೇರಿ-ಕುರುಡಗಿ-ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.50 ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 12.10 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	MDR-RON11	ರೋಣ	2.50	4300.00	1100.00
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕಲಕೇರಿ-ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 21.13 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	MDR- NGD203	ನರಗುಂದ	3.20		
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 88.00 ರಿಂದ 100.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	SH-83	ರೋಣ	7.80		
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 67.00 ರಿಂದ 69.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-136	ನರಗುಂದ	2.70		
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಸಿಂಧನೂರು-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 159.77 ರಿಂದ 161.70 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	SH-30	ನರಗುಂದ	1.50		
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ-57 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 91.00 ರಿಂದ 92.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-57	ಗದಗ	0.40		
39	467	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 26.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ )	MDR-MUI203	ಮುಂಡರಗಿ	11.10	3100.00	
		ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 23.70 ರಿಂದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-136	ರೋಣ	9.00		
<b>ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>73.40</b>	<b>11700.00</b>	<b>1417.20</b>
<b>ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ</b>							
40	468	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾವ ರಾ.ಹೆ-23 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 284.51 ರಿಂದ 294.51 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ಅತ್ತೀಗೇರಿ, ಹುಲಗೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಗಂಜಿಗಟ್ಟ, ಶಿಗ್ಗಾವ್)	SH-23	ಶಿಗ್ಗಾವ್	9.00	2800.00	
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾವ ರಾ.ಹೆ-23 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 294.51 ರಿಂದ 303.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಗಲೇಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-23		6.60		
41	469	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾ.ಹೆ-76 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 189.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 201.60 ರಲ್ಲಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 203.82 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 217.19ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	SH-76	ಹಾನಗಲ್	13.00	2300.00	143.23
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವನೂರು-ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.25 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-		4.00		
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಲಗಿ-ಬಾಲೇಹೂಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-		1.30		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	470	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ- ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-	ಹಾವೇರಿ	1.55	2300.00	401.09
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೋಡದಯಲ್ಲಾಪುರ-ಮಾಸೂರು- ಗುತ್ತಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 24.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-		3.12		
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗಡಿ-ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-		3.34		
43	471	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾವರಗಿ- ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಕೋಡ, ಉಲಿಕಲ್)	MDR-HKR206		7.10	2300.00	
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76 ರಿಂದ ಹಲಗೇರಿ- ಹುಲಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು- ಕೋಡಮಗ್ಗಿ- ಹಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ28.25 ರಿಂದ 47.45 ಕಿ.ಮೀ ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	SH-76 & SH-26	ಹಿರೇಕೆರೂರು	4.50		
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೂರು - ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಆಲದಗೇರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	MDR		2.36		
44	472	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು-ತಿಳವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-	ಹಾವೇರಿ	3.50	2250.00	500.00
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹೊನ್ನಾಳಿ-ಹಾನಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವೈಯಾ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ- ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.62 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-BYD9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	5.60		
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು-ಅನವಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯಾಯಾ ಯರೇಕುಪ್ಪಿ - ಜೋಯಿಸರಹರಹಳ್ಳಿ - ಉಕ್ಕಂದ - ಸರವಂದ-ಬೆಳಕೇರಿ- ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ-ಆಣೂರು- ಹಂಸಬಾವಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 15.60 ರಿಂದ 19.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-BYD19	ಬ್ಯಾಡಗಿ	2.50		
<b>ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>67.47</b>	<b>11950.00</b>	<b>1044.32</b>
<b>ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ</b>							
45	473	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೂಡಮಡಗು ರಾಹ-48 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 12.20, ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 19.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಕೋಡಮಡಗು ರಾ.ಹೆ-48 ಸರಪಳಿ 19.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾವರ, ಶಿಡಿಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಿರು ಮತ್ತು ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಲಗಿಳ್ಳಿ, ಕುಜಳ್ಳಿ, ಹೊಸಾಡ, ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಸಾಂತಗಲ್, ಸಂತೇಗುಳಿ ಬಳಾಳ್ ಹಾಗೂ ಸೊಪಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ)	SH-48	ಹೊನ್ನಾವರ	12.395	2250.00	
		ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘನಾಶಿನಿ-ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-KMT4	ಕುಮಟಾ	3.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	474	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಕರ್ಣ-ವಡ್ಡಿ ರಾಹೆ-143 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 47.15 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-143	ಅಂಕೋಲಾ	7.50	2300.00	
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-6 ನಿಂದ ಕಬ್ಬಿನಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-KRW116	ಕಾರವಾರ	3.30		
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗಸೂರು - ಶಿರಗುಟ್ಟೆ - ಕೊಡಸಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH	ಅಂಕೋಲಾ	2.00		
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರವಾರ-ಹೆದ್ರಗಟ್ಟಾದಿಂದ ಕೆಜವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಅಂಕೋಲಾ	4.00		
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೌರಾದ್ - ಸದಾಶಿವಗಡ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 34 ಅಂಬಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಉಳಗಾ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಕಾರವಾರ	2.00		
47	475	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಗ್ಗೇರಾ-ಮಾಗೋಡ್-ನಾಗರಭಸ್ತಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 3.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-HNV8	ಹೊನ್ನಾವರ	10.30	2250.00	
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಗುಡು-ಕೊಡಗದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಹೊನ್ನಾವರ	2.70		
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿ-ಹೆಡಾಳ ಕಚ್ಚೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಭಟ್ಟಳ	3.50		
<b>ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>50.70</b>	<b>6800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ</b>							
48	476	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾ.ಹೆ-93 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 39.67 ರಿಂದ 81.85 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-93	ಹಳಿಯಾಳ	26.62	970.00	
49	477	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ-ಗೋವಾಗಡಿ ರಾ.ಹೆ-146 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-146	ಹಳಿಯಾಳ	3.40	980.00	
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 604.07 ರಿಂದ 687.82 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-34		16.92		
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ-ವಡ್ಡಿ-ದೇವನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-143 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 65.20 ರಿಂದ 73.15 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-143		5.75		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
50	478	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ- ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾ.ಹೆ-93 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 170.00 ರಿಂದ 200.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-93	ಶಿರಸಿ-ಸಿದ್ದಾಪುರ	1.75	2300.00	
		ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಿಳಾ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-50 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 85.90 ರಿಂದ 86.70 ಕಿ.ಮೀ, 87.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 93.965 ಕಿ.ಮೀ, 96.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 96.90 ಕಿ.ಮೀ, 97.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 98.80 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 99.55 ರಿಂದ 100.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-50		5.77		
51	479	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-06 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 125.80 ರಿಂದ 146.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-6	ಯಲ್ಲಾಪುರ-ಮಂಡಗೋಡ	15.75	2250.00	
<b>ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>75.96</b>	<b>6500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>342.76</b>	<b>50900.00</b>	<b>2649.53</b>
<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತ</b>							
<b>ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ</b>							
52	480	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿರಾಡೋಣ - ಲಿಂಗಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 71.43 ರಿಂದ 82.00 ರವರೆಗಿನ & ಕಿ.ಮಿ 93.50 ರಿಂದ 100.23 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-41	ಸಿಂದಗಿ	7.400	2300.00	686.14
		ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ - ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂಡವಾರ - ಸಾಸನೂರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮಿ 50.50 ರಿಂದ 62.86 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH- Upgraded	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	6.200		
53	481	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂಡವಾರ - ಸಾಸನೂರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮಿ 15.10 ರಿಂದ 31.00 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH- Upgraded	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	4.500	1000.00	
54	482	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಶೇಗುಣಿಸಿ - ಮಮದಾಪುರ - ದೂಡಿಹಾಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 12.10 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-BJP64	ಬಬಲೇಶ್ವರ	6.600	1000.00	
55	483	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರಿಂದ ಡೊಂಕಮಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ:ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ದೊಂಕಮಡು	MDR- MDD208	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	9.800	2300.00	881.81
56	484	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರುವ ಇಂಚೆಗೇರಿ ಹೋರ್ತಿ ರೂಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮಿ 13.00 ರಿಂದ 33.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-IND11	ಇಂಡಿ	8.000	1000.00	368.44
57	485	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಂಚನಾಳ-ಅರ್ಧಗಾರ್-ತಾಂಬಾ-ಕೊರಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮಿ 37.60 ರಿಂದ 51.40 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR SND-9	ಸಿಂದಗಿ	5.500	1000.00	
58	486	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋರಾಪುರ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್-50 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH	ಬಿಜಾಪುರ	6.000	2000.00	
<b>ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು</b>					<b>54.00</b>	<b>10600.00</b>	<b>1936.39</b>

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ</b>							
59	487	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್ (ಎನ್.ಹೆಚ್-367) ರಿಂದ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಡರ್ (ಎನ್.ಹೆಚ್-50) ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 29.65 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	14.800	2300.00	312.85
60	488	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾ ಹೆ. 133 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 43.70 ದಿಂದ 58.20 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 133	ಬಾದಾಮಿ	9.700	2000.00	
61	489	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಾಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಂಡಗನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 14.82 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-BLG3	ಬೀಳಗಿ	6.500	2300.00	
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಗಂಡಿ - ಸಂಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.72 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-BLG6	ಬೀಳಗಿ	1.700		
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 110.00 ರಿಂದ 124.00 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ನೀರಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-44	ಬಾದಾಮಿ	2.900		
62	490	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಹೆ-14 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 104.00 ದಿಂದ 116.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಮಾರ್ಗ: ಹುನಗುಂದ, ನೀರಲಕೇರಿ, ಮುದಗಲ್, ಮಸ್ಕಿ, ಬಸವಪುರ, ಪೆಟಾಳ್ಳ	SH-14	ಹುನಗುಂದ	7.000	2250.00	137.15
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ-ಪಾಲತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ದಿಂದ 12.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ ಹುನಗುಂದ, ಪಾಲತಿ	MDR		6.400		
63	491	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 81.54 ರಿಂದ 97.74 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-44	ಮುಧೋಳ	15.000	3300.00	950.00
64	492	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ.-54 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 130.472 ರಿಂದ 131.130, 132.09 ರಿಂದ 133.70, 135.39 ರಿಂದ 139.20 ಹಾಗೂ 139.70 ರಿಂದ 141.56 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-54	ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ	4.000	2300.00	218.94
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುರಖಂಡಿ -ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ -ಜಗದಾಳ- ಚಿಮ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ತೇರದಾಳ,ಹಿಡಕಲ್	MDR- JMK9	ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ	4.500		
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಹೊನವಾಡ ವಾಯಾ ತೋದಲಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 10.12 ದಿಂದ 15.25 ಮತ್ತು 25.60 ರಿಂದ 31.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ಬಿದರಿ, ಗುಂಡಲ್, ತೋದಲಬಾಗಿ, ಗದ್ದಳ ಗೋರೆ ಮುಂಡಗನೂರ ಹೊನವಾಡ	MDR-JMK24	ಜಮಖಂಡಿ	4.800		
<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>77.30</b>	<b>15400.00</b>	<b>2621.18</b>
<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ</b>							

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
65	493	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಾಯಚೂರ-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ-20 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 333.80 ರಿಂದ 339.53 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ - ಕಿ.ಮೀ 338.83 ರಿಂದ 339.53 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 4 ಲೇನ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-20	ಬೆಳಗಾವಿ	6.530	2150.00	35.59
66	494	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಗ (ಹಳೇ ಪೂಣಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.81 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಆರ್‌ಎಲ್ ಕಛೇರಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH	ಬೆಳಗಾವಿ	1.600	2300.00	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಜಪೇಯಿ ಮಾರ್ಗ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ರ(ಬೆಳಗಾವಿ ಪೂಜಿ ರಾ.ಹೆ-4ಎ ರಸ್ತೆ ಬೇನ್ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ 3ನೇ ರೇಲ್ವೇ ಗೇಟ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 23.80 ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-54		3.800		
67	495	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾ.ಹೆ-93 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 34.58 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-93	ಖಾನಾಪೂರ	8.000	1000.00	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಟಕೋಳ ರಾ.ಹೆ-138 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 15.95 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-138		5.430		
68	496	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜತ್ತೆ ಜಾಂಬೋಟಿ (ರಾಹೆ-31) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 125.55 ರಿಂದ 137.45 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-31	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	11.900	2300.00	
69	497	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ಸವದತ್ತಿ ರಾ.ಹೆ-103 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.50 ರಿಂದ 37.40 ವರೆಗೆ ವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-31	ಗೋಕಾಕ್	5.200	1100.00	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ದಿ - ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ - 01 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 420.56 ರಿಂದ 421.98 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-01	ಪಡುಬಿದ್ದಿ	1.400		
70	498	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಸಂಗೇಶಕೊಪ್ಪ - ಮಾಮನಿ ಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR- SAU89	ಸವದತ್ತಿ	7.900	2250.00	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR- SAU4		4.080		
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-SAU207		2.000		
71	499	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 442.19 ರಿಂದ 453.94 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-34	ರಾಮದುರ್ಗ	5.610	2250.00	1338.74
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳ ರಾ.ಹೆ-139 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.11.83 ರಿಂದ 22.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-139		6.740		
<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು</b>					<b>70.19</b>	<b>13350.00</b>	<b>1374.33</b>
<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ</b>							



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
72	500	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ - ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-72 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 17.90 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 22.60 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಅಂಕೋಲ, ಗಲಟಗ ಮತ್ತು ನೇಜೆ ಕ್ರಾಸ್)	SH-72	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	9.67	2250.00	1204.45
73	501	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಹೆ-73 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ನಂ. 37.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 40.00, ಕಿ.ಮೀ 52.00 ರಿಂದ 54.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 55.00 ರಿಂದ 67.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-73	ರಾಯಬಾಗ	6.17	975.00	262.22
74	502	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-78) ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 76.90 ರಿಂದ 81.90 (ಮಲಿವಾಡ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ದಿಂದ ಸದಲಗಾ) ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-78	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	3.00	1400.00	817.54
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-72) ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 26.70 ರಿಂದ 35.70 (ನೇಜ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ನಣದಿ) ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-72		2.905		
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ-ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-72) ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 40.00 ರಿಂದ 47.00 ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ (ಯಡೂರ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲೋಳಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-72		3.01		
75	503	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿನರಾಳ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹಿಡಕಲ್‌ಡ್ಯಾಮ ಘೋಡಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ.0.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಹುಕ್ಕೇರಿ	9.15	2300.00	900.00
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇರ್ಲಿ ಅಮ್ಮಣಗಿ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ.0.00 ರಿಂದ 0.85 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 2.75 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-HUK-73		3.30		
76	504	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹೆ-31 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 106.82 ರಿಂದ 115.05 & 121.18 ರಿಂದ 121.78 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-31	ಗೋಕಾಕ್	8.439	2300.00	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾಹೆ-54 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 62.08 ರಿಂದ 66.70 (ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ ದಿಂದ ತಳಗಿನಟ್ಟ) 83.00 ರಿಂದ 84.20 (ಹನುಮಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್) & 54.28 ರಿಂದ 55.755 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-54		4.925		
77	505	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿ-ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಮೂಡಲಗಿ	3.00	2200.00	781.06
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯರಗುದ್ದಿಯಿಂದ ಹೊಸಯರಗುದ್ದಿ (ಅವರಾದಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH		10.00		
78	506	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹೆ-53 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 22.40 ರಿಂದ 24.10, 24.90 ರಿಂದ 29.60, 32.55 ರಿಂದ 35.00 ಮತ್ತು 44.39 ರಿಂದ 44.49 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-53	ರಾಯಬಾಗ	9.60	2250.00	1228.07

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
70	500	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಮುಗಳಖೋಡ ಹಂದಿಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 10.03 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 39.15 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR - RBG -11		5.10	2250.00	488.07
79	507	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂದ ಅರಳಹಟ್ಟಿ, ಜಕಾರಟ್ಟಿ, ಮದಭಾವಿ ಸಿದ್ಧೇವಾಡಿ ಕೌಲಗುಡ್ಡ, ಐನಾಪೂರ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 28.50 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH	ಕಾಗವಾಡ	16.52	2300.00	
80	508	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಕಮರಿ-ತಲಸಂಗ-ಸಾವಳಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 11.60 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.70 ರಿಂದ 21.20 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	SH	ಅಥಣಿ	16.00	2250.00	
81	509	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 18.68 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 23.80 ರಿಂದ 37.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR - RBG -10	ರಾಯಬಾಗ	6.20	1275.00	624.99
82	510	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುದಲಿ, ಧರನಟ್ಟಿ, ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಬೆಳಗಾವಿ	4.265	1000.00	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಹಗೆದಾಳ ಶಹಬಂದರ ಉಕ್ಕಡ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00, 4.50 ರಿಂದ 7.15 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR -HUK-203	ಹುಕ್ಕೇರಿ	2.180		
<b>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು</b>					<b>123.43</b>	<b>20500.00</b>	<b>5078.33</b>
<b>ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>324.92</b>	<b>59850.00</b>	<b>11010.23</b>
<b>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ</b>							
<b>ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ</b>							
83	511	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ರಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾ.ಹೆ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 186.35 ರಿಂದ 194.05 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-65	ಚನ್ನಗಿರಿ	7.70	2300.00	
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು - ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ CNG12		4.70		
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ರಿಂದ ನೀತಿಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ CNG27		3.92		
84	512	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ರಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾ.ಹೆ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 233.00 ರಿಂದ 242.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-65	ದಾವಣಗೆರೆ	8.25	3000.00	312.74
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದಿಹಾಳ ಅರಸಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 4.80 ರಿಂದ 12.75 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ DVG9	4.50			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
84	512	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತೂರು ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NEW MDR	ದಾವಣಗೆರೆ	3.90	3000.00	542.74
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಿಂದ ರಾಮಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NEW MDR		2.80		
85	513	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 261.25 ರಿಂದ 293.83 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-47	ದಾವಣಗೆರೆ	12.00	2250.00	
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರುಹಟ್ಟಿ-ಆನಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.245 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ DVG12		6.70		
86	514	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ರಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾ.ಹೆ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 302.60 ರಿಂದ 306.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-65	ಜಗಳೂರು	2.00	2250.00	
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ JGL208		6.00		
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಳೂರು ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ JGL34		2.865		
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರಮಸಾಗರ - ಬಿಳಿಚೋಡು - ಬಸವನಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 37.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ JGL3		1.10		
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಚೋಡು ಸೊಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ JGL4		3.40		
87	515	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆಬೆನ್ನೂರು ಎಕೆಗುಂದಿ-ನಂದಿಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HRR11	ಹರಿಹರ	3.15	3250.00	
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ-ಮೂಗಿನಗೊಂದಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.67 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HRR12		3.50		
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ರಿಂದ ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 16.63 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HNN15	7.50			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ಮಿ ರಿಂದ ಕುಲಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.40 ರಿಂದ 22.70 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HNN49	ಹೊನ್ನಾಳಿ	5.50		
		ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 13.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HNN21		4.55		
<b>ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>94.035</b>	<b>13050.000</b>	<b>342.740</b>
<b>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ</b>							
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 267.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 268.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-48		1.50		
88	516	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13 ರಿಂದ (ಎಂಪರರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 (ಕುಮುಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	1.70	2300.00	1494.66
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಯರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಗಲದಾಳ, ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಕೆನ್ನೆಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.65 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 30.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ CHD 203		4.52		
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್ 47-ಕಾಕನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HLK 202		6.00		
89	517	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಗಂಗ - ಜಾನಕಲ್ - ಹೊಸದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	5.79	2300.00	270.00
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-153 ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿನ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ನಗರ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ರಾಮಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಿರೇಎಮ್ಮಿಗನೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 38.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH		7.56		
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ- ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 183.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 212.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-47		6.52		
90	518	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಗಂಗಾ-ಜಾನಕಲ್-ಹೊಸದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 24.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 29.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಹೊಸದುರ್ಗ	4.70	2300.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
91	519	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.-48 ವಿಶ್ವನಾಥಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಶಿರಾ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಭರಂಗಿರಿ-ಹೊಸದುರ್ಗರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 71.55 ರಿಂದ 105.15 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಮಾಡದಕೆರೆ, ಭರಂಗಿರಿ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ, ಆದಿವಾಲ, ರಂಗನಾಥಪುರ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಹಿರಿಯೂರು	4.30	2250.00	
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-24 ರಿಂದ ಶಿರಾ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ HRY 5		6.00		
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ - ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಒಬಳಾಪುರ, ವೀರವನಗತಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಗಲಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 26.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NEW MDR		9.00		
92	520	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ-ಓಬಳಾಪುರ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.6.48 ರಿಂದ 46.38 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	11.00	2300.00	354.83
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ -ಹಾಯಲ್, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕುಂತಿ - ಸಿದ್ದಯ್ಯಕೋಟೆ - ರಾಯಪುರ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ.39.80 ರಿಂದ 89.40 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	5.26		
93	521	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ-ಓಬಳಾಪುರ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.2.40 ರಿಂದ 6.48 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	3.88	950.00	392.66
		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪ್ಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿರಾ ಗಡಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 46.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಮಾರ್ಗ ಜಾಜೂರು, ಪರಶುರಾಂಪುರ, ಧರ್ಮಪುರ, ಸಕ್ಕರ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH		4.20		
94	522	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಗೋಡು ತುರುವನೂರು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 22.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ CHD 12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	9.28	800.00	
<b>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>91.21</b>	<b>13200.00</b>	<b>2512.15</b>
<b>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ</b>							
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಿರಿಗೆರೆ, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲುಣಿ, ಅಡಗಡಿ, ಮಂದಘಟ್ಟ, ದ್ಯಾವನಕೆರೆ, ರಾಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರೆಚ್ಚಿಕೋಪ್ಪ, ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಶಾಂತಿಕೆರೆ, ಕೊರಗಿ, ಹೊರಬೈಲು, ತುಪ್ಪೂರು, ಬ್ಯಾದನಾಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NEW MDR	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	7.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	523	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ರಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಂಜರಿಕೊಪ್ಪ, ಮಲೆಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯೆರೆಬೀಸು, ಕೂಡಿ, ಗಾಮ್ನನಗದ್ದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ಸೇರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NEW MDR	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	5.00	2300.00	7.09
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡಿಗೆರೆ ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-115 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 17.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-115	ಭದ್ರಾವತಿ	7.50		
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ (ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ) ಮಾರ್ಗ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಸಿದ್ದಿಪುರ, ಸನ್ಯಸಿಕೊಡಮಗ್ಗೆ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ಮನಗೊಟ್ಟೆ, ಆನವೇರಿ, ನಿಂಬೆಗೊಂಡಿ, ಸೈದರಕಲ್ಲು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 35.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಭದ್ರಾವತಿ	4.00		
96	524	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-26 ಹಿಟ್ಟೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಉಂಚೆಬೈಲಿನಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-65) ಗಣಿದಾಳು, ಉರಳಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಕೊಪ್ಪ, ಕಡೇಕಲ್, ಕುಸ್ತೂರು, ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೂರು, ಮಳಲಿಕೊಪ್ಪ, ಮದರಿಪಾಳ್ಯ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್-57 ಮಾರ್ಗ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಯಿಂದ ಸೊಮಿನಕೊಪ್ಪ ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ತ್ಯಾಜವಳ್ಳಿ ದೇವಬಾಳು, ಎಡವಾಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 46.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NEW SH	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	14.00	2800.00	7.71
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 68 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-68	ಭದ್ರಾವತಿ	3.30		
97	525	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗಾರು - ಕಲ್ಸನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ TRT 08	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	6.00	2300.00	
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರಿ - ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 113.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 131.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-01		7.00		
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಕವಿಶೈಲ, ಆಯಾನೂರು, ಸೂಡೂರು, ಗಾಮ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 37.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-148		7.00		
<b>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>60.80</b>	<b>7400.00</b>	<b>14.80</b>
<b>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ</b>							
98	526	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಕವಿಶೈಲ, ಆಯಾನೂರು, ಸೂಡೂರು, ಗಾಮ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 92.12 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 156.12 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-148	ಶಿಕಾರಿಪುರ	18.00	2300.00	
99	527	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 139.03 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 158.03 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-48	ಶಿಕಾರಿಪುರ	19.00	2200.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
100	528	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ದಿಂದ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 136 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 280.37 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 282.07 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 294.82 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 311.29 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-136	ಸೊರಬ	10.00	2250.00	
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಶಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 77 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 37.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 53.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 59.16 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-77		8.00		
101	529	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 99.01 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 109.87 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-62	ಸಾಗರ	6.56	2300.00	
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 158.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 160.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-01		2.00		
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಶಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 77 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 66.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 74.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 76.27 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 87.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SH-77		4.93		
<b>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>68.49</b>	<b>9050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ</b>							
102	530	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗರೆ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 28.40 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDI-13	ಮೂಡಿಗರೆ	15.25	2300.00	
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲದಗುಡ್ಡೆ - ಬಿಸ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಸರಪಳಿ : 16.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CHK-22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	6.00		
103	531	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜ್‌ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಮುತ್ತಿನರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	NRP3	ನರಸಿಂಹರಾಜ್‌ಪುರ	4.50	900.00	
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಿಗೆ - ಹಾಲಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SNG8	ಶೃಂಗೇರಿ	4.50		
104	532	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CHK-13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	13.00	2600.00	
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	KDR-22	ಕಡೂರು	11.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
105	533	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.-206 ರಿಂದ ಮಾಳಿಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ತರೀಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಸರುಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ತರೀಕೆರೆ	5.00	5250.00	3360.82
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಎನ್ ಹೆಚ್ - 206 ರಿಂದ ಕೊರಟಿಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತರೀಕೆರೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	TRK-205	ಅಜ್ಜಂಪುರ	5.00		
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ :0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	TRK-204	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4.00		
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ :0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TRK-5	ತರೀಕೆರೆ	5.00		
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಾಪುರ ಗಿರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರಿಯಾಪುರ-ಯಗಟಿ-ಮರವಂಜಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 45.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	KDR-201		9.50		
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್ 152 ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ: ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಚೀಲನಹಳ್ಳಿ, ಮತಿಘಟ್ಟ, ಮಾಡಾಳು ಮತ್ತು ಸಾದರಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	KDR-New		4.00		
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಲಪುರ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗರಗದಹಳ್ಳಿ ಆನಂದಪುರ ಗೇಟ್ ಕುಂಕಾನಾಡು ವನಭೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ), ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	KDR-223		7.00		
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲಗೂರು-ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ-ಆನಂದಪುರ-ಜಿ ವಡ್ಡೆರಹಟ್ಟಿ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮನಾಥಪುರ ಮೂಲಕ ಶಿವಗಂಗಾಗಿರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-152 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	ಕಡೂರು	2.50		
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-152 ರಿಂದ ವೈ ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಯರದಕೆರೆ-ನಜಿಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಕೆರೆಸಂತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR		4.00				



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-152-ಹುಳಿಗೇರೆಯಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ-ಕಂಚಗಲ್-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತೆರೆಸಾಪುರ-ಬಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ-ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.50ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR		2.50		
		<b>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>			<b>102.75</b>	<b>11050.00</b>	<b>3360.82</b>
		<b>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>			<b>417.29</b>	<b>53750.00</b>	<b>6230.51</b>
<b>ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ</b>							
<b>ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ</b>							
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ-ಮುಡಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 50.00 ರಿಂದ 52.050 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆರಿ, ಬೆಲ್ಲೆ, ಮಣಿಪುರ , ಕಸಬ)	SH-1	ಹೆಬ್ಬಿ	2.05		
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ-ಮುಡಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 50.00 ರಿಂದ 48.28ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆರಿ, ಬೆಲ್ಲೆ, ಮಣಿಪುರ , ಕಸಬ)	SH-67	ಕಾರ್ಕಳ	1.00		
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-37ರ ಕಿ.ಮೀ.119.50 ರಿಂದ 126.10ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಧ್ಯಮ ಪಥದಿಂದ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-37	ಕಾರ್ಕಳ	2.00		
106	534	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ-ಮುಡಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 41.00 ರಿಂದ 48.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4.60	2300.00	
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ-ಮುಡಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 41.00 ರಿಂದ 48.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ	ಕಾರ್ಕಳ	6.00		
107	535	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 139.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 153.30 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆರಿ, ಬೆಲ್ಲೆ, ಮಣಿಪುರ , ಕಸಬ)	37	ಕಾಪು	9.60	2200.000	
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರು-ಆತ್ರಾಡಿ ರಾ.ಹೆ-ಸರಪಳಿ 49.98 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 71.74 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	67		7.90		
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುದ್ದಾಡಿ-ಸೀತಾನದಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾ.ಹೆ- ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 14.90 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಮಾರ್ಗ: ಹಾವಂಜೆ , ಕೊಳಲಗಿರಿ , ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೆರ್ಡೂರು)	ರಾ.ಹೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	6.47		
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟೇಶ್ವರ್-ಕೋಡಿ-ಕುಂದಾಪುರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ ಕೋಟೇಶ್ವರ್-ಕೋಡಿ-ಕುಂದಾಪುರ)	KDP204	ಕುಂದಾಪುರ	2.50		
108	536	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-ಜನ್ನಡಿ-ಬಿದ್ವಳ್ಳಿ-ಸೌದ-ಶಂಕರನಾರಾಯಣ-ಸಿದ್ದಪುರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ ಕೋಟೇಶ್ವರ್-ಕೋಡಿ-ಕುಂದಾಪುರ)	KDP5	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	7.96	4500.000	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟ-ಗೋಲಿಯಂಗಡಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 14.80 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.200 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ ಕೋಟೇಶ್ವರ್-ಕೋಡಿ-ಕುಂದಾಪುರ)	UDP4	ಕುಂದಾಪುರ	5.40		
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 34.00 ರಿಂದ 41.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಹಾಲಾಡಿ-ಬಿದ್ದಲಕಟ್ಟೆ)	KDP9	ಕುಂದಾಪುರ	4.00		
109	537	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 339.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 346.20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 27	ಕುಂದಾಪುರ	6.700	2250.000	
		ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 346.20 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 356.450 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೂಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 27		10.250		
<b>ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>76.43</b>	<b>11250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ</b>							
110	538	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH37	ಕಡಬ	7.70	2200.00	157.83
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು- ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 291.51 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 337.91 ಏಕಪಥ ದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೂಳಿಸಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH85	ಸುಳ್ಯ	12.30		
111	539	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37, ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 72.75 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 94.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH37	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	16.00	2750.00	184.11
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತೋಟತ್ತಡಿ-ಚಿಬಿದ್ರೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10.80 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಕಾಯರ್ತಡ್ಡೆ ನಿಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತೋಟತ್ತಡಿ-ಚಿಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಕಾಯರ್ತಡ್ಡೆ ನಿಡ್ಲೆ )	BEL26		8.50		
112	540	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿ- ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರಪಳಿ 18.68 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ	ಮಂಗಳೂರು	2.80	1000.00	
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು-ಅತ್ತಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ(SH.67) ರ ಕಿ.ಮೀ.32.00 ರಿಂದ 36.50ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ. 67		4.10		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
113	541	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಟಾಲ್‌ಕಟ್ಟೆ-ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆ-ಆನೆಗುಡ್ಡೆ-ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು-ಮಾರ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ) ಕಿ.ಮೀ.7.70 ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಧ್ಯಮಪಥ(3.75 ರಿಂದ 5.50ಮೀ)ಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಆನೆಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಂಡಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ರವರೆಗೆ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ	ಮಂಗಳೂರು	2.30	2250.00	114.46
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಂದಲೆ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.21.00 ರಿಂದ 26.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ದ್ವಿಪಥಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕೆಂಪ್ಲಾಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪುಚ್ಚಿಮೊಗರು ಸೇತುವೆ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ		4.50		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು-ಪಾಲಡ್ಡ-ಮಿತ್ತಬೈಲು ಕಾಂತಾವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ) ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ನಿಂದ ಪಾಲಡ್ಡವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ		1.80		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಪೇಟೆ-ತಾಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಟಪಳ್ಳಿ ಪೆಡಿಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೂರಿಂಜೆ ತನಕ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂ.ಎನ್.ಜಿ. 19		1.80		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಂಗಡಿ-ಪಕ್ಕಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.60 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂದಿರಾ ನಗರದಿಂದ ಪಕ್ಕಿಕೆರೆ ಚರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂ.ಎನ್.ಜಿ. 36		2.20		
114	542	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುತ್ತೂರು-ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	PUT8	ಪುತ್ತೂರು	2.75	2250.00	
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರಡ್ಡ-ಪೆರಿಯಾಲ್ಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	PUT10	ಬಂಟ್ವಾಳ	8.00		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-100 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 48.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 50.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH100	ಪುತ್ತೂರು	1.80		
115	543	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವೂರು-ಅದ್ಯಪಾಡಿ-ಉಣಿಲೆ-ಕಂದಾವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ-ಪೆಡಿಯಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎಂ.ಎನ್.ಜಿ. 105 ಎಂ.ಎನ್.ಜಿ. 202	ಮಂಗಳೂರು	3.50	2100.00	
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಾರಿ-ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು-ಮಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.40ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಂ.ಎನ್.ಜಿ. 82		1.80		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ದೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಕರೆ - ಕತ್ತಲಸಾರ್ - ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ - ನೀರಕೆರೆ- ತೋಡಾರ್ - ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಮಪಥಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ		4.50		
		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ -ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 101ರ ಕಿ.ಮೀ 1.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH101		2.10		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ-ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಕಡಂದಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ 40.80 ರಿಂದ 42.80) (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಪುಚ್ಚಿಮೊಗರು-ಬಂಟ್ವಾಳ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ		1.80		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಣಿ - ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ		2.30		
116	544	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಜಿಮಠ - ನಿಡ್ಡೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಎಡಪದವು-ಕುಪ್ಪೆಪದವು-ಆರ್ಲ್-ಸೋನಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ರಾಯಿ - ಮೂರ್ಜೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 25.85 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ	ಬಂಟ್ವಾಳ	5.30	2250.00	
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿಹಳ್ಳ- ಅಜಲಮೊಗರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.50 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗೇರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ		5.25		
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಗ್ಗ-ಉಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 14.20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಮಾಣಿನಾಲ್ಕೂರು- ಕಕ್ಕಪದವು-ಉಳಿ)	BNT19		6.50		
		<b>ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>			<b>109.600</b>	<b>14800.000</b>	<b>456.400</b>
		<b>ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>			<b>186.03</b>	<b>26050.00</b>	<b>456.40</b>
ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ							
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ							
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -7 ರಿಂದ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಜಿಗಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-87 ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ANK52		2.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಮೈಸೂರಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ, ಶವಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ, ಪೂಜಗನಪಾಳ್ಯ, ಕರಷಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಮಹಾಂತಲಿಂಗಾಪುರ, ಕಲ್ಲುಬಾಳು, ಬುಕ್ಕಸಾಗರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಮಾನಿ ಬಿದರಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಆನೇಕಲ್	3.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಆನೇಕಲ್- ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-87 ರ ಸರಪಳಿ 16.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ & ಸರಪಳಿ 26.25 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 28.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	87		3.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
117	545	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-85) ರಿಂದ ಹಮಹಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ಚಂದ್ರಪ್ಪವೃತ್ತ-ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ-ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ-ಕುಂಬಳಗೋಡು-ಅಗರ-ತಾತಗುಣೆ-ಕಗ್ಗಲಿಪುರ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ-ರಸ್ತೆ-ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಟರಾಸಪುರು-ವಿಪ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ -ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಎನ್.ಎಚ್-7) ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ-ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಕೊಡತಿ ಗೆಟ್)ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಜೂರು (ರಾ.ಹೆ-35) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 17.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 29.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5.00	5800.00	
		ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಲಳು-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ-ಒಂದನೇ ಮೈಲುಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ BNS210		2.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಕಾರುಬೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ BNS214		2.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಳಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 75 ರಿಂದ ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್, ಆಲೂರು, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ, ಮಧುರೆ, ಕಾಕೋಳು, ರಾಜನಕುಂಟೆ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 7 ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ, ಬೇಗೂರು, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -104 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 7.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ	5.00			
		ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 2.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	1.85			
		ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.20 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	1.00			
		ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕವಣಾಪುರ-ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಬೆಟ್ಟ, ಅವೇರಹಳ್ಳಿ, ಕೈಲಾಂಚ,ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಉರಗನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಡದಿ,ಕಾಣಕಲ್ಲು, ನೆಲಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 65.70 ರಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ (ಮಲ್ಲಸಂದ್ರರಿಂದ ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	4.30			
118	546	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಾಪುರ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಆನೇಕಲ್	2.00	900.00	
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಗ್ಗಲೂರು-ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 29.25 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 30.56 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ		2.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಿಲಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 34.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ		2.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	547	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಗಿರಿ ಅಶ್ರಮ, ಕೊಡತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ, ವಿಮೋ ಎಸ್.ಇ.ಜಿಡ್, ಮುಳ್ಳೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ BNE18	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	5.00	2100.00	0.89
		ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ರಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಚರಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಯೋತಿಪುರ, ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬುಡಿಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ		6.00		
120	548	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-104) ರ ಹೊಸುರು ಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಗಲೂರು ಮುಂಖಾಂತರ ಬಂಡೀಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	7.00	1500.00	
121	549	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ-ಟ್ಯಾಂಕ್ಲೆಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ರಾ.ಹೆ-39 ರ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 39	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	2.00	950.00	
		ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ , ಅಬ್ಬೇಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಣೆಗಾರಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮಶೇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ		3.00		
122	550	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುತ್ತುರುನಿಂದ ಬೈಲಾಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ -ತಟ್ಟನೂರು - ತಿರುವರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರ ವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ HOS9	ಹೊಸಕೋಟೆ	3.00	3800.00	
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಆನೇಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-35 ವರೆಗಿನ ಸರಪಳಿ 25.64 ರಿಂದ 34.84 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ HOS25		3.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎನ್.ಜಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 74) ಬೈರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ -ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ -ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಯಾಗದಹಳ್ಳಿ (ಬಿ.ಟಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ NLM10	ನೆಲಮಂಗಲ	3.00		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಕಾಮಲಪುರ-ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಂಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ		3.00		
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ-ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ DOD7	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	3.00				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾ.ಹೆ-96 ರ ಸರಪಳಿ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ-96	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	1.40		
		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್ NH-44 ಯಿಂದ ರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ DVN9		2.00		
<b>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>76.55</b>	<b>15050.00</b>	<b>0.89</b>
<b>ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ</b>							
		ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕವಣಾಪುರ-ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಬೆಟ್ಟ- ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ-ಕೈಲಾಂಚನಾಗೋಹಳ್ಳಿ- ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ- ಉರಗಹಳ್ಳಿ- ಬಿಡದಿ- ಗಾಣಕಲ್ಲು- ನೆಲಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:3.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	1.50	2100.00	
123	551	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಮುರಳಿಪುರ - ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಅನೂಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ- ಸಾತನೂರು - ಮುತತಿ. ಕಬಾಳು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಿಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಬೇವೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ದಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ, ಅಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಗರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 7.35 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33		3.00		
		ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275 ರಿಂದ ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ಚಿಕ್ಕಲೂರು ವಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಅಂಕುಶನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 11.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ		4.00		
124	552	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾತನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 25.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ		ಕನಕಪುರ		
<b>ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>25.50</b>	<b>4100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ</b>							
		ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಣಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಕನಕಪುರ - ರಾಮನಗರ- ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 82.67 ರಿಂದ 94.40 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎಸ್.ಹೆಚ್-3	ಮಾಗಡಿ	5.00	1950.00	
125	553	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಣಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಕನಕಪುರ - ರಾಮನಗರ- ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರಿಂದ 82.67 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎಸ್.ಹೆಚ್-3	ರಾಮನಗರ	5.00		
<b>ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>10.00</b>	<b>1950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ</b>							
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಂಗನವಾಡಿ ಚೌಡಪ್ಪನಕುಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 111 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 111	ಕುಣಿಗಲ್	1.60	1000.00	
126	554	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಳೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 71.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 71.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	KNL227		0.25		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪಟ್ಟದಿಂದ ಬೇಗೂರು, ಕುಂದೂರು, ರಾಜಗೇರೆ, ಬೋರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಪಾಳ್ಯ ಯಲಗವಾಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 2.25 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	KNL27		1.10		
127	555	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 140.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 141.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 94	ತುಮಕೂರು	0.55	1000.00	
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -206 ರಿಂದ ತುಮಕೂರು, ಚೇಲೂರು, ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಸೇರುವ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH		2.00		
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ತಾವರೇಕೆರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		3.00		
128	556	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಮೈದಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TMK-219	ತುಮಕೂರು	1.4	1350.00	200.00
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ - ಬೆಳಗುಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TMK-217		1.3		
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TMK-16		1.7		
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮೃತಗಿರಿ, ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎ.ಜೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TMK-203		1.7		
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು- ಊರ್ಡಿಗೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TMK-9		0.5		
129	557	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	GBB3	ಗುಬ್ಬಿ	1.50	1000.00	
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.725 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	GBB12		3.50		



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	558	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಚಿಹಳ್ಳಿ-ತುರುವೇಕೆರೆ-ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ, 4.39 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.58 ಕಿ.ಮೀ , 14.70 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ, 19.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ, 20.70 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 32.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 35.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	NEW SH	ತುರುವೇಕೆರೆ	6.00	2250.00	
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 65.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 78.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	TVK24		5.70		
131	559	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 128.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 142.72 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 146.72 ರಿಂದ 164.54 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 47	ತಿಪಟೂರು	6.10	2400.00	
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275 ರಿಂದ ದಶವರ-ಮಕ್ಕಳಿ-ಉಜ್ಜಿನಿ-ಹಿಟ್ಟಲಪುರ-ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ-ಕೆ.ಹೊನ್ನಮಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಲಾರ-ಪಡುವಗೆರೆ-ಹನುಮಪುರ-ಕೊಡವತ್ತಿ-ಯಡಿಯೂರು-ಮಾಯಸಂದ್ರ-ತುರುವೇಕೆರೆ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಹೇಡಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 85.86 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 100.26 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಯಡಿಯೂರು-ತಿಪಟೂರು ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ 37.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 51.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	TPT8		6.30		
132	560	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ -ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 164.54 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 195.05 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 47	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	11.40	2300.00	
<b>ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>55.60</b>	<b>11300.00</b>	<b>200.00</b>
<b>ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ</b>							
133	561	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 42.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SRA3	ಶಿರಾ	10.00	2000.00	
134	562	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಡಿಗೇಶಿ-ಚಂದನದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 38.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 47.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDG -9	ಮಧುಗಿರಿ	5.30	1000.00	300.00
135	563	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 94.57 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 103.87 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 94	ಕೊರಟಗೆರೆ	3.30	1600.00	814.16
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -48 (ನಲಹಾಳು) ರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 158 (ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು) ಸೇರುವ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	NEW SH		1.70		
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರನಹಳ್ಳಿ-ಕೊಂಡೆಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 13.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	KTG -8		3.20		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
136	564	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ- ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -48 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 352.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 392.16 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 48	ಪಾವಗಡ	2.50	1000.00	
		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ-ಹಿಂದುಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 29.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	PVG-4		1.40		
<b>ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>27.40</b>	<b>5600.00</b>	<b>1114.16</b>
<b>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ</b>							
137	565	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ- ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 05 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 87.70 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 106.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 05	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	7.00	3000.00	372.01
		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಕೆ.ವೈರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು-ಕೋಟಗಲ್-ಸುಜನಹಳ್ಳಿ-ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW MDR	ಚಿಂತಾಮಣಿ	8.00		
		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 05 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 78.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 86.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 05	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	5.00		
138	566	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82) ರಿಂದ ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಯಲ್ಲೋಡು, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸೇರುವ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 80.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 90.30 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 95.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 103.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	7.50	1000.00	600.00
139	567	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ನಂದಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	5.40	2300.00	
		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರು ಚದಲಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	CBR17		5.90		
		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 58 ರಿಂದ ನ್ಯಾಮಗೊಂಡು & ಕ್ಯಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಬಿ.ಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 33.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 35.50 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 41.10 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	CBR15		4.70		
		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡಿಬಂಡೆಯಿಂದ ರಾಮಪಟ್ಟಣ ಮುಂಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಅವಲಕೊಂಡ ವೆಂಕಟಪುರ ಡಿಪಾಲ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 58 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 20.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CBR21		4.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>47.50</b>	<b>6300.00</b>	<b>972.01</b>
<b>ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ</b>							
140	568	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.45 ಕಿ.ಮೀ, 4.695 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	BGT11	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	6.90	3000.00	
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಯಿಂದ ಬಾಲಮಂಡೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 16.25 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	BGT 10		2.00		
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 83.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 95.51 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 96	3.50			
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ವೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BGT26	1.60			
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ವೇಟ್ ಫಂಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.92 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.20ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BGT5	1.28			
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ - ಮಾಲೂರು - ಹೊಸೂರು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಮಾಲೂರು	7.00		
141	569	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ -ಮಾಲೂರು -ಹೊಸೂರು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಕೋಲಾರ	7.00	1000.00	
142	570	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಂದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೆ.ಬೈಪಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ರಾಯಲಾಮಾನದಿನ್ನೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ವಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಗೂಕುಂಟೆ, ಶಂಕರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.2 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ & ಸರಪಳಿ 33.35 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 33.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW SH	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6.00	3800.00	
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದುವಾಡಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.32 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 21.04 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MUL9		6.00		
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಕೂರು, ಚೀಕೂರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ನಾಚಹಳ್ಳಿ, ಗೂಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	NEW MDR		2.50		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 18.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 99	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	7.50			
		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಯ್ಯಪಲ್ಲಿ-ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SRI 9		8.10			
		<b>ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>59.38</b>	<b>7800.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>				<b>301.93</b>	<b>52100.00</b>	<b>2287.06</b>
ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ								
143	571	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 142.00 ರಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.48 ದುದ್ದಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.02 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಮಂಡ್ಯ	3.70	2000.00		
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಂ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ, ಹುಲಿವಾನ, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಹೊನ್ನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಕೀಲಾರ, ದೊಡ್ಡ-ಬಾಣಸವಾಡಿ , ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ , ಹೊಡಾಘಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.28 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-		3.50			
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತೊಬಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.10 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	1.60			
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಆಲಗೂಡು ಮೋಳೆನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಲಿಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	1.90			
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೆಲಮನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2.00			
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ-ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.20 ರಿಂದ 8.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಮಂಡ್ಯ	1.50			
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.32 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	1.50			
144	572	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ ನಾಲಾ, ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ , ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 14.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಮದೂರು	3.70			1000.00



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಆನೆಗೋಳ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಗೂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 6.71 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-		1.30		
147	575	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ: 17.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಪಾಂಡವಪುರ	1.90	1000.00	
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆತೋಣ್ಣೂರು-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಚಿಕನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೇಬೀಡು-ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಪಾಂಡವಪುರ	1.90		
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ-ಗಾಣದಾಳು-ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ-ಕನ್ನಟ್ಟಿ-ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ 15ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-	ಮಂಡ್ಯ	3.70		
<b>ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>53.80</b>	<b>6750.00</b>	<b>205.79</b>
<b>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ</b>							
148	576	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಪುರ ಜಂಜಿರ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-33 ರ ಸರಪಳಿ 19.00 ರಿಂದ 192.64 ಕಿ.ಮೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಆಸತೆ ಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 621.82 ಯಿಂದ 634.02 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ-33	ಮೈಸೂರು	1.00	2500.00	
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 86 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 109.83 ರಿಂದ 117.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57	ನಂಜನಗೂಡು	7.50		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರಾದಿಂದ ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹಂಚಿಪುರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.16 ಯಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-86		4.00		
149	577	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಹೆಚ್-117 ರಿಂದ ಶ್ರವಣಗುಡ್ಡ , ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧನಗಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಮಚಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮುರುಡಗಿಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರುವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 67.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ	ಮೈಸೂರು	4.00	2000.00	
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಛತ್ರದಿಂದ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.20 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.36 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮೈಸೂರು	1.60		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು- ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.98 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮೈಸೂರು	1.50		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲೇಮಹದೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 79ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 16.48 ರಿಂದ 31.95 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	1.60	4500.00	0.00
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಾಳು, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.23 ರಿಂದ 9.060 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ -207		1.40		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ.ನರಸೀಪುರ-ಬಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 16.150 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ -17		3.00		
<b>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>27.10</b>	<b>4500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ</b>							
150	578	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿಯಿಂದ - ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ-ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಹುಣಸೂರು	2.70	3200.00	
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು ಧರ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 14.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಹುಣಸೂರು	2.30		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಿಕಲ್ಲು-ಸಿಂಗರವಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ- ಹೆಚ್.ಎನ್.ಎಸ್- 29)	ಹುಣಸೂರು	2.30		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರತ್ನಪುರಿಯಿಂದ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕುಡಿ ನೀರು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಹುಣಸೂರು	1.70		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ-ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿ-ಚನ್ನಂಗರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಕೋಡು ರಾವಂದೂರು- ಅತ್ತಿಗೋಡು- ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23.71 ರಿಂದ 27.71 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	3.00		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.20 ಕಿ.ಮೀ. 15.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4.00		
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಸ್ತೆಯ ಸ.213.37 ರಿಂದ 278.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	5.50		
151	579	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - ಬೆಟ್ಟದಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - ಮಳಲಿ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ರಾವಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 17.50 ಕಿ.ಮೀ., ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ- 108	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	2.00	1000.00	
			ರಾ.ಹೆ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	2.00		
			ರಾ.ಹೆ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	2.00		
<b>ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>27.50</b>	<b>4200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ</b>							

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
152	580	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದನಗುಪ್ಪೆ ನಂಜಿದೇವನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.80 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 5.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1.50	1000.00	
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಮೊಳೆ-ಬಸವನಪುರ-ಬ್ಯಾಡ್‌ಮೂಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		3.10		
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.95 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		1.50		
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಿಗಾಲ-ಕೊತ್ತವಾಡಿ-ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.20 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 8.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		1.00		
153	581	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದನಗುಪ್ಪೆ ನಂಜಿದೇವನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.00 ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.50	1800.00	
			ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		5.50		
154	582	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಎಸ್.ಹೆಚ್.81) ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಉಡಿಗಾಲದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.150ಎ ಬದನವಾಳು ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಮಲಿಯೂರು, ಕುಲಗಾಣ, ಕೆಬ್ಬೇಪುರ, ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 15.45 ರಿಂದ 18.45 ಕಿ.ಮೀ(ಮೂಡ್ಡುಕೂಡು ನಿಂದ ಮಲಿಯೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 22.450 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 29.45 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕುಲಗಾಣದಿಂದ-ಹಿರಿಬೇಗೂರು-ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು-ಕಬ್ಬೇಪುರ) ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4.80	2250.00	
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.81) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.150ಎ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಿರನಪುರ-ಹರವೆ-ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 15.16 ಯಿಂದ 18.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಮುಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ) (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2.00		
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಗೂಲಿ ಮಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕುರುಬರಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	0.70		
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಗ್ಗಲೂರಿ ನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಮಾದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		0.70		
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿರಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರುಬರಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		0.80		
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್-ಹೆಚ್766 ಯಿಂದ ಹಿರಿಕಾಟಿ, ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠಪುರದ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		2.50		



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಪುರ ಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		1.50		
155	583	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ನಿಂದ ಪಲ್ಲೇಮಾಳ, ಕೆ.ಎಚ್.ಮುರ್ಗಿ-ಬಾಗ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 16.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ - 79) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 107.50 ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 128.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ - 79	ಹನೂರು	7.00 6.00	2000.00	100.00
		<b>ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು</b>			<b>44.10</b>	<b>7050.00</b>	<b>100.00</b>
					<b>152.50</b>	<b>22500.00</b>	<b>305.79</b>
<b>ಹಾಸನ ವೃತ್ತ</b>							
156	584	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು-ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ಸರಪಳಿ. 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 70.88 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-102	ಅರಸೀಕೆರೆ	14.00	2000.00	
157	585	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್-ಹಂಡಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 28.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ARK-34	ಅರಕಲಗೂಡು	16.00	2000.00	
158	586	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಗ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ, ಬರೇಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, (ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	HSS-247	ಹಾಸನ	5.00		
		ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡಂಗಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಹಾಸನ	5.00	2150.00	
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಕುಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತ್ತಿಚೊಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.0 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	HNP-18	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	9.50		
159	587	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಕಿರಿಸಾವೆ ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 7.30 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CRP-206	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	5.00		
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಲು ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಕ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಂಗರಗೆರೆ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ ದಿಡಗ ಡಿ ತುಮಕೂರು ಬಿದರಕೆರೆ ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 24.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CRP-42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.00	1000.00	
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ;ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-ಉಗನೇ- ಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಶಂಕದಕೊಪ್ಪಲು-ಮುದ್ದಾಪುರ-ಚೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.0 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	HSS-203	ಹಾಸನ	9.50		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
160	588	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರುನಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕಣಗಲು ವರ್ತಿಕೆರೆ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಯಲಗುಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ಚಿಂದೇನಹಳ್ಳಿಗಡಿ ದಾಸರೀಘಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 124.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	New SH	ಹಾಸನ	5.30	2300.00	
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಸರಪಳಿ. 4.30 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 7.00 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	HSS 207		2.70		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಅಡ್ಡಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗುಳ, ಕೊಪ್ಪಲು, ತೇಜೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	HSS2 & VR		4.00		
161	589	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗೂರು-ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BLR-12	ಬೇಲೂರು	6.00	1800.00	
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-75 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-173 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರಿಸಾವೆ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಬಾಗೂರು-ದುದ್ದ-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಹಳೇಬೀಡು-ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು-ಕಳಸಾಪುರ-ಲಕ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 70.00 ರಿಂದ 91.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಳೇಬೀಡು ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ)	New SH		8.00		
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BLR-58	ಬೇಲೂರು	1.00		
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಶಿವಲಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ (ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BLR-307		1.50		
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣಕೆ-ಕೆ.ಬಿ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಗನ್ನೆ, ಹೊನ್ನನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BLR-28		1.50		
<b>ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>98.00</b>	<b>11250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ</b>							
162	590	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-90 ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 21.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 61.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	14.00	2300.00	
		ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 91 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.26 ರಿಂದ 75.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	91		9.00		
163	591	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 82.00 ರಿಂದ 104.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH27	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	12.00	1175.00	
		ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 53.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 60.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH27		4.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
164	592	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಗೋಪಾಲಪುರ ಬಾಣವಾರ- ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	upgraded road	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	3.90	1125.00	
		ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಕೊಣನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 32.00 ರಿಂದ 36.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 91		3.50		
<b>ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು</b>					<b>46.40</b>	<b>4600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ಹಾಸನ ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು</b>					<b>144.40</b>	<b>15850.00</b>	<b>0.00</b>
165	593	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ರಿಂದ ಕಂಚಿಕೆರೆ ರಾ.ಹೆ. 151ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಿಂದ 25.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)(ಚಿಟಗೇರಿ, ಕಡಬಗೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಂಚೀಕೆರೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾ.ಹೆ.151(HRP6)	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	11.80	2150.00	
166	594	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಡಚೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗನೂರ ರಾ.ಹೆ-41 (ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬರಡೋಲ) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 15.15 ರಿಂದ 23.50 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-41	ಚಡಚೇರಿ	4.900	950.00	279.99

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
167	595	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು (ಎಸ್.ಹೆಚ್. 84) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 227.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 227.750 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾ.ಹೆ	ನಂಜನಗೂಡು	0.75	1000.00	
		ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಪುರದಿಂದ ಪಿ.ಮರಳ್ಳಿ-ಅವತಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ		5.50		
168	596	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾ.ಹೆ-31 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 179.88 ರಿಂದ 188.58 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ವ್ಹಾಯಾ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಗಜಪತಿ, ಬಡಸ)	SH-31	ಬೆಳಗಾವಿ	4.885	1000.00	
169	597	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳ್-ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SLP-3	ಸಕಲೇಶಪುರ	6.00	1500.00	
		ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡನ ಕೋಪ್ಪಲು ಶೇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	HSS14		6.00		
170	598	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಹಲಗೂರು, ಕೆ.ಬೆಳ್ಳೂರು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ, ಮದ್ದೂರು, ಕೊಪ್ಪ, ಕೌಡೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಹೆಚ್-84ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	1.20	1000.00	
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ನಡಕಲಪುರ, ಗ್ರಾಮದೇವತಾಪುರ,ಧನಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ-ಶಿಂಷಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-		3.70		
		ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ 16 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಸೇರುವ (ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 14.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-		4.00		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	599	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟಗಿ - ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 59) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 21.20ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ-59	ಕುಷ್ಟಗಿ	6.30	1000.00	
172	600	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ -ಅಳಂದ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ್ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಸುಲೇಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 80.00 ರಿಂದ 118.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಹೇರೂರು ಕ್ರಾಸ್ - ಸುಲೇಪೇಟೆ)	SH -32	ಚಿಂಚೋಳಿ	12.10	2250.00	
173	601	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಘಟಪಾಕ-ಭೊಸಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-126 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 147.20 ರಿಂದ 156.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-126	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4.90	1000.00	900.00
174	602	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 116.00 ರಿಂದ 123.31 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH -122	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	4.20	950.00	
175	603	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್218 ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಯನಕಂಚಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16) ವಾಯಾ ಮದರಿ - ಯನಗುಂಟಾ ನರಿಬೋಳ - ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗಂವಾರ - ಚಿಗರಳ್ಳಿ - ಇಜೇರಿ - ಆಲೂರ - ಕಡಕೋಳ - ಮಾನಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 40.00 ರಿಂದ 50.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಡ್ತಾಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	JEW45	ಜೇವರ್ಗಿ	5.10	950.00	
176	604	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಮುದೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಷ್ಡಾಯಾ ಮಾಗೋಡ ಇಟಗಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 14.10 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-RBN13	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	5.50	2200.00	450.00
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ-ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.70 ರಿಂದ 3.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		1.80		
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ- ಕುದರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಷ್ಡಾಯಾ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಊದಗಟ್ಟ, ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 14.20 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR-RBN23		7.80		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	605	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8.10 ರಿಂದ 13.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR- SVN3	ಸವಣೂರ	3.00	2200.00	
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಟಾ-ತಡಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 134.50 ರಿಂದ 142.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಶಿಗ್ಗಾವ್	4.50		
		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಣೂರ-ಹುರಳಕೊಪ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಸವಣೂರ	5.00		
					<b>108.94</b>	<b>18150.00</b>	<b>1629.99</b>
		<b>ಒಟ್ಟಾರೆ</b>			<b>2273.46</b>	<b>349450.00</b>	<b>30738.10</b>

**LAQ No. 338/2022-23**

**Karnataka State Highways Improvement Project -II and III**

**2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು**

**(INR in Crores)**

<b>Package No.</b>	<b>Name of The Road</b>	<b>2021-22</b>
<b>World Bank Assistance</b>		
WEP-2	Upgradation of road from Haveri to Tadasa	0.89
WEP-3A	Upgradation of road from Dharwad to Saundatti	2.42
WAEP-4	Upgradation of road from Managuli to Devapura	2.38
WAP-1	Upgradation of Road from Malavalli to Pavagada	143.39
WAP-2	Upgradation of Road from Mudhol to Nippani	78.98
WCP-1	Upgradation of Road from Bagewadi (NH-4)- Bailhongal - Saundatti	68.40
WCP-2	Upgradation of Road from Bidar Ekhelli Chincholi	52.15
WCP-3	Upgradation of Road from Hassan - Ramanathapura - Periyapatna	52.17
WCP-5	Upgradation of Road from Hirekerur to Ranibennur	41.97
WCP-6	Upgradation of Road from Mundaragi - Hadagali - Harapanahalli	40.46
WCP-7	Upgradation of Road from Hungund - Muddebihal - Talikot	68.07
	<b>Subtotal</b>	<b>551.28</b>
	Other works (Consultancy Services, LAQ, R&R, Utility Shifting, Miscellenaous)	19.34
	KSHIP-I Expenditure	2.32
	KSHIP-IV Expenditure	0.35
	<b>Subtotal KSHIP-II-WB Other Works</b>	<b>22.00</b>
	<b>Total of World Bank (A)</b>	<b>573.28</b>
<b>Asian Development Bank-1 Assistance</b>		



**(INR in Crores)**

<b>Package No.</b>	<b>Name of The Road</b>	<b>2021-22</b>
AEP-3B	Upgradation of Road from Beeragonahalli near Yedyur to Mandya	3.62
AEP-6B	Upgradation of the Road from Channagiri to Birur	4.83
AEP-9A	Upgradation of Road from Saundatti to Ramdurga and Ramdurga to Halgatti Junction	2.04
AEP-9C	Upgradation of Road from Badami Bypass junction to Pattadakallu and Pattadakallu to Kamatagi including Badami Bypass	0.61
	<b>Subtotal</b>	<b>11.10</b>
	Other works (LAQ, Utility Shifting, R&R, EMP, Forestry, IOC, Black Spot Program, CSC, PRAMC, Equipment)	34.62
	<b>Subtotal KSHIP-II Other Works</b>	<b>34.62</b>
	<b>Total of ADB-1 (B)</b>	<b>45.72</b>
<b>Asian Development Bank-2 Assistance</b>		
Package-1	a) Two Laning with Paved Shoulder of Kollegal to Hannur (km 0.000 to km 4.900 along Kollegal and Madhuvanahalli Bypass, from km 66.888 to km 85.770 of SH-79, length 23.8 km); (b) Two Laning with Paved Shoulder of Chintamani to AP Border (km 47.203 to km 86.977 of SH-82, length 39.8 km); & (c) Four Laning of Bengaluru (NICE Road) to Magadi (km 15.325 to km 50.850 of SH-85) and Two Laning with Paved Shoulder of connector from Magadi to NH 75 via Chikkamudigere and Iyandahalli (km 50.850 to km 66.150 of MDR) (length 50.7 km)	160.20
Package-2	Two Laning with Paved Shoulder of Magadi to near Somwarpeth (Km 51.000 to Km 221.833 of SH 85, excluding the following common sections with Huliyudurga bypass km 76.520 to 78.410, common portion with SH 84 between km 88.700 to km 90.380 and common portion with NH 150 A in Nagmangala km 111.960 to km 113.260)	260.56
Package-3	Two Laning with Paved Shoulder of Gadag to Honnali (Km 105.500 to Km 205.290 of SH 57 and Km 215.335 to Km 253.713 of SH 26)	50.22
	<b>Total - works</b>	<b>470.97</b>
	Land Acquisition, Utility Shifting, R&R, EMP, Forestry, IOC, Consultancy Services etc... <b>(B)</b>	70.69
	<b>Total of ADB-2 (C)</b>	<b>541.67</b>
	<b>Grand Total (A+B+C)</b>	<b>1160.67</b>