


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1285 (1309)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ ಪಾಟೀಲ್
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 22.08.2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅನುದಾನದ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ 07 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 06 ಪ್ರಕರಣಗಳು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಇ 485 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2025



(ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ)
 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ, ಐವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: dswoglb@gmail.com ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08472-278621

ಸಂ/ಜಂನಿ/ಸಕಇಕ/LAQ-LCQ/ಸಿಆರ್/2025-26

ದಿನಾಂಕ:12-08-2025

ಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ
ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ:1285(1309)ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ದಿನಾಂಕ:02-08-2025.

೦೦೦೦೦

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದನ್ವಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1285(1309)ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಮಾಹಿತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
ಆ)	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	--

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 13-8-2025

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ

ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ (LAQ-1285{1309})

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ 2023-24		ವರ್ಷ 2024-25	
	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ
ಅಫಜಲಪುರ	0	0	250.00	166.00
ಆಳಂದ	0	0	350.00	165.50
ಚಿಂಚೋಳಿ	0	0	200.00	66.00
ಚಿತ್ತಾಪುರ	0	0	300.00	99.00
ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	600.00	310.00	400.00	227.00
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	0	0	350.00	165.50
ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	0	0	200.00	116.00
ಜೇವರ್ಗಿ	100.00	33.00	200.00	66.00
ಸೇಡಂ	100.00	33.00	200.00	66.00
ಒಟ್ಟು	800.00	376.00	2450.00	1137.00

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ								
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ								
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಸನೂರ (ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ)	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬೂಡ ಜಂಗಮ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	48.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬಿರಾಳ (ಬಿ)	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬಿರಾಳ (ಕೆ)	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿರಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೊತಿನ ಮಡು	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊತಿನ ಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ)	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ರೇವನೂರ ತಾಂಡಾ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇವನೂರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ)	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
7	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗುಡುರ ಎಸ್.ಎ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡುರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಂದೋಲಾ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ರೇವನೂರ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಮಣ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲೂರ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಲಾ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಗಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಂವ್ತಾರ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂವ್ತಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ರೇವನೂರ ತಾಂಡಾ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇವನೂರ ತಾಂಡಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಮುದಬಾಳ (ಕೆ)	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದಬಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಮುದಬಾಳ (ಬಿ)	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾಳವಾರ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
17	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಹಂಗರ ಗಾ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುತ್ತಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಇಜೇರಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸಾಧಖೇಡ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಾಸರ ಭೋಸಗಾ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಸರ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮೋಕಾ ತಾಂಡಾ	ಮೋಕಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮೋಕಾ ತಾಂಡಾ	ಮೋಕಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾ	ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾ	ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗೊಂದಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ	ಗೊಂದಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಸಾಧು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಸಾಧು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
8	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಸಣ್ಣರ ತಾಂಡಾ	ಸಣ್ಣರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಸಣ್ಣರ ತಾಂಡಾ	ಸಣ್ಣರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾ	ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾ	ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಾಂಡಾ (ಪಾಳಾ)	ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಾಂಡಾ (ಪಾಳಾ) ದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪಾಳಾ ತಾಂಡಾ	ಪಾಳಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಾಳಬೆನ್ನೂರ ತಾಂಡಾ	ಕಾಳಬೆನ್ನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬಾಬು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಬಾಬು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಚೋಕ್ಕಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಚೋಕ್ಕಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪೈಲ್ ತಾಂಡಾ	ಪೈಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೇಸರಟಗಿ ತಾಂಡಾ	ಕೇಸರಟಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ	ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
20	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿ ತಾಂಡಾ	ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)	ಅಜಾತಪೂರ	ಅಜಾತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 2. ಅಮೃತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 3. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 4. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಡಿವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮೃತ ಜಿವಣಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ) 5. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ)	200.00	66.00	66.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು)	ಅಂಕಲಗಿ	ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಾಡಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಲಂಬು ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	16.50	16.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು)	ಅಂಕಲಗಿ	ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತಕರ್ ಇವರ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	49.50	49.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ								
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ								
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕ	ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕನ ಪ್ರವೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಥವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	41.50	41.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕ	ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕನ ರಾಮಯ್ಯ ಹರನಾಳ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಆಶಾ ಬನ್ನೂರಕರ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	41.50	41.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ	ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವ ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	41.50	41.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ	ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜೇಶ ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	41.50	41.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಾದಾಬಾಳ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಾಬಾಳ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಳೂರಗಿ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೂರಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಪಲಾಲಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಲಾಲಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಡದಾಳ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ರೇವೂರ (ಬಿ) ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇವೂರ (ಬಿ) ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಳ್ಳಗಿ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಗಿ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹೈದ್ರಾ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೈದ್ರಾ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಕರಜಗಿ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಗುಡೂರ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮದರಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದರಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ನೀಲೂರ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹಳೆ ಚವಡಾಪುರ ತಾಂಡಾ (ವಿಠಲ ನಗರ ತಾಂಡಾ)	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಚವಡಾಪುರ ತಾಂಡಾ (ವಿಠಲ ನಗರ ತಾಂಡಾ) ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹಾವನೂರ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ)	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಅತನೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಣ್ಣೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಕುಲಾಲಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಲಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಶಿರವಾಳ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಓಣಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಭೈರಾಮಡಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ)	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಚಿನಮಳ್ಳಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಜನ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಗುಡೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.00	4.7800	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಡದಾಳ ತಾಂಡಾ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಫರಹತಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹೇರೂರ (ಬಿ)	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಅವರಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಖಣದಾಳ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಣದಾಳ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಫಿರೋಜಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮೈನಾಳ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಇಟಗಾ (ಕೆ)	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ತಾಡತೆಗನೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	4.6500	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹೊಸೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.58			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಹೊಸೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ತೆಲ್ಲೋಣಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ) ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಣ್ಣೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ) ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಣ್ಣೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ) ಭೂತಾಳಿ ನಡುವಿನಕೇರಿ ಮಾರುಗಂಬ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಣ್ಣೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಣ್ಣೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ) ಮುದ್ದಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ತೆಲ್ಲೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ತೆಲ್ಲೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಟಗೇರಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ)	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.58			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಿಲವಾಡ (ಕೆ)	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವಾಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಫಲಕದ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಕೆರಕನಹಳ್ಳಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	2024-25	ಅಫಜಲಪುರ	ಗೋಳನೂರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.57			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
54	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೋಳೆವಾಡ	ಬೋಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೇಲೂರ ಜೆ	ಬೇಲೂರ ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜವ್ವ ದಂಡಗುಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
56	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಹರಕಂಚೆ	ಹರಕಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬಾಪುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಬಾಪುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
58	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಜಂಬಗಾ	ಜಂಬಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
59	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಅಷ್ಟಗಾ	ಅಷ್ಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
60	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೇಲೂರ ತಾಂಡಾ	ಬೇಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಬ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೇಲೂರ ತಾಂಡಾ	ಬೇಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
62	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕ	ಕುಸನೂರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಸಣ್ಣೂರ	ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಸಣ್ಣೂರ	ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಿಕ್ಕಿನಾಳೂರ	ರಿಕ್ಕಿನಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಾಗ್ಗರಗಿ	ವಾಗ್ಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಹಾಳ ಸುಲ್ತಾನಪುರ	ಹಾಳ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬಾಚಾನಾಳ ತಾಂಡಾ	ಬಾಚಾನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
69	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ನಂದೂರ ಕೆ	ನಂದೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೇರೂರ ತಾಂಡಾ	ಕೇರೂರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾ	ಮಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೇಳುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಕೇಳುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಅಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ	ಅಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾನ್‌ಬಾಸ್ಕೋ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	3.90	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಶಹಾಬಜಾರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ	Construction of Cement Concrete Road and Drain at Shahabazar Ashraya Colony, Near Auto Nagar in Kalaburagi City Kalaburagi North Constituency	100.00	33.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
75	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32	Construction of CC Road near Rahul Doddamani House in Veerendra Patil layout Block-3 at ward No: 32 in Kalaburagi North.	35.00	31.55	11.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32	Construction of CC Road near Bhagwan Raddewadi Hose in Veerendra Patil layout Block-3 at ward No: 32 in Kalaburagi North.	50.00	46.50	16.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32	Installation of high mast light near Rahul Doddamani House, near Bhagwan Raddewadi House and near Ramchandra Doddamani House in Veerendra Patil layout Block-3 at ward No: 32 in Kalaburagi North.	15.00	4.95	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
78	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33ರ ಸುಂದರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	8.25	8.25	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
79	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 39	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 39ರ ಬಸವ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.60	6.60	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
80	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 42	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 42ರ ಹೀರಾಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	8.25	8.25	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
81	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 45	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 45ರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	8.25	8.25	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
82	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 47	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 47ರ ರಾಜಾಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	8.25	8.25	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
83	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಪಾಣೆಗಾಂವ	ಪಾಣೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಬಸವನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.60	6.60	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಬಬಲಾದ (ಎಸ್)	ಬಬಲಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.60	6.60	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
85	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ)	ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.60	6.60	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
86	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ	ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.60	6.60	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
87	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 39	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 39ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
88	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 43	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 43ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
89	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
90	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 45	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 45ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
91	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ	ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
92	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಜಾಫರಾಬಾದ	ಜಾಫರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
93	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ	ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
94	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
95	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾ	ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
96	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಜಾಫರಾಬಾದ	ಜಾಫರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.65	1.65	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
97	2024-25	ಕಲಮಲಾಪುರ	ಹೊಳಕುಂದಾ	ಕಲಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	33.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಿಠಲಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
99	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಶಿವಾಜಿ ಬನಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಬನಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
100	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಸಂಪಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೌಚಾಲಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
101	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬನಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಬನಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
102	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಗೋವಿಂದ ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ದೇವಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಶಿವರಾಜ ಬನಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
104	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಬಾಬು ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಘೋಡಕೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
105	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಘೋಡಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
106	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಸಾಮಣ್ಣಾ ಗುಂದಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
107	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ನಿಂಬಾಳಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
108	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಗೋವಿಂದ ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
109	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಬಸಣ್ಣ ನಿಂಬಾಳಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಸಾಳುಂಕೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
110	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಅರ್ಜುನ ಫಿರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಮಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಸಾಳುಂಕೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
114	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಮುಚಂದ್ರ ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಇಟಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
115	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಮುಕುಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಇಟಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಶಿವರಾಜ ಬನಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಘೋಡಕೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	2024-25	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯ ಮಹೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.1467	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	2024-25	ಆಳಂದ	ಹೊದಲೂರ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	82.50	82.50	ಸ.ನಿ, ಸಕಇ ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
119	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ವ ಭಾಗ್ಯನಗರ	ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ವನ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
120	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ತೋಳನವಾಡಿ	ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
121	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಡಕಿ	ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
122	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬಾಪ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಬಾಪ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
123	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಜಾನಕಿ ನಗರ (ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ)	ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜಾನಕಿ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
124	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಿಣ್ಣಿ ಸರಫೋಸ್	ಕಿಣ್ಣಿ ಸರಫೋಸ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
125	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಹರ್ಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಹರ್ಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
126	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-3 (ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾ)	ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-3 (ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ತಾಂಡಾ	ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
128	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೋಧನವಾಡಿ	ಬೋಧನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
129	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೋಧನ	ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
130	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ನರೋಣಾ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಡೋರ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
131	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ನರೋಣಾ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
132	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಓಕಳಿ	ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
134	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ರತನಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾ	ರತನಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
135	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕುಶಪ್ಪನ ತಾಂಡಾ	ಕುಶಪ್ಪನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
136	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ದಿನಸಿ ಕೆ	ದಿನಸಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
137	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೆಳಕೋಟಾ ಗುಡ್ಡ	ಬೆಳಕೋಟಾ ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
138	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ದಿನಸಿ ಕೆ ತಾಂಡಾ	ದಿನಸಿ ಕೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
139	2024-25	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಂದಾವೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಶ್ರೀನಗರ ಪೆದ್ದತಾಂಡಾ, ಅಣದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಬಾವನಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಬೆಂಕಿಪಳ್ಳಿ ಫತ್ತುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಮೋಘಾ ಸಕ್ರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	96.00	31.68	31.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
140	2024-25	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೆಡಸೂರ	ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	4.00	1.32	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
141	2024-25	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಕಿಪಳ್ಳಿ, ಖುನ್ನಿ ತಾಂಡಾ, ಕಲದೊಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ, ಬೆಡಸೂರ, ಸಜ್ಜನಕೋಳ ತಾಂಡಾ, ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,	ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	96.00	31.68	31.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
142	2024-25	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೆಡಸೂರ ತಾಂಡಾ	ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	4.00	1.32	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
143	2024-25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	13.20	13.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
144	2024-25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು / ಯಡ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	60.00	19.80	19.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
145	2024-25	ಜೇವರ್ಗಿ	ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಮಳ್ಳಿ, ಸುಂಬಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾ, ವಡಗೇರಾ ಕಾಚಾಪೂರ	1) ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಸುಂಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಅಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5) ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6) ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	96.00	31.68	13.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
146	2024-25	ಜೇವರ್ಗಿ	ದುಮ್ಮಾಡ್ರಿ	ದುಮ್ಮಾಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	1.32	19.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಾಟೇಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ವಿಷಯ :

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

SCTP/TSP ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1309

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22.08.2025

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು :

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪರವಾಗಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಆ)	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ


ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 ಯಾದಗಿರಿ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	2023-24ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಟಿ	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಟಿ	ಒಟ್ಟು
1	3.75	0.00	3.75	9.60	0.00	9.60

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರೂರಾಯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	162	162	4.90	ಚಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಮುನ್ನ ನೋಡು	SCSP	ಚಲೋ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	163	163	4.95	ಚಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡದ ಅಂಚಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುನ್ನ ನೋಡು	SCSP	ಚಲೋ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	163	163	4.95	ಚಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸಾಲು ನಿಂದ ಕುರಿತು ಮನೆಯಿಂದ ಕುರಿ ಹತ್ತಿರ ನೋಡು	SCSP	ಚಲೋ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	163	163	4.95	ಕಾಳಬೆಳಗುರಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಗುರಿ ಹತ್ತಿರ-ಮುನ್ನ ನೋಡು	SCSP	ಕಾಳಬೆಳಗುರಿ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	162	162	4.90	ಚಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರಿತು ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ನೋಡು	SCSP	ಚಲೋ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	163	163	4.95	ದಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡದ ಮುನ್ನ ನೋಡು	SCSP	ದಲೋ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	160	160	4.85	ಚಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊರವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ನೋಡು	SCSP	ಚಲೋ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	163	163	4.95	ಬದ್ವೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡದ ಮುನ್ನ ನೋಡು	SCSP	ಬದ್ವೆಲೆ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	163	163	4.95	ಬದ್ವೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಮುನ್ನ ನೋಡು	SCSP	ಬದ್ವೆಲೆ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	160	160	4.85	ಚಲೋ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ನೋಡು	SCSP	ಚಲೋ	ಗುರುಪರ ಕೆಲ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	2024-25	ಕಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ	--
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ -												
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1318	1318	20.00	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಕೆ)	SCSP	ಹಬ್ಬಾಳ (ಕೆ)	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1318	1318	20.00	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಕೆ)	SCSP	ಹಬ್ಬಾಳ	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	ಅಜಲಾಪೂರ	SCSP	ಜಗಜೀವನರಾಜ್ಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಕೋ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಜಲಾಪೂರ	SCSP	ಇಡೀ ಜಗದ್ಗ್ರಾಮದ ಬಲಪಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.80	0.92	0.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಜಲಾಪೂರ	SCSP	ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚುಂಗ್ ಸಾಯನ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಕೋ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಡೂರು	SCSP	ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	1.62	1.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಚಲೇರಿ	SCSP	ಚಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಕೋ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ	SCSP	ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಕೋ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಡೂರು	SCSP	ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	1.62	1.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ	SCSP	ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಕೋ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಡೂರು	SCSP	ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	1.62	1.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಪಡವಟ	SCSP	ಪಡವಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಕೋ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಡೂರು	SCSP	ಇಡೀ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	1.62	1.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಅಡೂರು	SCSP	ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.85	1.60	1.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಅಂಜನೆಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ- ಮಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	SCSP	ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂಡಿ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ಗುಡಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	SCSP	ಗುಡಿಯ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ಇಡೀ ಯು.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕಪ್ಪ ಬಾಗ್ಗೆರ ಪುನೆಯವರ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ	SCSP	ಇಡೀ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ನಂದೇಬೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಹೈ-ಮಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	SCSP	ನಂದೇಬೆಲ್	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.62	1.62	4.90	ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೆಯ ಪುನೆಯವರ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ	SCSP	ಅಜಲಾಪೂರ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಶಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ- ಮಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	SCSP	ಪಟ್ಟಣ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.60	1.60	4.85	ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಪುಷ್ಪ ಪುನೆಯವರ ಕೆರೆ ಹೈ-ಮಾಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ	SCSP	ಅಜಲಾಪೂರ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ಅಚ್ಚಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ- ಮಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	SCSP	ಅಚ್ಚಲಾ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.60	1.60	4.85	ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುನೆಯವರ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ	SCSP	ಅಜಲಾಪೂರ	--	--	--	--	--	--
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ	1.63	1.63	4.95	ವೆಂಟೇಶ ನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	SCSP	ವೆಂಟೇಶ ನಗರ	--	--	--	--	--	--

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಕಡಬರಾಳ ತಾಂಚಾ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಣಸಗಿ ಅಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಹಾಳ ಸಣ್ಣತಾಂಚಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	6.60	6.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ಕೋಳಿಹಾಳ ಬೊಂಬಾಳ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಣಸಗಿ ಅಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡತಾಂಚಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	6.60	6.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ಗುರುಪುರಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ :-												
..	..	..	..	..	ಕಾಳಬೆಳಗುದಿ	SCSP		ಕಾಳಬೆಳಗುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಎಂಬಡ್ಕೊ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ನಿಂಗ್ಲೆನಳ್ಳಿ ತಾಂಚಾ	SCSP		ನಿಂಗ್ಲೆನಳ್ಳಿ ತಾಂಚಾದ ಸೇವಾಲೂಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ಮಂಕಟೇಶ ನಗರ	SCSP		ಮಂಕಟೇಶ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ಸೈದಾಪುರ	SCSP		ಸೈದಾಪುರ ಸೇವಾಲೂಲ ನಗರದ ಸೇವಾಲೂಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ತೋಟಗಾರ ತಾಂಚಾ	SCSP		ತೋಟಗಾರ ತಾಂಚಾದ ಸೇವಾಲೂಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ಯಲಸತ್ತಿ ತಾಂಚಾ	SCSP		ಯಲಸತ್ತಿ ತಾಂಚಾದ ಸೇವಾಲೂಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ಮೊಗ್ಗಂಪುರ	SCSP		ಮೊಗ್ಗಂಪುರ ನಾಂಚಾದ ಸೇವಾಲೂಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
..	..	..	..	..	ತೋರಣಕಟ್ಟಾ	SCSP		ತೋರಣಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕರಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.95	1.63	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

--	--	--	--	--	ಸೋನ್ಯಾಪೂರ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನ್ಯಾಪೂರದೊಡ್ಡತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	6.60	6.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
--	--	--	--	--	ಬಸರಗಿಡ ತಾಂಡಾ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಗಿಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	6.60	6.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಸುರಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-									100.00	33.00	33.00	
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು :-									960.00	468.21	468.21	


 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 ಯಾದಗಿರಿ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ


ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP / TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	SCSP	ದುರಸ್ತಿ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ) ಶಹಾಪುರ ಟೌನ್	35.00	35.00	35.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
--	--	--	--	--	ಶಹಾಪುರ	SCSP	ದುರಸ್ತಿ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ) ಶಹಾಪುರ ಟೌನ್	35.00	35.00	35.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
--	--	--	--	--	ಶಹಾಪುರ	SCSP	ದುರಸ್ತಿ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಪದವಿ) ಶಹಾಪುರ ಟೌನ್	35.00	35.00	35.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
--	--	--	--	--	ಶಹಾಪುರ	SCSP	ದುರಸ್ತಿ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ	35.00	35.00	35.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
--	--	--	--	--	ಶಹಾಪುರ	SCSP	ದುರಸ್ತಿ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಶಹಾಪುರ ಟೌನ್	35.00	35.00	35.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
--	--	--	--	--	ಶಹಾಪುರ	SCSP	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಶಹಾಪುರ ಟೌನ್.	200	150	150	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು :-									375.00	325.00	325.00	


 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 455ರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1309
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	22.08.2025
ವಿಷಯ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ SCTP/TSP ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																				
ಅ)	455	ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. <table> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ.ಸಂ.</th> <th colspan="3">2023-24ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ</th> <th colspan="3">2024-25ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ</th> </tr> <tr> <th>ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ</th> <th>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> <th>ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ</th> <th>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10.00</td> <td>0</td> <td>10.00</td> <td>5.00</td> <td>0</td> <td>5.00</td> </tr> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ.	2023-24ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಒಟ್ಟು	1	10.00	0	10.00	5.00	0	5.00
ಕ್ರ.ಸಂ.	2023-24ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ																		
	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಒಟ್ಟು																
1	10.00	0	10.00	5.00	0	5.00																
ಆ)	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ: ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.																				


 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅನುಬಂಧ
ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಂಡಾಗಳ ಹೆಸರು	SCSP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-1)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಭಾಗ-2)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಯಮ್ಮ /ಭವನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-3)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-4)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಭವನದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-5)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಭವನದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-6)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-7)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-8)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-9)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-10)	SCSP	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಮರಿಯಮ್ಮ/ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಗೇಟು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣಗಳಿಗೊಳಿಸುವುದು	SCSP	ಗೇಟು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣಗಳಿಗೊಳಿಸುವುದು	ಗೇಟು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣಗಳಿಗೊಳಿಸುವುದು	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ/ಮರಿ ಯಮ್ಮ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ ಆಳವಡಿಕೆಯು ಕಾ ಮಗಾರಿ	SCSP	ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ ಆಳ ವಡಿಕೆಯು ಕಾಮಗಾರಿ	ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ ಆಳ ವಡಿಕೆಯು ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಜಾರ ಭವನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ತು ದೀಪ ಆಳವಡಿಕೆಯು ಕಾಮಗಾರಿ	SCSP	ಹೈ ಮಾಸ್ತು ದೀಪ	ಹೈ ಮಾಸ್ತು ದೀಪ	4.99	3.99	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಲಂಕಲಗಾ ತಾಂಡಾದ ದಾಮಲು ರಾಣೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಂದಿರವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಲಂಕಲಗಾ ತಾಂಡಾದ ಸುಭಾಷ ಬಿಲ್ಲು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಖಂಡಿ ತಾಂಡಾದ ಧರ್ಮಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬದ್ತು ದಿಪಲು ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಖಂಡಿ ತಾಂಡಾದ ಹೀರು ದೇವಲು ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಡು ದೇಶು ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾದ ಸಂತೋಷ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾದ ವಿಶ್ವಲ ಧರ್ಮ ಚವ್ವಾಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಸನು ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಗುರುನಾಥ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸುನೀಲ್ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ತಾಂಡಾದ ರಾಮ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವು ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಬೋಸಗಾ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೋತು ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಬೋಸಗಾ ತಾಂಡಾದ ಧನಜು ಬೋಜು ರಾಣೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	4.90	3.92	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಷರಾ: 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂದಾಯ (ಮುಜರಾಯಿ) ಇಲಾಖೆ				
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ				
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				
ಜಿಲ್ಲೆ	2023-24		2024-25	
	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ವಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ವಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ವಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ವಿ
ಕಲಬುರಗಿ	8.93	0.54		
ಯಾದಗಿರಿ	21.17	15.58	11.39	4.23
Grand Total	30.10	16.12	11.39	4.23

ಕಂದಾಯ (ಮುಜರಾಯಿ) ಇಲಾಖೆ															
2023-24 ಮತ್ತು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ															
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು	ಗ್ರಾಮ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	Work type	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	Department	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪರಾ
8	2023-24	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಗಂಗಾನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	54	ಶ್ರೀ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಘ ಗಂಗಾನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಕೆಲಬುರಗಿ	2.23	2.23	2.23	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ K-2ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
9	2023-24	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಬಂಗರಗಾ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	54	ಬಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ತಾ ಆಳಂದ	2.23	0.00	0.00	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ K-2ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
10	2023-24	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಹಿಂಚೇರಾ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	54	ಶ್ರೀ ಜೈ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾ ಹಿಂಚೇರಾ ತಾ ಅಫಜಲಪುರ	2.23	0.00	0.00	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ K-2ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
11	2023-24	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಡೊಂಗರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	54	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೊಂಗರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಖಾನಾಪುರ	2.23	2.23	2.23	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ K-2ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
17	2023-24	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಕೆಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಪಾರ್ಥಿ ತಾಂಡಾ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	54	ಶಹಾಪುರ ಪಾರ್ಥಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	0.54	0.00	0.00	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ K-2ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
43	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	79	ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	0.71	0.71	0.71	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
44	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	0.71	0.71	0.71	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
45	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ನುರಪುರ	ಯರಕಹಾಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	81	ಯರಕಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	0.71	0.71	0.71	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
46	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಕ್ಯಾಸವನಳ್ಳಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	82	ಕ್ಯಾಸವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	0.71	0.71	0.71	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
47	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	83	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	3.18	3.18	3.18	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
48	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಮುಡಬೂಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	84	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	3.18	3.18	3.18	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	
49	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ನುರಪುರ	ನುರಪುರ		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	85	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	3.18	3.18	3.18	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
50	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	86	ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	3.18	3.18	3.18	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
51	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪರಸಾಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	87	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	0.54	0.54	0.54	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
52	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಮುಡಬೂಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	88	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	0.54	0.54	0.54	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
53	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಮುಗ್ಗಂಪುರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	89	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗ್ಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	0.54	0.54	0.54	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
54	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ನುರಪುರ	ಗೆಡ್ಡಲಮರಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಡ್ಡಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ	0.54	0.54	0.54	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
55	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಬೀರನಕಲ್	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	91	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	0.52	0.52	0.52	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
56	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	92	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	0.52	0.52	0.52	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
57	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ನುರಪುರ	ನುರಪುರ		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	93	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	0.52	0.52	0.52	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
58	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	94	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	0.52	0.52	0.52	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು	ಗ್ರಾಮ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	Work type	ಕ್ರೋಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	Department	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪರಾ
68	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	104	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರಲ್ಲಿ ಗವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	2.98	2.98	2.98	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
69	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಸಾಧ್ಯಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	105	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಧ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಠಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	2.98	2.98	2.98	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	106	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	2.98	2.98	2.98	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಸುರಪುರ	ಹನುಮನಗರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	107	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮಠೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.98	2.98	2.98	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
72	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಅಶೋಕನಗರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	108	ಅಶೋಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	2.32	2.32	2.32	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
73	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಸಲ್ಯಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	109	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	2.32	2.32	2.32	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	
74	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ		ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	110	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	2.32	2.32	2.32	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
75	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಕ್ಯಾಸವನಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	111	ಕ್ಯಾಸವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	2.32	2.32	2.32	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
76	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಯಾದಗಿರಿ	ದೋರನಹಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	112	ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	2.23	2.23	2.23	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
77	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಹೋತಪೇಲ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	113	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತಪೇಲ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.23	2.23	2.23	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಚಿಂತನವಲ್ಲಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	114	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತನವಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	2.23	2.23	2.23	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
79	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಸುರಪುರ	ಮಂಗಿಹಾಳ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	115	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	2.23	2.23	2.23	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
80	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಬಿರನಕಲ್ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	116	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರನಕಲ್ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ	0.62	0.62	0.62	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
81	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ		ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	117	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	0.62	0.62	0.62	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
82	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ		ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	118	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	0.62	0.62	0.62	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	
83	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿರಕಲ್	ಗುರುಮಿರಕಲ್		ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	119	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	0.62	0.62	0.62	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ						
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ SCSP & TSP ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ವಿವರ						
						ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ.ಸಂ	2023-24 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಒಟ್ಟು
1	727.23	87.99	815.22	740.46	89.39	829.84

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ											
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ											
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ & ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ											
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ											
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಿಂದಗಿ(ಬಿ)	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 38 ರಲ್ಲಿ ಬೋರಬಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ವಾಠಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರಶ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಉದನೂರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ (ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಕಂಪೌಂಡ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 34 ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಭೀಮ್ ನಗರದ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.22			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಿಂದಗಿ(ಬಿ)	SCP	ಪಿರೋಪಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸೈಯ್ಯದ ಬೆಂಚೋಳಿ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈಯ್ಯದ ಬೆಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ನಂದಿಕೂರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.24242	2.4132	2.4132	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನದನ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯಳವಂತಗಿ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಳವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.95	3.7125	3.7125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಟ್ಟಣ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.95	3.7125	3.7125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸು ಮಾಕಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.95	4.95	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 44 ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಮಜಿಂದರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕಾಂಬಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.95	3.7125	3.7125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 44 ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾಂಬಳ ಮನೆಯಿಂದ ಶಶಿ ಭರಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.95	3.7125	3.7125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	TSP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 39 ರಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಟವರ್ ಗಾಜಿಪೂರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಮುರುಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.60	1.1925	1.1925	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	TSP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 53ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.60	1.6	1.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ	TSP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರದೇ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Shivaji Nagar Laxmi temple to Pujari hpuise at ward no 12 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road Kapnoor Samudaya bhavan house at eard no 02 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Shivaji Nagar Santosh Kamble home to KEB Compound at ward no 12 (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Subhadhra W.o Arjun vai Sushila bai w/o Nagarj to Shivakumar s/o Arjun house at ward no 25 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road From Ambarish tolle house to Nagaraj tolle house at ward no 24 (SCP)	5.00			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Mahadev Shantappa more house to manjunath Gundappa Hralayya house at ward no 07 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of Road from Subhash jadav house to Gopi Chandra house ward no 09 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of Road from Durgappa Wakeel Chatri house to ramji chvan house at ward no 09 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Rameshs house to Narsappa house revansideshwar colony at ward no 09 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from laxmikanth house to Maruthi gunjalkar house Revansideshwar colony at ward no 09 (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Chandrakant Yathnoor house to Main Road at ward no 31 Swastik Nagar in kalaburagi (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Parshuram house to hanmanth house at ward no 41 Narsimha Nagar in Kalaburagi. (SCP)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ರೀಪೇರಿ	ಕಮಲಾಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ರೀಪೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ರೀಪೇರಿ	ಕಮಲಾಪುರ ಬಗರ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ರೀಪೇರಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಮಲಾಪುರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ (ಕುರಿಹಳ್ಳಿ) ಶಿವಪ್ರಭು ನಗರದ ಛೇಮಾಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.99	4.99	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಹಗಾಂವ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಹಾಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	5.00	5.000	5.000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಹಗಾಂವ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	5.00	5.000	5.000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಾಪೂನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಪೂನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮುರುಮ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾಗಿಗಂಡ , ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಧರ್ಮಾಪೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.743	3.743	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಾಳಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸ್ವತಿಪೂರಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.743	3.743	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕರಹರಿ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ತಾಂಡಾದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	2.250	2.250	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕರಹರಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ತಾಂಡಾದ ಜಗದಂಬಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾಲಾಲ ಗುಡಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	2.250	2.250	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ.	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	3.750	3.750	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇವನ ತೆಗನೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನ ತೆಗನೂರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲ್ಮಡ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಮಗಿ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರನಾಳ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಲೋಕಾಮಸಂಧ ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.00	4.00	4.00	ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮೋಗನ ಇಟಗಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೋಗನಾ ಇಟ್ಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	3.00	2.25	2.25	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅರಳಗುಂಡಗಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯಡ್ರಾಮಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರೇಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂದೇವಾಲ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	2.49	1.8675	1.8675	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೇವನೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲ್ಲೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.90	3.675	3.675	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯಲಗೋಡ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.50	3.375	3.375	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಲ್ಲೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಚಾಪೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	3.75	3.75	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಚಾಪೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮು.ಕಾ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	3.75	3.75	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಯೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲ್ಲೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಂಗರಗಾ	TSP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ತಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	4.50	3.38	3.38	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಮಗಾ(ಜೆ)	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ ಕೆ ತಾಂಡಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ತಡಕಲ್ಲ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ತಡಕಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಂಗ ಓಣಿಯ ವಿಶ್ವಲ ರುಕ್ಮಿಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಚಲಗೇರಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಲಗೇರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	30.00	22.50	22.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರಸಂಬಾ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	7.91968	5.94	5.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ನಶೀರವಾಡಿ	TSP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಶೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿಎಸ್‌ಹಿ)	6.38468			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಚೌಡಾಪೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪೂರ ಹಳೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಿಣಜಗಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣಜಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಡತೆಗನೂರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಡತೆಗನೂರ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಭೈರಾಮಡಗಿ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲಾಲಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	5.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಗರೂರ(ಬಿ)	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	5.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಆತನೂರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಟಗಾ(ಕೆ)	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.00	1.5	1.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಚಿಮಣಿಗೇರಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮಣಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಂಗಾಪುರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	12.00	9.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಿರನೂರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕವಲಗಾ(ಬಿ)	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತು ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇ.ಗಾಣಗಾಪುರ	TSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇ. ಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಐ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಐ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇ.ಗಾಣಗಾಪುರ	TSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇ. ಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಐ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಐ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.38	1.035	1.035	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ನೇಡಂ	ಕೋನಾಪುರ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ನೇಡಂ	ನೇಡಂ ಪಟ್ಟಣ	SCSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ನೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪತ್ರಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮಳಖೇಡ ಸಮಖೇಡ ತಾಂಡಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಸಮಖೇಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೊಡ್ಲಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-1 ರಲ್ಲಿನ ಮರಗಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೊಡ್ಲಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-2 ರಲ್ಲಿನ ಮರಗಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮಳಖೇಡ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಮ್ಮವ್ವ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಶಿರೋಳ್ಳಿ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಡತಾಲ ಈಡಿಗನೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಾಲ ಈಡಿಗನೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್. ಸಿ. ಪಿ)	4.99	4.98		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೊಲಕುಂದಾ	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆಲೂರ(ಬಿ)	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆಲೂರ(ಬಿ)	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆಲೂರ	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆಲೂರ	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ್	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಇಂಗಳಗಿ	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ದಿಗ್ಗಾಂವ್	SCSP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮಜೀದ್ ಹೋಗುವ ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ದಿಗ್ಗಾಂವ್	SCSP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮಶಾಕಸಾಬ ಧನ್ನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಭಂಕಲಗಾ	SCSP	ಕಂಪೌಂಡ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಖಬರಸ್ತಾನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ರಾಜೋಳಾ	SCSP	ಕಂಪೌಂಡ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಖಬರಸ್ತಾನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಾಡಿ	SCSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.89	5.92		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಸೂಲಹಳ್ಳಿ	TSP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	6.38	4.78		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೆಡಸೂರ(ಕೆ)	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸೂರ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	SCSP	ಹೈಮಾಸ್ತ	Installation of Highmass Lamp at 1) Dhari Tanda 2) Dongrunaik Tanda 3) Siddapur Tanda 4) Chimmanchod Chowki Tanda 5) Gadilingadalli Hemla naik Tanda 6) Kodli Bhovi Galli Villages in Chincholi Constituency (SCP)	39.00	36.56		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂದಾನೂರ ತಾಂಡಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂದಾನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಲಾಕಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	3.37		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ	SCP	ಕಂಪೌಡ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಹುಂಡು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಭೂಸನೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಸೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ನೇಡಂ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಅಳ್ನೋಳಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.997	1.997	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಯಾಗಾಪುರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ಮೇಗರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಸಂಕನೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	1.99	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ವಾಡಿ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಸವ ನಗರದ ಗೌತಮ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಹರು (ಕೆ) ಹಾಂವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಡೊಂಗರಗಾಂವ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರತನಗುತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀಲಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಅವರಾದ (ಬಿ)	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಇಸ್ಕಾಯಿಲ್ ಲಢಾಫ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ	SCP	ಕಂಪೌಡ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಂಡುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಮಲಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಪಟವಾಡ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಪಟವಾಡಾ ತಾಂಡಾದ ಕ್ಯಾನಲ್ ದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಣುಸಾಬ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಅವರಾದ (ಬಿ)	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಠಳ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರಿನಾಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಬಳ್ಳೂಂಡಗಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂಂಡಗಿಯ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲೂರದಿಂದ ಹಂಚನಾಳ ವರೆಗೆ ಮುರುಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	0	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ತರ್ಕಸ್ ಪೇಟ	SCP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತರ್ಕಸ್‌ಪೇರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	0	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ದಂಡಗುಂಡ	SCP	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂಧ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	0	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಇಟಗಾ	TSP	ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.90	4.89	4.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ	SCP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಡ್ಡಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ತಾಜನುಲ್ಲಾಪುರ	SCP	ಬೆಂಚ್	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನುಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮಪುರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚುಗಳು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.00	1.99	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಬಂಗರಗಾ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.40	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.40	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಚಿಗರಹಳ್ಳಿ	SCP	ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂ ನಗರದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	1.00	0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಕೊರಳ್ಳಿ	SCP	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್. ಎನ್. ತಾಂಡಾ (ಕೋರಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಎಸ್.ಸಿ-478) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಅಫಜಲಪುರ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಅಳ್ಳಗಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ನರೋಣಾ	SCP	ಕಂಪೌಡ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಕೋಡನ ಹಿವರಗಾ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋತನಹಿವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.88	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಜಂಬಗಾ(ಆರ್)	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಾ (ಆರ್) ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.88	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಹೊದಲೂರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.88	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಹೊದಲೂರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.88	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ರುದ್ರವಾಡಿ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರುದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಬಣಮಗಿ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ: ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಹಂದನೂರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ: ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಕೂಡಿ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಮಂದರವಾಡ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ: ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ನರೋಣಾ	SCP	ಶೌಚಾಲಯ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.99	3.743	3.743	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಚಿಂತಕುಂಟಾ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ: ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಟೆಂಗಲಿ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಲಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾರಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಕಾಳಗಿ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾರಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	1.875	1.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಮುದಬಾಳ(ಬಿ)	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎಸ್.ಆರ್. ಎಜ್ಯೂಕೇಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಜ್ಯೂಕೇಶನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್.ಇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ತಾಲೂಕಾ ಜೇವರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಪೂರ	ಕಸಬಾ	SCP	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಸೂರ (ಕಸಬಾ) ಡಾ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಕಿಯರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ Construction of Digital Computer Labs Fully Furnished with fully Equipped and latest version Hi-Tech / Smart Class Lab.	100.00	100.00	100.00	ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಭಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮನೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	SCP	ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ರಿಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಚನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವುದು.	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮನೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟಗುಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಹಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮನೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	TSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚೌಡೇಶಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.79	3.59	3.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಬೆಂಗಳೂರು	ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್	ಜಿಲವರ್ಷ	SCP	ಕಂಪೌಡ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲವರ್ಷಾ ತಾಂಡಾದ ಅಧೀನದ ಆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲ ಸುತ್ತಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.45ರ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಂಗನಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ.ಸಿ ದೇಶಮುಖ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ											
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ											
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ & ಟಿ.ಎಸ್.ವಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ											
											ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೧೦ ಗೌತಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 47ರ ರಾಜಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಮೈಲಿ.ಜಿ.ಎಮ್. ಭಾಯನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ತೆಗನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 51 ರಲ್ಲಿ ರತಾರಾಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಹೊಗುವ ಮಯ್ಯೂರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (40 meters) (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ)	4.95	4.95	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನದಸ್ತರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರೇಶಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ರಾಜಪೂರ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ನಗರ ಜಗತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (40 meters) (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	5.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಚೌವ್ವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಉದನೂರು ರಿಂಗರೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (40 meters) (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	4.99	4.99	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 46ರ ಜೈ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾದ ಬಾಬು ಪವಾರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುರದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶರಣಸಿರಸಗಿ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 46ರ ಜೈ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	4.99	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 47 ರಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಮನರಯಿಂದ ಬಡೆಷ್ ಭೂಮಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	3.00	3	3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 51 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕೂಮಾರ ನಂದೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಡಾಂಗೇ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Shivsharana rawat house to devindra house at Bheem nagar kalaburagi ward no 02 (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Chandrakanth bhavikatti house malkajappa house kakde nagar kalaburagi ward no 02(SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Chnadrakanth kadbhor house to hullyappa house at shivlinggeshwar colony kalaburagi ward no 09 (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Mahesh yadav house to sudhir jadhav house at shivlinggeshwar colony kalaburagi ward no 09 (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from sharnappa kalappa house to rukkappa hanamanth house sunil nagar filterbed ward no 06 (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from ravi nandali house to mallikarjun M conductor house KHB Colony at ward no 23 (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from katrik hosmani house to to shaaibanna shilwant house at ward no 02 kalaburagi city (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	Construction of CC Road from Ambarappa house to Geeriyamm house at ward no 02 kalaburagi city (SCP)	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ನಂದೂರ (ಕೆ)	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೋಳೇವಾಡ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	5.00	3.75	3.75	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ನೇಲಕೂಡ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	5.00			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾಗಿಗಲಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ನೇಲಕೂಡ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	2.00			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾಗಿಗಲಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಹಾಬಾದ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶಹಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಡ್ಡರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಪ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	5.00	5.000	5.000	ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	4.00			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾಗಿಗಲಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವನಿ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	5.00	3.750	3.750	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಹಗಾಂವ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	2.00	1.500	1.500	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಣಮೇಶ್ವರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಅಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	4.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಂದೋಲಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಂಗರಗಾ(ಕೆ)	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಕೆ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	5.00	3.75	3.75	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಡಕೋಳ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	4.50	3.38	3.38	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಹರವಾಳ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೇವಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಹೈಮಾನ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	3.00	3.00	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೋಟನೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	4.00	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅರಳಗುಂಡಗಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಭವನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	5.00	3.75	3.75	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲ್ಲೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಕೆ)	5.00	3.75	3.75	ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅವರಾದ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮದಿಗ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಲ್ಲಾಪೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರಸಂಬಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿಣ್ಣಿಸುಲ್ತಾನ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಿಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಗ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಮಗಾ (ಜೆ)	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಲ್ತಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಧಬಾ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ)	3.50	2.63	2.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೆಬಳಿ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ ಸಿ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದೇವರ ಬೆಲ್ಲಾ ದಿಂದ ಜಿರೋಲ್ಡು ದಾರಿಯವರಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಜಿಂಗೆ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	3.50	2.63	2.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮೋಘಾ(ಬಿ)	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಘಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಿಣ್ಣಿ ಅಬ್ಬಾಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬು ವಿಠಲ ಪೂತೆ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	3.50	2.63	2.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರಸಂಬಾ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಭಾವಿಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಳ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	3.50	2.63	2.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಗೋಳಾ(ಬಿ)	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಎಸ ಸಿ ಓಣಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಗುರಲಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	3.50	2.63	2.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೆರೂರ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ ಸಿ ಖರಿಯಾದಲ್ಲರುವ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	3.00			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಧರ್ಮವಾಡಿ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ.ಸಿ ಖರಿಯಾದಲ್ಲರುವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಡಗಂಚಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ.ಸಿ.ಕಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕುಣಿಸಂಗಾವಿ	SCP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಬರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಫಿರೋಜಾಬಾದ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಟಾಫಿರೋಜಾಬಾದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಫರಹತಾಬಾದ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಿಣಜಗಿ	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣಜಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಪಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕವಲಗಾ(ಬಿ)	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	37.00			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ	TSP	ಕಂಪೌಂಡ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಗರ ಜೊಡೆಯ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.38			ಅನುಷ್ಠಾನದಿಕ್ಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಬಟಗೇರಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	7.50	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಸೂರವಾರ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎನ್ ತಾಂಡಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	7.50	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಚಿಟಕನವಲ್ಲಿ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಕನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	9.00	6.76	6.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ರಂಜೋಳ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮಳಖೇಡ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	7.50	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಗಡಿಕೇಶ್ವರ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಭೂಯ್ಯಾಂರ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಸಪ್ತನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸತಿಮಾತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಅರಣಕಲ್	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡಗೋಳ ತಾಂಡ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡಗೋಳ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಸೇವಾಲಾಲ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಅರಣಕಲ್ ಸಿಂಗ್ನಾಣಿ ತಾಂಡ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಸಿಂಗ್ನಾಣಿ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಗಟ್ ಜಮ್ಮನಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಗಟ್ ಜಮ್ಮನಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5.00	3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಶಾದಿಪುರ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕತಾಂಡ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕತಾಂಡ ಮಾತಾ ಜಗದಂಬಾ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	4.99	3.74	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ರಾಜಾಪುರ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹೂವಿನಬಾವಿ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂವಿನಬಾವಿ ತಾಂಡದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	3.75	3.75	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ರಾಮಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕೊಡ್ಲಿ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕೊಡ್ಲಿ ಗೇಟಿನ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ & ಮರಿಯಮ್ಮಾದೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಮೊಘಾ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಘಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೆಡಸೂರ	SCSP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಡಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗಂಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ತುಮಕುಂಡಾ	SCSP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಮಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಮರಗುತ್ತಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶ್ಚಿ ಹೀರನಾಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಅರಣಕಲ್ಲ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.50	3.47	3.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಸಣ್ಣೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಕ್ಕು ಪವಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಕತ್ಕೇರಿ	SCP	ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕತ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	4.90	4.90	4.90	ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಸೈದಾಪೂರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿರ್ಚಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	2.00	2.00	ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಗುರುಮಿರ್ಚಲ್	SCP	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿರ್ಚಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	4.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಗುರುಮಿರ್ಚಲ್	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿರ್ಚಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	4.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್	ಇಂಗಳಗಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಗನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಜ ಮಾನದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	4.00	4.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್.ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	SCP	ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾ: ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	0	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್.ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಬಳಬಟ್ಟೆ	SCP	ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಬಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಮೇಜರ ರಿಪೇರಿ. ಸುಣ್ಣ, ಕಿಡಕಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್	2.49	1.8675	1.8675	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಸೇಡಂ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್.ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಕೋಡ್ಲಾ	SCP	ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು.	4.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್.ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ರಾಫ್‌ವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಗೋಗಿ(ಕೆ)	SCP	ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮ್ಮ ಬುಧ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.99	4.99	ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ. ನಮೋಶಿ	ಗೋಗಿ (ಕೆ)	SCP	ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮ್ಮ ಬುಧ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	4.99	4.99	ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಆಳಂದ	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಪೂರ	ವೈಜಾಪೂರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಲತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.999	4.999	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಸಾತನೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ದಿಗ್ಗಾವ	SCP	ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	3.67	3.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಕಲಗುರ್ತಿ	SCP	ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೦೩ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಪಟ್ಟಣ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕನಾಬ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಕಮಕನೂರ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.01			ಅಂದಾಜು ಸತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಕಮಕನೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	3.7425	3.7425	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	TSP	ಸ್ಟಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ ನಂ.26ರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	TSP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ ನಂ.26ರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದತ್ತಪ್ಪ ಅವೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ಮಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ನಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಧಾವರು ರಾಡೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ರಾಡೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ತೆಂಗಳಿ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.95	3.7125	3.7125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡದೂರ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	3.7125	3.7125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಭರತನೂರ	SCP	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಭರತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ	SCP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡೋರಗಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ತ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವುದು	1.50	1.125	1.125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ	TSP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.೦೧ರ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಾಖಪನೂರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ	3.80	2.850	2.850	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ	SCP	ರಂಗ ಮಂದಿರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ	SCP	ರಂಗ ಮಂದಿರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.05			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಆಜಾದಪುರ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಸನೂರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಸೇಡಂ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಸಂಗಾವಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಕಾಳಗಿ	ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ	TSP	ಹೈಮಾಸ್ತ	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	3.20			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ							
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ SCSP & TSP ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ವಿವರ							
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)							
ಕ್ರಮ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	2023-24 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
		ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಒಟ್ಟು
1	ಯಾದಗಿರಿ	188.92	121.3	310.22	190.46	119.25	309.71

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ													
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1309 ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ													
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)													
ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಾಯ್ಕಲ್	SCSP	ರಸ್ತೆ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.44	18.33	18.33	75% fund Released work Under Progress
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಾಯ್ಕಲ್	SCSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	75% fund Released work Under Progress
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಾಯ್ಕಲ್	SCSP	ರಸ್ತೆ	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ SC ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್	1.45	1.0875	1.0875	75% fund Released work Under Progress
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಮುನಮುಟಗಿ	SCSP	ರಸ್ತೆ	ಮುನಮುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹಂಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.5	1.5	75% fund Released work Under Progress
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಹಂಚಿನಾಳ	SCSP	ರಸ್ತೆ	ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಯಾಳ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಕೆನಾಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.5	1.5	75% fund Released work Under Progress
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	SCSP	ರಸ್ತೆ	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿನಿಂದ ಕೆನಾಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಸಿ)	3.00	2.25	2.25	75% fund Released work Under Progress
7	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಯಾದಗಿರಿ	ದೋರನಹಳ್ಳಿ	SCSP	ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.75	3.75	75% fund Released work Under Progress
8	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸಾವೂರು	SCSP	ರಸ್ತೆ	ಸಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	75% fund Released work Under Progress
9	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ		SCSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	5.00	5.00	5.00	Completed
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	TSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. ೧೧ ರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮುಸ್ತೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಟೆತ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	75% fund Released work Under Progress
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.25	2.25	75% fund Released work Under Progress
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೊಳ್ಳೂರು, ಎಂ	TSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.16	1.62	1.62	75% fund Released work Under Progress

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ		ಯಾದಗಿರಿ		TSP		ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಮೀಸಲು	5.00	4.78	4.78	Completed
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಬೀರನೂರು	TSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವುರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಲಿಂಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.38	3.285	3.285	75% fund Released work Under Progress
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಹಂಚಿನಾಳ	TSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.39	3.2925	3.2925	75% fund Released work Under Progress
16	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಮುಷ್ಕುರು	TSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕುರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.39	0	0	Estimate not received yet
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್		SCP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು	12.22	12.22	12.22	Completed
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	7.27	7.27	7.27	Completed
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಯಲಸತ್ತಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲಸತ್ತಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಮರಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	4.95	4.95	4.95	Completed
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	11.02	11.02	11.02	Completed
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್		SCP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು.	1.20	1.2	1.2	Completed
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	12.22	9.165	9.165	75% fund Released work Under Progress
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಯಕ್ಷಂತಿ	TSP	ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ	ಯಕ್ಷಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	5.00	5	Completed
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಜಿನಿಕೇರಾ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿನಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	1.59	1.59	1.59	Completed
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು	6.59	6.59	6.59	Completed
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಮದರಕಲ್	TSP	ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮೇಟಿ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ (ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ) ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	5.00	5.00	Completed
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಚಿನ್ನಾಕಾರ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.59	1.59	1.59	Completed
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬಸವಂತಪುರ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	3.52	2.64	2.64	75% Fund released work under progress
16	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಚಿನ್ನಾಕಾರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	0.72	0.54	0.54	75% Fund released work under progress

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ರ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ರ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
17	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಯರಗೋಳ	TSP	ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	1.00	0.75	0.75	75% Fund released work under progress
18	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬೆಳಗೇರಾ	TSP	ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು	0.30	0.23	0.225	75% Fund released work under progress
19	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಕಂದಕೂರು	TSP	ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಕೋರಿಸುವುದು	1.05	0.79	0.7875	75% Fund released work under progress
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಹುಲಿಗಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ.	4.00	3.79158	3.79158	Completed
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಯಕ್ಕಾಪುರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಠಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	3.00	2.97238	2.97238	Completed
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹತ್ತಿರ ಚಲುವಾದಿ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀ ಮಠಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಕೆ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಯಾಳಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	3.00	2.25	2.25	75% fund released Work in progress
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಐನಾಪುರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
7	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಆಳ್ವಾಳ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗನಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
8	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಇಂಗಲಗಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	3.00	2.25	2.25	75% fund released Work in progress
9	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಯಕ್ಕಾಪುರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	SCP	ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	9.25	6.9375	6.9375	75% fund released Work in progress
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಮೀರುಪಾಪುರ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀರುಪಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಗೋಡ್ಡಾಹಾಳ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡ್ಡಾಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	5.00	0.00	0.00	75% fund released Work in progress
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ		ಶಹಾಪುರ		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ	3.50	3.50	3.50	Completed

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಗೋಗಿ.ಕೆ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ.ಕೆ.ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	3.00	2.97	2.97	Completed
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ನಗನೂರ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	3.00	2.25	2.25	75% fund released Work in progress
16	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಕೆ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	0.00	0.00	75% fund released Work in progress
17	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ	TSP	ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.75	1.31	1.31	75% fund released Work in progress
18	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಕೆಂಭಾವಿ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-೨ರ ಶ್ರೀ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	3.00	2.25	2.25	75% fund released Work in progress
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಖಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಹಾಲಗೇರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರ ದಿಂದ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಹಮನೂರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಖಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ ನಗರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ನಗರದ ರಂಗಂಪೇಟೆ ದಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ದಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ ಜೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಗುಡಿಹಾಳ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿಹಾಳ ಮುರಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
7	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳೆ ಟಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳೆ ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಸಿಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.40	2.55	2.55	75% fund released Work in progress
8	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಕೊಡೇಕಲ್	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
9	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಶೆಳ್ಳಗಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ದೇವಿಕೇರಾ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವಿಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	3.375	3.375	75% fund released Work in progress
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ	TSP	ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಯುಕೆಪಿ ಕಾಲಾನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ ನಗರ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಕಬಡಗೇರಾ ದಿಂದ ಮುಳ್ಳ ಅಗಸಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ರಂಗಂಪೇಟ ದಿಂದ ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡದಿಂದ ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜವಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.37	2.53	2.53	75% fund released Work in progress
16	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತ್ರಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಣೆ	20.00	20.00	20.00	Completed

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ													
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1309 ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ													
													(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿತಾಂಡದ ದೇವರಾಜ್ ವಿರೂಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.30	3.225	3.2250	75% fund Released work Yet to be Release
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿತಾಂಡದ ರತ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಬೂದಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.30	3.225	3.2250	75% fund Released work Yet to be Release
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿತಾಂಡಾ ಮೈಪಾಲ್ ನಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಲಾಲಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.30	3.225	3.2250	75% fund Released work Yet to be Release
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪಂಚಶೀಲನಗರ	SCSP	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಶೀಲನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವ್ವಾ ತಂದೆ ಹೀರ್ಯಾ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.98	3.735	3.7350	75% fund Released work Under Progress
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಾಯ್ಕಲ್	SCSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	6.56	4.92	4.9200	75% fund Released work Yet to be Release
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ	SCSP	ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : ೧೭ ರಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪ ಈಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಈಟಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ	2.50	2.5	2.5000	75% fund Released work Yet to be Release
7	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ	SCSP	ಚರಂಡಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : ೧೭ ರಲ್ಲಿ ನಾಗು ಈಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಈಟಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಇಂಟರಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	2.50	2.5	2.5000	75% fund Released work Yet to be Release
8	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ	SCSP	ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಡ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: ೧೧ ರಲ್ಲಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಕೊಟಗಾರವಾಡ.	5.00	5	5.0000	Estimate not received yet
9	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ	SCSP	ಚರಂಡಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: ೧೮ ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಮನೆಯವರಗೆ ಇಂಟರಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	2.50	2.5	2.5000	Estimate not received yet
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ	SCSP	ಚರಂಡಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : ೧೮ ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಶಿರಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ	2.50	2.5	2.5000	Estimate not received yet
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ		ಯಾದಗಿರಿ		SCSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮೀಸಲು	9.44	9.44	9.4400	Estimate not received yet
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ		ಯಾದಗಿರಿ		TSP	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಳಿಗೇರಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.36	4.36	4.36	Estimate not received yet
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ		ಯಾದಗಿರಿ		TSP	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೋಡಿಕಾಳ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.40	4.40	4.40	Estimate not received yet

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಮುಷ್ಕೂರು	TSP	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.40	4.40	4.40	Estimate not received yet
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ	TSP	ಇಂಟರಲಾಕ್	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೨೨ ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಶೇಂಡಿಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ ದುಖಾನ ವರೆಗೆ ಇಂಟರಲಾಕ್	2.60	2.60	2.60	Estimate not received yet
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ			ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮೀಸಲು	10.56	10.56	10.56	Estimate not received yet
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬುರ್ಜ ತಾಂಡದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಬುರ್ಜ ತಾಂಡದ, ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	0.92	0.91451	0.91451	Completed
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಅಜಲಾಪುರ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.3	1.2968	1.2968	Completed
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬಂದಳ್ಳಿ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ೨-ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	1.7	1.69833	1.69833	Completed
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗೋಪಳಪುರ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಗೋಪಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.3	1.29759	1.29759	Completed
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಕೊಂಕಲ್	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ, ಸಾಬಮ್ಮ ಪೊಲಿಮ್ಯೂನೋರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	0.9	0.89512	0.89512	Completed
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಜಿನಿಕೇರಾ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಜಿನಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.3	1.29617	1.29617	Completed
7	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದ, ಹನುಮನಾಯಕ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.3	1.2968	1.2968	Completed
8	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಮಾಧ್ವಾರ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ, ಕುವೆಂಪು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	0.9	0.89712	0.89712	Completed
9	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ, ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.3	1.29714	1.29714	Completed
10	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಕಡೇಚೂರು	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.3	1.2978	1.2978	Completed
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಹೊರಂಚಾ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊರಂಚಾ ಲಾಲ್‌ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	2.22	1.665	1.665	75% Fund released work under progress
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಹೊರಂಚಾ ನಡುವಿನ ತಾಂಡದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಹೊರಂಚಾ ನಡುವಿನ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	4.88	3.66	3.66	75% Fund released work under progress
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬಸವಂತಪುರ ತಾಂಡದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಬಸವಂತಪುರ ತಾಂಡದ, (ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ) ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5	3.75	3.75	75% Fund released work under progress
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗೌಡಗೇರಾ ತಾಂಡದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಗೌಡಗೇರಾ ತಾಂಡದ, ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5	3.75	3.75	75% Fund released work under progress

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಹೋರುಂಚಾ ಲಾಲ್‌ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಹೋರುಂಚಾ ಲಾಲ್‌ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.22	1.665	1.665	75% Fund released work under progress
16	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್		SCP		ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ.	10	0	0	Estimate not recived
17	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಕೊಂಕಲ್	SCP	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಹರೂರು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಡೆಗೊಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.34	0	0	Estimate not recived
18	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ, ರುದ್ರಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.30	1.30	1.30	Completed
19	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬುರ್ಜು ತಾಂಡದ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಬುರ್ಜು ತಾಂಡದ, ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ಗವಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	0.90	0.90	0.90	Completed
20	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಚಾಮನಳ್ಳಿ	TSP		ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.30	1.30	1.30	Completed
21	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬಾಡಿಯಾಳ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.30	1.30	1.30	Completed
22	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಬನದೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ೧ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.40	1.40	1.40	Completed
23	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಮಾಧ್ವಾರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	0.39	0.29	0.29	75% Fund released work under progress
24	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಶಿವಪುರ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% Fund released work under progress
25	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ.	6.59	0.00	0.00	Estimate not recived
26	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	1.59	0.00	0.00	Estimate not recived
27	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ.	3.41	0.00	0.00	Estimate not recived
28	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಗುರುಮಠಕಲ್	ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ	TSP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.18	0.00	0.00	Estimate not recived
1	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಏವೂರು	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏವೂರು ದೊ.ತಾಂಡಾದ ಕಾಳಿಕದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
2	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಏವೂರು	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏವೂರು ಕಂಬಾರ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
3	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ನಗನೂರ	SCP	ಚರಂಡಿ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	5.00	4.97	4.97	Completed

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ರಿ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ರಿ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
4	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಕಿರದಳ್ಳಿ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರದಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಪೌರದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
5	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸಹಜಸ್ಮಿತಿ ಯೋಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ.	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
6	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗೂ.ಎಸ್.ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	4.00	3.00	3.00	75% fund released Work in progress
7	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಮದ್ರಿಕಿ ತಾಂಡಾದ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ರಿಕಿ ತಾಂಡಾದ ಶರೀಫ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಕೈಪಂಪು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.40	1.05	1.05	75% fund released Work in progress
8	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಗೋಗಿ	SCP	ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
9	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಹೋತವೇಟೆ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತವೇಟೆ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಮರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
10	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ದರ್ಶನಾಪುರ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜಲಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress
11	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಗಂಗನಾಳ ತಾಂಡಾ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಕೈಪಂಪು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.40	1.05	1.05	75% fund released Work in progress
12	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಗೋಗಿ,ಕೆ	SCP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ,ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಜಲಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress
13	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ದಂಡಸೋಲ್ಲಾ ಪುರ ತಾಂಡಾದ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಸೋಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	4.00	3.00	3.00	Estimate not received yet
14	ಯೋಜನಾ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ	SCP	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಮರಮ್ಮ ಕಾಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	4.00	0.00	0.00	Estimate not received yet
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ		ಶಹಾಪುರ		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ	2.00	0.00	0.00	Estimate not received yet
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಚಿಂಚೋಳಿ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.97	4.97	Completed
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸಹಜಸ್ಮಿತಿ ಯೋಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ.	2.00	2.00	2.00	Completed
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜಲಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
16	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಗೌಡಿಗೆರೆ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	5.00	3.75	3.75	75% fund released Work in progress
17	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಏವೂರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಕೈ ಪಂಪು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.10	0.83	0.83	75% fund released Work in progress
18	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಯಕ್ಕಾಪುರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.20	0.90	0.90	75% fund released Work in progress
19	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಏವೂರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress
20	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಏವೂರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ- ೧ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಕೈ ಪಂಪು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.90	0.68	0.68	75% fund released Work in progress
21	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶಾರದಹಳ್ಳಿ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಜಲಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress
22	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜಲಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress
23	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಶಹಾಪುರ	ಸಗರ	TSP	ಬೋರವೆಲ್	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಳದ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	1.00	0.75	0.75	75% fund released Work in progress
1	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಸುರಪುರ	ಯರಕಿಹಾಳ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಮಾರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.6375	3.6375	75% fund released Work in progress
2	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಸುರಪುರ	ನಾರಾಯಣಪುರ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹಣಮನಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.6375	3.6375	75% fund released Work in progress
3	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾಯಾ ಭಾಗವಾನ ಹೊಲ)	4.90	3.675	3.675	75% fund released Work in progress
4	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ತಳವಾರಗೆರೆ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾರಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.6375	3.6375	75% fund released Work in progress
5	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮುಲ್ಲಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.90	3.675	3.675	75% fund released Work in progress
6	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	ಸುರಪುರ	ಕರಿಭಾವಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಭಾವಿ ದಿಂದ ಆಮಲಿಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.90	3.675	3.675	75% fund released Work in progress
7	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ತಳವಾರಗೆರೆ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾರಗೆರೆ ಸೀಮೆಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಿಂದ ಇಟ್ಟಿಂಗಿಯವರ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.90	3.675	3.675	75% fund released Work in progress
8	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ ವಸಗೆರೆ ಹೊಲದಿಂದ ರೇವಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.6375	3.6375	75% fund released Work in progress

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/T SP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂತ್	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ
9	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.	SCP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ದಿಂದ ಮರಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.90	3.675	3.675	75% fund released Work in progress
11	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನಶಪ್ಪ ಮುತ್ತಿನ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.64	3.64	75% fund released Work in progress
12	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಕಿಧಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.64	3.64	75% fund released Work in progress
13	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.85	3.64	3.64	75% fund released Work in progress
14	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.	TSP	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ದಿಂದ ಕನಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.82	3.62	3.62	75% fund released Work in progress
15	ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ		TSP	ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ	ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತ್ರಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಣೆ	20.00	0.00	0.00	Estimate not received yet

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ - 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	2023-24ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
		ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಒಟ್ಟು
1	ಕಲಬುರಗಿ	21753.67	1627.56	23381.23	26931.06	1864.43	28795.49
2	ಯಾದಗಿರಿ	6502.72	2706.70	9209.42	9048.74	3442.53	12491.27

Planning Department												
(Rs. In lakhs)												
Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	DFO	SCP	Construction and asphaltting of Approach road from SH. 10 to ZOO Entrance at New Zoological Park at Madbool Chittapur taluka	43.0000	43.0000	43.0000	0.0000	Under Progress
2	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	Director CEDOK, Dharwad	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 53 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾವಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಸ್‌ಇಡಿಪಿ) (ನ್ಯೂನ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದೊಂದಿಗೆ)	5.4540	5.4540	5.4540	5.4540	Completed
3	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	EE KREIS KLB	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಡೆದ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.0500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
4	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	EE KREIS KLB	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಡೆದ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	139.2300	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
5	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿವನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗ.	10.7700	10.7700	10.7700	0.0000	Under Progress
6	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	Jayadeva Hospital Kalaburagi	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 300 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (Jayadeva Hospital)	339.0000	339.0000	339.0000	339.0000	Completed
7	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	Karnataka Slum Development Board	SCP	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000	Under Progress
8	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಾ ಮನೆ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	58.9000	58.9000	58.9000	47.1200	Under Progress
9	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಡ್ತಾಪು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸುಂಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	88.3500	88.3500	88.3500	35.3400	Under Progress
10	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟನೂರ(ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಹತ್ತಿರ, ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಒಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	88.3500	88.3500	88.3500	35.3400	Under Progress
11	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೋವಿ ವಡ್ಡರ ಸಮಾಜ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಫತ್ತರ್‌ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	58.9000	58.9000	58.9000	47.1200	Under Progress
12	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭುಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಪ್ಪಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಾಗೂ ರುಳಕಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	58.9000	58.9000	58.9000	23.5600	Under Progress
13	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಗಲ್ಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಐನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕೊಂಚಾವರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	88.3500	88.3500	88.3500	35.3400	Under Progress
14	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನೈಸ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇಂಟರ್)	200.0000	200.0000	200.0000	160.0000	Completed
15	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನೈಸ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇಂಟರ್)	150.0000	150.0000	150.0000	120.0000	Under Progress
16	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನೈಸ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇಂಟರ್)	150.0000	150.0000	150.0000	60.0000	Under Progress
17	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಖಜದಾಳ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ- ಫತ್ತರ್‌ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	110.0000	110.0000	110.0000	0.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
18	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	29.4500	29.4500	29.4500	23.5600	Under Progress
19	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳವೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	58.9000	58.9000	58.9000	23.5600	Under Progress
20	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬೆಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಒಣೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	58.9000	58.9000	58.9000	23.5600	Under Progress
21	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Storm water drain from Babu Nagar Prakash House to vijay Belamgi House Sundar nagar at Kalaburagi city.	195.0000	195.0000	195.0000	78.0000	Under Progress
22	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆನರಟ್ಟಿಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	14.8445	Completed
23	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನವನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	14.8479	Completed
24	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
25	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
26	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಪಾಟನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಶಂಕರ ಸಿರನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬನವೂರ ಪಾಲಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಸನೂರ ಪಾಟನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇವಿಂಧ್ರವಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ಕೊಡದೂರ ಕಲ್ಲಾಣಪ್ಪಾ ತಗನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	19.7721	Completed
27	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡನೂರ ಎಮ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬಡನೂರ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.0000	200.0000	200.0000	197.9919	Completed
28	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡನೂರ ಎಮ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ಕಾರಬಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	92.0000	92.0000	92.0000	90.0543	Completed
29	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Improvements of road from Bambu Bazar, filter Bed to Sultanpur road Kalaburagi Taluka.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
30	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC Road from Babu Rao kattimani House in Ganesh Nagar in Kalaburagi North.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
31	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC Road from Maruti Hellur to Ambadas Dhadke to Santosh Arjun Ingle House in Shivshakti Nagar in Kalaburagi North	50.0000	50.0000	50.0000	49.3683	Completed
32	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction Of Road From 80 Feet main road to Natikar House in SC Area in Ward No. 32 in Kalaburagi North	50.0000	50.0000	50.0000	49.4982	Completed
33	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC Road and Drain from Haralayya Doddamani House to Laxmankant Doddamani house in Shivshakti Kalaburagi North	27.0000	27.0000	27.0000	26.7286	Completed
34	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	GOVT HS BANDARWAD ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಡಿಗಿಳು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Completed
35	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗೋವನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
36	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮುರಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಲೂರ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಗಜೀವನ ರಾವ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.0000	75.0000	75.0000	30.0000	Under Progress
37	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನವ್ವ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
38	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾದರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಆಕುಶ ರಾಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
39	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ SC ಬಡವಣೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
40	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ರಾಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಯಿಂದ ಹರವಾಲ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚರಂಡಿ	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
41	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕೋನಾಹಿಪ್ಪೆ ರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡವಣೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
42	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಆಂದೋಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಧವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಟೆಯಿಂದ ಬೋರವೈಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
43	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಗ್ರಾಮದ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Under Progress
44	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಬೊಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
45	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೈನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಿಡಿಯ ರಾಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
46	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
47	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಬಿರಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
48	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.0000	18.0000	18.0000	14.4000	Completed
49	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕೋಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾ ಬುದ್ದು ನರಸಿಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲ ತುಕ್ಕು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
50	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕುರಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	31.5100	31.5100	31.5100	12.6040	Under Progress
51	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಯತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ ರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
52	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕಣಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
53	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕುಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲದವರೆಗೆ ತುರ್ತುಗೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
54	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಲ್ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
55	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಬಾಬು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (4 ಶೋಣೆಗಳು)	40.6800	40.6800	40.6800	32.5420	Completed
56	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (4 ಶೋಣೆಗಳು)	80.0000	80.0000	80.0000	32.0000	Under Progress
57	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರಕಾರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.0000	35.0000	35.0000	14.0000	Under Progress
58	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಈರ್ನಾಪಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನವಲ್ಲಿ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.0000	42.0000	42.0000	33.6000	Completed
59	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಲಾರಕೋಟ, ಚಂದಾಪೂರ, ಕಾನಗಡ್ಡಾ ತೋಲಮಮಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.0000	40.0000	40.0000	32.0000	Completed
60	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಾಲ, ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.0000	35.0000	35.0000	28.0000	Under Progress
61	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ವೆಂಕಟಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಕಾರಬಾರಿ ತಾಂಡಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಫಸಲಾದಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0000	40.0000	40.0000	39.5977	Completed
62	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಗೋಪ್ಪನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಕದಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾ. ತುಳಜ್ಞಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಮೇದಕ ತಾಂಡಾ) ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.0000	40.0000	40.0000	39.5990	Completed
63	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ, ಹಣಮ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ, ಇಟಕಾಲ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.0000	40.0000	40.0000	38.3389	Completed
64	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವರಾಯ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜನತಾ ವೃತ್ತ ವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	45.0000	45.0000	45.0000	18.0000	Under Progress
65	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಭೀಮನಗರ ಹೊಸಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (5 ಶೋಣೆಗಳು)	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
66	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಶೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	95.0000	95.0000	95.0000	76.0000	Under Progress
67	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೆಪೂರ ಬಡವಣಿಯ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರಿಡಾರ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ. (Drainage & Toilet) ಶಂಪೌಂಡ ವಾಲ್ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.8300	17.8300	17.8300	17.6055	Completed
68	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಿಜನ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	23.0000	23.0000	23.0000	18.4000	Completed
69	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟನಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
70	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.0000	18.0000	18.0000	14.4000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
71	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಬಾಪೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
72	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.0000	18.0000	18.0000	7.2000	Under Progress
73	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ಹಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಸ್ ಕೋಬಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
74	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಧವೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.0000	23.0000	23.0000	18.4000	Completed
75	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.0000	16.0000	16.0000	12.8000	Completed
76	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
77	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನರಭೋಸಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
78	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
79	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬರವೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.0000	16.0000	16.0000	12.8000	Completed
80	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
81	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	33.0000	33.0000	33.0000	13.2000	Under Progress
82	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾವಿ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	117.0000	117.0000	117.0000	93.6000	Under Progress
83	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ(ಬಿ), ಬಿಲ್ಲೂಡ , ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ, ಸೊನ್ನ ಹಾಗೂ ಜೇರಟಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	41.0000	41.0000	41.0000	16.4000	Under Progress
84	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	1) ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2)ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೋನ್ನಪ್ಪ ಸಾಬೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಮಶ್ಯ ವಡರ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮದಕಪ್ಪ ಮರಗೊಳ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮದರಿ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4)ಅಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ವಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 5)ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಂವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 6)ಬಿರಾಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಮಬಾಯಿ ಮುಂಬಾಯಿ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	69.0000	69.0000	69.0000	0.0000	Under Progress
85	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತಕೋಡ ತಾಂಡಾ , ಮಾರಡಗಿ ಎಸ್.ಎಮ್., ನಿರಡಗಿ ಎಸ್.ಎಮ್., ಜಮಖಂಡಿ ತಾಂಡಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಜವಳಗಾ ಮತ್ತು ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	83.5000	83.5000	83.5000	33.4000	Under Progress
86	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಬಾಳ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
87	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39)ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರಿಂದ ಭವಾನಿ ಮಂದಿನರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.8683	Completed
88	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39) ಕೊಚ್ಚರಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಡಿಪೂವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.8683	Completed
89	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.43) ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ ಅಂಬ್ರಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
90	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.43) ಕ್ಯಾಮ್‌ಬೆಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫಾಟೋ ಲೇಔಟ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
91	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.0000	30.0000	30.0000	29.6009	Completed
92	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
93	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.0000	15.0000	15.0000	14.8074	Completed
94	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್. ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
95	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.0000	10.0000	10.0000	9.7934	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
96	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇರ್ವಿಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.0000	28.0000	28.0000	22.4000	Completed
97	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇರ್ವಿಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಿರಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.0000	14.0000	14.0000	11.2000	Completed
98	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇರ್ವಿಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
99	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇರ್ವಿಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	24.0000	Under Progress
100	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇರ್ವಿಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ SN ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	27.6500	27.6500	27.6500	27.2962	Completed
101	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇರ್ವಿಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.0000	35.0000	35.0000	28.0000	Completed
102	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರಲ್ಲಿ ಹರಳಯ್ಯ ನಗರದ ಕಿರಣ ಹರಳಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಹರಳಯ್ಯ ವಾಯಾ ರಾಯಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರ ಸ್ಟಾಪ್.	50.0000	50.0000	50.0000	49.3703	Completed
103	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ.	50.0000	50.0000	50.0000	40.0000	Under Progress
104	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರೀಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಮಲಾನಗರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	134.1000	134.1000	134.1000	53.6400	Under Progress
105	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರೀಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬೆಳಮಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	134.1000	134.1000	134.1000	107.2800	Under Progress
106	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ನಿಂಬಾಳ - ಶ್ರೀಚಂದ - ಬಬಲಾದ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ) ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ರಳಿಯಿಂದ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.0000	80.0000	80.0000	64.0000	Completed
107	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಲಗುಂದಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿವಶರಣವಾ ಮೇಲಕೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ವಾಯು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ವಾಯು ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಾಂಗಾ ಮನೆ ದಿಂದ ಬೋದನ ಹರಿಜನವಾಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.0000	200.0000	200.0000	80.0000	Under Progress
108	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) - ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಕೈ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.0000	200.0000	200.0000	160.0000	Completed
109	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	80.0000	Completed
110	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮಗಲಿ ಹರಿಜನವಾಡ ದಿಂದ ಅಂಬಲಗಾ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	127.8000	127.8000	127.8000	51.1200	Under Progress
111	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈ.ಕೆ. ಸಲಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
112	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
113	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದಮೂಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	19.5378	Completed
114	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಶಪ್ಪನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
115	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
116	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	18.9557	Completed
117	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
118	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.4400	16.4400	16.4400	6.5760	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
119	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.0000	40.0000	40.0000	39.3346	Completed
120	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಕುಶಪ್ಪನ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
121	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Completed
122	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಯಚೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ - 51ರ) ರಲ್ಲಿ (ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 38.80 ರಿಂದ 38.90 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	24.0000	Completed
123	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪಣ್ಣ ಹಣಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಕಿ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಂದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	24.0000	Completed
124	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಬೇಳಮಗಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ಬೇಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-1 (ಗೋಪಿಚಂದ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಪೈಪಲ್ಯನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-3 (ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಯನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಯನ ಕಾಮಗಾರಿ	75.0000	75.0000	75.0000	30.0000	Under Progress
125	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರದಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ರೆಶ್ವರಿಯಿಂದ ಏರಪ್ಪೋರ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	80.0000	Completed
126	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್. - 150 ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇಸು ಚವಾಣ & ಶಂಕರ ಪದ್ಮಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
127	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎನ್.ಹೆಚ್-150 ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ರಾಡೋಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೂಳಾ ಲೇಔಟ)	12.7300	12.7300	12.7300	5.0920	Completed
128	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.5448	Completed
129	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲ್ಬೇನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Under Progress
130	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	62.7100	62.7100	62.7100	25.0840	Completed
131	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾವಣೆಗೆ ಜಲ ನಿರ್ದೋಧಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.0000	30.0000	30.0000	29.6208	Completed
132	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕಲಬುರಗಿಗೆ ನಂ-1ಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾವಣೆಗೆ ಜಲ ನಿರ್ದೋಧಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	37.0000	37.0000	37.0000	36.5149	Completed
133	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ವಸತಿ ನಿಲಯ, ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್, ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾವಣೆಗೆ ಜಲ ನಿರ್ದೋಧಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	63.1000	63.1000	63.1000	62.3714	Completed
134	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ಹೆಬ್ಬಾಳಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾವಣೆಗೆ ಜಲ ನಿರ್ದೋಧಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.9000	20.9000	20.9000	20.6112	Completed
135	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ರಾಘೋರಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾವಣೆಗೆ ಜಲ ನಿರ್ದೋಧಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.1500	13.1500	13.1500	12.9917	Completed
136	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಶಹಾಬಾದ (ನೂತನ) ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾವಣೆಗೆ ಜಲ ನಿರ್ದೋಧಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.0000	21.0000	21.0000	20.7554	Completed
137	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	1)ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ. 2)ರಾಂಫೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3)ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ. 4)ಪಡಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5)ಕುರುಳೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 6)ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 7) ಹೊನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	Under Progress
138	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Providing & Laying of C.C. Road Surrounding PK Layout Garden & Improvement to Garden work at Ward No. 32 in Kalaburagi City. (SCP)	150.0000	150.0000	150.0000	60.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
139	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	1)ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಿ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ2)ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ3)ಗಂದ್ವಾರ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ4)ಹೊತಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5)ಯಡ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	136.0000	136.0000	136.0000	54.4000	Under Progress
140	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂವಾರ ತಾಂಡಾ, ಅಂಕಲಗಾ ತಾಂಡಾ, ಯಡ್ತಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ & ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	96.4290	96.4290	96.4290	38.5716	Under Progress
141	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	GHPS MADAKI TANDA ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	192.6000	192.6000	192.6000	77.0400	Under Progress
142	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	GHPS AMBALAGA ಶಾಲಾಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.1000	22.1000	22.1000	8.8400	Under Progress
143	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	GLPS NARONA TANDA NO-1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	194.2200	194.2200	194.2200	0.0000	Under Progress
144	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	GHPS AMBALAGA TANDA ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.0800	38.0800	38.0800	15.2320	Under Progress
145	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೆಲೋಗಿ ನಿಲಯದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	77.0000	77.0000	0.0000	0.0000	Not Started
146	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	"GHPS SONTI ಶಾಲೆಗೆ ಸಭಾಂಗಣ/ಆವರಣಗೋಡೆ/ಕೌಟಾಲಯ /ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	185.7200	185.7200	185.7200	74.2880	Under Progress
147	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Completed
148	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.43 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Under Progress
149	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.44 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Under Progress
150	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.47 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Under Progress
151	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.49 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Under Progress
152	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.54 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Under Progress
153	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರ.ಪಲ್ಲನ ಮಾಡುವುದು.	4.3200	4.3200	4.3200	1.7280	Under Progress
154	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	"GHS GIRLS SHAHABAD (29040410469) ಸಭಾಂಗಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ/ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.8400	70.8400	70.8400	0.0000	Under Progress
155	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.47ರ 01 ರಾಜಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಲೇಔಟ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.0000	200.0000	200.0000	197.5144	Completed
156	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of road at Ward No: 48 Shakti Nagar Gulbarga [Rural] Starting Sakubai house, Ending Susilabai House .	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
157	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡನಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
158	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ-ಚೌಡಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಅಶ್ರಮ) ಪರಗ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
159	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC Drain & Road from KM 6.90 to 7.20 (Huvimbhavi Village Limit) Construction of Pipe Culvert on Sulepet-Ranapur Upgrade SH in Chincholi Taluka	94.6900	94.6900	94.6900	37.8760	Under Progress
160	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬಡ್ಕಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
161	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road to Ainapur - Chincholi Main Road to Gadilingdalli Shivaramnayak tanda in Chincholi taluka	200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
162	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮೇದಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾನಾಗಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಟಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ರಿಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಫಸಲಾದಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಾಲ್ಯಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈರ್ನಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿಂಧನಮುದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೊಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಡಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	151.9600	151.9600	151.9600	121.5680	Under Progress
163	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Storm water drains at KK Nagar at ward No.02 at Kalaburagi city.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
164	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Storm water drains from Adarsh nagar auto stand to Gubbi colony via St Adam English Medium School in Kalaburagi City	175.0000	175.0000	175.0000	70.0000	Under Progress
165	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi Region	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1) ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ) ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ) ನಿರ್ಮಾಣ 3) ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೀವನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ) ನಿರ್ಮಾಣ	126.0000	126.0000	126.0000	0.0000	Under Progress
166	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Deveopment works for outdoor GYM & KIDS Play area including equipment in Chandrashekhar Patil Stadium in Kalaburagi city.	200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	Under Progress
167	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Implementation of Skating rink with Synthetic Surface & Sports lighting in Kalaburagi in city.	150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	Under Progress
168	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಶ್ರೀಡಾಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೂಮ್, ಅಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
169	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರು ಗಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್ (ಎಸ್.ಸಿ) ಲೇಔಟ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	112.0000	112.0000	112.0000	44.8000	Under Progress
170	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	115.0000	115.0000	115.0000	46.0000	Under Progress
171	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಡನೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ, ತೆಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.9300	44.9300	44.9300	17.9720	Under Progress
172	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಂಗ (ಮಾದಿಗ) ಸಮಾಜ ಓಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
173	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಾಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
174	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಖಣದಾಳ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ- ಖಣದಾಳ ತಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	67.0000	67.0000	67.0000	26.8000	Under Progress
175	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀನಗರ ಲೇಔಟಿನ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಯ ರವಿ ಹಾಗೆಗೆ ಮನೆ ಸ್ಥಳತುಂಗ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	65.5000	65.5000	65.5000	26.2000	Under Progress
176	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.0000	35.0000	35.0000	14.0000	Under Progress
177	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಾಂಗಾಂವ ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಮಾಣಿಕವ್ವಾ ಮಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
178	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
179	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಗ ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚವಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಗಾಣಗಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
180	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.0000	80.0000	80.0000	32.0000	Under Progress
181	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.0000	80.0000	80.0000	32.0000	Completed
182	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ರೇವೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
183	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೋವಿ ಓಣಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
184	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
185	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
186	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.4200	30.4200	30.4200	0.0000	Under Progress
187	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road to Watwati Village in Kalagi Taluka, Chincholi Constituency	179.7200	179.7200	179.7200	71.8880	Completed
188	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road to Bhogalingdalli Village in Chincholi taluka	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
189	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road to Gadilingdalli Anandanayaka tanda in Chincholi taluka.	100.0000	100.0000	100.0000	80.0000	Under Progress
190	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road to Chindanur tanda in Chincholi taluka	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
191	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗ ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	Under Progress
192	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತೇತ್ರದ ಮೋಘಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾತಿ ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಾಮ್ ಮೂಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
193	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Providing & Laying of C.C. Road and Drain from Limbaji Rathod House to Ramu Painter House at Uday Nagar ward 53 in Kalaburagi City. (SCP)	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
194	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC road From Phatu Rathod House to Sevalal Samudhaya Bhavan Kannu Nayak Tanda [Nandur Panchayat] Gulbarga	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
195	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Providing & Laying of C.C. Road at Ward No. 34 Behind Sharadha Mall Connecting to STBT Road in Kalaburagi City. (SCP)	80.0000	80.0000	80.0000	32.0000	Under Progress
196	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Providing & Laying of C.C. Road from High court cross afzalpur road to hirapur link road kalaburagi city (SCP)	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
197	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Temporary Volleyball court in Sri Chandrashekar patil Stadium in Kalaburagi city.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
198	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	39.4500	39.4500	39.4500	15.7800	Under Progress
199	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
200	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
201	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	14.8000	14.8000	14.8000	5.9200	Under Progress
202	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	20.3000	20.3000	20.3000	8.1200	Under Progress
203	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	16.0000	16.0000	16.0000	6.4000	Under Progress
204	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕೆಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	17.0000	17.0000	17.0000	6.8000	Under Progress
205	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕೆಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	11.1000	11.1000	11.1000	4.4000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
206	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	15.3500	15.3500	15.3500	6.1400	Under Progress
207	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
208	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ)	11.8900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
209	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Afzalpur	KSHC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೇಬುನಲ್ (NGT)ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಕ್ವಾಪೋರಿನ್ RO Membrane ಆಧಾರಿತ 120 Ltr/Hr ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ IOT (Smart Monitoring) ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಅಪಜಲಪೂರ, 2. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಅಪಜಲಪೂರ, 3. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಮಾಶಾಳ 4. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಚಂದಾಪೂರ 5. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಬಂದರವಾಡ 6. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಬೈರಾಮಡಗಿ 7. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಫತ್ತರಗಾ 8. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಮುಣ್ಣೂರ 9. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಕರಜಗಿ 10. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಕರಜಗಿ 11. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಸಾಗನೂರ 12. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ದೇ. ಕಲ್ಲೂರ ತಾ. ಅಪಜಲಪೂರ 13. ಬಾರತರತ್ನ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಜುಣಿ ತಾಂಡಾ	96.4290	96.4200	96.4200	77.1360	Under Progress
210	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KSHC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾ. ತಾರಪೈಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 02 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.9000	9.9000	9.9000	7.9200	Completed
211	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KSHC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1. ಮಾಚನಾಳತಾಂಡ-1 2. ಶರಣಸಿರಸಗಿ-1 3. ಕೋಟ್ಯುರು-1 4. ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ-1 5. ಕಮಲನಗರ-1 6. ಹತ್ತಿಗುಂದಾ-1 7. ಯಳವಂತಗಿ-1 8. ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33 ರಿಂದ 55 ರವರೆಗೆ (8. ಗಾಜಿಪೂರ ನಾಟಕರ ಗಲ್ಲಿ-1, 9. ಗೋಲ್ಡುರು ಗಲ್ಲಿ ಜಗತ್-1, 10. ಬಿದ್ಲಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ-1, 11. ಅಶೋಕ ನಗರ-1, 12. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ-1, 13. ಕಾಂತಾ ಕಾಲೋನಿ-1, 14. ಕಿರ್ತಿ ನಗರ-1, 15. ಶಾಂತಿನಗರ-1, 16. ನಿಜಾಮಪೂರ-1)	88.8000	88.8000	88.8000	71.0400	Under Progress
212	2023-24	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KSHC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 36 ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 1. ಹುಣಸಿಹದಗಿಲ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 2. ಹದಗಿಲಗ ಹಾರುತಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 3. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 4. ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 5. ಕೋಟನೂರ ಡಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 6. ಸೀತನೂರ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 7. ರಾಮನಗರ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 8. ರಾಜಾಪೂರ (ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 9. ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ (ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 10. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ (ಜಾಫರಬಾದ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 11. ಬುಧ್ಡ ನಗರ -01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 12. ಶಾಂತಿ ನಗರ -01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 13. ಕೆರಿಬೋಲಗಾ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 14. ಜಗತ್ -01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 15. ಗಾಜಿಪೂರ (ಮಹಿರಗಲ್ಲಿ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 16. ಸಿ.ಬಿ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 17. ಬೋಲಾಬಾಯಿ ನಗರ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 18. ಬಸವ ನಗರ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 19. ಸುಂದರ ನಗರ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 20. ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 21. ಇಂದಿರಾನಗರ-01A ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 22. ತಾರಪೈಲ-02 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, 23. ಹಿರಾಪೂರ-02 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, 24. ಅಲೇಮಾರಿ ಜನಾಂಗ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 25. ಜಾಫರಬಾದ್ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 26. ಸಿಂದಗಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 27. ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 28. ತಾಜ ಸಲಾನಪೂರ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 29. ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 30. ಸಾವಳಗಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 31. ಭೀಮಳ್ಳಿ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 32. ಹಟ್ಟಣ (ಹರಿಜನ್ ವಾಡ)-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 33. ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 34. ವಾಣಿಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾ-01 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.	200.0000	200.0000	200.0000	160.0000	Under Progress
213	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Aland	KSPHIDC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಕಡಗೋಟೆ	40.0000	40.0000	38.6000	40.0000	Not Started
214	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KUWSDB	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	414.0000	414.0000	414.0000	331.2000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
215	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	MI	SCP	Construction of Barrage-cum-Bridge across Local Nala near Ramlingeshwar Temple Mogha Village in Chincholi Constituency	500.0000	500.0000	489.7200	424.3620	Completed
216	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಲ್ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
217	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
218	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಕುಂದಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು (ಜಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ.	65.0000	65.0000	65.0000	26.0000	Under Progress
219	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ನಗರದ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	65.0000	65.0000	65.0000	26.0000	Under Progress
220	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0400	50.0400	50.0400	20.0160	Under Progress
221	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	Repair, Renovation and Upgradation of following Govt Schools of Chincholi Taluka 1) ADARSHA VIDYALAYA RMSA POLAKPALLI TQ CHINCHOLI , 2) GHS AINOLI , 3)GHS BHUNYAR-K , 4) GHS CHENDANKERA , 5) GHS CHENGATA , 6)GHS CHIMMANNCHOD , 7)GHS CHINCHOLLI GIRLS , 8) GHS KANAKPUR , 9) GHS KODLI , 10) GHS RATKAL , 11) GHS RUMMANGUD , 12) GOVT HIGH SCHOOL KUNCHAWARAM , 13)GOVT HPS AINOLI, 14) GOVT HPS AINPUR , 15) GOVT HPS AND RMSA HS SHADIPUR, 16) GOVT HPS BHUYAR [K], 17) GOVT HPS CHENGATA , 18) GOVT HPS HASARGUNDAGI.	198.0000	198.0000	198.0000	79.2000	Under Progress
222	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	Repair, Renovation and Upgradation of following Govt Schools of Chincholi Taluka 1) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GOVT HPS CHANDAPUR, 2)GOVT HPS KODLI, 3)GOVT HPS KONCHAWARAM, 4)GOVT HPS KOTAGA, 5)GOVT HPS MARAPALLI, 6)GOVT HPS MOGHA, 7)GOVT HPS MUKARAMBA, 8)GOVT HPS NAGAIDALAI, 9)GOVT HPS NARANAL, 10)GOVT HPS NAVADAGI, 11)GOVT HPS PANGARGA, 12)GOVT HPS RUMMANGUD, 13)GOVT HPS SALEBEERANALLI, 14)GOVT MPS CHANDANKER, 15)GOVT MPS CHIMMANCHOD, 16)GOVT MPS DEGALMADI, 17)GOVT MPS KODADUR, 18)GOVT MPS MIRIYAN, 19)GOVT MPS RATKAL	198.0000	198.0000	198.0000	79.2000	Under Progress
223	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	NK	SCP	Repair, Renovation and Upgradation of following Govt Schools of Kalagi taluka in Chincholi Constituency 1) Govt HPS Bedsur 2) Govt HPS Bugadi tanda 3) GHS Sugur (K) 4) Govt HPS Watawati 5) GHPS sugur K .(Old Taluka Chittapur).	72.8800	72.8800	72.8800	29.1520	Completed
224	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PMGSY	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಪಾದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾದವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	607.7200	607.7200	605.2050	441.4678	Completed
225	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PMGSY	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	230.0000	230.0000	227.1960	167.0038	Completed
226	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	1) ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಖೇಡ ತಾಂಡಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು, 2)ಕಿಶನ ತಾಂಡಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು, 3) ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವನಗರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.	124.3600	124.3600	122.8500	98.2700	Completed
227	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನೈಸ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇಂಟರ್)	200.0000	200.0000	184.6610	0.0000	Under Progress
228	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನೈಸ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇಂಟರ್) (ನೇಮಕಾತಿ ಅಡಿಪೋರಿಯಮ ದೂವು) (02 ಸೆಂಟರ್)	200.0000	200.0000	186.5400	149.2308	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
229	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊತ್ತಕಪ್ಪೆ, ಶಕಲಾಸಪ್ಪೆ, ರಾಮಜೇನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಭಿಕ್ಕಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಕೋಲಕುಂಡಾ, ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾ, ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ, ಚೋಕ್ಕಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಸೋನಾರ ತಾಂಡಾ, ನಲ್ಲಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾ, ಜಾಕನಪ್ಪೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ತಾಂಡಾ, ಎಸ್. ಎನ್.ತಾಂಡಾ, ರಾಮಲಿಂಗ ತಾಂಡಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹಂದರಕಿ, ಕೋಡ್ಲಾ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ,ದುಗನೂರ, ನಾಚವಾರ, ಉಡಗಿ, ಉಡಗಿ ತಾಂಡಾ, ಹಂಗನಳ್ಳಿ, ಕಲಕಂಬ, ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧನಮದು, ಬಟಗೇರಾ(ಬಿ), ಬಟಗೇರಾಗೇಟ, ರಂಜೋಳ, ಚಿಟಕನಪ್ಪೆ, ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಿ.ಡಿ, ಬ್ರೀಜ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	329.0000	329.0000	325.3700	260.2500	Under Progress
230	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಬೇಡ, ಸಮಬೇಡ, ಸ್ವೇಶನ ತಾಂಡಾ, ಕುಕ್ಕುಂಡಾ, ಮಿನಹಾಬಾಳ, ಯಡಗಾ, ಕಾಚೂರ, ಹಾಬಾಳ(ಬಿ), ಕುರಕುಂಡಾ ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ, ಕುರಕುಂಡಾ ಗೇಟ, ಮದಕಲ್, ಆಡಕಿ, ಆಡಕಿ ತಾಂಡಾ, ಜವಾರನಗರ, ಮದನಾ, ಲೋಕ್ಕಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಇಟಗನಪ್ಪ ತಾಂಡಾ, ಕುಮ್ಬಲಕುಂಡಾ ತಾಂಡಾ, ಬಿ.ಎನ್.ತಾಂಡಾ, ಗೌರಿಗಡ್ಡ ತಾಂಡಾ, ಪಿಲ್ಲಾಕುಂಡಾ ತಾಂಡಾ, ಬಲರಾಮ ತಾಂಡಾ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	227.2600	227.2600	224.4830	120.7734	Under Progress
231	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ (ಇನ್ನೋಸಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ) ಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2 ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	20.0000	19.7600	10.0771	Under Progress
232	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2 ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	14.8500	9.8213	Under Progress
233	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1 ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	14.8500	8.9417	Under Progress
234	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಷನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1 ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	14.8500	6.9002	Under Progress
235	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1 ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	14.8500	11.8800	Under Progress
236	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2 ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	14.8500	0.0000	Under Progress
237	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	SCP	GOVT HPS SHARANSIRASAGI TANDA ಶರಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (TLM)	0.5000	0.5000	0.4900	0.4900	Completed
238	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭಾಗನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮದ್ದಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	18.5240	0.0000	Under Progress
239	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕನಿಂದ ನಿಡಗುಂದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	18.8820	0.0000	Under Progress
240	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	18.5530	0.0000	Completed
241	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿನ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗಲಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	14.9430	0.0000	Completed
242	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	SCP	ಕೆಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	14.8200	0.0000	Under Progress
243	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	SCP	ಕೆಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲೆಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	13.8300	10.9846	Under Progress
244	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.5000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
245	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜವಾಳ ಪಾರ್ಡ್ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂಸನೂರು ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಬಿ) ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	357.6000	357.6000	357.2900	294.2091	Completed
246	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಿಗಿ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.5000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
247	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2	16.6600	16.6600	13.2200	10.0900	Completed
248	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಸಂಭಾ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	47.0400	47.0400	43.8230	32.7932	Under Progress
249	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಡ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.0000	45.0000	44.9200	44.8806	Completed
250	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.0000	45.0000	42.0000	42.0000	Completed
251	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.0000	45.0000	43.6200	32.5529	Completed
252	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.0000	45.0000	43.3200	18.0000	Under Progress
253	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.6500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
254	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	29.8000	29.8000	29.4000	11.9200	Under Progress
255	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	29.8000	29.8000	28.8000	28.6887	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
256	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	29.8000	29.8000	25.5800	11.9200	Under Progress
257	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Upgradation of Anganwadi Centers, 1)Shaikh Roza Ashray Colony-2, 2)Arya Nagar. 3)S.M.Krishna Colony-1 Manikeshwari (B) and other (including compound wall)	16.3400	16.3400	12.2100	9.7500	Completed
258	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆದಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.0000	35.0000	0.0000	0.0000	Not Started
259	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಮ್ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	65.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
260	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ / ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ / ಬಲ್ಬ್ / ಪ್ಯಾನ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರೋಪಕರಣಗಳು	50.0000	50.0000	49.3800	39.3663	Completed
261	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ / ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ / ಬಲ್ಬ್ / ಪ್ಯಾನ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರೋಪಕರಣಗಳು	30.0000	30.0000	29.4500	22.6853	Completed
262	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬ.ಟಿ.ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದುಗಳ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.0000	250.0000	0.0000	0.0000	Not Started
263	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	50.0000	49.3000	0.0000	Completed
264	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ದಣ್ಣೂರತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ / ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ / ಬಲ್ಬ್ / ಫ್ಯಾನ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇತರ (ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಬೈಯೋಮ್ಯಾಟ್ರೀಕ್) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರೋಪಕರಣಗಳು	69.0000	69.0000	68.6300	27.6000	Under Progress
265	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (6) ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2), ಮಾಡ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2), ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಕೊಡಲ ಹಂಗರಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ನೇಹರು ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಫುನ್ನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಸೀಡ್ಲ ಫರ್ರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ನಿಂರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2), ನಿಂರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2), ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಕೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಹಳ್ಳಿ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1) ತುಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ	127.5000	127.5000	120.1600	0.0000	Under Progress
266	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Improvement of the road from Pundlik house to Aland Naka via Wadder qalli ward No. 10 at Kalaburagi city.	65.3700	65.3700	64.5400	51.5298	Completed
267	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10 ಬೋದಕ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	333.8500	333.8500	319.4400	133.5400	Under Progress
268	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದನೂರ ಹರಿಜನವಾಡಾದಿಂದ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಚಳಗುಂಪಾ ಶ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	900.0000	900.0000	0.0000	0.0000	Not Started
269	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸಮಗೋಳಿಸಿ ಪನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	495.0000	495.0000	477.8700	0.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
270	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬೆಡ್ & ಕಾಟ್, ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು (1) ಬೈರಾಮಡಿ (2) ಮಣ್ಣೂರ (3) ಚೌಡಾಪುರ (4) ಮಾಶಾಳ (5) ಕರಬಗಿ (6) ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ.	98.0900	98.0900	0.0000	0.0000	Not Started
271	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	Not Started
272	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	25.0000	0.0000	0.0000	Not Started
273	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Construction of CC Road, Drain and Footpath from Sridhar Rajnath to Mahantappa Nagure house and Ishwar Ankalgi to Sharanu Bilgundi house in Ramji Nagar and Construction of Compound wall to SC graveyard of Ramji Nagar in Kalaburagi city.	96.4200	96.4200	96.4200	0.0000	Under Progress
274	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಪಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಹೊಸವ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125). ಕಿ.ಮೀ 15.12 ರಿಂದ 15.48 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	250.8600	250.8600	248.8300	100.3440	Under Progress
275	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	ಬೆಂಜೋಳ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1) GHPS GOUDAPPAGUDI TANDA, 2) GHPS RAMCHANDRA NAIK TANDA, 3) GHPS NEEMAHOSSALLI 4) GHPS RUMMANGUD TANDA ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋಲ್ ಡನ್, ಪೂರೈಸುವುದು.	24.0000	24.0000	22.6590	0.0000	Under Progress
276	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.0000	300.0000	300.0000	270.0000	Completed
277	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	ಬೆಂಜೋಳ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಾ, ಜಘೂರ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ವೆಂಕಟಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಶಿರೋಳ್ವಿ, ಶಿರೋಳ್ವಿ ತಾಂಡಾ, ರುದ್ರನೂರ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ಕಿರೋಳ್ವಿ, ಗಡಿಕೇಶ್ವರ, ಭೂತಪುರ, ಚಿಂತಾಪುರ, ಕುಪನೂರ, ಭಂಟನಹಳ್ಳಿ, ಗರಗಪಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಮೊತ್ತಕಪ್ಪಿ, ಭತ್ತಂಪಳ್ಳಿ, ರಾಮತೀರ್ಥ, ಗಣಾಗಪುರ, ಬೆಡಕಪಳ್ಳಿ, ಕರ್ಚಿಹೇಡ, ಬುರುಗಪಳ್ಳಿ, ಭತ್ತಸಾಲ, ಇರಗಪಳ್ಳಿ, ಹೊಡ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:5 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಿ.ಡಿ ಸಿ.ಸಿ ದಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	279.9000	279.9000	279.7700	164.8586	Under Progress
278	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟಂ-ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಗೋಪಾಲ ರಾಥೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೆಂಟಕ ಚೌವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಮ್ಮ ಬೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.0000	60.0000	0.0000	0.0000	Not Started
279	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	Construction of CC road and drain in Survey No.705 Ashray colony from Siddu Udagi house to Sulochana Gaddi house, Narayan Manged house to Chandramma budaga jangamma house, Mahadeva house to Savitramma Budaga jangamma house, Basaooa Budaga jangamma house to CC road, Narayan rathod house to Kallappa Budaga Jangmma house at Sedam town.	50.0000	50.0000	49.1710	0.0000	Under Progress
280	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ (ಉಡಗಿ ರೋಡ) ಭವಾನಿ ನಗರ ಭೋಟಿ ಗಿರಣಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ: 705 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ಮತ್ತು ಭೋಟಿ ಗಿರಣಿ ರೈಲ್ವೆಹಳಿ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ನೈಋತ್ಯಾನ್ವಿತ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	35.0000	35.0000	31.1710	0.0000	Under Progress
281	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	ಬೆಂಜೋಳ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1. ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 2. ಸುಲೇಪೇಟ, ಕುಪನೂರ, ಶಿರೋಳ್ವಿ ಹಾಗೂ ಭತ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	85.0000	85.0000	83.9230	51.4961	Under Progress
282	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಲ್ಯಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	125.0000	125.0000	124.9200	124.8231	Completed
283	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಡೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.0000	100.0000	93.7500	93.5688	Completed
284	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.0000	25.0000	24.5840	24.5347	Completed
285	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಕಾಲೋನಿಯ ನಂ. 4ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳಿಹೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಲೇಷನ್ ತಾಂಡಾ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಯನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
286	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ 3 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಒಳಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	367.8000	367.8000	367.3710	0.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
287	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇದಕೆ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.0000	40.0000	39.1000	0.0000	Under Progress
288	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1) ADARSHA VIDYALAYA RMSA POLAKPALLI TQ CHINCHOLI, 2) GHS AINOLI, 3) GHS BHUNYAR-K, 4) GHS CHENDANKERA, 5) GHS CHENGATA, 6) GHS CHIMMANNCHOD, 7) GHS CHINCHOLLI GIRLS, 8) GHS KANAKPUR, 9) GHS KODLI, 10) GHS RATKAL ಶಾಲೆಗೆ 11) GOVT HPS SALEBEERANALLI, 12) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GHS CHINCHOLLI BOYS, 13) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GOVT HPS CHANDAPUR 14) GHS RUMMANGUD, 15) GOVT HIGH SCHOOL KUNCHAWARAM, 16) GOVT HPS AINOLI, 17) GOVT HPS AINPUR, 18) GOVT HPS AND RMSA HS SHADIPUR, 19) GOVT HPS HUVINABHAVI, 20) GOVT HPS KALLUR Composite Lab ಪೂರೈಸುವುದು.	288.6800	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
289	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1) ADARSHA VIDYALAYA RMSA POLAKPALLI TQ CHINCHOLI, 2) GHS AINOLI, 3) GHS BHUNYAR-K, 4) GHS CHENDANKERA, 5) GHS CHENGATA, 6) GHS CHIMMANNCHOD, 7) GHS CHINCHOLLI GIRLS, 8) GHS KANAKPUR, 9) GHS KODLI, 10) GHS RATKAL, 11) GHS RUMMANGUD, 12)GOVT HIGH SCHOOL KUNCHAWARAM, 13) GOVT HPS AINOLI, 14) GOVT HPS AINPUR, 15) GOVT HPS AND RMSA HS SHADIPUR, 16) GOVT HPS BHUYAR [K], 17) GOVT HPS CHENGATA, 18) GOVT HPS HASARGUNDAGI, 19) GOVT HPS HUVINABHAVI, 20) GOVT HPS KALLUR ROAD, 22) GOVT HPS KODLI, 23) GOVT HPS KONCHAWARAM, 24) GOVT HPS KOTAGA, 25) GOVT HPS MARAPALLI, 26) GOVT HPS MOGHA, 27) GOVT HPS MUKARAMBA, 28) GOVT HPS NAGALDALAI, 29) GOVT HPS NARANAL, 30) GOVT HPS NAVADAGI, 31)GOVT HPS PANGARGA, 32) GOVT HPS RUMMANGUD, 33) GOVT HPS SALEBEERANALLI, 34)GOVT MPS CHANDANKER, 35) GOVT MPS CHIMMANCHOD, 36) GOVT MPS DEGALMADI, 37) GOVT MPS KODADUR, 38) GOVT MPS MIRIYAN, 39) GOVT MPS RATKAL, 40) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GHS CHINCHOLLI BOYS, 41) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GOVT HPS ಶಾಲೆಗೆ RO PLANT ಒದಗಿಸುವುದು.	185.0000	185.0000	177.4850	0.0000	Under Progress
290	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆಂಚಮಪಳ್ಳಿ, ಶಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ (RO PLANT) ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.0000	20.0000	19.6000	16.2545	Completed
291	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಗೆ Purchase of one Desulding sucking M/C with Jetting facility ವಾಹನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	Not Started
292	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.5000	23.5000	23.0300	11.8249	Under Progress
293	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.0000	36.0000	35.2800	0.0000	Under Progress
294	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಕೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಜಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್. (ಸಂಪ) ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.0000	52.0000	20.0200	12.6698	Under Progress
295	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.5000	23.5000	20.9900	11.1087	Under Progress
296	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	Commissioner DAM&H	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಾಲಯವಾದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	195.0000	162.6300	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
297	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	Commissioner DAM&H	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಗನಹಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೌದ್ಧ ನೆಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕುರುಹುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 13 ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸ್ಥಳ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ: ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ. 1) 60 ಕಂಬದ ಗುಡಿ (ಸುಮಾರು 11ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2) ಕರಿ ಮಸೀದಿ / ಖಾಲಿನ ಮಸೀದಿ 3) ಶ್ರೀ ನಂದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ 4) ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ.	167.1800	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
298	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	Commissioner DAM&H	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನಗನಹಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೌದ್ಧ ನೆಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕುರುಹುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ.	53.5000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
299	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	Commissioner DAM&H	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ.	124.9200	124.9200	0.0000	0.0000	Not Started
300	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	DFO	SCP	Pavers for visitor road development of Madbol Zoo at Chittapur taluka.	88.0000	88.0000	71.7800	0.0000	Under Progress
301	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	DFO	SCP	Interpretation centre development of Madbol Zoo at Chittapur taluka.	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
302	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	DFO	SCP	Amphitheatre development of Madbol Zoo at Chittapur taluka.	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
303	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	DFO	SCP	Garden development of Madbol Zoo at Chittapur taluka.	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
304	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	DFO	SCP	Protective fence all along the Main gate development of Madbol Zoo at Chittapur taluka.	78.4500	78.4500	66.2720	0.0000	Under Progress
305	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Jewargi	ED KREIS Bng	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇರ್ವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಬಿಳವಾರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	Not Started
306	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	ED KREIS Bng	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಫರ್ತಾಬಾದ್ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	Not Started
307	2024-25	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	ED KREIS Bng	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಪಟ್ಟಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	Not Started
308	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Chittapur	ED KREIS Bng	SCP	ಕಲ್ಬುರಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.0000	400.0000	0.0000	400.0000	Not Started
309	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	SCP	1MW ground mounted solar power grid at Gulbarga University, Kalaburagi	303.0000	303.0000	0.0000	121.2000	Not Started
310	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	SCP	Upgradation of Auditoriums/Lecture halls for Supply, Installation, Testing & Commissioning of Audio Video equipment at Gulbarga University, Kalaburagi	296.0000	296.0000	0.0000	118.4000	Not Started
311	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	SCP	Construction of cement road and renovation of bituminous roads at Gulbarga University, Kalaburagi	306.0000	306.0000	0.0000	122.4000	Not Started
312	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೇರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.	951.0000	951.0000	703.2000	951.0000	Under Progress
313	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 200 ಹಾಸಿಗೆಯ ಹೊಸ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	285.2000	285.2000	285.2000	285.2000	Under Progress
314	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	SCP	ಶಿವ್ನಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.2000	190.2000	190.2000	190.2000	Under Progress
315	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road Paltya Tanda, Bavangudi Tanda & Kusrampalli tanda in Chincholi taluka.	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
316	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಸದ್ಯ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕು - ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ - 1ರಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೇಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
317	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಸದ್ಯ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕು - ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ - 2ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
318	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಸದ್ಯ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕು - ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ರಾಮಗಡ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವೈಪಲ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.8600	62.8600	62.8600	0.0000	Under Progress
319	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಸದ್ಯ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕು ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
320	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಸದ್ಯ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕು - ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ರಾಮಗಡ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.0000	200.0000	200.0000	80.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
321	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33ರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನಗರದ ಡೊರಗಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.4600	20.4600	20.4600	8.1840	Under Progress
322	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗಡಗಂಜಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕಾಂತ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
323	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನೆ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
324	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರಣಶಿರಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಿಣಮಗೇರಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
325	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಿನೂರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಭಾವಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
326	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಂಬಳ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
327	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹತ್ತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಸೇರಿ ಭಾವಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕಪತ್ತ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.8400	11.8400	11.8400	11.6872	Completed
328	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವದಗೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕೋಣೆಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.0000	70.0000	70.0000	28.0000	Under Progress
329	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಮಲಾಪೂರ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	57.0000	57.0000	57.0000	22.8000	Under Progress
330	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಡಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	180.0000	180.0000	180.0000	72.0000	Under Progress
331	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೈಪತ್ಕುಂಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಪಲ್ಯನ ಕಾಮಗಾರಿ.	111.4900	111.4900	111.4900	44.5960	Under Progress
332	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
333	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಲೂರ (ಜಿ) ತಾಂಡಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
334	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
335	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತಿಮೂಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
336	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
337	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾರಾಮ ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
338	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಪಾಲ ತಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
339	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
340	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾದ ಕೇಸು ಲಾಲು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುನಾಥ ಧನ್ಯ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.8940	Completed
341	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇರೂರ ಕಾಸುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ (OHT - Tank) ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
342	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
343	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಬೇನೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
344	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS SAVALESHWAR (SC) ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
345	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ IGRS NALWAR, ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress

[illegible]

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
364	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
365	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇದಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS KODLA ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
366	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
367	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS CHAWADAPUR ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
368	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಂದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS NN TANDA KORALLI ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
369	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS KODLI ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
370	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇರ್ಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS NARIBOL ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
371	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇದಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS ADKI ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
372	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of Approach Road to Bhavi Tanda in Chincholi Taluka.	126.0400	126.0400	126.0400	50.4160	Under Progress
373	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಿಂದ ಆಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ (deck slab) ನಿರ್ಮಾಣ.	200.0000	200.0000	200.0000	80.0000	Under Progress
374	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ನರೋಣಾ - ಬೋಧನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲ ಕೋರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
375	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಬೆಳಮಗಿ ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೋಯನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	51.1000	51.1000	51.1000	20.4400	Under Progress
376	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪುತ್ಥಳಿದಿಂದ ಮಾಪೂರ ತಾಯಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
377	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ನರೋಣಾ ಕುಶ್ವಪ್ಪನ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.0000	70.0000	70.0000	0.0000	Under Progress
378	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪೂರ ತಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
379	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಓಯಾ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಭಾ ಚೌವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಯು.ಪಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
380	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:55ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಓಯಾ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಭಾ ಚೌವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.3400	10.3400	10.3400	4.1360	Under Progress
381	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ)	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
382	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 3+3 (ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ) (ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ)	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	Under Progress
383	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ಯಾಮ್ ನಾಟೀಕರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
384	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಾಟೀಗೇ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
385	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:39ರ ಬಸವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
386	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Computer room, Music room, wardens room & locker room, kitchen & Utility storage, Service passage & dining area for Blind school at Kalaburagi City (Blind School).	200.0000	200.0000	200.0000	80.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
387	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction Male Toilet room, Staff room, Record room, office room, Superintendent officer room, Kitchen dining living room, electrical yard, ramp and Compound wall for Blind School at Kalaburagi City (Blind School).	200.0000	200.0000	200.0000	80.0000	Under Progress
388	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Court yard, Play area, Corridor at Kalaburagi City (Blind School).	171.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
389	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Staff Male Quarters at NICE / PETC Academy at Kalaburagi City (Social Welfare Department)	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
390	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Staff Female Quarters at NICE / PETC Academy at Kalaburagi City (Social Welfare Department)	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
391	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Girls Dormitory at NICE / PETC Academy at Kalaburagi City (Social Welfare Department)	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
392	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Staff Quarters for superintendent, FDA, SDA & Group (D) at NICE/PETC Academy at Kalaburagi city.	191.5000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
393	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Principal & Vice Principal Quarters and supplying of Furniture to Boys Dormitory, Girls Dormitory & Staff Quarters at NICE/PETC at Kalaburagi city.	155.3000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
394	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of Boys Dormitory at NICE / PETC Academy at Kalaburagi City (Social Welfare Department)	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
395	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿAದ ಪಲಾಲಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.3400	70.3400	70.3400	0.0000	Under Progress
396	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಾ (ಬಿ), ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಬಿ), ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ (ಮದ್ದಿ ಓಣಿ), ಮದರಾ (ಕೆ) ಹಾಗೂ ಫತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
397	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ.	4.9900	4.9900	4.9900	1.9960	Under Progress
398	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಿ ಉಟ ಅಡುಗೆ ಕೋಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
399	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೂರ್ಯಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
400	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರಿಗಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
401	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
402	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲರಾಮ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
403	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕ್ಕಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
404	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ ಕೆ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
405	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
406	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ 2)ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
407	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಕುಂದಾ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
408	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಕುಂದಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
409	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡದಾನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
410	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
411	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲೀಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
412	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress
413	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	Under Progress

Sl No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
414	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
415	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ಬೂರಿ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
416	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಈರ್ನಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
417	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದಾಪೂರ ತಾಂಡಾಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
418	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪ್ಪನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
419	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ.	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
420	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೃಪತುಂಗನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
421	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಪ್ರೈವ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
422	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
423	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
424	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದಮೂಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
425	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಕುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
426	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
427	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
428	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೇಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
429	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
430	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
431	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
432	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
433	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
434	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
435	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
436	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
437	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಕ್ಕಿನಾಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.2000	Under Progress
438	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಚನಸೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
439	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
440	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
441	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋದನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
442	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋದನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
443	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
444	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
445	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
446	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
447	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
448	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಹರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
449	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
450	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
451	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
452	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಹಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
453	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಹಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
454	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
455	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
456	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
457	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
458	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಹಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ - 03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
459	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಶಪ್ಪನಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
460	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
461	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -03 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.5000	10.5000	10.5000	4.2000	Under Progress
462	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಿಚಂದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
463	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
464	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಯನಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ -01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.5000	3.5000	3.5000	1.4000	Under Progress
465	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
466	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-1 (ಗೋಪಿಚಂದ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-3 (ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ-KI R237241910)	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
467	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.0000	75.0000	75.0000	30.0000	Under Progress
468	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
469	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಹರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	29.0000	29.0000	29.0000	11.6000	Under Progress
470	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
471	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
472	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
473	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
474	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
475	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಆತನೂರ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಳ್ಳಿಗೆ ತಾಂಡಾ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	191.0000	191.0000	191.0000	76.4000	Under Progress
476	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಪಲಾಲಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 1 ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಭಿಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾ 1 ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕರಜಗಿ ತಾಂಡಾ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	95.3200	95.3200	95.3200	38.1280	Under Progress
477	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ-ಮಣ್ಣೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಪಜಾ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	180.0000	180.0000	180.0000	0.0000	Under Progress
478	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೋನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.0000	90.0000	90.0000	36.0000	Under Progress
479	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.0000	70.0000	70.0000	28.0000	Completed
480	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	92.1800	92.1800	92.1800	36.8720	Under Progress
481	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ-ಅಫಜಲಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೋವಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.0000	90.0000	90.0000	36.0000	Under Progress
482	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
483	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
484	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Construction of CC road & Drain at Sugur (k) tanda CC road and drain & Bedsur (k) tanda near (Badiger land) CD Bedsur (M) tanda CC road in Chincholi Constituency.	191.0000	191.0000	0.0000	0.0000	Not Started
485	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Construction of CC road at Chincholi (H) village in Chincholi Constituency.	15.2300	15.2300	15.2300	6.0920	Under Progress
486	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	Aland taluka - Rural Constituency ಸಾವಳಿಗೆ ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.0000	70.0000	70.0000	0.0000	Under Progress
487	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	Aland taluka - Rural Constituency ಬಿಲಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.0000	41.0000	41.0000	16.4000	Under Progress
488	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	Aland taluka - Rural Constituency ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.9400	37.9400	37.9400	15.1760	Under Progress
489	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	Aland taluka - Rural Constituency ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ /ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	Under Progress
490	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	Aland taluka - Rural Constituency ಹರಿಜನವಾಡ ಬೆಂಚನನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
491	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	SCP	Aland taluka - Rural Constituency ಕುಡಮೂಡ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.0000	14.0000	14.0000	0.0000	Under Progress
492	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Old Chittapur taluka - Kalaburagi Rural Constituency ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
493	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Old Chittapur taluka - Kalaburagi Rural Constituency ಮರತ್ತೂರ ಸ್ವೇಷನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (29040408104)	16.9400	16.9400	16.9400	6.7760	Under Progress
494	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Old Chittapur taluka - Kalaburagi Rural Constituency ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಡ್ಡಂಗೇರಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ /ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (29040410432)	32.0000	32.0000	32.0000	12.8000	Under Progress
495	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Old Chittapur taluka - Kalaburagi Rural Constituency ತೊನಸನಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ /ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (29040411405)	21.0000	21.0000	21.0000	8.4000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
496	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
497	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	Under Progress
498	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ/ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.1200	13.1200	13.1200	5.2480	Under Progress
499	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	"Chincholi taluka - Sedam Constituency 1) ನಿಡಗುಂದಾ ಎಸ್. ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಕೆರೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಕೊರಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ "	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
500	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Chincholi taluka Sedam Constituency 1) ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಪಂಚನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
501	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC road and Drain at Bedsur (M) Tanda in Chincholi	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
502	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC road and drain at Bedsur village main road to Venkateshwara temple in Chincholi Constituency.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
503	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	"Chincholi taluka Sedam Constituency 1) ಗರಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಪರದಾರ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ."	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
504	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Chincholi taluka Sedam Constituency ಗಡಿಶೇಖರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
505	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ನೇಹಿಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ನೇಹಿಯಂಗ್ ಫೈರ್‌ಡ್ರೆಟ್‌ಗಳು ಅಳವಡಿಸುವುದು	24.8000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
506	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
507	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಬಂಗರಾಮ್ನು ಮಾದರ (ಎಸ್.ಸಿ) ಮನೆಯಿಂದ ತುಳಜಾರಾಮ ರಾಘೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
508	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬುಗಿ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
509	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾ ಕವಲ್ಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
510	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.5600	23.5600	23.5600	9.4240	Under Progress
511	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
512	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
513	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
514	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
515	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿ) ನಿನರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
516	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 38ರಲ್ಲಿರುವ ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜು ತೆಲಂಗಿರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
517	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.47ರ ಸರ್ವೋದಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಪಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೊಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
518	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಗಾಮದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ).	13.5600	13.5600	13.5600	0.0000	Under Progress
519	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
520	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
521	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
522	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾ(ಕೊಲಕುಂದಾ)ದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	Under Progress
523	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕ್ಕಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ(ಕಡತಾಳಿ)ದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
524	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಾಲ್ಯಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
525	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ(ಬನ್ನರು)ದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	Under Progress
526	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
527	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾವೂರ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	Under Progress
528	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು) ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ	31.2600	31.2600	31.2600	12.5040	Under Progress
529	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು) ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ	18.7600	18.7600	18.7600	7.5040	Under Progress
530	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC road from Santosh halli pet House to Dattu Kamble House and Surrounding SC area in ward No.30 at Kalaburagi City	75.0200	75.0200	75.0200	30.0080	Under Progress
531	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	Construction of CC Road & Drain from Chikalingdalli tanda Gobrunayak house to Hanumanth Changlu house of Chicnholi taluka.	30.1700	30.1700	30.1700	0.0000	Under Progress
532	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
533	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
534	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
535	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	Under Progress
536	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ವಾಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	Under Progress
537	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ವಾಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	Under Progress
538	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
539	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
540	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
541	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
542	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
543	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಾಮದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0000	40.0000	40.0000	0.0000	Under Progress
544	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	Under Progress
545	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
546	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
547	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಬಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
548	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
549	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
550	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
551	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಭೂಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
552	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
553	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು 1) ನಿಡಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ. 2) ನಿಡಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.0000	65.0000	65.0000	0.0000	Under Progress
554	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು - 1) ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಜಿಲ್ಲೇಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಕಡಚರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ಕಡಚರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಪ್ಪಾ ಬೈಂಡ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಆಶಪ್ಪಾ ಎರ್ರಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ಬಲರಾಮ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಯನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.0000	35.0000	35.0000	0.0000	Under Progress
555	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು - 1) ಲೋಕ್ಕಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಈಡಿಗನವೊಡ್ಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಗೋರಿಗಡ್ಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಾಧವ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
556	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ರಂಜೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಚಿಪ್ಪಿನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	Under Progress
557	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ತೋಲಮಾಮಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
558	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಚಂಡುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಪಾಂಡುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಹಣಮ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ , ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.0000	35.0000	35.0000	0.0000	Under Progress
559	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಉಡಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಉಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	Under Progress
560	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಕಲಕಂಭಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
561	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
562	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಹಾಬಾಳಿ ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ಸೂರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
563	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಯಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಬಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. 3) ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ಸಟಪಟ್ಟಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
564	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	1) ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮುಷ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
565	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮೇದಕ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಶಿಲಾರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
566	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಕೊತ್ತಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಗಡ್ಡಾಬೀಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಸೇಡಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
567	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣರ ಗಾಮದ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಹೊಸ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ / ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ / ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ. (Old Chittapur Taluka).	56.7800	56.7800	56.7800	0.0000	Under Progress
568	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್‌ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
569	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೇರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.1700	10.1700	10.1700	4.0680	Under Progress
570	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
571	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
572	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
573	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರತನಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
574	2024-25	CDQ	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ನಗರದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	36.0000	36.0000	36.0000	0.0000	Under Progress
575	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	SCP	Installation of Highmast lamp in 1) Govt HS Revaggi 2) Govt HPS Kalhipparga 3) Govt Sugur (K), 4) Govt HPS Bedsur in Chittapur taluka (Now Kalaqi Taluka) Chincholi Constituency	14.5600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
576	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KSHC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಜೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಐನಾಪೂರ (ಕೋಟಗಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
577	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KSHC	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಜೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
578	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Afzalpur	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಟೌನ್	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Not Started
579	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆರ್.ಟಿ.ಟಿ ಕಲಬುರಗಿ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
580	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಮಲಾಪೂರ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
581	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Chittapur	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾಳಗಿ.	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
582	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
583	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Chittapur	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಾಡಿ (ಜಿ)	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
584	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Jewargi	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಜೇವರ್ಗಿ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
585	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Jewargi	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಯಡ್ತಾಬು	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
586	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Sedam	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇನ್ನೋಸನ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Under Progress
587	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	MD GTTC Blore	SCP	ಜಿಟಿಪಿಸಿ ಬಹುಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	1141.0000	1141.0000	0.0000	1141.0000	Not Started
588	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi Region	MSIL Bangalore	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ON GRID SOLAR POWER PLANT-5KW-1 No & 10 KW-2 Nos ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1) ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ 321- MDRS (Co) (SC). 2) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುಕುರ್ತಿ 927-MDRPU (Co) (SC). 3) ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೋಳ ಗ್ರಾಮದ 636-IGRS (Co) (SC). 4) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮದ 635-IGRS (Co) (SC).	116.7600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
589	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	NK	SCP	"Repair, Renovation and Upgradation of following Govt school of Chittapur taluka - Chincholi Constituency - 1) Govt LPS Singayani tanda 2) Govt LPS Ramanagar Kalagi 3) Govt LPS Kodadur tanda, 4) Govt LPS Kindi tanda 5) Govt LPS Chincholi H Tanda 6) Govt LPS Bedsur (M) Tanda 7) Govt LPS Bedsur (K) tanda."	85.9300	85.9300	85.9300	34.3720	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
590	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	Installation of Highmast Lamp at 1) Dr B.R Ambedkar Govt Pre matric Boys Hostel, Chincholi, 2)Dr B.R Ambedkar Govt Pre matric Boys Hostel, Chandenkera, 3) Dr B.R Ambedkar Govt Pre matric Boys Hostel, Ainapur, 4) Dr B.R Ambedkar Govt Pre matric Boys Hostel, Kunchavaram, 5) Dr B.R Ambedkar Govt Post matric Professional Girls Hostel, Chincholi, 6)Dr B.R Ambedkar Govt Pre matric Girls Hostel, Chincholi, 7) Dr B.R Ambedkar Govt Pre matric Boys Hostel, Chincholi, 8)Dr B.R Ambedkar Govt Residential School, Chincholi Town, Chincholi, 9) Dr B.R Ambedkar Govt Residential School, Paltya Thanda, Chincholi, 10) Dr B.R Ambedkar Govt Residential School, Onti Chinth Thanda In Chincholi taluka.	36.4000	36.4000	36.4000	0.0000	Completed
591	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	Repair, Renovation and Upgradation of following Govt Schools of Chincholi Taluka 1) GOVT HPS KUSARAMPALLI, 2) GOVT HPS ADAKIMOKA TANDA, 3) GOVT HPS DHUTTARGA, 4)GOVT HPS RAMACHANDRA NAIKTANDA, 5) GOVT HPS YETEBARPUR, 6) GOVT HPS GADILINGADALLI TANDA, 7) GOVT HPS YELAMAMADI TANDA, 8) GOVT HPS SERI BADA TANDA, 9) GOVT HPS SANGAPUR TANDA in Chincholi taluka.	25.8000	25.8000	25.8000	10.3200	Completed
592	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	NK	SCP	Construction of School Rooms and Infrastructure at Govt LPS Tengalli tanda in Chittapur taluka (Now Kalagi taluka) Chincholi Constituency.	37.0000	37.0000	0.0000	0.0000	Not Started
593	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
594	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಪುರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
595	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
596	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
597	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
598	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
599	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಮಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
600	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
601	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.2400	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
602	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
603	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
604	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	0.0000	0.0000	Not Started
605	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	Not Started
606	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	" Chincholi taluka Sedam Constituency 1) ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 2) ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೆ. ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ."	45.0000	45.0000	45.0000	18.0000	Under Progress
607	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	1) ಇಂದಿರಾನಗರ ಫಸಲಾದಿ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಭಗವಾನಕುಟಾ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಇಂದಿರಾನಗರ ವೆಂಕಟಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಸವೀನಕುಟಾ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	54.9900	54.9900	54.9900	21.9960	Under Progress
608	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಇಂದಿರಾನಗರ ಗೋಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟಾ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	28.7600	28.7600	28.7600	11.5040	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
609	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಕುಕ್ಕಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಮೀನಹಾಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
610	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 04 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 05 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 07 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 08 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.0000	40.0000	0.0000	0.0000	Not Started
611	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಮಳಖೇಡ ಸ್ಲೇಷನ ತಾಂಡಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ್‌ದಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ವೃತ್ತ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಳಖೇಡ ಸ್ಲೇಷನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.0000	45.0000	45.0000	18.0000	Under Progress
612	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಮಳಖೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಳಖೇಡ ಕಿಶನನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಭೀಮನಗರ (ಹೊಡಾ ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
613	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1)ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 2) ಅರಬೋಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
614	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	SCP	ಅಡಕಿ (ಜವಾಹರ ನಗರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	0.0000	0.0000	Not Started
615	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
616	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಡಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
617	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
618	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
619	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಡಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
620	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರುಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
621	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
622	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊತಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
623	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
624	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
625	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
626	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	26.6800	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
627	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	SCP	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕು - ಸೇಡಂ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ)	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
628	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ 07 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದಿಂದ ಆಗಿ ಮಂದಿರವರೆಗೆ , (2)ಚಂದ್ರಶಾಹ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸು ಮನೆಯವರೆಗೆ, (3) ಸಂಗಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (4) ಭಾಗವ್ವ ಜಾಮಿನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸು ಶಹಾಬಾದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (5) ಸಾಬಣ್ಣ ಶಾಬಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಯಮ್ಮ ನವಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (6) ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದ ವರೆಗೆ , (7) ಮರೆಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಈರವ್ವ ಹಲಕಟ್ಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ)	35.0000	35.0000	0.0000	14.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
629	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ 03 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ದುರ್ಗಮ್ಮ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಜೀವರ್ಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಬಾಯಿ ಅಜಮಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಗೇಮು ಮನೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 03) ಪರಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡಬೊಮ್ಮವರೆಗೆ"	50.0000	50.0000	48.8930	20.0000	Under Progress
630	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ 11 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ನಾಗಪ್ಪ ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವರೆಗೆ 02) ಪ್ರಕಾಶ ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಭೀಮರಾಯ ಬೆಳಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಬಸವರಾಜ ದೇವಿಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೋಟಿನಮಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಂದಿರದಿAದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದವರೆಗೆ 06) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಜಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದವರೆಗೆ 07) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಗಿಲ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಜನ್ ಅಂಗಡಿ ವರೆಗೆ 08)ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಟಿ.ಸಿ. ಮನೆಯವರೆಗೆ 09) ಶಿವಪ್ಪ ವಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವಿಂದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10) ಸಾಬಣ್ಣ ಗೊಡೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಕೋಗಿಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ 11) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ"	84.4700	84.4700	82.7400	33.7880	Under Progress
631	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾವ ಗ್ರಾಮದ 14 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದ್ವಾರಕಮಾನದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಗನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಳಯ್ಯ ಬಡಗೇರ ಜಾಗದವರೆಗೆ 03) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ರಾಮತೀರ್ಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮತೀರ್ಥ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ನಿಂಗಪ್ಪಕೊಳ್ಳು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಮರಾಜ ಉದನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಶಹಾಪೂರ ಮುರಲಿ ಶಾಮರಾಜ ಮುರಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಗನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 07) ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಗನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿನಿ ಬಡಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 08) ಶಾಮರಾಯ ಮುರಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 09)ಚಂದ್ರಾಮ ಜಟ್ಟೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ವರೆಗೆ 10) ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 11) ರಾಯಪ್ಪ ರಾಮತೀರ್ಥ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಅಳ್ಳಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 12) ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಈರಮಪಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಮ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 13) ನಾಗಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 14) ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ಜಟ್ಟೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ "	40.0000	40.0000	38.0210	16.0000	Under Progress
632	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಿಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 05 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ದೇವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 02) ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಕಡಿಮನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಬಸವರಾಜ ಕಡಿಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯಾ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್ ಈರಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಾಲಾ ವರೆಗೆ 04) ವಾಸುದೇವ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಸಾಬಣ್ಣ ಚಡಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಶಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ "	31.0000	31.0000	29.7610	12.4000	Under Progress
633	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ 07 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಎಸ್.ಸಿ.ಓಟೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 02) ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 03) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗುರುನಾಥ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯ ಸಮಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 07) ಮೂರು ವೆಂಟ್ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಟೆ-ನಾಲಾ ಹತ್ತಿರ"	65.0000	65.0000	0.0000	26.0000	Not Started
634	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ 04 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಬನ್ನಪ್ಪ ಶರಬುಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪಬೊಂಬ್ಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾಶಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ನಡುವಿನ ಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ರಾಜಪ್ಪ ಸುಗೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಮ್ಮ ವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ದೆಕ್ಕ ಸ್ವಾ.ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹತ್ತಿರ"	30.0000	30.0000	29.4000	12.0000	Under Progress
635	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 2 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಭೀಮಶಾ ಚಂದಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ತಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದಿಂದ ಕೊಮ್ಮಂತ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ	17.5000	17.5000	17.1100	7.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
636	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 02 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 02) ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ "	48.9700	48.9700	0.0000	19.5880	Not Started
637	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 04 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಅಗಸಿದಿಂದ ಚಂದ್ರಾಮ ಕೆತವರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಬೀರಯ್ಯ ಇರನಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಶಾರ್ವೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜೋಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ "	22.5000	22.5000	21.9800	9.0000	Under Progress
638	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ 02 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಾ 02) ಎಸ್.ಸಿ. ಓಟೆ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. "	37.5000	37.5000	0.0000	15.0000	Not Started
639	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 04 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮರ್ಗಮ್ಮ ಮಂದಿರವರೆಗೆ 02) ನಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಧರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಸಂಗೀತಾ ಸದಾಶಿವ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಜವರೆಗೆ.	20.0000	20.0000	18.3000	8.0000	Under Progress
640	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ 08 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರೆಗೆ 02) ಜಗನ್ನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸ ಹೊಸಮನಿಯವರೆಗೆ 03) ವೀರಪ್ಪ ಕೊಡದೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆತಲಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ 04) ಸುನೀಲ ಮಳಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ದಿಗ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಮೇಲೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಾ ಬಾಯಿ ಭಾಗೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 07) ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಮಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 08) ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ನಿಲಯ."	47.5000	47.5000	43.4200	19.0000	Under Progress
641	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 13 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆ 02) ಮಹಾದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ರಾಮಲಿಂಗ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ & ಮಾರುತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಶಾಮರಾವ ಆಶದ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಠಲರಾವ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಆಶದ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಶದ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಮಾಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂಜಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬನ್ನಕ್ಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಸಂತೋಷ ಬನಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮತ ಮಾಂಗ ಹೌಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ 07) ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಖರ್ಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 08) ಅಂಗನವಾಡಿ ದಿಂದ ಹೊಸ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಟೆ ಮತ್ತು ಮರೆಪ್ಪತೊಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 09) ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮತ ತೊಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10) ಜೈಭೀಮ ಮುಡಬೂಲ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಚೆಂಗಲಿ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 11) ಶಂಬಲಿಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಭೀಮದೊಡ್ಡಮನಿಮನೆಯವರೆಗೆ 12)ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸರಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೀರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 13) ರಾಧಾಬಾಯಿ ಖರ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ"	45.0000	45.0000	44.4820	18.0000	Under Progress
642	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ 02 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುತಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಅಶೋಕ ಕುದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್-೨ ರ ವರೆಗೆ	25.0000	25.0000	22.4930	10.0000	Under Progress
643	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 05 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01)ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಶರಣಪ್ಪ ನಾಲವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನವವರೆಗೆ 03) ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ಭವನದಿಂದ ಶಾಮತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕಲಬುರಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂಚಿನ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 05) ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾವರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ"	32.5000	32.5000	31.7800	13.0000	Under Progress
644	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಲಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ 03 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಬ್ರಿಜ್ ದಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವರೆಗೆ 02) ಮರ್ಗಮ್ಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಮರ್ಗಮ್ಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ"	16.0000	16.0000	15.2100	6.4000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
645	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ 04 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಕರೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ ಭವನವರೆಗೆ 02)ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಲಿಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ವರೆಗೆ 03) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚೋರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡನಾಗಪ್ಪ ಚೋರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಸೇದುಬಾವಿ ವರೆಗೆ.	15.0000	15.0000	13.5120	6.0000	Under Progress
646	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 03 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀಮನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಕಿರಿಮಾಯಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶಾ ದಂಡಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ	10.0000	10.0000	9.5600	4.0000	Under Progress
647	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರಕಸ್ ಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ 04 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿರಿಯಾ ಬೋರವಲದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಾರಿಗಿಡವರೆಗೆ 02) ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಕ್ಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಾಡದ ಮನವರೆಗೆ 03) ಶಾಂತಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಂಡಗೇರಾ ಮರಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಮೇಳಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ."	27.5000	27.5000	27.0300	11.0000	Under Progress
648	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ 06 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಲಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಾಡಿ ನಾಲಾ ರಸ್ತೆ 02) ಅಗಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ವರೆಗೆ 05) ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನವರೆಗೆ 06) ಮರಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ	15.0000	15.0000	13.2520	6.0000	Under Progress
649	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ 05 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಮರಗಮ್ಮಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಾಯನಾರ ಮರಪ್ಪ ಮನವರೆಗೆ ಡೆಕ್ಕ ಸ್ವಾ ಬ ನಿರ್ಮಾಣ 02) ಗುಂಡಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಶಣ್ಮುಕ್ತಪ್ಪ ಲಾಡ್ವಾಪೂರ ವರೆಗೆ 03) ದೇವಿಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಪು ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 04) ವಾಲು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕಪ್ಪ ನಾಯಕಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಂಚರ ಶಾಪ ವರೆಗೆ"	17.5000	17.5000	17.1400	7.0000	Under Progress
650	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗುಳನಾಗಂದ ಗ್ರಾಮದ 09 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಭೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕಲಗುರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ನಾಗಪ್ಪ ಬೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಶಿವಮ್ಮ ನಾಗನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಕಿರನವಾಳಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಅಂಗನವಾಡಿದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಲಕ್ಕಪ್ಪ ವಾಲೀಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ವಾಲೀಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 07) ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ವಾಲೀಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 08) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮು ವಾಲೀಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 09) ಭೀಮರಾಯ ದೂರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ"	45.0000	45.0000	43.9900	18.0000	Under Progress
651	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗ್ರಾಮದ 02 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಇಟಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪ ಅರಣಕಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಇಟಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಶಾಹ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ"	12.5000	12.5000	11.5200	5.0000	Under Progress
652	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 04 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣ ಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ರಾಯಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕವರೆಗೆ 03) ಶರಣಪ್ಪ ಹಲಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಅಂಗನವಾಡಿ ದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ "	32.5000	32.5000	0.0000	13.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
653	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಹಂದರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಹುಳಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ರಾಜೋಳಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ಕದ್ದಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6) ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 07) ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8) ಬೊಂದಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 9) ಇಂದಿರಾನಗರ ಗೋಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕಾರಿಬಾರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10) ಇಂದಿರಾನಗರ (ಫಸಲಾದಿ ತಾಂಡಾ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 11) ಈರ್ನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 12) ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. 13) ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 14) ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. 15) ಮಲ್ಲಾಬಾದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 16) ಗಾಡದಾನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 17) ಶಕಲಾಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 18) ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 19) ವೆಂಕಟಾಪೂರ ರಾಮಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 20) ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	160.0000	160.0000	0.0000	0.0000	Not Started
654	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕು - 01) ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 02) ಅಡಕಿ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 03) ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 04) ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 05) ರಾಘವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 06) ಮುನುಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 07) ರುದ್ರವಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 08) ಎಸ್. ಎನ್. ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. 09) ಎಸ್.ಎನ್. ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10) ರಾಮಲಿಂಗ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 11) ಹೈಯ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಶೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಹುನೇನಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	103.0000	103.0000	98.1700	0.0000	Under Progress
655	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	SCP	"Chincholi taluka Sedam Constituency 1) ಶಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 2) ರುದ್ರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 4) ಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 5) ವೆಂಕಟಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 6) ಹೊಡೇಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ."	55.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
656	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 01) ADARSHA VIDYALAYA RMSA POLAKPALLI, 02) GHS AINOLI, 03) GHS BHUNYAR-K, 04) GHS CHENDANKERA, 05) GHS CHENGATA, 06) GHS CHIMMANNCHOD, 07) GHS CHINCHOLLI GIRLS, 08) GHS KANAKPUR, 09) GHS KODLI, 10) GHS RATKAL, 11) GHS RUMMANGUD, 12) GOVT HIGH SCHOOL KUNCHAWARAM, 13) GOVT HPS AINOLI, 14) GOVT HPS AINPUR, 15) GOVT HPS AND RMSA HS SHADIPUR, 16) GOVT HPS BHUYAR [K], 17) GOVT HPS CHENGATA, 18) GOVT HPS HASARGUNDAGI, 19) GOVT HPS HUVINABHAVI, 20) GOVT HPS KALLUR ROAD, 21) GOVT HPS KODLI, 22) GOVT HPS KONCHAWARAM, 23) GOVT HPS KOTAGA, 24) GOVT HPS MARAPALLI, 25) GOVT HPS MOGHA, 26) GOVT HPS MUKARAMBA, 27) GOVT HPS NAGAIDALAI, 28) GOVT HPS NARANAL, 29) GOVT HPS NAVADAGI, 30) GOVT HPS PANGARGA, 31) GOVT HPS RUMMANGUD, 32) GOVT HPS SALEBEERANALLI, 33) GOVT MPS CHANDANKER, 34) GOVT MPS CHIMMANCHOD, 35) GOVT MPS DEGALMADI, 36) GOVT MPS KODADUR, 37) GOVT MPS MIRIYAN, 38) GOVT MPS RATKAL, 39) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GHS CHINCHOLLI BOYS, 40) KARNATAKA PUBLIC SCHOOLS GOVT HPS ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ Green & Soft Boards, Sports material ಒದಗಿಸುವುದು.	94.8600	94.8600	0.0000	0.0000	Not Started
657	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	SCP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವಳಗಿ (ಸಿ), ಬಿಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಧಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
658	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	SCP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ, ವೈಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ, ವಿಕೆ ಸಲಗರ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುದುಮೂಡ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವೈಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
659	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	SCP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-1, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾದ-1, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾದ-2, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
660	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	SCP	"ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾದ 1) ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 2) ಕುದುಮೂಡ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 3) ವಿಕೆ.ಸಲಗರ ತಾಂಡಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 4) ಧಮ್ಮೂರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 5) ಕರಹರಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 6) ಬಿಲಗುಂದಾ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 7) ವಿಕೆ. ಸಲಗರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ, 8) ಅಂಬಲಗಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಕಛೇರಿ ಚೇರ್, ಕಛೇರಿ ಟೇಬಲ್, ನರಿ-ಕರಿ ಚೇರ್, ನರಿ-ಕರಿ ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಅಲಮಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು."	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	Not Started
661	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	SCP	"ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾದ 1) ಬೆಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಹರಿಜನವಾಡ) ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 2) ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1 ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, 3) ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-3 ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 4) ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-2 ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, 5) ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ-1, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, 6) ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, 7) ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, 8) ಸಾವಳಗಿ (ಸಿ), ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, 9) ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ) ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಕಛೇರಿ ಚೇರ್, ಕಚೇರಿ ಟೇಬಲ್, ನರಿ-ಕರಿ ಟೇಬಲ್, ನರಿ-ಕರಿ ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಅಲಮಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು."	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	Not Started
662	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.0000	60.0000	59.0300	31.1147	Under Progress
663	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.0000	60.0000	59.0300	23.6120	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
664	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.0000	60.0000	59.1500	23.6600	Under Progress
665	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.0000	60.0000	59.0500	30.7496	Under Progress
666	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	30.3600	30.3600	28.3200	28.3200	Completed
667	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	48.7500	19.5000	Under Progress
668	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	55.0000	55.0000	54.2700	21.7080	Under Progress
669	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.0000	35.0000	34.3900	24.7337	Under Progress
670	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Construction of new class rooms, construction of compound wall, construction of new toilet block and improvement of ground and providing play ground equipments to Kapnoor Govt. School. (Kalaburagi North)	113.5600	113.5600	111.9000	0.0000	Under Progress
671	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್, ಕಾಚ್, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	200.0000	200.0000	0.0000	0.0000	Not Started
672	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್, ಕಾಚ್, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	200.0000	200.0000	0.0000	0.0000	Not Started
673	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	411.7900	411.7900	402.2800	164.7160	Under Progress
674	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	SCP	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜೀವ ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಪರಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	350.0000	350.0000	348.5000	0.0000	Under Progress
675	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮನಗರದಲ್ಲಿ 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿ/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್/ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.9800	50.9800	48.6110	17.4841	Under Progress
676	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಸ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿ/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್/ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.0000	34.0000	32.7300	13.6000	Under Progress
677	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲ ಹಂಗರಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿ/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್/ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.0000	16.0000	15.6800	6.4000	Under Progress
678	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Construction and improvement of road and drain surrounding Gokul Nagar Kalaburagi. (Kalaburagi North).	125.0000	125.0000	123.5300	0.0000	Under Progress
679	2024-25	CMDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ KRCRS (SC) 478- N N Tanda ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. a. Air Source Heat Pump Water Heater (24*7). b. Off grid Solar Power Plant /10kw. c. Solar High Mast Light /2 Nos	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	Not Started
680	2024-25	CMDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	SCP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು IGRS(SC) 637- Khajuri a. Air Source Heat Pump Water Heater(24*7)/ 2 Nos b. Off grid Solar Power Plant/10kw* 2 Nos c. Solar High Mast Light/ 4 Nos	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	Not Started
681	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ-1 ಕೆಲಬುರಗಿ. BCWD2090	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
682	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಕೆಲಬುರಗಿ. BCWD2102	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
683	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕೀಯರ (ಇಂ & ವೈ) ವಸತಿ ನಿಲಯ ಎನ್.ಜಿ. ಒ ಕಾಲೋನಿ ಕೆಲಬುರಗಿ. BCWD2105	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
684	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾ.ಜಿ.ಕೆಲಬುರಗಿ. BCWD2109	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
685	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ A (ಕೆ.ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ) ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಿರುವ ಕೆ.ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	201.0000	201.0000	0.0000	0.0000	Not Started
686	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Providing and Installation of stage lighting system (SLS) Stage drapery system (SDS) and Sound system (Audio Solution) at Dr B R Ambedkar Bhavan Extension work at Sedam road in Kalaburagi taluka. (Social welfare department).	105.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
687	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Construction of CC road from Ashok Nagar water tank to Community hall at Basava Nagar in Kalaburagi city.	79.0000	79.0000	0.0000	0.0000	Not Started
688	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Construction of CC road from Public Toilet to Kashappa attur house and Shivasharnappa Kermagi house to Keerthi school at Basava Nagar in Kalaburagi city.	39.0000	39.0000	0.0000	0.0000	Not Started
689	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	Construction of CC road from water tank to Samsta colony via Ashok Nagar Grave Yard in ward no.40 Kalaburagi city.	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	Not Started
690	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.0000	25.0000	0.0000	0.0000	Not Started
691	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	Construction of road from Venkatapura to Ontichinta Tanda in Chincholi Taluka.	999.0000	999.0000	0.0000	399.6000	Not Started
692	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	Implementation of Innovation Labs for 1)Kittur Rani Chennamma Residential School Ainapur (Kotga), 2) Govt HPS Bavangudi, 3)Govt HPS Gaudapagudi, 4) Govt HPS Kanakpur, 5) Govt HPS Mogha, 6) Govt HPS Salagar colony, 7) Govt HPS Fattunyak Tanda, 8) Govt HPS Khanapur 9) Govt HPS Ainapur 10) Govt HPS Chengata In Chincholi Taluka.	526.3000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
693	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ 06 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಿವರಂಗನಮನಿನಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ರಾಜಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಚಲಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ವಿಮ್ಲಿತ ಪರಿವರ್ತಕ ವರೆಗೆ 04) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಸಮುದಾನ ಸುಂದರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಶಿವರಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ.	75.0000	75.0000	73.9870	30.0000	Under Progress
694	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ 09 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಬಾಗೂರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 02) ತಾಯಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಬಳವಡಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಸಾಬಣ್ಣ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಬೆಳಗೇರಾ ಮಾದಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಸುಗೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 05) ಶೌಜಾಲಯದಿಂದ ಹಣಮಂತ ಸುಗೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 07) ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ವರೆಗೆ 08) ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 09) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೋಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ	25.0000	25.0000	22.9900	10.0000	Under Progress
695	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದ 06 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮುತ್ತಗಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 02) ನಾಗಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಶಿಕಾಂತ ಮಾದಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 03) ಶಶಿಕಾಂತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 04) ಭಂಕೂರ ಮುತ್ತಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ 05) ರಮೇಶ ವಗ್ಗನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಮ ವಗ್ಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 06) ಭಂಕೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಯಾ ನೆಹರೂ ಚಿವಾಣ ಮೂಲಕ ರಮೇಶ ರಾಣೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ. "	65.0000	65.0000	64.9990	26.0000	Under Progress
696	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	"ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ 05 ಎಸ್.ಸಿ ಓಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 01) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಕಟ್ಟೆಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 02) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೀರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಒಳಚರಂಡಿ) 03) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ವರೆಗೆ (ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ) 04) ಶಿಬರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರುದ್ರಭೂಮಿವರೆಗೆ 05) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜರಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ "	25.0000	25.0000	0.0000	10.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
697	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೈಪತುಂಗ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	48.7620	20.0000	Under Progress
698	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಟುಂಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	49.1330	20.0000	Under Progress
699	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	0.0000	20.0000	Not Started
700	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	46.9150	20.0000	Under Progress
701	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಜವಾಹರನಗರದ (ಬೋರಿಂಗ್ ಹೂಡಾ) ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 2) ಕುರಟುಂಕಾ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಗೇಜ ಕ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.0000	70.0000	0.0000	28.0000	Not Started
702	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೀಟೋಪಕರಣ 2) ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ.	40.0000	40.0000	39.9820	16.0000	Under Progress
703	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಗುಂಡೇಪಲ್ಲಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ / ಎಸ್ ಟಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಅವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಗೋಪನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕೋಣೆಗತಳ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಸಿತ್ಯಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ.	155.0000	155.0000	151.0840	62.0000	Under Progress
704	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	Sedam taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ BCWD2120.	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
705	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	88.3000	88.3000	0.0000	0.0000	Not Started
706	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	Chittapur taluka - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಾಲವಾರ BCWD732	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
707	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	Chittapur taluka - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿವಾಣಿ (BCM - BCWD728).	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
708	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	Chincholi taluka - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೇವಗ್ಗಿ BCWD729.	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000	Not Started
709	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಕ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (KL82392331573)	127.7000	127.7000	0.0000	0.0000	Not Started
710	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	103.5600	103.5600	0.0000	0.0000	Not Started
711	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ್ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 1) ಅಶೋಕ ಸಮಗಾರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸಂಘೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬುಡಜಂಗಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಸಂಪನ್ನ ಬುಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಬ್ದೀರ ಯಾದಗಿರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ರಾಜು ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಪ್ರಕಾಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ವಾಲಿಕರರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಡಬೂರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಸತೀಷ ಶಾದಿಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದು ಗುತ್ತೇದಾರರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	Not Started
712	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	1) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಿರೋಪಕರಣ ಮೋದಲ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 2) ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವೆ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, 4 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.8000	190.8000	0.0000	0.0000	Not Started
713	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಲಕಟ್ಟಾ, 9 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಶೌಚಾಲಯ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	32.6600	32.6600	0.0000	0.0000	Not Started
714	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, 3 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ, 3 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ, 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.9600	22.9600	0.0000	0.0000	Not Started
715	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗುಳ ನಾಗಾಂವೆ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, 4 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	43.6200	43.6200	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
716	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	"1) ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಉಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ಅಚ್ಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ಕಲಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ."	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
717	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	1) ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ನೆಲ್ಲಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಸುನಾರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 6) ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 7) ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 8) ಬಿಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 09) ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.0000	85.0000	79.7110	34.0000	Under Progress
718	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	SCP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಬಟಗೇರಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ. ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಬಟಗೇರಾ ಕೆ ಗೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಇಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ಇಟ್ಟಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ಬುರುಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.0000	40.0000	32.9730	16.0000	Under Progress
719	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು 1) ಜಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಶಿರೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ಯಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4) ಹಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	119.0300	119.0300	117.1330	47.6120	Under Progress
720	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Registrar KVAFSU	SCP	Development of hostel infrastructure and laboratory infrastructure, Dairy Science College, Kalaburagi.	154.0000	0.0000	0.0000	61.6000	Not Started
721	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	SCP	Digital Class Room at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	21.0000	21.0000	0.0000	8.4000	Not Started
722	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	SCP	Digital Library at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	21.0000	21.0000	0.0000	8.4000	Not Started
723	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	SCP	RO Water Plant at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	21.0000	21.0000	0.0000	8.4000	Not Started
724	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	SCP	Supply, installation, erecting 160 KV and on-grid solar power system at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	40.0000	40.0000	0.0000	16.0000	Not Started
725	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	SCP	Centre for Excellence in Artificial Intelligence based skilling and assessment at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	211.0000	211.0000	0.0000	84.4000	Not Started
726	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	Director CEDOK, Dharwad	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾವೈದ್ಯಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಸ್‌ಇಡಿಪಿ) (ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದೊಂದಿಗೆ)	2.264	2.264	2.264	2.264	Completed
727	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	EE KREIS KLB	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಡೆದಿ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	126.830	0.000	0.000	0.000	Not Started
728	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	EE KREIS KLB	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಡೆದಿ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	76.100	0.000	0.000	0.000	Not Started
729	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗ.	0.520	0.520	0.520	0.000	Under Progress
730	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-1	TSP	ಅಪಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬೇಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಬೇಡರ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.000	18.000	18.000	7.200	Under Progress
731	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	Construction of Storm water drain from Devaki Talvar House to Prakash House at Sundar naqar in Kalaburagi city.	42.000	42.000	42.000	33.600	Completed
732	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ(ಬಿ) ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.000	7.000	7.000	6.922	Completed
733	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	Construction of School building Government higher primary Urdu school Shaikh Roza ward no.10 in Kalaburqi city.	18.000	0.000	0.000	0.000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
734	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಏರಿಯಾದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.500	28.500	28.500	11.400	Completed
735	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಶಾಹಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುರು ಜೈನಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.000	16.000	16.000	6.400	Under Progress
736	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	20.000	20.000	16.000	Under Progress
737	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಟಣಕೆದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	10.000	10.000	4.000	Under Progress
738	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.000	16.000	16.000	6.400	Under Progress
739	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	14.000	14.000	11.200	Completed
740	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬುಗಿ ಎರಿಯಾದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.690	47.690	47.690	19.076	Under Progress
741	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಬೆಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.230	47.230	47.230	18.892	Under Progress
742	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಗರದ ರಾಯಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಳ್ಳಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರ ಸ್ಟಾಲ್.	50.000	50.000	50.000	49.500	Completed
743	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಗರದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರ ಸ್ಟಾಲ್.	50.000	50.000	50.000	49.500	Completed
744	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರಲ್ಲಿ ತಳವಾರ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಮೇಶ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬಾಷ ಗೊಂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡ್, ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರೇಸ್, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಫಟಕಗಳು.	200.000	200.000	200.000	160.000	Under Progress
745	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	1)ಖಾಡ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 2)ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 3)ಕೊಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 4)ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5)ಗಂವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	140.000	140.000	140.000	0.000	Under Progress
746	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.53 ರಲ್ಲಿ 02 ಹೊಸ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡುವುದು	3.050	3.050	3.050	1.220	Under Progress
747	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	1)ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 2)ಬಿರಾಳ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ3)ಕೊಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4)ಲಕಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ5)ಯಾಳವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ6)ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ7)ಕಣಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	190.000	190.000	190.000	0.000	Under Progress
748	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi Region	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1) ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 2) ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆಂಚಿಗಾನಪಲ್ಲಿ, 3) ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿ (ರಾಜೀವ ನಗರ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	76.000	76.000	76.000	0.000	Under Progress
749	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	11.880	11.880	11.880	4.752	Under Progress
750	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	7.120	7.120	7.120	0.000	Under Progress
751	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	Construction of CC road from Pramod Katti house to Devendra waddar house, ward no 26 in Kalaburagi City	50.000	50.000	50.000	20.000	Under Progress
752	2023-24	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	Construction of CC road from Nagappa Jamadar house to Basanna Talwar house, ward no 26 in Kalaburagi City	50.000	50.000	50.000	20.000	Under Progress
753	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	19.080	19.080	19.080	0.000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
754	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Afzalpur	KSHC	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ (NGT)ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತ ಅಕ್ವಿಪೋರಿನ್ RO Membrane ಆಧಾರಿತ 120 Ltr/Hr ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ IOT (Smart Monitoring) ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1. ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ದೇ. ಗಾಣಗಾಪುರ, 2. ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ವೇ. ಗಾಣಗಾಪುರ 3. ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು	40.179	40.170	40.170	32.136	Under Progress
755	2023-24	Regional Fund	Kalaburagi	Aland	KSPHDC	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ರೋ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಕಡಗಂಜಿ	10.000	10.000	9.650	10.000	Not Started
756	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KUWSDB	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	89.000	89.000	89.000	71.200	Completed
757	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Sedam	NK	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ, ರಾಜೀವ ನಗರ, ಹಂಗನಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	49.300	49.300	49.300	19.720	Under Progress
758	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	TSP	Repair, Renovation and Upgradation of following Govt Schools of Chincholi Taluka 1) Govt MPS Tirumalapur villages of Chincholi taluka.	40.500	40.500	40.500	16.200	Completed
759	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	TSP	ADARSHA VIDYALAYA RMSA POLAKPALLI TQ CHINCHOLI ಶಾಲೆಗೆ 10 ಕೋಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯ ವದಿಸುವುದು	6.000	6.000	4.850	4.848	Completed
760	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	TSP	GHS AINOLI ಶಾಲೆಗೆ 10 ಕೋಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯ ವದಿಸುವುದು	6.000	6.000	4.870	4.849	Completed
761	2023-24	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ರಾಜವಾಳ ಪಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	8.360	8.360	7.350	7.347	Completed
762	2023-24	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್.ಒ.ಗೌರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.640	18.640	18.380	0.000	Under Progress
763	2023-24	CMDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಪರಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2), ರಾಜೀವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2), ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1), ನಾಸೀರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (2),	22.320	22.320	21.000	0.000	Under Progress
764	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	Commissioner DAM&H	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳವೇಡ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ.	3.780	3.780	0.000	0.000	Not Started
765	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	TSP	1MW ground mounted solar power grid at Gulbarga University, Kalaburagi	63.000	63.000	0.000	25.200	Not Started
766	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	TSP	Upgradation of Auditoriums/Lecture halls for Supply, Installation, Testing & Commissioning of Audio Video equipment at Gulbarga University, Kalaburagi	61.000	61.000	0.000	24.400	Not Started
767	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	TSP	Construction of cement road and renovation of bituminous roads at Gulbarga University, Kalaburagi	63.000	63.000	0.000	25.200	Not Started
768	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೇರವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.	105.300	105.300	105.300	105.300	Under Progress
769	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 200 ಹಾಸಿಗೆಯ ಹೊಸ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	31.600	31.600	31.600	31.600	Under Progress
770	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	H&FWDED	TSP	ಕಿರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.100	21.100	21.100	21.100	Under Progress
771	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	69.060	69.060	69.060	0.000	Under Progress
772	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ.	23.570	23.570	23.570	0.000	Under Progress
773	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	TSP	Construction of Yempalli village Approach Road in Chincholi taluka.	108.430	108.430	108.430	0.000	Under Progress
774	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ DBRAGRS ವಸತಿ (ST) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	30.000	30.000	12.000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
775	2024-25	GDQ	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯದ್ರಾಮಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ IGRS SUMBADA ಕಾಲೇಜಿಗೆ (ST) ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	30.000	30.000	12.000	Under Progress
776	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು 1) ಭೀಮನಗರ (ಹೊಡಾ ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರಾಜೀವ ನಗರ ಹೊಡಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 3) ಅರಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	36.580	36.580	36.580	0.000	Under Progress
777	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು ಹಂದರಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Under Progress
778	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.990	6.990	6.990	2.796	Under Progress
779	2024-25	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	Improvement of Roads surrounding Chowdeshwari Colony Garden & Improvements to Chowdeshwari Colony Garden at Ward no. 26 at Kalaburagi City.	50.000	50.000	50.000	40.000	Under Progress
780	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.630	13.630	13.630	5.452	Under Progress
781	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	TSP	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.180	8.180	8.180	3.272	Under Progress
782	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-1	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	14.140	14.140	14.140	0.000	Under Progress
783	2024-25	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	TSP	Improvement of Roads surrounding Manikeshwari Colony Garden & Improvements to Manikeshwari Colony Garden at Ward no. 26 at Kalaburagi City.	50.000	50.000	50.000	20.000	Under Progress
784	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-1	TSP	"Chincholi taluka Sedam Constituency 1) ನಿಡಗುಂದಾ ಭಿಮಯ್ಯ ಕೌಲಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ಕೌಲಿಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ 2) ಕುವನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಪೊತಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ."	36.140	36.140	36.140	14.456	Under Progress
785	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	TSP	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಟಿ (ಬುಗ್ಗಿ ಏರಿಯಾ ಸುಬೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ).	20.000	20.000	20.000	0.000	Under Progress
786	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Afzalpur	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರಣ ಟೌನ	12.500	12.500	9.650	10.000	Not Started
787	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕೆಲಬುರಗಿ	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
788	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಮಲಾಪುರ	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
789	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Chittapur	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾಳಗಿ.	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
790	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶಾಸ್ತೀ ನಗರ ಕೆಲಬುರಗಿ	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
791	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Chittapur	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಾಡಿ (ಜಿ)	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
792	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Jewargi	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಜೇವರ್ಗಿ	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
793	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Jewargi	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಯದ್ರಾಮಿ	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
794	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Sedam	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇನ್ನೋನಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ	12.500	12.500	9.650	10.000	Under Progress
795	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi	MD GTTC Blore	TSP	"ಜಿಟಿಪಿಸಿ ಬಹುಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ" ಯೋಜನೆ	212.000	212.000	0.000	212.000	Not Started
796	2024-25	Budget Para & SS	Kalaburagi	Kalaburagi Region	MSIL Bangalore	TSP	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ON GRID SOLAR POWER PLANT- 5KW-1 No & 10 KW-2 Nos ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1) ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯದ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ 639-IGRS (Co) (ST).	29.190	0.000	0.000	0.000	Not Started
797	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	NK	TSP	ಚಿಂಚೋಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ Govt HPS Yempalli ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತಿಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು.	45.180	45.180	45.180	18.072	Completed
798	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಪಾರ್ಡ್ ಆಂಡಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೆಚ್/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ / ವಿದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ/ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಮೋರ್ಡೆ / ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.590	9.590	8.700	0.000	Under Progress
799	2024-25	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನನರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಒ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	23.020	23.020	22.710	9.084	Under Progress
800	2024-25	CMDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ Solar Street Light ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಿವರಗಳು: 1. ಹಳ್ಳಿ ಸುಲಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯ ಕಮನರ ನಾಯಕ ಪಾರ್ಡ್ ಆಂಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು - 38 No's 2. ದರ್ಗಾಕಿರೋರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯ ದಾಜಿ ಪಾರ್ಡ್ ಆಂಡಾ ಪ. ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು - 39 No's	62.000	0.000	0.000	0.000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
801	2024-25	CMDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ DBRARS (ST) 810 – Kasaba holi (Aland Town) ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. a. Air Source Heat Pump Water Heater (24*7). b. Off grid Solar Power Plant /10kw. c. Solar High Mast Light /2 Nos.	50.000	50.000	0.000	0.000	Not Started
802	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ಪಾದೀ ತಾಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದು. (2023-24 ಮೈತ್ರಿ)	9.320	9.320	0.000	0.000	Not Started
803	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	TSP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿತೋತ್ತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ-1 ಕಲಬುರಗಿ. BCWD2090.	35.000	35.000	0.000	0.000	Not Started
804	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	TSP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ. BCWD2102.	35.000	35.000	0.000	0.000	Not Started
805	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	TSP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ (ಇಂ & ವೈ) ವಸತಿ ನಿಲಯ ಎಸ್.ಜಿ. ಒ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ. BCWD2105	17.500	17.500	0.000	0.000	Not Started
806	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	TSP	Kalaburagi taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾ.ಜಿ.ಕಲಬುರಗಿ. BCWD2109	20.530	20.530	0.000	0.000	Not Started
807	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	TSP	Sedam taluka ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ BCWD2120.	16.100	16.100	0.000	0.000	Not Started
808	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	TSP	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	104.000	0.000	0.000	0.000	Not Started
809	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	TSP	Chittapur taluka - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಾಲವಾರ BCWD732	35.000	35.000	0.000	0.000	Not Started
810	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	TSP	Chittapur taluka - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿಪ್ಪಾಟಿ (BCM - BCWD728).	35.000	35.000	0.000	0.000	Not Started
811	2024-25	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	TSP	Chincholi taluka - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೇವಣಿ BCWD729.	35.000	35.000	0.000	0.000	Not Started
812	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	Registrar KVAFSU	TSP	Development of hostel infrastructure and laboratory infrastructure, Dairy Science College, Kalaburagi.	53.000	0.000	0.000	21.200	Not Started
813	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	TSP	Digital Class Room at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	5.000	5.000	0.000	2.000	Not Started
814	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	TSP	Digital Library at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	5.000	5.000	0.000	2.000	Not Started
815	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	TSP	RO Water Plant at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	5.000	5.000	0.000	2.000	Not Started
816	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	TSP	Supply, installation, erecting 160 KV and on-grid solar power system at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	9.000	9.000	0.000	3.600	Not Started
817	2024-25	Universities	Kalaburagi	Kalaburagi	VTU Belgaum	TSP	Centre for Excellence in Artificial Intelligence based skilling and assessment at VTU Regional Centre, Kalaburagi.	46.000	46.000	0.000	18.400	Not Started
818	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	DDWCD	SCP	ಪಡಗೀರಾ ತಾಲೂಕಿನ (SC) ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 54 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ (ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ಎರಡು ಕುರ್ಚಿ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಯಾರ್ಕ್ ಪೂರೈಕೆ.	11.0800	11.0800	0.0000	0.0000	Not Started
819	2023-24	Regional Fund	Yadgir	Yadgir	Director CEDOK, Dharwad	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 53 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಸ್‌ಇಡಿಪಿ) (ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದೊಂದಿಗೆ)	5.4540	5.4540	5.4540	5.4540	Completed
820	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir Region	Jayadeva Hospital Kalaburagi	SCP	ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 300 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು.	99.6100	99.6100	99.6100	99.6100	Completed
821	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir Region	Karnataka Slum Development Board	SCP	ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	56.1400	56.1400	56.1400	56.1400	Under Progress
822	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ರಾಮನಮದ್ದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
823	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ-ಭೀಮರಾಯನುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ (ಕ್ರಿ.ಮೀ.1.40 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಮೀ. 2.65ರ ವರೆಗೆ)	150.0000	150.0000	150.0000	148.4977	Completed
824	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಮ್ನು ಭೀಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
825	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಹಾರಣಗೇರ ಮಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
826	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
827	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಮಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	24.0000	24.0000	24.0000	9.6000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
828	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಿಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಉನ್ನತೀಕರಣ (ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, 4 ಕೆ.ವಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ)	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
829	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾತ್ಯ ಅಜೇಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ದಾಸರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
830	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
831	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.0000	26.0000	26.0000	10.4000	Completed
832	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
833	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಪೂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಬುಕ್ಕಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
834	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ (ಪ.ಜಾತಿ) ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆರ್. ಹೊಸಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನತಾಂಡ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಸತ್ಯ ನಾಯಕ ತಾಂಡ, ಅರಕೇರ ಕೆ. ರಾಮನಮದ್ದ, ಮುಂಡರಗಿ. ಲಾಣಗುಂದಿ ತಾಂಡ. ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ. ಎಂ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡ. ವರ್ತುಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಮುಸ್ತೂರು. ವರ್ತುನಹಳ್ಳಿ.	195.0000	195.0000	195.0000	156.0000	Under Progress
835	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ (ಪ.ಜಾತಿ) ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. ತಳಕು, ಮೈಲಾಪುರ	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Completed
836	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
837	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಛಲವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಮನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
838	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಜೆಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇನಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ (ಪ.ಜಾತಿ) ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ	33.1500	33.1500	33.1500	13.2600	Completed
839	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ದೇವಿಕೇರಾ, ಅರಕೇರಾ (ಕೆ), ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್, ಮಂಗಳೂರು, ದೇವರಗೋನಾಲ, ಹಬ್ಬಾಳ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	188.5100	188.5100	188.5100	75.4040	Under Progress
840	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
841	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
842	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
843	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ನಾರಾಯಣಪುರ ಐ.ಬಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
844	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
845	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
846	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 4*3 = 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 16*0.05=0.8 ಲಕ್ಷಗಳು	9.3000	9.3000	9.3000	4.2000	Under Progress
847	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಹಾಪೂರ ಪೇಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3*2=6 ಲಕ್ಷ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 3*3 = 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 12*0.05=0.6 ಲಕ್ಷಗಳು	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	Completed
848	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಸ್ತಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 4 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4*16.53= 66.12 ಲಕ್ಷ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 8 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.3 ಲಕ್ಷಗಳು.	12.5000	12.5000	12.5000	5.0000	Under Progress
849	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಡಬೂಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 2*2= 4.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಡಬೂಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	4.0000	4.0000	4.0000	1.6000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
850	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.12 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ , ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು , Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.1200	2.1200	2.1200	1.7720	Completed
851	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಳಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು,ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು	5.5000	5.5000	5.5000	2.2000	Completed
852	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾಗನಟಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.2900	5.2900	5.2900	2.1160	Under Progress
853	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.4000	0.4000	0.4000	0.1600	Completed
854	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋತವೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು,TLM 0.5 ಲಕ್ಷ , ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	4.2500	4.2500	4.2500	1.7000	Under Progress
855	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	RMSA ಶಾಲೆ ಅಣ್ಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು , ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 17*0.05=0.85 ಲಕ್ಷಗಳು	7.5000	7.5000	7.5000	3.0000	Under Progress
856	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ & ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 9.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, , Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
857	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾವೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	7.4900	7.4900	7.4900	4.0000	Under Progress
858	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.53= 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 17.50 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 11*0.05=0.55 ಲಕ್ಷಗಳು.	8.9900	8.9900	8.9900	5.6000	Under Progress
859	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಗರ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು,,ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.2700	5.2700	5.2700	2.8000	Under Progress
860	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆರು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 13.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, & ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 12*0.05=0.60 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.6400	4.6400	4.6400	4.6400	Completed
861	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು	2.1900	2.1900	2.1900	1.8000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
862	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5*2=10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.5200	4.5200	4.5200	2.2000	Completed
863	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುರಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 4*2=8.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು	2.7000	2.7000	2.7000	1.0800	Under Progress
864	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 19.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು	9.0000	9.0000	9.0000	3.6000	Under Progress
865	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	5.3300	5.3300	5.3300	2.1320	Under Progress
866	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 10 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 24.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	10.0000	10.0000	10.0000	4.2000	Under Progress
867	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 11*0.05=0.55 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	Completed
868	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು	4.5200	4.5200	4.5200	2.0000	Completed
869	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.5000	9.5000	9.5000	3.8000	Under Progress
870	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.5900	0.5900	0.5900	0.2360	Completed
871	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ 13.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು	6.0000	6.0000	6.0000	2.4000	Under Progress
872	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು	2.9100	2.9100	2.9100	1.1640	Completed
873	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು. ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು	6.0000	6.0000	6.0000	2.4000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
874	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆವೇಟದ ಏಳು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7*2=14.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	7.2700	7.2700	7.2700	3.4000	Under Progress
875	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಏಳು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7*2=14.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು.	7.1800	7.1800	7.1800	3.2000	Under Progress
876	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.5500	4.5500	4.5500	2.0000	Completed
877	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.0000	6.0000	6.0000	2.4000	Under Progress
878	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 1*2= 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	Under Progress
879	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಗೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2= 4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.0600	2.0600	2.0600	1.2000	Completed
880	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.0400	5.0400	5.0400	2.0160	Completed
881	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.5000	2.5000	2.5000	1.4000	Completed
882	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಟ ಗೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.1900	4.1900	4.1900	2.4000	Under Progress
883	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3*2= 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.1900	1.1900	1.1900	1.2000	Completed
884	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಜಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5*2= 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
885	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.83= 33.66 ಲಕ್ಷಗಳು, ಒಂದು ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 1*2= 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು	9.0000	9.0000	9.0000	3.6000	Under Progress
886	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.5000	4.5000	4.5000	2.1440	Completed
887	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	4.5200	4.5200	4.5200	2.6000	Completed
888	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	5.1900	5.1900	5.1900	2.6000	Completed
889	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	6.3400	6.3400	6.3400	3.0000	Completed
890	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 8.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	Completed
891	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	5.5000	5.5000	5.5000	2.2000	Completed
892	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 18.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	8.2900	8.2900	8.2900	4.0000	Completed
893	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 5.60 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
894	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	4.0000	4.0000	4.0000	1.6000	Under Progress
895	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಐಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು,	5.3900	5.3900	5.3900	2.2000	Completed
896	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	3.3200	3.3200	3.3200	3.2868	Completed
897	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	Completed
898	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	4.7500	4.7500	4.7500	2.6000	Completed
899	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	Completed
900	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	6.0000	6.0000	6.0000	5.9400	Completed
901	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.7500	2.7500	2.7500	2.7225	Completed
902	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.1900	2.1900	2.1900	1.6000	Completed
903	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	7.6900	7.6900	7.6900	3.8000	Completed
904	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 16.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 6.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	6.7900	6.7900	6.7900	3.2000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
905	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವದಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 18.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿವೇರಿ 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷ	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Completed
906	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 16.05 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	3.1500	3.1500	3.1500	1.2600	Completed
907	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 12.78 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	6.6700	6.6700	6.6700	2.6680	Under Progress
908	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜಲಾಪುರ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂಜಲಾಪುರ-ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 7.4 ಲಕ್ಷಗಳು,& ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	4.1000	4.1000	4.1000	1.6400	Under Progress
909	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಾಗಣಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.70 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	1.3600	1.3600	1.3600	1.3600	Completed
910	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ರತ್ತಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.6 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	4.1400	4.1400	4.1400	1.6560	Completed
911	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ-SD ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದ್ರಾಳ-SD ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 2 ಕೋಠಿಗಳಿಗೆ- 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.10 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು	6.5200	6.5200	6.5200	2.6720	Under Progress
912	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಂತಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.28 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.9000	1.9000	1.9000	1.3120	Completed
913	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿಗಳು- 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 7 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.72 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, , Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.6800	5.6800	5.6800	2.2720	Under Progress
914	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.13 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	2.7500	2.7500	2.7500	1.3920	Under Progress
915	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬರದೇವನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.27 ಲಕ್ಷಗಳು , & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.4700	1.4700	1.4700	0.7880	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
916	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹನುಮನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.84 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.6100	2.6100	2.6100	1.0440	Under Progress
917	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.0200	1.0200	1.0200	0.6800	Under Progress
918	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೈಲಕುಂಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.43 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.8200	1.8200	1.8200	1.6920	Under Progress
919	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.17 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.5000	2.5000	2.5000	1.0000	Completed
920	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬವ್ವರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬವ್ವರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.72 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	Under Progress
921	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.9600	0.9600	0.9600	0.8400	Completed
922	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.84 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.9000	2.9000	2.9000	1.1600	Under Progress
923	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರುಪುರ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.8 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು. Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.9000	2.9000	2.9000	1.1600	Under Progress
924	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಮಾಲಪುರ.ಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜುಮಾಲಪುರ.ಡಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.02 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.3000	3.3000	3.3000	1.5200	Completed
925	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಶನ್ಯಾ ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 7.9 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.8000	0.8000	0.8000	0.8040	Under Progress
926	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯುಕೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹುಣಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.37 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.3700	2.3700	2.3700	1.1480	Under Progress
927	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 8.28 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.4100	3.4100	3.4100	1.3640	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
928	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋರ್ಡ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.08 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.4100	2.4100	2.4100	1.1240	Under Progress
929	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂ.ನಗರ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	21.5800	21.5800	21.5800	9.7640	Under Progress
930	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.8900	1.8900	1.8900	1.2000	Completed
931	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 4.97 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	Completed
932	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಡಿಕಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 2 ಶಾಲಾ ಕೋರಡಿಗಳಿಗೆ 37.06 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶಾಲೆ ಕೋರಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.86 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	12.3400	12.3400	12.3400	4.9360	Under Progress
933	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಳ್ಳಿ (RMSA) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋರಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 13.93 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು& ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.2200	4.2200	4.2200	1.6880	Completed
934	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೇಮನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋರಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.8 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	2.0100	2.0100	2.0100	1.5600	Under Progress
935	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು	9.9500	9.9500	9.9500	5.1800	Completed
936	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ & ಆವರಣ ಗೋಡೆ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಶ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷ	4.5900	4.5900	4.5900	4.5441	Completed
937	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	4.5200	4.5200	4.5200	2.4000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
938	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವದಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ & ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷ	4.0000	4.0000	4.0000	2.0000	Completed
939	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವದಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.40 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು,	4.0000	4.0000	4.0000	2.2000	Completed
940	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವದಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	Completed
941	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಲನಹಳ್ಳಿ ಅಂ.ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 8.45 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ತ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು.	13.4000	13.4000	13.4000	6.5680	Under Progress
942	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಣವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಂಗಣವರದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 7.7 ಲಕ್ಷಗಳು & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.7000	3.7000	3.7000	1.4800	Under Progress
943	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.44 ಲಕ್ಷಗಳು , ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.0100	3.0100	3.0100	1.5600	Under Progress
944	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋಲುಂಡಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.65 ಲಕ್ಷಗಳು & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.6500	1.6500	1.6500	0.9400	Under Progress
945	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 12.7 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.7500	3.7500	3.7500	1.7200	Under Progress
946	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಮನಟಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 13.03 ಲಕ್ಷಗಳು, & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.3000	3.3000	3.3000	1.5200	Under Progress
947	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರುಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರುಕ್ಕಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.0000	3.0000	3.0000	1.2000	Completed
948	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.49 ಲಕ್ಷಗಳು, & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.0000	3.0000	3.0000	1.2000	Under Progress
949	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸ.ಉರ್ಮ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುರಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.80 ಲಕ್ಷಗಳು & ತ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.1100	2.1100	2.1100	0.8440	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
950	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೂದಲಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.36 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.6100	3.6100	3.6100	1.4440	Completed
951	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಟಲಮ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪೇಟಲಮ್ನಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.7500	3.7500	3.7500	1.5000	Completed
952	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 14.6 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.1000	4.1000	4.1000	1.6400	Under Progress
953	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಗರಡಿಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 0.81 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.9000	0.9000	0.9000	0.8000	Completed
954	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 10.66 ಲಕ್ಷಗಳು , ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.1100	2.1100	2.1100	1.0440	Under Progress
955	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 4.6 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.8000	2.8000	2.8000	1.1200	Under Progress
956	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಶಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಸುರಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 74.12 ಲಕ್ಷಗಳು, 16 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 46.4 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3= 6 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	20.9800	20.9800	20.9800	9.2000	Under Progress
957	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.01 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 1*3= 3 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.5200	4.5200	4.5200	2.0000	Completed
958	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ತೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕರ್ತೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.62 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.5200	4.5200	4.5200	1.8080	Under Progress
959	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಶಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.7900	2.7900	2.7900	1.3160	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
960	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೊನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವರಗೊನಾಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.80 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	4.5000	4.5000	4.5000	2.1600	Completed
961	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಜ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	4.2000	4.2000	4.2000	1.6800	Completed
962	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೊಳಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕೊಳಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.03 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	3.4500	3.4500	3.4500	1.3800	Completed
963	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗದ್ದಲಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.0000	2.0000	2.0000	1.1840	Completed
964	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಿಂಥಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.01 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು	2.0200	2.0200	2.0200	1.0480	Completed
965	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ವೂ.ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಸುರಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.31 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 1*3= 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	Under Progress
966	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಗೌಡಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 4.76 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.0600	3.0600	3.0600	1.2240	Under Progress
967	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಕಿರಿದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.95 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.2000	0.2000	0.2000	0.0800	Under Progress
968	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಪರನನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 4*0.05=0.20 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.0000	3.0000	3.0000	1.2000	Under Progress
969	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಏವೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 13.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.0000	3.0000	3.0000	1.2000	Completed
970	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಕರಡಕಲ್ಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.0000	5.0000	5.0000	2.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
971	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 7.45 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3= 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	4.2700	4.2700	4.2700	2.3040	Completed
972	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.70 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 2*3= 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.3700	3.3700	3.3700	1.8360	Completed
973	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಚಂದ್ರಕಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.86 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	1.9300	1.9300	1.9300	0.7720	Completed
974	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಕಸಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ವಂಕಸಂಬರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 1.54 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	4.4200	4.4200	4.4200	1.7680	Completed
975	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಯಲಸತ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.32 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	1.2500	1.2500	1.2500	1.2375	Completed
976	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಅನಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.08 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	1.8300	1.8300	1.8300	0.7320	Completed
977	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮಾದ್ದೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.83 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	7.7100	7.7100	7.7100	7.6329	Completed
978	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.58 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	5.2500	5.2500	5.2500	2.1000	Completed
979	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಜೈಗ್ರಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.62 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	3.3200	3.3200	3.3200	1.3280	Completed
980	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.29 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	3.2500	3.2500	3.2500	1.3000	Completed
981	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಕೋಟಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.58 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	5.2300	5.2300	5.2300	5.1777	Completed
982	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.73 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	4.4100	4.4100	4.4100	1.7640	Completed
983	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಬಸವಂತಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.57 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	1.7300	1.7300	1.7300	0.6920	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
984	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಡೇಚೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 9.37 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	4.5000	4.5000	4.5000	1.8000	Completed
985	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಜಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.21 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	2.6000	2.6000	2.0600	1.0400	Completed
986	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.52 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	3.8300	3.8300	3.8300	1.5320	Completed
987	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಾದ್ದೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.01 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.6400	1.6400	1.6400	1.6236	Completed
988	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 9.70 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	6.0200	6.0200	6.0200	5.9598	Completed
989	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಕುಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.79 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.7500	0.7500	0.7500	0.3000	Completed
990	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಳಿಚಕ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.41 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.8100	0.8100	0.8100	0.8019	Completed
991	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.57 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	5.5900	5.5900	5.5900	5.5341	Completed
992	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಿನಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 31.35 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.50 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	15.9000	15.9000	15.9000	6.3600	Completed
993	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯಂಪಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.75 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.2500	1.2500	1.2500	1.2375	Completed
994	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 0.61 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ.	0.5000	0.5000	0.5000	0.2000	Completed
995	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಡೇಚೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.06 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	6.2900	6.2900	6.2900	2.5160	Completed
996	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.96 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.2500	1.2500	1.2500	0.5000	Completed
997	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.4400	1.4400	1.4400	1.4256	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
998	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.20 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ	4.4400	4.4400	4.4400	4.3956	Completed
999	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಸವಂತಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.98 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ	3.4600	3.4600	3.4600	1.3840	Completed
1000	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷಗಳು	11.1000	11.1000	11.1000	4.4400	Under Progress
1001	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೇವತಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.02 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	10.1000	10.1000	10.1000	4.0400	Under Progress
1002	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೇವರಗೋನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.6600	5.6600	5.6600	2.2640	Completed
1003	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೇವಿಕೇರಾ (RMSA) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 23*0.05=1.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	7.0000	7.0000	7.0000	2.8000	Under Progress
1004	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಗದ್ದಲಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.2500	9.2500	9.2500	3.7000	Under Progress
1005	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.04 ಲಕ್ಷಗಳು, 1 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು	16.0000	16.0000	16.0000	6.4000	Under Progress
1006	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ವಜ್ಜಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.04 ಲಕ್ಷಗಳು, 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.84 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷಗಳು	20.0500	20.0500	20.0500	0.0000	Under Progress
1007	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಜ್ಜಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 20.31 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 25*0.05=1.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.5400	5.5400	5.5400	2.2160	Under Progress
1008	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ವಡಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.54 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 12*0.05=0.6 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.0300	3.0300	3.0300	1.2120	Under Progress
1009	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಂಗಂಪೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.70 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 16*0.05=0.8 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.3100	3.3100	3.3100	1.3240	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1010	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳವಾರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತಳವಾರಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 1 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷ.	14.7500	14.7500	14.7500	5.9000	Under Progress
1011	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಮದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಮನಮದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.09 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	6.0700	6.0700	6.0700	2.4280	Completed
1012	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸ್ನೇಹನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.09 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	5.3500	5.3500	5.3500	2.1400	Completed
1013	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಕೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.51 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.3400	1.3400	1.3400	0.5360	Completed
1014	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಲಿವಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.04 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	1.5500	1.5500	1.5500	1.5345	Completed
1015	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 11.39 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	13.4800	13.4800	13.4800	5.3920	Under Progress
1016	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಳಿಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.06 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.5200	1.5200	1.5200	1.5048	Completed
1017	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಡಗಿಮದ್ದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.02 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.2500	1.2500	1.2500	1.2375	Completed
1018	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೈಲಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.98 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	2.2800	2.2800	2.2800	2.2572	Completed
1019	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರಣ ಗೋಡೆ- 6.16 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ.	3.2000	3.2000	3.2000	3.1680	Completed
1020	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.23 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.1900	0.1900	0.1900	0.1881	Completed
1021	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ 05 ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 12.20 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25= 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	7.1200	7.1200	7.1200	7.0488	Completed
1022	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದಪಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬದ್ದಪಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.22 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.75=0.75 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	6.2000	6.2000	6.2000	2.4800	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1023	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಡೇಚೂರ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.80 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.75=0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ	5.7500	5.7500	5.7500	2.3000	Completed
1024	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.75=33 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.80 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ	13.2200	13.2200	13.2200	5.5680	Completed
1025	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಯಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 02 ದುರಸ್ತಿ 4.96 ಲಕ್ಷ, , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 08*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ	7.1200	7.1200	7.1200	7.0488	Completed
1026	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಣೇಕಲ್ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.75=33.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 10.55 ಲಕ್ಷ, , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 08*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ	14.6800	14.6800	14.6800	5.8720	Under Progress
1027	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಂದಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ 04 ಕೊಠಡಿ 4.05 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ	6.9500	6.9500	6.9500	2.7800	Completed
1028	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಸಲವಾಯಿ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 0.90 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 12*0.05=0.60 ಲಕ್ಷ	2.2500	2.2500	2.2500	0.9000	Completed
1029	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ವೇಚ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.90 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*1.3=1.30 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 12*0.05=0.60 ಲಕ್ಷ	3.6700	3.6700	3.6700	1.4680	Completed
1030	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಚತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಳಿಚತ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2=2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.05=1.05 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ	4.2200	4.2200	4.2200	4.1778	Completed
1031	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.42 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2=2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ	2.4400	2.4400	2.4400	0.9760	Completed
1032	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯರಗೋಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, , Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ	5.6100	5.6100	5.6100	2.2440	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1033	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 16*0.05=0.80 ಲಕ್ಷ.	2.6000	2.6000	2.6000	1.0400	Completed
1034	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಮಠಕಲ್ ನಗರದ ಸ.ಪ.ವೂ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 15.19 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	13.8300	13.8300	13.8300	5.5320	Completed
1035	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.54 ಲಕ್ಷ, , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.2500	1.2500	1.2500	0.5000	Completed
1036	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಚವಟ್ಟಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.13 ಲಕ್ಷ, , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	4.5000	4.5000	4.5000	4.4550	Completed
1037	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 13.38 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ.	6.5900	6.5900	6.5900	2.6360	Completed
1038	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಕೊಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.65 ಲಕ್ಷ, ಶೌಚಾಲಯ 7.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷ.	8.4800	8.4800	8.4800	3.3920	Completed
1039	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಯಾಳಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 17.78 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.3000	5.3000	5.3000	2.1200	Completed
1040	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ.ನಗನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.50 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.5000	6.5000	6.5000	2.6000	Completed
1041	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಹದನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 15.35 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.1400	6.1400	6.1400	2.4560	Under Progress
1042	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 48.79 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 16*0.05=0.80 ಲಕ್ಷ.	16.5700	16.5700	16.5700	6.6280	Under Progress
1043	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.37 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 0.75 ಲಕ್ಷ, , ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	4.9700	4.9700	4.9700	4.9203	Completed
1044	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ ಕೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.94 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, , ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	2.7500	2.7500	2.7500	2.7225	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1045	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಮದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ರಾಮನಮದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 10.26 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷ	7.1700	7.1700	7.1700	7.0983	Completed
1046	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ.ವೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 16.48 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷ.	6.9100	6.9100	6.9100	6.8409	Completed
1047	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಮಠರಲ್ ನಗರದ ಸ.ಪ.ವೂ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಠರಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 1.00 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	2.6400	2.6400	2.6400	1.0560	Completed
1048	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 03 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7.68 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	4.3000	4.3000	4.3000	1.7200	Under Progress
1049	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 5.76 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.5000	2.5000	2.5000	1.0000	Under Progress
1050	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಗುಡಿಯ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 99.12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	23.6200	23.6200	23.6200	9.4480	Completed
1051	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಗುಡಿಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 36.74 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.2 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.55 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು.	15.7800	15.7800	15.7800	6.3120	Under Progress
1052	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 9.65 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು,	6.6300	6.6300	6.6300	2.6520	Under Progress
1053	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12.40 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	8.0000	8.0000	8.0000	3.2000	Under Progress
1054	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.7=33.40 ಲಕ್ಷಗಳು , 4 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 7.65 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	13.2700	13.2700	13.2700	5.3080	Under Progress
1055	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು,	5.2200	5.2200	5.2200	2.0880	Completed
1056	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 04 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.60 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.1100	9.1100	9.1100	3.6440	Under Progress
1057	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ 01 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.52=16.52 ಲಕ್ಷಗಳು, 5 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 10.01 ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.0700	9.0700	9.0700	3.6280	Under Progress
1058	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 05 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 12 ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು .	9.8500	9.8500	9.8500	3.9400	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1059	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವದಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.52=16.52 ಲಕ್ಷಗಳು 5 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.1600	9.1600	9.1600	0.0000	Under Progress
1060	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವದಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.52=16.52 ಲಕ್ಷಗಳು 4 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.99 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.0600	9.0600	9.0600	3.6240	Under Progress
1061	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.7100	5.7100	5.7100	2.2840	Completed
1062	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಪುಟಪಾಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.96 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Career Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	4.2700	4.2700	4.2700	1.7080	Completed
1063	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೋರನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.94 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	3.5200	3.5200	3.5200	3.4848	Completed
1064	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೇರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 14.82 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಲೈಬ್ರರಿ 0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*4.52=4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	15.4100	15.4100	15.4100	6.1640	Completed
1065	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.54 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	4.5900	4.5900	4.5900	1.8360	Completed
1066	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 17*0.05=0.85 ಲಕ್ಷ.	4.6800	4.6800	4.6800	1.8720	Completed
1067	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 18.25 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	9.1300	9.1300	9.1300	3.6520	Completed
1068	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 13.05 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷ.	4.8700	4.8700	4.8700	4.8213	Completed
1069	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತಿಂಥಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 3.21 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, , Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.2000	3.2000	3.2000	1.2800	Under Progress
1070	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರವೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.5 ಲಕ್ಷಗಳು.	11.1500	11.1500	11.1500	4.4600	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1071	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗತ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	12.5000	12.5000	12.5000	0.0000	Under Progress
1072	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಗನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.78 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.7500	5.7500	5.7500	2.3000	Under Progress
1073	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.37 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.2700	9.2700	9.2700	3.7080	Completed
1074	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಡದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಡದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 3 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.14 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.9800	5.9800	5.9800	2.3920	Under Progress
1075	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಏವೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	12.1700	12.1700	12.1700	9.4640	Under Progress
1076	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards = 0.50 ಲಕ್ಷ , 2 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 4.93 ಲಕ್ಷಗಳು	9.7800	9.7800	9.7800	3.9120	Under Progress
1077	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ-4.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ನೀರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Board = 0.50 ಲಕ್ಷ	5.6100	5.6100	5.6100	2.2440	Under Progress
1078	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ-6.97 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು , ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 9*0.05= 0.45 ಲಕ್ಷ	7.0900	7.0900	7.0900	2.8360	Completed
1079	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.53=33.06, 04 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ 7.98 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 13*0.05= 0.65 ಲಕ್ಷ	18.7800	18.7800	18.7800	7.5120	Under Progress
1080	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ -4.10 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.0 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards = 0.50 ಲಕ್ಷ	5.6500	5.6500	5.6500	2.2600	Completed
1081	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು	2.7900	2.7900	2.7900	1.1160	Completed
1082	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ , ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 16*0.05 = 0.80 ಲಕ್ಷ 04 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.85 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2=2.0 ಲಕ್ಷ	6.5500	6.5500	6.5500	2.6200	Completed
1083	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.76 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	6.2200	6.2200	6.2200	2.4880	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1084	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು & Green & Soft Boards 5*0.05 = 0.25 1 ಲಕ್ಷ, 2 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ32.50 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	12.2200	12.2200	12.2200	4.8880	Completed
1085	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸೈದಾಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards=5*0.05 0.25ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	4.5900	4.5900	4.5900	1.8360	Completed
1086	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಫೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಾಲಫೇಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 2*0.05 = 0.10 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 02 ದುರಸ್ತಿ 3.75 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	5.4200	5.4200	5.4200	2.1680	Under Progress
1087	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 6*0.05 = 0.30 ಲಕ್ಷ, ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.0=32 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	12.2400	12.2400	12.2400	4.8960	Completed
1088	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅನಪೂರ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*0.75=0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 16*0.05 = 0.80 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.75=33 ಲಕ್ಷ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.01 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	13.6300	13.6300	13.6300	5.4520	Completed
1089	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಕಸಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ವಂಕಸಂಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 11*0.05 = 0.55 ಲಕ್ಷ, ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.25=32.50 ಲಕ್ಷ 04 ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ 10.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	13.6700	13.6700	13.6700	5.4680	Under Progress
1090	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ.ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ,ಮಕ್ಕಳ, Green & Soft Boards 11*0.05 = 0.55 ಲಕ್ಷ, 05 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 9.830 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	6.0400	6.0400	6.0400	5.9796	Completed
1091	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಳುರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕವಳೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 04*0.05 = 0.20 ಲಕ್ಷ, ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 1*16.53=16.53 ಲಕ್ಷ 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.78 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	9.1100	9.1100	9.1100	3.6440	Under Progress
1092	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗಿ ಶಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 08*0.05 = 0.40 ಲಕ್ಷ, 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.50 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	6.5100	6.5100	6.5100	2.6040	Under Progress
1093	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 13*0.05 = 0.65 ಲಕ್ಷ, ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.53=33.06 ಲಕ್ಷ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	13.6900	13.6900	13.6900	5.4760	Completed
1094	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Board 13*0.05 = 0.65 ಲಕ್ಷ, 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.77 ಲಕ್ಷ	4.0000	4.0000	4.0000	3.2000	Completed
1095	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳು 1*3.40=3.40 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 13*0.05 = 0.65 ಲಕ್ಷ	2.0600	2.0600	2.0600	0.8240	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1096	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Board 6 *0.05 = 0.30 ಲಕ್ಷ , 2 ಕೋಣೆಗಳ ರೀಪೇರಿ 5.63 ಲಕ್ಷಗಳು	4.2200	4.2200	4.2200	4.1778	Completed
1097	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ (ಬಾಲಕರ), ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.5500	1.5500	1.5500	0.6200	Under Progress
1098	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಆರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.61 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.3 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.6000	0.6000	0.6000	0.2400	Under Progress
1099	2023-24	CMDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಲಾಪುರ ಬೇಸದಿಂದ ತಪ್ಪಡಗೇರಾ ಬಡಾವಣೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.0000	95.0000	95.0000	38.0000	Under Progress
1100	2023-24	CMDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ತಪ್ಪಡಗೇರಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಂದುವರೆದು ಸಾ-ಮಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.4020	29.4000	29.4000	11.7600	Under Progress
1101	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕದರಾಪುರ, ರೊಟ್ಟಿಡಗಿ, ಶಿವನೂರು, ದೋರನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ.	60.9500	60.9500	60.9500	48.7600	Completed
1102	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಬನವನತಾಂಡ, ಅಶೋಕನಗರ, ಕೋನಳ್ಳಿ, ಗೋನೂರ್, ಕಂದಳ್ಳಿ, ಬಿಳ್ಳಾರ, ಜೋಳದಗಿ, ಹಾಲಗೇರಾ, ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು, ಮಾಲಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು, ದೋರನಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡಳ್ಳಿ,ತಾಂಡ, ಬಿರನೂರ, ಗುಲನೂರ, ಹುಲಕಲ್ ಜೆ, ವಿಶ್ವಾಸಪುರ ತಾಂಡಾ, ನಾಲ್ಕಡಗಿ ತಾಂಡ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ತಾಂಡ, ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಸಕ್ರ ನಾಯಕ ತಾಂಡ	200.0000	200.0000	200.0000	160.0000	Completed
1103	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KSHC	SCP	ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	33.1500	33.1500	33.1500	13.2600	Under Progress
1104	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗಿಡ್ಡಿಬಂಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1105	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಮೊಗ್ಗಂಪುರ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1106	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
1107	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1108	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಬೋರಬಂಡಾ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1109	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1110	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.3200	12.3200	12.3200	9.8560	Completed
1111	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಹಿಮಾಲಪುರ (ಇಂದ್ರನಗರ) ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
1112	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಧರ್ಮಾಪುರ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1113	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಲಿಂಗೇರಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1114	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗೌಡಗೇರಾ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1115	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠರಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಲಗಂಜಿ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Under Progress
1116	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠರಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯಂಪಾಡ (ಸುಭಾಷ ನಗರ) ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	9.6000	Completed
1117	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	Under Progress
1118	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ವರ್ತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
1119	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (H) ಹಣಮಂತ ರಾಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕುರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೀಮರಾಯ ಇಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ನಾಟೇಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	19.8000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1120	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
1121	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಯಾಳ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಬಣ್ಣ ಕೊಂಕಲ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	Under Progress
1122	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು 02 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
1123	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಲಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಮ್ಮ ಅಲಗಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.7500	Completed
1124	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (SC) ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸೃಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.3900	10.3900	10.3900	10.2861	Completed
1125	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಟೋಕಾಪೂರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
1126	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	40.0000	40.0000	40.0000	38.8400	Completed
1127	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದಾರಿದೀಪ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	75.0000	75.0000	75.0000	60.0000	Completed
1128	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1129	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಲ್ಲಾಬಂಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1130	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬಳಿಚಕ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1131	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅದ್ದಿಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.7100	Completed
1132	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.0000	60.0000	60.0000	48.0000	Under Progress
1133	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಶ್ಯಾನವನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2-ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	33.1500	33.1500	33.1500	13.2600	Under Progress
1134	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಗ್ಗಂಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1135	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೌದಗಾರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.2900	13.2900	13.2900	5.3160	Completed
1136	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Under Progress
1137	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಎಸ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Completed
1138	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಶ್ವಾರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	Completed
1139	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಮಲಾಪೂರ (ಇಂದಿರ ನಗರ) ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1140	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯದ್ನಾಪೂರ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1141	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುರ್ಜ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1142	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1143	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋರಬಂಡಾ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1144	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1145	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನವಲ್ಲಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1146	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡ (ಸುಭಾಷ ನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.7100	Completed
1147	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಟ್ಟೂರು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1148	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಸತ್ತಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1149	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಚತ್ರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1150	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಗೌಡಗೇರಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1151	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅಲ್ಲಿಪೂರ ವಾರಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1152	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಎಸ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1153	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಗರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1154	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅಚ್ಚೋಲಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1155	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯೆಲೂಪೂರ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1156	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಹೊಯುಂಚಾ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1157	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1158	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬಸವಂತಪೂರ (ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ) ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1159	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಖಾನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1160	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗೇಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1161	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ, ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಮುನ್ಸಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	9.9000	Completed
1162	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಜಾಪನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	150.0000	150.0000	148.3920	148.3361	Completed
1163	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಕನ್ಯಾಕೋಟ್ಯುರ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಬೇನ್ನನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	148.9400	148.9400	126.6500	125.7722	Completed
1164	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದ ನೀಲ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.5300	14.5300	9.0800	8.8603	Completed
1165	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ರಾಮನಮದ್ದ ತಾಂಡಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.1400	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1166	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಪೇಲೆ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	33.1500	33.1500	32.6300	25.3104	Under Progress
1167	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಆರ್. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	25.0000	25.0000	16.2100	14.0977	Completed
1168	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.0000	10.0000	5.5000	5.0292	Completed
1169	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	23.3700	12.0000	Under Progress
1170	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ರೊಟ್ಟಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕದರಾಪುರ ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	9.3400	9.2001	Completed
1171	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಹುರುಸಗುಂಡಗಿ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	6.4100	3.8640	Under Progress
1172	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಿಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಷಂತಿ 01 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	18.8800	0.0000	Under Progress
1173	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (M) ಮರಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸೇದಿಬಾಯಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	6.2200	4.6423	Under Progress
1174	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೀರನಕಲ್ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1175	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಗೋಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸುರ್ಜಿ ಜಾಥವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	7.3400	6.6895	Completed
1176	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಬನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜುಲಪುಲ ದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.0000	60.0000	58.8800	58.4834	Completed
1177	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	65.0000	65.0000	63.8700	51.0855	Under Progress
1178	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ವಜ್ಜಲ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ್ಯಾಯಾ ವಜ್ಜಲ ತಾಂಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ)	250.0000	250.0000	246.6200	245.0242	Completed
1179	2023-24	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರುಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯಾ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ)	124.4020	124.4020	122.6500	0.0000	Under Progress
1180	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಿಂದ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	350.0000	350.0000	346.4700	343.7994	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1181	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಬಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ.	350.0000	350.0000	346.4500	140.0000	Completed
1182	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	SCP	ಸುರಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಭವನದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	123.1300	123.1300	121.8600	48.7440	Under Progress
1183	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಬಿರನಕಲ್ ದಿಂದ ವಡಗೇರಾ ವಾಯಾ ಬೀರನಕಲ್ ತಾಂಡ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.0000	250.0000	244.9600	244.9581	Completed
1184	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.0000	15.0000	14.6180	11.5942	Under Progress
1185	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	SCP	ಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಕೂಡುರನಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	68.3500	68.3500	65.3200	65.3068	Completed
1186	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ-ಸಿಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಾಪುರ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	288.3500	288.3500	285.4080	255.9486	Completed
1187	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	25.9700	18.9186	Under Progress
1188	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಎನ್. ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	29.2680	20.4659	Under Progress
1189	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	24.1700	17.0150	Completed
1190	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	SCP	ಖಾನಾಪುರ (ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಮತ್ತು ಅರಿಕೇರಾ ಬೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	30.0000	30.0000	29.2100	0.0000	Under Progress
1191	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	SP	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ.	21.4000	21.4000	21.3800	0.0000	Completed
1192	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	CMC Yadgir	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹಡಗಿಮದ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಲುಂಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಚರಂಡಿ ಮಾರುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.0000	200.0000	167.5400	0.0000	Under Progress
1193	2024-25	Regional Fund	Yadgir	Shahapur	ED KREIS Bng	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	Not Started
1194	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	1) ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಹಿಮಲಾಪುರ (ಇಂದಿರ ನಗರ ತಾಂಡ) ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಬಳಿಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
1195	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 02 ಕೋಣೆ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ 02 ಕೈಟರ್ ಕೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆ.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	80.0000	80.0000	80.0000	32.0000	Under Progress
1196	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Completed
1197	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.4000	100.4000	100.4000	40.1600	Completed
1198	2024-25	GDQ	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1199	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS LINGERI STATION ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1200	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS KODEKAL ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1201	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS GUNJANURU CROSS ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1202	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1203	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS HUNASAGI ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1204	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಠರಲ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS KALEBELAGUNDI ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1205	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCRS WARAKANALLI (MUNDARGI) ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1206	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ IGRS KADAMGERA B ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1207	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ DR B.R. AMBEDKAR RESIDENTIAL SCHOOL HATTIKUNI ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1208	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ DBRARS MUDNOOR ವಸತಿ (SC) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1209	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	190.0000	190.0000	190.0000	76.0000	Under Progress
1210	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ದೋರನಹಳ್ಳಿ 01. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 02. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಹಾರ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 03. ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	100.0000	40.0000	Under Progress
1211	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
1212	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಮಾಲಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
1213	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಕಿಹಾಳ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	8.0000	Under Progress
1214	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಗಂಡ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ದರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	3.1100	3.1100	3.1100	1.2440	Under Progress
1215	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	24.8500	24.8500	24.8500	0.0000	Under Progress
1216	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ BN ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್.	14.5000	14.5000	14.5000	5.8000	Under Progress
1217	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	5.3500	5.3500	5.3500	0.0000	Under Progress
1218	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಜೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	3.1800	3.1800	3.1800	1.2720	Under Progress
1219	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋತವೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಕೆ.	11.4200	11.4200	11.4200	0.0000	Under Progress
1220	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾ ಹೋತವೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	6.5000	6.5000	6.5000	2.6000	Under Progress
1221	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	20.9600	20.9600	20.9600	8.3840	Under Progress
1222	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಮನಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಾಯಿಟಿಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.0000	12.0000	12.0000	4.8000	Completed
1223	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಮನಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Completed
1224	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಮನಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗಿಡ್ಡನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
1225	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವ್ವ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಡೆ ಹಣಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	41.0000	41.0000	41.0000	16.4000	Under Progress
1226	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಗಿಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರವ್ವ ವಡಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	19.8000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1227	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಉಕ್ಕಿನಾಳ (ದರಿಗುಡ್ಡು) ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸಂಗಮ್ (ಬಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೀಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1228	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯಗುಡಿ ಯಿಂದ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	165.0000	165.0000	165.0000	163.3495	Completed
1229	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲ್ಲೇರಿ ಹಳ್ಳಿತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
1230	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಲ್‌ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1231	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿಡ್ಡಿಬಂಡಾ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1232	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
1233	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
1234	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೋಟೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	Under Progress
1235	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನಕಪ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.4000	100.4000	100.4000	40.1600	Under Progress
1236	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
1237	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಂಜನೂರ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	12.0000	Under Progress
1238	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	12.0000	Under Progress
1239	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗೇರಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
1240	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗೇರಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Completed
1241	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗೇರಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
1242	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗೇರಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
1243	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕನಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ದರಸ್ತಿ, ಶಾಲಾಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	20.7500	20.7500	20.7500	8.3000	Under Progress
1244	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	14.4400	14.4400	14.4400	0.0000	Under Progress
1245	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಂನ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ದರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	8.5000	8.5000	8.5000	3.4000	Under Progress
1246	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	2.1600	2.1600	2.1600	0.0000	Under Progress
1247	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	4.3500	4.3500	4.3500	1.7400	Under Progress
1248	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಕೋಣೆ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	19.4400	19.4400	19.4400	7.7760	Under Progress
1249	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂನ ಮದ್ದಕಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	8.5000	8.5000	8.5000	0.0000	Under Progress
1250	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೋಣೆ, ಕೋಣೆ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	16.1700	16.1700	16.1700	0.0000	Under Progress
1251	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ 2 ಕೋಣೆ, 3 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	11.5000	11.5000	11.5000	0.0000	Under Progress
1252	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂನ ನಾಯ್ಕಲ್ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	15.5000	15.5000	15.5000	0.0000	Under Progress
1253	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ 2 ಕೋಣೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	8.8300	8.8300	8.8300	3.5320	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1254	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹುಲಕಲ್ ಜೆ 2 ನೂತನ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್,	12.9700	12.9700	12.9700	5.1880	Under Progress
1255	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1ನೂತನ ಕೋಣೆ, 6 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು.	12.9000	12.9000	12.9000	5.1600	Under Progress
1256	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು.	2.7900	2.7900	2.7900	1.1160	Under Progress
1257	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	9.9200	9.9200	9.9200	3.9680	Under Progress
1258	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	11.3800	11.3800	11.3800	4.5520	Under Progress
1259	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 6 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	2.6000	2.6000	2.6000	0.0000	Under Progress
1260	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಜೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	1.8900	1.8900	1.8900	0.7560	Under Progress
1261	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	3.9100	3.9100	3.9100	0.0000	Under Progress
1262	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕರರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1 ನೂತನ ಕೋಣೆ, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	5.9100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1263	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 2 ಕೋಣೆ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	3.7000	3.7000	3.7000	1.4800	Under Progress
1264	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	13.7500	13.7500	13.7500	5.5000	Under Progress
1265	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	14.4200	14.4200	14.4200	0.0000	Under Progress
1266	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎದಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಎದಲಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	2.9800	2.9800	2.9800	0.0000	Under Progress
1267	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	8.1500	8.1500	8.1500	0.0000	Under Progress
1268	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಡೇಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	10.5200	10.5200	10.5200	0.0000	Under Progress
1269	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಚಕನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	5.7200	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1270	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	14.0800	14.0800	14.0800	0.0000	Under Progress
1271	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸುಗೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	3.7100	3.7100	3.7100	1.4840	Under Progress
1272	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	11.7400	11.7400	11.7400	0.0000	Under Progress
1273	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಗೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	7.4300	7.4300	7.4300	0.0000	Under Progress
1274	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಯಾಳಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	8.3800	8.3800	8.3800	3.3520	Under Progress
1275	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಬಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೆಂಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ.	4.6200	4.6200	4.6200	0.0000	Under Progress
1276	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಯಕ್ಕಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ.	19.0800	19.0800	19.0800	7.6320	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1277	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	16.0000	16.0000	16.0000	6.4000	Under Progress
1278	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಣಗುಂದಿ ತಾಂಡ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	13.2400	13.2400	13.2400	5.2960	Under Progress
1279	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಳ್ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	19.5300	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1280	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲಾಡೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	1.3500	1.3500	1.3500	0.5400	Under Progress
1281	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ ಕೆ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	13.4700	13.4700	13.4700	5.3880	Under Progress
1282	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	16.6200	16.6200	16.6200	0.0000	Under Progress
1283	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಜರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	14.8600	14.8600	14.8600	0.0000	Under Progress
1284	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಹಾಪುರ ಪೇಲ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	5.5200	5.5200	5.5200	2.2080	Under Progress
1285	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	5.9600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1286	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೊಟಗಿ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	4.3000	4.3000	4.3000	1.7200	Under Progress
1287	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	11.5400	11.5400	11.5400	0.0000	Under Progress
1288	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಲೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	1.1300	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1289	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಂದ್ರಕಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	Under Progress
1290	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಲಿಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ.	6.1900	6.1900	6.1900	0.0000	Under Progress
1291	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೇಟ್ಟಿಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	0.8900	0.8900	0.8900	0.0000	Under Progress
1292	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸ್ವೇಶನ್ ಸೈದಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	13.4700	13.4700	13.4700	0.0000	Under Progress
1293	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ ಬಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	8.3700	8.3700	8.3700	0.0000	Under Progress
1294	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಿನಾಸಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	4.8900	4.8900	4.8900	0.0000	Under Progress
1295	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	3.8400	3.8400	3.8400	0.0000	Under Progress
1296	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊರುಂಜಾ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	8.8000	8.8000	8.8000	0.0000	Under Progress
1297	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುತಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	9.4600	9.4600	9.4600	3.7840	Under Progress
1298	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	5.8300	5.8300	5.8300	0.0000	Under Progress
1299	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಡಿ.ಜಿ.ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ.	33.0600	33.0600	33.0600	0.0000	Under Progress
1300	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ.	10.2500	10.2500	10.2500	4.1000	Under Progress
1301	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗುಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	6.1500	6.1500	6.1500	0.0000	Under Progress
1302	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗುಂಜನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	4.7400	4.7400	4.7400	0.0000	Under Progress
1303	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜೈಗ್ರಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	20.3500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1304	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂಬರ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	10.9100	10.9100	10.9100	0.0000	Under Progress
1305	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅನೂರ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	5.7200	5.7200	5.7200	2.2880	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1306	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯುಲಸತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	7.4400	7.4400	7.4400	0.0000	Under Progress
1307	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ಥಳೀನ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	12.4000	12.4000	12.4000	0.0000	Under Progress
1308	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	3.1300	3.1300	3.1300	1.2520	Under Progress
1309	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಗುರುಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	4.4000	4.4000	4.4000	1.7600	Under Progress
1310	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 6 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	30.9600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1311	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಹಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್.	8.9300	8.9300	8.9300	0.0000	Under Progress
1312	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಾ ಬಂಡಾ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 06 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1313	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನಗೋಟ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಾಸನಗೋಟ(ಬಿ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.8500	16.8500	16.8500	0.0000	Under Progress
1314	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	Under Progress
1315	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ. ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	17.7300	17.7300	17.7300	0.0000	Under Progress
1316	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನಸಿಂಗ್ ನಾಯಕತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
1317	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.4720	Completed
1318	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Under Progress
1319	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1320	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KSHC	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	32.5600	32.5600	32.5600	13.0240	Under Progress
1321	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಮುನ್ಸಿ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1322	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ (ಯಾದಗಿರಿ), ಹತ್ತಿಗುಡುರ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡಿಗಿ ತಾಂಡಾ, ಕೋಟಗೇರಾವಾಡಾ, ಬದ್ದವಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಗುಲಗುಂಜಿ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1323	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KSHC	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1324	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KSHC	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1325	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ 1) ಯಡ್ತಳ್ಳಿ 2) ಅಲ್ಲಿಪುರ 3) ಯರಗೋಳ 4) ಬಂದಳ್ಳಿ 5) ಹೊನಗೇರಾ 6) ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1326	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ 1) ಅಶನಾಳ 2) ಕೋಟಗೇರಾ 3) ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ 4) ಪನಪುರ 5) ಯಂಪಾಡ 6) ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1327	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ 1) ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ 2) ಚವೇಟ್ಟಾ 3) ಶಾಕಲವಾರ 4) ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ 5) ಬೋರಬಂಡಾ 6) ಚಂದ್ರಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1328	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ 1) ಪುಟಪಾಕ 2) ಅನಪೂರ 3) ನನಲವಾಯಿ 4) ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ 5) ಯುಲಸತ್ತಿ 6) ಬದ್ದೇವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1329	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ 1) ಮಾಧ್ವಾರ 2) ವಂಕನಂಬರ 3) ಬಾಲಭೇಡ 4) ಕಣೇಕಲ್ 5) ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ 6) ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1330	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ರಾಂಪೂರ (ಕೆ) 2) ಬಾಡಿಯಾಳ 3) ಗೊಂದದಗಿ 4) ಬೆಳಗುಂದಿ 5) ಮುನಗಲ್ 6) ಸ್ವೇಷನ್ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1331	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಗ್ರಾಮ ಸೈದಾಪೂರ 2) ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ 3) ಬಳಿಚಕ್ರ 4) ಕೌಳೂರು 5) ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ 6) ಅರಿಕೇರಾ (ಬಿ) 7) ನಾಗರಿಬುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	70.0000	70.0000	70.0000	28.0000	Under Progress
1332	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ವೇಷನ್ 2) ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೋಟಗೇರಾ 3) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂದಿ 4) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಗುಂಜನೂರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ಸೋಲಾರ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	40.0000	40.0000	40.0000	16.0000	Under Progress
1333	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ತಾಂಡ 2) ಸೌದಾಗಾರ ತಾಂಡ 3) ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 4) ಗಿಡ್ಡಿ ಬಂಡಾ ತಾಂಡ 5) ಆಶಾಪೂರ ತಾಂಡ 6) ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	48.0000	Under Progress
1334	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 1) ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡ 2) ಮೊಗ್ಗಂಪೂರ ತಾಂಡ 3) ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡ 4) ಗೌಡಗೇರಾ ತಾಂಡ 5) ಕೊಂಕಲ್ 6) ಚಿನ್ನಕಾರ ಗ್ರಾಮ/ ತಾಂಡಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1335	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಕುರುಕುಂಬಳಾ ತಾಂಡ 2) ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ 3) ಬಳಿಚಕ್ರ ಸ್ಥಳ ತಾಂಡ 4) ಬಳಿಚಕ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 5) ಧರ್ಮಾಪೂರ ತಾಂಡ 6) ಹಿಮಾಲಪೂರ ತಾಂಡ (ಇಂದಿರಾ ನಗರ) ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1336	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಬುರ್ಜ ತಾಂಡ 2) ಯದ್ತಾಪೂರ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡ 3) ಯದ್ತಾಪೂರ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡ 4) ಅಲ್ಲಿಪೂರ ವಾರಿ ತಾಂಡ 5) ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಸ್ಥಳ ತಾಂಡ 6) ಹೊರುಂಚಾ ಜತನಕಲ್ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.0000	60.0000	60.0000	24.0000	Under Progress
1337	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಜಿನಕೇರಾ ತಾಂಡ 2) ಕ್ಯಾತನಾಳ (ಇಂದಿನನಗರ) 3) ಸಾವೂರು 4) ವಸವೂರ ತಾಂಡ 5) ಹೊರುಂಚಾ ನಡುವಿನ ತಾಂಡ 6) ಬಾಚವಾರ ಹಳಿ ತಾಂಡ 7) ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ/ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	70.0000	70.0000	70.0000	28.0000	Under Progress
1338	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಕ್ಯಾಸವನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 2) ಕಂಚಿಗಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 3) ಬಸವಂತಪೂರ ತಾಂಡ 4) ಲಿಂಗೇರಿ ತಾಂಡ 5) ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಮುನ್ನಿ ತಾಂಡ 6) ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ/ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮನ್ಯ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	58.5200	58.5200	58.5200	23.4080	Under Progress
1339	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Yadgir	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಯಾದಗಿರಿ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Not Started
1340	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Shahapur	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶಹಾಪೂರ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Not Started
1341	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Shorapur	KSPHIDC	SCP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಣಸಗಿ	50.0000	50.0000	38.6000	40.0000	Not Started
1342	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Yadgir Region	MSIL Bangalore	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ON GRID SOLAR POWER PLANT-5KW-1 No & 10 KW-2 Nos ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1) ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 320- MDRS (Co) (SC). 2) ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ 317- MDRS (Co) (SC). 3) ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 318- MDRS (Co) (SC). 4) ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ - MDRS (Co) (SC).	116.7600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1343	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ 02 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.0000	28.0000	28.0000	11.2000	Under Progress
1344	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.3600	15.3600	15.3600	6.1440	Under Progress
1345	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡರಗಿ ತಾಂಡಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ ತಾಂಡ (ಬಸವನ ತಾಂಡ) ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.0000	70.0000	70.0000	28.0000	Under Progress
1346	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪೂರ 03 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	41.3400	41.3400	41.3400	16.5360	Under Progress
1347	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋನಹಳ್ಳಿ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.7900	13.7900	13.7900	5.5160	Under Progress
1348	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಮಾಲಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
1349	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡದ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
1350	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.7400	21.7400	21.7400	17.3860	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1351	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸೊನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಪ್ಪ ರಾಮಜಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
1352	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1353	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಐ.ಬಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.0000	22.0000	22.0000	8.8000	Under Progress
1354	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.0000	22.0000	22.0000	8.8000	Under Progress
1355	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.0000	22.0000	22.0000	8.8000	Under Progress
1356	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-4 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.0000	22.0000	22.0000	8.8000	Under Progress
1357	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 2) ಥಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡ 3)ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂದಿ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡ 4) ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.0000	70.0000	70.0000	28.0000	Under Progress
1358	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಥಾವರು ನಾಯಕ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಖೇಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.0000	90.0000	90.0000	36.0000	Under Progress
1359	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಅಡಮಡಿ ತಾಂಡ 2) ನಿಂಗಸನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 3) ಥಾವರು ನಾಯಕ ತಾಂಡ 4) ಸಮಕಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 5) ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
1360	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 2) ಕ್ಯಾನವನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 3) ಅಚ್ಚೋಲಾ ಡಾಲೇರ ತಾಂಡ 4) ಇಂದಿರ ನಗರ (ಕ್ಯಾತನಾಳ) 5) ಹೋರುಂಚಾ ಜಕನಕಲ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
1361	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಹೋರುಂಚಾ ನಮದಿನ ತಾಂಡ 2) ಹತ್ತಿಕುಟೆ ರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡ 3) ಬಾಚವಾರ ಹಳಿ ತಾಂಡ 4) ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡ 5) ದೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
1362	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರನೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
1363	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.0000	10.0000	10.0000	4.0000	Completed
1364	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Completed
1365	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬಿಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮ ವಡಿಗೇರಾ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮರಚ್ಚಗೌಡ ಗಿಡದರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	15.0000	15.0000	6.0000	Under Progress
1366	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾಳಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.0000	16.0000	16.0000	6.4000	Completed
1367	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಳಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.0000	18.0000	18.0000	7.2000	Completed
1368	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ರತ್ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇಣುಕಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.7500	Completed
1369	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಶಿಧರ ಕಾಲೋನಿಯ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	49.4600	49.4600	49.4600	19.7840	Under Progress
1370	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಸಗುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಶಾಮ್ಮ ಜಗೇಳಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.0000	32.0000	32.0000	12.8000	Completed
1371	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಈಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ದಿಂದ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
1372	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ ದಿಂದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Under Progress
1373	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಲ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಗರನಾಡು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.7500	Completed
1374	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
1375	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	20.0000	Completed
1376	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1377	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	29.7000	Completed
1378	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.7500	Completed
1379	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.0000	20.0000	20.0000	19.8000	Completed
1380	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಳ್ಳಗುಂಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.0000	20.0000	20.0000	16.0000	Completed
1381	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಿಲ್ದಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	10.0000	Completed
1382	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.0000	25.0000	25.0000	24.7500	Completed
1383	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಶಿನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋರವೆಲ್ ಸಹಿತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.0000	22.0000	22.0000	8.8000	Completed
1384	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ-2 (ಗಿರಿನಗರ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋರವೆಲ್ ಸಹಿತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.0000	22.0000	22.0000	8.8000	Under Progress
1385	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
1386	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಗೋಗಿಕೇರಾ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
1387	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
1388	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
1389	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.	23.0000	23.0000	23.0000	9.2000	Under Progress
1390	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೋಟೂರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.	28.1600	28.1600	28.1600	11.2640	Under Progress
1391	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸೇವಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಾಂಡದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (800 ಮೀ)	39.5000	39.5000	39.5000	15.8000	Under Progress
1392	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಗೇರು ಸುಭಾಷ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಸೂಗುರು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	19.0000	19.0000	19.0000	7.6000	Under Progress
1393	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಕಾ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.0000	11.0000	11.0000	4.4000	Completed
1394	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	34.4000	34.4000	34.4000	13.8000	Under Progress
1395	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗರ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಅರ್ಜುಣ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	27.0000	27.0000	27.0000	10.8000	Under Progress
1396	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.0000	30.0000	30.0000	24.0000	Completed
1397	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಭನಾಯಕ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.0000	50.0000	50.0000	20.0000	Completed
1398	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ನಾಯ್ಕಲ್ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	12.0000	Under Progress
1399	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.2400	25.2400	25.2400	10.0960	Under Progress
1400	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಬೆಂಡಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	27.4400	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1401	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	100.0000	100.0000	100.0000	80.0000	Under Progress
1402	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರ ಸಾಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1403	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೇವಗಾಂಧಿ ನಗರದಿಂದ ಮಾದಿಗ ರುದ್ರಭೂಮಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಶಿರಗೋಳ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಲುಂಬಿನಿ ವನದ ಚರಂಡಿ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.0000	85.0000	85.0000	34.0000	Under Progress
1404	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಸಣ್ಣತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.0000	20.0000	20.0000	19.8000	Completed
1405	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.2400	10.2400	10.2400	4.0960	Completed
1406	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳುರು ಜಾಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.0000	30.0000	30.0000	24.0000	Completed
1407	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1408	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1409	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುತಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಪಿ.ಎನ್. ತಾಂಡಾದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	150.0000	150.0000	147.7400	0.0000	Under Progress
1410	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಆರ್.ಕೆ.ಎನ್ ತಾಂಡಾ) ದಿಂದ ನಳ್ಳಗುಂಡ ತಾಂಡಾ ವಾಯಾ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	250.0000	250.0000	247.0500	0.0000	Under Progress
1411	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	112.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1412	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುರಕಿ ಮಡ್ವಿತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	40.0000	40.0000	39.3200	0.0000	Completed
1413	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	51.0000	51.0000	49.1900	0.0000	Under Progress
1414	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನುಗಡಿ ದಿಂದ ಶಹಾಪುರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಪರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	130.0000	130.0000	124.8000	45.7107	Completed
1415	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	162.0000	162.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1416	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.0000	25.0000	20.0300	0.0000	Under Progress
1417	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜವಾಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	270.8900	270.8900	0.0000	0.0000	Not Started
1418	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಗಂಡ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTOR	4.7900	4.7900	0.0000	0.0000	Not Started
1419	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅನ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTOR	7.9800	7.9800	0.0000	0.0000	Not Started
1420	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾ ಹೋತವೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards.	1.4700	1.4700	0.0000	0.0000	Not Started
1421	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, ಶೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Green & Soft Boards.	3.1200	3.1200	0.0000	0.0000	Not Started
1422	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ BN ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, ಶೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Green & Soft Boards,	5.5700	5.5700	0.0000	0.0000	Not Started
1423	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಹಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆಗಳು ಉಪಕರಣಗಳು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, LED display, Green Board.	3.1900	3.1900	0.0000	0.0000	Not Started
1424	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಲಕಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಧಿಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	17.4200	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1425	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಬ್ಬುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್, ಸೌರಶಕ್ತಿ	2.4800	2.4800	0.0000	0.0000	Not Started
1426	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್.	6.5900	6.5900	0.0000	0.0000	Not Started
1427	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್, ಸೌರಶಕ್ತಿ	3.2000	3.2000	0.0000	0.0000	Not Started
1428	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕದರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್.	1.2500	1.2500	0.0000	0.0000	Not Started
1429	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್.	3.7700	3.7700	0.0000	0.0000	Not Started
1430	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್	1.8900	1.8900	0.0000	0.0000	Not Started
1431	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಡೇಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ.	6.9000	6.9000	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1432	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, Projectors / Integrated LED Display, 15 Green and Soft Boards	2.2800	2.2800	0.0000	0.0000	Not Started
1433	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜೊಗುಂಡಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, 10 Green and Soft Boards.	8.0200	8.0200	0.0000	0.0000	Not Started
1434	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, Projectors / Integrated LED Display.	8.0500	8.0500	0.0000	0.0000	Not Started
1435	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ.ಟಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 4 Green and Soft Boards.	9.1300	9.1300	0.0000	0.0000	Not Started
1436	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎದಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಎದಲಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 6 Green and Soft Boards.	4.2500	4.2500	0.0000	0.0000	Not Started
1437	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, Projectors / Integrated LED Display, 6 Green and Soft Boards.	15.2900	15.2900	0.0000	0.0000	Not Started
1438	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ.ಬಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, Projectors / Integrated LED Display, 5 Green and Soft Boards.	4.9100	4.9100	0.0000	0.0000	Not Started
1439	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಅ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಅ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 8 Green and Soft Boards.	1.9100	1.9100	0.0000	0.0000	Not Started
1440	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	2.2700	2.2700	0.0000	0.0000	Not Started
1441	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ತೇರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರ್ತೇರಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors/ Integrated LED Display, 3 Green and Soft Boards.	2.5100	2.5100	0.0000	0.0000	Not Started
1442	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 8 Green and Soft Boards.	19.6700	19.6700	0.0000	0.0000	Not Started
1443	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಜಾನಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, 6 Green and Soft Boards.	4.6700	4.6700	0.0000	0.0000	Not Started
1444	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಗೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, Projectors / Integrated LED Display.	3.3600	3.3600	0.0000	0.0000	Not Started
1445	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 8 Green and Soft Boards.	10.8000	10.8000	0.0000	0.0000	Not Started
1446	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾಳ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 2 Green and Soft Boards.	5.5600	5.5600	0.0000	0.0000	Not Started
1447	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೈಚಬಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 8 Green and Soft Boards.	7.8300	7.8300	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1448	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗತ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Projectors / Integrated LED Display, Green and Soft Boards 6.	11.4100	11.4100	0.0000	0.0000	Not Started
1449	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Projectors / Integrated LED Display, Green and Soft Boards 5	3.3800	3.3800	0.0000	0.0000	Not Started
1450	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಂಜೀವನಗರ ಕೆಂಭಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Projectors / Integrated LED Display, Green and Soft Boards 5	5.5300	5.5300	0.0000	0.0000	Not Started
1451	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Projectors/ Integrated LED Display, Green and Soft Boards 4.	7.2900	7.2900	0.0000	0.0000	Not Started
1452	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಣಗುಂದಿ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1453	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಳ್ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1454	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾಕೆ ತಾಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1455	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1456	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಯಿವಾಡ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green & Soft Boards.	3.7700	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1457	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಹಾಪುರ ಪೇರ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ: ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green & Soft Boards.	17.2600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1458	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1459	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೊಟಗಿ ತಾಂಡ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1460	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1461	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green & Soft Boards.	7.1100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1462	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಪುರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1463	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1464	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೈಲೇನ್ ಸೈದಾಪುರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	3.9300	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1465	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲೂರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	4.3100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1466	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಪೇಟ್ಟಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	10.1400	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1467	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶನಾಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1468	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೇರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1469	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರಣಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	3.5800	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1470	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಕಲವಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	2.2200	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1471	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೇಲಹಳ್ಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1472	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಡಿ.ಜಿ ತಾಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	4.0600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1473	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೆಂಭಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green and Soft Boards 4.	0.5300	0.5300	0.0000	0.0000	Not Started
1474	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Projectors/ Integrated LED Display, Green and Soft Boards 4.	2.5600	2.5600	0.0000	0.0000	Not Started
1475	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	4.0600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1476	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಕಲವಾರಬೇಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1477	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯದಲಾಪುರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	3.3500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1478	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವನಪೂರ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	1.4700	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1479	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತೋರಣತಿಪ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	2.0500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1480	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜೈಗ್ರಾಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	1.8400	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1481	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಜರಾಪುರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1482	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆನೂರ ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	3.9100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1483	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	6.9800	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1484	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	7.7600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1485	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	13.8700	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1486	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿ.ಎಂ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	13.8700	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1487	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇಶ್ವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	3.6500	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1488	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಗುರುಮಠರ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	13.8700	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1489	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಿಡ್ಡಲಂಡ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಲೈಬ್ರರಿ.	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1490	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬುಡೂರ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	3.3600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1491	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	SCP	ಗುರಮಠರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಿಮಾಲಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1492	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದರ್ಶನಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM , Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ	50.1300	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1493	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚನ್ನೂರ ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ	12.9900	12.9900	0.0000	0.0000	Not Started
1494	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTCOR	5.6400	5.6400	0.0000	0.0000	Not Started
1495	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಲ್ಕಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTCOR	2.9800	2.9800	0.0000	0.0000	Not Started
1496	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards,	1.3000	1.3000	0.0000	0.0000	Not Started
1497	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿಎ ಚಾಮನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTCOR	7.5200	7.5200	0.0000	0.0000	Not Started
1498	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	Not Started
1499	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂನ ಮಧುಕಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ದ್ವಿಭಾಷೆ LED PROJECTIR	3.1100	3.1100	0.0000	0.0000	Not Started
1500	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಡ್ಕಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌರಶಕ್ತಿ	0.9500	0.9500	0.0000	0.0000	Not Started
1501	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಸಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌರಶಕ್ತಿ	1.3100	1.3100	0.0000	0.0000	Not Started
1502	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌರಶಕ್ತಿ	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	Not Started
1503	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್	0.9100	0.9100	0.0000	0.0000	Not Started
1504	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಳಿಸಗರ ಶೌರಶಕ್ತಿ	1.9400	1.9400	0.0000	0.0000	Not Started
1505	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರಕೆಹಳ್ಳಿ ಶೌರಶಕ್ತಿ	1.9400	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1506	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಿರವಾಳ ಶೌರಶಕ್ತಿ	0.6500	0.6500	0.0000	0.0000	Not Started
1507	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಆದರ್ಶವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಹಾಪುರ ಶೌರಶಕ್ತಿ	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1508	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್	6.3900	6.3900	0.0000	0.0000	Not Started
1509	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ನಾಯ್ಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್	15.5500	15.5500	0.0000	0.0000	Not Started
1510	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್	13.8200	13.8200	0.0000	0.0000	Not Started
1511	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಫೈ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್, ಶೌರಶಕ್ತಿ	8.5400	8.5400	0.0000	0.0000	Not Started
1512	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ. ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು. ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಪ್ಲಬೋರ್ಡ್	1.8700	1.8700	0.0000	0.0000	Not Started
1513	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	SCP	ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ವಾಯಾ ಆಶನಾಳ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.0000	200.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1514	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾರ್ಬೆ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದೋರಿಗುಡ್ಡ (ಎಸ್.ಸಿ) Digital Computer Fully Furnished with Fully Equiped and Latest Version Hi-Tech/Smart Class ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	104.0000	104.0000	103.9900	82.8044	Under Progress
1515	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1516	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ (ಎಸ್.ಸಿ) Digital Computer Fully Furnished with Fully Equiped and Latest Version Hi-Tech/Smart Class ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	75.0000	75.0000	74.9930	59.8260	Under Progress
1517	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುಕಿ ತಾಂಡಾ, ಮಾನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ, ಕಡ್ಲಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಕರಕೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಗಂಗನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪಲ್ಯಿನ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ.	90.0000	90.0000	87.2700	37.0103	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1518	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೂರ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Not Started
1519	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	CMC Shorapur	TSP	ಸುರಪುರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	47.700	47.700	41.805	41.625	Completed
1520	2023-24	Regional Fund	Yadgir	Yadgir	Director CEDOK, Dharwad	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 22 ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಸ್‌ಇಡಿಪಿ) (ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದೊಂದಿಗೆ)	2.264	2.264	2.264	2.264	Completed
1521	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	DTWO	TSP	ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಯಾದಗಿರಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್, ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	19.480	0.000	0.000	0.000	Not Started
1522	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	DTWO	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರದ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪಂಗಡ ವಸತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	16.470	0.000	0.000	0.000	Not Started
1523	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir Region	Jayadeva Hospital Kalaburagi	TSP	ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 300 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು.	41.510	41.510	41.510	41.510	Completed
1524	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir Region	Karnataka Slum Development Board	TSP	ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.390	23.390	23.390	23.390	Under Progress
1525	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡ್ಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	40.000	40.000	40.000	16.000	Completed
1526	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡ್ಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	26.820	26.820	26.820	21.456	Completed
1527	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	52.000	52.000	52.000	20.800	Under Progress
1528	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತೇತರದ (ಪ.ಜಾತಿ) ವರ್ತನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21, ಮುಂಡರಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ	62.910	62.910	62.910	25.164	Completed
1529	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕರ್ ಮತ್ತೇತರದ ಕುಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.000	90.000	90.000	72.000	Completed
1530	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 4*3 = 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 16*0.05=0.8 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.500	1.500	1.500	1.000	Completed
1531	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಹಾಪುರ ಪೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3*2=6 ಲಕ್ಷ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 3*3 = 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 12*0.05=0.6 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.960	0.960	0.960	0.400	Completed
1532	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಸ್ತಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 4 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4*16.53= 66.12 ಲಕ್ಷ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 8 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.3 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.500	3.500	3.500	1.400	Under Progress
1533	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಡಬೂಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 2*2= 4.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಡಬೂಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.500	2.500	2.500	1.000	Completed
1534	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.12 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.900	0.900	0.900	0.600	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1535	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಳೆನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed
1536	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾಗನಟಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed
1537	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	0.800	Under Progress
1538	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋತಪೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, TLM 0.5 ಲಕ್ಷ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	2.000	2.000	2.000	0.800	Completed
1539	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	RMSA ಶಾಲೆ ಅಣಬಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 17*0.05=0.85 ಲಕ್ಷಗಳು	1.370	1.370	1.370	0.548	Completed
1540	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ & ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 9.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, , Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.000	3.000	3.000	1.200	Under Progress
1541	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾವೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	2.000	2.000	2.000	1.200	Completed
1542	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.53= 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 17.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 11*0.05=0.55 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.000	6.000	6.000	2.400	Under Progress
1543	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಗರ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ,ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.600	0.600	0.600	0.600	Under Progress
1544	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆರು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 13.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ. & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 12*0.05=0.60 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.720	1.720	1.720	1.400	Completed
1545	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.600	0.600	0.600	0.600	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1546	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5*2=10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.600	0.600	0.600	0.600	Under Progress
1547	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 4*2=8.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು	0.500	0.500	0.500	0.200	Completed
1548	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 19.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು	4.500	4.500	4.500	1.800	Under Progress
1549	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	1.500	1.500	1.500	0.600	Completed
1550	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 10 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 24.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	1.000	Under Progress
1551	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 11*0.05=0.55 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.500	2.500	2.500	1.000	Completed
1552	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	70.000	70.000	70.000	56.000	Completed
1553	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸ್ವಚ್ಛಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು	0.800	0.800	0.800	0.800	Under Progress
1554	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed
1555	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	0.800	Under Progress
1556	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ 13.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು	1.000	1.000	1.000	0.400	Under Progress
1557	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು	0.500	0.500	0.500	0.200	Completed
1558	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ನಗರಸಭೆ (ದಖನಿ ಓಟೆಯ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 13ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.470	16.470	16.470	6.588	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1559	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು. ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	0.400	Completed
1560	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳಿಪೇಟದ ಏಳು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7*2=14.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.600	0.600	0.600	0.600	Under Progress
1561	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ದ ಏಳು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7*2=14.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3 = 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.200	1.200	1.200	1.200	Under Progress
1562	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	0.400	Completed
1563	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	0.400	Completed
1564	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 1*2= 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	0.400	Completed
1565	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಗೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2*2= 4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.600	0.600	0.600	0.600	Completed
1566	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.850	0.850	0.850	0.340	Completed
1567	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.400	1.400	1.400	1.400	Completed
1568	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೇಟ ಗೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.400	0.400	0.400	0.400	Completed
1569	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3*2= 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	0.400	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1570	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಜಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5*2= 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು. ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.200	0.200	0.200	0.080	Completed
1571	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.83= 33.66 ಲಕ್ಷಗಳು, ಒಂದು ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 1*2= 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.500	1.500	1.500	0.800	Under Progress
1572	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.800	0.800	0.800	0.800	Completed
1573	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.400	1.400	1.400	1.400	Completed
1574	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed
1575	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.250	0.250	0.250	1.000	Completed
1576	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 8.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.020	0.020	0.020	0.020	Completed
1577	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.500	2.500	2.500	1.000	Completed
1578	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 18.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.800	0.800	0.800	0.800	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1579	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 5.60 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.650	2.650	2.650	1.200	Completed
1580	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.000	2.000	2.000	0.800	Completed
1581	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಐಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.400	1.400	1.400	1.400	Completed
1582	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಠಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 0.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ 0.99 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್‌ಪೆನ್ಸರ್ 1.81 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.500	1.500	1.500	0.600	Completed
1583	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.200	1.200	1.200	1.200	Completed
1584	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.600	0.600	0.600	0.600	Completed
1585	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 4.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.400	0.400	0.400	0.400	Completed
1586	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	2.000	2.000	2.000	1.200	Completed
1587	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.670	0.670	0.670	0.600	Completed
1588	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು,	0.800	0.800	0.800	0.800	Completed
1589	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 16.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 6.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾವು ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1590	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 18.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷ	2.220	2.220	2.220	2.198	Completed
1591	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	0.800	Completed
1592	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 6.40 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು,	3.020	3.020	3.020	1.800	Completed
1593	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಾಠ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ & ಆವರಣ ಗೋಡೆ ರಿಪೇರಿ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷ	1.770	1.770	1.770	1.200	Completed
1594	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed
1595	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ & ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.30 ಲಕ್ಷ	0.800	0.800	0.800	0.800	Completed
1596	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡನುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು,	1.000	1.000	1.000	1.000	Completed
1597	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 4.97 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು	1.260	1.260	1.260	1.040	Completed
1598	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಡಿಕಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ 37.06 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.86 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	10.000	10.000	10.000	4.000	Under Progress
1599	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಳ್ಳಿ (RMSA) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 13.93 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು& ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	8.230	8.230	8.230	3.292	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1600	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೇಮನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.8 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	4.500	4.500	4.500	2.200	Completed
1601	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 16.05 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	6.520	6.520	6.520	2.608	Completed
1602	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 12.78 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	6.400	6.400	6.400	2.920	Under Progress
1603	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜಲಾಪುರ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂಜಲಾಪುರ-ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 7.4 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು	4.000	4.000	4.000	1.600	Completed
1604	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಾಗ್ಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.70 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.100	3.100	3.100	1.240	Under Progress
1605	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ರತ್ನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.6 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	1.200	1.200	1.200	1.204	Completed
1606	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ-SD ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದ್ರಾಳ-SD ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 2 ಕೋಠಿಗಳಿಗೆ- 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.10 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು	9.360	9.360	9.360	3.984	Under Progress
1607	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಂತಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.28 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.000	3.000	3.000	1.200	Under Progress
1608	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿಗಳು- 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 7 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.72 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, , Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.010	6.010	6.010	2.404	Completed
1609	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.13 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	0.880	0.880	0.880	0.880	Completed
1610	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬರದೇವನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.27 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.750	0.750	0.750	0.604	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1611	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹನುಮನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.84 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.170	1.170	1.170	0.960	Under Progress
1612	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.000	1.000	1.000	0.600	Completed
1613	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೈಲಕುಂಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.43 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.000	3.000	3.000	1.200	Under Progress
1614	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.17 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.340	1.340	1.340	0.800	Under Progress
1615	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬವ್ವರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬವ್ವರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.72 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	1.000	Completed
1616	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ಯಂಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸತ್ಯಂಪೇಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು , & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.760	0.760	0.760	0.760	Completed
1617	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.84 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.240	1.240	1.240	1.240	Completed
1618	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರುಪುರ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 5.8 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು. Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.860	0.860	0.860	0.864	Under Progress
1619	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಮಾಲಪುರ.ಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜುಮಾಲಪುರ.ಡಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.02 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.880	0.880	0.880	0.880	Completed
1620	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಶನ್ಯಾ ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 7.9 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.800	0.800	0.800	0.800	Under Progress
1621	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯುಕೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹುಣಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 6.37 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.300	2.300	2.300	0.920	Under Progress
1622	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 8.28 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	0.800	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1623	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.08 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.054	1.054	1.054	0.880	Completed
1624	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಣವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಂಗಣವರದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 7.7 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	2.100	2.100	2.100	0.840	Under Progress
1625	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.44 ಲಕ್ಷಗಳು , ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	2.500	2.500	2.500	1.000	Under Progress
1626	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗುಂಡುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜೋಗುಂಡುಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.65 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.520	1.520	1.520	0.608	Completed
1627	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 12.7 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.200	2.200	2.200	0.880	Completed
1628	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಮನಟಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 13.03 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.280	1.280	1.280	1.280	Under Progress
1629	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರುಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರುಕ್ಕಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, , ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	3.000	3.000	3.000	1.200	Under Progress
1630	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.49 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.050	1.050	1.050	0.840	Under Progress
1631	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸ.ಉರ್ಮ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುರಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.80 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	1.900	1.900	1.900	0.760	Under Progress
1632	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೂಡಲಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.363 ಲಕ್ಷಗಳು,ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ 0.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ 0.6672 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.253	2.250	2.250	0.000	Completed
1633	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಟಲಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪೇಟಲಮ್ಮಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, 2 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಶ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	1.060	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1634	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 14.6 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.000	3.000	3.000	1.200	Under Progress
1635	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಗರಟಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 0.81 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.950	0.950	0.950	0.400	Completed
1636	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 10.66 ಲಕ್ಷಗಳು , ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.800	0.800	0.800	0.800	Under Progress
1637	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ- 4.6 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	0.200	0.200	0.200	0.080	Completed
1638	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಸುರಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 74.12 ಲಕ್ಷಗಳು, 16 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 46.4 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3= 6 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	27.220	27.220	27.220	10.888	Under Progress
1639	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.01 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 1*3= 3 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.550	1.550	1.550	1.004	Completed
1640	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.62 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.550	1.550	1.550	0.620	Under Progress
1641	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.080	2.080	2.080	1.072	Under Progress
1642	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೊನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವರಗೊನಾಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.80 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.210	1.210	1.210	1.212	Under Progress
1643	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.850	1.850	1.850	1.320	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1644	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೊಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕೊಳೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.03 ಲಕ್ಷಗಳು , & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.400	1.400	1.400	1.304	Completed
1645	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗದ್ದಲಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.550	1.550	1.550	0.960	Completed
1646	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಿಂಥಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.01 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 5*0.05=0.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.000	4.000	4.000	1.600	Completed
1647	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಸುರಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.31 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 1*3= 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.410	3.410	3.410	0.000	Under Progress
1648	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಗೌಡಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 4.76 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.020	5.020	5.020	2.008	Under Progress
1649	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಕಿರದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.95 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.093	1.090	1.090	0.000	Under Progress
1650	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 4*0.05=0.20 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.120	1.120	1.120	0.448	Completed
1651	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಏವೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 13.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.800	2.800	2.800	1.120	Under Progress
1652	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಕರಡಕಲ್ಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು& ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.000	5.000	5.000	2.000	Under Progress
1653	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 7.45 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ 2*3= 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.000	4.000	4.000	1.600	Under Progress
1654	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2.70 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 2*3= 6.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.400	3.400	3.400	1.600	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1655	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ. ಯಾಳಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 17.78 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.000	6.000	6.000	2.400	Completed
1656	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ.ನಗನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.50 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು	2.690	2.690	2.690	1.076	Completed
1657	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಹದನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 15.35 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, & ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.340	4.340	4.340	1.736	Completed
1658	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 48.79 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 16*0.05=0.80 ಲಕ್ಷ	4.500	4.500	4.500	1.800	Completed
1659	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.37 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 0.75 ಲಕ್ಷ, , ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ	1.280	1.280	1.280	0.512	Completed
1660	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ ಕೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.94 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ	0.300	0.300	0.300	0.120	Completed
1661	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಮದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ರಾಮನಮದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 10.26 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷ	0.450	0.450	0.450	0.446	Completed
1662	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 16.48 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷ.	1.770	1.770	1.770	1.752	Completed
1663	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 18.25 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, , ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	2.330	2.330	2.330	0.932	Completed
1664	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಕೊಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.65 ಲಕ್ಷ, ಶೌಚಾಲಯ 7.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 9*0.05=0.45 ಲಕ್ಷ	2.170	2.170	2.170	0.868	Completed
1665	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ದಾ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಹೆಡಗಿಮದ್ದಾ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 13.38 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ.	0.160	0.160	0.160	0.064	Completed
1666	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಉರ್ಮ ಸ್ನೇಹನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 13.05 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 7*0.05=0.35 ಲಕ್ಷ	1.550	1.550	1.550	0.620	Completed
1667	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸ್ನೇಹನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2*2=4.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 17*0.05=0.85 ಲಕ್ಷ.	1.200	1.200	1.200	0.480	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1668	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸ್ನೇಹನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.09 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	1.370	1.370	1.370	0.548	Completed
1669	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಕೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.51 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.660	0.660	0.660	0.653	Completed
1670	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಲಿವಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.04 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	0.220	0.220	0.220	0.220	Completed
1671	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವರ್ತನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 11.39 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.500	1.500	1.500	1.485	Completed
1672	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.06 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.400	0.400	0.400	0.160	Completed
1673	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.02 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.280	0.280	0.280	0.277	Completed
1674	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೈಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.98 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.720	1.720	1.720	1.703	Completed
1675	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ- 6.16 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ.	0.820	0.820	0.820	0.812	Completed
1676	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.23 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.760	0.760	0.760	0.752	Completed
1677	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ 05 ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 12.20 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25= 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	2.160	2.160	2.160	2.138	Completed
1678	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.22 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.75=0.75 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	1.600	1.600	1.600	0.640	Completed
1679	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.75=33 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.80 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 10*0.05=0.50 ಲಕ್ಷ.	1.420	1.420	1.420	1.416	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1680	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಣೇಕಲ್ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.75=33.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 10.55 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 08*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ.	2.400	2.400	2.400	0.960	Completed
1681	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಂದಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ 04 ಕೊಠಡಿ 4.05 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ.	1.770	1.770	1.770	0.708	Completed
1682	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ವೇಚ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.90 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*1.3=1.30 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 12*0.05=0.60 ಲಕ್ಷ.	1.450	1.450	1.450	0.580	Completed
1683	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಳಿಚಕ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2=2.0 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.05=1.05 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ.	1.300	1.300	1.300	1.287	Completed
1684	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಕುಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.42 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2=2.0 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷ.	1.010	1.010	1.010	0.404	Completed
1685	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯರಗೋಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷ.	1.400	1.400	1.400	0.560	Completed
1686	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 16*0.05=0.80 ಲಕ್ಷ.	0.810	0.810	0.810	0.324	Completed
1687	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಮಠಕಲ್ ನಗರದ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಠಕಲ್ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 15.19 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	3.350	3.350	3.350	1.340	Completed
1688	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊನಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.54 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 1*4.50= 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.750	0.750	0.750	0.300	Completed
1689	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಪ್ಪಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚಿಪ್ಪಟ್ಟಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.13 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.760	0.760	0.760	0.752	Completed
1690	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೋರನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.94 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.890	0.890	0.890	0.881	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1691	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೇರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 14.82 ಲಕ್ಷ , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಲೈಬ್ರರಿ 0.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	2.370	2.370	2.370	0.948	Completed
1692	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.54 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.660	1.660	1.660	0.664	Completed
1693	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಪುಟಪಾಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.96 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Career Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.090	1.090	1.090	0.436	Completed
1694	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಮಠಕಲ್ ನಗರದ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಠಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 1.00 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ,, Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	0.670	0.670	0.670	0.268	Completed
1695	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಚಂದ್ರಕಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.86 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.910	0.910	0.910	0.364	Completed
1696	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಕಸಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ವಂಕಸಂಬರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 1.54 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ,, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.130	1.130	1.130	0.452	Completed
1697	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಯಲಸತ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.32 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.750	0.750	0.750	0.743	Completed
1698	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಅನಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.08 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.490	1.490	1.490	0.596	Completed
1699	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮಾದ್ದಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.83 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.980	1.980	1.980	1.960	Completed
1700	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.29 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.960	0.960	0.960	0.384	Completed
1701	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಕೊಟಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.58 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ,, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.350	1.350	1.350	1.337	Completed
1702	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.73 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ , Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.130	1.130	1.130	0.452	Completed
1703	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಬಸವಂತಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.57 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.830	0.830	0.830	0.332	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1704	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಡೇಚೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 9.37 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.060	1.060	1.060	0.424	Completed
1705	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಲಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಜಲಾವೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.21 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.290	1.290	1.290	0.516	Completed
1706	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೇಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೇಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.52 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.870	0.870	0.870	0.348	Completed
1707	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯರಗೋಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.22 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.920	0.920	0.920	0.368	Completed
1708	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಾದ್ದೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.01 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.020	1.020	1.020	1.010	Completed
1709	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೇಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟೇಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 9.70 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.930	0.930	0.930	0.921	Completed
1710	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಕುಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.79 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.860	0.860	0.860	0.344	Completed
1711	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.57 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.410	1.410	1.410	1.396	Completed
1712	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಿನಕೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 31.35 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.50 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4.52 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	4.100	4.100	4.100	1.640	Completed
1713	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯಂಪಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.75 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.750	0.750	0.750	0.743	Completed
1714	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 0.61 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ.	0.250	0.250	0.250	0.100	Completed
1715	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಡೇಚೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 8.06 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.630	1.630	1.630	1.614	Completed
1716	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.96 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.750	0.750	0.750	0.300	Completed
1717	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.390	0.390	0.390	0.386	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1718	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.20 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 4.50 ಲಕ್ಷ. Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	1.160	1.160	1.160	1.148	Completed
1719	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚಿಂತಕುಂಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.99 ಲಕ್ಷ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 0.75 ಲಕ್ಷ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷ. Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷ.	0.750	0.750	0.750	0.743	Completed
1720	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಸವಂತಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 3.98 ಲಕ್ಷ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷ , Green & Soft Boards 6*0.05=0.30 ಲಕ್ಷ.	0.840	0.840	0.840	0.336	Completed
1721	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷಗಳು.	3.000	3.000	3.000	1.200	Under Progress
1722	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೇವತ್ಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.02 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು,ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	9.500	9.500	9.500	3.800	Under Progress
1723	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೇವರಗೋನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 4.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.100	5.100	5.100	2.040	Completed
1724	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೇವಿಕೇರಾ (RMSA) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 23*0.05=1.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.490	1.490	1.490	0.596	Completed
1725	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 5.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 15*0.05=0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.	8.900	8.900	8.900	3.560	Under Progress
1726	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.04 ಲಕ್ಷಗಳು, 1 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು.	11.020	11.020	11.020	4.408	Under Progress
1727	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ವಜ್ಜಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.04 ಲಕ್ಷಗಳು, 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.84 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 14*0.05=0.70 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.390	2.390	2.390	0.000	Under Progress
1728	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಜ್ಜಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 20.31 ಲಕ್ಷಗಳು.ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು,, Green & Soft Boards 25*0.05=1.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.300	2.300	2.300	0.920	Completed
1729	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ವಡಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 9.54 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 12*0.05=0.6 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.010	2.010	2.010	0.804	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1730	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಂಗಂವೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 8.70 ಲಕ್ಷಗಳು, ಶ್ರೀದಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 16*0.05=0.8 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.600	2.600	2.600	1.040	Under Progress
1731	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳವಾರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತಳವಾರಗೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 33.06 ಲಕ್ಷಗಳು, 1 ಕೋಠಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.000	2.000	2.000	0.800	Completed
1732	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತಿಂಥಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 3.21 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 3*0.05=0.15 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.310	2.310	2.310	0.924	Under Progress
1733	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರವೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 10*0.05=0.5 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.880	1.880	1.880	0.752	Under Progress
1734	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗತ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.500	4.500	4.500	0.000	Under Progress
1735	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಗನೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 1.78 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.660	2.660	2.660	1.064	Completed
1736	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 10.37 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.000	4.000	4.000	1.600	Under Progress
1737	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.53 ಲಕ್ಷಗಳು, 3 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ 6.14 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 8*0.05=0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.260	5.260	5.260	2.104	Completed
1738	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards = 0.50 ಲಕ್ಷ, 2 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 4.93 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.440	4.440	4.440	1.776	Completed
1739	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ-4.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ನೀರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Board = 0.50 ಲಕ್ಷ	2.540	2.540	2.540	1.016	Completed
1740	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ-6.97 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 9*0.05= 0.45 ಲಕ್ಷ	3.220	3.220	3.220	1.288	Completed
1741	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.53=33.06, 04 ಕೋಠಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ 7.98 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 13*0.05= 0.65 ಲಕ್ಷ	8.520	8.520	8.520	3.408	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1742	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ ದುರಸ್ತಿ -4.10 ಲಕ್ಷಗಳು , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ-2.0 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards = 0.50 ಲಕ್ಷ	2.570	2.570	2.570	1.028	Completed
1743	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ-7.25 ಲಕ್ಷಗಳು.	1.270	1.270	1.270	0.508	Completed
1744	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ , ಸೌರಶಕ್ತಿ-4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 16*0.05 = 0.80 ಲಕ್ಷ 04 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7.85 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2=2.0 ಲಕ್ಷ	2.970	2.970	2.970	1.188	Completed
1745	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.76 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	2.820	2.820	2.820	1.128	Completed
1746	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು & Green & Soft Boards 5*0.05 = 0.25 ಲಕ್ಷ, 2 ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 32.50 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	5.540	5.540	5.540	2.216	Completed
1747	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸೈದಾಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards=5*0.05 0.25 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	2.080	2.080	2.080	0.832	Completed
1748	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಛೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಾಲಛೇಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1*0.50=0.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 2*0.05 = 0.10 ಲಕ್ಷ , ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 02 ದುರಸ್ತಿ 3.75 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	2.460	2.460	2.460	0.984	Under Progress
1749	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 6*0.05 = 0.30 ಲಕ್ಷ, ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.0=32 ಲಕ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	5.550	5.550	5.550	2.220	Under Progress
1750	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅನಪೂರ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*0.75=0.75 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಸೌರಶಕ್ತಿ 1*4.52= 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು Green & Soft Boards 16*0.05 = 0.80 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.75=33 ಲಕ್ಷ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5.01 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	6.190	6.190	6.190	4.952	Completed
1751	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಕನಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ವಂಕನಂಜ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 11*0.05 = 0.55 ಲಕ್ಷ , ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.25=32.50 ಲಕ್ಷ 04 ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ 10.00 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	6.200	6.200	6.200	2.480	Under Progress
1752	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, ಮಕ್ಕಳ, Green & Soft Boards 11*0.05 = 0.55 ಲಕ್ಷ , 05 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 9.830 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	2.740	2.740	2.740	2.713	Completed
1753	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಳುರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕವಳೂರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 04*0.05 = 0.20 ಲಕ್ಷ , ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 1*16.53=16.53 ಲಕ್ಷ 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.78 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.0 ಲಕ್ಷ	4.140	4.140	4.140	1.656	Under Progress

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1754	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗಿ ಶಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 08*0.05 = 0.40 ಲಕ್ಷ , 03 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.50 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	2.950	2.950	2.950	1.180	Under Progress
1755	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 13*0.05 = 0.65 ಲಕ್ಷ , ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 2*16.53=33.06 ಲಕ್ಷ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 4.50 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1*2.0=2.00 ಲಕ್ಷ	6.200	6.200	6.200	2.480	Completed
1756	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Board 13*0.05 = 0.65 ಲಕ್ಷ , 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 6.77 ಲಕ್ಷ	1.810	1.810	1.810	0.724	Completed
1757	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳು 1*3.40=3.40 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Boards 13*0.05 = 0.65 ಲಕ್ಷ	0.930	0.930	0.930	0.372	Completed
1758	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*7.25=7.25 ಲಕ್ಷ, Green & Soft Board 6 *0.05 = 0.30 ಲಕ್ಷ , 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 5.63 ಲಕ್ಷಗಳು	1.910	1.910	1.910	1.891	Completed
1759	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ (ಬಾಲಕರ), ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.200	2.200	2.200	0.880	Under Progress
1760	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1*1.25=1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.3 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.600	4.600	4.600	1.840	Under Progress
1761	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 03 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ 7.68 ಲಕ್ಷಗಳು. ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು,	12.240	12.240	12.240	4.896	Under Progress
1762	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ 5.76 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.210	6.210	6.210	2.484	Completed
1763	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಗುಡಿಯ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 99.12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.2 ಲಕ್ಷಗಳು.	5.430	5.430	5.430	2.172	Under Progress
1764	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಗುಡಿಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 36.74 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.2 ಲಕ್ಷಗಳು, Green & Soft Boards 0.55 ಲಕ್ಷಗಳು,, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು	7.400	7.400	7.400	2.960	Under Progress
1765	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2*16.7=33.40 ಲಕ್ಷಗಳು , 4 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 7.65 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.0 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	6.020	6.020	6.020	2.408	Completed
1766	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.370	2.370	2.370	0.948	Completed
1767	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 04 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.60 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, , ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.140	4.140	4.140	1.656	Completed
1768	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.52=16.52 ಲಕ್ಷಗಳು, 5 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 10.01 ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.120	4.120	4.120	1.648	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1769	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 05 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 12 ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.460	4.460	4.460	1.784	Completed
1770	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.52=16.52 ಲಕ್ಷಗಳು 5 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.160	4.160	4.160	0.000	Under Progress
1771	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1*16.52=16.52 ಲಕ್ಷಗಳು 4 ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 9.99 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	4.110	4.110	4.110	1.644	Completed
1772	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 4.52 ಲಕ್ಷಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ 0.40 ಲಕ್ಷಗಳು.	2.580	2.580	2.580	1.032	Completed
1773	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ವರ್ಕನಲ್ಲಿ, ಮುಂಡರಗಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಕಾಯಿಲೂರು, ಕೊಳ್ಳುರು, ಮರಕಲ್, ಗೌಡೂರು, ಟೋಣ್ಣೂರು, ಕೊಂಕಲ್, ವಡಗೇರಾ, ಹೊನ್ನೂರು, ಐವ್ವೂರು, ಕುರಿಹಾಳ.	130.160	130.160	130.160	104.128	Completed
1774	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳ 01 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	20.000	20.000	8.000	Completed
1775	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಯಾನವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	9.710	Completed
1776	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	20.000	20.000	8.000	Under Progress
1777	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Completed
1778	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿದ್ರವ್ಯ ನಾಯ್ಕೋಡಿ (ಎಸ್.ಟಿ) ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.500	12.500	12.500	5.000	Completed
1779	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಗ್ಗುಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	9.710	Completed
1780	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Completed
1781	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿನ್ನಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	20.000	20.000	8.000	Completed
1782	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ವಾಗಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	24.275	Completed
1783	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	24.750	Completed
1784	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.200	15.200	15.200	6.080	Under Progress
1785	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಜಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.220	15.220	15.220	6.080	Completed
1786	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಬಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.200	15.200	15.200	6.080	Under Progress
1787	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1-ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.470	16.470	16.470	6.588	Under Progress
1788	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಬೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Under Progress
1789	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Completed
1790	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	8.000	Completed
1791	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Completed
1792	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿನಕೇರಾ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.620	10.620	10.620	4.248	Completed
1793	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	10.000	10.000	4.000	Completed
1794	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಗುಡಿಹಾಳ ಜೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Completed
1795	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಶಹಾಪೂರ (ಎಸ್.ಎಚ್.) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	24.275	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1796	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಅರಕೇರಾ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Completed
1797	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಅಡ್ಡಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	24.275	Completed
1798	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	24.750	Completed
1799	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಬೇವಿನಾಳ (ಎಸ್.ಎಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	24.750	Completed
1800	2023-24	MACRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 150ಎ ದಿಂದ ಮುಡಬೂಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	131.000	131.000	128.126	126.651	Completed
1801	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ದೇವತಕಲ್ ಕಡ್ಲೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಿಂದ ಹಾಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	130.800	130.800	124.690	52.320	Under Progress
1802	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	35.000	35.000	26.090	26.058	Completed
1803	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	30.000	24.650	0.000	Under Progress
1804	2023-24	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	16.470	16.470	11.970	10.099	Completed
1805	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಪಡಿಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ST) ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ 05 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ (ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ಎರಡು ಕುರ್ಚಿ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಯಾರ್ಕ್ ಪೂರೈಕೆ	8.410	8.410	5.820	0.000	Under Progress
1806	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.480	11.480	7.360	5.258	Under Progress
1807	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಟಂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದೇವರಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	100.000	100.000	98.400	78.674	Under Progress
1808	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ವೌಡ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.	107.380	107.380	0.000	0.000	Not Started
1809	2023-24	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	15.000	8.570	8.513	Completed
1810	2023-24	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	TSP	ಸುರಪುರ-ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಿಂದ ಚಿಗರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್, ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.000	100.000	98.930	39.572	Under Progress
1811	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	TSP	ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-15 ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ. ದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರವರೆಗೆ 258.00 ರಿಂದ 259.71 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	159.900	159.900	148.156	148.145	Completed
1812	2023-24	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ-ಹೊಸಕೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	207.670	207.670	204.111	204.013	Completed
1813	2023-24	MACRO	Yadgir	Yadgir	SP	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.640	0.640	0.630	0.000	Completed
1814	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರು ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	50.000	50.000	20.000	Under Progress
1815	2024-25	Regional Fund	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ.ಮೀ 34.30 ರಿಂದ 35.40 ವರೆಗೆ)	157.000	157.000	157.000	62.800	Completed
1816	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಗಂಡ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ದರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	12.740	12.740	12.740	5.096	Under Progress
1817	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂನ ಮುಡಬೂಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ದರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	12.500	0.000	0.000	0.000	Not Started
1818	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಡ್ಲೇರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ದರಸ್ತಿ, ಶಾಲಾಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	18.600	18.600	18.600	7.440	Under Progress
1819	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಡೇಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ.	3.990	3.990	3.990	1.596	Under Progress
1820	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1821	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	0.460	0.460	0.460	0.000	Under Progress
1822	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.000	22.000	22.000	8.800	Under Progress
1823	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1824	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Completed
1825	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೈದಾಪುರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	15.000	15.000	6.000	Completed
1826	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.260	23.260	23.260	9.304	Under Progress
1827	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗೋಡಿಹಾಳ	84.000	84.000	84.000	0.000	Under Progress
1828	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇವಾಪುರ	44.440	44.440	44.440	0.000	Under Progress
1829	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.270	23.270	23.270	23.037	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1830	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Completed
1831	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	0.000	Under Progress
1832	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1833	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	116.850	116.850	116.850	46.740	Completed
1834	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1835	2024-25	GDQ	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCS ವಸತಿ (ST) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	30.000	30.000	12.000	Under Progress
1836	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCS RAJANAKOLUR ವಸತಿ (ST) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	30.000	30.000	12.000	Under Progress
1837	2024-25	GDQ	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ MDRS ವಸತಿ (ST) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	30.000	30.000	12.000	Under Progress
1838	2024-25	GDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KRCS SAIDPUR ವಸತಿ (ST) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	30.000	30.000	12.000	Under Progress
1839	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	41.320	41.320	41.320	0.000	Under Progress
1840	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	41.320	41.320	41.320	16.528	Under Progress
1841	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಪ.ಪಂಗಡ) ಒಳಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.000	40.000	40.000	16.000	Completed
1842	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಪ.ಪಂಗಡ) 04 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.000	60.000	60.000	48.000	Under Progress
1843	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	0.000	Under Progress
1844	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1845	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	6.500	6.500	6.500	2.600	Under Progress
1846	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	11.090	11.090	11.090	4.436	Under Progress
1847	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚನ್ನೂರ ಕೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	7.960	7.960	7.960	0.000	Under Progress
1848	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಭೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	1.270	1.270	1.270	0.508	Under Progress
1849	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಂಡೆರದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್.	8.500	8.500	8.500	3.400	Under Progress
1850	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುಡಿ ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ 2 ಕೋಣೆ, 3 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	5.000	5.000	5.000	2.000	Under Progress
1851	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ಶಹಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	5.560	5.560	5.560	0.000	Under Progress
1852	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 6 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	2.820	2.820	2.820	0.000	Under Progress
1853	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಜಿ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	4.110	4.110	4.110	1.644	Under Progress
1854	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ.ಬಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 4 ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್.	79.830	79.830	79.830	0.000	Under Progress
1855	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯನಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಯನಗೊಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ.	11.050	11.050	11.050	0.000	Under Progress
1856	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡದರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಡದರಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	9.850	9.850	9.850	0.000	Under Progress
1857	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಚಕನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ.	2.000	0.000	0.000	0.000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1858	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಅ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ,ಅ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿವೇರಿ.	12.500	12.500	12.500	5.000	Under Progress
1859	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಿನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಂಗಿನಗಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿವೇರಿ.	18.040	18.040	18.040	7.216	Under Progress
1860	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಚಗಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿವೇರಿ.	15.250	15.250	15.250	6.100	Under Progress
1861	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್.	4.420	4.420	4.420	0.000	Under Progress
1862	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ರಿವೇರಿ.	26.000	26.000	26.000	0.000	Under Progress
1863	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಜರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ.	22.700	22.700	22.700	0.000	Under Progress
1864	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	13.260	13.260	13.260	5.304	Under Progress
1865	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾಚವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	21.150	0.000	0.000	0.000	Not Started
1866	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	TSP	ಗುರುಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.050	0.000	0.000	0.000	Not Started
1867	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	TSP	ಗುರುಮಠಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 1) ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ 2) ರಾಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	22.360	22.360	22.360	8.944	Under Progress
1868	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	TSP	ಗುರುಮಠಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, 1) ಬಸವಂತಪುರ 2) ಹಾನಳ್ಳಿ 3) ವಡ್ಡಳ್ಳಿ 4) ಕ್ಯಾನಪನಳ್ಳಿ 5) ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ 6) ಹತ್ತಿಕುಡೆ 7) ಬಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ST ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	70.000	70.000	70.000	28.000	Under Progress
1869	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	TSP	ಗುರುಮಠಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, 1) ಕೋಟಗೇರಾ 2) ಮೊಗ್ಗಂಪುರ 3) ಶಿವಪುರ 4) ಚನ್ನಕಾರ 5) ಮಿನಾಸಪುರ 6) ಅಮ್ಮಾವಳ್ಳಿ 7) ಅನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ST ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	70.000	70.000	70.000	28.000	Under Progress
1870	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	TSP	ಗುರುಮಠಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, 1) ಸಣ್ಣ ಸಂಬರ 2) ನೀಲಹಳ್ಳಿ 3) ಬಳಿಚಕ್ರ 4) ಮಲ್ಲಾರ 5) ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ST ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	50.000	50.000	50.000	20.000	Under Progress
1871	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	KSHC	TSP	ಗುರುಮಠಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಕುಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ST ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.000	20.000	20.000	8.000	Under Progress
1872	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Yadgir	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಯಾದಗಿರಿ	12.500	12.500	9.650	10.000	Not Started
1873	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Shahapur	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶಹಾಪುರ	12.500	12.500	9.650	10.000	Not Started
1874	2024-25	Budget Para & SS	Yadgir	Shorapur	KSPHIDC	TSP	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಣಸಗಿ	12.500	12.500	9.650	10.000	Not Started
1875	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾನವ್ಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಮ್ಮ ನಾಟೇಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇಂಟರಲಾಕ್ ಪೇವರ್ಸ್.	14.410	14.410	14.410	5.764	Under Progress
1876	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Completed
1877	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1878	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರ ಪೇಟೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುರಪುರ - ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Under Progress
1879	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	20.000	Completed
1880	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	10.000	Completed
1881	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.270	23.270	23.270	9.308	Completed
1882	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	0.000	0.000	0.000	Not Started
1883	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	19.470	19.470	19.470	19.275	Completed
1884	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	25.000	25.000	20.000	Completed

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1885	2024-25	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	TSP	ಗುರುಮಠರಲ್ ಮತ್ತೇತ್ತದ 1) ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್ 2) ತಾತಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್ 3) ಕುಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 4) ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್ 5) ನಾಗರಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್ 6) ಬಳಿಚಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್ 7) ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್ 8) ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.000	100.000	100.000	80.000	Under Progress
1886	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲೇವನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	230.000	230.000	227.510	0.000	Under Progress
1887	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಅರಕೇರಾ ಜಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಜ್ಜಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	224.470	224.470	0.000	0.000	Not Started
1888	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	50.000	37.680	0.000	Under Progress
1889	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂನ ಮಡಬೂಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTOR	9.580	9.580	0.000	0.000	Not Started
1890	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಶಾರದದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ.	6.170	6.170	0.000	0.000	Not Started
1891	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವನಮರ್ಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM , Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ.	30.620	30.620	0.000	0.000	Not Started
1892	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಲ್ಕಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTOR	5.340	5.340	0.000	0.000	Not Started
1893	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಂಡೆರದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, TLM, Green & Soft Boards, ಶೌರಶಕ್ತಿ, LED PROJECTOR	7.830	7.830	0.000	0.000	Not Started
1894	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಸೌರಶಕ್ತಿ.	11.850	11.850	0.000	0.000	Not Started
1895	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು. ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆ	7.710	7.710	0.000	0.000	Not Started
1896	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, Projectors / Integrated LED Display, 15 Green and Soft Boards	10.730	10.730	0.000	0.000	Not Started
1897	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏದಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಏದಲಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 6 Green and Soft Boards.	2.000	2.000	0.000	0.000	Not Started
1898	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯನಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಯನಗೊಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, Projectors / Integrated LED Display, 6 Green and Soft Boards.	7.710	7.710	0.000	0.000	Not Started
1899	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡದರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಡದರಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, 5 Green and Soft Boards.	6.610	6.610	0.000	0.000	Not Started
1900	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಅ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಅ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 8 Green and Soft Boards.	2.310	2.310	0.000	0.000	Not Started
1901	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	4.000	4.000	0.000	0.000	Not Started
1902	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಿನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಂಗಿನಗಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, 5 Green and Soft Boards.	9.400	9.400	0.000	0.000	Not Started
1903	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬನದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 6 Green and Soft Boards.	6.630	6.630	0.000	0.000	Not Started
1904	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, Projectors / Integrated LED Display, 8 Green and Soft Boards.	15.470	15.470	0.000	0.000	Not Started

Sl. No	Year	Type	District	Taluk	Agency	Category	Work Name	Allocation	ADM Amount	Work Order Amount	Expenditure Amount	Work Stage
1905	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಬಾವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 2 Green and Soft Boards.	2.710	2.710	0.000	0.000	Not Started
1906	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green & Soft Boards.	5.870	0.000	0.000	0.000	Not Started
1907	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಗರ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.990	0.000	0.000	0.000	Not Started
1908	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಗರದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಂಡಗಾರ ಅಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green & Soft Boards.	17.250	0.000	0.000	0.000	Not Started
1909	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಜರ ಹೊಸಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, Green & Soft Boards.	0.990	0.000	0.000	0.000	Not Started
1910	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಲೆಬೆಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, Green & Soft Boards.	10.140	0.000	0.000	0.000	Not Started
1911	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	3.100	0.000	0.000	0.000	Not Started
1912	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ	4.060	0.000	0.000	0.000	Not Started
1913	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ.	4.060	0.000	0.000	0.000	Not Started
1914	2024-25	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	TSP	ಗುರಮಠಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಬ್ರರಿ.	6.890	0.000	0.000	0.000	Not Started
1915	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ.ಮೀ 2.2 ದಿಂದ 3.35)	125.000	125.000	0.000	0.000	Not Started
1916	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಡೇಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ.	6.100	6.100	0.000	0.000	Not Started
1917	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ.ಬಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, 6 Green and Soft Boards	0.980	0.980	0.000	0.000	Not Started
1918	2024-25	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಗರಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, Projectors / Integrated LED Display.	4.710	4.710	0.000	0.000	Not Started
1919	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	TSP	ಸುರಪುರ ಮತ್ತೇತ್ತದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಕಾರಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸುರಪುರ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸುರಪುರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕಾಚ್, ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವಿತರಿಸುವುದು.	100.000	100.000	98.840	0.000	Under Progress
1920	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 4.5ರ ವರೆಗೆ	147.000	147.000	143.200	0.000	Under Progress
1921	2024-25	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	TSP	ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶೊಳ್ಳುರ ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.000	100.000	0.000	0.000	Not Started
1922	2024-25	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಗಲಗಟ್ಟಿಯ ಕ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	178.000	178.000	176.073	70.429	Under Progress
1923	2024-25	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	TSP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಶಹಾಪೂರ (ಎಸ್.ಟಿ.) Computer Fully Furnished With Fully Equiped and Latest Version Hi-Tech/ Smart Class	59.580	59.580	59.570	59.570	Completed

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: MID/90/LCQ/2025

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16.08.2025.

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,


ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1309 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ/SCP-TSP ಕೋಶ/ಎಲ್.ಸಿ.ಕ್ಯೂ-1309/2025-26
ದಿನಾಂಕ 12.08.2025.

* * * *

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1309ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿ
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,



(ವೀಣಾ ವೈ. ಎನ್.)

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 1309 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 22.08.2025 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.1027.26 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರೂ.349.85 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID/90/LCQ/2025

ಕರ್ನಾಟಕ



ಸರ್ಕಾರ

(ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ



3ನೇ ಮಹಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-9
ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 080-29710021, 29710022, 29710023, 29710024 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-29710025
ಇ-ಮೇಲ್ : coo.krrda.karbg@nic.in ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : <http://www.krrda.in>

ಸಂ: ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸಿ-05/2025-26

ದಿನಾಂಕ:

1132

1.4 AUG 2025

ಇವರಿಗೆ,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರು ಕೇಳಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 1285(1309)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿಪ:156ನೇಅ:2025, ದಿ:06.08.2025

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರು ಕೇಳಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:
1285(1309) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

✓ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1285(1309)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಿಂದ ಅನುಬಂಧ-7 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ.	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ SCP/TSP ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.


 ✓ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ
 ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:1285 (1309)

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದ ವಿವರ.

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	2023-24 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
		SCP	TSP	ಒಟ್ಟು	SCP	TSP	ಒಟ್ಟು
4	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು-5054	5.83250	0.00000	5.83250	2.27320	0.00000	2.27320
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.67230	0.04175	0.71405	0.24730	0.24620	0.49350
6	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total		6.50480	0.04175	6.54655	2.52050	0.24620	2.76670

✓ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:1285(1309)

ಅನುಬಂಧ-2

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದ ವಿವರ.

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	2023-24 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
		SCP	TSP	ಒಟ್ಟು	SCP	TSP	ಒಟ್ಟು
4	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು-5054	1.4900000	0.7110000	2.2010000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0307455	0.0330416	0.0637871
6	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
Total		1.4900000	0.7110000	2.2010000	0.0307455	0.0330416	0.0637871

✓ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:1285(1309)

ಅನುಬಂಧ- 3

2023-24 ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು-5054 SCP TSP

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ


ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊರ್ವಿ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾ, ಕೇಶ್ವರ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊರ್ವಿ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ	4.0000	1.6418	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊಡ್ಲಿ, ರುಮ್ಮಂಗೋಡು, ಸುಂಥನ್ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ರುಮ್ಮಂಗೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಥನ್ ತಾಂಡಾಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	3.0000	1.6449	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಎಂ ಅರಣಕಲ್ ಬುಡಗಿ ತಾಂಡಾ, ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅರಣಕಲ್ ಬುಡಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.5190	1.0790	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೋನಸ್ವರ ಗ್ರಾಮ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋನಾಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	0.4810	0.0000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮ, ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಥರ್ತ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಥರ್ತ್ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.5000	1.4668	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
Total							10.5000	5.8325	

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ, ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲ್ಲೂರು-ಹರಿಜನವಾಡ - ಆನೂರು	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಲ್ಲೂರು-ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಆನೂರು ರಸ್ತೆ	0.01282	0.01282	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಭೈರಾಮಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ, ಗಂಗಾಪುರ-ದೇವಲ್ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ)	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಭೈರಾಮಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ MDR-01 (ಸ್ಪೀಷನ್ ಗಂಗಾಪುರ-ದೇವಲ್ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ)	0.01410	0.01410	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಸರಡಗಿ ಬಿ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸರಡ್ಕಿ B ನಿಂದ NH 218	0.00897	0.00897	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಮಡ್ಕಿ ತಾಂಡಾ - ಮಡ್ಕಿ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಮಡ್ಕಿ ಕೆಗೆ ಮಡ್ಕಿ ತಾಂಡಾ	0.35711	0.35711	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ತಾರನಳ್ಳಿ, ಶಹಾಬಾದ್ ಮರೂರು	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ತಾರನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಟೂರ್ ರಸ್ತೆ	0.01699	0.01699	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಚಂದ್ರನಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ್ ಯು, ಮಹಾಗಾಂವ್	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಂದ್ರನಗರದಿಂದ ಮಹಾಗಾಂವ್ ನಿಂದ NH 218 ಮಹಾಗಾಂವ್ VR-2,3 & 4 ವರೆಗೆ	0.11814	0.11814	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲ್ಪುರ	ಮಿಣಿಜಗಿ, ತಡ್ಕೆಗೋರ್	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಮಿಣಿಜಗಿ ಯಿಂದ ಟ್ಯಾಡ್‌ಟೆಗೋರ್	0.02476	0.02476	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲ್ಪುರ	ಖಂಡಲ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - ಶಹಾಬಾದ್	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಖಂಡಲ್ ನಿಂದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - ಶಹಾಬಾದ್ ಎಂಡಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಲ್ ತಾಂಡಾ	0.01917	0.01917	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
9	ಅಥಜಲಪುರ	ಅಥಜಲಪುರ	ಖಂಡಲ್,	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಖಂಡಲ್ ನಿಂದ NH 218	0.01464	0.01464	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಗುಲ್ಬರ್ಗ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಸೋಂತ, ಕಲ್ಮೂಡ್, ಆರ್ಜಿನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ, ಪೂರು ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸೋಂತನಿಂದ ಕಲ್ಮೂಡ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಜಿನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ, ಪೂರು ತಾಂಡಾ (ವಿಲರ್ 5, ವಿಲರ್ 22)	0.05059	0.05059	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಗುಲ್ಬರ್ಗ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಅಗಸಲ್ ತಾಂಡಾ (ಸುನರ್ ತಾಂಡಾ) (ವಿಲರ್ -09 & ವಿಲರ್-10) ಕಿನ್ನಿ ಸರ್ಪೋರ್ಷ್ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಗೇ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಅಗಸಲ್ ತಾಂಡಾ (ಸುನರ್ ತಾಂಡಾ) (VR-09 & VR-10) ಕಿನ್ನಿ ಸರ್ಪೋರ್ಷ್ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಗೇ	0.01735	0.01735	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹರ್ನೂರು, ಸುಮಳ್ಳಿ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಹರ್ನೂರ್ ನಿಂದ ಸುಮಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ NH-218	0.05940	0.05940	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
Total							0.71405	0.71405	


 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,
 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ- 4

2024-25 ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು -5054 SCP TSP

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊರ್ವಿ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾ, ಕೇಶ್ವರ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊರ್ವಿ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ	4.00000	0.00000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊಡ್ಲಿ, ರುಮ್ಮಂಗೋಡು, ಸುಂಥನ್ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ರುಮ್ಮಂಗೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಥನ್ ತಾಂಡಾಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	3.00000	1.74101	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಎಂ ಅರಣಕಲ್ ಬುಡಗಿ ತಾಂಡಾ, ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅರಂಕಲ್ ಬುಡಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.51900	0.16336	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೋನಸ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋನಾಸ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	0.48100	0.36884	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮ, ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಥರ್ತ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಥರ್ತ್ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.50000	0.00000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
Total							10.50000	2.27321	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲ್ಲೂರು-ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಆನೂರು ರಸ್ತೆ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಲ್ಲೂರು-ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಆನೂರು ರಸ್ತೆ	0.01636	0.01636	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಭೈರಾಮಡಿ, ತಾಂಡಾದಿಂದ MDR-01 (ಸ್ಕೀಪನ್ ಗಂಗಾಪುರ-ದೇವಲ್ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ)	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಭೈರಾಮಡಿ, ತಾಂಡಾದಿಂದ MDR-01 (ಸ್ಕೀಪನ್ ಗಂಗಾಪುರ-ದೇವಲ್ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ)	0.01799	0.01799	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಸರದ್ಕಿ ಬಿ ನಿಂದ NH 218	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸರದ್ಕಿ ಬಿ ನಿಂದ NH 218	0.01145	0.01145	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಖನ್ನೂಮಸ್ ನಿಂದ ನಾಜಿರ್ವಾಡಿ	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಖನ್ನೂಮಸ್ ನಿಂದ ನಾಜಿರ್ವಾಡಿ	0.01550	0.01550	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಕೋಡಲಹಂಗರಗದಿಂದ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೋಡಲಹಂಗರಗ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೊರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ (ವಿಆರ್-92)	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೋಡಲಹಂಗರಗದಿಂದ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೋಡಲಹಂಗರಗ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೊರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ (ವಿಆರ್-92)	0.08037	0.08037	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ತಾರ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ತಾರ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ	0.08999	0.08999	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಮಿನಿಜಗಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಡ್‌ಟೆಗ್ನೋರ್ಗೆ	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಮಿನಿಜಗಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಡ್‌ಟೆಗ್ನೋರ್ಗೆ	0.02764	0.02764	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಖಂಡಲ್ ಟು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - ಶಹಾಬಾದ್ ಎಂಡಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಲ್ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಖಂಡಲ್ ಟು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - ಶಹಾಬಾದ್ ಎಂಡಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಲ್ ತಾಂಡಾ	0.02472	0.02472	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಖಂಡಲ್ ನಿಂದ NH 218	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಖಂಡಲ್ ನಿಂದ NH 218	0.01116	0.01116	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಗುಲ್ಮಳ್ಳಿಯಿಂದ SH-10 ಗೆ ಗುಲ್ಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ (VR-138,140) ಮೂಲಕ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗುಲ್ಮಳ್ಳಿಯಿಂದ SH-10 ಗೆ ಗುಲ್ಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ (VR-138,140) ಮೂಲಕ	0.04913	0.04913	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಪರ್ಡಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ದರ್ಗಾ ಸಿರೂರ್ (VR-150)	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪರ್ಡಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ದರ್ಗಾ ಸಿರೂರ್ (VR-150)	0.02552	0.02552	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ	0.03615	0.03615	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಬೇಲೂರು (ಜೆ) NH-218 VR-207, VR-208	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಬೇಲೂರು (ಜೆ) NH-218 VR-207, VR-208	0.03046	0.03046	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕನ್ನೇಶ್ವರದಿಂದ ಕೊಡಗುಳಿಗೆ	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕನ್ನೇಶ್ವರದಿಂದ ಕೊಡಗುಳಿಗೆ	0.05706	0.05706	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
Total							0.49350	0.49350	

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-5

2023-24 ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು-5054 SCP TSP

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಶೋರಾಪುರ	ಶೋರಾಪುರ	ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಕರಕಲ್	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರೇಕಲ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ	1.81680	0.72948	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶೋರಾಪುರ	ಶೋರಾಪುರ	ಯಡಹಳ್ಳಿ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ	1.33320	0.76099	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಶೋರಾಪುರ	ಶೋರಾಪುರ	ಬರ್ದೇವ್ವಾಳ್, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದೇವ್ವಾಳದಿಂದ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ	0.85000	0.71112	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
Total							4.00000	2.20158	

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ								
Total							0.00000	0.00000	

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ- 6

• 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು -5054 SCP TSP

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ								
Total							0.00000	0.00000	

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರ್ಮಿಟ್ಟಲ್	ಬೂದೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಪುರ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಬೂದೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಪುರ ತಾಂಡಾ	0.01730	0.01730	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರ್ಮಿಟ್ಟಲ್	ಬರ್ಗ್ ಥಾಂಡಾ ಮೂಲಕ ಹಿಮಲ್ಪುರದಿಂದ ಚೆವೆತಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಬರ್ಗ್ ಥಾಂಡಾ ಮೂಲಕ ಹಿಮಲ್ಪುರದಿಂದ ಚೆವೆತಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	0.00784	0.00784	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರ್ಮಿಟ್ಟಲ್	ಯಡ್ಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡತಾಂಡದಿಂದ ಯಡ್ಲಾಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾ	ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಯಡ್ಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡತಾಂಡದಿಂದ ಯಡ್ಲಾಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾ	0.00560	0.00560	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರ್ಮಿಟ್ಟಲ್	ಯೆಂಪಡ್ ಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಯೆಂಪಡ್ ಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	0.03304	0.03304	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
Total							0.06379	0.06379	


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:1285(1309)

ಅನುಬಂಧ-7

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ SCP/TSP ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ SCP/TSP ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

✓ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು
೧೩

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:- 1285 (1309)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ರೂ.370.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ರೂ.128.32 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರೂ.498.32 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ರೂ.187.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ರೂ.30.85 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರೂ.217.86 ಲಕ್ಷಗಳು ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2023-24 ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.



ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ),
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ (ವೈಶಿ)



ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ
(ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ)

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	2023-24 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ			2024-25 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ		
	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಒಟ್ಟು	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಒಟ್ಟು
01	9.90	1.50	11.40	2.57	1.04	3.61

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	SCSP/TSP	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಕಕರಸಾ ನಿಗಮ	2023-24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	ತೇಲ್ಕೂರ	11.40	ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾರಮೆಟರಿ, ವರ್ಕ ಶಾಫ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನವೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಪಠಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00	11.40	11.40	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
		ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.									
	2024-25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	ತೇಲ್ಕೂರ	3.61	ಸೆನ್‌ಸಾರ ಅಧಾರಿತ ಚಾಲನಾ ಪಠಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	3.61	3.61	3.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.									

ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು

