

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ. ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ (ನಾಮನಿದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1254 (1350)

ವಿಷಯ : ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22.08.2025

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-2022 ರಿಂದ 2025-2026 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-2022 ರಿಂದ 2025-2026 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.93131.02 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-2022 ರಿಂದ 2025-26 ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-2022 ರಿಂದ 2025-26 ರವರೆಗೆ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.75706.38 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದಿವೆ: ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ: ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ, ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1246 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 686 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, 555 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ, ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇವೆಯಾ? (ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (PSR) ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಜಿಎಂ 2.0 ಅಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಂ. RDWSD/CE/TECH/28/2025-26


 (ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ)
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಅನುಭಂದ-1

SL. No	Head of Account	Expenditure Amount (in Lakhs)					Total
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	C&Q /SVS 4215	48.26	72.24	0.00	0.70	0.00	121.20
2	SDP	2332.69	2136.62	328.84	416.54	0.00	5214.69
3	JJM	10269.37	17578.29	28348.37	19510.35	0.00	75706.38
4	MVS	0.00	0.00	2303.50	4208.88	2065.00	8577.38
5	MVS O&M	367.99	487.17	74.76	573.28	144.01	1647.21
6	TFC 4215	232.35	152.65	108.78	264.25	124.64	882.67
7	WPP	0.58	0.00	0.00	15.24	0.00	15.82
8	Tanker Water Supply	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9	Electrical-057	0.00	0.00	153.26	669.05	142.36	964.67
	Total	13251.24	20426.97	31318.51	25658.29	2476.01	93131.02

ICE
W & SD



ಅನುಭಂದ -2

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-2022 ರಿಂದ 2025-2026 ರವರೆಗೆ ಜೆಜಿಎಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ 05 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 530 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	99.2	114.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ 05 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 617 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	118.3	101.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 05 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಟೋಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 319 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	85.4	40.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ MVS ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಕಾರ್-ಬಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 105 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	51.1	34.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 02 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ 548 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	211.7	129.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 02 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 290 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	56.2	45.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದ್ನೂರ್ ಮತ್ತು 01 ಇತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 319 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	65.5	61.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದ್ನೂರ್ ಮತ್ತು 01 ಇತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿದ್ನೂರ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 647 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	155.3	123.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಳಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ Gour.B ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 507 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	99.5	84.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಳಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳಗಿ (ಕೆ) ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 209 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	34.2	36.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಳಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿರವಾಳ ವಾಸಸ್ಥಳದ 361 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	92.9	91.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಳಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಂದರಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 387 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	82.9	69.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಳಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದಿಕ್ಕಸಂಗ ಕೆ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 390 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	69.3	55.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಗ್ಗೂರ್ ಮತ್ತು 01 ಇತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌಡಗಾಂವ್ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ 264 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	99.6	105.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ 03 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಲು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 300 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	76.1	33.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
16	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿನ ಮಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ 03 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಶಾಲ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 1738 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	488.94	266.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ 03 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದಚನ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ 1543 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	220.2	131.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ 03 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವೂರ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 423 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	146.4	131.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವಪುರ ವಾಸಸ್ಥಳದ 233 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	69.4	48.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬನ್ನೆಟ್ಟಿ ವಾಸಸ್ಥಳದ 126 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚೌಡಾಪುರ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 492 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	192.7	176.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕನಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 308 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	104.9	81.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 201 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	62.6	28.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನಗಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 345 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿಯಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು	116	99.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬುರ-ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಬ್ಬುರ-ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 194 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬುರ-ಕಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	95.5	82.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಗಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಳಗಿ ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 463 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಗಿನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	178.8	163.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 433 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	83	47.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಲೋರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲ್ಲೋರ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 684 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	250	222.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಳನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫೋಳನೂರು ವಾಸವಿರುವ 408 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಳನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	98.8	102.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಭೋಸ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಕರಭೋಸ್ತಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 236 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಭೋಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	96.3	46.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ 840 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	157.1	132.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
32	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ 27 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.06	38.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಪುರ ಜಂಜನಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	55.61	0	ಡ್ರಾಫ್ಟ್
34	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 105 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	47.8	17.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 142 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಜಂಜನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	85.88	70.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೊಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 48 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಡಾಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	28	7.8	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 281 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	102.22	32.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾರ-ಕ ಗ್ರಾಮದ ಮದರಾ-ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದರ-ಕಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	63.5	53.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 398 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	143.82	98	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಯಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದನಗರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 80 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗಿ ಬಿ.	66.68	33.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲನಗರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 258 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	156.5	109.89	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸೊನ್ನ ವಾಸದಲ್ಲಿ 280 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	190	157.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಮನಗರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 159 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	70.6	4.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಶಿವಬಾಲನಗರದ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಲನಗರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 44 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	43.91	31.4	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ದೇವಪ್ಪನಗರದ ಮೂಲಕ ದೇವಪ್ಪನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 110 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.82	45.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮದಗಿ ಗ್ರಾಮದ 527 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮದಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	243.48	203.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಮದಗಿ ತಾಂಡ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಮದಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 29 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
48	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ 960 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	222.65	191.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 13 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	38.26	21.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಗಾಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲ್ಗಾಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	86.5	76.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳಿಯಾಳ ವಾಸವಿರುವ 190 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	88.3	36.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಂಡಾದ 59 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.2	23.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 920 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	230.5	212.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವೇನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊವೇನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 360 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವೇನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	114.05	34.03	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಲೋರ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲ್ಲೋರ್ ತಾಂಡಾದ 112 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಲೋರ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	59.1	46.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 51 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.4	26.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧೂರ ವಾಸವಿರುವ 318 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	102.18	77.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
58	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರು ವಾಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 98 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರು ವಾಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	97.5	34.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
59	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಕಂಗ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಕ್ಕಂಗ-ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 274 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಕಂಗ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	130.09	113.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಕಲಗಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 314 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	131.35	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ 545 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	163	56.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
62	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 223 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	193.8	155.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಕಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಲಕ ಫತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಫತ್ತರಗಾ ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಸದಲ್ಲಿ 83 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತರಗಾ ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಓಟರ್ 6 ಗ್ರಾಮದ ಎಂವಿಎಸ್	50.76	22.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
64	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಕಡಬ್ಬೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ವಾಸದಲ್ಲಿ 37 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ನಲ್ಲಿ	53.02	19.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದನ್ನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 213 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	93.04	128.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗಳಗಿ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 332 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ-ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	251.32	111.83	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಾರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 397 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾರ-ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	162.61	132.03	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಾರ-ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 55 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾರ-ಬಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.9	38.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 56 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	52.52	10.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಂಗೋಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 62 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	43.07	42.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಗೋಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಂಗೋಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	41.46	10.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಡ್ರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಡ್ರಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 27 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	47.66	34.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಜೇವರ್ಗಿ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೇವರ್ಗಿ-ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 348 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಳಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ-ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	246.9	55.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಳಗಿ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೇವರ್ಗಿ-ಕೆ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 114 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ-ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	61.9	43.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲೋಡೆ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 335 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	123.3	55.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
76	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 41 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	323.8	224.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ 565 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	211	224.5	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
78	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಡದಾಳ ತಾಂಡಾದ 21 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	36.4	27.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಾಪುರ	ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 44 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	29	15.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
80	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಂದಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 119 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಂದಗಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	26.16	18.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	MVS ಅಥ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 114 ಮನೆಗಳ ಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	98	55.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ವಾಡ.ಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ವಾಡ.ಕ ವಾಸವಿರುವ 197 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ವಾಡ.ಕ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	84	62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
83	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	MVS ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 290 ಮನೆಗಳ ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಮಡ್ಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	72.65	34.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	MVS ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 1110 ಮನೆಗಳ ದೇವಲಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	494.95	145.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತರ್‌ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಫತ್ತರ್‌ಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 455 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	101.5	90.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 161 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.5	34.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರು.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಬ್ಬೂರು.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 717 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರು.ಬಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	157	128.3	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಗೊಬ್ಬೂರಿನ 288 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	52	11.47	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ್.ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರ್.ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 403 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ್.ಕ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	105.55	88.45	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
90	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಡೇವಾಡಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 161 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	70	25.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
91	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 648 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	205	18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
92	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ತಾಂಡಾದ 107 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	47	34.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವಲಗಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 371 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಲಗಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	92.5	61.89	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
94	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾವನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 454 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	152.5	44.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
95	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ 64 ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	18.5	14.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
96	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 299 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	74.5	39.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
97	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯಾಳ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 371 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	95.5	84.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 303 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	79	68.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
99	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಜಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1281 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	247.51	97.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
100	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಜಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 68 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	47.68	45.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
101	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಗನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 446 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	124	128.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
102	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಗನೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 116 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	32	24.45	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
103	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಅವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ 1857 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	334.53	220.94	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
104	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಜನ್ ಗಾಣಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 248 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಜನ್ ಗಾಣಗಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.66	18.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
105	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 139 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	44	19.5	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
106	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 386 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	99.5	49.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
107	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಉಮರ್ಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ 133 FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	29	18.29	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
108	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	Afz ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 45 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	34	25.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
109	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 72 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	43	34.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
110	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 464 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ 6 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	88	67.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಕ್ಕರಸವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಕ್ಕರಸವಳಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 279 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ 6 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.5	34.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
112	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಸವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಸಾಕವಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	25	14.88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗ್ಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಗ್ಗೂರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 320 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.5	48.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
114	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಕಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 206 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	62	33.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
115	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ವಾಸದಲ್ಲಿ 240 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	42	13.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 06 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಸಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 68 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	19.25	8.16	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನಮಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 411 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಮಗೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.5	14.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನಮಗೇರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸವಿರುವ 145 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಮಗೇರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	29	12.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
119	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಲಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 371 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	175.9	131.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
120	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಲಗಾ ಜೆಂಚ್‌ಸಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 71 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	65.04	65.2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
121	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಾರಿ ಸ್ವೇಚ್ಛ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 475 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	35.91	29.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
122	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವೂರ್-ಕ ಗ್ರಾಮದ ರೇವೂರ್-ಕ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 654 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	193.43	98.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
123	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವೂರ್-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವೂರ್-ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 36 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	52.16	43.82	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
124	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವೂರ್-ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವೂರ್-ಬಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	302.06	254.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
125	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಥಜಲಪುರ	ಎಂವಿಎಸ್ ರೇವೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಥಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಾರಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 176 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಿ & ಇತರ 6 ವಸತಿ	127.62	100.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
126	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಂಗ ವಾಸದಲ್ಲಿ 405 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಂಗ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.91	34.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
127	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರು.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 244 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಂಬರಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರು.ಬಿ.	36.8	28.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
128	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಚಂದ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 51 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಚಂದ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.2	29.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
129	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 250 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಿಂಬರಗಾ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	38.25	25.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
130	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಮಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 620 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	205	150.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
131	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.6	8.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
132	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಧನ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಧನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 438 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	111.83	51.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
133	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಧನವಾಡಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಧನವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 95 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11	10.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
134	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂಬರಗಾ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 185 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	32.2	26.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
135	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧಂಗಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 295 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧಂಗಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	149	67.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
136	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 410 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬರಗಾ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	69.6	45.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
137	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳತಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳತಡ್ಕಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 118 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	41	17.04	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
138	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 310 ಮನೆಗಳಿಗೆ 310 ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	126.05	89.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
139	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಪಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬಳಿ ಪಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 164 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57	46.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
140	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಕ್ಕಲಕಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 230 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಕ್ಕಲಕಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	23.3	13.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
141	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಡಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	148.3	138.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
142	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 29 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	4.3	2.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
143	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಗಂಚಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 2350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	427	270.96	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
144	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಗಂಚಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 110 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	18.6	14.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
145	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲನಗರದ 350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	118.71	104.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
146	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೋಧನ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 295 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	65	23.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
147	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಜೂರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 410 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	269.94	166.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
148	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಯಬ್ಬಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 124 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಯಬ್ಬಾಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57	41.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
149	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 744 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಸುಲ್ತಾನ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	104.65	56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
150	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಸುಲ್ತಾನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಸುಲ್ತಾನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.75	2.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
151	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ 518 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	103.06	100.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
152	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಡಮುಗಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 18 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.7	1.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
153	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 47 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.6	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
154	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದ 1240 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಿಂಬರಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	173.54	122.45	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
155	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 310 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	76	64.5	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
156	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡಸಾವಳಿ ವಾಸವಿರುವ 1113 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ FHTC ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	199.96	121.16	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
157	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರಸಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಸಾಂಬ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 230 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	172.68	93.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
158	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ 503 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನೋರ್ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.25	58.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
159	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತಡಕಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1625 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	279.6	169.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
160	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೌಜಾಪುರ ಪಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೌಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 160 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	16.2	11.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
161	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಿಲ್ಕಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಝಿಲ್ಕಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಿಲ್ಕಿ ಕೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	101.1	98.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
162	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ದೇಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೇಗಾಂವ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 145 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.3	23.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
163	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ಕನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಕನವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 154 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	40	30.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮಕ್ಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ 231 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	73.4	53.52	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
165	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 617 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	157.4	114.83	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
166	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೇಗಾಂವ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 560 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	117.9	107.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
167	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲ್ಲುಣಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 369 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	93.8	64.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
168	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡ್ಕಾಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1548 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	244.1	108.04	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
169	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಬಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ 894 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	188.3	154.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
170	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಲೇಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲೇಗಾಂವ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 198 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	72.7	73.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
171	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಚಂದ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 440 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	117.5	73.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
172	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೂರು (ಗ್ರಾಂ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿರೂರು (ಗ್ರಾಂ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 245 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	149.6	98.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
173	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗುಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 202 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	106.27	56.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
174	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ 272 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	214.25	70.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
175	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಹರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 112 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
176	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜಬಬ್ಬಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಜಬಬ್ಬಾಡ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 326 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	111.2	32.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
177	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಲ್ಲೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 158 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	129.81	91.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
178	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗ (ಬಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 289 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	140.7	100.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
179	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 296 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	161	112.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
180	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲ "ಬಿ" ಗ್ರಾಮದ ಗೋಲ "ಬಿ" ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 37 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	73.5	63.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
181	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗೋಲ(ಬಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 884 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	278.5	150.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
182	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಲಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 723 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	288.3	200.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
183	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಗುಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಗುಂಕಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 294 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	123.5	110.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
184	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝರ್ಮಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಝರ್ಮಿ (ಬಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 260 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	113.3	104.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
185	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಯೋನ್ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಿಯಾನ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	124.4	107.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
186	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳನಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 315 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	107.5	83.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
187	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ಸಲಗರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 455 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	186.5	128.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
188	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 58 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.8	13.2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
189	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 214 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	118.79	89.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
190	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೋಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 841 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	213	133.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
191	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಸಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿತ್ತಲಸಿರೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 800 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	248.5	138.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
192	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಜವಳಿ (ಡಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 304 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	106.6	89.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
193	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊದ್ದೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 554 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.7	152.8	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
194	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದ್ದೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊದ್ದೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 114 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.18	55.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
195	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್‌ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್‌ಪುರ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 122 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	102.14	24.3	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
196	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕರಹರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	38.31	19.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
197	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಕ್ಟಿನ್ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಿಕ್ಟಿನ್ ಆಲೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 112 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	63.42	53.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
198	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಾಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 277 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	121.4	103.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
199	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ 786 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	340.8	107.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
200	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಲಗಿ (ಗ್ರಾ) ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಲಗಿ (ಗ್ರಾ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 202 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	62.34	52.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
201	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಸಂಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ 47 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಂಗೋಳಿಯ ಜಿ.ತಾಂಡಾ ವಾಸ. ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಜಿ	58.7	50.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
202	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನಿಸಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುನ್ನಿಸಂಗವಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 135 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	121.7	38.4	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
203	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಳಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 238 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	126.15	108.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
204	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖೇಡೋಮರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಖೇಡೋಮರ್ಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 160 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	99.6	85.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
205	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಗುಡಿವಿಲೇಜ್‌ನ ನಿರ್ಗುಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 606 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	182.4	150.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
206	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 308 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	122.9	118.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
207	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಬಿ) ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 181 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	82.61	71.83	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
208	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 122 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	88.5	43.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
209	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 130 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	82	66.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
210	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಾನ್ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಾನ್ ಹಿಪ್ಪರಗಾವಾಸದಲ್ಲಿ 315 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	151.9	116.81	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
211	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 281 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	118.32	86.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
212	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾವಿಲೇಜ್‌ನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 187 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.13	40.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
213	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಳಸಂಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	31.3	23.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
214	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಳಸಂಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 945 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	339.1	250.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
215	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಂಗನವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 77 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	107.7	95.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
216	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಪನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪನವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.2	3.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
217	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಳನವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 67 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	54.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
218	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 257 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	93	86.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
219	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟರಗಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 290 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	132.05	43.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
220	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 17 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.02	36.2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
221	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಕಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 211 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	161.6	128.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
222	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಜಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 19 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು - ಜಾವಳಿಯ ಡಿ ಮಡ್ಡಿ ವಾಸ - ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ ಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ	99.8	81.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
223	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 215 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	161.15	105.38	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
224	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 18 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	85.2	30.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
225	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 314 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	107.7	80	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
226	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳಗಿ ಕೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 38 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	37	11.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
227	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಗ್ಗಾರಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 158 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	67.3	56.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
228	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಹಂಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಲಹಂಗರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 17 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	74.68	40.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
229	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿರೋಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 199 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	90.06	89.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
230	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರೋಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಿರೋಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 69 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	53.86	45.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
231	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 133 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	58.12	14.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
232	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳನವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಳನವಾಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 278 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	122	46.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
233	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಳೇನವಾಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	55.3	45.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
234	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 45 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.3	48.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
235	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1056 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	338.19	39.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
236	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದನ್ನೂರವಸತಿಯಲ್ಲಿ 350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	150.17	102.13	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
237	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 48 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57.14	33.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
238	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಣ್ಣೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಣ್ಣೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	48.84	3.2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
239	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಗಾಸಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾಸಿರೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 355 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	179.39	123.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
240	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಗಾಸಿದೂರು ಪರದಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾಸಿದೂರು ಪರದಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 26 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.07	42.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
241	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಂತಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 203 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	96.34	81.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
242	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಲಖೇಡ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 118 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	60.03	20.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
243	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಸಿರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಸಿರವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 191 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	78.31	18.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
244	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 12 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.79	16.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
245	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಮದಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 148 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	65.36	28.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
246	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಮದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 16 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.51	20.13	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
247	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾನಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 293 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	136.47	78.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
248	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 259 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	132.48	48.52	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
249	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಜವಳಗಾ (ಜೆ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 338 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	175.28	89.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
250	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದಗೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 102 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.73	35.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
251	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 34 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	117.63	0	ಡ್ರಾಪ್
252	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ತುಗಾಂವ ವಾಸದಲ್ಲಿ 139 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.48	54.22	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
253	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಾ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಗಾ (ಜೆ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 309 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	189.2	152.74	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
254	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತ್ರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾತ್ರಾಬಾದ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 31 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	75.13	52.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
255	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾಪುರ ಪರದಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 20 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	55	30.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
256	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಕಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 172 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	86.47	30.16	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
257	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	95.67	35.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
258	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕವಲಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 600 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	277.1	169.74	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
259	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಲಗಿ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಲಗಿ (ಸಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 506 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	160.25	62.4	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
260	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಪ್ತ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	43.71	25.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
261	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಲಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜಲಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.3	37.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
262	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಿಸಾಬ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿಸಾಬ್ ತಾಂಡಾದ 24 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57.24	40.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
263	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಿಸಾಬ್ ತಾಂಡಾವಿಲೇಜ್‌ನ ಶಾಂತಿನಗರ ತಾಂಡಾದ 36 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57.53	46.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
264	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡ್ಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡ್ಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 70 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.86	40.7	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
265	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 183 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	115.35	75.04	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
266	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗ (ಕೆ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 172 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	171.39	130.32	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
267	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೊಳ್ಳಿ ಫಾಸದಲ್ಲಿ 550 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	248.86	140.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
268	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಧಾರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 17 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	41.5	27.8	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
269	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಶಪ್ಪನ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 17 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.91	25.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
270	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ನರೋಣಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 2350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	499.98	87.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
271	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 722 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	292.75	205.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
272	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 22 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.78	33.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
273	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗಾರಗಾವಿ-ವಿಲೇಜಿನ ಬಂಗಾರಗಾವಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 470 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	147.88	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
274	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಾ ಆರ್. ಗ್ರಾಮದ 370 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	159.1	82.01	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
275	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ ಆರ್. ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಗಾ ಆರ್. ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 22 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.87	38.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
276	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರುದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 580 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	166.45	134.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
277	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕ್ಕರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕರ್ಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 215 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	107.68	71.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
278	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 291 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.65	85.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
279	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸವಳೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 465 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.85	113.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
280	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಾಸ ಗ್ರಾಮದ 245 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	126.28	47.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
281	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಕುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಕುರವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 140 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	67.53	38.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
282	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಜಮಗಾ (ಕೆ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 165 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.35	70.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
283	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 28 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.3	36.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
284	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಖಂಡಾಲ ವಾಸದಲ್ಲಿ 210 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	97.77	64.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
285	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಣ್ಣಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಖಣ್ಣಾಳ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 20 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	41.29	16.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
286	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ತಡೋಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ 532 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	230.47	183.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
287	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಣ್ಣೆಸರೂರಿನ 441 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	233.25	157.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
288	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊದಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 340 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	140.98	13.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
289	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊರಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2398 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	138.8	45.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
290	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೊರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 36 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	26.5	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
291	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ನಹರುನಗರ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 13 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	25.5	12.82	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
292	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಭೂಷ್ಣೂರ್ ವಸತಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 1436 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	227	109.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
293	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಭೂಷ್ಣೂರ್ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 41 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	19	8.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
294	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 838 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	221.3	63.83	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
295	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	11	8.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
296	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಲಡ್ಡಿಂಜೋಳಿ ವಸತಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	95	50.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
297	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಲಡ್ಡಿಂಜೋಳಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	25	12.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
298	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1139 ಮನೆಗಳಿಗೆ V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	275	60.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
299	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ V.K.SALGAR TANDA ವಸತಿಯಲ್ಲಿ 115 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	30.25	16.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
300	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಬಲಾ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 41 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	220	101	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
301	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಬಲಾ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ 1020 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	18.65	11.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
302	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣಾ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ 212 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	40.25	22.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
303	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುದ್ದಡಗಾ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ 330 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	88	39.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
304	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುದ್ಡುಡ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 195 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	55.6	39.89	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
305	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುದ್ಡುಡ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 53 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	21.5	12.98	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
306	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುರಾದಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 190 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	46.5	25.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
307	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಡ್ವಿ ತಾಂಡಾದ 316 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	125.2	49.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
308	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	V.K.SALGAR ಮತ್ತು ಇತರ 10 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಂಗಾಟಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 268 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	81.5	14.9	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
309	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ 1 ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ 3326 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	895	0	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
310	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ವಾಡಿ ವಾಸವಿರುವ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾದಲ್ಲಿ 96 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ 1 ವಸತಿ	46	0	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
311	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಐನಾಪೂರ ಬಗಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 1029 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪೂರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	188.27	158.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
312	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಟೇಕರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಟೇಕರ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 28 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	5	4.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
313	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಲಿರಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಲಿರಿಂಗದಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 114 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಲಿರಿಂಗದಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.44	9.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
314	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 227 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	39	27.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
315	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ 410 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನ್ವರ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	54	38.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
316	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 696 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	192.32	151.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
317	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 696 ಮನೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.12	4.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
318	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಿಡ್ಕಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಮ್ಮಿಡ್ಕಾಯಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 1102 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಿಡ್ಕಾಯಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	177.8	118.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
319	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 395 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	95	89.5	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
320	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾನಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ 566 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	98	89.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
321	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗಂಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಗಂಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 125 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	95	66.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
322	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಹಿಲಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೋಹಿಲಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 103 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	50	41.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
323	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	15	13.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
324	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಮೊಸಳೆ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 327 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಮೊಸಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	93	77.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
325	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ 185 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.35	21.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
326	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕ್ತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 324 ಮನೆಗಳ ಭಕ್ತಂಪಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕ್ತಂಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.4	27.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
327	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 287 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	77.7	71.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
328	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಕ್ಷುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಕ್ಷುರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 156 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	70	62.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
329	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಂಡಲಶೆಟ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 18 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂಡಲಶೆಟ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	46	34.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
330	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ	34	26.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
331	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 696 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	144.07	104.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
332	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸರಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಇದ್ದಲಮುಖ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಇದ್ದಲಮುಖ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	5	4.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
333	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ 303 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	27.27	21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
334	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೋಟಿಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧೋಟಿಕೋಳಿ ವಾಸವಿರುವ 266 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೋಟಿಕೋಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	71	45.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
335	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 110 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.28	15.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
336	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗದಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 129 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	23	16.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
337	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೂರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 405 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99	64.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
338	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 530 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದು.	125	68.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
339	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಕಾರ್ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರ್ಕಾರ್ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ 80 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಕಾರ್ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	25.24	26.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
340	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಕಿಪಲ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 558 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕಿಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	130.19	128.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
341	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಕುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 155 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	60	52.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
342	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವನಗುಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವನಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನ್ನು ನೀಡುವುದು.	30	19.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
343	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 360 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	55.09	53.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
344	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಕುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಕುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 39 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	21	10.12	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
345	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 133 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50	50.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
346	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂದುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 181 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂದುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.71	27.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
347	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧನಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 70 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22	14.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
348	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ 90 ಮನೆಗಳ ಸೇವುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	14	10.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
349	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾದಿಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 551 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.3	97.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
350	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 65 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.65	31.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
351	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 273 ಮನೆಗಳ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.14	29.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
352	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಪದ್ಧ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 106 ಮನೆಗಳ ಪದ್ಧ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪದ್ಧ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	22	19.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
353	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ವಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 315 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ವಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	67	42.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
354	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 133 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	28	24.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
355	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ವಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 121 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರ್ವಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	56	44.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
356	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾವಡಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ 365 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಡಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	48	25.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
357	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 2413 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	350.04	233.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
358	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 236 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	55	36.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
359	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	34	24.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
360	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 344 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	95	80.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
361	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿ ಗ್ರಾಮದ 87 ಮನೆ ಸೇರಿಬೋಟ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿ ಬೋಟ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	17.4	12.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
362	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಚಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಚಕಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 85 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಚಕಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	40	31.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
363	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಮ್ಮನಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ರುಮ್ಮನಗೂಡು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 433 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಬೆಂದನಕೇರಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	99	86.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
364	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 362 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂದನಕೇರಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	72.4	62.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
365	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂದನಕೇರಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಸರಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49	40.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
366	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡಿಮುಕ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ 89 ಮನೆಗಳ ಅಡ್ಡಿಮುಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 89 ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	22.25	17.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
367	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗಟಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 52 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಟಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	32.5	21.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
368	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ 270 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	76.8	86.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
369	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂನ್ಕಾರ್ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 46 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	30	24.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
370	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭುನ್ಕ ಕ ಗ್ರಾಮದ 169 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಫಾತು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 89 ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	92	87.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
371	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 231 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ.	74.2	50.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
372	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ 439 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	71.2	50.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
373	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 179 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಂದನಕೇರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	35.2	30	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
374	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 296 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	58.3	56.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
375	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 373 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ	81.3	70.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
376	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 363 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	99.5	97.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
377	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 66 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿನ್ನೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	12.7	7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
378	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 151 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	27.8	13.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
379	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳ್ಕಾಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ 62 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್	11.9	8.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
380	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳ್ಕಾಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ 115 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಲಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	21.4	17.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
381	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳ್ಕಾಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ 57 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಏಳ್ಕಾಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	17.7	14.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
382	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ 71 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಏಳ್ಕಾಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	18.9	17.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
383	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಳಮಂಡಿ ವಾಸವಿರುವ 195 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	69.5	54.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
384	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 282 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಳಮಂಡಿ ಆರ್‌ಎಚ್-2 ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ	70.7	50.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
385	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 435 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.5	115.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
386	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುವಾಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 244 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮದ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.5	54.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
387	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೆಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 132 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	29.5	26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
388	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 202 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.2	28.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
389	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಸ್ತಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 88 ಮನೆಗಳಿಗೆ ರುಸ್ತಂಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	18.3	15.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
390	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲಕಪಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 283 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	79.5	73.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
391	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 200 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	60.7	41.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
392	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಾತು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 193 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	36.25	33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
393	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 140 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧಾರಿ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	23.25	20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
394	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋನುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 38 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	5	4.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
395	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲ್ಕು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 482 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಲ್ಕು ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	74	67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
396	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜ್ಜನಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 131 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜನಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	21.95	19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
397	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ವಾಸವಿರುವ 273 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮ MVS ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	41.5	37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
398	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಲ್ಕರ್ ಬಸಂತಪುರ ವಾಸವಿರುವ 310 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮ ಎಂವಿಎಸ್.	49.5	45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
399	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 68 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	17.6	15.6	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
400	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 39 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಲಗರ ಬಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	5	4.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
401	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 238 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.9	58.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
402	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಟಿಚಿಂತಾ ಗ್ರಾಮದ 379 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಾಂಟಿಚಿಂತಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಟಿಚಿಂತಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ	77.4	71.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
403	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 636 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	115.8	88.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
404	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾವೋಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ 118 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧಾವೋಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.2	30.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
405	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 73 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	40	25.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
406	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 160 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು	59.9	44.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
407	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂನ್ಯಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 188 ಮನೆಗಳ ದರ್ಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	186	147.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
408	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 110 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49	35.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
409	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕ್ಕು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	47.99	47.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
410	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಹೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾ (ಅನಿಹೋಳಿ ತಾಂಡಾ) ವಸತಿಗಾಗಿ 22 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	42.1	32.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
411	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	154 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು I.p. ಹೊಸಳ್ಳಿ ವಾಸ ಐ.ಪಿ. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಐ.ಪಿ. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ	78.66	64.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
412	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಗೋಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಡಗೋಳ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	86.96	58.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
413	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಸಂಪುಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 65 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	92.36	76.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
414	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಸ್ತಾಪುರ ವಾಸವಿರುವ 458 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	150.4	129.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
415	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 222 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.74	44.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
416	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಗಲಮಡಿ ವಾಸವಿರುವ 853 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಲಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	231.9	193.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
417	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 205 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಟಪಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	69.1	51.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
418	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 20 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.68	7.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
419	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಣಗು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 64 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.97	29.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
420	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 199 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ.	97.26	56.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
421	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲೋನಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳ್ಯಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ 53 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಗಸಲೋನಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	91.17	50.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
422	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 153 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಳಮಂಡಿ Rh-3 (ಮೋನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ) ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	45.2	31.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
423	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರ್ದಾರ್ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 286 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ದಾರ್ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರ್ದಾರ್ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.92	71.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
424	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ 188 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ರಾಮತೀರ್ಥ ವಾಸ.	111.48	96.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
425	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಪಳ್ಳಿ ವಾಸವಿರುವ 293 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99	87.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
426	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 174 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	83	69.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
427	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 629 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	240	177.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
428	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ 291 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಲಕೋಡ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೋಡದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	90.14	72.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
429	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 275 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಂಗಲದಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	86.51	68.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
430	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 487 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟಾಪುರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	93.5	90.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
431	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಡಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 171 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಡಂಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ.	75.3	58.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
432	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 245 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.5	79.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
433	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರುಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುರುಗಪಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 228 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರುಗಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.09	55.9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
434	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಗಪಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 282 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಗಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	107.44	79.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
435	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ 1463 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಾವರಂ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	273.85	184.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
436	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 265 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.5	82.5	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
437	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಚವಾರಂ ಗ್ರಾಮದ 396 ಮನೆಗಳ ಪೋಚವಾರಂ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಚವಾರಂ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು	138.3	124.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
438	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಂಚನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 240 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಂಚನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ.	100.6	91.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
439	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 75 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.79	26.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
440	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ 115 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	54.35	45.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
441	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ 155 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಸ್ತೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	56.91	47.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
442	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 473 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	172.18	138.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
443	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತುಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ 125 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತುಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.3	62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
444	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತುಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 190 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	67.1	60.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
445	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 75 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	47.9	42.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
446	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 165 ಮನೆಗಳ ಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	66	47.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
447	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 184 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	130.1	102.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
448	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಪ್ಪಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ 208 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	160	124.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
449	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 156 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಂಗ್ಲಿಪೀರ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಂಗ್ಲಿಪೀರ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	75	70.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
450	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 695 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲೇಬೀರನಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	204.47	4.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
451	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಾಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 128 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	45.46	12.6	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
452	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ 273 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	97.1	79.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
453	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲವರ್ಡ ಗ್ರಾಮದ 280 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲವರ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	96.9	87.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
454	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲವರ್ಡ ತಾಂಡಾದ 155 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲವರ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	71.3	69.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
455	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿವಾಹರನಗರ ಗ್ರಾಮದ 225 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಿವಾಹರ ನಗರ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿವಾಹರ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.2	65.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
456	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತವಾರಂ ಗ್ರಾಮದ 135 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತವಾರಂ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.7	44.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
457	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಸ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ 208 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಸ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	59.6	53.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
458	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 219 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ.	100.9	88.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
459	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗನಗರ ವಾಸವಿರುವ 75 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.6	20.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
460	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 84 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	41.9	39.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
461	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಿಮುಖ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೋತಿಮುಖ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 140 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	48	32.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
462	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಟಿಗುಡಸಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 87 ಮನೆಗಳ ವೆಂಟಿಗುಡಸಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.6	20.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
463	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ 201 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಕುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂತಕುಂಟಾ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	46.6	20.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
464	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ 348 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಎಚ್.	123.14	102.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
465	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 54 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	43.87	38.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
466	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 412 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	120.17	106.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
467	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ 56 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	44	25.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
468	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಿಹೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಶಿರಾಮ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶಿರಾಮ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	39	33.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
469	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 308 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.6	55.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
470	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಸಾಲ ಗ್ರಾಮದ 294 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಸಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	71	41.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
471	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 415 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	123	95.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
472	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಂಪಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳದ 422 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಂಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	88	65.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
473	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಯಿಡ್ಕಾಯಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 101 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾಗಯಿಡ್ಕಾಯಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	88.75	75.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
474	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 256 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕಾಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	84.5	64.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
475	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಜೀರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 270 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಜೀರಗಾಂವ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	65.5	35.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
476	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಘಾ ಗ್ರಾಮದ 914 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	220.2	171.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
477	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಘಾ ಗ್ರಾಮದ 63 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	15	10.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
478	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 135 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.5	30.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
479	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಮ್ಮನಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ 368 ಮನೆಗಳಿಗೆ ರುಮ್ಮನಗೂಡು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಮ್ಮನಗೂಡು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	190	147.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
480	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋದಗಿ ಗ್ರಾಮದ 61 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋದಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋದಗಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	41	31.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
481	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮನಕೋಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗೋದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮ್ಮನಕೋಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 55 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	5	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
482	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಧಾರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಧಾರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 20 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	19.5	13.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
483	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಖೂಜೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 65 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖೂಜೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	23.7	14.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
484	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ 327 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	29.16	7.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
485	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡಗುಂದ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1040 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	168.33	143.7	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
486	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಮನೆಗಳಿಗೆ 1514 FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	184.9	144.51	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
487	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೇಪೇಟ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 2233 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ ವೆಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	354.5	298.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
488	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಜಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಜಕಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1405 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	217.25	146.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
489	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಗಟಾ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 820 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	319.5	276	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
490	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂನ್ಯಾರ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 529 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್	198.17	101.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
491	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 325 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖಾನಾಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಂದನಕೇರಾ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 11 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	452.8	347.11	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
492	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 812 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	236.7	181.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
493	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 455 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗಡಿರಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	136.39	39.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
494	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಿನಬಾವಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	54.2	38.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
495	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಸ್ತುಪುರ ಗ್ರಾಮದ 394 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	117.8	51.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
496	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುದ್ರೂರು ಗ್ರಾಮದ 343 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	71.3	60.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
497	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 129 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಸ್ತಾಪುರದ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	40.9	25.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
498	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 116 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	20.2	16.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
499	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಹೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1105 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ.	270.45	55.03	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
500	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ 1599 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	491.26	174.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
501	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಾಪುರ ವಾಸವಿರುವ 321 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	113.61	42.88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
502	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಡು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಡಬೇರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಡಬೇರನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 766 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	207.53	36.29	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
503	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 321 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.8	76.53	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
504	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 176 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	65.1	36.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
505	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದ 902 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯಾಡದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	268.17	124.05	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
506	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ವಾಸವಿರುವ 415 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	148.9	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
507	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಯಿಡ್ಡಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ 423 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗೈಡ್ಡಾಯಿನ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	151.16	128.5	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
508	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿಭಿಕನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿಭಿಕನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 50 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿಭಿಕನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	49.5	4.74	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
509	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 201 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	65.01	39.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
510	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಚೇರ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಚೇರ ವಾಸಕ್ಕೆ 452 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಚೇರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	114.37	87.38	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
511	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗಲತ್ತಿಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 308 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೇಗಲತ್ತಿಡ್ಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗಲತ್ತಿಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	99.06	78.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
512	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 144 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.62	51.1	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
513	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಠಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ 192 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಠಾಣಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸುಂಠಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸ.	139.5	35.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
514	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸಗುಡ ಗ್ರಾಮದ 363 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	121.18	77.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
515	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ 212 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	74.71	25.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
516	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 436 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗರಗಹಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	129	67.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
517	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ 720 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	152	40.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
518	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಚೇಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಚೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ 511 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	113.93	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
519	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 245 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಂಟನಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಟನಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು	98	31.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
520	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಡಗುಂದ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	36	18.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
521	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ 510 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುಮಕುಂಟಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	204	132.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
522	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 300 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	113	47.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
523	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಠಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ 295 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	106.5	81.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
524	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಮುಕ್ತಾಂಬ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ 644 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	165	70.52	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
525	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕೋಟೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕೋಟೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 111 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	39	18.96	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
526	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರು.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 746 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು.ಬಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	99.8	65.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
527	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೂರು.ಕ ಗ್ರಾಮದ 174 ಮನೆಗಳ ಆಶೋಕನಗರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಶೋಕನಗರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	29.12	15.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
528	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ 352 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	60	49.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
529	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸೂರು ಕೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಡ್ಲೂರು.ಕೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 126 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	36.2	29.5	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
530	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಡಸೂರು.ಎಂ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 45 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡುಸರ್ ಎಂ ತಾಂಡಾದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.2	30.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
531	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 125 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	34.4	25.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
532	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗುಂಪಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 265 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಪಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.5	24.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
533	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭರತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭರ್ತನೂರು ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 202 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭರತನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	38	26.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
534	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 524 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	40	32.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
535	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 94 ಮನೆಗಳ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	14.5	8.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
536	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಗುಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬುಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 212 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	32.5	21.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
537	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಮನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	15	10.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
538	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 156 ಮನೆಗಳ ಚೌಕಂಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	15	9.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
539	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಬೆಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ 434 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಫಚ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಚ್ ವಾಸ.	100.97	88.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
540	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 99 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	17.8	11.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
541	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಗುಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 57 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗುಂದ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	21	12.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
542	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನ ತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವನ ತೆಗನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 463 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಂತೆಗನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.4	63.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
543	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಿಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 122 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20	11.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
544	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಂಗಾಂವ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 983 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗಾಂವ್ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.7	62.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
545	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರ್ಕನೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ 285 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	50	37.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
546	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 275 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	75.6	63.9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
547	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರೂಜಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುರೂಜಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 351 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	40.4	25.9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
548	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹದನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 199 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾದನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	44.2	18.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
549	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟೇಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನ್ನಿಕೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 383 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟೇಕೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	53.2	38.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
550	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 27 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಚಂದ್ರ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.5	2.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
551	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು.ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೇರೂರು.ಕ ಗ್ರಾಮದ 183 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಹೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು.ಕ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	52.7	52.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
552	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 409 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.3	44.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
553	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡದೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 383 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರಿನ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	115.2	95.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
554	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 384 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	94.1	81.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
555	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬುಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಬುಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 343 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬುಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	69.7	45.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
556	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಗಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 814 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಗಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	151.2	137.12	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
557	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 206 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಚನ್ನೂರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	35	6.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
558	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ 339 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಮತೀರ್ಥ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	42	33.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
559	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುನಗುಂಟಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 936 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂಟಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	185.5	165.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
560	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗಳಿಗೆ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 936 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	132.85	95.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
561	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವನಗಿ ಗ್ರಾಮದ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮದ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	25	21.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
562	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವನಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 131 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	15	12.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
563	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು	20	14.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
564	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮದ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.25	1.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
565	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಂದಗೋಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 98 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	55.3	43.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
566	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 77 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	18.7	14.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
567	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋವಾರ ಗ್ರಾಮದ 104 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	15	10.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
568	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಧು ಎಸ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 18 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.5	1.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
569	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಗರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	31.8	25.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
570	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ಗ್ರಾಮದ 210 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	33.46	21.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
571	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 275 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.1	28.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
572	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗಲಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 295 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	64.9	39.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
573	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಲ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಲ್ ಗ್ರಾಮದ 330 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	68.94	62.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
574	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 231 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	47	35.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
575	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 393 ಮನೆಗಳ ಶಂಕರವಾಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	50	40.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
576	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 48 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	17.9	13.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
577	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತರನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 418 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.1	75.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
578	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಾರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 213 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	69.1	64.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
579	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 73 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚರ್ನೂರು ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಚರ್ನೂರು ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್	10.9	7.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
580	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ 443 ಮನೆಗಳ ಯರಗಲ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	50	39.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
581	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಂದಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಂದಗೇರಾ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	15	9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
582	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಂದಗೇರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಳಂದಗೇರಾ ತಾಂಡಾದ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	5	1.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
583	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	12	9.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
584	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ 26 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಬೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.9	2.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
585	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರವಾಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 76 ಮನೆಗಳ ಕಮರವಾಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	15	3.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
586	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 79 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	15	10.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
587	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 43 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	16	11.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
588	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 956 ಮನೆಗಳ ಕೊಲ್ಲೂರು ವಸತಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	75	38.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
589	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚರ್ನೂರು ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಗ.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ 171 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮದ MVS	20	12.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
590	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 1211 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರು ಮತ್ತು ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ.	99.7	69.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
591	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 29 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರು ಮತ್ತು ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ.	10	4.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
592	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಡೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ 156 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಟರ್ನೋವರ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	20	14.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
593	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾಲಿ ತಾಂಡಾದ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲಾಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	10	2.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
594	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಪುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 188 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22	18.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
595	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾತನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 167 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.7	53.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
596	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 237 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.1	58.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
597	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಕಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರ್ಕಸ್ಕೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ 190 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 2 ಗ್ರಾಮದ MVS ಮೂಲಕ	35	32.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
598	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರು (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲೂರು (ಕೆ) ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 456 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರು (ಕೆ) ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	155.7	130.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
599	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣಕಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1625 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	268.8	233.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
600	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳವಾಡಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1790 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	249.4	241.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
601	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಧಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಧಾಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 918 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಡಲ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	185.5	168.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
602	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುರ್ಬೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 1577 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಬೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	208.2	205.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
603	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಸೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 51 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಸೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.25	18.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
604	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 55 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	33.83	27.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
605	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವತ್‌ಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವತ್‌ಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ 260 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವತ್‌ಖೇಡ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	120.4	85.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
606	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರು-ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಗೂರು-ಎನ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 475 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರು-ಎನ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	126.79	104.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
607	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಮನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 243 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	95.8	72.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
608	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಟವಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಟಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 221 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಟಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	90.25	76.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
609	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೇಡ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚೇಡ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 213 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	86.2	57.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
610	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳು ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಬಾಳು ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 12 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳು ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	54.94	47.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
611	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಭಾಲುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾಲುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	76.38	45.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
612	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರು ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 19 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರು ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
613	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನ್ ತಾಂಡಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 16 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	174.39	148.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
614	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗಳನಗಾಂವ ವಾಸದಲ್ಲಿ 513 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳನಗಾಂವ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
615	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 444 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	177.98	135.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
616	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 184 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	143.47	119.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
617	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಗಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 211 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಗಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	170.05	115.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
618	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಚೂರು ರಾಣಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.8	74.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
619	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂಟಾ ವಡ್ಡೆರವಾಡ ವಾಸಕ್ಕೆ 52 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂಟಾ ವಡ್ಡೆರವಾಡ ಒದಗಿಸುವುದು	67.5	56.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
620	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಹಳ್ಳಿ ವಾಸವಿರುವ 188 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಹಳ್ಳಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	71	63.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
621	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಮಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 105 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಮಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ರೂ ಮತ್ತು ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಮಿ ಯೋಜನೆ	40	23.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
622	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 334 ಮನೆಗಳ ಗೋಟೂರು ವಾಸವಿರುವ ಗೋಟೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ರೂ ಮತ್ತು ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	156.22	97.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
623	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮ್ಪನೂರ್ ವಾಸವಿರುವ 142 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ರೂ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮ್ಪನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು	52.85	28.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
624	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 165 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	61.5	35.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
625	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಹಾಳದ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ MVS ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 104 ಮನೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಹಾಳ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	38	28.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
626	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡ್ಲೂರು ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 28 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆತಸಿರೂರು ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.5	7.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
627	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡ್ಲೂರು ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 227 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆತಸಿರೂರು 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ	132.8	56.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
628	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	438 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪೆತಸಿರೂರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆತಸಿರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆತಸಿರೂರು 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ	178.5	104.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
629	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿಪುರಗ ವಾಸವಿರುವ 222 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿಪುರಗಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿಪುರಗದ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99	53.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
630	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಶಹಾಬಾದ್	MVS ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ ಮತ್ತು ವಾರಾ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ 314 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	62.75	38.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
631	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರ್ ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ 27 ಮನೆಗಳ ದಕ್ಕು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಕ್ಕು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.3	5.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
632	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕ್ಕನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕ್ಕನಾಯ್ಕ	10.1	5.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
633	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಚಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 72 ಮನೆ ದೇವಾಚಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು	54	26.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
634	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜು ಎನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ	25	14.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
635	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈರಾಮ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 39 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈರಾಮ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.5	6.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
636	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮು ಎನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 76 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮು ಎನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ	31.25	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
637	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 23 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಚೂರ್ ತಾಂಡಾದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಚೂರ್ ತಾಂಡಾದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	25	15.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
638	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಚು ಎನ್ ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 26 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಚೂರ್ ತಾಂಡಾದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.3	6.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
639	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ 196 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಳಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	88	71.7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
640	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 55 ಮನೆಗಳ ಮೊಗಲಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ಮೊಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಾ ತಾಂಡಾದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	12.6	10.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
641	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 46 ಮನೆಗಳ ಮೊಗಲಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ಮೊಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಾ ತಾಂಡಾದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	15	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
642	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 88 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ	17.5	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
643	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	22	11.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
644	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮದ 65 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	36	11.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
645	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	13	6.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
646	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ಬನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.25	31.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
647	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಜ್ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ನಾಲ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 42 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಾರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	12	7.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
648	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 170 ಮನೆಗಳ ಸನ್ನತಿ ವಾಸವಿರುವ ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	118	40.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
649	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ 221 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗಾದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.3	75.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
650	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನಗರ ಗ್ರಾಮದ 136 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನಗರದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	62	37.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
651	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಂಕೂರು ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 1376 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಕೂರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	230.96	128.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
652	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡೋತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 983 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	197	163.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
653	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರವಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 589 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	90.65	72.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
654	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ 1945 ರ ಮನೆಯ ರಾವೂರ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರ ಮತ್ತು ಮಾಲಗತ್ತಿ MVS ಮೂಲಕ.	247.7	230.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
655	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲೋಳ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 784 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	246.9	212.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
656	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗೋಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ 238 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	156.3	115.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
657	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1220 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	241.7	100.83	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
658	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯಾಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಳ್ಯಾಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 435 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	129.04	70.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
659	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 365 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	110.3	79.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
660	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುಳಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 501 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಗೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	140.03	99.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
661	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 822 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	344.61	217.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
662	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ 507 ಮನೆಗಳ ಕುಂದನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದನೂರಿನಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	182	44.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
663	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 829 ಮನೆಗಳ ಗೋಲ ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಗೋಲ ಕೆ ಮೂಲಕ	392.7	205.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
664	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 533 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ರೇವಗಿ ವಿಠ್ಠಲಕೆ ವಸತಿ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಗ್ರಾಮ	177.34	66.47	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
665	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 171 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ	79.5	29.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
666	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 291 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	184	93.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
667	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	228 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಗೂರ್ ಕೆ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸೂಗೂರ್ ಕೆ ತಾಂಡೇನ್ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನೆ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರು ಕೆ.	76.5	45.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
668	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 245 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದನಕಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು	78.9	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
669	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಮಡ್ ಗ್ರಾಮದ 258 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದನಕಲ್ ವಾಸಕ್ಕೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	95.55	44.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
670	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಕನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 34 ಮನೆಗಳ ತೋಂಚಿ ವಾಸವಿರುವ ಕಮನೂರಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	45.5	17.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
671	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕರಗಿ	ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎವಣಿ ಗ್ರಾಮದ 310 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್‌ಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ	118.62	33.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
672	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂಡ ಗ್ರಾಮದ 201 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲೂಡ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	85	47.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
673	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನ್ನನಳ್ಳಿ ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 217 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನ್ನನಳ್ಳಿ ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನ್ನನಳ್ಳಿ ಟಿ.	108	36.2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
674	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿಯ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 496 ಮನೆಗಳ ಮಂಗಲಗಿ ವಾಸ ಮಂಗಲಗಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	235.3	132.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
675	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ 105 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಡೂರ್ ತಾಂಡಾದ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	32	14.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
676	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	MVS ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಟಾ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 195 ಮನೆಗಳ ಮುಗಟಾ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	94	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
677	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 151 ಮನೆಗಳ ಮುಗಟಾ ವಾಸವಿರುವ ಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಟಾದ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	35	21.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
678	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	220 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಚಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನೆ ವಾಚಾ	90.85	62.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
679	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 244 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಲ್ಗ ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಲ್ಗ ಕೆ.	84	57.5	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
680	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರದ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರದ 414 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	136.25	79.3	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
681	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ವಾಸವಿರುವ 326 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ	77	58.4	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
682	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಳ್ಳಗಿ ವಾಸವಿರುವ 222 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಳ್ಳಗಿಯ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	82	28.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
683	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಣ್ಣೂರು ವಾಸವಿರುವ 114 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	68	38.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
684	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಲಿ	ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜಂಬಾಗದ 333 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜಂಬಾಗದ ಕಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	93	35.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
685	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಶಹಾಬಾದ್	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡ್ಲೂರನ 105 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 32 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	110	77.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
686	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ 93 ಮನೆಗಳ ಸಂಕನೂರು ವಾಸಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	81.25	35.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
687	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ 404 ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೋಳ ಮತ್ತು ಭೀಮನಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಸಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC	264	125.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

[illegible]

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
704	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 1260 ಮನೆ ಹಳಕಟ್ಟಾ ವಾಸವಿರುವ ಹಳಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಸ್ವೀಮ್ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಸ್ವೀಮ್ ಹಲ್ಕಟ್ಟದ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	235	36.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
705	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1182 ಮನೆಗಳ ದಿಗ್ಗಾಂವ ವಾಸವಿರುವ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ MVS ಯೋಜನೆ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಇತರ 39 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	274	144.94	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
706	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೇವಾಡ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳೇವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 348 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	126.87	84.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
707	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 224 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
708	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿವಾಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿವಾಣ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 107 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	33.9	29.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
709	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಲನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 57 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	44.4	30.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
710	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗ ತಾಂಡಾದ 66 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	29.74	24.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
711	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 21 ಮನೆಗಳ ಗಿರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.1	19.12	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
712	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಂದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 139 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	33.6	25.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
713	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 603 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.9	45.3	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
714	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗರಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 557 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	115.5	94.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
715	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
716	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸೂರ ಹಾಗೂ ಕಲೂರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸುಲಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ 140 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	21.8	14.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
717	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಕಂಚಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 398 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಕಂಚಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.6	52.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
718	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 35 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹರಸೂರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	8.25	6.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
719	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇರೂರ ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 862 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು.	247.89	200.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
720	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 422 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.7	106.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
721	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 422 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	94.5	86.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
722	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗನಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 191 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಬಬ್ಲಾಡ್ ಐ ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮದ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗನಮಡಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	30	24.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
723	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಕಲಮನರಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 515 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಂದರಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	126.87	102.6	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
724	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಪ್ಪಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಪ್ಪಳ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
725	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮನಮನೆಗೆ 379 FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	60	50.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
726	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಲಗೂಡು ವಾಸದಲ್ಲಿ 274 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೂಡು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	147.9	132.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
727	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡಬೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
728	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ 220 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	37	26.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
729	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತಪ್ಪಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತಪ್ಪಾಳ್ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 109 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತಪ್ಪಾಳ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	33.7	16.7	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
730	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಔರಾದ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 196 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ್ ಕೆ ಹಾಬಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.89	42.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
731	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ 475 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬ್ಲಾಡ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	55	44.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
732	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದಣಕ ಗ್ರಾಮದ 425 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	69	44.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
733	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 113 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.65	14.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
734	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 119 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	18.65	15.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
735	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 147 ಮನೆಗಳ ಬಣಕಾರ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಮಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.9	12.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
736	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 287 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	73.7	62.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
737	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 347 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	62.8	53.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
738	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.62	4.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
739	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೋಟ ಗ್ರಾಮದ 460 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳೋಟ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೋಟ-1 ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	58	52.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
740	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೋಟ ರೆಹ-11 ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 216 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೋಟ ರೆಹ-II ನಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	64.5	53.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
741	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಾಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 69 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	14.12	9.985	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
742	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ 187 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಣ್ಣಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಬ್ಲಾಡ್ ಐ ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ	35	28.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
743	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 193 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	35	24.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
744	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂಡನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಂಡನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 67 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.6	13.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
745	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 191 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹರಸೂರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್	98	60.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
746	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 191 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	35	30.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
747	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 385 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಐ ಕೆ ಬಬಲಾದ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	89.3	81.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
748	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಲಗಾ.ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 696 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ.ಬಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.8	102.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
749	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 128 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	29.8	21.12	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
750	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 147 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	21.93	13.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
751	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ 89 ಮನೆಗಳ ಕರೂರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಹರಸೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.46	18.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
752	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ 35 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
753	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ 70 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೆರೂರು ರಾಮಜಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರು ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	12	9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
754	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸರಟಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 296 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.2	67.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
755	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸರಟಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 75 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
756	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇವಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೇವಲ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 26 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	20.5	7.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
757	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿರಡಕ ಗ್ರಾಮದ 430 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿನ್ನಿರಡಕ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	60	46.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
758	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಂಗಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಂಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 618 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	284.9	237.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
759	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 255 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57.9	50.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
760	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ 451 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುರಿಕೋಟ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಕೋಟ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.21	66.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
761	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲನಿ ಗ್ರಾಮದ 115 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲನಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.5	17.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
762	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 102 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	31.9	23.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
763	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಸಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
764	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 287 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.5	34.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
765	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋನುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೋನುನಾಯ್ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 68 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	28.9	19.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
766	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೋನು ನಾಯ್ಕ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 52 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋನು ನಾಯ್ಕ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.4	15.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
767	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡವಿನಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 279 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	61.3	39.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
768	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಹನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 362 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.2	43.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
769	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಬನಾಯ್ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 79 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	55.1	43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
770	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಕಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 419 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	112.4	96.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
771	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ನಾಯ್ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 225 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	52.9	30.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
772	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಣ ಗ್ರಾಮದ 1009 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಣ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	151	122.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
773	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಪುರು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 86 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.7	27.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
774	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರತನಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 26 ಮನೆಗಳ ರತನಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.89	3.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
775	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 147 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.45	40.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
776	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ದನ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರ್ದನ್ ಗ್ರಾಮದ 106 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.5	37.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
777	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ರೇವುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 973 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	197.75	208.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
778	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಡೆ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ರೇವು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಡೆ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ರೇವು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 220 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
779	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	8.3	7.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
780	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 61 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.3	8.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
781	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಸು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸು ನಾಯ್ಕ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 145 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	30.7	20.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
782	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಂತಗಿ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 111 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಲವಂತಗಿ.ಬಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಲವಂತಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	26.06	23.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
783	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 302 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಕಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	56.4	36.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
784	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 743 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	181.2	136.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
785	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ 573 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	145.8	130.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
786	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪಾಲ ತೆಗೆನೂರ ಗ್ರಾಮದ 312 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪಾಲ ತೆಗೆನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	128.1	109.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
787	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 971 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	248.8	204.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
788	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯಾರ ಗ್ರಾಮದ 181 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.8	58.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
789	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 442 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	114.7	96.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
790	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 991 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	249	205.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
791	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪಲಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ 192 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗಣಪಲಖೇಡ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪಲಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	145.7	133.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
792	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದ 116 ಮನೆಗಳ ಜೋತು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂತ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	30.5	24.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
793	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೂಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.4	22.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
794	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಕತಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 846 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಫರಕತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	330	72.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
795	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಸಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ 135 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಫರಕತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	93	73.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
796	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 63 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಫರಕತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	18.5	9.88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
797	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಿಗುಳ ಗ್ರಾಮದ 280 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಫರಕತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	65.5	48.3	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
798	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಕತಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 87 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಫರಕತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	41.25	21.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
799	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಡಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಫರಕತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಡಗಿ (ಬಿ) ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಿ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	95.5	0	ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
800	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫರೋಜಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 1263 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	200.08	41.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
801	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 121 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂವಿಎಸ್‌ನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ	31.25	23.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
802	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ 583 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್	80	59.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
803	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಟಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	24	18.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
804	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	56.5	0	ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
805	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ 749 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಇತರ 21 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	119.5	19.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
806	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ 178 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	98	80.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
807	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 222 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	43.25	30.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
808	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ 433 ಮನೆ ಮಿಣಜಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ MVS	76	64.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
809	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ 62 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಿಣಜಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	21.5	17.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
810	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೆಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 356 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳು	98.5	69.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
811	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	49.5	23.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
812	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 217 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	80	0	ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
813	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 403 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂವಿಎಸ್‌ನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ	62	22.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
814	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 672 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	118.1	80.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
815	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 194 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲೂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	59.5	25.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
816	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 119 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	43.9	34.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
817	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ್ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ್ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 788 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಔರಾದ್ ಬಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	497.8	139.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
818	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 253 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	155.1	89.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
819	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟ್ ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 318 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಬೆನ್ನೂರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟ್ ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	274.6	207.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
820	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 550 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
821	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದ್ದಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	163.62	124.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
822	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 267 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
823	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾ ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ 200 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖಾಜಾ ಕೊಟ್ಟೂರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾ ಕೊಟ್ಟೂರು-ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	293.64	164.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
824	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 285 ಮನೆಗಳ ಮೂಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
825	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 355 ಮನೆಗಳಿಗೆ ದಸ್ತಾಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	229.6	106.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
826	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 378 ಮನೆ ರಾಜನಾಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
827	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 182 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	74.5	56.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
828	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಡಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 187 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವಡಗಿ ಬಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಡಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	136.65	106.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
829	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 94 ಮನೆಗಳ ಗೋಲಿ ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.8	76.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
830	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವನಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವನಗಿ ಗ್ರಾಮದ 675 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	227.96	199.7	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
831	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ 712 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	256.4	92.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
832	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಕೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 165 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	89.5	81.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
833	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೋರ್ಜಮಗಾ ಗ್ರಾಮದ 310 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೋರ್ಜಮಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	286.21	229.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
834	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 185 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
835	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೋರ್ಜಮಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೋರ್ಜಮಗಾ ಗ್ರಾಮದ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	42.3	39.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
836	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕುಡ ಗ್ರಾಮದ 260 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	75.76	65.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
837	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕುಡ ಗ್ರಾಮದ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಲಕುಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕುಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.97	21.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
838	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಜೆ ಗ್ರಾಮದ 288 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	170.4	104.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
839	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 42 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
840	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಜೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಜೆ ಗ್ರಾಮದ 50 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	19.6	15.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
841	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ 121 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	55.9	45.51	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
842	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	82.1	55.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
843	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 653 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	204.42	171.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
844	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ ತಾಂಡಾದ 85 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ ಬಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	78.87	50.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
845	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 502 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಕುಂದ ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	168.9	145.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
846	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ 773 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಂದಿಕೂರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	185.84	136.79	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
847	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ 99 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಂದಿಕೂರು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.03	41.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
848	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿತನೂರು ಗ್ರಾಮದ 455 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	140.36	78.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
849	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ 335 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	194.45	143.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
850	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮದ 41 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	58.24	49.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
851	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 50 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯ ಚಿತ್ರನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.5	21.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
852	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 85 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಕನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.37	41.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
853	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	38.15	27.5	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
854	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ ಜಿ ನಾಯ್ಕ ಟ್ರಾಡದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	53.54	41.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
855	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 183 ಮನೆಗಳ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ವಾಸಕ್ಕೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	77.76	64.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
856	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ಭಗವಾನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ನಿಹಾಳ್ ಭಗವಾನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	66.8	52.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
857	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ 280 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	155.03	134.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
858	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಂತಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಲವಂತಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 295 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಂತಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	112.8	83.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
859	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 59 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.4	25.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
860	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ 52 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರುತಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.9	56.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
861	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 215 ಮನೆ ಮದಿಹಾಳ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿಹಾಳ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.1	64.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
862	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 1299 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	465.56	317.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
863	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ 1421 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	404.4	65.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
864	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಶರಣಸಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	202.39	211.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
865	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ 35 ಮನೆಗಳ ಖೀರುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್ ಕಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	43	28.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
866	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 318 ಮನೆಗಳ ಪಟವಾಡ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	232.09	190.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
867	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾಗೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಾಗೂರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
868	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 121 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	98.19	90.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
869	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 466 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	277.68	208.3	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
870	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 82 ಮನೆಗಳ ಮುರ್ಬಂಜಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	42.53	29.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
871	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ 1500 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಾಗೂರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	252.08	181.53	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
872	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾಗೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ನಾಗೂರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.	69.4	58.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
873	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಫರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 621 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಫರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	144	45.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
874	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ 371 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	278.17	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
875	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ 859 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಣಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	266.05	210.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
876	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ 308 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	231.33	171.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
877	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಾ - ಬಿ ಹಳ್ಳಿಯ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಜಂಬಗಾ - ಬಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಾ - ಬಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	162.17	115.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
878	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 73 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಸವನ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	65.6	28.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
879	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 478 ಮನೆಗಳ ಪಾಣಿಗಾಂವ ವಾಸಕ್ಕೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	140	101.45	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
880	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 84 ಮನೆಗಳ ಪಾಣಿಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
881	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ 424 ಮನೆಗಳ ಕುಮ್ಮಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	239.54	197.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
882	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 140 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	65	30.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
883	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	326 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕೊಟ್ಟೂರು (ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು (ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ ಗ್ರಾಮ) ಕೊಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟೂರು (ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ ಗ್ರಾಮ)	720	47.32	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
884	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 401 ಮನೆಗಳ ಧರ್ಮಾಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	88.5	63.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
885	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ 32 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	404.4	65.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
886	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಪು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೂರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 87 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಪು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
887	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಕ್ಕಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೂರ ಕ ಗ್ರಾಮದ 24 ಮನೆಗಳ ಜೋಕ್ಕಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
888	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೂರ ಕ ಗ್ರಾಮದ 22 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯ ಕಡತ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	226.82	124.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
889	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೂರ ಕ ಗ್ರಾಮದ 43 ಮನೆ ನಮುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
890	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೂರ ಕ ಗ್ರಾಮದ 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
891	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 524 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ	112.26	40	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
892	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	548 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಂದೂರಿನ (ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ ಗ್ರಾಮವು ನಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ ಗ್ರಾಮ	149.27	2.06	ಅರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
893	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ 240 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	118.37	103.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
894	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿಲ್ ಹರುತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	153	97.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
895	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ 1039 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	314.33	239.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
896	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಾಸಕ್ಕೆ 11 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	171.2	80.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
897	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ವಾಸಕ್ಕೆ 18 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	121.5	92.88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
898	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ 11 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
899	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ 71 ಮನೆಗಳ ಧಾರು ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.75	57.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
900	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
901	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ 71 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	116.1	96.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
902	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂದು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 16 ಮನೆಗಳ ಹುಂದು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
903	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ 246 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	136.8	88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
904	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 211 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	131.65	128.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
905	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 70 ಮನೆಗಳ ಗೋಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
906	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 955 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	350.05	247.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
907	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಚಂದ್ರನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 112 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	105.36	64.96	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
908	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 2870 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	487	118.9	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
909	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 113 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	103.9	82.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
910	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 353 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
911	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 303 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
912	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 28 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	159.27	80.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
913	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 24 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
914	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆಗಸಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 621 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	166	127.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
915	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 165 ಮನೆಗಳ ರೇವುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
916	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 59 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	187	96.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
917	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 123 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
918	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ 4077 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಸ್ತೂರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	750	151.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
919	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸ್ತೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 29 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	47.6	33.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
920	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 43 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	23.8	5.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
921	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 31 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	31.75	10.94	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
922	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಾವೇಲೇಜನ 487 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	96	77.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
923	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೂರವಸತಿಯಲ್ಲಿರುವ 354 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	84	32.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
924	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೂರು ತಾಂಡಾವಾಸದಲ್ಲಿ 61 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.5	21.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
925	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 80 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.6	4.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
926	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಂದೋಲಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 1489 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂದೋಲದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	248	128.6	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
927	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಲಗಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 599 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.9		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
928	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ನಾಳ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 147 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ನಾಳ್ ಕೆ.	26	158.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
929	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗನ ಇಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗನ ಇಟ್ಟಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 180 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗನ ಇಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.5		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
930	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ 46 ಮನೆಗಳ ಅಂಕಲಗಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.2	5.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
931	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 1603 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	233.3	232.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
932	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಬಟ್ಟಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 618 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	87.5	68.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
933	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 685 ಮನೆಗಳ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	138.7	82.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
934	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ 110 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	16.5	13.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
935	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಸ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 248 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	69		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
936	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಇಟ್ಟಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 619 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	126.5	201.79	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
937	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಾಳ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 195 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಳ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.5		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
938	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 125 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	19.05	11.94	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
939	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ 93 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲಾಡ್ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	13.95	8.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
940	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಿಯಾಲ್ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಯಲ್ (ಬಿ) ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 850 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಿಯಾಲ್ (ಬಿ) ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.6		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
941	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 256 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57.8	168.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
942	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ 242 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	58.8		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
943	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತಿನಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದ 206 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.5		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
944	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಲ ಹಿಸ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರಾಳ ಹಿಸ್ಸಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 182 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಲ ಹಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	29.1	18.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
945	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಿಯಾಲ್ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಯಲ್ (ಕೆ) ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 342 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಿಯಾಲ್ (ಕೆ) ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.2	268.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
946	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 363 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.3		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
947	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 301 ಮನೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲ ಕೆ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	92.68		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
948	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 117 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚನಾಳ ಎಸ್.ಎ ವಸತಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	17.55	13.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
949	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 418 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.3	45.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
950	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 464 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	95.6	80.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
951	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರವಾಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 810 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಲ್ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	130.3	165.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
952	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲ್ಲೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 454 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	162.8	182.9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
953	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 422 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.6		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
954	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಜೇರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 1544 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	216.6	137.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
955	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 223 ಮನೆಗಳ ಜಮಖಂಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.5	17.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
956	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಂಡಾದ 36 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	3		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
957	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೇರಣಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 1032 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇರಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಣಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	174	138.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
958	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಕೋಳ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 438 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳದಲ್ಲಿ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	66.8	56.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
959	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನಡ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕನಡ್ಕಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 320 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನಡ್ಕಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	64.4	30.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
960	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಂಗರಗಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 487 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಂಗರಗಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	84	72.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
961	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು (ಬಿ) ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 358 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು (ಬಿ) ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	80.4	45.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
962	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 500 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	60.24	45.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
963	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ 109 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಬಾಳ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25	11.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
964	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಳಕೂರಿನ 1038 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಕೂರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.35	172.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
965	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ 646 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	149.75	142.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
966	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮನಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮ್ಮನಸಿರಸಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 438 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮನಸಿರಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.8	81.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
967	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 434 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುರಲಗೇರಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಲಗೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	52.44	26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
968	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1731 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	238.65	160.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
969	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೇವಾಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 1441 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇವಾಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	202.6	183.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
970	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಬಾಳ (ಕೆ) ವಾಸವಿರುವ 179 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ (ಕೆ) ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.5	41.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
971	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 441 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	53.04	36.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
972	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 46 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.52	2.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
973	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನರಿಬೋಳ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 1125 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಬೋಳ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	178.4	162.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
974	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೋಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 1751 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	215.3	155.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
975	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗದಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡಗದಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 282 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	65	60.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
976	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 158 ಮನೆಗಳ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಜೇವಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.3	16.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
977	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜವಾಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 263 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.9	176.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
978	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಜಣಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 328 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜಣಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	70	55.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
979	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಜಣಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 86 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜಣಗಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15	9.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
980	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಂಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 259 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಸಂಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	52.2	30.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
981	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾಪುರ ಎಸ್‌ವೈ ಗ್ರಾಮದ 107 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾಪುರ ಎಸ್‌ವೈಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.84	8.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
982	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾಪುರ ಎಸ್‌ಎ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕಾಪುರ ಎಸ್‌ಎ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 355 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾಪುರ ಎಸ್‌ಎ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	61.1	46.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
983	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಂತಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಂತಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 135 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	39.5	28.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
984	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸೊನ್ನ ವಾಸದಲ್ಲಿ 857 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	202.9	191.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
985	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಬದ ಗ್ರಾಮದ 570 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಬದ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.76	37.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
986	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಚನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 231 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.2	43.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
987	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಡಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 754 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	139.85	118.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
988	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ 116 ಮನೆಗಳ ವಾರ್ವಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ವಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	17.4	11.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
989	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್ತರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಸ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	97.7	78.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
990	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಂಚಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 251 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	55.2	28.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
991	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಎಸ್‌ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಎಸ್‌ಎನ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 173 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಎಸ್‌ಎನ್.	25	17.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1008	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 285 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣೂರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	159.67	57.11	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1009	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	94.71	23.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1010	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್‌ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್‌ಎನ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 1140 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್‌ಎನ್ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	231.5	175.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1011	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 152 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಹೆಚ್ ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	69.74	27.9	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1012	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇವಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೇವಾಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 167 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇವಾಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	89.12	63.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1013	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ಕೋಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 222 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ಕೋಡ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.49	75.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1014	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ಕೋಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ಕೋಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ಕೋಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	91.9	41.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1015	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 203 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	108.26	36.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1016	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 75 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	93.29	50.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1017	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿವಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಕಿವಂಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 320 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿವಂಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	159.72	121.4	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1018	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 397 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	180.72	135.32	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1019	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲಗಬಾಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 310 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಬಾಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	75.51	55.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1020	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಚಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 759 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	232.1	90.2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1021	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 480 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೊಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	200.8	147.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1022	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಸಂಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 351 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಂಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	190.59	158.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1023	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 63 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	44.38	20.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
992	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಹೂರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಹೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 185 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	122.9	74.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
993	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 385 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುತ್ತೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.1	166.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
994	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಬಾಳ ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 195 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ ಬಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	103.3	112.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
995	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣಗೇರಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 760 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಣಗೇರಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	190.1	140.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
996	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಗರಗಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 867 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಕೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	92.3	74.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
997	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ 375 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	113.8	124.3	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
998	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಗುಂಟಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 163 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಗುಂಟಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	111.4	53.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
999	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದ್ರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 396 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	144.7	29.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1000	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಲಕೋಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 453 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೋಡ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	57.5	41.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1001	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆನ್ನೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿ 160 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನ್ನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	46	22.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1002	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಎಸ್‌ವೈ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಎಸ್‌ವೈ ವಾಸದಲ್ಲಿ 135 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಎಸ್‌ವೈ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.5	10.8	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1003	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 475 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಟ್ಟೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	193.11	142.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1004	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ಕೆ ಗ್ರಾಮದ 528 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಕೆ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	216.4	68.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1005	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 450 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167.3	159.74	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1006	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ 550 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	241.9	176.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1007	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ ಬಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಬಾಳ ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 98 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ ಬಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	54.2	40.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1040	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 217 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	66.65	52.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1041	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಘಟ್ಟಗಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಘಟ್ಟಗಾಂವಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 68 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಘಟ್ಟಗಾಂವಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	68.23	45.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1042	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ್(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರನಾಳ್(ಬಿ) ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 249 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ್(ಬಿ) ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ	56.9	43.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1043	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 72 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	54.08	19.29	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1044	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಲಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	94.8	69.05	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1045	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಯೂರ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 325 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಯೂರ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	137.5	74.88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1046	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 478 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	264.41	115.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1047	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 565 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	122	72.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1048	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 405 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	70.5	23.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1049	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬರಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರಖೇಡ್ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 233 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	51	19.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1050	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಬಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 71 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	21	10.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1051	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಚ್ಚೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 111 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	32	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1052	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 378 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	82.5	47.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1053	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರು ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 316 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	62	39.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1054	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 125 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	27.5	14.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1055	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲಾರ್ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 653 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	149.1	64.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1024	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈದಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 168 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು+8 ಗ್ರಾಮದ ಎಂಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	61.7	8.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1025	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ಎಸ್‌ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ 109 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	62.76	25.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1026	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೂರಕ್ಕಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	59.82	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1027	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ದುಮದ್ರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 183 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮದ್ರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	111.5	64.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1028	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬೇರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬೇರಾಲ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 285 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬೇರಾಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.03	38.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1029	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇದಲಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 255 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	153.5	102.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1030	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಗನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 426 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಗನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	146.7	74.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1031	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಖಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಖಂಡಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 141 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಖಂಡಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	158	61.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1032	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 326 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	144.5	1.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1033	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 309 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	160.5	102	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1034	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಿನಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿನಿಹಾಳ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 56 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಿನಿಹಾಳ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	42.09	21.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1035	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಿನಿಹಾಳ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಾದಿನಿಹಾಳ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 126 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಿನಿಹಾಳ್ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	92.52	43.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1036	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡನಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡನಿರಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 535 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡನಿರಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	175	123.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1037	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 99 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	151.1	54.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1038	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 315 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	89.66	57.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1039	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 390 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ನಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	167	89.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1072	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದ್ಯಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 205 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	96.9	61.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1073	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 111 ಮನೆಗಳಿಗೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ವಸತಿ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	118	49.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1074	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನ್ರಿಪುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	83.5	46.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1075	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂದರವಾಡ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 66 ಮನೆಗಳಿಗೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ವಸತಿ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	86.5	50.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1076	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನಿವಾರ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 209 ಮನೆಗಳಿಗೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ವಸತಿ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	96	42.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1077	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 471 ಮನೆಗಳಿಗೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ವಸತಿ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	167.5	109.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1078	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 218 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗುಡೂರು ಎಸ್‌ಎ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ 2 ವಸತಿ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	108.7	65.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1079	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು(ಸ) ಗ್ರಾಮದ ಗುಡೂರು(ಸ) ವಾಸದಲ್ಲಿ 467 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಗುಡೂರು ಎಸ್‌ಎ ಮತ್ತು ಇತರ 2 ವಸತಿಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	259	197.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1080	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಾಳ್ ವಾಸದಲ್ಲಿ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಗುಡೂರು ಎಸ್‌ಎ ಮತ್ತು ಇತರ 2 ವಸತಿಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	61.4	28.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1081	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಗ್ಗಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 240 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	77.85	1.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1082	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 347 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	119.5	51.12	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1083	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕನಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 269 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	110.7	57.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1084	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಗ್ಗತ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಗ್ಗತ್ತಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 273 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	126.2	51.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1085	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾರ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 641 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂ‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	218.7	149.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1086	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 198 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	41.8	26.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1087	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 238 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೆಹಳ್ಳಿ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	35.3	31.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1056	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣಜಗಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 185 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	36.1	20.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1057	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 188 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	39	19.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1058	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 358 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	55	31.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1059	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಲಗೋಡ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 555 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	131.25	35.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1060	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾತ್ಕೋಡ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 233 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	65.5	26.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1061	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಕಂಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಕಂಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 165 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.5	18.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1062	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಹಾಳ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 195 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	58	31.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1063	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಭೋಗ ಗ್ರಾಮದ 282 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	78.5	50.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1064	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಭೋಗ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸರಭೋಗ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 72 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೂರು ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22	4.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1065	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರು ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 150 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.5	15.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1066	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ MVS ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮಾರಡಗಿ SM ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 156 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	40.5	29.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1067	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಕಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 122 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	37	25.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1068	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣವಾರ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	387.25	226.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1069	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ(ಸ) ಗ್ರಾಮದ ಗಣವಾರ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 179 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.7	12.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1070	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣವಾರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಡಗಿ(ಸ) ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 255 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	110.6	29.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1071	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರು ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 264 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	158	89.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1104	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಂದ ವಾಸದಲ್ಲಿ 376 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕುಂದ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	44	37.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1105	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಕುಂಟಾ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2082 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂಟಾ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	221.34	239.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1106	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಧವರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಧವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧವರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 126 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	21.3	12.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1107	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 475 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	89.7	79.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1108	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ 217 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗನೂರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.5	13.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1109	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 136 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	23.4	13.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1110	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಡೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡೆಪಲ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 473 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಡೆಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	60.1	38.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1111	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇವನಗರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 131 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇವನಗರ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	21	16.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1112	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ 127 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕರರಾಜಪುರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರರಾಜಪುರ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ	16	10.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1113	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೇಲ್ಕೂರು ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 322 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಲ್ಕೂರು ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.5	43.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1114	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಟ್ಟನಳ್ಳಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ 258 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಟನಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	45.2	34.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1115	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ 267 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಡಗಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	28	19.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1116	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 158 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.8	17.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1117	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ 741 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	119.1	171.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1118	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಲ್‌ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 818 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	196.9	87.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1119	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1120 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	228.6	217.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1088	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 65 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಸಾಗರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	10	5.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1089	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 198 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪುರ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	37.1	24.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1090	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 163 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.5	19.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1091	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರ್ಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುರ್ಗಪಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 549 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರ್ಗಪಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.1	67.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1092	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 541 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	88.1	65.6	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1093	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಟಕನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 309 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಕನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	48.2	39.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1094	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ 362 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.33	25.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1095	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾರವಾಲ್‌ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರವಾಲ್‌ಪಲ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 189 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾರವಾಲ್‌ಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	44.1	22.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1096	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಯ್ಯಲ್ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ 223 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	46.3	38.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1097	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಳಗೋಳ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 332 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಗೋಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	71.1	68.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1098	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಮದಾಪುರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 252 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	38.9	23.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1099	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 264 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.4	24.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1100	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀಲೇಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಲೇಡಪಲ್ಲಿ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ 90 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀಲೇಡಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	16.4	7.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1101	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಚವಾರ ವಾಸದಲ್ಲಿ 130 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚವಾರ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.3	13.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1102	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಕಂಬ ವಾಸದಲ್ಲಿ 296 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕಂಬ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	47.9	35.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1103	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 63 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.3	7.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1136	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 554 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	87.26		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1137	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಖಲ್ ವಾಸವಿರುವ ಪಾಖಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 67 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	85.59		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1138	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ 387 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	57.23	146.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1139	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗೂರ್ ವಾಸವಿರುವ ದುಗ್ಗೂರ್ ಗ್ರಾಮದ 36 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	28.8	32.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1140	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಕ್ಕನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 181 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	87.34	88.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1141	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 224 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	111.89	141.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1142	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡದಾನ ಗ್ರಾಮದ 498 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	87.34		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1143	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಘಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 101 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	30.3	103.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1144	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಲ್ಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 75 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	40.56	81.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1145	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 293 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	79.39		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1146	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 254 ರಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	73.85		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1147	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪುರ ನೂರ್ಯ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ಕೋನಾಪುರ ನೂರ್ಯ ತಾಂಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ 37 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ನೀಡುವುದು.	28.8	99.2	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1148	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	l.n ನಲ್ಲಿ 110 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ	18.81		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1149	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಲಹ್ಯಾಬಿಟೇಶನ್ ಮದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 59 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	49.4		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1150	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮಲ್ ಕುಂಟಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 561 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	32.75	69.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1151	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಸ್ಪೀಮ್ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಲಾರ್‌ಕೋಟ್ ಅವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 44 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	27.9		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1120	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ 484 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	192.4	177.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1121	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ 459 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	99.5	79.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1122	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 690 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	119.2	104.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1123	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 1501 ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	196.9	228.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1124	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 863 ಉದಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	155.3	117.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1125	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ SVS ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	76.9	21.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1126	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 623 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ SVS ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	156.1	103.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1127	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಜಿ ಗ್ರಾಮದ 158 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	30.3	133.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1128	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 187 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.06	126.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1129	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 151 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	70.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1130	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 334 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	98.36	26.89	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1131	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟಗೇರಾ ಕ ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 429 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	113.08		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1132	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟಗೇರಾ ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 227 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	116.8	61.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1133	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟಗೇರಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 184 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	187.3	53.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1134	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 204 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	41.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1135	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 166 ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	148.1	97.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1168	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಿಯಾ ತಾಂಡಾ ಪಿಳ್ಳಗುಂಟಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 63 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.14	24.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1169	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 309 ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	102.55	64.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1170	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 56 ಅಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	37.29	25.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1171	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 495 ರಂಜೋಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	183.43	146.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1172	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡದಾನ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 49 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.2	42.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1173	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 96 ಟರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	68.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1174	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 56 ಉದ್ದಿ ತಾಂಡಾ ಉದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	14.6	11.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1175	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಬ್ಬನ್‌ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 434 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ SVS ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	160.73	89.82	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1176	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಧನಮಡು ಗ್ರಾಮದ 256 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ SVS ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	127.59	100.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1177	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡಾ ಲೋಕ್ಕದ 17 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಡಾ ಲೋಕ್ಕ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	39.59	46.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1178	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲುಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 28 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	36.77		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1179	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	17 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು B.n. PWS ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೆರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾ ವಾಸ	70.66	51.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1180	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕಲೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 55 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	33.34	168.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1181	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 509 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	123.12	50.61	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1182	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ 64 ಮನೆಗಳು	37.75		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1183	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜವರಹರ್ ಗ್ರಾಮದ 459 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಜವರಹರ್ ನಗರ ವಸತಿ	132.3		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1152	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 67 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	27.9	112.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1153	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 748 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	195.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1154	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 99 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	42.16	108.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1155	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ಬನ್ನೂರು (ಗ್ರಾ)ಗ್ರಾಮದ 53 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	52.89		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1156	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್‌ಚೆಡ್ ಗ್ರಾಮದ 172 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	82.11	61.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1157	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 62 ಗೊಡ್ಡಮೇಡ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	23.3	91.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1158	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇಪಲ್ಲಿ (ಕ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	76.82	103.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1159	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 159 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	78.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1160	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಲ್ಲ (ಕ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 274 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	75.78		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1161	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 164 ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	85.09		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1162	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಟನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 318 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	115.66		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1163	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 357 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	109.24	84.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1164	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	25.8		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1165	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 118 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	49.02		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1166	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	SVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನಾರ್ ತಾಂಡಾ ವಸತಿ ಕೊಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ 53 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	30.54		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1167	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ 56 ಬಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ವಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.28	156.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1184	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ವಾಸವಿರುವ 1127 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	234.5	53.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1185	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾವರ್ ಗ್ರಾಮದ 48 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	41.76		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1186	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮೂರ್ ಗ್ರಾಮದ 220 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	60.64	18.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1187	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಂಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 159 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	70.6	117.57	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1188	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 45 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	43.05		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1189	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 34 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	36.99		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1190	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 34 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	32.54		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1191	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ವಿನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 17 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	41.66	72.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1192	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರುದ್ರವಾರಂ ಗ್ರಾಮದ 59 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	41.26	115.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1193	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಟ್ಟಲ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 175 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	78.67	41.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1194	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿ ಗಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 66 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	51.32	13.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1195	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲಲ್ ಗ್ರಾಮದ 216 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬಿಲ್ಲಲ್ ವಾಸ.	99.61	55.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1196	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ 631 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	174.4		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1197	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ 111 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಂದರಕಿ ಗೇಟ್ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	94.79	109.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1198	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಪುರ ತಾಂಡಾ ದುರ್ಗಾನಿಕಾ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 95 ಮನೆಗಳು	47.84	100.1	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1199	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 46 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	46.31	37.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1200	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಬ್ಬಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 38 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	33.56	25.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1201	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಲ್ಮಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ 377 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೋಲ್ಮಮಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	166.22	19.47	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1202	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾನಗುಂಡಿ ವಾಸಸ್ಥಳದ 511 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	170	100.1	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1203	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ 194 ಮನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	98.62	37.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1204	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ವಿನ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 91 ಮನೆಗಳಿಗೆ PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	27.65	49.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1205	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಂಡೆಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 456 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	151.77		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1206	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇರ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 367 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	97.04	24.39	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1207	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇರ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇರ್ನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 49 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	36.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1208	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದ್ರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ 154 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	47.76	45.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1209	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಲಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ 50 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	49.51		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1210	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 28 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	28.3	98.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1211	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದರ್ ಗ್ರಾಮದ 68 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೇದರ್ ತಾಂಡಾ ವಾಸಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	49.96	121.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1212	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ 617 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	182.35	125.16	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1213	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ 2938 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	492.5	6.8	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1214	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೃಪತುಂಗ ಗ್ರಾಮದ 933 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನೃಪತುಂಗ ವಾಸಸ್ಥಾನ	220		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1215	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ 72 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	50.66	157.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1216	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ಎಂ ಗ್ರಾಮದ 301 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	66.36	0	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1217	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದರ್ ಗ್ರಾಮದ 785 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	212.78	80.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1218	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಟಕಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 48 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು	38.6	20.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1219	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕಲೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 510 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಕಲೇಶಪಲ್ಲಿ	171.3	113.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1220	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 42 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹೊಸಳ್ಳಿ	179.63	97.03	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1221	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 415 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕೊಂಕನಹಳ್ಳಿ ವಾಸ.	120.15	99.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1222	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ 255 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಲ್ಲಾಬಾದ್	96.54	37.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1223	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ 93 ಮನೆಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	43.03	23.5	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1224	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹನ್ನನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮನಳ್ಳಿ ವಾಸವಿರುವ 262 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	72.89	18.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1225	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	PWS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 612 ಮನೆಗಳ ಹಂಗನಹಳ್ಳಿ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ FHTC ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	122.67	52.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1226	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ 130 ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	52.5	28.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1227	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ MVS ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 239 ಮೀನಹಬಲ್ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	52		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1228	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ 162 ಹಬಲ್ ಟಿ ವಸತಿಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	61	64.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1229	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಟಿಸಿಯ 36 ಲೋಹದಾ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	11.2		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1230	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	114 ಸಂಗಾವಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಟಿ ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಸತಿ	24.1	58.45	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1231	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ 64 ಸುರ್ವಾರಾ ವಸತಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1232	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ 134 ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ FHTC ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	37.1	33.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1233	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ 101 ಕಚೂರ್ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	25		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1234	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ 124 ಸತ್ಯತ್ವಳ್ಳಿ ವಸತಿಗಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	27.2		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1235	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ 129 ತಾನ್ಕಳ್ಳಿಗೆ FHTC ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	45.2		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1236	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ಜನವಸತಿಗಳು	16	432.47	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1237	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 8 ವಸತಿಗಳು	36	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1238	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಬೆಂಜೋಳಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರ ಬಸನಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು	15	766.83	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1239	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಹತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ 21 ವಸತಿಗಳು	85	278.74	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1240	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಮತ್ತು ಇತರ 100 ವಸತಿಗಳು	265	835.04	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1241	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಸೇಡಮ್	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ವಸತಿಗಳು	12	193.89	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1242	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 21 ಗ್ರಾಮಗಳು 24 ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ ವಾಸ	79	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1243	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಗ್ರಾಮಗಳು 12 ವಸತಿ	27	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1244	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗಾರ ಮತ್ತು ಇತರ 16 ಗ್ರಾಮಗಳು 23 ವಸತಿ	70	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1245	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಬೆಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಇತರ 32 ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಾ ವಾಸ	260	3199.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1246	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಇತರ 70 ಜನವಸತಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ಕೂರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ ಗ್ರಾಮ	185	641.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

X


 GE
 RDW & SD