

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1018


ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 22.09.2022

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ						
ಅ)	ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-2021, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು, ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-21</td> <td>446.36</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>2504.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-01</b> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	ವರ್ಷ	ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	2020-21	446.36	2021-22	2504.40
ವರ್ಷ	ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)							
2020-21	446.36							
2021-22	2504.40							
ಆ)	ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	<p>ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ISA ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ವಯ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ SQM (ರಾಜ್ಯ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ)ರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>						
ಇ)	ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಷ್ಟು, ಬಾಕಿ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು;	<p>ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ <b>ಅನುಬಂಧ-2</b> ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>						

<p>ಈ)</p>	<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೇಮಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;</p>	<p>ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ "ಹರ್ ಫರ್ ಜಲ್" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು VWSC ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು VWSC ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>
<p>ಉ)</p>	<p>ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>

ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 464 ಗ್ರಾನೀಸ(4)2022

  
 (ಬಸವಶಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)  
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

# ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಜೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಥೆ : 1018ರ ಲಗತ್ತ

ಅನುಬಂಧ-01

ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.

(ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	
		2020-21	2021-22
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5.75	57.61
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ)	0.23	1.39
3	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	0.95	0.65
4	ಬೆಳಗಾವಿ	25.66	148.49
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	6.72	31.93
6	ಬೀದರ್	4.11	45.27
7	ಬಿಜಾಪುರ	5.55	59.23
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	62.29	82.65
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	1.65	11.14
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	3.77	23.19
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	16.35	63.60
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	13.39	65.36
13	ದಾವಣಗೆರೆ	5.12	28.50
14	ಧಾರವಾಡ	0.17	62.21
15	ಗದಗ	5.32	71.06
16	ಕಲಬುರಗಿ	5.13	46.23
17	ಹಾಸನ	45.80	50.38
18	ಹಾವೇರಿ	5.24	33.46
19	ಕೊಡಗು	0.90	15.46
20	ಕೋಲಾರ	0.28	28.76
21	ಕೊಪ್ಪಳ	46.19	70.51
22	ಮಂಡ್ಯ	28.47	76.94
23	ಮೈಸೂರು	13.12	35.51
24	ರಾಯಚೂರು	9.80	30.59
25	ರಾಮನಗರ	14.41	26.70
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	5.80	79.59
27	ತುಮಕೂರು	1.55	56.67
28	ಉಡುಪಿ	1.00	24.03
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	10.02	46.73
30	ಯಾದಗಿರಿ	1.37	41.83

  
CE  
RDW & SD

ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1018 ರ ಅನುಕ್ರಮ

ಅನುಬಂಧ-2				
BATCH 1 to 4(LAQ-930(1018))				
Sl.No.	Division	Work Status		
		Targeted works	Works completed	Balance
<b>KALABURAGI CIRCLE</b>				
1	Ballari	499	114	385
2	Vijayanagara	801	77	724
3	Koppala	880	523	357
4	Raichur	1312	222	1090
5	Bidar	889	112	777
6	Yadgiri	695	120	575
7	Kalaburagi	1052	310	742
<b>Kalaburagi Circle Total</b>		<b>6128</b>	<b>1478</b>	<b>4650</b>
<b>BELAGAVI CIRCLE</b>				
1	Haveri	726	346	380
2	Belgavi	918	346	572
3	Gadag	342	301	41
4	Bagalakote	714	341	373
5	Chikkodi	1342	624	718
6	Uttar Kannada	1187	242	945
7	Vijayapura	1078	308	770
8	Dharwad	389	311	78
<b>Belagavi Circle Total</b>		<b>6696</b>	<b>2819</b>	<b>3877</b>
<b>MYSURU CIRCLE</b>				
1	Udupi	529	213	316
2	Kodagu	463	170	293
3	Dakshina Kannada	700	349	351
4	Chikkamagaluru	3021	204	2817
5	Mandya	1985	478	1507
6	Hassan	2788	322	2466
7	Chamarajanagar	1298	380	918
8	Mysuru	1936	520	1416
<b>Mysuru Circle Total</b>		<b>12720</b>	<b>2636</b>	<b>10084</b>
<b>BANGALORE CIRCLE</b>				
1	Tumkur	5326	102	5224
2	Davanagere	871	371	500
3	Chik Ballapur	581	11	570
4	Shimoga	2878	720	2158
5	Chitradurga	1581	34	1547
6	Ramanagaram	1878	525	1353
7	Bangalore Rural	1199	0	1199
8	Bangaluru Urban	904	0	904
9	Kolar	291	0	291
<b>Bangalore Circle Total</b>		<b>15509</b>	<b>1763</b>	<b>13746</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41,053</b>	<b>8,696</b>	<b>32,357</b>

  
**CE**  
**RDW & SD**

ಬೃಹತ್ ರೂರ ಕೃಷಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 10180 ಅನುಕ್ರ

ಅನುಬಂಧ-3				
BATCH 1 to 4(LAQ-930(1018))				
Sl.No.	Division	Work Status		
		Targeted works	Works completed	No. Works Completion within Timellne(as per col 4)
1	2	3	4	6
<b>KALABURAGI CIRCLE</b>				
1	Ballari	499	114	63
2	Vijayanagara	801	77	9
3	Koppala	880	523	144
4	Raichur	1312	222	126
5	Bidar	889	112	0
6	Yadgiri	695	120	15
7	Kalaburagi	1052	310	148
<b>Kalaburagi Circle Total</b>		<b>6128</b>	<b>1478</b>	<b>505</b>
<b>BELAGAVI CIRCLE</b>				
1	Haveri	726	346	0
2	Belgavi	918	346	0
3	Gadag	342	301	0
4	Bagalakote	714	341	0
5	Chikkodi	1342	624	357
6	Uttar Kannada	1187	242	20
7	Vijayapura	1078	308	0
8	Dharwad	389	311	24
<b>Belagavi Circle Total</b>		<b>6696</b>	<b>2819</b>	<b>404</b>
<b>MYSURU CIRCLE</b>				
1	Udupi	529	213	176
2	Kodagu	463	170	170
3	Dakshina Kannada	700	349	125
4	Chikkamagaluru	3021	204	62
5	Mandya	1985	478	25
6	Hassan	2788	322	0
7	Chamarajanagar	1298	380	0
8	Mysuru	1936	520	65
<b>Mysuru Circle Total</b>		<b>12720</b>	<b>2636</b>	<b>623</b>
<b>BANGALORE CIRCLE</b>				
1	Tumkur	5326	102	11
2	Davanagere	871	371	246
3	Chik Ballapur	581	11	0
4	Shimoga	2878	720	461
5	Chitradurga	1581	34	0
6	Ramanagaram	1878	525	0
7	Bangalore Rural	1199	0	0
8	Bangaluru Urban	904	0	0
9	Kolar	291	0	0
<b>Bangalore Circle Total</b>		<b>15509</b>	<b>1763</b>	<b>718</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41,053</b>	<b>8,696</b>	<b>2250</b>

  
 CE  
 RDW & SD