

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	334(424)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ರಾಘೋಡ್ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	22.12.2022


ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																																																																
ಅ	ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ/ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ/ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 176 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.3336.79ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.																																																																
ಆ	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p align="center">ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> <th>ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017-18</td> <td>53</td> <td>608.71</td> <td>598.68</td> <td>598.54</td> <td>51</td> <td>589.54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018-19</td> <td>64</td> <td>1228.33</td> <td>1076.45</td> <td>886.90</td> <td>59</td> <td>767.97</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019-20</td> <td>31</td> <td>813.85</td> <td>703.49</td> <td>621.10</td> <td>28</td> <td>510.74</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2020-21</td> <td>2</td> <td>99.70</td> <td>99.70</td> <td>99.70</td> <td>2</td> <td>99.70</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2021-22</td> <td>26</td> <td>586.20</td> <td>286.20</td> <td>346.20</td> <td>19</td> <td>286.20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022-23</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>176</td> <td>3336.79</td> <td>2764.52</td> <td>2552.44</td> <td>159</td> <td>2254.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>	ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	1	2017-18	53	608.71	598.68	598.54	51	589.54	2	2018-19	64	1228.33	1076.45	886.90	59	767.97	3	2019-20	31	813.85	703.49	621.10	28	510.74	4	2020-21	2	99.70	99.70	99.70	2	99.70	5	2021-22	26	586.20	286.20	346.20	19	286.20	6	2022-23	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00		ಒಟ್ಟು	176	3336.79	2764.52	2552.44	159	2254.15
ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ																																																											
1	2017-18	53	608.71	598.68	598.54	51	589.54																																																											
2	2018-19	64	1228.33	1076.45	886.90	59	767.97																																																											
3	2019-20	31	813.85	703.49	621.10	28	510.74																																																											
4	2020-21	2	99.70	99.70	99.70	2	99.70																																																											
5	2021-22	26	586.20	286.20	346.20	19	286.20																																																											
6	2022-23	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00																																																											
	ಒಟ್ಟು	176	3336.79	2764.52	2552.44	159	2254.15																																																											

>>2<<

ಕ್ರ ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ/ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.				
		ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿ ಯಿಲ್ಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1	2017-18	53	1	9.17	1	10.00
2	2018-19	64	0	0.00	5	308.48
3	2019-20	31	0	0.00	3	192.75
4	2020-21	2	0	0.00	0	0.00
5	2021-22	26	0	0.00	7	0.00
6	2022-23	0	0	0.00	0	0.00
ಒಟ್ಟು		176	1	9.17	16	511.23

ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ09/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/148ನೇ ಅ/ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ-424/2022


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಧೇಶ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:424

ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ / ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018 ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ವಹಿಸಿದ / ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು / ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಷರಾ
							ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2017-18	53	608.71	598.68	10.03	598.54	51	589.54	1	10.00	1	9.17	
2	2018-19	64	1228.33	1076.45	151.88	886.90	59	767.97	5	308.48	0	0.00	
3	2019-20	31	813.85	703.49	110.36	621.10	28	510.74	3	192.75	0	0.00	
4	2020-21	2	99.70	99.70	0.00	99.70	2	99.70	0	0.00	0	0.00	
5	2021-22	26	586.20	286.20	300.00	346.20	19	286.20	7	0.00	0	0.00	
6	2022-23	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	ಒಟ್ಟು	176	3336.79	2764.52	572.27	2552.44	159	2254.15	16	511.23	1	9.17	

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಧೋಡ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:424

ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ / ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018 ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರಿಯತನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ಕ್ರೋಚಿಂಗ್ ರೂಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ಅರ್-ಐಡಿಎಲ್-23 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ:-										
1	2017-18		ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಮುಟ್ಟುಪ್ಪೋಲೆ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	31.00	31.00	-	31.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ ಠಾಂಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಡಿ:19-3-2021)ರಂದುಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2017-18		ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಮೂಲಕ ಗೇಟ್ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	31.00	31.00	-	31.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಠಾಂಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಡಿ:19-3-2021)ರಂದು PCR & REC ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2017-18		ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬಿದರ ಬಲ್ಲಾಭಮಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.70	25.70	-	25.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (ಡಿ:16-10-2021 ರಂದುಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2017-18		ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಮೂಲಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.70	25.70	-	25.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ,ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಡಿ:19-3-2021 ರಂದುPCR ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4			ಒಟ್ಟು		4	113.40	113.40	0.00	113.40	
2 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2017-18		ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾತಿ/ವರ್ಗ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬೆಲೆ ಅಂಕವು)	1	49.80	49.80	-	49.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಠಾಂಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	2017-18		ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿವುರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾತಿ/ವರ್ಗ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಠಾಂಗೂ ಸಮೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	49.95	49.95	-	49.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ.
2			ಒಟ್ಟು		2	99.75	99.75	0.00	99.75	
3	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್-ಐಡಿಎಲ್-22ರಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಕ್ರ.ನಂ.ಡಿ.ಯು.ಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಮದಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಬಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ನೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಬಹವಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಮದಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಎಂ.ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಡಿಂಕೇರಾಲಾ ಆವರಣ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಕೋಡಿಬೆಳಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಮುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮದಂಮರದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ)	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಬೆಟ್ಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ರಾಜಯ್ಯನಪುರ(ಬಾಗನೂರು ಹೋಬ್ಬೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	2017-18		ಚಿನ್ನಾಯಕಟ್ಟಣ	ಬಿ.ಕಾಳಮೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಬೆಸಿಸಿದ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕಾಶ್ಚೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಲಾಶಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.17	9.17	-	9.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
17			ಒಟ್ಟು		17	155.89	155.89	0.00	155.89	

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ:-										
1	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೈಸ್ಪೋ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	-	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋರೇಲನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೋರೇಲನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಗೃಹ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ(ಪ.ಜಾತಿ)	1	2.00	2.00	-	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಲೇಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೇಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಛಾಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ(ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4			ಒಟ್ಟು		4	26.00	26.00	0.00	26.00	

ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬಾಬಿರ್ ಮಿನರಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.50	7.50	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು		1	7.50	7.50	0.00	7.50	

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಪ.ಜಾತಿ)										
1	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಇಂಬೂರು ಪಂ.ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ,ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಇಂಬೂರು ಪಂ.ಇಂಬೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ,ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	1	15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ದಿಡಗೂರು ಪಂ.ಪೀಠಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ,ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	1	10.00	9.99	0.01	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ವಿಭಾಗ/ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ	ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಗುಂಪುಡಿ ಕುರುಕುಮಂತ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈ ಚರಂಡಿ	1	10.00	10.00	0.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೇಶವೇರಿ ಕುರುಕುಮಂತ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈ ಚರಂಡಿ	1	10.00	9.99	0.01	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
6	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೆ.ಗೋಡು ಕುರುಕುಮಂತ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈ ಚರಂಡಿ	1	10.00	9.99	0.01	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
7	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಕುರುಕುಮಂತ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಾವಣೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕುರುಕುಮಂತ್)	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
7			ಒಟ್ಟು		7	75.00	74.97	0.03	75.00	ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಮೆ-ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ):-									
1	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಕುರುಕುಮಂತ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ(BCWD603)	1	5.00	5.00	-	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
2	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಕುರುಕುಮಂತ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ(BCWD597)	1	20.00	20.00	-	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
3	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ದಿಡಗ ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ(BCWD594)	1	15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
4	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಕೆ.ಗೋಡು ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ(BCWD602)	1	20.00	20.00	-	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಅಣಾತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ(BCWD591)	1	20.00	20.00	-	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5			ಒಟ್ಟು		5	80.00	80.00	0.00	80.00	
8	2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅಲೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೊಂಬಿದಾಸ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	-	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
2	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶಿವಪ್ಪಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	-	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಿಂಗ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರಿಯತನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಬೆಂಚ್/ಕ್ಯೂಗ್ರಾಂಥಿ ರೂಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಚ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ	ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ	ಬೆಳೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ಒಟ್ಟು		2	10.00	10.00	0.00	10.00	
9 (KSLADS)2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ										
ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರೇನಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ದುರೈವಿಂಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿವಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
6	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
8	2017-18	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಯಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		8	22.00	22.00	0.00	22.00	
10 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾನಿನ ಷೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿವಿಲ್ ನಗರೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		1	100.00	100.00	-	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು		1	100.00	100.00	0.00	100.00	
11 ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-24 ಪುನಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ:-										
1	2018-19	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಆಯುರವೈದ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ		1	34.00	34.00	-	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು		1	34.00	34.00	0.00	34.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಕ್ರ. ಸಂ. Budget	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಶಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಬಹಿಷದ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಹಿಷದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಹಿಷದ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಮೊತ್ತ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	2.90	2.90	-	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು		1	2.90	2.90	0.00	2.90	
13 (ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ)2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	25.00	25.00	-	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು		1	25.00	25.00	0.00	25.00	
14 (ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ)2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	-	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	20.00	20.00	-	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
6	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
8	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಟೆ ಮೇಂಟೆನ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	-	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ಕ್ರ.ಸಂ. ರೂ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡ್ಡುಗಡ್ಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಒಳ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲಿಪಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	10.00	10.000	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
10	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲಿಪಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.00	25.000	-	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
11	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲಿಪಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	10.00	10.000	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
12	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಕಲ್ಪಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.00	25.000	-	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
12			ಒಟ್ಟು		12	200.00	200.00	0.00	200.00	
15	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3054ರ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(Lumpsum Grant):-									
1	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕುಂಬಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೋಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ವಿವೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	12.00	12.00	-	12.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಸೂಕೇವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕಾಪುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
6	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕುಳುಹಳ್ಳಿ (ಕೆ.ಪಿ.ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ)ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
8	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಎಂ.ಬಿ.ಕಾವಲಿನಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	-	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
9	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೆ.ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	12.00	12.00	-	12.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಾಟ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ದರಿಯಾಳಿಯಿಂದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	8.00	8.00	-	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
10			ಒಟ್ಟು		10	100.00	100.00	0.00	100.00	ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಿದೆ
16	2018-19 ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬಾಗೇಶ್ವರ ಪಂ.ದ್ವೀಪದಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	10.00	5.00	5.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬಾಗೇಶ್ವರ ಪಂ.ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬಾಗೇಶ್ವರ ಪಂ.ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೆಂಪುಳು ಪಂ. ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೆಂಪುಳು ಪಂ. ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
6	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕೆಂಪುಳು ಪಂ. ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
7	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂ. ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
8	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ದವನುಳು ಪಂ. ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
9	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ದವನುಳು ಪಂ. ಅಲದನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	3.50	3.50	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
10	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ದವನುಳು ಪಂ. ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್. ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	8.00	4.00	4.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
11	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಯುಗ್ಗನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	50.00	25.00	25.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
12	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಯೋಜನೆ ದವನುಳು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	25.00	12.50	12.50	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ವಹಿಸಿದ/ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಹುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಹುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಮೊತ್ತ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಹಾರ ಹೋಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಗೆ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	25.00	12.50	12.50	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
14	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಣ್ಣುಕಾರಿಸಲಾಗಿದೆ
15	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲಾಸಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಲಾಸಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	10.00	5.00	5.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಣ್ಣುಕಾರಿಸಲಾಗಿದೆ
16	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌಡಗೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	4.87	0.13	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಣ್ಣುಕಾರಿಸಲಾಗಿದೆ
17	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿ.ಹೋಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	2.50	2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
17			ಒಟ್ಟು		17	185.00	94.87	90.13	185.00	ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
17	2018-19 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಗಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	1	1.50	1.40	0.10	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಗಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪುಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	1	2.00	1.90	0.10	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಗಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಗಡೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	1	1.50	1.40	0.10	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3			ಒಟ್ಟು		3	5.00	4.70	0.30	5.00	
18	2018-19 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2018-19		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಬಾಗಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆ. ಬೈರಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ/ವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಣ್ಯಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿಸುವ ಅನುದಾನ	ದಾಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಗಡೂರು ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಲ್ಲೇಮನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆಂಬಾಳ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಸ್ತಾಫಪಟ್ಟ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
6	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದ್ರಾವಿಡಪಟ್ಟ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದ್ರಾವಿಡಪಟ್ಟ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7			ಒಟ್ಟು		7	35.00	31.50	3.50	35.00	
20	ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬುಡುಬುಡುಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದಿಡಿಗ ಬುಡುಬುಡುಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ		50.00	25.00	25.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಣ್ಣುತರಿಸಲಾಗಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು			50.00	25.00	25.00	50.00	
21	ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೊಂಬಿದಾಸ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ									
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದಿಡಿಗ ಬುಡುಬುಡುಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ		15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
2	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆಂಬಾಳ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದಿಡಿಗ ಬುಡುಬುಡುಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		20.00	20.00	-	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
3			ಒಟ್ಟು			50.00	50.00	0.00	50.00	
22	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ	ವರ್ಷ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ(RKVY)		50.00	50.00	-	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	2018-19		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ(RKVY)		50.00	50.00	-	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2			ಒಟ್ಟು			100.00	100.00	0.00	100.00	
23	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರಮಾವಳಿಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (5054):-									
1	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಅಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		60.00	60.00	-	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಕೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಮುಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಬಾಳಕುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		10.00	10.00	-	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4			ಒಟ್ಟು			100.00	100.00	0.00	100.00	ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿದೆ
6	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಯಾಲಿಯೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		45.00	45.00	-	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಗುಂಜೇಪು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈಸ್‌ಲಿಂತ್ ಪಂತಿ ಬೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		53.00	53.00	-	53.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2			ಒಟ್ಟು			98.00	98.00	0.00	98.00	
25	2018-19 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧೀನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧೀನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		40.00	25.00	15.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧೀನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧೀನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		10.00	7.15	2.85	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಶಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಹಿರಿನಾಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹಿರಿನಾಪೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹದೇವನ ಮನೆಯಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ,ಹೈವಾಲ್ಡ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ		25.00	16.75	8.25	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಹಿರಿನಾಪೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		30.00	15.00	15.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿನಾಪೆ ನಿರೀಡ್ಡೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		50.00	21.00	29.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಹಿರಿನಾಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		50.00	45.00	6.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಮತ್ತಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		50.00	45.00	5.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಗದ್ದೆಬಂಡೆಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		50.00	25.00	25.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
9				ಒಟ್ಟು		310.00	204.40	105.60	310.00	
26	2019-20 ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ,ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೈವಾಲ್ಡ್/ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಹಿರಿನಾಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹಿರಿನಾಪೆ ಅಲ್ಲಾಟು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಹಿರಿನಾಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೊತ್ತಳದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20			ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಾಟು ಹಿರಿನಾಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೇಟಿಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿಷಯ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸಹಿಸಿದ/ಶೃಂಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್.ಎಚ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೋಟೆಕೊಪ್ಪೆಯ ಪಂ.ಜಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್.ಎಚ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬುಳೆ ಪಂ.ಜಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
6	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂವೆನಕೆರೆ ಪಂ.ಜಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
7	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೊಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪಂ.ಜಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
7			ಒಟ್ಟು			35.00	31.50	3.50	35.00	ಮುಗಿದಿದೆ
27	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ/ನಂತರ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆ.ಪೂ. ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು,ಶಬ್ದಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಪೆಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ, ಸೂಪ್, ಪೀಪಿಂಗ್, ಡ್ರೈನೇಜ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಥಾಲೋಗೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ		10.00	9.37	0.63	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮೆ.ಪೂ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು,ಶಬ್ದಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಪೆಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ, ಸೂಪ್, ಪೀಪಿಂಗ್, ಡ್ರೈನೇಜ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಥಾಲೋಗೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ		10.00	9.37	0.63	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2			ಒಟ್ಟು			20.00	18.74	1.26	20.00	
28	ಹಿಂದೂಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಮೆ-ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ):-									
1	2019-20		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಿಟಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ(HIC594)		10.50	10.50	-	10.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧ್ಯಾಂಶ/ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಖರೀದಿ/ಸೇವೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಎಂಐಎಚ್‌ಸಿಎಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ(HIC604)		21.10	21.10	-	21.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಎಂಐಎಚ್‌ಸಿಎಚ್ ಸಾಂಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(HIC2010)		20.40	20.40	-	20.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(HIC600)		6.10	6.10	-	6.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4			ಒಟ್ಟು			58.10	58.10	0.00	58.10	
29	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2020-21		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಾಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಟಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲನಹಳ್ಳಿ(ಮೊದಲ ಮಹಡಿ)ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ಯಾನ್,ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬಾಗಿಲು ದುರಸ್ತಿ,ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		49.85	49.85	-	49.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
2	2020-21		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಾಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಟಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋಪಾಲನಹಳ್ಳಿ(ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ)ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ಯಾನ್,ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬಾಗಿಲು ದುರಸ್ತಿ,ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		49.85	49.85	-	49.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
2			ಒಟ್ಟು			99.70	99.70	0.00	99.70	
30	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲದವು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸಹಿಷ್ಣು/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮರಣ್ಣು, ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ದಾಟೆಯ ಜುರುಕೆ, ಸಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಟ್‌ಲೈಟ್ (ಪುಟ್ಟನೀಡರನ್ನು ಹಾಲ್)		36.20	36.20	-	36.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು			36.20	36.20	0.00	36.20	
31	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5054ರ ಯೋಜನೆಯ ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪುರವಹಿವಾಳಿ ದ್ವಾರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ		50.00	50.00	-	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಕಾಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೂಜಿವಹಿವಾಳಿ ದ್ವಾರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ		25.00	25.00	-	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎ.ಬೀಳೇವಹಿವಾಳಿ ದ್ವಾರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ		25.00	20.00	5.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸಂಜೆಪರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಂಜೆಪರ ದ್ವಾರದ ಬೆಟ್ಟರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ		25.00	20.00	5.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಂಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪೆಯ ದ್ವಾರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ		25.00	25.00	-	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಟ್ಟಿವಹಿವಾಳಿ ದ್ವಾರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		25.00	15.00	10.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೀಡಗವಹಿವಾಳಿ ದ್ವಾರದ ಕೆರೆ ಪರಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ		30.00	30.00	-	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
13	2021-22		ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಉಟ್ಟೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪುಳಿಗರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ರಾಜಾಪುರ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ		15.00	15.00	-	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ಫಿಜಿಯನ್ ಡಾಲರ್
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2021-22		ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೂ.1000000 ರಷ್ಟು		25.00	15.00	10.00	25.00	ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
16	2021-22		ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೂ.1000000 ರಷ್ಟು		20.00	20.00	-	20.00	ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
17	2021-22		ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೂ.1000000 ರಷ್ಟು		20.00	15.00	5.00	20.00	ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
18	2021-22		ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೂ.1000000 ರಷ್ಟು		10.00	-	10.00	10.00	ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
18			ಒಟ್ಟು			295.00	250.00	45.00	295.00	
159				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		2,528.44	2,254.12	274.32	2,528.44	

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಧೋಡ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:424

ಆರ್ ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ / ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018 ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಂತ್ರಿಕಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪಡಿಸಿದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗದ ಅನುದಾನ	ಛೇದ ಒಟ್ಟು (15+16)	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ,ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭವನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	2017-18		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ		12.00	10.00	2.00	9.00	ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಎಸ್ ಐಐಐಟಿಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಒಟ್ಟು						12.00	10.00	2.00	9.00	
2 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಿಲ್ಸ್ ಖಗನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ವಾಣಿಮನು ರೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ		7.45	0.00	7.45	6.50	ರೂಫ್ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು						7.45	0.00	7.45	6.50	
3 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		100.00	74.50	25.50	70.00	ಶಿಲಾಶಯ ರೂಫ್ ಲೇವರ್ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಿದೆ
ಒಟ್ಟು						100.00	74.50	25.50	70.00	
4 ಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-24 ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ:-										
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ		34.00	34.00	-	28.00	ಗಿಲಾಖೆ ಕೆಎಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು						34.00	34.00	0.00	28.00	
5 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-										
1	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉಚಿತ ಪೂರ್ವ ಬಾಂಕಿಯರ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಂ ಮನಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ		99.99	99.99	-	85.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2018-19		ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉಚಿತ ಪೂರ್ವ ಬಾಂಕಿಯರ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲನೇ ಮನಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ		99.99	99.99	-	85.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷವು	ಯೋಜನೆ ರ್ಯಾಟೀಸ್	ಕಾರ್ಯಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅಂದಾಜು	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು	ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು(15+16)	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ಒಟ್ಟು						199.98	199.98	0.00	170.00	
6	ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಅಮೃತಕಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		90.00	90.00	-	60.00	110 ಮೀಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಯಲಿಯಮನು ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		90.00	90.00	-	83.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು						180.00	180.00	0.00	143.00	
7	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3054ರ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಕೆಂಪು ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		50.00	-	50.00	-	ಅನುಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು						50.00	0.00	50.00	0.00	
8	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5054ರ ಯೋಜನೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಗುಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹರಿಹರನಗರಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ದೇವರ ಬಡವನಗರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		40.00	-	40.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಂಬರಿಯೇರಿಗೆ		65.00	-	65.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ		20.00	-	20.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
4	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಗುಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆಂಪು ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		40.00	-	40.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
5	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೋಡ್ಡೆಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		15.00	-	15.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
6	2021-22		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ		25.00	-	25.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಒಟ್ಟು						205.00	0.00	205.00	15.00	
28	ಹಿರಿಯರ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಮೆ-ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರು):-									
4	2019-20		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕೆಂಪು ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ(HIC597)		12.75	12.75	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಒಟ್ಟು						12.75	12.75	0.00	0.00	
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ						801.18	511.23	289.95	441.50	

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಧೋಡ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:424

ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ / ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018 ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ										
ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾದ ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾರ್ಯಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು/ಯೋಜನೆ	ವಹಿಸಿದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅಂದಾಜು	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-22ರಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:-									
1	2017-18		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಸೂನಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪುನರಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ)		9.17	9.17	-	-	ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು ದರಗಾಹಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ:15/09/2022 ರಂದು ರೂ.15.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
				ಒಟ್ಟು		9.17	9.17	0.00	0.00	