


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: : 479
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 22-12-2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.7045.79ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 167 ಮತ್ತು 71 ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಈ	ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: MID 164 LCQ 2022.



(ಬಿ.ಜಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 479 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1  
 ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹುಡುಕಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	13.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಶ್ವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಲಿಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ)	50.00	47.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಂದಸಾಗರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದಸಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	92.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	31.80	24.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	41.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಸೂರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	90.00	93.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಲೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮಸರಾನಿವಾರ್ಣಿ	1174.72	1018.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಳವಂತಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	49.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	12.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	24.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	24.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	19.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	71.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಓ.ಕೆ.ಐ (ಪೂರ್ವ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ (2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ)	8.00	4.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಿನಸಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	3.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಬೆಲೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಹೋಳಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	7.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಮಲಾಪೂರ (ಉತ್ತರ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪಾಗರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಖಾಜಾಕೋಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	7.00	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಹುಣಸಿಹಡಗಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	3.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮೇಳಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	2.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪಾಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	12.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ವೈಷಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	65.00	67.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಹೋಳಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	38.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸೋನ್ನ ಜಿಮು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	10.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಜನೀವಾರಿ ಜಿಮು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	4.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಅಂದೋಲಾ ಜಿಮು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	3.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬೇಣ್ಣಿಯ ಜಿಮು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತುಮ್ಮಲಕುಂಬಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮಾವಿನಸೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	15.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	16.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬೆಡಸೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.50	5.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	12.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜೆಟ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	45.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಅರ್ಜುಣಿ ತಾಂಡಾ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.15	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸಂದರಗಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.30	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬಳದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	1.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬಳದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	0.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮೂಲಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬಳದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ-2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕರವಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.70	1.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಚಂಚೋಳಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	0.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಧಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ(ಆಳ) ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.15	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಹೂನೈಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.80	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮುಟ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.85	2.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಆಳಂದ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.35	2.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸಾಲಗಾಂವ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.85	2.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮದನುಣಕೆರೆ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.30	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪಳ್ಳನಲಗದ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸರಸಂಟಾ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.15	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪಡಲಗಿ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	1.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಬೆಲೆ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತಡಕಡೆ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಕಿಣ್ಣಿ ರೋಡ್) ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.15	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ವಿಜಯ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಝಳಕ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.40	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮಾಡ್ಯಳ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.80	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಎಲಸಾವದಗಿ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.35	1.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೋಳಾ-ಬಿ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.15	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತಡೋಳಾ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.40	2.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮಾದನಹಿಪ್ಪೂಗಾ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬುಬಲೇಶ್ವರ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ನರೋಳಾ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.85	3.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕರಹಂ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.05	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತಡಕಡೆ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.80	1.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಭೂಯಾರ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಲಮೂಡ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಒಕಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ವರನಾಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.70	1.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ ಜನಗು ಕೆರೆ ಬಾಂತ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬುಲಾಡ ಐ.ಕೆ. ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಮಲಾಪುರ ಚವ್ವಾಣ ತಾಂಡಾ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕುಳಮಂದರಗಿ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜನಾಳ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಭಗವಾಸ ತಾಂಡಾ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸವನಿಪಾಳ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಹೊಂಗರಗಾಂವ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕುಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಲಮೂಡ ತಾಂಡಾ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮೇಳಕುಂಡಾ.ಬ. ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸಂದಗಿ ಜನರು. ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮೇಳಕುಂಡಾ (ಮೇಡುಗುಂಡಾ) ಜನರು. ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪಟವಾಡ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಟಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಐನಾಪುರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಜೀವಣಿ ಕದರಗಿ ಜನರು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	6.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಬಿಲ್ಲೆ	ಕಾಯ್ದೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಚೆಕ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬೇಲೆಬಿರನರ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬಚ್ಚು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚೇವರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸೈದಾಪುರ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	1.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚೇವರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಹೆಗ್ಗೋಳ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚೇವರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಅಂದೋಲಾ ಜನನು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.63	1.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚೇವರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಜನವಾರ ಜನನು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.60	1.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚೇವರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬೆನ್ನೂರ ಜನನು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.76	1.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚೇವರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನ ಜನನು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.72	1.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ದೇವಿ ಕೆರೆ ಹಂದರಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.75	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕಾಣಾಗಡ್ಡು ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಅಲೆಪುರ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.35	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ನರಣ್ಣಪಾಡ ಕೆರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.15	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತುಲಸಿಕೆರೆ ಮುಗುನೂರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮರಾಣಾಕಾಲಾಬ ಮುದನಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಊರ ತಲಾಬ ಕೋಡ್ಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.45	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
104	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಊರ ತಲಾಬ ಕೋಡುಕಂದಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡಪಲ್ಲಿ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.15	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
106	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಿ. ದೇವಿ ಕೆರೆ ಬನ್ನೂರು ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	1.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
107	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಉರಚೇರು ಕಡಚರಲಾ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	1.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
108	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಬಂದಪಲ್ಲಿ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.95	1.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮರಾಜ್ ಕುಂಟಾ ಬನ್ನಪಲ್ಲಿ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.60	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
110	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯನಚೇರು ಪಾಣನಪಲ್ಲಿ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಊರ ಚೇರು ಕೋನವರು ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಯಾಚೇರು ಕೋನಾಪಲ್ಲಿ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂಬಿಕೇರೆ ನಾಣಾಪುರ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.30	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಣಿಕೆರೆ ನಾಣಾಪುರ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.05	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
115	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹುಲಗೋಳ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.45	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಮ್ಮಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಿಪ್ಪಂಡಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	1.35	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಕಲ ಕೆರೆ ಸೈಟ-1 ಬೊಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತನ.	ಮುಗಳನಾಕಾಂವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	101.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇವರಗಿ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತನ.	ಪಾಲಗಡ್ಡೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	89.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂತೋಳ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತನ.	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	74.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ.	ಇಟಿಕಲ್ ಉದಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	73.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
123	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಟೋಳ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಂದನಕೇರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	47.90	40.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
124	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
125	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	34.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
126	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾನ ಕೆರೆ ತರಕನವೇಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	85.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
127	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಉರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
128	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂದರಕೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	66.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
129	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಚಿಮಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	54.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
130	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಕಲಸಾವಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನರತ್ತಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	30.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
131	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಟಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಬ್ಬೂಪಿ.ಎ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	27.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
132	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಬಲನಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಚೆನಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	38.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
133	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಬ್ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೀನಕುಂಟಾ ದುರಸ್ತಿ	65.00	43.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
134	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಥವಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	30.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
135	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	42.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
136	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-436 ನವಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋ ಅನಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	39.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
137	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮೋಟನಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	90.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
138	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೈಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	38.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪಡೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	38.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
140	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	17.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
141	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	118.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
142	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕೆಂಪನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ) ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಫ ಕೆರೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	23.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
143	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	49.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
144	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತೂರ ಕೆರೆ ಹುಲಗೇರಿ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
145	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೊಂಪ ಕೆರೆ ರಾಮನಮದ್ದ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
146	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲನಕುಂಟಾ ಅರ.ಮೊಸಳೆ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
147	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತೂರ ಕೆರೆ ಥಾನಗುಂಡಾ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
148	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಅರಕೇರಿ ಬಿ. ಕೆರೆ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
149	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬೊಸನಾಯಕ ಕೆರೆ ಅಕ್ಕಾಳ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
150	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತೂರ ಕೆರೆ ಬೆಳಗೇರಿ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
151	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೊಂಪ ಕೆರೆ ಬಂದಳ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
152	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತೂರ ಕೆರೆ ಚಾಲಚೇಶ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
153	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕೆರೆ ಚಂತನವಳ್ಳಿ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
154	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಸವಳಬಂಡಾ ಕೆರೆ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಬೊಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಜಿಲ್ಲೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಚಿಂತಾಬಂಜಾ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರೆ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
156	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬಸವನಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಇಡ್ಲೆರ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
157	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ನಲ್ಲಾಚೇರು ಗುರುಮುಖಕೆರೆ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
158	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ದಂಡಕೆರೆ ಗಾಜರಗೋಟ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
159	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪುಟೇಲ ತಾಲಾಬ ಗಾಜರಗೋಟ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
160	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ತೂರ ಕೆರೆ ಜ್ಯೋತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
161	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಜಿನಕೇರಾ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
162	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ರಾಯನ ಕೆರೆ ಕಲ್ಲನಕೇರಾ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
163	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಕಲ್ಲನಕೇರಾ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
164	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಕೆರೆ ಕೆ.ಪೂರ್ವ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
165	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಕಾಕಳವಾರ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
166	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಮಣಾಪುರ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
167	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಬಡತಾಲಾಬ ಮುಖನಳ್ಳಿ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
168	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಕೊತಕುಂಟಾ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
169	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಶಿವರತ್ನಕುಂಟಾ ನಾಗಲಾಪುರ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
170	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ನಸಲಾಯಿ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
171	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಗೌಂವ ಕೆರೆ ನೀಲಪಳ್ಳಿ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಜಲಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪದ ಕೆರೆ ಹೊಸಕಲ್ಲು ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
173	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆ ವಂಶನಾಂಬರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
174	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂಪ ಕೆರೆ ಯಡ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
175	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂತನ ಕೆರೆ ರಾಮಪುರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
176	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಬದ್ವಪ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
177	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂಪ ಕೆರೆ ಚಂಚ್ಚಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
178	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂಪ ಕೆರೆ ಗುರುನೂರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
179	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮದೇವಿ ಕೆರೆ ಕಡೆಚೂರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
180	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂಪ ಕೆರೆ ಕುಡ್ಲೂರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
181	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಂಬರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
182	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೆರೆ ನಜರಾಪುರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
183	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಬ್ಬೂಲ್ಪಾ ಕೆರೆ ರಾಮಪುರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
184	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗರದು ಕೆರೆ ಯಂಪಾಚಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
185	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಜಲಾಪುರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
186	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅನಪುರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
187	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಬೆಳಗೇಲಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತರೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಧರ್ಮಪುರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
189	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಮಿಪ್ಪಳ್ಳಿ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
190	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೇಶವರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	2.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
191	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯರಗೂಳಿ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
192	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ವಸವೂರು ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
193	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
194	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಚರಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಬಳಿಚ್ಚುರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
195	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಲಿಂಗೇರಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ (ಹೊಸ ಕೆರೆ) ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
196	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸಗರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.55	4.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
197	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಾಫಾರನ ಕೆರೆ ಸಗರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.95	0.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
198	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಗನು ಕೆರೆ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.80	4.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
199	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂಪ ಕೆರೆ ಪಾನಾಪುರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.65	4.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
200	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಂಚನ ಕೆರೆ ಸಾಯ್ಲು ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.75	4.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
201	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಬ್ಬಂದ್ರಿ ಕೆರೆ ಗಾಜ್ಜಾಪುರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.86	1.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
202	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಗಾಜ್ಜಾಪುರ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
203	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕುರವಹಾಳ ಬೊಂಡ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.87	0.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪೂರ್ಣ ಕೆರೆ ಪಡಗೇರಾ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.85	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
205	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಡಗೇರಾ ಕೆರೆ ಗೌಡಗೇರಾ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	4.85	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
206	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಸೀಕೆರೆ ಪಾಳೇಗೇರಾ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	4.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
207	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಖಾಪಾನ ಕೆರೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
208	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪೂರ್ಣ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಮಟ್ಟ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	3.70	0.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
209	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪೂರ್ಣ ಕೆರೆ ಕೋಮಲಪುರ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.40	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
210	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬುಲವಾಳ ಛಾಂದ್ರಿ ತ್ರಿಂಚ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
211	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ.	ಊರಾ ಕೆರೆ ರಾಮರಾಮಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	83.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
212	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	46.70	29.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
213	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಲಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	48.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
214	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
215	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	94.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
216	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಸಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	102.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
217	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳುಂಡ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
218	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಳಿನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಚಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	44.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
219	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಡಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಲಸಾನಿಚೇರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	62.00	60.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
220	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡಚೇರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾಚೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಪದ್ಧತಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಡ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಮರಸ್ತಿ	30.00	29.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
222	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆರೆ ಮರಸ್ತಿ	10.00	9.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
223	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಡ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಮರಸ್ತಿ	30.00	29.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
224	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಟಕಿ ಕೆರೆಯ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	183.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
225	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಜಲಪೇಡ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	309.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
226	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸಾಚೇಪಲ್ಲಿ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	35.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
227	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರನಾಪಲ್ಲಿ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	67.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
228	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಯಾಚೇರು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
229	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಪಾಡಂಪಲ್ಲಿ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
230	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನರತಲಪಾಡ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
231	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಡಬ್ಬೂಬಿಎ ಇಟಕಲ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	5.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
232	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಗಯದ್ವಾಯ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	368.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
233	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮ್ಬ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	28.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
234	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹತ್ತಗುಂದಾ (ಯಿಲವಂಟು) ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	44.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
235	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಳಕುಂಡಾ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	44.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
236	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗುಂಡಾ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	382.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
237	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಮುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	31.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಸೀರ್ಸಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಣಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	20.00	19.92	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
239	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಣಸಿಪಡಗಿಲ್ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	25.00	23.68	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
240	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕಂಡ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	20.00	19.98	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
241	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	45.00	43.48	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
242	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಸಹಲ್ಲ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	15.00	14.97	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
243	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	25.00	24.98	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
244	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	15.00	14.97	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
245	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುನ್ನಿಕೇರಾ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	35.00	34.80	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
246	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	350.00	341.45	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
247	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	20.00	20.00	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
248	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೆಗ್ಗಣಾಳ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	25.00	23.00	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
249	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈದಾಪುರ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
250	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಲೂರ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
251	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಗಲನಾಂವ ಬಸವೆತ್ತೂರ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
252	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುನ್ನಿಕೇರೆಯ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	10.00	9.97	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
253	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿವಣಗಿ-ಕದ್ದೆರಗಿ ಬೆನುಗ ಕೆರೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರು	10.00	9.98	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	2020-21	ಕಂಬುದರಿ	ಚಿಕ್ಕಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಟಕದೂರ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
255	2020-21	ಕಂಬುದರಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಮಾನೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
256	2020-21	ಕಂಬುದರಿ	ಚಿಕ್ಕಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರದಾಳ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
257	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫೂರ ಕೆರೆ ಲಾಣಗುಂದಿ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
258	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	14.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
259	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	25.00	24.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
260	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಪುರಮುತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	25.00	15.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
261	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಫೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	20.00	11.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
262	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಫೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	25.00	23.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
263	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲ್.ಪೂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಲನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	20.00	19.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
264	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇಲಾ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ವಡಗೇಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	25.00	24.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
265	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇಲಾ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ವಡಗೇಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಯ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚನೆಯ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	25.00	24.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
266	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇಲಾ	4702-00-101-1-07-139 ಅಧಿನೀತರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಒಪ್ಪೆ.	20.00	19.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಜಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬಂ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ಲವೆಗಳು.	15.00	14.93	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
268	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
269	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
270	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚರಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	20.00	16.57	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
271	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಥೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
272	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	21.40	9.47	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
273	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	31.46	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
274	2021-22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಿಕೆರೆ-ವಾಗಲೇಕೆರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	60.36	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
275	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಥಹಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಹಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಹಲಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	76.46	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
276	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	78.47	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
277	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಡಗುಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	11.13	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
278	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಡಲಗುಂಡ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	11.00	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
279	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಟ್ಟಕುಂಬಾ-ಇರನಾಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು	6.34	0.00	ಕಾಮಗಾರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	ಕೆರೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆಣಾಗಿರುತ್ತದೆ
281	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	86.52	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
282	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾವರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
283	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾವರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
284	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	36.52	11.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
285	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	12.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
286	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ಜನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	3.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
287	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಕೇತನ	51.48	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
288	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಾ ಕೊಟನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಕೇತನ	75.74	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
289	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಝಿ ಹಡಗಿಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.90	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
290	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಗರಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
291	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸ್ವಯಂಚಲ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.78	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
292	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಳವಂತಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
293	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂದಗಿ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
294	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಲಕುಂಡಾ ಸಿಡ್ಲಾ ಗುಂಡ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
295	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಮ್ಭಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
297	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಯಗುತ್ತಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
298	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಥವಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬೀಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	30.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
299	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಥವಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಥವಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ
300	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	15.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
301	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	6.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
302	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	6.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
303	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಿಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	8.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
304	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	78.70	11.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
305	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	6.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
306	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದಂಗಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
307	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮದಗುಣಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
308	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೋಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
309	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಡೋಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ನೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಜಿಲ್ಲೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಕುಂಡಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	88.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
311	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
312	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	78.7	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
313	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
314	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	70.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
315	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವನೀಹಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
316	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಊರು ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
317	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಚನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	94.44	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
318	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮುಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
319	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಳಕೂಡ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	80.18	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
320	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಳಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
321	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೆತ್ರೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
322	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಚವ್ವಾಣ ತಾಂಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	55.09	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
323	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ತಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	55.09	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
324	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭುಂಯಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	118.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
325	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	118.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
326	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
327	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (1) ನವನಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ(2) ಒಬಲಾದ ವಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	94.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
328	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ(2) ಕಮಲಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	90.51	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
329	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಭೀಮನಾಳ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ(2) ವರನಾಳ ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	98.38	0.00	ಕೆರೆದಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
330	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವರನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
331	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಂಗರಗಾಂವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
332	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.32	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	17.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
334	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಾಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	39.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
335	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	36.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
336	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಕಿರಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	39.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
337	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	66.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
338	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ ಕೆರೆ ತರಕನವಿಟ ಗಣ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
339	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	92.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
340	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರದಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
341	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	118.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
342	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
343	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೀವೇಗಿ-ಕದ್ದೂರಿ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
344	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಕನೂರ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
345	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಾಹಾಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	75.09	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.74	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
347	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	47.22	8.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
348	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಣ್ಣೂರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	15.74	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
349	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	55.09	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
350	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
351	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಿನವಾರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ತಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
352	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೋನ್ಯ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ತಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
353	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಯವ್ರಾಮಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಂಗೆರಗಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
354	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	70.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
355	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	150	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
356	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	150	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
357	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
358	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
359	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೂಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	24.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೆಚ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಜಿಲ್ಲೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತನ	31.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
361	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಉರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತನ	25.10	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
362	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ವಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಾಕುಂಬಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತನ	26.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
363	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಫರೀದನಗಾರ ಕಡನಾಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತನ	31.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
364	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲಾಪಿಚೇರು ಅಡಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತನ	74.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
365	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದಾವೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತನ	70.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
366	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಉರ ಕೆರೆ (2) ಹುಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಗೋಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ (3) ಕಡಚೆರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	90.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
367	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೋಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ ಕೆರೆ (2) ಇಟಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಪ್ಪಣಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ (3) ಸಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ (4) ಇಟಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡೆಬ್ಬಿಬಿ.ಎ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಮಗಾರಿ	98.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
368	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದಿಣಾ ಚೇರು ಮದಿಣಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
369	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಂತ್ರವಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
370	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಚೇರು ಸಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
371	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇದಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನರಸವ್ವು ಕೆರೆ ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
372	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮನದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನರಾಜೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	432.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
373	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೋತಿಕೋಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನರಾಜೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
374	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನರಾಜೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
375	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನರಾಜೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
376	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕರಾಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಶೇತನ	40.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
377	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಶೇತನ	58.70	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
378	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶೇತನಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
379	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಶೇತನಕಾಮಗಾರಿ	78.70	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
380	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶೇತನ	75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
381	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ವಗೂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಶೇತನಕಾಮಗಾರಿ	58.7	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
382	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ದೋತಿಕೋಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶೇತನ	150	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
383	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಾವೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶೇತನ	250	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಜರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
384	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಾನಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
385	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
386	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಪೂರ ಕೆರೆ ನಸಅವಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
387	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆ ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನಕಾಮಗಾರಿ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
388	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ ಶಲಾಬಿ ಮೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನಕಾಮಗಾರಿ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
389	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನಕಾಮಗಾರಿ	43.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
390	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಚಿಂತಕುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನಕಾಮಗಾರಿ	47.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
391	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭೂಸಣಾಯಕ ಕೆರೆ ಆಶೀರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
392	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯನ ಕೆರೆ ಕಲ್ಪನಕೇರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
393	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಿವರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಬಾ ನಾಗಲಾಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
394	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ನೀಲಪಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
395	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
396	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯರಗೋಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
397	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ಕುಡ್ಲೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
398	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ್ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
399	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೊಲನ ಕುಂಟಾ ಆರ್.ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
400	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಖಾಸಗಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
401	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ತಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
402	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುರ್ದಾಳ್ ಊರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
403	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟೇಲ ತಲಾಬ ಗಾಜರಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	47.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
404	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡ ಕೆರೆ ಗಾಜರಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	39.35	0.00	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
405	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲಾಟ ರಾಮಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
406	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೆರೆ ನಜರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	47.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
407	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಮೀನಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	35.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
408	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ	43.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
409	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಕುಂಟಾ ಇಡ್ಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	47.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂರ ಕೆರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	35.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
411	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಧರ್ಮಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
412	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಲ್ಲಾಚೇರು ಗುರುಮಠಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
413	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋವಿಂದರಾಜ ಕೆರೆ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
414	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಜಲಾಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	-	ಚಿಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
415	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೆರೆ ವಡಗೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
416	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ಕುರವಹಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ	120.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
417	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಊರ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
418	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಸಾಯ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
419	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಊರ ಕೆರೆ ಖಾನಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
420	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾಹಾ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	-	ಚಿಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
421	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಂದಾಪೂರ ಜಿಮುಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	-	ಚಿಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
422	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಊರ ಕೆರೆ ಗೋಡಗೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	72.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
423	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸುನ ಕೆರೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
424	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
425	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
426	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಊರ ಕೆರೆ ಕೋಮಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	51.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
427	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪೊಸ ಕೆರೆ ಬಾವಿಹಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	0.00	-	ಕೆಂಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
					ಒಟ್ಟು	17332.40	7045.79		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 479 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅವಜಲಪೂರ	12	2478
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	35	3942
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	20	7178
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	12	2412
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5	908
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4	883
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	12	3338
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	29	3315
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	34	3946
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	1	130
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಪು	3	192
		ಒಟ್ಟು	167	28721
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ	25	2893
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಹುಣಸಗಿ	2	116
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	6	236
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4	223
5	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	3	175
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	31	2866
		ಒಟ್ಟು	71	6509