


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ**

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 790 (889)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23/02/2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	2018 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 8) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ	ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎಷ್ಟು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 8) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ	2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ? (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 8) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ /17/ಯೋಉಮಾ/2023


(ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಶರ್ಮ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 790 (889)

ಅನುಬಂಧ-1

2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ

ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರ : ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಪೌಚ್ಛಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಜನವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ (ಪ.ಜಾ)	74.45	58.44	53.28	12.80	1.77	192	192	0	319	319	0	477	477	0	397	397	0	13	13	0
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ (ಪ.ಜಾ)	110.27	108.80	69.51	89.59	0.6	114	114	0	204	204	0	398	398	0	58	58	0	5	5	0
3	ಕೋಲಾರ	72.23	50.11	39.51	202.93	2.68	139	139	0	245	245	0	476	476	0	1411	1411	0	19	19	0
4	ಮಾಲೂರು	174.14	143.29	30.93	230.87	0.51	342	342	0	358	358	0	631	631	0	494	494	0	4	4	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು (ಪ.ಜಾ)	128.70	90.59	85.89	77.49	11.37	141	141	0	317	317	0	568	568	0	260	260	0	88	88	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	170.03	120.50	74.88	90.47	9.93	31	31	0	37	37	0	115	115	0	1487	1487	0	60	60	0
	ಒಟ್ಟು	729.82	571.73	354.00	704.15	26.86	959	959	0	1480	1480	0	2665	2665	0	4107	4107	0	189	189	0

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : NRDWP / IRM

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 2215 & 4215

ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರ : ಕೊಳವೆ ತೋಟಾಟ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್, ಒ.ಬಿ.ಎ. ಯೋಜನೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಜನವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1174.73	987.32	302.64	323.86	87.56	311	311	0	160	160	0	134	134	0	331	331	0	349	2	347
2	ಮುಳಬಾಗಿಲು	913.68	767.92	235.39	251.89	68.10	348	348	0	215	215	0	336	336	0	466	466	0	305	4	301
3	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	1239.99	1042.17	319.46	341.85	92.42	100	100	0	88	88	0	6	6	0	144	144	0	183	1	182
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	685.26	575.94	176.54	188.92	51.08	261	261	0	125	125	0	173	173	0	243	243	0	259	1	258
5	ಕೋಲಾರ	1298.73	1091.54	334.59	358.04	96.80	202	202	0	96	96	0	105	105	0	271	271	0	261	1	260
6	ಮಾಲೂರು	1213.89	1020.23	312.73	334.65	90.48	199	199	0	120	120	0	193	193	0	295	295	0	288	1	287
	ಒಟ್ಟು	6526.28	5485.11	1681.35	1799.21	486.43	1421	1421	0	804	804	0	947	947	0	1750	1750	0	1645	10	1635

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದಾಜುಗ ವಾಪಸಿ ಯೋಜನೆ

ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ : 1.ಶಾಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಶಾಲೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ. 2. ಸಮುದಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಗೋಕಟ್ಟೆ, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಲ್ ಪೀಠ, ಚರಂಡಿ, ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬದಿ ರಸ್ತೆ, ಭೂ ಸಾಲು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂದಾಜುಸವನ, ಮೋರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಂದಕ ಬದು, ಕೃಷಿಹೊಂಡ, 3.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ವಸತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೋಬ್ಬರ ತೋಟ, ಹಸಿ, ಕುರಿ, ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಕೆರೆ ಗಳು, ಸೋಲಾ ಪೀಠ, ಕಂದಕ ಬದು, ತೊಟ್ಟಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ-ಮಾಪು, ಸೀವೆ, ಪಂಪಾಯ, ಸುಗ್ಗಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಹೊಂಡ, ಗುಲಾಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ-ಮರಳಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನೋಳ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಕೆರೆ, ಮಹಾಸಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹದ್ದಿವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಮುಕ್ತಾಯದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2020-21	2021-22	2022-23(UPTO 22.02.23)	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಜನವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)			
						ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	3910.61	5472.52	3166.22	3395.50	2755.23	1614	1614	0	983	983	0	2226	2226	0	1841	1231	610	4647	956	3691
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	3236.41	3514.49	2524.17	1202	1202	0	665	665	0	1358	1358	0	1472	906	566	4822	646	4176
3	ಕೋಲಾರ	3855.68	6156.90	6127.72	4866.24	3564.88	3629	3629	0	1677	1677	0	3321	3321	0	2300	2254	46	7916	1523	6393
4	ಮಾಲೂರು	1572.49	2207.72	2730.25	2954.62	2106.40	1701	1701	0	730	730	0	2239	2239	0	1866	1609	257	5577	827	4750
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	1990.46	2887.76	4016.40	4683.19	3952.91	1735	1735	0	874	874	0	1793	1793	0	2214	2180	34	9818	2060	7758
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2481.27	3394.94	5031.96	5424.12	4966.13	2250	2250	0	1329	1329	0	2843	2843	0	3106	2943	163	9177	1564	7613
	ಒಟ್ಟು	13810.50	20119.85	24308.96	24838.15	19869.72	12131	12131	0	6258	6258	0	13780	13780	0	12799	11123	1676	41957	7576	34381

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054-00-101-0-29

ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ : ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಮುಕ್ತಾಯದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಜನವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	91.04	101.5	45.29	91.60	39.38	45	43	2	45	45	0	30	30	0	30	30	0	18	8	10
2	ಮಾಲೂರು	60.92	72.5	53.01	109.00	46.91	22	22	0	35	35	0	26	26	0	26	26	0	13	10	3
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	49.22	60.5	25.58	60.80	25.88	26	26	0	20	20	0	12	12	0	20	20	0	8	5	3
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	34.68	41.00	30.71	41.00	17.60	24	24	0	18	18	0	10	10	0	12	12	0	7	2	5
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	72.58	87.00	33.37	62.00	26.25	46	45	1	41	39	2	26	26	0	19	19	0	7	4	3
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	59.87	72.50	36.83	100.00	43.48	41	40	1	42	41	1	20	20	0	22	22	0	14	5	9
	ಒಟ್ಟು	368.31	435.00	224.79	464.40	199.50	204	200	4	201	198	3	124	124	0	129	129	0	67	34	33

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು		: 3054 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್																			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		: 3054-00-101-0-28																			
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ		: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಐಸವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	18.10	90.00	27.25	0.00	0.00	14	14	0	19	19	0	7	7	0	0	0	0	7	0	7
2	ಮಾಲೂರು	21.70	70.00	45.96	0.00	0.00	20	20	0	19	19	0	16	16	0	0	0	0	12	0	12
3	ಬಂಗಾರವೆಹೆ	20.60	45.00	14.51	0.00	0.00	8	8	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	12	0	12
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	15.00	25.00	27.11	0.00	0.00	8	8	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	6	0	6
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	24.60	40.00	2.11	0.00	0.00	12	12	0	13	13	0	7	7	0	0	0	0	8	0	8
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	85.33	10.96	0.00	0.00	4	4	0	13	13	0	9	9	0	0	0	0	16	0	16
	ಒಟ್ಟು	100.00	355.33	127.90	0.00	0.00	66	66	0	81	81	0	56	56	0	0	0	0	61	0	61

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು		: ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ																			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		: 2515-00-101-0-31																			
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ		: ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ																			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಐಸವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	86.15	82.73	120.55	126.89	87.19	49	49	-	55	55	-	62	62	-	72	72	-	60	18	42
2	ಮಾಲೂರು	67.00	60.00	86.07	90.60	62.27	33	33	-	35	35	-	36	36	-	43	43	-	34	9	25
3	ಬಂಗಾರವೆಹೆ	50.00	50.00	67.71	70.00	47.39	29	29	-	30	30	-	32	32	-	20	20	-	21	21	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	38.80	45.13	50.79	56.84	39.80	26	26	-	18	18	-	20	20	-	18	18	-	20	20	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	83.40	81.54	105.28	108.72	74.72	45	45	-	44	44	-	45	45	-	46	46	-	37	10	27
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	62.65	67.95	86.07	90.60	62.27	50	50	-	49	49	-	47	47	-	30	29	1	40	7	33
	ಒಟ್ಟು	388.00	387.35	516.47	543.65	373.64	232	232	0	231	231	0	242	242	0	229	228	1	212	85	127

5

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು		: ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ																			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		: 4215																			
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ		: ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.																			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಒಟ್ಟು)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	ಬಂಗಾರವಾಟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	16.00	0.00	11.67	0	0	0	0	0	0	12	5	7	0	0	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	55.32	0.00	11.67	0	0	0	0	0	0	22	10	13	0	0	0	0	0	0

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು		: 3054-ಲಮ್ ಸಮ್																			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		: 3054-80-196-1-03-300																			
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ		: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಒಟ್ಟು)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	190.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7	7	0	2	2	0	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	122.26	496.88	97.00	0.00	0	0	0	2	2	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
3	ಬಂಗಾರವಾಟ	0.00	348.28	186.32	0.00	0.00	0	0	0	72	72	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	69.49	60.69	30.00	0.00	0	0	0	6	6	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	63.39	50.68	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	540.03	1214.63	177.68	0.00	0	0	0	80	80	0	89	89	0	9	9	0	0	0	0

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು		: 5054 - ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು																			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		: 5054-03-337-0-74																			
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ		: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಉಸವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	74.32	100.00	0.00	21.85	0.00	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಬಂಗಾರವೆಹೆ	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಕ.ಜಿ.ಎಫ್.	0.00	0.00	72.05	68.15	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	31.63	0.00	2.95	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	260.25	100.00	75	90.00	0.00	7	7	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು		: 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು																			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		: 4215																			
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ		: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ																			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಉಸವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	68.19	31.17	0.00	0	0	0	0	0	0	38	38	0	17	16	1	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	32.00	22.26	0.00	0	0	0	0	0	0	17	17	0	12	12	0	0	0	0
3	ಬಂಗಾರವೆಹೆ	0.00	0.00	24.45	17.06	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	0	3	3	0	0	0	0
4	ಕ.ಜಿ.ಎಫ್.	0.00	0.00	19.15	14.11	0.00	0	0	0	0	0	0	6	6	0	8	8	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	38.12	26.71	0.00	0	0	0	0	0	0	23	23	0	10	10	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	31.80	22.26	0.00	0	0	0	0	0	0	18	18	0	11	11	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	213.71	133.57	0.00	0	0	0	0	0	0	112	112	0	61	60	1	0	0	0

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : ಪಾಲುದಾಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ
 ಡಿ.ಬಿ.ನಂ. : 2515-00-102-0-66
 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿವರಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಏನವರೆ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	108.50	200.00	150.00	201.70	240.91	105	103	2	133	131	2	105	105	0	87	85	2	110	28	82
	ಒಟ್ಟು	125.70	200.00	150.00	201.70	240.91	142	140	2	133	131	2	105	105	0	87	85	2	110	28	82

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
 ಡಿ.ಬಿ.ನಂ. : 5854-03-337-0-75
 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿವರಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಏನವರೆ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1092.78	33.77	129.07	0.00	216.11	0	0	0	5	5	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	251.08	647.75	15.03	0.00	36.99	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	898.07	156.33	14.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	787.52	162.01	161.95	0.00	4.35	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	789.00	562.25	162.96	0.00	232.86	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1802.66	1417.17	103.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	5,621.11	2,979.28	587.63	0.00	490.31	0	0	0	11	11	0	14	11	3	0	0	0	0	0	0

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ನಿರ್ವಹಣೆ
 ಡಿ.ಬಿ.ನಂ. : 3054-04-337-1-12

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿವರಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರ														
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಏನವರೆ 2023 ರ ವರೆಗೆ)		
							ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಥ	ಪ್ರಗತಿಪರ್ಮಿ. ರುಪ
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	47.86	36.61	45.15	24.07	8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	38.15	28.33	10.83	43.92	31.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	27.17	30.92	40.98	15.19	8.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	38.86	29.78	23.66	51.78	159.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	41.14	29.02	0.00	71.75	21.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	34.06	21.76	69.84	50.82	38.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	227.24	176.42	190.46	257.53	267.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ
 ಡಿ.ಕ್ಯೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 23-337-4-71

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿವಿಧವರ್ಗದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ															
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಏನವರೆ 2023 ರ ವರೆಗೆ)			
							ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
1	ಬಂಗಾರಹಲದ	0.00	0.00	994.89	324.14	0.00	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಕೆ.ಸಿ.ಎಚ್.	0.00	0.00	724.61	558.75	35.11	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	505.86	552.33	216.37	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	734.23	1058.59	0.003	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	1119.56	608.11	147.34	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸುಕುಳ	0.00	0.00	1189.06	319.93	0.00	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	5,268.21	3421.85	398.82	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ- (ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿವಿಧವರ್ಗದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ															
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಏನವರೆ 2023 ರ ವರೆಗೆ)			
							ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
1	ಬಂಗಾರಹಲದ	0.00	238.49	0.00	0.00	374.29	6	6	0	0	0	0	0	0	0	13	11	2	0	0	0	0
2	ಕೆ.ಸಿ.ಎಚ್.	0.00	114.74	0.00	0.00	102.12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	224.89	0.00	55.61	6	6	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	0.00	239.65	0.00	0.00	0.00	7	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	241.14	0.00	0.00	44.98	3	3	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0
6	ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸುಕುಳ	0.00	336.18	0.00	0.00	155.32	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0
ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	224.89	0.00	732.32	31	31	0	0	0	0	0	0	0	33	22	11	0	0	0	0

ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ- ನಿವಾರಣೆ
 ಡಿ.ಕ್ಯೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2315-00-101-0-30

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿವಿಧವರ್ಗದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ															
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (ಏನವರೆ 2023 ರ ವರೆಗೆ)			
							ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಫೋರ್ ಗೋಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
1	ಬಂಗಾರಹಲದ	11.01	10.00	72.96	65.46	9.64	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	ಕೆ.ಸಿ.ಎಚ್.	3.35	3.97	49.11	0	7.95	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	3.24	4.62	0.00	12.76	11.17	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	4.84	5.67	57.29	34.13	8.44	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6.15	3.86	44.22	0	9.81	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
6	ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸುಕುಳ	5.82	6.88	90.81	8.26	11.38	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	314.39	120.61	58.39	10	10	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0

4