


## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1027
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	24.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವರ್ಷವಾರು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ವಯ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಹಿಂವಕ 141 ಬಿಂಎಂಎಸ್ 2023

  
 (ಕೋಟ ಶ್ರೀಭವಾಸ ಪೂಜಾರಿ)  
 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ  
 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1027 ಕೆ, ಅನುಬಂಧ

ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂಪದ ವಿವರಗಳು.

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಉದ್ದೇಶ (ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ)	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾತಿ ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ತುಮಕೂರು										
1	ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಎಲೆರಾಂಪುರ ಕೊರಟಗರ ತಾ   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕೊರಟಗರ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಶ್ರೀ ಕುಡೂತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮದತ್ತಿ ಸಮಿತಿ (ರಿ) ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ	
3	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಿಳಾ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಿಡಿಗೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	30.00	30.00	30.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘ (ರಿ) ಸಮುದಾಯಭವನ ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತಿಪಟೂರು	2017-18	20.00	15.00	15.00	5.00	ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ	
5	ಶ್ರೀಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ಕೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ತಿಪಟೂರು	2017-18	56.25	56.25	56.25		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಸೂಪ್ಸಿನ ತೋಟದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	2017-18	20.00	15.00	15.00	5.00	ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ	
7	ಶ್ರೀ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ (ಸಲುಪರು) ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಕಾಲೇಜು ಎದುರು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ತುಮಕೂರು ನಗರ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಶ್ರೀ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ), ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿರಾಟಾನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಶಿರಾ	2017-18	75.00	75.00	75.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

9	ಕುಂಚಿಟ್ಟಿಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯಭವನ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ನಗರ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಶ್ರೀ ಅಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಅಮಾನಿಕೆರೆ, ಲಾಡರ್ಗರೆ ಹೋಬಳಿ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	2017-18	20.00	20.00	20.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗರಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಗೋಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಪಾವಗಡ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ವಿಆರ್‌ಇಡಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಪಾವಗಡ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಿರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ರಡ್ಡಿ ಜನ ಸಂಘ (ರಿ), ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ಉಷ್ಣಾರಂ ಕ್ರೀಡಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ) ಮಧುಗಿರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	30.00	30.00	30.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುದ್ದೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ	
16	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾವಂತಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಯ್ಯನಪಾಳೆ (ಪೊಚ್ಚರಿಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ	

20	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
21	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ	
22	ಶ್ರೀ ಉರಗದ್ದುಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಭವನ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕುಣಿಗಲ್	2017-18	25.00	18.75	18.75	6.25	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
23	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘ (ರಿ), ಕೊರಟಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕೊರಟಗರ	2017-18	50.00	37.50	37.50	12.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
24	ಕಾಶಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊರಟಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕೊರಟಗರ	2017-18	25.00	25.00	25.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ತಿಗಳರ (ಅಗ್ನಿವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯ) ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ನಗರ	2017-18	25.00	25.00	25.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಘ (ರಿ), ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ, ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಪಾವಗಡ	2017-18	25.00	18.75	18.75	6.25	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
27	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕ ಕುರುಬರ ಸಂಘ (ರಿ), ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದವ (ಗೋಲ್ಡರ) ಸಂಘ (ರಿ), ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ನಂದಗೋಕುಲ, ಸಿ.ಡಿ.ವಿ.ಜನ್ ನಂ-122/1, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತಿಪಟೂರು	2017-18	30.00	30.00	30.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಮಾನಂದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ಕುರುಬರ ಮಂಡಳಿ (ರಿ), ಹೊನ್ನಾವುರ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತಿಪಟೂರು	2017-18	15.00	15.00	15.00		ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
30	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಸಂಘದಿಂದ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

31	ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ), ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಪಾವಗಡ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
32	ಕನಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶಿರಾ	2017-18	20.00	15.00	15.00	5.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
33	ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶಾರಧಾದೇವಿ ನಗರ, ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸರಪಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ನಗರ	2017-18	50.00	37.50	37.50	12.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
34	ಶ್ರೀ ಕನಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ಸಿ), 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೋತಿತೋಪು, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕನಕ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ನಗರ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	20.00	20.00	20.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಮಂದಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕೊರಟಗೆರೆ	2017-18	15.00	11.25	11.25	3.75	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
37	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘ (ರಿ) ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುರುವೇಕೆರೆ	2017-18	25.00	18.75	18.75	6.25	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
38	ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕುಣಿಗಲ್	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳವಾಯ	
39	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಳಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುರುವೇಕೆರೆ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
40	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುರುವೇಕೆರೆ	2017-18	10.00	2.50		10.00		ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
41	ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಠ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
42	ಅಗ್ನಿವರಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಹನುಮಂತಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	2017-18	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

43	ಶ್ರೀಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ), ಗೊಟ್ಟಕರೆ ಗ್ರಾಮ, ಯಡಿಯೂರು ಹೋ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕುಣಿಗಲ್	2017-18	10.00	10.00	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕತ್ತನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕೊರಟಗರೆ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
45	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಟ್ಟಿನಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಕೊರಟಗರೆ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
46	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಬಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಸಮೀಪ ಶ್ರೀ ಮೀನಗುಂದಿ ಮಲೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2017-18	25.00	18.75	18.75	6.25	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
47	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾ   ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಪಾವಗಡ	2017-18	25.00	6.25		25.00		ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
48	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾ   ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶಿರಾ	2017-18	20.00	20.00	20.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಗುಬ್ಬಿ	2018-19	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಶ್ರೀ ಮರುಳು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಚೇಲೂರು, ಗುಬ್ಬಿ ತಾ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಗುಬ್ಬಿ	2018-19	50.00	50.00	50.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಣವಿನಕರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ತಿಪಟೂರು	2019-20	50.00	13.25	13.25	36.75	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	

52	ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗುಬ್ಬಿ	2020-21	10.00	2.50		10.00		ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2020-21	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ	
54	ಕಸ್ತಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2020-21	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ	
55	ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಧುಗಿರಿ	2020-21	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ	
56	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	2020-21	100.00	10.00		100.00		ಅನುದಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ
57	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಡಿ ರಂಗನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾಸೋಹ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶಿರಾ	2020-21	50.00	5.00	5.00	45.00	ತಳಪಾಯ	
58	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗವಿಮಠ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಸತಿ ನಿಲಯ	ಗುಬ್ಬಿ	2020-21	50.00	37.50	37.50	12.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
59	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಪ್ಪಿನಗರ, ಬಣಬೆಗರೆ ಮಜರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗುಬ್ಬಿ	2020-21	50.00	5.00	5.00	45.00	ತಳಪಾಯ	
60	ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನಪೀಠ(ರಿ) ಬಾಳಹೊನ್ನೂರು ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ) ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ತಿಪಟೂರು	2021-22	250.00	181.65	181.65	68.35	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
61	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂವತ್ಸರ (ರಿ), ಚಂದಿಗರೆ ಸಿ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಚೀಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗುಬ್ಬಿ	2021-22	20.00	5.00	5.00	15.00	ತಳಪಾಯ	
					1976.25	1446.15	1409.90	566.35		

ಕೋಲಾರ										
1	ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
2	ಯರ್ರೆಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಂಡೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
3	ಕೋಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
4	ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ-1	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
5	ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ-2 (ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾತ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಿದ್ದುಪಡಿ)	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-
6	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆರ್. ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	3.75	3.75	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
7	ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
8	ಮಲ್ಲೆಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
9	ಸೀಗಲಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
10	ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-
11	ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	-
12	ಸುಗೆಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	-



13	ಕೆ.ವಡಿಗೇವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಪಾಯ ಪೂರ್ಣ ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ	-
14	ಪಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
15	ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
16	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಿಗವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗುಡಿವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
17	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌನಿವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗೌನಿವೆಲ್ಲಿ (ಬ್ಲಾಕ್-1) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	3.00	3.00	3.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
18	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬದಲಾಗಿ (ದಿಂಬಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	2.50	2.50	7.50	ಪಾಯ ಪೂರ್ಣ	-
19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದ್ವಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	2.50	2.50	7.50	ಪಾಯ ಪೂರ್ಣ	-
21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಲವಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
24	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಸ್ತನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
25	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
26	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
27	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.)	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	2.50	2.50	7.50	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-
28	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲಾಲಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
29	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಾಂತತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
30	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಸ್.ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

31	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯದರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	2.50	2.50	7.50	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-
32	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆ.ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-
33	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆರ್.ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
34	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಾಜಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಧಾವಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
35	ಹೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
36	ಹೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
37	ಹೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	2.50	2.50	7.50	ಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
38	ಹೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

39	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೆನ್ನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
40	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
41	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
42	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತೊಂಡಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಪಾಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
43	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
44	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
45	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
46	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

47	ಶ್ರೀಗದ್ದುಗೆ ಲಿಂಗರಾಜೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ನಾಗಲಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕೋಲಾರ	2019-20	100.00	75.00	75.00	25.00	ನೆಲ ಮಹಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-
48	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಜ್ಞನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	25.00	6.25	0.00	18.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
49	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯರಗರವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆಂಪರಡಿಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
50	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ-ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
51	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಾತನಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ-ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	0.00	0.00	5.00	ನಿವೇಶನದ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
52	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಂದೂರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ-ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
53	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗೊರವಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ- ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-

54	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪ್ಪರವಲಿ ಗ್ರಾಮ-ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
55	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ-ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
56	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	0.00	0.00	5.00	ನಿವೇಶನದ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
57	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೋಭಿಫಾಟ್‌ದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-
58	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೋಭಿಫಾಟ್‌ದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	10.00	2.50	2.50	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ	-

ಒಟ್ಟು: 493.00, 1353.00, 1346.75, 140.00

1	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ಕೊಣನೂರು ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
2	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2017-18	20.00	5.00	5.00	15.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
3	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಾಥಪುರ, ನಾಮಧಾರಿ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2017-18	25.00	16.25	16.25	8.75	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
4	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಾಥಪುರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2017-18	15.00	3.75	3.75	11.25	ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	-

5	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಕೊಪ್ಪಲು, ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ, ಹೋಬಳಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಬಿದಾಸರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಭವನ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	2.50	0.00	7.50	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
8	ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಭವನ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಯಾದವ ಸಮುದಾಯಭವನ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎನ್.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

13	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಳಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಕೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಳಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಅಜ್ಜನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
15	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	9.50	9.50	0.50	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕುರುಬರ ಸಂಘ(ರಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ಪ್ರಾಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿಯ ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಪ್ರಾಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಳಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ
19	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಳಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಟೈಲ್ಸ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ), ಬಾಣಾವರ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ



21	ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಘ(ರಿ), ಗುತ್ತಿನಕೆರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
22	ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
23	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಂಚೇಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
24	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಂಚೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
25	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿಯ ಲಾಯಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ (ಬದಲಾಗಿ ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ಪ್ರಾಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
26	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹಿರಿಸಾವ ಹೋಬಳಿಯ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2017-18	50.00	12.50	12.50	37.50	ತಳವಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
27	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ (ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘ)	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2017-18	15.00	15.00	11.25	0.00	ತಳವಾಯ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
28	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯಭವನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಪ್ರಾಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	

29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2017-18	50.00	37.50	37.50	12.50	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ) ವಳೇಗರಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ನೆಲ-ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಯುವಕ ಸಂಘ(ರಿ), ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2017-18	25.00	6.25	6.25	18.75	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
32	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕದಾಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2017-18	50.00	37.50	37.50	12.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
33	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘ(ರಿ) ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ಹಾಸನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2017-18	20.00	20.00	20.00	0.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯುವಕ ಸಂಘ(ರಿ) ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇದೇವಿನಗರ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

35	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2017-18	15.00	3.75	3.75	11.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ
36	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮತಾಯಿ ಪ್ರಸಾದಿ, ಬಲಿಜ ಸಮಾಜ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಕಲೇಶಪುರ-ಆಲೂರು	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಹೇಮವಾಣಿ ಯುವ ಸಂಘ (ರಿ), ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2019-20	100.00	100.00	100.00	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಸಾದಿ (ರಿ), ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಎನ್.ಹೆಚ್-೪೮, ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2019-20	50.00	37.50	37.50	12.50	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ, ಹಳೆಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	100.00	100.00	100.00	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಈಡಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	20.00	15.00	15.00	5.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

42	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾದವರ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	20.00	5.00	5.00	15.00	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ನಯನಜ್ಞತಿಯ ಸಮುದಾಯಭವನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	25.00	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
44	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲಿಜ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	20.00	5.00	5.00	15.00	ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಶ್ರೀ ವಿರಾಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಲಿಜ ಸಂಘ(ರಿ) ರಿವೆಲ್ ಚ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	20.00	20.00	20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
46	ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯಭವನ, ದೇವಾಂಗ ಬೀದಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	20.00	15.00	15.00	5.00	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ಹೊಳೆಬೀದಿಯ ಶ್ರೀ ಎದುರುಮುಖ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2019-20	20.00	15.00	15.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
48	ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ, ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ/ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಕೇರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಕಲಗೂಡು	2020-21	15.00	11.25	11.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

49	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ೧೨ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	2020-21	19.22	14.42	14.42	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
50	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಳಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2020-21	25.00	18.75	18.75	6.25	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
51	ಹೇಮವಾಣಿ ಯುವ ಸಂಘ (ರಿ), ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2020-21	50.00	50.00	50.00	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	ಹೇಮವಾಣಿ ಯುವ ಸಂಘ (ರಿ), ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2020-21	50.00	50.00	50.00	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಹಾಸನ ನಗರ, ವಲ್ಲಭಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2020-21	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
54	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2020-21	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
55	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೇಣಿಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಸನ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2020-21	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

56	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2020-21	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
57	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹಾಸನ	2020-21	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
58	ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ), ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ ಬಾಳಹೊನ್ನೂರು, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ	ಹಾಸನ	2020-21	50.00	5.00	5.00	45.00	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
59	ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ (ರಿ), ಬಾಳಹೊನ್ನೂರು, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ)	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2020-21	50.00	10.00	10.00	40.00	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

60	ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ (ರಿ), ಬಾಳಹೊನ್ನೂರು, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ)	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2020-21	100.00	10.50	10.50	89.50	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
61	ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ (ರಿ), ಬಾಳಹೊನ್ನೂರು, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ವಸತಿ ಗೃಹ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ)	ವಸತಿ ಗೃಹ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹಾಸನ	2020-21	50.00	5.00	5.00	45.00	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
62	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮಠ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ, ಹಳೇಬೀಡು, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಮುದಾಯಭವನ	ಬೇಲೂರು	2021-22	500.00	500.00	500.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>1924.22</b>	<b>1409.42</b>	<b>1403.17</b>	<b>514.80</b>	
<b>ಮರದ</b>									
1	ಮಂಜು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರ್ದ ಪೋಬಳಿಯ ಬಂದಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	2017-18	20.00	20.00	20.00	0.00	ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನವಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

2	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಐರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ವಿವಿಡೊಡ್ಡೇರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಸರಾಳು	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಂಡ್ಯ	2017-18	10.00	7.50	7.50	2.50	ಮೋರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
3	ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕದಂಬ ಜಂಗಮ ಮಠವೈದ್ಯನಾಥಮಠ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮದ್ದೂರು ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮದ್ದೂರು	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
4	ಗ್ರೀನ್‌ವುಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್(ಡಿ), ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ.	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ	ಮದ್ದೂರು	2017-18	50.00	43.75	43.75	6.25	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-
5	ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮದ್ದೂರು	2017-18	5.00	3.75	3.75	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
6	ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಗೂಳೂರುಡೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮದ್ದೂರು	2017-18	5.00	3.75	3.75	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
7	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಪಿ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮದ್ದೂರು ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮದ್ದೂರು	2017-18	20.00	15.00	15.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-
8	ಮದನಟ್ಟಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಡಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮದ್ದೂರು	2018-19	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
9	ಹಲಗೂರು ವೀರಶೈವ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ಡಿ)ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಳವಳ್ಳಿ	2017-18	150.00	150.00	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
10	ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಳವಳ್ಳಿ	2017-18	50.00	37.50	37.50	12.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.




11	ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಳವಳ್ಳಿ	2017-18	20.00	15.00	15.00	5.00	ನಿಲ ಕಂತನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂತಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ.	-
12	ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಳವಳ್ಳಿ	2017-18	20.00	5.00	5.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
13	ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕುರುಬರ ಸಂಘ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	50.00	37.50	37.50	12.50	ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಗೂ ಒಲ್ಲರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
14	ಶ್ರೀ ಕನಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಡಿನ ಕೊಪ್ಪಲು ದೇವಾಲಯದ ಹೋ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	30.00	30.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
15	ಚಿಕ್ಕವೀರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	5.00	3.75	1.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-
16	ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯಮ್ಮ ದೇವಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್‌ವರೆಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
17	ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	-	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

18.	ಹೋಣೆಗೆ ಹೋಬಳಿಯ ತಟ್ಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	5.00	1.25	1.25	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
19.	ಹೋಣೆಗೆ ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ಬಿ.ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	5.00	1.25	-	3.75	-	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
20.	ಬಂದಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕೂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18.	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ.	-
21.	ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಪಾಲಗೃಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಹೊನ್ನದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18.	5.00	3.75	1.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-
22.	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	10.00	2.50	2.50	7.50	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.	-
23.	ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ನಾಗಮಂಗಲ	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
24.	ಗಾಣೆಗೆರೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೆಳಗೋಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2017-18	10.00	2.50	0.00	7.50	-	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ತಿದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
25.	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮುದಾಯಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಳವಳ್ಳಿ	2019-20	200.00	199.00	199.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
26.	ಅಖಿಲ ನಾಮಧಾರಿ ಗೌಡ ಸಂಘ (೦) ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣಿ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣಿ	2019-20	50.00	37.50	37.50	12.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.	-
27.	ಶ್ರೀ ಕಾಳಾಂಧ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (೦) ಹಳೇ ಬೊಣ್ಣೆ ಮಂಡ್ಯ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಂಡ್ಯ	2020-21	20.00	20.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-

28.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಂಡಿನೇಶ್ವರಿ ಯುವಕರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಣಿಗಾ ಬಸರಾಳು ಹೋಗಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಂಡ್ಯ	2020-21	50.00	5.00	0.00	45.00	ದಾವಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.	-
<b>ಠಾಣುನಗರ</b>					865.00	712.75	699.00	149.75		
1.	ಸ್ವಕುಳಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಘ(ನೇಕಾರರು), ಮೇಗಕಬೀದಿ ಕನಕಮಠ ಟೌನ್, ಠಾಣುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕನಕಮಠ	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2.	ಶ್ರೀವಿವೇಕಾನಂದ ನೇಕಾರರ ಸಂಘ, ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಠಾಣುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕನಕಮಠ	2017-18	30.00	7.50	7.50	22.50	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
3.	ಜಿ.ಕೆ.ಎಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ(0), ಪಾರೋಪಲ್ಯ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಠಾಣುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಠಾಣುನಗರ	2017-18	30.00	30.00	30.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
4.	ಕಾಲ್ವಡಿ ಕುರುಬರ ಸಂಘ(0), ಕುಂಬಾರಮಠ ಗೇಟ್, ಠಾಣುನಗರ, ಠಾಣುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಾಗಡಿ	2017-18	40.00	30.00	30.00	10.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
5.	ಠಾಣುಲಿಂಗಾ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ (ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ತಿರುಮಲೆ)	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಾಗಡಿ	2017-18	20.00	15.00	15.00	5.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
6.	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಗಳರ ಬಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (0), ಹೊಸವೇಟೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಠಾಣುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (ಮಾಗಡಿ ವಟ್ಟೂರ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ತಿರುಮಲೆ ವಿಜಯದ್ವಾರ್ಕ ಮುಂಭಾಗ)	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಾಗಡಿ	2017-18	5.00	5.00	5.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
7.	ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿರುಮಲೆ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ (ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ)	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಾಗಡಿ	2017-18	20.00	20.00	20.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

8	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ತಿಗಳ ಜನಾಂಗಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ), ಕೋಸವೇಟೆ. ಧಜನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ಇವರ ಸಮುದಾಯವಿಧವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮುದಾಯ ಧವನ	ಮಾಗಡಿ	2017-18	10.00	10.00	10.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
9	ದಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಲಿ ದೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)	ಸಮುದಾಯ ಧವನ	ಮಾಗಡಿ	2017-18	25.00	25.00	25.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
10	ಶ್ರೀಶಿವಯೋಗಿ ಮುನೀಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಶಿಲಾ(ರಿ) ಶ್ರೀ ಮಠೇಗವಿ ಮಠ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಕನಕಪುರ	2019-20	20.00	13.00	13.00	7.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
11	ಶ್ರೀ ದೇಗುಲಮಠದ ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಹನೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ),ದಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಮುದಾಯಧವನ	ಮಾಗಡಿ	2020-21	50.00	12.50	12.50	37.50	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
12	ಮಠಾಠ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಗಾಣೆಗರ ದೀಡಿ, ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್,ದಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮುದಾಯಧವನ	ಮಾಗಡಿ	2020-21	25.00	13.00	13.00	12.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>200.00</b>	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>94.00</b>		

  
 ಅಯುಕ್ತರು  
 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
 ಬೆಂಗಳೂರು  
 Pa