


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2593
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.03.2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅವು ಯಾವುವು; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 281 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟು ರೂ.10710.93 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ 70 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2022



(ಬಿ.ಬಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2593 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಸಾಯಿ- ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 55,56 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಿಕ್‌ಸಂಗಾ (ಬಿ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅವರಾದ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಇಂಗಳಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	2.61	2.61		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮದರಾ ಡೋಣ್ಣೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದಿಕ್‌ಸಂಗಾ (ಕೆ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	16.44	16.44		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನಂದರಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	12.71	12.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕೊಗನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಾರಬೋಸಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚೌಡಾಪೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.25	15.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-139- ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಆಲಮೇಲಕರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 365 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	48.49	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಮಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	59.04	53.15	112.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139	ಸಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ. ಭಾವನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಸ. ನಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	20.57	20.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಸ. ನಂ. 28 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	15.53	15.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇವಲ ಘಾಣಗಾಪೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.63ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಿಮಶ್ಯಾಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಹರವಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	11.29	4.67	15.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಹರವಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	11.57	9.60	21.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.7/5 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	11.56	4.93	16.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ANICUT PICKUP BANDARA	ಶಾಖಾಪೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	7.11	7.11		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ANICUT PICKUP BANDARA	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಮಲಾನಗರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	34.91	34.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ANICUT PICKUP BANDARA	ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. 445 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ವೈಪಲ್ಯನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20)	0.00	27.50	27.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139- L.I.S.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ-6ರ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139- L.I.S.	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 569, 568 ಮತ್ತು 570ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139- L.I.S.	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93, 93/2, 93/1, 93/6, 93/5-1 ಮತ್ತು 93/4ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11, 11/6, 11/5, 11/4, 11/3/ಇ, 11/3/ಅ/1, 11/ಅ/3, 11/ಅ, 22/2 ಮತ್ತು 11/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಾಪುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	48.10	48.10		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಬಾರ್ಜ ಶ್ಯಾಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ)	2089.00	52.37	2141.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಟಕಿ ಕೆರೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರೋಣಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪ್ರಭು, ಕಾಶಿನಥ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಶಿವಶರಣ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ, ಶಶಿಕಲಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80,81 ಬಿ ಗಂಡೋಲಾ ನಲದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	8.00	7.31	15.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಡಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.442/4 ಕ್ಕೆ ತೆರೆದಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	18.70	18.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರು ಬದ್ತು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.00	5.10	7.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ರಾಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.556ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	40.00	40.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಧನ್ನು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 310ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಗಾಳಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಥಾವರು ತಂದೆ ಸೋಮು ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.43	0.00	5.43		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮು ಜಮದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಹರು ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 717ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಧನ್ಯ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡ (ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಶೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247 (246/4) ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಾಳಕಿಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸರಸಂಬಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಚಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ)	30.00	8.50	38.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ 160 ಹಾಗೂ 117ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಮೌಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ ಸಿಂಗ್ , ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪದಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚಿನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಭಾವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 468/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.56	3.91	4.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.91	3.69	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.75	0.00	3.75		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬುರು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾರೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	44.41	44.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

1	2	3	4	5	7	8	9	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		12
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಶೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	44.52	44.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	9.00	4.06	13.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/2, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/1, ನಿಂಬೆವ್ವ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಆ, ಇಟಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶೋಬ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಅ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	36.42	10.24	46.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/ಗ, ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಇ, ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದು ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಅ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81/ಕ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	26.94	8.70	35.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/1 ಒ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/4, ವಿರೋಬಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/ಐ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	37.81	8.90	46.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/1 ಮತ್ತು 379, ಪಿಂಪಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/1, 379 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	26.49	18.45	44.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಪೂಲಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಇವರ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಖೇಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 297 ಮತ್ತು 310 ಇವರ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	46.03	46.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದು ರಾಠೋಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 401-402ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	9.49	59.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
71	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.00	64.58	64.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	3.07	63.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಡಿಗಂಬರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 301/4, 308ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
74	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾಮಪ್ಪ ಕೋರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31, 32ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	10.62	10.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶಾಂತವೀರ ಬಡಿಗೇರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	3.07	68.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 156 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
77	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಡಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.442/4 ಕ್ಕೆ ತೆರೆದಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
78	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಶೇಷಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
79	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಿ ನಡಗೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.44/2/5ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
81	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.40,41ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವಂತಬಾಯಿ.ಪ.ಯೆಂಕಂಚಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಯಿಂದ ಬೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	14.98	14.98		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
82	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
83	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಡಕೆ ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(2019-20)	0.00	51.83	51.83		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
84	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ-ಸಾವಳಗಿ ಕೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	19.46	19.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
85	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಡಲ್ ಮುದ್ದಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	48.00	48.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
86	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೋಡಲ್ ವಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
87	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.52	4.48	45.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸೈಟ್-2 ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
89	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಪನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
90	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗುಂಡಾ ಜಿನಗೂ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
91	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಡಲಗುಂಡಾ ಜಿನಗೂ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
92	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
93	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	31.35	31.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
94	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	22.39	0.00	22.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
95	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ನೀಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63/1, 63/2 ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	11.30	11.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸ.ನಂ.36/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಕೊಳವೆ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
97	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 241/2 ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.49	19.78	20.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದಪ್ಪ ಡೋಣ್ಣೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	28.06	5.50	33.56		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
99	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆತ್ತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	16.09	0.00	16.09		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
100	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೈಯದ ಬೆಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55/2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಿ. ಸಿವಕೇರಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	7.80	7.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/5 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	15.28	15.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
102	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.17	0.00	22.17		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
103	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	24.41	2.14	26.55		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
104	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70/2 (70/6)ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.39	0.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
105	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 397, 397/3, 397/4, 397/2, 397/1, 397/00/1, 397/ಅ/2, 397/ಅ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
106	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85, 85/8, 85/7, 85/6, 85/3, 85/2, 85/1, 85/4 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
107	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/2 ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
108	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
109	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಟವಾದ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
110	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ. ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ನಂದಕುಮಾರ, ಶಶೀಕಲಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ, ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	29.90	0.00	29.90		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
112	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	0.00	11.30	11.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
113	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಗಾಂವಾಡಿ ಕಣ್ಣೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	39.97	39.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
114	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾವದಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	15.96	15.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೋಳೆವಾಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.92	4.08	16.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139	ಹೋಡಲ್ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	35.02	0.00	35.02		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
118	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 410/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.42	0.28	23.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಶೇಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 166/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.37	0.40	24.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮಲಾಪೂರ (ಆಳಂದ) ತಾಲೂಕಿನ ವಿ. ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 285/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	33.93	0.41	34.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
121	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.51	19.78	220.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿನಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಮು ತಂದೆ ವಾಲು ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	5.50	75.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
124	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಗ್ಗನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	75.80	75.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.98	15.28	76.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರೆಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
127	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
128	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
129	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜಾಪೂರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	9.95	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	15.25	15.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
131	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
132	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
133	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಲಕೂಡ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.44	4.53	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇವಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	9.97	9.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 341ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.00	11.52	11.52		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
136	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಂಬ್ರಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	19.96	19.96		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
137	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
138	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
139	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
140	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 461ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
141	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಪ ತಂದೆ ಚಿದಾನಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
142	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
143	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರನಾಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
144	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
145	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದ್ದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
146	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.75	24.07	44.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲಾಹೋಡಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	29.96	29.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಗಾವಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	16.73	16.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-05-01- 436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
150	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಭೂಯ್ಯಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
151	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಭೂಯ್ಯಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
152	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139	ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
153	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
154	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹುಡದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
155	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದೋತಿಕೊಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
156	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
157	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
158	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗಯಿದ್ದಾಯಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
159	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರಮ್ಮ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.34	0.00	4.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
160	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಸ್ತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.58	0.00	4.58		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
161	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಂಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.06	0.04	4.10		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
162	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ. ತುಕಾರಾಮ ಚವ್ವಾಣ ಭೂಂಜಾರ ತಾಂಡಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	0.00	10.35	10.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
163	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಣ್ಣ ಅಂಜಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	3.81	0.00	3.81		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
164	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಘೋಳನೂರ-ಮೋಗನಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3232.55	686.79	3919.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
165	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	993.98	921.01	1914.99		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
166	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ & ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 1)ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋದಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 2) ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 3) ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 4) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೇವಾಡ (ಇಟಗಾ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
167	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1)ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 2) ಸಿಂದಗಿ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 4) ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
168	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಘೂರ ಕೆರೆ ಬದ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
169	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
170	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
171	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ.	0.00	17.30	17.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
172	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ.	0.00	9.76	9.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
173	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸ.ನಂ. 93/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
174	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮರಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 193/4 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.193/5, ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193/6, ಮಹಿಪಾಲರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
175	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 198/2, ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
176	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಗೌಡರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.48, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
177	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 71, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
178	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.104 ಮತ್ತು 120 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
179	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುಷ್ಠೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಪುಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 331 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
180	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಎಂ.ಪೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93/ಆ.ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
181	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶರಣರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.341 ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
182	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.329 ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
183	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಾರ್ಡ್ಡಿ ನಂ.339 ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
184	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿರುಪಣ್ಣ ಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.248ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
185	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 528,529,530ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
186	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಿಂಗರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.87, 89ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
187	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 172/ಎ, 172/ಎಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.21	1.54	13.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
188	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 275 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
189	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28/3 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.13	0.13		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
190	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.81ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
191	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.146ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
192	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಯೆಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.300ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
193	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Manappa S/o Maleshappa, Nandappa S/o Mallesha, Sy.No. 49,41 and other of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	0.48	0.00	0.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
194	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸ.ನಂ. 93/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.13	0.00	0.13		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
195	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮರಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 193/4 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.193/5, ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193/6, ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.13	0.00	0.13		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
196	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 198/2, ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	0.13	0.00	0.13		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
197	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಬಳಿಚಕ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
198	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೂರ ಕೆರೆ ಬದ್ಡಪಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
199	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೂರ ಕೆರೆ ಬಂದಳ್ಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
200	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಡೆಗುಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 345/2/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
201	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ. ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 182/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
202	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ. ಚಂದು ಜಾದವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 538, ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ. ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 547, ಶ್ರೀ. ರಾಮು ತಂ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447/ಇ, ಶ್ರೀ. ಗೋಪ್ಪಾ ತಂ. ರೇಡ್ಡಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 543/ಇ, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
203	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
204	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೆಡ್‌ಡಿಗಿಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ದಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 179 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
205	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶಾಣಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 367 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
206	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಎಮ್. ಹೊಸಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
207	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ (ತಂಗಡಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸವೀತಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮರಡ್ಡಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 444ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
208	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾಲಕರಡ್ಡಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.439 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
209	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ (ತಂಗಡಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದಂಡಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 451ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
210	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಗೌಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.42 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.			0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
211	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಟೋಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42, 24, 56, 75 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	16.38	0.00	16.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
212	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಹೇಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 33/4,29/2,28/1, 11/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	1.40	16.52	17.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
213	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ಚನ್ನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
214	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರವಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	8.99	8.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
215	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಂಗದಾಳ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	9.96	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
216	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಗಳಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	9.94	9.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
217	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
218	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಖಾನಾಪೂರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
219	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
220	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
221	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪ ತಂ. ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
222	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಟೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಪ್ಪ ತಂ. ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
223	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಮರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
224	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 51 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
225	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 378 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
226	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ನರಿಬೋಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 50 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
227	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅನ್ನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ 31 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
228	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಟೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂದ್ರೇಶ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸಾ ಟೋಣೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 228, 230, 290 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
229	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಪರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
230	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
231	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಚಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
232	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
233	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
234	ಯಾದಗಿರ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೌಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಬ್ದೇರೀರಾ ತಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ಗೋಡೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 228, 230, 290 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
235	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಸುರಪೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ.57/2ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
236	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ, 82/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 'ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	0.30	0.00	0.30		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
237	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚ್ಚತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪಾ ತಂ. ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 238 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.72	3.90	9.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
238	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 157, 158, 159, 168, 171, 172 ಹಾಗೂ ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
239	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
240	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
241	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕವಳೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
242	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	39.98	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
243	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೇ ಆನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
244	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಜೈಗ್ರಾಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೋರುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.48	22.54	72.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
245	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಂಡಪೂರ ದಿಂದ ಗುಡೂರ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
246	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅನಪೂರು ಆಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾಡಪಲ್ಲಿ ಊರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
247	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರ	4702-00-101-03-1-139-L.I.S.	ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 261/1, 2, 3 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
248	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-1-07-139	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ವಿರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ.	0.00	1.68	1.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
249	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-05-01-436	ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	9.73	9.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
250	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂ. ಸಾಯಬಣ್ಣ ಅನಕಸೂಗೂರ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 777 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
251	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮರಡ್ಡಿ ತಂ. ಭೀಮಶಪ್ಪ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 141 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
252	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತಿವ್ವಣ್ಣ ತಂ. ಯಂಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 229 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
253	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಂಚಮ್ಮ ತಂ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
254	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 167/2 ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 167/2 ಶ್ರೀ. ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
255	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜುಬಲೆ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 369/9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
256	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀರನೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
257	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
258	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
259	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಟಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂಧೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
260	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
261	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂಧೆ ಶರಣಪ್ಪ ಡೋಣೆಗೌಡರು ಸರ್ವೆ ನಂ 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
262	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 172/24, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127/7, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/6 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
263	ಯಾದಗಿರ	ವಡಗೇರಾ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 139 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
264	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಆಣಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	14.96	14.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
265	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಗಿಹಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	19.99	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
266	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪುರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
267	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ವಾಗಣಗೇರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
268	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಮಾಲಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
269	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ 26 ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
270	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 332/1 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	2.91	0.00	2.91		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
271	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹುಲಗಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಟನೂರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಟನೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7ರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.42	0.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
272	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ, ಮಾನಪ್ಪಾ ಪರಮಪ್ಪಾ ಶಾಣಪ್ಪ, ಶರಣಪ್ಪ, ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8ರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.42	0.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
273	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.39	0.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
274	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.133ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.42	0.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
275	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಹೈಯಾಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಗೌಡ, ಪರಮಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ.23ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.35	0.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
276	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
277	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.42	0.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
278	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.42ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.00	0.39	0.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
279	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಹಣಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಹಣಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38, 30 & 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
280	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 172 ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
281	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿ ಹೊಲೆಗೆನ್-ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್- 2021 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	7	8	9			12
					ಒಟ್ಟು 7592.73	3118.20	10710.93			

125