


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 556
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.09.2020
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳೇನು: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಾವಿ / ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯಾನ ಸ್ಥಿರ ಜಲಮಟ್ಟ ಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯಾನ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಾವಿ / ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಥಿರ ಜಲಮಟ್ಟ ಮಾಪನದಂತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ (2010 ರಿಂದ 2019ರ ವರೆಗಿನ) ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಥಿರಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತೆ 10 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 01 ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉಳಿದ 09 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಜಿನುಗು ಕೆರೆ, ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆಗೊಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.
ಆ	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಖರ್ಚಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ರೂ.5212.00ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 112 ಸರಣಿ/ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ, ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.3347.12 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದ -2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 51 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2020



(ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಬುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 556ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2017-18 ರಿಂದ 2019-20) ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ -1

10 years average static water level 10 taluks (in meters)													* BGL	
Sl. No.	District	Taluk	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Average Static water level difference between 2010 to 2019	
													Rise	Fall
1	Kalaburagi	Afzalpur	7.75	6.30	10.17	11.42	9.71	8.93	11.26	9.77	7.94	10.40		2.65
2	Kalaburagi	Aland	7.36	8.75	16.86	17.15	14.91	10.44	12.17	9.30	8.06	10.77		3.41
3	Kalaburagi	Chincholi	5.91	5.23	6.32	6.35	5.97	5.61	6.09	5.89	7.60	9.06		3.15
4	Kalaburagi	Chittapura	3.53	5.13	10.82	7.05	5.32	5.59	8.18	6.19	5.47	7.81		4.28
5	Kalaburagi	kalaburagi	5.51	6.75	9.54	9.86	11.60	8.41	10.04	8.58	7.10	9.67		4.16
6	Kalaburagi	Jevargi	4.07	3.89	4.40	4.46	4.15	5.66	8.10	6.77	5.16	8.30		4.23
7	Kalaburagi	Sedam	4.95	3.78	4.21	4.41	4.57	3.71	6.50	4.88	4.67	7.05		2.10
8	Yadagiri	Shahapur	5.35	4.16	4.59	4.27	4.32	4.82	5.08	4.61	4.68	5.11	0.24	
9	Yadagiri	Shorapur	3.65	3.31	3.70	3.61	4.20	4.55	4.88	4.44	4.59	4.48		0.83
10	Yadagiri	Yadgir	10.01	4.89	6.66	7.36	6.38	9.07	10.29	9.79	10.59	12.60		2.59

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 556ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2017-18 ರಿಂದ 2019-20) ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು.	ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	89.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು.	ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	72.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಮಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	79.04		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಬಾರ್ಜ್ ಶ್ಯಾಪ್ಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ)	2259.00	1664.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಡಸೂರ (ಎಮ್) ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	41.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೂರಿಸ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ತುಕಲಾಂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 298ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಭಾಯಿ ರಾಮು ರಾಜೋಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಡ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 326 ಮತ್ತು 328ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಲವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	15.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರ್ಜಿ	ವಿವರಣೆ	ಮೊತ್ತ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಪರಿಷ್ಕರಣೆ		ಟಿಂಟರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿನಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಮು ತಂದೆ ವಾಲು ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	72.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಗ್ಗನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
111	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	74.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 341ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00			ಟಿಂಟರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
					ಒಟ್ಟು	5212.00	3347.12			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಗೂರ ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	11.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಪುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	12.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲಿ ಸಾಮಕಾರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 15670)	50.00	45.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಳಂದಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	33.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವತಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	14.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೊಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಖೇರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34/4, 34/3, 34/2, 34/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	14.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	14.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಕವಿಲ್ ಮೊಡವನಿ, ಸುನೀಲ್ ಮೊಡವನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 348, 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	12.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಬಸವಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಗವ್ವ ಶ್ರೀ ಪಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 101, 103 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	13.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಲವಾರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	12.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಡಗಿ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರವ್ವ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 116 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	13.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳಗಾ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 15 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	13.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಸ್ವಾಮಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 65 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸೂಗೂರು (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 8 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	14.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಾಪನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 112 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	18.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2017-18 _y	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 223/11	15.00	14.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	11.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	11.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2017-18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	33.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ.65, ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 65, ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅನಸ್ಕೆಂಟ್)	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 118, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ 82, ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹುಲಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 90, ವಜ್ರಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹೇಮಂತ ಸರ್ವೆ ಸಂ 53, ಕಮಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 96, ಅಡ್ಡೋಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.88		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
42	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಖೀರಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 140, ಅಮಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅನಸ್ಕೆಂಟ್)	5.00	3.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಮತಿ ಖೀರಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 75, ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಗಾರಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ 147, ಕಾಡಂಮಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಹಾಶಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ 86, ಮರಕಲ್ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 316, ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಈಶಪ್ಪ ಬೇಣಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಸಂ 37, ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹೇಮಗೌಡ ತಂದೆ ಅಂದ್ರಿಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ 137, ಬೈಲಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಮಾನಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 80, ಚಿಂಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಮಂಗಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ 71, ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಲಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 127, ವಣಿವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಗಿರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 39, ಕುಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ತಾಯಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 85, ಹಮ್ಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ದ್ಯಾವನಗೌಡ ತಂದೆ ಯಮಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 107, ಬೇಟನಾಳ (ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ 172 ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹಳ್ಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸರ್ವೆ ಸಂ 228 ನಗರಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ 19 ಗೂಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ 15 ಗೂಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ ಬೇಟಗಾಂ ಸರ್ವೆ ಸಂ 166 ಗೌಡಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹನುಮಗೌಡ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಸಾಧು ಮಕಾಶಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ 14 ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 99/4ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹರಿಯಾಳ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 60/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ (ಘಟಕ ರಾಮಣ್ಣ) ನಡುವಿನ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 68/8 (117-7)ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಧನ್ಯ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 447ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
65	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾತೋಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡ (ಲಾಡ ಬೆಂಚೋಳ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಕೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247 (246/4) ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
67	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀಳಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1940ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ರೂ. 12.60 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
68	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಪ್ಪಾರಾಯ ತಂದೆ ಮಾವಣ್ಣಾ ಮಾಳಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1363 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ರೂ. 8.60 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
69	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
70	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಾಳಕಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
71	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸರಸಂಬಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
72	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
73	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಝಳಕಿ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಮಂಡವ್ವಾ ಆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 180ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
74	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕಾವಣೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
75	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ ಶರಣಪ್ಪ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	55.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪರಾಯ ರಾಮನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 503, ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 496 ಶ್ರೀ. ರಾಧಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಧನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 307, ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 305ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	64.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಶಾಖಾಯಿ ಗಂಡ ಬಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14, ಶ್ರೀ. ಚಂದು ಜಿನ್ನ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14, ಶ್ರೀ. ಘಂಟು ಜಿನ್ನ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15, ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	55.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	48.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೊಂಗಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೊಂಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣರಾಯ ಕೆರಮಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	8.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರಾವರಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	28.00	15.10		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
82	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಕರಕಲ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	12.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿನ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರಾವರಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	34.00	30.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/5 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರಾವರಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
85	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	35.00	46.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾಗೂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುಪ ಶಿವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಾ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	59.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಜಾನಂದ ರೂಪಾ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	60.00	59.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ (ಶಿವನಗರ) ದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	60.00	50.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	80.00	73.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	12.50	11.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	12.50	9.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	0.00			ರೂ.13.50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
93	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
94	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ದಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 296ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	0.00			ರೂ.9.70 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
95	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 565ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	0.00			ರೂ.8.50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
96	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತು. ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸಿರ್ವೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 304ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5.00	0.00			ರೂ.29 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
97	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	25.00	18.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	20.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ್ ತಂದೆ ಸಂಗು ಪಾರ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಒ)	25.00	20.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಒ)	50.00	43.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ(ಮಹದೇವಪ್ಪ) ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಒ)	100.00	84.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾಯವ್ವಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಒ)	25.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಮರವ್ವ ಇವರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 454 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣ್ಣಂತ ಇವರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 455 ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೈದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 455, ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರದಾನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 454/2 ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ)	55.00	20.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
105	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದು ರಾಕೋಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 401-402ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
107	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	71.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
108	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶಾಂತವೀರ ಬಡಿಗೇರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	