

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1092
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಕೆ.ರಾಘೋಡ್ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 25.07.2024
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ವಿಜಯಪುರಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇವೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 2012 ರಿಂದ3 ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 40 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ 2019 ರಿಂದ2 ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 101 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯಪುರಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 16 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತಿಡಗುಂದಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದಗುರುತ್ವ ಮೂಲಕ ನೀರುತುಂಬುವಯೋಜನೆಕಾಮಗಾರಿಯು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ 10 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ?	

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂ-68/ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ-2024


 (ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಕೆ ರಾಜೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)

ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 943 (1092) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಂ.ಎ.ಎಚ್.ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
I	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ:							
1	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 16 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತಿಡಗುಂದಿ ರಾಮಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ	ಗುಂಡಿ	ಹಗಗನಾಳ 1&2, ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಳಗುಣಕಿ, ಹಡಲಸಂಗ 1&2 ಬಬಲಾವ, ತಿಗಣಾಮರ ಕೂಡಗಿ, ನಂದರಗಿ ಗುಂದಾನ್ನ, ಸಾತಲಗಾಂವ ಕೋಳುರಗಿ, ಜಗಜವಣಗಿ ಹೊರ್ತಿ, ಇಂಚಗೇರಿ 1&2, ಸಾವಳಸಂಗ, ನಿಂಬಾಳ	369.00	23246.00	1000.00	7044.00	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (102.33 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ)
II	ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ:							
೪	ಮುಳವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳು							
	ವಿಜಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ							
1	Filling up of Hunisyal MI tank from 0.00 to 1.00 Km By connecting Canal By off taking at Ch 169.760 Km of Bijapur Main canal I no.18513	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಹುಣಸಿಹಾಳ	23.45	570.48	531.98	38.5	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	Filling up of Kudaragond (MI tank) from Bijapur Main canal off taking at Ch 153.180 indar MLIS Stage-III I no.18490	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಕುದರಗೊಂಡ	27.14	498.94	175.33	323.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
೪	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳು							
	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆ							
3	Filling up of Hagaragond MI tank by providing off take @ Ch 4.50 Km of dy-22A and Mudnal MI tank by providing off take @ Ch. 15.810 Km CLIS east canal. (Indent No-18538)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಹಗರಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	3.75	248.58	50.00	16.74	ಮುದ್ದಾಳ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಗರಗೊಂಡ ಕೆರೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	15.56				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
5	Filling up of Amaragol, Madari and Bailkur ZP tanks by constructing connecting canal network under Dy-16A	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಅಮರಗೋಳ ಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ	0.13	159.07	15.00	35.9	ಜೈಲಕೂರ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮರಗೋಳ, ಮದರಿ ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ.
6	of ALBC in Muddebihal taluk Vijaypur Dist(Indent-13549)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮದರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ	0.13				
7		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಜೈಲಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ	0.22				
8	Filling up of Saasanur ZP tank by constructing by connecting canal network under Minor-5 of Dy-47 of East canal of Chimmalagi LIS in B. Bagewadi taluk Vijaypur Dist (Indent-13551)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಸಾಸನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆ	2.55	183.11	45.35	137.76	ಹಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 200 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	--	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಡಗೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆ	103.20	ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆಯಡಿಯ ಎತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.30 ರಿಂದ 60 ಮೆಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಎತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.56 ರಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.			--
10	--	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಯಾಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆ	4.00	ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆಯಡಿಯ ಎತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.30 ರಿಂದ 60 ಮೆಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಎತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.56 ರಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.			--
	ಒಟ್ಟು (26 ಕೆರೆಗಳು)			549.13	24906.18	1817.66	7596.51	