


## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

**ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ** : 1108  
**ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು** : ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ  
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
**ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ** : 25.07.2024  
**ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು** : ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಸದೀಯ  
 ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ  
 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 92 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.12069.08 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ರೂ.6908.86 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರವನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-1</b> ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀಚ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ "ಸಿಆರ್‌ಜೆಡ್" ನಿಯಮಗಳು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರುಗಳಿರುವುದು ನಿಜವೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರಾವಳಿ ಕಡಲ ತೀರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2011ರ "ಸಿಆರ್‌ಜೆಡ್" ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, 2019ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಆರ್‌ಜೆಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-2</b> ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಪಂಚತಾರ ದರ್ಜೆಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2020-26ರಡಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತಾರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಖಾಸಗೀ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ "ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್" ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	"ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್" ಅನ್ನು ಖಾಸಗೀ ಪಾಲುದಾರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**TOR 207 TDV 2024**

  
(**ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು**)

ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು  
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ  
ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ</b>						
	<b>ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಿತ್ತ ದೇವಿಮನೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹಾದಿಮಾಸ್ತಿ ಯಾನ ಜಟ್ಟಿಮಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ] (2018-19)	2015-16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಆರ್‌ಐ ಡಿಎಲ್	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಟ್ಟಳ)	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿ	0.00	ರೂ.430.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ.
3	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಡಿ ಗದ್ದೆ ಮಾಸತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಆರ್‌ಐ ಡಿಎಲ್	10.00	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	<b>ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
4	ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ನಿರ್ವಹಣ (ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್) ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಆರ್‌ಐ ಡಿಎಲ್	180.00	ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೋಡಿ ಜಲಪಾತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 11.05ರ ಮಧ್ಯೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2022-23	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ ಡಿ.ಎಲ್.	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ದಾಂಡಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾಲಿನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ರಿವರ್ ಉದ್ಧಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	300.88	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	100.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಳಿಯಾಳ ಅವರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರವಾರ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಟಿಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	90.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್)	90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	523.94	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	483.00	ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
	<b>ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಕೃತ್ಯಪಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲೋದ್ಧಾರ ಸಮೀಪ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ [ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಅರಮುದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ]	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	<b>ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
10	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	250.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್	80.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಬಾಗ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬದಲು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ]	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ನೇತ್ರಾಣಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿ	0.00	ರೂ.310.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯು ಟ್ಯಾಂಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾರವಾರ)	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿ	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಕೋಡಿಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಳಿನದಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಜಿಪ್ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ, ಕಾರವಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:17/08/2023 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುರು ಪೀಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಆರ್‌ಐ ಡಿಎಲ್	37.50	ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>							
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಕಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	99.98	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	99.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>							
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ತಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶಾಲಮಾಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಲೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣೇಶ ಪಾಲದ ಹತ್ತಿರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	82.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	82.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
<b>ತಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>							
17	ತಿರಸಿ ನಗರದ ದೇವಿಕರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	250.00	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿ ಎಲ್	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶಾಲಮಾಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಲೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣೇಶ ಪಾಲದ ಹತ್ತಿರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ]	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	82.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	82.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾನಗೋಡ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪುರಿದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	62.95	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಂದಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	164.25	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
22	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳ್ಳೆಹೊಳೆ ಪಾಲ್ಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 ಕಿ.ಮೀ)	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	84.54	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	84.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ಶ್ರೀ ಅಂಜಿನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ತಡಗೋಡೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2023-24 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
<b>ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>							
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಣ ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2023-24 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುರ ತೂಗುಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2023-24 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	<b>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು</b>		<b>3740.54</b>			<b>2419.02</b>	
	<b>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ</b>						
	<b>ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
26	ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಾಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಲೀಯಲ್ಲಾಹಿ ದರ್ಗಾ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿಯದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2014-15 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	59.60	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	59.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐವತ್ತೊಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಮಶಹೂರತ ಬೀದಿ ರವರ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	25.00	ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ -ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದುಗ್ಗಲಡ್ಡೆ ಮುಖಾಂತಿ ಶರೀಫ್ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
29	ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಮಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರುಂಬಿ ಚಾಮಡ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	10.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆದಿಬೈದರುಗಳ ಗರಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	150.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	130.00	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುವಾಜೆ ಶ್ರೀ ಜಲದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	18.75	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜವಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
<b>ಬಂಟ್ವಾಳ</b>							
34	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	25.00	ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	125.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	42.00	ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಳ್ಳಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿಟಲಾಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	10.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ಮಂಗಳೂರು</b>							
37	ಮಂಗಳೂರು ಬಿರ್ನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಾಲದ ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	82.12	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜನಾಡಿ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	50.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
40	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚೀರುಂಭ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ)	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
41	ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
42	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಭತ್ತೇರಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	125.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಲೋ.ಇ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮಂಗಳೂರಿನ ರೊಸಾರಿಯೋ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಮಂಜೂರು ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	40.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಲೋ.ಇ	13.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	32.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, ಅಗಲೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16ರ ಬಂಗ್ಲ ಕೊಳೆಯ ಪಡುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಬದಲಾಗಿ)	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	73.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ತಲಪಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	10.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
48	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜಿನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಿನಾಡಿ ದರ್ಗಾ ಷರೀಫ್ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಕ್	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	40.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್/ಲೋ.ಇ	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜಿ.ಎಲ್.ಆರ್. ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2023-24	536.40	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್.	500.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
50	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಗವೀರ ಪಟ್ಟಣ ಬೀಚ್ ನಿಂದ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಬೀಚ್ ನವರಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2023-24	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್.	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
51	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	2022-23	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
52	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2022-23	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
53	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	20.00	ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
54	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುಪು ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್	ಲೋ.ಇ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
55	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರುವಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ವಾಮಂಜೂರು ಪರಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಜಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	<b>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
56	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಡಿಗಳ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	40.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	30.00	ಕಟ್ಟಡ ಒಳಭಾಗದ ಗಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಬೀರಾನ್ ಚಿಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾರ್ಹೀಮ್ ಚಿಸ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋರಿಗಳ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	27.37	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಗೆ-ಕದಿರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಲೋ.ಇ	19.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಶಿಲ ಓಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಲೋ.ಇ	22.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಾರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬಟ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಲೋ.ಇ	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲವಂತಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಾಲ್ಗುನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	150.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	100.00	ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	464.52	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	462.00	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
63	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಿರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಿರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬದಲಾಗಿ)	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೌತಡ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
<b>ಮೂಡಬಿದರಿ</b>							
66	ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಕ್ಕೆ 15 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	70.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಮೂಲೆ - ಮೂಡುಬಿದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2022-23	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್.	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಿದೆ
<b>ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು</b>							
68	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಯ್ಯೂರು ಮಾಡಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	75.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಕೂರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>3284.23</b>			<b>2415.23</b>	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ</b>						
	<b>ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>						
70	ತೆಂಕನಿದಿಯೂರು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಕದಿಕೆ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	150.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಬಳಿಯ ಭುಜಂಗಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪಾಲಿಮಾರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
73	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಮರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಫೆರಿ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2019-20	550.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	140.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಿದೆ
	<b>ಕಾರ್ಕಳ</b>						
74	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	18.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಿಕಲ್ ಕುಂಜಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	500.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	267.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
77	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ಕಾರ್ಕಳ ಆನಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
79	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸಬ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	13.50	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	13.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆನೆಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬಸದಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2019-20	200.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	67.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	2022-23	150.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾವಣೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2022-23	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಿದೆ
83	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲತಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರ, ಚಾರ್ಕೂರು ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ತಾಸ್ಲಿ ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ Marine drive Works	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	25.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಸ್ಲಿ ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2021-22	995.50	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು	250.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ಬೈಂದೂರು</b>							
86	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಿತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಬಳಿ ಕುಟೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	15.00	ಕೆಟಿಐಎಲ್	ಲೋ.ಇ	13.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ	ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
87	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ	2021-22	971.31	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್.	526.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುವರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2023-24	124.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್.	41.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
	<b>ಬೃಹದಾಂಶ</b>						
89	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಡಾ.ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೃಹದಾಂಶ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟತಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2022-23	25.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
	<b>ಕಾಪು</b>						
91	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ದಿ ನಡಿಘಟ್ಟ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	75.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಲೋ.ಇ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
92	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2022-23	500.00	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್.	0.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>5044.31</b>			<b>2074.61</b>	
	<b>ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್</b>		<b>12069.08</b>			<b>6908.86</b>	