


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	ಡಾ: ಉಮಾಶ್ರೀ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	2164 (2396)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	27.03.2026

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																													
ಅ)	ತೇರದಾಳ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	<p>ತೇರದಾಳ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ</th> <th>ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ತೇರದಾಳ</td> <td>160</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಜಮಖಂಡಿ</td> <td>225</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ಒಟ್ಟು</b></td> <td><b>385</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ್ಯಪ್ಪಿ, ವಾಹನದಟ್ಟಣೆ, ಭಾರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ತೇರದಾಳ	160	0	2	ಜಮಖಂಡಿ	225	0	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>385</b>	<b>0</b>																													
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																												
1	ತೇರದಾಳ	160	0																																												
2	ಜಮಖಂಡಿ	225	0																																												
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>385</b>	<b>0</b>																																												
ಆ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;	<p>2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿವರೆವಿಗೂ ತೇರದಾಳ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:</p> <p align="right"><b>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>3054- ಸೀಎಂಐ ಎಸ್‌ವೈ</th> <th>3054- ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ</th> <th>5054 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ</th> <th>5054- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ತೇರದಾಳ</td> <td>2022-23</td> <td>23.52</td> <td>12.95</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>36.47</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>11.23</td> <td>12.95</td> <td>0.00</td> <td>25.00</td> <td>49.18</td> </tr> <tr> <td>2024-25</td> <td>21.15</td> <td>12.95</td> <td>127.20</td> <td>0.00</td> <td>161.30</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ಜಮಖಂಡಿ</td> <td>2022-23</td> <td>37.27</td> <td>56.56</td> <td>804.00</td> <td>0.00</td> <td>897.83</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>49.47</td> <td>56.56</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>106.03</td> </tr> <tr> <td>2024-25</td> <td>38.73</td> <td>56.56</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>95.29</td> </tr> </tbody> </table>	ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	3054- ಸೀಎಂಐ ಎಸ್‌ವೈ	3054- ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	5054 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ	5054- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಒಟ್ಟು	ತೇರದಾಳ	2022-23	23.52	12.95	0.00	0.00	36.47	2023-24	11.23	12.95	0.00	25.00	49.18	2024-25	21.15	12.95	127.20	0.00	161.30	ಜಮಖಂಡಿ	2022-23	37.27	56.56	804.00	0.00	897.83	2023-24	49.47	56.56	0.00	0.00	106.03	2024-25	38.73	56.56	0.00	0.00	95.29
ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	3054- ಸೀಎಂಐ ಎಸ್‌ವೈ	3054- ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	5054 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ	5054- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಒಟ್ಟು																																									
ತೇರದಾಳ	2022-23	23.52	12.95	0.00	0.00	36.47																																									
	2023-24	11.23	12.95	0.00	25.00	49.18																																									
	2024-25	21.15	12.95	127.20	0.00	161.30																																									
ಜಮಖಂಡಿ	2022-23	37.27	56.56	804.00	0.00	897.83																																									
	2023-24	49.47	56.56	0.00	0.00	106.03																																									
	2024-25	38.73	56.56	0.00	0.00	95.29																																									
ಇ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು	<p>2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆವಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>																																													

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿಪ:158ನೇಅ:2026

  
(ವಿಧಾನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ  
ಹಾಗೂ ಮೂಲತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ  
ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ**

**2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ತಾಸೀರು ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಿಕ್ವಿರಿಸ್: 5054  
ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ**

ರೂ. ರಕ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 700.00

ಕ್ರಮ	ಕಾಲಕಾಲ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಪರಿಣಾಮ
1	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊದಲದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತೊದಲದಾಗಿ ಕುಮಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ)	ತೊದಲದಾಗಿ	30.00	29.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪುನಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಾಗವೂರ ಕುಂಜನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಎಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೈ 3.00 ರಿಂದ 5.30 ಕಿಮೀ)	ಚಿಕ್ಕಪುನಲಾಗಿ	30.00	29.00	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಜನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಜನೂರ-ಕುಂಜನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ಕಿಮೀ)	ಕುಂಜನೂರ	175.00	174.97	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಜನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಜನೂರ-ಕುಂಜನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ)	ಕುಂಜನೂರ	200.00	199.97	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊದಲದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಾಗವೂರ-ತೊದಲದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ)	ತೊದಲದಾಗಿ	50.00	49.95	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬಿದರಿ-ಗುಣದಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀ)	ಬಿದರಿ	50.00	49.85	ಮುಗಿದಿದೆ

Executive Engineer,  
BAGALCOTE

7	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಟಿ ದಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಟೆನ್ಟಿಡ್-ಜಂಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಳು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿಮೀ)	ಜಂಟಿ ದಳ	120.00	129.95	ಮುಗಿದ
8	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಜಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಜಂಟಿ-ತೊರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ)	ಚಿಕ್ಕಬಜಲಾಗಿ	4.00	3.99	ಮುಗಿದ
9	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಜಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಜಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊರವಾಡಿ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ)	ಚಿಕ್ಕಬಜಲಾಗಿ	3.00	2.99	ಮುಗಿದ
10	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಟಿ ದಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಟೆನ್ಟಿಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಈರಾಳ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾ ಮ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ)	ಜಂಟಿ ದಳ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತೊರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಟೀಡ ತೊಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ)	ತೊರವಾಡಿ	3.00	2.98	ಮುಗಿದ
12	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಲರವ್ವ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ)	ಕಂಕಣವಾಡಿ	2.00	1.95	ಮುಗಿದ
13	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಂಕಣವಾಡಿ-ತೊರವಾಡಿ ಸಾಧನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ)	ಕಂಕಣವಾಡಿ	2.00	1.96	ಮುಗಿದ
14	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಾಧನ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕಣವಾಡಿ ತೊರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ)	ಕುಂದಾಳಹಳ್ಳಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

15	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬುದ್ದಿ-ಗೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ)	ಬುದ್ದಿ	10.00	0.00	ವಿಭಾಗ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ
16	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಟೇನರ್‌ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಂಟೇನರ್‌ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ)	ಕಂಟೇನರ್‌ಗೆ	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದನೇ ಕಿಟಾಂಟಿ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ಮೈಗೂರ ಕೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ)	ಹುನ್ನೂರ	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅವರ ಕೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ)	ಹುನ್ನೂರ	1.50	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹುನ್ನೂರ-ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲಬಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ)	ಹುನ್ನೂರ	3.50	3.45	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗ್ಯಾನ ಕಿಟಾಂಟಿಯಿಂದ ಅಲಬಾಳ ಹಾದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ)	ಹುನ್ನೂರ	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈ 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ)	ಹುನ್ನೂರ	2.00	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ
					700.00	682.41	

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇರ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಂಡಳಿ	ಜಮೀನ್ದಾರಿಯ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಬಂಧ	ನಿಜ
1	2	3	4	5	6		
			ಗರಹಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳು				
1	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅರಳಿಹಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಡಕೋಳ	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಮೂಲೆಯಿಂದ ಅಸಂಗಿಯವರ ಕೋಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಮೈಗೂರ	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗಯ್ಯ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಡಕೋಳ	2.00	1.95	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲರಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈ-ವಂ.6 ಕೆಜಾಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ)	ಅಲರಾಳ	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00)	ಕಡಕೋಳ	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಜಾಲದಿಂದ ಅಂಬೇಗೇರ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಚ್ಚೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50)	ಕಡಕೋಳ	2.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ

7	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಛೈ 0.00 ದಿಂದ 2.50)	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡ್ಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಛೈ 0.00 ದಿಂದ 2.00)	ಕಡಕೋಳ	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಪುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಛೈ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಅಡಿಪುಡಿ	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ-ಇಂಜಿ ಮು. ರಸ್ತೆವರೆಗೆ(ಛೈ 0.00-3.00 ಕಿ.ಮೀ ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಡಕೋಳ	4.00	3.95	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಪುಡಿ-ಇಮುಖಂಡಿ ಮೈ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಛೈ 0.00 ದಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ)	ಅಡಿಪುಡಿ	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾ ಅರ್ ದಿ ಬಿಂದ ರಾಮಸ್ವ ಓಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ (0.50 ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತವೆಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಛೈ 0.00-1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ	4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇರವಾಳ ಮೈ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಛೈ 0.00-1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಛೈ 0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಬಿದರಿ	4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇಶ್ವರವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಛೈ 0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಡಕೋಳ	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ	ಇಮುಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಡಕಲಗಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮೈ ಹಾಗೂ ತಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಛೈ 0.00-4.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಹಿರೇಬೆಡಕಲಗಿ	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ

ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬಬಿ ಗ್ರಾಮದ (ಬದಿ ರಸ್ತೆ) ಬದಲಾಗ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಜೈ 0.00-1.00 ಕಿ.ಮಿ) ಬದಲಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಪಾಳಿ ಅಂ.ಸಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುದಿಗೌಡರ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೂರಬಾಲಿ	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕವನಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಡಕೋಳ	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋತಿಯವರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜೈ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಡಕೋಳ	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಗಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಡ್ಡಿ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಜೈ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಹುಂಗಳ	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ದಾಳ-ಕುಮುಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಜೈ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಗೋಳ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವಡಿಯವರ ಹೋಟದ ಜಾಲೆಯಿಂದ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯವರ ಹೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಜೈ 0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಗಾಣದ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜೈ 0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕುಂದಾರಹಳ್ಳಿ	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೋಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜೈ 0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಳ್ಳೆಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜುಪ್ಪ ಬಿಳ್ಯೂರ ವಸ್ತಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜೈ 0.00-1.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಟಿಳ್ಳೆಳಕಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಹಣಕಾಸು 5054 ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಯದ ಯೋಜನೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕುಟೀರ	ಅನುದಾನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	ವಿಳಿತ	ಮಾತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿಕ್ಕುಳಮಟ್ಟ ಗೋಲೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ)	ಗೋಲೆ	18.00	17.98	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತನದಿಂದ ಕಮಗಿ ಆರ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಿಕ್ಕುಳಮಟ್ಟ	15.00	14.95	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಪಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕರಮಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.( ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕೂರಪಾಲಿ	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
4	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಳುಲ ಗಂಗಪ್ಪ ಮರನೂರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೇಸಾಳ (ಬೋಧಕ ಹಳ್ಳ ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕುಂದಾರಹಳ್ಳಿ	8.00	7.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಾರದಿಂದ ವಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕನ್ನೋಳಿ	10.00	9.95	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಗೋಲೆ ಮತ್ತುಯಂದ ಪರಗಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಗೋಲೆ	10.00	9.94	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಂಗಲ ಬಸ್ಸಾಯದಿಂದ ಪುಂಗೋಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಪುಂಗಲ	10.00	9.94	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಪುಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರಲದಾಕಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)	ಕಿಕ್ಕುಳಮಟ್ಟ	10.00	9.96	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದೂರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಬೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ)	ಪುಂಗಲ	13.00	12.99	ಮುಗಿದಿದೆ
					104.00	93.70	

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ವರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-75-422/423 ಅಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾ

Sl	ಕಾಲಕು	ವಿಧಾನಭೂತ ಮುಖ್ಯೋತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಗದಿಹರಿಯದ ಅಂದಾಜು (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚು	ಮಾ
			ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ				
1	ರಬಕವಿ- ಬನಹಟ್ಟ	ಕೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ-ಕಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾವಲಗಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೈ 0.00 ರಿಂದ 0.73 ಕಿಮೀ)	ನಾವಲಗಿ	14.80	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
					14.80		
			ಕಾಂತ್ಯಾ ರಸ್ತೆ				
2	ರಬಕವಿ- ಬನಹಟ್ಟ	ಕೇರದಾಳ	ಕೇರದಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಂತ್ಯಾ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೈ 0.00 ರಿಂದ 0.20 ಕಿಮೀ)	ತಮದಳ್ಳಿ	5.10	5.09	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ರಬಕವಿ- ಬನಹಟ್ಟ	ಕೇರದಾಳ	ಕೇರದಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಲಭಾವಿ-ಕಾಲತಿಪ್ಪಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂತ್ಯಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ)	ಗೋಲಭಾವಿ	5.10	5.09	ಮುಗಿದಿದೆ
					10.20	10.18	

**ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶದ ವರದಿ**  
**Shiksha Kosha Report**  
**2022-23 ರ ವರದಿ**

ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶದ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಷಯ	ವಿವರಣೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	2022-23 ರ ವರದಿ	2021-22 ರ ವರದಿ	ವಿವರಣೆ
1	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.00 ಕೋಟಿ	4.80	4.77	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	0.30 ಕೋಟಿ	2.90	2.90	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.00 ಕೋಟಿ	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.00 ಕೋಟಿ (Zyden)	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	0.75 ಕೋಟಿ	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.00 ಕೋಟಿ	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	0.75 ಕೋಟಿ	3.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	0.80 ಕೋಟಿ	2.47	2.46	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.00 ಕೋಟಿ	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಜನಪರಿಚಯ	ಜನಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	2.00 ಕೋಟಿ	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
1	ಶಿಕ್ಷಣ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.00 ಕೋಟಿ	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಶಿಕ್ಷಣ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	1.38 ಕೋಟಿ	4.00	3.93	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಶಿಕ್ಷಣ	ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ	0.98 ಕೋಟಿ	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂವತ್ಸರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿವರ	ಉಪ-ಸಂವತ್ಸರ	2021-22 ನ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ		ವಿಧಿ
				ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ	ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ	
3	4	5	6	7	8	9
2021-22	2021-22	ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 0.00 ರಿಂದ 0.96 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ	ಮೈಸೂರು	1.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ
2021-22	2021-22	ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
2021-22	2021-22	ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ	ಹಳೇಬೀಡು	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
2021-22	2021-22	ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ	ಮೈಸೂರು	1.52	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2021-22	2021-22	ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹಾಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

2023-24 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ 3054-00-101-1-03 (ಡಿಆರ್ ಫಾರ್ 3054-00-101-0-29)ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವರ್ಗದ ರೂ.260.00 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ರೂ.260.00

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹಾಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹಾಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪ-ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಂಸ್ಥೆ-26/2023-24 ದಿನಾಂಕ 29.12.2023

ಡಿಪಾರ್ಟ್ 3054-00-101-0-29 (3054-00-101-1-03)

Sl. No.	ವಿವರಣೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವಿವರಣೆ/ವರ್ಷ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿವರಣೆ	2023-24 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		ಮಾಹಿತಿ
					ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ	ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ	
3	4	5	6	7	8	9	10
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕೋಟಿ)	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ	4.00	3.992	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಂಗ್‌ಬಾಂಧಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕೋಟಿ)	ರಿಂಗ್‌ಬಾಂಧಿನಿಂದ	4.00	3.996	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		8.00	7.99		
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00)	ಮೈಸೂರು	4.00	3.997	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00)	ಮೈಸೂರು	4.00	3.998	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		8.00	7.99		
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 7.00)	ಮೈಸೂರು	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 6.00)	ಮೈಸೂರು	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00)	ಮೈಸೂರು	4.00	3.997	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಂಗ್‌ಬಾಂಧಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00)	ರಿಂಗ್‌ಬಾಂಧಿನಿಂದ	4.00	3.98277	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00)	ಮೈಸೂರು	4.00	3.997	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕೋಟಿ)	ಮೈಸೂರು	3.75	3.745	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜನಪ್ರಿಯ	2023-24	ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕೋಟಿ)	ಮೈಸೂರು	3.75	3.742	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗ/ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ	ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಕಾರ	2023-24 ರ ಅಂದಾಜು	2023-24 ರ ಅಂದಾಜು		ಮಾಹಿತಿ
						ಅಂದಾಜು	ಅಂದಾಜು	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ಮಹಾನಗರ	2023-24	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ	3.00	2.999	ಮಾಹಿತಿ	
3	ಮಹಾನಗರ	2023-24	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ	2.42	2.413	ಮಾಹಿತಿ	
			1% ಸುರಕ್ಷಿತ		0.49	0.49		
			ಒಟ್ಟು		32.93	32.84		
			ಒಟ್ಟು		48.93	48.83		
ರೂಪು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿವರ								
ಕೆಲಸ	2023-24	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕೋಟಿ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ	1.00	2.982	ಮಾಹಿತಿ		
ಕೆಲಸ	2023-24	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕೋಟಿ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ	2.38	2.363	ಮಾಹಿತಿ		
			ಒಟ್ಟು		5.38	5.35		
ಕೆಲಸ	2023-24	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ	3.25	3.25	ಮಾಹಿತಿ		
ಕೆಲಸ	2023-24	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ರೂ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ	2.49	2.48	ಮಾಹಿತಿ		

2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ: ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ: 3054-80-196-1-03 (ಲಿಂಕ್ ಕೋಡ್ 3054-00-101-0-29) ರಡಿ  
 ದಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.260.00 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಸಹ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ (PRED)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಾಧಾರಣ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ	2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಸಹ	ಫಲ
ಜಮಖಂಡಿ	ರಂಗನೂರು	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗನೂರು-ಒಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಾಲರೀತಣ) (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೋಟಿ)	2.98	2.98	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಮೈಸೂರು	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು-ಕಿರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಲರೀತಣ. (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕೋಟಿ)	4.25	4.24	ಸುಗಮ
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>7.23</b>		
ಜಮಖಂಡಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ (ಖರೀದಿ) (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೋಟಿ)	3.00	3.00	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಗೋಲ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲ-ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಂತನೂರು ಮತ್ತು ವರೆಗೆ (ಜಾಲರೀತಣ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಖರೀದಿ) (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕೋಟಿ)	3.00	3.00	ಸುಗಮ
		<b>ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ</b>	<b>6.00</b>		
ಜಮಖಂಡಿ	ವಿರೇಗಲ್	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೋಟಿ)	2.50	2.49	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಕೊಟ್ಟೂರು	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಿಂದ ಗಣಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೋಟಿ)	2.50	2.48	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಕೊಟ್ಟೂರು	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಿಂದ ಅಲಯ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಬರುವ ವೀರಣ್ಣ ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನದ ಜೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವರೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ ಜೋಲದ ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಧಾರಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೋಟಿ)	4.00	3.99	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಕೊಟ್ಟೂರು	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ್ಟು ಜೋಲಿ ಜೋಲದಿಂದ ಭೀಮಕಿ ಪುರಿ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರೀಗೋಳ, ದತ್ತಿಗೋಳ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಧಾರಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೋಟಿ)	3.50	3.49	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಬೆಳ್ಳೆಕೆರೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಸಂತಿಯವರ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮುರೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಜೋಲದ ವಲಯದ ಜೋಲಿಯಿಂದ ಮಾರುಕೆ (ದೇವಸ್ಥಾನ) ಸಾಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಧಾರಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕೋಟಿ)	3.50	3.50	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಬಿರಗಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೋಳ ಮತ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಜೋಲಿಯಿಂದ ಮುದುಕಲ್ ಲಯಿ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಟ್ಟಡ-ಕಟ್ಟಡ) (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕೋಟಿ)	3.50	3.48	ಸುಗಮ
ಜಮಖಂಡಿ	ಕೊಟ್ಟೂರು	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯನೂರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮ ಸಾವಳಿ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶೈ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ)	2.50	2.49	ಸುಗಮ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಗ್ರಾ. ಪಂ.	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	2004-2005 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ಲಾ. ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ನಿಜ	ಮಾ.
12	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ	ಗ್ರಾ. ಪಂ.	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುದಾನ - ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತದ 10% ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕ್ಕೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತದ 10% ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕ್ಕೆ)	3.11	3.39	ಮಾ.
				25.11		
				38.34		
				0.38		
				38.73		
			ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ			
			ಮಾ. ರೂ. ರೂ. ರೂ.			
1	ಶೇರವಾಳ	ಪ್ರಾ. ಪಂ.	ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ - ಶೇರವಾಳದ ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕ್ಕೆ)	5.00	4.99	ಮಾ.
2	ಶೇರವಾಳ	ಶೇರವಾಳ	ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ - ಶೇರವಾಳದ ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 0.30 ಕ್ಕೆ)	2.00	1.99	ಮಾ.
3	ಶೇರವಾಳ	ಯಾ. ಪಂ.	ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ - ಯಾ. ಪಂ.ದ ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕ್ಕೆ)	4.04	4.03	ಮಾ.
4	ಶೇರವಾಳ	ಪ್ರಾ. ಪಂ.	ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ - ಪ್ರಾ. ಪಂ.ದ ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 0.30 ಕ್ಕೆ)	2.00	1.99	ಮಾ.
5	ಶೇರವಾಳ	ಪ್ರಾ. ಪಂ.	ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ - ಪ್ರಾ. ಪಂ.ದ ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕ್ಕೆ)	4.00	3.96	ಮಾ.
6	ಶೇರವಾಳ	ಪ್ರಾ. ಪಂ.	ಶೇರವಾಳ ವಿವರಣೆ - ಪ್ರಾ. ಪಂ.ದ ಅನುದಾನ (ಶೇ. 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕ್ಕೆ)	4.00	3.96	ಮಾ.
				21.04		

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮದ ವಿವರ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು	ಪದಾ
1				ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಿಂದ ಗದ್ಯಾಳ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಸಾಮಾನ್ಯ, ಗದ್ಯಾಳ	5.88	132.23	-	-	132.23	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2				ಅಲಗೂರ ದಿಂದ ಜಗದೂರ ವಾಯವ್ಯ ಕುಂಚನೂರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ 3.50 ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇವುವ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಲಗೂರ, ಕುಂಚನೂರ	3.50	32.20	26.02	-	58.22	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
				<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>9.38</b>	<b>164.43</b>	<b>26.02</b>		<b>190.45</b>	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3				ಕಲವಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಮುದ್ದಾಪುರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲವಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದಾಪುರ	7.86	224.44	245.89	-	470.33	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4				ಜಗದಾಳ ದಿಂದ ಚಿಮ್ಮಡಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಗದಾಳ	5.45	163.41	212.55	-	375.96	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5				ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಫವಳೇಶ್ವರ ಬೆಳಗಲಿ (ಮಹಾಲಿಂಗಾಪುರ-ನಂದಗಾವ ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ	ಫವಳೇಶ್ವರ, ನಂದಗಾವ, ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ.	4.63	90.52	-	-	90.52	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6				ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಫವಳೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಮಾರಾಪುರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ	ಫವಳೇಶ್ವರ, ಮಾರಾಪುರ	3.18	42.32	-	-	42.32	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
				<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>21.12</b>	<b>520.69</b>	<b>458.44</b>		<b>132.84</b>	
				<b>ಒಟ್ಟಾರೆ</b>		<b>30.50</b>	<b>685.12</b>	<b>484.46</b>		<b>323.29</b>	

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  
13 ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ**

**ಡಾ.ಉಮಾಶ್ರೀ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2164 (2396)**

ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೇರದಾಳು ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಫೋಪ್ಪಾಡಿ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ												
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ / ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುಗ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಾ
1	2023-24			0	0.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	
2	2024-25	ಮುರೋಳಿ	ಬುಟ್ಟಿ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹುಳಿ ಯೋಜನೆ ರೈ. ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-01-337-0-75-422/423 ಎಂ	6	218.00	226.00	0.00	50.00	1	4	1	
2024-25	ತೇರದಾಳು		ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೈ. ಸಂಖ್ಯೆ : 5054 ಎಂ	22	1900.00	127.20	872.80	328.00	6	6	6	
2024-25	ತೇರದಾಳು		ಬುಟ್ಟಿ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹುಳಿ ಯೋಜನೆ ರೈ. ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-01-337-0-75-422/423 ಎಂ	6	190.00	100.00	0.00	17.00	0	4	2	
3	2025-26			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
					<b>34</b>	<b>412.20</b>	<b>872.80</b>	<b>408.00</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	

*(ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ)*  
 ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
 ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ



ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ / ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆರಂಭದ ತಾರೀಖು	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಾರೀಖು	ಲಂಚಾಣಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ	ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉಳಿತಾಯಿ	ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉಳಿತಾಯಿ	ಉಳಿತಾಯಿ	ಉಳಿತಾಯಿ	ಉಳಿತಾಯಿ	ಉಳಿತಾಯಿ	
5	2024-25	ಮುಧೋಳ(A)	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	1	1	40.00	40.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
6	2024-25	ಮುಧೋಳ(A)	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	1	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
ಒಟ್ಟು																		
1	2024-25	ಚಿರವಾಳ	ಚಿರವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	ಚಿರವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	1	1	75.00	0.00	75.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2	2024-25	ಚಿರವಾಳ	ಚಿರವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	ಚಿರವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	1	1	37.00	0.00	37.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
3	2024-25	ಚಿರವಾಳ	ಚಿರವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	ಚಿರವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03-337-0-75-422/423 00	1	1	95.00	0.00	95.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0



ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ


ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ / ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಗಳ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜಿತ ಅನುಮಾನಿತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ	ಅರ್ಥ ವ್ಯಯ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
9	2024-25	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	1	10.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
10	2024-25	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	1	37.00	37.00	0.00	37.00	1	0	0	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
11	2024-25	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	1	37.00	0.00	37.00	0.00	0	0	1	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
12	2024-25	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	1	75.00	0.00	75.00	0.00	0	0	1	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
13	2024-25	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	1	75.00	0.00	75.00	0.00	0	0	1	ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ







ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ															
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ / ಲಕ್ಷಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿದ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗದ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
5	2024-25	ಚಿರಂಜೀವಿ	ಕೃಷಿ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	17-12-2023 01-01-2025 01-01-2025 01-01-2025	1	10.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0	1	0	ಘಟಿಸಿದ
6	2024-25	ಚಿರಂಜೀವಿ	ಕೃಷಿ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / ಮರಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	17-12-2023 01-01-2025 01-01-2025 01-01-2025	1	15.00	15.00	0.00	0.00	1.00	0	1	0	ಘಟಿಸಿದ
						6	100.00	100.00	0.00	0.00	17.00	0	4	2	-
						34	1328.00	452.20	872.80	872.80	406.00	0	16	0	-
NIL															
						34	1328.00	452.20	872.80	872.80	406.00	0	16	0	-
1	2025-26														

  
 ಅಧಿಕಾರಿ  
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು