

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

**158ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 121 (137)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ)  
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 28-01-2026

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
1	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2022-23, 2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? (ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ ಸಹಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ:ಲೋಇ/110/ಐಎಫ್‌ಎ/2026 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

  
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು)

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ. ಪಿ. (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :-121 (137)ಗೆ ವಿವರಗಳು

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ (2022-2023, 2023-24 & 2024-25) ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

C. E SOUTH

ಅನುಬಂಧ-1 (ಫೋರ್ಷ್ವಾರೆ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣ-ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ-ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
<b>2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>									
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ							
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	3	1450.00	1450.00	3	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ							
	ಒಟ್ಟು		3	1450.00	1450.00	3	0	0	
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	1	100.00	100.00	1	-	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4	2085.00	2085.00	4	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	1	300.00	300.00	1	-	-	-
	ಒಟ್ಟು		6	2485.00	2485.00	6	0	0	
	ಒಟ್ಟು		9	3935.00	3935.00	9	0	0	

— | —

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣ-ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ-ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
<b>2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>									
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	-	-	-	-	-	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	1	1000.00	1000.00	-	1	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	-	-	-	-	-	-	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>1</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
2	4059- ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ	ಮಡಿಕೇರಿ	-	-	-	-	-	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	-	-	-	-	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	1	1850.00	1850.00	-	-	1	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>1</b>	<b>1850.00</b>	<b>1850.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
3	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಮಡಿಕೇರಿ	3	20.00	20.00	3	-	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	4	25.00	25.00	4	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	6	35.00	35.00	6	-	-	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>13</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>15</b>	<b>2930.00</b>	<b>2930.00</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣ-ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ-ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ-ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
<b>2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>									
1	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	6	1550.00	1550.00	1	1	4	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	1	450.00	450.00	1	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	10	2180.00	2180.00	3	7	-	-
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>17</b>	<b>4180.00</b>	<b>4180.00</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
2	5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	8	1550.00	1550.00	-	4	4	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5	1800.00	1800.00	3	2	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	13	2180.00	2180.00	4	4	5	-
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>26</b>	<b>5530.00</b>	<b>5530.00</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	
3	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ	-	-	-	-	-	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	-	-	-	-	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	1	100.00	100.00	-	1	-	-
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
4	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	1	345.00	345.00	1	-	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	-	-	-	-	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	1	200.00	200.00	-	-	1	-
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2</b>	<b>545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
5	5054-03-101-0-02-132- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	7	52.00	52.00	4	2	1	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	10	51.00	51.00	8	2	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	8	53.00	53.00	8	-	-	-
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>25</b>	<b>156.00</b>	<b>156.00</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
6	4059-80-051-0-32-386- ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	1	200.00	200.00	-	1	-	-
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	-	-	-	-	-	-	-
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	-	-	-	-	-	-	-
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>72</b>	<b>10711.00</b>	<b>10711.00</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ / ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
<b>2022-23</b>								
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-85) ರಸ್ತೆ ಸಂ. 225.07 ರಿಂದ 238.81 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1000.00	1000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 38.80 ರಿಂದ 40.50 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	350.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಕಲ್ ದಿಂದ ಕಡಗದಾಳು ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಗೋಡು-ಯಲಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಂಡಳ್ಳಿ-ಯಸಳೂರು-ಕ್ಯಾತೆ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	985.00	985.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ// ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಮೊನ್ನಂಪುಸಂತ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.65 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>2485.00</b>	<b>2485.00</b>	

CE SOUTH

ಅನುಬಂಧ-2 (2023-24)

L.C.೧ 121(137)

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
<b>2023-24</b>								
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27) ಸರಪಳಿ 62.65 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	1000.00	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4059- ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1850.00	1850.00	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>1850.00</b>	<b>1850.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂತೂರು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಠದ ಮನೆ ಧನಂಜಯ ರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂತೂರು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

- 5 -

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಪೊಕ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪಂಡ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಹಿಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಳ್ಳರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲ್ಲಾರಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಳನೀರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ತರುಣ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)	10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ ಭವ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ದೂಪದಕೊಲ್ಲಿ ಪೈಸಾರಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಾಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಡಂಗಾಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ಪಿ. ರಘುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಗ್ರಾಮಬಂಧ ಸೇತುವೆ)	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇಷ್ಮೆಹಡ್ಲು ಹೊಕೇರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.50	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
<b>2024-25</b>								
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕಾಟಕೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಚೇರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಿಮಾನಿ ಮೂಲಕ ಕರಿಕೆ ಸೇರುವ ಎಸ್. ಹೆಚ್. 293 ಸ: 16.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	150.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಸತೀಶ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾ.ಹೆ. ಎಸ್. ಹೆಚ್ -91 ಸ: 117.00 ರಿಂದ 117.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	6ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:29.01.2026
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.50 ರಿಂದ 22.60 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕೂಡಿಗೇಯಿಂದ- ಕುಶಾಲನಗರ ಕಡೆಗೆ)	450.00	450.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ-89)ಕಿ.ಮಿ 84.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 86.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00	340.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ-91) ಕಿ.ಮಿ 93.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 94.60 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	280.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕರಿಕೆ ಸೇರುವ ರಾ.ಹೆ. ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಚೇರಂಬಾಣೆ-ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಿಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 4.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಪ್ಪಂಗಳದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)	400.00	400.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-89) ಕಿ.ಮೀ 80.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 81.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 53.58 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 55.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ: ಕಿ.ಮೀ 47.10 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 55.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 80.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 81.60 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.70 ರವರೆಗೆ)	420.00	420.00	2.00ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ: ಸಂಖ್ಯೆ-90) ಕಿ.ಮಿ 32.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 36.64 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	380.00	380.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ: ಸಂಖ್ಯೆ-27) ಕಿ.ಮಿ 9.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 11.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KUWSDB ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 66.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಡಂಗದಿಂದ ಚೀಯಂಡಾಣಿ ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ)	400.00	400.00	ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	125.00	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.10 ರಿಂದ 67.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	125.00	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.50 ರಿಂದ 67.95 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	80.00	80.00	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KUWSDB ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
14	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.95 ರಿಂದ 68.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	130.00	130.00	
15	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-2)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 68.30 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	100.00	

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
16	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕರಿಕೆ ಸೇರುವ ರಾ.ಹೆ. ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಚೇರಂಬಾಣೆ-ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೆಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.11.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ.31.00 ರಿಂದ 33.00 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ ಸತೀಶ್ ರವರ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
17	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ91)ಕಿ.ಮೀ. 113.00 ರಿಂದ 115.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	300.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>4180.00</b>	<b>4180.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಡಮಕಲ್ಲು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ - ಗಾಳಿಬೀಡು ರಸ್ತೆ)	350.00	350.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯಾಸಮಂಗಲರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 12.20ರವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಅರೆಕಾಡು-ಹೊಸಕೇರಿ ವರೆಗೆ)	300.00	300.00	ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಲೆಕಾಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಂಗೇರಿರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮರಗೋಡುವಿನಿಂದ ಹುಲಿತಾಳ ವರೆಗೆ)	100.00	100.00	ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಐಗೂರು - ಕಿರಗಂದೂರು-ಕೊಡಗದ್ದೆರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಂದೂರು - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.70 ಕಿಮಿ ಯಿಂದ 6.20 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ)	50.00	50.00	ಡಿ.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಆಲೂರು - ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.70 ರಿಂದ 11.20 ಕಿಮಿ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ( ಹಿಪ್ಪುಳಿಗೇಟ್ )	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು - ಗುಟ್ಟನಮನೆ - ತಾಕೇರಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ - ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ಕಿಮಿ ಯಿಂದ 1.30ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿರಗಂದೂರು ಹತ್ತಿರ)	50.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೊಡಗು	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 5.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	280.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಮಳ್ಳೂರು-ಕಡಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 3.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	4-ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ತಿತಿಮತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾಗ ಕಿ.ಮಿ. 1.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ)	200.00	200.00	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು -ಬಲಮುರಿ-ಪಾರಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ಬೊಳುಮಾಡು - ನಾಪೊಳ್ಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.10 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ .	275.00	275.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕೆ. ಯು. ರವರ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-1)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟಿಮಾನಿ -ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ -ದಬ್ಬಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	125.00	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ತಿತಿಮತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 17.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 19.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	250.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೋಯಿಕೇರಿ-ಕೆದಮಳ್ಳೂರು- ಪಾಲಂಗಾಲ-ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	130.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
15	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 3.50, ಕಿ.ಮೀ 9.10 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.40 ರಿಂದ 9.60ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-3)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.10 ರಿಂದ 6.15ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ-ಆಲಟ್ಟಿ-ಕಾಪುಮಲೆ-ಕುಂದಲಪಾಡಿ- ಕುಂಬಳಚೇರಿ ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ವಿ ವಿ ಬಾಲನ್ ರವರ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
18	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟಿಮಾನಿ-ದಬ್ಬಡ್ಡ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 29.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	ಎರಡನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ವಿ ಬಾಲನ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟಕೇರಿ-ಗೂಳಿಕಟ್ಟೆ-ಹೆರವನಾಡು-ಆವಂದೂರು- ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	4ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:29.01.2026
20	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.20 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 15.80 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
21	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಮಲೆನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.75 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	170.00	2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಬಾಬು ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಇರ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ-ಕಾಯಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.20 ರಿಂದ 13.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	150.00	3ನೇ ಕರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಮುಡಿ-ಬಾಳಾಜಿ-ಜೋಡುಬೆಟ್ಟ-ಕುಂದ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-4)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮಂಗಲ-ನಾಲ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	4ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ 5ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-5)	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಗೋಡು-ಯಲಕನೂರು-ಕೇಶಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 11.00 ರಿಂದ 12.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 20105)	1500.00	1500.00	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
26	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ-5)	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು - ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.70 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 9.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	200.00	ಕಾಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>5530.00</b>	<b>5530.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.65 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮಿ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ-ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Reinforced Earth Wall) ಮೇಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	345.00	345.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-337-0-16-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ. ಸಂಖ್ಯೆ-89) ಕಿ.ಮೀ. 65.60 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	200.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>545.00</b>	<b>545.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಜೂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಲಿಯಪುರೆ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರೆಕಾಡು ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಎ.ಬಿ. ಸೋಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ	6.00	6.00	ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರೆಕಾಡು ಕಾಡಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಣಚಲು ಕುಂಬಾರನ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಕುಂದುಡ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಮತ ಬಾಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಎಂ.ಯು ಧರ್ಮಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಬಳೂರು ಮತ್ತು ಊರುಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿರುಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಬಚ್ಚಿಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲುವರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ತೋಳೂರುಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲ್ಲಾರಿಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ತೋಳೂರುಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಗುಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6ನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪಿಗೆಕೊಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲ್ಕೂರು-ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಲ್ಕೂರು ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲರವರ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡುಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಕ್ಕಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪನ್ನಂಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಐನ್‌ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.50	12.50	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಕ್ಕಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಞಂಡಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.50	12.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೆರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕಾಟೀರ ಉತ್ತಯ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
19	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಡಮಾಡ ಬಾನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎರವರ ಚಿನ್ನರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.00	13.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಿಯಾರ ಗೀರೀಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಹರಿಹರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿಶೀರ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಂಬಾಡಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಲಿಯೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -ಕಾಲುಸಂಕ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಮಂಡ ಉತ್ತಪ್ಪ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>156.00</b>	<b>156.00</b>	
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4059-80-051-0-32-386- ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಗಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಫ್ ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	200.00	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	

S.H.D.P.

ಅನುಬಂಧ-01

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ- 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	808	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -85 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 239.76 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 254.71 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2000.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	809	ಎ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-91 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಣ್ಣೂರು-ಮುಕುಟಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 94.76 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ರಾಮನಾಥಪುರ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ವೀರಾಜ್ ಪೇಟೆ-ಪೆರಂಬಡಿ-ಮುಕುಟಾ)	ವೀರಾಜ್‌ಪೇಟೆ	ವೀರಾಜ್‌ಪೇಟೆ	1300.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಬಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275 ರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-293 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕರಿಕೆ ಸರಪಳಿ 32.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 59.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-90 ರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಚಿರಾಂಬನಿ-ಬಾಗಮಂಡಲ-ತನ್ನಿಮಣಿ)	ಮಡಿಕೇರಿ	ವೀರಾಜ್‌ಪೇಟೆ	1200.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು					4500.00	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ  
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ  
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು.

P.R.A.M.C

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಅನುಬಂಧ - 1

ಅ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು?  
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆ	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2022-23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	3054 - 03-337-0-09-200 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿ	600.00
2	2023-24			ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	
3	2024-25	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	3054 - 03-337-0-09-200 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿ	520.00
4	2024-25	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	3054 - 03-337-0-09-200 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿ	410.00
5	2024-25	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	3054 - 03-337-0-09-200 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿ	100.00
6	2024-25	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	3054 - 03-337-0-09-200 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿ	780.00

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.



-19-

P.R.A.M.C

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಅನುಬಂಧ - 2

ಆ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? (ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ ಸಹಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 - 03-337-0-09-200 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2022-23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway Connecting Madikeri Kutta road (SH 89) road from KM 54.30 to 56.55 KM in Virajpet Taluk Kodagu District.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2	2022-23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway Connecting Virajpet Bynduru (SH 27) road from KM 7.80 to 9.50 KM in Virajpet Taluk Kodagu District.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	2022-23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway Connecting Konanuru Makutta (SH 91) road from KM 55.50 to 56.50 KM in Virajpet Taluk Kodagu District.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4	2023-24			ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		
5	2024-25	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway connecting Hunsur with Talakaveri road (SH 90) from KM 39.50 to 39.90 KM (Uma maheswari Temple back side, Infront of Vikram Decoratores and IP Junction Virajpet Mysore Highway Junction) in Virajpet Taluk Kodagu District	220.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	2024-25	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway connecting Konanur with Makutta road (SH 91) from KM 64.10 to 66.25 KM (near Bilugunda Village, Imangala Village, Maggula and Dental College) in Virajpet Taluk Kodagu District.	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	2024-25	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway connecting Madakeri with Kutta (SH 89) from KM 51.75 to 53.05 KM (Infront of Sigul Hotel, Ponnampet town, Near Kalyani Workshop and Near Mahila Samaja) in Ponnampete Taluk Kodagu District	410.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	2024-25	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	Road Safety Works on Highway Connecting Hirisave - Chettalli (SH 08) road from KM 129.84 to 130.64 KM (Curve Improvement) in Somwarpet Taluk Kodagu District	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9	2024-25	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	Road Safety Works on Highway connecting Konanur with Makutta road (SH 91) from KM 12.80 to 12.90 KM ( In front of Neharus land Huluse Village and In Front of Sonu Welding Shop) and from KM 13.80 to 13.90 KM (Near Priya Hotel Kudige Village and In front of Rice Mill Kanive Village) in Kushalnagar Taluk Kodagu District.	380.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
10	2024-25	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	Road Safety Works on Highway Connecting Madikeri - Kutta road (SH 89) from KM 21.20 to 21.90 KM and from KM 24.38 to 24.43 KM (Curve Improvement) in Kushalnagar Taluk Kodagu District	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
11	2024-25	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	Road Safety Works on Highway Connecting Konanuru - Makutta road (SH 91) from KM 45.90 to 46.70 KM near Onttiagandi Junction in Kushalnagar Taluk Kodagu District	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

-20-

## K.R.D.C.L

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 121 (137) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.

**:- ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (K.R.D.C.L) :-**

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಯೋಜನಾವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1	2022-23	600.00	600.00
2	2023-24	600.00	948.18
3	2024-25	500.00	811.60

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, (2022-23, 2023-24 ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ) ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಳೆ-ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 13.24 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್-2023 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

:ಅನುಬಂಧ-1:

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 121(137)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	
1		2022-23	- ನದಾರದು -			
			ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ - 5054-04-337-0-05-172 (ಕೇಂದ್ರ)			
	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	2023-24	Improvements to Konanur-Makutta road SH-91 from Km. 80.000 to Km. 90.000 in Virajpete Taluk. (Job No. CRIF-KNT-2023-24-163)	600.00	479.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	2023-24	Improvements to road from Km 95.900 to Km 96.900, Km. 101.000 to Km 105.550 and Km. 129.990 to Km 134.000 of Hirisave-Chettihalli road of SH-08 in Somawarpete taluk Kodagu District. (Job No. CRIF-KNT-2023-24-164)	600.00	418.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	<b>1200.00</b>	<b>898.51</b>	
			ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-5054-03-337-0-17-154 (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇ) (ರಾಜ್ಯ)			
3	ಮಡಿಕೇರಿ	2023-24	Construction of retaining wall at Km 98.150 to protect the embankment and Construction of widening of Pipe Culvert at Km 76.300, Km 77.800, Km 85.450, Km 87.900, Km 88.320, 88.360, Km 89.950 and Km 109.900 and diversion of road due to damaged carriageway at Km 77.750 and Km 90.050 and providing sand bags for scouring portion of Koyanadu bridge abutment portion of Sampaje Ghat of NH-275 Bantwal-Bangalore section under State Head"	150.00	120.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಡಿಕೇರಿ	2023-24	Patching of pot holes from Km 71.600 to Km 93.200 and removal of landslide from Km 71.600 to 90.000 and 110.000 to km 132.314 of NH-275 Bantwal - Bangalore section under 5054-State Head (under 5054-03-337-0-17-154 State Grant)	100.00	80.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಡಿಕೇರಿ	2023-24	Periodical renewal from Km 71.600 to 93.200 of NH-275 (Sampaje Ghat) Bantwal-Mysore Section in the State of Karnataka on EPC mode" (Job No.NH-275-KNT-PR-2022-24-45)	2006.24	1416.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಡಿಕೇರಿ	2024-25	Construction of Retaining wall from Km 78.000 to 125.000 of NH-275 (Bantwal-Bangalore section) selected reaches in the State of Karnataka under NH (O) on EPC mode under Annual Plan-2024-25 (Job No: NH-275-KNT-2024-25-01	9408.00	--	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ   ಕೃಷಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	<b>11664.24</b>	<b>1618.14</b>	

:ಅನುಬಂಧ-2:

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 121(137)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು					
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ	
		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ
1.	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು,	1	600.00	1	600.00	4	11664.24
2.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					1	9408.00
3.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1	600.00	1	600.00	3	2256.24
4.	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	-	-	-	-	-

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು.