

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	200
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	28-01-2026
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಯೇನು;	<p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 72.920 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಇಂದ 9.00 ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ.16.56 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ PBMC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (SH) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ (MDR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವವು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	<ol style="list-style-type: none"> 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 118.47 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಇಂದ 52.00 ರವರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167ಎನ್ ರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 49.09 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 15.87 ರ ವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ.1.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ STMC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಿ.ಮೀ. 15.87 ರಿಂದ 49.09ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯು ಅಗಸ್ಟ್-2027ರ ವರೆಗೆ ಡಿ.ಎಲ್.ಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. <p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ-1825.69 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ-1466.50 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 30.73 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</p> <p>2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>

		ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (SH) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ (MDR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ;	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 34 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ(3) ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	2023-24 ಮತ್ತು 24-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 2023-24 ಮತ್ತು 24-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ)	ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 20 ಸಿಐಎಸ್ 2026 (ಇ)

(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ										
1	ಆಳಂದ	607	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ನಿಂಬಾಳ ಶ್ರೀಚಂದ ಬಬಲಾದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-50 (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 43.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-240	2500.00	4.12.2024	3.11.2025	8.00	284.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ	608	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾಜಾಕೋಟನೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್-149) ದಿಂದ ಮಂದೆವಾಲ (ಎನ್.ಹೆಚ್-50) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 47.46 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 78.78 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-169	2000.00	27.01.2025	26.12.2025	7.46	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಯಡ್ರಾಮಿ	609	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-128 ಕಟ್ಟನಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಯನಕಂಚಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-16) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಸ್.ಎಚ್-156 ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮದಲಿ, ಯನಗುಂಟ, ನರಿಬೋಳ, ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗನವಾರ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಇಜೇಲಿ ಆಲೂರು ಕಡಕೋಳ ಮಾನಶಿವನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 48.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 68.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-156	2000.00	23.09.2024	22.08.2025	5.42	280.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	610	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ-ಬೋಧಾನ (ಜಿ.ಮು.ರ)ದಿಂದ ತೋನಸನಪಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಮಾರ್ಗ ಗೋಳಾ, ಭೀಮಳ್ಳಿ, ಸಾವಳಗಿ, ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ, ಕದಣಿ, ಪರಹತಾಬಾದ್, ಮಿಣಜಗಿ, ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 33.24 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	2000.00	4.12.2024	3.11.2025	7.45	310.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

5	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ	611	ಎ	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಹಾಪೂರ ದಿಂದ ಶಿವರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 106.85 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 108.85 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 149	2000.00	27.08.2024	26.07.2025	2.00	230.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ		ಬಿ	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (ಎನ್.ಎಚ್.218) ದಿಂದ ಕುಸನೂರು ಮಾರ್ಗ ಆಜಾದಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR				0.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ	612		ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-50 ಮಂದವಾಲ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-149, ಖಾಜಾಕೋಟನೂರ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರ , ಚಿನ್ನಮಳ್ಳಿ-ಚೋಗುರ್-ಕಮಲಗಾ-ಫರಟಾಪಾದ್-ಇಟಗಾ-ಕನದಾಲ್-ನಂದೂರ-ಝಾಪೂರ-ಪಾಳಾ-ಶ್ರೀನಿವಾಸರಡಗಿ, (ಹೊಸ ಮೇಲ್ವರ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 19.59 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-169	1000.00	09.10.2024	08.09.2025	3.24	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕಾಳಗಿ	613	ಎ	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಠ್ ದಿಂದ ರಾಣಾಪುರ್ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-165	1000.00	21.09.2024	20.08.2025	1.99	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಚಿಂಚೋಳಿ		ಬಿ	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನಮಾರಹಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಸ್ತೆ 114.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 118.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-15				1.64		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಸೇಡಂ	624		ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಲಗೇರಾ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 127) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 24.53 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH-127	2500.00	03.01.2025	02.12.2025	9.57	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

9	ಚಿತ್ತಾಪುರ	625	ಕಲ್ಚುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಪುಟಪಾಕ್ ದಿಂದ ಬೋಸಗಾ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 64.32 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 75.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 88.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 95.50 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾರ್ಗೋಳ ದಿಂದ ಟೆಂಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗ ದಂಡೋತಿ-ತೋಣಸನಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಟೆಂಗಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲಗಾನ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ, ಹಳೇ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH-126	2500.00	21.10.2024	20.09.2025	7.43	920.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
			ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು		17500.00			54.88	2059.59	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-2

ಅನುಬಂಧ-1 (2022-23)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2025-26)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ						ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-17-154)														
1	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124) ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 152749	400.00	ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮರ ಎಸ್. ದೊಣೆ	419.72	(+) 4.99%	26.07.2022	25.06.2023	25.06.2023	277.53	0.00	0.00	277.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.63ಕಿ.ಮೀ 02/2023)
2	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಬೇಡ ಬಾರ್ಡರದಿಂದ ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಬಾರ್ಡರದ ಕಿ.ಮೀ 4.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 164467	200.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಎಸ್. ಗುತ್ತಿದಾರ	209.19	(+) 4.80%	15.03.2023	14.12.2023	20.10.2024	50.00	0.00	0.00	50.00	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ-ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124) ಕಿ.ಮೀ 68.00 ದಿಂದ 64.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ದಿಂದ ನಿಂಬಾಳ) 6925	200.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ ವಿ ಪಾಟೀಲ್	208.93	(+) 4.77%	25.01.2024	24.10.2024	22.10.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ- ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾಹೆ-34ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 166.00 ರಿಂದ 167.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 167138	300.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜವ್ಹಾಣ	313.45	(+) 4.63%	24.03.2023	23.12.2023	-	175.00	0.00	0.00	175.00	0.30ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 4.00 ದಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 154066	500.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಪಟೇಲ್	534.82	(+) 2.90%	30.08.2022	29.06.2023	29.06.2023	371.07	0.00	0.00	371.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕಿ.ಮೀ 05/2023

6	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಎಸ್.ಹೆಚ್-22 ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕರಜಿಗಿ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಮಣ್ಣುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸೂರ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 22.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 154073	500.00	ಮೇ. ಎಮ್.ಎ.ಪಿ. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	552.89	(+) 5.00%	21.12.2022	20.11.2023	20.11.2023	342.24	0.00	50.00	392.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 4.55ಕಿಮೀ 05/2023
7	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರ್ ಖೇಡ್ ಬಿಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 107.10 ದಿಂದ 108.00 ಕಿ.ಮೀ, ಹಾವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 113.00 ದಿಂದ 116.80ಕಿ.ಮೀ 154060	200.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ವೈ. ಪಾಟೀಲ್	212.99	(+) 5.00%	03.09.2022	02.06.2023	-	197.16	0.00	0.00	197.16	1.00ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರ್ ಖೇಡ್ ಬಿಳಗಿ (ರಾಹೆ-124) ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 94.00 ದಿಂದ 98.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 165319	250.00	ಮೇ ಎಮ್.ಎ.ಪಿ. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	258.65	(+) 4.50%	18.03.2023	17.12.2023	-	0.00	0.00	0.00	0.00	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಹೋಸೂರ (ರಾ.ಹೆ-22) ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 54.50 ದಿಂದ 58.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 165320	250.00	ಮೇ ಎ.ಆರ್.ಪಿ. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	258.99	(+) 4.50%	21.03.2023	20.12.2023	20.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.30ಕಿ.ಮೀ 02/2024), (0.70ಕಿ.ಮೀ 06/2024))
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 156 ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿಯಿಂದ ಯಂಕಂಚಿ ವಾಯಾ ಮದರಿ-ಯನಗುಂತಾ-ನರೂಬೊಳ-ಬೀರಾಳ-ಗಂವಾರ-ಚಿಗರಹಳ್ಳಿ-ಯಡ್ರಾಮಿ-ಮಾಣಶಿವಣಗಿ ಕಿ.ಮೀ 5.60 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ಧೋಳ	212.06	(+) 5.00%	20.09.2022	19.06.2023	19.06.2023	75.00	0.00	50.00	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

11	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ 157 ಹೋತ್ತಿನಮಡು ದಿಂದ ಚಾಮನಾಳ ವಾಯು ಹೋಸೂರ- ಬಿರಾಳ-ಮಾರಡಗಿ-ವರ್ಚನಳ್ಳಿ-ಬಿಳವಾರ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 12.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕಾಣಿ	214.48	(+) 5.00%	29.08.2022	28.05.2023	28.05.2023	167.34	0.00	0.00	167.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಡ್ತಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-157 ಹೋತ್ತಿನಮಡು ದಿಂದ ಚಾಮನಾಳ ವಾಯು ಬಿರಾಳ-ಮಾರಡಗಿ-ವರಚನಳ್ಳಿ-ಲಕಣಾಪೂರ-ಬಿಳವಾರ-ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 49.00 ರಿಂದ 53.00ದ ವರೆಗಿನ	500.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕಾಣಿ	519.01	(+) 4.80%	23.03.2023	22.02.2024	22.02.2024	320.58	0.00	0.00	320.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಜನತಾ ಬಜಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 163970	450.00	ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್	415.22	(+) 4.40%	28.03.2023	28.02.2024	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದತ್ತ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 162525	250.00	ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್	247.01	(+) 4.40%	28.02.2023	28.12.2023	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
15	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಅಕ್ಕಮಾಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 151 (ಇ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	TS Stage
16	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಸಂಗಮ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕೋಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 162522	250.00	ಶ್ರೀ. ಇಪ್ಪೇಕಾರ ಅಫಜಲ್	231.60	(+) 4.72%	27.02.2023	26.01.2024	-	0.00	0.00	0.00	0.00	75% CC Road Work Completed Footpath work
17	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕೋಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 162518	300.00	ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಯುಸೂಫ್	282.13	(+) 4.72%	24.02.2023	23.01.2024	-	50.00	0.00	0.00	50.00	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೇನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-149 ಹಾಗರಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಜಾದಪೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಷಾಯಾ ಮಜಹರ್ ನಗರ, ರೊಷ್ಣಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 154913	300.00	ಶ್ರೀ ಇಪ್ಪೇಕಾರ ಅಫಜಲ್	314.69	(+) 4.93%	28.10.2022	27.07.2022	27.07.2022	262.22	0.00	0.00	262.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.82ಕಿ.ಮೀ 12/2023

19	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಜೀ ನಗರ ರಿಂದ ರೋಜಾ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 155357	300.00	ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್	314.80	(+) 5.00%	29.10.2022	28.07.2022	-	50.00	0.00	0.00	50.00	0.40ಕಿ.ಮೀ 02/2024, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 155187	100.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎ ಪಾಟೀಲ್	104.66	(+) 4.78%	07.09.2022	06.03.2023	06.03.2023	103.31	0.00	0.00	103.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.94ಕಿ.ಮೀ 01/2023)

5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-04-337-0-01-154)

1	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಟಕಿ ತಾಂಡಾದಿಮದ ಮಂಟಕಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 163437	200.00	ಮೆ. ಧೋನಿ ಕನ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್	207.88	(+) 4.95%	09.03.2023	08.12.2023	21.03.2023	202.67	0.00	1.25	203.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50ಕಿ.ಮೀ-07/2023
2	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರಾದ- ಸದಾಶಿವಘಡ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34)ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 3.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 166378	500.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತಿದಾರ	525.04	(+) 4.80%	23.03.2023	22.02.2024	30.03.2026	0.00	0.00	11.30	11.30	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರಾದ ಸದಾಶಿವಘಡ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34)ರ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 5.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 166385	500.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತಿದಾರ	525.04	(+) 4.80%	23.03.2023	22.02.2024	30.03.2026	100.00	0.00	56.14	156.14	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 165260	250.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎನ್. ಬ್ಯಾಳೆ	261.99	(+) 4.80%	17.03.2023	16.12.2023	16.12.2023	2.00	0.00	122.93	124.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.64 ಕಿ.ಮೀ 04/2024)

5	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರ್ಜ ಆಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)	500.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ.ಸಂ:5615 ದಿ:24.11.2025
6	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರ್ಜ ಆಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)	500.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ.ಸಂ:5615 ದಿ:24.11.2025
7	ಅಭಿಜಲಪೂರ	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈದ್ರಾ ದಿಂದ ಕಡಣೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 168409	500.00	ಮೇ. ಎಸ್.ವೈ ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	469.02	(+) 3.58%	06.02.2024	05.01.2025	-	100.53	0.00	246.14	346.67	ಬಿಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಅಭಿಜಲಪೂರ	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚಗೇರಾ ದಿಂದ ಅಂಕಲಗಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 168411	500.00	ಮೇ ಎ.ಆರ್.ಪಿ ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	507.35	(+) 4.30%	09.01.2024	08.12.2024	08.12.2024	25.00	0.00	173.58	198.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಕಿ.ಮೀ 3.145 11/2024)
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರದ್ದವಾಡಗಿ ಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 151609	50.00	ಶ್ರೀ ಗೋಳಯ್ಯಾ ಹೀರಮತ	48.45	(-) 3.03%	02.09.2022	01.03.2023	01.03.2023	48.40	0.00	0.00	48.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.37-09/2023)
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ನರಿಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ವಾಡಿ-ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 160027	500.00	ಶ್ರೀ ಧೂಳೇಶ ಪಾಟೀಲ್	523.56	(+) 4.76%	03.02.2023	02.01.2024	-	364.86	0.00	70.46	435.32	(1.02ಕಿ.ಮೀ 09/2024) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರಿಬೋಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.00 ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ 6527	300.00	ಶ್ರೀ ಧೂಳೇಶ ಪಾಟೀಲ್	313.72	(+) 4.60%	16.03.2024	15.02.2024	-	0.00	0.00	62.75	62.75	SDBC completed
12	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಟಗಾ ಅಹ್ಲದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 6.00ವರೆಗೆ) 151632	500.00	ಮೇ. ಎಮ್.ಎ.ಪಿ. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	524.17	(+) 4.90%	16.07.2022	15.04.2023	15.04.2023	260.51	0.00	111.39	371.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ 08/2024) (2.00ಕಿ.ಮೀ 11/2024)
13	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲ್ಲಬೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಬೋಳವಾಡ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ) 151630	250.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಯೋಟಿ	260.86	(+) 4.85%	25.05.2022	24.02.2023	12.01.2024	27.00	0.00	45.21	72.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.74ಕಿ.ಮೀ 03-2024

14	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಕ್ಕಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಬೇನೂರ ದಿಂದ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 3.60 ದಿಂದ 4.20ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 151631	250.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಗಫೂರ	262.31	(+) 5.00%	29.06.2022	28.03.2023	28.03.2023	172.73	0.00	29.23	201.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಪುಟಪಾಕ್-ಬೋಸಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-126 ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವರವಾಳ ಗುಡುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ದಿಂದ ಸೊಂತ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ವಾಯಾ ಡೊಂಗರಗಾಂವ, ಮರಗುತ್ತಿ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 6.00 ದಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ಆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	500.00	ಮೇ.ಡಿ.ಎಚ್.ಡಿ ವಡ್ಡರ & ಕಂ	522.49	(+) 4.50%	25.05.2022	25.04.2023	08.12.2024	343.35	0.00	112.61	455.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 4.31 ಕಿ.ಮೀ 03-2025
16	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ದಿಂದ ಸೊಂತ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ವಾಯಾ ಡೊಂಗರಗಾಂವ, ಮರಗುತ್ತಿ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 6.00 ದಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ಆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	500.00	ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್	524.81	(+) 4.96%	03.06.2022	02.05.2023	02.05.2023	406.02	0.00	57.42	463.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.72ಕಿ.ಮೀ 01/2023)
17	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲಕುಟಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) 151623	300.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ ವಿ ಪಾಟೀಲ್	314.21	(+) 4.85%	20.06.2022	19.03.2023	19.03.2023	186.20	0.00	0.00	186.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.46 ಕಿ.ಮೀ 12/2023
18	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00	300.00	ಮೇ. ಎಸ್.ಎ. ಇಫ್ರಾಸ್ತಕ್ಟರ್	314.40	(+) 4.85%	22.06.2022	21.03.2023	21.03.2023	279.19	0.00	53.52	332.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.45ಕಿ.ಮೀ 07/2023)
19	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಮ್.ಡಿಆರ್) (ಕಿ.ಮಿ 13.00 ದಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ) 151621	400.00	ಶ್ರೀ ಕುಪೇಂದ್ರ ವೈ ಗುತ್ತೆದಾರ್.	419.33	(+) 4.80%	25.05.2022	24.03.2023	24.03.2023	318.40	0.00	44.07	362.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.85ಕಿ.ಮೀ 07/2023)
20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಜಲಪೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ 151629	200.00	ಶೈಖಿ ಅಕ್ಬರ ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ	209.67	(+) 4.90%	01.07.2022	31.04.2023	21.04.2023	89.13	0.00	43.64	132.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.21ಕಿ.ಮೀ 02/2025)
21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಳವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	300.00	ಮೇ. ಕೆ.ಎಮ್.ಪಟೇಲ್ ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	312.65	(+) 4.85%	24.06.2022	23.03.2023	23.03.2023	119.59	0.00	54.85	174.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.50ಕಿ.ಮೀ 02/2025)

22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಸೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ 151676	300.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಗಫೂರ	314.67	(+) 4.90%	29.06.2022	28.03.2023	28.03.2023	111.41	0.00	35.00	146.41	WMM Completed
23	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	Construction of CC Road at Kamalapur Humnabad Main Road to Choklanaik Tanda and Rajnal in Kalaburagi Rural Constituency Tq Kamalapur, Dist.Kalaburagi Under 5054 MDR Improvements for the Year 2021-22 KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT151566	200.00	ಶ್ರೀ ಮಾಲಿ ಶಿವರಾಜ್	209.75	(+) 4.90%	24.05.2022	23.11.2022	16.01.2024	117.19	0.00	51.32	168.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ & ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.85ಕಿ.ಮೀ-08/2022) (0.78ಕಿ.ಮೀ-02/2025)
24	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿರಾದ್-ಕಗ್ಗನಮಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 154575	400.00	ಮೆ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಜಿ. ಕನ್ನಟ್ಟಪ್ಪ	416.03	(+) 4.90%	09.09.2022	08.08.2023	-	0.00	0.00	51.72	51.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಕಮಲಾಪುರ) ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಗುತ್ತಿ ಸೊಂತ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 156265	400.00	ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ವಾರದ	413.93	(+) 4.80%	17.11.2022	16.10.2023	16.10.2023	128.71	0.00	55.20	183.91	ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರ್ತಿ ಕಲ್ಟರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ	150.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎ ಪಾಟೀಲ್	157.38	(+) 4.95%	24.03.2023	23.09.2023	23.09.2023	38.00	0.00	63.00	101.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.22ಕಿ.ಮೀ 08/2024)
27	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ದಿಂದ ಸೊಂತ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 165919	500.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್ ಎ	519.77	(+) 4.90%	14.03.2023	13.02.2024	13.02.2024	240.00	0.00	74.00	314.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.57ಕಿ.ಮೀ 03/2024)

28	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಂದ ಪೂಟ್ ಪಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್ 126 ಸರಪಳಿ 120.00 ರಿಂದ 124.00 ಹಾಗೂ 127.00 ರಿಂದ	500.00	ಮೇ. ಮಹಾಜನ ಬಿಜ್ ವೆಂಜರ್ಸ್	520.05	(+) 4.95%	24.03.2023	23.02.2024	23.02.2024	480.00	0.00	0.00	480.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.56ಕಿ.ಮೀ 03/2024)
29	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಜಲಪೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 166004	200.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್ ವಿ	209.49	(+) 4.90%	06.03.2023	05.02.2024	05.02.2024	182.43	0.00	26.83	209.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.73ಕಿ.ಮೀ 07/2023)
30	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಡೊಂಗರಗಾವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿಣ್ಣೆಸಡಕ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಬೆಳಮಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಊರೋಳಗಿನ	500.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕ ಪಾಟೀಲ್	519.70	(+) 4.90%	29.03.2023	28.02.2024	28.02.2024	118.63	0.00	63.20	181.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
31	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮರ್ಗ ಬಾರ್ಡರ್-ಆಳಂದ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಮಹಾಗಾವ ಸುಲೇಪೇಟ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-32ರ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಘದರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ 167491	400.00	ಶ್ರೀ ಅನ್ವರ ಮಿಯಾನ	419.01	(+) 4.90%	04.12.2023	03.11.2024	03.11.2024	0.00	0.00	64.29	64.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.73ಕಿ.ಮೀ 08/2024)
32	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ	300.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್	312.58	(+) 4.75%	10.08.2022	09.05.2023	-	170.00	0.00	37.88	207.88	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
33	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 48 ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಹಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 151651	200.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್	217.88	(+) 4.00%	24.08.2022	23.05.2023	23.05.2023	164.44	0.00	0.00	164.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 151700	100.00	ಶ್ರೀ ಧೂಳೇಶ ಪಾಟೀಲ್	104.26	(+) 4.44%	08.06.2022	07.12.2023	07.12.2023	95.87	0.00	8.22	104.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.16ಕಿ.ಮೀ-11/2022.
35	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದವಾರ್ಡ್ ನಂ 47ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ರಾಜಾಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 151652	100.00	ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಯುಸೂಫ್	108.99	(+) 4.70%	30.08.2022	29.02.2023	29.02.2023	101.63	0.00	0.00	101.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.55ಕಿ.ಮೀ 02/2023

36	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉದನೂರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ 151737	400.00	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿ. ಶೇಕಜ	410.86	(+) 4.90%	08.07.2022	08.06.2023	08.06.2023	344.56	0.00	15.31	359.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.40ಕಿ.ಮೀ 01/2024
37	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಗೋಕುಲ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷ ಜಾಧವ ಲೇಔಟ್, ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣಾ ಲೇಔಟ್‌ನಿಂದ ಉದನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆ	150.00	ಶ್ರೀ ಭಿಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್	164.18	(+) 3.90%	27.09.2022	26.03.2023	26.03.2023	141.02	0.00	13.14	154.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.4ಕಿ.ಮೀ 02/2023
38	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರ(ಬಿ) ಎನ್.ಹೆಚ್-150 ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-155 ವಾಯಾ ಮೇಳಕುಂದಾ(ಬಿ), ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ), ಸಾವಳಗಿ ಹತಗುಂದಾ & ವೈಜಾಪೂರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.00	500.00	ಮೇ. ದೇವಿಕಾ ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	524.74	(+) 5.00%	04.07.2022	03.06.2023	31.01.2024	283.13	0.00	101.89	385.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 4.25ಕಿ.ಮೀ 01/2025
39	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದರಸನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಡಗಿಲ್ ಹಾರೂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 151609	500.00	ಮೇ. ಎ.ಎಸ್.ಪಿ.ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	524.03	(+) 4.85%	25.05.2022	24.05.2023	-	442.09	0.00	0.00	442.09	3.00ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡಗಂಚಿ ಬೋದಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಣಸನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 22.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 165187	150.00	ಮೇ. ಎ.ಆರ್.ಎಸ್. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	153.73	(+) 4.60%	23.03.2023	22.09.2023	22.09.2023	150.83	0.00	0.00	150.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.19ಕಿ.ಮೀ 04/2024)
41	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿ) ಯಳವಂತಗಿ ವಾಯಾ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಹತಗುಂದಾ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 165196	150.00	ಮೇ. ಎ.ಆರ್.ಎಸ್. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	156.73	(+) 4.60%	23.03.2023	22.09.2023	22.09.2023	126.93	0.00	29.76	156.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.95ಕಿ.ಮೀ 09/2024)

42	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	Construction of CC road Udanoor main road to Shivashakti colony Arch in Kalaburagi south constituency in Kalaburagi Taluka & Kalaburagi District MDR 166247	100.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎ ಪಾಟೀಲ್	103.93	(+) 4.95%	24.03.2023	23.09.2023	23.09.2023	98.28	0.00	0.00	98.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.03ಕಿ.ಮೀ 01/2024
43	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	Construction of road from Kadaganchi, Bidhan MDR road to Tonasanalli (SH-125) via Gola (B), Bheemalli, Savalagi Kadani, TAD-Tegnoor, fartabad, Tilgul	100.00	ಶ್ರೀ ಅನೀಲಪ್ರಸಾದ ಪಾಂಡೆ	103.50	(+) 4.95%	24.03.2023	23.09.2023	23.09.2023	0.00	0.00	25.59	25.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.74ಕಿ.ಮೀ 02/2025
44	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	Construction of CC road from Hava Mallinath Maharaj Ashram in Aland main road to Pattan Village	100.00	ಶ್ರೀ ಗೋಳಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ	99.68	0.00%	02.02.2024	02.08.2024	02.08.2024	20.00	0.00	64.04	84.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
45	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	Construction of road from Gururaj house to Biddapur colony main road MDR 166245	100.00	ಮೌ. ಮಹಾಜನ ಬಿಜ ವೆಂಜರ್ಸ	103.23	(+) 4.99%	23.03.2023	22.09.2023	22.09.2023	20.00	0.00	50.39	70.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.02ಕಿ.ಮೀ 01/2024
46	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಜಮೇರಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 154910	200.00	ಮೌ. ಕೆ.ಎಮ್. ಪಟೇಲ್ ಕನ್ನಟಕನ್ಸ	209.59	(+) 4.85%	07.09.2022	06.06.2023	06.06.2023	132.77	0.00	42.34	175.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50 ಕಿ.ಮೀ 03/2024) (0.45ಕಿ.ಮೀ 06/2024)
47	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ-ಬೋಳೆವಾಡ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 154941	400.00	ಮೌ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್ನಟಕನ್ಸ	419.48	(+) 4.90%	09.09.2022	08.08.2023	08.08.2023	299.17	0.00	75.16	374.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
48	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ-ಬೋಳೆವಾಡ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98ರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 154912	200.00	ಶ್ರೀ ಮಿರ್ಜಾ ಅಹ್ಮದ ಬೈಗ್	209.27	(+) 4.80%	15.09.2022	14.06.2022	14.06.2022	192.08	0.00	17.19	209.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.17ಕಿ.ಮೀ-02/2024)
49	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ-ಬೋಲೆವಾಡ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬುಲಂದ ಪರ್ವಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಂಡ ಬೀ ಬೀ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 154914	250.00	ಶ್ರೀ ಅಜಮುದ್ದೀನ್ ಸಗ್ನಿ	261.86	(+) 4.83%	07.09.2022	06.06.2023	06.06.2023	208.95	0.00	52.59	261.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.02ಕಿ.ಮೀ 12/2023

50	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಚಿಡಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 161075	100.00	ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕರಾವ ಜಾಧವ	102.9	(+) 3.00%	13.02.2023	12.08.2023	12.08.2023	63.67	0.00	0.00	63.67	ಬಿ.ಎಮ್ ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
51	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಚಿಡಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 161075	400.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ	416.74	(+) 4.05	09.02.2023	08.01.2024	08.01.2024	145.19	0.00	83.34	228.53	ಬಿ.ಎಮ್ ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
52	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಮುಕರಂಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 166033	300.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿಭೂತಿ	311.57	(+) 4.66%	28.03.2023	28.12.2023	28.12.2023	301.13	0.00	8.45	309.58	ಶಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.2ಕಿ.ಮೀ 04/2024)

ಖನುಬಂದ-2

ಅನುಬಂಧ-1 (2023-24)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2025-26)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾಂನಂತೆ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ					
5054 ಜಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-04-337-0-01-154)														
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	Improvement Works to Patvada Main Road to Kechlu Nayak tanda in kamalapur Taluka Dist Kalaburagi Under 5054 for the Year 2022-23 PWD/2023-24/RD/WORK_INDENT 8315	100.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ	103.83	(+) 4.80%	06.03.2024	05.09.2024	-	0.00	0.00	0.00	0.00	WMM Completed

ಅನುಬಂಧ-2

ಅನುಬಂಧ-1 (2024-25)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲಾಕ	ಶಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2025-26)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಶಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಶರಾಂಕನಂತೆ ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ					
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-17-154)														
1	ಆಳಂದ	ಜಲಗೇರಾದಿಂದ ನಿಂಬಾಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 16518	1000.00	M/s ARP Constructions	1039.73	(+) 4.90%	21.05.2025	20.04.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74 Km BM Completed Remaining Work under progress
2	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-162 ಲಾಡ ಜಂಜೋಳಿಯಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 16430	250.00	Shri Bheemashankar Patil	262.32	(+) 5.00 %	17.04.2025	16.01.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	BM under progress
3	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಭೀಮಪೂರ, ಶಾಮನಳ್ಳಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 16428	500.00	Shri Rajashkhar Yanchanchi	520.20	(+) 4.90%	07.02.2025	06.01.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	GSB under progress
4	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾರ್ಬೇಡ-ಬಿಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 16503	750.00	M/s Sagar Constructions	780.87	(+) 5.00%	29.09.2025	28.08.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
5	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾರ್ಬೇಡ - ಬಿಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 & 7.4 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ.17698	800.00	M/s Balaji Constructions	822.96	(+) 5.00%	13.11.2025	12.10.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
6	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾರ್ಬೇಡ - ಬಿಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 6.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ.17708	100.00	Shri Tayappa Bhujangappa	104.75	(+) 4.92%	05.03.2025	04.09.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Sub-Grade under progress
7	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾರ್ಬೇಡ - ಬಿಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ.17702	100.00	Shri Rajashkhar Yanchanchi	104.62	(+) 4.8%	26.03.2025	25.09.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Sub-Grade under progress
8	ಅಫಜಲಪುರ	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ.18025	500.00	ಶ್ರೀ ಕಂಟಪ್ಪ ಬಳೂರ್	522.40	(+) 4.5%	02.04.2025	01.03.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	BM Completed
9	ಅಫಜಲಪುರ	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 6.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ.18026	100.00	Shri Shravankumar	102.89	(+) 3.00%	28.04.2025	27.10.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
10	ಅಫಜಲಪುರ	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ.18027	100.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಲಾಖೂರ	94.01	(-) 5.5 %	12.06.2025	11.12.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	WMM Completed
11	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಔರದ-ಸದಾಶಿವಪುರ (ಎಸ್.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ 203.77 ರಿಂದ 206.77 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ 21422	300.00	M/s ARP Constructions	310.19	(+) 4.5%	13.11.2025	12.08.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress

12	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರದ-ಸದಾಶಿವಪುರ (ಎಸ್.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ 206.77 ರಿಂದ 209.77 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 21423	300.00	Shri Moshin Ahmad Patel	310.87	(+) 4.8%	24.10.2025	23.07.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಪೇಡ-ಬಿಳಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-124)ಕಿ.ಮೀ 112.00 ರಿಂದ 116.18ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 16742	600.00	M/s ARP Constructions	629.33	(+) 4.90%	03.04.2025	02.03.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	BM Completed
14	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗೂಗಲ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಎಸ್.ಹೆ-171) ಕಿ.ಮೀ 156.50 ರಿಂದ 157.00ರ ವರೆಗೆ (ಹಸರಗುಂಡಗಿಯಿಂದ ಕೆಕ್ಕರ ಸಾವಳಗಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 162.47 ರಿಂದ 164.97 (ಜಿನಮಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಕಲ್ಲೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್)	300.00	M/s ARP Constructions	309.15	(+) 3.90%	29.03.2025	28.12.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
15	ಜೀವರ್ಗ	Improvements to Road SH-171 Maharashtra Border in Indi Taluka in Vijayapur Dist to Google Barriage in Raichur Dist Km 187.90 to 191.55 in Jewargi Taluka	400.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Tender Called Last Date 27.01.2026
16	ಜೀವರ್ಗ	Improvements to Road SH-156 Kattisangavi to Yankanchi (SH-16) Via Madari-Yangunta Naribol Biral (B) Ganwar, Chigralli, Ijeri, Alur, Kadkol, Manshivanagi Road Km 8.80 to 9.65 (Ganwar to Biral) in Jewargi Taluka and	100.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	T-Bid Submitted
17	ಜೀವರ್ಗ	Improvements to Road SH-171 Maharashtra Border Hinchagera in Indi Taluka of Vijaypur Dist. To Google Barriage in Raichur Dist. Km 191.55 to 193.55 in Jewargi Taluka .17621	200.00	ಶ್ರೀ ಎರೇಶ ಕೊಬಾಲ್	208.89	(+) 4.61%	11.07.2025	10.04.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
18	ಜೀವರ್ಗ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತಿನಮಡು ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಚಾಮನಾಳ ವಾಯಾ ಬಿರಾಳ, ಮಾರಡಗಿ, ವರ್ಚನಳ್ಳಿ, ಬಿಳವಾರ, ಶಿವಪುರ ವರೆಗೆ 53.00 ರಿಂದ 55.80.20973	500.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕಾಣಿ	524.35	(+) 4.9%	22.07.2025	21.06.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
19	ಜೀವರ್ಗ	ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತಿನಮಡು ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಚಾಮನಾಳ ವಾಯಾ ಬಿರಾಳ, ಮಾರಡಗಿ, ವರ್ಚನಳ್ಳಿ, ಬಿಳವಾರ, ಶಿವಪುರ ವರೆಗೆ 55.80 ರಿಂದ 57.20.21885	300.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕಾಣಿ	311.26	(+) 4.9%	13.11.2025	12.08.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ನಿಂಬಾಳ-ಶ್ರೀಚಂದ-ಬಬಲಾದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167)ರ ಸರಪಳಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 65.70 ರಿಂದ 66.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀಚಂದ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ).19032	100.00	ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪ್ಪ	93.30	(-) 6.5%	17.07.2025	16.01.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress

21	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	Improvements to road from SH-149 Shahapur-Shivarampur road Km 109.00 to 112.00 under 5054 Appendix-E for the year 2024-25.21541	800.00	Shri Abdul Rasheed	831.46	(+) 4.8%	13.11.2025	12.10.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
22	ಕಾಳಗಿ	Improvements & widening og road SH-126 Andhra Pradesh Putpak Bhosga from Km 79.10 toKm 80.00 (Near Tatali village in Kakalgi Taluka. 17000)	100.00	ಶ್ರೀ ಮೂಲೇಶ್ ಜಾದವ್	103.20	(+) 4.00%	17.03.2025	16.09.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	WMM Completed
23	ಕಾಳಗಿ	Improvement of road SH-126 Andhra Pradesh Putpak Bhosga from Km 98.00 to Km 100.00 of Chincholi constituency in Kakalgi Taluka. 17991	400.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಂಜಯ ಎರನ್ನಡಿ	406.42	(+) 4.2%	25.03.2025	24.02.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	SDBC Completed 06/2025
24	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 180 ಹಯ್ಯಾಳ (ಕರ್ನಾಟಕ/ತೆಲಂಗಾಣ) ಗೃದ್ಧಿಭಾಗದಿರುವ ಕಡೇಚೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ/ತೆಲಂಗಾಣ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.36 ರಿಂದ 25.01 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಪಾಯಾ ಸಿಂಧನಮಡು ದಿಂದ ಭೂತಪೂರ) 20702/3	100.00	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿ ಶೆಜಗಿ	104.19	4.80% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	11-08-2025	10-02-2026	-	0.00	0.00	0.00	1.33	ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 15.12 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್./ ಎಡಗಡೆ) (ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉವಿ) (18741)	400.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್ ಗೋಪಿನಿ	396.56	4.95% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	03-06-2025	02-05-2026	-	0.00	0.00	0.00	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 157.200 ರಿಂದ 153.200 ವರೆಗೆ (18624)	800.00	ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್	828.77	4.50% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	26-05-2025	25-04-2026	-	0.00	0.00	0.00	3.80	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5054 ಜಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-04-337-0-01-154)														
1	ಆಫಫಜಲಪೂರ	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ದೇವಲಗಾಣಾಪೂರ ದಿಂದ ಸಂಗಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00).18030	300.00	Shri Shrishail Vibhuti	299.9	(+) 1.89%	21.06.2025	20.05.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
2	ಚೇವರ್ಗಿ	Improvements to Road & Construction of C.C Drain NH-218 Nedalgi to Belur Via Balundagi (MDR) Road Km 5.70 to 9.00 in Jewargi Taluka.17644	300	Shri Mallan Gouda	314.1	(+) 4.9%	25.04.2025	24.03.2026	-	0	0	0	0	Physically Completed 11.2025
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿನಸಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಮಗುತ್ತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.21215	500.00	Shri Chandrashekar N Patil Gopane(CNGP INERA	512.60	(+) 4.3%	04.07.2025	03.06.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work Under Progress

4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	Construction Of Road And Bridge From NH50 To Dastapur Village In Kalaburagi Rural Constituency(From Km 0.00 to Km 3.00) Under 5054 MDR Road Improvements (Appendix-	500.00	Shri Chandrashekar N Patil Gopane(CNGP INFRA PVT.LTD.)	514.66	(+) 4.18%	04.07.2025	03.06.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	GSB Under Progress
5	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	Resurfacing to road from Kesaratagi cross to Naganahalli cross SH-149 & Khandal cross to Joining SH-149 Nagannalli in Kalaburgi Taluka 16432	330	Shri Chatru Chavan	343.28	(+) 4.5%	24.01.2025	23.07.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೈಯದ ಬೆಂಜೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್-12247	500	M/s ARS Constructions	491.26	(+) 4.9%	23.10.2024	22.09.2025	-	25.00	0.00	82.76	107.76	Work under progress
7	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	1) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 50ರ ಗೋಡುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಲ್.ಎಸ್ ಕುಮಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500	Shri Jagannath seggi	519.91	(+) 4.00%	03.03.2025	02.12.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
8	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಾಹಾಪುರ-ಶೀವರಾಂಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.15966	400	Shri Ambrish Patil	419.96	(+) 4.93%	12.06.2025	11.05.2025	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
9	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 151 (ಇ) ರಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.15967	400	Shri Santosh Lahoti	419.12	(+) 4.9%	23.06.2025	22.05.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress
10	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 151 (ಇ) ರಿಂದ ಹಿರಾಪೂರ-ಪಟ್ಟಣ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.15968	100	Shri Vijayakumar Biradar	104.98	(+) 4.95%	17.03.2025	16.09.2025	16.09.2025	0.00	0.00	10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.84ಕೆ.ಮೀ. 09/2025)
11	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ದ ಸರಸಂಬಾ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.15969	100	Shri Bhadresh Patil	103.99	(+) 4.10%	17.03.2025	16.09.2025	16.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.84ಕೆ.ಮೀ. 09/2025)
12	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	Construction of Approach road from Malagathi-Bolewad MDR to SH-149 Shahpur-Shivarampur @ km 107.50 vai Zubai Colony in kalaburgi under 5054 Appendix-E for the year 2024-25.19945	100.00	Shri Abdul Rasheed	104.74	(+) 4.8%	26.09.2025	25.03.2026	-	0.00	0.00	0.00	0.00	Work under progress

13	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೋಲಕುಂದಾ ಮೇದಕ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 16 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಪಾಯಾ ಪಾಕಲ - ಶಂಕರರಾಜಪೂರ) (18925)	100.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್	103.71	4.90% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	29-07-2025	28-10-2025	-	0.00	0.00	0.00	0.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಲವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (17993)	500.00	ಭವ್ಯ ಚವ್ವಾಣ	522.40	4.50% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	-	-	-	0.00	0.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಲೂರ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 5.50 ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ) (18882)	500.00	ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ	515.90	4.50% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	26-05-2025	25-04-2026	-	0.00	0.00	0.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 16.50 ಯಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) (19804)	500.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋಪನ	521.77	4.95% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	05-06-2025	04-05-2026	-	0.00	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	Nalwar - Sannatti Road (NH 150 to Nalwar Village) MDR Km 0.00 to 4.50 (4.50 Km) in Chittapur Taluka Kalaburagi dist. 23235	990.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.50	Under Evaluation Stage
18	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	Nalwar - Sannatti Road (NH 150 to Nalwar Village) MDR Km 4.70 to 9.20 (4.70 Km) in Chittapur Taluka Kalaburagi dist. 23236	970.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.70	Under Evaluation Stage

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:- 177(200)

ಅನುಬಂಧ-೨

ವಿಭಾಗ:- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3			
1	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to Road from NH-218 Janiwar cross to Kudi Darga Road via Handanoor, Banamgi from Km 0.00 to 14.00 (in selected reaches) CRIF-KNT-2023-24-078	6.00	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to Road from Afzalpur to Gattarga from Km 0.00 to 7.00 CRIF-KNT-2023-24-079.	4.20	4.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Aurad-Sadashivaghad road from Km 219.00 to 222.70(selected reaches)CRIF-KNT-2023-24-080	1.80	2.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Sri Vivekananda Over Bridge near Mother Teresa School from Km 0.00 to 1.00 CRIF-KNT-2023-24-081	1.49	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Gobbur(B)-Yalawantagi via Melkunda(B)-Melkunda(K)-Hatagunda from Km 9.50 to 12.50 (Working chainage from km 9.50 to 10.220) in Kalaburagi taluk Kalaburagi dist. CRIF-KNT-2023-24-314.	1.33	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to Road from Hirapur-Pattan Ganagapur Road via Bablad (S)- Sawalgi-Hunsi Hadgil-Niloor from Km 7.00 to 17.00(selected reaches) CRIF-KNT-2023-24-083	3.18	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Kadaganchi to Bodhan from Km 0.00 to 3.00 and Sannur main road to Mugulanagaon cross from Km 0.00 to 3.00 and Ferozabad-Kamalapur-SH-125 from Km 104.00 to 108.00 CRIF-KNT-2023-24-084	6.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3			
8	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Ring road to NH-50 to Kusnoor via Azadpur-SH-10-Buddavihar from Km 0.00 to 5.00 CRIF-KNT-2023-24-085	3.00	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Shahpur to Shivarampur from Km 108.00 to 113.00 CRIF-KNT-2023-24-086	3.00	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಬೀದರ	Improvements to road from Km.62.00 to 72.00 on Bhalki-Chincholi (SH-75) in Chincholi Taluk CRIF-KNT-2023-24-087	6.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from SH-32 Umerga Border to Aland Km 0.00 to 15.00 (in selected reaches) CRIF-KNT-2023-24-088	6.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Bennur-Sannur-Hadnoor Bolewada road from Km 5.88 to 8.22 CRIF-KNT-2023-24-089	2.10	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Chittapur to Martur from Km. 9.00 to 16.00 (Kadargi to Muttaga) in Chittapur Taluk CRIF-KNT-2023-24-090	4.50	3.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Wanmarpalli - Raichur (SH-15) (Sedam to Chincholi) road from Km 140.00 to 150.10 CRIF-KNT-2023-24-091	6.00	7.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		Total	54.60	63.07	

ಅನುಬಂಧ - 3.

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು							
ವಿಭಾಗ : ಕಲಬುರಗಿ							
1	Aland	Aland Rural	Repairs to Damage Portion of Road from Jamga (J) to Madanhipparaga MDR Road at Ch.8.00 Km in Aland Taluka	1	100.00	10.00	Due to heavy flood the more discharged occurred from local village result embankment portion breached
2	Aland	Aland Rural	Repairs to Damage Portion of Road from Jamga (J) to Madanhipparaga MDR Road at Ch.7.00 Km in Aland Taluka	1	100.00	10.00	Due to heavy flood the more discharged occurred from local village result embankment portion breached
3	Aland	Aland Rural	Repairs to CD Near Bhusnoor Village of Korali Cross to Station Gangapur MDR Road at Ch.8.00 Km in Aland Taluka	1	80.00	10.00	Due to heavy flood the more discharged occurred from local village result embankment portion breached
3			ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	3	280.00	30.00	

1	Jewargi	Jewargi	Repairs to Bridge at km 5.00 on Road connecting Nedalagi cross to Murganoor Via Halghattaraga of MDR road in Jewargi Taluka	1	-	30.00	Surface Wornout due to Overflow
1			ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	1	0	30	
1	Kalagi	Chincholi	Repairs to Tengali Bridge of MDR Tengali connecting to Tegaltippi at Chainagee Km 0.10 of Kalagi Taluka	1	-	10.00	The heavy water flow from Bennethora Dam caused the bridge to overflow, resulting in CC and guard stone and approaches damage Repairs- Repairs to the guard stones and approach construction
1			ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	1	0	10.00	
5			ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	5		280	70

ವಿಭಾಗ : ಸೇಡಂ							
1	sedam	Sedam	Restoration of CD Road from Valmkinagar, Sedam (on SH10) connecting Kukunda Cross via Arebommanahalli	1	300	50	Existing pipe culvert Structure near arebomnahalli village. With low levels with Damaged head wall and slab due to excess flooding, needs immediate shear wall construction along the road and road surface restoration.
2	sedam	Sedam	Road from Kukunda Cross (on SH192) Connecting Lohada Cross via Kukunda, Yadaga, Mugnoor, Surwar, Habal T, Lohada (near Kachur and Kukkunda)	2	5.00	2.00	Pipe Culvert damage
3	sedam	Sedam	Road from Yadhalli Cross (on SH15) Connecting Kontanpalli Cross (on SH10) via Yadhalli, Sangavi T, Hayyal, Kurgunta, Madkal, Sompalli, Kontanpalli	1	300	-	LLC with 30 m linear water way , bridge required due to excess discharge

4	sedam	Sedam	Road from Kukunda Cross (on SH192) Connecting Lohada Cross via Kukunda, Yadaga, Mugnoor, Surwar, Habal T, Lohada (near Kukkunda, totnalli , yadaga)	3	600	-	LLC with 20m linear water way , box culverts needed
5	sedam	Sedam	SED09 Road from Motakpalli (on SH127) Connecting Gangarawalpalli (upto TEL/KAR border) Via Tolmamadi. Ch 7.80km near gangarawalpalli	1	300	-	LLC with 40 m linear waterway , box culvert needed.
6	sedam	Sedam	Road from Kadtal Cross (on SH127) connecting Chandapura via Kadtal, B N Thanda Km 5.60	1	250	-	existing Pipe culvert submerges , due to excess discharge of the nala new box culvert needed
7	sedam	Sedam	Road connecting meenhabal to durgadevi temple	1	300	-	Pipe Culvert near Beernhalli Village , existing Low level cause way obstruct the road oftenly due to overflow . Requires immediate reconstruction of box culvert
7			Σ	10	2055.00	52.00	
1	Chittapur	Chittapur	Construction of Boxculvert 3Vent (3mx3m) (01Nos) On existing Damaged 9 vent pipe culvert at ch 3.8km on kollur rampurhalli MDR.	1	80.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction-Construction of Box Culvert Repairs-Head wall repairs and pothole filling
2	Chittapur	Chittapur	Construction of pipe culvert 3Vent (01Nos) at ch 9.50km on Chittapur bankoor MDR.	1	20.00	5.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction-Construction of Box Culvert Repairs-Head wall repairs and pothole filling
3	Chittapur	Chittapur	Restoration of Low Level Causeway on Dangund - Nalwar MDR at Chainage 10.20 Km in Chittapur Taluka	1	80.00	15.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction-Construction of Box Culvert Repairs-Head wall repairs and pothole filling
4	Chittapur	Chittapur	Construction of Boxculvert 3Vent (3mx3m) (01Nos) On existing Damaged and submerged causway at ch 10.23km on Dandgund Nalwar via Sanknoor MDR in Chittapur Taluka	1	80.00	15.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction-Construction of Box Culvert Repairs-Head wall repairs and pothole filling

5	Chittapur	Chittapur	Construction of Boxculvert 3Vent (3mx3m) (01Nos) On existing Damaged pipe culvert at ch 8.94km on Dandgund Nalwar via Sanknoor MDR in Chittapur Taluka	1	25.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction -Construction of CD Repairs -Head wall repairs and pothole filling
6	Chittapur	Chittapur	Restoration of bridge At Km 5.95 on Dandothi -Nandoor MDR in Chittapur taluk.	1	25.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction -Construction of CD Repairs -Head wall repairs and pothole filling
7	Chittapur	Chittapur	Repairs to Pipeculvert on Chittapur Bhankoor Road ar Ch 10.1km in Shahbad Taluka.	1	25.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction -Construction of CD Repairs -Head wall repairs and pothole filling
8	Chittapur	Chittapur	Restoration of CD Allolli to Yagapur MDR Road on CH 8.10 km	1	25.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction -Construction of CD Repairs -Head wall repairs and pothole filling
9	Chittapur	Chittapur	Restoration of CD Allolli to Yagapur MDR Road on CH 9.00 km	1	25.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction -Construction of CD Repairs -Head wall repairs and pothole filling
10	Chittapur	Chittapur	Restoration of CD on Chittapur to Hannikera MDR Road at CH 11.50 km	1	25.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction -Construction of CD Repairs -Head wall repairs and pothole filling
10			ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	10	410.00	105.00	
1	Chincholi	Chincholi	Repair CD of Hodebeernalli to Chintapalli MDR from Ch. 5.90 & 9.40 Sedam Constituency in Chincholi Dist. Kalaburagi	2	10.00	0.00	Due to heavy flood CD partially damaged

2	Chincholi	Chincholi	Repair to approaches of LLC at ch:-7.00km on anwar-pardar motakpalli MDR road anwar-pardar motakpalli MDR road in Chincholi taluka in sedam constituency kalaburgi dist.	1	5.00	0.00	Due to heavy flood LLC partially damaged
3	Chincholi	Chincholi	Construction of Bridge On Salebeernalli Cross-Kollur cross Via Shikar mothakapalli-Yempalli-Marapalli Cross-patapalli MDR At Ch.7.862Km And 9.760KM	2	400.00	20.00	Due to heavy flood CD partially damaged
4	Chincholi	Chincholi	Construction Of Bridge on Chengata Dhuttarga MDRT ch. 4.75km	1	250.00	10.00	Due to heavy flood CD partially damaged
5	Chincholi	Chincholi	Construction Of Bridges On Bhunyar (B to)Salebirnalli MDR ch.2.15km, 13.55km, 14.35km	3	400.00	30.00	Due to heavy flood CD partially damaged
5			ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	9	1065.00	60.00	
22			ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	29	3530.00	217.00	
27			ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	34	3810.00	287.00	

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸೇತುವೆಗಳು							
ವಿಭಾಗ : ಕಲಬುರಗಿ							
1	Aland	Aland Rural	Construction of Box bridge at SH-34 Near Jidaga Village in Aland taluk kalaburagi District	1	200.00	50.00	The heavy flood caused complete damage to the CD. Reconstruction -Construction of Box Culvert Repairs -Pipe Culvert construction
2	Aland	Kalaburagi Rural	Construction of Box bridge at (SH-167) at Ch. 67.80 Km in rural constituency of Aland Taluka	1	150.00	0.00	The CD suffered extensive damage as a result of the heavy rain and overflowing local nalas. Reconstruction -Construction of Box Culvert Repairs -Protection wall required to repairs

3	Aland	Kalaburagi Rural	Construction of Box bridge at (SH-51). at Ch.51.40 Km rural constituency of Aland Taluka	1	200.00	25.00	The CD was completely damaged due to the heavy rainfall and local nalas that overflowed. Reconstruction-Construction of Box Culvert Repairs-Reconstruction of Embankment
3			ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	3	550.00	75.00	
1	Afzalpur	Afzalpur	Maharashtra Border to Google Barrage SH-171 @ Chainage 79.00 Km in Between village Banderwad to Chinmalli Bridge Near bhima River	1	90.00	15.00	A new box culvert is needed because the pipe culvert is damaged.
2	Afzalpur	Afzalpur	Maharashtra Border to Google Barrage SH-171 @ Chainage 95.10 Km near Chinmalli Barrage	1	30.00	5.00	The pipe culvert has sustained damage and requires a new box culvert.
2			ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	2	120	20	
1	Jewargi	Jewargi	Repairs to Culvert at SH-156 Near Kattisangavi to Madri at Km 2.30. in Jewargi Taluka	1	250.00	20.00	

1			ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	1	250	20	
1	Kalagi	Chincholi	Construction of Head wall to the bridge at SH-125 Near Kanasoor Village in Kalagi taluk of kalaburagi District	1	350.00	30.00	The heavy water flow from Bennethora Dam caused the bridge to overflow, resulting in protection wall and road damage Reconstruction -Construction of Protection wall, Pipe culvert and road reconstruction Repairs -Embankment filling and partial road damage repairs
2	Kalagi	Sedam	Construction of Box culvert Across local Nala at Km 164.00 of SH-149 Near Bhutpur Village in Kalagi taluk of kalaburagi District	1	280.00	20.00	The local nala's rainfall led to a significant overflow of rainwater on the the Box Culvert causing damage of side berms and approaches Reconstruction -Construction of Box Culvert of 9 vents of 4X4 Repairs -Repairs to the side berms and approaches
3	Kalagi	Chittapur	Repairs to Bridge on SH-125 Vachha Road at Km 44.00 in Kalagi Taluka	1	-	20.00	The local nala's rainfall discharge led to overflow of rainwater on the the Pipe culvert causing damage of side shoulders and top CC surface Repairs -Repairs to the guard stones and approach construction
3			ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	3	630.00	70.00	
9			ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	9	1550.00	185.00	
ವಿಭಾಗ: ಸೇಡಂ							

1	Sedam	Sedam	Construction Box culvert on SH-127 Mudhol connecting Yelgera Chainage Km.3.10 in Sedam taluk.	1	200.00	-	Exisiting Pipe culvert with low level and High Discharge , to allocate discharge and smooth flow a 6 vent of 4X4 box culvert is essential.
2	Sedam	sedam	SH 173 Highway Connecting from Yenagundi (Karnataka /Telangana Border) to Jevargi Km 18.00 kottapalli Village.	1	275.00	-	LLC with linear water way of 75 m hence box culvert is essential
3	Sedam	sedam	SH 180 Highway Connecting from Hayyal (Karnataka /Telangana Border) to Kadechur (Karnataka / Telangana Border) near sindanmodu.	1	250.00	-	LLC with linear water way of 30 m hence box culvert is essential
4	Sedam	sedam	SH 122 Highway connecting Maharastra Border with Murki, Aurad, Handarki (SH-122) .	2	400.00	-	2 nos LLC between SH 10 and Ranjol Village with linear water way of 30 m hence box culvert of is essential
5	Sedam	sedam	SH 173 Highway Connecting from Yenagundi (Karnataka /Telangana Border) to Jevargi near chitkanpalli	1	450.00	-	LLC with linear water way of 70 m hence box culvert is essential
5			ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	6	1575.00	0	
1	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	Restoration of bridge At Km.69.45 on telangana border outpak to Bhosga SH-126 in Chittapur taluk.	1	30.00	5.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling
2	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	Restoration of CD work on SH 149 shahapur shivarampur at chainage 56.5 near ballodagai village	1	10.00	5.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling
3	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	Restoration of 2 vent Pipe culvert on SH-149 at chainage km.53.75 (near Balawadagi village)	1	10.00	5.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling
4	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಶಹಾಬಾದ	Restoration of 2 vent Pipe culvert on SH-149 at chainage km. 86.00 (near Martur village)	1	15.00	5.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling

5	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಶಹಾಬಾದ	Restoration of culvert on SH125 firozabad to kamlapur	1	20.00	5.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling
6	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	Restoration of SH-240 CD On Ch: 119.10 & 121.80 & 122 in Bhagodi to Shankarwadi in Chitapur Taluka	3	60.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling
7	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	Restoration of SH-149 CD On Ch: 41.50 , 42.50 & 43.00in near Balvadagi Village in Chitapur Taluka	3	50.00	10.00	Due to heavy flood CD completely damaged Reconstruction- Construction of CD Repairs- Head wall repairs and pothole filling
7			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	11	195.00	45.00	
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	1) Shahapur - Shivarampur Road (SH-149) damaged bridges at Ch. 199.76, 200.26 & 211.22 in Chincholi Dist. Kalaburagi	3	300.00	30.00	Due to heavy flood CD partially damaged
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	Construction of Bridge On SH-75(Bhalki-Chincholi) ch. 78.830km	1	200.00	10.00	Due to heavy flood CD partially damaged
2			ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು	4	500.00	40.00	
14			ವೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	21	2270.00	85.00	
23			ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	30	3820.00	270.00	

ಅನುಬಂಧ-4

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಅನುಬಂಧ-4

ವಿಭಾಗ:- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ

ದೂ. ಕೊಟಗಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕಾ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಧಾನ			ವೆಚ್ಚ		
				2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	Construction of bridge Chamanur Village on Chamanur-Naribol road in Chittapur Tq (Job No:CRF-KNT- 2016-17-1675)	7.66	0.21	0	7.66	0.21	0
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	Improvements to road from Sathanur to Hannikere cross via Allahli from Km 11.40 to 22.00 (Job No:CRF-KNT-2016-17-1819)	0	0	0.09	0	0	0.09
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to NH150/E Hadgil Haruti to Sawalgi(B) Via Melkunda (B) in selected reaches (Job No:CRF-KNT-2016-17-1807)	0.81	0	0	0.81	0	0
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Ring road to Khaja Kotnoor from Km 21.00 to 31.00 in Gulbarga Rural Tq.(Job No:CRF-KNT- 2016-17-1841)	0.8	0	0	0.8	0	0
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements To road from Kalamadargi to Sonth via Dongargaon Marguthi and marmanchi upto taluka Border from Km0.00 to 1.50 & Km. 20.00 to 25.00 (MDR) in Gulbarga District (Job No:CRF-KNT- 2017-18-2170)	3.23	0	0.65	3.23	0	0.65
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to Road from Farthabad Hagargundgi road from Km.0.00 to 7.50(CRF-KNT-2016-17-1803)	0.16	0	0	0.16	0	0
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	Improvements to road from Kotanhipparagi to Jamaga (R) from km 149.90 to 151.80 and Kirisultan to Telkarnoy km 158.40 to 164.37 (selected reaches of SH-34) in Aland taluk Kalburgi Dist (Job No:CRF-KNT- 2016-17-2137)	0.26	0	0	0.26	0	0
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	Improvements to SH-122 Murki-Aurad-Chincholi-Sedam-Handarki Road from Km 211.64 to 218.77 in Kalaburagi District. (CRF-KNT-2016-17-2171)	0.8	0	0	0.8	0	0

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ			ವೆಚ್ಚ		
				2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	Improvements to road from Bategera To Siddapur From 0.00 to 18.00 Kalaburgi District (CRF-KNT-2016-17-2172)	1.43	0	0	1.43	0	0
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	Improvements to Road SH-149 from Important highway 139.22 TO Km 144.45 ,148.70 to 158.30 and 169.85 to 177.00 (Total Length 21.98Km) Chincholi Tandur Road to Konchavaram (Job No:CRF-KNT-2016-17-1840)	0.28	0	0	0.28	0	0
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	Improvements to road from Kodli Cross to Chandankera from km 54.00 to 72.00 (selected reaches of SH-125) in Chincholli taluk Kalaburagi Dist.(Job No:CRF-KNT- 2016-17-2136)	5.08	9.61	2.25	5.08	9.61	2.25
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	Improvements to Road from NH-218 Janiwar cross to Kudi Darga Road via Handanoor, Banamgi from Km 0.00 to 14.00 (in selected reaches) CRIF-KNT-2023-24-078	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	5.91
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	Improvements to Road from Afzalpur to Gattarga from Km 0.00 to 7.00 CRIF-KNT-2023-24-079.	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Sri Vivekananda Over Bridge near Mother Teresa School from Km 0.00 to 1.00 CRIF-KNT-2023-24-081	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Gobbur(B)-Yalawantagi via Melkunda(B)-Melkunda(K)-Hatagunda from Km 9.50 to 12.50 (Working chainage from km 9.50 to 10.220) in Kalaburagi taluk Kalaburagi dist. CRIF-KNT-2023-24-314.	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to Road from Hirapur-Pattan Ganagapur Road via Bablad (S)- Sawalgi-Hunsi Hadgil-Niloor from Km 7.00 to 17.00(selected reaches) CRIF-KNT-2023-24-083	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	2.16

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ			ವಜ್ರ		
				2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
				5	6	7	8	9	10
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Kadaganchi to Bodhan from Km 0.00 to 3.00 and Sannur main road to Mugulanagaon cross from Km 0.00 to 3.00 and Ferozabad-Kamalapur-SH-125 from Km 104.00 to 108.00 CRIF-KNT-2023-24-084	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	2.64
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Ring road to NH-50 to Kusnoor via Azadpur-SH-10-Buddavihar from Km 0.00 to 5.00 CRIF-KNT-2023-24-085	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	2.86
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	Improvements to road from Shahpur to Shivarampur from Km 108.00 to 113.00 CRIF-KNT-2023-24-086	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	1.41
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	Improvements to road from SH-32 Umerga Border to Aland Km 0.00 to 15.00 (in selected reaches) CRIF-KNT-2023-24-088	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	3.70
Total				20.51	9.82	25.41	20.51	9.82	25.41

ಅನುಬಂಧ - 4

ವಿಷಯ: ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	2023-2024		2024-2025	
		ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ
1	ಕಲಬುರಗಿ	5532.28	5532.28	12174.44	12174.44
2	ಆಳಂದ	1808.05	1808.05	2258.91	2258.91
3	ಅಫಜಲಪೂರ	1953.30	1953.30	2993.82	2993.82
4	ಜೇವರ್ಗಿ	1600.42	1600.42	1604.33	1604.33
5	ಕಾಳಗಿ	649.83	649.83	774.07	774.07
6	ಚಿಂಚೋಳಿ	884.15	884.15	1223.19	1223.19
7	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	849.42	849.42	1912.5	1912.5
8	ಸೇಡಂ	1648.08	1648.08	2009.53	2009.53
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		14925.53	14925.53	24950.79	24950.79