

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	46 (39)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	29.01.2021.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ															
ಅ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ; ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ದಿನಾಂಕ:02-03-2020 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ-3ರಡಿ 3226.21ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 445 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 26 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೂ.2169.72 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>															
ಆ.	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನದ ನೀಡಿದೆ; ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ; ಬಳಸಲಾಗದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	<p>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ಚಿಹ್ನೆಗಡೆ ವಿವರ</th> <th>ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು</td> <td>534.24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು</td> <td>375.32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>909.56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ</td> <td>205.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ವನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಚಿಹ್ನೆಗಡೆ ವಿವರ	ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	1	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	534.24	2	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	375.32		ಒಟ್ಟು	909.56		ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	205.00
ಕ್ರ.ಸಂ	ಚಿಹ್ನೆಗಡೆ ವಿವರ	ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ															
1	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	534.24															
2	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	375.32															
	ಒಟ್ಟು	909.56															
	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	205.00															
ಇ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು	<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ</p>															

ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ-3ರಡಿ 3226.21ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 445 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 26 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೂ.2169.72 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p>
----------------	---

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಪ:ಅಡಿ- :ಆರ್/ಆರ್/ಸಿ:2020

(Handwritten signature)

(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು
 ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

TALUKWISE DETAILS OF PMGSY III - BATCH I OF 2019-20

Jr.No	District	Taluk	Approved Length(Kms)	Approved Cost Rs.in lakhs	Physical progress as on 31-12-2020 (Kms)
1	Bangalore R	Devanahalli	21.77	1509.32	11.38
2	Bangalore R	Doddaballapur	23.13	1589.48	0.43
3	Bangalore R	Hosakote	29.26	1507.21	7.355
4	Bangalore R	Nelamangala	23.78	1287.13	0.53
5	Bangalore U	Anekal	53.97	4739.69	0
6	Bangalore U	Bangalore(E)	7.75	629.5	0
7	Bangalore U	Bangalore(N)	49.91	4180.27	0
8	Bangalore U	Bangalore(S)	17.26	1403.35	0
9	Belgaum	Athani	26.69	1877.68	0
10	Belgaum	Bailahongala	45.01	3474.33	0
11	Belgaum	Belgaum	21.30	1281.73	0
12	Belgaum	Chikkodi	27.93	1607.62	5.8
13	Belgaum	Gokak	32.90	2686.75	0
14	Belgaum	Hukkeri	29.39	1976.51	0
15	Belgaum	Khanapur	29.81	2044.73	0
16	Belgaum	Raibag	31.21	2308.47	0
17	Belgaum	Ramadurga	29.69	2339	0
18	Belgaum	Soundatti	33.48	2788.55	0
19	Bellary	Hadagali	5.54	343.85	0
20	Bijapur	Bijapur	18.83	1166.97	0
21	Bijapur	Indi	48.90	3220.21	0
22	Bijapur	Sindagi	43.79	2726.97	4.5
23	Chamarajanagar	CR Nagar	36.51	2014.63	0
24	Chamarajanagar	Gundlupet	28.26	1508.5	0
25	Chamarajanagar	Kollegala	33.98	1642.33	0
26	Chamarajanagar	Yelandur	7.34	276.06	0
27	Chickballapur	Bagepalli	25.44	1261.76	0
28	Chickballapur	Chickballapur	28.85	1374.39	1.28
29	Chickballapur	Chinthamani	28.54	1315.45	0
30	Chickballapur	Gowribidanur	26.37	1200.95	0
31	Chickballapur	Gudibanda	25.09	1136.44	0
32	Chickballapur	Sidlaghatta	23.50	1065.97	0
33	Chickmagalur	Chickmagalur	27.46	2111.35	0
34	Chickmagalur	Kadur	34.50	1962.94	0
35	Chickmagalur	Mudigere	29.53	2161.75	0
36	Chickmagalur	Narasimharajapura	26.28	1011.2	0
37	Chickmagalur	Sringeri	8.71	718.3	0
38	Chickmagalur	Tarikere	42.16	2850.99	0
39	Chitradurga	Challakere	19.04	1518.64	0
40	Chitradurga	Hiriyur	13.15	439.8	5.3
41	Chitradurga	Holalkere	15.92	919.65	0
42	Chitradurga	Hosadurga	10.85	765.26	0
43	Chitradurga	Molakalmur	10.67	611.78	0
44	Dakshina Kannada	Bantwal	33.74	3211.7	2.43

Sl.No	District	Taluk	Approved Length(Kms)	Approved Cost Rs.in lakhs	Physical progress as on 31-12-2020 (Km.)
45	Dakshina Kannada	Belthangadi	47.72	4230.83	11.8
46	Dakshina Kannada	Mangalore	5.40	494.92	1.9
47	Dakshina Kannada	Puttur	13.71	1060.3	1
48	Dakshina Kannada	Sulya	6.75	570.11	0
49	Davanagere	Chennagiri	20.44	1233.1	2.42
50	Davanagere	Davanagere	29.92	1831.49	0
51	Davanagere	Harapanahalli	28.12	1831.31	0
52	Davanagere	Harihara	26.49	1626.5	0
53	Davanagere	Honnali	33.81	2115.64	0
54	Davanagere	Jagalur	28.09	1852.12	0
55	Dharwad	Dharwad	18.20	1429.87	0
56	Dharwad	Hubli	12.37	975.51	0
57	Dharwad	Kalghatgi	25.40	1695.41	0.49
58	Dharwad	Navalgund	21.90	1539.3	0
59	Gadag	Gadag	12.06	672.16	0
60	Gadag	Shirhatti	16.34	1012.35	0
61	Gulbarga	Afzalpur	28.39	1867.09	0
62	Gulbarga	Aland	32.07	2106.84	0
63	Gulbarga	Chincholi	25.39	2280.19	0
64	Gulbarga	Gulbarga	28.56	1567.61	0
65	Gulbarga	Jewargi	35.91	1951.5	0
66	Gulbarga	Sedam	19.96	1286.5	0
67	Hassan	Alur	25.61	2130.86	0
68	Hassan	Arakalgud	19.47	1563.57	0
69	Hassan	Arasikere	16.15	1027.64	1
70	Hassan	Belur	13.38	810.27	0
71	Hassan	Channarayapatna	11.18	689.61	0
72	Hassan	Hassan	27.53	2125.33	0.8
73	Hassan	Sakaleshpur	3.15	330.59	0
74	Haveri	Byadgi	32.24	2280.93	0.2
75	Haveri	Hangal	23.11	1601.55	1.2
76	Haveri	Haveri	29.99	1949.9	0
77	Haveri	Ranibennur	24.92	1223.41	1.1
78	Haveri	Savanur	23.82	1504.77	0
79	Haveri	Shiggoan	28.71	1983.06	0
80	Kodagu	Madikeri	19.09	1262.35	0
81	Kodagu	Somavarpet	30.19	2151.49	0
82	Kodagu	Virajpet	29.25	2103.01	0
83	Kolar	Bangarpet	47.23	2835.05	1.6
84	Kolar	Kolar	30.48	1732.09	0
85	Kolar	Malur	31.12	1885.71	0
86	Kolar	Mulbagal	30.19	1781.37	0
87	Kolar	Srinivasapura	26.21	1583.06	0
88	Koppal	Gangavathi	23.77	1258.16	0
89	Koppal	Kustagi	5.19	341.59	0

Sl.No	District	Taluk	Approved Length(Kms)	Approved Cost Rs.in lakhs	Physical progress as on 31-12-2020 (Kms)
90	Koppal	Yelburga	7.44	586.12	0
91	Mandya	Krishnarajapet	29.71	1859.69	0
92	Mandya	Maddur	30.75	1853	0
93	Mandya	Malavalli	28.63	1822.57	0
94	Mandya	Mandya	27.03	1644.85	0
95	Mandya	Nagamangala	27.77	1779.56	0
96	Mandya	Pandavapura	24.11	1525.05	0
97	Mandya	Srirangapatna	21.65	1340.59	0
98	Mysore	Heggadadevanakote	29.93	1981.59	0
99	Mysore	Hunsur	30.35	2180.78	0
100	Mysore	Krishnarajanagar	27.99	1926.92	0
101	Mysore	Periyapatna	28.25	2011.23	0
102	Raichur	Deodurga	15.01	1111.37	0
103	Raichur	Lingasugur	5.08	284.2	0
104	Raichur	Manvi	9.97	770.69	0
105	Raichur	Raichur	12.13	1013.99	0
106	Shimoga	Bhadravathi	16.36	1008.71	0
107	Shimoga	Hosanagar	19.05	1235.36	0
108	Shimoga	Shikaripur	29.57	1478.17	0
109	Shimoga	Shimoga	24.39	1599.5	0
110	Shimoga	Soraba	31.12	1766.5	0
111	Shimoga	Thirthahalli	20.51	1610.95	0
112	Tumkur	C.N.Halli	28.86	2128.15	0
113	Tumkur	Koratagere	23.61	1321.54	0
114	Tumkur	Kunigal	28.37	1811.72	0
115	Tumkur	Madhugiri	29.32	1760.63	0
116	Tumkur	Pavagada	30.15	1532.91	0
117	Tumkur	Sira	26.52	1639.25	0
118	Tumkur	Tiptur	28.60	1875.04	0
119	Tumkur	Tumkur	29.49	1822.98	2.7
120	Tumkur	Turuvekere	21.89	1282.68	0
121	Udupi	Karkala	24.36	1815.82	0
122	Udupi	Kundapura	11.87	924.28	0
123	Uttara Kannada	Ankola	8.27	366.84	0
124	Uttara Kannada	Bhatkal	17.87	1069.28	0
125	Uttara Kannada	Haliyal	12.19	823.43	0
126	Uttara Kannada	Honnavaara	14.00	901.66	0
127	Uttara Kannada	Joida/ Supa)	6.16	449.73	0
128	Uttara Kannada	Karwar	6.20	322.92	0
129	Uttara Kannada	Kumta	5.23	321.56	0
130	Uttara Kannada	Mundagod	14.24	1161.69	0
131	Uttara Kannada	Siddapura	24.94	1922.93	1.16
132	Uttara Kannada	Sirsi	13.47	863.47	0
133	Uttara Kannada	Yellapura	12.51	936.75	0
134	Yadgir	Shahpur	29.98	1907.71	0

Sl.No	District	Taluk	Approved Length(Kms)	Approved Cost Rs.in lakhs	Physical progress on 31-12-2020 (Kms)
135	Yadgir	Shorapur	25.26	1933.26	0
	TOTAL		3226.214	212442.8	66.375*

** Physical progress represents the length where BT is completed. Whereas all works have been started and are at different stages , such as Formation, GSB, GII, GIII. Stagewise Details are as follows*

STAGE	Completed length (Kms)
Formation	1786.52
GSB	649.87
WBM GII	174.17
WBM GIII	79.68