


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1027 (1320)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	29.12.2022

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																																																						
ಅ	<p>ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> <th>ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2019-20</td> <td>490</td> <td>13518.83</td> <td>13276.98</td> <td>12517.58</td> <td>439</td> <td>31</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2020-21</td> <td>123</td> <td>2704.84</td> <td>2699.34</td> <td>1053.34</td> <td>57</td> <td>63</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021-22</td> <td>1012</td> <td>12000.30</td> <td>11721.08</td> <td>7119.97</td> <td>643</td> <td>346</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1625</td> <td>28223.98</td> <td>27697.40</td> <td>20690.89</td> <td>1139</td> <td>440</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>	ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ									ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	2019-20	490	13518.83	13276.98	12517.58	439	31	20	2	2020-21	123	2704.84	2699.34	1053.34	57	63	3	3	2021-22	1012	12000.30	11721.08	7119.97	643	346	23		ಒಟ್ಟು	1625	28223.98	27697.40	20690.89	1139	440	46
ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ																																																								
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																																
1	2019-20	490	13518.83	13276.98	12517.58	439	31	20																																																
2	2020-21	123	2704.84	2699.34	1053.34	57	63	3																																																
3	2021-22	1012	12000.30	11721.08	7119.97	643	346	23																																																
	ಒಟ್ಟು	1625	28223.98	27697.40	20690.89	1139	440	46																																																
ಆ	<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>																																																						

ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ/148ನೇ ಅ/ವಿ.ಪರಿಷತ್‌ಚು.ರ.ಪ-1060(1209/2022)ದಿ:16/12/2022


 (ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲಗೌಡ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1320

ಕೆ.ಆರ್.ಬಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ													
ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-1 ರಲ್ಲಿ ನಾತು ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಜೀ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
2	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯನಗರ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಕಾಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
3	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-2 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾರುಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
4	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-3 ರ ಪುಲಸಿಂಗ ಲಿಂಬಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
5	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾದ ನಾತು ಸೀತಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕಾಳಿಕಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
6	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-5 ರ ಲಾಲು ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
7	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-4 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
8	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-6 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನಸಿದ ಜಾಧವ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.750	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಗೇರಿ ತಾಂಡಾ-1 ರಲ್ಲಿ ನೇಮು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಮು ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	9.923	9.923	0.000	9.923	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾವೀರ ನಗರ ತುಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನು ರಾತೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.962	4.962	0.000	4.962	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರುನಾ ತಾಂಡಾ ಚಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಕೋರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
12	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇತನ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾತೋಡ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.962	4.962	0.000	4.962	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕುನ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ರಾತೋಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಾಸು ರಾತೋಡ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	9.923	9.923	0.000	9.923	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
15	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕನಾಳ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.000	3.750	1.250	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
16	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಮುತ್ಯಾನ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಧವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.962	4.962	0.000	4.962	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.962	4.962	0.000	4.962	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಗೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಜಾಧವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.962	4.962	0.000	4.962	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18				ಒಟ್ಟು	18	99.656	85.906	13.750	85.906	18	0	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ ಚಡಚಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಮುಕ್ಕಾನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.000	10.000	0.000	10.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುವಳಸಂಗ ಎಲ್.ಟಿ. ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೆಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	20.000	20.000	0.000	20.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸುವಳಸಂಗ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	30.000	30.000	0.000	30.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ ಚಡಚಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾವೀರ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಧವ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.000	15.000	0.000	15.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ ಚಡಚಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇತನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಾಧವ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.000	7.500	2.500	7.500	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
6	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇತನನಗರ ಎಲ್.ಟಿ. ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡಲ್‌ಚಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಕುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.000	11.051	3.949	11.051	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	6	100.000	93.551	6.449	93.551	6	0	0	
1	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ನಾಗಲಾಣ/ ನಾಗಲಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಲಾಣ ತಾಲೂಕು/ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐನಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	9.934	9.934	0.000	9.934	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ನಾಗಲಾಣ/ ನಾಗಲಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಲಾಣ ತಾಲೂಕು/ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	9.934	9.934	0.000	9.934	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ತಾಂಡಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	ನಾಗಲಾಣ/ ನಾಗಲಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಲಾಣ ತಾಲೂಕು/ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	9.934	9.934	0.000	9.934	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.600 ದಿಂದ 1.200 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 1.200 ದಿಂದ 1.800 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 1.800 ದಿಂದ 2,400 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 2,400 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 3.600 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 3.600 ದಿಂದ 4.200 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 4,200 ದಿಂದ 4.800 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 4.800 ದಿಂದ 5.400 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 5,400 ದಿಂದ 6,000 ಕಿ.ಮೀ.) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	10	500.00	500.00	0.00	500.00	10	0	0	
45				ಒಟ್ಟಾರೆ-5054	45	1795.00	1795.00	0.00	1070.00	20	19	6	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಬೇರಲದಿನ್ನಿ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ವಡವಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾಜಗಾರ ಅವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಇಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಳ್ಳಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೇಶ್ಮಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಲಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಧವ ರಾಜೋಡ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಗಿ ಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಲಿಮತ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಫೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಬ್ಯಾಲಾಳ ರಸ್ತೆಯ ನಾಟೇಕಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚಿದೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ವರ್ವತಿಕರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡವಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಸಂಪಗಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡ್ಕೋ ದಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಹುಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಷಾಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಲಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11					11	200.00	200.00	0.00	200.00	11	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗಲೋಳಿ-ಮುತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಸಂಗಿ-ಮಸೂತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3					3	300.00	300.00	300.00	300.00	3	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಡಲಗಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಾಗಾ ನಗರದಿಂದ ಸಿದ್ದನಾಥ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಡಲಗಿಯಿಂದ ನಾಗರದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಲಗಿಯಿಂದ ತಲಗಿನ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಪೋಡದಿಂದ ಕೇನಾಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಪೋಡದಿಂದ ಸಿದ್ದನಾಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಸಿದ್ದನಾಥ ಕ್ರಾಡದಿಂದ ಹಳೆ ಸಿದ್ದನಾಥ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಲಗಿಯಿಂದ ಕೇನಾಲ್ ಹೋಲುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8					8	200.00	200.00	0.00	200.00	8	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (0.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇದೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬೆಮ್ಮಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಬಿಯವರ ತೋಟದಿಂದ ತಲಗಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನೇಲಿನಾಳ ಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಇವಣಗಿಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮೂಲರ ಮುಕ್ತರಹಿತ (0.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮೂಲರ ಮುಕ್ತರಹಿತ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10					10	500.00	500.00	0.00	500.00	10	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ (5.50 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ.)	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ (6.50 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ.)	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಗಿ-ಕೊಲಗಿ (2.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.) ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಗಿ-ಕೊಲಗಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.) ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ-ಅಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸನಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೊಳಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆರೂಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಅಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ದೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಲ್ಲಕಶಿಯಿಂದ ಮೂಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11					11	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	11	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಮೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೂಲುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3					3	60.00	60.00	0.00	60.00	3	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗೆ-ಕೋಲ್ಹಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಕೆರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					2	200.00	200.00	0.00	200.00	2	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಾಲ ದಿಂದ ಗುಡದಿನ್ನಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲ್ಕೂಳ ದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					2	100.00	100.00	0.00	100.00	2	0	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಪೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					4	300.00	300.00	0.00	300.00	4	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	150.00	150.00	0.00	150.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					2	250.00	250.00	0.00	250.00	2	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಡಗಿಯಿಂದ ನಾಗರಾಳ ಜೋಣ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					2	150.00	150.00	0.00	150.00	2	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 1.50 ಕೀ. ಮೀ ದಿಂದ 2.75 ಕೀ.ಮೀ	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2.75 ಕೀ. ಮೀ ದಿಂದ 4.00 ಕೀ.ಮೀ	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊ.ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಶಂಕರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡ್ಡಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12					12	500.00	500.00	0.00	500.00	12	0	0	
1	2018-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇಟಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಛಾತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇಟಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.600 ದಿಂದ 1.200 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇಟಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.200 ದಿಂದ 1.800 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇಟಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.800 ದಿಂದ 2.400 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					4	200.00	200.00	0.00	200.00	4	0	0	
37					37	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	37	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಂದವಾನ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ವಸ್ತಿಯ ಬೀದಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1					1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಿನಾಳದಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-13 ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಆರ್.ಎಸ್. ದಿಂದ ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಆರ್.ಎಸ್. ದಿಂದ ರಾನಡೆ ಅಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಹೀಕಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಜಗಿ ದಿಂದ ನಿಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗುಣಕಿ ಯಿಂದ ಕೂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗುಡಿ ಯಿಂದ ಹಿಂಗಣಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಗಿ ಯಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಸರಾಳ ಎಲ್.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8					8	160.00	160.00	0.00	160.00	8	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ-ಪೋರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಬಲಾದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1					1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಗಣಿ ಯಿಂದ ನಂದ್ರಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಚ್ಚಾರದಿಂದ ಅಗರಖೇಡ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳೂರ-ಅಗರಖೇಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರದಿಂದ ಚವಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					4	150.00	150.00	0.00	150.00	4	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭತಗುಣಕಿಯಿಂದ ಅರ್ಜನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳದಿಂದ ಅಹೀರಸಂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭತಗುಣಕಿಯಿಂದ ನಂದ್ರಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಅಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರುನಗಿಯಿಂದ ನಂದ್ರಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5					5	100.00	100.00	0.00	100.00	5	0	0	
19					19	475.00	475.00	0.00	475.00	19	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಭೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಪೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8					8	200.00	200.00	0.00	200.00	8	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗರಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾನಾಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					2	50.00	50.00	0.00	50.00	2	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗಾಂವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರೆಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷಮಾಸ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕೊಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6					6	200.00	200.00	0.00	200.00	6	0	0	
16					16	450.00	450.00	0.00	450.00	16	0	0	
1	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇಶ್ವರದಿಂದ ತಾರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Flood ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಅಗಸಬಾಳದಿಂದ ರೂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2					2	50.00	50.00	0.00	50.00	2	0	0	
148					148	6835.00	6835.00	300.00	6835.00	148	0	0	
193				5054 ಒಟ್ಟಾರೆ	193	8630.00	8630.00	300.00	7905.00	168	19	6	
1	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಾಳ-ವಣಕಾಳ ಕ್ರಾಸ್-ತುರಕನಗೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	65.00	65.00	0.00	65.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೀಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೆಟ್ಟಿ ಓಟ-ಜಲಪೂರ-ಅಸ್ತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	150.00	150.00	0.00	150.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಣಶ್ಯಾಳದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ತಾಂಡಾ-1 ರಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ತಾಂಡಾ-2 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	45.00	45.00	0.00	45.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೊರವಾರ ತಾಂಡಾ-2 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಶಂಕರ-ಇಟಗಿ-ಮುದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	60.00	60.00	0.00	60.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೆಪ್ಪನ ಸಾಲವಾಡಗಿ ದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟ ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	30.00	30.00	0.00	30.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರದಿಂದ ಹಾಲ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	35.00	35.00	0.00	35.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	5054 Non Flood ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕಾಲದಿಂದ ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	60.00	60.00	0.00	60.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12					12	700.00	700.00	0.00	700.00	12	0	0	
1	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in SC Colony at Ittangihal LT- 1 in Vijayapur Tq.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in SC Colony at Takkalaki navi vasti tande in Vijayapur Tq.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in SC Colony at Takkalaki ganesh nagar tande in Vijayapur Tq.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in ST Colony at Takkalaki gadi vasti in Vijayapur Tq.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in ST Colony at Hubnoor in Vijayapur Tq.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	Providing of C.C. Road in ST Colony at Shirabur in Vijayapur Tq.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	KNNL	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	Providing of C.C. Road in ST Colony at Jambagi H in Vijayapur Tq.	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	KNNL	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in SC Colony at Ward No-35 Nandi Nagar & Girimalleshawr Nagar in Vijayapur City.	1	150.00	150.00	0.00	150.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	KNNL	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing of C.C. Road in ST Colony at Bhavani Nagar in Vijayapur Tq.	1	150.00	150.00	0.00	150.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9				ಒಟ್ಟು	9	500.00	500.00	0.00	500.00	9	0	0	
317				2019-20 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಟ್ಟು	317	13157.93	13135.73	322.20	11685.73	266	39	12	
1	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಗಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
2	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ರಕ್ಕನಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
3	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
4	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
5	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	3.60	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
6	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	6.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
7	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	6.00	0	1	0	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಆಲಕೋಪ್ಪರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	3.60	0	1	0	ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
9	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
10	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	10.80	1.20	8.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಯಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	10.80	1.20	6.00	0	1	0	ಛತ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2019-20	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ್ಯಾಲಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ತಾ ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ	1	12.00	12.00	0.00	12.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12				ಒಟ್ಟು	12	144.00	66.00	78.00	45.20	1	6	5	
1	2019-20	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನಗಳು	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಡಾ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಭವನ ಹುನಕುಂಟೆ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ
2	2019-20	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನಗಳು	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಡಾ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಭವನ ಬಲದಿನ್ನಿ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	12.00	0.00	6.00	0	1	0	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
3	2019-20	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನಗಳು	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಡಾ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಭವನ ಬಸರಕೋಡ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	6.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2019-20	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನಗಳು	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಡಾ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಭವನ ಕಪನೂರ ತಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	12.00	3.60	8.40	3.60	0	1	0	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	2019-20	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನಗಳು	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಡಾ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಭವನ ಗುಡದಿನ್ನಿ ತಾ ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ	1	12.00	10.80	1.20	10.80	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5				ಒಟ್ಟು	5	60.00	33.60	26.40	26.40	1	3	1	
1	2019-20	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಕಾರ	ಕೋಲ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	1	12.00	3.60	8.40	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ತಿ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2019-20	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾಡು	ಹಳೇರೋಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	1	12.00	10.80	1.20	8.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	2	24.00	14.40	9.60	8.00	0	1	1	
1	2019-20	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	1) ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್-2 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ದರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	1	60.00	60.000	0.00	60.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್-4 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜೈ ಹನುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	1	12.00	12.000	0.00	12.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	1) ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್-35 ರಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (2018-19)	1	24.50	24.500	0.00	24.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಂತ-1 ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಂತ-2 ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1	90.00	90.000	0.00	90.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1	50.00	15.000	35.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಡಾ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1	50.00	15.000	35.00	15.00	0	1	0	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಭವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
6				ಒಟ್ಟು	6	286.500	216.500	70.000	216.500	5	1	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2019-20	ಸ್ವಶಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ/ ನಾಗಠಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಶಾಸನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಂಟಪ, ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	8.33	8.33	0.00	8.33	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಸ್ವಶಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಶಾಸನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಂಟಪ, ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	8.33	8.33	0.00	8.33	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	2	16.66	16.66	0.00	16.66	2	0	0	
1	2019-20	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಭೂತನಾಳ ಕ್ರಾಸ್, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್. (ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಣ)	1	43.00	43.00	0.00	43.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ, ತಾ ವಿಜಯಪುರ (ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಣ)	1	35.00	35.00	0.00	35.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್ (ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ)	1	56.00	56.00	0.00	56.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, First Grade College Hostel, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್. (ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ & ಸಿಪಿ ರೋಡ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	1	80.00	80.00	0.00	80.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಸೀಟೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ರೋಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2019-20	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಟಿಕ್ಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್ (ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	1	22.00	22.00	0.00	22.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5				ಒಟ್ಟು	5	236.000	236.000	0.000	236.000	5	0	0	
1	2019-20	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	43.00	43.00	0.00	43.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	1	43.00	43.00	0.00	43.00	1	0	0	
1	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 73/3 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.400	4.400	0.00	4.400	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 32 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.600	1.600	0.00	1.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 28/29 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.900	4.900	0.00	4.900	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 63/1+2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.500	4.500	0.00	4.500	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೆಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 98 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	1.960	1.960	0.00	1.960	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 455 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.900	4.900	0.00	4.900	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 57/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.50	4.50	0.00	4.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 194/2ಬ/1 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.90	4.90	0.00	4.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 32/3 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.40	4.40	0.00	4.40	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 43/1ಬ ರಲ್ಲಿ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.90	4.90	0.00	4.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 90 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.40	4.40	0.00	4.40	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 502/3 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.90	4.90	0.00	4.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 7/21 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.40	4.40	0.00	4.40	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.90	4.90	0.00	4.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.90	4.90	0.00	4.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15				ಒಟ್ಟು	15	64.46	64.46	0.00	64.46	15	0	0	
1	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ನಿಂಗವ್ವ ರಾಮಗೊಂಡೆ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 474*9 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ನೀಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 474*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಶಿವಾನಂದ ಗುರಪ್ಪ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ, ಸ.ನಂ. 461*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ರೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಮಾರುತಿ ತು. ಲಮಾಣಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 525*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಶ್ರೀಶೈಲ್ ನ. ಪೂಜಾರಿ, ಸಾ ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ, ಸ.ನಂ. 493*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸಂಗಮೇಶ ಅ: ಓಕಳಿಮ ಸಾ ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ, ಸ.ನಂ. 459*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಕಾಶ ರಾ. ತೊರವಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 514*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ರಮೇಶ ಮು. ಹತ್ತಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 513*3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಿ. ಪೂಜಾರಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 480*1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ನಿಂಗಪ್ಪ ಅ. ತೊರವಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 507*18 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಸಂಗಪ್ಪ ಬ. ತೊರವಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 514*5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷಗಳು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದು. ತೊರವಿ, ಸಾ ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ, ಸ.ನಂ. 472*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಮಣ್ಣ ಭೀ. ದಳವಾಯಿ ಸ. ನಂ. 41*2	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮ. ಪೂಜಾರಿ, ಸಾ ಮಾಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ, ಸ.ನಂ. 481*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಸಾಬು ಕಾ. ಹಂಜಗಿ ಸಾ ತೊರವಿ ಸ. ನಂ. 316*1	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಗುರುರಾಜ ದು. ಪೂಜಾರಿ, ಸಾ ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ, ಸ.ನಂ. 482*5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಕಾಶ ಸಿ. ಧಾರಪಾಳೆ, ಸಾ ವಿಜಯಪುರ (ತೊರವಿ), ಸ.ನಂ. 59* ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ರಾಜಶೇಖರ ಬ. ಬಜಂತ್ರಿ, ಸಾ ತೊರವಿ, ಸ.ನಂ. 374*1+2/3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಬಾವ್ಣರಾಯ ಮಾ. ಚವಾಣ, ಸಾ ತೊರವಿ, ಸ.ನಂ. 672*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮ. ಮಸೂತಿ, ಸಾ ತೊರವಿ, ಸ.ನಂ. 413*1*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಅಂಬಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, ಸಾ ತೊರವಿ, ಸ.ನಂ. 361*/* ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ರಾಘವೇಂದ್ರ ದು. ಮಾಲಗಾರ, ಸಾ ತೊರವಿ, ಸ.ನಂ. 796*/1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2019-20	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ನಂ. 4 ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	40.00	40.00	0.00	40.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21				ಒಟ್ಟು	21	100.00	100.00	0.00	100.00	21	0	0	
1	2019-20	ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	198.940	198.940	0.00	198.940	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರೆಟಿ ಕಿಯೋಸಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	1	198.940	198.940	0.00	198.940	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	12.900	12.900	0.00	12.900	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				Total	3	410.78	410.78	0.00	410.78	3	0	0	
1	2019-20	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	100.000	95.000	5.00	95.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
1				Total	1	100.00	95.00	5.00	95.00	1	0	0	
1	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.75	1.75	0.00	1.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮರತ್ನಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವೋ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಂತಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರುಶೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಕ್ಕಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲಾಲ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮೂರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲಕನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಭೋವಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗುಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಿಂಜಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.50	1.50	0.00	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪ್ರಮಾಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.75	1.75	0.00	1.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮಾಸಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗಲೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನೂರ ಎಸ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗಲೇನೂರ ಹೋಸುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಂಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಹಡಗುರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮೂಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಜನೂರ ಚೌಡಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾವನೂರ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಮೂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.50	5.50	0.00	5.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಪುಡೋಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಯ್ಯ ಮುಕ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಲ್ಲಾರಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮನ್ವಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದಿರನಾಥಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೂತಲಮ್ಮ ಚಾಲಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.50	1.50	0.00	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾವುಪ್ಪ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಬಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34				ಒಟ್ಟು	34	124.00	124.00	0.00	124.00	34	0	0	
1	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಶೇಮ್ಸ್ ಉರ್ಮಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	¥ÄtØUÉ/ArzÉ
2	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ	1	4.60	4.60	0.00	4.60	1	0	0	¥ÄtØUÉ/ArzÉ
3	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಮಿರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಶ್ವಲಿಂಗ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ	1	4.90	4.90	0.00	4.90	1	0	0	¥ÄtØUÉ/ArzÉ
4	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	¥ÄtØUÉ/ArzÉ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಝಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ.	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	¥ÄÆtøUÉÆArzÉ
6	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು.	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	¥ÄÆtøUÉÆArzÉ
7	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	16.00	16.00	0.00	16.00	1	0	0	¥ÄÆtøUÉÆArzÉ
7				ಒಟ್ಟು	7	33.50	33.50	0.00	33.50	7	0	0	
1	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಘಸಿದ್ದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅ. ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸಪಾಕ ಮೈಖೂಬ ಸುಭಾನಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚನಾಳ. ಪಿ.ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕದೇವರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿ ಸಮಾಜ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ವಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಅರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಸಾಬ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಸಲೇ ವಸ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಾಸಾಬ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ದರ್ಗಾ-01 ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ದರ್ಗಾ-02 ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಮುತ್ಯಾನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿ ವಸ್ತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಾಡೇನ ದೊಡ್ಡಿ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಿ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	1.565	1.57	0.00	1.57	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಫಿ. ಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆವ್ವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕವ್ವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆವ್ವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಾಡೇನ ದೊಡ್ಡಿ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಿಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ದ್ರಾವಿಡ್ಡನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಾಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	4.924	4.92	0.00	4.92	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42				ಒಟ್ಟು	42	157.99	157.99	0.00	157.99	42	0	0	
1	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	3.00	2.25	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
3	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಕೊಲ್ಹಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಕೊಲ್ಹಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಹಿರೇನರಸಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
6	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಯಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಯಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳದಗೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬೇಗರ ಜಿ.ಡಿಯು.ನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	10.00	7.50	2.50	7.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
13	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಯಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣ್ಣೆಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಯಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	7.50	2.50	7.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ದಿನಾಂಕ:18-01-2021ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಯಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಾಳ ಆರ್.ಸಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಮುತ್ಯಾನ ಕರ್ತು ಗದ್ದಿಗೆ ಮರುತ್ಯಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15				ಒಟ್ಟು	15	155.00	145.00	10.00	145.00	15	0	0	
1	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಜಯಪುರ ನಗರ / ಎಜಯಪುರ	ಹೇರಲಗಿ ಲೇಔಟ್ (ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ) (ಶಿವಶಿಂಪಿ ಸಮಾಜ) ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಜಯಪುರ ನಗರ / ಎಜಯಪುರ	ಆದರ್ಶ ನಗರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಜಯಪುರ ನಗರ / ಎಜಯಪುರ	ಆದರ್ಶ ನಗರ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಲಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಜಯಪುರ ನಗರ / ಎಜಯಪುರ	ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ (ನವರಸಮೂಲ) ಸ.ನಂ. 33/ಓ ಕುರುವಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಜಯಪುರ ನಗರ / ಎಜಯಪುರ	ಭವಾನಿ ನಗರ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗದ ಗುಡಿ+ಶ್ರೀ ಅಂದಾ ಭವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2019-20	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಜಯಪುರ ನಗರ / ಎಜಯಪುರ	ಭೈರವ ನಗರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಗಿರಾಡೆ ಓಣಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಅಭಜಲಮಠರ ಟಿಕ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಕೀರ್ತಿ ನಗರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಎಸ್.ಆರ್. ಕಾಲನಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಕೆ.ಸಿ. ನಗರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಗುಡಿ (ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ) ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಛಾಳ, ಎಂ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕೃಷ್ಣನಾಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ದಿವಟಗೇರಿ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ದಿವಟಗೇರಿ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ತೇಲಿ ಮಾರುತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಕತಾ ನಗರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿ.ಡಿ.ಜಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಮರಾಠಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳಿ, ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ರಜಪೂತ ಗಲ್ಲಿ (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ) ಶ್ರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಜಯನಗರ (ಕೆಕ್ಕಯ್ಯ ಕಾಲನಿ) ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ದರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಕಾಲೇಬಾಗ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	3.70	3.70	0.00	3.70	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಮಂಜಣ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಕೊಬಲಗಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮರಗಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 ಜೈ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಹರಣಶಿಖಾರಿ ಓಣಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) (ಪ.ಪಂ.)	1	4.22648	4.22648	0.00	4.2265	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	2019-20	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬಿಮ್ ಖಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	2019-20	ಶ್ವಾನಶರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಮ್ ಖಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	17.50	17.500	0.00	17.500	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	2019-20	ಶ್ವಾನಶರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಮೀನಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.50	1.90	0.60	1.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದೆ
35	2019-20	ಶ್ವಾನಶರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ವರ್ಕಶಾಪ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (1)	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2019-20	ಶ್ವಾನಶರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ವರ್ಕಶಾಪ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (2)	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36				ಒಟ್ಟು	36	213.43	212.83	0.60	212.83	36	0	0	
160				ಒಟ್ಟಾರೇ	160	734.97	704.32	30.65	704.32	153	0	7	
206				2019-20 ಸ್ಥಳೀಯ ಒಟ್ಟಾರೇ	206	2011.91	1870.26	141.65	1856.66	192	5	9	
1	2020-21	ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ತಾಳಕೋಟೆ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಾ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	22.000	22.000	0.00	0.00	0	0	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
2	2020-21	ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ವಾಡ	ಕೋಲ್ವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ವಾಡ ತಾಲೂಕಾ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	22.000	22.000	0.00	0.00	0	0	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
3	2020-21	ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ	ಸಿಂದಗಿ/ಆಲವೇಲ	ಆಲವೇಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲವೇಲ ತಾಲೂಕಾ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	22.000	22.000	0.00	0.00	0	0	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
3				ಒಟ್ಟು	3	66.000	66.000	0.000	0.000	0	0	3	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:111/774 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 30-03-2020 (ದೂ.)													
1	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಆಲಗೂರದಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಕೋರವಾರದಿಂದ ಬೋರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಕೋರವಾರದಿಂದ ಕೊಂಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಾಪು ಕೆ.ಡಿ. ಯಿಂದ ಯಂಕಂಚಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಡಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಪುಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಾಂದಕವಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಕ್ಕಳಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಆಲಮೇಲ	ಆಲಮೇಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊರುಟಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಗಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಯರಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರನಾಳ ಒಳರಸ್ತೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಸಿಂದಗಿ/ಆಲಮೇಲ	ಆಲಮೇಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಮಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22				ಒಟ್ಟು	22	550.00	550.00	0.00	0.00	0	22	0	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ: 111/563 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 20/19 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 13-01-2020 (ರೂ. 500.00)													
1	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗುಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.320) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗುಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.320 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.2.640) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗುಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 2.640 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3,960) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗುಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹೋರಿಮಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.320) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಿಂದ ಹೋರಿಮಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.320 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.2.640) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಿಂದ ಹೋರಿಮಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.640 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.960) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಿಂದ ಹೋರಿಮಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 3.960 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.280) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಿಂದ ಹೋರಿಮಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ.5.280 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.6.600) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10					10	500.00	500.00	0.00	500.00	10	0	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರೈಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ: 111/397 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 20/19 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 13-01-2019 (ರೂ. 500.00)													
1	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0,700 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0,700 ದಿಂದ 1,400 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 400 ದಿಂದ 2,100 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2,100 ದಿಂದ 2,800 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2,800 ದಿಂದ 3,500 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3500 ದಿಂದ 4,200 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಲದಿನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರಣ್ಣ ಜಿ. ನಾಗಲಾಣ ಅವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಪಿಂಜಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದಾಮಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಕಂಠಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾನಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಗ್ಗರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಟೀಕರ ಅವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾರದ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುದ್ದಿ ಅವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಹಗ್ಗಿ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಗ್ಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಪರ್ವತಿಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಎನ್.ಎಚ್. ದಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
19	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣುಕೇರಿ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋನಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
20	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಂಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
21	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡವಡಗಿಯವರ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಉಣ್ಣೆಭಾವಿ (5.00 ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
22	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಎನ್.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಗಣಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
23	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಿ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಡಿಗೇರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
24	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-50 ರಿಂದ ಮಾಧುನಿಯವರ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
25	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಲಿಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಮೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯ ಅವರ ಹೊಲ ಧಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಚಟ್ಟೇರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರವಿನತೇಲಿಮಠ ಅವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	2020-21	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಳೇವಾಡ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28					28	500.00	500.00	0.00	350.00	22	6	0	
95				2020-21-ಪ್ರವಾಹ ಒಟ್ಟಾರೆ	95	2430.00	2430.00	0.00	850.00	32	63	0	
98				2020-21 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಟ್ಟಾರೆ	98	2496.00	2496.00	0.00	850.00	32	63	3	
1	2020-21	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 636/2 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.25	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2020-21	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 504/1 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.25	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2020-21	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 83/10 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.25	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2020-21	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಾ ಬಾಗಾಯಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 623/ಅಬ/3 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.25	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4				ಒಟ್ಟು	4	12.00	9.00	3.00	9.00	4	0	0	
1	2020-21	ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಮಹಿಳಾ ಅಕ್ಯಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರೀನ್ ಕೌಸ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	11.00	11.00	0.00	11.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2020-21	ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಮಹಿಳಾ ಅಕ್ಯಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.92	10.920	0.00	10.92	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	2	21.92	21.920	0.00	21.92	2	0	0	
1	2020-21	ಟಾನ್ಸಪೋರ್ಸ್ ಅನುದಾನ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಅರಕೇರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರ ತಾಂಡಾ ನಂ-1 ರಿಂದ ಐ.ಆರ್.ಬಿ. ಕಟ್ಟಡದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1	75.00	75.00	0.00	75.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				Total	1	75.00	75.00	0.00	75.00	1	0	0	
1	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24 ಗುಲಾಮ ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.32 ಶಾಹುನಗರ ಶ್ರೀ ಲವಂಗಿರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35 ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲನಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35 ಬೋಧರಾ ಕಾಲನಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿರಾಸ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.02 ಅಭಿಷೇಕಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.01 ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್.ವಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ (ನೇಟ್ ಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಗಣಪತಿ, ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 ಗೋಕುಲ ಪಾರ್ಕ್ ಏಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.04 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲನಿ ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
9	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.04 ಕರ್ಪೂರವುರ ಕಾಲನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
10	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.04 ಭಂಡಾರಿ ಸಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.11	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ರಜವೂತ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34 ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರ ಶ್ರೀ	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.11 ರಜವೂತ ಗಲ್ಲಿ (ಸುಣ್ಣದ ಬಳ್ಳಿ) ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಸುಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹುಲಿ ಭನ್ನವ್ವ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.92	4.92	0.00	4.92	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2020-21	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಡಾವಣೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.04 ನೇವಾಲಾಲ ನಗರ ಶ್ರೀ ಅನಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33 ಮುಂಚೂಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2020-21	ಶ್ವಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ಅಳವಿಲಪುರ ಟಕ್ಕೆ ಹನುಮಾಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮದಯ ಭವನ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18				ಒಟ್ಟು	18	99.92	97.42	2.50	97.42	18	0	0	
7				2020-21 ಸ್ಥಳೀಯ ಒಟ್ಟಾರೆ	7	108.92	105.92	3.00	105.92	7	0	0	
1	2021-22	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಪುರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅದಾಲತ್ ಮಹಲ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್) ದಿಂದ ಕರಿಮದ್ದಿನ ಮಸೀದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಕಲ್ಯಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟಿ ಗೊಡವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯ ಪುಟಪಾತ (ವೇವರ್ ವರ್ಕ) ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದ ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಟಿಗೊಡೆ ಹಾಗೂ ದರಬಾರಹಾಲ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಹಿಂದಿನ (ಲಲಿತ ಮಹಲ ವರೆಗೆ) ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಾಲತ್ ಮಹಲ ಮುಂದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ.	1	60.000	60.00	0.00	60.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಪುರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಸ್ಮಾರಕದ (ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಜ್‌ನಿಂದ-ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್) ಕೊಟಿ ಗೋಡೆ ಕೆಂದಕದಿಂದ ಸ್ಮಾರಕದ ಗುಂಟ ಪೂರ್ವದ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	140.000	70.000	70.00	0.00	0	0	1	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2				ಒಟ್ಟು	2	200.00	130.00	70.00	60.00	1	0	1	
1	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದನಾಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಕಲ್ ತಾಂಡಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	-ಸದರ-	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0	0	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
7	-ಸದರ-	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	-ಸದರ-	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	-ಸದರ-	3054 ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	10	500.00	500.00	0.00	450.00	9	0	1	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/1/19/69/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-02-2019													
1	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕುಬಕಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಲಫಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕವ್ವು ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ತೋಟದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಬಿರಾದಾರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೆನಾಲದಿಂದ ಪರೋತಪ್ಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಳೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3)54 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಸೂತಿಗೆ ಹೋಗುವ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	10	500.00	500.00	0.00	500.00	10	0	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ದು ವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕರೆ, ದಿಂಡವಾರ, ಸಾಸನೂರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ತೋಟ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ನಂ.-4 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕರೆ, ದಿಂಡವಾರ, ಸಾಸನೂರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ತೋಟ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ನಂ.-4 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.600 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 1.200 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕರೆ, ದಿಂಡವಾರ, ಸಾಸನೂರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ತೋಟ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ನಂ.-4 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.200 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 1.800 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ, ದಿಂದವಾರ, ಸಾಸನೂರ, ಪುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ತೋಟ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ನಂ.-4 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.800 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 2.400 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.823 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 2.2.432)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.432 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 2.900)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.900 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 3.400)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2018-19 (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ)	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.400 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 4.00)	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ವಿಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	10	500.00	500.00	0.00	300.00	2	8	0	
30				3054 2018-19 ಒಟ್ಟಾರೆ	30	1500.00	1500.00	0.00	1250.00	21	8	1	
1	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಠಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 0.500) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಠಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.500 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.000) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ಷೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 1.000 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.500) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 1.500 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.000) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 2.000 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.500) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 2.500 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.000) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 3.000 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.500) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2021-22	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 3.500 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.000) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಪು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂಥ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 4.000 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.500) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಫು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಿ ಸಾವಲವಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂಥ ಉಲಬೆಂಥಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 4.500 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.000) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	10.00	0	1	0	ಮುರುಫು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10				ಒಟ್ಟು	10	500.00	500.00	0.00	100.00	0	10	0	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/1/88-3 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 05-02-2022 (ರೂ. 750.00 ಲಕ್ಷಗಳು)													
1	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಕಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ದಿಂದ 1.450 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಕಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 1.450 ದಿಂದ 2.770 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಕಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 2.770 ದಿಂದ 4.020 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಕಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 4.020 ದಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.450 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 1.450 ದಿಂದ 2.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ದಾಕು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 2.900 ದಿಂದ 4.350 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಯ್ದು ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ದಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಯ್ದು ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ 0.50 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (1.50 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾಡು	ಕೋಲ್ಹಾಡು ತಾಲೂಕಿನ ಆರಸನಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕವಲಗಿ ಗಣಿ ಕೊಡುವ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾಡು	ಕೋಲ್ಹಾಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹನವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾಡು	ಕೋಲ್ಹಾಡು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೇ ಕೋಲ್ಹಾಡು ರಸ್ತೆ (ಹಂಗರಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ) ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	0.00	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15				ಒಟ್ಟು		15	750.00	750.00	0.00	500.00	10	5	0	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾ.ಅ.ಸಂ.168-2 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2021 (ಇ-532578), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 05-02-2022 (ರೂ. 750.00 ಲಕ್ಷಗಳು)														
1	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ-ನರಸಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ-ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ-ಕಣಕಾಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ-ಕೋಲ್ಹಾಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ-ಸೋಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರೋಗಿ-ಚಿಟ್ಟರಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ-ಮುಳಸಾವಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2021-22	3054	ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ-ಬಾಗೇವಾಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ದಿಕ್ಕು ತೀರ್ಮಾನ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇವಾಡ- ಮುಳಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ತಾಳಕೋಟೆ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿಯಿಂದ ಬಿಂಬಲಬಾವಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇವಾಡ- ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ತಾಳಕೋಟೆ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ- ಸಾಸನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ- ಪಡಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ- ಕಡೇವಾಡ ಪಿ.ಸಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2021-22	3054 ಲಮಸಮ್	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ-ಸಾತ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0	1	0	ಮರುಮೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15				ಒಟ್ಟು	15	750.00	750.00	0.00	375.00	0	15	0	
61				3054 ಲಮಸಮ್ 2021-22 ಒಟ್ಟು	61	3000.00	3000.00	0.00	1975.00	31	30	0	
91				3054 ಒಟ್ಟು	91	4500.00	4500.00	0.00	3225.00	52	38	1	
1	2021-22	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಯವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	100.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	5054 ಪ್ರವಾಹ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ: 49/29/-2 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 27-09-2021. (ರೂ. 500.00)											
1	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಬಿಸಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ-ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರದಿಂದ ಶಿರಶ್ಯಾಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಗಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಗೋರವನುಂಡಗಿಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಗೋರವನುಂಡಗಿಯಿಂದ ಚಂಚಿಬಾಳ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಕುಮನಗಿಯಿಂದ ದೇವಣಗಾಂವ್ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ದೇವಣಗಾಂವ್ ಮಡ್ಕಳ್ಳಿ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಬಸ್ತಿಹಾಳದಿಂದ ಯಲಗೂಡ್ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಕನ್ನೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರನಾಳ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಕನ್ನೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಾಳ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಚಾಂದಕವಟಿಯಿಂದ ಬಳಗಾನೂರ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಚಾಂದಕವಟಿಯಿಂದ ಚಿಟ್ಟರಕಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಬಂದಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಯಿಂದ ಕೊಕಟನೂರ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಮಲಫಾಣ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಬೊರಗಿಯಿಂದ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಅರ್ಥಗಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪುರ ಬಿ ಕೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಹಿಕ್ಕಣಗುತ್ತಿ 0.1 ದಿಂದ ರುಕಂಪುರ ಅಡವಿ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಹಂದಿಗನೂರ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ದೇವಣಗಾಂವ್ ಬಡಗಿಹಾಳ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಕುರಬತಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಅಲಮೇಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ತಾರಾಪುರ ಅಲಮೇಲ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಕೊಕಟನೂರ ದಿಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಹಳ್ಳಿದಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಹಡಗಿನಾಳ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ್ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಹಂದಿಗನೂರ ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2021-22	5054 (Capital Fund)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಗಣಿಹಾರದಿಂದ ಸೋಮಪುರ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26					26	500.00	500.00	0.00	500.00	26	0	0	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ: 56/21-1 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ಇ-697200 ದ: 03-03-2022.													
1	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವತಃನದವರೆಗೆ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾಡು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಅಲ್ಲಾಖ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟ್ಟರಕೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೇವಾಡೆ ಪಿ.ಸಿ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡ್ಲೇವಾಡೆ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡ್ಲೇವಾಡಿ, ಪಿ.ಸಿ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ- ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗಾನೂರ ತೋರದಾರಿ ಶಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟ್ಟರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡ್ಡೇವಾಡ ಪಿ.ಸಿ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡ್ಡೇವಾಡ ಪಿ.ಸಿ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಖಜಾನೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟ್ಟುರಕಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟ್ಟುರಕಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖೂದಿಕಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ ಉಪ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಗುಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಕೆರೆ ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಕ್ಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂದಿನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಅಂಡಾದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಲಗೋಡ ದಿಂದ ಇವಳರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸರಿ ವಸತಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುರ್ಕನಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಲಾದಹಳ್ಳಿ (ಮುಕ್ಕಾಬಿ ವರ್ಗಾ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಬಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂಡವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೋಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಂದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಧಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಂದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪೂರ್ಣತೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಬನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
54	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
55	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗರಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
56	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೆ ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
57	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೋಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
58	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
59	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬನ್ನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
60	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
61	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಟ್ಟಿ ಪಿ.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೋಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ, ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
69	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಡಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ಪಾಳ, ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
90	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ಪಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
91	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿದ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
92	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
94	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
95	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
96	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
98	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
99	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣ್ಣಾಳ ಪಿ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಭಂಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
100	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಭಂಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಭಂಟನಾಳ ಅಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
101	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹುಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
102	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
103	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
104	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಳ ಪಿ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
105	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಲಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
107	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
108	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗೂರ ತಾಂಡಾ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
109	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
110	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಬಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
111	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಮದಡಿ, ತಾಳಿಕೋಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
112	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗರಾಳ ಡೋಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
113	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
114	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾತ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
119	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
120	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
121	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಿ-ಹೊಸಳ್ಳಿ-ತುಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
122	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
123	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದೇಸಾಯಿ, ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಳದವರೆಗೆ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
124	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಹುದಾದ/ ಕ್ಷೇಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ತಾಂಡಾ-ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
126	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣ್ಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡ್ಯಾಪೂರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
128	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
129	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
130	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
131	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
132	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಾದಿ ಪೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
133	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
135	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
136	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಲಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
137	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
138	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
139	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಡೋಣದಿಂದ ಮಸೂತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
140	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಣಿಯಿಂದ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
141	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೋಣಿ ದಾರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
142	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧುಗೌಡ ವಂದಗನೂರ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
144	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
145	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
146	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
147	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೊಳದಿಂದ ಮುರಲಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
148	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
149	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
150	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
151	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ವದ/ ಕ್ರೋರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಫುಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
153	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
154	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
155	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
156	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
157	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
158	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
159	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
160	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಕ್ಕುಂಡಿ ಕ್ರೋವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
161	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ: ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೀಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಅರ್ಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಲಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
163	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟಖಂಡಕಿ-ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
164	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
165	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಿಬಾವಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
166	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
167	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
168	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
169	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಮಾಲನಾಬ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೋಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
170	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ - ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವ್ವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದ್ವಾರಬಾಗಿಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
172	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ-ವಡವಡಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಜಕ್ಕಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
173	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
174	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
175	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
176	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
177	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
178	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
179	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋರ್‌ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಫೋರ್‌ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
181	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
182	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
183	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
184	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರುಟಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
185	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
186	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ಕನಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
187	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
188	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
189	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಧಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ತಿ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪೂರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಂದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
191	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಳ ಪಿ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
192	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೋಣಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
193	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೋಣಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
194	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	10.00	10.00	0.00	1.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
195	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	10.00	10.00	0.00	1.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
196	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	5.00	5.00	0.00	0.75	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
197	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ-ಇಂಗಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಕಿ ಮೀ-0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
198	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ-ಇಂಗಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪೂರ್ಣತೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ-ಇಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
200	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ-ಇಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
201	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ-ಇಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-4.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
202	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
203	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
204	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ ಮೀ-2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
205	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ ಮೀ-0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
206	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಪಿ ಹಿ ಜಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ. ಮೀ-2.00 ರಿಂದ 3.00)	1	40.00	40.00	0.00	6.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಪಿ ಟಿ ಜಲಸೂರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಹಾಕುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ ಮೀ-3.00 ರಿಂದ 4.00)	1	40.00	40.00	0.00	6.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
208	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ಕಿ ಮೀ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
209	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
210	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ ಮೀ ರಿಂದ 3.00 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
211	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರುಟಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹಂದಿಗನೂರ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ ಮೀ 1.00)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
212	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿನೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ ಮೀ 1.00 -100 ಕಿ ಮೀ)	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
213	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರೇಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ಕಿ ಮೀ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ ಮೀ)	1	40.00	40.00	0.00	6.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
214	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1	30.00	30.00	0.00	4.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
215	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
216	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1	50.00	50.00	0.00	7.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
218					1	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0	1	
219					1	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0	1	
219					219	2000.00	2000.00	0.00	298.50	0	217	2	
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ: 42/29-3/ ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ಇ-530537 ದಿ: 04-01-2022.													
1	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿಬಂದಿ ಗುಂಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರಾಪೂರ ಹಾಗೂ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಟಿನೂರ ಹಾಗೂ ಗೊಟವಿಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಕನಾಳ, ಮಲಕದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿನಿಯೋಗ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ತಾಳಕೋಟೆ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಂಜಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ತಾಳಕೋಟೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಭಂಟನಾಳ, ನಂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್. ಹಾಗೂ ಹುಲಬೆಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2021-22	5054 (Capital Fund)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ತಾಳಕೋಟೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹುಲಿ, ಅಂಬಳನೂರ ತಾಂಡಾ-1, ಹಾಗೂ ನರಸಲಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	100.00	100.00	0.00	20.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10					10	1000.00	1000.00	0.00	200.00	0	10	0	
255				5054 (Capital Fund) ಒಟ್ಟಾರೇ	255	3500.00	3500.00	0.00	998.50	26	227	2	
353				2021-22 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸುತ್ತಾಡ	353	8650.00	8580.00	70.00	4733.50	84	265	4	
1	2021-22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮನೂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	50.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರ ಮನೂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	50.00	0.00	25.70	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	25.00	25.00	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2021-22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.00	25.00	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	6	200.00	200.00	0.00	75.70	2	4	0	
1	2021-22	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	12.500	37.50	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ ಸಿಂದಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	50.00	12.500	37.50	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	2	100.000	25.000	75.000	0.000	0	2	0	
1	2021-22 (2018-19)	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.20	5.20	0.00	0.00	0	0	1	
1				ಒಟ್ಟು	1	5.20	5.20	0.00	0.00	0	0	1	
1	2021-22	ಜೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊರವಿ-21 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.000	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	2021-22	-ಸದರ-	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.000	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	-ಸದರ-	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಖಿತಿಜಾಪುರ-29 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.000	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	-ಸದರ-	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಗ್ಗೋಡ-8 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.000	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	2021-22	-ಸದರ-	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಮಟಗಿ-8 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.000	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮುಖ್ಯದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2021-22	-ಸದರ-	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿರಬೂರ-12 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.000	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6				Total	6	108.00	108.00	0.00	108.00	6	0	0	
1	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದಲಾಗಿ ರೇಬಿನಾಳ	1	18.00	18.000	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಲಫಾಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಲಫಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	16.000	0	1	0	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಕ್ಕಲಿ-9 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಬೇನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿರೇಶ ನಗರ-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಬೇನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಡ್ಯಾಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದಲಾಗಿ ಅಗಸವಾಳ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಡಲಗೇರಿ-3 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6				Total	6	108.00	108.00	0.00	88.00	4	2	0	
1	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ದಶವಂತ ವಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಳಿ ಜಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಸಳಿ ಬಿ.ಕೆ.-3 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದಲಾಗಿ ತೆನಿಹಳ್ಳಿ	1	18.00	18.000	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪ್ರಮಾಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಳ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮನಳ ಬಿ.ಕೆ.-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	-ಸದರ-	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇಣ	ಚಡಚೇಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚೇಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಡಚೇಣ-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	-ಸದರ-	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇಣ	ಚಡಚೇಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚೇಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಡಚೇಣ-9 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಕೋಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಡಬಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	0.000	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟರಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಟ್ಟರಕೆ-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂದಕವಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಂದಕವಟೆ-6 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದಲಾಗಿ ಫೈಲರ್‌ಗಳು	1	18.00	18.000	0.00	15.000	0	1	0	ಮುಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8				Total	8	144.00	144.00	0.00	105.00	5	3	0	
20				Grand Total	20	360.00	360.00	0.00	301.00	15	5	0	
1	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ತೊರವಿ-16 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				Total	1	18.00	18.00	0.00	18.00	1	0	0	
1	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕೀರ್ಥ ಎಲ್.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ	1	18.00	18.000	0.00	18.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				Total	1	18.00	18.00	0.00	18.00	1	0	0	
2				G. Total	2	36.00	36.00	0.00	36.00	2	0	0	
1	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	12.26	12.26	0.00	12.26	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	7.74	7.74	0.00	7.74	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಜಯಪುರ ವಿಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು	1	4.67	4.67	0.00	4.67	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಗೆಟ್ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.00	6.00	0.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಇಂಡಿ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಗೆಟ್ ಸಹಿತ ಬೈನಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	12.00	12.00	0.00	12.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5				ಒಟ್ಟು	5	42.67	42.67	0.00	42.67	5	0	0	
1	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3		ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.00	25.00	0.00	25.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	3	75.00	75.00	0.00	75.00	3	0	0	
1	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಟಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ವೈರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	
1	2021-22	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ (2515)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇವರ ಕಛೇರಿ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ		60.00	60.00	0.00	15.00	0	1	0	ಲಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬೀರಲದಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	21.80	21.80	0.00	10.00	0	1	0	ಛತ್ರಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
2	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಪ್ಪಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	28.21	28.21	0.00	10.00	0	1	0	ಛತ್ರಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
3	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣ್ಣಾಳ ಪಿ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	21.20	21.20	0.00	21.20	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.11	9.11	0.00	3.00	0	1	0	ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.11	9.11	0.00	9.11	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.10	9.10	0.00	9.10	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.21	9.21	0.00	9.21	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.10	9.10	0.00	7.00	0	1	0	ಫ್ಲಿಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.10	9.10	0.00	4.00	0	1	0	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪೂರ್ಣತೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.10	9.10	0.00	2.00	0	1	0	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.10	9.10	0.00	9.10	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರೇಶಂಕರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.15	9.15	0.00	0.00	0	0	1	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
13	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	0.00	0	0	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
14	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	9.15	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ/ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಫೈ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	21.50	21.50	0.00	21.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ/ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ರಡ್ಡರಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	0.00	0	0	1	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ
17	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ/ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಗುಡ್ಡದ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ/ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ/ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ	ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ವಿರೇಶ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	18.50	18.50	0.00	18.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19				ಒಟ್ಟು	19	243.39	243.39	0.00	164.07	10	6	3	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷಗಳು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ)	1	31.50	31.50	0.00	25.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗ ಎಲ್. ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲೋಟಗಿ	1	21.20	21.20	0.00	3.00	0	1	0	ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಲ್. ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಗುಟಗೇರಿ ಎಲ್. ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	5.10	5.10	0.00	5.10	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಸವನಗರ ವೃತ್ತ)	1	10.60	10.60	0.00	6.00	0	1	0	ಛತ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.09	4.09	0.00	4.09	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಲ್. ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ-2ರ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡವಲಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭತಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂದಕವಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2021-22	ಏತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	10.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ಬಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	11.20	11.20	0.00	15.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	8.00	0	1	0	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	8.00	0	1	0	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	9.15	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಧಿಹಾಳ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	3.00	0	1	0	ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	5.00	0	1	0	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	0.50	0	1	0	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.15	9.15	0.00	1.00	0	1	0	ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಯು.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	10.60	10.60	0.00	7.00	0	1	0	ಛತ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	2021-22	ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇ ವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2021-22	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39				ಒಟ್ಟು	39	296.49	296.49	0.00	236.54	28	11	0	
60				ಒಟ್ಟಾರೆ	60	563.57	563.57	0.00	420.46	39	18	3	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	4.50	4.50	0.00	4.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಠೆ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಕ್ಕೋಟಾ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	3	12.50	12.50	0.00	12.50	3	0	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿ ಕೋಟೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	1.75	1.75	0.00	1.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಕೋಲ್ಹಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಕೋಲ್ಹಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬರದಿನ್ಸಿ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	10.00	10.00	0.00	5.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಕೋಲ್ಹಾರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬರದಿನ್ಸಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂದಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಲದಿನ್ಸಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂದಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಯು.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂದಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ 1 ಬಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂದಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12				ಒಟ್ಟು	12	70.75	70.75	0.00	65.75	11	1	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಕೋಟೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ	1	2.80	2.80	0.00	2.80	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	4.50	4.50	0.00	4.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡವಲಗಾ ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	1	4.50	4.50	0.00	4.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	5.70	5.70	0.00	5.70	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	7.25	7.25	0.00	7.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಜಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	5.50	5.50	0.00	5.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	6.00	6.00	0.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	5.50	5.50	0.00	5.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9				ಒಟ್ಟು	9	44.75	44.75	0.00	44.75	9	0	0	
24				ಒಟ್ಟಾರೆ	24	128.00	128.00	0.00	123.00	23	1	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡೋಣಿ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	3.89	3.89	0.00	3.89	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	2.18	2.18	0.00	2.18	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಠ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	1.96	1.96	0.00	1.96	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಕೆ. ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	5.63	5.63	0.00	5.63	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	1.65	1.65	0.00	1.65	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ತಿ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಳಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	2.42	2.42	0.00	2.42	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	6	17.73	17.73	0.00	17.73	6	0	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಕೋಟೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ	1	5.44	5.44	0.00	5.44	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಕೋಟೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ಲೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	2.69	2.69	0.00	2.69	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಯು.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	4.72	4.72	0.00	4.72	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ 1 ಬಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಯು.ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	2.26	2.26	0.00	2.26	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	0.86	0.86	0.00	0.86	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	3.90	3.90	0.00	3.90	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7				ಒಟ್ಟು	7	23.87	23.87	0.00	23.87	7	0	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	1.48	1.48	0.00	1.48	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡವಲಗಾ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.	1	3.15	3.15	0.00	3.15	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಕ್ಕಗುಣಕಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.	1	8.13	8.13	0.00	8.13	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಜಿ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	0.736	0.736	0.00	0.736	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಜಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.	1	1.217	1.217	0.00	1.217	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂಟಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ.)	1	5.14	5.14	0.00	5.14	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	3.93	3.93	0.00	3.93	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	3.33	3.33	0.00	3.33	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ ಆಲಮೇಲ್	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮೇಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	4.587	4.587	0.00	4.587	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ ಆಲಮೇಲ್	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮೇಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಜಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	4.05	4.05	0.00	4.05	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ ಆಲಮೇಲ್	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮೇಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಜಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಎಮ್.ಎಸ್.	1	3.000	3.000	0.00	3.000	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	1.60	1.60	0.00	1.60	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2021-22	ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ	1	4.845	4.845	0.00	4.845	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13				ಒಟ್ಟು	13	45.192	45.192	0.000	45.19	13	0	0	
26				ಒಟ್ಟಾರೆ	26	86.790	86.790	0.000	86.790	26	0	0	
50				ಅಮೃತ ಶಾಲಾ ಒಟ್ಟಾರೆ	50	214.7902	214.79018	0	209.7902	49	1	0	
1	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಡೋಣಿ-31 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಮ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ-03 ಗ್ರಾಮ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಕಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಗಡಿಕಾಳ-1 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದರ್ಗಾ-2 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದರ್ಗಾ-4 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5				ಒಟ್ಟು	5	5.00	5.00	0.00	5.00	5	0	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಜಡಚಣ	ಜಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಡೋಲ-2 ಗ್ರಾಮ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	0.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಝಳಕಿ-01 ಗ್ರಾಮ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋರವಾರ ತಾಂಠಾ-1 ಗ್ರಾಮ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಸಿಂದಗಿ/ ಆಲಮೇಲ	ಆಲಮೇಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ-01 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂಡಿ ಮರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂಡಿ ಮರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸವೇಟ ಗಲ್ಲಿ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಡಚೇರಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಡಚೇರಿ-15(ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಡಚೇರಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಡಚೇರಿ-6 (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂದಗಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ (ಇತರೆ) ಬದಲಾಗಿ ಆಲಮೇಲ	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂದಗಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಕಿಯಾ ಗಲ್ಲಿ (ಇತರೆ) ಬದಲಾಗಿ ಆಲಮೇಲ	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11				ಒಟ್ಟು	11	11.00	11.00	0.00	10.50	10	1	0	
1	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರೂರ-2 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಕೋಟೆ	ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ) ಬದಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಕ್ಕಲಿ-7 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ) ಬದಲಾಗಿ ದೇಗಿನಾಳ	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಸೂತಿ-5 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	0.50	1	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಳಿದಿನಿ-2 ಗ್ರಾಮ (ಇತರೆ)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಳಹಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ.-1 ಗ್ರಾಮ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಿಹಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ.-2 ಗ್ರಾಮ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದಿರಾನಗರ (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲಕವಾಡ-14 (ಪ.ಜಾ.)	1	1.00	1.00	0.00	1.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9				ಒಟ್ಟು	9	9.00	9.00	0.00	8.50	9	0	0	
25				ಒಟ್ಟಾರೆ	25	25.00	25.00	0.00	24.00	24	1	0	
1	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.-01 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೆಹರು ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.-31 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಜುಬಾವಡಿ-1 ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.-16 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಧವ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತಾಲಟ್ಟಿ ಎಲ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ-13 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.-02 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಗ್ರಾ-3 ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.-29 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾರಾಕೋಟಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21				ಒಟ್ಟು	21	10.206	10.206	0.00	10.206	21	0	0	
1	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಚಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಗೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ-14 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇವಣಗಿ ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳದಗೇಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳವಾರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳದಿನ್ನಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ-9 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಫಾಣ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಂದಾಲ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಗಡಗೇರಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಜರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗ್ರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪ್ರತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ-5 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಎಲ್.ಟಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಎಲ್.ಟಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಎಲ್.ಟಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಬಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳದಗೇಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ-02 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪ್ರಮಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಬಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಬಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಲಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಲಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಲಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಧೌತ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಲಗಿ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ಎಲ್.ಟಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಗಿ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಗಿ-5 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡವಾರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡವಾರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡವಾರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕೇರಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕೇರಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ಕಾಳ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳವಾರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗ್ರಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲ್ಕಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಡರಗಲ್-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೀಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ಎಲ್.ಟಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತೆಪೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಕ್ಕಾಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ರೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದಡ್ಡಿ- 2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟೋಜಿ- 3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸಾಪೂರ- 1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಕೊಪ್ಪಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗನೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ-20 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ-17 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಬೇನಾಳ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಚಬಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
93	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸಾಪೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೇ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.600	0.600	0.00	0.600	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಸಂಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
95	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಹಾರ-8 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಹಾರ-9 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಾಪೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಬನೂರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸೋಮನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇವಣಗಿ ರೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಪಣಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
104	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರ್ಷಿಕ	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪ್ರಮಾಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ಎಲ್.ಟಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
109	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
111	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ-6 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
113	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಸಂಗಿ-8 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
115	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಬಿನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಗಿ-8 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
118	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
121	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ-6 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಫಾಣ ಎಲ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
123	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಆಸಂಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
124	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
125	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ-5 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾಹು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪೂರ್ಣತೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ-9 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
127	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ-12 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
128	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ-7 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
129	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
130	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
131	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
132	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
134	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
135	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
136	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
137	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
138	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಯವಾಡಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
139	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ-5 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇವಣಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
141	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
142	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕಾಲ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
143	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕಾಲ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
144	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಾಲವಾಡಿ-7 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
145	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
146	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳವಾರ-5 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪಡಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
148	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
149	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
150	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
151	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಬಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
152	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಬಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
153	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರೆಗೆ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
155	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರೆಗೆ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
156	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
157	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
158	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಶಂಕರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
159	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಶಂಕರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
160	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಜಿಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
162	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣಜಗಿ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
163	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗ್ರಾನೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಟನೂರ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
165	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರಾಪೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
166	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಸೋಮನಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
167	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಸೋಮನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾಡು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
169	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗನೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
170	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
171	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರರಝರಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
172	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರರಝರಿ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
173	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಗೇರಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
174	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಬಗೇರಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
176	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟೆ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
177	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
178	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
179	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
180	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
181	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾಲು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತೆಪೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
183	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗೆರೆ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
184	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗೆರೆ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
185	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
186	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
187	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹುಲಗಟಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
188	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹುಲಗಟಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದಡ್ಡಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
190	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದಡ್ಡಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
191	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದಡ್ಡಿ-4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
192	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
193	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
194	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ-5 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
195	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಹಾಳ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
197	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಣಚಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
198	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
199	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
200	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
201	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
202	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
204	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
205	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
206	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
207	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
208	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
209	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಕೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪದಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ರಾಕುಂಡ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
211	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಡಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
212	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಡವಳಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
213	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಕುಂಡಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
214	2021-22	-ಸದರ--	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗ್ರಾನೂರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
215	2021-22	-ಸದರ--	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗನೂರ-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
216	2021-22	-ಸದರ--	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗ್ರಾನೂರ-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
217	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0.4005	0.4005	0.00	0.4005	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
217				ಒಟ್ಟು	217	105.4620	105.462	0.000	105.462	217	0	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ-1 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಹತ್ತಳು-1 ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ.-03 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಉಮರಜ-05 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಚಡಚೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಕಣಿಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಅಥರ್ಗಾ-7 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾಡು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋರ್‌ಗೋಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಚ್ಚಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಅಹೀರಸಂಗ ಹಿ. ವಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಸಾವಳಸಂಗ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ-2 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಎ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ತಾಂಬಾ-2 ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಎ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಗೊರನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಎ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಲಾ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಎ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಸಂಗೋಗಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಎ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಸಂಗೋಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡವಲಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಸ್ತಿ-05 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಪಿ.ಟಿ.-02 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಪಂ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗ್ರಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವಣಗ್ರಾಂವ-03 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ನೀತಿ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣ್ಣಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲಗೂರ-04 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರುಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರುಟಗಿ-01 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಡಗೂಳಿ-03 ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಡಗೂಳಿ-04 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಲವಾದ ಎಲ್.ಟಿ.-01 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಲವಾದ-03 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ-07 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕದರಾಪೂರ ಎಲ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಗೋಡ-02 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ-2 ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ-3 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.436	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷಗಳು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಲಗೇರಿ-04 ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಸರಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಲಗೇರಿ-05 ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧವಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಟ್ಟವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದಕವಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಂದಕವಳೆ-06 ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಗನ್ನಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಣ್ಣೂರ-3 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ.-3 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಟಿ.-4 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ-01 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ-02 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಚಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಜಿತನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋರಹಳ್ಳಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಛಾತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಸಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರನಾವದಗಿ ಎಲ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರನಾವದಗಿ-3 ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲಘಾಣ-4 ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಮಣ್ಣಾಳ-02 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊರಬಗಿ-04 ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಪಿ.ಎ.-01 ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಇತರೆ)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	2021-22	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಗಣಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಂಗಣಾಣ-02 ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪ.ಜಾ.)	1	0.486	0.486	0.00	0.486	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55				ಒಟ್ಟು	55	26.73	26.73	0.00	26.73	55	0	0	
293				ಒಟ್ಟಾರೆ	293	142.40	142.40	0.00	142.40	293	0	0	
1	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಮ.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.25	7.25	0.00	7.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.50	4.50	0.00	4.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	5.70	5.70	0.00	5.70	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	6.00	6.00	0.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	5.50	5.50	0.00	5.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇ.ಹಿ.ಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	2.80	2.80	0.00	2.80	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಪಿ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇ.ಹಿ.ಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸವಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಓ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	5.50	5.50	0.00	5.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	2021-22	ಬಿ.ಇ.ಓ. ಇಂಡಿ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ)	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.50	4.50	0.00	4.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9				ಒಟ್ಟು	9	44.75	44.75	0.00	44.75	9	0	0	
1	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ತಾಳಿ ಕೋಟೆ	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	6.00	0	1	0	ಛತ್ರಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
2	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಬಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	6.00	0	1	0	ಛತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	18.00	0.00	17.00	0	1	0	ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ನಾಗರಾಣಿ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಟಿ. ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು (ಪ.ಜಾ.)	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ.	1	20.00	20.00	0.00	20.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	12.00	12.00	0.00	2.00	0	1	0	ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ	ಇಂಡಿ/ಚಡಚೇರಿ	ಚಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	12.00	12.00	0.00	2.00	0	1	0	ಪಾಯರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷಗಳು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಉಪಯೋಗಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.00	15.00	0.00	2.00	0	1	0	ಪಾಯಿಬ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	18.00	0.00	9.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
10	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	18.00	0.00	8.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನ ತಕ್ಕರಾದ
12	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	18.00	0.00	12.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪುನರ್ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	11.00	11.00	0.00	5.00	0	1	0	ಕಾಲಂ ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟವರೆಗೆ
14	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಸ ರೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	6.00	6.00	0.00	4.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ರೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	25.00	25.00	0.00	7.00	0	1	0	ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2021-22	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಕನ್ನೂರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1	11.50	11.50	0.00	11.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16				ಒಟ್ಟಾರೆ	16	221.50	221.50	0.00	118.50	3	12	1	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಲಗಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಪ್ಲಿಂತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಖನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರೋಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ನಾಗಠಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಬೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	0	1	0	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಗಾಳ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7				Total	7	49.00	49.00	0.00	44.00	1	6	0	
1	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	0	1	0	ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗ್ರಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಬಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5				Total	5	35.00	35.00	0.00	35.00	4	1	0	
1	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಸಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಧನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಲಿಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ
8	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	6.00	0	1	0	ಭತ್ತ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ
8				Total	8	56.00	56.00	0.00	52.00	4	4	0	
20				Grand Total	20	140.00	140.00	0.00	131.00	9	11	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನ ವಾಸಿಸುವ ದೇಸಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಂತರಿಕ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ).	1	67.00	67.00	0.00	67.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಯಪುರ	ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನ ವಾಸಿಸುವ ಸೇವಾ ನಗರದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಲೋನಿ ಆಂತರಿಕ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ).	1	33.00	33.00	0.00	33.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	2	100.00	100.00	0.00	100.00	2	0	0	
1	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	34.00	34.00	0.00	34.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಬಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೂತಾಳ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಮುಹಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	33.00	33.00	0.00	10.00	0	1	0	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1	33.00	33.00	0.00	33.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	3	100.00	100.00	0.00	77.00	2	1	0	
5				ಒಟ್ಟಾರೆ	5	200.00	200.00	0.00	177.00	4	1	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಇತರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	Construction of Check Post at Nalatawad in Muddebihal Taluk, Vijayapur Dist.	1	3.00	1.50	1.50	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2021-22	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ	ದೇವರಹವರಗಿ/ತಾಳ ಕೋಟ	Construction of Check Post at Matakadevanahalli in Talikoti Taluk, Vijayapur Dist.	1	3.00	1.50	1.50	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2021-22	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	Rectification and Renovation of Check Post at Moratagi in Sindagi Tq. Vijayapur Dist.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4	2021-22	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	Improvement of Road from Unnibhavi Main Road to Quari in B. Bagewadi Tq.	1	11.50	8.63	2.88	8.63	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
5	2021-22	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	Improvement of Road from Alkoppa Main Road to Quari in Muddebihal Tq.	1	32.00	24.00	8.00	24.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
5				ಒಟ್ಟು	5	52.00	38.13	13.88	41.13	5	0	0	
1	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ನಾಗತಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ತಿಡಗುಂದಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕಟ್ಟಡ	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ನಾಗತಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಾಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಜಪೂರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕಟ್ಟಡ	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ನಾಗತಾಣ/ ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಾಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಟ್ಟಾಳ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕಟ್ಟಡ	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕಟ್ಟಡ	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಯರನಾಳ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕಟ್ಟಡ	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾಯ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆರೋಗ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪದಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
3	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
4	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೋಮನೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
5	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
6	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಲೈ ದೇವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
7	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರ್ವಿ ಪೀಠ ಗುಡಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
8	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮಣಿವಾಳೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ(ಅಮ್ಮಾ ಮಠ)ದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
9	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
10	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
11	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆರೆಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	8.00	8.00	0.00	8.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲತಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉರ್ದು ಮಸ್ಜಿದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
13	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೇಕಾರ ಭವನ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
14	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	6.00	6.00	0.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
15	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮೂಹದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
16	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಗಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
17	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
18	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾನ ನಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಮೂಹದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
19	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಎಸ್.ಕೆ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಅಧೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
20	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
21	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಪಿಲೇಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
23	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
24	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೋಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.50	5.50	0.00	5.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
25	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
26	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೆಕ್ಕನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
27	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
28	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ದಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	3.00	0.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
29	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೇಲ್ದಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
30	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಮದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
30				ಒಟ್ಟು	30	156.50	156.50	0.00	156.50	30	0	0	
1	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ರಾಮಕೀರ್ತನ ಕಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	1	2.00	1.50	0.50	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸರ್ಕಾರಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಸ್ವರೂಪ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ನಗರದ ರಮಾಬಾಯಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	1	4.00	3.00	1.00	3.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
3	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಝಳಕಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ	1	2.00	1.50	0.50	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
4	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಗಾರ ವಸ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	1	2.00	1.50	0.50	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
5	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಫುಟಪಾತ್ ಪೇವರ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.	1	3.00	2.25	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
6	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
7	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಕೇಂದ್ರ ರಿಪೇರಿ	1	1.50	1.125	0.38	1.13	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
8	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ನಗರದ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.50	1.13	0.38	1.13	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
9	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಡಿ / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಂಡಿ ಇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	1	8.00	6.00	2.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
9				ಒಟ್ಟು	9	29.00	21.75	7.25	21.75	9	0	0	
1	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಸಿಂಡಿ	ಮೋರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೋರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ.	1	5.00	3.75	1.25	3.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಬೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಂದಗಿ	ಸುಂಗತಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸುಂಗತಾಣ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ.	1	5.00	3.75	1.25	3.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2				ಒಟ್ಟು	2	10.00	7.50	2.50	6.00	0	2	0	
1	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ದೇ. ಹಿವ್ವರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	3.00	2.250	0.75	2.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗರಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಣ್ಣ ಕತ್ತೀಯ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷೇ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	1.870	0.63	1.87	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.750	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಇಂಡಿ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	2.50	1.875	0.63	1.88	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಚಡಚಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	2.50	1.875	0.63	1.88	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಕೊಲ್ಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಮ್ಮದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.00	2.00	0.00	2.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರತ್ತಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಠ ಅವರ ಹೊಂದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.00	1.500	0.50	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ಇಂದಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.00	1.500	0.50	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ಇಂದಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1.50	1.12	0.38	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನದ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಖಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.00	15.00	0.00	15.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಖಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಗುರುಪೀಠ (ಆಶ್ರಮ) ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗರಾಜ ವಿವಿಡ್ಲೋದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಅಲ್-ಅಮೀನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆ)	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	2.50	2.50	0.00	2.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	0.00	2.50	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ: 15/10/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
16	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನರಸೀಕೆರೆ / ನಿಡಗುಂದಿ	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ: 15/10/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	2.00	1.50	0.50	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
18	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳವೈದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0	1	ಉಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿಕೋಟಾ	ತಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	15.00	11.25	3.75	11.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
21	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ: 15/10/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
22	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಟೇಕರ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ: 15/10/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
23	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿಕೋಟಾ	ತಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಟಗಿ ಎಲ್.ಟಿ.-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	1.87	0.63	1.87	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
24	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿಕೋಟಾ	ತಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	0.00	2.50	0.00	0	0	1	ಉಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿಕೋಟಾ	ತಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜೈ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	0.00	2.50	0.00	0	0	1	ಉಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1	2.50	1.875	0.63	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	0.00	2.50	0.00	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
28	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ: 15/10/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
29	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾದವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.50	0.00	2.50	0.00	0	0	1	ಉತ್ತರ ಸಮನ್ವಯದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
30	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	1.504	1.128	0.38	1.128	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
31	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಮುಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	2.462	0.00	2.46	0.00	0	0	1	ನಿವೇಶನದ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಿರದ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
31				ಒಟ್ಟು	31	108.466	65.363	43.103	62.368	18	1	12	
1	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮೋದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನ್ನರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರವರ ಹೊಲದಿಂದ ದಾನಪ್ಪ ರೂಡಿಗೆ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆರೋಗ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಪ್ಪ ರೂಡಿಗೆ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲೆಮನಿ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿ ಜೈನಾಪೂರದಿಂದ ಲಂಡನಕೈರಿಯವರೆಗೆ ಮುರುಮು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿ ಜೈನಾಪೂರದಿಂದ ಟಕ್ಕಳಕಿಯವರೆಗೆ ಮುರುಮು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿ ಜೈನಾಪೂರದಿಂದ ಮೂರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಮುರುಮು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿ ಜೈನಾಪೂರದಿಂದ ರೂಡಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಸಾಬ ದಕ್ಕಗೀರ ರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮುರುಮು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿ ಜೈನಾಪೂರದಿಂದ ರೂಡಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪವಾಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಮುರುಮು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾವೇಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದನಗುರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರವ ಚಲವಾದಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗರಸಂಗಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಮುರುಮು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮೋಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದಸ್ಯರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಚಲವಾದಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗರಸಂಗಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮೋಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದಸ್ಯರು / ಕೋಲ್ಹಾರ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ಮಾದರ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಡಜಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮೋಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದಸ್ಯರು / ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವ ಭವನದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ	1	5.000	5.000	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11				ಒಟ್ಟು	11	55.000	55.000	0.000	55.000	11	0	0	
1	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಣಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35 ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ ಯೋಧರ ಕಾಲನಿಯ (ಸ.ನಂ. 648/1ಅ/19/1) ಕ್ಷೀ ತರಣ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	10.00	0.00	10.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21 ಗಣೇಶ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 10 ರ ಇನಾಮದಾರ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಲೋನಾರ ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	6.00	6.00	0.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 04 ಕೆ.ಸಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 26 ದಿವಟಗೇರಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ಶಹಾಪುರ ಅಗಸಿ (ಕಲಾಲ ಗಲ್ಲಿ) ಸೂರ್ಯವಂತಿ ಕೃಷಿಯ ಕಲಾಲ (ಖಾಟಕ) ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07 ಜಿದರಕರ ಚಾಳ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ಕೀರ್ತಿ ನಗರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖಾವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35 ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ (ನವರಸಮರ) ಸ.ನಂ 33/ ಓ ಕುರುವಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆರೋಗ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪ್ರಮಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 34 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-14 (ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎದುರಿನ) ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಜಮೊತ ಗಲ್ಲಿ (ವಾಜವೇಯಿ ರಸ್ತೆ) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೋವಿ ಎಲ್, ಟಿ-1 ರ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಚಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೋವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ (ಹರಿಜನ ಸಮಾಜ) ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 29 ರಾಮನಗರ ಶ್ರೀ ವಿಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	1.50	1.50	0.00	1.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2021-22	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18 ಹರಣಶೀಖಾರಿ ಓಣಿ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.46	2.46	0.00	2.46	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಉಪಯೋಗಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2022-23	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	70.00	28.00	42.00	28.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	1	70.00	28.00	42.00	28.00	1	0	0	
1	2022-23	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1	100.00	20.00	80.00	0.00	0	0	1	
1				ಒಟ್ಟು	1	100.00	20.00	80.00	0.00	0	0	1	
12				ಒಟ್ಟಾರೆ	12	310.00	208.00	102.00	78.00	3	6	3	
1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಬ.ದಾಗೇವಾಡಿ/ನಿಡಗುಂಡ	ನಿಡಗುಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಎಲ್.ಟಿ.ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಚಿಡಚೇರಿ	ಚಿಡಚೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೊರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ದಾಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂದಕವಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಮಂಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1	10.70	5.42	5.28	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 2 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	1	15.00	7.59	7.41	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ.	1	3.50	1.76	1.74	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9					9	93.40	47.29	46.11	0.00	0	9	0	
1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.1ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (30*40 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಪಡಚೇಣ	ಪಡಚೇಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.2ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (20*30 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.2ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (30*40 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ/ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.18 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (30*40 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2022-23	'-ಸದರ-	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.11c ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (30*40 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2022-23	'-ಸದರ-	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣೂರ ಎಲ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (30*40 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	2022-23	'-ಸದರ-	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಂ.2 ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (30*40 ಅಳತೆಯ)	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7				ಒಟ್ಟು	7	126.00	63.77	62.23	0.00	0	7	0	
1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಳಗಾನೂರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.00	7.59	7.41	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ನಾಗತಾಣ/ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹೊನ್ನೂಟಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.00	7.59	7.41	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಧವಳಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.00	7.59	7.41	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3				ಒಟ್ಟು	3	45.00	22.77	22.23	0.00	0	3	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ/ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೊಲ್ಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ/ಆಲಮೇಲ	ಆಲಮೇಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2022-23	-ಸದರ-	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಿ ಬಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ತಿಕ್ಕೋಟಾ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಣಾಪಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.00	9.11	8.89	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಒಂ. 742.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	12.00	6.14	5.86	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	6	102.00	51.69	50.31	0.00	0	6	0	
25				ಒಟ್ಟಾರೆ	25	366.40	185.52	180.88	0.00	0	25	0	

UTR No. RBI3072227514223, Dt: 02-11-2022 Rs. 185.52 Lakhs (50.633%)

1	2022-23	ಸಭಾಯ ಕರ್ಮಚಾರಿ	ಇಂಡಿ/ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶಂಕಲ ಸಿಂಗ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಡಿಕರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1	30.00	22.50	7.50	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	1	30.00	22.50	7.50	0.00	0	1	0	
1	2022-23	ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	Providing Chain Link Fencing mesh to Wine Park at Toravi in Vijayapur Taluk.	1	45.00	22.50	22.50	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2022-23	ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಂಡಳಿ	ವಿಜಯಪುರ/ ವಿಜಯಪುರ	Construction of Security room at Wine Park Torvi in Vijayapur Taluk.	1	20.00	9.50	10.50	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2				ಒಟ್ಟು	2	65.00	32.00	33.00	0.00	0	2	0	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ ವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಇಂಗಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	11.00	8.25	2.75	8.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಬಿಜ್ಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೀನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	6.50	4.88	1.63	4.88	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಘನೇಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	8.00	6.00	2.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಕಂದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	7.00	5.25	1.75	5.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	1	10.00	7.50	2.50	7.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	1	7.00	5.25	1.75	5.25	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಿಟ್ಟೇಗೌಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	7.00	7.00	0.00	7.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	4.00	4.00	0.00	4.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಯರಯ್ಯೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.00	6.00	0.00	6.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಿ.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.50	9.50	0.00	9.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಅರಮುರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	2.42	2.42	0.00	2.42	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	2022-23	ಶಾನಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಗತಿಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಮೋದಿನಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.00	0.00	5.00	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.


ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ದಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ರೂಪಗಿ ಶಾಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ / ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	2.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	2.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಲಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.00	4.00	2.00	3.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಆಗಸೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	2.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಲಿಂಗವಳ್ಳಿ ಶಾಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	2.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ತಮವಳ್ಳಿ ಶಾಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.00	4.00	2.00	3.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಛಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	2.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಹಿರೇನ ಗ್ರಾಮದ ಆಗಸಿ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	1	20.00	15.00	5.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಬಿರ್ಚಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	1	7.00	5.25	1.75	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಲಳಗಾಂವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಯಶಿಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	1	5.00	3.75	1.25	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಅರಸೋಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	1	6.00	4.00	2.00	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಗಿನ್ನಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ / ಮುದ್ದೇನಿಹಾಳ	ಹುಡುಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇದರ ರಾಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಆರೋಗ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರೋಗ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	7.50	2.50	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ಉಚಾರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
14	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿವುದು.
15	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿವುದು.
16	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ಉಚಾರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
17	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣುಮ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿವುದು.
18	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣುಮ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	3.75	1.25	3.75	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿವುದು.

ಕ್ರ.ಸಿ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಕೀಟಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಗಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	7.50	2.50	7.50	1	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 25% ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದು.
20	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಾಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	10.00	7.50	2.50	3.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಟಗಿ ಎಲ್.ಟಿ.-1ರಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	3.010	2.257	0.75	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಂಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	4.925	0.00	4.92	0.00	0	0	1	ಉಳಾಡ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
23	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	3.75	1.25	0.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ (ವೃತ್ತ)ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1	8.00	0.00	8.00	0.00	0	0	1	ಉಳಾಡ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	3.75	1.25	2.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡವಳಿ / ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1	10.00	7.50	2.50	5.00	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಸರ್ಕಾರಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ಸರ್ಕಲ್ (ವೃತ್ತ)ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1	3.50	0.00	3.50	0.00	0	0	1	ಉತ್ತರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
28	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	1	5.00	3.75	1.25	2.50	0	1	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು / ತಿರೋಟಾ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ಕಲ್ (ವೃತ್ತ)ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1	2.425	0.00	2.43	0.00	0	0	1	ಉತ್ತರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
29				ಒಟ್ಟು	29	171.86	73.51	98.35	41.75	6	9	14	
1	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ವಿಜಯನಗರ (ಸನ್ ಶೈನ್ ಸಿಟಿ) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 04 ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲೋನಿ (ಸ.ನಂ 59/3) ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಆರ್ಟ್ ನಗರ (ಸನಂ 92-93 ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 3ಬಿ) ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಾಮನಗರ ಶ್ರೀ ಏಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	3.92	0.00	3.92	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ನೆಹರು ನಗರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷವಾರು	ಯೋಜನೆ/ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಹಿಸಿದ/ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಖುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ದಾಖಲಾಗದಂತಹ ದಿಖುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಅರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ/ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08 ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮರಗಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
7	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ಕೌತಾಳ ಲೇಔಟ್ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
8	2022-23	ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ / ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.04 ಕರ್ಪೂರಮಠ, ಕಾಲೋನಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0	0	1	ದಿನಾಂಕ:15/07/2022 ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
8				ಒಟ್ಟು	8	38.92	0.00	38.92	0.00	0	0	8	
115				ಒಟ್ಟಾರೆ	115	681.81	411.86	239.75	232.24	19	74	22	
161				2022-23 ಸ್ಥಳೀಯ ಒಟ್ಟಾರೆ	161	1513.01	904.83	608.38	310.24	22	113	26	


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನಕರರು,
ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್., ವಿಜಯಪುರ.