


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
141ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1209
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 30-09-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ನೀಡುವುದು	2017-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ವೆಚ್ಚ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ(ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ. ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.
ಇ)	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ. ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಇ/639/ಐಎಫ್‌ಎ/2020


 (ಗೋವಿಂದ ವಿಂ ಕಾರಜೋಳ)
 ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
 ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ.ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ:2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:07-12-2020.

ಇವರಿಂದ,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.


ಮಾನ್ಯರೆ.

ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1209 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

** ** *

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1209 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 15 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

mp
16/12/2020

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1008 (1209) ರ ಉತ್ತರಗಳು.

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿಸಸ್ತಾಪುರ, ಸಸ-ತಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ಯಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಡರಗಾ ಭೊಸಗಾ, ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.00	0.475	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.475	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ* ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	4.960	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	4.960	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂ: 63741)	8.44		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73434)	14.00	9.600	0.14	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ	9.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73018)	13.00		0.13	ಶಂಕರ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72999)	29.00	14.710	0.29	ಶಂಕರ	14.710	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73003)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72863)	14.00	10.620	0.14	ಶಂಕರ	10.620	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವಿವರಣೆ ಸ್ಥಳ	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿತದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73004)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ಗಾಂಧೀ	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72903)	19.00	14.400	0.19	ಶಂಕರ್	14.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72954)	8.00	6.910	0.16	ರಾಜ ಕುಮಾರ್	6.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72957)	8.00	7.010	0.14	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಗೌಡ	7.010	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72859)	19.00	17.400	0.35	ಮಜೇಶ ಪಿ	17.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72959)	8.50	7.350	0.18	ಎನ್. ಕಿರಾಡಾರ್	7.350	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73270)	14.00	8.980	0.14	ಸುಭಾಷ್ ಬಾಂಶಿ	8.980	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವೆ ಶಿ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	14.00	9.360	0.14	ಪಿ ವಿ ಶಾಂಭು	9.360	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72860)	14.00	9.900	0.14	ಶ್ರೀನಿಧಿ	9.900	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73436)	19.00	11.170	0.19	ಪಿ ವಿ ಶಾಂಭು	11.170	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (ಇಂಧ್ರಕುಟ: 73228)						
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73009)	19.00	295.020	0.19	ಅನಿಲ್ ನೋಡಾ	295.020	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72937)	19.00		0.35			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೊಂಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73432)	19.00		0.35			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72899)	34.00		0.35			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
20	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73002)	19.00		0.2			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
21	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72862)	29.00		0.29			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
22	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಕೊಟಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73211)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
23	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73212)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
24	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗೊಂಡಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72901)	20.00		0.20			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
25	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73006)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
26	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73019)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
27	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72902)	23.00		0.23			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
28	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೊಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73007)	23.08		0.24			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ ಸಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ	ಲಂಛನಾ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72956)	7.00	5.110	0.16	ಬಿಬಿಎಂ ಕುಮಾರ್	5.110	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
30	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72958)	6.00	4.980	0.12	ಗಣೇಶ್	4.980	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
31	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಷಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71907)	9.50	7.600	0.20	ಅಶೋಕ್	7.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
32	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (771911)	19.24	11.600	0.40	ಗುರು ಶಿಂಗ್ರಾ	11.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
33	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71913)	14.00	8.480	0.30	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	8.480	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
34	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	7.00	5.650	0.14	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	5.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
35	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೊಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72962)	6.00	4.500	0.10	ದೀಪೇಶ್	4.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
36	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಕಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72964)	6.00	5.000	0.10	ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	5.000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
37	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	6.18		0.12	ರಾಜ ಕುಮಾರ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಓಶಗಿ, ಘಾಟಬೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕನಕಳ್ಳಾ, ಪರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಚೇನಕೇರಾ, ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ, ಕಡೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53096)	183.31	100.0	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	100.0	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡಿ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವಿಚ್ಛ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮನನೂರ, ಚಿತ್ತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಗಡವಂತಿ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ಶೂಡಂಬಲ್, ಮುಸ್ತರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095)		-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೀಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ, ಮದರಗಾಂವ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೋತಗಿ(ನೇಹರು ನಗರ), ನಿಂಬೂರಾ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099))		-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63537)	0.22	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೀಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63570)	13.55	13.400	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	13.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63595)	0.49	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63596)	0.28	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೀಡ(ಶಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63536)	0.46	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಯವ್ಯಯ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.15	-	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63577)	1.40	-	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೆಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30	-	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶ್ವಮೇಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.25	-	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(೧)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ತೂಳ, ನಿರ್ತೂಳ ವಾಡಿ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಭದ್ರಾಪುರ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ, ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಛಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(52782)	0.45	-	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03	-	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ರನಕೊರ, ಮೊಡಗೋಳ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ತಾಟಬೋರಳ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಮುಗನಕೊರ, ಸಂದಬಂದಗಿ, ಹಿಲಾಲಪುರ, ಹುಣಸನೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತೂರಿ, ಕಬ್ಬರಗಾಂವ, ಸಂದನಕೇರಾ, ಜಲಸಿಂಗ್ಲಿ, ನಂದಗಾಂವ, ಸಂದಗಾಂವ, ಪಂದಿಕೇರಾವಾಡಿ, ನಮದಾಪುರವಾಡಿ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಕನಕಟ್ಟಾ, ಚೇನಕೇರಾ, ಶೇವಾನನಗರ ತಾಂಧಾ ದಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟಾಂಟರರಿಗೆ ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(work.indent.No. (72924)	278.41	308.500	3.20	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	308.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾಡಿ. ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ. ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಲೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಜೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಳವಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(68603)	127.58	114.900	1.30	ಬಿವರಾಜ ಪುಲಕರ್	114.900	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೊಡಿ, ಬೆಳ್ಳೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ. ಕಂಪಿರನಗರ ತಾಂಡ. ಅಗರೂರು. ಅಗರೂರುವಾಡಿ ಪಾದರನಗರ.ಅಗರೂರುವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾಲರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ. ಚಿಕ್ಕಾಪಾಡಿ. ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ. ಅಮಲಾಲೂರ. ಜಮೀನಾಲೂರ (ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನಗರ). ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತಾಂಡ. (ಬಿ) ಪಾಪೇರ. ಮರಕುಂದ. ಬುಧೇರ. ಪಾಪರವಳ್ಳಿ. ರಾಜಗಿರ. ಸಂದೇಲ ತಾಂಡ. ಕಡಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಿಂಗ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ. ಸಾಬೇಳ್ಳಿ ಭಾಗ-1. ಬರೂರು. ಬರೂರು ತಾಂಡ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿ(ಬಿ). ಹೊಕ್ಕಾಡಿ (ಕೆ). ಕಾಡವಾಡ. ಕಾಡವಾಡ ತಾಂಡ. ಪಿರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡ. ಭೈರನಳ್ಳಿ ಹೊಚಕನಳ್ಳಿ. ರಂಚೋಳ್ ಬೇಣಿ. ಬಂಬುಳಿ. ಪಾಸಂಪೂರ (ಸಿ). ಪಾವಗಿ. ಸಂಗೋಳಿ ತಾಂಡ. (ಎ). ಸಂಗೋಳಿ ತಾಂಡ.(ಬಿ) . ಸಂಗೋಳಿ ತಾಂಡ.(ಸಿ) ಸಂಗೋಳಿ ತಾಂಡ.(ಡಿ). ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ. ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾಂಡ. ಜೊಂಡಿ ತಾಂಡ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ .(61957)	358.00	390.910	4.25	ಜಿ. ಎಂ. ಕನ್ನಟ್ಟನ್	390.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರಪಾಡಾ (ಅಗ್ರಪಾಡ), ಬೆಳವಣ್ಣ, ಮಾಳಗಾಂವ, ಇಮಾಮಾಬಾದ್ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೋಲಾಬಾದ, ಚಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಬಿ) ನವಲಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗು. ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಸುಳಗೇರಾ, ಪತ್ತೆಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಖಲ್, ಚಿಮೋಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಬಲ್ಲಗಿ, ಚಾಂಬೋಳ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ್, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವೀಲಾಪೂರ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಮಾಮನಕೇರಿ, ಚೈದಿಮನಗರ ನೋಬಡ, ಡಾಂಟಿಕೆ ನಗರ ನೋಬಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೇಜಿ (ಹಾಡೂರಗೇರಿ) ವಿಜೇನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಚಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(61961)	327.20	371.550	3.50	ಜಿ. ಎಂ. ಕನ್ನಟ್ಟನ್	371.550	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋದಿಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜೋಲದಪಕಾ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಸಂಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (300 ಮೀ)	29.00	60.650	ಮುಂದುವರಿದ	ಸುಭಾಷ್ ಚಾಂಪ	60.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಸರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಪುಷ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರಿದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಬಂಧ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ನೆಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಕ್ಕಲಚಂಗಾ, ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಚಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರಿದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಬೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾನಾಪುರ ಪ.ಚಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	17.55	ಮುಂದುವರಿದ	ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲೆನ್	17.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಬೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋಣಗಾಪುರ, ಹುಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಚಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.50	20.50	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	20.50	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಬೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ದೊಂಗರಗಿ, ಅಪಮದಾಬಾದೆ, ಚಾಂತಿ, ಶಿವಾನಗರ, ಖಾನಾಪುರ ಕಡ್ಯಾಳ, ಕಣಜಿ ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ) ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲವನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಕಾದಲಾಬಾದ್ ಲಾಧಾ, ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ನಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಸಾಯಗಾಂವ, ಬೊಳಿಗಾಂವ ಕಾನರತುಗಾಂವ ಭಾಟಸಾಂಗವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಚಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.Indent.No.72358)	480.40	462.670	4.76	ಶಿಲೆರದಾ ಹನ್ನಟ್ಟುಪ್ಪ	462.670	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಬೆ
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಜಿರಾಡ್	ಜಾಂಡೆಶ್ವರ, ಕಾಳಿಗಾಪುರ, ಹೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಭಿಮನಗರ), ದೋಣಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮಣಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಡ್ಯಾಳ, ದೋಣಗಾವ (ಎಮ್), ಪುಂದಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	11.58	10.580	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.580	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಬೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.		Package;1 (75474)						

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪನಾಮದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಬಂಧ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಪೆಟ್ಟಿಗೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಪನಾಮದ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.		ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ . ಮುತ್ಕಲ . ಮಾಳಿಗಾಂವ . ಬಾವಲಗಾಂವ . ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು . ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾ . ಭೀಮರಾವ ಥಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ . ಧನಸಿಂಗ್ ಥಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ . ಚಿಮಾನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ . ದೇಸು ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ . ಕಿಶನ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು . ನಂದಿಬೀಜಲಗಾಂವ ಥಾಂಡಾ . ಕೋಮಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ್ . ಭವಾನಿ ನಗರ ಬಾವಲಗಾಂವ . ದಾಸು ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು . ಸೋಸಾಯಿಟಿ ವಾಡಿ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು . ಲಸ್ಯರ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ . ಯಕಂಬಾ ಹುಲಿಯಾಳ . ಬೊಂಧಿ . ಗಮಸುಬಾಯಿ ಥಾಂಡಾ ಬೋಂಟಿ . ಹೇಮಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು . ಪಾಂಡು ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ದಾಬಕಾ . ಮಂಗು ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಪೇರ್ಡಾ (ಬಿ) . ಮಹಾದೇವ ಪತಿ ಥಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ . ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ . ಲಸ್ಯರ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಹುಲಿಯಾಳ . ಮುರ್ಕಿ ಥಾಂಡಾ . ಹಂದಿಕೇರಾ ಥಾಂಡಾ . ಸೇವಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಚಿಮೇಗಾಂವ . ರುಪಲಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ . ಚಿರಕಿ ಥಾಂಡಾ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಂವ . ಶಿವಪೂರ . ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ . ನಾರಾಯಣಪೂರ . ನಾಗನಪಲ್ಲಿ . ಸೋಂಕನಾಳ . ಕೊಳ್ಳುರ . ಹಸಿಕೇರಾ . ಕೋಟಗಾಳ . ಭೀಮಾ ಥಾಂಡಾ ಖಂಡಿಕೇರಾ . ಧನಸಿಂಗ್ ಥಾಂಡಾ ಖಂಡಿಕೇರಾ . ಗಾಂಧೀನಗರ ಥಾಂಡಾ ಮಡಪಳ್ಳಿ . ಮುಸ್ತಾಪೂರ . ಧೂಪಕಮಾಹಾಗಾಂವ . ಬಾಬಳಿ . ಸಂತಪೂರ . ಕಪ್ಪಿಕೇರಾ . ಖಂಡಿಕೇರಾ . ಬಾಗಲಗಾಂವ ಥಾಂಡಾ . ವಿಠಲ ಥಾಂಡಾ ಅಲೂರಾ (ಕೆ) . ಥಾಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಅಲೂರಾ (ಕೆ) . ಕೋರಳ್ಳಿ ಥಾಂಡಾ . ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಡಾ ಹಸಿಕೇರಾ .	136.00	328.320	3.36	ಕೆ.ಟಿ.ಕೆ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	328.320	ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೊಂಡಿಡ
			Package;2 (73732)						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆ/ಪರಿಶೋಧನೆ ಲಾಭ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಸಯ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಪಂಚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2			ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ, ಯುವಗೌರವ, ಸಂದರ್ಶ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ), ಇಟಗಲ್, ಬೆಲ್ಲಗಲ್, ಗೌಡಗೌಡ, ಕೋಡಕಲ, ಬಳಕೆ (ಬಿ), ದೇವಗೌಡ, ರಾಂಪುರ, ಖಚಗೌಡ, ವಾದನೂರ, ವಿದ್ಯಾ ಶಾಂತಾ ಕುಶನೂರ, ಶಂಕರ ಸಾಯಕ ಶಾಂತಾ ಕೋಡಕಲ್, ಕಿಶನ್ ಸಾಯಕ ಶಾಂತಾ ಕೋಡಕಲ್, ಗಂಗಾಲಾಬು ಶಾಂತಾ ಬೆಳ್ಳನೂರಿ ಜೋಡವರಿ, ಚಂದರಸಾಯಕ ಶಾಂತಾ ಮುನೋಳ (ಬಿ) ಧೀರಮಾಜಿ ಸಾಯಕ ಶಾಂತಾ ಚಂತಾಕಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಾಂತಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಿ, ಮಾಣಿಕ್ ಶಾಂತಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಿ, ವಾಚನರಾಮ ಶಾಂತಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಿ, ಬೇವಲಾ ಶಾಂತಾ ಜಂಬಗಿ, ಧಾರಮಾ ಶಾಂತಾ ಜಂಬಗಿ, ವಿಜಯನಗರ ಬಾಡಗಲ್ ಶಾಂತಾ, ಮಹಾರಾಜಪಾಡಿ ಶಾಂತಾ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಚಂತಾಕಿ, ಗಂಗಾಲಾಬು ಶಾಂತಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಿ, ಹಕ್ಕಳ್, ಕೊಡ (ಶಿ), ಗಡಿಪಾರು, ವಡಗೌಡ, ಜಂಬಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಜಿ, ಬೇವಲಾ, ಹೊಳಸಮುದ್ರ, ನಾಗೂರ (ಎಂ), ಮೋಡಗಿ, ಜೋಜನಾ, ಜೋಜನಗೌಡ (ಎಂಪಿ), ಗೋಪಂದ ಶಾಂತಾ ಮಾಣಿಕ್ಯೋಗೌಡ, ತಾಳೂರ ಸಾಯಕ ಶಾಂತಾ ಚಂತಾಕಿ, ರಮಣಾ ಶಾಂತಾ ಮಹಾಜೋಗೌಡ, ಚಿಟಮಲ ಶಾಂತಾ ಮಹಾಜೋಗೌಡ, ವಸುಧಾಪು ಶಾಂತಾ ಮುನೋಳ (ಬಿ), ಬೀಟಾ ಶಾಂತಾ ವಡಗೌಡ, ಮುಂಗಣಕ, ಭವಾನಿ ಬೇವಲಗೌಡ, ಬೇವಲಾಕಿ ಚಂದಲ, ಕುಶನೂರ (ಬಿ), ಸಂಗಮ, ಡಿಗ್ಲಿ, ಚಾಂದೋಲ.	343.00	326.730	3.43	ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್	326.730	
ಮುಂದುವರೆದ ಶಾಖಾಗಾರಿ:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರ, ಸಸ-ಕಪೋಥಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕನುರ, ಹಕ್ಕಳ್ ಫಂಡಾ, ಬಾಗ ಒಪ್ಪಣೆಗಾ ಫಂಡಾ, ವಡಗುಣ ಭೋಗಣ, ಹತ್ತಣ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಓ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಖಾಗಾರಿ (54098)	27.35	27.35	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	27.35	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳಿ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.77	11.77	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	11.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆವಲಾಬದ, ಸಾಯನೂರ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಓ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಖಾಗಾರಿ (52958)	0.30	0.30	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	0.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
ಮೊತ್ತ ಶಾಖಾಗಾರಿಗಳು:									

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಬೇಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72864)	13.70	40.46	0.30	ಶಂಕರ	40.46	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73431)	19.00	11.6	0.40	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	11.6	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73014)	19.00	18	0.40	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	18	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73213)	20.00	13.89	0.20	ಶಂಕರ	13.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73274).	14.00	12.26	0.30	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	12.26	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72907))	28.88	22.06	0.60	ಮಹೇಶ ಬಿ.	22.06	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72982)	6.00	5.22	0.10	ಶಂಕರ್‌ವೀರ ನಾಟಕರ್	5.22	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72970)	6.00	5.20	0.10	ಶಂಕರ್‌ವೀರ ನಾಟಕರ್	5.20	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಚಯ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗಿನ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೆ ರಿಂಟ್‌ರೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73016)	9.00	7.60	0.20	ಇಸಂದ ನಾಯಕ್	7.60	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೊಂಡಿಗಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73272)	14.00	8.71	0.30	ಬಂಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್	8.71	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
11	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72868)	9.00	6.03	0.20	ಪ್ರಭುಗೌಡ	6.03	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಪ್ಯಾಲೇಸ್-01 (ಇಂಡೆಂಟ್: 77329)									
12	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣಿಹಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72905)	24.00	278.63	0.50	ಜಗದೀಶ್ ಮೂಜಾ	278.63	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72939)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಖಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73010)	28.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72906)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72866)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಿನೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73011)	28.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಪಂತಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73015)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
19	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೂರಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73013)	24.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
20	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73216)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
21	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73275)	9.00		0.20			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
22	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72865)	18.70		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
23	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72867)	14.00		0.30			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
24	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72870)	29.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಪಿ.ಡಿ. ಡಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ. ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತ್ರವಾಡಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72991)	7.17	5.37	0.10	ರೆವಿ ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.	5.37	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
26	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ರಾಜಮಂತ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72989)	6.00	4.98	0.08	ರೆವಿ ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.	4.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
27	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಿ.ಯ್ಯಾಳ ಅರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72988)	6.00	4.77	0.09	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿ	4.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
28	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (5277572987)	6.00	4.89	0.10	ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ	4.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
29	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72986)	6.00	4.97	0.10	ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್	4.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
30	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72985)	6.00	4.91	0.10	ರೆವಿ ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.	4.91	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
31	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಗೊಗ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72984)	6.00	4.93	0.10	ಸಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಚ್ ಸಂಗೋಳಗಿ	4.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
32	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಲಯ ಅಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತ್ರವಾಡಿ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72974)	6.00	3.85	0.10	ರೆವಿ ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.	3.85	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚಿತ್ರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72972)	6.00	5.08	0.10	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ	5.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
34	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72971)	6.00	5.04	0.10	ಗುರು ಶಿಂಗಯ್ಯ	5.04	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
35	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72969)	6.00	4.90	0.10	ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿದ್ದವೀರ	4.90	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
36	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72965)	6.00		0.10	ಸಾಜೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
37	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72966)	6.00	4.67	0.10	ದೇವಂದ್ರ	4.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
38	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಿನವಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72967)	6.00	4.58	0.10	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	4.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ಮಂಗಳಗಿ, ನಿರ್ಣಾ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಬುಲೇರಾಪೂರ, ವಿಲಲಪೂರ, ಮದರಗಿ, ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮೀನಕೇರಾ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.35	3.30	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	3.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ, ಸೋಸಕೇರಾ, ಥಾಟಿಬೀರಳ, ಭೋಡವಾಡಿ, ಹುನುಸೂಳ, ಪಂದಿಕೇರಾ, ಹುನುಸೇರಾ, ಕನಕಬ್ಬಿ ಪರನಟ್ಟಿ(ಕೆ), ಚೀನಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಬೆಂಟೋಲಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	194.43	157.98	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	157.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪರಿಣಾಮ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ	ಹುಮನಾ ಬಾಡು	ಹುಮನಾಬಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಮನಾಬಾಡು, ಚಿಕ್ಕಬೀಟ, ನಂದಗಿ, ಹುಮನಾ(ಬೀಟ ನಗರ), ಬೀಟರವಳ್ಳಿ, ಗುಡಬಂದಿ, ಮಾಣಿಗನಗರ, ಸಿಂಧನೇರಾ, ಹೂಕುಳ, ಸುಮನಾಬಾಡು, ಬೀಟರವಳ್ಳಿ, ಮಾಣಿಗನಗರ, ವಾಣಿಬೀಟ, ಕೂಡಂಬೀಟ, ಬೀಟರವೇರಾಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ			ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ	ಹುಮನಾ ಬಾಡು	ಹುಮನಾಬಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಮನಾಬಾಡು(ಬಿ), ಗಂಜಿಗಾಂವ್, ಹುಮನಾಬಾಡು, ಮಾಣಿಗನಗರ(ಗಾಂಧಿ ನಗರ), ಹುಮನಾಬಾಡು, ಕುಡಂಬೀಟ, ಹುಮನಾಬಾಡು, ಹುಮನಾಬಾಡು, ಅಬೀಟರವಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧನೇರಾ, ಹುಮನಾಬಾಡು, ಹುಮನಾಬಾಡು, ಹುಮನಾಬಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ			ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ	ಹುಮನಾ ಬಾಡು	ಹುಮನಾಬಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಮನಾಬಾಡು(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟರವಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.76	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ	ಹುಮನಾ ಬಾಡು	ಹುಮನಾಬಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮನೇರಾ, ಶಮಶಾಬಾದ, ಜನಕನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಪೂಜಾರೀರವಳ್ಳಿ, ಭೋಜವಾಡಿ, ಸಿಂಧನೇರಾ, ವಜ್ರನಕೇರಾ, ಹೂಕುಳ, ಮರ್ಕಲ್, ಹೂಕುಳ, ಮುಸ್ತಫಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಶಬರವಾಡವಾಡಿ, ಬೀಟರವಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧನೇರಾ, ಒಬ್ಬ, ಶಾಳಮಡಗಿ, ಬಂದೀಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಂಚೀಲ, ಹುಮನೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(72825)	228.60	233.21	4.66	ಗುರುನಾಥ ಕೊಠಡಿ	253.21	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ	ಬೀಟರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಗಿ, ಸಾಗನೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ಉಡಬಾಳ, ಚಂಗೇರಾ, ಬೋಲಕಟ್ಟೆ, ಬೋಲಕಟ್ಟೆ, ವಿಶಾಲಪುರ, ಕರನಳ್ಳಿ, ಸಾರಪಾಳಕಟ್ಟೆ, ಉಡಬಾಳ, ಹಾಗೂ ಹುಮನಾಬಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ್ದು. W.I.No.68605	121.65	109.75	1.25	ಶಿವರಾಜ ಭಂಡಾರ	109.75	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು:									

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಲೈರ (ಕೆ) ಜಮೀನ್ದಾರಿ (ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕೆಂಗನಕೋಟೆ, ಶಂಶೀರನಗರ, ಅಣಬೂರ ಅಣಬೂರು, ವಾಡಿ ಪಾದರನಗರ, ಒಕ್ಕವೈವರ, ಚಿಟ್ಟಿ ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅನ್ನೂರು ಸಹಾಯಕ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ(ಬೆ), ಅಪುಲಾಪುರ, ಯಾದಲಾಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಮರಕುಂದ, ಮುಗ್ಗಲ್, ಬರೀವಾಬಾದ, ಬುಧೇರ, ಚಿಟ್ಟಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ವಾತರಹಳ್ಳಿ ರಾಜಗಿರ, ಶೇಖಾಪುರ, ಸಂಘೋಲ್ ಸಹಾಯಕ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ನಾಗೋಲ ಸೊಸೆ, ಯಾಕತಪುರ, ಧರ್ಮಾಯ, ಕಾಡವಾಡ, ರಂಜೋಲ್ ಬೇಣಿ ಬಂಬಳಗಿ, ಎಸ್ ದಿರಾದ ಪಾಸಂಪೂರ(ಎ) ಜಾವಗಿ ನೆಲವಾಡ, ಸಂಗೋಲಗಿ, ಕಪಲಾಪುರ (ಎ) ಮತ್ತು ಚೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. -(61981	306.18	331.61	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	331.61	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಜಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಾಳಗಾಂವ, ಇಮ್ಮಾಮಬಾದ ಪಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪುರ(ಬೆ), ನವಲಾಸಪುರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕೆಂಗಟ, ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಎಲಾಸಪುರ, ಮರವಿಲ್, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಅಮದಲವಾಡ, ನಂಜಗಾಂವ, ಬಲ್ಲಿಗಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ್, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ಮೀಜಾಪುರ, ಸಾಂಗವಿ, ಹಳೆ ಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗಜನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(70869)	185.33	167.55	1.25	ಹಿವರಾಜ ಭೂಲೇಕರ್	167.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಲಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	46.72	46.72	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದ:	46.72	46.72			46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಮಧ್ಯಮಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಳಲಗಾಂವ ಭಾಟಸಾಂಗಡಿ ಹುನಜಿ(ಅ), ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಡಾಳ ಜೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಚಾಪುರ, ಶ್ಯಾಂತಿ, ಕಣಜಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮಧ್ಯಕುಂದ ಪ.ಪಂ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.indent.No72356)	215.42	214.44	2.15	ಶಾರದಾ ಕೆನ್ನಬ್ಬಣ್ಣ	214.44	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತೆರಿಗೆ ವಿವರ	ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬೆಲೆ	ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ಹೊಸ ಕೆರೆ:						
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಎ.	ಉರಗಿ	ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಗಾವಿ, ಜಕ್ಕಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಜ್ಜಿನಿ, ಮೆದವಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಲ, ಬೆಲಕುನಿ(ಬಿ), ಬಂತ್(ಕೆ), ಜೊರಂಥಿ, ಶೋನಲನಾಡಿ, ಪದ, ಜೀರಗಾ(ಕಿ), ಶಿಂಶೆಳ್ಳಿ, ಕೊ(ಬ), ಪಾಳಾಪುರ, ಗಡಿಕುಶನೂರ, ಅಂಬ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಕೆ), ರಾಜಶ, ಪಾಳನಪಲ್ಲಿ, ಅಂಗಿ, ಪಿರಾಡಿ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಳಂಜಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕೊಪನೂರ, ಭಂಡರಕುಂಟ, ವರಗಾಪ್, ಹೋಲ್ಕೂ, ಕೋರಗಾ, ಕೋರಗಾ, ಗಡಿಕುಶನೂರ, ನಿಡೋರು, ನೆರಗಾಪುರ, ಬೆಳ್ಳಿ(ಯು), ಸ'ಅನಾಲ್, ಚಾಂದರಿ, ಚೋಂಡಿಮುಬೆಡೆ, ಮಹಾಡೋಲಗಾವಿ, ಮುಂಗನಾಳ, ಗ್ರಾಬುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(73961)	252.09	241.80	2.52	ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ	241.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ

14-

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1008 (1209) ರ ಉತ್ತರಗಳು.										
ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:							
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.22	3.22	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	3.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.8	5.80	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73434)	2.62	2.60	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73018)	11.57	11.55	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	11.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (72999)	11.48	11.45	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72863)	1.95	1.88	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72903)	2.00	1.97	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (73270)	2.32	2.32	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.00	1.98	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72860)	1.10	1.06	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲಿದಾಬಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73436)	3.6	3.60	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಲೇಸ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (777328)	28.27	21.09	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	21.09	ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.70	0.70	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	0.70	ಮುಗಿದಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	3.13	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	3.13	ಮುಗಿದಿದೆ
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72956)	0.74	0.70	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	0.70	ಮುಗಿದಿದೆ
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
SC Reserved									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮೇಶ್ವರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (86096)	6.00	5.90	0.08	ಅರ್ಜಿನ ಕೆಸಿ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮನಗರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.62	0.08	ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಹೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91685)	6.00	5.87	0.06	ಅರ್ಜಿನ ಕೆಸಿ	5.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (8790)	6.00	5.86	0.06	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	5.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂತಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(87211)	6.00	5.68	0.08	ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	5.68	ಮುಗಿದಿದೆ.

6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣನಗರ (ಕಣ್ಣಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಿಂದ ಭಿಮನಗರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91955)	6.00	6.95	0.06	ವೋಚನ ಶರಣಪ್ಪ	6.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87207)	6.00	5.95	0.06	ವೋಚನ ಶರಣಪ್ಪ	5.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (92118)	6.00	5.03	0.06	ಶೋಭಾಕಾಂತ್	5.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಓಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(additional.93786)	25.00	21.89	0.50	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	21.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(additional 93797)	8.00	7.89	0.12	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	7.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ, ಪಂಡರಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಯರಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(additional 94007)	20.00	14.20	0.2	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	14.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87187)	8.00	6.80	0.08	ಪಾಂಡುರಂಗ	6.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಾನಾಜಿ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಕಾನಾಥ ಭೋಣೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00	5.85	0.06	ಶೇಷರಾಜ	5.85	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87901)	6.00	5.32	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಹಾಲದಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87206)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಚರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಾಪುರ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.

3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಪುಮನಾಡಾ ದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಂಜಿರಗೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87405)	8.00	5.32	0.08	ಶೈಲಿ ಓಂಜನಿ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಪುಮನಾಡಾ ದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಿರಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87406)	6.00	6.47	0.08	ಶಾಂತುಬೆಂದ್ರ	6.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent.83850									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಶಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಜಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87209)	8.33	297.61	0.08	ಬಿ.ದೀಪ ಬೀಬಾ	297.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಮಿಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಮಿಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91501)	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಯಶವಂತ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟಮಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಚಾ (ಐ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಅಂದೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಜಾಲಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಮಂದಿರ ದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತುಕಾರಾಮ ಮೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಪಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.

17

10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಪಾನ ಸಿಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಗಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಶರಥ ಕೋಟಮಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜು ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಸೋನಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಕಲ್ಲೆಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಳ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಜನಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೋರುಬಾ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಖನ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿರಗಾ (ವಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತ ಶಿಂಧಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾರಣಿಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪಪಾಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಖೋಲಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.10

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

20	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಿಂದ ವಜ್ಜರ ಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
21	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
22	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮರಗಮ್ಮಾ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
23	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
24	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶೋರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
25	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
26	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಪ್ಪಿರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
27	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
28	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
29	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
30	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
31	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
32	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರು(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.

33	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
34	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
35	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
36	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ(ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
37	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
			5054- Additional grants			
38	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ನಗರದಿಂದ ಗ್ರವಾರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
39	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
40	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಿಂಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
41	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
42	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಲಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾ ಪರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
43	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
44	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ಪುದಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
45	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಜವೆಳೆಗು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	0.11	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡಂಟ್ ಸಂ: 63537)	0.13		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.029		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೀಡ(8) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡಂಟ್ ಸಂ: 63570)	0.025		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮನಸೋರ, ಶಿವತಾಪಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಪೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಂದಬಂದಗಿ, ಪಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ದುಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತೂ, ಕೋಚಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಲಕೇರಾ, ಸಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ,ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.95		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಗಲಗಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾಂ, ನಿರ್ಜಾಂ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, ಜಾಂಟೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಬಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.40		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
SC Reserved									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(90939)	9.30	7.750	0.10	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಚಕುರಿ	7.750	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(90944)	10.00	8.180	0.10	ಸೋಮಕೇರವಿರ	8.180	ಮುಗಿದಿದೆ
ST Reserved									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂದನಕೇರಾ, ಇಟಗ, ಮುದನಾಳ, ಹಣಕುಣಿ, ಮಾಡಗುಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(90184)	45.29	36.73	0.45	ರಸ್ತೆ ಬಂದವು	36.73	ಮುಗಿದಿದೆ

- 21 -

Package:- 1 (work indent.93842)									
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೀಡ (ಕೆ), ಚಿತ್ತಕೋಟೆ, ವೋಳಕೇರಾ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಜಂತಾನಗರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	46.00	317.95	0.46	ಕೊಳ್ಳೆರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿ.	317.95	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಫಾಟಬೂರಳ, ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ, ರೇಡುತಾಂಡಾ, ರ್ಝುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	46.00		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಟುತಾಂಡಾ, ಹುಣಸನಾಳ, ಸೂಲ್ತಾನಪಾದ ವಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸೆಡೋಳ, ಚೇನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಟ್ಟಾ ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ನಿಂಬೂರಾ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೇನಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಕವ್ವರಗಾಂವ, ಸಿತ್ತಳಗೇರಾ, ಮದರಗಾಂವ, ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗೇರಾ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(additional 933980	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಸಿಂಗಿ, ಅಮೇರಾಪಾದ ಹಾಗೂ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(additional 93723)	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
Package:- 2 (work indent.93831)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	69.900	0.10	ಪೌರಸರ್ಕಾರ ಕುಬೇರಾ ಕೆನ್ಸಟ್ರಲ್ಸ್ ಕಂ.	69.900	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.10	ಮುಗಿದಿದೆ			
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.10	ಮುಗಿದಿದೆ			
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.15	ಮುಗಿದಿದೆ			

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀದರ್(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ	
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ	
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.42		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ	
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್, ಮಹಾಲಿಗಾಂವ, ಇಮಾಮುದ್ದಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಬಿ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗುಳಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಸಿಪ್ಪಳಗೀರಾ, ಫತ್ತಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರವಿಲ್, ಚಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಚರ್ಚಿ(61961)	2.00	1.01	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಪಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.64	4.60	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗೀರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	1.94	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಿಚ್ಚಿ, ಬೆಳ್ಳೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಶಂಭೀರನಗರ ತಾಂಡ, ಅಗದೂರು, ಅಗದೂರವಾಡಿ ಬಾದರನಗರ.ಅಗದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಗೂನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಬೂರ, ಜಮೀನಾಬೂರ (ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತ (61957)	14.52	14.17	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	14.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	0.00	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 47219	5.24	4.00	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
SC Reserved										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(92994)	10.00	7.190	0.10	ಕಮಲ ಭವಾನಿ	7.190	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಚ್ಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(92679)	10.00	7.790	0.10	ಸುರೇಶ್ ಪದವಾ	7.790	ಮುಗಿದಿದೆ	

3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(92263)	10.00	7.280	0.10	ರಾಜಾಲ ಸಂದಿ	7.280	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(93030)	10.00	7.370	0.10	ರಾಜಾಲ ಸಂದಿ	7.370	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93032)	10.00	7.500	0.10	ಕಾಂಬಳಿ ಎಟಯಕುಮಾರ	7.500	ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (92272)	30.00	23.190	0.30	ಸುರೇಶ್ ವಡನಾ	23.190	ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂತಲ್ಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92347)	10.00	7.670	0.10	ರಾಜಾಲ ಸಂದಿ	7.670	ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92998)	10.00	8.100	0.10	ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ	8.100	ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional 93005)	6.00	4.750	0.06	ಮದನ್ ಮಿಲಿಂದ್	4.750	ಮುಗಿದಿದೆ.
			St Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (92257)	10.00	8.070	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.070	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ (ಎಸ್.ಸಿ. ಹಾನ್ವಲ್ ರಸ್ತೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92266)	20.00	15.710	0.10	ರಾಮಚಂದ್ರ	15.710	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ(T) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92288)	10.00	7.250	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	7.250	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent.93882)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	187.04	0.22	ಕೊಕ್ಕಿಪ್ಪ ಗುರುನಾಥ್ ಎನ್ ಫ್ರಾ ತ್ಯು ಲಿ.	187.04	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಬಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಶಂಪೂರ (ಬಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	

4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ಸೋರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಬಡಾಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಧೇಶಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (92257)	10.00
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.20
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಳೆರಾಸಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೋಲ ತಾಂಡಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (ಐಕ್ಯುಸ್ಟಾನಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92344)	10.00
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92277)	10.00
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತರಘ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 92265)	10.00
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಯದೆಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಯಾಶತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 93038)	10.00
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಫಿರಾದ (ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 93037)	10.00

0.09
0.10
0.08
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 93036)	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 2 (work indent#3807)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಮತ್ತು ಯರನಳ್ಳಿ ಪರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	242.27	0.45	ಕೊಳ್ಳೆರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ. ಪ್ರೈ. ಲಿ.	242.27	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾಂಮೂರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಚಮಕೋಡ ಮತ್ತು ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00		0.45		ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಲ್, ಜನವಾಡಾ, ಹಮೀಲಾಮರ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ, ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00		0.45		ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ಕನ್ನಳಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	31.07		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.0		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.0		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬಾದ (ಹೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.0		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional)	6.0		0.06		ಮುಗಿದಿದೆ.	
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional)	8.0		0.08		ಮುಗಿದಿದೆ.	
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional)	20.0		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.	
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮೀಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional)	10.0		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.0		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
			ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು:						

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾನುರ, ಜೊಂಗರಗಿ, ಅಪಮಲಾದಾದ, ಚ್ಯಾಂತಿ, ಶಿವಾನಗರ, ಬಾನಾಮುರಿ ಕಡ್ಡಾಳ, ಕೋಪಿ, ರುದನುರ, ಪುನಜಿ(ಕೆ), ಜ್ಯಾಲಜಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಪಾಲಜಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಲಾಧಾ, ರಾಮಕಿರ್ಲಪಾಡಿ, ಕಳಗದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	83.95	83.00	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	83.90	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಖಂಡಿ, ಹೆಲಸಿ ತೋಗಾಂವ್, ಬೋಳಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕಾಸರತೋಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.41	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	8.41	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.31	10.30	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.30	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.42	10.42	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.42	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.25	4.29	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	4.29	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.	
SC Reserved										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	15.020	0.20	ಆಣ್ಣ	15.020	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	4.130	0.20	ಆಣ್ಣ	4.130	ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.000	0.15	ಮಜಲು	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಟುಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	11.670	0.14	ಕುರ್ಚಿ ಕೆಸರಿ	11.670	ಮುಗಿದಿದೆ.	
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.010	0.25	ಬೆಂಚುನ್ ಚಪ್ಪಾಣ	23.010	ಮುಗಿದಿದೆ.	
ST Reserved										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06	ರಸರಾಣ	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
Package:- 1 (work indent 93042)										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	250.08	0.10	ಶಾರೀರಾ ಸನಕುಳನ್	250.08	ಮುಗಿದಿದೆ.	

-27-

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.15	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.15	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಥಿಮಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಳಕಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.90	0.14	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಣಕುರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಿಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.30	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಾದಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.15	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	15.00	0.15	ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕಲಾಸಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(=additional)	10.00	0.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ additional)	20.00	0.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡೂಬಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	30.00	0.30	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.	ಜಿರಾಡ್	ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಗರಗಾ . ಮುತ್ತಲ . ಮಾಳೆಗಾವ . ಬಾವಲಗಾವ . ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು . ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ . ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಜುಲ್ಮಾಳ . ಧರಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾವ . ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ . ಬೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾವ . ಕಿಶನ ನಾಯ	5.01	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	0.00	ಜಿರಾಡ್ ತಾಂಡಾ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.	ಜಿರಾಡ್	ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ . ಅಲ್ಲಪುರ . ಯನಗಂದಾ . ಸುಂದಾಳ . ಕರಂಜಿ (ಬಿ) . ಇಟ್ಟಿಗಾಳ . ಬೇಲ್ಮಾಳ . ಗೌಡಗಾವ . ಕೋರೆಕಲ . ಬಳಕ (ಬಿ) . ಬೋಣಗಾವ . ರಾಂಪುರ . ಬಿಶಗಾವ . ಮದನೂರ . ಐಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುಲನೂರ . ಶಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರೆಕಲ್ . ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಿ	11.25	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	0.00	ಜಿರಾಡ್ ತಾಂಡಾ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.	ಜಿರಾಡ್	ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಫುಮಸುಬಾರಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.45	16.40	ಮುಂದುವರಿಸಿ	ಮುಂದುವರಿಸಿ	16.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
Package: 1 (work indent 03584)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.	ಜಿರಾಡ್	ಜಿರಾಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇರಗಾ(ಕೆ). ನಾಗುರ(ಬಿ). ಜೇಡೆಗಾಪುರ. ಚಿಂಮೇಗಾವ. ಮಾಳೇಗಾವ. ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗುವ. ಮದನೂರ. ಬಿಶಗಾವ. ಸೋನಾಳ. ಹೋಳಸಮುದ್ರ. ಮುಧೋಳ(ಕೆ). ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ). ತೋರ್ಕಾ. ಲಾಘಾ. ಸಾವಲಗಾವ. ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ. ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ. ಭೋಜು ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ. ಭಾಸು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ದಾವಲಗಾವ. ಗೆಮಾ ತಾಂಡಾ ದಾವಲಗಾವ. ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ ತಾಂಡಾ. ವಸಿರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಿಜಗಾವ. ಪೋಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗಂಗನಬೀಡ. ತೆಜಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ. ಗೆಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪೂರ(ಯು). ಮಾಣಾದೆವ ಪಟಿ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ. ಧನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾವ. ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾವ. ಹಂದಿಕೆರಾ ತಾಂಡಾ. ಸೆವಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಂಮೇಗಾವ. ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಂಮೇಗಾವ. ಬಟ್ಟುಲ ತಾಂಡಾ ಹಂದಿಕೆರಾ. ಕಮಲನಗರ ತಾಂಡಾ.	397.35	0.000	1.08	ಕೊಕ್ಕುರ ಗುರುನಾಳ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ.	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.

5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಪೋಮಾನಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಬೀರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಮೋನಾ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಅಲೂರ(ಕೆ), ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ಅಲೂರ(ಕೆ), ಬಂಸಿ ತಾಂಡಾ ಅಲೂರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಥಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ವಸುರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಮಸ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ಬನಸಿ ತಾಂಡಾ ಧುಪತಮಾಳಗಾಂವ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಜೋಂನಗಾಂವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗೌಂಡಗಾಂವ, ಲಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ, ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ, ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಕಾಳು ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಶೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಪಿರಾದ, ಮಾರ್ಕೆ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ರಾಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಬಿಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಲಚಿರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಎಕನಾಥ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ) ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.							ಮುಗಿದ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀವಪುರ, ಜಮಾಲಪುರ, ಪಿಡ, ಹುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಕೋಟಗಾಳ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ತೋರ್ಕಾ ವಾಡಿ, ಬಳತ(ಬಿ), ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ, ಇಟಗಾಳ, ಬಾಚಿಪಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ, ಕಲ್ಲವಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (additional 94022)	100.00	0.000	1.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ	0.000	ಮುಗಿದ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	1.10	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.28	5.28	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72864)	1.91	1.84	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಚಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73431)	4.83	4.83	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತೋಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73213)	3.47	3.47	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	3.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

6	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಟಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72917)	3.32	2.74	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	2.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೊಂಡಗಾವ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73272)	2.32	2.30	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72808)	1.08	1.08	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಸ್ತ. ಓಡಗಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (72915)	32.83	25.00	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.22	0.22	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಂತಪುರ ವಿಸ್ತ. ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72974)	1.05	1.05	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72965)	4.89	4.84	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
SO Reserved										
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೀಗ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (83561)	8.00	7.80	0.08	ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ನಾಂಟ	7.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	8.00	7.38	0.08	ಲಾರ್ಸೆನ್ ಕೆನೇ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೇಟದಿಂದ ಮುಂದಿರುವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87908)	8.00	7.80	0.06	ಲಂಚಾಡಾಳ ಕಾಂಟಾಕ್ಟಿಂಗ್	7.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಗನೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91706)	6.00	5.53	0.06	ದೇವರಸ ಚಿತ್ತಾಣ	5.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91709)	6.00	5.37	0.06	ಲಂಚಾಡಾಳ ಕಾಂಟಾಕ್ಟಿಂಗ್	5.37	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87184)	6.00	5.80	0.06	ಲಂಚಾಡಾಳ ಕಾಂಟಾಕ್ಟಿಂಗ್	5.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಮಾಡಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87186)	6.00	5.91	0.06	ಲಂಚಾಡಾಳ ಕಾಂಟಾಕ್ಟಿಂಗ್	5.91	ಮುಗಿದಿದೆ.

8	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87391)	7.00	4.81	0.06	ಏಜಿಯ ಕಾಮಾಡ	4.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ರಾಜೋಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(92101)	7.00	5.68	0.07	ಶಾಮರಾವ್	5.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.10	4.98	0.06	ಸಹಯೋಗಿ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಕೋಟಿಮೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(91679)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಡರಿನಾಥ ಮಲ್ಟಾಸುರಿ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಸಣ್ಣಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(87177)	6.00	5.41	0.06	ಪಂಡರಿನಾಥ ಮಲ್ಟಾಸುರಿ	5.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಉಳಿಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91701)	6.00	5.08	0.08	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ	5.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
Package:- 1 (work indent.93853										
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಹುಲನೂರ (ರಘುನಾಥನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	275.91	0.08	ಚಂದೀಶ ಮಜಾ	275.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಮಿರಟಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಮೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮುದಾಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ದೇವನೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ಟಾಂಜಿರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲೂಕಿಸ ನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.

8	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲೂರಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
9	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00
10	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನೂರುಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
11	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರಪಾಡಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
12	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇರಲೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
13	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಧಾರವಾಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
14	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗಾಲಕುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಲ್ಮೈ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
15	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಿರಗು ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬ ಸುಖಮಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
16	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಸಿಂಧು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
17	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.83
18	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಕಂದಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
19	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರು ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
20	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿರಗು(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
21	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

22	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
23	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಂಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
24	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
25	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣಮಂತ ಜಮಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ ರಾಜ ಗುಂಡಭಾಯಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
26	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರನಿಂದ ಅಂಗನ ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
27	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
28	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
29	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪೂರ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00
30	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನದರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00
31	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಣ್ಣಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
32	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
33	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದ ನವಾಜ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00
34	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಮಂಶಾಪಾಡಿ (ಅಲ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00
5054- Additional grants					

0.06
0.06
0.06
0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06
0.06
0.08
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

35	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಅಂಬಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಸೋಲ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಬಾಬು ನೂಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಿಕರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮಂಡಿರವರೆಗೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ನೂಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಸೋಲ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00		0.17			ಮುಗಿದಿದೆ.
36	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಂಡಿಯ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00		0.09			ಮುಗಿದಿದೆ.
37	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಪ್ಪ ಮೇಲ್ವ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಮೇಲ್ವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
38	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಫೋವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
39	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಹಿಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
40	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
41	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:										
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಪುನೆಯಾಜಿ	ಪುನೆಯಾಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ರನೋರ, ಶಮಶಾಜಾದ, ಜನಶಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂಬಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕಾಣ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕದಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಓತಗಿ,ಶಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳ, ಮಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಚ್ಚಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06	0.91	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	0.91	ಮುಂದುವರೆದ.

35

2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲಗಿ . ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಫಾ. ಉಡಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ . ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಳಬನೂರ, ಕರಕನಳ್ಳಿ,ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಉಡಬನಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಮನ್ನಾವಜೇಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.53	0.53	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SC Reserved									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇನಕೇರಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಜಲಸಿಂಗಿ, ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	48.62	39.94	0.48	ರಾಜಕುಮಾರ ರೂಗನ	39.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾವಜೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(90931)	15.00	11.5	0.15	ಕಂಬಳ ವಿಜಯಕುಮಾರ	11.5	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ಗಡವಂತಿ, ಧೂಪುನಸೂರ. ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (additional) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	40.00	39.3	0.40	ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರ	39.3	ಮುಗಿದಿದೆ.
ST Reserved									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಹಿಲಾಲಪೂರ್, ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ, ಸಿಕಾಳಗೇರಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	47.2	38.57	0.47	ಶಿವಕಂಠರ ಬಿರಾದಾರ	38.57	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent.93647)									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಮುದನಾಳ, ವಳಬಿಂಡಿ, ಮಾಣಿಕನಗರ, ಪುಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	45.00	188.91	0.45	ಶಿಲ್ಪಕರ ಗುರುನಾಥ ಎನ್.ಎಚ್. ಶ್ರೀ. ಲ.	188.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಘಾಟಬೋರಳ, ಪಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		0.50		ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಟವಾಡಿ, ಪುಣಸನಾಳ, ಸುಲ್ತಾನಬಾದವಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸೆಜೋಳ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	48.00		0.48		ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ, ಹಣಕುಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.0		0.50		ಮುಗಿದಿದೆ.	
Package:- 2 (work indent 93824)									

2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.38	0.10	ವಿಶೇಷ ಪಂಚ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಚೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಚಾಚಾಪೂರ ಮತ್ತು ಚಮಕೋಡ, ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	32.68	25.39	0.32	ಸುರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸ	25.39	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional)	9.00	6.2	0.10	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	6.2	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	7.00	5.62	0.07	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮೀದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	7.24	0.10	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	7.24	ಮುಗಿದಿದೆ.
ST Reserved										
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರೇದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.09	0.10	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಸಿ.ಸಿ. (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		8.22	0.10	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	8.22	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	8.09	0.10	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಪೂರ, ಫತ್ತೇಪುರ, ಚಾಂಚೋಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	15.68	0.35	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	15.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	7.05		ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು	7.05	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent 93624)										
ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚಾಪುರ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	156.8	0.10	ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು ಗುರುತಿಸಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾ. ಲಿ.	156.8	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ಹ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಸೀಮಪುರು (ಹಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ಹ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	

7	5054 ಆ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಆ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವಲಗಾವ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಜ್ಜನಿ, ಮದಹಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ಬೆಲಕುನಿ(ಜಿ), ಬಲತ್(ಕೆ), ಹೊರಂಥಿ, ಶೋನಲವಾಡಿ, ಚೆಡ, ಜೀರಗಾ(ಬಿ), ಶಿಂಚೆಳ್ಳಿ, ಕೌಳ(ಬ), ಪಾಶಾಪೂರ, ಗಡಿಕುಶನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ, ಜಿಕಿಲ್ಲಿ(ಜೆ), ದಾಬಕ, ನಾಗನಪಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಿ, ಚಿರಾಡಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಕಂಜಾ, ಕಮಲನಗಂ	8.11		ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ		ತುರ್ತುಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	5054 ಆ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತಬೆಡೆ, ದಾವಲಗಾವ, ಯನಗುಂದಾ, ಬಲೂರ, ಧುವತಮಾಳಗಾವ, ಸಂತಪೂರ, ಚಾಂಡೆಪ್ಪರ, ಚೊಂಗಾವ(ಎಮ್), ಸಾವಳ, ಖಂಡಿಕೆರಾ, ಬೇಳಕೋಡೆ(ಬಿ.ಎಚ್), ದಿಗ್ಗಿ, ಮೊರಾಳ, ಪಾಶಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎನ್), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಪುರ, ರಶ್ಮಿ(ಕೆ), ಚೋಂಗರಗಾವ, ಬೆಂಬ್ರಾ, ಮುದ್ದನೂಳ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಮುದೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	158.09	0	1.58	ಕೊಳ್ಳುಕಿ ಗುರುಪಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ರ. ಓ.	0	ಪುಗಿಯಿಲ್ಲ
2	5054 ಆ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ, ಹೋಕ್ಕಾಣಾ, ಧುವರವಾಡಿ, ಭೋಂಡಿಮುಖೇಡ, ನಂದಿ ಜೀಜಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(additional) (94024)	50.00	25.84	0.50	ಮಹಾಶಿ ಭ್ಯಂಕ	25.84	ಮುಗಿದಿದೆ.

-H1#
ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1209 ರ ಉತ್ತರಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (72905)2017-18)	7.18	3.93	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	3.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹಿಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(93786)	1.56	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (93850) (43 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.07	6.50	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	6.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧೇಡ ಧಾಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (98302)	2.47	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.	
ಘೋಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
50 Reserved										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ಯಾಳ, ಹತ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾ, ಬಾಗದೂರಿ, ಶರಣನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108514)	48.35	22.04	0.25	ಮೋಹನ ಚೌಹಾಣ್	22.04	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108517)	48.00	36.25	0.25	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	36.25	ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರಥ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108521)	48.00	34.35	0.25	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	34.35	ಮುಗಿದಿದೆ.	
50 Reserved										

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಬಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108519)	48.00	-	0.25	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.								
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ (ಭೀಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಸೈಡ್ ತುಂಬುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ (108511)	59.56	-	0.30	ವೀಧಿಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package: - 1 (work indent. 111927						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಬಕಾ. ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾ, ಚಾನಾಪೂರ ಮತ್ತು ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108512)	50.00	164.65	0.30	ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ ಮಾನ	164.65	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬೇರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬೇರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108513)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನಾಣಾಂವ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108515)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108516)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಮತ್ತು ಸರಬವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108522)	48.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕನಾಳ, ಭೋಸಗೂ, ಆಲಗೂಡ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108523)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ (ಕೆ), ಉಮ್ಮಾಪೂರ, ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108524)	46.89		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ, ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525)	28.63		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93842) (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	6.50	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕುಡ, ಮುಗನೂರ, ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಫೊಡವಾಡಿ, ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಓಲಾಬೂರ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಇಟಗಾ ಹಾಗೂ ಬೊರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (97657)	2.05	2.04	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	2.04	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಇಟಗ, ಮುದನಾಳ, ಹಣಕುಡ, ಮಾಡಗುಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93184)	0.95	0.94	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.94	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ, ಯರಂದಿ ಹಾಗೂ ಯರಬಾಣ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (98452)	2.31	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಬನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87405)	0.21	0.21	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.21	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಬನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ, ಯರಬಾಣ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.77	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ/ಕ್ರೇತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಲಂಡಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
			ST Reserve						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವನಗಲ್ಲೂ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ, ನೀರಗುಡಿ ಯರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಹಾವಣಿ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108528)	32.00	5.62	0.30	ಲಡಿ ಹಸನಕರ	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Reserve						
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ, ಕಲ್ಲೂರ ಹಾಗೂ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108429)	45.00	14.47	0.35	ಕೃಷ್ಣಾಲ ಕುಮಾರ	14.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Reserve						
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಡೂಳ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ) ಹಾಗೂ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108442)	55.00	22.74	0.30	ಮೈಲೇಶ ಚಳಭಾಪ್ಪೂರ	22.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indont. 111733)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದನಕೇರಾ, ಹಳ್ಳಿಪೇಡೆ (ಕೆ) ಹಾಗೂ ಹೆಡಗಿ (ಇಂದಿರನಗರ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(108432)	50.00	490.30	0.30	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಯೂರ್	490.30	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಂಬಲ್, ವೆಳವೆಂಡಿ, ಮುದನಾಳ ಹಾಗೂ ಗಜವಂತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108434)	46.29		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತೂರಿ, ಹಣಕುಣಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108435)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಮದಾಪೂರವಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಫಾಟಬೀರಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108436)	45.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.

- 115 -

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡವಾಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಚಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108411)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಓತಗಿ, ಸೋನಕೇರಾ. ಮುಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108443)	45.00		0.44			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಸಿಂಹಿ ಹಾಗೂ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108444)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ, ಬೇಳಕೆರಾ ಹಾಗೂ ಮೂಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108446)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಚಂಚೋಳಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಾಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108447)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲಾಲಪೂರ, ಅಲ್ಲೂರ, ನಿಂಬೂರ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108449)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	486.29					
Package:- 2 (work indent. 111928									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾಜೋಳಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108526)	43.00	52.77	0.35	ಶಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	52.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮಾರಾಳ ತಾಂಡಾ, ಬೇರ್ಡಾ (ಬಿ), ಧನ್ನೂರಾ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108527)	43.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಯ	ಅಂಗಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪೆಚ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಕೆರೆ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಂದ್ರಾಳ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108529)	32.39		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ:93882) (19 ಸಂಖ್ಯೆ)	6.74	0	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-02: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93831) (07 ಸಂಖ್ಯೆ)	2.00	0	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.66	0	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0	ಮುಗಿದಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SC Reserved									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ನಾಗೂರಾ, ಬರೀದಾಬಾದ, ಬುಧೇಶಾ, ಮತ್ತು ಸಾಕೋಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107794)	50.00	33.08	0.30	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪಾ	35.08	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107181)	15.00	10.20	0.10	ಕಾಂಬಳಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	10.20	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107184)	15.00	10.27	0.10	ಕಾಂಬಳಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	10.27	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107185)	15.00	10.41	0.10	ಕಾಂಬಳಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	10.41	ಮುಗಿದಿದೆ

- 47 -

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾಸುಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107192)	14.15	9.82	0.07	ಕಾಂಬಳ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	9.82	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕೇಂದ್ರಾಪುರ, ಕಮತಾಣಾ, ಆಯಾಸಪುರ, ಯದಲಾಪುರ, ಮತ್ತು ಕುತ್ತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107767)	50.00	37.07	0.30	ರಾಮಚಂದ್ರ	37.07	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107190)	10.00	7.48	0.06	ಗುರುದತ್ತಾ	7.48	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indenti. 112000						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ್ತೂರ್, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಮಲಕಾಪುರ, ಅಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಾಹಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108017)	50.00	-	0.30		-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಕೇರಿ, ನಿಜಾಂಪುರ, ಹಜರಗಿ, ಕೋಳಾರ (ಬಿ), ಆಣದೂರವಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108012)	50.00	-	0.30	ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 2 (work indenti. 112001						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಶೀಮಪುರ (ಬಿ), ಮಲೇಶ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಶಾಹವಾದ, ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮತ್ತು ಶಾಶೀಮಪುರ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107797)	50.00	44.80	0.30	ಎಂ.ಎ. ಬಾವಿದಾ (ಜಿಎಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	44.80	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಕಚಾಡಿ, ನೇಲವಾಡ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108121)	30.01		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ಬಿ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ, ಬಂಬೂಳಗಿ, ಮರಕುಂಡಾ, ವೊಗದಾಳ ಮತ್ತು ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108122)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಲಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸಪೂರ, ಬರೂರು, ಚಿಂತಲಗೇರಾ, ಹೋಳರಾಣಾ (ಬಿ) ಮತ್ತು ರಾಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107967)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಳ್ಳಿ, ಸಂದೂಲ, ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶೇಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107968)	39.99		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ
Package:- 3 (work indent. 111735)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107180)	15.00	100.52	0.10	ಸುಭಾಷಿ ಜಾಲಕೆ	100.52	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107189)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107182)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107183)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107186)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107191)	14.30		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದರಗಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107187)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದ್ವಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107188)	12.36		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 02: ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಕ ಇಂಟೆಂಟ್: 93887) (12 ಸಂಖ್ಯೆ)	12.08	6.50	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	6.50	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ್ಳಿ, ಬಸಂತಪುರ, ಚಿಲ್ಲಗಿ, ಗಾಡಗಿ, ಜನವಾಡಾ, ಹಿಪ್ಪಳಗಾವಂ, ನಂದಗಾಂವ, ಕಂಗಟ್ಟಿ, ಹಮಿಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಜಾಂಪಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	5.65	4.50	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
			SC Reserved						
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ, ಹಮಿಲಾಪುರ, ಯರನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108213)	50.00	-	0.35	ಈಶ್ವರ ಕನೇರಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Reserved						
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲಪುರ, ನೌಲಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107880)	50.00	37.38	0.30	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ	37.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent. 112003						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಗವಿ, ಜಾಂಪಾಡ, ಮಾಳಗಾಂವ, ಮರಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ (108020)	43.79	70.66	0.35	ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮುಂಡೆ	70.66	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಾಂಜ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಇಮಾಮಬಾದ (ಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108019)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent. 112002						
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಾ, ವಿಲಾಸಪುರ, ಖಾಜಪುರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108212)	50.00	203.29	0.30	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	203.29	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಿರವಾಡಾ (ಅಗ್ಗಪುರ), ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(107877)	50.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ/ಕ್ರೀಡೆ	ಉಪಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬೆಚ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಪಗಾರಿಯ ಹಂತ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ, ಕಂಗಟ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10818)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುತ್ತೂರ, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಮಕೂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (105925)	49.28		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.52	0.804	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.804	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.11	10.54	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.54	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಸುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.52	2.78	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	2.78	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್:93042) (104 ಸಂಖ್ಯೆ)	14.10	9.06	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	9.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	4.18	3.02	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	3.02	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಖಾನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97841)	5.75	5.74	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	5.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107861)	40.00	25.160	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	25.160	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(108092)	15.00	-	ಮುಂದುವರಿದ 'ರದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.

- 51 -

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108110)	40.00	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108306)	15.00	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108111)	30.00	23.240	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	23.240	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108085)	20.00	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108062)	30.00	23.390	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	23.390	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದನೂರ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108095)	12.00	8.96	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	8.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		ST Reserved						
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108712)	15.00	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		General						
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108693)	42.66	12.790	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	12.790	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent. 112056						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108705)	40.00	438.44	0.20	ಶಾರದಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಲ್ಕಿ	438.44	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಸಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108106)	31.21		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ/ಭಾಗ	ಜನಗಣತಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯನಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107864)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107867)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬಬೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107873)	15.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೇಳಕುಂದೂ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108713)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108309)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108009)	40.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಪುರ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108709)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕಲ್ಲೆರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108144)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108299)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾನಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108104)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ಮಾ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108089)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108088)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108700)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು/ಒಟ್ಟು						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀರಗಾ(ಕೆ), ನಾಗರ(ಬಿ), ಹೇಠಗಾಪುರ, ಚಿಂಪೇಗಾವ, ಮೂಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗ್ಗವ, ಮದನೂರ, ಖಿಶಗಾವ, ಸೊನಾಳ, ಪೋಳಸಮುದ್ರ, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರವಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ತಿ(ಜೆ), ತೋರ್ಣಾ, ಲಾಧಾ, ಸಾವರಗಾವ, ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬಿ	397.35	132.43	2.75	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳಸೂರ್	132.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಪೋಮಾನಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಖೀರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಮೊನಾ ಶಂಕರ, ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಎಲಲ ತಾಂಡಾ ಅಲುರ(ಕೆ), ಭವರಾ ತಾಂಡಾ ಅಲುರ(ಕೆ), ಬಂಸ ತಾಂಡಾ ಅಲುರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡವಳ್ಳಿ, ಎಳಲಾರ ತಾಂಡಾ. ಥಾವರಾ ನ						ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ, ಜಮಾಲಪುರ, ಬಿಡ, ಪುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಕೋಟಗ್ಯಾಳ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿ, ಬಿಳತ(ಬಿ), ಪೋನ್ನೇಕೆರಿ, ಇಟಗ್ಯಾಳ, ಬಾಜೆವಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ, ಕಲಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ	100.00	55.12	0.9	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಲ್ಟಾಜೆ	55.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು), ದೋಂಗರಗಾವ, ಹಂದಿಕೆರಾ, ಪುಲಸೂರು, ಸಂಗಮ, ಹಕ್ಕಾಳ, ಕೋಟಗ್ಯಾಳ, ರಾಮಪುರ ತಾಂಡಾ, ಮುರ್ಗ (ಕೆ), ಕರಣ್ಣಾಳ, ಬೆಮ್ಮಾ, ಮುಧೂಳ (ಕೆ), ಚಿತ್ತಿ (ಜೆ), ವಡಗಾಂವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾರಮ ತಾಂಡಾ ವಲ್ಲೆಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನ	100.00	17.50	0.75	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಲ್ಟಾಜೆ	17.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾಕು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಕಾರವಾರ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಘಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಸದು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.53	0	ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಮ್ಮ	0.53	ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:(work indent 111239)						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಿಂಹಪುರ ತಾಂಡಾ ಜಿರಾದ, ಬನ್ನಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಜಿರಾದ ದಾಸಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು), ಪೊಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನದೇಡ, ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಜಾವಲಗಾಂವ, ಮುದ್ದೋಳ (ಎ), ಶೋರಕಾ, ಕಮಲನಗರ, ಸಂತಪೂರ, ದೊಂನಗಾಂವ, ಹೆಡಗಾಮರ, ಶಾಣಾಕುಶನೂರ, ಚಿಂಮೆಗಾಂವ, ದಾಬಕಾ (ಬೋ), ಕರಂಪಾ ತಾಂಡಾ ದೋಂತಿ, ಮಸ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಥಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ವಸಿರಾಪು ತಾಂಡಾ ಮೊದ್ದೋಳ (ಬಿ), ಕಂದಿಕೆರಾ ತಾಂಡಾ, ಬಟ್ಟೂಲ ತಾಂಡಾ, ಮೂಳೇಗಾಂವ, ಯೆಮಾಜ ತಾಂಡಾ ದೋಂನಗಾಂವ, ಬನ್ನಿ ತಾಂಡಾ ದೋಂನಗಾಂವ, ಕಮನಾ ದೋಂನಗಾಂವ, ಮಾನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ದೋಂನಗಾಂವ, ಘಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರೆಕಲ, ಫೂಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ದೋಂನಗಾಂವ, ಸಾಡುಗಂಗರಾಪು ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ), ಯೆಕನಾಥ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ), ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಜಿರಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರದ ವಸತಿನಿಲಯದ ಹಿಂದಿನ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.29	-	2.00	ಸರ್ಯುಕಾಂಕ ಅಲ್ಪಾಜೆ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.48	3.99	-	ಜಗದೀಶ ಭುಜಾ	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಲಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91701)	0.47	0.43	-	ಕೆ.ಎಸ್. ಬಂದಪ್ಪಾ	0.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93853) (41 ಗೆಂಟೆ)	14.63	-	-	ಜಗದೀಶ ಭುಜಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.55	-	-	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
ST Reserved									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗುಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108540)	45.00	-	0.30	ಶೈವಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.

-55-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೂಡೆ, ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ಮತ್ತು ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108541)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಪಂಚಾಳ ಮತ್ತು ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (108543)	43.36	-	0.30	ರವಿ ಪಿ. ಬೆಟ್ಟಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			General						
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಗಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕನಾಗಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108532)	35.57	-	0.30	ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಗರಾಳ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent, 111930						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಲಕೂರ, ಗಡಿ ಗೌಡಗಾಂವ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108530)	48.00	250.12	0.40	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳಲ್ಕಾರ್	250.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿ, ಕಂದರಾಬಾದವಾಡಿ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108531)	48.22		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರನಾಗಂವ, ಮುಡಬಿ, ಬೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108534)	45.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಬಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108536)	43.40		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕೀರ್ಥ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108537)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕವಾಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108538)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಪುರ, ಭಕ್ಕನಾಳ ಮತ್ತು ಲಾಡಪಂತಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (108539)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108542)	43.33		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ/ಕ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಸುಪಾಸು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜೆಬ್ಬಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಜೆ-01 ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93847)(4 ಸಂಖ್ಯೆ)	5.92	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಹಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.43	0.41	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.41	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ನಿಂಬೂರು, ಅಲ್ಲೂರು, ಓಲಾಲಪುರ, ಬೇನಬೆಂಚೂಳಿ, ಸಿ.ಕಾಳೇಗುಂಟ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	0.52	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಬಾಹುನಗರ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದವಾಡಿ ಮತ್ತು ಘೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.84	0.84	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	0.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಬೇನಬೆಂಚೂಳಿ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಜಲಸಿಂಗ, ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ, ಸಿಂಧಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (93613)	0.92	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಮನ್ಸಾಪುರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(90931)	0.32	-	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
			BC Reservoir						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಬೇನಬೆಂಚೂಳಿ, ಮದರಗಾಂವೆ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಪರಗಾಂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108464)	50.00	39.28	0.40	ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶ	39.28	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಠಿಲ್ಲಣ						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ವಾಡಿ ರಾಜೋಳಾ ಹಂದೂಳಿ ಮತ್ತು ಕಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಹಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108546)	43.51	14.63	0.35	ಸಚಿವ ಪ್ರಸಾದ	14.63	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent. 111734									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಮೋಕೇನಗರ, ಬಸವನಗರ ಹಂದೂಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕೊಟಾ ಹಾಗೂ ಕೊಡಂಬಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108450)	48.75	480.61	0.4		480.61	ಮುಗಿದಿದೆ.

-59

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ, ವಳಸುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಧುಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108451)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಘಾಟಬೋರಳ, ಘೂಡವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108452)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂದಿಕೇರಾ, ಓತಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಲ್ತಾನಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108453)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಕಡೀರಬಾದ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108454)	48.76		0.34			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನಕೇರಾ, ಹುಣಸಗೇರಾ ಹಾಗೂ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108455)	48.00		0.35	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳವೆ		ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗನೂರ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾಗೂ ನಾಮರಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108457)	48.53		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಚೇನಕೇರಾ ಹಾಗೂ ಶೇಡೊಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108459)	49.12		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ನಂದಗಾವೆ ಹಾಗೂ ವಡ್ಡಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108462)	46.38		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ(ರಾಮನಗರ), ಅಖಿರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108463)	46.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 2 (work indent. 111931						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ರಾಮಪೂರವಾಡಿ, ಯರಬಾಗ, ಕದಲಾಪೂರ, ಪಂದರಗೇರಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಹಾವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108544)	45.00	41.61	0.30	ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.ಬಿ.	41.61	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಹಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಲೂರಿನ ಬಂದನವಾಜಿ ವಾಡಿ, ಹೇಮಂತವಾಡಿ (ಎಮ್), ಯುರಂಡಗಿ, ಧನಗವಾಡಿ, ರೋಲಾವಾಡಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ (ಆರ್) ಮತ್ತು ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಒಡವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108545)	45.00		0.4			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಾಲೂರಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93824) (7ಸಂಖ್ಯೆ)	2.07	-	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಬೀದರ್ ಕಾಲೂರಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು 938241 (16 ಸಂಖ್ಯೆ)	5.36	-	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SC Reserved:									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಕಾಲೂರಿನ ಬುಧೇಶ್ವರ, ಸಾತೋಳ, ಚಾಶೇಮಪೂರ (ಸಿ) ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೂರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (108125)	40.15	-	0.25	ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಕಾಲೂರಿನ ಬರೂರು, ಚಿಂತಲಗೇರಾ, ಮೋಕರಾಣಾ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಮೋಕರಾಣಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108126)	35.00	-	0.20	ಆಶೀಶ ಕನೇರಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಕಾಲೂರಿನ ರಾಜಗೇರಾ ಸಂದೋಲ, ಪಾಶರಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107970)	35.00	-	0.20	ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
Package: - 1 (work indent.112005									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಕಾಲೂರಿನ ಮರಕುಂದಾ, ಮೊಗದಾಳ ಮತ್ತು ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108127)	32.12	35.77	0.30	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಪಡಗಿರಿ	35.77	ಮುಗಿದಿದೆ

=54

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಕೇರಿ, ಕೋಳಾರ (ಬಿ), ಆಣದೂರವಾಡಿ, ಸೀಕೇಂದ್ರಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108014)	48.00		0.30			ಪೂಗದವ
Package:- 2(work indent. 112004									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಾಣಾ, ಆಯಾಸಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ ಮತ್ತು ಬಾಶೇಮಪುರ (ಓ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108015)	45.00		0.30			ಪೂಗದವ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋದಂಪಳ್ಳಿ, ನಾಗೂರಾ, ಕಾಡವಾದ ಮತ್ತು ಬರೀದಾಬಾದ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107798)	45.00		0.40	ಸಚನ ಕೊಳ್ಳುರ (ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪ್ರೈ ಲಿ)	44.84	ಪೂಗದವ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತೂರ್, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಮಲಕಾಪುರ, ಮತ್ತು ಶಾಹಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108016)	45.00	44.84	0.40			ಪೂಗದವ
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ, ಬಂಬೂಳಗಿ, ಮಲೇಕ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಕಜೊಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108123)	40.00		0.40			ಪೂಗದವ
Package:- 3 (work indent. 111737									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಣಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107148)	20.00	106.48	0.15	ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	106.48	ಪೂಗದವ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107151)	14.00		0.10			ಪೂಗದವ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107164)	14.00		0.10			ಪೂಗದವ
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107170)	14.00		0.10			ಪೂಗದವ
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107171)	14.00		0.10			ಪೂಗದವ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರಣೆ/ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪಗುಣಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107172)	14.78		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆನ್ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107176)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಮಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107175)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107177)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107178)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107179)	11.05		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಲಪುರ, ಭಲೇಪುರ, ಚಾಂಚೂಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.65	10.38	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.38	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ, ಜಿನಕನಳ್ಳಿ, ಬಸಂತಪುರ, ಅಲಿಯಂಬರ ಮತ್ತು ಭಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (97642)	17.42	16.29	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	16.29	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜೋಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
ST: Reserved									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಮಕೋಡ, ಬೆಲ್ಲಗಿ, ಚಾಂಚೂಳ ಮತ್ತು ಮಾಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (106771)	50.00	37.96	0.25	ಶಾಂತವೀರ	37.96	ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಓ.		Package:- 1 (work indent. 112008						

52

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ, ಜನವಾಡಾ, ಯರನಳ್ಳಿ, ರಾಜನಾಳ, ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107772)	50.00	149.94	0.25	ಶಿವರಾಜ ಫೂಲೇಕರ	149.94	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಾ, ಕಾಚಾಪೂರ, ಹಮಿಲಾಪೂರ, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108214)	50.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲಪೂರ, ಬಸಂತಪೂರ, ಫತ್ತಪೂರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107884)	49.52		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ! 93043; (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	31.93	11.94	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	11.94	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.66	1.66	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	1.66	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.83	6.47	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	6.47	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.55	0.00	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಹೇರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.98	0.00	ಮುಂದುವರೆದ	ಮುಂದುವರೆದ	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SC: Reserved									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಸಮ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108120)	20.00	-	0.13	ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಳಿಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108303)	30.00	-	0.25	ಮಹೇಶ ಚಿವ್ವಾಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಲನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108733)	23.44	-	0.22	ರಸೂಲಿ ಫೋಣಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108116)	30.00	22.77	0.25	ಪಿ.ಬಿ.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ	22.77	ಮುಗಿದಿದೆ
			Original						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108118)	15.00	8.76	0.10	ರಾಜಕುಮಾರ	8.76	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indent. 112084						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬರಗು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108300)	20.00	147.80	0.10	ಸುಯ್ಯುಕ್ತಾಂಕ ಅಲ್ಪಾಜಿ	147.80	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟಚಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107879)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108295)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (110006)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಂಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108707)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107885)	38.54		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಶಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಕೊಡಗ	ಕೊಡಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕುತಪುರ, ಬಾವಲಗಾವ, ಯೆನಗುಂದಾ, ಬಲೂರ, ಧುಪುತಪುರ, ಸಂತಪುರ, ಚಾಂಡೇಶ್ವರ, ಹೊಂಗಾವ(ಎಮ್), ಸಾವಳಿ, ಬಂದಿಕೋಟೆ, ಬೇಳಕೋಟೆ(ಬಿ.ಎಚ್.), ಹಿಗ್ಗಿ, ಬೊರಾಳ, ಪಾಶಾಪುರ, ಬೆಲೂರ(ಎನ್), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಕುರ, ರಾಜಾಳ(ಕೆ), ಹೊಂಗರಗಾವ, ಬೆಂಪಾ, ಡು	158.09	53.05	1.10	ಗುರುನಾಥ ಕೋಲ್ಕುರ	53.05	ಮುಗಿದಿದೆ

54-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ, ಹೋಳಾಣಾ, ಧುಪರವಾಡಿ, ಭೋಂಡಿಮುಖೇಡ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬಿಜಬುಖೇಡಿಬಿಟಿ) (94024)	50.00	25.84	ಮುಂದುವರೆದ	ಸುಭಾಶ್ ಜಾಂಕೆ	25.84	ಮುಗಿದ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಳಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡು ತೆಲಂಗ ಮನವರೆಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (93309)	10.24	8.10	ಮುಂದುವರೆದ	ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ	8.10	ಮುಗಿದ.
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬಿರಾದ	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (work indent 111240						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಲ್ಲೇಪೂರ, ನಾಗುರ (ಎನ್), ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ, ಚಿಟ್ಟಾಳ, ಆಲೂರ (ಬಿ), ಧೂಪತಮಾಳಗಾವ, ಎಕಂಬಾ, ಕುರಬುರವಾಡಿ, ಯನಗುಂದಾ, ಬೆಲ್ಕಾಳ, ಅಕ್ಕಾಪೂರ, ಮುಡುಬೇಡ, ಬೆಂಬ್ರಾ, ನಿಡೋದಾ, ಸುಂದಾಳ, ಡೋಂನಗಾವ (ಎಮ್), ಬೇಳಕೋಡಿ (ಚೋ) ಮತ್ತು ಸೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	122.31	-	1.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಲ್ಟಾಜಿ	-	ಮುಗಿದ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ.ಲೋಇ:598:ಐಎಫ್‌ಎ:2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22-03-2020

ಇವರಿಂದ,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 441 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

** ** *

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 441 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 25 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಡಾ. ಸೋಮನಾಥ)

ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

22/03/2020


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

141ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 441
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23-09-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	2015-16 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ತಾಲೂಕಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2015-16, 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಬೀದರ್, ಔರಾದ್, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.	ಬೀದರ್, ಔರಾದ್ ಹಾಗೂ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಲೋಕ/598/ಐಎಫ್‌ಎ/2020



(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ)
 ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
 ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1					
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಆರಳಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಹಕ್ಕು ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 441 (ಅ) ರ ಉತ್ತರಗಳು					
ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-2015-16					
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	57	508.07	491.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹುಮನಾಬಾದ್	51	496.46	506.94	
3	ಬೀದರ್	43	520.17	544.36	
4	ಭಾಲ್ಕಿ	11	480.36	483.47	
5	ಜಿರಾದ್	89	550.22	569.07	
	ಒಟ್ಟು	251	2555.28	2595.00	
5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-2015-16					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	46	364.3	342.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	40	384.59	396.88	
	ಬೀದರ್	36	333.93	311.16	
	ಭಾಲ್ಕಿ	6	181.2	181.36	
	ಜಿರಾದ್	15	103.85	165.54	
	ಒಟ್ಟು	143	1367.87	1396.99	
5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-2016-17					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	10	413.01	366.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	6	358.57	207.41	
	ಬೀದರ್	4	477.2	513.29	
	ಭಾಲ್ಕಿ	3	389.32	407.11	
	ಜಿರಾದ್	5	451.18	484.16	
	ಒಟ್ಟು	28	2089.28	1978.32	
5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-2016-17					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	13	502.61	467.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	4	511.2	337.14	
	ಬೀದರ್	7	435.11	510.94	
	ಭಾಲ್ಕಿ	2	243.12	253.34	
	ಜಿರಾದ್	3	234.12	260.2	
	ಒಟ್ಟು	29	1926.16	1829.53	
5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-2017-18					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	40	633.89	636.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	18	607.11	708.05	
	ಬೀದರ್	2	685.2	793.28	
	ಭಾಲ್ಕಿ	6	595.9	571.32	
	ಜಿರಾದ್	3	690.58	703.51	
	ಒಟ್ಟು	69	3212.68	3412.3	
5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-2017-18					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	41	560.88	557.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	7	560.79	581.16	
	ಬೀದರ್	2	491.5	530.67	
	ಭಾಲ್ಕಿ	2	262.14	271.35	
	ಜಿರಾದ್	1	252.09	258.33	
	ಒಟ್ಟು	53	2127.4	2198.94	

ಅನುಬಂಧ-1

SCSP

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಆರಳಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 441 (ಆ) ರ ಉತ್ತರಗಳು

2015-16

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಬೀದರ್	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.37	1.37	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ್	ಕಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.64	0.64	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ಅಲ್ಲಾಪುರ , ನಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	4.26		4.26	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1(47182)						
1	ಬೀದರ್	ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43303)	15.00	273.76	272.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ್	ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43395)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ್	ಹಿಬ್ಬಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43304)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ್	ಮರಬಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43241)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ್	ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43292)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ್	ನೌಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43573)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ್	ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43417)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೀದರ್	ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43317)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ್	ಜಾಂಜಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43315)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ್	ಚಿಲ್ಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93244)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ್	ಬೆಮಕೊಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43239)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ್	ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43424)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀದರ್	ಬೆಕಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43528)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಬೀದರ್	ಸೋಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43579)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಬೀದರ್	ತಾದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.43623)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
16	ಬೀದರ್	ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43316)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
17	ಬೀದರ್	ಸಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43321)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
18	ಬೀದರ್	ಯರನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43443)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
19	ಬೀದರ್	ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43300)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
20	ಬೀದರ್	ದರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43266)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
21	ಬೀದರ್	ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43333)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
22	ಬೀದರ್	ಬಿ.ಎಂ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.17			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
23	ಬೀದರ್	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43731)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
24	ಬೀದರ್	ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43730)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
25	ಬೀದರ್	ಅಮರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43431)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
26	ಬೀದರ್	ಮಮದಾಪುರ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43331)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
27	ಬೀದರ್	ನಂದಗಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43693)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
28	ಬೀದರ್	ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43582)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
			ಒಟ್ಟು	261.17	272.76		
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(47219)					
1	ಬೀದರ್	ಕಂಗನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43225)	20.00	271.05	267.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	ಬೀದರ್	ಆಗರಾಹ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43229)	35.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	ಬೀದರ್	ಆಗರಾಹ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43228)	32.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	ಬೀದರ್	ಹೊನ್ನೆಕೆರೆ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43511)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
5	ಬೀದರ್	ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43515)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
6	ಬೀದರ್	ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43236)	30.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
7	ಬೀದರ್	ಆಯಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43476)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
8	8	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (43329)	30.00				
9	9	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (43520)	15.00				
10	10	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (43218)	25.00				
11	11	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (43324)	25.00				
12	12	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (44880)	8.00				
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು:					
		ಒಟ್ಟು:	259.00			267.34	
		ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು:					
		ಒಟ್ಟು:	181.36			175.12	
1	1	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (46889)	92.00	155.46	152.28		
2	2	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	28.75				
3	3	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	28.75				
		ಒಟ್ಟು:	149.50		152.28		
		ಒಟ್ಟು:	37.50	136.15	156.07		
1	1	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	57.50				
2	2	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	57.50				
3	3	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	23.00				
4	4	ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	11.50				
		ಒಟ್ಟು:	149.50		156.07		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ದೊಕ್ಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೆಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಜಿರಾಡ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರ ಜಿರಾಡ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.80	0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾಡ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8 ರ ಜಿರಾಡ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.88	2.88	2.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಜಿರಾಡ್	ಕಂದಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.95	0.95	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾಡ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 ಜಿರಾಡ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಷಿಣ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.00	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:			5.63		5.63	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (47167)						
1	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಕಲಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪೇಮಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44891)	6.00	193.84	192.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾಡ್	ಕೋರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45331)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಜಿರಾಡ್	ಜಾಂದವಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45169)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾಡ್	ಸಾವರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45826)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾಡ್	ಜಿರಾಡ್(ಬಿ) ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45678)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಕಲಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಲಚಿರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44893)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಜಿರಾಡ್	ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋರಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44890)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಜಿರಾಡ್	ವಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲು ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44948)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಜಿರಾಡ್	ಅಲೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44944)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಜಿರಾಡ್	ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಕು ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44894)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಕಲಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44892)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಜಿರಾಡ್	ಸಂಗಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45342)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಜಿರಾಡ್	ಸೋನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45388)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಜಿರಾಡ್	ಡೋಣಗಾಂವ್ ವಾಡಿಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45677)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಜಿರಾಡ್	ಹೊಸ ಎಕ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎರಿಯ (ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45679)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಜಿರಾಡ್	ಕೋರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45126)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಜಿರಾಡ್	ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45676)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಜಿರಾಡ್	ಕೋರಿಯಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45119)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
19	ಜಿರಾಡ್	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45144)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಜಿರಾಡ್	ಲಿಂಗವಳ್ಳಿ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45328)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಜಿರಾಡ್	ಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45336)	16.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಜಿರಾಡ್	ನಿಬ್ಬೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45139)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಜಿರಾಡ್	ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44954)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಜಿರಾಡ್	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45115)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಜಿರಾಡ್	ಗೌಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ನಿಯ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆನಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45120)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಜಿರಾಡ್	ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44941)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಜಿರಾಡ್	ಇಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44896)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಜಿರಾಡ್	ಗಡಿ ಕುಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44942)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	ಜಿರಾಡ್	ಆಲೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44951)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 188.00		192.15	
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (46668)				
1	ಜಿರಾಡ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45844)	6.00	209.24	205.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾಡ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಟಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45850)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಜಿರಾಡ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಮ್ಮಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45854)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಬಾರಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45856)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾಡ್	ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಾರಾಮ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45860)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಜಿರಾಡ್	ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸು ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45980)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಜಿರಾಡ್	ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಠಾಕೂರ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45982)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಜಿರಾಡ್	ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಮಲ್ಲ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45983)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಜಿರಾಡ್	ಭಂಡಾರಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮದ ನಂದು ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45987)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಜಿರಾಡ್	ಹೊಕ್ಕಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45995)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಜಿರಾಡ್	ಹೊಕ್ಕಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45996)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಜಿಲ್ಲಾ	ಗಣೇಶಪುರ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(46095)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
13	ಜಿಲ್ಲಾ	ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮಾ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45998)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
14	ಜಿಲ್ಲಾ	ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಾಪಟ್ಟ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(46044)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
15	ಜಿಲ್ಲಾ	ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46049)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
16	ಜಿಲ್ಲಾ	ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46054)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
17	ಜಿಲ್ಲಾ	ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮಾ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46065)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
18	ಜಿಲ್ಲಾ	ಮಾಳೇಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46067)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
19	ಜಿಲ್ಲಾ	ಚಿಮ್ಮೇಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46070)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
20	ಜಿಲ್ಲಾ	ಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮರ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46075)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
21	ಜಿಲ್ಲಾ	ಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46078)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
22	ಜಿಲ್ಲಾ	ಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46080)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
23	ಜಿಲ್ಲಾ	ಮಾಳೇಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಷ್ಣು ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46083)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
24	ಜಿಲ್ಲಾ	ಚಿಕ್ಕಲಿ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ದೋಣಾ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46084)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
25	ಜಿಲ್ಲಾ	ಚಿಕ್ಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(46085)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
26	ಜಿಲ್ಲಾ	ಎಕ್ಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಖೀರಾಬಾಯಿ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46089)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
27	ಜಿಲ್ಲಾ	ದೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋರಣಾ ಕಾಕಾ ಕಮಂದಿರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46090)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
28	ಜಿಲ್ಲಾ	ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46091)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
29	ಜಿಲ್ಲಾ	ಭಂಡಾರ ಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46092)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
30	ಜಿಲ್ಲಾ	ಗಣೇಶಪುರ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಂತ್ರಣವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46093)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
			ಒಟ್ಟು: 200.00		205.18		
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (47164)					
1	ಜಿಲ್ಲಾ	ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೇಮ್ಲಾ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46455)	6.00	169.76	169.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	ಜಿಲ್ಲಾ	ಕಿರಗುಣವಾಡಿಯ ಹರಜನ ಓ.ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45810)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾ.ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
3	ಜಿರಾಡ್	ಬೆಳಕುಣಿ (ಚೌಧುರಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45949)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಕೂರ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45977)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾಡ್	ಧುಪತ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45952)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಜಿರಾಡ್	ಮಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಷಿ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46695)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಜಿರಾಡ್	ಮಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲು ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45973)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಜಿರಾಡ್	ಡೋಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45946)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಜಿರಾಡ್	ಡೋಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಬುಲೆ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45944)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಜಿರಾಡ್	ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಲಾ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45938)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಜಿರಾಡ್	ಖತಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಜಾರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45957)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಜಿರಾಡ್	ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45950)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಜಿರಾಡ್	ಭೋಪಾಲಗಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45329)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಜಿರಾಡ್	ಬಾಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45979)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಜಿರಾಡ್	ಮಹಾ ಡೋಣಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45699)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಜಿರಾಡ್	ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45960)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಜಿರಾಡ್	ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕ: ಮಂದಿರದಿಂದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46247)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಜಿರಾಡ್	ಮಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46251)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಜಿರಾಡ್	ಸುಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46252)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಚಿಂತಾಕಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45981)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಜಿರಾಡ್	ಬಾದಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46255)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಜಿರಾಡ್	ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45822)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಜಿರಾಡ್	ಗುಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46097)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಜಿರಾಡ್	ಜೇರ್ಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46104)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ
25	ಬೀದರ	ಪಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46106)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಬೀದರ	ಎಳಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಕಿಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಠಾ ಪ್ರಧಾನಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46107)	6.22			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	162.22		169.15	
5854-04-117-01-01-423- ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ						
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಬೀದರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: ಬೊಂಬಳಗಿ ನಿಡಪಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.56	1.56	1.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ರೇಣುಕಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.76	0.76	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಕೋಳಾರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.82	2.82	3.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ , ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	0.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	5.14		5.68	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (47197)						
1	ಬೀದರ	ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43301)	10.00	133.47	112.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಫುಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43457)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಮರವಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43581)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43436)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ	ಮಾಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43318)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ	ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43319)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ	ಸೋಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43577)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೀದರ	ಕಾಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43616)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ	ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43442)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ	ಕಪಲಾಪುರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43320)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43323)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ	ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43305)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43459)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ
14	ಬೀದರ	ನಂದಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43670)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಬೀದರ	ಕಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43441)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಬೀದರ	ಮಿರ್ಜಾಪುರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43439)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಬೀದರ	ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43732)	5.33			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಬೀದರ	ಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43322)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಬೀದರ	ವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43532)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 127.33		112.10	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (47205)						
1	ಬೀದರ	ಕಂಗನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43221)	14.00	215.75	193.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಅಹಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43464)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43237))	21.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಐಯಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(44877)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ	ಅಷ್ವಾರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43529)	11.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ	ಕೊಳಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43306)	21.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ	ಚಿಟ್ಟಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43238)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೀದರ	ಬೊಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43226)	24.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ	ಮುಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43328)	27.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ	ಹೊನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.43524)	11.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ	ಹುಚ್ಚಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43506)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ	ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43213)	18.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀದರ	ಯಾಕಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43330)	21.60			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 206.60		193.38	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (46894)						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(43253)	57.50	106.24	104.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕುರುಬಬೀಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(43255)	46.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	103.50		104.68	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (46896)						
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗೋರಚಿಂಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00	77.45	76.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಭಾಲ್ಕಿ	ಬ್ಯಾಲಕಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	17.25			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಭಾಲ್ಕಿ	ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.32			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	77.57		76.68	
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಜಿರಾದ್	ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.80 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00		58.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾದ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00		1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			61.00		59.69	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (43560)						
1	ಜಿರಾದ್	ಭಂಡಾರಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45325)	6.00	108.17	106.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾದ್	ಗಣೇಶಪುರ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಮೇಶ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45463)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಜಿರಾದ್	ವಡಗಾಂಬ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44873)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾದ್	ಕುರಬುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45642)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾದ್	ಸಾವರಗಾಂಬ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45549)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಜಿರಾದ್	ಚಾಂದೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45522)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಜಿರಾದ್	ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45692)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಜಿರಾದ್	ಪಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45690)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಜಿರಾದ್	ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂಬ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45636)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಜಿರಾದ್	ಹಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45693)	7.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
11	ಜಿರಾಡ್	ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ ಜಿರಾಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕಲಮೈಲಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45541)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಜಿರಾಡ್	ಲಾಥಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44870)	6.97			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಜಿರಾಡ್	ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪುಕಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತು ಟೇಜರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45179)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ಜಿರಾಡ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ:	103.97		106.85	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ನೆಚ್ಚ	ಕಾಮ ಗಾಲಯ ಕುರಿತು
ಬೀದರ ತಾಲೂಕು - ಎಸ್.ಸಿ.						
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಡೆಶ್ವರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಜೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಫಿಮನಗರ), ಡೋನಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮನಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂದಾಳ, ಡೋನಗಾವ (ಎಮ್), ಮಂಜಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	96.00	498.87	484.2	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಡಗಾಪುರ ಚಂದರಮಾಹಾರಾಜ ಥಾಂಡಾ, ಮಹಾದೋನಗಾವ ಪಾಂಡು ಥಾಂಡಾ, ಮಹಾದೋನಗಾವ ಮಾನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಮಹಾದೋನಗಾವ ಭಲಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಹಸಿಕೆರಾ ಥಾವರಾ ಥಾಂಡಾ, ಬೆಳಕೋಣೆ (ಬಿ), ಬಸನಾಳ, ಮುದೋಳ (ಬಿ) ವಸಿರಾಮ ಥಾಂಡಾ, ಶೋರಣಾ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಬೆಂಬ್ರಾ, ಬಕತ (ಬಿ), ಶೋರಣಾ, ನಾಗುರ (ಬಿ), ಶೋರಣಾವಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (52776)	86.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾವ, ಹೋಲ್ಕಾಣಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು), ಎಕಂಬಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜಿ) ಕಿಶನ ಥಾಂಡಾ, ಜಮಗಿ ಗುರನಾಥ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜಿ) ಮೋಕಿ ಥಾಂಡಾ, ನಾಗುರ (ಎಸ್), ಮಾನೂರ (ಕೆ), ನಂದಾಳ, ಕರಂಜಿ (ಕೆ), ಸುಂದಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52777)	72.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಕಿ ಫಂಪುಬಾಯಿ ಥಾಂಡಾ, ಗಂಗನಬಿಡ ಪೋಮಾನ್ಯೆಕ್ ಥಾಂಡಾ, ಹುಲ್ಕಾಳ ಲಾಲಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು) ಸೊಸಯಿತಿ ಥಾಂಡಾ, ಮಾಳಿಗಾವ ಮಾಹಾದಪ ಥಾಂಡಾ, ಮಾಳಿಗಾವ ಸೊಮ್ಮಾ ಥಾಂಡಾ, ಬಕಕುಲ ಥಾಂಡಾ, ಭಂಡಾರಕುಂಡಾ ಅಂಬು ಥಾಂಡಾ, ಹುಲ್ಕಾಳ ಕಂಕರ ನೈಕ ಥಾಂಡಾ, ಬಾವಲಗಾವ ಬವನಮ್ಮಿ ಥಾಂಡಾ, ಬೋಕಿ ಥಾವರಾ ನೈಕ ಥಾಂಡಾ, ಜೋಡಿಮುಖೇಡ, ಎಕಂಬಾ ಸೇವಾದಾಸ ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52798)	82.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಧುಪತಮಾಳಿಗಾವ ಚಂದ್ರಾ ನೈಕ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಟ್ಟಾಳ ಚಿಟ್ಟಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಎಕಲಾರ ಎಕಲಾರ ಥಾಂಡಾ, ಮೇಡಪಳ್ಳಿ ಗಾಂದಿನಗರ ಥಾಂಡಾ, ಗುಡಪಳ್ಳಿ ರುಪಾ ಥಾಂಡಾ, ಅಬುರ (ಕೆ) ವಿಠಲ ಥಾಂಡಾ, ಮಣಗೇಂಪುರ, ಸೋರಕೆ, ಉದ್ದನಿ, ಅಬುರ (ಕೆ), ಕುಳಹಾಪುರ, ಶೇಂಬಳ್ಳಿ, ಸೋರಳ್ಳಿ, ಲಾದಾ, ಡಾಬುರ, ಟಾಚ್ಚೇಪಳ್ಳಿ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ, ಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ (52773) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.17			ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	451.17	498.87	484.2	
ಬೀದರ ತಾಲೂಕು- ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ.						
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.88		13.88	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	21.06		21.06	ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	34.94		34.94	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ಹಂತ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ, ಯದಲಾಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಅಮಲಾಪುರ, ಗೋರನಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೂರಿ, ಬೇಳೂರಿ, ಕೊಳಾರ (ಕೆ)ಕೊಳಾರ (ಕೆ),ಕಮಲಾಪುರ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗೋರನಳ್ಳಿ, ಶಾಹಾಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಬುಧೇರಾ, ಹುಚಕನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳ ಬೇಣ, ಶಮಶೀರನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(52889)	135.05	476.00	476.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣದೂರ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ಹೊಕರಾಣಾ (ಬಿ), ಕಾಡವಾದ,ಬರೂರಿ, ಚಿಂತಲಗೇರಾ, ಮಲಿಕ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಸಿಂದೂಲ, ಯಾಕತಪುರ, ಸಿರಸಿ ಜಿರಾದ, ಖಾಶಂಪುರ (ಸಿ), ಸಂಗೊಳಗಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂಪ್ರಾಪುರ, ಕಮತಾಣಾ, ಬರಿದಾಬಾದ, ಕಂಗನಕೋಟೆ, ನಲವಾಳ, ಕಪಲಾಪುರ, ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (52892)	149.00			ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ, ಸೋಲಪುರ, ಅಲಮಾಸಪುರ, ಚಾಂಬೋಳ,ಯರನಳ್ಳಿ, ಹಿಪ್ಪಳಗಾವ, ನಮತಾಬಾದ, ಬೆಲ್ಲಗಿ,ಅಮದಲ್ಪಾಡ, ಜನವಾಡಾ,ಶ್ರೀಮಂಡಲ,ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52830)	151.06			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	435.11	476.00	476.00	
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು- ಟಿಎಸ್‌ಪಿ						
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್, ಸಾಯಿಗಾವ, ದಾಡಗಿ ಎಕಲಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಹೂಣಜಿ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (52433)	138.45	254.11	253.34	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ಹಲಬರ್ಗಾ, ಕಣಜಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧನ್ನೂರಾ (ಹ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (52430)	105.00			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	243.45	254.11	253.34	
ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕು - ಟಿಎಸ್‌ಪಿ						
1	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ, ಕರಕ್ಕಾಳ, ಹೆಡಗಾಪುರ, ಮುರ್ಕಿ, ಮುಧೋಳ (ಕೆ), ಕೋರಣಾ, ಕೊರಕಲ, ಹಿಪ್ಪಳಗಾವ, ಹುಲಸುರ, ಬೆಡಕುಂದ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ರಕ್ಕಾಳ (ಕೆ), ರಕ್ಕಾಳ (ಬಿ), ಚಾಂದೂರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52764)	84.00	261.51	260.20	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಂಡಿಮುಖೇಡ, ಹಂದಿಕೆರಾ, ದುಡ್ಡನಾಳ, ಜಮಲಪುರ, ದಾಬಕಾ, ಗಂಗನಬಿಡ, ಸಾವರಗಾವ, ಮುರ್ಕಿವಾಡಿ, ರಾಯಪಳ್ಳಿ, ಬರದಾಪುರ, ಖಾಶಂಪುರ, ಬೇಳಕುಣಿ (ಭುವಾಲಗಡ), ಸಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52767)	82.00			ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ), ಜಂಬಗಿ, ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ), ಕರಂಜಿ (ಕೆ), ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ, ಧುಪತಮಾಳಗಾವ, ಬೆಲೂರ (ಎನ್), ವಲೆಪುರ, ಎಕಲಾರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52768)	68.12			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	234.12	261.51	260.20	

