

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಇವರು
ನಿಯಮ-72ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ:-**

ಪ್ರಶ್ನೆ:

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉತ್ತರ

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ:

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.506.00ಲಕ್ಷಗಳ 01 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಯೋಜನೆ	ಹಂಚಿಕೆ ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದನೆ ಯಾದ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ
MGNVY	12500.00	10500.00 (84%)	3050.00	71	1*	27	43
MGNVY (Incentive Grant)		2300.00	500.00	5	0	5	0
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	12500.00	12800.00	3550.00	76	1	32	43

*ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.

2) 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ:

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ (2021-22 ರಿಂದ 2023-24 ವರೆಗೆ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅನುದಾನ ವಿವರ					ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ				
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ ವಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ ವಾಗದ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ
8520.00*	6696.00	1824.00	3784.34	2911.66	294	53	15	9	217

*2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ Milion Plus Cities ಅನುದಾನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

**3) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ
ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ:**

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ) ಐಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಎಡಿಬಿ) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 446 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2014, ದಿನಾಂಕ: 14.12.2016 ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಕ್ವಿಮಿಪ್) 'ಜಲಸಿರಿ' ಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಟು (08) ಪಟ್ಟಣ/ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ/ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಂಚ್-2ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ/ನಗರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನಡಿ 02 ಸಗಟು/ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 08 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ 01 ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 03 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

1) ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಾಮಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.33.27ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:31.03.2024 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸೂರತ್ಕಲ್ ವಲಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 27.4ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, 1569 ಸಂಖ್ಯೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2.93 ಕಿ.ಮೀ. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.90.19ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:31.03.2023 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 3&5 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 13.93 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, 503 ಸಂಖ್ಯೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 34 ಸಂಖ್ಯೆ Inspection chambers ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.23.97ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:30.06.2024 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

4) ಮಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೈನ್: ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 11.04 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.87.71 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

ಈ ಕೆಳಗಿನ 01 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 05 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1) **24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ):** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 24.12.2019 ರಂದು ಮೆ. ಸೂಯೆಜ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 617.22ಕೋಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 31.12.2025ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- ಪೈಪ್ ಲೈನ್ - ಒಟ್ಟು 1342 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 744 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ - ಒಟ್ಟು 96300 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 21378 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ (ಓಹೆಚ್‌ಟಿ) - ಒಟ್ಟು 19 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 03 ಓಹೆಚ್‌ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 16 ಓಹೆಚ್‌ಟಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಶೇ. 89% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ (ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್) - ಒಟ್ಟು 05 ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 01 ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 04 ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಶೇ. 85% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಳಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ - ದಿನಾಂಕ: 02.01.2024 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 50%
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 61.61% (ರೂ.380.29 ಕೋಟಿಗಳು)

ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

1) **ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12 & 13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ :** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 28.01.2020 ರಂದು ಮೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.23.59ಕೋಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 30.09.2024ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- ಪೈಪ್ ಲೈನ್ -20.59ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 17.27 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-722 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 636 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ- 354 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 301 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 82%
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 90% (ರೂ. 21.26 ಕೋಟಿಗಳು)

2) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು (ವಲಯ 1,4 & 7): ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 16.02.2023 ರಂದು ಮೆ. ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 30.59 ಕೋಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 15.08.2024 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:

- ಪೈಪ್ ಲೈನ್ -8.68 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 4.49 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-342 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 213 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಇನ್ಸಪೆಕ್ಷನ್ ಚೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ- 325 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 02 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ವೆಟ್ ವೆಲ್ (01 ಸಂಖ್ಯೆ): ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 43%
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 37% (ರೂ. 11.48 ಕೋಟಿಗಳು)

3) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ವಲಯ7) : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 16.02.2023 ರಂದು ಮೆ.ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.22.65 ಕೋಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 15.08.2024ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- ಪೈಪ್ ಲೈನ್ -12.68 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 5.79 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-578 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 299 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಇನ್ಸಪೆಕ್ಷನ್ ಚೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ- 550 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 04 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 46%
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 42% (ರೂ.9.46 ಕೋಟಿಗಳು)

4) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು (ವಲಯ 3&5) : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 17.02.2023 ರಂದು ಮೆ. ಸಿ.ವಿ.ಕೆ. ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 19.05 ಕೋಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 16.08.2024 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- ಪೈಪ್ ಲೈನ್ -12.15 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 10.46 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ - 424 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 414 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

- ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಷನ್ ಚೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ- 110 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 65%
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 63% (ರೂ. 11.98 ಕೋಟಿಗಳು)

5) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಲಯ 12ರ MSEZ R&R colony ಕಾಲೋನಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 17.02.2023 ರಂದು ಮೆ. ಸಿ.ವಿ.ಕೆ. ಪ್ರೌ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 15.63 ಕೋಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 16.02.2025ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- ಪೈಪ್ ಲೈನ್ -4.41 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 3.23ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ -15 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 04 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- 03 ವೆಟ್ ವೆಲ್ (ಕೊಡಿಕೆರೆ-02 ಸಂಖ್ಯೆ, ತಿರುವೆಲ್-01 ಸಂಖ್ಯೆ): ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೇ.57 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಕೊಡಿಕೆರೆ:1.5 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ): ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 45%
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 45% (ರೂ.7.07 ಕೋಟಿಗಳು)

4) ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ (ನಗರ) ಯೋಜನೆಯಡಿ:

1) ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ 1.0 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ವಿವರ	ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	1256.00	24	01	-	23	732.25
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ	2715.00	17	-	02	15	1583.83

2) ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ವಿವರ	ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
Material Recovery Facility (MRF)	1104.00	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ:30/05/2024 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

Legacy Management	Waste	5638.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
-------------------	-------	---------	------------------------------------

5) ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ (2019-20 ರಿಂದ 2022-23)ದ ವಿವರ:

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.6500.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 2019-20ನೇ 2021-22ನೇ ಹಾಗೂ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

SL. NO	GO's & Head of account	YEAR	Allocation	Release	Exp	Total Approved Works	Completed Works	Works Started/ Ongoing	Under Tender Process/ Tender to be Invited
1	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ:219ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ: 2019 ದಿನಾಂಕ: 07.09.2019	2019-20	2500.00	2286.48	2253.21	477	456	19	2
2		2020-21	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
3	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ:238:ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ: 2021 ದಿನಾಂಕ:02.11.2021	2021-22	1500.00	556.96	563.72	166	71	80	15
4	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ:310ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ: 2022 ದಿನಾಂಕ:05.12.2022	2022-23	2000.00	15.40	25.75	187	1	62	124
	250.00								
TOTAL			6250.00	2858.84	2842.67	830	528	161	141

6) ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ:

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 143 ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 49 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 35 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 59 ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಈವರೆವಿಗೂ ರೂ.413.60 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 43 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2024



(ಬಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು